

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a96241be63a49fc400d7baa173f18017cc985b3a01b729d0ad1d483eaf3b4646c9efbf9566e4abe3cd252f8af08d1f2e
Número de Factura: F-75
Fecha de Emisión: 25/11/2025
Fecha de Vencimiento: 25/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S
Nit del Emisor: 901028153
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 43 B 20 11 BRR BUQUE
Teléfono / Móvil: 3114670808
Correo: contabilidadconcas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	033	CONTRATO 25000931 H 4 de 2025 CUYO OBJETO REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGU CHAL DE VILLAGARZON	94	1,00	\$ 153.588.507,69	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 153.588.507,69
2	027	ADMINISTRACION	94	1,00	\$ 36.861.241,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.861.241,85
3	028	IMPREVISTOS	94	1,00	\$ 1.535.885,08	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.535.885,08
4	029	UTILIDAD	94	1,00	\$ 7.679.425,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.459.090,82	19.00			\$ 7.679.425,38

Notas Finales

#\$24-12-00-200;25000931 H4 DE 2025;anselmo.castro@aerocivil.gov.co#\$
Linea de negocio: #\$24-12-00-200;25000931 H4 DE 2025;anselmo.castro@aerocivil.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
25/11/2025 09:53:15
Documento validado por la
DIAN:
25/11/2025 09:53:16
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	199665060
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199665060
IVA	1459090.82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1459090.82
Total neto factura (=)	201124150.82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 201124150.82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	921531.05
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	199.665.060,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	199.665.060,00
IVA	1.459.090,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.459.090,82
Total neto factura (=)	201.124.150,82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$201.124.150,82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	921.531,05
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084406193 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-30

Villavicencio, 24 de noviembre de 2025

Señores:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. **25000931 H4 2025**

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN.

Estimados señores:

Cordial Saludo.

Yo, **HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA** identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.121.866.090 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S** identificada con NIT: 901.028.153-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DELIA LISETH TRIANA AVILA identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.121.930.110 Villavicencio – Meta y con tarjeta profesional No. 283729-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de **GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S** identificada con NIT: 901.028.153-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 24 días del mes de noviembre de 2025.



HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
C.C. 1.121.866.090 VILLAVICENCIO – META
R/L GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S
Nit: 901.882.531-1
Ingeniero Civil – MP: 25202-301426 CND



DELIA LISETH TRIANA AVILA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.121.930.110 Villavicencio – Meta
TP: 283729-T
GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.930.110

TRIANA AVILA

APELLIDOS

DELIA LISETH

NOMBRES

USO

EXCLUSIVO

GRUPO

EMPRESARIAL

CONCAS SAS



FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1996
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

A+

F

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

08-ENE-2014 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-5200100-00549028-F-1121930110-20140222

0037341403A 1 41383743

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



283729-T

**DELIA LISETH
TRIANA AVILA**
C.C. 1121930110

RES. INSCRIPCION 1874

DEL 22/07/2021

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



306285

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

325024

USO EXCLUSIVO
GRUPO EMPRESARIAL
CONCASAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 23 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B D F 8 E A 4 3 2 6 7 0 4 0 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DELIA LISETH TRIANA AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121930110 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 283729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.121.866.090**

CASTILLO PEÑA

APELLIDOS
HUGO ANDREY

NOMBRES

Hugo Andrey Castillo Peña

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUN-1990**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 **O+** **M**


ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUL-2008 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5205000-01072177-M-1121866090-20190410 0065218279A 1 51811773

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de procedencia: 3118.18.009	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	CONTRATO: 25000931 H4 de 2025.	VALOR INICIAL: \$ 656,034,160.00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN	VALOR ADICIONAL: \$ -	CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S
	AEROPUERTO: CANANGUCHAL DE VILLAGARZ	VALOR FINAL : \$ 656,034,160.00	INTERVENTOR: N/A
	PLAZO INICIAL: 4 MESS FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 PLAZO FINAL: 4 MESES		SUPERVISOR: ANSELMO CASTRO SILVA

El día 24 de noviembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto CANANGUCHAL de la Ciudad de VILLAGARZÓN, el Ingeniero HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA, en representación del contratista GRUPO EMPRESARIAL CONCAS SAS y señor ANSELMO CASTRO SILVA, en representación de la Supervision, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 7 de octubre y el 20 de noviembre de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervision.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		\$ 656,034,160.00
2. Valor modificación No.2		\$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		\$ 656,034,160.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	\$ -
5. Valor que resta por pagar (3-4)		\$ 656,034,160.00
6. Valor presente acta		\$ 201,124,150.82
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	\$ -
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		\$ 201,124,150.82
9. Acumulado pagos actas anteriores		\$ 389,019,155.51
10. Acumulado de amortización actas anteriores		\$ -
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+6+9)		\$ 590,143,306.33
12. Saldo por pagar del presente contrato		\$ 65,890,853.67
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		\$ -
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		89.96%



RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	201,124,150.82
2-		-
3-		-
4-		-
TOTAL		201,124,150.82

AMORTIZACIÓN		
N/A	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervision, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervision.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Supervision del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

 _____ NOMBRE Grupo Empresarial CONCAS S.A.S HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA CONTRATISTA	 _____ NOMBRE ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III SUPERVISION
--	--



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACIÓN IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

Clave: MSER-7.0-12-018

Versión: 02

Fecha de aprobación:
31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL 002

CONTRATO No.

25000931 H4 de 2025.

CONTRATISTA:

Grupo Empresarial CONCAS S.A.S

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

ANSELMO CASTRO SILVA

COSTO TOTAL BRUTO OBRA

\$ 199,665,060.00

(Costo Directo + A.I.U.)

Porcentaje estimado para el A.I.U.

30.00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto
1 + % A. I.U.

199,665,060.00

\$ 153,588,507.69

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

7,679,425.38

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

1,459,090.82

COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS

0.00


IVA ESTUDIOS

19% estimado para el IVA


0.00

TOTAL IVA

1,459,090.82



HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
Grupo Empresarial CONCAS S.A.S
CONTRATISTA







ANSELMO CASTRO SILVA
GERENTE AEROPORTUARIO III
SUPERVISION



 AERONÁUTICA CIVIL AUTORIDAD NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL		FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA Clave: MEER-7.8-12-010 Versión: 01 Fecha de aprobación: 16/09/2023
ACTA PARCIAL No. 001 PERIODO 07-10-2025 al 20-11-2025		FECHA DE RADICACIÓN 24/11/2025
CONTRATO: 200007 de 09-2024		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REEDIFICACIÓN DEL LAVADO DEL AEROPUERTO CONVENCIONAL DE VILLACORDO
CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.		RE: HUGO ANDREY CASTELLO PEÑA
INTERVENIOR: N/A		RE: N/A
VALOR INICIAL: \$ 656,034,160.00		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR \$ 389,019,155.51
VALOR PRESENTE ACTA No. 002 \$ 201,124,150.82		VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33		VALOR SALDO \$ 65,895,852.88
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
ACTA PARCIAL No. 001		PERIODO 07-10-2025 al 20-11-2025
FECHA DE RADICACIÓN 24/11/2025		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REEDIFICACIÓN DEL LAVADO DEL AEROPUERTO CONVENCIONAL DE VILLACORDO
CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.		RE: HUGO ANDREY CASTELLO PEÑA
INTERVENIOR: N/A		RE: N/A
VALOR INICIAL: \$ 656,034,160.00		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR \$ 389,019,155.51
VALOR PRESENTE ACTA No. 002 \$ 201,124,150.82		VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33		VALOR SALDO \$ 65,895,852.88
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
ACTA PARCIAL No. 001		PERIODO 07-10-2025 al 20-11-2025
FECHA DE RADICACIÓN 24/11/2025		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REEDIFICACIÓN DEL LAVADO DEL AEROPUERTO CONVENCIONAL DE VILLACORDO
CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.		RE: HUGO ANDREY CASTELLO PEÑA
INTERVENIOR: N/A		RE: N/A
VALOR INICIAL: \$ 656,034,160.00		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR \$ 389,019,155.51
VALOR PRESENTE ACTA No. 002 \$ 201,124,150.82		VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33		VALOR SALDO \$ 65,895,852.88
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
ACTA PARCIAL No. 001		PERIODO 07-10-2025 al 20-11-2025
FECHA DE RADICACIÓN 24/11/2025		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REEDIFICACIÓN DEL LAVADO DEL AEROPUERTO CONVENCIONAL DE VILLACORDO
CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.		RE: HUGO ANDREY CASTELLO PEÑA
INTERVENIOR: N/A		RE: N/A
VALOR INICIAL: \$ 656,034,160.00		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR \$ 389,019,155.51
VALOR PRESENTE ACTA No. 002 \$ 201,124,150.82		VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
VALOR ACUMULADO ACTUAL \$ 590,143,306.33		VALOR SALDO \$ 65,895,852.88
VALOR SALDO \$ 65,895,852.88		10.04%
ACTA PARCIAL No. 001		PERIODO 07-10-2025 al 20-11-2025
FECHA DE RADICACIÓN 24/11/2025		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REEDIFICACIÓN DEL LAVADO DEL AEROPUERTO CONVENCIONAL DE VILLACORDO
CONTRATISTA: Grupo Empresarial CONCAS S.A.S.		RE: HUGO ANDREY CASTELLO PEÑA
INTERVENIOR: N/A		RE:

 AERONAUTICA CIVIL (INTEGRADO ADMINISTRATIVA Y OPERACION)		TITULO			
Principio de procedencia: 3118.18.009		MEMORIA DE CORTE DE OBRA			
CONTRATO N°:	CONTRATO: 25000931 H4 de 2025.	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S		CORTE N°:		FECHA : 24/11/2025
ITEM:	1.1	DESCRIPCION:	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.		UND: m2


MEMORIA DESCRIPTIVA		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	LARGO	ESPESOR			
  	PISTA	10.00	150.00		1,500.00	1.00	1,500.00	
TOTAL							1,500.00	

Elaboro:  CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S R.L HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA	Visto Bueno SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL  ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III
--	---

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		TITULO				MEMORIA DE CORTE DE OBRA					
CONTRATO N°:		CONTRATO: 25000931 H4		OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN					
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S				CORTE N°:		FECHA :		24/11/2025	
ITEM:		1.1		DESCRIPCION:		DESCONTAMINACION DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR				UND: m2	
MEMORIA DESCRIPTIVA											
 				LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				ANCHO	LARGO	ESPESOR					
TOTAL											
Elaboró:						Visto Bueno					
 CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S R.L HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA						 SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III					

		TITULO				MEMORIA DE CORTE DE OBRA					
CONTRATO N°:		CONTRATO: 25000931 H4		OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN					
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S		CORTE N°:		FECHA:		24/11/2025			
ITEM:		1.1		DESCRIPCION:		DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR				UND: m2	
MEMORIA DESCRIPTIVA											
				LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				ANCHO	LARGO	ESPESOR					
				TOTAL							
Elaboro:						Visto Bueno					
 CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S R.L. HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA						 SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III					

AERONAUTICA CIVIL ESTADO GUINEA-BISSAU Principio de procedencia: 3118.18.009 TITULO MEMORIA DE CORTE DE OBRA									
CONTRATO N°:	CONTRATO: 25000931 H4 de 2025.	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN						
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S.		CORTE N°:		FECHA :	06/10/2025			
ITEM:	1.2	DESCRIPCION:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)			UND:	M2		
MEMORIA DESCRIPTIVA			LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PINTURA ACRILICA BASE AGUA, BLANCO, ESPESOR HUMEDO DE 18 MILS, MICROESFERAS				2,774.00	1.00	2,774.00
			DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PINTURA ACRILICA BASE AGUA, AMARILLO, ESPESOR HUMEDO DE 18 MILS, MICROESFERAS				16.00	1.00	16.00
			DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PINTURA ACRILICA BASE AGUA, AMARILLO, ESPESOR HUMEDO DE 18 MILS, MICROESFERAS				120.00	1.00	120.00
									-
TOTAL								2,910.00	
Elaboró:			Visto Bueno						
CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S R.L HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA			SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III						

A AERONAUTICA CIVIL INSTITUTO ADMINISTRATIVO AERONAUTICO Principio de procedencia: 3118.18.009		TITULO				MEMORIA DE CORTE DE OBRA			
CONTRATO N°:	CONTRATO: 25000931 H4 de 2025.	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN						
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S		CORTE N°:		FECHA :	06/10/2025			
ITEM:	1.3	DESCRIPCION:	PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.			UND:	m2		
MEMORIA DESCRIPTIVA			LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
  				ANCHO	LARGO	ESPESOR			
			PISTA	10.00	1,485.00		14,850.00	1.00	14,850.00
			PLATAFORMA	30.00	49.67		1,490.00	1.00	1,490.00
			TOTAL						
Elaboró:			Visto Bueno						
 CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S R.L HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA			SUPERVISOR AERONAUTICA CIVIL  ANSELMO CASTRO SILVA GERENTE AEROPORTUARIO III						

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000931 H4 de 2025.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	Grupo Empresarial CONCAS S.A.S
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN
VALOR	\$ 656.034.160,00
PLAZO	CUATRO (4) MESES sin exceder del quince (15) de diciembre de 2025
CDP	7625 DE FECHA 2025-06-24
RP	59625 DE FECHA 2025-09-08
FECHA LEGALIZACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANSELMO CASTRO SILVA Supervisor

En la ciudad de Villagarzon, el 20/11/2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción ACTA DE OBRA No. 2 Objeto del presente contrato HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA identificada con cedula de ciudadanía Mo. 1.121.866.090 de Villavicencio, obrando en calidad de representante legal del contratista Grupo Empresarial CONCAS S.A.S; el señor ANSELMO CASTRO SILVA Supervisor designado por la entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 15/09/2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15/12/2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 002	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
1.1	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	M2	1,500.00	\$ 30,448,500.00
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)	M2	2,910.00	\$ 137,206,500.00
1.3	PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.	M2	16,340.00	\$ 32,010,060.00
1.4	RECONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD CON MATERIAL DE AFIRMADO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	-	\$ -
1.5	LETRERO DE INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: \$ 590,143,306.33

Valor pagado: \$ 389.019.155,51

Valor pendiente de pago: \$ 267.015.004,49

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 656.034.160,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONA \$ 0,00

VALOR CONTRATOS REAJUSTES \$ 0,00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 590,143,306.33

VALOR NO EJECUTADO \$ 65.890.853,67

VALOR PAGADO \$ 389.019.155,51

VALOR DESCUENTOS \$ 0,00

VALOR PENDIENTE PAGO \$ 267.015.004,49

TOTALES \$656.034.160,00 \$ 656.034.160,00 \$656.034.160,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN


NO APLICA

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
	CUMPLIMIENTO	801049437						GU228713
		ASEGURADOR	CONFIANZA S.A. NIT. 860070374-9					
AMPAROS	VIGENCIAS							
	DESDE			HASTA				
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR	
Cumplimiento de contrato	25	08	2025	10	03	2026	\$131.206.832,00	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25	08	2025	10	12	2028	\$131.206.832,00	
Estabilidad y calidad de la obra*	10	12	2025	10	12	2028	\$131.206.832,00	
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
	RCE	802079404						RE31525
ASEGURADOR	CONFIANZA S.A. NIT. 860070374-9							
AMPAROS	VIGENCIAS							
	DESDE			HASTA				
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	28	2025	10	12	2025	200 SMMLV	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.


HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
 R.L. Grupo Empresarial CONCAS
 S.A.S
 CONTRATISTA


ANSELMO CASTRO SILVA
 GERENTE AEROPORTUARIO
 VILLAGARZÓN
 SUPERVISOR

Proyectó: Julian Camilo Ojeda Moscoso – Ingeniero DRACS 
 Revisó: Karen Nathaly Baquero Ramirez – Abogada DRACS 
 Revisó: Alis Nadezhda Leon Osuna – Financiera DRACS 

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	4
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	4
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000931 H4 de 2025
Nombre del Contratista:	Grupo Empresarial CONCAS S.A.S
Periodo informe:	Del 7/10/2025 al 20/11/2025
Nombre de Supervisor:	Dr. ANSELMO CASTRO SILVA – Gerente Aeropuerto Villagarzón
Nombre del Interventor:	No Aplica
Área perteneciente:	DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	\$ 656.034.160.00
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 656.034.160.00
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 8

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: Del 21/07/2025 al 02/10/2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1.1 DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	se realizó la siguiente cantidad: 1.500 M2	ACTA PARCIAL No. 2
1.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)	se realizó la siguiente cantidad: 2.910 M2	ACTA PARCIAL No. 2
1.3 PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.	se realizó la siguiente cantidad: 16.340 m3	ACTA PARCIAL No. 2

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: Se ha dado cumplimiento estricto a las obligaciones específicas descritas a continuación:

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 8

que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

f) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con obligaciones descritas anteriormente dentro de la ejecución contractual.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CAPITULO (Corte)	VALOR PROGRAMADO LA FECHA	% PROGRAMADO O A LA FECHA	VALOR EJECUTADO LA FECHA	% EJECUTADO O A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
1	\$ 328.017.080,00	50.00%	\$ 389.019.155,51	59.30%	ADELANTADO 9.30% FRENTE AL PDT

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 8

2	\$511.706.645,00	78.00%	\$590,143,306.33	89.96%	ADELANTADO 11.96% FRENTE AL PDT
---	------------------	--------	------------------	--------	------------------------------------

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista Grupo Empresarial CONCAS S.A.S. ha continuado con las actividades de mantenimiento y adecuación del lado aire del Aeropuerto Cananguchal de Villagarzón en jornada diurna, apoyado por dos cuadrillas adicionales para optimizar los tiempos de ejecución y mantener un adecuado rendimiento. Las labores se han realizado dentro de las áreas autorizadas por la supervisión, garantizando la continuidad de la operación aérea y la seguridad de los usuarios del aeródromo.

Según el Corte Parcial No. 02, el proyecto presenta un avance del 89,96 % frente al 78,00 % programado, evidenciando un adelanto del 11,96 % equivalente a una ejecución de \$590.143.306,33 respecto a \$511.706.645,00 previstos en el PDT. Este comportamiento refleja un desempeño superior al planificado; no obstante, la supervisión ha solicitado al contratista mantener actualizado el cronograma para asegurar el control adecuado de los plazos y el seguimiento técnico del avance de obra.

Durante la ejecución del contrato se han recibido los siguientes productos y/o bienes.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
ACTA PARCIAL No. 1 del 15/09/2025 al 06/10/2025	01	07/10/2025	X	
ACTA PARCIAL No. 2 del 07/10/2025 al 20/11/2025	01	25/11/2025	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones a las actividades de obra realizadas, ni a las obligaciones cumplidas generales y específicas contractuales.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No existen observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

#	REPORTE DEL RIESGO	SI/NO
1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 8

5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO EN EL PRESENTE PERIODO.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA) Se trata de un contratista persona jurídica.

Se solicita al contratista de obra, la renovación de los exámenes ocupacionales, por cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo en obra.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
8/10/2025	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 8

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se realizó el cargue de las cuentas tramitadas con anterioridad a esta parcial en la plataforma transaccional de publicación SECOP II.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	FECHA DE RADICACIÓN EN C/P	VALOR PAGADO	% EJECUTADO EN PAGOS	SALDO POR PAGAR
0	N/A	N/A	0%	\$ 656,034,160.00
1		\$389,019,155.51	59.30%	\$ 267.015.004,49
Total		\$389,019,155.51	59.30%	\$ 267.015.004,49

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 656,034,160.00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 00.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 00.00		
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$ 590,143,306.33	
VALOR POR EJECUTAR		\$ 65.890.853,67	
VALOR PAGADO			\$ 389.019.155,51
VALOR DESCUENTOS			\$ 00.00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$ 267.015.004,49
TOTALES	\$ 656,034,160.00	\$ 656,034,160.00	\$ 656,034,160.00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 8

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 656,034,160.00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$511.706.645,00
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	78.00%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$ 590,143,306.33
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	89.96%
% DE ATRASO O ADELANTO	ADELANTADO 11.96% FRENTE AL PDT

c. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	91 DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (DIAS)	71 DÍAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	78.02%

d. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	NO APLICA
SOLICITUD ADICIÓN	NO APLICA
SOLICITUD PRORROGA	NO APLICA
SOLICITUD MODIFICACIÓN	NO APLICA
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	NO APLICA.
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS	Se actualizan las pólizas de garantía del contrato de conformidad con el ACTA DE INICIO.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE GARANTÍA:	801049437 – CERTIFICADO MODIFICATORIO GU228713		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	09 de Septiembre de 2025	FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA.	11 de Septiembre de 2025


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3101.18.009	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 8

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.
MODIFICATORIO	No Aplica.
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	No Aplica.
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	Si, Aprobado por MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ 11-09-2025 15:36
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	802079404 – CERTIFICADO MODIFICATORIO RE31525		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	26 de Agosto de 2025	FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA.	11 de Septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.		
MODIFICATORIO	No Aplica.		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	No Aplica.		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	Si, Aprobado por MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ 11-09-2025 15:36		
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


ANSELMO CASTRO SILVA
 C.C. No. 19.378.336 de Bogotá D.C
 SUPERVISOR


Proyectó: Julian Camilo Ojeda Moscoso – Ingeniero DRACS 
 Revisó: Karen Nathaly Baquero Ramirez – Abogada DRACS 
 Revisó: Alis Nadezhda Leon Osuna – Financiera DRACS* 

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141140286242			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 2 8 1 5 3				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
						14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA			39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio		
41. Dirección principal CR 43 B 20 11 BRR BUQUE							
42. Correo electrónico contabilidadconcas@gmail.com							
43. Código postal 5 0 0 0 0 1			44. Teléfono 1 3 1 1 4 6 7 0 8 0 8			45. Teléfono 2 3 1 4 2 3 4 9 8 9 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 2 9 0	2 0 1 6 1 1 1 8	7 1 1 1	2 0 1 6 1 1 1 8				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CASTILLO PEÑA HUGO ANDREY			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141140286242



(415)7707212489984(8020) 000014114028624 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 2 8 1 5 3

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 1	2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 6 1 1 0 2	2 0 1 9 0 5 0 7	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 1 1 8	2 0 1 9 0 5 1 4	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	3 0 5 0 0 4	R M 0 9 - 7 3 9 6 4	
78. Departamento	5 0	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 6 1 1 1 8		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 1 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141140286242			
 (415)7707212489984(8020) 000014114028624 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 0 2 8 1 5 3		9		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 1 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 1 2 1 8 6 6 0 9 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CASTILLO		105. Segundo apellido PEÑA		106. Primer nombre HUGO		107. Otros nombres ANDREY	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140286242			
 (415)7707212489984(8020) 000014114028624 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 0 2 8 1 5 3		9		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 2 1 9 3 0 1 1 0		2		2 8 3 7 2 9 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	TRIANA		AVILA		DELIA		LISETH
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 6 0 1					

Certificado Bancario

Jueves, 13 de Noviembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO EMPRESARIAL CONCAS SAS identificado(a) con NIT 901028153, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36469895631	2016/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

INFORME DE AVANCE DE OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

CONTRATO DE OBRA N° 25000931 H4 de 2025

OBJETO:


REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL
AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S

NOVIEMBRE DE 2025

Contenido

1.	GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	3
2.	ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	4
3.	DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO	6
4.	CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	6
5.	GARANTÍAS	6
6.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	7
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10



1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO	25000931 H4 de 2025.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	Grupo Empresarial CONCAS S.A.S
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN
VALOR	\$ 656.034.160,00
PLAZO	CUATRO (4) MESES sin exceder del diez (10) de diciembre de 2025
CDP	7625 DE FECHA 2025-06-24
RP	59625 DE FECHA 2025-09-08
FECHA LEGALIZACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANSELMO CASTRO SILVA Supervisor

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades realizadas durante el periodo son:

- DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)
- PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 002	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
1.1	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	M2	1,500.00	\$ 30,448,500.00
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)	M2	2,910.00	\$ 137,206,500.00
1.3	PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.	M2	16,340.00	\$ 32,010,060.00
1.4	RECONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD CON MATERIAL DE AFIRMADO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	-	\$ -
1.5	LETRERO DE INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	\$ -

A continuación de muestra un cuadro con las cantidades ejecutadas acumuladas durante el desarrollo del proyecto:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES	VII. ACUM
		UND.	CANT
1.1	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE CON HIDROLAVADO O SIMILAR (INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE GRASA, CAUCHO U OTRO CONTAMINANTE) INCLUYE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	M2	20,213.24
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA (INCLUYE SIEMBRA MICROESFERAS)	M2	2,910.00
1.3	PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.	M2	16,340.00
1.4	RECONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD CON MATERIAL DE AFIRMADO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	50.00
1.5	LETRERO DE INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-

3. DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

Este contrato no cuenta con anticipo, según lo estipulado en el minuta del contrato, a la fecha se han realizado los siguientes pagos por actas de recibo parcial:

No. Acta	SUBTOTAL OBRAS (INCLUIDO A.I.U)	IVA SOBRE UTILIDAD	VALOR TOTAL
1	\$ 386.186.947,00	\$ 2.822.208,51	\$ 389.019.155,51

4. CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Se ha realizado el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, se aporta el certificado de pago firmado por el representante legal y contador de la empresa.

5. GARANTÍAS

A la fecha se cuenta con las garantías debidamente actualizadas conforme a la etapa contractual, a continuación, se muestra la relación de estas:

CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
	CUMPLIMIENTO	801049437						GU228713
		ASEGURADOR	CONFIANZA S.A. NIT. 860070374-9					
AMPAROS	VIGENCIAS							
	DESDE			HASTA				
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR	
Cumplimiento de contrato	25	08	2025	10	03	2026	\$131.206.832,00	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25	08	2025	10	12	2028	\$131.206.832,00	
Estabilidad y calidad de la obra*	10	12	2025	10	12	2028	\$131.206.832,00	
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
	RCE	802079404						RE31525
ASEGURADOR	CONFIANZA S.A. NIT. 860070374-9							
AMPAROS	VIGENCIAS							
	DESDE			HASTA				
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR	
RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL	25	28	2025	10	12	2025	200 SMMLV	


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



 18 oct 2025 9:22:27 p. m. 0°58'21.7164"N 76°36'10.14984"W Putumayo Número de índice: 45	 20 oct 2025 9:26:40 p. m. 0°59'6.24012"N 76°36'21.16728"W Altitud: 403.2msnm Número de índice: 85
 20 oct 2025 6:07:58 p. m. 0°58'29.28792"N 76°36'7.65708"W Putumayo Altitud: 372.9msnm Velocidad: 0.5km/h Número de índice: 76	 22 oct 2025 3:35:21 a. m. 0°58'43.35636"N 76°36'15.32628"W Putumayo Altitud: 396.3msnm Número de índice: 132
	
APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO ACRÍLICA, BASE SOLVENTE, PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN PISTA, PLATAFORMAS DE VIRAJES Y CALLE DE RODAJE SEGÚN NORMA FAA CON MICROESFERAS	



PRUEBA DE MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (FRICCIÓN) EN PISTA Y/O CALLES DE RODAJE Y/O PLATAFORMA.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La intervención consistió en la limpieza integral de la superficie de rodadura llegando a un 97,22 % de ejecución en esta actividad, la aplicación de pintura para la demarcación longitudinal y transversal de la pista acumulando el 75,66 % del total de esta actividad, de igual manera se realizaron las pruebas de medición de coeficiente de rozamiento ejecutando el 78,59% de esta actividad. Considerando lo anterior a la fecha lleva un avance acumulado ejecutado del 89,96% del total de la obra.
- Las pruebas de adherencia, uniformidad y reflectancia fueron satisfactorias, asegurando una correcta percepción visual durante operaciones diurnas y nocturnas.
- La correcta ejecución de los trabajos permite restablecer los niveles óptimos de fricción, eliminar material suelto potencialmente peligroso y garantizar la continuidad operativa de la infraestructura aeroportuaria conforme a normativas vigentes.
- Se confirma que la entidad viene cumpliendo con la actualización de las garantías exigidas para la ejecución del proyecto, de acuerdo con los plazos, montos y condiciones establecidos en la normativa vigente y en el contrato. Las garantías presentadas se encuentran vigentes, correctamente renovadas y respaldan adecuadamente la continuidad y seguridad de los trabajos ejecutados. Este cumplimiento asegura la protección de los intereses de la entidad y garantiza la cobertura correspondiente durante todo el periodo de ejecución y supervisión de la obra.
- Se ha venido cumpliendo de manera oportuna y conforme a la normativa vigente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. Las contribuciones han sido efectuadas dentro de los plazos establecidos, garantizando la vigencia de las coberturas correspondientes para el personal involucrado en el proyecto.

Hugo Andrey Castillo P.

NOMBRE: HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
R/L GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S
C.C No. 1.121.866.090 DE VILLAVICENCIO