

Inicio

Matriz Inversiones 2015-2020

Matriz Inversiones 2021-2024

Matriz Inversiones 2025-2028

Reportes

Categoría de Inversión

Valor Inversión Categoría

1 - 1

Modificaciones al Contrato

Q

Ir

Acciones

Id Inversión	Tipo Modificación	Tipo Contrato Inversión	Fecha Modificación	Nueva Fecha Terminación Contrato	Fecha Terminación Poliza	Valor Nueva Adición	Valor Adición Emre	Fecha Suspensión Contrato	Fecha Reinicio Contrato
	Adición	Obra	09/07/2026		10/08/2031	\$95.675.784			
	Adición	Interventoría	09/07/2026			\$30.000.000			
	Prorroga	Obra	10/07/2026	09/08/2026	10/08/2031				
	Prorroga	Interventoría	09/07/2026	09/08/2026	11/07/2031				

1 - 4

Nueva modificación

Intervenciones

Q

Ir

Acciones

Agregar Intervenciones

Categoría Inversión	Tipo Intervención	Zona	Estado Intervención	Porcentaje Avance Intervención	Civ	Pk Id	Eje Vial	Desde	Hasta	Km Carril	Tipo Parque	Código Parque	Nombre	Ubicación	M2 Obra
	Parque	Mantenimiento y dotación	Urbano	En ejecución	0%						3	06-032	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	CLL 47 B 5 # 22-98	1819
	Parque	Mantenimiento y dotación	Urbano	Terminado	100%						3	06-024	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	KR 24C 528 70 5	1080
	Mantenimiento y dotación												URBANIZACIÓN EL TUNAL II	TV 21 65A	

Inicio

Matriz Inversiones 2015-2020

Matriz Inversiones 2021-2024

Matriz Inversiones 2025-2028

Reportes

Categoría Inversión

Intervenciones

1 - 15

Intervenciones 2025 - 2028

Categoría

Malla Vial

Tipo Intervención

Rehabilitación

Estado

Estado Intervención

En ejecución

% Avance

25%

Porcentaje Programado

25%

Cronograma de Obra

Cronograma Obra Fecha Inicio

14/07/2026

Cronograma Obra Fecha Fin

16/08/2026

Duración

33

Días para Terminación Obra

20

Cancelar

Aplicar Cambios

Matriz Inversiones 2025-2028

Km Carril	Tipo Parque	Código Parque	Nombre	Ubicación	M2 Obra
10920853					
.2107284					
.0771888					
22291307					
					592,8
					207
					215,1
.10316					
.0974457					
					0
					1 - 15