

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

F-GC05

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO				ACTA 006 y FINAL
Número:	046-	De	2025			DICIEMBRE- 2025
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A DIRECCIÓN TÉCNICA EN EL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – ANTIOQUIA."						
CONTRATISTA	JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	00076	de	JULIO	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	De	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	11	de	julio	de	2025
Duración total:	Cinco meses y veinte 20 días a partir del acta de inicio				
Fecha de terminación:	30	de	diciembre	de	2025

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No ☒ X N/A ____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	3. Ahorros	X	4. Número Cuenta: 705788920 85	5. Banco: BANCOLOMBIA
--------	-----------	------------	---	--------------------------------------	--------------------------

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	6. Formato control de seguimiento anticipo*	8. Conciliación bancaria
Extractos bancarios	11. Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

gerenciaedtb@gmail.com

		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: EDTB
2	Realizar visitas de campo necesarias, para llevar el control de todas las obras civiles.	% de Avance: 25% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El contratista realizó visita donde inspeccionó los siguientes contratos: Contrato obra 58 - 2025. Inspeccionó cuantas luces instaladas. Contrato obra 069 -2025. Inspecciona, inicio de obra explanación conformación de obra, fundición de concreto 3000 psi. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: EDTB
3	Elaboración y revisión de planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y viales.	% de Avance: 25% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Contrato obra 18-2025. Inspeccionó, instalación de andenes, pintura a resaltos fundición de las placas y resaltos las dosificaciones se estén aplicando o proporcionando adecuadamente. Están en el sector el gasolinera. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación:
4	Elaboración y revisión de presupuestos, donde relacionamos lo siguiente; análisis de precios unitarios, cronogramas, factor prestación cantidades de obras	% de Avance: 25% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El contratista supervisó, se revisa que las actividades estén correctamente ejecutada y llevando acabo las especificaciones del contrato. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: EDTB



3. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
4.	El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	5. 6.

Calificación del Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la prestación final del servicio		X			
2. Calidad del servicio prestado por el Contratista / Entidad		X			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la supervisión		X			
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		X			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista / Entidad	X				
6. Impacto del servicio prestado por el contratista / entidad	X				

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los

Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de esta.

31

DE

DICIEMBRE

DE

2025

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud, Pensión y ARL	Personas Naturales	X
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de actividades del contratista con respectivas evidencias	Persona Natural / Jurídica	X
Factura o cuenta de cobro	Persona Natural / Jurídica	X

DOIVER NISPERUZA

SUPERVISOR

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA

Cargo: Director Técnico

EDTB

