

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO AÉREO DEL ORIENTE		
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026		
Número de Contrato	<u>054-00-B-COFAC-BACOF-2026</u>		
Contratista	TIESTO SOLUCIONES SAS NIT: 901489264-5		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE		
Valor del Contrato	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$79.759.899,94)		
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026		
Fecha Firma Acta Inicio	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 17 Mes: 12 Año: 2026		
Forma de Pago Inicial	La Facturación correspondiente al corte del último día calendario del mes de diciembre de 2026, será constituida con cargo al PAC Cuentas por Pagar 2026, pagadera en el Primer Trimestre de 2027.		
	NO.	MES DEL PAGO	FECHA DE CORTE
	1	PAC AGOSTO	30 DE JUNIO 2026
	2	PAC SEPTIEMBRE	30 DE JULIO 2026
	3	PAC OCTUBRE	30 DE AGOSTO 2026
	4	PAC NOVIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE 2026
DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE JUNIO 2026. DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE JULIO 2026. DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE AGOSTO 2026. DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2026.			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	5	PAC DICIEMBRE	30 DE OCTUBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE OCTUBRE 2026.
	6	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027	30 DE NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2026.
	7	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027	17 DE DICIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 17 DE DICIEMBRE 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 324026 Día: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	<u>NO APLICA</u>
Registro Presupuestal VF	<u>NO APLICA</u>
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 09 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 09 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	<u>NO APLICA</u>
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER OTRO SI ACLARATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se aclara el plazo de ejecución el OPERARIO ITEM 1 MAESTRO CONSTRUCCION.
PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se Modifica La Forma de Pago del presente Objeto Contractual, <u>Adicionando 01 CORTE</u> (CORTE A 30 DE MAYO DEL 2026)
Forma de Pago Modificada	FACTURACIÓN MENSUAL, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA , se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios recibidos por la prestación del Servicio A TODO COSTO así:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

NO.	MES DEL PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR
1	PAC JULIO	30 DE MAYO 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE MAYO 2026.
2	PAC AGOSTO	30 DE JUNIO 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE JUNIO 2026.
3	PAC SEPTIEMBRE	30 DE JULIO 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE JULIO 2026.
4	PAC OCTUBRE	30 DE AGOSTO 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE AGOSTO 2026.
5	PAC NOVIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2026.
6	PAC DICIEMBRE	30 DE OCTUBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE OCTUBRE 2026.
7	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027	30 DE NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2026.
8	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN	17 DE DICIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	EL PRIMER TRIMESTRE 2027		CORTE 17 DE DICIEMBRE 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA		
Nuevo Valor Contrato	VALOR DEL CONTRATO NO SE MODIFICA		
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO NO SE MODIFICA		
Registro Presupuestal Ajustado	CRP DEL CONTRATO NO SE MODIFICA		
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA MODIFICACION DE GARANTIAS		
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA MODIFICACION DE GARANTIAS		
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA MODIFICACION DE GARANTIAS		
PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	NO APLICA		
Objeto de la Suspensión	NO APLICA		
Reinicio	NO APLICA :		
Observaciones	NO APLICA		

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
DANNY DANIEL MIRANDA TORO	OPERARIO DE REFRIGERACIÓN	TECNICO EN REFRIGERACION
DIEGO SAMUEL SABOGAL GUERRERO	OPERARIO DE CONSTRUCCION	BACHILLER
DIEGO MAURICIO RINCON VELOZA	OPERARIO DE CONSTRUCCION	BACHILLER

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	MES	DIAS	% AVANCE
	MAYO	13	6.10%
	JUNIO	30	14.09%
	JULIO	31	14.55%
	AGOSTO	31	
	SEPTIEMBRE	30	
	OCTUBRE	31	
	NOVIEMBRE	30	
	DICIEMBRE	17	
	TOTAL	195	34.74%

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		21,54%	a corte 31 JUL 2026	
Avance en Tiempo	MES	DIAS	% AVANCE	
	MAYO	13	6.10%	
	JUNIO	30	14.09%	
	JULIO	31	14.55%	
	AGOSTO	31		
	SEPTIEMBRE	30		
	OCTUBRE	31		
	NOVIEMBRE	30		
	DICIEMBRE	17		
	TOTAL	213	34.74%	
		34.74%	a corte 31 JUL 2026	
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:			
Cumplimiento general	Sí X No			

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$79.759.899,94)		
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	VALOR TOTAL		\$ 79.759.899,94
	PAGO	VALOR	PAC OBSERVACION
	VIGENCIA 2026		
	1	\$ 5.697.120,24	PAC JULIO Oficio FAC-S-2026-004947-CP PAC JULIO
	2	\$ 14.242.847,01	PAC AGOSTO PAQUETE DE PAGO ENTREGADO AL ASESOR CONTRACTUAL EL 01/07/2026, PENDIENTE DE PAGO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	3	\$ 13.768.071,52	PAC SEPTIEMBRE	PAQUETE DE PAGO ENTREGADO AL ASESOR CONTRACTUAL EL 05/08/2026, PENDIENTE DE PAGO
	TOTAL RECURSOS GIRADOS	\$ 5.697.120,24		7.14%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 74.062.779,7	92.86%	

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/Mayo/2026	EMTT 2831 01/Jun/2026	\$ 5.697.120,24	OP. 290263226 BF 30-07-2026	\$ 5.697.120,24
2	30/Junio/2026	EMTT 2935 01/Jul/2026	\$ 14.242.847,01	Pendiente	Pendiente Pago PAC Agosto
2	31/Julio/2026	EMTT 3030 03/Ago/2026	\$13.768.071,52	Pendiente	Pendiente Pago PAC Septiembre
Total Pagos					\$ 5.697.120,24

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Contrato en ejecución
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL:

- PRESTACIÓN SERVICIOS CUADRILLA – **DESGLOSE DE LOS TRABAJOS SEGÚN BITACORA DE OBRA CORTE JULIO 2026 (VER ANEXO)**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el cumplimiento de los trabajos asignados al interior de la Escuadrilla de Instalaciones, de acuerdo con las necesidades operacionales y de mantenimiento de la Unidad Militar, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la infraestructura, al fortalecimiento de la capacidad operativa y al cumplimiento eficiente de las misiones institucionales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ____ No: <u>X</u>

Observaciones: **NO APLICA**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: <u>X</u>

OBSERVACIONES: _ A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se evidencian situaciones, eventos o condiciones que permitan inferir la posible materialización de los riesgos identificados y valorados en la matriz de riesgos asociada al objeto contractual. De acuerdo con el seguimiento efectuado a la ejecución del contrato, las actividades se han desarrollado conforme a las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas, manteniéndose los controles definidos para la mitigación y gestión de riesgos, sin que se registren afectaciones que comprometan el cumplimiento de los objetivos contractuales.

NOTA: Se Realizó Cambio de hoja de vida de 01 operario de construcción Documentos Públicos en plataforma SECOP II

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

INFORME PARCIAL: Durante el tercer corte correspondiente al mes de julio de 2026, la gestión operativa de las cuadrillas se desarrolló conforme a los lineamientos de planeación y programación establecidos, evidenciando un adecuado nivel de ejecución de las actividades asignadas. El seguimiento efectuado permite verificar el cumplimiento oportuno de las órdenes de trabajo, la correcta administración de los recursos disponibles y la atención eficiente de los requerimientos operacionales y de mantenimiento de la Unidad.

De acuerdo con los registros consolidados en el anexo “**Bitácora de Cuadrillas – Corte julio 2026**”, no se identificaron novedades que afectaran significativamente la continuidad de las operaciones ni el cumplimiento de los objetivos previstos para el periodo evaluado. En consecuencia, se concluye que el desempeño de las cuadrillas contribuyó al sostenimiento de la infraestructura y al fortalecimiento de la capacidad operativa institucional, garantizando la disponibilidad y funcionalidad de los recursos bajo su responsabilidad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. GUTIERREZ MELENDEZ WILLIAM Supervisor Principal	C.C. 1.075.275.897
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 08 de agosto de 2026	
Acta entrega fecha	No Aplica	
Tipo Novedad	No Aplica	
Dependencia:	ESALO- ESCUADRILLA DE INSTALACIONES	
Firma		

ANEXO: VER BITACORA DE CUADRILLAS JULIO

VoBo

TC. DENNY EMERSON CHAMORRO CHAMORRO
Gerente de Proyecto LOTE GAORI (E)



BITÁCORA CUADRILLAS

TUESTO SOLUCIONES SAS
NIT: 901489264-5

DATOS DE LA CONTRATISTA

NOMBRE RL:	GINA VANESSA CUESTA REINA
LOCALIZACIÓN:	Base Aérea "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES". Marandúa – Vichada
NIT	901489264-5

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA FIRMA CTO:	08 DE ABRIL 2026
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE (Supervisor Principal)

Esta bitácora es realizada de manera digital de acuerdo con las políticas institucionales FAC - Campaña cero papel <https://www.fac.mil.co/es/noticias/politica-cero-papel>

RESPONSABLES PERSONAL CUADRILLAS

DEL CONTRATISTA:		DEL SUPERVISOR
GINA VANESSA CUESTA REINA		TE. NIXON G DURAN S.

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS



Neuqui Due
SUPERVISOR FAC

Vanesa Cuesta R.
RL CONTRATISTA

01 JULIO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN

- Apoyo supervisión y control Mantenimiento Mayor cuarto Frio ESDEB

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Avance Mantenimiento, Raspar, Impermeabilización Estuco y pintura fachada Casino Principal

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Avance Recorte Parte posterior Estado Mayor.

SOPORTE EJECUCIÓN 01 JULIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN



SOPORTE EJECUCIÓN 01 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION



SOPORTE EJECUCIÓN 01 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS



Neuza Due
SUPERVISOR FAC

RL CONTRATISTA

02 JULIO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN

- Mantenimiento y Reparación Aire 12.000 BTU BK 8 HAB 11
- Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 13
- Mantenimiento Aire Acondicionado 9.000 BTU BK 2 HAB 11 TP ventana
- Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 2 HAB 10
- Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 2 HAB 14
- Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 2 HAB 16

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Avance Mantenimiento, Raspar, Impermeabilización Estuco y pintura fachada Casino Principal
- Se instala desagüe Aire Acondicionado SKYLINE

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Se Culmina el Recorte Parte posterior Estado Mayor. (trabajos Terminados)

SOPORTE EJECUCIÓN 02 JULIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN




SOPORTE EJECUCIÓN 02 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION








ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	SOPORTE EJECUCIÓN 02 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION
	  
	 SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA
03 JULIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN - Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 15 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 13 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 9 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 7 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 5 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 3 - Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 1 - Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 8 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP - Avance Mantenimiento, Raspar, Impermeabilización Estuco y pintura fachada Casino Principal OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP - Se inician trabajos de Mantenimiento en la Capilla SOPORTE EJECUCIÓN 03 JULIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN
	   




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	SOPORTE EJECUCIÓN 03 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION 
	SOPORTE EJECUCIÓN 03 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION 
04 JULIO 2026	 SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA ANOTACIÓN Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención
05 JULIO 2026	 SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA ANOTACIÓN Día no Laboral – (domingo)
06 JULIO 2026	 SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 4 • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 6 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 10 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 12



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	• Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 14 • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 8 HAB 16 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Se culmina la Aplicación de impermeabilizante y estuco Fachada Casino • Se continua con la aplicación de la pintura OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Se Culminan los trabajos de Mantenimiento en la capilla SOPORTE EJECUCIÓN 06 JULIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 06 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION  SOPORTE EJECUCIÓN 06 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
07 JULIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 1 HAB 7 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 3 HAB 6 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 7 HAB 15 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 7 HAB 11 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 7 HAB 9 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Mantenimiento Barraca 8 Habitación 4 (estuco y Pintura) • Mantenimiento Barraca 8 Habitación 5 (estuco y Pintura) OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance Pintura fachada principal casino Oficiales SOPORTE EJECUCIÓN 07 JULIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 07 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION  SOPORTE EJECUCIÓN 07 JULIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION   SUPERVISOR FAC  Vausa Cueto R. RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
07 JULIO 2026	ANOTACIÓN ENTREGA SUPERVISION En relación con el Contrato No. 054-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es la "Prestación del servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente", se deja constancia de que, durante el período en el cual el suscrito ejerció las funciones de supervisión, la ejecución contractual se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentarse novedades de carácter técnico, administrativo, financiero o contractual que comprometieran el cumplimiento del objeto contratado. En el ejercicio de la supervisión se efectuó el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos ejecutados, la disponibilidad del personal requerido, el avance físico de las actividades y el cumplimiento de los cronogramas establecidos, evidenciando conformidad con las condiciones pactadas en el contrato. Así mismo, se deja constancia de que la documentación soporte de la supervisión, los informes de ejecución, los registros de seguimiento y las demás actuaciones administrativas se encuentran debidamente organizados y actualizados, permitiendo la trazabilidad del proceso contractual. Con ocasión del relevo de la supervisión, se realiza la entrega formal del estado actual del contrato al supervisor entrante, suministrando la información técnica y administrativa necesaria para garantizar la continuidad del seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad, eficiencia, economía, transparencia y continuidad de la función administrativa, asegurando el normal desarrollo del contrato hasta su liquidación.  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA  Finalizado



BITÁCORA CUADRILLAS

TUESTO SOLUCIONES SAS
NIT: 901489264-5

DATOS DE LA CONTRATISTA


NOMBRE RL:	GINA VANESSA CUESTA REINA
LOCALIZACIÓN:	Base Aérea "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES". Marandúa – Vichada
NIT	901489264-5

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA FIRMA CTO:	08 DE ABRIL 2026
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
SUPERVISOR PRINCIPAL	ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ (Supervisor Principal)

Esta bitácora es realizada de manera digital de acuerdo con las políticas institucionales FAC - Campaña cero papel <https://www.fac.mil.co/es/noticias/politica-cero-papel>



RESPONSABLES PERSONAL CUADRILLAS

DEL CONTRATISTA:		DEL SUPERVISOR
		
GINA VANESSA CUESTA REINA		ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.







ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026		
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS		
08 JULIO 2026	SE RECIBE SUPERVISION DEL PROCESO A PARTIR DE LA FECHA SALE EL SEÑOR TE DURAN NIXON E INGRESA EL SEÑOR ST WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Instalación 02 Aires 24.000 BTU • Revisión y seguimiento cuarto Frio ESDEB OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • fachada del casino. • Sello de canal con icopor y gasolina estado mayor OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Resane Segundo Piso Casino Principal 		
ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ		<i>Vanesa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	
09 JULIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Mantenimiento 02 Aires 24.000 BTU • Seguimiento cuarto Frio ESDEB OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Pintura Segundo piso de Casino 		
ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ		<i>Vanesa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	
10 JULIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Mantenimiento Aires 60.000 BTU • Seguimiento de aires reparados el pasado el 09 OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Instalación de drywall 		
ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ		<i>Vanesa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026	
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS	
11 JULIO 2026	EL DIA SABADO NO SE LABORA YA QUE LOS OPERARIOS COMPENSAROS CON TIEMPO EXTRA ENTRE SEMANA	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	 GINA VANESSA CUESTA REINA	
12 JULIO 2026	EL DOMINGO ES DIA NO LABORAL	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	 GINA VANESSA CUESTA REINA	
13 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: Mantenimiento Aires   	
	OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP Mantenimiento de fachadas  	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	 GINA VANESSA CUESTA REINA	



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

14 JULIO 2026

OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Reparación filtración de agua aire de 60 mil SKYLINE
- Reparación bomba electrónica de aire auditorio de 60mil BTU



OPERARIO CONSTRUCCIÓN

- Resane y Pintura exterior oficinas



OPERARIO CONSTRUCCIÓN

- Resane de Barraca 4 habitación 3, pend. Secar y pintar




ST. WILLIAM
GUTIERREZ MELENDEZ

Vanesa Cuesta R.
GINA VANESSA
CUESTA REINA




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
14 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Reparación filtración de agua aire de 60 mil SKYLINE - Reparación bomba electrónica de aire auditorio de 60mil BTU  OPERARIO CONSTRUCCIÓN - Resane y Pintura exterior oficinas  OPERARIO CONSTRUCCIÓN - Resane de Barraca 4 habitación 3, pend. Secar y pintar   ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ Vanesa Cuesta R. GINA VANESSA CUESTA REINA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
15 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Reparación aires BK5 H-13, Brk6H-4, Brk2H-12, brk6 H-4, brk6-H2  OPERARIO CONSTRUCCIÓN (2) - Cambio de Guayas de las Astas de banderas 
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	 GINA VANESSA CUESTA REINA
16 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Recarga refrigerante BK8 H-4 - Recarga y reparación de fuga aire radar - Instalación y desinstalación de aire acondicionado en zona del radar 



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

OPERARIO CONSTRUCCIÓN

- Resane y pintura Bk 7 – H1



OPERARIO CONSTRUCCIÓN

- Desmonte, re ubicación y monte de archivero



- Reubicación de módulo de archivero



ST. WILLIAM
GUTIERREZ
MELENDEZ

Vausa Cuesta R.

GINA VANESSA
CUESTA REINA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

17 JULIO 2026

OPERARIO CONSTRUCCIÓN

- Resane y Pintada Barraca 1 Hab 1



OPERARIO CONSTRUCCION

- Pintura borde anden



OPERARIO REFRIGERACIÓN

- Revisión y mantenimiento de aires acondicionado






ST. WILLIAM
GUTIERREZ MELENDEZ

Vausa Cuesta R.

GINA VANESSA
CUESTA REINA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
18 JULIO 2026  ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	EL DIA SABADO NO SE LABORA YA QUE LOS OPERARIOS COMPENSAROS CON TIEMPO EXTRA ENTRE SEMANA <i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA
19 JULIO 2026  ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	ES DOMINGO, DIA NO LABORAL. <i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA
20 JULIO 2026  ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	LUNES FESTIVO POR DÍA DE LA INDEPENDENCIA <i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA
21 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Reparación a aires acondicionados • Control a aires acondicionados reparados previamente OPERARIO CONSTRUCCION (2): Levantamiento de baldosas y limpieza de la oficina de gestión documental  <i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

22 JULIO 2026

OPERARIO CONSTRUCCION:

- Reparaciones y pintura del pasillo de la cocina



OPERARIO CONSTRUCCION:

- Limpieza de exterior y fachada



OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Reparación aires Barracas



ST. WILLIAM
GUTIERREZ MELENDEZ

GINA VANESSA
CUESTA REINA






ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
23 JULIO 2026	OPERARIO CONSTRUCCION (2): - Levantamiento de piso parcial de oficina de gestión documental  OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Mantenimiento correctivo aires de barracas   ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ  GINA VANESSA CUESTA REINA
24 JULIO 2026	OPERARIO CONSTRUCCION (2) Inicio de enchape de gestión documental 



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026	
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	OPERARIO REFRIGERACIÓN: Recarga de aires 	
	<i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	
25 JULIO 2026	EL DIA SABADO NO SE LABORA YA QUE LOS OPERARIOS COMPENSAROS CON TIEMPO EXTRA ENTRE SEMANA	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	<i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	
26 JULIO 2026	ES DOMINGO, DIA NO LABORAL	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	<i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	
27 JULIO 2026	OPERARIO CONSTRUCCION (2): Limpieza y emboquilla de baldosas enchapadas  	
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ	OPERARIO REFRIGERACIÓN: Recarga de aires acondicionados <i>Vausa Cuesta R.</i> GINA VANESSA CUESTA REINA	




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
28 JULIO 2026	OPERARIO CONSTRUCCION (2): - Desmante de baños del casino - Destape de caños  OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Mantenimiento preventivo de aires acondicionados  ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ  GINA VANESSA CUESTA REINA
29 JULIO 2026	OPERARIO CONSTRUCCION: - Desmante de tabletas piso gestión documental - Limpieza de baldosas  OPERARIO CONSTRUCCION: - Resane y pintura barraca 7 habitación 2, y otros arreglos 



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
 ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ 30 JULIO 2026	OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Arreglo escape de fuga de aires acondicionados  OPERARIO CONSTRUCCION: - Limpieza de pintura del comando  OPERARIO CONSTRUCCION: - Limpieza y recorte de enchape removido   ST. WILLIAM GUTIERREZ MELENDEZ  GINA VANESSA CUESTA REINA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

31 JULIO 2026

OPERARIO CONSTRUCCION:

- Limpieza de cuarto de herramientas



OPERARIO CONSTRUCCION:


- Aseo al cuarto de construcción y reubicación de bultos



OPERARIO REFRIGERACIÓN:


- Mantenimiento de aires acondicionados de barracas




ST. WILLIAM
GUTIERREZ MELENDEZ

Vausa Cuesta R.
GINA VANESSA
CUESTA REINA

SE DA POR TERMINADO Y REPORTADO EL MES DE JULIO 2026


ST. WILLIAM
GUTIERREZ MELENDEZ

Vausa Cuesta R.
GINA VANESSA
CUESTA REINA