

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 524 DE 2022
CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2



CONSORCIO GYA 035

BOGOTÁ D.C.

INFORME FINAL SST PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023










	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

2

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2

NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME FINAL CI 524 CO 522

N. VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ (CARGO-FIRMA)	REVISÓ (CARGO-FIRMA)	APROBÓ (CARGO-FIRMA)	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	25-10-2024	Profesional SST: Marisol Arias Amórtegui	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Versión Inicial
					
2	12/03/2025	Profesional SST: Marisol Arias Amórtegui	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Atención a observaciones oficio 202432501560031 Y oficio interno 202417500346733
					
3	16/05/2025	Profesional SST: Marisol Arias Amórtegui	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza	Atención a observaciones oficio 202532500467111 Y oficio interno 202517500111633
					

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS SST.....	9
3. GENERALIDADES	10
3.1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS	11
3.2. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA.....	12
3.3. ALCANCE	13
3.4. OBRAS EJECUTADAS	13
3.5. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS OBRA	14
4. ORGANIGRAMA CONTRATISTA CTO-522-2022	16
CAPITULO 2	17
5. MANEJO SST OBRA “MAO”	18
6. PERSONAL CONTRATO 522 DE 2022.....	20
6.1. PLANTILLA MÍNIMA.....	20
6.2. NOVEDADES DEL PERSONAL	23
6.3. PERSONAL RESPONSABLE DE SST	24
6.4. PERSONAL CONTRATISTA DURANTE TODO EL PROYECTO	24
7. PROGRAMA DE INDUCCIÓN CONSOLIDADO	24
8. AFILIACIÓN Y PAGO AL SG SSI DEL CONTRATISTA	25
9. PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES	27
10. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.....	29
10.1. COPASST	29
10.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA.....	29
11. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	31
11.1. LÍNEA BASE DE CONDICIONES DE SALUD.....	31
11.2. ACTIVIDADES, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.....	31
11.3. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	32
11.4. CASOS DE REUBICACIÓN LABORAL.....	32
11.5. AUSENTISMO POR CAUSA LABORAL Y COMÚN.....	32
12. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.....	33
12.1. SANEAMIENTO BÁSICO.....	33
12.2. MEDICIONES AMBIENTALES.....	34
13. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	34
13.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	34
13.2. PROGRAMA DE INSPECCIONES.....	35
13.3. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	36
13.4. DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	36
13.5. ACCIDENTALIDAD	36
13.6. CAPACITACIONES Y CHARLAS SST	38
13.7. EMERGENCIAS.....	47
13.8. AUDITORÍA	48

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

13.9.	INDICADORES	48
13.10.	INDICADORES IDU	49
13.11.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST	50
14.	MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS.....	51
CAPITULO 3		53
15.	FORMATO 57	54
16.	FORMATO 32	54
17.	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA A LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA 55	
18.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES SST	56
23.	ORGANIGRAMA INTERVENTORÍA VELNEC CTO-524-2021.....	60
CAPITULO 4		61
24.	GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA “PAI”	62
25.	PERSONAL CONTRATO 524 DE 2021	64
25.1.	PLANTILLA MÍNIMA	64
25.2.	NOVEDADES DEL PERSONAL	67
25.3.	PERSONAL RESPONSABLE DE SST	68
25.4.	PERSONAL CONTRATISTA DURANTE TODO EL PROYECTO	68
26.	PROGRAMA DE INDUCCIÓN CONSOLIDADO	68
27.	AFILIACIÓN Y PAGO AL SG SSI DEL CONTRATISTA.....	69
28.	PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES.....	70
29.	COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.....	72
29.1.	COPASST	72
29.2.	COMITÉ DE CONVIVENCIA.....	72
30.	SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	73
30.1.	LÍNEA BASE DE CONDICIONES DE SALUD.....	73
30.2.	ACTIVIDADES, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.....	73
30.3.	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	74
30.4.	CASOS DE REUBICACIÓN LABORAL.....	74
30.5.	AUSENTISMO LABORAL	74
30.5.1.	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA Y LABORAL	74
31.	SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.....	75
31.1.	SANEAMIENTO BÁSICO.....	75
31.2.	MEDICIONES AMBIENTALES.....	75
32.	SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	76
32.1.	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	76
32.2.	PROGRAMA DE INSPECCIONES.....	76
32.3.	ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 77	
32.4.	DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	77
32.5.	ACCIDENTALIDAD	77
32.6.	CAPACITACIONES Y CHARLAS SST	77
32.7.	EMERGENCIAS.....	79
32.8.	AUDITORÍA	80
32.9.	INDICADORES	80

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

32.10.	INDICADORES IDU	82
32.11.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST	83
33.	MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS.....	84
34.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	84
CAPITULO 5		85
35.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	86

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	11
TABLA 2 TRAMOS ENTREGADOS	13
TABLA 5 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS.....	14
TABLA 4 LISTADO DE TRABAJADORES PLANTILLA MÍNIMA	21
TABLA 5 TRABAJADORES EN EL PERIODO	23
TABLA 6 PERSONAL RESPONSABLE DE SST OBRA	24
TABLA 7 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS DE INGRESO	24
TABLA 8 VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA	26
TABLA 9 PAGOS SUELDOS Y HONORARIOS CONTRATISTA.....	27
TABLA 10 INTEGRANTES ACTIVOS COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.....	29
TABLA 11 FECHAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COPASST Y CCL DE OBRA	30
TABLA 12 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SMP	31
TABLA 15 INDICADORES DE AUSENTISMO MEDICO	32
TABLA 16 ELEMENTOS SANEAMIENTO BÁSICO.....	34
TABLA 17 INSPECCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.....	35
TABLA 16 CAPACITACIONES Y CHARLAS EN EL MES	38
TABLA 17 BRIGADISTAS CONTRATISTA.....	47
TABLA 18 ELEMENTOS DE EMERGENCIAS CONTRATISTA.....	47
TABLA 19 MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CONTRATISTA	51
TABLA 20 RESUMEN CALIFICACIONES FOAC 32.....	54
TABLA 21 RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN POR LA INTERVENTORÍA.....	55
TABLA 22 APROBACIÓN DE INFORME MENSUALES	58
TABLA 23 LISTADO DE TRABAJADORES PLANTILLA MÍNIMA INTERVENTORÍA.....	65
TABLA 24 TRABAJADORES EN EL PERIODO INTERVENTORÍA.....	67
TABLA 25 PERSONAL RESPONSABLE DE SST INTERVENTORÍA	68
TABLA 26 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS DE INGRESO SST INTERVENTORÍA.....	68
TABLA 27 VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA.....	69
TABLA 28 PAGOS SUELDOS Y HONORARIOS INTERVENTORÍA.....	70
TABLA 29 INTEGRANTES ACTIVOS COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA INTERVENTORÍA.....	72
TABLA 30 FECHAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COPASST Y CCL INTERVENTORÍA.....	72
TABLA 31 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SMP	73
TABLA 32 INDICADORES DE AUSENTISMO MEDICO INTERVENTORÍA.....	74
TABLA 33 CAPACITACIONES Y CHARLAS EN EL MES	77

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

TABLA 34 BRIGADISTAS DE LA INTERVENTORÍA.....	79
TABLA 35 ELEMENTOS DE EMERGENCIAS DE INTERVENTORÍA	79
TABLA 36 INDICADORES SG SST INTERVENTORÍA	80

LISTADO DE GRAFICAS

GRAFICA 1 INDUCCIONES DEL CONTRATISTA	25
GRAFICA 2 PORCENTAJE DE DÍAS PERDIDOS POR CAUSA MEDICA	33
GRAFICA 3 INSPECCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	35
GRAFICA 4 ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA	36
GRAFICA 5 I.F, I.S, P.A.....	37
GRAFICA 6 CAPACITACIONES MENSUALES.....	46
GRAFICA 7 % DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES IDU	49
GRAFICA 8 CRONOGRAMA ACTIVIDADES CONTRATISTA 2021, 2022 y 2023	50
GRAFICA 9 INSPECCIONES AL CONTRATISTA.....	56
GRAFICA 10 INDUCCIONES INTERVENTORÍA	68
GRAFICA 11 PORCENTAJE DE DÍAS PERDIDOS POR CAUSA MEDICA	75
GRAFICA 12 INSPECCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.....	76
GRAFICA 13 CAPACITACIONES MENSUALES INTERVENTORÍA	78
GRAFICA 14 % DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES IDU INTERVENTORÍA.....	82
GRAFICA 15 CRONOGRAMA ACTIVIDADES INTERVENTORÍA.....	83

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL	12
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, TRAZADO PLMB -TRAMO 1.....	12
ILUSTRACIÓN 3 ORGANIGRAMA CONTRATISTA	16
ILUSTRACIÓN 4 ORGANIGRAMA INTERVENTORÍA	60

ANEXOS CONTRATISTA 522-2022

ANEXO 1 INFORME FINAL Y DE CIERRE FOAC57	
ANEXO 2 CONSOLIDADO FOAC32 FICHAS DE CALIFICACIÓN	
ANEXO 3 CONSOLIDADO FOAC83	
ANEXO 4 CONSOLIDADO DE PERSONAL	
ANEXO 5 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL	
ANEXO 6 CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD CTO 522-2022	
ANEXO 7 CONSOLIDADO DE AUSENTISMO	
ANEXO 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST CTO 522-2022	
ANEXO 9 MATRIZ DE PELIGROS CTO 522-2022	

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

7

ANEXOS INTERVENTORÍA I 524-2022

ANEXO 10 FOAC83 PAZ Y SALVOS
 ANEXO 11 CONSOLIDADO PERSONAL SALARIOS Y DEDICACIONES
 ANEXO 12 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 524
 ANEXO 13 NO APLICA CONSOLIDADO DE ACCIDENTES
 ANEXO 14 REGISTRO DE AUSENTISMO 524 DE 2020
 ANEXO 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA
 ANEXO 16 CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES
 ANEXO 17 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 524

ANEXOS INTERVENTORÍA II 524-2022

ANEXO 18 BITÁCORA
 ANEXO 19 CONSOLIDADO DE COMITÉS REUNIONES
 ANEXO 20 CONSOLIDADO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
 ANEXO 21 APROBACIÓN DE INFORMES
 ANEXO 22 MEV

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

8

CAPITULO 1

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

1. INTRODUCCIÓN

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU suscribió con VELNEC S.A., el Contrato de Interventoría No 524 de 2022, y se dio inicio el 08 de agosto de 2022 de acuerdo con el acta de inicio de Interventoría, cuyo objeto es “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - proyectos varios en Bogotá D.C. – grupo 1 y 2.”. El informe que se presenta a continuación, se elabora conforme a lo estipulado en Obligaciones del componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo, punto 6, conforme a lo estipulado en los términos y condiciones definidos en el Manual de gestión de interventoría y/o supervisión de contratos, versión 8, sección 6.3.3 “Informe Mensual”, así como lo señalado en el Capítulo Técnico 1 Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU (01/12/2017).

El presente informe recopila todas las actividades SST realizadas en el periodo comprendido del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023** enfocado en la verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y las actividades previas al inicio de ejecución de obras. Igualmente se han revisado los informes y contestado las comunicaciones y oficios presentados por el contratista y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. Adicional a lo anterior, se presenta la gestión de la interventoría en todos sus componentes.

2. OBJETIVOS SST

Presentar el Informe de gestión SST de interventoría, de acuerdo con lo estipulado en los términos y condiciones definidos en el Manual de gestión de interventoría y/o supervisión de contratos, versión 8, así como lo señalado en el Capítulo Técnico 1 Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU (01/12/2017), en cumplimiento del Contrato IDU 524 de 2022.

- ✓ Describir las obligaciones y actividades con ocasión a la ejecución del contrato de obra 522 de 2022, en lo que respecta al Componente A- Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales, componente B- de manejo de actividades constructivas.
- ✓ Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de gestión SST a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos mínimos establecidos en el apéndice ambiental y SST.
- ✓ Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, programas y procedimientos plasmados en el MAO, pliegos de condiciones, contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes, por medio de los soportes correspondientes de acuerdo a lo consignado en el Plan de Acción de la interventoría.

- ✓ Cumplir con los lineamientos en materia Ambiental y SST que se establece en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental.
- ✓ Realizar inspecciones de campo de cierre de cada frente de obra intervenido donde se verifique el Orden, aseo, limpieza restauración de las zonas verdes, posibles pasivos ambientales inherentes al desarrollo de la obra.
- ✓ Asistir a los comités Integrales y Ambientales de seguimiento del desempeño.

3. GENERALIDADES

Esta interventoría vigilará el desarrollo de los trabajos necesarios para realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - proyectos varios en Bogotá D.C. – grupo 1 y 2.

Los predios objeto de intervención del contrato están localizados en la zona donde se tiene proyectado realizar los proyectos de: Cable Aéreo San Cristóbal donde se tiene contemplado 130 predios, Intersección Av. Rincón donde se tiene contemplado 7 predios y algunos de los 2120 Puntos Inestables en la ciudad Bogotá que se encuentran bajo la administración de la Dirección Técnica de predios del IDU que se irán asignando durante el desarrollo del contrato; según lo indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato principal.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los particulares dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

3.1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

TABLA 1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

DEPENDENCIA	DETALLE	
ENTIDAD CONTRATANTE	Nombre entidad	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
	Dirección	Calle 22 N° 6 – 27
	Teléfono	3386660
	Supervisor	Johnny Urrea Restrepo
	Apoyo técnico	Fabian Cepeda
	Apoyo SST	Leidy Johana Quiroga
INTERVENTORÍA	Nombre de interventoría	Velnec S.A.
	Contrato de interventoría	524 de 2022
	Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios en Bogotá D.C, grupo 1 y 2.
	Representante legal	Juan Carlos Hernández
	Director de interventoría	Carlos López Peñaloza
CONTRATISTA DE OBRA	Nombre de contratista	Consorcio GYA 035
	Contrato de obra	522 de 2022
	Objeto del contrato	Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución del proyectos viales y espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá D.C – Grupo 1 y 2.
	Representante legal	Pedro Alfonso Quiroga Salinas
	Director de contratista	Carlos Alberto Rodríguez
DATOS GENERALES	Fecha de inicial	08 de agosto de 2022
	Fecha de terminación	06 de Octubre de 2023
	Plazo de ejecución	8 de meses
	Valor inicial del contrato de obra	\$ 6.045.529,330
	Costo para la gestión ambiental y SST obra	\$ 293.449.225
	Valor inicial del contrato de interventoría	\$ 569.509.549
	Prorrogas	PRORROGA 1: 05/04/2023 (2 meses) PRORROGA 2: 09/08/2023 (4 meses)
	Ampliación de suspensiones	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1: 16/06/2023 (30 días calendario) AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2: 19/07/2023 (15 días calendario)
	Suspensiones	SUSPENSIÓN 1: 05/06/2023 (15 días)
	Reinicios	REINICIO: 04/08/2023 (2 meses)

3.2. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se localiza en las localidad de San Cristóbal.



FUENTE. 1 ANEXO TÉCNICO CONTRATO 524 DE 2022
ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL



FUENTE. 2 ANEXO TÉCNICO CONTRATO 524 DE 2022.
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, TRAZADO PLMB -TRAMO 1

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Los predios objeto de intervención del contrato están localizados en la zona donde se tiene proyectado realizar los proyectos de: Cable Aéreo San Cristóbal donde se tiene contemplado 130 predios, Intersección Av. Rincón donde se tiene contemplado 7 predios y algunos de los 2120 Puntos Inestables en la ciudad Bogotá que se encuentran bajo la administración de la Dirección Técnica de predios del IDU que se irán asignando durante el desarrollo del contrato; según lo indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato principal.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los particulares dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

3.3. ALCANCE

El Informe que se presenta a continuación, se elabora conforme a lo estipulado en los términos y condiciones definidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, sección 6.3.3 “Informe Mensual”, bajo los cuales VELNEC S.A. ejecuta para el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU el contrato N° 524-2022 y cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2.

3.4. OBRAS EJECUTADAS

En el desarrollo del contrato 522 de 2022 el contratista ejecuto y entrego las siguientes predios durante el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**

TABLA 2 TRAMOS ENTREGADOS

TIPO MALLA	TRAMO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD
ARTERIAL	AV JORGE URIBE BOTERO ENTRE CL 134 Y CL 170	USAQUÉN	KR 13A 12 57	DEMOLICIÓN
ARTERIAL	AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE-ALO (AV CUNDINAMARCA)	BOSA HASTA USAQUÉN	CL 13 13A 27	MANTENIMIENTO
ARTERIAL	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CICLO INFRAESTRUCTURA	BOSA HASTA USAQUÉN	CL 13 13A 27	MANTENIMIENTO
CABLE AÉREO	CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	CL 13 13ª 33	DEMOLICIÓN

3.5. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS OBRA

En el desarrollo del contrato 522 de 2022 el contratista realizo las siguientes actividades constructivas durante el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

TABLA 3 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS

ACTIVIDAD	RESUMEN DE EJECUCIÓN
PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	Esta actividad corresponde a la protección de todos los individuos arbóreos que se vean comprometidos con la ejecución de la obra, esta protección se realiza con polietileno tipo malla color azul alrededor de la planta esta actividad se ejecuta antes de iniciar las actividades constructivas.
LIMPIEZA DE SUMIDEROS	Esta actividad consiste en levantar las tapas de los sumideros y hacer el retiro del lodo que se acentúa en el fondo de este esta actividad se ejecuta antes de iniciar las actividades constructivas.
PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	Esta actividad trata de instalar polietileno tipo malla color azul alrededor de la tapa del sumidero para evitar que caigan residuos producto de las actividades constructivas, esta actividad se ejecuta antes de iniciar las actividades constructivas.
IMPLEMENTACIÓN DE PMT SEÑALES VERTICALES Y CERRAMIENTOS	Esta actividad incluye la localización e instalación de las señales verticales establecidas en el PMT y también la demarcación y cerramientos de los frentes de obra esta actividad se ejecuta antes de iniciar las actividades constructivas.
DEMOLICIÓN DE ASFALTO	Esta actividad trata de demoler la capa asfáltica en las áreas donde no puede ingresar la fresadora, esta actividad se realiza con el minicargador y el material residual es cargado en volquetas.
DEMOLICIÓN MECÁNICA	Esta actividad el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para demoler de manera total o parcial una construcción, su finalidad es o suele ser la misma que la de la demolición manual. La principal diferencia recae en los medios o equipos que se usan para llevar a cabo el trabajo.
DEMOLICIÓN MANUAL	Esta actividad trata derribo de construcciones o todo tipo de elementos constructivos como edificios, fábricas, muros... que sea necesario por medio de herramientas manuales empuñadas por los trabajadores.
LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	Esta actividad consiste en hacer un barrido general en el área de trabajo, recolección de residuos, retiro de señalización y demarcación.
RECOLECCIÓN RESIDUOS QUÍMICOS	Esta actividad consiste en separar todos los residuos químicos con su correspondiente ficha de datos de seguridad y rotulación adecuada para luego ser trasladados por la empresa autorizada por la Secretaria distrital de Ambiente para su disposición final.
TRABAJOS EN ALTURAS	Esta actividad trata de realizar labores de demolición a mas de 1,20 metros de altura siguiendo los lineamientos de la resolución 4272 de 2021, la actividad fue verificada el 100% del tiempo por los representantes del componente SST.

TRABAJO CON OXICORTE	Este proceso consiste en generar una llama que permite iniciar y mantener un corte con la combinación de Un gas combustible, como el acetileno, y un comburente, el oxígeno. Esta actividad fue verificada el 100% del tiempo por los representantes del componente SST.
DISPOSICIÓN DE ASBESTO	Esta actividad tiene como finalidad recoger todos los residuos y materiales que contengan asbesto de una forma similar a los residuos químicos y posteriormente ser trasladados por la empresa autorizada por la Secretaria distrital de Ambiente para su disposición final.

4. ORGANIGRAMA CONTRATISTA CTO-522-2022




ILUSTRACIÓN 3 ORGANIGRAMA CONTRATISTA

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

17

CAPITULO 2

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

5. MANEJO SST OBRA “MAO”

Para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista oferto en el MAO V3 aprobado mediante oficio 0142.23 GTC CI-IDU-524 del 27 de Noviembre de 2023 y aceptación IDU con oficio N° 20231750075881 del 22 de Enero de 2023 con los siguientes ítems referentes al manejo en obra:

- Programa Inducción y reintucción del personal.
- Programa de inspecciones planeadas.
- Programa de capacitación al personal
- Entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Conformación de brigadas de primeros auxilios.
- Conformación de Copasst y Comité de Convivencia.
- Programa protección al trabajador.
- Programa de actividades Críticas.
- Programa de actividades Peligrosas.

Para cada una de estas actividades el contratista realizo las siguientes acciones:

Programa Inducción y reintucción del personal el contratista de obra realizo inducción a cada uno de los trabajadores que ingresaron a laborar dentro de esta inducción se tocas temas como; políticas de salud en el trabajo. reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. derechos y deberes de los trabajadores en SST notificación a trabajadores sobre el derecho al examen de egreso, notificación de riesgos, dotación y elementos de protección personal (uso adecuado y mantenimiento), plan de emergencias – contingencias, reporte de accidentes e incidentes (definiciones e importancia del reporte), funcionamiento del comité paritario de salud en el trabajo – comité de convivencia laboral., brigadas de emergencia y sus integrantes. procedimientos de trabajo según el cargo. cuidados y manejo de productos químicos, sustancias peligrosas. procedimiento ocurrencia de enfermedades generales - laborales, reubicación laboral. protocolo de bioseguridad covid-19. También se vuelven a reforzar los mismos temas al año y cuando exista la ocurrencia de un accidente laboral del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023** el contratista realizo **187** inducciones.

Programa de inspecciones planeadas el contratista presento un programa de inspecciones planeadas de las cuales se aplicó para el proyecto la siguientes inspecciones; Inspección de elementos de protección personal la cual se aplica al 90% de los trabajadores en el mes, Inspección de Botiquines la cual se aplica a los frentes de obra y punto IDU Inspecciones Locativas llevadas a cabo en los frentes de obra y el punto IDU y las Inspecciones de extintores igualmente el contratista realizo un total de: **737** inspecciones.

Inspecciones de Equipos de alturas **213**

Inspecciones de Equipo de corte **96**

Inspecciones de Vehículos **224**

Inspecciones Pre operacional a Maquinaria **128**

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Inspecciones de señalización y orden y aseo **19**

Inspecciones de EPP **19**

Inspecciones de Elementos de Emergencias **19**

Inspecciones de herramientas manuales **22**

Programa de capacitación al personal este se realizó mensual y su enfoque estuvo orientado en la prevención de accidentes y enfermedades laborales en diferentes temáticas en el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023** el contratista realizo **249** actividades de formación SST las cuales en promedio tuvieron una participación activa del **93,73%** del total de la población trabajadora reportada en el FOAC 83 mes a mes cumpliendo con los indicadores de cubrimiento.

Entrega de dotación y elementos de protección personal Esta interventoría constato que el contratista realizara la entrega correspondiente a EPP y Dotación para su personal cada entrega se soporta con un formato propio del contratista de obra para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

Conformación de brigadas de primeros auxilios EL contratista de obra realiza la conformación acorde a la legislación Colombia en materia de emergencias, el 20 de Septiembre de 2022 fue conformada la brigada para el periodo 2022-2023 se eligieron **9** personas para conformar activamente la brigada.

Conformación de Copasst y Comité de Convivencia Se evidencio que el contratista conforma el comité paritario de SST el día 28 de Noviembre de 2021 y el comité de convivencia laboral el día 27 de Enero de 2022, el contratista de obra realizo **12** reuniones para el Copasst y **5** reuniones para el comité de convivencia, incluyendo las actas de conformación y las actas de cierre de cada comité.

Programa protección al trabajador El contratista de obra al presente un **1** accidente laboral el cual, con su respectiva investigación, no se catalogado como grave y se dio cierre por parte de la ARL.

El accidente presentado genero **2** días de incapacidad.

Adicional a las actividades en prevención de accidentes el contratista implemento actividades de manejo de obra locativo como instalación y adecuación de campamentos, elementos de emergencias, puntos ecológicos, puntos de hidratación, señalización y baños durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

Programa de actividades criticas El contratista de obra presento mediante MAO V3 los procedimientos referentes a trabajos en Caliente, programa de prevención y protección contra caídas de alturas, con base en la resolución 4272, procedimiento de señalización en seguridad y salud en el trabajo y el procedimiento de Inspecciones para cubrir todas las actividades críticas en total el contratista realizo **353** actividades en la ejecución del proyecto.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Programa de actividades peligrosas El contratista de obra presento mediante MAO V3 los procedimientos referentes a procedimiento para abastecimiento de combustible, desmantelamiento asbesto cemento y procedimiento para manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas todas las actividades realizadas fueron dirigidas por los profesionales del componente SST y soportadas acorde a los lineamientos ambientales y SST establecidos por el IDU y las diferentes entidades distritales y nacionales.

6. PERSONAL CONTRATO 522 DE 2022

Durante periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conto con el siguiente personal de plantilla mínima y mano de obra no calificada.

6.1. PLANTILLA MÍNIMA

A continuación, se presenta tabla con el número de trabajadores que han hecho parte de la plantilla mínima en el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

Se vincularon a su equipo de trabajo **25** personas las cuales hicieron parte de la plantilla mínima.

Esta interventoría certifica que el contratista cumplió con todos los cargos y sus respectivas dedicaciones acorde al AIU aprobado por nosotros y aceptado por la entidad.

En el cuadro a continuación se presenta todo el personal de la plantilla mínima que trabajo para el contrato durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

TABLA 4 LISTADO DE TRABAJADORES PLANTILLA MÍNIMA

PLANTILLA MÍNIMA OBRA 522 DE 2022																
N°	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO	DESVINCULACIÓN	DEDICACIÓN MES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	DIRECTOR DE OBRA	8/08/2022	6/10/2023	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2	RUBÉN LEONARDO GÓMEZ RAMÍREZ	RESIDENTE DE OBRA	08/05/2022	11/07/2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	VÍCTOR HUGO ROJAS CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	17/07/2023	06/09/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
3	JENIFER FRANCESCA CALDERÓN ÁNGEL	RESIDENTE SOCIAL	8/08/2022	30/10/2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	RESIDENTE AMBIENTAL	8/08/2022	23/05/2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES	RESIDENTE AMBIENTAL	8/8/2023	30/10/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
5	LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	RESIDENTE SST	8/08/2022	23/05/2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	RESIDENTE SST	1/06/2023	30/10/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
6	LISA ALEXANDRA PINTO MARTIN	AUXILIAR SOCIAL	8/08/2022	27/01/2023	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
	MARÍA JOSE PINZÓN RODRÍGUEZ	AUXILIAR SOCIAL	8/02/2023	8/05/2023	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
	MARÍA MÓNICA NÚÑEZ SANTAMARIA	AUXILIAR SOCIAL	28/08/2023	15/10/2023	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	JHONATAN ESTID CANO GARZÓN	PROFESIONAL AUXILIAR TÉCNICO	8/09/2022	23/06/2023	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
8	LEIDY ROCIO ORTEGA PRIETO	SECRETARÍA	08/08/2022	13/01/2023	20%	20%	20%	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-
	KATHERINE SÁNCHEZ MENDOZA	SECRETARÍA	16/01/2023	06/10/2023	-	-	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
9	DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO	CONDUCTOR	08/08/2022	06/10/2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10	JESÚS DAVID GONZÁLEZ OSPINO	AYUDANTE	08/08/2022	20/04/2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-
11	JORGE ALFREDO GONZÁLEZ OSORIO	AUXILIAR DE INGENIERÍA	08/08/2022	30/08/2022	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHARRY SÁENZ PAOLA ANDREA	AUXILIAR DE INGENIERÍA	13/10/2022	09/06/2023	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
	ANDRÉS FELIPE NOSSA RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA	08/08/2023	11/09/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	-
12	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	08/08/2022	06/10/2023	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
13	LUIS CARLOS RIVEROS GARZÓN	CADENERO	06/06/2022	06/10/2023	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
14	LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GARZÓN	TOPÓGRAFO	06/06/2022	06/10/2023	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
15	IVAN ALEJANDRO GARCÍA GRAJALES	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	06/09/2022	06/10/2023	-	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Esta interventoría verifico todos los paz y salvos del personal que trabajo en el proyecto tanto del contratista como de sus subcontratistas y en el **Anexo 4 Paz y Salvos del personal** se relacionarán los documentos mencionados.

6.2. NOVEDADES DEL PERSONAL

Para el contrato 522 de 2022 durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, tuvimos un total de **187** ingresos, **39** retiros, **6** ingresos retiros, **0** traslados, un promedio de **15** trabajadores inactivos por mes laborado. Y un promedio de **40** personas antiguas por mes.

En la siguiente tabla se muestran por año las novedades del personal durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

TABLA 5 TRABAJADORES EN EL PERIODO

AÑO 2022						
T/ TRABAJADORES	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL/ PROMEDIOS
<u>TOTAL, TRABAJADORES MES ANTERIOR</u>	<u>0</u>	<u>32</u>	<u>39</u>	<u>50</u>	<u>64</u>	30 P
PERSONAL ANTIGUO	0	28	27	38	63	23 P
INGRESOS EN EL PERIODO	32	7	14	26	10	87 S
RETIROS DEL PERSONAL ANTIGUO	0	3	1	3	0	7 S
INGRESOS RETIROS	0	0	0	0	0	0 S
TRASLADOS	0	0	0	0	0	0 S
INACTIVO	0	1	8	9	8	5 P
<u>TOTAL, TRABAJADORES EN EL PERIODO</u>	<u>32</u>	<u>39</u>	<u>50</u>	<u>64</u>	<u>81</u>	46 P
TOTAL, ACTIVOS FIN DE MES	32	35	41	52	73	40 P

AÑO 2023								
T/ TRABAJADORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEP- OCT	TOTAL
<u>TOTAL, TRABAJADORES MES ANTERIOR</u>	<u>81</u>	<u>78</u>	<u>86</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>99</u>	<u>98</u>	88 P
PERSONAL ANTIGUO	17	54	68	49	63	37	26	48 P
INGRESOS EN EL PERIODO	58	12	6	2	9	9	1	97 S
RETIROS DEL PERSONAL ANTIGUO	0	0	1	1	10	11	9	32 S
INGRESOS RETIROS	3	0	0	0	0	0	3	6 S
TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 S
INACTIVO	0	20	18	41	17	41	53	23 P
<u>TOTAL, TRABAJADORES EN EL PERIODO</u>	<u>78</u>	<u>86</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>99</u>	<u>98</u>	<u>92</u>	91 P
TOTAL, ACTIVOS FIN DE MES	75	66	74	51	72	46	27	64 P

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

6.3. PERSONAL RESPONSABLE DE SST

TABLA 6 PERSONAL RESPONSABLE DE SST OBRA

NOMBRE	CARGO	FECHA
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	RESIDENTE SST	8/08/2022 AL 23/05/2023
MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	RESIDENTE SST	1/06/2023 AL 30/10/2023

TABLA 7 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS DE INGRESO

NOMBRE	HV APROBACIÓN INTERVENTORÍA	HV ACEPTACIÓN IDU	DI APROBACIÓN INTERVENTORÍA	DI ACEPTACIÓN IDU
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	0002.22 GTC CI-IDU-524 31 de Agosto 2022	202352601448952 23-08-2023	0025.22 GTC CI-IDU-524 31 de Agosto 2022	20225261004462 01 de Septiembre 2022
MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	111.23 GTC CI-IDU-524 22 de Agosto de 2023	202352601448952 23-08-2023	0026.22 GTC CI-IDU-524 28 de Agosto 2023	202352601569412 10 de Septiembre 2023

6.4. PERSONAL CONTRATISTA DURANTE TODO EL PROYECTO

Para el contrato 522 de 2022 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se contó con un total de **187** trabajadores incluyendo plantilla mínima, personal profesional de apoyo y personal de mano de obra no calificada.


7. PROGRAMA DE INDUCCIÓN CONSOLIDADO

Para el contrato 522 de 2022 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista de obra realizo **187** inducciones incluyendo el personal de ingreso retiro e ingreso traslado, estas inducciones fundamentadas en el SG-SST presentado en el MAO V3.

A continuación, en la siguiente tabla se relaciona el personal que recibió la inducción durante la ejecución del proyecto.

GRAFICA 1 INDUCCIONES DEL CONTRATISTA

CONSOLIDADO INDUCCIONES CTO 522 DE 2022



8. AFILIACIÓN Y PAGO AL SG SSI DEL CONTRATISTA

Para el contrato 522 de 2022 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, al contratista de obra se le realizó seguimiento mes a mes del pago oportuno de las planillas de Seguridad social Integral y de sus subcontratistas evidenciando que este cumplió durante todo el periodo de anualidad con los pagos.

Por medio de Comité SST&A se estipuló al contratista que el no pago oportuno de la seguridad social tanto del consorcio como de sus subcontratista generaría la afectación de las listas de chequeo.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

TABLA 8 VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NIT	DÍAS HÁBILES	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			2022				
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S A S	830099423-9	5	-	2 SEP	4 OCT	3 NOV	5 DIC
CONSORCIO GYA 035	901.580.900-1	2	5 AGO	15 SEP	10 OCT	18 NOV	10 DIC
INGENIERÍA CONSULTORÍA Y DISEÑO SAS	900.778.882-3	14	-	3 OCT	-	-	-
C&C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	901.058.482-5	14	-	3 OCT	-	18 NOV	-
SIMANSI S A S	901.146.080	8	-	5 AGO	-	21 NOV	-

CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NIT	DÍAS HÁBILES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEP-OCT
			2023						
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S A S	830099423-9	5	10 ENE	2 FEB	1 MAR	4 ABR	5 MAY	2 AGO	6 OCT
CONSORCIO GYA 035	901.580.900-1	1	11 ENE	11 FEB	8 MAR	21 ABR	19 MAY	9 AGO	11 OCT
INGENIERÍA CONSULTORÍA Y DISEÑO SAS	900.778.882-3	14	12 DIC	-	-	-	-	22 AGO	-
SIMANSI S A S	901.146.080	8	21 DIC	-	-	-	-	8 JUL	-
C&C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	901.058.482-5	14	21 OCT	-	-	-	-	22 AGO	-
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	900.831.917-9	4	-	-	-	-	-	8 AGO	5 OCT

9. PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

Para el contrato 522 de 2022 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizó los pagos correspondientes a salarios y honorarios de los trabajadores que realizaron actividades para el contrato, esta verificación se realizó por medio de las certificaciones de representante legal o revisor fiscal de las empresas mencionadas en la tabla N° 10. Acorde a lo descrito en el MGGCO1 MANUAL INTERVENTORÍA Y O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V 8.0.

En la siguiente tabla se evidencia los pagos a los trabajadores de la plantilla mínima realizados durante la ejecución del proyecto.

TABLA 9 PAGOS SUELDOS Y HONORARIOS CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEP-OCT
		2022					2023						
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	DIRECTOR DE OBRA	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
RUBÉN LEONARDO GÓMEZ RAMÍREZ	RESIDENTE DE OBRA	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	-	-
VÍCTOR HUGO ROJAS CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000
JENIFER FRANCESCA CALDERÓN ÁNGEL	RESIDENTE SOCIAL	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	-
SONIA LILIANA TORRES CRUZ	RESIDENTE AMBIENTAL	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	-	-
NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES	RESIDENTE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	RESIDENTE SST	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	-	-	-	-
MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	RESIDENTE SST	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
LISA ALEXANDRA PINTO MARTÍN	AUXILIAR SOCIAL	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
MARÍA JOSE PINZÓN RODRÍGUEZ	AUXILIAR SOCIAL	-	-	-	-	-	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	-	-	-	-
MARÍA MÓNICA NÚÑEZ SANTAMARÍA	AUXILIAR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
JHONATAN ESTID CANO GARZÓN	PROFESIONAL AUXILIAR TÉCNICO	-	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	-	-	-	-

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

28

LEIDY ROCIO ORTEGA PRIETO	SECRETARÍA	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	-	-	-	-	-	-
KATHERINE SÁNCHEZ MENDOZA	SECRETARÍA	-	-	-	-	-	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 860.000
DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO	CONDUCTOR	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
JESÚS DAVID GONZÁLEZ OSPINO	AYUDANTE	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	-	-	-	-
JORGE ALFREDO GONZÁLEZ OSORIO	AUXILIAR DE INGENIERÍA	\$ 2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARRY SÁENZ PAOLA ANDREA	AUXILIAR DE INGENIERÍA	-	-	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	-	-
ANDRÉS FELIPE NOSSA RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.500.000	-
JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000	\$ 795.000
LUIS CARLOS RIVEROS GARZÓN	CADENERO	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800
LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GARZÓN	TOPÓGRAFO	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800	\$ 484.800
IVAN ALEJANDRO GARCÍA GRAJALES	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000

En cuanto a las liquidaciones en el Anexo 4 se presentará los paz y salvos generados por cada trabajador que aplique indicando que la empresa a la que pertenece esta al día en todas sus obligaciones.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

10. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

10.1. COPASST

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conto con su Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 15 de Agosto de 2022 y realizo un total de **10** reuniones y una última reunión de cierre cumpliendo con lo ofertado en el MAO V3.

10.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conto con su Comité de Convivencia desde el 15 de Agosto de 2022 y realizo un total de **4** reuniones y una última reunión de cierre cumpliendo con lo ofertado en el MAO V3.

En los informe mensuales se evidenciaron los soportes de las reuniones realizadas durante la ejecución del proyecto.

En tabla a continuación relacionamos las personas que terminaron el ciclo para el mes de mayo del presente año.

TABLA 10 INTEGRANTES ACTIVOS COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

COPASST	
VIGIA SST	CARGO
SONIA LILIANA TORRES	PRINCIPAL VIGIA
JHONATAN ESTID CANO GARZÓN	SUPLENTE VIGIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA	
INTEGRANTES POR PARTE EL EMPLEADOR	CARGO
JHONATAN ESTID CANO GARZÓN	PRINCIPAL VIGIA
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	SUPLENTE VIGIA

TABLA 11 FECHAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COPASST Y CCL DE OBRA

MES / AÑO		COPASST EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN
AGO	2022	15/08/2022 CONFORMACIÓN
SEP		30/09/2022
OCT		31/10/2022
NOV		30/11/2022
DIC		29/12/2022
ENE	2023	31/01/2023
FEB		28/02/2023
MAR		26/03/2023
ABR		30/04/2023
MAY		31/05/2023
JUN		31/08/2023
SEP-OCT		21/09/2023

MES / AÑO		CCL EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN
AGO	2022	15/08/2022 CONFORMACIÓN
SEP		N/A
OCT		N/A
NOV		30/11/2022
DIC		N/A
ENE	2023	N/A
FEB		28/02/2023
MAR		N/A
ABR		N/A
MAY		31/05/2023
JUN		31/08/2023
SEP-OCT		21/09/2023

11.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

11.1. LÍNEA BASE DE CONDICIONES DE SALUD

Para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista actualizo mes a mes la matriz de exámenes médicos ocupacionales en la cual se consigan las recomendaciones médicas dadas por la IPS a cada trabajador al que se le realizo examen médico ocupacional de ingreso.

11.2. ACTIVIDADES, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizo las siguientes actividades derivadas del subprograma y plasmadas en el cronograma de actividades ofertado y aprobado.

TABLA 12 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SMP

NOMBRE EVENTO	RESPONSABLE	MES DE EJECUCIÓN
EXÁMENES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST INCAPACIDAD Y DE EGRESO.	RESIDENTE SST	TODOS LOS MESES
CHARLAS DE AUTOCUIDADO Y CULTURA PREVENTIVA	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	UNA VEZ POR SEMANA
CAPACITACIÓN Y CHARLAS PREVENCIÓN RIESGO ERGONÓMICO Y BIOMECÁNICO	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	04/05/2023 13/09/2023 27/09/2023
CAPACITACIONES ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A BOAL	19/05/2022 10/09/2022 08/11/2022 10/11/2022 07/12/2022 27/01/2023 26/01/2023 23/02/2023 27/03/2023 21/03/2023 13/05/2023 22/08/2023 07/09/2023
CAPACITACIÓN DE HIGIENE POSTURAL	BOAL	15/08/2023 06/09/2023
CAPACITACIÓN MANEJO DE CARGAS	BOAL	15/08/2023 10/09/2023
CAPACITACIÓN MALAS POSTURAS MOVIMIENTOS REPETITIVOS	OFICIALES	12/09/2023 13/09/2023 19/09/2023 27/09/2023
CAPACITACIÓN MANEJO DE ASBESTO	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	15/12/2022

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

CHARLAS E INSPECCIONES EN GESTIÓN ORDEN Y ASEO	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	UNA MENSUAL
ACTIVIDADES DE BIENESTAR (CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE)	RESIDENTE SST	UNA VEZ POR MES
REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL	RESIDENTE SST	CUANDO SE REQUIERA

11.3. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizo un total de **187** exámenes médicos acorde al presupuesto aprobado al contratista de obra.

11.4. CASOS DE REUBICACIÓN LABORAL

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, no se presentaron casos de reubicación laboral por enfermedad común, profesional o accidente laboral.

11.5. AUSENTISMO POR CAUSA LABORAL Y COMÚN

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se presenta la información de ausentismo laboral por enfermedad común profesional y accidentalidad.

Este se mide (Número de días de ausencia por incapacidad común o laboral en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100


Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se tiene un porcentaje de **1,10%** de perdida laboral de **346** días de trabajo programados, y por causa medica un porcentaje de **0%** de perdida laboral por enfermedad común.

TABLA 13 INDICADORES DE AUSENTISMO MEDICO

MES	FORMULA - VALORES	TOTAL, CAUSA LABORAL	TOTAL, CAUSA COMÚN
AGO 22	0/(21*32)*100	0%	0%
SEP 22	0/(26*39)*100	0%	0%
OCT 22	1/(24*41)*100	0%	2,44%
NOV 22	0/(24*52)*100	0%	0%
DIC 22	2-4/(26*73)*100	2,74%	5,48%
ENE 23	2/(25*75)*100	0%	2,67%
FEB 23	0/(24*66)*100	0%	0%
MAR 23	0/(26*74)*100	0%	0%
ABR 23	2/(23*51)*100	0%	3,92%
MAY 23	0/(25*72)*100	0%	0%
JUN 23	0/(25*46)*100	0%	0%
SEP-OCT 23	0/(51*27)*100	0%	0%

GRAFICA 2 PORCENTAJE DE DÍAS PERDIDOS POR CAUSA MEDICA

PORCENTAJE DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD COMUN Y ACCIDENTES LABORALES SOBRE DIAS PROGRAMADOS



12. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

12.1. SANEAMIENTO BÁSICO

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista dispuso al servicio de sus trabajadores **2 baños fijos y 2 baños portátiles** en el frente de obra y en total el contratista cobro **24 baños** en Pre actas lo que significa que se tuvo **4 baños** por frente de obra, de acuerdo a lo que indica la Resolución 2400 de 1979, 1 baño por cada 15 trabajadores.

Se conto con punto de hidratación en el frente de obra y el punto IDU, una carpa Vestier en el frente de obra de acuerdo a lo que indica la Resolución 2400 de 1979, 1 por cada área de trabajo.

En la siguiente tabla se mostrarán por mesa cada uno de los ítems relacionados anteriormente, los cuales fueron verificados por medio de las pre actas SST mes a mes.

TABLA 14 ELEMENTOS SANEAMIENTO BÁSICO

MES	TOTAL, TRABAJADORES	BAÑO PORTÁTIL	BAÑO FIJO	PUNTO DE HIDRATACIÓN	CARPA VESTIER
AGO 22	32	2	2	2	1
SEP 22	35	2	2	2	1
OCT 22	41	2	2	2	1
NOV 22	52	2	2	2	1
DIC 22	73	2	2	2	1
ENE 23	75	2	2	2	1
FEB 23	66	2	2	2	1
MAR 23	74	2	2	2	1
ABR 23	51	2	2	2	1
MAY 23	72	2	2	2	1
JUN 23	46	2	2	2	1
SEP-OCT 23	27	2	2	2	1

12.2. MEDICIONES AMBIENTALES

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista no realizo ninguna acción de medición ambiental tanto en el punto IDU como en los frentes de obra, estas no se estipularon en los cronogramas de actividades aprobados al contratista.

13.SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

13.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista no realizo ninguna actualización a la matriz de identificación de peligros la cual fue aprobada por la interventoría el oficio 0142.23 GTC CI-IDU-524 del 27 de Noviembre de 2023 y aceptación IDU con oficio N° 20231750075881 del 22 de Enero de 2023.

Los soportes de la matriz de peligros del contratista se encuentran en el MAO V3.

13.2. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista desarrollo su programa de inspecciones descrito en el MAO V3 aprobado por esta interventoría.

En la siguiente tabla se evidencia el consolidado de cada una de las inspecciones realizadas durante la anualidad en total el contratista realizo **507** inspecciones basadas en lo ofertado en el MAO; inspecciones de equipos de emergencia y dotación Y EPP


TABLA 15 INSPECCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

MES	INSPECCIONES							
	EQUIPOS DE ALTURA	EQUIPO DE OXICORTE	VEHÍCULOS	PRE OPERACIONALES	SEÑALIZACIÓN ORDEN Y ASEO	EPP	ELEMENTOS DE EMERGENCIA	HERRAMIENTAS MANUALES
AGO 22	0	0	0	0	1	1	1	1
SEP 22	19	0	11	2	1	1	1	1
OCT 22	26	2	13	10	1	1	1	2
NOV 22	15	21	48	13	2	2	2	2
DIC 22	17	25	36	26	1	1	1	1
ENE 23	28	18	38	28	1	1	1	2
FEB 23	29	0	18	13	2	2	2	2
MAR 23	26	19	24	14	2	2	2	2
ABR 23	30	11	12	22	2	2	2	2
MAY 23	21	0	10	0	2	2	2	2
JUN 23	0	0	6	0	2	2	2	2
SEP-OCT 23	0	0	8	0	2	2	2	2

GRAFICA 3 INSPECCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

INSPECCIONES MENSUALES OBRA

□ INSPECCIONES



13.3. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría verifico que el contratista realizara la entrega oportuna de los EPP y dotación a su personal acorde a lo ofertado en el MAO V3

La entrega de estos elementos estuvo soportada mediante formato interno del Consorcio mes a mes.

13.4. DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS


Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizo la divulgación de los procedimientos establecidos en el MAO V3 por medio de la inducción al personal que se realizó mes a mes a un total de **187** personas en todo el proyecto corroborado en la entrega de inducciones formato FOAC 84 Registro de Inducción Capacitación Entrenamiento y Charlas debidamente firmados por los residentes SST de obra e Interventoría.

13.5. ACCIDENTALIDAD

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista tuvo **1** accidente que genero **2** días perdidos con un promedio de **56** trabajadores por mes.


En la siguiente tabla evidenciaremos cada uno de los accidentes ocurridos.

GRAFICA 4 ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA




A continuación, mostraremos tres graficas en donde evidenciaremos el índice de frecuencia, severidad y de proporción de los accidentes del contratista acorde con la resolución 0312 de 2019 artículo 30.

GRAFICA 5 I.F, I.S, P.A.




- En el mes de Diciembre de 2022 por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron **1,36** accidentes de laborales.



- En el mes de Diciembre de 2022 por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron **5,47** días de trabajo.

PROPORCION DE ACCIDENTES MORTALES ANUALES



Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, no se presentaron accidentes mortales.

13.6. CAPACITACIONES Y CHARLAS SST

Para el periodo de 27 de enero de 2021 al 26 de mayo de 2022 el contratista realizo **63** capacitaciones y **191** Charlas con un porcentaje de asistencia del **93,73%** del total de trabajadores.

TABLA 16 CAPACITACIONES Y CHARLAS EN EL MES

Nº	TEMA	FECHA
ago-22		
1	Charlas: Riesgo Publico	12/08/2022
2	Charlas: Punto ecológico, funciones a desempeñar, horarios de trabajo, orden y aseo	13/08/2022
3	Charlas: Pausas Activas	13/08/2022 16/08/2022 20/08/2022
4	Charlas: Socialización de permisos, peligros y riesgos	16/08/2022
5	Charlas: MEDEVAC	17/08/2022
6	Charlas: Peligros naturales, punto de encuentro	18/08/2022
7	Charlas: Uso correcto de EPP	18/08/2022
8	Charlas: Estilos de vida saludable	19/05/2022
9	Charlas: Riesgo biológico picaduras, mordeduras	20/08/2022
10	Capacitación: Estilos de vida saludable	31/08/2022
11	Capacitación: Uso y cuidado EPP	31/08/2022
sep-22		

12	Charlas: Divulgación política de prevención consumo de sustancias psicoactivas.	1/09/2022
13	Charlas: Riesgo Mecánico	2/09/2022
14	Charlas: Uso cinturón de seguridad	3/09/2022
15	Charlas: Socialización permisos y ATS, actividades de demolición	3/09/2022 12/09/2022
16	Charlas: El uso de NO joyas en la jornada laboral - obra	5/09/2022
17	Charlas: Peligros naturales	6/09/2022
18	Charlas: Autocuidado en áreas laborales	7/09/2022
19	Charlas: Pausas activas	8/09/2022
20	Charlas: Manejo manual de herramientas	9/09/2022
21	Charlas: Estilos de vida saludable	10/09/2022
22	Charlas: orden y aseo	13/09/2022
23	Capacitación: Peligros y riesgos en el área de trabajo.	20/09/2022
24	Capacitación: Higiene postural y levantamiento de carga.	21/09/2022
25	Capacitación: Hábitos de vida saludable	22/09/2022
26	Capacitación: Uso correcto y cuidado de EPP	23/09/2022
oct-22		
27	Charlas: Socialización permisos de trabajo	3/10/2022
28	Información sobre simulacro de evacuación	3/10/2022
29	Charlas: Socialización simulacro de emergencia	4/10/2022
30	Que es un simulacro	4/10/2022
31	Charlas: Pausas Activas	5/10/2022 5/10/2022 13/10/2022 13/10/2022
32	Charlas: Punto ecológico y clasificación de los residuos	6/10/2022
33	Manejo de herramienta manual	6/10/2022
34	Charlas: Sensibilización y autocuidado, hábitos y conductas de seguridad vial	7/10/2022
35	Charlas: Planificación de las actividades	8/10/2022
36	Socialización de MEDEVAC y publicación en campamento	8/10/2022
37	Socialización de actividades laborales en áreas de mantenimiento peligros y riesgos, asociados a métodos preventivos	10/10/2022
38	Charlas: Circular 3 2022 Referencia circular temporada de lluvias	11/10/2022
39	Charlas: Socialización de ATS, permiso general, socialización de actividades peligros y riesgos.	12/10/2022
40	Peligros naturales	12/10/2022
41	Charlas: Peligros y riesgos químicos APM	14/10/2022
42	Charlas: Salud mental y física	15/10/2022
43	Charlas: Socialización de actividades peligros y riesgos y aplicación de método preventivos	18/10/2022
44	Charlas: cumplimiento cronograma de la salud, rumbo terapia, silla masajeadora, optometría, tamizaje cuántico, Doctora de la risa	20/10/2022

45	Charlas: Socialización plan de emergencia	21/10/2022
46	Charlas: Hábitos laborales	22/10/2022
47	Charlas: Socialización peligros y riesgos	24/10/2022
48	Charlas: Divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial y MEDEVAC	25/10/2022
49	Charlas: Actos y condiciones inseguras, debe de ser informado de manera inmediato por parte de los trabajadores	26/10/2022
50	Charlas: Socialización de peligros y riesgos de poda con guadaña	27/10/2022
51	Charlas: Hábitos y lineamientos en áreas de trabajado para una sana convivencia	28/10/2022
52	Charlas: Manso manual de herramientas	28/10/2022
53	Charlas: Peligros mecánicos por uso de guadaña	29/10/2022
54	Charlas: Riesgo mecánico por estar cerca a la poda con guadaña	29/10/2022
55		29/10/2022
56	Charlas: Socialización de actividades en áreas de mantenimiento peligro y riesgo, aplicación de medidas preventivas	31/10/2022
57		
58	Charlas: Socialización de actividades en áreas de mantenimiento peligro y riesgo, divulgación de ATS, permiso general y preoperacionales	31/10/2022
59	Charlas: Normatividad funciones y responsabilidades del vigía	31/10/2022
60	Capacitación: Salud, golpes herida y fracturas	4/10/2022
61	Capacitación: Sensibilización al autocuidado	7/10/2022
62	Capacitación: Hábitos y conductas en seguridad vial (reglas de oro)	7/10/2022
63	Capacitación: Covid 19	11/10/2022
64	Capacitación: Uso y cuidado de los EPP	19/10/2022
65	Capacitación: Comité de convivencia laboral, normatividad	19/10/2022
nov-22		
66	Charlas: Uso correcto de elementos de protección personal	2/11/2022
67	Charla: Manejo manual de herramientas	3/11/2022
68	Charlas: Identificación de peligros y riesgos	5/11/2022
		4/10/2022
69	Charlas: Hábitos de vida saludable	8/11/2022
70	Charlas: Socialización y sensibilización uso y consumo de drogas. Riesgo publico	9/11/2022
71		9/11/2022
72	Charlas: Sensibilización y autocuidado, hábitos y conductas de seguridad vial	7/11/2022
73	Charla: Peligros químicos y pausas activas. Política prevención de consumo, sustancias de psicoactivas	11/11/2022
74	Charla: Orden y aseo	12/11/2022
75	Charlas: Manejo de herramientas manuales	15/11/2022
76	Charla: Uso del cinturón de seguridad.	16/11/2022
77	Manipulación correcta de herramientas manuales	13/11/2022
78	Charlas: Covid 19	17/11/2022
79	Charlas: Pausas activas, socialización, visita de interventoría	18/11/2022

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

80	Charlas: Inspección preoperacional oxicorte	19/11/2022
81	Charlas: Sensibilización abuso de confianza, uso correcto de elementos de protección personal. Plan de trabajo en caliente.	20/11/2022
82	Socialización política de Seguridad y Salud en el trabajo	20/11/2022
83	Capacitación: Estilo de vida saludable.	10/11/2022
84	Higiene postural	10/11/2022
85	Capacitación: Identificación de peligros y riesgos	22/11/2022
86	Capacitación: Riesgo psicosocial.	17/11/2022
87	Uso y cuidado de los EPP	17/11/2022
88	Riesgo Psicosocial	17/11/2022
89	Capacitación: Covid 19	19/11/2022
90	Manejo manual de cargas	18/11/2022
91	Identificación de peligros y Riesgos	24/11/2022
dic-22		
92	Charlas: Riesgo publico	5/12/2022
93	Charlas: Permiso de ATS	5/12/2022
94	Charlas: Pausas activas	6/12/2022
95	Charlas: Programa de medicina preventiva	7/12/2022
96	Charlas: Hábitos saludables	7/12/2022
97	Charlas: Manejo de herramientas manuales	9/12/2022
98	Charla: Manejo de herramientas manuales y mecánicas	9/12/2022
99	Charla: Uso y cuidado de los elementos de protección personal	9/12/2022
100	Charlas: Riesgo locativo	9/12/2022
101	Charla: Pausas activas	10/12/2022
102	Charlas: Divulgación de ATS y permisos de trabajo	12/12/2022
103	Charlas: Orden publico	13/12/2022
104	Charlas: Divulgación programa de alturas	14/12/2022
105	Charlas: Manejo de materiales con asbesto	15/12/2022
106	Capacitación: Uso de cinturón de seguridad	21/12/2022
107	Capacitación: Enfermedades de transmisión sexual	09/12/2022
108	Capacitación: Autocuidado	19/12/2022
109	Capacitación: Imprudencia de no reportar fallas mantenimientos y documentos de vehículos	26/12/2022
110	Capacitación: Enfermedades osteomusculares	23/12/2022
ene-23		
111	Charlas: Cuidados de la espalda	23/01/2023
112	Charla: Actos y condiciones inseguras	20/01/2023
113	Charlas: Divulgación de permisos y ATS, Identificación de peligros y riesgos	23/01/2023
114	Charlas: Hábitos de vida saludable	27/01/2023
115	Charlas: Cuidado y buen uso de EPPS	27/01/2023
116	Charlas: Actividades, firma de permisos, autocuidado en alturas	16/01/2023
117	Charla: Sensibilización al uso de cinturones de seguridad	17/01/2023

118	Charla: Uso adecuado de herramientas manuales	14/01/2023
119	Charlas: Seguridad vial	18/01/2023
120	Charla: Trabajo en caliente	17/01/2023
121	Charlas: Selección de residuos	21/01/2023
122	Charlas: Autocuidado	31/01/2023
123	Charlas: Riesgos por el uso de celular	26/01/2023
124	Charlas: Pausas activas	13/01/2023
125	Divulgación política SST	16/01/2023
126	Capacitación: Estilo de vida saludable. Higiene postural	26/01/2023
127	Capacitación: Uso seguro de volqueta	16/01/2023
128	Capacitación: cuidado de manos	28/01/2023
129	Capacitación: Uso seguro de volquetas	16/01/2023
130	Manejo manual de cargas	27/01/2023
131	Identificación de peligros y Riesgos	24/01/2023
feb-23		
132	Charlas: Cuidados de Los ojos	2/02/2023
133	Charla: Riesgos y peligros que conllevan con máquinas en movimiento	25/02/2023
134	Charlas: Divulgación de permisos y ATS, Identificación de peligros y riesgos	04/02/2023
135		23/02/2023
136	Charlas: Estilos de vida saludable	23/02/2023
137	Charlas: Cuidado y buen uso de EPPS	9/02/2023
138	Charlas: Contacto con virus, bacterias y hongos	28/02/2023
139	Charla: Uso de cinturones de seguridad	01/02/2023
140	Charla: Riesgos por el uso del celular	14/02/2023
141	Charlas: Seguridad vial para salvar vidas, velocidad, alcohol, cinturón de seguridad, casco.	20/02/2023
142	Charla: Riesgo biológico: Mordeduras de ratones, exposición a excrementos	24/02/2023
143	Charlas: Uso de quipos de emergencia	21/02/2023
144	Charlas: Cuidado gripal "uso obligatorio de tapabocas"	07/02/2023
145	Charlas: Riesgos público: Robos- atracos	24/02/2023
146	Charlas: Pausas activas	01/02/2023
147	Divulgación de procedimiento toma de alcoholimetría	11/02/2023
148	Capacitación: Estilo de vida saludable	11/02/2023
149	Capacitación: Uso y cuidado de EPP	21/02/2023
150	Capacitación: Autocuidado	17/02/2023
151	Capacitación: Transmisión entre personas y covid-19	09/02/2023
152	Capacitación: Riesgo Publico	18/02/2023
153	Identificación de peligros y Riesgos	03/02/2023
mar-23		
154	Charlas: Cuidados de Los ojos	30/03/2023
155	Charla: Prevención de las lesiones de espalda	08/03/2023
156	Charlas: Divulgación de permisos y ATS, Identificación de peligros y riesgos	31/03/2023

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	


157	Charlas: Estilos de vida saludable	27/03/2023
158	Charlas: Trabajo en caliente, uso de los EPPS correspondientes para esta actividad	9/03/2023
159	Charlas: Trabajos con equipos de oxicorte: epp- procedimiento	02/03/2023
160	Charla: Uso seguro de vehículos	28/03/2023
161	Charla: Socialización cargue de escombro	03/03/2023
162	Charlas: Seguridad vial equipos de emergencia	31/03/2023
163	Charla: Riesgos y peligros en obra	14/03/2023
164	Charlas: Uso y cuidados de EPP	11/03/2023
165	Charlas: Riesgo público (sismo): medidas de prevención	10/03/2023
166	Charlas: Orden público, robos, atracos, atentados de orden publico	21/03/2023
167	Charlas: Pausas activas	18/03/2023
168	Riesgos y peligros de maquinaria en movimiento	11/03/2023
169	Capacitación: Estilo de vida y hábitos saludable	21/03/2023
170	Capacitación: Seguridad vial: Equipos de emergencia	31/03/2023
171	Capacitación: Manejo manual de cargas	23/03/2023
172	Capacitación: Covid-19	16/03/2023
173	Capacitación: Higiene postural	04/03/2023
174	Identificación de peligros y Riesgos	22/03/2023
abr-23		
175	Capacitación: Cuidado y uso correcto y los EPP	24/04/2023
176	Capacitación: Uso de herramientas de manejo manual	14/04/2023
177	Capacitación: Autocuidado	25/04/2023
178	Capacitación: Lavado de manos	24/04/2023
179	Charlas: pausas activas	01/04/2023
180	Charlas: Socialización de permisos, ats permiso general, medidas preventivas	03/04/2023
181	Charla: Peligros mecánicos	04/04/2023
182	Charla: Peligro locativo	05/04/2023
183	Charlas: Socialización de permisos	10/04/2023
184	Charla: política de prevención no consumo de alcohol	14/04/2023
185	Charlas: Divulgación de MEDEVAC	14/04/2023
186	Charlas: Peligros naturales	15/04/2023
187	Charlas: Reglamento de higiene y seguridad industrial	17/04/2023
188	Charlas: Peligro en caliente: chispa, emitida por equipo de oxicorte	20/04/2023
189	Charlas: Autocuidado	24/04/2023
190	Capacitación: Enfermedades osteomusculares	27/04/2023
191	Capacitación: Peligro químico material particulado, humos, gases, vapores	28/04/2023
192	Capacitación: Manejo de seguridad y riesgo publico	04/04/2023
may-23		
193	Charla: Momentos de seguridad: cuidado de la piel	05/05/2023
194	Charla: Almacenamiento adecuado de cilindros	03/05/2023

195	Charla: Divulgación, procedimiento toma de alcoholimetría	04/05/2023
196	Charla: Uso de equipos de emergencia	03/05/2023
197	Charla: Momentos de seguridad: plan de evacuación	05/05/2023
198	Charla: Conciencia peatonal	10/05/2023
199	Charla: Peligros y riesgos mecánicos guadaña, máquinas excavadoras en movimiento	03/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
200	Charlas: Divulgación de permisos y ATS, permiso general Identificación de peligros y riesgos asociados a la actividad, medidas preventivas	02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 29/05/2023
201	Charlas: Riesgo ergonómico “levantamientos de cargas-malas posturas”	04/05/2023
202	Charlas: Riesgo Biológico “covid-19, excrementos en áreas de trabajo”	04/05/2023 05/05/2023
203	Charlas: Uso correcto de EPP	06/05/2023 09/05/2023 12/05/2023
204	Charla: Pausas activas	03/05/2023 05/05/2023 09/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 25/05/2023
205	Charla: Manejo manual de herramientas	10/05/2023
206	Charlas: Socialización de MEDEVAC	11/05/2023
207	Charla: Autocuidado laboral en las actividades BOAL	12/05/2023
208	Charla: Estilos de vida saludable	06/05/2023 13/05/2023
209	Charlas: Peligros locativos: trabajo en caliente generación de chispa por oxicorte	16/05/2023
210	Charlas: Enfermedades osteomusculares	17/05/2023
211	Charlas: Orden público, robo, atracos, asaltos y atentados	03/05/2023 18/05/2023 31/05/2023
212	Charla: Divulgación: política integral, Política de prevención no consumo de alcohol, tabaco y drogas, reglamento de higiene y seguridad industrial	19/05/2023
213	Charlas: Socialización de los objetivos de SST	20/05/2023
214	Charlas: Socialización de actividades: demolición manual y mecánica-peligros y riesgos, medidas preventivas a implementar	08/05/2023 11/05/2023 30/05/2023
215	Charlas: Actos y condiciones inseguras	4/05/2023
216	Capacitación: Riesgo psicosocial	25/05/2023
217	Capacitación: Estilos de vida saludable	24/05/2023
218	Capacitación: Higiene postural	19/05/2023 18/05/2023 27/05/2023

219	Capacitación: Manual de cargas	23/05/2023
220	Capacitación: Identificación de peligros y riesgos	10/05/2023 13/05/2023
221	Capacitación: Uso de tapabocas	13/05/2023
jun-23		
222	Charla: Divulgación política SST	9/08/2023
223	Charla: Pausas activas	11/08/2023
224	Charla: Riesgo publico	12/08/2023
225		17/08/2023
226	Charla: Socialización permiso general-ATS poda de césped	16/08/2023
227	Charla: Uso correcto de E.P.P.S	18/08/2023
228	Charla: Socialización permiso general- ATS cargo de escombros-poda de césped-cerramiento con palos de madera y alambre	22/08/2023
229	Charla: Riesgo biológico	23/08/2023
230	Charlas: Control primeros auxilios	24/08/2023
231	Charlas: Socialización MEDEVAC	25/08/2023
232	Capacitación: Estilos de vida saludable	22/08/2023
233	Capacitación: Higiene postural	15/08/2023
234	Capacitación: Manual de cargas	18/08/2023
Sep-Oct 2023		
235	Charla: Divulgación política SST	1/09/2023 2/09/2023
236	Charla: Pausas activas	02/09/2023 03/09/2023 16/09/2023
237	Charla: Riesgo biológico (picaduras, mordeduras)	9/09/2023
238	Charla: Riesgos y peligros en el frente de obra	11/09/2023
239	Charla: Uso correcto de E.P.P.S	5/09/2023 15/09/2023
240	Charla: Socialización permiso general- ATS cargo de escombros-poda de césped-cerramiento con palos de madera y alambre	11/09/2023 18/09/2023 25/09/2023
241	SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	4/10/2023
242	Charla: Orden público (manifestaciones y paros)	4/09/2023
243	Charla: Orden público – Emergencias/accidentes de transito	5/10/2023
244	Charlas: Proyección de partículas, uso adecuado de las gafas de seguridad	8/09/2023 19/09/2023
245	Charla: Malas posturas, movimientos repetitivos	12/09/2023 19/09/2023
246	Charla: Riesgo Publico (atracos, extorsiones, secuestros)	12/09/2023 21/09/2023
247	Charla: Riesgo psicosocial (fatiga)	28/09/2023
248	Charla: Riesgo ergonómico- movimientos repetitivos	13/09/2023 27/09/2023

249	Charla: Temperaturas extremas (frio-calor)	21/09/2023 29/09/2023
250	Charla: Riesgo biológico	14/09/2023 26/09/2023 20/09/2023
251	Charla: Riesgo químico	15/09/2023 26/09/2023
252	Capacitación: Estilos de vida saludable	7/09/2023
253	Capacitación: Higiene postural	6/09/2023
254	Capacitación: Manual de cargas	10/09/2023

GRAFICA 6 CAPACITACIONES MENSUALES



Los formatos de registro de las capacitaciones se evidenciaron en los informe mensuales revisados y aprobados por esta Interventoría.

13.7. EMERGENCIAS

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conforme su brigada de emergencia adicional ejecuto todas las actividades relacionadas con los temas de emergencias.

En la siguiente tabla se muestra el personal que quedo al final de la brigada.

TABLA 17 BRIGADISTAS CONTRATISTA

NOMBRE DEL BRIGADISTA	CARGO	BRIGADA A LA QUE PERTENECE
LUIS CARLOS RIVEROS GARZÓN	CADENERO	BRIGADA INTEGRAL
LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GARZÓN	TOPÓGRAFO	BRIGADA INTEGRAL
KATHERINE SÁNCHEZ MENDOZA	SECRETARÍA	BRIGADA INTEGRAL
DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO	CONDUCTOR	BRIGADA INTEGRAL
MARÍA MÓNICA NÚÑEZ SANTAMARIA	AUXILIAR SOCIAL	BRIGADA INTEGRAL
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	DIRECTOR DE OBRA	BRIGADA INTEGRAL
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	RESIDENTE SST	BRIGADA INTEGRAL
LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA	INSPECTOR SST	BRIGADA INTEGRAL
JAZMÍN ALEJANDRA MARTÍNEZ ARAGÓN	INSPECTOR SST	BRIGADA INTEGRAL

El contratista conto con los siguientes elementos para la atención de emergencias en obra campamentos y punto IDU en el desarrollo del proyecto.

TABLA 18 ELEMENTOS DE EMERGENCIAS CONTRATISTA

ELEMENTOS	UNIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
EXTINTOR ABC 10 LIBRAS	2	OK	NO
BOTIQUÍN TIPO A	2	OK	NO
CAMILLA	2	OK	NO

Durante **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizo **19** inspecciones a botiquines camilla y extintores de acuerdo de su programa de inspecciones no presento ninguna evento de emergencia que activara la brigada.

Durante **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conto con **2** kits de emergencias; camilla con inmovilizador de cabeza, botiquín, extintor y cono de 1 metro.

13.8. AUDITORÍA

Durante **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, al contratista se le realizo Auditoria acorde a lo descrito en el Plan de acción de interventoría esta se realizó el 13 de Diciembre de 2022 en la cual se verifico al contratista Documentación legal actualizada, cumplimiento de Programas del SG SST ofertado Entrega de EPP y Dotación conformación de Copasst, Comité de Convivencia y Brigadas de emergencia, trabajos en alturas, manejo de productos químicos también se verifico la documentación que hay e físico, acceso a la información, señalización y actualizaciones al SG SST.

No se presenta ninguna opción de mejora durante la auditoria ya que el contratista tenía al día todo su documentación.

Se presenta también todos los formatos de la Auditoria realizada.

13.9. INDICADORES

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se presenta el consolidados de los indicadores del SG SST presentado por el contratista en el MAO V3.

- A. INDICADOR DE INSPECCIONES: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.

Inspecciones realizadas	737	*100	100%
Inspecciones planeadas	737		

- B. INDICADORES DE ESTRUCTURA: % del número de trabajadores capacitados en un periodo de tiempo.

Número de trabajadores capacitados promedio	59	*100	93.73%
Número total de trabajadores convocados a capacitación promedio	55		

- C. INDICADORES DE PROCESO: % de afiliaciones, pagos de nómina, inducciones y acciones desarrolladas por accidentes de trabajo en un periodo de tiempo.

N° de trabajadores afiliados previo ingreso	187	*100	100%
N° Total, de trabajadores ingresados	187		

N° de trabajadores con pago de nomina	187	*100	100%
N° Total, de trabajadores activos en el periodo	187		

N° de trabajadores con inducción	187	*100	100%
N° Total, de trabajadores ingresados	187		

N° acciones desarrolladas por accidentes	2	*100	100%
N° Total de acciones implementadas	2		

N° accidentes e incidentes investigados	0	*100	N/A
N° Total de accidentes e incidentes	0		

D. INDICADORES MEV


N° de controles operacionales implementados en el periodo	0	*100	N/A
No. de controles sugeridos por hallazgos encontrados	0		

N° de acciones correctivas de los preoperacionales ejecutadas	24	*100	100%
N° observaciones realizadas en los preoperacionales	24		

13.10. INDICADORES IDU

Se presenta compilado con todos los formatos de indicadores IDU desarrollados durante la ejecución del proyecto, es importante resaltar que el contratista cumplió con las metas establecidas en su SG SST y adicional con los establecidos por la entidad.

GRAFICA 7 % DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES IDU



13.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista presento 1 cronograma de actividades para el año 2021, 2022 y 2023 debido a que el proyecto no se desarrolló de forma continua.


En el año 2021 se ejecutaron **726** actividades de **726** programadas para un porcentaje de cumplimiento e **100%**

En el año 2022 ejecutaron **299** actividades de **299** programadas para un porcentaje de cumplimiento del **100%**

En el año 2023 ejecutaron **14** actividades de **14** programadas para un porcentaje de cumplimiento del **100%**

En el **Anexo 9 Cronograma de actividades** se evidencian los cronogramas debidamente diligenciados y firmados.

GRAFICA 8 CRONOGRAMA ACTIVIDADES CONTRATISTA 2021, 2022 y 2023



- En mes con menos actividades fue Junio de 2023 con 4 actividades.
- El año 2023 fue el año con más actividades programadas y ejecutadas 312
- En el año 2022 fue el mes con menos actividades programadas con un total de 206 actividades.
- A pesar de los suspensiones que tuvo el proyecto el contratista logro desarrollar todo su plan de trabajo SST.
- En total el contratista ejecuto **518** actividades de plan de trabajo general.
- Se cumplió el 100% de actividades ejecutadas para el año 2022 y 2023.

14. MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista realizo la entrega de los documentos de la maquinaria utilizada para la actividad en, las cuales fueron verificadas y aprobadas por esta interventoría con oficio 94.23 GTC CI-IDU-524 del 25 de Agosto de 2023 Adicional a esto el contratista realizo **352** pre operacionales de los equipos aprobados sin presentarse novedad y diligencio los formatos FOAC 40, 41 y 45. Durante la ejecución utilizo un promedio de **4** Excavadoras es oruga y 13 Volquetas por mes también se contó con camioneta 4x4 Carro tanques.

TABLA 19 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL CONTRATISTA

MAQUINARIA AMARILLA			
Nº	MODELO	TIPO	REFERENCIA
1	2022	EXCAVADORA	LINK BELT 210-4
2	2021	EXCAVADORA	LINK BELT 210-3
3	2011	EXCAVADORA	HITACHI 270-1
4	2021	EXCAVADORA	LINK BELT 240-1
5	2019	EXCAVADORA	LINK BELT 130-1
6	2023	EXCAVADORA	LISHIDE 210-1
7	2022	EXCAVADORA	LINK BELT 210-5
8	2020	EXCAVADORA	LINK BELT 130-2
9	2022	EXCAVADORA	LINK BELT 210-2
10	2021	EXCAVADORA	C LINK BELT 130-3
11	2022	EXCAVADORA	LINK BELT 210-6
12	2014	MINICARGADOR	318E

PLACA	MODELO	TIPO	NÚMERO	SOAT
				FECHA DE VENCIMIENTO
KSO 519	2022	VOLQUETA	86473144-607931745	21/09/2024
KSO 544	2022	VOLQUETA	15651500907290	21/09/2024
KSK 504	2022	VOLQUETA	9201122027303	4/11/2023
TZQ 668	2013	VOLQUETA	9201123096031	20/01/2024
WCS 949	2013	VOLQUETA	15651500904040	17/09/2024
WCS 950	2013	VOLQUETA	15651500905900	17/09/2024
WCS 951	2013	VOLQUETA	15651500905510	17/09/2024
WCT 393	2013	VOLQUETA	15651501054150	13/11/2024
WCT 394	2013	VOLQUETA	15651501021420	31/10/2024
TZT 310	2013	VOLQUETA	9201123188780	2/07/2024
KSO 517	2022	VOLQUETA	15651500907870	21/09/2024

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

KSO 518	2022	VOLQUETA	15651500907940	21/09/2024
KSO 520	2022	VOLQUETA	15651500907410	21/09/2024
KSO 521	2022	VOLQUETA	15651500907530	21/09/2024
KSO 541	2022	VOLQUETA	15651500907460	21/09/2024
KSO 542	2022	VOLQUETA	15651500907510	21/09/2024
KSO 543	2022	VOLQUETA	15651500907340	21/09/2024
KSO 547	2022	VOLQUETA	15651500907310	22/09/2024
TJV 393	2013	VOLQUETA	9201123149433	27/04/2024
SVM 327	2013	VOLQUETA	86236319-607719612	14/08/2023
WLQ 686	2015	CAMIONETA	355215350860200	02/27/2024

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

53

CAPITULO 3

15. FORMATO 57

Esta interventoría presenta el formato FOAC57_INFORME_FINAL_Y_CIERRE_A&SST de Interventoría con la información SST registrada en el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, debidamente diligenciado y firmado por todas las partes.

16. FORMATO 32

En cuanto al formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES AMBIENTALES_V_4.0. durante el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se presentaron las siguientes novedades

TABLA 20 RESUMEN CALIFICACIONES FOAC 32

MES	CALIFICACIÓN TOTAL COMPONENTES	DESEMPEÑO COMPONENTE SST	CALIFICACIÓN SST	ÍTEMS AFECTADOS
AGO-22	93,80%	100%	39%	NINGUNO
SEP-22	100,00%	100%	39%	NINGUNO
OCT-22	100,00%	100%	39%	NINGUNO
NOV-22	100,00%	100%	39%	NINGUNO
DIC-22	100,00%	100%	39%	NINGUNO
ENE-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO
FEB-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO
MAR-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO
ABR-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO
MAY-23	99,58%	99,58%	38,58%	ÍTEM 17
JUN-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO
SEP-OCT-23	100,00%	100%	39%	NINGUNO

- En cuanto a la calificación de las listas de chequeo esta interventoría indica que no se presentaron calificaciones menores al 90% que pudieran haber significado entrar en proceso de sanción por parte de la entidad al contratista.
- 11 de los 12 meses la calificación fue del 100% de desempeño para el componente SST.
- La calificación más baja total fue en el mes de agosto de 2023 con un total de 93,80%.

- La calificación más baja para el componente SST fue en el mes de mayo de 2023 con un total de 38,58% de 39%.
- El promedio de calificación total durante el periodo fue de 99,45%.
- El promedio de calificación durante el periodo para el componente SST fue de 38,97%.
- Los ítems más afectados fueron el 17 sin incidencia.
- Al presentarse las afectaciones el contratista aplico las medidas requeridas para su control sin embargo las afectaciones no se volvieron recurrentes sin generar compromiso de algún tipo de sanción o apremio al contratista.

17. SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA A LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo **15** recorridos de obra donde verifiko el cumplimiento de las actividades SST del contratista.

Todas las inspecciones realizadas al contratista se realizaron en sus frentes de obra analizando los posibles riesgos y peligros y contribuyendo con el contratista a mitigar cualquier tipo de afectación a los trabajadores y bienes materiales del consorcio.


Se verifiko entre otras las condiciones de orden, aseo, señalización, elementos de emergencias manejo de sustancias químicas y utilización adecuada de los Elementos de protección personal.

TABLA 21 RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN POR LA INTERVENTORÍA

FECHA DEL RECORRIDO	HALLAZGOS
8 de Agosto de 2022	NINGUNO
24 de Agosto de 2022	NINGUNO
13 de Septiembre de 2022	NINGUNO
20 de Septiembre de 2022	NINGUNO
13 de Octubre de 2022	NINGUNO
6 de Diciembre de 2022	NINGUNO
22 de Diciembre de 2022	NINGUNO
24 de Enero de 2023	NINGUNO

6 de Marzo de 2023	NINGUNO
16 de Marzo de 2023	NINGUNO
11 de Abril de 2023	NINGUNO
19 de Abril de 2023	NINGUNO
11 de Mayo de 2023	NINGUNO
5 de Junio de 2023	NINGUNO
15 de Septiembre de 2023	NINGUNO

GRAFICA 9 INSPECCIONES AL CONTRATISTA



18. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES SST

Durante la ejecución del proyecto el contratista cumplió con sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud para el Trabajo teniendo coherencia con lo ofertado en el MAO V3

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Esta interventoría verifico; Documentación legal de SG SST, conformación de comités de Copasst, convivencia, planes de emergencias y conformación brigadas de emergencias, programa de vigilancia epidemiológica, matrices legales de peligros y de otra índole, programas del SG SST, formatos del SG SST a utilizar, Manejo de productos químicos, actividades críticas y peligrosas, procedimientos del SG SST, políticas manuales, cronograma de actividades SST y finalmente los indicadores de gestión.

El contratista no realizo actualización de su matriz de peligros y plan de trabajo debido a las suspensiones que tuvo el contrato sin embargo dio cumplimiento al 100 de las actividades programadas.

Adicional a todo esto el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales Entregas de informes semanales mensuales informe Final SST, información de empleabilidad entrega a tiempo de atención a observaciones.

19. BITÁCORA

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría utilizo como medio de comunicación y control la bitácora en campo la cual por medio de comité integral se definió como una para los componentes SST, Ambiental, Forestas y MEV.

En esta se detalló todos los acontecimientos presentados en campo como inspecciones, observaciones, información sobre accidentes, visitas tanto del IDU como de la Interventoría.

Se presentaron **12** versiones mensuales de la bitácora con información detallada y debidamente suscrita por los residentes SST tanto de obra como de interventoría.

20. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría utilizo como medio de control y verificación las actas de los comités SST&A, comités integrales y mesas de trabajo entre los residentes y la profesional de apoyo del IDU del componente SST.

Se realizaron **12** reuniones de comité integral, **9** reuniones SST&A.

21. CONSOLIDADO PRE ACTAS SST

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se generó por parte del contratista **12** cobros de costos de insumos y actividades para manejo ambiental y SST con un valor total \$ 356.519.913, los cobros se hicieron de la siguiente forma:

- ago-22 \$ - 0
- sep-22 \$ 31.637.578,00
- oct-22 \$ 74.394.360,00
- nov-22 \$ 37.699.038,00
- dic-22 \$ 49.366.885,00
- ene-23 \$ 44.701.184,00
- feb-23 \$ 38.532.569,00

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

- mar-23 \$ 30.261.518,00
- abr-23 \$ 36.729.594,00
- may-23 \$ 3.963.307,00
- jun-23 \$ 354.960,00
- sep-oct-23 \$ 8.878.920,00

En total se cobraron este número de ítems:

- ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN. **3 und**
- ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra). **37,4 und**
- ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA **12 und**
- SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC – ISO **30 und**
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO **187 und**
- EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO **187 und**
- EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO **187 und**
- EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO **187 und**

22. ESTADO DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, tanto el contratista como la interventoría tienen todos sus productos entregados y con el Visto bueno de la Entidad. En el siguiente cuadro mostraremos el estado de los productos contractuales aplicables.

TABLA 22 APROBACIÓN DE INFORME MENSUALES

OBRA 522 DE 2022			
DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	Nº OFICIO APROBACIÓN INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
MAO	27/11/2023	0142.23 GTC CI-IDU-524 V3	Aprobado por interventoría y aceptado idu 20231750075881 del 22 de enero de 2023
AGO-22	13/10/2021	0046.22 GTC CI-IDU-524	APROBADO
SEP-22	16/10/2022	0055.22 GTC CI-IDU-524	APROBADO
OCT-22	17/11/2022	0064.22 GTC CI-IDU-524	APROBADO
NOV-22	25/01/2023	012.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
DIC-22	14/02/2023	025.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
ENE-23	17/07/2023	094.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

FEB-23	14/04/2023	054.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
MAR-23	03/08/2023	105.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
ABR-23	23/08/2023	113.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
MAY-23	06/12/2023	150.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
JUN-23	21/12/2023	166.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
SEP-OCT-23	22/12/2023	168.23 GTC CI-IDU-524	APROBADO
FINAL	20/12/2024	0052.24 GTC CI-IDU-524	APROBADO

INTERVENTORÍA 524 DE 2021			
DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	Nº OFICIO APROBACIÓN IDU	OBSERVACIONES
PAI	07/07/2023	202317501171251	APROBADO POR LA ENTIDAD V2
AGO-22	05/01/2024	202417500019921	APROBADO V3
SEP-22	05/01/2024	202417500019761	APROBADO V2
OCT-22	11/01/2024	202417500039261	APROBADO V4
NOV-22	11/01/2024	202417500039241	APROBADO V2
DIC-22	18/01/2024	202417500090031	APROBADO V3
ENE-23	25/01/2024	202417500132341	APROBADO
FEB-23	29/07/2024	202417500985171	APROBADO
MAR-23	29/07/2024	202417500985171	APROBADO
ABR-23	05/07/2024	202432500879911	APROBADO
MAY-23	25/06/2024	202432500832611	APROBADO
JUN-23	11/01/2024	202432501418251	APROBADO
SEP-OCT-23	11/01/2024	202432501357311	APROBADO

En el **Anexo 23 Aprobación de informes** se anexa acreditación al profesional Marisol Arias quien fue la encargada de elaborar el informe final SST presentado a ustedes.

23. ORGANIGRAMA INTERVENTORÍA VELNEC CTO-524-2021




ILUSTRACIÓN 4 ORGANIGRAMA INTERVENTORÍA

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

61

CAPITULO 4

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

24. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA “PAI”

Para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría oferto en el PAI V2 aprobado mediante oficio 202317501171251 del 07 de Julio de 2023 dentro del cual se consignan los siguientes ítems:

- Programa Inducción y reintucción y capacitaciones del personal.
- Programa de inspecciones planeadas.
- Programa de prevención del consumo de psicoactivos.
- Entrega de elementos de protección persona y dotación.
- Programa de medicina preventiva.
- Programa de investigación y análisis de accidentes.
- Plan de acción SG SST.
- Programa de atención a Emergencias.
- Conformación de Copasst y Comité de Convivencia y brigadas de primeros auxilios.

Para cada una de estas actividades el contratista realizo las siguientes acciones:

Programa Inducción y reintucción y capacitación esta interventoría realizo la inducción a todo el personal que laboro para el contrato IDU 524 de 2022, un total de **19** inducciones durante su ejecución en la inducción se explican temas como; Objetivos de sistema integrado de gestión y políticas, Estructura Organización (Organigrama), Mapa de procesos, Derechos y obligaciones, Reporte de condiciones y actos inseguros, Concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral, Concepto de peligro y riesgo, Concepto de aspecto e impacto ambiental, Programas de gestión de riesgos y ambientales, Que hacer en caso de emergencia, Reglamento de Higiene, Políticas, Integrantes de los comités, Brigadas Plan de Evacuación, Niveles de seguridad: alarmas, ruta de evacuación, ubicación de extintores, camilla, botiquín, elementos de protección y entrega de los mismos, Procedimientos que corresponden a la labor desempeñada, Procedimientos y formatos propios del cargo, Aspectos generales sobre los objetivos y conformación de las direcciones de la compañía.

En cuanto a las capacitaciones esta Interventoría realizo **23** en total con un porcentaje de cobertura del **95%** de la población trabajadora.

Programa de inspecciones planeadas esta interventoría presento su programa de inspecciones planeadas las cuales se clasifican en inspecciones internas, que fueron las siguientes; Inspección de seguridad y medio ambiente V1, inspección de Emergencias V2 e inspección de riesgos orden y limpieza, vehículos, limpieza y desinfección y sustancias químicas en total se realizaron un total de: **489** inspecciones.

Seguridad y Ambiente **12**

Emergencias **24**

Vehículos **214**

Limpieza y desinfección **8**

Sustancias químicas **11**

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Programa de prevención del consumo de psicoactivos. Para este ítem la interventoría ejecuto una serie de actividades direccionadas por la sede principal de Velnec para procurar el consumo en la población trabajadora de sustancias psicoactivas.

Entrega de dotación y elementos de protección personal y Dotación Esta interventoría realizo una entrega de EPP y dotación para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023.**

Programa de medicina preventiva Esta interventoría por medio de este subprograma busco mantener y promover la salud de los trabajadores, frente a los riesgos ocupacionales que pueden desencadenar enfermedades de origen laboral, mediante la consolidación de un sistema de información de seguridad y salud en el trabajo que permita obtener los insumos necesarios que alimenten el mismo, para lo cual se mantuvo actualizada la matriz de perfil sociodemográfico y la matriz de exámenes médicos durante la ejecución del proyecto.

Programa de investigación de accidentes esta interventoría conto con un programa y procedimiento para reporte análisis e investigación de accidentes, sin embargo, para el periodo no se presentó ningún accidente o incidente con el personal de interventoría.

Plan de acción SG SST Esta interventoría presento en su PAI su plan de acción con la programación de todas las actividades del SG SST con un porcentaje de cumplimiento de **90%** durante la ejecución del proyecto.

Programa de atención a Emergencias Esta interventoría ejecuto su plan de emergencias acorde a lo dispuesto y realizo la conformación de sus brigadas y participo en el simulacro dispuesto por el gobierno nacional.

Conformación de Copasst y Comité de Convivencia y brigadas esta interventoría conformo su comité paritario de SST y el comité de convivencia laboral el día 15 de Agosto de 2022, realizamos **11** reuniones para el Copasst y **4** reuniones para el comité de convivencia, incluyendo las actas de conformación y las actas de cierre de cada comité.

Esta interventoría realizo la conformación acorde a la legislación Colombia en materia de emergencias, el 08 de Agosto de 2022 fue conformada la brigada para el periodo 2021-2023 se eligieron 6 personas las cuales están distribuidas en los diferentes frentes de obra y el campamento Esta interventoría participo en el simulacro nacional de evacuación el día 04 de Octubre de 2022.

Gestión de la interventoría con el contratista de obra Adicional a las actividades relacionadas anteriormente esta interventoría realizo verificación Administrativa y en campo de lo ofertado por el contratista en el MAO V3, realizamos participación activa en los comités de obra, mesas de trabajo y aprobación de informes y Pre actas también en recorridos con el área técnica, MEV, ambiental y social.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

25. PERSONAL CONTRATO 524 DE 2021

Durante periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría conto con el siguiente personal de plantilla mínima.

25.1. PLANTILLA MÍNIMA

A continuación, se presenta tabla con el número de trabajadores que han hecho parte de la plantilla mínima en el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

Se vincularon a su equipo de trabajo **17** personas las cuales hicieron parte de la plantilla mínima.

Se informa que esta interventoría cumplió tanto con el personal de plantilla mínima como con sus dedicaciones las cuales fueron estipuladas y aprobadas por la entidad en el desglose de la propuesta económica

En la tabla a continuación se presenta todo el personal de la plantilla mínima que trabajo para el contrato durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

TABLA 23 LISTADO DE TRABAJADORES PLANTILLA MÍNIMA INTERVENTORÍA

PLANTILLA MÍNIMA INTERVENTORÍA 524 DE 2022																
N°	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO	DESVINCLACIÓN	DEDICACIÓN MES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	8/08/2022	06/10/2023	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	CARLOS FERNANDO FERNÁNDEZ AMORTEGUI	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	8/08/2022	30/05/2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
	HÉCTOR BELTRÁN GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1/02/2023	06/10/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100%
3	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY	ESPECIALISTA LEGAL	8/08/2022	06/10/2023	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
4	SANDRA VALENCIA ACHURY	ESPECIALISTA FINANCIERO	8/08/2022	06/10/2023	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
5	ARISTÓBULO SÁNCHEZ MEDINA	PROFESIONAL CONTABLE	8/08/2022	06/10/2023	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6	ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	8/08/2022	06/10/2023	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
7	CARLOS ALBERTO MAYORGA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	8/08/2022	06/10/2023	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
8	CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN GORDILLO	RESIDENTE AMBIENTAL	8/08/2022	06/10/2023	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9	MARISOL ARIAS AMORTEGUI	RESIDENTE SST	8/08/2022	10/12/2022	30%	30%	30%	30%	30%	-	-	-	-	-	-	-
	BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO	RESIDENTE SST	12/10/2022	06/10/2023	-	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
10	MARÍA CLAUDIA NAVARRO SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	8/08/2022	06/10/2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
11	JHON SEBASTIÁN MORENO BECERRA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	8/08/2022	06/10/2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
12	YENNY PAOLA MELO CALDERÓN	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	8/08/2022	06/10/2023	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
13	GABRIEL ÁNGEL OSORIO	SECRETARIA N° 2	8/08/2022	16/08/2022	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

66

	KATHERINE MARCELA ROJAS GÓMEZ	SECRETARIA N° 2	1/09/2022	06/10/2023	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	JORGE EDUARDO ROPERO	CONDUCTOR	8/08/2022	30/08/2022	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUAN ESTEBAN GUEVARA	CONDUCTOR	1/09/2022	30/05/2023	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
	CRISTIAN CAMPO	CONDUCTOR	6/02/2023	06/10/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %

Esta interventoría verifico todos los paz y salvos del personal que trabajo en el proyecto Tanto del personal dependiente como los prestadores de servicio.

25.2. NOVEDADES DEL PERSONAL

Para el contrato 522 de 2021 durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, tuvimos un total de **23** ingresos, y **9** retiros.

En la siguiente tabla se muestran las novedades del personal durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.

TABLA 24 TRABAJADORES EN EL PERIODO INTERVENTORÍA

AÑO 2022						
T/ TRABAJADORES	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL/ PROMEDIOS
<u>TOTAL, TRABAJADORES MES ANTERIOR</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	11,2 P
PERSONAL ANTIGUO	0	12	14	14	13	13 P
INGRESOS EN EL PERIODO	14	2	0	0	1	14 S
RETIROS DEL PERSONAL ANTIGUO	0	0	0	0	1	1 S
INGRESOS RETIROS	2	0	0	0	0	0 S
TRASLADOS	0	0	0	0	0	0 S
INACTIVO	0	0	0	0	0	0 S
<u>TOTAL, TRABAJADORES EN EL PERIODO</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	13 P
TOTAL, ACTIVOS FIN DE MES	12	14	14	14	14	14 P

AÑO 2023								
T/ TRABAJADORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEP- OCT	TOTAL
<u>TOTAL, TRABAJADORES MES ANTERIOR</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	14 P
PERSONAL ANTIGUO	14	12	14	14	14	14	14	13 P
INGRESOS EN EL PERIODO	0	2	0	0	0	0	0	2 S
RETIROS DEL PERSONAL ANTIGUO	0	2	0	0	0	0	0	2 S
INGRESOS RETIROS	0	0	0	0	0	0	0	0 S
TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 S
INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0 P
<u>TOTAL, TRABAJADORES EN EL PERIODO</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	14 P
TOTAL, ACTIVOS FIN DE MES	14	14	14	14	14	14	14	14 P

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

68

25.3. PERSONAL RESPONSABLE DE SST

TABLA 25 PERSONAL RESPONSABLE DE SST INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
MARISOL ARIAS AMORTEGUI	RESIDENTE SST	8/08/2022	10/12/2022
BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO	RESIDENTE SST	12/10/2022	06/10/2023

TABLA 26 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS DE INGRESO SST INTERVENTORÍA

NOMBRE	HV ACEPTACIÓN IDU	DI ACEPTACIÓN IDU
MARISOL ARIAS AMORTEGUI	20221751512061 9 Septiembre 2022	20225261595882 8 Septiembre 2022
BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO	20223251895901 09 diciembre 2022	20225262002442

25.4. PERSONAL CONTRATISTA DURANTE TODO EL PROYECTO


Durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría contó con un total de **23** trabajadores de la plantilla mínima.

26. PROGRAMA DE INDUCCIÓN CONSOLIDADO

Para el contrato 524 de 2021 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, realizamos **19** inducciones, estas inducciones fundamentadas en el SG-SST presentado en el PAI.

A continuación, en la siguiente tabla se relaciona el personal que recibió la inducción durante la ejecución del proyecto.

GRAFICA 10 INDUCCIONES INTERVENTORÍA



	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

Los formatos de registro de inducción se encontrarán en el **Anexo 4 Toma de conciencia.**

27. AFILIACIÓN Y PAGO AL SG SSI DEL CONTRATISTA

Para el contrato 524 de 2021 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizó mes a mes del pago oportuno de las planillas de Seguridad social Integral y de sus prestadores de servicios evidenciando cobertura a todos los trabajadores y pagos en los tiempos estipulados.

TABLA 27 VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

FECHA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA 2022							
SUB / CONTRATISTA	NIT / CC	DH	AGO 22	SEP 22	OCT 22	NOV 22	DIC 22
VELNEC S.A.	800028455	9	11	13	13	15	14
CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN GORDILLO	1010227932	6	8	8	10	9	9
ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	4116538	7	9	9	11	10	12
CARLOS ALBERTO MAYORGA	80020496	16	23	22	25	24	23

FECHA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA 2023									
SUB / CONTRATISTA	NIT / CC	DH	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEP-OCT
VELNEC S.A.	800028455	9	12	14	11	17	12	14	13
CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN GORDILLO	1010227932	6	10	9	8	12	9	8	8
ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	4116538	7	11	10	9	13	19	9	11
CARLOS ALBERTO MAYORGA	80020496	16	24	24	23	26	24	26	22

28. PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

Para el contrato 524 de 2021 durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizó los pagos correspondientes a salarios y honorarios de los trabajadores que realizaron actividades para el contrato, esta verificación se realizó por medio de las certificaciones de representante legal o revisor fiscal de las empresas mencionadas en la tabla N° 10. Acorde a lo descrito en el MGGCO1 MANUAL INTERVENTORÍA Y O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V 7.0.

En la siguiente tabla se evidencia los pagos a los trabajadores de la plantilla mínima realizados durante la ejecución del proyecto.

TABLA 28 PAGOS SUELDOS Y HONORARIOS INTERVENTORÍA

PAGOS HONORARIOS Y SALARIOS INTERVENTORÍA														
N°	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	VALOR MES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750	\$ 1.654.750
2	CARLOS FERNANDO FERNÁNDEZ AMORTEGUI	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	-	-
	HÉCTOR BELTRÁN GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
3	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY	ESPECIALISTA LEGAL	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950
4	SANDRA VALENCIA ACHURY	ESPECIALISTA FINANCIERO	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950	\$ 330.950
5	ARISTÓBULO SÁNCHEZ MEDINA	PROFESIONAL CONTABLE	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200	\$ 266.200
6	ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000
7	CARLOS ALBERTO MAYORGA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
8	CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN GORDILLO	RESIDENTE AMBIENTAL	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
9	MARISOL ARIAS AMORTEGUI	RESIDENTE SST	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	-	-	-	-	-	-	-

	BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO	RESIDENTE SST	-	-	-	-	-	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
10	MARÍA CLAUDIA NAVARRO SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
11	JHON SEBASTIÁN MORENO BECERRA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000	\$ 2.190.000
12	YENNY PAOLA MELO CALDERÓN	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
13	GABRIEL ÁNGEL OSORIO	SECRETARIA N° 2	\$ 1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KATHERINE MARCELA ROJAS GÓMEZ	SECRETARIA N° 2	-	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
14	JORGE EDUARDO ROPERO	CONDUCTOR	\$ 1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUAN ESTEBAN GUEVARA	CONDUCTOR	-	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	-	-
	CRISTIAN CAMPO	CONDUCTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000

En cuanto a las liquidaciones en el Anexo se presentará los paz y salvos generados por cada trabajador que aplique indicando que la empresa a la que pertenece esta al día en todas sus obligaciones.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

29. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

29.1. COPASST

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría conto con su Vigía del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 15 de Agosto de 2022 y realizo un total de **11** reuniones incluyendo la reunión de cierre cumpliendo con lo ofertado en el PAI V2.

29.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría conto con su Vigía del Comité de Convivencia desde el 15 de Agosto de 2022 y realizo un total de **5** reuniones incluyendo la reunión de cierre cumpliendo con lo ofertado en el PAI V2.

En tabla a continuación relacionamos las personas que terminaron el ciclo para el mes de mayo del presente año.

TABLA 29 INTEGRANTES ACTIVOS COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA INTERVENTORÍA

VIGIA COPASST	
INTEGRANTES POR PARTE EL EMPLEADOR	CARGO
JHON SEBASTIÁN MORENO BECERRA	PRESIDENTE
VIGIA COMITÉ DE CONVIVENCIA	
INTEGRANTES POR PARTE EL EMPLEADOR	CARGO
JHON SEBASTIÁN MORENO BECERRA	PRINCIPAL

TABLA 30 FECHAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COPASST Y CCL INTERVENTORÍA

MES	COPASST
	EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN
ago-22	15 De Agosto de 2022
sep-22	29 de octubre de 2022
oct-22	30 de noviembre de 2022
nov-22	29 de diciembre de 2022
dic-22	27 de enero de 2023
ene-23	27 de febrero de 2023
feb-23	30 de marzo de 2023
mar-23	28 de abril de 2023
abr-23	30 de mayo de 2023
may-23	31 de agosto de 2023
jun-23	29 de septiembre de 2022
sep-oct-23	29 de octubre de 2022

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

MES	CCL
	EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN
ago-22	15 de agosto de 2022
nov-22	29 de noviembre de 2022
feb-23	28 de febrero de 2023
may-23	30 de mayo de 2023
jun-23	31 de julio de 2023

30.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

30.1. LÍNEA BASE DE CONDICIONES DE SALUD

Para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría actualizo mes a mes la matriz de exámenes médicos ocupacionales en la cual se consigan las recomendaciones médicas dadas por la IPS a cada trabajador al que se le realizo examen médico ocupacional de ingreso.

30.2. ACTIVIDADES, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo las siguientes actividades derivadas del subprograma y plasmadas en el cronograma de actividades ofertado y aprobado.

TABLA 31 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SMP

NOMBRE EVENTO	RESPONSABLE	MES DE EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y PERIÓDICOS	RH VELNEC	TODOS LOS MESES
LÍNEA BASE SEGÚN DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD ESTADÍSTICA	RESIDENTE SST	TODOS LOS MESES
SEGUIMIENTO A SINTOMATOLOGÍA DE TRABAJADORES CON ENFERMEDADES	RESIDENTE SST	TODOS LOS MESES
ACTUALIZAR DE DATOS DEL PERSONAL - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	TODOS LOS MESES
ACTUALIZAR PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	RESIDENTE SST E INSPECTORES SST&A	SEPTIEMBRE DE 2022
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA	SST VELNEC	DICIEMBRE 2021
CAPACITACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	RESIDENTE SST	NOVIEMBRE DE 2022
CAPACITACIÓN RIESGO PSICOSOCIAL	RESIDENTE SST	DICIEMBRE DE 2022
PROGRAMA Y CAPACITACIÓN PAUSAS ACTIVAS	RESIDENTE SST	SEPTIEMBRE DE 2023

30.3. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizó un total de **17** exámenes médicos de ingreso.

30.4. CASOS DE REUBICACIÓN LABORAL

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, no se presentaron casos de reubicación laboral por enfermedad común, profesional o accidente laboral.

30.5. AUSENTISMO LABORAL.

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se presenta la información de ausentismo laboral por enfermedad común profesional y accidentalidad.

30.5.1. AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA Y LABORAL

Este se mide (Número de días de ausencia por incapacidad común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes * Número de Trabajadores) * 100


Esta interventoría indica que los índices de ausentismo por causa medica común y laboral estuvieron en 0 para el proyecto.

TABLA 32 INDICADORES DE AUSENTISMO MEDICO INTERVENTORÍA

MES	FORMULA - VALORES	TOTAL, CAUSA LABORAL	TOTAL, CAUSA COMÚN
ago-22	$0/(20*14)*100$	0%	0%
sep-22	$0/(26*14)*100$	0%	0%
oct-22	$0/(25*14)*100$	0%	0%
nov-22	$0/(24*14)*100$	0%	0%
dic-22	$0/(25*14)*100$	0%	0%
ene-23	$0/(16*14)*100$	0%	0%
feb-23	$0/(20*14)*100$	0%	0%
mar-23	$0/(22*14)*100$	0%	0%
abr-23	$0/(18*14)*100$	0%	0%
may-23	$0/(21*14)*100$	0%	0%
jun-23	$0/(25*14)*100$	0%	0%
sep-oct-23	$0/(26*14)*100$	0%	0%

GRAFICA 11 PORCENTAJE DE DÍAS PERDIDOS POR CAUSA MEDICA

PORCENTAJE DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD COMUN SOBRE DIAS PROGRAMADOS



31. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

31.1. SANEAMIENTO BÁSICO

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista dispuso al servicio de sus trabajadores 1 baño en cuanto a los trabajadores que laboraron en los frentes de obra cuando era necesario utilizaban el baño del contratista.

Se conto con punto de hidratación en el campamento de la interventoría

31.2. MEDICIONES AMBIENTALES

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría no realizo ninguna acción de medición ambiental para el campamento debido a problemas de logística con la ARL.

32. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

32.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría no realizo ninguna actualización a la matriz de identificación de peligros la cual fue aprobada por la entidad mediante oficio 20223250052331 de 12 de enero de 2022

32.2. PROGRAMA DE INSPECCIONES


Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo **262** inspecciones al contratista basadas en lo ofertado en el PAI.

Esta interventoría realizo en promedio **17** inspecciones por mes dependiendo de la actividad a realizar.

Realizando en total **15** medio ambiente y locativo, **15** Inspecciones de emergencias **225** Inspecciones de vehículos, **5** Inspecciones de sustancias químicas y **3** de Desinfección.

GRAFICA 12 INSPECCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

INSPECCIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA



32.3. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo la entrega oportuna de dotación y EPP a sus trabajadores.

La entrega de estos elementos estuvo soportada mediante formato interno de Velnec

32.4. DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Durante el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo la divulgación de los procedimientos establecidos en el PAI V2 SG SST por medio de la inducción al personal que se realizó mes a mes a un total de **19** personas en todo el proyecto corroborado en la entrega de inducciones formato FOAC 84 Registro de Inducción Capacitación Entrenamiento y Charlas debidamente firmados.

32.5. ACCIDENTALIDAD

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría no presento accidentes o incidentes que pudieran afectar la salud de nuestros colaboradores o la afectación a los bienes de Velnec S.A.

32.6. CAPACITACIONES Y CHARLAS SST

Para el periodo de 27 de enero de 2021 al 26 de mayo de 2022 esta interventoría realizo **23** capacitaciones con un porcentaje de asistencia del **87.5%** del total de trabajadores.


TABLA 33 CAPACITACIONES Y CHARLAS EN EL MES

MES	FECHA	CAPACITACIÓN	PERSONAL CAPACITADO
ago-22	NO	N/A	0
sep-22	27/09/2022	MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN EN EMERGENCIAS.	2
	11/09/2022	MANEJO Y USO ADECUADO DE EPPS	7
	22/09/2022	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, NORMATIVIDAD COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	2
oct-22	14/10/2022	CAPACITACIÓN DE PROGRAMACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL, Y CAPACITACIONES PARA EL COPASST	5
	31/10/2022	CAPACITACIÓN EN RIESGO PUBLICO	5
nov-22	29/11/2022	CAPACITACIÓN COPASST- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO Y FUNCIONES DEL COPASST	2
	17/11/2022	ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	7

	4/11/2022	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	7
dic-22	29/12/2022	RIESGO PSICOSOCIAL	11
	13/12/2022	IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EN RIESGO GENERADOS DE SITUACIÓN DE PELIGRO	11
ene-23	12/01/2023	POSTURAS ADECUADAS EN EL TRABAJO	9
	26/01/2023	REPORTE DE ACCIDENTES LABORALES	11
feb-23	28/02/2023	PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL (COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL)	2
	21/02/2023	MANEJO EFICAZ DEL TIEMPO	10
mar-23	NO		
abr-23	11/04/2023	RIESGO LOCATIVO	7
	28/04/2023	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y TÉCNICAS DE AUTOCUIDADO	7
may-23	10/05/2023	CUIDADO Y MANEJO DE EPP	10
	25/05/2023	HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE VIDEO TERMINALES	10
jun-23	6/06/2023	PRIMEROS AUXILIOS	10
	4/08/2023	MANEJO DE EXTINTORES CON REALIDAD VIRTUAL	10
sep-oct-23	3/10/2023	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:	10
	22/09/2023	PAUSAS ACTIVAS	10
	22/09/2023	DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS: RESIDUOS APROVECHABLES, NO APROVECHABLES Y RECICLABLES	10

GRAFICA 13 CAPACITACIONES MENSUALES INTERVENTORÍA

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO



32.7. EMERGENCIAS

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría conforme su brigada de emergencia el día 08 de Agosto de 2022 la cual tuvo algunos cambios con un total de **6** personas.

En la siguiente tabla se muestra el personal que quedo al final de la brigada.

TABLA 34 BRIGADISTAS DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE DEL BRIGADISTA	CARGO	BRIGADA A LA QUE PERTENECE
MARISOL ARIAS	RESIDENTE SST	LIDER BRIGADA
MELISA QUIÑONES	GESTIÓN HUMANA	CONTRAINCENDIOS
CAMILA QUINTERO	OPERACIONES	CONTRAINCENDIOS
JHON MORENO	OPERACIONES	EVACUACIÓN Y RESCATE
ZULEYMA AGUDELO	CONTABILIDAD	EVACUACIÓN Y RESCATE
GABRIEL OSORIO	HSEQ	PRIMEROS AUXILIOS

Esta Interventoría conto con los siguientes elementos para la atención de emergencias en obra campamentos y punto IDU en el desarrollo del proyecto.

TABLA 35 ELEMENTOS DE EMERGENCIAS DE INTERVENTORÍA

ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
EXTINTOR	2	OK	N/A
CAMILLA	1	OK	N/A
BOTIQUÍN	2	OK	N/A

Durante **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría realizo **24** inspecciones a elementos de emergencias donde se verifico botiquines, extintores y Camilla de emergencias de acuerdo a nuestro programa de inspecciones.

Duranta la ejecución del proyecto no presento ningún evento de emergencia que activara la brigada.

Es interventoría participo en el simulacro distrital y nacional de evacuación el día 04 de Octubre de 2022 con 5 trabajadores que se encontraban en el campamento de la interventoría.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

32.8. AUDITORÍA

Durante **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta Interventoría tuvo una auditoria de seguimiento de las normas CALIDAD ISO 9001/2015, AMBIENTAL ISO 14001/2015, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001/2018

En esta Auditoria virtual presentamos los siguientes documentos referentes al contrato :

Plan de calidad con sus anexos correspondientes
 Certificado de calibración de equipos que utilicen
 Carpeta de proveedores con documentación actualizada
 Carpetas de vehículos con documentación actualizada
 Indicadores
 Procedimientos actualizados
 Carpeta de trabajadores actualizadas
 Evaluaciones de desempeño año 2022
 Documentación SST al día (capacitaciones, inspecciones, documentos Copasst, informes mensuales, actas de COPASST y Comité de convivencia, planes de emergencia, conformación de brigadistas, matriz de riesgos, campamentos y sitios de trabajo señalizados y demarcados, trabajadores con sus EPP, accidentes investigados, reglamento interno y reglamento de higiene publicado en las oficinas y campamentos).

Para el proyecto no se generaron opciones de mejora.

32.9. INDICADORES

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se presenta el consolidados de los indicadores del SG SST prestado en el PAI anexo 6.

Los indicadores presentados acá están basados en la resolución 0312 de 2019 con la trazabilidad de ejecución del proyecto.

TABLA 36 INDICADORES SG SST INTERVENTORÍA

FORMULA	INTERPRETACIÓN	VALORES	RESULTADO
# de trabajadores capacitados en la política de sst / # total de trabajadores a capacitar en la política de sst	Hay que asegurar que todas las personas que trabajan bajo el control de VELNEC SA conocen el compromiso de la empresa en proteger su salud en el trabajo establecido en la política	19/19*100	100%
# De indicadores planificados que cumplen la meta / # Total de Indicadores	Definir la Responsabilidad y autoridad designadas para alcanzar los objetivos en las funciones relevantes y niveles de la organización	19/19*100	100%
#. De Acciones ejecutadas / #. Acciones programadas	Seguimiento cronograma SST: Cumplimiento de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo.	162/181*100	90%


# / De Manuales de Funciones Comunicados	Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar autoridades, para facilitar la gestión efectiva del SST, para asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión SG-SST son presentados a la gerencia para revisión y uso como base para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión SST.	19/19*100	100%
Número de accidentes ocurridos con investigación / Total de accidentes ocurridos	Verificar la Frecuencia y asegurar que todos de Accidentes de trabajo se les haya realizado la investigación	Cero accidentes	CERO ACCIDENTES
I.F= (#Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / # trabajadores en el mes) * 100	Verificar que todos los accidentes e incidentes reportados se investiguen y se tomen acciones para prevenir su ocurrencia.	0	0%
IS= (#días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes+ número de días cargados en el mes/ #trabajadores en el mes) *100	Verificar que todos los accidentes e incidentes reportados se investiguen y se tomen acciones para prevenir su ocurrencia.	0	0%
Mortales= (# de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/ total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	Garantizar que no se presenten eventos mortales por accidente laboral	0	0%
# De horas laborales para actividades del COPASST-VIGIA	Garantizar el funcionamiento del COPASST-VIGIA, mediante la planificación y verificación del tiempo utilizado para desarrollar actividades	22/22*100	100%
# Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas	Verificar la implementación y desarrollo de actividades de prevención y promoción del SG- SST planificados en el programa de Medicina Preventiva. Verificar que se les realice las evaluaciones de condiciones de salud a los trabajadores en el último año y desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica.	9/9*100	100%
Metas cumplidas por programa / Metas proyectadas por programa	Verificar el cumplimiento de metas en cada uno de los programas de vigilancia epidemiológica	6/6*100	100
Prevalencia de la enfermedad laboral= (# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral del periodo/ promedio de trabajadores en el periodo) *100,000	Establecer el seguimiento a la prevalencia de enfermedades laborales en los diferentes procesos y áreas de la empresa	0	0%
Incidencia de la enfermedad laboral= (# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo/ promedio de trabajadores en el periodo) *100,00	Establecer el seguimiento a la incidencia de enfermedades laborales en los diferentes procesos y áreas de la empresa	0	0%

Ausentismo por causa medica= (# de días de ausentismo por incapacidad común en el mes / # de días de trabajo programados en el mes) *100	Establecer el seguimiento al ausentismo por enfermedades comunes en los diferentes procesos y áreas de la empresa	0	N/A
# de colaboradores que asistieron al examen periódico / # de colaboradores programados al examen periódico	Cumplimiento de asistencia al examen periódico ocupacional en los diferentes procesos y áreas de la empresa.	19/19*100	100%
Mínimo el 70% de la muestra deberá ser igual o superior a 8 sobre 10 # De simulacros	Evaluar los conocimientos del personal: Evaluaciones aleatorias al 20% de los Trabajadores, sobre procedimientos de emergencia - PON	17/19*100	89%
# de trabajadores capacitados por cargo y/o proyecto / # de trabajadores programados por cargo y/o proyecto	Cobertura de capacitaciones identificadas en SST Para la población	14/16*100	87,5%
# de auditorías Ejecutadas /# de auditorías programadas	Evaluar el desempeño del SG- SST.	2/2*100	100%

32.10. INDICADORES IDU

Durante el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría presenta compilado con todos los formatos de indicadores IDU desarrollados durante la ejecución del proyecto, es importante resaltar que el contratista cumplió con las metas establecidas en su SG SST y adicional con los establecidos por la entidad.


GRAFICA 14 % DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES IDU INTERVENTORÍA



32.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

- Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría presento 1 cronograma de actividades en conjunto para el tiempo que duro el proyecto.
- En el año 2022 ejecuto **79** actividades **80** programadas para un porcentaje de cumplimiento e **98,75%**
- En el año 2023 ejecuto **82** actividades de **91** programadas para un porcentaje de cumplimiento del **90,01%**
- Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el porcentaje de cumplimiento del cronograma fue de **90%** con un total de **162** actividades ejecutadas de un total de **181** actividades.
- En el año 2022 no se ejecutó 1 actividades por temas de suspensión del contrato igual con 5 actividades del año 2023.
- El mes con el porcentaje más bajo de cumplimiento fue el mes de Junio de 2023 con un **83%** de cumplimiento.
- En 7 meses no se presentó porcentaje de cumplimiento perfecto de los 12 realizados.
- En el año 2022 el mes con más actividades a realizar fue Agosto.
- En el año 2023 los meses con más actividades a realizar fueron Septiembre y Octubre.

GRAFICA 15 CRONOGRAMA ACTIVIDADES INTERVENTORÍA



	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

33. MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Para el periodo de **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría presento en su PAI V2 aprobado por la entidad la documentación de la camioneta Doble cabina URS 180 la cual presto sus servicios para el desarrollo del proyecto tuvo un promedio de **18** inspecciones pre operacionales por mes.

34. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se presenta compilado con todo el registro fotográfico de ejecución del proyecto y actividades SST. En el **Anexo 22 Registro Fotográfico**.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

85

CAPITULO 5

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

35. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se da aprobación a la información presentada por en el informe final SST del contrato de obra.
- ✓ Durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista presento un total de **1** accidente laboral este cuenta con cierre administrativo por parte de la respectiva ARL.
- ✓ Durante el **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría no presento ningún accidente o incidente laboral.
- ✓ Se da cumplimiento al **100%** de las actividades al cronograma SST entregado en el MAO V3 del contratista para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.
- ✓ Se da cumplimiento al **90%** de las actividades al cronograma SST entregado por esta Interventoría en el PAI V2 para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.
- ✓ Se verifica el cumplimiento de los pagos de nómina, honorarios y prestación de servicios de los trabajadores vigentes sin novedad tanto para el contratista como para esta Interventoría en el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**.
- ✓ Se Verifica el pago de salarios de los trabajadores vigentes para los Contratos 522 y 524 de 2022 sin presentarse novedad.
- ✓ Para el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, se evidencia cierre total de los frentes de trabajo y campamentos.
- ✓ Se hizo seguimiento a las afiliaciones, aportes al SG SSI y parafiscales aplicables del personal del consorcio CONSORCIO GYA 035 y a los subcontratistas que laboraron durante el periodo al igual que los relacionados con esta interventoría.
- ✓ Para el periodo el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, el contratista conto con un promedio de **74** trabajadores por mes.
- ✓ Para el periodo el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de Octubre de 2023**, esta interventoría conto con un promedio de **14** trabajadores por mes.
- ✓ El contratista cumplió con el desarrollo de todos sus procedimientos para trabajo en alturas actividades críticas, manejo de productos químicos y manejos de materiales peligrosos.

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 1 INFORME FINAL Y DE CIERRE FOAC57

FORMATO

INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

FO-AC-57

PROCESO

PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

VERSIÓN

1.0

idU

CICLO DE VIDA DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Fecha

DD

MM

AAAA

31

octubre

2023

PIN SDA N°

21954

Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)

DIA

8

MES

AGOSTO

AÑO

2022

y

DIA

6

MES

OCTUBRE

AÑO

2023

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución del proyecto de la primera línea del metro para Bogotá D.C.

CONTRATISTA

Consorcio GYA 035

Cto. Obra No.

0522 de 2022

Contrato

Fecha de Inicio

08 de agosto de 2022

Fecha de Terminación

06 de octubre de 2023

Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.

PRORROGA 1: 05/04/2023 (2 meses)
SUSPENSION 1 acta 13: 05/06/2023 (15 días calendario)
AMPLIACION SUSPENSION acta 14: 16/06/2023 (30 días calendario)
AMPLIACION SUSPENSION acta 15: 19/07/2023 (30 días calendario)
PRORROGA 2: 04/08/2023 (2 meses)

Pre Construcción / Etapa Preliminar

N/A

N/A

Construcción

N/A

N/A

Conservación

N/A

N/A

Forma de Pago componente Ambiental y SST:

GLOBAL

VALOR EN PESOS (\$)

Valor inicial

\$

6.045.629.330,00

Valor Adicional

\$

2.297.950.591,00

Valor Total de la Obra

\$

8.343.579.921,00

Valor ambiental y SST inicial

\$

293.449.225,00

Valor ambiental y SST Total (Inicial + Adiciones)

\$

391.854.048,00

Valor descuentos por calificación listas de chequeo

\$

3.970.610,90

Valor ambiental y SST pagado (Total - Descuentos)

\$

387.883.437,10

INTERVENTOR

VELNEC

Cto. Interventoría No.

0524 de 2022

Contrato

Fecha de Inicio

08 de agosto de 2022

Fecha de Terminación

06 de octubre de 2023

Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.

PRORROGA 1: 05/04/2023 (2 meses)
PRORROGA 2: 09/08/2023 (4 meses)
SUSPENSION 1: 05/06/2023 (15 días)
AMPLIACION SUSPENSION 1: 16/06/2023 (30 días calendario)
AMPLIACION SUSPENSION 2: 19/07/2023 (15 días calendario)
REINICIO: 04/08/2023 (2 meses)

Pre Construcción / Etapa Preliminar

Construcción

Conservación

VALOR EN PESOS (\$)

Valor inicial

\$

569.509.549,00

Valor Adicional (1+2)

\$

281.194.722,00

Valor Total de la Obra

\$

850.704.271,00

Valor ambiental y SST inicial

\$

-

Valor ambiental y SST Total (Inicial + Adiciones)

\$

-

Valor descuentos por calificación listas de chequeo

\$

-

Valor ambiental y SST pagado (Total - Descuentos)

\$

-

B. PERSONAL DEL CONTRATO

1. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Cargo

Nombre del Profesional - Oficio de Aprobación

Porcentaje de Dedicación

Periodo

Nombre del Profesional - Oficio de Aprobación

Porcentaje de Dedicación

Periodo

Director(es) de Proyecto aprobado(s)

Carlos Alberto Rodriguez Vivas - 20223251158971

20%

08/08/2022 - 06/10/2023

Carlos Libardo Lopez - 20223251110851

25%

08/08/2022 - 06/10/2023

Profesional(es) Ambiental(es) aprobado(s)

Sonia Liliana Torres Cruz - 20223251158971

100%

08/08/2022 - 21/08/2023

Natalia Julieth Sarmiento Torres - 202352601568412

100%

22/08/2022 - liquidacion

Claudia Patricia Beltrán Gordillo - 20221751512061

25%

08/08/2022 - 06/10/2023

Profesional(es) SST aprobado(s)

Leidy Yohana Ureña Chica

100%

08/08/2022 - 21/08/2023

Monica Alexandra Diaz Barrera

100%

22/08/2022 - liquidacion

Marsiol Arias - 20221751512061

30%

08/08/2022 - 10/12/2023

Profesional(es) Forestal(es) aprobado(s)

NA

-

-

Beatriz Elena Corrales Giraldo - 20221751512061

25%

12/12/2022 - 06/10/2023

Biólogo(s) aprobados

NA

-

-

NA

-

-

Profesional(es) en maquinaria y equipos aprobado(s)

NA

-

-

NA

-

-

2. PERSONAL IDU

Profesionales de Apoyo a la Supervisión componente Técnico

Nelson Cepeda

08/08/2022 - 06/10/2023 - liquidación

Profesionales de Apoyo a la Supervisión componente Ambiental

Nelson Fernando Gomez

08/08/2022 - 06/10/2023 - liquidación

Lina Johanna Falla Lozano

liquidación

Profesionales de Apoyo a la Supervisión componente SST

Leidy Quiroga

08/08/2022 - 06/10/2023 - liquidación

Formato: FO-AC-07 Versión: 3

Página 1

Vo.Bo:

FORMATO

INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA

PROCESO

PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

CÓDIGO

FO-AC-57

VERSIÓN

1.0

idur

CICLO DE VIDA DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Fecha

DD

MM

AAAA

31

octubre

2023

PIN SDA N°

21954

Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)

DIA

8

MES

AGOSTO

AÑO

2022

y

DIA

6

MES

OCTUBRE

AÑO

2023

C. APROBACION DOCUMENTAL DEL PROYECTO

1. PERMISOS AMBIENTALES

PERMISO	N° Y FECHA DEL PERMISO	RADICADO IDU INFORME FINAL CUMPLIMIENTO PERMISO	FECHA DEL RADICADO	OFICIO IDU REMISIÓN SDA INFORME	FECHA DEL RADICADO	RADICADO AAC	FECHA DEL RADICADO	ESTADO DEL CIERRE
Resolución Silviculturales								
Resoluciones de Ocupación de CauceAmbientales, Licencia Ambiental, Salvoconducto para movilización de madera,								
Levantamiento de veda, entre otros								
Conceptos Técnicos, Registro de Valla,								
Lineamientos Ambientales, Licencia Ambiental,								
Salvoconducto para movilización de madera,								
Levantamiento de veda, entre otros								
Plan de Gestión Integral de RCD inicial	Version 1	20225261579422	6/09/2022					
Oficío Paralelístico								
Trabajo Nocturno								
Plan de Gestión Integral de RCD final (cierre PIN)	Version 1	202352602061602	16/11/2023					

2. OTROS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

DOCUMENTO	RADICADO IDU	FECHA	OFICIO IDU APROBACION	FECHA	OBSERVACIONES
Manejo Ambiental en Obra -MAO V1	20225261575152	6 de septiembre de 2022	20231750075881	22 de enero de 2023	Aprobado por el IDU
Manejo Ambiental en Obra -MAO V2	202352602140932	28 de noviembre de 2023	2023250882781	28 de noviembre de 2023	Aprobado por el IDU
Plan de Acción de Interventoría - PAI	20235260874362	31 de mayo de 2023	202317501171251	31 de mayo de 2023	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 1 SST (08/08/2022 - 31/08/2022)	202352602353212	29 de diciembre de 2023	202417500019921	5 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 2 SST (01/09/2022 - 30/09/2022)	202452600000072	2 de enero de 2024	202417500019761	5 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 3 SST (01/10/2022 - 31/10/2022)	202452600000192	2 de enero de 2024	202417500039261	11 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 4 SST (01/11/2022 - 30/11/2022)	202452600000322	2 de enero de 2024	202417500039241	11 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 5 SST (01/12/2022 - 31/12/2022)	202452600077152	16 de enero de 2024	202417500090031	18 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 6 SST (01/01/2023 - 31/01/2023)	202452600117622	22 de enero de 2024	202417500132341	25 de enero de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 7 SST (01/02/2023 - 28/02/2023)	2024526000806972	3 de mayo de 2024	20241750085171	29 de julio de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 8 SST (01/03/2023 - 31/03/2023)	202452600806972	3 de mayo de 2024	20241750085171	29 de julio de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 9 SST (01/04/2023 - 30/04/2023)	2024526008094052	17 de mayo de 2024	20242500879911	5 de julio de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 10 SST (01/05/2023 - 31/05/2023)	202452600921532	22 de mayo de 2024	20242500832611	25 de junio de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 11 SST (01/06/2023 - 07/06/2023) - (04/08/2023 - 31/08/2023)	202452601466332	22 de agosto de 2024	20242501418251	6 de noviembre de 2024	Aprobado por el IDU
Informe Mensual N° 12 SST (01/09/2023 - 07/10/2023)	202452601485712	26 de agosto de 2024	20242501357311	22 de octubre de 2024	Aprobado por el IDU

D. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST

RELACION DE INFORMES	PERIODO DE LOS INFORMES (Del _____ al _____)	COMPONENTES															% de Desempeño en el Periodo de los Informes	OBSERVACIONES
		COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES			COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS			COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO			COMPONENTE D. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				
		% indice ponderación	% cumplimiento	% desempeño	% indice ponderación	% cumplimiento	% desempeño	% indice ponderación	% cumplimiento	% desempeño	% indice ponderación	% cumplimiento	% desempeño	% indice ponderación	% cumplimiento	% desempeño		
Informe mensual N°1	(08/08/2022 - 31/08/2022)	13,00%	13,00%	6,80%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	93,80%	En la semana 1 no se entregó MAO
Informe mensual N°2	(01/09/2022 - 30/09/2022)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°3	(01/10/2022 - 31/10/2022)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°4	(01/11/2022 - 31/11/2022)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°5	(01/12/2022 - 31/12/2022)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°6	(01/01/2023 - 31/01/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°7	(01/02/2023 - 28/02/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°8	(01/03/2023 - 31/03/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°9	(01/04/2023 - 30/04/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°10	(01/05/2023 - 31/05/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	38,58%	5,00%	5,00%	5,00%	99,58%	Uso de baño de establecimiento público sin previo aval de la interventoría
Informe mensual N°11	(01/06/2023 - 07/06/2023) - (04/08/2023 - 31/08/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
Informe mensual N°12	(01/09/2023 - 07/10/2023)	13,00%	13,00%	13,00%	35,00%	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%	8,00%	39,00%	39,00%	39,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
PROMEDIO CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO																	99,45%	

Formato: FO-AC-07 Versión: 3

Página 2

Vo.Bo:

CÓDIGO

FO-AC-57

INFORME FINAL Y CIERRE

A&SST DE INTERVENTORÍA

PROCESO

PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

VERSIÓN

1.0

idubogotá

CICLO DE VIDA DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Fecha

dd

mm

año

31

octubre

2023

PIN SDA N°

21954

Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)

DIA

8

MES

AGOSTO

AÑO

2022

y

DIA

6

MES

OCTUBRE

AÑO

2023

E. GRÁFICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO 0522 - 2022

PERCENTAJE (%)

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

PERIODO DE EVALUACION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

inf. 1: 93,80%

inf. 2: 100,00%

inf. 3: 100,00%

inf. 4: 100,00%

inf. 5: 100,00%

inf. 6: 100,00%

inf. 7: 100,00%

inf. 8: 100,00%

inf. 9: 100,00%

inf. 10: 99,56%

inf. 11: 100,00%

inf. 12: 100,00%

PERIODO DE INFORMES

F. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES

Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Acumulado		Acumulado			
NA								
NA								
NA								
NA								

CERTIFICACIONES FINALES DE MATERIALES

Si

No

Observaciones:

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Podones y Cepedones) (M3)	Material de Excavación (M3)	Demolición Concreto (M3)	Demolición Asfalto (M3)	Demolición Edificaciones (M3)	RCD Peligrosos (M3)	Volumen Total Generado (M3)	Volumen Reutilizado (M3)	Cantidad Certificada (M3)	Cantidad por Certificar (M3)
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
ALBORAL	Comunicado N°2022031310 de 16/05/2022 - REGISTRO IDU / N° registro IDU 533	0	0	0	0	9915	0	9915	0	9915	0
RECICLADOS INDUSTRIALES	REGISTRO IDU 511-2019	0	0	0	0	2536	0	2536	0	2536	0
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO	COMUNICADO CAR No.2022045255 DEL 24/06/2022	0	0	0	0	1757	0	1757	0	1757	0
MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480 DE 4/12/2014, RES. 0228 del 07/03/2016	0	0	0	0	15	0	15	0	15	0
EKO BOJACA	CAR 10152101228 - 2015	135	0	0	0	0	0	135	0	135	0
TRACOL	Licencia Ambiental Resolución 1821 de Julio 2017	0	0	0	0	0	195,81	195,81	0	195,81	0
TOTALES		135	0	0	0	14223	195,81	14358	0	14358	0
TOTAL RCD GENERADOS		14553,81									

PLANILLAS DE RCD

Si

No

Observaciones:

CERTIFICACIONES FINALES DE MANEJO DE RCD

Si

No

Observaciones:

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CV)	CÓDIGO DEL SECTOR	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y APOVECHAMIENTO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLUMEN DE MATERIAL INSTALADO-APROVECHADO (M3)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
NA						
NA						
NA						
TOTAL					0	0

VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL PROYECTADO (M3):

0

VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO (M3):

0

VOLUMEN TOTAL DE RCD APROVECHADO EN EL PROYECTO (M3):

0

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLEGIOS (%):

0

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (%):

0

FORMATO																			
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA																			
PROCESO								VERSIÓN											
CÓDIGO FO-AC-57		PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN								1.0									
CICLO DE VIDA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION																			
Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DESARROLLO URBANO PREDIOS														
DD	MM	Año																	
31	octubre	2023																	
PIN SDA N° 21954			Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)						DÍA MES AÑO 8 AGOSTO 2022 DÍA MES AÑO 6 OCTUBRE 2023										
4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR																			
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)		VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA CON GCR (M3)		NOMENCLATURA VIAL		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV		CÓDIGO DEL ELEMENTO		VOLUMEN CERTIFICADO (M3)		VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)		PROVEEDOR DE GCR		PROVEEDOR MEZCLA ASFÁLTICA CON GRC			
NA																			
NA																			
NA																			
0		0								0		0							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLEGIOS (%):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>												VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):	0	VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):	0	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLEGIOS (%):	0	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%):	0
VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):	0																		
VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR UTILIZADA EN EL PROYECTO (M3):	0																		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLEGIOS (%):	0																		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%):	0																		
G. DERRAMES PRESENTADOS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO																			
FECHA DE DERRAME		HORA		CAUSA		TIPO DE RESIDUO		ACCION REALIZADA											
						NA													
						NA													
						NA													
						NA													
MANEJO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES																			
Se generaron residuos de aceite		SI ☐ I ☐ I-I ☐ No ☐		Se cuenta con las certificaciones de disposición final de estos residuos				SI ☐ No ☐ I-I ☐											
Razon Social del operador autorizado		NA		Numero, fecha y vigencia de resolución				NA											
Disposiciones de residuos especiales		Empresa		Certificación															
No. de derrames presentados		NA		Atención prestada				NA											
H. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE																			
1. TRATAMIENTOS EJECUTADOS																			
No.	Resolución / Concepto Técnico Aprobatorio		Tala		Traslado		Conservación		Podas		Árboles perdidos o muertos	Servicios de Evaluación y Seguimiento		Radicado IDU - Radicado AAC	Compensación (IVP)		Radicado IDU - Radicado SDA	OBSERVACIONES	
	Número	Fecha	Aprobado	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Realizado		Exigido	Cancelado		Exigido	Cancelado			
NA																			
NA																			
NA																			
2. RESUMEN DEL MANEJO FORESTAL Y DEL PAISAJE																			
Árboles Plantados como Implementación del Diseño Paisajístico (A)		Árboles Plantados por Compensación (B)		Árboles Existentes (C)		Área de Jardinería implementada		ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO		ZONAS VERDES DESPUÉS DEL PROYECTO		ZONAS VERDES A COMPENSAR (Según normativa vigente)		OBSERVACIONES					
Especies	Cantidad	Especies	Cantidad	Especies	Cantidad	Especies	Cantidad	Cantidad en M²		Cantidad en M²		Cantidad en M²							
NA																			
NA																			
NA																			
NA																			
SUBTOTAL 0		SUBTOTAL 0		SUBTOTAL 0		TOTAL 0													
TOTAL ARBOLES EN EL PROYECTO (=SUBTOTAL A+ SUBTOTAL B+SUBTOTAL C)																			
3. FUERON RESTAURADAS LAS ZONAS VERDES INTERVENIDAS												SI ☐ NO ☒		Área empadriada M²		NA			
Observaciones																			
Restauración Solicitada:																			
I. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																			
Adjunte el consolidado del Formato de Informe Mensual Ambiental y SST- componente SST con sus respectivos anexos																			
El contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social de todo el personal (incluidos sub-contratistas) que laboró durante el contrato												SI ☐ NO ☐							
El contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, honorarios y prestaciones sociales de todo el personal (incluidos sub-contratistas) que laboró durante el contrato												SI ☐ NO ☐							
N° Total de Accidentes de Trabajo Ocurridos: 1												N° de Accidentes Mortales: 0		N° de Accidentes Cerrados 1					
J. GESTIÓN DOCUMENTAL COMPONENTE ARQUEOLOGÍA																			
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES ANTE EL ICANH																			
TIPO DE DOCUMENTO APROBADO POR EL ICANH				FECHA DE RADICADO ICANH				NUMERO DE RADICADO ICANH				NOMBRE DEL ARQUEOLOGO RESPONSABLE DEL TRÁMITE							
2. NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO																			
Custodia de materiales objeto de hallazgo en el proyecto si los hay.																			
Otros requerimientos por parte del ICANH																			
Otros																			

FORMATO

INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

FO-AC-57

PROCED

PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

VERSIÓN

1.0

idu

CICLO DE VIDA DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Fecha

DD

MM

AA

31

octubre

2023

PIN SDA N°

21954

Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)

DIA

8

MES

AGOSTO

AÑO

2022

y

DIA

6

MES

OCTUBRE

AÑO

2023

K. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL

ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SST EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST DEL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL Y SST MENSUAL	VALOR AMBIENTAL Y SST TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL Y SST ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL Y SST MENSUAL
1	391.854.048	90,00%	93,80%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ -	\$ -	\$ 2.024.579,25
2	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 32.654.504,00	\$ 32.654.504,00	\$ -
3	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 65.309.008,00	\$ 97.963.512,00	\$ -
4	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 97.963.512,00	\$ 130.618.016,00	\$ -
5	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 130.618.016,00	\$ 163.272.520,00	\$ -
6	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 163.272.520,00	\$ 195.927.024,00	\$ -
7	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 195.927.024,00	\$ 228.581.528,00	\$ -
8	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 228.581.528,00	\$ 261.236.032,00	\$ -
9	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 261.236.032,00	\$ 293.890.536,00	\$ -
10	391.854.048	90,00%	99,58%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 293.890.536,00	\$ 326.545.040,00	\$ 137.148,92
11	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 326.545.040,00	\$ 359.199.544,00	\$ -
12	391.854.048	90,00%	100,00%	6,67%	\$ 32.654.504,00	\$ 359.199.544,00	\$ 391.854.048,00	\$ -

PRECIOS UNITARIOS

ACTA DE OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SST EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS (\$)	VALOR AMBIENTAL Y SST MENSUAL	VALOR AMBIENTAL Y SST TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL Y SST ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL Y SST MENSUAL

L.CONTROL DOCUMENTAL

REQUERIMIENTOS PENDIENTES POR CONTESTAR

Existen requerimientos de la autoridad ambiental	Si ☐ No ☐
Número de oficio y fecha	
Existen sancionatorios abiertos	Si ☐ No ☐
Sanciones por parte de la autoridad ambiental	
Multas contractuales	Resolución Fecha
Número de expedientes	Resolución Fecha
OBSERVACIONES	

REVISIÓN DE LA BITACORA Y ACTAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- El contratista describe en bitacora las actividades ambientales y SST diarias realizadas en obra, donde la interventoría realiza seguimiento y aval con firma en cada visita y recorrido de obra. La interventoría realiza observaciones y requerimientos mediante la bitacora. Se realiza revisión, firma y cierre de bitacora por parte de las profesionales SST y Ambiental de obra e interventoría.
- Se realiza seguimiento a informes, documentos contractuales y programas de manejo mediante comites virtuales y presenciales, plasmados en actas de reunion y actas de comite, los cuales son firmados por los participantes, los cuales se realizaron cada vez que fueron necesarios, para dar trazabilidad y seguimiento al avance del MAO, PGRCD y demás documentos contractuales para dar desarrollo al contrato de obra e interventoría.

REVISIÓN TECNICO MECANICA

No. de vehículos en obra	22	No. de vehículos certificados	22
--------------------------	----	-------------------------------	----

CERTIFICADO DE ÓPTIMAS CONDICIONES TECNOMECHANICAS

No. de maquinas y equipos		No. de máquinas y equipos certificados	
---------------------------	--	--	--

SE REQUIEREN MONITOREOS

Aire Si ☐ No ☐	Ruido Si ☐ No ☐	Agua Si ☐ No ☐	Periodicidad	Cantidad
--	---	--	-----------------------------------	-------------------------------

SE REALIZARON

Aire Si ☐ No ☐	Ruido Si ☐ No ☐	Agua Si ☐ No ☐	Periodicidad	Cantidad
--	---	--	-----------------------------------	-------------------------------

USO DE BAÑOS

Si ☐	Número de baños	46	Número de empleados	18,8
-----------------------------	-----------------	----	---------------------	------

ANALISIS DE RESOLUCIONES (Hacer Lista de verificación)

--

M.SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?		Observaciones
			Si	No	

N. LECCIONES APRENDIDAS

--

Formato: FO-AC-07 Versión: 3

Página 5

Vo.Bo:

FORMATO																																																								
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA																																																								
CÓDIGO																																																								
FO-AC-57										PROCESO										VERSIÓN																																				
PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN										1.0																																														
CICLO DE VIDA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION																																																								
<table><tr><td colspan="3">Fecha</td></tr><tr><td>00</td><td>MM</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>octubre</td><td>2023</td></tr></table>										Fecha			00	MM	Año	31	octubre	2023	SUBDIRECCIÓN GENERAL										<table><tr><td colspan="3">DIA</td><td colspan="3">MES</td><td colspan="3">AÑO</td></tr><tr><td colspan="3">8</td><td colspan="3">AGOSTO</td><td colspan="3">2022</td></tr></table>										DIA			MES			AÑO			8			AGOSTO			2022		
										Fecha																																														
										00	MM	Año																																												
31	octubre	2023																																																						
DIA			MES			AÑO																																																		
8			AGOSTO			2022																																																		
DIRECCIÓN TÉCNICA																																																								
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										DESARROLLO URBANO																																														
										PREVIOS																																														
PIN SDA N° 21954										Informe Final correspondiente (fecha Inicio y terminación)										<table><tr><td colspan="3">DIA</td><td colspan="3">MES</td><td colspan="3">AÑO</td></tr><tr><td colspan="3">6</td><td colspan="3">OCTUBRE</td><td colspan="3">2023</td></tr></table>										DIA			MES			AÑO			6			OCTUBRE			2023											
DIA			MES			AÑO																																																		
6			OCTUBRE			2023																																																		

Original: Expediente ORFEO No. _____
Tera copia: Interventor

FORMATO

INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

FO-AC-57

PROCESO

PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

VERSIÓN

1,0

iddu

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ITEMS 1 AL 4)

CONTRATO DE OBRA No. 522-2022

Tipo de proyecto: Construcción ☐ Mantenimiento ☒ Man/nto rutinario ☐

Mantenimiento periódico ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 524-2022

PERIODO DE IN FINAL N/A

ESCRIBA EL PERIODO MES CALENDARIO QUE ESTA REPORTANDO 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL

1. ANALISIS CUALITATIVO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL/INCIDENTES /TERCEROS

PERIODO	FECHA DE OCURRENCIA	EVENTO		TIPO DE VINCULACION				EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCIDENTADO	PROCESO QUE REALIZABA Y LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	COSTO TOTAL ESTIMADO	CAUSAS BASICAS		CAUSAS INMEDIATAS		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO		
		CONTIENDO PERIODO	SI TIEMPO PERIODO	DIRECCTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTROS	< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA												CONCAUS FACTORES (PERSONALES)	CONCAUS FACTORES DE TRABAJO	CONCAUS FACTORES AMBIENTALES	CONCAUS CONCOMITANTES (AMBIENTALES)						
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 03 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 04 01 30 NOVIEMBRE 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 05 01 31 DICIEMBRE 2022	22/12/2022	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	N/A	X	N/A	JUEVES	OPERATIVA	CONSTRUCTIVO	PROPIOS DEL TRABAJO	LEVE	PROPIOS DEL TRABAJO	SUPERFICIE O AREA DE TRABAJO	SUPERFICIE E AREA DEL TRABAJO (PUNTILLA)	PUNZON	PIE IZQUIERDO	\$ 395.105,00	401	N/A	601	N/A	1. Instalación de senderos peatonales internos desde y hacia el área de acopio de residuos. 2.	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCIDENTES

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TERCEROS																							CAUSAS INTERNAS		CAUSAS EXTERNAS		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE SEGUIMIENTO		CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</


2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD/INCIDENTES/TERCEROS

PERIODO (MENSUAL)	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE EVENTOS			TERCEROS	DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS PERDIDOS	DÍAS CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA X100
			ACCIDENTES	CONTRATACIONES	TOTAL									
AT														
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	48	9216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	51	9792	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	57	10944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	68	13056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	89	17088	0	1	1	0	2	2	0	11,70	23,4	0,27	2	1,12
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	91	17472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	8	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	90	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	67	12864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	88	16896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	62	11904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	43	17544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	64	12966	0	1	1	0	2	2	0	11,70	23,4	0,27	2	1,12
INCIDENTES														
No.											IFI			
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	48	9216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	51	9792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	57	10944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	68	13056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	89	17088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	91	17472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	8	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	90	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	67	12864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	88	16896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	62	11904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	43	17544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	64	12966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERCEROS														
											FTE ISTE			
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	48	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	51	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	57	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	68	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	89	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	91	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	8	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	90	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	67	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	88	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	62	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	43	N/A	N/A	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICES DE ACCIDENTALIDAD POR CATEGORIAS DE CAUSALIDAD

LABORAL				
PERIODO	IF X PMT	IS X PMT	IF X MEV	IS X MEV
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	0	0	0,0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0	0	0,0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	0	0	0,0	0
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	0	0	0,0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	0	0	0,0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	0	0	0,0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	0	0	0,0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	0	0	0,0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	0	0	0,0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	0	0	0,0	0
Acumulado	0	0	11,70	0
TERCEROS				
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	0	0	0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	0	0	0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	0	0	0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	0	0	0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	0	0	0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	0	0	0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	0	0	0	0
Acumulado	0	0	0	0
GENERAL				
PERIODO	IFG X PMT	ISGX PMT	IFG X MEV	ISG X MEV
INFORME 1 08 AL 30 AGOSTO 2022	0	0	0	0
INFORME 2 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 04 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 05 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	0	0	0	0
INFORME 06 01 AL 31 ENERO 2023	0	0	0	0
INFORME 07 01 AL 28 FEBRERO 2023	0	0	0	0
INFORME 08 01 AL 31 MARZO 2023	0	0	0	0
INFORME 09 01 AL 30 ABRIL 2023	0	0	0	0
INFORME 10 01 AL 31 MAYO 2023	0	0	0	0
INFORME 11 01 Y 6 DE JUNIO Y 4 AL 30 DE AGOSTO 2023	0	0	0	0
INFORME 12 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	0	0	0	0
Acumulado	0	0	0	0

3. GRAFICA LINEAL A.T. SEGÚN I.L.I. MES A MES CON TENDENCIA



Fomrato: FO-AC-07 Versión: 3

10

VoBo OAP:

FORMATO													
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA													
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
CÓDIGO		PROCESO							VERSION				
FO-AC-57		PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN							1.0				
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
PLANEAR		HACER						VERIFICAR		OBSERVACIONES			
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE EJECUCIÓN	INFORME MES A MES						TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO		
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL										
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado					
5.1. ACTIVIDADES BÁSICAS													
SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD A TODO EL PERSONAL			206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	489 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE	
		lcm	100%									OBRA 187 INGRESOS	
		lcb	100%									INTERVENTORÍA 19 INGRESOS	
SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA EN SST. A TODO EL PERSONAL			206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	332 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE	
		lcm	100%									OBRA 187 INGRESOS	
		lcb	100%									INTERVENTORÍA 19 INGRESOS	
APORTES AL SGSS			206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	36 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZÓ APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE 206 PERSONAS	
		lcm	100%									SEGUIMIENTO MENSUAL AL CONTRATISTA DE OBRA Y PROPIOS DE ESTA INTERVENTORÍA, LAS FECHAS DE PAGO SE RELACIONAN EN EL INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
		lcb	100%										
PAGOS DE HONORARIOS Y/O SALARIOS			206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	40 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZARON LOS PAGOS DE NOMINA Y HONORARIOS A 206 PERSONAS	
		lcm	100%									SEGUIMIENTO MENSUAL AL CONTRATISTA DE OBRA Y PROPIOS DE ESTA INTERVENTORÍA LAS FECHAS Y CANTIDADES PAGADAS SE RELACIONAN EN EL INFORME DESCRIPTIVO	
		lcb	100%										
INDUCCIÓN	GENERAL: (SGSS, AT, EP, Plan de emergencia, EPP, Notificación derecho examen egreso)		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	128 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE	
		lcm	100%									OBRA 187 INGRESOS	
		lcb	100%									INTERVENTORÍA 19 INGRESOS	
	AL CARGO		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	128 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE	
		lcm	100%									OBRA 187 INGRESOS	
		lcb	100%									INTERVENTORÍA 19 INGRESOS	
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	128 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE	
		lcm	100%									OBRA 187 INGRESOS	
		lcb	100%									INTERVENTORÍA 19 INGRESOS	
COPASST	PLAN DE TRABAJO	INSPECCIONES		1226	1226	1226	1226	AGO_2022 - OCT_2023	X	40 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	ACOMPANAMIENTO EN INSPECCIONES TOTAL 1226
			100%						CONTRATISTA 737				
		CONFORMACIÓN		2	2	2	2	AGO_2022 - OCT_2023	X	5 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	CONFORMACIÓN COPASST
			100%						CONTRATISTA 15 DE AGOSTO DE 2022				
		INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES		3	3	3	3	AGO_2022 - OCT_2023	X	12 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	INTERVENTORÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
			100%						PARTICIPACIÓN DEL COPASST CONTRATISTA 3				
		No. DE REUNIONES MENSUALES		22	22	22	22	AGO_2022 - OCT_2023	X	54 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	ACCIDENTES SE RELACIONADA LOS
			100%						DOCUMENTO				
		CAPACITACIONES : PERIODO: TEMA:		3	3	6	6	AGO_2022 - OCT_2023	X	6 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	TOTAL 22 REUNIONES
			100%						CONTRATISTA 11				
COMITÉ DE CONVIVENCIA		No. DE REUNIONES MENSUALES	lcm	100%						11 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	INTERVENTORÍA 11
			lcm	100%									SE REALIZARON 9 REUNIONES
AUDITORIAS	INTERNAS		1	1	1	1	AGO_2022 - OCT_2023	X	12 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	CONTRATISTA 5 REUNIONES	
		lcm	100%									INTERVENTORÍA 4 REUNIONES	
	EXTERNAS		1	1	1	1	AGO_2022 - OCT_2023	X	5 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE INTERVENTORÍA NO SE PRESENTARON OPCIONES DE MEJORAS O NO CONFORMIDADES	
		lcm	100%									AUDITORIA REALIZADA AL CONTRATISTA DE OBRA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 NO SE PRESENTAN HALLAZGOS	
Actividades de mejoramiento			0	0	0	0						NO APLICO	
		lcm											

FORMATO												
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORIA												
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
CODIGO		PROCESO								VERSION		
FO-AC-57		PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN								1,0		
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PLANEAR		HACER						VERIFICAR		OBSERVACIONES		
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION	INFORME MES A MES						TEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL									
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado				
% DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA			12	12	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	N/A	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	EL PROMEDIO DE CALIFICACION PARA EL CONTRATISTA FUE DE 99,45%
		lcm	100%									
5.2. MEDICINA PREVENTIVA												
LÍNEA BASE SEGÚN DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD ESTADÍSTICA _____ Dx MEDICO _____			2	2	2	2	AGO_2022 - OCT_2023	X	8 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE LLEVO A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE 2 FORMATOS DE LAS CONDICIONES DE SALUD MENSUALMENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA
		lcm	100%									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA POBLACIÓN DE INTERÉS: LOS DEPENDIENTES, LOS SINTOMÁTICOS, PROGRAME	HTA CARTILLA INFORMATIVA. NOTIFICAR AL TRABAJADOR		0	0	0	0						NO SE PRESENTARON EN EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Ej: Ruido		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Ej: Ergonómico		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
Ej: Químico		1	1	187	187	AGO_2022 - OCT_2023	X	2 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO UNA CHARLA Y CAMPAÑA PARA MEJOR DEL ASBESTO PARA EL CONTRATO DE OBRA	
	lcm	100%										
	lcb	100%										
	lim											
Ej: Psicolaboral		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO	
	lcm											
	lcb											
	lim											
Otros:		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO	
	lcm											
	lcb											
	lim											
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN ENFERMEDAD:	Tema específico: Ej E.T.S		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Tema específico: Ej H.T.A		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Tema específico: Ej Enfermedad Cardiovascular		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Tema específico: Ej Varices		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
		lcb										
		lim										
	Tema específico: Ej Cáncer de piel		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		lcm										
	lcb											
	lim											
OTROS		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO	
	lcm											
	lcb											
	lim											
VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS		0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO	
	lcb											


FORMATO												
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORIA												
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
CÓDIGO		PROCESO										VERSION
FO-AC-57		PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN										1,0
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES	
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION	INFORME MES A MES						TEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL									
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado				
CAMPAÑAS:	Tabaquismo/ Drogadicción / Alcoholismo	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
		I										
	Estilos de Trabajo y Vida Saludables	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
	Nutrición	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
	Salud Oral	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
	HTA	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
	OTRAS:	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
	Icb											
ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	Jornadas Recreativas	Icm	0	0	0	0						NO APLICO PARA EL PERIODO
		Icb										
	Otras	Icm	1	1	187	187	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA 1 VEZ POR MES
		Icb										
5.3. MEDICINA DEL TRABAJO												
EXÁMENES OCUPACIONALES	EXÁMENES DE INGRESO POR CARGO AUDIOMETRIAS:No. 206 ESPIROMETRIAS:No. 206 VISIOMETRÍA No. 206	Icm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	498 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZARON 206 EXÁMENES DE INGRESO CONTRATISTA 187 INTERVENTORIA 19
		Icb										
		I										
EXÁMENES OCUPACIONALES	EXÁMENES PERIÓDICOS AUDIOMETRIAS:No. ____ ESPIROMETRIAS:No. ____ VISIOMETRÍA No. ____	Icm	0	0	0	0						SE REALIZARON MAS NO SE COBRARON POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
		Icb										
	EXÁMENES DE EGRESO AUDIOMETRIAS:No. 0 ESPIROMETRIAS:No.0 VISIOMETRÍA No.8	Icm	0	0	0	0						SE REALIZARON MAS NO SE COBRARON POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
		Icb										
	OTROS	Icm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO
		Icb										
PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL:	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA AUSENTISTA POR CAUSAS RELACIONADAS CON SALUD (ITEM 4: 1,2,3,4)	Icm	0	0	0	0						NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA MANEJO DE AUSENTISMO POR NO EXCEDER LOS LIMITES DE INCAPACIDADES EN LOS PERIODOS.
		Icb										
		I										
		Ilim										
REUBICACIÓN LABORAL		Icm	0	0	0	0						NO SE PRESENTARON PARA EL PERIODO
		Icb										
5.4. HIGIENE INDUSTRIAL												
MEDICIONES DE HIGIENE OCUPACIONAL		Icm	0	0	0	0						NO SE REALIZARON EN EL PERIODO
		Icb										
REEVALUACIÓN DE E.P.P. SEGÚN RESULTADO DE MEDICIONES		Icm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO
		Icb										
UNIDADES SANITARIAS		Icm	5	5	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	N/A	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE TUVIERON EN PROMEDIO POR MES 2 UNIDADES SANITARIAS MÓVILES SE TUVIERON 2 UNIDADES FIJAS 2 CONTRATISTA Y 1 DE INTERVENTORIA
		Icb										

FORMATO											idu		
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORIA													
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
CODIGO		PROCESO							VERSION				
FO-AC-57		PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN							1,0				
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES		
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION	INFORME MES A MES						TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL										
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado					
MANEJO DE VESTIERES		1	1	187	187	AGO_2022 - OCT_2023	X	N/A	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE TUVIERON EN PROMEDIO UNA CARPA POR MES PARA EL CONTRATISTA DE OBRA	
	lcb	100%											
DISPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD		3	3	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	N/A	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE TUVIERON EN PROMEDIO POR MES 3 PUNTOS DE HIDRATACIÓN 2 CONTRATISTA Y 1 DE INTERVENTORIA	
	lcm	100%											
FUMIGACIÓN (si aplica)		0	0									NO SE REALIZO JORNADA DE FUMIGACIÓN EN EL PROYECTO	
	lcm												
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE PESTICIDAS		0	0									NO SE REALIZO JORNADA DE FUMIGACIÓN EN EL PROYECTO	
	lcm												
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS:	Listado completo		5	5	30	30	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE TUVIERON EN PROMEDIO POR MES 5 LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN FRENTES DE OBRA
		lcm	100%										
	No. de Hojas de Seguridad		4	4	30	30	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE TIENE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LA GASOLINA, ACPM,
		lcm	100%										
	Socialización de Hojas de Seguridad		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	20 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		REALIZADA EN LA INDUCCIÓN A UN TOTAL DE 206 PERSONAS OBRA 187 INGRESOS INTERVENTORIA 19 INGRESOS
		lcb	100%										
	Condiciones de Almacenamiento		1	1	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE TUVO EN POR MES 1 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN FRENTES DE OBRA
		lcm	100%										
	Señalización		15	15	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023			SE MANTUVIERON ROTULADOS E IDENTIFICADOS TANTO LOS PRODUCTOS QUÍMICOS COMO LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
		lcm	100%										
	Transporte												NO APLICÓ PARA EL PROYECTO
		lcm											
5.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL													
ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS		0	0	0	0							NO SE REALIZO ACTUALIZACIÓN TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA INTERVENTORIA	
	lcm												
INSPECCIONES PLANEADAS A ACTIVIDADES CRÍTICAS		309	309	309	309			20 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		EL CONTRATISTA REALIZO 309 INSPECCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS Y RESIDUOS QUÍMICOS	
	lcm	100%											
	lcb	100%											
INSPECCIONES PERIÓDICAS		720	720	720	720	AGO_2022 - OCT_2023	X	100 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE REALIZARON 1005 INSPECCIONES CONTRATISTA 507 INTERVENTORIA 269	
	lcm	100%											
CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ EPP		2	2	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	2 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE REALIZO CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE EPP TANTO DEL CONTRATISTA COMO DE INTERVENTORIA DURANTE EL PROYECTO.	
	lcm	100%											
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP		1800	1800	12	12	AGO_2022 - OCT_2023	X	70 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		EN PROMEDIO SE REPUSIERON 1800 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y ESTA INTERVENTORIA.	
	lcb	100%											
	lcm	100%											
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS EPP		12	12	12	12	AGO_2022 - OCT_2023	X	30 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		ACTIVIDAD SE REALIZO UNA VEZ AL MES SE VERIFICO EN CADA ACTIVIDAD	
	lcm	100%											
REPORTE E INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME DE INCIDENTES		0	0	0	0							NO SE PRESENTARON INCIDENTES EN EL PROYECTO	
	lcm												
	lim												
REPORTE E INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME DE ACCIDENTES		1	1	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	9 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		SE PRESENTARON UN TOTAL DE 1 ACCIDENTE TODOS PARA EL CONTRATISTA DE OBRA	
	lcm												
	lim												


FORMATO										idu		
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA												
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
CÓDIGO		PROCESO						VERSION				
FO-AC-57		PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN						1.0				
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES	
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION	INFORME MES A MES						TEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE RESPUESTA INICIAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL									
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado				
SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS:	Socialización del procedimiento de Excavaciones	lcm	0	0	0	0			10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	NO APLICA PARA EL PROYECTO
		lcb										
		lim										
	Socialización del Procedimiento de Atención y Reporte de ATEP	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS:	Socialización Procedimiento Manejo de sustancias químicas	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
	Socialización Procedimiento Cargue y descargue de Materiales	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
	Socialización Procedimiento Demoliciones	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
	Socialización Procedimiento Capa asfáltica	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
	Socialización Procedimiento Trabajos energizados	lcm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO
		lcb										
		lim										
	Socialización Procedimiento Reporte e investigación de accidentes de trabajo	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
	Socialización Procedimiento Instalación de redes	lcm	0	0	0	0	AGO_2022 - OCT_2023	X				NO APLICA PARA EL PROYECTO
		lcb										
		lim										
	Socialización Procedimiento Transporte y traslado de maquinaria	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZO EN LA INDUCCIÓN 206
		lcb	100%									CONTRATISTA 187
		lim	100%									INTERVENTORÍA 19
Socialización Procedimiento abastecimiento de combustible	lcm	0	0	0	0		X				NO APLICA PARA EL PROYECTO	
	lcb											
	lim											
Socialización Procedimiento corte de adoquín	lcm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO	
	lcb											
	lim											
Socialización Procedimiento trabajo en altura	lcm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO	
	lcb											
	lim											
Socialización del Procedimiento de espacios confinados	lcm	0	0	0	0						NO APLICA PARA EL PROYECTO	
	lcb											
	lim											
Socialización procedimiento ingreso y salida de maquinaria de frentes de obra	lcm	206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZAN EN LA INDUCCIÓN A 206 PERSONAS	
	lcb	100%									CONTRATISTA 187	
	lim	100%									INTERVENTORÍA 19	

FORMATO										idu				
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA														
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
CÓDIGO	PROCESO							VERSION						
FO-AC-57	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN							1.0						
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES			
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION	INFORME MES A MES						TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPOSICIONADO	FECHA DE SEGUIMIENTO			
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL											
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado						
	Socialización Otros		0	0	0	0							NO APLICA PARA EL PROYECTO	
		lcm												
		lcb												
		lim												
INSTRUCTIVOS / PROTOCOLOS:	Nuevos Requeridos		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA 187 INTERVENTORÍA 19	
		lcm	100%											
	Socialización		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A			
		lcb	100%											
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	EPP - USO Y REPOSICIÓN		12	12	12	12	AGO_2022 - OCT_2023	X	3 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A			
		lcm	100%											CONTRATISTA 8
		lcb	100%											INTERVENTORÍA 4
		lim												
	DIVULGACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD		2	2	2	2	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A			
		lcm	100%											CONTRATISTA 1
		lcb	100%											INTERVENTORÍA 1
		lim												
	PREVENCIÓN VIAL		1	1	1	1	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A			
		lcm	100%											CONTRATISTA 5
		lcb	100%											
		lim												
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Mantenimiento preventivo		33	33	187	187	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	5000 kilómetros vehículos y 250 horas maquinaria		
		lcb	100%											
	Fichas técnicas de maquinaria		12	12	187	187	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE MANEJARON 12 FICHAS DE LA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA		
		lcb	100%											
VEHÍCULOS	Documentación (Certificado de gases, SOAT)		34	34	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE PRESENTARON MENSUALMENTE LOS CERTIFICADOS DE EMISIÓN DE GASES Y SOAT POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA		
		lcb	100%											
	Revisión Tecno mecánica		22	22	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MENSUALMENTE LAS TECNO MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS TANTO DE CONTRATISTA COMO DE INTERVENTORÍA		
		lcb	100%											
EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS		22	22	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE PRESENTARON TODOS CON CONCEPTO OK			
	lcm	100%												
5.6. PLAN DE EMERGENCIA														
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA INDUCCIÓN X PROFUNDIZACIÓN		206	206	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	10 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE SOCIALIZA EN LA INDUCCIÓN Y ANTES DEL SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN			
	lcm	100%												
	lcb	100%												
CONFORMACIÓN BRIGADAS		2	2	2	2	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZARON 2 CONFORMACIONES DE BRIGADAS			
	lcm	100%												
	lcb	100%								20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 OBRA				
Brigada Primeros Auxilios		5	5	15	15	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	PERSONAL BRIGADAS CONTRATISTA INTERVENTORÍA			
	lcm	100%											OBRA	
	lcb	100%											JAZMÍN ALEJANDRA MARTÍNEZ ARAGÓN LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	
	lim	100%											INTERVENTORÍA MELISA QUIÑONES MARISOL ARIAS	

FORMATO										idu		
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA												
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
CÓDIGO	PROCESO							VERSION				
FO-AC-57	PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN							1.0				
ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES	
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTIÓN INDICADOR DE	INFORME MES A MES						TEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	
			PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 FINAL									
			No. Sesiones Programadas	No. Sesiones Realizadas	No. Trabajadores Programados	No. Trabajadores que asistieron	Fecha de Ejecución	Programado				
ENTRENAMIENTO	Brigada Evacuación		5	5	15	15	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	OBRA CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS MARÍA MÓNICA NÚÑEZ SANTAMARÍA DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO
		lcm	100%									
		lcb	100%									
		lim	100%									
			5	5	15	15	AGO_2022 - OCT_2023	X				
		lcm	100%									
	Brigada Contraincendios		5	5	15	15	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	OBRA KATHERINE SÁNCHEZ MENDOZA LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GARZÓN LUIS CARLOS RIVEROS GARZÓN
		lcm	100%									
		lcb	100%									
		lim	100%									
			2	2	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X				
		lcm	100%									
SIMULACROS	Nº de Simulacros		2	2	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 CON UN RESULTADO A FAVOR
	Evaluación y seguimiento a los resultados del simulacro		1	1	1	1	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	NO SE PRESENTARON HALLAZGOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
		lim	100%									
BOTIQUINES	Nº de Botiquines		2	2	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	5 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE TUVIERON 2 BOTIQUINES POR MES
		lcm	100%									
	Entrega y Reposición de Elementos de los Botiquines		15	15	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	TANTO EL CONTRATISTA DE OBRA COMO LA INTERVENTORÍA VERIFICARON UNA VEZ POR MES SUS RESPECTIVOS BOTIQUINES Y SE GENERARON REPOSICIONES CUANDO SE REQUIRIÓ.
		lim	100%									
	Análisis y seguimiento al manejo de botiquines (Consumo de los elementos del botiquín)		24	24	206	206	AGO_2022 - OCT_2023	X	1 H	AGO_2022 - OCT_2023	N/A	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS BOTIQUINES DE FORMA MENSUAL.
		lim	100%									
EMERGENCIAS	Reporte y atención de emergencias		0	0	0	0		X				NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIEMPRE SE CONTO CON LOS EQUIPOS PARA ATENDERLAS Y TAMBIÉN SE CONTO CON EL PERSONAL
		lcm										
	Evaluación de la emergencia		0	0	0	0		X				
		lim										
	Análisis y seguimiento de las emergencias presentadas		0	0	0	0		X				
		lim										

(Firma) 

(Nombre) CARLOS LIBARDO LÓPEZ PENALOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(Firma) 

(Nombre) MARISOL ARIAS
RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA

FORMATO			
INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-AC-57	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN	1,0	

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1,0	20/09/2018	Se unen los formatos de FOGIP078_INFORME_FINAL_SISOMA_V1.0.xls FOGIP079_F_33_CIERRE_AMBIENTAL_DE_OBRA_V3.0.xls	12

Participaron en la elaboración¹	Maribel Otero Rodríguez, Contratista DG; Liliana Carolina Pérez, Contratista SGI; Ciro Adolfo Castellanos Rodríguez, Contratista DTC; William Adrian Alarcón Prado, Contratista DTE; Néstor Fabián Gómez Carvajal, Contratista OAP	
Validado por		Isauro Cabrera Vega Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisado Por		Edgar Francisco Uribe Ramos Subdirector General de Infraestructura
Aprobado por		Edgar Francisco Uribe Ramos Subdirector General de Infraestructura

¹ El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 2 CONSOLIDADO FOAC32 FICHAS DE CALIFICACIÓN

FORMATO											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
5	SEPTIEMBRE	2022	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022						PERIODO ENTRE HASTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022						DÍA	MES	
									8	AGOSTO	
									2022	13	
									AGOSTO	2022	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.											
08/08/2022 - 13/08/2022											
100%		Calificación total							92,60%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
				L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	El contratista radica la primera versión (V0) del MAO, se realiza revisión por parte de la interventoría.
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	0%	0%	100%	100%	100%	100%	1,3%	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	0%	0%	100%	100%	100%	1,6%	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	0%	0%	100%	100%	100%	100%	2,7%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		No aplica							0,0%	No se evidenciaron sumideros o cuerpos de agua colindantes al frente de obra
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		No aplica							0,0%	no se realiza acopios de RCD ni materiales
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	100%	10,0%	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		No aplica							0,0%	No se realiza transporte de RCD
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	9,0%	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	100%	9,0%	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, o menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se cumple con la protección de individuos arbóreos
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica								

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO								VERSION																			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																				
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
5 SEPTIEMBRE 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>AGOSTO</td> <td>2022</td> <td>13</td> <td>AGOSTO</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table>							PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	8	AGOSTO	2022	13	AGOSTO	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
8	AGOSTO	2022	13	AGOSTO	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
08/08/2022 - 13/08/2022																											
100%			Calificación total							92,60%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE														
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%														
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%															
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								92,60%																

(FIRMA)

RESIDENTE SST - MARISOLARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

(FIRMA)

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO								VERSION																			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																				
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
5 SEPTIEMBRE 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td><td>20</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td> </tr> </tbody> </table>							PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	16	AGOSTO	2022	20	AGOSTO	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																						
16	AGOSTO	2022	20	AGOSTO	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
16/08/2022 - 20/08/2022																											
			100%	Calificación total						94,60%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13%																
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	Se remiten observaciones del MAO al contratista	7,6%																
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	3,0%	Aplica	100%	0%	0%	0%	0%	0,6%																		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		No aplica						0,0%																		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35%																
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		No aplica						0,0%	No se evidenciaron sumideros o cuerpos de agua colindantes al frente de obra	35%																
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		No aplica						0,0%	no se realiza acopios de RCD ni materiales																	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	10,0%																		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		No aplica						0,0%	No se realiza transporte de RCD																	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%																		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%																		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8%																
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%																
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se cumple con la protección de individuos arbóreos																	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la A4C	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																													
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																																													
PROCESO								VERSION																																																																																																																																																																																																																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																																																																																																																																																																																																																																																					
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										DÍA	MES	AÑO	5	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																														
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																											
5	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																																																																																																																																																																																																																																																													
16/08/2022 - 20/08/2022																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">100%</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Calificación total</th> <th style="text-align: center;">94,60%</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ÍTEM</th> <th style="text-align: center;">COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th style="text-align: center;">ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th style="text-align: center;">APLICABILIDAD</th> <th colspan="6"></th> <th style="text-align: center;">OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th style="text-align: center;">COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td style="text-align: center;">39%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">39,00%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td> <td style="text-align: center;">5,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,1%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.</td> <td style="text-align: center;">4,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4,1%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.</td> <td style="text-align: center;">5,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,1%</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,1%</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.</td> <td style="text-align: center;">3,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">3,1%</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,1%</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">TOTAL EVALUADO</td> <td style="text-align: center;">94,60%</td> </tr> </tbody> </table>										100%		Calificación total								94,60%	ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%	17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	39,00%	18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%	25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%	34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%	TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								94,60%
100%		Calificación total								94,60%																																																																																																																																																																																																																																																			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																																																		
COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%																																																																																																																																																																																																																																																		
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	39,00%																																																																																																																																																																																																																																																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																																																																																																																																																																																																																																																										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%																																																																																																																																																																																																																																																		
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								94,60%																																																																																																																																																																																																																																																		
RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																																																																																																																																																																																																																																																													

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO								VERSION																			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																				
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
5 SEPTIEMBRE 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td><td>27</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td> </tr> </tbody> </table>							PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	22	AGOSTO	2022	27	AGOSTO	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
22	AGOSTO	2022	27	AGOSTO	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
22/08/2022 - 27/08/2022																											
100%			Calificación total						94,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%															
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	Se remiten observaciones del MAO al contratista, interventoría realiza revisión de segunda entrega del MAO.	7,0%															
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%																	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%																	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%															
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		No aplica							0,0%	No se evidenciaron sumideros o cuerpos de agua colindantes al frente de obra	35%															
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		No aplica							0,0%	no se realiza acopios de RCD ni materiales																
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10,0%																	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		No aplica							0,0%	No se realiza transporte de RCD																
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%																	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%																	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, o menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%															
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se cumple con la protección de individuos arbóreos																
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO															
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															
PROCESO								VERSION							
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0							
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO								
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS								
5 SEPTIEMBRE 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022			PERIODO ENTRE HASTA												
			DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO												
			22 AGOSTO 2022 27 AGOSTO 2022												
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.															
22/08/2022 - 27/08/2022															
100%		Calificación total										94,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.										OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%	
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										94,00%		

FORMATO										
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
PROCESO								VERSION		
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
5 SEPTIEMBRE 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022				PERIODO ENTRE HASTA			
29 AGOSTO 2022			31 AGOSTO 2022				DÍA MES AÑO			
29 AGOSTO 2022			31 AGOSTO 2022				DÍA MES AÑO			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.										
29/08/2022 - 31/08/2022										
Porcentaje Total Componentes			100%		Calificación total					94%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	PONERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0,0%	Se remiten observaciones del MAO al contratista, interventoría realiza revisión de segunda entrega del MAO.	7,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	3,0%	Aplica	0%	0%	0%	0,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		No aplica	0%	0%	0%	0,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		No aplica				0,0%	No se evidenciaron sumideros o cuerpos de agua colindantes al frente d ebra	35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		No aplica				0,0%	no se realiza acopios de RCD ni materiales		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	100%	100%	100%	10,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		No aplica				0,0%	No se realiza transporte de RCD		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	8,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	8,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica			100%	4,0%		8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica			100%	4,0%	Se cumple con la protección de individuos arbóreos		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica					En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica					En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO								VERSION																			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																				
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
5 SEPTIEMBRE 2022							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td><td>31</td><td>AGOSTO</td><td>2022</td> </tr> </tbody> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	29	AGOSTO	2022	31	AGOSTO	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
29	AGOSTO	2022	31	AGOSTO	2022																						
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022																								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
29/08/2022 - 31/08/2022																											
Porcentaje Total Componentes			100%		Calificación total				94%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%																				
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																											
39%																											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																											
5%																											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO					94,00%																			
_____ RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAUALES (INTERVENTORIA) _____ CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAUALES (CONTRATISTA) _____ CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																											

CÓDIGO FO-AC-32				FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES				VERSION 4.0	
FECHA DISEÑO/ACTUALIZACIÓN				PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA 5				MES SEPTIEMBRE				AÑO 2022	
INTERVENTORIA: INTERVENTORIA VELNEC S.A.				CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-GBS				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022				CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.				PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA 8				MES AGOSTO				AÑO 2022	
DÍA 31				MES AGOSTO				AÑO 2022	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.									
Porcentaje Total Componentes				Calificación total					
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	08/08/2022 - 13/08/2022	16/08/2022 - 20/08/2022	22/08/2022 - 27/08/2022	29/08/2022 - 31/08/2022	CALIFICACIÓN MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES									
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	El contratista radica la primera version (V0) del MAO, se realiza revision por parte de la interventoria.
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	1,33%	0,60%	0,00%	0,00%		Se remiten observaciones del MAO al contratista, interventoria realiza revision de segunda entrega del MAO.
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	1,60%	3,00%	3,00%	3,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	2,67%	4,00%	4,00%	4,00%		
TOTAL COMPONENTE A				5,60%	7,60%	7,00%	7,00%	6,80%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	No se evidenciaron sumideros o cuerpos de agua colindantes al frente d obra
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	0,0%	No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		no se realiza acopios de RCD ni materiales
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		No se realiza transporte de RCD
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	9,0%	Aplica	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	8,0%	Aplica	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	8,0%	Aplica	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO									
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		Se cumple con la proteccion de individuos arboreos
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica						En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica						En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO								VERSION																			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
5	SEPTIEMBRE	2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016																											
CONTRATO DE OBRA N°			1491 DE 2021																								
CONTRATO INTERVENTORIA N°			1526 DE 2021																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	SEPTIEMBRE	2022	3	SEPTIEMBRE	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	SEPTIEMBRE	2022	3	SEPTIEMBRE	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
01/09/2022 - 01/09/2022																											
Porcentaje Total Componentes			100%		Calificación total					100,00%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
13%																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo los documentos contractuales.	13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
35%																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
8%																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4,0																									
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	5	SEPTIEMBRE	2022	INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021 CONTRATO INTERVENTORIA N° 1526 DE 2021																			
DÍA	MES	AÑO																									
5	SEPTIEMBRE	2022																									
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>3</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>								PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	SEPTIEMBRE	2022	3	SEPTIEMBRE	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	SEPTIEMBRE	2022	3	SEPTIEMBRE	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
01/09/2022 - 01/09/2022																											
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		39,00%																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas; cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		5%																		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%																		
 RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)  CARLOS LOPEZ Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU  RESIDENTE DE SST - ALEJANDRO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																											

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION			
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0					
FECHA DILIGENCIAMIENTO										INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA		MES		AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS							
12		SEPTIEMBRE		2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016																	
CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021																	
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1526 DE 2021																	
PERIODO ENTRE HASTA																	
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO							
5		SEPTIEMBRE		2022		10		SEPTIEMBRE		2022							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																	
05/09/2022 - 10/09/2022																	
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%		ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		Calificación total				100,00%			
										% CUMPLI.				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			
										L M M J V S				POND. POR CUMPLIMIENTO			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%			
1		El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%		Aplica		100%		100%		100%		2,0%		El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.	
2		Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%		Aplica		100%		100%		100%		2,0%			
3		La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%		Aplica		100%		100%		100%		2,0%			
4		Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%		Aplica		100%		100%		100%		3,0%			
5		Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%		Aplica		100%		100%		100%		4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%			
6		Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%		Aplica		100%		100%		100%		5,0%		Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.	
7		Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%		Aplica		100%		100%		100%		6,0%			
8		El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%		Aplica		100%		100%		100%		5,0%			
9		Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%		Aplica		100%		100%		100%		4,0%		Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.	
10		Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%		Aplica		100%		100%		100%		3,0%		Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.	
11		Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%		Aplica		100%		100%		100%		6,0%			
12		Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%		Aplica		100%		100%		100%		6,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%			
13		Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%		Aplica		100%		100%		100%		4,0%		No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	
14		Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%		Aplica		100%		100%		100%		4,0%		No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.	
15		Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%		No aplica										En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	
16		Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%		No aplica										En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION			
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0					
FECHA DILIGENCIAMIENTO										INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA		MES		AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS							
12		SEPTIEMBRE		2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016																	
CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021																	
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1526 DE 2021																	
PERIODO ENTRE HASTA																	
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO							
5		SEPTIEMBRE		2022		10		SEPTIEMBRE		2022							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																	
05/09/2022 - 10/09/2022																	
100%										Calificación total				100,00%			
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL				ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		% CUMPLI.				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%			
17		Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente				2,1%		Aplica								39,00%	
18		Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.				0,0%		No aplica									
19		Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.				5,1%		Aplica									
20		Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.				2,1%		Aplica									
21		Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.				2,1%		Aplica									
22		Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra				2,1%		Aplica									
23		El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios				2,1%		Aplica									
24		Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.				4,1%		Aplica									
25		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.				5,1%		Aplica									
26		Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.				1,1%		Aplica									
27		Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.				1,1%		Aplica									
28		Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.				2,1%		Aplica									
29		Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.				1,1%		Aplica									
30		Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.				2,1%		Aplica									
31		Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.				1,1%		Aplica									
32		Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.				3,1%		Aplica									
33		Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.				2,1%		Aplica									
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%			
34		Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.				5,0%		Aplica									
TOTAL						100%		TOTAL EVALUADO						100,00%			
 RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)  RESIDENTE DE SST - ALEJANDRO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)																	
 CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																	
Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU																	

FORMATO														
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES														
PROCESO								VERSION						
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0						
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DÍA	MES	AÑO					DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS							
26	SEPTIEMBRE	2022					SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
			CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016											
CONTRATO DE OBRA N°			1491 DE 2021				PERIODO ENTRE HASTA							
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1526 DE 2021				DÍA	MES	AÑO					
							12	SEPTIEMBRE	2022					
							17	SEPTIEMBRE	2022					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.														
12/09/2022 - 17/09/2022														
			100%	Calificación total							100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
					L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PÑes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, o menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.		0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION			
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0					
FO-AC-32																	
FECHA DILIGENCIAMIENTO												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DÍA	MES	AÑO											DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				
26	SEPTIEMBRE	2022											SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.														
			CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016														
			CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021														
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1526 DE 2021														
			PERIODO ENTRE HASTA														
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO												
12	SEPTIEMBRE	2022	17	SEPTIEMBRE	2022												
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																	
12/09/2022 - 17/09/2022																	
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%		Calificación total								100,00%			
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%			
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%		Aplica										39,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%		No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%		Aplica												
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%		Aplica												
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%		Aplica												
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%		Aplica												
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%		Aplica												
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%		Aplica												
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%		Aplica												
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%		Aplica												
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%		Aplica												
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%		Aplica												
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%		Aplica												
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%		Aplica												
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%		Aplica												
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%		Aplica												
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%		Aplica												
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%			
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%		Aplica										5%		
TOTAL		100%		TOTAL EVALUADO								100,00%					
(FIRMA) RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) (FIRMA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA (FIRMA) RESIDENTE DE SST - ALEJANDRO URBIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) (FIRMA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																	

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																												
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROCESO								VERSION																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table> INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	26	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																																										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1526 DE 2021 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>24</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	19	SEPTIEMBRE	2022	24	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																																	
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	SEPTIEMBRE	2022	24	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19/08/2022 - 24/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>100%</th> <th colspan="7">Calificación total</th> <th>100,00%</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>V</th> <th>S</th> <th>PODERACIÓN SEMANAL</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">13%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td>El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Se solicita al contratista la actualización del MAO y del PG-RCD</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">13,0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.</td> <td>3,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">35%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td>Se realiza revision y mantenimiento de proteccion a los sumideros.</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">35%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.</td> <td>6,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>6,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td>Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.</td> <td>3,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,0%</td> <td>Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.</td> <td>6,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>6,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.</td> <td>6,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>6,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td>No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">8%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td>No se evidencian individuos arboreos presentes en el área de influencia.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la A4C</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.</td> </tr> </tbody> </table>												100%	Calificación total							100,00%	ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%												1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Se solicita al contratista la actualización del MAO y del PG-RCD	13,0%	2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%												6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revision y mantenimiento de proteccion a los sumideros.	35%	7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.	10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.	11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%												13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	8%	14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arboreos presentes en el área de influencia.	15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la A4C	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
		100%	Calificación total							100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13%																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Se solicita al contratista la actualización del MAO y del PG-RCD	13,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																												
35%																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revision y mantenimiento de proteccion a los sumideros.	35%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8%																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	8%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arboreos presentes en el área de influencia.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la A4C	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.																																																																																																																																																																																																																																																																																		

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																				
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																																				
PROCESO								VERSION																																																																																																																																																																																																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																																																																																																																																																																																																																																												
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021 CONTRATO INTERVENTORIA N° 1526 DE 2021 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										DÍA	MES	AÑO	26	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																					
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																		
26	SEPTIEMBRE	2022																																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																																																																																																																																																																																																																																																				
19/08/2022 - 24/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="width: 30%;">COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th style="width: 5%;">100%</th> <th colspan="6" style="width: 50%;">Calificación total</th> <th style="width: 10%;">100,00%</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th colspan="6">OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f2f2f2;">COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td style="background-color: #007bff; color: white;">39%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td rowspan="15" style="vertical-align: middle; text-align: center;">39,00%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td> <td>5,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,1%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.</td> <td>4,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,1%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.</td> <td>5,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,1%</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.</td> <td>3,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f2f2f2;">COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</td> <td style="background-color: #007bff; color: white;">5%</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="background-color: #007bff; color: white;">100%</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL EVALUADO</td> <td style="background-color: #007bff; color: white;">100,00%</td> </tr> </table>										COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total						100,00%	ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE	COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%	17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	39,00%	18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica							19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%	25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%	34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%	TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%
COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total						100,00%																																																																																																																																																																																																																																											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																																										
COMPONENTE D: GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%																																																																																																																																																																																																																																										
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	39,00%																																																																																																																																																																																																																																										
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																											
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																																																																																																																																																																																																																																											
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																											
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																											
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																											
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																											
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																											
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																																																																																																																																																																																																																																											
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																											
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%																																																																																																																																																																																																																																										
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%																																																																																																																																																																																																																																											

| RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN **PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)** CARLOS LOPEZ **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** RESIDENTE DE SST - ALEJANDRO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA **PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)** CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA** | | | | | | | | | |

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION	
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0			
FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
3 OCTUBRE 2022															
CONTRATO DE OBRA N°		1491 DE 2021										PERIODO ENTRE HASTA			
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		1526 DE 2021										DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO			
												26 SEPTIEMBRE 2022 30 SEPTIEMBRE 2022			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.															
26/09/2022 - 30/09/2022															
100%		Calificación total										100,00%			
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		% CUMPLI.				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%	
1		El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%				El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. El contratista remite actualización del MAO y del PG-RCD (V2), según lo solicitado por la interventoría.		13,0%	
2		Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%							
3		La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%							
4		Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los cómputos, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 3,0%							
5		Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 4,0%							
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%	
6		Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 5,0%				Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.			
7		Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 6,0%							
8		El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 5,0%							
9		Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 4,0%				Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.		35%	
10		Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 3,0%				Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.			
11		Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 6,0%							
12		Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 6,0%							
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%	
13		Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 4,0%				No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.			
14		Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 4,0%				No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		8%	
15		Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%		No aplica						En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.			
16		Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%		No aplica						En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.			

FORMATO															
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSIÓN 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
3 OCTUBRE 2022												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.													
		CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016													
		CONTRATO DE OBRA N° 1491 DE 2021													
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1526 DE 2021													
PERIODO ENTRE HASTA															
DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	
26 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022		30 SEPTIEMBRE 2022	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.															
26/09/2022 - 30/09/2022															
100%		Calificación total										100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															
39%															
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD															
5%															
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%		

CÓDIGO FO-AC-32		FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							VERSION 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA 3		MES OCTUBRE		AÑO 2022		CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER DISE						
CONTRATO DE OBRA N°		1491 DE 2021							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
CONTRATO INTERVENTORIA N°		1526 DE 2021							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
		PERIODO ENTRE HASTA										
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO		
1		SEPTIEMBRE		2022		30		SEPTIEMBRE		2022		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.												
Porcentaje Total Componentes				Calificación total								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL			ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/09/2022 - 01/09/2022	05/09/2022 - 10/09/2022	12/09/2022 - 17/09/2022	19/08/2022 - 24/09/2022	26/09/2022 - 30/09/2022	Calificación Mensual	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas			2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Ek contratista remite actualización del MAO y del PG-RCD (V2), el cual se encuentra aprobado por la interventoría
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto			2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.			2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producido de las actividades de obra.			3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado			4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
TOTAL COMPONENTE A						13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.			6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	35,00%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.			6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.			6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.			4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		Son verificados los PNe de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.			3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza cargado del vehículo.
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.			6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.			6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
TOTAL COMPONENTE B						35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.			4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.			4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.				No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.				No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
TOTAL COMPONENTE C						8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

FORMATO																					
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																					
CODIGO		PROCESO						VERSION													
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0													
FECHA DIJUGENCIAMIENTO <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	5	OCTUBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 524 DE 2022						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
DÍA	MES	AÑO																			
5	OCTUBRE	2022																			
PERIODO ENTRE HASTA <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>										DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1	OCTUBRE	2022	1	OCTUBRE	2022
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																
1	OCTUBRE	2022	1	OCTUBRE	2022																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																					
01/10/2022 - 01/10/2022																					
Porcentaje Total Componentes		100%		Calificación total					100,00%												
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	PONDERACIÓN SEMANAL				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE												
				J	V	S															
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																					
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo los documentos contractuales.	13,0%												
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%														
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%														
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%														
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%														
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																					
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		35%												
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%														
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%														
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%														
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%														
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%														
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%														
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																					
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		8%												
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%														
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del IDU y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica																		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica																		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4.0																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DIJUGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DIJUGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	5	OCTUBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																
FECHA DIJUGENCIAMIENTO																											
DÍA	MES	AÑO																									
5	OCTUBRE	2022																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	OCTUBRE	2022	1	OCTUBRE	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	OCTUBRE	2022	1	OCTUBRE	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – ID U, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
01/10/2022 - 01/10/2022																											
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			39,00%																	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%			5%																	
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%																		
(FIRMA)  RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) (FIRMA)  RESIDENTE DE SST - ALEJANDRO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) (FIRMA)  CARLOS LÓPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU (FIRMA)  CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																											

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	VERSION												
CODIGO										FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0											
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022										DÍA	MES	AÑO	5	OCTUBRE	2022	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
DÍA	MES	AÑO																					
5	OCTUBRE	2022																					
CONTRATO INTERVENTORIA N° 524 DE 2022										PERIODO ENTRE HASTA <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> <td>8</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	3	OCTUBRE	2022	8	OCTUBRE	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																		
3	OCTUBRE	2022	8	OCTUBRE	2022																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																							
03/10/2022 - 8/10/2022																							
100%										Calificación total		100,00%											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE											
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal													
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.		13,0%										
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%													
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%													
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%													
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%													
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.		35%										
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%													
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%													
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.												
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.												
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%													
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%													
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.		8%										
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.												
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.												
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
5	OCTUBRE	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										
			CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016										
			CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022										
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 524 DE 2022										
			PERIODO ENTRE HASTA										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
3	OCTUBRE	2022	8	OCTUBRE	2022								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.													
03/10/2022 - 8/10/2022													
		100%	Calificación total								100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%		
(Firma) RESIDENTE SST - MARISOL ARAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) (Firma) CARLOS LOPEZ Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU (Firma) RESIDENTE DE SST - INBAJARDO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA NICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) (Firma) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA													

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		VERSION	
CODIGO										FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	
FECHA DILIGENCIAMIENTO										INTERVENTORIA: VELNEC S.A.		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA										MES		AÑO	
13										OCTUBRE		2022	
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016										CONTRATO DE OBRA N°		522 DE 2022	
CONTRATO INTERVENTORIA N°										524 DE 2022		PERIODO ENTRE HASTA	
DÍA										MES		AÑO	
10										OCTUBRE		2022	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.													
10/10/2022 - 15/10/2022													
Calificación total										100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los reportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producido de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica								En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															VERSION 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST														
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO				
DÍA	MES	AÑO											DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
13	OCTUBRE	2022											SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO DE OBRA N°		1491 DE 2021										PERIODO ENTRE HASTA				
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		1526 DE 2021										DÍA	MES	AÑO		
												10	OCTUBRE	2022		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																
10/10/2022 - 15/10/2022																
COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total										100,00%			
ÍTEM			ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
39%																
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																
5%																
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%			
(FIRMA) RESIDENTE SST - MARICOLARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) (FIRMA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU (FIRMA) RESIDENTE DE SST - AMANDINO URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) (FIRMA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																

FORMATO																		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																		
PROCESO					VERSION													
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					4,0													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table> INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016 CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	20	OCTUBRE	2022
FECHA DILIGENCIAMIENTO																		
DÍA	MES	AÑO																
20	OCTUBRE	2022																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																		
18/10/2022 - 18/10/2022																		
Calificación total																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE							
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13%								
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Se solicita al contratista la actualización del MAO y del PG-RCD	13,0%							
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%									
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%									
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%									
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%									
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35%								
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revision y mantenimiento de proteccion a los sumideros.	35%							
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%									
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%									
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.								
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.								
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%									
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%									
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%								
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	8%							
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arboreos presentes en el área de influencia.								
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4,0			
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4,0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
20	OCTUBRE	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
			CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016										
CONTRATO DE OBRA N°			522 DE 2022										
CONTRATO INTERVENTORIA N°			524 DE 2022										
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
18	OCTUBRE	2022	22	OCTUBRE	2022								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.													
18/10/2022 - 18/10/2022													
		100%	Calificación total								100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD									OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
26	OCTUBRE	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLER 016									
			CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 524 DE 2022									
			PERIODO ENTRE HASTA									
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
24	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, RA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.												
24/10/2022 - 31/10/2022												
		100%	Calificación total								100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	PONDERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												
13%												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. El contratista remite actualización del MAO y del PG-RCD (V2), según lo solicitado por la interventoría.	13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
35%												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.	35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												
8%												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSIÓN 4,0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
26 OCTUBRE 2022												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.													
		CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLIER 016													
		CONTRATO DE OBRA N° 522 DE 2022													
		CONTRATO INTERVENTORIA N° 524 DE 2022													
PERIODO ENTRE HASTA															
DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	
24 OCTUBRE 2022		31 OCTUBRE 2022													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.															
24/10/2022 - 31/10/2022															
		100%	Calificación total										100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI										OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG, SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD															5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%		

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0			
FECHA ORIGINAMIENTO				INTERVENTORIA INTERVENTORIA VENEZUELA						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO				CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL DEMOLICION						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
1 OCTUBRE 2022										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO DE OBRA N°				522 DE 2022									
CONTRATO INTERVENTORIA N°				524 DE 2022									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.													
Porcentaje Total Componentes				Calificación total									
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL			ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/10/2022 - 01/10/2022	03/10/2022 - 03/10/2022	10/10/2022 - 15/10/2022	18/10/2022 - 22/10/2022	24/10/2022 - 31/09/2022	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&S&T exigidas			2.0%	Aplica	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	13.00%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales. Ek contratista remite actualizaicon del MAO y del PG-RCD , el cual se encuentra aprobado por la interventoria	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&S&T hechas por la Interventoria o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto			2.0%	Aplica	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.			2.0%	Aplica	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y alio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.			3.0%	Aplica	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado			4.0%	Aplica	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%			
TOTAL COMPONENTE A						13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.			5.0%	Aplica	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	35.00%	Se realiza revisión y mantenimiento de protección a los sumideros.	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.			6.0%	Aplica	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.			5.0%	Aplica	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.			4.0%	Aplica	4.00%	4.00%	5.00%	4.00%	4.00%		Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.			3.0%	Aplica	3.00%	3.00%	5.00%	3.00%	3.00%		Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.			6.0%	Aplica	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.			6.0%	Aplica	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%			
TOTAL COMPONENTE B						35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuenta con la autorización de la Interventoria y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.			4.0%	Aplica	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	8.00%	No se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, no obstante, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el apéndice A&S&T y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.			4.0%	Aplica	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%		No se evidencian individuos arbóreos presentes en el área de influencia.	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC				No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.				No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	
TOTAL COMPONENTE C						8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%		

CODIGO

FO-AC-32

FECHA ORIGINAMIENTO

DIA

MES

AÑO

3

OCTUBRE

2022

INTERVENORIA INTERVENORIA: VENEZUELA

CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL DEMOLER036

CONTRATO DE OBRA N°

522 DE 2022

CONTRATO INTERVENORIA N°

524 DE 2022

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA

DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA

DIA

MES

AÑO

1

OCTUBRE

2022

DIA

MES

AÑO

30

SEPTIEMBRE

2022

OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/10/2022 - 01/10/2022	09/10/2022 - 09/10/2022	11/10/2022 - 15/10/2022	18/10/2022 - 22/10/2022	24/10/2022 - 31/10/2022		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%	Se realizan mantenimientos a las unidades sanitarias
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EP presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con año exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD										
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL		100%							100,00%	

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENORIA)

RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS

RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

Original: Interventoría

Señal copia Contratista

Señal copia IDU

CARLOS LOPEZ

DIRECTOR DE INTERVENORIA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

RESIDENTE DE SST - ALDAMINO URIBE

RESIDENTE AMBIENTAL - LAURA MICHELLE BAYONA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

12


VoBo:

FORMATO										
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
CÓDIGO	PROCESO							VERSION		
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO									SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA	MES	AÑO								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
8	NOVIEMBRE	2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035							
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022							
			PERIODO ENTRE HASTA							
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	NOVIEMBRE	2022	5	NOVIEMBRE	2022					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.										
01/11/2022 - 05/11/2022										
		100%	Calificación total							100,00%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										
13%										
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										
35%										
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINES de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										
8%										
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes.
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza la protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitarias	39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigla y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sello exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%


(Firma)
 RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
 RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(Firma)
 CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 Original: Interventoría
 1era copia: Contratista
 2da copia: IDU


(Firma)
 RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
 RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(Firma)
 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO	PROCESO							VERSION			
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO									SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
15	NOVIEMBRE	2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035								
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022								
PERIODO ENTRE HASTA											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO						
8	NOVIEMBRE	2022	12	NOVIEMBRE	2022						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.											
08/11/2022 - 12/11/2022											
		100%	Calificación total						100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.	13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los contratos, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.	35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINES de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones.	8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de siembra según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.	

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitarias	39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sillón exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%

RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
 RESIDENTE AMBIENTAL -CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 Original: Interventoria
 1era copia: Contratista
 2da copia: IDU


RESIDENTE DE SST - LEIDY URRUEÑA
 RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO																							
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																							
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN															
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DE EJECUCIÓN			DÍA	MES	AÑO	21	NOVIEMBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO						
FECHA DE EJECUCIÓN																							
DÍA	MES	AÑO																					
21	NOVIEMBRE	2022																					
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS															
								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA															
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022						PERIODO ENTRE HASTA															
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>19</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	15	NOVIEMBRE	2022	19	NOVIEMBRE	2022		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																		
15	NOVIEMBRE	2022	19	NOVIEMBRE	2022																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																							
15/11/2022 - 19/11/2022																							
		100%		Calificación total						100,00%													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M M J V S PONDERACIÓN SEMANAL						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE												
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13%												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.	13,0%												
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%														
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%														
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%														
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%														
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35%												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.	35%												
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%														
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%														
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PÍnes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.													
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza cargado del vehículo.													
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%														
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%														
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8%												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones	8%												
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.													
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.													
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.													

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitarias	39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%


RESIDENTE SST - MARSOLARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL- CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)


CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU


RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)


CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0						
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035						
DÍA	MES	AÑO														
28	NOVIEMBRE	2022														
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA					
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022								DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
											21	NOVIEMBRE	2022	26	NOVIEMBRE	2022
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																
21/11/2022 - 26/11/2022																
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total										100,00%	
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
						L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN GLOBAL				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																
13%																
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.		13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			13,0%	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			13,0%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																
35%																
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.		35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			35%	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			35%	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los Píñes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.		35%	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.		35%	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			35%	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			35%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																
8%																
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones		8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		8%	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica									En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica									En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.			

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitarias
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica									
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%

FIRMA

RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
 RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
 PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

FIRMA

CARLOS LOPEZ
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 Original: Interventoria
 1era copia: Contratista
 2da copia: IDU

FIRMA

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
 RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
 PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

FIRMA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO		PROCESO						VERSION																			
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																								
30	NOVIEMBRE	2022	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																								
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035																											
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022																									
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	28	NOVIEMBRE	2022	30	NOVIEMBRE	2022
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
28	NOVIEMBRE	2022	30	NOVIEMBRE	2022																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.																											
28/11/2022 - 30/11/2022																											
		100%	Calificación total					100,00%																			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				L	M	M	PONDERACIÓN SEMANAL																				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
13%																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.	13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
35%																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.	35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%	Son verificados los PINes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.																			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%	Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza carpado del vehículo.																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
8%																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones	8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.																			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afluencia según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica					En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.																			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica					En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.																			

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitarias			39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%				5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%

FIRMA(S)

RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

FIRMA(S)

CARLOS LOPEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FIRMA(S)

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

FIRMA(S)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
FECHA ELABORACIÓN		INTERVENIENTOS: INTERVENIENTOS: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DÍA 30		MES NOVIEMBRE		AÑO 2022		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA-035				DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO INTERVENIENTOS N°		0524 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO
1		NOVIEMBRE		2022		30		NOVIEMBRE		2022
OBJETO CONTRATO DE OBRA: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO PARA BOGOTÁ D.C.										

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/11/2022 - 05/11/2022	08/11/2022 - 12/11/2022	15/11/2022 - 19/11/2022	21/11/2022 - 26/11/2022	28/11/2022 - 30/11/2022	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%	El contratista mantiene en orden en campamento fijo (PUNTO IDU) los documentos contractuales.
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producido de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%	Se evidencian sumideros adyacentes a los predios a intervenir, se realiza el respectivo inventario y protección de sumideros.
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%		Son verificados los Pínes de las volquetas utilizadas para el transporte de los RCD.
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%		Se realiza limpieza de llantas en el frente de obra previo de la salida de volquetas que cargan material. Además se realiza lavado del vehículo.
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones.
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%	Se realizan mantenimientos a la unidades sanitarias
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagaciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL		100%							100,00%	


RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN


PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)


CARLOS LOPEZ
Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES


CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0	
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.						CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035			
DÍA	MES	AÑO									
5	DICIEMBRE	2022									
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022						PERIODO ENTRE HASTA			
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022						DÍA	MES	AÑO	
								1	DICIEMBRE	2022	
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2											
01/12/2022 - 03/12/2022											
		100%	Calificación total						100,00%		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%			13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BQAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%			35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%			8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de siembra según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																	
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0															
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	5	DICIEMBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
DÍA	MES	AÑO															
5	DICIEMBRE	2022															
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022		PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>3</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	DICIEMBRE	2022	3	DICIEMBRE	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO												
1	DICIEMBRE	2022	3	DICIEMBRE	2022												
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																	
01/12/2022 - 03/12/2022																	
		100%	Calificación total					100,00%									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE								
				J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL										
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																	
39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		39,00%								
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica														
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%										
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%										
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%										
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%										
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%										
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%										
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%										
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%										
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simuladores de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%										
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																	
5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		5%								
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO					100,00%									
RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																	

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENCIÓN: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035			
DÍA	MES	AÑO											
12	DICIEMBRE	2022											
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022										
CONTRATO INTERVENCIÓN N°			0524 DE 2022										
			PERIODO ENTRE HASTA										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
5	DICIEMBRE	2022	10	DICIEMBRE	2022								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
05/12/2022 - 10/12/2022													
100%		Calificación total									100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PONDERRACIÓN SPMAN			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
13%													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	13,0%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
35%													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	35%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													
8%													
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%	8%		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de aifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0					
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					
DÍA	MES	AÑO													
12	DICIEMBRE	2022													
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022													
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022													
PERIODO ENTRE HASTA															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO										
5	DICIEMBRE	2022	10	DICIEMBRE	2022										
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2															
05/12/2022 - 10/12/2022															
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%		Calificación total						100,00%			
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE	
								L M M J V S POND. SEVERAL							
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%			
17		Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
18		Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%		No aplica									
19		Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1%							
20		Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
21		Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
22		Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
23		El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
24		Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,1%							
25		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1%							
26		Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%						39,00%	
27		Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%							
28		Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
29		Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%							
30		Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
31		Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%							
32		Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,1%							
33		Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%							
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%			
34		Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,0%						5%	
TOTAL				100%		TOTAL EVALUADO						100,00%			
RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URLIÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA															

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		VERSION 4.0					
CÓDIGO		PROCESO								VERSION							
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0							
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS						
19	DICIEMBRE	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022										PERIODO ENTRE HASTA					
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
												12	DICIEMBRE	2022	17	DICIEMBRE	2022
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																	
12/12/2022 - 17/12/2022																	
		100%		Calificación total										100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%								COMPONENTE			
				L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN							
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																	
13%																	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el plego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																	
35%																	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%					
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			35%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																	
8%																	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%					
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el Apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			8%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica													
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO DÍA MES AÑO 19 DICIEMBRE 2022		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										PERIODO ENTRE HASTA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 12 DICIEMBRE 2022 17 DICIEMBRE 2022	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
12/12/2022 - 17/12/2022													
100%		Calificación total										100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PONDERRACIÓN GENERAL			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de confinaciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%		
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA													

FORMATO																					
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																					
CÓDIGO		PROCESO						VERSION													
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0													
<table border="1" style="width: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table> INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	26	DICIEMBRE	2022			
FECHA DILIGENCIAMIENTO																					
DÍA	MES	AÑO																			
26	DICIEMBRE	2022																			
PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>24</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	19	NOVIEMBRE	2022	24	DICIEMBRE	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																
19	NOVIEMBRE	2022	24	DICIEMBRE	2022																
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																					
19/12/2022 - 24/12/2022																					
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	100%	Calificación total							100,00%										
			ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE									
					L	M	M	J	V	S	FORNEC. URBANA										
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																					
13%																					
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%								
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%										
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%										
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los reportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%										
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%										
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																					
35%																					
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%								
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%										
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%										
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%										
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%										
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%										
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%										
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																					
8%																					
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%								
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%										
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de enfauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica																	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica																	

FORMATO																		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																		
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	26	DICIEMBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO																		
DÍA	MES	AÑO																
26	DICIEMBRE	2022																
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																		
19/12/2022 - 24/12/2022																		
		100%		Calificación total						100,00%								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE						
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEÑALIZ.								
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%						
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%					
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica															
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%							
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%							
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%							
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%							
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%							
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%							
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%							
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%							
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%							
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%						
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%					
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%						
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																															
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	31	DICIEMBRE	2022	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																															
DÍA	MES	AÑO																													
31	DICIEMBRE	2022																													
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> <td>31</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>2022</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	26	DICIEMBRE	2022	31	DICIEMBRE	2022
PERIODO ENTRE HASTA																															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																										
26	DICIEMBRE	2022	31	DICIEMBRE	2022																										
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																															
26/12/2022 -31/12/2022																															
		100%		Calificación total										100,00%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPL.								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				L	M	M	J	V	S	PONERACIÓN SEMANAL																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																															
13%																															
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ambiente A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los reportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																															
35%																															
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																															
8%																															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avaluación según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																												
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL: CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0			
FECHA ELABORACIÓN DÍA MES AÑO 31 DICIEMBRE 2022		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
PERIODO ENTRE HASTA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 26 DICIEMBRE 2022 31 DICIEMBRE 2022											
DEMOICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
26/12/2022 - 31/12/2022											
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100% ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		% CUMPL.		Calificación total	
								L M M J V S		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
								PONDERRACIÓN SUBTOTAL			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0.0%	No aplica							
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	5.1%
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
23	El campamento y almocenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	4.1%
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	5.1%
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	1.1%
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	1.1%
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.		1.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	1.1%
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	1.1%
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	3.1%
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2.1%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2.1%
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5.0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	5.0%
TOTAL		100%		TOTAL EVALUADO		100.00%					
 RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA Original: Interventoria Tercer copia: Contratista Segunda copia: IDU											

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL- CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
FECHA EJECUCIÓN/COMIENZO		INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: VEINEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
31	DICIEMBRE	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENCIÓN N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
1	DICIEMBRE	2022	31	DICIEMBRE	2022							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
Porcentaje Total Componentes			Calificación total									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/12/2022 - 03/12/2022	05/12/2022 - 10/12/2022	12/12/2022 - 17/12/2022	19/12/2022 - 24/12/2022	26/12/2022 - 31/12/2022	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%				
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%				
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PASAJISMO												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	Se evidencian zonas verdes en el área de influencia directa, los trabajadores son informados y capacitados respecto a la protección de las zonas verdes. No se evidencian afectaciones.		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia.		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica							En la presente semana no aplica el ítem, por ende se redistribuye el índice de ponderación en los ítems aplicables en la semana.		
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%			

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSION 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32											
FECHA DE EJECUCIÓN DÍA MES AÑO 31 DICIEMBRE 2022		INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VEINEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 1 DICIEMBRE 2022 31 DICIEMBRE 2022	
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022									
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/12/2022 - 03/12/2022	05/12/2022 - 10/12/2022	12/12/2022 - 17/12/2022	19/12/2022 - 24/12/2022	26/12/2022 - 31/12/2022	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%	Se realizan mantenimientos a las unidades sanitarias	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con año exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL		100%							100,00%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE SST - LIDY URLAÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO											DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
10	ENERO	2023											SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035											
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022											
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022											
												PERIODO ENTRE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO									
1	ENERO	2023	7	ENERO	2023									
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2														
01/01/2023 - 07/01/2023														
		100%	Calificación total										100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE		
				L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SUSANA				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%				
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%				
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%				
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de siembra según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica											
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica											

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.												
DÍA	MES	AÑO												
10	ENERO	2023												
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035											
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022											
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022											
PERIODO ENTRE HASTA														
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO									
1	ENERO	2023	7	ENERO	2023									
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2														
01/01/2023 - 07/01/2023														
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	100%	Calificación total							100,00%			
			ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLIMIENTO							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		
					L	M	M	J	V	S	POND. SEVERAL	COMPONENTE		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
39%														
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	39,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														
5%														
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%		
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO							100,00%			
 RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)  RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)  CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA														

FORMATO											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
16 ENERO 2023								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.									
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022									
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022									
		PERIODO ENTRE HASTA									
DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO									
10 ENERO 2023		14 ENERO 2023									
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
10/01/2023 - 14/01/2023											
		100%		Calificación total						100,00%	
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	M	M	J	V	S	FORMACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AWC.	0,0%	No aplica								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica								

FORMATO																																
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSION 4.0																				
FECHA DILIGENCIAMIENTO												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																				
DÍA MES AÑO												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
16 ENERO 2023												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.																														
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																														
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022																														
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ENERO</td><td>2023</td><td>14</td><td>ENERO</td><td>2023</td> </tr> </tbody> </table>															PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	10	ENERO	2023	14	ENERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																																
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																											
10	ENERO	2023	14	ENERO	2023																											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																																
10/01/2023 - 14/01/2023																																
		100%		Calificación total										100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE																		
				M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL																							
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																
39%																																
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%					39,00%																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																													
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																							
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																							
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																							
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal; se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																							
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																							
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																							
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																							
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																							
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																							
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																																
5%																																
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%					5%																		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%																			

RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION																			
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0																					
FO-AC-32																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	23	ENERO	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO												
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																	
DÍA	MES	AÑO																															
23	ENERO	2023																															
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																					
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022										<table border="1"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> <td>21</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	16	ENERO	2023	21	ENERO	2023		
PERIODO ENTRE HASTA																																	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																												
16	ENERO	2023	21	ENERO	2023																												
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																																	
16/01/2023 - 21/01/2023																																	
		100%		Calificación total										100,00%																			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%										COMPONENTE																	
				L	M	M	J	V	S	PONERACIÓN																							
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																																	
13%																																	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%						13,0%																
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																						
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el plego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																						
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																						
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																						
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																																	
35%																																	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%						35%																
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																						
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseo de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																						
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																						
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																						
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																						
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																						
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																																	
8%																																	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%						8%																
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el Apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																						
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica																													
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.												
DÍA	MES	AÑO												
23	ENERO	2023												
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035											
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022											
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022											
												PERIODO ENTRE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO									
16	ENERO	2023	21	ENERO	2023									
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2														
16/01/2023 - 21/01/2023														
100%		Calificación total										100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PONDERRACIÓN GENERAL				
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica											
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de confinamientos	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%				
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%			
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA														

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0								
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								
DÍA	MES	AÑO																
30	ENERO	2023																
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA								
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022								DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			
										23	ENERO	2023	28	ENERO	2023			
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																		
23/01/2023 - 28/01/2023																		
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100% ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		Calificación total						100,00%				
								% CUMPLI.						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE		
								L M M J V S FORDERACIÓN URBANA										
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																13%		
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los reportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																35%		
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			35%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																8%		
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			8%		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%		Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de siembra según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%		No aplica													
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%		No aplica													

FORMATO																													
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																													
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																													
CÓDIGO FO-AC-32										VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	30	ENERO	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																													
DÍA	MES	AÑO																											
30	ENERO	2023																											
										<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> <td>28</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	23	ENERO	2023	28	ENERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
23	ENERO	2023	28	ENERO	2023																								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																													
23/01/2023 - 28/01/2023																													
		100%		Calificación total							100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEÑALIZADA																			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%																
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%																
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%																			
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	FEBRERO	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																											
DÍA	MES	AÑO																									
1	FEBRERO	2023																									
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																									
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																									
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>ENERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	30	ENERO	2023	31	ENERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
30	ENERO	2023	31	ENERO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																											
30/01/2023 - 31/01/2023																											
		100%	Calificación total				100,00%																				
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPL.			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																			
				L	M	PODERACIÓN SEMANAL																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
13%																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%		13,0%																			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%																					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%																					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	3,0%																					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
35%																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	5,0%		35%																			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	5,0%																					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	3,0%																					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
8%																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%		8%																			
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de zifluna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JIB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES									
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL: CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0	
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA MES AÑO								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
1 FEBRERO 2023								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.							
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022							
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022							
PERIODO ENTRE HASTA									
DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	
30 ENERO 2023		31 ENERO 2023		31 ENERO 2023		31 ENERO 2023		31 ENERO 2023	
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2									
30/01/2023 - 31/01/2023									
		100%		Calificación total				100,00%	
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
39%									
17		Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
18		Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%		No aplica			
19		Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%		Aplica		100% 100% 5,1%	
20		Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
21		Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
22		Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
23		El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
24		Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%		Aplica		100% 100% 4,1%	
25		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%		Aplica		100% 100% 5,1%	
26		Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%		Aplica		100% 100% 1,1%	
27		Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%		Aplica		100% 100% 1,1%	
28		Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
29		Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%		Aplica		100% 100% 1,1%	
30		Todos los frentes de obra cuentan con sifio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
31		Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%		Aplica		100% 100% 1,1%	
32		Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%		Aplica		100% 100% 3,1%	
33		Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%		Aplica		100% 100% 2,1%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD									
5%									
34		Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%		Aplica		100% 100% 5,0%	
TOTAL				100%				TOTAL EVALUADO	
								100,00%	
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0	
FECHA EJECUCIÓN/COMIENZO		INTERVENCIÓN/INTERVENIENTE: VEINEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
1 FEBRERO 2022										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022									
CONTRATO INTERVENCIÓN N°		0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA											
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO											
1 ENERO 2023 31 ENERO 2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/01/2023 - 07/01/2023	10/01/2023 - 14/01/2023	16/01/2023 - 21/01/2023	23/01/2023 - 28/01/2023	30/01/2023 - 31/01/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PASAJISMO										
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica							
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica							
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	

CÓDIGO

FO-AC-32

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA

MES

AÑO

1

FEBRERO

2022

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VEINEC S.A.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N°

0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORIA N°

0524 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

1

ENERO

2023

31

ENERO

2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/01/2023 - 07/01/2023	10/01/2023 - 14/01/2023	16/01/2023 - 21/01/2023	23/01/2023 - 28/01/2023	30/01/2023 - 31/01/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAQ aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAQ aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con año exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAQ aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL		100%							100,00%	

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES

RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - LEIDY URLUEÑA

RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

12

Vo Bo:

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
5	FEBRERO	2023							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022							
PERIODO ENTRE HASTA										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	FEBRERO	2023	4	FEBRERO	2023					
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2										
01/02/2023 - 04/02/2023										
		100%	Calificación total						100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	6,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	6,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,0%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avizura según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica							
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							VERSION 4.0																																																																																																																																																																																																																																																																															
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table> INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° _____ 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° _____ 0524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										DÍA	MES	AÑO	5	FEBRERO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																								
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	FEBRERO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01/02/2023 - 04/02/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>100%</th> <th colspan="7">Calificación total</th> <th>100,00%</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th colspan="5"></th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>M</td> <td>J</td> <td>V</td> <td>S</td> <td>PONDERACIÓN SEMANAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="11">COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> </tr> <tr> <td colspan="11">39%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> <td rowspan="15">39,00%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAQ aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td> <td>5,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.</td> <td>4,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.</td> <td>5,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAQ aprobado.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.</td> <td>1,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAQ aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.</td> <td>3,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.</td> <td>2,1%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="11">5%</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pleigo de condiciones.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td></td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100%</td> <td colspan="7">TOTAL EVALUADO</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>												100%	Calificación total							100,00%	ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE					M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL			COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%											17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%	18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica							19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAQ aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%		20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,1%		25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%		26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%		27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%		28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAQ aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%		30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%		32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAQ aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,1%		33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%											34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pleigo de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%	TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%
		100%	Calificación total							100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																																																																													
				M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL																																																																																																																																																																																																																																																																															
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
39%																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%																																																																																																																																																																																																																																																																													
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAQ aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAQ aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAQ aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%																																																																																																																																																																																																																																																																															
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5%																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pleigo de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																													

| RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) | | | | | | | | | |
| CARLOS LOPEZ ORIGINAL: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA | | | | | | | | | |

FORMATO												
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES												
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0				
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO				
DÍA	MES	AÑO							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
12	FEBRERO	2023							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.									
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
6	FEBRERO	2023	11	FEBRERO	2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
06/02/2023 - 11/02/2023												
		100%	Calificación total						100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%							COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PERIODO SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el acápite A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de aui fauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica									
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica									

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA	MES	AÑO							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																		
12	FEBRERO	2023							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																		
			INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.																								
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																								
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																								
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">FEBRERO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">FEBRERO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	6	FEBRERO	2023	11	FEBRERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
6	FEBRERO	2023	11	FEBRERO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
06/02/2023 - 11/02/2023																											
		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
				L	M	M	J	V	S	PROMEDIACIÓN SEMANAL																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													39%														
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			39,00%														
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento Técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%														
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%			100%	100%	100%	5,0%			5%														
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%															

RESIDENTE SST - MARCOL ARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO													
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES													
CÓDIGO		PROCESO								VERSION			
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
19	FEBRERO	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022			PERIODO ENTRE HASTA							
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022			DÍA			MES				
						13			FEBRERO				
						2023			2023				
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
13/02/2023 - 18/02/2023													
		100%		Calificación total								100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SUSTANCIAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
13%													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
35%													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		0,0%	No aplica		100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		8,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	8,0%		
8	El campeamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		7,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	7,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		0,0%	No aplica		100%	100%	100%	100%	100%	0,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		5,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		9,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	9,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													
8%													
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		8,0%	Aplica		100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		0,0%	No aplica									
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de zafrauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica									
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32																				
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO								
DÍA 19		MES FEBRERO		AÑO 2023												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022										PERIODO ENTRE HASTA								
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022										DÍA 13								
												MES FEBRERO								
												AÑO 2023								
												DÍA 18								
												MES FEBRERO								
												AÑO 2023								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																				
13/02/2023 - 18/02/2023																				
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100% ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		Calificación total							100,00%					
								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%							COMPONENTE					
								L M M J V S PONDERACIÓN SEVERAL												
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																				
39%																				
17		Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
18		Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%		No aplica														
19		Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1%												
20		Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
21		Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
22		Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
23		El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de confinaciones		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
24		Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,1%												
25		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1%												
26		Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%							39,00%					
27		Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%												
28		Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
29		Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%												
30		Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
31		Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%												
32		Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,1%												
33		Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%												
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																				
5%																				
34		Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,0%							5%					
TOTAL				100%		TOTAL EVALUADO											100,00%			
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																				

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										FECHA DE EJECUCIÓN			DÍA	MES	AÑO	26	FEBRERO	2023											
FECHA DE EJECUCIÓN																													
DÍA	MES	AÑO																											
26	FEBRERO	2023																											
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																													
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																													
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022																													
										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> <td>25</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	FEBRERO	2023	25	FEBRERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
20	FEBRERO	2023	25	FEBRERO	2023																								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																													
20/02/2023 - 25/02/2023																													
Calificación total										100,00%																			
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE																			
				L	M	M	J	V	S	PONERACIÓN SEMANAL																			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																													
13%																													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%	13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																													
35%																													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%		No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados																	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%		No se realiza transporte de residuos																	
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																													
8%																													
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica									No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra																	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de siembra según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES															VERSIÓN 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSIÓN 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO											DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
26	FEBRERO	2023											SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022													
CONTRATO INTERVENTORIA N°			0524 DE 2022													
PERIODO ENTRE HASTA																
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO											
20	FEBRERO	2023	25	FEBRERO	2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																
20/02/2023 - 25/02/2023																
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total										100,00%	
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%								COMPONENTE	
							L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN PROMEDIO			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
39%																
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal; se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%	39,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																
5%																
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%	5%		
TOTAL				100%	TOTAL EVALUADO								100,00%			
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	MARZO	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																											
DÍA	MES	AÑO																									
1	MARZO	2023																									
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																									
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																									
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> <td>28</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	27	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
27	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
27/02/2023 - 28/02/2023																											
		100%	Calificación total				100,00%																				
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPL.			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																			
				L	M	PONERACIÓN SEMANAL																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
13%																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%		13,0%																			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%																					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	2,0%																					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	3,0%																					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
35%																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	5,0%		35%																			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	5,0%																					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	3,0%																					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	6,0%																					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
8%																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%		8%																			
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	4,0%																					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de zafrauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JIB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																					
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL: CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0													
FECHA ELABORACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	1	MARZO	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
DÍA	MES	AÑO																			
1	MARZO	2023																			
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																			
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022		PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> <td>28</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	27	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																
27	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023																
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022																					
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																					
27/02/2023 - 28/02/2023																					
		100%	Calificación total					100,00%													
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPL.			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE													
				L	M	PONDERACIÓN JORNAL															
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								39%													
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%		39,00%													
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en el matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	5,1%															
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	4,1%															
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	5,1%															
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	1,1%															
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	1,1%															
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	1,1%															
30	Todos los frentes de obra cuentan con sifio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	1,1%															
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	3,1%															
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	2,1%															
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD								5%													
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	5,0%		5%													
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO					100,00%													
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (INTERVENTORIA) RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATISTA) RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATISTA) RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES																					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																					

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0	
FECHA SUSEGUIMIENTO		INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: VEINCE S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA MES AÑO										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
1 MARZO 2022		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA	
		CONTRATO INTERVENCIÓN N° 0524 DE 2022								DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO	
										1 FEBRERO 2023 28 FEBRERO 2023	
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/02/2023 - 04/02/2023	06/02/2023 - 11/02/2023	13/02/2023 - 18/02/2023	20/02/2023 - 25/02/2023	27/02/2023 - 28/02/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	8,00%	8,00%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	5,00%	0,00%	0,00%	4,00%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	9,00%	9,00%	6,00%		
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PASAJISMO										
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	6,00%	0,00%	4,00%	8,00%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	4,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica							
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica							
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	0,00%	8,00%	8,00%	

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO																											
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																											
CÓDIGO FO-AC-32								VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DE EJECUCIÓN			DÍA	MES	AÑO	1	MARZO	2022	INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VEINCE S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DE EJECUCIÓN																											
DÍA	MES	AÑO																									
1	MARZO	2022																									
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> <td>28</td> <td>FEBRERO</td> <td>2023</td> </tr> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	FEBRERO	2023	28	FEBRERO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total																								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/02/2023 - 04/02/2023	06/02/2023 - 11/02/2023	13/02/2023 - 18/02/2023	20/02/2023 - 25/02/2023	27/02/2023 - 28/02/2023	CALIFICACIÓN MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAQ aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	8,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%																			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%																			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	8,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%																			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%																			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%																			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAQ aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%																			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%																			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAQ aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%																			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%																			
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%																		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	8,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%																		
TOTAL COMPONENTE E				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%																		
TOTAL		100%							100,00%																		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE SST - LEIDY URLAÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		VERSION																																																																															
CÓDIGO										PROCESO		VERSION																																																																															
FO-AC-32										GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		4.0																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>										FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	6	MARZO	2023	INTERVENTORIA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																														
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																																																																											
DÍA	MES	AÑO																																																																																									
6	MARZO	2023																																																																																									
										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																																																																																	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>4</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	MARZO	2023	4	MARZO	2023																																																						
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																						
1	MARZO	2023	4	MARZO	2023																																																																																						
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022																																																																																											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																																																																																											
01/03/2023 - 04/03/2023																																																																																											
										100%										Calificación total		100,00%																																																																					
ÍTEM										COMPONENTE AMBIENTAL										ÍNDICE DE PONDERACIÓN										APLICABILIDAD										OBSERVACIONES EN CASO DE 0%										COMPONENTE																																									
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																						13%																																																																					
1										El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas										2,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										2,0%											
2										Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto										2,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										2,0%											
3										La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.										2,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										2,0%											
4										Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.										3,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										3,0%											
5										Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado										4,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										4,0%											
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																						35%																																																																					
6										Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.										5,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										5,0%											
7										Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.										6,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										6,0%											
8										El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.										5,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										5,0%											
9										Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.										4,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										4,0%											
10										Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.										3,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										3,0%											
11										Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.										6,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										6,0%											
12										Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.										6,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										6,0%											
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																						8%																																																																					
13										Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.										4,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										4,0%											
14										Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.										4,0%										Aplica										100%										100%										100%										100%										4,0%											
15										Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afluencia según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC										0,0%										No aplica																																																													
16										Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.										0,0%										No aplica																																																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
DÍA 6	MES MARZO	AÑO 2023	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA		
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022								DÍA 1	MES MARZO	
										AÑO 2023	DÍA 4	MES MARZO
										AÑO 2023		
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2												
01/03/2023 - 04/03/2023												
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%	Calificación total					100,00%		
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		
					M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
39%												
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simuladores de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD												
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	5,0%			
TOTAL				100%	TOTAL EVALUADO					100,00%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL- CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL- SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

No.Bo:

No.Bo:

FORMATO													
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES													
CÓDIGO	PROCESO						VERSIÓN						
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0						
FECHA DILIGENCIAMIENTO								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DÍA	MES	AÑO	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				
21	MARZO	2023	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022										
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022										
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
13	MARZO	2023	18	MARZO	2023								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
13/03/2023 - 18/03/2023													
		100%	Calificación total							100,00%			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PONDÉRACION SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ambiente A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%		35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	No se realiza transporte de residuos		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%		8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica								No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0																			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSIÓN 4.0																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	21	MARZO	2023	INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																													
DÍA	MES	AÑO																											
21	MARZO	2023																											
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
		CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>18</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	13	MARZO	2023	18	MARZO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
13	MARZO	2023	18	MARZO	2023																								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																													
13/03/2023 - 18/03/2023																													
		100%	Calificación total								100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL																			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%																	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%																	
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%																		
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CAJALSA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																													
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD Y SST							VERSION 4.0																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> FECHA DE EJECUCIÓN <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 40%;"> INTERVENCIÓN: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N°: 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENCIÓN N°: 0524 DE 2022 </td> </tr> </table>											FECHA DE EJECUCIÓN <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	27	MARZO	2023	INTERVENCIÓN: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N°: 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENCIÓN N°: 0524 DE 2022											
FECHA DE EJECUCIÓN <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	27	MARZO	2023	INTERVENCIÓN: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N°: 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENCIÓN N°: 0524 DE 2022																						
DÍA	MES	AÑO																											
27	MARZO	2023																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: </td> <td style="width: 40%;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>25</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>										SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>25</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>	PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	21	MARZO	2023	25	MARZO	2023
SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>25</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>	PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	21	MARZO	2023	25	MARZO	2023										
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
21	MARZO	2023	25	MARZO	2023																								

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2

21/03/2023 - 25/03/2023

		100%	Calificación total								100,00%	
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDIFICACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				M	M	J	V	S	PONDIFICADOR SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												
13%												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producido de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MIO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
35%												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%		35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MIO.	7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	No se realiza transporte de residuos		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MIO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MIO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												
8%												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%		8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica							No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del IDU y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica									
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0					
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
FECHA ELABORACIÓN		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					
DIA 27		MES MARZO		AÑO 2023											
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								CONTRATO INTERVENTORIA N°					
		0524 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA					
		DIA 21		MES MARZO		AÑO 2023		DIA 25		MES MARZO					
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2															
21/03/2023 - 25/03/2023															
ITEM		COMPONENTE AMBIENTAL		100%		Calificación total						100,00%			
				ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						COMPONENTE	

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0																		
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																		
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	27	MARZO	2023	31	MARZO	2023
DÍA	MES	AÑO																										
1	ABRIL	2023																										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																							
27	MARZO	2023	31	MARZO	2023																							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																												
27/03/2023 - 31/03/2023																												
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	Calificación total							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
					L	M	M	J	V	S	PROMEDIO SEMANAL																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%														
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%														
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ambiente A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%														
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%			35%														
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados																
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%																	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	No se realiza transporte de residuos																
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%														
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%			8%														
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		0,0%	No aplica								No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra																
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0																			
CÓDIGO FO-AC-32			INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: VELME S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ABRIL</td> <td>2022</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2022	CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENCIÓN N° 0524 DE 2022					PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>MARZO</td> <td>2023</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	MARZO	2023	31	MARZO	2023
DÍA	MES	AÑO																									
1	ABRIL	2022																									
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	MARZO	2023	31	MARZO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total																								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/03/2023 - 04/03/2023	06/03/2023 - 11/03/2023	13/03/2023 - 18/03/2023	21/03/2023 - 25/03/2023	27/03/2023 - 31/03/2023	CALIFICACIÓN MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%																			
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%																		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%																			
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%																		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.		No aplica																								

CÓDIGO

FO-AC-32

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	ABRIL	2022

INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2023	31	MARZO	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/03/2023 - 04/03/2023	06/03/2023 - 11/03/2023	13/03/2023 - 18/03/2023	21/03/2023 - 25/03/2023	27/03/2023 - 31/03/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica							
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

14

Vo.Bo:

CODIGO

FO-AC-32

FECHA DILIGENCIAMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	ABRIL	2022

INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VELMEC S.A.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

CONTRATO DE OBRA N°

0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°

0524 DE 2022

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2023	31	MARZO	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/03/2023 - 04/03/2023	06/03/2023 - 11/03/2023	13/03/2023 - 18/03/2023	21/03/2023 - 25/03/2023	27/03/2023 - 31/03/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL		100%							100,00%	

FORMA

FORMA

CÓDIGO

FO-AC-32

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	ABRIL	2022

INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

CONTRATO DE OBRA N°

0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°

0524 DE 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2023	31	MARZO	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2

Porcentaje Total Componentes			Calificación total							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/03/2023 - 04/03/2023	06/03/2023 - 11/03/2023	13/03/2023 - 18/03/2023	21/03/2023 - 25/03/2023	27/03/2023 - 31/03/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
RESIDENTE SST - SEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)			RESIDENTE DE SST - LEDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES							
FORMA CARLOS LOPEZ Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			FORMA CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA							

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

14

Vo.Bo:

FORMATO									
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES									
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					VERSIÓN 4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
3	ABRIL	2023						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022							
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022							
PERIODO ENTRE HASTA									
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO				
1	ABRIL	2023	2	ABRIL	2023				
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2									
01/04/2023 - 02/04/2023									
		100%	Calificación total					100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			COMPONENTE
				\$	PONDERACIÓN SUBTOTAL				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES									13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	2,0%				13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	2,0%				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	2,0%				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	3,0%				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	4,0%				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	5,0%				35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	6,0%				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	5,0%				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	4,0%				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	3,0%				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	6,0%				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	6,0%				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO									8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	4,0%				8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	4,0%				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica						
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica						

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					VERSIÓN 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
3	ABRIL	2023						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022								
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022								
PERIODO ENTRE HASTA										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	ABRIL	2023	2	ABRIL	2023					
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2										
01/04/2023 - 02/04/2023										
100%		Calificación total						100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	\$	FONDERACIÓN SEMANAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			COMPONENTE
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	2,1%				39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica						
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado; los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	5,1%				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	4,1%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	5,1%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	1,1%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	1,1%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	1,1%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	1,1%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	3,1%				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	2,1%				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	5,0%				5%
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO					100,00%	
 RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)  RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)  CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA Original: Interventoría Jera copia: Contratista 2da copia: IDU										

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

PROCESO
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SSTVERSIÓN
4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	ABRIL	2023

INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

CONTRATO DE OBRA N°

0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N°

0524 DE 2022

MARZO

PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
3	ABRIL	2023	8	ABRIL	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

03/04/2023 - 08/04/2023

		100%	Calificación total						100,00%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				L	M	M	PONDERACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES									13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	0,0%	No se evidencian sumideros en la zona de intervención	35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	0,0%	No se realiza acopios de RCD ni acopios de materiales petreos	
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	10,0%	Aplica	100%	100%	100%	10,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO									8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza recorrido y verificación de la zona, inferiendi que NO se evidencian zonas verdes vulnerables en la zona de intervención	8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%	Se realiza recorrido y verificación de la zona, inferiendi que NO se evidencian individuos arbóreos en la zona de intervención	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica						
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica						

FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

CÓDIGO
FO-AC-32PROCESO
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SSTVERSIÓN
4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	ABRIL	2023

INTERVENTORIA: VELNEC S.A.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035

CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022

MARZO

PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
3	ABRIL	2023	8	ABRIL	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

03/04/2023 - 08/04/2023

		100%	Calificación total						100,00%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				L	M	M	PONDERACIÓN SIGMA		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica						
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD									5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%

(Firma)
RESIDENTE SST - MARISOL ARIAS
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

(Firma)
CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

(Firma)
RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

(Firma)
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		VERSION															
CODIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0																	
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> </tr> </table>										DÍA	MES	AÑO	17	ABRIL	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
DÍA	MES	AÑO																									
17	ABRIL	2023																									
										PERIODO ENTRE HASTA <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> <td>15</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> </tr> </table>						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	10	ABRIL	2023	15	ABRIL	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
10	ABRIL	2023	15	ABRIL	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
10/04/2023 - 15/04/2023																											
										100%		Calificación total		100,00%													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE															
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%														
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%														
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%														
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%			35%														
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%	No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados																
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%																	
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%	No se realiza transporte de residuos																
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																	
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%														
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%			8%														
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica								No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra																
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES												VERSION 4.0																			
CÓDIGO FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA 17	MES ABRIL	AÑO 2023											DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																		
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																		
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																												
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> <td>15</td> <td>ABRIL</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>														PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	10	ABRIL	2023	15	ABRIL	2023
PERIODO ENTRE HASTA																															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																										
10	ABRIL	2023	15	ABRIL	2023																										
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																															
10/04/2023 - 15/04/2023																															
		100%	Calificación total										100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																			
				L	M	M	J	V	S	POBLACIÓN SEMANAL																					
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													39%																		
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																					
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																					
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																					
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																					
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																					
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																					
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																					
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																					
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																					
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%																		
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																					
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%																		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUERA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
24	ABRIL	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035													
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022													
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022													
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
17	ABRIL	2023	22	ABRIL	2023								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
17/04/2023 - 22/04/2023													
100%		Calificación total										100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SEMANA			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%			35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	7,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%			8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica										
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica										

o.Bo:

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		PROCESO		VERSION			
CÓDIGO		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										4.0					
FECHA DILIGENCIAMIENTO										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DÍA MES AÑO										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS							
30 ABRIL 2023										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.																	
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																	
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022																	
										PERIODO ENTRE HASTA							
										DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO							
										24 ABRIL 2023 29 ABRIL 2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																	
24/04/2023 - 29/04/2023																	
										100%		Calificación total		100,00%			
ÍNDICE DE PONDERACIÓN										APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE			
L M M J V S																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																	
13%																	
1 El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas										2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%		13,0%	
2 Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto										2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%			
3 La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.										2,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 2,0%			
4 Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.										3,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 3,0%			
5 Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado										4,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																	
35%																	
6 Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.										0,0%		No aplica		100% 100% 100% 100% 100% 0,0%			
7 Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.										8,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 8,0%		No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados	
8 El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.										7,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 7,0%			
9 Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.										0,0%		No aplica		100% 100% 100% 100% 100% 0,0%		No se realiza transporte de residuos	
10 Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.										5,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 5,0%			
11 Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.										6,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 6,0%			
12 Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.										9,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 9,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																	
8%																	
13 Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.										8,0%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 8,0%			
14 Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.										0,0%		No aplica				No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra	
15 Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC										0,0%		No aplica					
16 Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.										0,0%		No aplica					

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CODIGO FO-AC-32			GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
DÍA 30			MES ABRIL							AÑO 2023			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			
PERIODO ENTRE HASTA			DÍA 24							MES ABRIL			
AÑO 2023			DÍA 29							MES ABRIL			
AÑO 2023			DÍA 29							MES ABRIL			
AÑO 2023			DÍA 29							MES ABRIL			
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
24/04/2023 - 29/04/2023													
100%			Calificación total									100,00%	
ÍNDICE DE PONDERACIÓN			APLICABILIDAD	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%							COMPONENTE		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			L	M	M	J	V	S	POND. SEMANAL	COMPONENTE			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			39%									39,00%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD			5%									5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%				
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO								100,00%	

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0						
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO						
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS						
DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
2	MAYO	2022	CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA					
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022								DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
											1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																
Porcentaje Total Componentes			Calificación total													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/04/2023 - 02/04/2023	03/04/2023 - 08/04/2023	10/04/2023 - 15/04/2023	17/04/2023 - 22/04/2023	24/04/2023 - 29/04/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%						
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%							
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%							
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%							
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	13,00%							
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	13,00%							
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%							
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%							
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6,00%	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	35,00%							
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	35,00%							
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%							
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00%							
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	9,00%	6,00%	6,00%	6,00%	35,00%							
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	35,00%							
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%							
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%							
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%							
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica						8,00%							
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica						8,00%							
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%							

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
2	MAYO	2022									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
1	ABRIL	2023	30	ABRIL	2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
Porcentaje Total Componentes			Calificación total									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/04/2023 - 02/04/2023	03/04/2023 - 08/04/2023	10/04/2023 - 15/04/2023	17/04/2023 - 22/04/2023	24/04/2023 - 29/04/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativas y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
TOTAL		100%							100,00%			

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - LEDY URUÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	MAYO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEMOICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> <td>6</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> </tr> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	2	MAYO	2023	6	MAYO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	MAYO	2023	6	MAYO	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02/05/2023 - 06/05/2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ÍTEM</th> <th style="width: 25%;">COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th style="width: 10%;">ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th style="width: 10%;">APLICABILIDAD</th> <th colspan="6" style="width: 25%;">Calificación total</th> <th style="width: 10%;">100,00%</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>M</th> <th>M</th> <th>J</th> <th>V</th> <th>S</th> <th>ponderación semanal</th> <th colspan="2">OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="background-color: #e0e0e0;">COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">13%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">13,0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los cómputos, todos los soportes de protecciones de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.</td> <td>3,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="background-color: #e0e0e0;">COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">35%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td></td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">35%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.</td> <td>3,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.</td> <td>6,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>6,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra</td> <td>9,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>9,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="background-color: #e0e0e0;">COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">8%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.</td> <td>4,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>4,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.</td> <td>0,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	Calificación total						100,00%					M	M	J	V	S	ponderación semanal	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%												1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%	2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los cómputos, todos los soportes de protecciones de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%												6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%	7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%		COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%												13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%	14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica								16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	Calificación total						100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				M	M	J	V	S	ponderación semanal	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13%																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los cómputos, todos los soportes de protecciones de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
35%																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8%																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																																																																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2023	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035															
DÍA	MES	AÑO																													
7	MAYO	2023																													
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> <td>6</td> <td>MAYO</td> <td>2023</td> </tr> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	2	MAYO	2023	6	MAYO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																										
2	MAYO	2023	6	MAYO	2023																										
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022																															
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																															
02/05/2023 - 06/05/2023																															
100%										Calificación total				100,00%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	PONDERRACIÓN SEMANAL						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE																	
				M	M	J	V	S																							
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%					39,00%																	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																												
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																						
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																						
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el controlista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																						
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																						
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																						
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																						
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																						
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																						
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																						
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%					5%																	
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%																		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBE
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0			
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										PROCESO			
CÓDIGO FO-AC-32										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
FECHA DILIGENCIAMIENTO										DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
INTERVENTORIA: VELNEC S.A.										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035													
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022													
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022													
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA MES AÑO													
8 MAYO 2023													
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
08/05/2023 - 13/05/2023													
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	100% ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	100,00% COMPONENTE
					L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%	
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0				
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST														
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO				
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				
15 MAYO 2023			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			PERIODO ENTRE HASTA							DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO				
			8 MAYO 2023 13 MAYO 2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2														
08/05/2023 - 13/05/2023														
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
					L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANA			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%		
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%		
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO								100,00%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0																					
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																					
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
22	MAYO	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																															
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022																													
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>														PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	15	MAYO	2023	20	MAYO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																										
15	MAYO	2023	20	MAYO	2023																										
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																															
15/05/2023 - 20/05/2023																															
		100%	Calificación total										100,00%																		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																			
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																															
13%																															
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BQAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																															
35%																															
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%																			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																															
8%																															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0%	4,0%	No se encontraron zonas verdes colindantes en el predio de BOSA (20/05/2023)	8%																			
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyan en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0%	4,0%	No se encontraron individuos arbóreos colindantes en el predio de BOSA (20/05/2023)																				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afluencia según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																												
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035			
DÍA 22		MES MAYO		AÑO 2023		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022											
PERIODO ENTRE HASTA		DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 15 MAYO 2023 20 MAYO 2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
15/05/2023 - 20/05/2023													
		100%		Calificación total							100,00%		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley y se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%	

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		VERSION	
CÓDIGO		PROCESO								VERSION			
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
29	MAYO	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035													
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022											
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022											
		PERIODO ENTRE HASTA											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
23	MAYO	2023	27	MAYO	2023								

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

23/05/2023 - 27/05/2023

		100%	Calificación total										97,88%		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE	
				M	M	J	V	S	FORMACIÓN						
									FORMACIÓN						
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES															13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%					13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%						
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%						
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%						
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%						
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS															35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%					35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%						
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%						
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	0%	0%	100%	100%	0%	4,0%	Se realiza cargue de cobertura vegetal los días 25 y 26 de mayo.					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%						
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%						
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%						
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO															8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%					8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica							No se encuentran individuos arbóreos que puedan ser afectados por las actividades de obra.					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica												
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0																			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																		
29	MAYO	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																		
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																										
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																										
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>												PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	23	MAYO	2023	27	MAYO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
23	MAYO	2023	27	MAYO	2023																								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																													
23/05/2023 - 27/05/2023																													
		100%	Calificación total								97,88%																		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				M	M	J	V	S	FORMACIÓN FORMAS																				
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																													
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	El contratista utiliza baños de local cercano al frente de obra en Fortibón sin previa autorización de la interventoría, teniendo en cuenta, que este tipo de unidades sanitarias no fueron propuestas en el MAO.																			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique	0,0%	No aplica																										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SIGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD																													
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																				
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								97,88%																		
RESIDENTE SST - BETRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENITORIA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
1 JUNIO 2023		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO INTERVENITORIA N° 0524 DE 2022		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td><td>MAYO</td><td>2023</td><td>31</td><td>MAYO</td><td>2023</td> </tr> </tbody> </table>								PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	29	MAYO	2023	31	MAYO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
29	MAYO	2023	31	MAYO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																											
29/05/2023 - 31/05/2023																											
		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	PONDERACIÓN SEMANAL				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				L	M	M																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
13%																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
35%																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	0,0%		35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	8,0%	No se mantienen acopios de RCD, sin embargo si hay acopios de materiales debidamente señalizados																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y asado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%																				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
8%																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	8,0%		8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica					No se evidencian individuos arbóreos adyacentes a la obra																			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de aifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENITORÍA: VELNEC S.A.							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
DÍA MES AÑO 1 JUNIO 2023			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022			CONTRATO INTERVENITORÍA N° 0524 DE 2022							PERIODO ENTRE HASTA	
CONTRATO INTERVENITORÍA N° 0524 DE 2022			DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 29 MAYO 2023 31 MAYO 2023							DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 29 MAYO 2023 31 MAYO 2023	
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
29/05/2023 - 31/05/2023											
100%			Calificación total							100,00%	
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL			ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			COMPONENTE	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
39%											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%	39,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica							
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SOA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											
5%											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%	5%		
TOTAL			100%		TOTAL EVALUADO					100,00%	
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENITORIA) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENITORIA RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA											

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
DÍA 1		MES JUNIO		AÑO 2022		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022											
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022											
PERIODO ENTRE HASTA		DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 1 MAYO 2023 31 MAYO 2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
Porcentaje Total Componentes			Calificación total										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	02/05/2023 - 06/05/2023	08/05/2023 - 13/05/2023	15/05/2023 - 20/05/2023	23/05/2023 - 27/05/2023	29/05/2023 - 31/05/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%				
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%					
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	35,00%				
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	8,00%	8,00%					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%					
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%				
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica										
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0	
CODIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
DÍA MES AÑO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
1 JUNIO 2022			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							PERIODO ENTRE HASTA	
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO								
1 MAYO 2023 31 MAYO 2023											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	02/05/2023 - 06/05/2023	08/05/2023 - 13/05/2023	15/05/2023 - 20/05/2023	23/05/2023 - 27/05/2023	29/05/2023 - 31/05/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	38,58%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativas y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%			
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	36,88%	39,00%	38,58%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL		100%							99,58%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - LEDY URUÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO																											
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO		PROCESO						VERSION																			
FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
5 JUNIO 2023		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>JUNIO</td><td>2023</td><td>3</td><td>JUNIO</td><td>2023</td> </tr> </tbody> </table>								PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	JUNIO	2023	3	JUNIO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
1	JUNIO	2023	3	JUNIO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
01/06/2023 - 03/06/2023																											
		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				J	V	S	ponderación semanal																				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		35%																		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%																				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%																				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%																				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		8%																		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%																				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		
DÍA	MES	AÑO									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
5	JUNIO	2023										
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
1	JUNIO	2023	3	JUNIO	2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
01/06/2023 - 03/06/2023												
		100%	Calificación total							100,00%		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD					OBSERVACIONES EN CASO DE 0%				COMPONENTE
				J	V	S	PONDERACIÓN SOMADA					
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica									
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%					
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de confragaciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%					
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%					
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%					
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%					
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%					
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%					
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%					
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%					
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%					5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%		
 RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)  RESIDENTE DE SST - LEIDY URIBE RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)  CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																						
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4.0																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>JUNIO</td> <td>2023</td> </tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	8	JUNIO	2023	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA											
FECHA DILIGENCIAMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO																				
8	JUNIO	2023																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width: 16%;">DÍA</th> <th style="width: 16%;">MES</th> <th style="width: 16%;">AÑO</th> <th style="width: 16%;">DÍA</th> <th style="width: 16%;">MES</th> <th style="width: 16%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNIO</td> <td>2023</td> <td>7</td> <td>JUNIO</td> <td>2023</td> </tr> </table>					PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	5	JUNIO	2023	7	JUNIO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																	
5	JUNIO	2023	7	JUNIO	2023																	
DEMOLUCIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																						
05/06/2023 - 07/06/2023																						
		100%	Calificación total			100,00%																
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE													
				L	M	M	ponderación semanal															
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																						
13%																						
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%		13,0%													
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%															
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	2,0%															
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los aportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%															
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%															
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																						
35%																						
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		35%													
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%															
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	3,0%															
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%															
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%															
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	6,0%															
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	9,0%															
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																						
8%																						
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%		8%													
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	4,0%															
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																			

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO DÍA MES AÑO 8 JUNIO 2023		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																											
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022																									
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>JUNIO</td> <td>2023</td> <td>7</td> <td>JUNIO</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	5	JUNIO	2023	7	JUNIO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
5	JUNIO	2023	7	JUNIO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
05/06/2023 - 07/06/2023																											
		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA				OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
				L	M	M	FORMACIÓN SEMANA																				
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																											
39%																											
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%		39,00%																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	4,1%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	1,1%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																											
5%																											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	5,0%		5%																		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%																		

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACUADUALES (INTERVENTORIA)

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACUADUALES (CONTRATISTA)

RESIDENTE DE SST - LEIDY URUEÑA
RESIDENTE AMBIENTAL - SONIA TORRES

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO									
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES									
PROCESO								VERSION	
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4.0	
CÓDIGO FO-AC-32			INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
FECHA DILIGENCIAMIENTO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
DÍA	MES	AÑO						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
8	JUNIO	2022							
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022					PERIODO ENTRE HASTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			0524 DE 2022					DÍA	MES
								1	JUNIO
								2023	2023
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2									
Porcentaje Total Componentes				Calificación total					
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/06/2023 - 03/06/2023	05/06/2023 - 07/06/2023	CALIFICACIÓN MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES									
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas		2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	13,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto		2,0%	Aplica	2,00%	2,00%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.		2,0%	Aplica	2,00%	2,00%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.		3,0%	Aplica	3,00%	3,00%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado		4,0%	Aplica	4,00%	4,00%			
TOTAL COMPONENTE A					13,00%	13,00%	13,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.		5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	35,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.		6,0%	Aplica	3,00%	3,00%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.		5,0%	Aplica	2,00%	3,00%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.		4,0%	Aplica	5,00%	4,00%			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.		3,0%	Aplica	5,00%	5,00%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.		6,0%	Aplica	6,00%	6,00%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.		6,0%	Aplica	9,00%	9,00%			
TOTAL COMPONENTE B					35,00%	35,00%	35,00%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO									
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.		4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	8,00%		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.		4,0%	Aplica	4,00%	4,00%			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JIB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC			No aplica					
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.			No aplica					
TOTAL COMPONENTE C					8,00%	8,00%	8,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES									
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					VERSION 4.0	
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
8	JUNIO	2022						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022						
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022						
PERIODO ENTRE HASTA									
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO				
1	JUNIO	2023	7	JUNIO	2023				
DEMOLUCIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2									
Porcentaje Total Componentes			Calificación total						
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/06/2023 - 03/06/2023	05/06/2023 - 07/06/2023	CALIFICACIÓN MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	39,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.			No aplica	0,00%	0,00%			
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	5,13%	5,13%			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	4,13%	4,13%			
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	5,13%	5,13%			
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	1,13%	1,13%			
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	1,13%	1,13%			
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	1,13%	1,13%			
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	1,13%	1,13%			
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	3,13%	3,13%			
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	2,13%	2,13%			
TOTAL COMPONENTE D					39,00%	39,00%	39,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD									
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL COMPONENTE E					5,00%	5,00%	5,00%		
TOTAL			100%				100,00%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN


PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACTUALES (INTERVENTORIA)

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

Residente SST Leidy Uribeña
Residente Ambiental Sonia Torres

Carlos Rodríguez
Director de Obra Contratista

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO		VERSIÓN 4.0										
CÓDIGO FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	9	AGOSTO	2023	INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO																				
9	AGOSTO	2023																				
DEMOLUCIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																						
08/08/2023 - 12/08/2023																						
		100%		Calificación total								100,00%										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE										
				M	M	J	V	S	PONERACIÓN SEMANAL													
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%										
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			13,0%										
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%													
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%													
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los cómputos, todos los soportes de protecciones de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%													
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%													
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												39%										
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%			39%										
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%													
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	19,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	19,0%	Se cuenta con campamento - punto IDU												
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	14,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	14,0%													
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%													
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%	Se cuenta con campamento - punto IDU												
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%													
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												0%										
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%			0%										
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%													
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																			

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0																		
FECHA DILIGENCIAMIENTO											SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																			
DÍA	MES	AÑO	INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
9	AGOSTO	2023	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	8	AGOSTO	2023	12	AGOSTO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																														
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																									
8	AGOSTO	2023	12	AGOSTO	2023																									
CONTRATO INTERVENTORIA N°			0524 DE 2022																											
DEMOLUCIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																														
08/08/2023 - 12/08/2023																														
			100%	Calificación total							100,00%																			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
					M	M	J	V	S	PUNTERÍA SEMANAL																				
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												43%																		
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		11,5%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	11,5%	Se cuenta con campamento - punto IDU																			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica																										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	Se cuenta con campamento - punto IDU																			
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%	Se cuenta con campamento - punto IDU																			
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%	Se cuenta con campamento - punto IDU																			
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el controlista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%																		
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																				
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO							100,00%																			
 RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)  RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)  CARLOS LOPEZ Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU  CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																														

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			VERSIÓN 4.0																		
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th></tr> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th><th style="width: 33%;">MES</th><th style="width: 33%;">AÑO</th></tr> <tr> <td>22</td><td>AGOSTO</td><td>2023</td></tr> </table> INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	22	AGOSTO	2023	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																					
DÍA	MES	AÑO																			
22	AGOSTO	2023																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th></tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr> <td>14</td><td>AGOSTO</td><td>2023</td><td>19</td><td>AGOSTO</td><td>2023</td></tr> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	14	AGOSTO	2023	19	AGOSTO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																
14	AGOSTO	2023	19	AGOSTO	2023																
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																					

14/08/2023 - 19/08/2023

		100%	Calificación total										100,00%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	POBLERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0				
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO				
CÓDIGO FO-AC-32										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
DÍA 22		MES AGOSTO		AÑO 2023										
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035														
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022														
CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022														
PERIODO ENTRE HASTA														
DÍA 14		MES AGOSTO		AÑO 2023		DÍA 19		MES AGOSTO		AÑO 2023				
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2														
14/08/2023 - 19/08/2023														
ÍTEM		COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
					L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANA			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%		
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo a cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%		
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO								100,00%		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

o.Bo:

No.Bo:

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSIÓN 4.0		
CÓDIGO FO-AC-32		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								PROCESO		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
1	SEPTIEMBRE	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
28	AGOSTO	2023	31	AGOSTO	2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
29/08/2023 - 31/08/2023												
		100%	Calificación total								100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE	
				L	M	M	J	POND. SEMANAL				
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												
13%												
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,0%			13,0%	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,0%				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los expositores de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	3,0%				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	4,0%				
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
36%												
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%			36%	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	15,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	15,0%	Se cuenta con campamento - punto IDU			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	14,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	14,0%				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	0,0%				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	6,0%	Se cuenta con campamento - punto IDU			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%				
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												
8%												
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%			8%	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	0,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0,0%				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	8,0%	Aplica	0%	100%	0%	0%	8,0%	Se realiza traslado de epifitas y poda de aliso en calle 170 entre cra 90 y 92, para posible cerramiento.			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	SEPTIEMBRE	2023	INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																											
DÍA	MES	AÑO																									
1	SEPTIEMBRE	2023																									
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>							PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	7	AGOSTO	2023	31	AGOSTO	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																						
7	AGOSTO	2023	31	AGOSTO	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total																								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	08/08/2023 - 12/08/2023	14/08/2023 - 19/08/2023	22/08/2023 - 26/08/2023	28/08/2023 - 31/08/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%																		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	13,00%																			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%																				
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	0,00%	2,00%	2,00%	0,00%																				
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%																				
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%																				
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	36,00%																			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	0,00%	3,00%	3,00%	0,00%																				
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO	5,0%	Aplica	19,00%	3,00%	3,00%	15,00%																				
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	14,00%	4,00%	4,00%	14,00%																				
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%																				
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%																				
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	0,00%	9,00%	9,00%	0,00%																				
TOTAL COMPONENTE B				39,00%	35,00%	35,00%	35,00%	36,00%																			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	0,00%	4,00%	4,00%	0,00%	6,00%																			
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	0,00%	4,00%	4,00%	0,00%																				
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica				8,00%																				
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica				0,00%																				
TOTAL COMPONENTE C				0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%																			

CÓDIGO

FO-AC-32

FECHA DILIGENCIAMIENTO

DÍA	MES	AÑO
1	SEPTIEMBRE	2023

INTERVENORIA: INTERVENORIA: VELNEC S.A.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA O35

CONTRATO DE OBRA N°

0522 DE 2022

CONTRATO INTERVENORIA N°

0524 DE 2022

PROCESO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

VERSION

4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA

DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
7	AGOSTO	2023	31	AGOSTO	2023

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2

Porcentaje Total Componentes			Calificación total						
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	08/08/2023 - 12/08/2023	14/08/2023 - 19/08/2023	22/08/2023 - 26/08/2023	28/08/2023 - 31/08/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	11,50%	2,13%	2,13%	6,45%	40,00%	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SOSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	6,20%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	0,00%	2,13%	2,13%	0,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	3,10%	2,13%	2,13%	3,10%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	3,10%	2,13%	2,13%	3,10%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	0,00%	4,13%	4,13%	0,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SOSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	0,00%	1,13%	1,13%	0,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%		
TOTAL COMPONENTE D				43%	39,00%	39,00%	39,00%	40,00%	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD									
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
TOTAL		100%						100,00%	

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES

RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENORIA)

CARLOS LOPEZ

Original: Interventoria

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

DIRECTOR DE INTERVENORIA

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ

RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

10

10

Vo.Bo:

Vo.Bo:

No.Bo:

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSIÓN 4.0					
CÓDIGO FO-AC-32												SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
FECHA JUZGAMIENTO												DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS					
DÍA MES AÑO												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
10 SEPTIEMBRE 2023												SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
INTERVENCIÓN: VELNEC S.A.												CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035					
CONTRATO DE OBRA N°												0522 DE 2022					
CONTRATO INTERVENCIÓN N°												0524 DE 2022					
PERIODO ENTRE HASTA																	
DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO							
1 SEPTIEMBRE 2023		9 SEPTIEMBRE 2023		9 SEPTIEMBRE 2023		9 SEPTIEMBRE 2023		9 SEPTIEMBRE 2023		9 SEPTIEMBRE 2023							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																	
01/09/2023 - 09/09/2023																	
100%		Calificación total										100,00%					
ÍNDICE DE PONDERACIÓN		APLICABILIDAD		OBSERVACIONES EN CASO DE 0%								COMPONENTE					
V S L M J V S		PONDERRACIÓN DIARIANA		COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								39%					
17		Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.		2,1%		Aplica		0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 2,1%									
18		Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.		0,0%		No aplica											
19		Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.		5,1%		Aplica		0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 5,1%									
20		Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
21		Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
22		Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
23		El campamento y almácenos se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
24		Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,1%									
25		Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1%									
26		Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%									
27		Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%									
28		Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
29		Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1%									
30		Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
31		Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,1%		Aplica		0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 1,1%									
32		Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,1%		Aplica		0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 3,1%									
33		Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y evalúan los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,1%		Aplica		100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,1%									
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%					
34		Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%		Aplica		0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 5,0%									
TOTAL		100%		TOTAL EVALUADO								100,00%					
RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENCIÓN) CARLOS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENCIÓN RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMENTO PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA																	

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		VERSION 4.0																		
CÓDIGO FO-AC-32																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>			FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	18	SEPTIEMBRE	2023	INTERVENTORIA: VELNEC S.A. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA											
FECHA DILIGENCIAMIENTO																							
DÍA	MES	AÑO																					
18	SEPTIEMBRE	2023																					
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035 CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022 CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> <td>16</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>			PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	11	SEPTIEMBRE	2023	16	SEPTIEMBRE	2023
PERIODO ENTRE HASTA																							
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																		
11	SEPTIEMBRE	2023	16	SEPTIEMBRE	2023																		
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																							

11/09/2023 - 16/09/2023

		100%	Calificación total								100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				L	M	M	J	V	S	POBLIZACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el plego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del IDU y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica									
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	18	SEPTIEMBRE	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																											
DÍA	MES	AÑO																									
18	SEPTIEMBRE	2023																									
								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022																											
CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> <td>16</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	11	SEPTIEMBRE	2023	16	SEPTIEMBRE	2023
PERIODO ENTRE HASTA																											
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
11	SEPTIEMBRE	2023	16	SEPTIEMBRE	2023																						
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2																											
11/09/2023 - 16/09/2023																											
		100%	Calificación total						100,00%																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
				L	M	M	J	V	S	FORMACIÓN SEMANAL																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%																
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%															
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica																								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de configuraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%																	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%																	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
30	Todos los frentes de obra cuentan con silló exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%																	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%																	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%																	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%																
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%															
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO						100,00%																		

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES

RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ

RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMENTO

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0																					
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																					
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																				
25	SEPTIEMBRE	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																				
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035																															
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022																													
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> </tbody> </table>														PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	18	SEPTIEMBRE	2023	23	SEPTIEMBRE	2023
PERIODO ENTRE HASTA																															
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																										
18	SEPTIEMBRE	2023	23	SEPTIEMBRE	2023																										
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																															
18/09/2023 - 23/09/2023																															
		100%	Calificación total										100,00%																		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																			
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal																					
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																															
13%																															
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%		13,0%																			
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																					
3	La brigada de orden, aseo y limpieza - BQAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																					
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																					
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																															
35%																															
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		35%																			
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																					
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																					
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																					
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																					
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																															
8%																															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%		8%																			
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																					
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de afluencia según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	0,0%	No aplica																												
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
FECHA DE EJECUCIÓN		INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DÍA MES AÑO		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
25 SEPTIEMBRE 2023		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		0524 DE 2022								PERIODO ENTRE HASTA			
										DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO			
										18 SEPTIEMBRE 2023 23 SEPTIEMBRE 2023			
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
18/09/2023 - 23/09/2023													
		100%		Calificación total							100,00%		
ITEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	S	PODERACIÓN SEMANAL			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica										
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SG-SST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad instalada firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley y se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SG-SST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con silo exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%			

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0																			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	OCTUBRE	2023	INTERVENTORÍA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																													
DÍA	MES	AÑO																											
1	OCTUBRE	2023																											
		CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																			
		CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 0524 DE 2022								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>25</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	25	SEPTIEMBRE	2023	30	SEPTIEMBRE	2023
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
25	SEPTIEMBRE	2023	30	SEPTIEMBRE	2023																								
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2																													
25/09/2023 - 30/09/2023																													
100%		Calificación total										100,00%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD							OBSERVACIONES EN CASO DE 0%		COMPONENTE																	
				L	M	M	J	V	S	ponderación semanal																			
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%																
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%			13,0%																
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,0%																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%																
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	0,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,0%			35%																
7	Los acopios de materiales y RCD se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	8,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,0%																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,0%																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	4,0%																			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,0%																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	9,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,0%																			
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													8%																
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la Interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%			8%																
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,0%																			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	0,0%	No aplica																										
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	0,0%	No aplica																										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0		
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0		
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DÍA	MES	AÑO									DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
1	OCTUBRE	2023									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035									
			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022									
			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022									
PERIODO ENTRE HASTA												
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
25	SEPTIEMBRE	2023	30	SEPTIEMBRE	2023							
DEMOICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2												
25/09/2023 - 30/09/2023												
		100%	Calificación total								100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD								OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
				L	M	M	J	V	S	PONDERACIÓN SUBTOTAL		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normatividad y/o documento técnico que lo indique	0,0%	No aplica									
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								100,00%	
RESIDENTE SST - BERTH CORRALES RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA) CARLOS LOPEZ Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATISTA) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA												

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										PROCESO		VERSION 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32			GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										
FECHA DILIGENCIAMIENTO			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
DÍA MES AÑO			DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS										
7 OCTUBRE 2023			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
INTERVENTORIA: VELNEC S.A.													
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035													
CONTRATO DE OBRA N°			0522 DE 2022										
CONTRATO INTERVENTORIA N°			0524 DE 2022										
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				
2 OCTUBRE 2023			6 OCTUBRE 2023			6 OCTUBRE 2023			6 OCTUBRE 2023				
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
02/10/2023 - 06/10/2023													
Calificación total													
100,00%													
OBSERVACIONES EN CASO DE 0%													
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
13%													
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
35%													
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO													
8%													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0	
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
FECHA ELABORACIÓN			INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
DÍA MES AÑO 7 OCTUBRE 2023			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022							PERIODO ENTRE HASTA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 2 OCTUBRE 2023 6 OCTUBRE 2023	
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
02/10/2023 - 06/10/2023											
			Calificación total							100,00%	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD						OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	
				L	M	M	J	V	PODERACIÓN SEMANAL		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		39,00%
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	0,0%	No aplica								
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	4,1%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,1%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	1,1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	3,1%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	2,1%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	5,0%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%	

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO										FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	VERSION
PROCESO										GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0
CÓDIGO FO-AC-32			INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.							SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
FECHA DILIGENCIAMIENTO			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GYA 035							DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	
DÍA 7			CONTRATO DE OBRA N° 0522 DE 2022							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
MES OCTUBRE			CONTRATO INTERVENTORIA N° 0524 DE 2022								
AÑO 2023											
										PERIODO ENTRE HASTA	
										DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO	
										1 SEPTIEMBRE 2023 6 OCTUBRE 2023	
DEMOLUCIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2											
Porcentaje Total Componentes			Calificación total								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/09/2023 - 09/09/2023	11/09/2023 - 16/09/2023	18/09/2023 - 23/09/2023	25/09/2023 - 30/09/2023	02/10/2023 - 06/10/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%			
TOTAL COMPONENTE A				13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	35,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	3,00%	3,00%	3,00%	8,00%	8,00%			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%			
TOTAL COMPONENTE B				35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	4,0%	Aplica	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC		No aplica								
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.		No aplica								
TOTAL COMPONENTE C				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0			
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: VELNEC S.A.								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			
DÍA 7		MES OCTUBRE		AÑO 2023		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
CONTRATO DE OBRA N°		0522 DE 2022											
CONTRATO INTERVENTORIA N°		0524 DE 2022											
PERIODO ENTRE HASTA													
DÍA 1		MES SEPTIEMBRE		AÑO 2023		DÍA 6		MES OCTUBRE		AÑO 2023			
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2													
Porcentaje Total Componentes				Calificación total									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01/09/2023 - 09/09/2023	11/09/2023 - 16/09/2023	18/09/2023 - 23/09/2023	25/09/2023 - 30/09/2023	02/10/2023 - 06/10/2023	CALIFICACION MENSUAL	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	39,00%				
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativas y/o documento técnico que lo indique.		No aplica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%					
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,1%	Aplica	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%					
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,1%	Aplica	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%					
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%					
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%					
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%					
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,1%	Aplica	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%					
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,1%	Aplica	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%					
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,1%	Aplica	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%					
TOTAL COMPONENTE D				39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
TOTAL COMPONENTE E				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
TOTAL		100%							100,00%				

RESIDENTE SST - BEATRIZ CORRALES
RESIDENTE AMBIENTAL - CLAUDIA BELTRAN

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRACUATALES (INTERVENTORIA)

CARLOS LOPEZ
Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE SST - MONICA DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL - NATALIA SARMIENTO

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 3 CONSOLIDADO FOAC83

FORMATO																				
AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS															idui idui					
código										Proceso					Versión					
FO-AC-83										Gestión Ambiental Calidad y SST					2					
FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL			DESARROLLO URBANO			DIRECCIÓN TÉCNICA			PREDIAL								
6 Octu 2023																				
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA										INTERVENTORIA										
CONTRATO No 522-2022										CONTRATO de Interventoría No 524 de 2022										
CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035										VELNEC S.A.										
OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"										"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"										
PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023																				
DATOS DEL TRABAJADOR																				
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACIÓN	EPS FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE EPS	AFP FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ÚLTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
	PERSONAL -NUEVO																			
	PERSONAL ANTIGUO																			
	PERSONAL-RETIADO																			
1	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JORGE ALFREDO GONZALEZ OSORIO	1033778968	27	AUXILIAR DE INGENIERIA	08/08/2022	30/08/2022	COLPATRIA	V	8/08/2022	15/09/2022	COMPENSAR	15/09/2022	PORVENIR	15/09/2022	8/08/2022	N/A	N/A	APTO
2	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	YEISON EDUARDO CASALLAS MARROQUIN	1105782869	34	BOAL	10/08/2022	13/09/2022	COLPATRIA	V	10/08/2022	7/10/2022	NUEVA EPS	7/10/2022	PORVENIR	7/10/2022	8/08/2022	N/A	N/A	APTO
3	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	KEVIN YAIR MONTIEL ATENCIO	1000459603	23	BOAL	10/08/2022	23/09/2022	COLPATRIA	V	10/08/2022	7/10/2022	FAMISANAR	7/10/2022	PORVENIR	7/10/2022	9/08/2022	N/A	N/A	APTO
4	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	AUDER YESID BOLAÑOS MUÑOZ	1136911616	24	BOAL	10/08/2022	10/10/2022	COLPATRIA	V	10/08/2022	10/11/2022	FAMISANAR	10/11/2022	PORVENIR	10/11/2022	8/08/2022	N/A	N/A	APTO
5	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	HAINER AYALA ROPERO	1051286784	36	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/10/2022	28/11/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
6	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHON ALBERTO CASTRO FARIA	1001590320	31	OFICIAL DE DEMOLICION	05/09/2022	28/11/2022	COLMENA	V	1/8/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	5/01/2022	N/A	N/A	APTO
7	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDGAR HUMBERTO BELTRAN CHAPARRO	74185201	44	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	28/11/2022	COLMENA	V	15/01/2022	5/12/2022	GRUPO DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	14/01/2022	N/A	N/A	APTO
8	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAVIER ENRIQUE PERILLA SALAS	11437298	52	OPERADOR	10/08/2022	14/12/2022	COLMENA	V	10/08/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO
9	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	BRAYAN ESTIBEL PERILLA BAUTISTA	1074187640	27	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	12/10/2022	14/12/2022	COLMENA	V	17/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO
10	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE JIMY PEÑA PEÑA	1093779895	38	OFICIAL DE DEMOLICION	26/10/2022	22/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	NUEVA EPS	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	6/01/2022	N/A	N/A	APTO
11	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	QUELBIN DAVID HERNANDEZ TAPIAS	8048848	52	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	11/08/2022	22/12/2022	COLMENA	V	11/08/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	COLFONDOS	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO
12	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	1005997626	24	AYUDANTE DE OBRA	03/10/2022	22/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
13	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDER BELEÑO AMARIS	1049895690	34	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	04/11/2022	23/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	COLFONDOS	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO
14	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA	1007612511	22	INSPECTOR SST	25/08/2022	23/12/2022	COLMENA	V	25/08/2022	5/12/2022	NUEVA EPS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	8/23/2022	N/A	N/A	APTO
15	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANGEL ARNULFO PRADA GONZ	79215952	43	OPERADOR	06/09/2022	29/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO
16	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN CAMILO GAONA GRANADA	1000615012	22	AYUDANTE ENTENDICO	10/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	10/08/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
17	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329208	51	OFICIAL DE DEMOLICION	10/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	10/08/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO
18	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	51	AUXILIAR DE OBRA	10/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	10/08/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	16/03/2022	N/A	N/A	APTO
19	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ARIEL GAONA AVILA	71355143	46	OPERADOR	23/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	23/08/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO
20	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	BERNAL CASTRO LUIS JAVIER	79.364.022	57	RESIDENTE SST	10/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	10/08/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
21	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDWAR LEONARDO CAMACHO CASTILLO	1057489601	24	OFICIAL DE DEMOLICION	05/09/2022	30/12/2022	COLMENA	V	8/19/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	8/18/2022	N/A	N/A	APTO
22	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAIME EDUARDO JIMENEZ RODRIGUEZ	80657762	37	CONDUCTOR DE VOLQUETA	12/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO
23	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	RICARDO BARAJAS MATIZ	79857958	47	CONDUCTOR DE VOLQUETA	12/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
24	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDWIN CAMILO RINCON PATIÑO	1030625195	29	CONDUCTOR DE VOLQUETA	12/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	8/01/2022	N/A	N/A	APTO
25	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DANIEL JIMENEZ LENGUAS	79580463	56	CONDUCTOR DE VOLQUETA	12/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	5/06/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	4/06/2022	N/A	N/A	APTO
26	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	IVAN JARA JARA	79500459	53	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	27/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO
27	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	SIMON RIAÑO FORERO	1072429661	27	AYUDANTE ENTENDIDO	26/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/03/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/03/2022	N/A	N/A	APTO
28	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAZMIN ALEJANDRA MARTINEZ ARAGON	1033718446	32	INSPECTOR SST	10/09/2022	30/12/2022	COLMENA	V	17/08/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	16/08/2022	N/A	N/A	APTO
29	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DELIVER ANTONIO SILVA SANCHEZ	4281667	46	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	27/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO
30	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	HORACIO DIAZ SUAREZ	79494255	53	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	31/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	18/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO
31	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	FABIO GAONA AVILA	74355144	48	OFICIAL DE DEMOLICION	25/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	6/1/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO
32	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA	1023937034	27	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	28/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
33	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	42	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	28/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
34	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANTONIO APONTE HURTADO	1002728730	35	OFICIAL DE DEMOLICION	28/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
35	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE JULIAN MARTINEZ BENAVIDES	1064712611	32	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	28/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	1/06/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	31/05/2022	N/A	N/A	APTO
36	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDY CAROLINA DIAZ LEON	1012406366	29	INSPECTOR SST	28/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	COLFONDOS	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
37	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ROMULO RINCON BRAND	79408242	56	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	15/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO
38	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ARTURO CRUZ LARA	7302278	65	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	16/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	8/01/2022	N/A	N/A	APTO
39	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DEIVI FABIAN ACERO PRIETO	1012318730	37	OFICIAL DE DEMOLICION	15/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	5/01/2022	N/A	N/A	APTO

FORMATO										AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS		VERSIÓN		idu idu																									
código				Proceso				Versión																															
FO-AC-83				Gestión Ambiental Calidad y SST				2																															
FECHA				SUBDIRECCIÓN GENERAL				DIRECCIÓN TÉCNICA				PREDIAL																											
6 Octu 2023																																							
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA										INTERVENTORIA																													
CONTRATO No 522-2022										Contrato de Interventoría No 524 de 2022																													
CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035										VELNEC S.A.																													
OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"										"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"																													
PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023																																							
DATOS DEL TRABAJADOR										EPS										AFP										FECHA EXÁMENES									
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ÚLTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso																			
40	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ALVARADO ESPINOSA PEDRO	79358107	56	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2021	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
41	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS JAVIER ALVAREZ OLAYA	17288081	44	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	8/09/2022	5/12/2022	FUERZAS MILITARES	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/09/2022	N/A	N/A	APTO																			
42	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHON ALEXANDER CARDENAS RAMIREZ	1106779997	30	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	10/16/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	15/10/2022	N/A	N/A	APTO																			
43	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	PEDRO ELIANO MEDELLIN PINEROS	1072072732	32	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	8/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
44	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	39	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	8/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
45	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	OMAR SILVA LAVERDE	79360443	57	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
46	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CESAR AGUIRRE RODRIGUEZ	3152119	42	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	5/08/2022	5/12/2022	GRUPO DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	4/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
47	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EGIDIO CHICO	80027368	42	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/05/2022	5/12/2022	GRUPO DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	10/05/2022	N/A	N/A	APTO																			
48	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ALBEIRO RODRIGUEZ PINILLA	1068954430	23	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	22/10/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	21/10/2022	N/A	N/A	APTO																			
49	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAIDER ANTONIO ACOSTA ACOSTA	12644220	43	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	21/10/2022	5/12/2022	GRUPO DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	21/10/2022	N/A	N/A	APTO																			
50	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	45	CONDUCTOR DE VOLQUETA	21/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	1/11/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
51	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO	79780841	47	CONDUCTOR DE VOLQUETA	21/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	27/07/2022	5/12/2022	FAMISANAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	7/26/2022	N/A	N/A	APTO																			
52	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHONATAN ANDRES ESCOBAR CONTRERAS	1022415878	26	AYUDANTE ENTENDIDO	19/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	8/22/2022	5/12/2022	NUEVA EPS	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	8/20/2022	N/A	N/A	APTO																			
53	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	RAUL GAONA	74355748	37	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	16/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/08/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PROTECCION	5/12/2022	2/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
54	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ	1013664310	27	RESIDENTE DE OBRA	12/10/2022	30/12/2022	COLMENA	V	08/10/2022	05/12/2022	SANITAS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	10/7/2022	N/A	N/A	APTO																			
55	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ALEXANDER MOLANO GONZALEZ	1108828079	35	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	26/08/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	COLFONDOS	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
56	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	VANEXA ALINETH CHAPARRO MONTAÑA	52702141	43	INSPECTOR SST	01/11/2022	30/12/2022	COLMENA	V	17/08/2021	5/12/2022	NUEVA EPS	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	6/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
57	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	30	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	06/09/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
58	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS ALFREDO MORENO	79638018	49	OPERADOR	09/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	8/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
59	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ	17287866	45	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	10/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
60	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ	79345848	58	SUPERVISOR DE DEMOLICION Y AMBIENTAL	10/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	4/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
61	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	YERSIN JEFFERSON RINCÓN RINCÓN	1023950420	26	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	14/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	COLFONDOS	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
62	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS DE JESUS AVILA TIBADUIZA	97610775	45	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	26/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PROTECCIÓN	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
63	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE FREDY VIRACACHA SIERRA	80659429	40	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	28/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	7/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
64	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DAIRO GIRALDO SANCHEZ	5854390	52	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	14/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	12/01/2022	5/12/2022	SANITAS	5/12/2022	COLPENSIONES	5/12/2022	11/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
65	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	KELVIN DAVID HERNANDEZ GAVIRIA	1010059324	27	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	14/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	11/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	3/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
66	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAVIER MAURICIO LEMUS ZABALA	1075283239	28	INSPECTOR SST	15/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	5/06/2022	5/12/2022	COMPENSAR	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	4/06/2022	N/A	N/A	APTO																			
67	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL	4081756	41	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	22/12/2022	30/12/2022	COLMENA	V	15/01/2022	5/12/2022	SALUD TOTAL	5/12/2022	PORVENIR	5/12/2022	14/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
68	SMART CONSTRUCCIONES S CIVILES SAS	OBRA O LABOR DETERMINADA	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	34	CONDUCTOR DE VOLQUETA	21/11/2022	30/12/2022	COLPATRIA	V	12/2/2020	7/12/2022	SANITAS	7/12/2022	PORVENIR	7/12/2022	13/01/2022	N/A	N/A	APTO																			
69	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDY ROCIO ORTEGA PRIETO	37279719	41	SECRETARIA	08/08/2022	13/01/2023	COLPATRIA	V	8/8/2022	17/02/2023	FAMISANAR	17/02/2023	PROTECCION	17/02/2023	4/09/2021	8/10/2022	N/A	APTO																			
70	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LISA ALEXANDRA PINTO MARTIN	1022970686	31	PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	08/08/2022	27/01/2023	COLPATRIA	V	8/8/2022	11/02/2023	COMPENSAR	11/02/2023	COLPENSIONES	11/02/2023	10/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
71	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	MAGDA TATIANA HUANIRI GOMEZ	1121205084	32	BOAL	16/08/2022	31/01/2023	COLPATRIA	V	16/08/2022	11/02/2023	SANITAS	11/02/2023	COLPENSIONES	11/02/2023	10/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
72	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAVIER ENRIQUE PERILA SALAS	11437298	53	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	13/03/2023	31/03/2023	COLMENA	V	10/01/2023	4/04/2023	FAMISANAR	4/04/2023	PORVENIR	4/04/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
73	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	NELLY BEATRIZ VELLA	24228149	50	BOAL	01/09/2022	12/04/2023	AXA COLPATRIA	V	1/09/2022	9/05/2023	SANITAS	9/05/2023	PROTECCION	9/05/2023	26/08/2022	N/A	N/A	APTO																			
74	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JESUS DAVID GONZALEZ OSPINO	1131112200	21	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2022	20/04/2023	COLPATRIA	V	14/10/2021	5/19/2023	FAMISANAR	19/05/2023	PORVENIR	19/05/2023	13/10/2021	N/A	N/A	APTO																			
75	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHONATAN ANDRES ESCOBAR CONTRERAS	1022415878	26	AYUDANTE ENTENDIDO	12/01/2023	30/04/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/05/2023	NUEVA EPS	5/05/2023	PROTECCION	5/05/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
76	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	51	AUXILIAR DE OBRA	12/01/2023	03/05/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/06/2023	SANITAS	5/06/2023	PORVENIR	5/06/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
77	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	SIMON RIAÑO FORERO	1072429661	27	AYUDANTE ENTENDIDO	12/01/2023	03/05/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/06/2023	FAMISANAR	5/06/2023	PORVENIR	5/06/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
78	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	MARIA JOSE PINZON RODRIGUEZ	1020818133	27	AUXILIAR SOCIAL	08/02/2023	08/05/2023	AXA COLPATRIA	V	8/02/2023	9/06/2023	SALUD TOTAL	9/06/2023	PROTECCION	9/06/2023	7/02/2023	N/A	N/A	APTO																			
79	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE JULIAN MARTINEZ BENAVIDES	1064712611	32	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	15/05/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/06/2023	SANITAS	5/06/2023	PORVENIR	5/06/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
80	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	KEYNY LUIS YEPES MARTINEZ	1034313663	32	AUXILIAR DE OBRA	28/01/2023	15/05/2023	COLMENA	V	18/01/2023	5/06/2023	NUEVA EPS	5/06/2023	PROTECCION	5/06/2023	17/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
81	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE JIMY PEÑA PEÑA	1093779895	38	OFICIAL DE DEMOLICION	12/01/2023	17/05/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/06/2023	NUEVA EPS	5/06/2023	PROTECCION	5/06/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO																			
82	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	BRAYAN ESTIBEL PERILLA BAUTISTA	1074187640	27	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	12/01/2023	19/05/2023	COLMENA	V	10/01/2023	5/06/2023	FAMISANAR	5/06/2023	PORVENIR	5/06/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																			

FORMATO																									
CÓDIGO				AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS										VERSIÓN											
FO-AC-83				Gestión Ambiental Calidad y SST										2											
FECHA				SUBDIRECCIÓN GENERAL				DESARROLLO URBANO				DIRECCIÓN TÉCNICA				PREDIAL									
6 Octu 2023																									
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA				INTERVENTORIA																					
CONTRATO No		522-2022		CONTRATISTA		CONSORCIO GYA 035		CONTRATO No		Contrato de Interventoría No 524 de 2022		CONTRATISTA		VELNEC S.A.											
OBJETO				"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"																					
PERIODO INFORME				8/08/2022 A 6/10/2023																					
DATOS DEL TRABAJADOR																									
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	FECHA EXAMENES	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso				
83	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JENIFER FRANCESCA CALDERON ANGEL	1030544130	34	RESIDENTE SOCIAL	08/08/2022	23/05/2023	COLPATRIA	V	1/8/2022	11/07/2023	COMPENSAR	11/07/2023	COLPENSIONES	11/07/2023	3/06/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
84	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1010208231	29	RESIDENTE AMBIENTAL	08/08/2022	23/05/2023	COLPATRIA	V	8/8/2022	11/07/2023	SANITAS	11/07/2023	PORVENIR	11/07/2023	28/07/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
85	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	28577226	38	RESIDENTE SST	08/08/2022	23/05/2023	COLPATRIA	V	8/8/2022	11/07/2023	SANITAS	11/07/2023	PROTECCION	11/07/2023	28/07/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
86	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUZ MARINA MORALES SOBA	1013621173	31	BOAL	10/08/2022	31/05/2023	COLPATRIA	V	10/08/2022	9/06/2023	CAPITAL	9/06/2023	COLPENSIONES	9/06/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
87	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAMINSON EDUARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1030644958	28	BOAL	16/08/2022	31/05/2023	COLPATRIA	V	16/08/2022	9/06/2023	NUEVA EPS	9/06/2023	PORVENIR	9/06/2023	12/08/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
88	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS KEVIN ASPRILLA BANGUERA	1006194204	26	BOAL	16/08/2022	31/05/2023	COLPATRIA	V	16/08/2022	9/06/2023	SALUD TOTAL	9/06/2023	PROTECCION	9/06/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
89	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	FRANCIS CAROLINA MOYA LOGAN	5326321	40	BOAL	29/05/2023	07/06/2023	AXA COLPATRIA	V	27/05/2023	11/07/2023	SALUD TOTAL	11/07/2023	PORVENIR	11/07/2023	25/05/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
90	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	NINA JULIANA SINARAHUA LOPEZ	1121206889	30	BOAL	03/02/2023	07/06/2023	AXA COLPATRIA	V	3/02/2023	11/07/2023	NUEVA EPS	11/07/2023	PORVENIR	11/07/2023	2/02/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
91	CONSORCIO GYA 036	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN DAVID SOLANO VEGA	1021393069	19	BOAL	03/02/2023	07/06/2023	AXA COLPATRIA	V	3/02/2023	11/07/2023	SALUD TOTAL	11/07/2023	COLPENSIONES	11/07/2023	2/02/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
92	CONSORCIO GYA 037	OBRA O LABOR DETERMINADA	OSCAR ALONSO	17265060	64	BOAL	03/02/2023	07/06/2023	AXA COLPATRIA	V	3/02/2023	11/07/2023	SALUD TOTAL	11/07/2023	N/A	11/07/2023	2/02/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
93	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	CHARRY SAENZ PAOLA ANDREA	1025564081	32	AUXILIAR DE INGENIERIA	13/10/2022	09/06/2023	AXA COLPATRIA	V	1/12/2019	6/07/2023	SURA	6/07/2023	PORVENIR	6/07/2023	24/05/2022	19/05/2023	N/A	N/A	APTO				
94	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHONATAN ESTID CANO GARZON	1032443864	31	PROFESIONAL AUXILIAR TECNICO	08/09/2022	23/06/2023	COLPATRIA	V	9/8/2022	11/07/2023	SANITAS	11/07/2023	PROTECCION	11/07/2023	4/06/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
95	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDWAR LEONARDO CAMACHO CASTILLO	1057489601	24	OFICIAL DE DEMOLICION	12/01/2023	29/06/2023	COLMENA	V	10/01/2023	7/07/2023	FAMISANAR	7/07/2023	PORVENIR	7/07/2023	10/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
96	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	93138225	37	RESIDENTE GENERAL DE OBRA	08/08/2022	30/06/2023	COLPATRIA	V	08/05/2022	11/07/2023	SANITAS	11/07/2023	PORVENIR	11/07/2023	5/08/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
97	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	MARCOS ALEXANDER AVENDANO BARCALDO	80052059	43	CONDUCTOR DE VOLQUETA	10/03/2023	14/07/2023	COLMENA	V	2/02/2023	2/08/2023	COMPENSAR	2/08/2023	PORVENIR	2/08/2023	1/02/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
98	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ	1022381488	30	OFICIAL DE DEMOLICION	30/01/2023	03/08/2023	COLMENA	V	10/01/2023	4/09/2023	FAMISANAR	4/09/2023	PROTECCION	4/09/2023	10/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
99	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ARLENSON HERNANDEZ GAVIRIA	1007158828	24	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	23/02/2023	16/08/2023	COLMENA	V	10/01/2023	4/09/2023	SANITAS	4/09/2023	PROTECCION	4/09/2023	10/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
100	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	OBRA O LABOR DETERMINADA	VICTOR HUGO ROJAS CRUZ	1010183965	34	RESIDENTE GENERAL DE OBRA	17/07/2023	30/08/2023	AXA COLPATRIA	V	17/07/2023	06/09/2023	SANITAS	6/09/2023	PROTECCION	6/09/2023	7/11/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
101	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANDRÉS FELIPE NOSSA RODRIGUEZ	1014286983	26	AUXILIAR TECNICO DE INGENIERIA	08/08/2023	11/09/2023	AXA COLPATRIA	V	8/8/2023	10/11/2023	COMPENSAR	11/10/2023	COLFONDOS	11/10/2023	8/2/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
102	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANDRES FELIPE MEJIA VANEGAS	1019084917	27	BOAL	08/08/2023	20/09/2023	AXA COLPATRIA	V	8/8/2023	10/11/2023	FAMISANAR	11/10/2023	PROTECCION	11/10/2023	8/3/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
103	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	DUBERNEI SILVA TIRADO	1022992420	21	BOAL	10/08/2023	30/09/2023	AXA COLPATRIA	V	8/10/2023	10/11/2023	CAPITAL SALUD	11/10/2023	PROTECCION	11/10/2023	8/1/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
104	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAIME AVILA TIBADUIZA	4208339	47	OFICIAL DE DEMOLICION	24/01/2023	30/09/2023	COLMENA	V	1/10/2023	10/6/2023	SANITAS	6/10/2023	COLFONDOS	6/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
105	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	YERSIN JEFFERSON RINCÓN RINCÓN	1023950420	27	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	16/01/2023	02/10/2023	COLMENA	V	1/10/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
106	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE LISANDRO SILVA TIBADUIZA	74326538	50	OFICIAL DE DEMOLICION	08/05/2023	02/10/2023	COLMENA	V	1/10/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/1/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
107	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANTONIO APONTE HURTADO	1002728730	36	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	02/10/2023	COLMENA	V	1/10/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
108	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANGEL ARNULFO PRADA GONZALEZ	79215952	43	OPERADOR	17/01/2023	05/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	2/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
109	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	FRANCIS CAROLINA MOYA LOGAN	PPT 5326321	40	BOAL	16/09/2023	06/10/2023	COLPATRIA	V	9/16/2023	11/10/2023	SALUD TOTAL	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	9/16/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
110	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	DABINSON JAVIER TEJADA LECHUGA	72225055	46	BOAL	10/08/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	8/10/2023	11/10/2023	COOSALUD	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	7/28/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
111	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	NANCY ROCIO SEPULVEDA ABRIL	1049520667	33	RESIDENTE GENERAL DE OBRA	11/09/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	28/08/2023	10/11/2023	SURA	10/11/2023	COLPENSIONES	10/11/2023	8/24/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
112	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN CARLOS ORTIZ HERNANDEZ	1110558449	28	AUXILIAR TECNICO DE INGENIERIA	15/11/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	6/5/2023	10/19/2023	NUEVA EPS	19/10/2023	COLPENSIONES	19/10/2023	6/7/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
113	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	1031121634	36	ESTRUCTURAL	08/08/2022	06/10/2023	ARL SURA	V	6/14/2022	21/09/2023	SANITAS S.A.	21/09/2023	PROTECCION	21/09/2023	16/03/2020	N/A	N/A	N/A	APTO				
114	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS CARLOS RIVEROS GARZON	1015430608	30	CADENERO	06/06/2022	06/10/2023	COLPATRIA	V	6/06/2022	18/09/2023	COMPENSAR	18/09/2023	PORVENIR	18/09/2023	27/04/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
115	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS ALFONSO MARTINEZ GARZON	1022341362	35	TOPOGRAFO	06/06/2022	06/10/2023	COLPATRIA	V	6/06/2022	18/09/2023	NUEVA EPS	18/09/2023	PORVENIR	18/09/2023	25/05/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
116	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	IVAN ALEJANDRO GARCIA GRAJALES	79625448	50	ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE	06/09/2022	06/10/2023	POSITIVA SEGUROS	V	8/08/2022	4/09/2023	SANITAS	4/09/2023	COLPENSIONES	4/09/2023	5/09/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
117	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	79058087	51	DIRECTOR DE OBRA	08/08/2022	06/10/2023	COLPATRIA	V	10/01/2018	19/10/2023	SANITAS	19/10/2023	COLPENSIONES	19/10/2023	23/05/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
118	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO	3167304	43	CONDUCTOR	08/08/2022	06/10/2023	COLPATRIA	V	8/09/2021	10/19/2023	SALUD TOTAL	19/10/2023	PORVENIR	19/10/2023	29/01/2022	N/A	N/A	N/A	APTO				
119	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	52	AYUDANTE ENTENDIDO	16/06/2023	06/10/2023	COLMENA	V	6/16/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	15/06/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
120	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ	1022410225	28	CONDUCTOR DE VOLQUETA	13/03/2023	06/10/2023	COLMENA	V	26/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	21/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
121	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE ALEXANDER MONROY MARIÑO	80139077	41	CONDUCTOR DE VOLQUETA	13/03/2023	06/10/2023	COLMENA	V	20/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	19/01/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
122	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDGAR HUMBERTO BELTRAN CHAPARO	74185201	46	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/03/2023	06/10/2023	COLMENA	V	2/03/2023	11/7/2023	DIRECCION GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
123	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	9675005	39	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	31/03/2023	06/10/2023	COLMENA	V	17/03/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	16/03/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
124	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	46	CONDUCTOR VOLQUETA	03/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	13/04/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				
125	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LIBARDO SANCHEZ	1094906319	34	OFICIAL DE DEMOLICION	08/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	25/04/2023	11/7/2023	NUEVA EPS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	24/04/2023	N/A	N/A	N/A	APTO				

FORMATO																								
CÓDIGO					AFILIACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS										VERSIÓN									
FO-AC-83					Proceso										2									
					Gestión Ambiental Calidad y SST																			
FECHA					SUBDIRECCIÓN GENERAL					DESARROLLO URBANO					DIRECCIÓN TÉCNICA					PREDIAL				
6 Octu 2023																								
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA																								
CONTRATO No					522-2022																			
CONTRATISTA					CONSORCIO GYA 035																			
OBJETO					"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"																			
PERIODO INFORME					8/08/2022					A					6/10/2023									
DATOS DEL TRABAJADOR																								
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	FECHA EXAMENES	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso			
126	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JADER DE JESUS MEJIA DAVILA	80234372	43	OFICIAL DE DEMOLICION	08/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
127	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAVIER BARRAGAN ALVARADO	13268507	58	OFICIAL DE DEMOLICION	08/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
128	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA	1007612511	23	INSPECTOR SST SENIOR	23/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	NUEVA EPS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	1/10/2023	N/A	N/A	APTO				
129	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	KEVIN ANDRES BAUTISTA GAONA	1002407198	24	AYUDANTE ENTENDIDO	26/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	NUEVA EPS	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	1/10/2023	N/A	N/A	APTO				
130	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	WENDY PATRICIA LIMA TIQUE	1073704778	28	INSPECTOR SST SENIOR	29/05/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/06/2019	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	8/05/2023	N/A	N/A	APTO				
131	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	FLORESMIRO BUITRAGO PACHON	80503050	50	OPERADOR DE MAQUINARIA	22/08/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	1/10/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO				
132	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE FREDY VIRACACHA SIERRA	80659429	40	OFICIAL DE DEMOLICION	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO				
133	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	FABIO GAONA AVILA	74355144	48	OFICIAL DE DEMOLICION	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
134	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN DE DIOS CASTILLO HERNÁNDEZ	17287866	45	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO				
135	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	1005997626	24	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO				
136	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA	1023937034	27	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
137	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	IVAN JARA JARA	79500459	53	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	3/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO				
138	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	42	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
139	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ROMULO RINCON BRAND	79408242	56	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
140	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DELVER ANTONIO SILVA SANCHEZ	4281667	46	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO				
141	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ARTURO CRUZ LARA	7302278	65	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
142	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329208	51	OFICIAL DE DEMOLICION	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO				
143	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDER BELEÑO AMARIS	104895690	34	OFICIAL DE DEMOLICIÓN	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
144	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAZMIN ALEJANDRA MARTINEZ ARAGON	1033718446	32	INSPECTOR SST	12/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
145	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	EDWIN CAMILO RINCON PATIÑO	1030625195	29	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCIÓN	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
146	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	OMAR SILVA LAVERDE	79360443	57	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO				
147	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	31521119	42	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	CLASE DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
148	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	11445472	42	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	1/6/2023	N/A	N/A	APTO				
149	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	HECTOR MAURICIO REYES PEÑA	1030580061	33	CONDUCTOR DE VOLQUETA	16/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	1/10/2023	N/A	N/A	APTO				
150	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JEISSON ANDRES REYES TOVAR	1075263397	31	CONDUCTOR DE VOLQUETA	16/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	2/01/2023	N/A	N/A	APTO				
151	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ	79345848	58	SUPERVISOR DE DEMOLICION Y AMBIENTAL	16/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
152	GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	KATHERINE SANCHEZ MENDOZA	1108937270	24	SECRETARIA	16/01/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	9/01/2023	19/10/2023	SAIUD TOTAL	19/10/2023	PORVENIR	19/10/2023	1/5/2023	N/A	N/A	APTO				
153	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	79358107	56	CONDUCTOR DE VOLQUETA	17/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
154	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHON ALEXANDER CARDENAS RAMIREZ	1106779997	30	CONDUCTOR DE VOLQUETA	17/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
155	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DAIRO GIRALDO SANCHEZ	5854390	52	OPERDOR MAQUINARIA SENIOR	17/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	3/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
156	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS JAVIER BERNAL CASTRO	79.364.022	57	RESIDENTE SST	17/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	11/01/2023	N/A	N/A	APTO				
157	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS JAVIER ALVAREZ OLAYA	17288081	44	CONDUCTOR DE VOLQUETA	19/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	10/01/2023	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	5/01/2023	N/A	N/A	APTO				
158	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	39	CONDUCTOR DE VOLQUETA	19/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	6/01/2023	N/A	N/A	APTO				
159	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	DANIEL JIMENEZ LENGUAS	79580463	56	CONDUCTOR DE VOLQUETA	23/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO				
160	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO	79780841	47	CONDUCTOR DE VOLQUETA	23/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	1/6/2023	N/A	N/A	APTO				
161	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ALBEIRO RODRIGUEZ PINILLA	1068954430	23	CONDUCTOR DE VOLQUETA	23/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
162	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEON GINNO VARGAS VARGAS	79994161	43	CONDUCTOR DE VOLQUETA	23/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/17/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	16/01/2023	N/A	N/A	APTO				
163	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN CARLOS MORENO ROBAVO	79766555	48	OFICIAL DE DEMOLICION	24/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO				
164	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JORDAN SNEIDER MARTINEZ RINCON	1023919921	23	OFICIAL DE DEMOLICION	24/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
165	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	OSCAR JULIO RINCON BRAN	79604386	51	OFICIAL DE DEMOLICION	24/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAJISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				
166	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO	13513433	45	OFICIAL DE DEMOLICION	24/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO				
167	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	OSCAR MAURICIO FAJARDO	79969623	45	OFICIAL DE DEMOLICION	25/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	18/01/2023	11/7/2023	NUEVA EPS	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	17/01/2023	N/A	N/A	APTO				
168	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	MARILY LOPEZ LOPEZ	1020810600	28	INSPECTOR SST	28/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO				

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
código										PROCESO							VERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FO-AC-83										Gestión Ambiental Calidad y SST							2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL			DESARROLLO URBANO			DIRECCIÓN TÉCNICA			PREDIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6 Octu 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA CONTRATO No 522-2022 CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035 OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2" PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023 INTERVENTORIA Contrato de Interventoría No 524 de 2022 CONTRATISTA VELNEC S.A. "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="15">DATOS DEL TRABAJADOR</th> <th colspan="2">ARL</th> <th colspan="2">EPS</th> <th colspan="2">AFP</th> <th colspan="2">FECHA EXÁMENES</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA</th> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>NOMBRE DEL TRABAJADOR</th> <th>CEDULA</th> <th>EDAD</th> <th>CARGO</th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>FECHA RETIRO</th> <th>NOMBRE ARL</th> <th>CLASE DE RIESGO</th> <th>FECHA AFILIACION</th> <th>FECHA ULTIMO PAGO</th> <th>NOMBRE EPS</th> <th>FECHA ULTIMO PAGO</th> <th>NOMBRE AFP</th> <th>FECHA ULTIMO PAGO</th> <th>INGRESO</th> <th>PERIÓDICO</th> <th>EGRESO</th> <th>Valoración Ingreso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>169</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>LEIDY CAROLINA DIAZ LEON</td><td>1012406366</td><td>30</td><td>INSPECTOR SST</td><td>28/01/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>COMPENSAR</td><td>7/11/2023</td><td>COLFONDOS</td><td>7/11/2023</td><td>10/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>170</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>CARLOS DE JESUS AVILA TIBADUIZA</td><td>97610775</td><td>46</td><td>OFICIAL DE DEMOLICION</td><td>30/01/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>3/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>171</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>QUELBIN DAVID HERNANDEZ TAPIAS</td><td>8048848</td><td>53</td><td>OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA</td><td>30/01/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>COLFONDOS</td><td>7/11/2023</td><td>10/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>172</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>ARIEL GAONA AVILA</td><td>74355143</td><td>47</td><td>OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR</td><td>06/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>1/10/2023</td><td>11/7/2023</td><td>FAMISANAR</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>2/02/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>173</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>WILSON ALFONSO CALDERON RODRIGUEZ</td><td>79444132</td><td>55</td><td>CONDUCTOR DE VOLQUETA</td><td>07/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>1/02/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SANITAS</td><td>7/11/2023</td><td>COLPENSIONES</td><td>7/11/2023</td><td>31/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>174</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>JAIRO BUITRAGO</td><td>368855</td><td>60</td><td>OFICIAL DE DEMOLICION</td><td>08/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>FAMISANAR</td><td>7/11/2023</td><td>COLPENSIONES</td><td>7/11/2023</td><td>4/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>175</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>JUAN ARTURO SUAREZ</td><td>19395062</td><td>63</td><td>OFICIAL DE DEMOLICION</td><td>08/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>COLPENSIONES</td><td>7/11/2023</td><td>7/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>176</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>WILSON APONTE HURTADO</td><td>80018842</td><td>45</td><td>OFICIAL DE DEMOLICION</td><td>08/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>7/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>177</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>LUIS ALFREDO MORENO LOZANO</td><td>79638018</td><td>50</td><td>OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR</td><td>10/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>COMPENSAR</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>10/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>178</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>HORACIO DIAZ SUAREZ</td><td>79494255</td><td>54</td><td>OFICIAL DE DEMOLICION</td><td>10/02/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>FAMISANAR</td><td>7/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>7/11/2023</td><td>3/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>179</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>CARLOS MIGUEL BARRERA RODRIGUEZ</td><td>1110540338</td><td>30</td><td>INSPECTOR SENIOR</td><td>03/04/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>28/03/2023</td><td>11/7/2023</td><td>COMPENSAR</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>25/03/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>180</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA</td><td>1057591526</td><td>31</td><td>OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA</td><td>17/04/2023</td><td>06/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>PROTECCION</td><td>7/11/2023</td><td>10/04/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>181</td><td>SMART</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ</td><td>1033703220</td><td>25</td><td>CONDUCTOR DE VOLQUETA</td><td>16/01/2023</td><td>06/10/2023</td><td>AXA COLPATRIA</td><td>V</td><td>11/01/2023</td><td>7/11/2023</td><td>SANITAS</td><td>7/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>7/11/2023</td><td>12/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>182</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>KELVIN DAVID HERNANDEZ GAVIRIA</td><td>1010059324</td><td>27</td><td>OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA</td><td>12/01/2023</td><td>12/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>SALUD TOTAL</td><td>7/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>7/11/2023</td><td>10/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>183</td><td>CONSORCIO GYA 035</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>MARIA MONICA NUÑEZ SANTAMARIA</td><td>1030532215</td><td>37</td><td>PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL</td><td>28/08/2023</td><td>15/10/2023</td><td>AXA COLPATRIA</td><td>V</td><td>8/28/2023</td><td>11/10/2023</td><td>SURA</td><td>10/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>10/11/2023</td><td>8/25/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>184</td><td>ABECOL</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>SAMUEL ALBERTO GARCIA FAREAN</td><td>1022980403</td><td>31</td><td>CONDUCTOR DE VOLQUETA</td><td>14/01/2023</td><td>24/10/2023</td><td>COLMENA</td><td>V</td><td>10/01/2023</td><td>11/7/2023</td><td>COMPENSAR</td><td>7/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>7/11/2023</td><td>5/01/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>185</td><td>CONSORCIO GYA 035</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES</td><td>1014230393</td><td>30</td><td>RESIDENTE AMBIENTAL</td><td>08/08/2023</td><td>30/10/2023</td><td>AXA COLPATRIA</td><td>V</td><td>8/8/2023</td><td>11/10/2023</td><td>SURA</td><td>10/11/2023</td><td>PORVENIR</td><td>10/11/2023</td><td>2/08/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>186</td><td>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA</td><td>1057597024</td><td>28</td><td>RESIDENTE SST</td><td>01/06/2023</td><td>30/10/2023</td><td>AXA COLPATRIA</td><td>V</td><td>6/1/2023</td><td>11/10/2023</td><td>NUEVA EPS</td><td>10/11/2023</td><td>COLPENSIONES</td><td>10/11/2023</td><td>25/05/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr><td>187</td><td>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S</td><td>OBRA O LABOR DETERMINADA</td><td>JENIFER FRANCISCA CALDERON ANGEL</td><td>1030544130</td><td>35</td><td>RESIDENTE SOCIAL</td><td>06/07/2023</td><td>30/10/2023</td><td>AXA COLPATRIA</td><td>V</td><td>7/6/2023</td><td>11/10/2023</td><td>COMPENSAR</td><td>10/11/2023</td><td>COLPENSIONES</td><td>10/11/2023</td><td>28/06/2023</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>APTO</td></tr> <tr> <td colspan="21">PERSONAL - INACTIVO DURANTE EL PERIODO</td> </tr> </tbody> </table>															DATOS DEL TRABAJADOR															ARL		EPS		AFP		FECHA EXÁMENES				No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso	169	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDY CAROLINA DIAZ LEON	1012406366	30	INSPECTOR SST	28/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO	170	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS DE JESUS AVILA TIBADUIZA	97610775	46	OFICIAL DE DEMOLICION	30/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO	171	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	QUELBIN DAVID HERNANDEZ TAPIAS	8048848	53	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	30/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO	172	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ARIEL GAONA AVILA	74355143	47	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	06/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/10/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	2/02/2023	N/A	N/A	APTO	173	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	WILSON ALFONSO CALDERON RODRIGUEZ	79444132	55	CONDUCTOR DE VOLQUETA	07/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/02/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	31/01/2023	N/A	N/A	APTO	174	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAIRO BUITRAGO	368855	60	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO	175	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN ARTURO SUAREZ	19395062	63	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO	176	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	WILSON APONTE HURTADO	80018842	45	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO	177	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	50	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	10/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO	178	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	HORACIO DIAZ SUAREZ	79494255	54	OFICIAL DE DEMOLICION	10/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO	179	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS MIGUEL BARRERA RODRIGUEZ	1110540338	30	INSPECTOR SENIOR	03/04/2023	06/10/2023	COLMENA	V	28/03/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	25/03/2023	N/A	N/A	APTO	180	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	31	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	17/04/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/04/2023	N/A	N/A	APTO	181	SMART	OBRA O LABOR DETERMINADA	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	25	CONDUCTOR DE VOLQUETA	16/01/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	11/01/2023	7/11/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	12/01/2023	N/A	N/A	APTO	182	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	KELVIN DAVID HERNANDEZ GAVIRIA	1010059324	27	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	12/01/2023	12/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO	183	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	MARIA MONICA NUÑEZ SANTAMARIA	1030532215	37	PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	28/08/2023	15/10/2023	AXA COLPATRIA	V	8/28/2023	11/10/2023	SURA	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	8/25/2023	N/A	N/A	APTO	184	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	SAMUEL ALBERTO GARCIA FAREAN	1022980403	31	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	24/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	5/01/2023	N/A	N/A	APTO	185	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES	1014230393	30	RESIDENTE AMBIENTAL	08/08/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	8/8/2023	11/10/2023	SURA	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	2/08/2023	N/A	N/A	APTO	186	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	OBRA O LABOR DETERMINADA	MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	1057597024	28	RESIDENTE SST	01/06/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	6/1/2023	11/10/2023	NUEVA EPS	10/11/2023	COLPENSIONES	10/11/2023	25/05/2023	N/A	N/A	APTO	187	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	OBRA O LABOR DETERMINADA	JENIFER FRANCISCA CALDERON ANGEL	1030544130	35	RESIDENTE SOCIAL	06/07/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	7/6/2023	11/10/2023	COMPENSAR	10/11/2023	COLPENSIONES	10/11/2023	28/06/2023	N/A	N/A	APTO	PERSONAL - INACTIVO DURANTE EL PERIODO																				
DATOS DEL TRABAJADOR															ARL		EPS		AFP		FECHA EXÁMENES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
169	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LEIDY CAROLINA DIAZ LEON	1012406366	30	INSPECTOR SST	28/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
170	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS DE JESUS AVILA TIBADUIZA	97610775	46	OFICIAL DE DEMOLICION	30/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
171	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	QUELBIN DAVID HERNANDEZ TAPIAS	8048848	53	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	30/01/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLFONDOS	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
172	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	ARIEL GAONA AVILA	74355143	47	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	06/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/10/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	2/02/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
173	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	WILSON ALFONSO CALDERON RODRIGUEZ	79444132	55	CONDUCTOR DE VOLQUETA	07/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	1/02/2023	11/7/2023	SANITAS	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	31/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
174	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JAIRO BUITRAGO	368855	60	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	4/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
175	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JUAN ARTURO SUAREZ	19395062	63	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	COLPENSIONES	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
176	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	WILSON APONTE HURTADO	80018842	45	OFICIAL DE DEMOLICION	08/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	7/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
177	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	50	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR	10/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
178	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	HORACIO DIAZ SUAREZ	79494255	54	OFICIAL DE DEMOLICION	10/02/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	FAMISANAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	3/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
179	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	CARLOS MIGUEL BARRERA RODRIGUEZ	1110540338	30	INSPECTOR SENIOR	03/04/2023	06/10/2023	COLMENA	V	28/03/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	25/03/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
180	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	31	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	17/04/2023	06/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PROTECCION	7/11/2023	10/04/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
181	SMART	OBRA O LABOR DETERMINADA	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	25	CONDUCTOR DE VOLQUETA	16/01/2023	06/10/2023	AXA COLPATRIA	V	11/01/2023	7/11/2023	SANITAS	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	12/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
182	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	KELVIN DAVID HERNANDEZ GAVIRIA	1010059324	27	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	12/01/2023	12/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	SALUD TOTAL	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	10/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
183	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	MARIA MONICA NUÑEZ SANTAMARIA	1030532215	37	PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	28/08/2023	15/10/2023	AXA COLPATRIA	V	8/28/2023	11/10/2023	SURA	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	8/25/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
184	ABECOL	OBRA O LABOR DETERMINADA	SAMUEL ALBERTO GARCIA FAREAN	1022980403	31	CONDUCTOR DE VOLQUETA	14/01/2023	24/10/2023	COLMENA	V	10/01/2023	11/7/2023	COMPENSAR	7/11/2023	PORVENIR	7/11/2023	5/01/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
185	CONSORCIO GYA 035	OBRA O LABOR DETERMINADA	NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES	1014230393	30	RESIDENTE AMBIENTAL	08/08/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	8/8/2023	11/10/2023	SURA	10/11/2023	PORVENIR	10/11/2023	2/08/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
186	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	OBRA O LABOR DETERMINADA	MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	1057597024	28	RESIDENTE SST	01/06/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	6/1/2023	11/10/2023	NUEVA EPS	10/11/2023	COLPENSIONES	10/11/2023	25/05/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
187	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S	OBRA O LABOR DETERMINADA	JENIFER FRANCISCA CALDERON ANGEL	1030544130	35	RESIDENTE SOCIAL	06/07/2023	30/10/2023	AXA COLPATRIA	V	7/6/2023	11/10/2023	COMPENSAR	10/11/2023	COLPENSIONES	10/11/2023	28/06/2023	N/A	N/A	APTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PERSONAL - INACTIVO DURANTE EL PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO																																																																
AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS																																																																
código										PBIOSGO							VERSIÓN																																															
FO-AC-83										Gestión Ambiental Calidad y SST							2																																															
FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL			DESARROLLO_URBANO			DIRECCIÓN TÉCNICA			PREDIAL			-																																																	
6 Octu 2023																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">CONTRATO No. S22-2022</td> <td colspan="5">CONTRATO No. Contrato de Interventoría No 524 de 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035</td> <td colspan="5">CONTRATISTA VELNEC S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"</td> <td colspan="5">"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>															CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA					INTERVENTORIA					CONTRATO No. S22-2022					CONTRATO No. Contrato de Interventoría No 524 de 2022					CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035					CONTRATISTA VELNEC S.A.					OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"					"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"					PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023									
CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA					INTERVENTORIA																																																											
CONTRATO No. S22-2022					CONTRATO No. Contrato de Interventoría No 524 de 2022																																																											
CONTRATISTA CONSORCIO GYA 035					CONTRATISTA VELNEC S.A.																																																											
OBJETO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"					"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"																																																											
PERIODO INFORME 8/08/2022 A 6/10/2023																																																																
DATOS DEL TRABAJADOR															EPS		AFP		FECHA EXÁMENES																																													
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ÚLTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso																																												

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atricudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

###

Original: Dependencia (IDU) responsable del contrato Firma _____

1era copia: Interventor (Campo destinado para la firma ORIGINAL)

2da copia: Contratista Nombre MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA

Residente/Especialista SST Contratista Obra/Consultor

LIC. No. 152 DE 2021

(indicar el número de la licencia SST)

12/02/2021

(fecha de expedición de la licencia SST)

Firma _____

(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre MARISOL ARIAS AMORTEGUI

Residente/Especialista SST Interventoría

LIC. No. RESOLUCION 3/10/2023

(indicar el número de la licencia SST) (fecha de expedición de la licencia SST)

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 4 CONSOLIDADO DE PERSONAL

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 5 CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL

SMART CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
NIT.901.431.634-7

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
CONTRATO DE OBRA No. IDU-522-2022
Ciudad

CERTIFICACIÓN

Yo Fernando Martínez Pava identificado (a) con la C. C. No 80.282.404 en mi condición de Representante Legal de **SMART CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** identificado con Nit. **901.431.634-7**


CERTIFICO QUE:

Que la empresa **SMART CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** con Nit. **901.431.634-7** para el periodo comprendido del (8) de Agosto de 2022 al (6) de octubre de 2023. Se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), y CCF, según corresponda del personal vinculado mediante contrato laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de las todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de la ARL, se puede evidenciar el pago de acuerdo con la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	CARGO
CRUZ BERMÚDEZ JORGE MAURICIO	1.033.703.220	CONDUCTOR DE VOLQUETA

Dada en Bogotá D.C., a los (23) días del mes de Enero de 2025.



Representante Legal
FERNANDO MARTÍNEZ PAVA
SMART CONSTRUCCIONES CIVILES SAS



Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
CONTRATO DE OBRA No. IDU-522-2022
Ciudad

CERTIFICACIÓN

Yo Omar Antonio Garzón Rodríguez con matrícula profesional número 25533 - T en mi calidad de revisor fiscal de ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

CERTIFICO QUE

Que la empresa **ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS** con Nit. 830.099423-9 para el periodo comprendido del (8) de Agosto de 2022 al (6) de octubre de 2023. Se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), y CCF, según corresponda del personal vinculado mediante contrato laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de las todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de la ARL, se puede evidenciar el pago de acuerdo con la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

NOMBRES	CEDULA	CARGO
HAINER AYALA ROPERO	1051286784	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JHON ALBERTO CASTRO FARIA	1001590320	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
EDGAR HUMBERTO BELTRÁN CHAPARRO	74185201	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JAVIER ENRIQUE PERILLA SALAS	11437298	OPERADOR
BRAYAN ESTIBEL PERILLA BAUTISTA	1074187640	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR

Calle 77 N. 68g- 15 Teléfono: 3293022-2500616 – 321 402 4023469

E- mail: talentohumano@abecol.com



JOSE JIMY PEÑA PEÑA	1093779895	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
QUELBIN DAVID HERNÁNDEZ TAPIAS	8048848	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
LUIS FERNANDO ANDRADE SÁNCHEZ	1005997626	AYUDANTE DE OBRA
LEIDER BELEÑO AMARIS	1049895690	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA	1007612511	INSPECTOR SST
ÁNGEL ARNULFO PRADA GÓMEZ	79215952	OPERADOR
JUAN CAMILO GAONA GRANADA	1000615012	AYUDANTE ENTENDIDO
CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329208	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
DEMETRIO GAMBOA BARÓN	4107324	AUXILIAR DE OBRA
ARIEL GAONA ÁVILA	71355143	OPERADOR
BERNAL CASTRO LUIS JAVIER	79364022	RESIDENTE SST
EDWAR LEONARDO CAMACHO CASTILLO	1057489601	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JAIME EDUARDO JIMENEZ RODRÍGUEZ	80657762	CONDUCTOR DE VOLQUETA
RICARDO BARAJAS MATIZ	79857958	CONDUCTOR DE VOLQUETA
EDWIN CAMILO RINCÓN PATIÑO	1030625195	CONDUCTOR DE VOLQUETA
DANIEL JIMENEZ LENGUAS	79580463	CONDUCTOR DE VOLQUETA
IVAN JARA JARA	79500459	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
SIMÓN RIAÑO FORERO	1072429661	AYUDANTE ENTENDIDO
JAZMÍN ALEJANDRA MARTÍNEZ ARAGÓN	1033718446	INSPECTOR SST
DELVER ANTONIO SILVA SÁNCHEZ	4281667	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
HORACIO DIAZ SUAREZ	79494255	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
FABIO GAONA ÁVILA	74355144	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
FABIAN ANDRÉS RINCÓN GUEVARA	1023937034	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
ANTONIO APONTE HURTADO	1002728730	OFICIAL DE DEMOLICIÓN



JOSE JULIÁN MARTÍNEZ BENAVIDES	1064712611	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
LEIDY CAROLINA DIAZ LEÓN	1012406366	INSPECTOR SST
RÓMULO RINCÓN BRAND	79408242	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS ARTURO CRUZ LARA	7302278	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
DEIVI FABIAN ACERO PRIETO	1012318730	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
ALVARADO ESPINOSA PEDRO	79358107	CONDUCTOR DE VOLQUETA
CARLOS JAVIER ÁLVAREZ OLAYA	17288081	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JHON ALEXANDER CÁRDENAS RAMÍREZ	1106779997	CONDUCTOR DE VOLQUETA
PEDRO ELIANO MEDELLÍN PIÑEROS	1072072732	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	CONDUCTOR DE VOLQUETA
OMAR SILVA LAVERDE	79360443	CONDUCTOR DE VOLQUETA
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ	3152119	CONDUCTOR DE VOLQUETA
EGIDIO CHICO	80027368	CONDUCTOR DE VOLQUETA
CARLOS ALBEIRO RODRÍGUEZ PINILLA	1068954430	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JAIDER ANTONIO ACOSTA ACOSTA	12644220	CONDUCTOR DE VOLQUETA
PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	CONDUCTOR DE VOLQUETA
ANDRÉS GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTILLO	79780841	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JHONATAN ANDRÉS ESCOBAR CONTRERAS	1022415878	AYUDANTE ENTENDIDO
RAÚL GAONA	74355748	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
JUAN YAIR VACA RODRÍGUEZ	1013664310	RESIDENTE DE OBRA
ALEXANDER MOLANO GONZÁLEZ	1108828979	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
VANEXA ALINETH CHAPARRO MONTAÑA	52702141	INSPECTOR SST
JOSE DANIEL GÓMEZ GARCÍA	1057591526	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
LUIS ALFREDO MORENO	79638018	OPERADOR
JUAN DE DIOS CASTILLO HERNÁNDEZ	17287866	OFICIAL DE DEMOLICIÓN



JOSE MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ	79345848	SUPERVISOR DE DEMOLICIÓN Y AMBIENTAL
YERSIN JEFFERSON RINCÓN RINCÓN	1023950420	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS DE JESÚS ÁVILA TIBADUIZA	97610775	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JOSE FREDY VIRACACHA SIERRA	80659429	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
DAIRO GIRALDO SÁNCHEZ	5854390	OPERADOR MAQUINARIA SENIOR
KELVIN DAVID HERNÁNDEZ GAVIRIA	1010059324	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
JAVIER MAURICIO LEMUS ZABALA	1075283239	INSPECTOR SST
CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL	4081756	OPERADOR MAQUINARIA SENIOR
JAVIER ENRIQUE PERILLA SALAS	11437298	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
JHONATAN ANDRÉS ESCOBAR CONTRERAS	1022415878	AYUDANTE ENTENDIDO
DEMETRIO GAMBOA BARÓN	4107324	AUXILIAR DE OBRA
SIMÓN RIAÑO FORERO	1072429661	AYUDANTE ENTENDIDO
JOSE JULIÁN MARTÍNEZ BENAVIDES	1064712611	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
KEYNY LUIS YEPES MARTÍNEZ	1034313663	AUXILIAR DE OBRA
JOSE JIMY PEÑA PEÑA	1093779895	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
BRAYAN ESTIBEL PERILLA BAUTISTA	1074187640	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
EDWAR LEONARDO CAMACHO CASTILLO	1057489601	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
MARCOS ALEXANDER AVENDAÑO BARACALDO	80052059	CONDUCTOR DE VOLQUETA
LUIS CARLOS TOVAR HERNÁNDEZ	1022381488	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
ARLENSON HERNÁNDEZ GAVIRIA	1007158828	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
JAIME ÁVILA TIBADUIZA	4208339	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
YERSIN JEFFERSON RINCÓN RINCÓN	1023950420	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JOSE LISANDRO SILVA TIBADUIZA	74326538	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
ANTONIO APONTE HURTADO	1002728730	OFICIAL DE DEMOLICIÓN



ÁNGEL ARNULFO PRADA GÓMEZ	79215952	OPERADOR
DEMETRIO GAMBOA BARÓN	4107324	AYUDANTE ENTENDIDO
CRISTIAN CAMILO CUERVO LÓPEZ	1022410225	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JOSE ALEXANDER MONROY MARIÑO	80139077	CONDUCTOR DE VOLQUETA
EDGAR HUMBERTO BELTRÁN CHAPARRO	74185201	CONDUCTOR DE VOLQUETA
EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	9675005	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	CONDUCTOR VOLQUETA
LIBARDO SÁNCHEZ	1094906319	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JADER DE JESÚS MEJÍA DÁVILA	80234372	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JAVIER BARRAGÁN ALVARADO	13268507	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
LUISA FERNANDA AVENDAÑO VALENCIA	1007612511	INSPECTOR SST SENIOR
KEVIN ANDRÉS BAUTISTA GAONA	1002407198	AYUDANTE ENTENDIDO
WENDY PATRICIA LIMA TIQUE	1073704778	INSPECTOR SST SENIOR
FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN	80503050	OPERADOR DE MAQUINARIA
JOSE FREDY VIRACACHA SIERRA	80659429	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
FABIO GAONA ÁVILA	74355144	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JUAN DE DIOS CASTILLO HERNÁNDEZ	17287866	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
LUIS FERNANDO ANDRADE SÁNCHEZ	1005997626	AYUDANTE DE OBRA
FABIAN ANDRÉS RINCÓN GUEVARA	1023937034	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
IVAN JARA JARA	79500459	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
RÓMULO RINCÓN BRAND	79408242	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
DELVER ANTONIO SILVA SÁNCHEZ	4281667	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS ARTURO CRUZ LARA	7302278	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329208	OFICIAL DE DEMOLICIÓN



LEIDER BELEÑO AMARIS	1049895690	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JAZMÍN ALEJANDRA MARTÍNEZ ARAGÓN	1033718446	INSPECTOR SST
EDWIN CAMILO RINCÓN PATIÑO	1030625195	CONDUCTOR DE VOLQUETA
OMAR SILVA LAVERDE	79360443	CONDUCTOR DE VOLQUETA
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ	3152119	CONDUCTOR DE VOLQUETA
ÁLVARO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	11445472	CONDUCTOR DE VOLQUETA
HÉCTOR MAURICIO REYES PEÑA	1030580061	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JEISSON ANDRÉS REYES TOVAR	1075263397	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JOSE MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ	79345848	SUPERVISOR DE DEMOLICIÓN Y AMBIENTAL
PEDRO ALVARADO ESPINOSA	79358107	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JHON ALEXANDER CÁRDENAS RAMÍREZ	1106779997	CONDUCTOR DE VOLQUETA
DAIRO GIRALDO SÁNCHEZ	5854390	OPERADOR MAQUINARIA SENIOR
LUIS JAVIER BERNAL CASTRO	79364022	RESIDENTE SST
CARLOS JAVIER ÁLVAREZ OLAYA	17288081	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	CONDUCTOR DE VOLQUETA
DANIEL JIMENEZ LENGUAS	79580463	CONDUCTOR DE VOLQUETA
ANDRÉS GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTILLO	79780841	CONDUCTOR DE VOLQUETA
CARLOS ALBEIRO RODRÍGUEZ PINILLA	1068954430	CONDUCTOR DE VOLQUETA
LEÓN GINNO VARGAS VARGAS	79994161	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JUAN CARLOS MORENO ROBAYO	79766555	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JORDAN SNEIDER MARTÍNEZ RINCÓN	1023919921	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
OSCAR JULIO RINCÓN BRAN	79604386	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO	13513433	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
OSCAR MAURICIO FAJARDO	79969623	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
MARILY LÓPEZ LÓPEZ	1020810600	INSPECTOR SST



LEIDY CAROLINA DIAZ LEÓN	1012406366	INSPECTOR SST
CARLOS DE JESÚS ÁVILA TIBADUIZA	97610775	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
QUELBIN DAVID HERNÁNDEZ TAPIAS	8048848	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
ARIEL GAONA ÁVILA	74355143	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
WILSON ALFONSO CALDERÓN RODRÍGUEZ	79444132	CONDUCTOR DE VOLQUETA
JAIR BUITRAGO	368855	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
JUAN ARTURO SUAREZ	19395062	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
WILSON APONTE HURTADO	80018842	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	OPERADOR DE MAQUINARIA SENIOR
HORACIO DIAZ SUAREZ	79494255	OFICIAL DE DEMOLICIÓN
CARLOS MIGUEL BARRERA RODRÍGUEZ	1110540338	INSPECTOR SENIOR
JOSE DANIEL GÓMEZ GARCÍA	1057591526	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
KELVIN DAVID HERNÁNDEZ GAVIRIA	1010059324	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
SAMUEL ALBERTO GARCÍA FARFÁN	1022980403	CONDUCTOR DE VOLQUETA

Dada en Bogotá D.C., a los (3) días del mes de Enero de 2025.

OMAR ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ
C.C. 4097054 de San Miguel de Sema (Boyacá)
T.P. 25533-T

CONSORCIO GYA 035

NIT:901580900

CERTIFICACIÓN

Yo, PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, en mi calidad de Representante legal

CERTIFICO QUE:

Que la empresa CONSORCIO GYA 035 con Nit. 901.580.900, para el periodo comprendido del (8) de Agosto de 2022 al (6) de octubre de 2023. Se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), y CCF, según corresponda del personal vinculado mediante contrato laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de las todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de la ARL, se puede evidenciar el pago de acuerdo con la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

CORREO:

Cosorciogya035@gmail.com

CONSORCIO GYA 035**NIT:901580900**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
JORGE ALFREDO GONZÁLEZ OSORIO	1033778968	AUXILIAR DE INGENIERÍA
YEISON EDUARDO CASALLAS MARROQUÍN	1105782869	BOAL
KEVIN YAIR MONTIEL ATENCIO	1000459603	BOAL
AUDER YESID BOLAÑOS MUÑOZ	1136911616	BOAL
LEIDY ROCIO ORTEGA PRIETO	37279719	SECRETARIA
LISA ALEXANDRA PINTO MARTIN	1022970686	PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL
MAGDA TATIANA HUANIRI GÓMEZ	1121205984	BOAL
NELLY BEATRIZ VELLA	24228149	BOAL
JESÚS DAVID GONZÁLEZ OSPINO	1131112200	AYUDANTE DE OBRA
MARÍA JOSE PINZÓN RODRÍGUEZ	1020818133	AUXILIAR SOCIAL
JENIFER FRANCESCA CALDERÓN ÁNGEL	1030544130	RESIDENTE SOCIAL
SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1010208231	RESIDENTE AMBIENTAL
LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA	28577226	RESIDENTE SST
LUZ MARINA MORALES SOBA	1013621173	BOAL
JAMINSON EDUARDO CONTRERAS RODRÍGUEZ	1030644958	BOAL
LUIS KEVIN ASPRILLA BANGUERA	1006194204	BOAL
FRANCIS CAROLINA MOYA LOGAN	5326321	BOAL
NINA JULIANA SINARAHUA LÓPEZ	1121206889	BOAL
JUAN DAVID SOLANO VEGA	1021393069	BOAL
OSCAR ALONSO	17265060	BOAL
CHARRY SÁENZ PAOLA ANDREA	1025564081	AUXILIAR DE INGENIERÍA
JHONATAN ESTID CANO GARZÓN	1032443864	PROFESIONAL AUXILIAR TÉCNICO
RUBÉN LEONARDO GÓMEZ RAMÍREZ	93138225	RESIDENTE GENERAL DE OBRA
VÍCTOR HUGO ROJAS CRUZ	1010183965	RESIDENTE GENERAL DE OBRA
ANDRÉS FELIPE NOSSA RODRÍGUEZ	1014286983	AUXILIAR TÉCNICO DE INGENIERÍA
ANDRÉS FELIPE MEJÍA VANEGAS	1019084917	BOAL
DUBERNEI SILVA TIRADO	1022992420	BOAL
FRANCIS CAROLINA MOYA LOGAN	5326321	BOAL
DABINSON JAVIER TEJADA LECHUGA	72225055	BOAL

CORREO:

Cosorciogya035@gmail.com

CONSORCIO GYA 035**NIT:901580900**

NANCY ROCIO SEPÚLVEDA ABRIL	1049520867	RESIDENTE GENERAL DE OBRA
JUAN CARLOS ORTIZ HERNÁNDEZ	1110558449	AUXILIAR TÉCNICO DE INGENIERÍA
JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	1031121634	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS RIVEROS GARZÓN	1015430608	CADENERO
LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GARZÓN	1022341362	TOPÓGRAFO
IVAN ALEJANDRO GARCÍA GRAJALES	79625448	ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	79058087	DIRECTOR DE OBRA
DANIEL ALBERTO CASTRO ROMERO	3167304	CONDUCTOR
KATHERINE SÁNCHEZ MENDOZA	1108937270	SECRETARIA
MARÍA MÓNICA NÚÑEZ SANTAMARIA	1030532215	PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL
NATALIA JULIETH SARMIENTO TORRES	1014230393	RESIDENTE AMBIENTAL
MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	1057597024	RESIDENTE SST
JENIFER FRANCESCA CALDERÓN ÁNGEL	1030544130	RESIDENTE SOCIAL

Dada en Bogotá D.C., a los (28) días del mes de Enero de 2025.



PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
C.C. 79436839 de Bogotá D.C
Nit. 901.580.900

CORREO:

Cosorciogya035@gmail.com

CERTIFICACIÓN

Que la empresa GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S., con Nit. 900.831.917, para el periodo comprendido del (8) de Agosto de 2022 al (6) de octubre de 2023. Se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), y CCF, según corresponda del personal vinculado mediante contrato laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de las todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de la ARL, se puede evidenciar el pago de acuerdo con la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
VICTOR HUGO ROJAS CRUZ	1010183965	RESIDENTE GENERAL DE OBRA
MÓNICA ALEXANDRA DIAZ BARRERA	1057597024	RESIDENTE SST
JENIFER FRANCESCA CALDERÓN ÁNGEL	1030544130	RESIDENTE SOCIAL

Dada en Bogotá D.C., a los (10) días del mes de junio de 2025.



PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79436839 de Bogotá D.C
Nit. 900.831.917

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 6 CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD CTO 522-2022



1243499

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EPS a la que está Afiliado	Sanitas E.P.S.
AFP a la que está Afiliado	Proteccion

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Código de la actividad Económica de la Sede Principal	5431202	
Nombre de la actividad Económica de la Sede Principal	Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022)	
Tipo de Vinculador Laboral	Empleador	
Tipo de Identificación	Nombre o Razón Social	
N.I.T 901580900	ABECOL S.A	
Dirección	Teléfono	Fax
CL 77 NO 68G 15	0000000	0000000
Correo Electrónico	TALENTOHUMANO@ABECOL.COM	
Departamento	Municipio	Zona
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	Urbana

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: CENTRO DE TRABAJO 005

Código Actividad Económica	5431202	
Descripción Actividad Económica	Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022)	
Dirección	Teléfono	Fax
CL 77 NO 68G 15	0000000	0000000
Departamento	Municipio	Zona
DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.	Urbana

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de Vinculación	Planta	
Primer Apellido	Segundo Apellido	
CRUZ	LARA	
Nombres	CARLOS ARTURO	
Identificación	Fecha de Nacimiento	Sexo
C.C. 7302278	26/03/1959	M
Dirección Domicilio	Teléfono Domicilio	Fax Domicilio
CARRERA 44 A # 71 - 09 SUR CIUDAD BOLIVA	3046308464	
Departamento	Ciudad	

Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	
Zona	Cargo	
Urbana	OFICIAL DE DEMOLICION	
Ocupación Habitual	Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente	
Técnicos y postsecundarios no universitarios en mecánica y construcción mecánica	15 AÑOS	
Fecha de Ingreso a la Empresa	Salario u Honorarios (mensual)	Jornada de Trabajo Habitual
27/12/2021	1200000	Diurna

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Departamento de Ocurrencia	Municipio de Ocurrencia	Zona
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	Rural
Fecha y Hora del Accidente		
22/12/2022 2:45:00 PM		
Tiempo Laborado Antes del Accidente	Jornada en la que Sucede	
7 Horas, 45 Minutos	Normal	
¿Estaba Realizando su Labor Habitual?	Labor realizada	
SI		
Tipo de Accidente		
Propios del trabajo		
El Accidente genero Muerte		
NO		
Lugar donde Ocurrio el accidente		
Fuera de la Empresa		
Sitio de Ocurrencia		
OTRO FRENTES DE OBRA		
Tipo de Lesión		
FRICCION		
Parte del Cuerpo Aparentemente Afectada		
PIES		
Agente del Accidente		
DEMOOLICION DERRIBO SUPERFICIOES DE TRABAJO		
Mecanismo o Forma del Accidente		
MATERIALES		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El día jueves 22 de diciembre del 2022 siendo las 2:40 p.m el trabajador Carlos Arturo Cruz Lara se encontraba en el predio de la calle novena Sur realizando selección de madera y leña cuando se dispuso a trasladar la madera al punto de acopio una puntilla traspasó la bota de punta de seguridad generando una lesión en el pie izquierdo

resumen del caso:
 esta en riesgo la vida del accidentado: no
 quien reporta : empresa
 *****datos contacto quien reporta*****
 nombre : oscar alberto monroy gonzález
 tipoidentificacion : cédula ciudadanía
 numero id : 1024475739
 telefono celular : 573136299267
 correo electronico : omonroyst@yahoo.com

 aprueba notificaciones : si

Personas que Presenciaron el Accidente

Nombre	Identificación	Cargo

Persona Responsable del Informe

Nombre	Identificación	Cargo
LADY YOHANA UREÑA	10124543009	Jefe SST

Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente

22/12/2022 2:50:18 PM

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 11/22/2023 2:29:04 PM. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

CÓDIGO	FORMATO	VERSION	
FD-GIP-065	FORMATO No. 21 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y A TERCEROS	1.0	
FECHA: DICIEMBRE 22 DE 2022			
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATO OBRA No. IDU 522 DE 2022		Razón Social Contratista 901.580.900-1	
NR			
OBJETO DEL CONTRATO			
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"			
Nombre de quien reporta: LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA			
DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombres CARLOS ARTURO		Apellidos CRUZ LARA	
Tipo de Documento CC ☒ CE ☐ Otro ☐ Cual? No Documento 7302278			
Edad cumplida (años) 63 Género M ☐ F ☒			
ARP de Afiliación COLMENA EPS: SANITAS AFP		PROTECCION	
Cargo /Oficio: OFICIAL DE DEMOLICION		Tiempo en el Cargo/Oficio 15 Años 00 Meses	
Jornada de trabajo: 1.1 Diurna ☒ 1.2 Nocturna ☐		Tiempo en la Empresa Años 12 Meses	
Tipo de contrato: 2.1 Indefinido ☐ 2.2 Fijo ☐ 2.3 Temporal ☐ 2.4 Otro: ☐ Cuál? OBRA LABOF Subcontratista: NO			
DATOS SOBRE EL ACCIDENTE			
Fecha del Accidente 22 DD 12 MM 2022 AA		Fecha de Reporte 23 DD 12 MM 2022 AA	
Hora de Ocurrencia 2:40 Horas Minutos		Duración de Jornada de trabajo 7 A 4:30 Horas Minutos	
Sitio Exacto del Accidente: RT 54246			
Etapa de la Obra: DESMANTELAMIENTO INTERNO			
Oficio desempeñado al momento del accidente: OFICIAL DE DEMOLICION			
La actividad que estaba realizando es propia de su oficio? SI ☒ NO ☐			
La actividad estaba autorizada en el momento del accidente? SI ☒ NO ☐			
Nombre completo y cargo de quien autorizó la tarea JAZMIN ALEJANDRA MARTINEZ ARAGON			
El trabajador recibió entrenamiento para realizar la tarea? SI ☒ NO ☐ Fecha de Registro: 23 DD 12 MM 2022 AA			
Recibió primeros Auxilio? SI ☒ NO ☐			
Clase de Accidente: Tránsito ☐ Violencia ☐ Deportivo ☐ Proceso Constructivo ☐ Proceso Administrativo ☐ Otro? ☒			
DE TRANSITO: Propiedad del vehículo: Contratista ☐ Subcontratista ☐ Alquiler ☐ Subsidado ☐ Otro ☐			
Condición de la víctima: Peaton ☐ Conductor ☐ Pasajero ☐			
Tipo de Vehículo: Camo ☐ Moto ☐ Vehículo de carga ☐ Bicicleta ☐ Otro ☐			
DEPORTIVO: Que actividad desarrollaba: SI ☐ NO ☐ NA ☒			
Hacia parte de un equipo Mortal ☐ Grave(Res 1401/07) ☐ Leve ☒ Sin incapacidad ☐			
Severidad del Accidente: Mortal ☐ Grave(Res 1401/07) ☐ Leve ☒ Sin incapacidad ☐			
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:			
Versión del Accidentado:			
EL DÍA JUEVES 22/12/2022 SIENDO LAS 2:40 PM EL TRABAJADOR CARLOS ARTURO CRUZ LARA CON CC 7302278 SE ENCONTRABA EN EL PREDIO DE LA CALLE 8 SUR # 29B -22 RT 54246, REALIZANDO SELECCIÓN DE MADERA Y LEÑA, CUANDO SE DISPUSO A TRASLADAR LA MADERA AL PUNTO DE ACOPIO Y UNA PUNTILLA TRASPASO LA BOTA PUNTA DE SEGURIDAD GENERANDO LESIÓN EN LA PLANTA DEL PIE IZQUIERDO.			
Versión de Testigos			
1.		N/A	
2.		N/A	

TESTIGOS:

1. Nombres Apellidos

C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad NO Cargo Telf.

2. Nombres Apellidos

C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad NO Cargo Telf. **PERSONAS ENTREVISTADAS**

1. Nombres Apellidos

C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad NO Cargo Telf.

2. Nombres Apellidos

C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad NO Cargo Telf.

TIPO DE LESION	☒ CONTUSION	☐ INFLAMACION RESPIRATORIAS (AgenteQm)	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	☐ OJOS	☐ DEDOS MANO	☐ TORAX
	☐ LUXACION O EXGUINCE	☐ DERMATITIS		☐ MANDIBULA	☐ COLUMNA	☐ CADERAS
	☐ QUEMADURA O ERITEMA	☐ CHOQUE ELECTRICO		☐ BOCA	☐ ESPALDA	☐ HOMBRO
	☐ CUERPO EXTRAÑO	☐ FRACTURA, FISURA		☐ CEJA	☐ OIDO	☐ CODO
	☐ DISTENSION MUS. O DESGARRO	☐ INSOLACION POR CALOR		☐ CARA	☐ TOBILLOS	☐ MURECA
	☐ LACERACION	☐ MUERTE		☐ NARIZ	☐ CUELLO	☐ DEDOS DE LOS PIES
	☐ HERIDA/CORTADA, PUNCIÓN	☐ POLITRAUMATISMO		☐ CABEZA	☒ PIES	☐ GENITALES
	☐ AMPUTACION O ENUCLEACION	☐ REACCION ALERGICA		☐ ABDOMEN	☐ PIERNA	☐ LESIONES MULTIPLES
	☐ TRAUMA POR GOLPE	☐ SIN LESION APARENTE		☐ BRAZO	☐ PIEL	☐ SISTEMA MUSCULAR
	☐ OTROS	☐ ENVENENAMIENTO		☐ MANOS	☐ OTROS	Cuál <u> </u>








AGENTE DE LESION	☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	AGENTE DEL ACCIDENTE	☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	TIPO DE ACCIDENTE	☐ GOLPEADO	☐ REACCION CORPORAL
	☐ EQUIPOS:		☐ EQUIPOS		☐ CAIDA:	☐ CALOR /TEMPERATURA
	☐ Manuales		☐ Manuales		☐ Un mismo nivel	☐ ACCIDENTE DE TRANSPORTE PUBLICO
	☐ Electromecánicos		☐ Electromecánicos		☐ Diferente Nivel	
	☐ MAQUINAS:		☐ MAQUINAS		☐ ATRAPAMIENTO	
	☐ Mov. Tierra		☐ Mov. Tierra		☐ SOBRESFUERZO	
	☐ Demolición y derribo		☐ Demolición y derribo		☒ FRICCION	
	☐ Transporte de materiales		☐ Transporte de materiales		☐ SUPERF. CORTANTE	
	☐ Compactación Materiales		☐ Compactación Materiales		☐ CONTACTO-QUIMICO	
	☐ Izaje y manipulación de cargas		☐ Izaje y manipulación de cargas		☐ CONTACTO-ELECTRICO	
☐ Preparación de materiales	☐ Preparación de materiales	☐ OTRO Cuál? <u> </u>				
☐ Mediciones y ensayos	☐ Mediciones y ensayos					
☐ Otros	☐ Otros					
☐ VESTUARIO	☐ ACCESORIOS PERSONALES	☐ ALTURAS				
☐ OTRO: Cuál? <u> </u>	☐ OTRO: Cuál? <u> </u>					

COSTOS ESTIMADOS

DIRECTOS POR DAÑOS:	MATERIA PRIMA	NO	INDIRECTOS:	INCAPACIDAD	2 DIAS
	HERRAMIENTAS	NO		REEMPLAZOS	NO
	INSTALACIONES	NO		EPP	SI
	EQUIPOS	NO		ASISTENCIALES	SI
	MAQUINARIA	NO		LEGALES	SI
	PRODUCCION (Interrupción/ retrasos)	NO		TIEMPO EN INVESTIGACION	TRES DIAS
	PRODUCTO	NO		TIEMPO TRAMITES ADMINISTRATIVOS	UN DIA
	EQUIPOS Y PROVISIONES DE EMERGENCIA	NO		SOBRECOSTOS	NO
	OTROS	NO		SALARIOS PAGADOS POR SUSPENSION	120.000
				OTROS	NO
SUBTOTAL		\$	SUBTOTAL		\$ 120.000
TOTAL \$				120.000	

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE - ANALISIS DE CAUSALIDAD							
CAUSAS BASICAS	FACTORES PERSONALES		FACTORES DE TRABAJO				
	CAPACIDAD FISICA INADECUADA		SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE				
	CAPACIDAD PSICOLOGICA INADECUADA		INGENIERIA INADECUADA				
	TENSION FISICA O FISIOLOGICA		DEFICIENCIAS EN LAS ADQUISICIONES				
	TENSION MENTAL O PSICOLOGICA	☒	MANUTENCION DEFICIENTES				
	FALTA DE CONOCIMIENTO		HERRAM Y EQUIPOS INADECUADOS				
	FALTA DE HABILIDAD		ESTANDARES DEFICIENTES DE TRABAJO				
	MOTIVACION DEFICIENTE		USO Y DESOASTE				
	OTROS		ABUSO O MALTRATO				
		AFAN					
CAUSAS INMEDIATAS							
ACTOS SUBESTANDAR			CONDICIONES SUBESTANDARES				
LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE O REPARACION DE EQUIPO MOVIL O DE PRESION			RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO				
OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE			RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIF. EN OTRA PARTE				
OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO			METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS				
NO ASEGURAR O ADVERTIR			RIESGO DE COLOCACION O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, EXCEPTO PERSONAS)				
BROMAS O JUEGOS PESADOS			INADECUADAMENTE PROTEGIDO				
USO INADECUADO DE EQUIPO			RIESGOS AMBIEN. EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS RIESGOS PUBLICOS				
USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO			RIESGOS PUBLICOS				
FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES ☒			CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE				
HACER INOPERANTES LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			DEFECTO DE LOS AGENTES				
OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA							
ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA							
ERRORES DE CONDUCCION							
COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, INSEGURAMENTE							
USAR EQUIPO INSEGURO							
ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE							
NINGUN ACTO SUBESTANDAR							
A TERCEROS							
CAUSAS INTERNAS	LOCATIVO	☐	VAL	☐	OTROS	FACTORES PERSONALES	☐
	P.M.T.: SEÑALIZACION	☐	ACCESO A VIVIENDA	☐		VEHICULO AUTOMOTOR	☐
	ILUMINACION	☐	MANEJO DE REDES	☐		VEH. TRACCION ANIMAL	☐
	ORDEN Y ASEO	☒	ORDEN Y ASEO	☐		CLIMA	☐
	MAQUINARIA Y EQUIPO	☐	MANEJO DE MATERIALES	☐		GEOMORFOLOGIA - TERRENO	☐
	MANEJO DE MATERIALES	☐	ESCOMBROS	☐		OTRO Cual? _____	☐

Escaneado con CamScanner

FORMATO					
REGISTRO INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y CHARLAS					
CODIGO	PROCESO	VERSION			
FG-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3			
FECHA 28/12/2022 SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CONTRATO No. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 522-del 2022					
OBJETO DEL CONTRATO DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2					
NOMBRE DEL PROFESIONAL <u>Alejandra Martinez</u> EMPRESA: <u>CONSORCIO GYA 035</u>					
TIPO INDUCCIÓN ☐ CHARLA INFORMATIVA ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ ENTRENAMIENTO ☐ (Cual) _____					
TEMA: <u>SOCIALIZACION LECCION APRENDIDA AT REALIZAR RETIRO DE (A) PUNTILLAS</u>					
LUGAR DEL EVENTO <u>ESTACION 9</u>					
HORA DE INICIO <u>8:30 am</u> HORA DE TERMINACIÓN <u>8:40 am</u>					
No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Carlos Cruz	7302278	Oficial	Abecol	
2	Deliver Silva	4281667	Oficial	Abecol	
3	Paveli Aceiro	1012318730	Oficial	Abecol	
4	Horacio Pineda	7949485	Oficial	Abecol	
5	Juan Lara	79506489	Oficial	Abecol	
6	Carlos Silva	9760075	Oficial	Abecol	
7	Fredy Viracucha	80.659.429	Oficial	Abecol	
8	Juan Pineda	100933424	Oficial	Abecol	
9					
10					
11					
12					
Firma  (Nombre) LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA Residente Ambiental y/o SST Contratista LIC RES:11556 DE 4-10-2018		Firma  Residente Ambiental y/o SST Interventoría Resolución LIC (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)			

Original: Dependencia responsable del contrato
1era IDU

FORMATO

REGISTRO INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

idu

CODIGO

FO-AC-84

PROCESO

Gestión Ambiental Calidad y SST

VERSION

3

FECHA

28 12 2022

DD

MM

AAAA

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

522-del 2022

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO
PÚBLICO QUE SE
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. -
GRUPOS 2.

NOMBRE DEL PROFESIONAL

ALEXANDRA MARTINEZ

EMPRESA:

CONSORCIO GYA O35

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☐

ENTRENAMIENTO

☐

CHARLA INFORMATIVA

☐

OTRO

☒

¿Cuál?

TEMA:

SOCIALIZACIÓN LECCIÓN APRENIDA AT.
REALIZAR EL RETIRO DE LAS PUNTILLAS ACERADAS
O BOBLARIAS EN EL MOMENTO DEL DOMONTE

LUGAR DEL EVENTO

ESTACIÓN 9

HORA DE INICIO

8:30 am

HORA DE TERMINACIÓN

8:40 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANÍA	FIRMA
1	Carlos Avelaz	24327020	oficial	Abecol	del
2	Carlos Tovar	4001735	operador	Abecol	del
3	Leobio Cuconca	74355144	oficial	Abecol	Leobio
4	Kelsin Hernandez	1010059304	operador	Abecol	Kelsin
5	Simón Riano	1012429661	ayudante	Abecol	Simón Riano
6	Leonardo Casarcho	1057489601	oficial	Abecol	Leonardo
7	Juan Camilo	100005012	ayudante	Abecol	Camilo
8					
9					
10					
11					
12					

Firma

(Nombre) LEIDY YOHANA URUEÑA CHICA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC RES:11556 DE 4-10-2018

Número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique

Original: Dependencia responsable del contrato

1era IDU

(Firma)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

Resolución

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

EVIDENCIA DE LA DIVULGACIÓN



	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO	VERSION 2	FECHA DE APROBACIÓN 29/07/19
			FT-SST-22

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE POR PARTE DE LOS TESTIGOS

Declaración del trabajador

Fecha del evento:	22-12-2022	Fecha del testimonio:	22-12-2022
Tipo de Documento:	C.C	Identificación:	7302278
Nombres y Apellidos:	CARLOS ARTURO CRUZ LANA	Cargo:	OFICIAL

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El día Jueves 22 de Diciembre del año 2022 siendo las 2:40 Pm. el trabajador Carlos Cruz con Cedula de ciudadanía 7302278 de Chiquinquirá. Se encontraba en el Predio de la Calle 8 Sur #293-2 con DI 34246 realizando Selección de madera leña. Cuando se dispuso a trasladar la madera al punto de acopio. y una puntilla transpuso la bota de seguridad generando lesión en la planta del pie izquierdo.

Firma:

Carlos A Cruz CC 7302278

N° Consecutivo. 704952

Bogotá, 28 de noviembre 2023

Señores:

Abecol Demoliciones Y Construcciones Sas

gestion.sig@abecol.com

Bogotá, D.C. Colombia

REF. Información estado del caso **Cruz Lara Carlos Arturo** cédula **7302278**, contrato **1159197**.

Cordial Saludo,

Un compromiso constante de la Compañía con nuestros afiliados es el reconocimiento oportuno de las prestaciones asistenciales y económicas a las que tiene derecho el trabajador como consecuencia de los accidentes o enfermedades que hayan sido calificadas en firme como de origen laboral.

Les informamos que a la fecha el caso del Accidente de trabajo Numero **2904052**, ocurrido el día **22/12/2022** del señor **Cruz Lara Carlos Arturo** cédula **7302278**, se encuentra **cerrado administrativamente**, de acuerdo con nuestro sistema de Información; debido a que el paciente no tiene tratamientos de rehabilitación pendientes ni recomendaciones laborales vigentes por este evento, por lo que se considera resuelto.

En el evento que el trabajador requiera servicios adicionales debe comunicarse con la Línea Efectiva para definir el manejo futuro del evento en cuyo caso podría cambiar el estado del mismo de acuerdo con la cobertura, pertinencia y secuelas.

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país con atención 24 horas al día, 7 días a la semana.

Cordialmente,



Firma Electrónica
2023-11-28 10:58:35 -05:00

Valentina Salazar Escobar
CC. 30397949

<https://301.fyi/b4hN8Yj>

Médico de Gestión Integral
Colmena Seguros

Colmena Seguros Riesgos Laborales, informa que la Defensoría del Consumidor Financiero es ejercida por el Dr. Andrés Augusto Garavito Colmenares y Defensor Suplente: César Alejandro Pérez Hamilton
Dirección: Av. 19 No. 114-09 Of. 502 Bogotá, Colombia, Teléfonos: (601) 2131370- 2131322 Celular: 321 924 0479 - 323 2322934 - 323 2322911, Correo Electrónico: defensordelconsumidorfinanciero@colmenaseguros.com

www.colmenaseguros.com

IND-F-227 V1.2 08/2022

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 7 CONSOLIDADO DE AUSENTISMO

PVE Y AUSENTISMO CONTRATO IDU 522 DE 2022

MES	FORMULA - VALORES LABORAL	TOTAL, CAUSA LABORAL	FORMULA - VALORES COMUN	TOTAL, CAUSA COMÚN
ago-22	$0/(21*32)*100$	0%	$0/(21*32)*100$	0%
sep-22	$0/(26*39)*100$	0%	$0/(26*39)*100$	0%
oct-22	$0/(24*41)*100$	0%	$1/(24*41)*100$	2,44%
nov-22	$0/(24*52)*100$	0%	$0/(24*52)*100$	0%
dic-22	$2/(26*73)*100$	2,74%	$4/(26*73)*100$	5,48%
ene-23	$0/(25*75)*100$	0%	$2/(25*75)*100$	2,67%
feb-23	$0/(24*66)*100$	0%	$0/(24*66)*100$	0%
mar-23	$0/(26*74)*100$	0%	$0/(26*74)*100$	0%
abr-23	$0/(23*51)*100$	0%	$2/(23*51)*100$	3,92%
may-23	$0/(25*72)*100$	0%	$0/(25*72)*100$	0%
jun-23	$0/(25*46)*100$	0%	$0/(25*46)*100$	0%
SEP-OCT 23	$0/(51*27)*100$	0%	$0/(51*27)*100$	0%

VERIFICADO POR INTERVENTORÍA VELNEC S.A.

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST CTO 522-2022

[illegible]

VERIFICADO POR INTERVENTORÍA VELNEC S.A.



 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 9 MATRIZ DE PELIGROS CTO 522-2022

Nombre o Razón Social DIRECCIÓN 70P NORTE #258 B-43										CONSORCIO GYA 035										NT Telefono										901000000										Representante legal RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										GUERRA SALINAS PEDRO ALONSO										Correo Electrónico LEIDY URRUTIA										www.gya.com										Actividad económica DENOMINACION										Nivel de riesgo										Y										Ciudad										Escala																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fecha de actualización										27/02/2023										Responsable de la actualización										LEIDY URRUTIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	POSTURA PROLONGADA, MANTENIDA, FORZADA, ANTIGUARDACIONES	DE PE	DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICO S - FATIGA	X	X	X		2	1	1	4	CRITIC A	SÍE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	6	3	18	A	10	180	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						SÍE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	2	4	B	10	40	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	USO EPP CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	ESFUERZO	ALTURA DE PLANOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN SECUENCIA PRODUCTIVA, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, PESO Y TAMAÑO DE OBJETOS	LESIONES OSTEO MUSCULARES, HERNIAS DISCALES, LESIONES DE COLUMNA, SORPRESIONES, TRAUMAS ACUMULATIVOS.	X	X	X		4	2	1	7	CRITIC A	SÍE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	6	2	12	A	25	300	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						CONTINUAR CON AL IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	6	2	12	A	25	300	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	USO EPP CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MANEJO DE HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA OBRA	ENFERMEDADES DE TRAUMA ACUMULATIVO, SINDROME TUNEL DEL CARPO	X	X	X		4	1	1	6	CRITIC A	SÍE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						CONTINUAR CON AL IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, PAISAJES ACTIVOS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	2	4	B	25	100	II	ACCEPTABLE	USO EPP PAISAJES ACTIVOS			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	MOVILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS	LESIONES OSTEOMUSCULARES A NIVEL DE COLUMNA.	X	X	X	X	2	2	1	5	CRITIC A	USO DE AYUDAS MECANICAS PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS AYUDAS MECANICAS PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS, EXAMENES MEDICOS OSTEOMUSCULARES POST-INCAPACIDAD CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	2	4	B	25	100	II	ACCEPTABLE	CAPACITACION DE HIGIENE POSTURAL, PAISAJES ACTIVOS			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	MECÁNICO	MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES O MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA	CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	X	X			4	2	1	7	CRITIC A	PROHIBICION DE USO HERRAMIENTAS MANUALES	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						IMPLEMENTACION DE LOS ATS COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	ATE INSPECCION HERRAMIENTAS.			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	ORDEN PUBLICO	ROBOS, ATACOS, ASALTOS, ATENTADOS, DESORDEN PUBLICO	TRAUMAS SEVEROS, HERNIAS, FRACTURAS Y/O LESIONES GRAVES, MUERTE.	X	X	X	X	X	X	X	5	3	1	9	NO CUMPLE A	CONTROLES DE INGRESO DE PERSONAL, INSTALACION DE GPS EN MAQUINARIA Y EQUIPO	10	4	40	M	100	4000	I	NO ACEPTABLE						CHARLAS DE RENDICION DONDE SE REALIZA SEÑALIZACION DE RIESGOS PUBLICO DE PREVENCIÓN RIESGO PUBLICO DE LA OBRA.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	6	2	12	A	25	300	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	INDUCCION Y RENDICION
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	SUPERFICIES DE TRABAJO - RIEGLOS, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DE NIVEL	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANDOS, ESQUINCOS, LUXACIONES, TORCEDURAS	X	X	X	X	X	X	X	2	1	9	3	NO CUMPLE A	SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES, SEÑALIZACION EN PUNTERA, BOTAS DE SEGURIDAD Y CUARTOS REQUERIDOS PARA LA OBRERA.	6	2	12	A	25	300	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						DEMARICACION DE PASOS PEATONALES, CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	2	4	B	25	100	II	ACCEPTABLE	CHARLA DE RIESGO LOCATIVO
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	TECNOLOGICOS	INCENDIO PROVOCADOS POR LA REACCION FRIO QUIMICA POR COMBUSTIBLES ALMACENADOS COMO EQUIPOS ENERGIZADOS, BUSTANOS COMBUSTIBLES COMO GASOLINA, ACUM.	QUEMADURAS, INCENDIO, EXPOSICION, PERDIDAS MATERIALES.	X	X	X	X	X	X	X	5	1	9	6	CRITIC A	INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTINCION MALTRIPROFOTO Y POLVO QUIMICO SECO	6	2	12	A	25	300	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						REALIZACION DE EMERGENCIA CON ACTIVACION DE EXTINTORES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO, INSPECCION PERIODICA DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	6	2	12	A	10	120	II	ACCEPTABLE	SEMINARIOS, CAPACITACIONES, PLAN EMERGENCIA
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	VENJUALES	VENTOS FUERTES ACOMPAÑADOS DE LLUVIA O SIN LLUVIA	CADAS DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS, TRAUMAS, FRACTURAS, CADAS, LA PROPIEDAD Y LA MUERTE.	X	X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRITIC A	CONTENEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	2	1	2	B	100	200	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA, TORMENTA Y PRESION DE VIENTOS FUERTES, REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	1	2	B	100	200	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO DE CLIMA
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	PRECIPITACIONES	LLUVIAS FUERTES	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANDOS, ESQUINCOS, LUXACIONES, TORCEDURAS	X	X	X	X	X	X	X	2	1	9	3	NO CUMPLE A	CONTENEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	2	1	2	B	10	20	IV	ACCEPTABLE						SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA Y TORMENTA, REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	1	2	B	10	20	IV	ACCEPTABLE	REGISTRO CLIMA
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	SISMOS O TERREMOTOS	MOVIMIENTO DE PLACAS DELTAMITO Y/O ESTRUCTURA	TRAUMAS SEVEROS, TRAUMAS, GRANDECEFALOS, FRACTURAS, CADAS, LA PROPIEDAD Y LA MUERTE.	X	X	X	X	X	X	X	4	1	-1	4	CRITIC A	ESTRUCTURAS ADECUADAS PARA RESISTIR MOVIMIENTOS SISMICOS	2	1	2	B	100	200	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMERGENCIA, REALIZAR SEMAJO EN DONDE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS, ATENCION A PACIENTES RESCUE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS DE EMERGENCIA, PROTECCION CONTINUA A TODO EL PERSONAL, SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	1	2	B	100	200	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	SEMINARIOS
CERRAMIENTO DE SITIOS DE TRABAJO	BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	PRESENCIA DE ANIMALES (RATAS, PERROS), AGUAS EMPORDAS (OTROS)	INFECCION VIRAL, INFECCION GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X	X	X	X	X	6	2	2	4	CRITIC A	SOCIALIZACION DE RESTRICCIONES EN ESPACIOS FUMIGADOS Y/O DESINFECTADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MANEJO DE BUSTANOS QUIMICAS	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL						EXAMENES MEDICOS OCUACIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	3	6	M	25	150	II	ACCEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SITIO DE TRABAJO, AGUAS EMPORDAS EN LOS PROYECTOS
CERRAMIENTO DE SITIOS DE TRABAJO	BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	LIEMPEZA DE HERRAMIENTAS MANUALES	DERMATITIS	X	X	X	X	X			6	1	0	1	NO CUMPLE A	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS	2	2	4	B	10	40	II	ACCEPTABLE						INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES PERIODICAS CAPACITACIONES EN USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EPPS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTES ALA LABOR.	2	2	4	B	25	100	II	ACCEPTABLE	CAPACITACION USO DE EPP E INSPECCION DE HERRAMIENTAS

[illegible]

[illegible]

300
ACES TABLE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LABORES ADMINISTRATIVAS	BIOMECANICOS	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	MOVILIZACION Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS	LESIONES ORTOEDRALES A NIVEL DE COLUMNA	X		X								NO CUMPLE A	SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, CAPACITACION EN MANEJO DE CARGAS, UTILIZAR AJUSTES MECANICOS	2	3	6	M	25	100	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, CHAMARLEN HIGIENE POSTURAL, VENTOS DE VIDA SALUDABLE, INSPECCIONES PERIODICAS A LAS AJUSTES MECANICAS, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE EXAMENES MEDICOS ORTOEDRALES POST-INCAPACITACION, PAUSAS ACTIVAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	25	100	II	ACEPTABLE	CAPACITACION DE HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS		
LABORES ADMINISTRATIVAS	BIOMECANICOS	POSTURA PROLONGADA, MANTENIDA, POSICION ANTIORTIFICACIONES	SENTADO	DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS - ESTRES LABORAL, PROBLEMAS DE VECES - CANSANCIO - FATIGA LABORAL	X		X		X						NO CUMPLE A	SUE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS, PAUSAS ACTIVAS, CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS ORTOEDRALES POST-INCAPACITACION, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE	SUE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS, PAUSAS ACTIVAS, CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS ORTOEDRALES POST-INCAPACITACION, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL		
LABORES ADMINISTRATIVAS	DE SEGURIDAD	MECANICO	MANIPULACION DE EQUIPOS DE OFICINA	LESIONES COMO CONTUSIONES, HERIDAS	X		X		X						CRITE A	PAUSAS ACTIVAS, LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE ACUERDO A LA NORMA	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	PAUSAS ACTIVAS, LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE ACUERDO A LA NORMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE CON CONTROL	ATI, INSPECCION HERIVAMENTAL		
LABORES ADMINISTRATIVAS	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	FALTA DE ORDEN Y ASEO	TRAUMAS, HERIDAS, BURNOS, TRAUMATISMOS, ENCEFALITOS Y TRAUMAS	X	X	X		X						NO CUMPLE A	JORNADA DE ORDEN Y ASEO, UBICACION DE PUNTOS ECOLOGICOS	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	CHARLA DE RIESGO LOCATIVO		
LABORES ADMINISTRATIVAS	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	SUPERFICIES DE TRABAJO, RREGULARES, DESIGNALES, CON DIFERENCIA DE NIVEL	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, ESQUINCES, LUMACIONES, TORCEDURAS	X		X		X	X	X				NO CUMPLE A	DEMARCAACION Y SEÑALIZACION DE AREAS DONDE HAY PROTECCION PERSONAL, BOTAS DE SEGURIDAD CON TRABAJO, CASCO DE SEGURIDAD Y GUANTES, REQUERIDOS PARA LA OPERACION	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	DEMARCAACION DE PASOS PEATONALES, CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLA DE RIESGO LOCATIVO		
LABORES ADMINISTRATIVAS	DE SEGURIDAD	ELECTRICO	EXPOSICION O MANIPULACION A CORRIENTES NO CABLEADO ELECTROICO DE MEDIA Y ALTA TENSION	CHOQUE ELECTROICO QUE PUEDEN PRODUCIR AFECIONES GLOBALES, SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, QUEMADURAS DE IV Y GRADO	X		X		X	X					CRITE A	DEMARCAACION Y SEÑALIZACION DE LAS AREAS ENERGIZADAS	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	USO DE EXTENSIONES ENCAUCHADAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	SEALIZACION, CAPACITACION E S. SIMULACION PLAN EMERGENCIA		
LABORES ADMINISTRATIVAS	DE SEGURIDAD	ORDEN PUBLICO	ROBOS, ATROCOS, ASALTOS, ATENTADOS, DESORDEN PUBLICO	TRAUMAS SEVEROS, HERIDAS, FRACTURAS Y LESIONES GRAVES	X	X	X		X	X	X	X	5	3	9	NO CUMPLE A	CONTROLES DE INGRESO DE PERSONA, INSTALACION DE GPS EN MAQUINARIA Y EQUIPO	10	4	40	100	4000		NO ACEPTABLE	CHARLAS DE RENDUCION DONDE SE REALIZA SENALIZACION DE PREVENCIÓN RIESGO PUBLICO DE LAS OBRAS, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS, SERVICIO DE RESALPROTEGIDA, SENALIZACION EN EL USO DE EPP	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	INDUCCION Y RENDUCION		
LABORES ADMINISTRATIVAS	CONDICIONES NATURALES	VENDIALES	VIENTOS FUERTES, ACOMPAÑADOS DE LLUVIA EN LLUVIA	CADAS, OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS, TRAUMA Y FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA MUERTE	X	X	X		X	X	X	X	4	1	4	CRITE A	CONTINUEDORES CON PROTOCOLOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, CLIMATIZACIONES, ACUMULACIONES Y FENOMENOS NATURALES Y REALIZACION DE SIMULACIONES DE EVACUACION	2	1	2	6	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA, TORMENTA, PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES, REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	1	2	6	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO DE CLIMA	
LABORES ADMINISTRATIVAS	CONDICIONES NATURALES	PRECIPITACIONES	LLUVIAS FUERTES	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, ESQUINCES, LUMACIONES, TORCEDURAS	X	X	X		X	X	X	X	2	1	0	3	NO CUMPLE A	CONTINUEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA Y TORMENTA, REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	REGISTRO CLIMA
LABORES ADMINISTRATIVAS	CONDICIONES NATURALES	SISMOS O TERREMOTOS	MOMENTO DE PLACAS, COLAPSO DE ESTRUCTURA	TRAUMAS SEVEROS, TRAUMAS, FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA MUERTE	X	X	X		X	X	X	X	4	1	-1	4	CRITE A	ESTRUCTURAS ADECUADAS PARA RESISTIR MOVIMIENTOS SISMICOS	2	1	2	6	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMERGENCIAS, REALIZAR SIMULACIONES EN DONDE SE INTERVENGA EL CONTROL DE PASADIZOS, ATENCION A PACIENTE, RESCATE EN ESTRUCTURAS, CLIMATIZACIONES Y EVACUACION, MANTENIMIENTO DE BRIGADISTAS Y CAPACITACION CONTINUA A TODO EL PERSONAL, SENALIZACION DE EMERGENCIAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	1	2	6	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SEALIZACION
MANEJADORA	FSICO	ILUMINACION	EXCESO DE LUZ	DOLOR DE CABEZA, SOBRESFUEZGO VISUAL, IRRITABILIDAD VISUAL	X		X		X	X					NO CUMPLE A	USO DE PROTECCION VISUAL, GAFAS DE SEGURIDAD OCULARES NO QUE BLOQUEEN EL BRILLO, EXAMENES OCUPACIONALES VISUALES	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	MEDICIONES DE ILUMINACION	EXAMENES OCUPACIONALES VISU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	ENTREGA DE EPP MEDICIONES AMBIENTALES		
MANEJADORA	FSICO	RIESGO DE IMPACTO INTERFERENTE (CONTINÚO)	MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	FATIGA AUDITIVA, DISMINUCION AUDITIVA, PROPOCISA, NEUROSENSORIAL	X		X		X	X					CRITE A	USO DE MECANISMOS ASISTENTES CUANDO EL EQUIPO LO PERMITA, REVISION DIARIA POR PARTE DEL OPERADOR DE LA MAQUINA PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN OBRA	2	4	8	M	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	DMR CONTINUADO AL PROGRAMAR VOLTAJIA ESPERANDO COSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA HIPOCALIA NEUROSENSORIAL ALLOS EXPUESTOS AL RUIDO, CAPACITAR EN USO ADECUADO Y LA MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, SENALIZACION DE USO DE EPP, CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	4	8	M	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	MEDICIONES DE RUIDO, MANTENIMIENTO CAPACITACION INSPECCIONES		
MANEJADORA	FSICO	TEMPERATURAS EXTREMS (CALOR)	AMBIENTE	CEFALEA, DESHIDRATACION	X		X		X						NO CUMPLE A	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCO, TRABAJO ADECUADO Y ESTABLECIMIENTO DE TEMPOS DE DESCANSO, MANTENER HIDRATACION	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	MEDICIONES DE CONFORT TERMICO	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCO, MONIA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TEMPOS DE DESCANSO, MANTENER HIDRATACION	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	2	4	6	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP	
MANEJADORA	FSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	RADIACION SOLAR	FATIGA CALORICA, QUEMADURAS, DERMATITIS	X		X		X						NO CUMPLE A	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCO, MONIA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TEMPOS DE DESCANSO, MANTENER HIDRATACION	1	3	3	6	10	30	II	ACEPTABLE		CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCO, MONIA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TEMPOS DE DESCANSO, MANTENER HIDRATACION	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	1	3	3	6	10	30	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP	
MANEJADORA	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO	CEMENTO, ARENA, ESCORIA, CERAMICAS, MADERAS	IRRITACION DE VAS RESPIRATORIA, OCULAR Y DERMICA	X		X		X	X	X				NO CUMPLE A	HUMECTACION DE SUELOS Y ESTRUCTURAS PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y ELUCCION DE MATERIAL PARTICULADO	2	4	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	ELECCION DE PROTECTORES EN OBRA PARA PREVENIR LA GENERACION DE CONTAMINANTE, SENALIZACION INFORMATIVA DE PROHIBICION	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, CORRESPONDE NITE ALA LABOR, "VER MATRIZ DE EPP CODIGO GUL-SET4"	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	HUMECTACION DE LAS AREAS MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO	
MANEJADORA	BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	USO DE BAÑOS Y AGUAS CONTAMINADAS	INFECCION VIRAL, INFECCION GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X		X	X	X				NO CUMPLE A	LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE ESPACIOS FUMIGADOS Y/O DESINFECTACIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUIMICAS	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE	SEÑALIZACION DE BAÑOS, EXAMEN MEDICOS OCUPACIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO	2	1	2	6	10	20	IV	ACEPTABLE CON CONTROL	CERTIFICADO LIMPIEZA DE BAÑOS		

MENSAJERA	BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	PRESENCIA DE ANIMALES (RATAS, PERROS), AGUAS EMPORDADAS (OTROS)	INFECCION VIRAL, INFECCION GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X		X	X	X	X	X	X	6	1	0	1	NO CUMPLE A	2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS NOCIENTES AGUAS EMPORDADAS EN LOS PROYECTOS			
MENSAJERA	BIOLOGICO	EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS COMO VIRUS SARS-2 (CONTACTO DIRECTO ENTRE PERSONAL, CONTACTO CON OBJETOS CONTAMINADOS)	COMPARTRIR AMBIENTES DE TRABAJO	ENFERMEDAD COVID-19, RESPIRATORIA AGUDA QUE PUEDE OCASIONAR ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, NEUMONIA O MUERTE.	X	X	X	X		X	X	X	X	X	5	3	1	9	NO CUMPLE A	2	4	20	A	100	2000	I	NO ACEPTABLE	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA USO PERSONAL: HERRAMIENTAS (COPMA Y OPERATIVAS), ESTANDAR DE PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA DISTANCIA DE 2 METROS ENTRE PERSONAS (CONTENCIÓN DE SITIOS DE TRABAJO)	"TRABAJO REMOTO "SISTEMA DE TRANSPORTE PROPIO DE LA EMPRESA PARA EVITAR EL CONTAGIO EN EL TRÁNSITO" PUBLICO "TELECONFERENCIAS PARA REUNIONES EN OTROS INSTALACIONES "CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES SEGUN CIRCULAR 017 E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE VIENEN CON DIRECTO QUE TIENEN RIESGO HTA, DIABETES, MANEJO DE FARMACOS, ETC. CONTROL DE BINTOMO AL APOYADO TERMINADO DIGITAL, ENCUESTA DE BINTOMO) PROTOCOLO DE LIMPIEZA INCLUYE: DISTRIBUCION DE PUESTOS PARA TENER UNA DISTANCIA AL MENOS DE 2 METROS ENTRE OTROS COMPAÑEROS O PERSONAS EN EL LUGAR DE TRABAJO	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	TAPABOCAS DE TELA RESPIRADOR NIOS. "MASCARILLA "TRIPLE TIECK, "VISOR CARPETA MONOGRAFIS, "GUANTES DE LATEX, "GUANTES DE SEGURIDAD, "GUANTES DE ESTERILES, "TRAJE, "ANTI-FLUJO, "CARPETA DE PROTECCION (CAMA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA LABOR)	6	2	12	A	25	300	I	ACEPTABLE CON CONTROL	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES DE COMDYS
MENSAJERA	PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	DEMANDAS DE CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA TAREA, DEMANDAS EMOCIONALES, NIVEL DE RESPONSABILIDAD	FATIGA, DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, ALTERACIONES NERVIOSAS	X	X	X	X		X					2	2	1	5	CRITICO A	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	IMPLEMENTACION DEL SVE CARO VACULAR CHARLA EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES CAPACITACION EN MANEJO DEL ESTRES APLICACION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP, BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL		
MENSAJERA	PSICOSOCIAL	JORNADA DE TRABAJO	PAUSAS, TRABAJO NOCTURNO, ROTACION, HORAS EXTRA, DESCANSO	FATIGA, DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, ALTERACIONES NERVIOSAS	X	X	X	X							2	2	-1	3	NO CUMPLE A	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	IMPLEMENTACION DEL SVE CARO VACULAR CHARLA EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES CAPACITACION EN MANEJO DEL ESTRES APLICACION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP, BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL		
MENSAJERA	PSICOSOCIAL	GESTION ORGANIZACIONAL	ESTILO DE MUNDO "AUTORITARIO Y PARTICIPATIVO" MODALIDADES DE PAGO Y CONTRATACION, PARTICIPACION INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, EVALUACION DEL DESEMPEÑO, BENEFICIO SOCIAL, MANEJO DE CAMBIO	FATIGA, DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, ALTERACIONES NERVIOSAS	X	X	X	X							2	2	-1	3	NO CUMPLE A	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, CONTAR CON LOS TIEMPOS DE DESCANSO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP, BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL		
MENSAJERA	COMPORTAMENTA	COMPORTAMENTA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LAS NORMAS DE SEGURIDAD, ACTOS INSEGUROS, NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (TRABAJADOR CONTRATISTA, VISITANTE ETC)	SORPRES, LESIONES, DOLOR, FRACTURAS Y POLITRAUMATISMOS	X	X	X	X							2	1	6	3	NO CUMPLE A	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION VISUAL PARA DIFERENCIAR EL COMPORTAMIENTO, INSPECCIONES PARA VERIFICAR E IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO CON ACTORES SEGUROS E INSEGUROS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, APLICACION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL, AUTOPORTE		
MENSAJERA	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MANEJO DE HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA LABOR	ENFERMEDADES DE TRAUMACUMULATIVO, SINDROMES TONEL DEL CARPO	X	X	X	X							4	1	1	6	CRITICO A	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (POST-ACAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL)	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	USO EPP, PAUSAS ACTIVAS		
MENSAJERA	BIOMECANICOS	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	MOVILIZACION Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS	LESIONES ORTEOMUSCULARES A NIVEL DE COLUMNA	X	X	X	X							6	2	1	3	NO CUMPLE A	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, CHARLAS EN HIGIENE POSTURAL, HABITOS DE VIDA SALUDABLE, INSPECCIONES PERIODICAS ALAS AYUDAS MECANICAS CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES POST-ACAPACIDAD, PAUSAS ACTIVAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CAPACITACION DE HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS		
MENSAJERA	BIOMECANICOS	POSTURA PROLONGADA, MANTENIDA, FORZADA, ANTIGRAVITACIONES	SENTADO	DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS S-ESTRES LABORAL, PROBLEMAS DE VINCULOS "CANSANCIO" LABORAL	X	X	X	X							6	1	6	1	NO CUMPLE A	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES POST-ACAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL		
MENSAJERA	BIOMECANICOS	POSTURA PROLONGADA, MANTENIDA, FORZADA, ANTIGRAVITACIONES	DE PIE	DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS S- FATIGA	X	X	X	X							2	1	1	4	CRITICO A	6	3	18	A	10	180	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAR CON LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES POST-ACAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL		
MENSAJERA	DE SEGURIDAD	ACCIDENTES DE TRANSITO	ACCIDENTES DONDE SE VEN INVOLUCRADOS PEATONES Y VEHICULOS, FRACTURAS, CARGA ALTA Y MUERTE	TRAUMAS SEVEROS, TRAUMAS DE COLUMNA, FRACTURAS, CARGA ALTA Y MUERTE	X	X	X	X							5	1	1	7	CRITICO A	2	3	6	M	100	600	I	NO ACEPTABLE	INSPECCION PRESENCIA DE VEHICULOS O MOTO MANTENIMIENTO DE PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, HORAS DE VIDA DE RESERVA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	3	6	M	60	360	I	ACEPTABLE CON CONTROL	DIVULGACION POLITICAS PREV		
MENSAJERA	DE SEGURIDAD	MECANICO	MANIPULACION DE EQUIPOS DE OFICINA	LESIONES COMO CONTUSIONES, HERNIAS	X	X	X	X							2	2	1	5	CRITICO A	2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	PAUSAS ACTIVAS, LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE ACUERDO A LA NORMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE CON CONTROL	ATE, INSPECCION HERRAMIENTAS		
MENSAJERA	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	FALTA DE ORDEN Y ASEO	TRAUMAS TIPOS BLANDOS, HERNIAS, TRAUMAS DE COLUMNA, FRACTURAS	X	X	X	X							2	2	-1	3	NO CUMPLE A	2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	SENALIZACION DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	1	2	B	10	20	IV	ACEPTABLE	CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO		
MENSAJERA	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	SUPERFICIES DE TRABAJO, BARRERAS, ESQUELONES, DESLIZANTES, DIFERENCIA DE NIVEL	CADAB, TRAUMAS TIPOS BLANDOS, ESQUELONES, TORCEDORES, LUGARES DE CAIDAS, LUGARES DE CAIDAS	X	X	X	X							2	1	0	3	NO CUMPLE A	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE	DEMARCAACION Y SENALIZACION DE AREAS DONDE HAY RIESGO DE CAIDAS, CARGA ALTA Y MUERTE, CARGA ALTA Y MUERTE, CARGA ALTA Y MUERTE, CARGA ALTA Y MUERTE	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GUANTES, GAFAS DE PROTECCION, PROTECCION RESPIRATORIA Y ROPA DE TRABAJO (BETUCLAJ)	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO		

[illegible]

OSICORTE	PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	DEMANDAS DE CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA TAREA, DEMANDAS EMOCIONALES, MANEJO DE RESPONSABILIDAD	FATIGA, DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, ALTERACIONES NERVIOSAS	X	X	X	X					4	2	-1	5	CRITICA		IMPLEMENTACION DEL SUE CORDO VACUULAR, CHARLAS EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES, APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL		IMPLEMENTACION DEL SUE CORDO VACUULAR, CHARLAS EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES, APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP, BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL
OSICORTE	PSICOSOCIAL	JORNADA DE TRABAJO	PAUSAS, TRABAJO NOCTURNO, ROTACION, HORAS EXTRA, DESCANSO	FATIGA, DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, ALTERACIONES NERVIOSAS	X	X	X	X					2	2	-1	3	NO CRITICA		IMPLEMENTACION DEL SUE CORDO VACUULAR, CHARLAS EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES, APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE		IMPLEMENTACION DEL SUE CORDO VACUULAR, CHARLAS EN LA IMPORTANCIA DE LOS HABITOS SALUDABLES, APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP, BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL
OSICORTE	COMPORTAMENTA	COMPORTAMENTA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LAS NORMAS DE SEGURIDAD, ACTOS INSEGUROS, NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (TRABAJADOR CONTRATISTA, VISITANTE ETC)	GOBRES, LESIONES, PUNJAS, FRACTURAS Y POLTRANTAMIENTOS	X	X	X	X	X				2	2	1	3	NO CRITICA	SEÑALIZACION AVANZADA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE AYUDA A DIFERENCIAR EL COMPORTAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS QUE REQUIERAN INSPECCIONES DE RIESGO PSICOSOCIAL, APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL, IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO CON ACTOS INSEGUROS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VISUAL PARA DIFERENCIAR EL COMPORTAMIENTO, INSPECCIONES PARA VERIFICAR E IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO CON ACTOS INSEGUROS E INSEGUROS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, APLICACION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL, AUTOPORTE	
OSICORTE	BIOMECANICOS	POSTURA, PROXIMIDAD, MANTENIDA, POSTURA, ANTIGUAS, ANTIGUAS	DE PE	DESBORONES, MUSCULOSQUELETICO, S- FATIGA	X	X	X	X					0	1	0	1	NO CRITICA	SUE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOSQUELETICOS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAS PARA LOS EXAMENES MEDICOS, OSTEOMUSCULARES POST- INCAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE		SUE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOSQUELETICOS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAS PARA LOS EXAMENES MEDICOS, OSTEOMUSCULARES POST- INCAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	2	2	4	B	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	
OSICORTE	BIOMECANICOS	ESFUERZO	ALTURA DE PLANOS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE SEGURIDAD, PRODUCCION, ORGANIZACION DEL TIEMPO DE TRABAJO, PESO Y TIEMPO DE OBJETOS	LESIONES OSTEO MUSCULARES, HERNIAS DISCALES, LESIONES COLUMNALES, DOLOR DE CUELLO, TRAUMAS ACUMULATIVOS	X	X	X	X					4	2	1	7	CRITICA	SUE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOSQUELETICOS, CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, MANEJO DE AYUDAS MECANICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIAS	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL		CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOSQUELETICAS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAS PARA LOS EXAMENES MEDICOS, OSTEOMUSCULARES POST- INCAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	USO EPP, CHARLAS, MANEJO DE CARGAS, PAUSAS ACTIVAS	
OSICORTE	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MANEJO DE HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA LABOR	ENFERMEDADES DE TRABAJO ACUMULATIVAS, SINDROMES TUNE, LESIONES DEL CARGO	X	X	X	X					4	1	0	5	CRITICA	PAUSAS ACTIVAS CONTINUAS PARA LOS EXAMENES MEDICOS, OSTEOMUSCULARES POST- INCAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE		CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOSQUELETICAS, PAUSAS ACTIVAS CONTINUAS PARA LOS EXAMENES MEDICOS, OSTEOMUSCULARES POST- INCAPACIDAD, CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	USO EPP, PAUSAS ACTIVAS	
OSICORTE	BIOMECANICOS	MANIPULACION MANEJO DE CARGAS	MOVILIZACION Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS	LESIONES OSTEO MUSCULARES A NIVEL DE COLUMNA	X	X	X	X					2	2	1	5	CRITICA	USO DE AYUDAS MECANICAS PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL		CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SUE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOSQUELETICAS, HABILIDADES DE VIDA SALUDABLE, INSPECCIONES PERIODICAS A LAS AYUDAS MECANICAS	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CAPACITACION DE HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS	
OSICORTE	DE SEGURIDAD	MECANICO	MANIPULACION DE HERRAMIENTAS MANUALES O MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA	CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	X	X	X	X					4	2	1	7	CRITICA	SEÑALIZACION PREVENTIVA Y OBLIGATORIA DE NORMAS DE SEGURIDAD Y USOS DE EPP, INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL		IMPLEMENTACION DE LOS ATS COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS EN LA OBRA, CHARLAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO POR EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	ATS, INSPECCION HERRAMIENTAS	
OSICORTE	DE SEGURIDAD	ORDEN PUBLICO	ROBOS, ATACOS, ASALTOS, ATENTADOS, DESORDEN PUBLICO	TRAUMAS SEVEROS, HERNIAS, FRACTURAS Y/O LESIONES GRAVES, MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	X	5	3	1	9	NO CRITICA	CONTROLES DE RIESGO DONDE SE REALIZA SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN DE RIESGO PUBLICO EN LAS OBRAS, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS, SERVICIO DE AREA PROTEGIDA, SEÑALIZACION DE USO DE CASCO	10	4	40	M	100	4000	I	NO ACEPTABLE		CHARLAS DE REDUCCION DONDE SE REALIZA SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN DE RIESGO PUBLICO EN LAS OBRAS, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS, SERVICIO DE AREA PROTEGIDA, SEÑALIZACION DE USO DE CASCO	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	INDUCCION Y REDUCCION	
OSICORTE	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	SUPERFICIES DE TRABAJO, INESTABILIDADES, DEBILITANTES, CON DIFERENCIA DE NIVEL	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, ESCURJONES, LUXACIONES, TORCEDORAS	X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	0	5	CRITICA	SEÑALIZACION DE RIESGOS PEATONALES	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL		DEMARICACION DE PASOS PEATONALES, CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO	
OSICORTE	CONDICIONES NATURALES	VENDIALES	VENTOS FUERTES, LUBRICANTES, CON DIFERENCIA DE NIVEL	CADAS DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS, TRAUMAS, FRACTURAS, LUXACIONES, TORCEDORAS	X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRITICA	CONTENEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL		SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA TORRENTAL Y PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES, REGISTROS DE CLIMA	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO DE CLIMA	
OSICORTE	CONDICIONES NATURALES	SIMOS Y TERREMOTOS	MOVIMIENTO DE PLACAS DELUPTACIONES Y COLAPSO DE ESTRUCTURA	TRAUMAS SEVEROS, TRAUMAS, FRACTURAS, LUXACIONES, TORCEDORAS	X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	-1	4	CRITICA	SEÑALIZACION DE RIESGOS PEATONALES	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL		IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMERGENCIAS, REALIZACION DE RIESGOS EN DONDE SE INTERVIENEN, CONTROL DE INCENDIOS, ATENCION A PACIENTE, RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS, OBLIGATORIO DE ELEVACION, REENTRENAMIENTO DE PERSONAL, SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS	
OSICORTE	CONDICIONES NATURALES	PRECIPITACIONES	LLUVIAS FUERTES	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, ESCURJONES, LUXACIONES, TORCEDORAS	X	X	X	X	X	X	X	X	2	1	0	3	NO CRITICA	CONTENEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	2	1	2	B	10	20	II	ACEPTABLE		SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA TORRENTAL, REGISTROS DE CLIMA	2	1	2	B	10	20	II	ACEPTABLE	REGISTRO CLIMA	

[illegible]

RECOLECCIÓN DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	ESFUERZO	ALTURA DE PLANOS DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN, SEQUENCIA PRODUCTIVA, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, PESO Y TIEMPO DE QUIETO	LESIONES ORTEO MUSCULARES, HERNIAS DISCALES, LESIONES DE COLUMNA, SOBREPESO, TRAUMAS ACUMULATIVOS	X	X	X					4	2	1	7	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL							CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES CON ENFASIS OTORRINOLARINGOLÓGICOS Y AUDICIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE	USO EPP PARA MANEJO DE CARGAS, PAUSAS ACTIVAS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MANEJO DE HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA LABOR	ENTERMEDIDADES DE TRABAJO ACUMULATIVO, SINDROME DEL CÚPO	X	X	X					4	1	0	5	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE							CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	USO EPP PARA MANEJO DE CARGAS, PAUSAS ACTIVAS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	BIOMECÁNICOS	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	MOVILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS	LESIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS, NIVEL DE COLUMNA	X	X	X					2	2	1	5	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL							CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIVE PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CAPACITACIÓN EN TRABAJO POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	MECÁNICO	MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES UTILIZADAS EN LA OBRA	MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES UTILIZADAS EN LA OBRA	CONTUSIONES, LACERACIONES, FRACTURAS	X	X	X					2	2	1	5	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL							IMPLEMENTACIÓN DE LOS ATS COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA OBRA, CHARLAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO POR EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	ATS, INSPECCION HERRAMIENTAS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	ORDEN PÚBLICO	ROBOS, ATACOS, ALTAZ, TENDIDOS, DESORDEN PÚBLICO	TRAUMAS SEVEROS, HERNIAS, FRACTURAS, Y LESIONES GRAVES, MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	5	3	1	9	NO CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	10	4	40	III	100	4000	I	NO ACEPTABLE							CHARLAS DE RENOVACIÓN DONDE SE REALIZA SENSIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA OBRA, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS, SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA, RENOVACIÓN DEL USO DE EPP	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	6	2	12	A	25	300	I	ACEPTABLE CON CONTROL	INDUCCIÓN Y REDUCCIÓN
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	LOCATIVO	SUPERFICIES DE TRABAJO, INESTABILIDAD, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DE NIVEL	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, SECIONES, LUXACIONES, TORCEDURAS	X	X	X	X	X	X	X	2	1	0	3	NO CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL							DEMACACIÓN DE PASOS, FRACTURAS, CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	2	4	B	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS DE RIESGO LOCATIVO
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	DE SEGURIDAD	TRABAJO EN ALTURA	TRABAJO QUE SE REALIZA DESDE LOS 1.50MTS DE ALTURA, NIVEL DEL PISO, CARGA DE MATERIALES EN VEHÍCULO	TRAUMAS, CRANEOENCEFALOS SEVEROS, HERNIAS, FRACTURAS, TRAUMAS DE TEJIDOS BLANCOS Y LESIONES QUE PUEDAN CAUSAR LA MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	5	2	1	8	NO CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	10	3	30	III	100	3000	I	NO ACEPTABLE							ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, VER SI SEGURO LA NECESIDAD, CON SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS CERTIFICADOS, INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE TRABAJO EN ALTURA (ARNES DE SEGURIDAD, USO DE ESQUINAS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE O LA QUE SE REQUIERA CASCO CON TRES PUNTOS DE FUNCIÓN, BARBUQUEJO, LINEAS DE VIDA)	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	6	3	18	A	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURA, INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ANTICADIDAS, INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS AUXILIARES
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	VENDIALES	VIENTOS FUERTES ACOMPAÑADOS DE LLUVIA O EN LLUVIA	CADADA DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS, TRAUMAS Y FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL							CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS, PLAN DE EMERGENCIAS, CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTABLECER CLAMOROS, ADVERTENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN	EQUIPO DE EMERGENCIA (CAMILLA, EXTINTOR, BOTQUIN, DISTINTIVO PARA LOS BRIGADISTAS)									
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	SÍSMOS O TERREMOTOS	MOVIMIENTO DE PLACAS, TRAMAS, CRANEOENCEFALOS, FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y MUERTE	TRAUMAS SEVEROS, TRAUMAS, CRANEOENCEFALOS, FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	4	1	-1	4	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL							CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS, REALIZAR SIMULACROS EN DONDE SE INTERVENGAS, CONTROL DE RIESGOS, ATENCIÓN A PACIENTE, RESGATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS DE EVACUACIÓN, REESTRUTURACIÓN DE BRIGADISTAS Y CAPACITACIÓN CONTINUA TODO EL PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SIMULACROS
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	VENDIALES	VIENTOS FUERTES ACOMPAÑADOS DE LLUVIA O EN LLUVIA	CADADA DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS, TRAUMAS Y FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	1	2	B	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL							CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS, PLAN DE EMERGENCIAS, CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTABLECER CLAMOROS, ADVERTENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN	EQUIPO DE EMERGENCIA (CAMILLA, EXTINTOR, BOTQUIN, DISTINTIVO PARA LOS BRIGADISTAS)									
RECOLECCIÓN DE MATERIALES	CONDICIONES NATURALES	PRECIPITACIONES	LLUVIAS FUERTES	CADAS, TRAUMAS, TEJIDOS BLANCOS, SECIONES, LUXACIONES, TORCEDURAS	X	X	X	X	X	X	X	2	1	0	3	NO CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	1	2	B	10	20	II	ACEPTABLE							SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA Y TORRENTA, PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES, REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	1	2	B	10	20	II	ACEPTABLE	REGISTRO CLIMA
HELLEN COMPACTADO	FÍSICO	VIBRACIONES	UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPO QUE PRODUCE VIBRACIÓN EN EL CUERPO	SINDROME DE DOLOR BLANCOS, HORMIGUEO, ENTUMESIMIENTO, CAMBIOS ARTICULARES, DOLOR EN LA DINAMICA SANGUINEA	X	X	X					2	1	0	3	NO CRÍTICA	SE PARA LA PREVENCIÓN DE DEGRADACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO POR LA NOMINATIVA, TRAUMAS ACUMULATIVOS, AYUDAS MECÁNICAS PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE							PAUSAS ACTIVAS E IMPLEMENTACIÓN DEL SIVE PARA PREVENIR LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTES NTE ALA LEY N° 10039, VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU- SST-61*	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE	PAUSAS ACTIVAS, MANTENIMIENTO S

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REMEDIACIÓN DE TERMINOS		CONDICIONES NATURALES	VENDABLES	VENTOS FUERTES ACOMPAÑADOS DE LLUVIA EN LLUVIA	CADADA DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAL TRABAJO Y PRACTICIDAD EN LA PROPIEDAD Y LA MUERTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRITE A	CONTREROS EN OBRA PARA PERSONAL	CONFORMACION DE EMERGENCIA PLAN DE EMERGENCIA CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTAS CLIMATIZACIONES Y FENOMENOS NATURALES Y REALIZACION DE SIMULACROS DE EVACUACION	2	2	1	2	9	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA. TOMBADA Y PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES. REGISTRO DE CLIMA	EQUIPO DE EMERGENCIA (CAMILLA, EXTINTORES, BOTIQUE, ESTIHO PARA LOS BRIGADISTAS) USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	1	2	9	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SIMULACROS
REMEDIACIÓN DE TERMINOS		QUÍMICO	MATERIA PARTICULADO	CEMENTO, ARENA, ESCORIA, CERAMICA, MADERAS	IRRITACION DE VAS RESPIRATORIOS OCULAR Y DERMICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	-1	0	NO CRITE A	ASLAMIENTO DEL AREA PARA EVITAR EXPOSITO INDIRECTOS	PROTECCION RESPIRATORIA ADECUADA	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	HEUMECTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	HEUMECTACION DE LAS AREAS MEDICIONES DE RESIDUOS PARTICULADO	
SERVICIOS GENERALES		FÍSICO	ILUMINACIÓN	EXCESO DE LUZ	DOLOR DE CABEZA, SOBRESFUEZO VISUAL, IRITABLEIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	NO CRITE A	USO DE PROTECCION VISUAL, GAFAS DE SEGURIDAD OCULARES NO QUE EL QUEN EL EMBLASE	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMENES OCUPACIONALES Y SU RESPECTIVO SEGMENTO	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	ENTREGA DE EPP MEDICIONES AMBIENTALES		
SERVICIOS GENERALES		FÍSICO	ILUMINACIÓN	DEFICIENCIA DE LUZ	FATIGA VISUAL, DISTRACCION DE RENDIMIENTO LABORAL, CEFALIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	2	-1	3	NO CRITE A	ADECUACION DE BULBOS AL VISO TERMINALES	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMENES OCUPACIONALES Y SU RESPECTIVO SEGMENTO	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	ENTREGA DE EPP MEDICIONES AMBIENTALES		
SERVICIOS GENERALES		FÍSICO	RIESGO DE IMPACTO INTERFERENTE (CONTINIO)	MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	FATIGA AUDITIVA, DISTRACCION AUDITIVA, SPOCROS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANEJO DE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	-1	0	NO CRITE A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANEJO DE	2	2	2	4	9	10	40	II	ACEPTABLE	REALIZACION DE MEDICION DE RUIDO	OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	3	6	9	10	60	II	ACEPTABLE CON CONTROL	MEDICIONES DE RUIDO, MANTENIMIENTO CAPACITACION S, INSPECCIONES	
SERVICIOS GENERALES		FÍSICO	TEMPERATURAS EXTREMA (CALOR)	AMBIENTE	CEFEA, DEHYDRATION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	NO CRITE A	PUNTO DE HORATACION	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCOS, MOYAS, ROPA DE TRABAJO ADECUADA	2	2	2	4	9	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCOS, MOYAS, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TEMPERA DE DESCANSA	OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	2	4	9	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP
SERVICIOS GENERALES		FÍSICO	RADICACIONES NO IONIZANTES	RADIACION SOLAR	FATIGA DERMICA, CEFALIA, QUEMADURA, DERMATITIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	NO CRITE A	SEÑALIZACION DE AUTOCUIDADO	CHARLA SOBRE HABITOS SALUDABLES EPP PARA PROTECCION DEL SOL, CASCOS, MOYAS, ROPA DE TRABAJO ADECUADA	1	1	3	3	9	10	30	II	ACEPTABLE	MEDICION DE PROTECCION AMBIENTE DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA PARA PREVENIR LA GENERACION DE CONTAMINANTES	OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	1	1	3	3	9	10	30	II	ACEPTABLE	CHARLAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, USO EPP
SERVICIOS GENERALES		QUÍMICO	MATERIA PARTICULADO	CEMENTO, ARENA, ESCORIA, CERAMICA, MADERAS	IRRITACION DE VAS RESPIRATORIOS OCULAR Y DERMICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	-1	0	NO CRITE A	PROTECCION RESPIRATORIA ADECUADA	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	HEUMECTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	HEUMECTACION DE LAS AREAS MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO		
SERVICIOS GENERALES		BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	USO DE BAÑOS Y AGUAS CONTAMINADAS	INFECCION VIRAL, INFECCION GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	2	1	3	NO CRITE A	DESEMPEÑO DE LIMPIEZA Y DESINFECTACION PERIODO DE LOS DESINFECTACIONES SUMINISTRADOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CORRESPONDIENTE NITE ALA LEYOR VER MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	SEÑALIZACION DE BAÑOS EXAMEN MEDICOS OCUPACIONALES	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE CON CONTROL	CERTIFICADO LIMPIEZA BAÑOS		
SERVICIOS GENERALES		BIOLOGICO	VIRUS Y BACTERIAS	PRESENCIA DE ANIMALES (RATAS, PERROS, AGUAS EMPESGADAS OTROS)	INFECCION VIRAL, INFECCION GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	NO CRITE A	MONITOREO DE PULSACION CRONICA, NEUMONIA Y ALERTE	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMEN MEDICOS OCUPACIONALES	2	2	1	2	9	10	20	IV	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO FOTOFOTOFIC QUE NO EXISTEN ESTANCAS EN LOS PROYECTOS		
SERVICIOS GENERALES		BIOLOGICO	EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS COMO VIRUS SARS-2 ENTRE PERSONAL, CONTACTO CON OBJETOS CONTAMINADOS	COMPARTE AMBIENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD COVID-19, INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, CUELLO ESPALDA QUE PUEDE OCASIONAR PULMONAR CRONICA, NEUMONIA Y ALERTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	3	1	9	NO CRITE A	USO DE PROTECCION RESPIRATORIA, ACCORD A LA LEYOR Y OTROS GUALES DE ASES	2	2	4	20	9	100	2000		NO ACEPTABLE	"TRABAJO REMOTO "SISTEMA DE TRANSPORTE PROPIO DE LA EMPRESA PARA EVITAR EL CONTACTO EN EL TRANSPORTE PUBLICO "TELECONFERENCIAS PARA REUNIONES EN OTROS INSTALACIONES "CLASIFICACION DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES SEGUN CIRCULAR 017 E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE TIENEN CONTACTO DE OPERACION DIRECTA QUE TIENEN CONTACTO DE												

SERVICIOS GENERALES		CONDICIONES NATURALES	VENDIALES	VENTOS FUERTES ACOMPAÑADOS DE LLUVIA EN LLUVIA	CADA DE OBJETOS Y/O ESTRUCTURAS TRAMAS S. FRACTURAS DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA MUERTE.	X	X	X		X	X	X	X	X	X	4	1	1	4	CRITIC A	SEÑALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SEGURAS.	CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS PLAN DE EMERGENCIAS CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTAS CONDICIONES ADVERSA O FENÓMENOS NATURALES Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	2	1	2	8	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA TORMENTA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	1	2	8	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO DE CLIMA	
SERVICIOS GENERALES		CONDICIONES NATURALES	PRECIPITACIONES	LLUVIAS FUERTES	CADA, TRAMAS TRUCOS BLANCOS, ESQUELES, LUXACIONES, TORCIONES	X	X	X		X	X	X	X	X	X	2	1	0	3	NO CRITIC A	CONTENEDORES EN OBRA PARA PERSONAL	ENTREGA DE DOTACIÓN RESPONSABLE PARA TEMPORADA DE INVIERNO	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LLUVIA Y TORMENTA REGISTROS DE CLIMA	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR.	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	REGISTRO CLIMA	
SERVICIOS GENERALES		CONDICIONES NATURALES	SISMOS O TERREMOTOS	MOMENTO DE PLACAS DEL EMBETIMADO O GOLPEO DE ESTRUCTURA	TRAMAS SEVEROS, TRAMAS CON VIENTOS, FRACTURAS, DAÑO A LA PROPIEDAD Y MUERTE.	X	X	X		X	X	X	X	X	X	4	1	-1	4	CRITIC A	ESTRUCTURAS ADECUADAS PARA RESISTIR MOMENTOS SISMICOS	CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS PLAN DE EMERGENCIAS CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTAS CONDICIONES ADVERSA O FENÓMENOS NATURALES Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	2	1	2	8	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA, REALIZAR SIMULACROS EN EL CASO DE INCENDIOS, ATENCIÓN A PACIENTE, RESCATE EN ENTUBIMIENTO, C. AEREA.	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	1	2	8	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SIMULACROS	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	VIBRACIONES	UTILIZACIÓN DE VEHICULOS O EQUIPO QUE PRODUCE VIBRACION EN EL CUERPO EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES	SINDROME DE DEDOS BLANCOS, HORMIGUEO, ENTUMECIMIENTO, CAMBIOS ARTICULARES, DENGUETOS, CAMBIOS EN LA DINAMICA SANGUINEA.	X		X		X	X					2	1	0	3	NO CRITIC A	USO DE MECANISMOS DE APLANTES CUANDO EL EQUIPO LLEVA PERMATA	TRABAJO DE DEBEN INCLUIR PERICLOS DE DESGASTE, REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS PARA PREVENIR LESIONES MUSCULOESQUELETICAS	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE	PAUSAS ACTIVAS E IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA PREVENIR LESIONES MUSCULOESQUELETICAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	3	6	M	10	60	II	ACEPTABLE	PAUSAS ACTIVAS, MANTENIMIENTO S.	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR Y FRIO)	CONDICIÓN CLIMATICA	CEFALEA, DERMATITIS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA	X		X		X	X					0	1	0	1	NO CRITIC A	PUNTOS DE HIDRATACIÓN	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO.	2	2	4	8	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	2	4	8	10	40	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	RADIACION SOLAR	FATIGA, CALOR, CEFALEA, DERMATITIS, QUEMADURAS, DERMATIS	X		X		X						0	1	0	1	NO CRITIC A	SEÑALIZACIÓN DE AUTOCUIDADO	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN DEL SOL, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO Y HIDRATACIÓN.	1	3	3	8	10	30	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN DEL SOL, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	1	3	3	8	10	30	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN DEL SOL, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	RUIDO DE IMPACTO, INTERMITENTE, CONTINUO	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FATIGA AUDITIVA, DERMATITIS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA, NEURONIA	X		X		X	X					4	2	0	6	CRITIC A	USO DE MECANISMOS DE APLANTES CUANDO EL EQUIPO LLEVA PERMATA	USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA PARA PROTECCIÓN DEL OÍDO, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO Y HIDRATACIÓN.	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA VOLUNTARIO EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA HIPOCASIA NEURODEGENERATIVA, A LOS EXPOSITOS A RUIDO, CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y PERMANENTE, REALIZACIÓN DE USO DE EPP CONTINUO CON EL SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES (AUDITIVOS)	USO DE GRAFOS, USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	EXAMENES OCUPACIONALES (AUDITIVOS)	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	ILUMINACIÓN	EXCESO DE LUZ	DOLOR DE CABEZA, SOMNOLENCIA, VISION, IRITABILIDAD	X		X		X	X					0	1	0	1	NO CRITIC A	USO DE PROTECCIÓN VISUAL, GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD Y/O QUE PROTEJA EL BRILLO.	EXAMENES OCUPACIONALES (VISUALES)	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMENES OCUPACIONALES (VISUALES)	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	ENTREGA DE EPP Y PREMIOS DE TRABAJO	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		FSICO	ILUMINACIÓN	DEFICIENCIA DE LUZ	FATIGA VISUAL, DERMATITIS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA, NEURONIA	X		X		X	X					0	1	0	1	NO CRITIC A	USO DE PROTECCIÓN VISUAL, GAFAS DE SEGURIDAD Y/O QUE PROTEJA EL BRILLO.	EXAMENES OCUPACIONALES (VISUALES)	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	EXAMENES OCUPACIONALES (VISUALES)	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	1	2	8	10	20	IV	ACEPTABLE	ENTREGA DE EPP Y PREMIOS DE TRABAJO	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		QUIMICO	MATERIA PARTICULADO	MOVIMIENTO DE TIERRAS, RCD, PÉTREOS	IRRITACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS, DERMATIS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA, NEURONIA	X		X		X						2	2	-1	3	NO CRITIC A	ASELAMIENTO DEL AREA PARA EVITAR EXPOSICIÓN A RUIDO, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO Y HIDRATACIÓN.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA PROTECCIÓN DEL OÍDO, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO Y HIDRATACIÓN.	2	3	6	M	25	100	II	ACEPTABLE CON CONTROL	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE, SERIACIÓN INFORMATIVA Y DE PROHIBICIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	2	4	8	25	100	II	ACEPTABLE	HUMECTACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE, SERIACIÓN INFORMATIVA Y DE PROHIBICIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		BIOLOGICO	VRUS Y BACTERIAS	USO DE BAÑOS Y AGUAS CONTAMINADAS	INFECCIÓN VIRAL, INFECCIÓN GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X		X	X	X	X	X	X	0	2	2	4	CRITIC A	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS BAÑOS, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES	SOCIALIZACIÓN DE RESTRICCIONES EN ESPACIOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	SEÑALIZACIÓN DE BAÑOS, EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	CERTIFICADO CON CONTROL	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		BIOLOGICO	VRUS Y BACTERIAS	PRESENCIA DE ANIMALES (PATAS, PERROS), AGUAS EMPUJADAS (OTROS)	INFECCIÓN VIRAL, INFECCIÓN GASTROINTESTINAL, DOLOR ESTOMACAL	X	X	X		X	X	X	X	X	X	0	2	2	4	CRITIC A	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS BAÑOS, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES	SOCIALIZACIÓN DE RESTRICCIONES EN ESPACIOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	2	3	6	M	25	100	II	ACEPTABLE CON CONTROL	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	3	6	M	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		BIOLOGICO	EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS COMO VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS	COMPARTIR AMBIENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD COVID-19, INFECCIÓN RESPIRATORIA, DERMATIS, QUEMADURAS, HIPOTERMIA, NEURONIA	X	X	X		X	X	X	X	X	X	0	3	1	9	NO CRITIC A	ORDEN, ASEO Y DESINFECCIÓN EN LOS SITIOS DE TRABAJO, SERIACIÓN INFORMATIVA Y DE PROHIBICIÓN	PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA PROTECCIÓN DEL OÍDO, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO Y HIDRATACIÓN.	2	4	20	A	100	2000	II	NO ACEPTABLE	"TRABAJO REMOTO, "SISTEMA DE TRANSPORTE PROPIO DE LA EMPRESA PARA EVITAR EL CONTACTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, "TELÉFONOS PARA EVITAR EL CONTACTO EN OTROS INSTALACIONES, "SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES SEGÚN CIRCULAR 011 E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE TIENEN EL RIESGO DE INFECCIÓN, "ESTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO QUE TIENE UNA DISTANCIA DE 2 METROS ENTRE PERSONAS, "SEÑALIZACIÓN DE SITIOS DE TRABAJO	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	6	2	12	A	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL	ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN DE COVID-19	
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	DEMANDAS DE CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA TAREA, DEMANDA EMOCIONAL, NIVEL DE RESPONSABILIDAD	FATIGA DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, AL TERRORES NEUROSIS	X	X	X		X						2	2	-1	3	NO CRITIC A	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	2	2	4	8	25	100	II	ACEPTABLE	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	2	4	8	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"
TRANSPORTE DE MATERIALES (Movimiento de tierras, RCD, Pétreos)		PSICOSOCIAL	JORNADA DE TRABAJO	PAUSAS, TRABAJO NOCTURNO, ROTACIÓN, HORAS EXTRA, DESCANSO	FATIGA DOLOR DE CABEZA, HOMBROS, CUELLO, ESPALDA, ESTRES, AL TERRORES NEUROSIS	X		X		X						2	2	-1	3	NO CRITIC A	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	2	2	4	8	25	100	II	ACEPTABLE	IMPLEMENTACIÓN DEL RVE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"	2	2	4	8	25	100	II	ACEPTABLE	CHARLAS SOBRE HABITOS SALUDABLES, EPP PARA PROTECCIÓN, CARGO MONA, ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DESCANSO. MANTENER HIDRATACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDE NTE A LA LABOR. "VER MATRIZ DE EPP CÓDIGO GU-EST-1"

[illegible]

[illegible]

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 10 FOAC83 PAZ Y SALVOS

FORMATO		
AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-83	Gestión Ambiental Calidad y SST	2



FECHA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	DESARROLLO_ URBANO	DIRECCIÓN TÉCNICA	PREDIAL	
20	Ago 2024					

CONTRATISTA OBRA/CONSULTORIA	
CONTRATO No	522-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO GYA 035
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 y 2"

INTERVENTORIA	
CONTRATO No	524-2022
CONTRATISTA	VELNEC S.A.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST- SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1 Y 2	

PERIODO INFORME	8 DE AGOSTO DE 2022	A	06 DE OCTUBRE DE 2023
------------------------	---------------------	---	-----------------------

			DATOS DEL TRABAJADOR						ARL				EPS		AFP	FECHA EXAMENES			
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
	PERSONAL -RETIRO																		
1	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA	73.124.700	55	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	6/09/2023	SANITAS	6/09/2023	COLPENSIONES	6/08/2022	30/05/2023	N/A	Apto
2	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	HECTOR HERNANDO BELTRAN	1.013.624.493	31	RESIDENTE INTERVENTORIA	1/02/2023	6/10/2023	COLMENA	V	1/09/2021	6/09/2023	COMPENSAR	6/09/2023	PORVENIR	1/06/2022	23/06/2023	N/A	Apto
3	VELNEC S.A	Indefinido	PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY	52.473.897	43	ESPECIALISTA LEGAL	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	I	8/08/2022	6/09/2023	COMPENSAR	6/09/2023	COLFONDOS	1/06/2022	1/08/2023	N/A	Apto
4	VELNEC S.A	Indefinido	SANDRA VALENCIA ACHURY	51.879.171	53	ESPECIALISTA FINANCIERO	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	I	8/08/2022	6/09/2023	SANITAS	6/09/2023	COLPENSIONES	27/07/2022	28/06/2023	N/A	Apto
5	VELNEC S.A	Indefinido	ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA	79.277.181	57	PROFESIONAL CONTABLE	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	I	8/08/2022	6/09/2023	COOMEVA	6/09/2023	COLPENSIONES	11/01/2022	29/06/2023	N/A	Apto
6	VELNEC S.A	OPS	ALDEMAR PEREZ WALTEROS	4.116.538	56	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	8/09/2023	FAMISANAR	8/09/2023	COLPENSIONES	18/01/2022	29/06/2023	N/A	Apto
7	VELNEC S.A	OPS	CARLOS ALBERTO MAYORGA	80.020.496	33	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	12/09/2023	SANITAS	12/09/2023	COLPENSIONES	25/04/2022	29/06/2023	N/A	Apto
8	VELNEC S.A	OPS	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN GORDILLO	1.010.227.932	25	RESIDENTE AMBIENTAL	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	12/09/2023	FAMISANAR	12/09/2023	PORVENIR	4/01/2022	1/07/2023	N/A	Apto
9	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	MARIA CLAUDIA NAVARRO	1.030.583.994	31	RESIDENTE SOCIAL	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	6/09/2023	NUOVA EPS	6/09/2023	PROTECCION	26/02/2022	29/06/2023	N/A	Apto
10	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	BEATRIZ ELENA CORRAELS GIRALDO	24.415.123	41	RESIDENTE SST	12/12/2022	6/10/2023	COLMENA	V	11/10/2022	6/09/2023	S.O.S	6/09/2023	PORVENIR	9/29/2022	N/A	N/A	Apto
11	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	JHON SEBASTIAN MORENO BECERRA	1.019.119.203	30	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	6/09/2023	COMPENSAR	6/09/2023	PORVENIR	4/01/2022	26/07/2023	N/A	Apto
12	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	YENNY PAOLA MELO CALDERON	1.018.467.440	27	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	8/08/2022	6/10/2023	COLMENA	V	8/08/2022	6/09/2023	SANITAS	6/09/2023	PORVENIR	10/02/2022	5/07/2023	N/A	Apto
13	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	KATHERINE MARCELA ROJAS GOMEZ	52934406	39	SECRETARIA	1/09/2022	6/10/2023	COLMENA	I	44805	45175	COMPENSAR	6/09/2023	COLPENSIONES	7/30/2022	1/07/2023	N/A	Apto
14	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	CRISTIAN EDUARDO CAMPOS TELLEZ	1.031.148.023	29	CONDUCTOR	6/02/2023	6/10/2023	COLMENA	IV	6/02/2023	6/09/2023	COMPENSAR	6/09/2023	COLFONDOS	6/02/2023	N/A	N/A	Apto
15	VELNEC S.A	Definido	GABRIEL ANGEL OSORIO	10.001.824.800	20	SECRETARIA N° 2	8/08/2022	16/08/2022	COLMENA	I	8/08/2022	N/A	SANITAS	N/A	PROTECCION	10/02/2022	N/A	N/A	Apto
16	VELNEC S.A	Definido	JORGE EDUARDO ROPERO	74.243.514	46	CONDUCTOR	8/08/2022	30/08/2022	COLMENA	IV	8/08/2022	N/A	SANIDAD MILITAR	N/A	SANIDAD MILITAR	8/03/2021	N/A	N/A	Apto
17	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	MARISOL ARIAS AMORTEGUI	1.030.593.203	30	RESIDENTE SST	8/08/2022	10/12/2022	COLMENA	V	8/08/2022	8/11/2022	COMPENSAR	8/11/2022	PORVENIR	18/03/2022	N/A	N/A	Apto
18	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	CARLOS FERNANDO FERNANDEZ AMORTEGUI	1.030.650.758	26	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	8/08/2022	31/01/2023	COLMENA	I	8/08/2022	13/02/2023	SANITAS	13/02/2023	PORVENIR	10/02/2022	30/05/2023	N/A	Apto
19	VELNEC S.A	Obra o Labor determinada	JUAN ESTEBAN GUEVARA	17.142.069	70	CONDUCTOR	1/09/2022	31/01/2023	COLMENA	V	2/09/2022	13/02/2023	COMPENSAR	13/02/2023	SONADOSEGURO SOC	N/A	1/14/2022	N/A	Apto

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


Original: Dependencia (IDU) responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Firma _____
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)
Nombre _____
Residente SST Contratista Obra/Consultor
LIC. No. _____
(indicar el número de la licencia SST)

Firma _____
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)
Nombre **MARISOL ARIAS AMORTEGUI**
Residente/Especialista SST Interventoría
LIC. No. **12215** **25/10/2016**
(indicar el número de la licencia SST) (fecha de expedición de la licencia SST)

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 10 FOAC83 PAZ Y SALVOS



0399.22 RRHH

Bogotá D.C. 30 de agosto de 2022

Señor
JORGE EDUARDO ROPERO MUNEVAR
Bogotá D.C

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado Señor:

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo treinta y uno (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022) finaliza la labor en la cual fue asignado como **CONDUCTOR**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022. Por este proyecto en mención la empresa VELNEC SA se encuentra a Paz y Salvo con el señor Jorge Eduardo Roper, se aclara que Continúa vinculado a la empresa en otros proyectos.


Cordialmente,


Sin otro particular, nos despedimos
SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing the number '74243519'.

Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Estefania L.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO			
APELLIDOS Y NOMBRES:		OSORIO AMEZQUITA GABRIEL ANGEL ✓	
DOCUMENTO:		1.001.824.800 ✓	2022 - 0049
CARGO:		AUXILIAR HSEQ ✓	
CAUSA DE LA LIQUIDACION:		Desicion unilateral por parte del trabajador	
PROYECTO		Gerencia Administrativa	
PERIODO DE LIQUIDACION		BASES DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	16-ago-22	SUELDO BASICO:	\$ 1.300.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	12-nov-20	AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 117.172
TIEMPO TOTAL LABORADO (DIAS)	635 ✓	SALARIO VARIABLE	NO
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	12-nov-20	BASE VACACIONES:	\$ 1.300.000
SUSPENSIÓN CONTRATO DE TRABAJO	0	BASE CESANTIAS:	\$ 1.417.172
		BASE PRIMA DE SERVICIOS:	\$ 1.417.172 ✓
		SANCIONES EN DIAS:	
PRIMA		CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	1-jul-22	FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1-ene-22
FECHA DE CORTE PRIMA	16-ago-22	FECHA DE CORTE CESANTIAS	16-ago-22
DIAS PRIMA	46	DIAS CESANTIAS	226
VACACIONES		INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	12-nov-20	FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1-ene-22
FECHA DE CORTE VACACIONES	16-ago-22	FECHA DE CORTE INTERESES	16-ago-22
TOTAL DIAS DE VACIONES	26,46	DIAS INTERESES	226
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	14		
DIAS PENDIENTES	12,46		
RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:		BASES	DÍAS
VACACIONES		1.300.000,00	12,46 ✓
CESANTIAS		1.417.172,00	226
INTERESES DE CESANTIAS		889.669,00	226
PRIMA DE SERVICIOS		1.417.172,00	46
TOTAL DEVENGOS POR LIQUIDACION CONTRATO			1.677.635,00 ✓
RESUMEN SALARIOS PAGOS:		BASES	DÍAS
			-
			-
			-
RESUMEN DESCUENTOS CONCEPTOS SALARIALES :		IBC	
APORTE SALUD:	4%	\$ 0	-
APORTE PENSION:	4%	\$ 0	-
TOTAL DEVENGOS POR SALARIO			-
TOTAL A PAGAR LIQUIDACION Y SALARIO			1.677.635,00
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL OTROS DESCUENTOS			-
NETO A PAGAR			1.677.635,00 ✓
VALOR A PAGAR \$ 1.677.635			
SON: (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.)			
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo. Lo anterior queda soportado con la firma de aceptación del trabajador/a.			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre VELNEC S.A y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.			
 RECIBIDO			
EL EMPLEADO		VELNEC S.A	
C.C. 1001824800		NIT: 800.028.455-1	



Bogotá D.C. 07 de diciembre de 2022

Señora
MARISOL ARIAS AMORTEGUI
Bogotá D.C

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciada Señora:


Nos permitimos comunicar a usted que el próximo diez (10) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) finaliza la labor en la cual fue asignada como **PROFESIONAL SST** a partir del día 08 de agosto de 2022, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención la empresa **VELNEC S.A.** se encuentra a paz y salvo con la profesional Marisol Arias Amórtegui, su vinculación con **VELNEC S.A.** continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos

Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q...



Bogotá D.C. 31 de enero de 2023

Ingeniero:
CARLOS FERNANDO FERNANDEZ AMORTEGUI
Bogotá D.C

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado Ingeniero:

Nos permitimos comunicar a usted que el treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintitres (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**, para el Contrato de Interventoría No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención VELNEC S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO con el profesional , y su vinculación continua en otro proyectos.

Cordialmente,

Sin otro particular, nos despedimos.
SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida


Melisa Q..

Recibido.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Fernandez", with a horizontal line underneath.

Carlos fernandez.

CC. 1030650758



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a):
ALDEMAR PEREZ WALTEROS
Bogotá D.C

Asunto: Finalización Contrato Por Prestación de Servicios
CTO – PS 0010-2021 GAD


Apreciad(a) Ingeniero(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza el contrato por prestación de servicios en el cual fue asignado como **ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE**, para el Contrato de Interventoría No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **Velnec S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el trabajador.

Sin otro particular


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señor(a)
ARISTOBULO SÁNCHEZ MEDINA
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Señor(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **PROFESIONAL CONTABLE**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos.


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señor(a)
BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Señor(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **RESIDENTE SST**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a):
CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA
Bogotá D.C.

*Asunto: Finalización Contrato Por Prestación de Servicios
CTO – PS 0011-2021 GAD*

Apreciad(a) Ingeniero(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza el contrato por prestación de servicios en el cual fue asignado como **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA**, para el Contrato de Interventoría No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **Velnec S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el trabajador.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q..



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Arquitecto(a)
CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Arquitecto(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a):
CLAUDIA PATRICIA BELTRAN GORDILLO
Bogotá D.C.

*Asunto: Finalización Contrato Por Prestación de Servicios
CTO – PS 0014-2021 GAD*

Apreciad(a) Ingeniero(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el seiso (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza el contrato por prestación de servicios en el cual fue asignada como **RESIDENTE AMBIENTAL**, para el Contrato de Interventoría No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **Velnec S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la trabajadora.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 31 de enero de 2023

Señor(a)
JUAN ESTEBAN GUEVARA
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Señor(a)

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **CONDUCTOR**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos.


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a)
HECTOR HERNÁNDO BELTRÁN GORDILLO
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Ingeniero(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos.

Cordialmente,



SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero:
JHON SEBASTIAN MORENO BECERRA
Bogotá D.C

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado Ingeniero:

Nos permitimos comunicar a usted que el seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignado como **INSPECTOR DE INTERVENTORIA**, para el Contrato de Interventoría No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q.


1.019.119.203



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señor(a)
MARIA CLAUDIA NAVARRO
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Señor(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **RESIDENTE SOCIAL**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y el trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.


Sin otro particular, nos despedimos

Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señor(a)
PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Señor(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **ESPECIALISTA LEGAL**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y su vinculación continúa con la asignación a otros proyectos.


Sin otro particular, nos despedimos

Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa O.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señor(a)
SANDRA VALENCIA ACHURY
Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada


Apreciado(a) Señor(a):

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **ESPECIALISTA FINANCIERO**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y la trabajadora continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


ESTEFANIA LOPEZ MIRANDA
Área Recursos Humanos



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a)

YENNY PAOLA MELO CALDERON

Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) Ingeniero(a)

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **INSPECTOR No.2**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y la trabajadora continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo



Copia Consecutivo correspondencia
 Hoja de vida

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a)

KATHERINE MARCELA ROJAS GOMEZ

Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) señor (a)

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **SECRETARÍA**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y la trabajadora continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos


Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia Consecutivo correspondencia
Hoja de vida


KATHERINE MARCELA ROJAS GOMEZ

Melisa Q.



Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Ingeniero(a)

CRISTIAN EDUARDO CAMPOS TELLEZ

Bogotá D.C.

Asunto: Finalización Labor Asignada

Apreciado(a) señor (a)

Nos permitimos comunicar a usted que el próximo seis (06) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) finaliza la labor en la cual fue asignada como **CONDUCTOR**, para el Contrato de Interventoría IDU No. 524 de 2022.

Por este proyecto en mención **VELNEC S.A.**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto y la trabajador continúa con la asignación a otros proyectos.

Sin otro particular, nos despedimos

Cordialmente,


SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativo

Copia

Consecutivo correspondencia
Hoja de vida

Melisa Q

Cristian Campos.

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 11 CONSOLIDADO PERSONAL SALARIOS Y DEDICACIONES

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 12 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 524



CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY**, identificado (a) con la C. C. No. **52.473.897**, en calidad de Representante Legal **VELNEC S.A.** identificada con NIT **800.028.455-1**, certifico que para el Contrato **IDU No 524 - 2022**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2**, nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato firmado con el IDU, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato FOAC-83 o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual final que comprende el periodo del **08 de Agosto de 2022 al 06 de octubre de 2023**, según lo relacionado a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	TIPO DE CONTRATO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	73.124.700	Obra o Labor determinada



RESIDENTE INTERVENTORÍA	HÉCTOR HERNANDO BELTRÁN	1,013,624,493	Obra o Labor determinada
ESPECIALISTA LEGAL	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY	52.473.897	Indefinido
ESPECIALISTA FINANCIERO	SANDRA VALENCIA ACHURY	51.879.171	Indefinido
PROFESIONAL CONTABLE	ARISTÓBULO SÁNCHEZ MEDINA	79.277.181	Indefinido
ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	4.116.538	OPS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO MAYORGA	80.020.496	OPS
RESIDENTE AMBIENTAL	CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN GORDILLO	1.010.227.932	OPS
RESIDENTE SOCIAL	MARÍA CLAUDIA NAVARRO	1.030.583.994	Obra o Labor determinada
RESIDENTE SST	BEATRIZ ELENA CORRALES GIRALDO	24,415,123	Obra o Labor determinada
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JHON SEBASTIÁN MORENO BECERRA	1.019.119.203	Obra o Labor determinada
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	YENNY PAOLA MELO CALDERÓN	1.018.467.440	Obra o Labor determinada
SECRETARIA	KATHERINE MARCELA ROJAS GÓMEZ	52934406	Obra o Labor determinada
CONDUCTOR	CRISTIAN EDUARDO CAMPOS TÉLLEZ	1.031.148.023	Obra o Labor determinada
SECRETARIA N° 2	GABRIEL ÁNGEL OSORIO	1.000.182.4800	Definido
CONDUCTOR	JORGE EDUARDO ROPERO	74.243.514	Definido
RESIDENTE SST	MARISOL ARIAS AMORTEGUI	1.030.593.203	Obra o Labor determinada



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARLOS FERNANDO FERNÁNDEZ AMORTEGUI	1.030.650.758	Obra o Labor determinada
CONDUCTOR	JUAN ESTEBAN GUEVARA	17.142.069	Obra o Labor determinada

Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a contratistas, siendo nosotros los únicos responsables de garantizar que estén amparados y que el IDU como entidad contratante, se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestra custodia y pueden ser consultados cuando sean requeridos.

Como constancia se firma a los, 24 día(s) del mes de Octubre de 2024.

Firma:

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY

Representante Legal

C. C. 52.473.897 de Bogotá D.C.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 13 CONSOLIDADO DE ACCIDENTES

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 14 REGISTRO DE AUSENTISMO 524 DE 2020

VIGENCIA DESDE
7/04/2020
PAGINAS
1 DE 1

CONTROL DE AUSENTISMO LABORAL SST
CONTROL HHT - INTERVENTORIA



CODIGO: GAD PR 17 F-1

VERSION: 02

TOTAL DIAS PERDIDOS ENFERMEDAD COMUN AÑO 2022-2023 INTERVENTORIA

	No. ACCIDENTES	No. ACCIDENTES MORTALES	TRABAJADORES CONTRATO 1524-21	TOTAL TRABAJADORES	DIAS PERDIDOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	TOTAL HORAS PERDIDAS	AUSENCIA POR CAUSA MEDICA
DEL 08 AL 30 AGOSTO 2022	0	0	14	14	0	20	2240	0	0,00
01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	26	2912	0	0,00
1 AL 31 OCTUBRE 2022	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00
1 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	24	2688	0	0,00
1 AL 31 DICIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00
1 AL 31 ENERO 2023	0	0	14	14	0	16	1792	0	0,00
1 AL 28 FEBRERO 2023	0	0	14	14	0	20	2240	0	0,00
1 AL 31 MARZO 2023	0	0	14	14	0	22	2464	0	0,00
1 AL 30 ABRIL 2023	0	0	14	14	0	18	2016	0	0,00
1 AL 31 MAYO 2023	0	0	14	14	0	21	2352	0	0,00
1 EL 6 DE JUNIO Y EL 1 AL 31 AGOSTO 2023	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00
1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	0	0	14	14	0	26	2912	0	0,00
TOTAL	0	0	14	14	0	196	30016	0	0,00

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE LABORAL AÑO 2022-2023 INTERVENTORIA

FECHA	No. ACCIDENTES	No. ACCIDENTES MORTALES	TRABAJADORES VELNEC	TOTAL TRABAJADORES	DIAS PERDIDOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	TOTAL HORAS PERDIDAS	I.F	I.S.
DEL 08 AL 30 AGOSTO 2022	0	0	14	14	0	20	2240	0	0,00	0,00
01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	26	2912	0	0,00	0,00
1 AL 31 OCTUBRE 2022	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00	0,00
1 AL 30 NOVIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	24	2688	0	0,00	0,00
1 AL 31 DICIEMBRE 2022	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00	0,00
1 AL 31 ENERO 2023	0	0	14	14	0	16	1792	0	0,00	0,00
1 AL 28 FEBRERO 2023	0	0	14	14	0	20	2240	0	0,00	0,00
1 AL 31 MARZO 2023	0	0	14	14	0	22	2464	0	0,00	0,00
1 AL 30 ABRIL 2023	0	0	14	14	0	18	2016	0	0,00	0,00
1 AL 31 MAYO 2023	0	0	14	14	0	21	2352	0	0,00	0,00
1 EL 6 DE JUNIO Y EL 1 AL 31 AGOSTO 2023	0	0	14	14	0	25	2800	0	0,00	0,00
1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2023	0	0	14	14	0	26	2912	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0	14	14	0	196	30016	0	0,00	0,00

VIGENTE DESDE : 07/02/2020		MATRIZ SEGUIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES											
PAGINA 1 DE 1		CODIGO: GAD MT 01											
No	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	SEXO	CARGO	TIPO DE EXAMEN			FECHA			RESULTADO CONCEPTO DE ACTITUD		OBSERVACIONES
					INGRESO PERIODICOS	RETIRO	POS INCAPACIDAD	DD	MM	AAAA	APTO PARA TRABAJO SIN RESTRICCION	APTO PARA TRABAJO CON RESTRICCIONES	
1	ARIAS AMORTEGUI MARISOL	1.030.593.203	F	RESIDENTE SST	X			18	3	2022	X		CONTROL ANUAL AUDIOMETRIA Y OPTOMETRIA EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO O LABORES EN ALTURAS.
2	BELTRAN GORDILLO CLAUDIA PATRICIA	101.027.932	F	RESIDENTE AMBIENTAL	X			4	1	2022	X		EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO
3	BELTRAN GORDILLO HECTOR HERNANDO	1.013.624.493	M	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	X			6	1	2022	X		CONTROL ANUAL DE OPTOMETRIA Y AUDIOMETRIA. CONTINUAR CON LA MISMA CORRECCIÓN VISUAL, NUTRICIÓN.
4	CORRALES GIRALDO BEATRIZ ELENA	24.415.123	F	RESIDENTE SST	X			7	10	2023	X		PUEDE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO
5	CRISTANCHO CHARRY PAOLA MARIA	52.473.897	F	ESPECIALISTA LEGAL	X			1	8	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL. PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO
6	FERNANDEZ AMORTEGUI CARLOS FERNANDO	1.030.650.758	M	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	X			30	5	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL. PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO REMISION: OPTOMETRIA
9	LOPEZ PEÑALOZA CARLOS LIBARDO	73.124.700	M	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	X			30	6	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL. PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO
10	MAYORGA VELA CARLOS ALBERTO	80.020.496	M	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	X			29	6	2023	X		EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL. PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO
12	MELO CALDERON YENNY PAOLA	1.018.467.440	F	INSPECTOR No 2	X			5	7	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL PUEDE CONTINUAR EN EL CARGO
13	MORENO BECERRA JHON SEBASTIAN	1.019.119.203	M	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	X			26	7	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL PUEDE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES INDICADAS. REMISION: OPTOMETRIA, LAVADO OTICO
14	NAVARRO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	1.030.583.994	F	RESIDENTE SOCIAL	X			26	2	2022	X		EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR
15	PEREZ WALTEROS ALDEMAR	4.116.590	M	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	X			28	1	2021	X		EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR
19	SANCHEZ MEDINA ARISTOBULO	79.277.181	M	PROFESIONAL CONTABLE	X			29	6	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL PUEDE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES INDICADAS REMISION: OPTOMETRIA.
20	VALENCIA ACHURY SANDRA	51.879.171	F	ESPECIALISTA FINANCIERO	X			28	6	2023	X		EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICA CON CONDICIONES NO LIMITANTES PARA EL CARGO ACTUAL PUEDE CONTINUAR DESEMPEÑANDO LA LABOR REMISION: OPTOMETRIA.

[illegible]

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

VIGENTE DESDE:		PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																								
8/05/2020		AÑO 2022 Y 2023																								
PAGINA																										
1 DE 1		CODIGO: HSEQ PR 26 F-1										VERSION: 03														
Objetivo	Gestionar los riesgos a los que puedan estar expuestas las personas en su ambiente laboral, bajo el principio de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que afecten la salud, el bienestar físico y psicosocial de los colaboradores.																									
Alcance	Todos los colaboradores de VELNEC SA vinculados directamente o a través de contratos temporales de trabajo o por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que la Ley establezca, en los diferentes puestos, centros de trabajo y áreas de operación																									
Acciones	Asegurar el cumplimiento de las actividades generadas a partir de este programa.	Indicador	N° total de actividades ejecutadas										Metas	80%	90%	CUMPLE										
			N° total de actividades programadas.																							
</																										

359Página 2 de 3

PRIMER TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: N/A	N/a
Cobertura: N/A	N/a
Eficacia: N/A	N/a
SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: N/A	N/a
Cobertura: N/A	N/a
Eficacia: N/A	N/a
TERCER TRIMESTRE (Julio, Agosto, Septiembre)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: Se da cumplimiento al100% de las actividades programadas durante el trimestre.	N/a
Cobertura: Se da cobertura a todos los trabajadores de interventoría contrato IDU 524 de 2022.	N/a
Eficacia: No se presentaron accidentes ni enfermedades laborales durante el trimestre.	N/a
CUARTO TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: Se da cumplimiento al100% de las actividades programadas durante el trimestre.	N/a
Cobertura: Se da cobertura a todos los trabajadores de interventoría contrato IDU 524 de 2022.	N/a
Eficacia: No se presentaron accidentes ni enfermedades laborales durante el trimestre.	N/a
PRIMER TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: Se da cumplimiento al100% de las actividades programadas durante el trimestre.	N/a
Cobertura: Se da cobertura a todos los trabajadores de interventoría contrato IDU 524 de 2022.	N/a
Eficacia: No se presentaron accidentes ni enfermedades laborales durante el trimestre.	N/a
SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: Se da cumplimiento al100% de las actividades programadas durante el trimestre.	N/a
Cobertura: Se da cobertura a todos los trabajadores de interventoría contrato IDU 524 de 2022.	N/a
Eficacia: No se presentaron accidentes ni enfermedades laborales durante el trimestre.	N/a
TERCER TRIMESTRE (Julio, Agosto, Septiembre, Octubre)	
Análisis de indicadores	Plan de acción
Cumplimiento: Se da cumplimiento al100% de las actividades programadas durante el trimestre.	N/a
Cobertura: Se da cobertura a todos los trabajadores de interventoría contrato IDU 524 de 2022.	N/a
Eficacia: No se presentaron accidentes ni enfermedades laborales durante el trimestre.	N/a

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 16 CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES



**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE
APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL DEL CONSULTOR/CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**

Yo **CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA**, identificado (a) con la C. C. No. **73.124.700** en calidad de Director de la interventoría y **MARISOL ARIAS AMORTEGUI** identificado (a) con la C. C. No. **1.030.593.203** en calidad de Residente SST de la interventoría del Contrato IDU No **524-2022**, nos permitimos certificar que en el contrato vigilado se ha efectuado la revisión y verificación del contenido del informe **Final** componente SST **CONSORCIO GYA 035**, para el Contrato IDU No **522-2022**, evidenciándose que este **CUMPLE** con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo los pagos de salarios, honorarios, afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando así correspondió para el personal que desarrolló actividades en el proyecto (para cada contratista o subcontratista) del **08 de Agosto de 2021 al 06 de octubre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Asimismo, certificamos que el contratista ha cumplido con lo ofertado en el **MAO /SG-SST**.

Como constancia se firma a los 25 días del mes de octubre del año 2024.

Firma: _____

Nombre: **CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA**

Director de la interventoría

C. C. 73.124.700

Firma: _____

Nombre: **MARISOL ARIAS AMORTEGUI**

Residente SST de la interventoría

C. C. 1.030.593.203



 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 17 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 524

[illegible]

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 18 BITÁCORA

Agosto 8. del 2022.

- Recorrido de obra. en SUBA AUTOS.
con los Profesionales del consorcio GBA OBS
Interventor y ante competente de IDU.

Agosto 9- 22.

Se realiza imbucción y entrega de EPP.

Agosto 10 - 22.

- Llegan. Maquinas extradoras asignadas.
- a: Javier Perilla - Link-Belt 210-3. Tlwil-003.
- (Dulvin Hernandez - Hitachi 270 - Tlwil-002.
- Se ordeniza el campamento. mediante carpas.
- Se realiza Proceso de tanqueo.

Agosto 12- 22.

Se realiza charlas de J.S.T.

Se realiza orden y aseo.

Reubicación del campamento.

Se firma el RT G901, se realiza traslado de la maquina. el mismo día hacia el RT G901 A

Agosto 13 - 22.

Se continua en el RT G901 con descapote.
orden y aseo. Para seguir confirmando
Jarillones

Durante el transcurso de la semana no
se presentaron A.T.

[Handwritten signature]
J. Perilla
2.5.22

2

- Martes 16-22.
RT 6874A descapte y conformación de Jarillón.
Durante la semana se realiza Charla de SST.
- Miércoles 17-22.
RT 6874A corramiento con alambre de púa y malla trillera.
RT 6771 descapte se continua con encorramiento. en el RT 6874A
Ingreso de Personal Real.
- Se realiza comite de obra.
- Jueves 18-22.
RT 6874, 6971 descapte y encorramiento.
- Viernes 19-22.
RT 6965 descapte.
RT 6874A corramiento con arena perimetral.
al RT 6971
RT 6964 descapte y explicación
se realiza reubicación del campamento.
- Sábado 20-22.
RT 6964 descapte y explicación
inspección a equipos de Primeros Auxilios.
Botiquin, cumilla, extintor.
Proceso de abastecimiento de ACPTI.

NOTA: NO SE PRESENTA A.T.

~~RT 6964~~
~~RT 6971~~
R.S.

Lunes 22-22.

RT-694A - exPlanación, adecuación

RT 6946 - exPlanación y adecuación

RT. 6947- Descapote

Martes 23 - 22

RT 6947, 6949, 6942. → se continua con la exPlanación, descapote y adecuación

RT. 6942.. cerramiento.

RT 7052B - SUBA Ciudadela Catam.

RT 6935C Ubicación del campamento.

• Se retira maquina excavadora Link Belt 210-3 asignada a Javier Peña.

• Engrasa maquina Link Belt 240- Asignada a ~~Araceli~~ Baerrios Suba. Ciudadela Catam.

• Se reubica Hitachi 270 asignada a Dudun Hernandez a. RT 7052B - Suba C. Catam

Miércoles 24 - 22.


Se realiza recorrido en acompañamiento del residente SST de interventoria y contratista.

Se verifican las condiciones de seguridad del campamento y estos cumplen con los requerimientos ido y normatividad vigente.

Se cuenta con áreas señalizados y demarcadas, Se cumple con plan de emergencias e insumos, los trabajadores utilizan adecuadamente los EPP's, los baños se encuentran limpios, la maquinaria esta en funcionamiento, Se tiene punto de hidratación para trabajadores.

No se han presentado Accidentes laborales.


RST.


RST Interventoria.

24-8-22. Miércoles:

RT=9228 - Descapote, explanación caramiento.

RT=6957 - Descapote, explanación, adecuación y caramiento.

25-8-22. Jueves:

RT=9228 - Descapote - explanación, adecuación

RT=6957 - Descapote, explanación, adecuación

NOTA: Se realizó reubicación de la

maquina excavadora Link-Belt-210

además a raul Gama RT=6957 A1

RT=9228.

NOTA: Recí nuevamente Tréquina A. Jarama
A Javier Perilla Link-Belt - 210.

26-8-22. Viernes:

RT=6957 - Se finalizaron las actividades

RT=9228 - Descapote - explanación - adecuación

RT=7052A - Descapote - explanación - adecuación

27-8-22. Sábado

RT=9228 - Descapote - explanación
adecuación

RT=7052A - Descapote - explanación y
adecuación

NOTA: No se presentaron A.T. ni I. de Trabajo.

29-8-22. Lunes:

RT=9228 Caramiento. alambre de Puer

RT=7052A Caramiento. en alambre de
Puer Madera mallito, Grapas.

RT=6935-1 - Descapote - explanación y
adecuación.

30-8-22. Martes:

RT=6935-1: encerramiento en alambre de pua. Madera rallita, Grapas, descapote, explanación y adecuación

RT=6935-2: Descapote, explanación y adecuación

31-8-22. Miércoles

RT=6935-1= Descapote, explanación y adecuación

RT=6935-2= Descapote-explanación y adecuación

NOTAS: Sale Maquina Link Belt 2k-y Asegurado a Paul Garcia!!

1-9-22. Jueves

RT=6935-1 y 6935-2.8 se realiza. Descapote, explanación y adecuación y encerramiento con alambre de pua y madera rallita.

2-9-22. Viernes

RT 6935/1 y 6935 2. - se finaliza encerramiento con madera rallita y alambre de pua.

• RT 6999 d. se realiza. Ubicación del campamento, se realiza posicionamiento en terreno con taquímetros clavadores. Para dar inicio a las actividades de Descapote, explanación, adecuación e instalación de madera rallita. Para realizar encerramiento con alambre de pua.

NOTAS: llega Maquina L501 DE 210 con el operador Alexander Melano - paul=ox

3-9-22. RT=6999.

Se continua con. descapote, explanación, adecuación y encerramiento con.

RT=6935-1: encerramiento en alambre de pua. Madera rallita, grapas, descapote, explanación y adecuación

RT=6935-2: Descapote, explanación y adecuación

31-8-22. Miércoles

RT=6935-1= Descapote, explanación y adecuación

RT=6935-2= Descapote-explanación y adecuación

NOTAS: Sale Maquina Link Belt 2k-y Asegurado a Paul Garcia!!

1-9-22. Jueves.

RT=6935-1 y 6935-2.8 Se realiza. Descapote, explanación y adecuación y encerramiento con alambre de pua y madera rallita.

2-9-22. Viernes.

RT 6935/1 y 6935 2. - Se finaliza encerramiento con madera rallita y alambre de pua.

• RT 6999 d. Se realiza. Ubicación del campamento, se realiza posicionamiento en terreno con taquímetros clavadores. Para dar inicio a las actividades de Descapote, explanación, adecuación e instalación de madera rallita. Para realizar encerramiento con alambre de pua.

Notas llega Maquina L501 DE 210 con el operador Alexander Melano - paul=ox

3-9-22. RT=6999.

Se continua con. descapote, explanación, adecuación y encerramiento con.

madera molida y alambre de pua.
• Se realiza Orden y Ceso sobre los andenes.

NOTAS NO se Presentaron AOT.
durante la semana

NOTA Se realiza Proceso de
tanqueo con carrotanque internos
los días Lunes, Miércoles y Jueves

5-9-22. Se continua con labores de mantenimiento.
"Descapote, expansión, Aterración y
encerramiento con madera molida y
alambre de pua" en los RT 6919 y
6999 D, se transporta maquina excavadora
Link Belt 210-3. Asignada a Jaur P.
al RT. 11076. Ubicada en la carrera.
96#72 30. Se inician labores de
descapote, expansión y aterración
Se realiza traslado de Carpa, mesa,
Silla, Botiquin, camilla, extintor, Señalización
barras de bronce, Puntos de hidratación
Se instala baño Para Caballeros.
a las 3 pm. se inicia Comité con.
Personal Profesional, intercomunicación
y el 100. donde se habla de
temas de S. sat. donde se habla
del MAO, Personal Autorizado, fechas
Informe, y cumplimiento SST en obra.
NOTAS Se realiza Proceso de
Abastecimiento

6-9-22. Charlas de Seguridad al equipo de trabajo.
MARTES

Se continua con labores de mantenimiento.

"descapote, Explanación, adecuación y cerramiento" en los predios. RT= 6999 y 6999d y 11076.

Las actividades en el RT= 6999 y 6999d se llevan a cabo con 3 Maquinas excavadoras. Liohde 210, Hitachi 210, Link-Belt 240.

en horas de la tarde llega maquinas excavadoras al frente de suba- Link-Belt: Asignada A Angel Prieta y en frente de Alamos llega Link-Belt 130 Asignada a.

Daniel Gomez.

Se nos notifico. que el día viernes en horas de la tarde se tendrá una reunión con la comunidad.

• Charlas de S.O.T. y Reunión con interventora.

7-9-22. Miércoles:

Se continua con las actividades de descapote, explanación y adecuación y cerramiento.

en los RT= 6999 y 6999d. Suba. y En el RT= 11076 Alamos.

• Se realiza mesa de trabajo con interventora. Ing. Manuel Arias, para realizar revisión de informe mensual.

• Se realiza proceso de Abastecimiento. Acpm.

8-9-22. Se continua con las actividades de descapote, explanación, adecuación y cerramiento en RT= 6999, 6999d - suba, y RT. 11076 en Alamos. Se realizan Charlas de S.O.T.; Se continua con descapote, Explanación, adecuación y cerramiento "Tejido del cerramiento"

9-9-22. Viernes

Se continua con descapote, explanación

Y adecuación, encerramiento en alambre de pua, en los RT= 6999d, 6999 suba. Y en RT= 11076 se continua con descapote, explanación y adecuación, mejora del encerramiento.

NOTAS se realiza proceso de Abastecimiento de ~~se~~ a la reunión Programada por la interventoría.

- NO SE PRESENTAN ACCIDENTES DE TRABAJO.

5 10-9-22 Sábado:

Se continua con descapote, explanación y adecuación en los RT 6999d y 6999. encerramiento con madera rolliza y alambre de pua; en el RT 11076 frente alamos. Se continua con descapote, explanación y adecuación - mejoramiento al encerramiento.

NOTAS: Ingresar maquina Link Belt 210 y Asignada a Paul Gama Y sale maquina Link Belt 130-L Asignada a Daniel Gama.

NOTA. Se finaliza la semana sin Accidentes de trabajo.

12-9-22 Se realiza reubicación del Campamento de Suba en el RT= - soda en orden y asen. cumplimiento con los lineamientos que solicita la interventoría. Se continua con descapote explanación y adecuación, encerramiento en alambre de pua y mader rolliza. en los RT= 6999d y 6999. En el RT= 11076 frente alamos se continua.

Con el descapote, exposición y adecuación, mejoramiento al encerramiento.

NOTO= Se realiza. Proceso de Abastecimiento ACPH. Se cuenta con el apoyo del insp SST de Abecol.

13-9-2022. Y. Kufes-

Se continua con descapote, exposición y adecuación encerramiento en alambre de pua, y madera rollito. en los RT= 6999d y 6999j; en el RT-1107s frente alamos Se continua con descapote, exposición, adecuación, y mejoramiento al encerramiento

* Se realiza recorrido especialistas SST interventoria y contratista, se verifican las condiciones de seguridad de los frentes de trabajo Suba y Alamos donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos SST establecidos en el IMAO y normatividad vigente.

Cada frente de trabajo cuenta con su campamento debidamente dotado y señalizado, se cuenta con botiquín, camilla de primeros auxilios, extintor para atención de emergencias; se cuenta con bafios de banco portatiles y puntos de hidratación para los trabajadores.

El contratista mantiene actualizada en la carpeta campamento la información relacionada con SST.

La maquinaria presente en los dos frentes de trabajo se encuentran en óptimas condiciones y realizan sus operaciones diarias:

Suba: Hitachi 270 Quelwin Hernandez

Lishoe 210 Alexander Molano

Link Belt 210 Angel Pezón

Link Belt 210 Ariel Groux

Alamos = Link Belt 210 Javier Pezón

Link Belt 210 Ariel Groux

Los predios se encuentran en buenas condiciones de

Caramiento.

No se han presentado accidentes ni incidentes laborales.

~~SEP-14-22~~

* ~~Unidad de~~
JST INTERVENIA

POST CONSTRUCCION GYAOSS

NOTA = El día Martes 13. Se retira del Proyecto Suba. Hitachi 270 ZX asignado a Piedad Hernández y del frente de Alamos se retira. Máquina Link-Belt 210 Asignado a Javier Parilla.

SEP-14-22 Se finalizan actividades en los RT-699, 699d y 11076. Durante el día se realizó Proceso de Abastecimiento. ACPT, en horas de la tarde se proceda a retirar las máquinas en el frente de Suba y Alamos: Link-Belt-210 - Ariel Prado. Link-Belt-240 - Ariel Prado, Lichile 210 - Ariel Prado. Estas máquinas estaban ubicadas en frente de Suba, frente Alamos Link-Belt 210 - Paul García. Se retiran los campamentos y las unidades sanitarias. No se finaliza la jornada sin ninguna novedad de incidentes y accidentes de trabajo, quedamos a la espera de entrega de nuevos predios.

SEP-19-22 Se inician Actividades en el RT-11310 y 11311 donde también se llevaron a cabo las Actividades de Descapote, explanación y adecuación, encamamiento en dembre de pra y madera maliza, se realiza armado del campamento bajo los requerimientos Solicitados por el TIAO, se cuenta con una Máquina Excavadora Link-Belt 240 Asignado a Ariel Prado. Se realiza Proceso de Abastecimiento de combustibles ACPT. Se tiene disponibilidad de 2 unidades sanitarias.

Para uso femenino y masculino, el área de ingreso al campamento se encuentra despejada.

SEP-2022. Se continúan con los mantenimientos en los RT=11310 y 11311 en fontibon. Descapote, explanación y activación, se realiza orden y aseo "Recoger basura en bolsas negras" actividad realizada por los 1300. Quienes cuentan con sus EPP acorde a la actividad.

Nota: se realizó capacitación a nivel de equipo de trabajo sobre: PELIGROS Y RIESGOS EN ÁREA DE TRABAJO. la cual fue realizada en grupos de 4 personas.

* Se realiza Recorrido Interventivo y Controlado para Verificar las condiciones de Seguridad SST cumpliendo con los requisitos del MAO y Normatividad, el campamento cuenta con señalización y demarcación correspondiente. Se cuenta con kit de emergencias y unidades sanitarias Portátiles, botiquín y punto de hidratación para los trabajadores.

Los trabajadores cuentan con sus EPP acorde a la labor que realizan, se cuenta con una motoniveladora y esta tiene sus preferenciales al día y la documentación. Link Belt 240 Operario Ariel Gama.

No se han presentado Accidentes laborales.

Se da cumplimiento al componente SST.

[Firma]
R. SST.


[Firma]
DOT Interventor

SEP-21-22. Se continúan con los mantenimientos en los RT=11310 y 11311 en fontibon. donde se realiza explanación, descapote y activación, se realiza encerramiento en madera rellena y alambre de púa, se realiza Jornada de orden y aseo en campamento, se arregla la señalización y demarcación del proyecto se realiza capacitación sobre: Higiene Personal y levantamiento de cuerpo, donde se realiza, Ejercicios

teórico práctico, se realizó proceso de Abastecimiento para Máquina Link-Bolt 240. Asignado a ADRIEL GARCÍA. NO SE PRESENTARON. AOT.

22-SEP-22 Se continúa con el mantenimiento en los RT=11310 y 11311 en fontibon. donde se realiza Descapote, el Planearción, adecuación y cerramiento en alambre de pua; Se realizan Jornadas de orden y aseo en Compartmento; Se realiza capacitación a los Habilitados de Vida Saludable Se termina la Jornada de trabajo sin AOT.

23-SEP-22 Se continúa con los mantenimientos de los RT=11310 y 11311 que son descapote, el Planearción y adecuación - cerramiento en madera realiza y alambre de pua, se realiza. Charla de clasificación Punto Ecológico. Por la mañana donde todo el Equipo de trabajo participa. Se finalizan actividades en frentes de obra fontibon, Se retira máquina excavadora Link-Bolt 240 - Asignado ADRIEL GARCÍA Se levanta el Compartmento. NOTAS Se realiza capacitación de Asesoramiento de EPP y Cuidado. NOTAS Se realiza Proceso de abastecimiento y Se finalizan las actividades sin AOT.



24-9-22 Se realiza informe Semanal a la Interpunto. el Personal ejerce actividades en otros frentes de obra.

26-9-22 Se realiza trabajo de verificación de documentos Personal de Abastecimiento. Para dar cumplimiento a los Anexos del Informe Mensual - ARTS, Preoperacionales Asistencia, inspecciones y demás formatos implementados.

Haitos
27-9-22

Se organiza mediante carpetas. Para dar cumplimiento al informe mensual. los Anexos 3: Atenciones y Pagos de ARL, EPS, F.P., Anexo 4: Planilla de Seguridad Social. Anexo 5: copias de cédulas, contratos, certificados y Competencias

28-9-22

Se organiza mediante carpeta. Para dar cumplimiento al informe Mensual. los siguientes Anexos
Anexo 7: FOAC-B3 y Anexo 11: Notificación de Riesgo Personal Nuevo.

29-9-22

Se organiza mediante carpeta. los anexos: 12: Registro de inducción y capacitación prox: 15.-formatos AT.
Anexo 16: entrega de EPP. y Anexo 17: Maquinaria, vehículos y equipos

30-9-22

Se organiza mediante carpeta los anexos. 14.-registro fotográficos correspondientes al periodo. de agosto 21 hasta. sep 30 del 2022, se realiza revisión de documentación para la aprobación de los volquetes de ARJECOL. "19 vehículos" se envía correo al cliente. y se esperan las correcciones para enviar a la interventora. para aprobación.


D.SOT


Notas se finalizan. sin novedad
y sin A.T.

1-10-22

Se realiza el informe Semanal, se continua con Sabado. la organización de las carpetas con los Anexos faltantes. Para el informe mensual N° 2: el cual lleva un total de 63 trabajadores - Para tener un total de 73. trabajadores aprobados. teniendo en cuenta que todo este Personal NO ha asistido a frente de obra. Se envía correo a las empresas. consorcios. con relevé del Personal Participante en el mes de Septiembre Para la realización de la carta de censo fiscal. y se finalizan actividades.


RISOT

Y se esperan las correcciones. Para enviar a la interventora. Para aprobación.


D.SST.

Notas se finalizan. Sin Novedad
Y SIN A.T.

10-22 Se realiza el informe Semanal, se continua con la organización de las carpetas con los Anexos faltantes. Para el informe mensual N° 2. el cual lleva un total de 63 trabajadores. Para tener un total de 73. trabajadores aprobados teniendo en cuenta que todo este Personal NO ha asistido a frente de obra. Se envia correo a las empresas constructoras con relación del Personal Participante en el mes de Septiembre Para la realización de la carta de rusear fiscal. Y se finalizan actividades.


R.SST.

- 3-10-22. Se inician actividades nuevamente en Suba Hues.
 10 MES llega Maquina excavadora. Link-Bolt 310 Asignada A Angel Prada, se realiza Proceso de ACPTI en horas de la mañana. llega las carpas y demas elementos para conformar el campamento. Cumpliendo los requerimientos del MADO; se cuenta con 2 buses Uno de uso femenino y uno de uso masculino. se inicia la actividad en el RT-6935-1 donde se empieza a corregir el Jarillon dejando a 1.5mts de altura.
 Se finalizan actividades sin A.T.
 JED-RSOT. Consenso GYA 035.
- 4-10-22 Se realizan actividades en horas de la mañana de Capacitación de Tambor y Tenenda Capacitación de - Salud, Gores, heridas y fracturas. basadas con información del curso de brigadista Primer. Respondiente, tambien. Se explica que es un simulacro, y todo se da separado mediante asistencia a las 10:30 am. Se da inicio al Simulacro en el frente de obra Suba. donde se realiza evacuación, y primeros auxilios. Se conto con 3 Participantes de la brigada de emergenda nuestro Punto de encuentro fue frente al campamento el simulacro finalizo a las 10:37 am, se realiza Retroalimentación de la actividad. donde el equipo de trabajo Participa de manera Activa. Se Continuan con la actividad de adecuación del Jarillon a 1.5mts en el RT-9228.
 Se finalizan actividades sin A.T.
 JED-RSOT
- 5-10-22. Se realizan charlas de seguridad, se realiza inspección al area de trabajo de manera visual: identificando peligros y riesgos, mirando las medidas Preventivas, se realiza orden.

y aseo en el Campamento. Se realizan trabajos de adecuación del Jarillón en el RT-9228 y 7052A; se finaliza la Jornada laboral Sin A.T.

Ahora Se realiza Proceso de abastecimiento ACPM a la maquina Link Belt 210. Asignado a Angel Prado.

~~Realizado~~ R.SST /

6-10-22. Se realizan Charlas de seguridad, inspecciones correspondientes, a maquina excavadora, se realiza Inspección visual al area de trabajo Identificando Peligros y Riesgos, se realiza orden y aseo. Se realiza adecuación del Jarillón en el RT-7052A. Se finaliza la Jornada laboral Sin A.T.

~~Realizado~~ R.SST /

7-10-22. Se realiza capacitación de: Sensibilización al autocuidado hábitos y conductas en la seguridad vial. "Reglas de Oro" donde participa todo el Personal de la obra frente Surza, se realiza orden y aseo, Inspección Preoperacional a la maquina excavadora Link Belt 210, Inspección visual al area de trabajo. Se continúa con la adecuación del Jarillón en los RT-7052A y 6935-1 frente a la obra Surza. Se realiza Proceso de tanques ACPM, Se finalizan actividades Sin A.T.

~~Realizado~~ R.SST /

8-10-22. Se inician actividades. Charlas de SST, Pausas Activas O capacitaciones según lo indique el cronograma de actividades. Se realizan inspecciones correspondientes a maquina EX. y demás elementos y herramientas a utilizar. Se realiza una inspección visual al area de trabajo. Realizando Jornada de orden y aseo donde el personal cuenta con sus EPP adecuados a la actividad. Se continúa con la adecuación de Jarillón en los RT-6935 y 7052A. Se finaliza la Jornada de trabajo Sin A.T.

~~Realizado~~ R.SST /

10-10-22. Se finalizaron actividades en el R=6935-146935-2.
Lunes donde se realizó adecuación a los Jarillones

Se realizó charla de Seguridad Según 10

Exigido en el cronograma, el Personal cuenta con todos los EPP. acordes a la actividad.

Se realiza con yaseo, se cuenta con campamento y baños acorde a lo establecido en el MAO.

Se finaliza el día Sin Accidentes de Trabajo
J. R. S. S. S.

11/10-22. Se realiza traslado del campamento hacia los
Tubos R=6999 y 6999d, donde se arma nuevo monte.

Se cuenta con baños Para uso femenino y masculino, el campamento este adecuado a los

requerimientos exigidos Por el MAO; Se realizó Charla, capacitación, OPRUS Activos Según 10

Exige el cronograma, los trabajadores cuentan con los EPP. acordes a la actividad; Se realizó jornada de orden yaseo.

NOTA: 1kgm maquina Link Bolt 240 asignada a Ariel Gama, y se realiza el traslado de la maquina Link Bolt 210 Asignada a Angel Preza hacia el R=6999 y 6999d.

Se finalizan actividades Sin Accidentes de Trabajo
J. R. S. S. S.

12-10-22. Se realizan Charlas de SST Según 10
Miércoles. Exigido Por el cronograma, los trabajadores cuentan con sus EPP. acordes a la actividad; Se realizan

Jornada de orden yaseo, se continua con la adecuación de los Jarillones en los R=6999 y 6999d. en el frente de Sur donde se finalizan

actividades y día laboral Sin Accidentes de Trabajo
J. R. S. S. S.

12-10-22. Se da inicio a actividades de Demolición
Miércoles Mecánica, trabajo en caliente, carga de material

en el RT 49046 d. en Baza Bracilly, Se cuenta con el apoyo de la parte Profesional de los coronados 64A035, Se Ubica carpas, Se realiza instalación de señalización y demarcación del área de trabajo. Para poder dar inicio a las actividades se solicita el apoyo de la Policía Nacional Para retirar el personal que aun continua burlisando el trabajo e intervenir obstaculizando el área de trabajo, e inspeccionada de manera visual. dan el direccionamiento al operador Brailan Perilla. quien tiene asignado la maquina elevadora Link Belt 130. que procede a realizar el proceso de demarcación mecánica, se realiza carque de Chafura, y carque de colombo con el apoyo de los siguientes voluntarios. KSM 504- Jaime Jimenez - HSO 319- Ricardo Bernalas. KSO 514- Edwin Tincón. Y TZO 668- Daniel Jimenez. la Jornada laboral se extiende hasta las 8:30pm con el objetivo de finalizar el carque de colombo. Se finaliza Jornada laboral Sin A.O.T. NOTAS NO se realizó trabajo en altura. se realizó proceso de abastecimiento.

13100 ~~13100~~ 13559

Jueves Se inician actividades Realiza Charles de
SOT, Se Sun 10 el día el Cronograma.
el Personal cuenta con SUS EPP, Para las
actividades a realizar, Se inicia observación en
Jarillon del RT= 6999 y 6999, Se realiza Jornada
diaria y asoc. Se realiza proceso de
tenues. y se finalizan actividades.
Sin AOT. ~~Realiza~~ P.SOT.

B-1022. Se inician actividades realizando Charles SST. Juavos. Segun lo exige el cronograma, los trabajadores cuentan con sus EPP adecuados a la actividad a realizar. Se finalizan actividades con R4904

Realizando ord. correspondiente en alambre de
Pua. y madera malite, serrateira, mequina
excavadora, Link belt 130 asignado a brayan P.
Se deja clara en orden y aseo
no se presenten A.T.

~~14-10-22~~ SST.

~~14-10-22~~ SST. Interventiva

Se realiza recordo con interventiva y se cumple con los requisitos SST.

14-10-22. Se inician actividades realizando charlas
viernes. de SST según lo requiere el cronograma
los trabajadores cuentan con sus EPP.
acuerdo a la actividad a realizar.

Se continua con la adecuación de los jaulones
a l. 50mts. en los PT- 69994 y 6999d, se realiza
Jornada de orden y aseo, se finalizan
actividades sin A.T. de trabajo

NOTAS Se realizó proceso de fogueo.

15-10-22. Se inician actividades realizando charlas de
Sábado. SST según el cronograma de charlas
GPA 035, se cuenta con campamento
dotado según los requerimientos del MAD.
Se realizan Jornadas de orden y aseo. el
Personal cuenta con todos los EPP, se inician
actividades. En los PT- 69994 y 6999d realizando
adecuación del Jaulón.

Se finalizan actividades sin A.T.

17-10-22. Festivo No se labra.

18-10-22. Se inician actividades, dando cumplimiento
al cronograma de actividades, se realizan.
Inspección visual a los EPP, los cuales son
acuerdo a las actividades a realizar, se
realiza orden y aseo, se continua con la
adecuación de los jaulones en los PT-
69994 y 6999d. a l. 50mt.
contamos con campamento adecuado.

a lo solicitado en el MAO. y se finaliza las actividades sin A.T.

19-10-22.

~~RSST~~ RSST

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de actividades, se cuenta con cumplimiento acorde a lo solicitado por el MAO. el personal cuenta con sus EPP acorde a las actividades. Se realiza Jornada de orden y aseo. y se continua con el mantenimiento a los Jarillones en el RT= 6999 y 6999d. al 1.50m; se realiza Proceso de abastecimiento. y se finaliza el día sin accidentes de trabajo.

~~RSST~~ RSST

20-10-22.

Se inician actividades cumpliendo el cronograma de SST. Se realiza inspección visual a EPP. los cuales son acordes a la actividad, se cuenta con cumplimiento cumpliendo los requerimientos del MAO; Se realiza orden y aseo. y se continua con el mantenimiento a los Jarillones en los RT= 6999 y 6999d, se finalizan actividades sin Accidentes de trabajo.

~~RSST~~ RSST

21-10-22.

Se inician actividades cumpliendo el cronograma del SG-SST; Se realizan inspecciones visuales a los EPP. se cuenta con cumplimiento cumpliendo con los requerimientos del MAO; se realizan Jornada de orden y aseo donde el personal cuenta con sus EPP acordes a la actividad; se continua con la adecuación de los Jarillones al 1.50m; se realiza Proceso de Abastecimiento. y se retira Máquina extrusora. Link Bolt 210-5- adecuada a Angel Prado.

Se termina la Jornada laboral. sin A.T. y se finaliza las actividades.

~~RSST~~ RSST

22-10-22.

Se inician actividades con el día de SST sobre el Cronograma de concilio 64a o/s; Se finalizan las

actividades de los RT=6999 y 6999d, se procede a retirar la maquina excavadora Link-Belt 240 asignada a Ariel Garcia y el campamento se deja el area en orden y aseo. Se finaliza la semana sin A.T.

~~24-10-21~~ 1230t

24-10-21. Se inician actividades en nuevo frente de obra, ALAMOS NORTE RT=11074. Se activa nuevamente el campamento cumpliendo con los requerimientos del ITA, se cuentan con dos baños para uso f y m, los trabajadores cuentan con las EPP. acorde a la actividad, se realizan inspección visual al area de trabajo. Para ubicación del campamento, se realizan. Charlas de SST. Segun. la Bxja el Cronograma GYA 035. Se realiza jornada de orden y aseo en horas de la tarde luego maquina excavadora asignada a Ariel Garcia. Link-Belt 240. se finalizan. sin A. de trabajo.

25-10-21. Se inician actividades dando cumplimiento al Cronograma de SST. establecido para el consorcio GYA 035.

RT=11074

Se realiza inspección visual a los EPP. y inspección a la maquina excavadora, se realiza jornada de orden y aseo donde el Personal cumple con sus EPP. acorde a la actividad, se cuenta con el campamento el cual cumple con los requerimientos del mco, se realiza proceso de Abastecimiento. y se finaliza la jornada sin A.T.

Palikano

Se inician actividades de encastramiento en el RT=

RT=49438

49438. donde solo se realizara trabajo manual, encastramiento en alambre de pua y maderas molidas.

Se cuenta con el apoyo de una casa de familia para guardar la herramienta menor, el material y punto de hidratación.

tambien nos presta el Servicio de Baño. el cual una Colaboradora "BOA" le realizara aseo.

al baño 2 veces por semana, este calibradora contera con sus EPP, y productos de aseo.

Nota= No se cuenta con refrigeración, ni guarda de seguridad.

Parcial Titulo. Se Busca una casa de familia.

NO se Presentaron A. de trabajo.

26-10-22. Se inician actividades cumpliendo el cronograma SOT. Abiertos del consorcio GYA 035, se cuenta con campamento cumpliendo con los lineamientos del TIAO, se cuenta con dos baños uno para uso femenino y masculino los cuales están señalizados se realiza Jornada de orden y aseo donde el Personal cuenta con los EPP acorde a la actividad. Se realiza inspección visual al área de trabajo. Y se da inicio a las actividades de desmonte, excavación y adecuación del Jambón a 1.50mts. en el RE 11074...

USITE Se inician actividades en el RE 49438 donde se realiza. P. Alilano. inspección de manera visual antes de iniciar actividades de encaramiento con madera roliza y alambre de PVC. esta actividad es de manera manual, no se realiza. Instalación del campamento. Ya que se cuenta con el apoyo de una casa de familia. Para guardar la herramienta. menor, punto de hidratación y servicio de baño. Se cuenta con vecidad al hospital de Usme.

- Se realizó proceso de abastecimiento en alames

Nota= NO se Presente Accidentes de trabajo.

~~RSST~~ RSST.

27-10-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma establecido por consorcio GYA 035, se cuenta con campamento cumpliendo con los lineamientos establecidos en el TIAO. Se cuenta con los baños para uso femenino y masculino los cuales están señalizados se realiza Jornada de orden y aseo. donde el Personal cuenta con los EPP acorde a la actividad, se realiza inspección visual al área de trabajo. Y se da inicio.

a las actividades de mantenimiento - descarte,
Explanación y adecuación del Jirillón. a 1.50 Hrs
PE 11074. Alamos

• VSTE Se inician actividades en osme PE 49438. donde
se realizan inspecciones de manera visual antes
de iniciar actividades de encerramiento con madera,
trallita y alambre de pua. esta actividad es de manera
manual no se realiza instalación del campamento. Ya
que se cuenta con el apoyo de una casa de familia.
Para guardar la herramienta menor, punto de hidratación
y servicio de baño en caso de emergencia se
cuenta con el Hospital de osme

• San- Se inician actividades en 100 PE 488-489-492-498.
Cnfr-baj 500-501-502-503-505A-506-507-508-509-510-511-512
513-514-516-517-518-520-572-508-586-609-691-
644-728-729-800-801-1212-1213-8800-9133 donde
se realizan actividades de Poda. Mediante Guadua
los trabajadores cuentan con sus EPP acordes a la
actividad a ejecutar, realizando orden y aseo. a los
Senderos Peatonales no se realiza instalación de
campamento. Ya que se cuenta con el apoyo de una
carpintera. Para guardar la herramienta menor, punto de
hidratación, el servicio de baño fue adquirido
en la Panadería. Delicias de la Gran Orizabella, en
caso de emergencia se encuentra el Hospital Simblos
Notas Se finalizan actividades en Aot.

~~14 de 2507~~

28-10-2021 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma
establecido Para consorcio GYA 0735, se cuenta
con campamento cumpliendo con los lineamientos
establecidos en el TIAO, Se cuenta con baño Para
USO femenino y masculino los cuales están señalados
se realiza Jornada de orden y aseo. donde el
Personal cuenta con todos los EPP acordes a la actividad.

Se realiza inspección visual al área de trabajo y se da inicio a la actividad de describe, explicación y adecuación del Jarillon al l. surts. en el PE 11074
Se realiza Proceso de Abastecimiento.

USME

Se inician actividades en el RT-49438 donde se realizan inspecciones de manera visual antes de iniciar las actividades de encastramiento con madera malla y alambre de púa. esta actividad es de manera manual no se realiza instalación de campamento ya que se cuenta con el apoyo de una casa familiar. Para guardar la herramienta menor, punto de hidratación y Servicio de baño en caso de emergencia. Se cuenta con el hospital de USME

Ocañ

Se inician actividades en el frente San Cristóbal en los RT-488-489-492-498-500-501-502-503-505A-506-507-508-509-510-511-512-513-514-516-517-518-520-577-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3

Se da inicio a la actividad de descapote, carpinteria y adecuación del Jarillón a 1.50mts RT11074.

① SITE Se inician actividades en RT-4938 donde se realiza inspección de manera visual antes de iniciar actividades de encastramiento con madera moliña y alambre de pua. esta actividad es de manera manual no se realizó instalación de campamento ya que se cuenta con el apoyo de una casa de familia. Para guardar la herramienta menor, punto de hidratación y servicio de baño. En caso de emergencia se cuenta con el hospital de vsmo.

San Cristóbal Se inician actividades en el frente San Cristóbal. en el RT 488-489-492-498-500-501-502-503-505A-505-507-508-509-510-511-512-513-514-515-517-518-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-30

explicación y adecuación del Jarillón a l. sortt. en el RT 11074
Notar Se realizó proceso de abastecimiento.

USME Se inician actividades en el RT 49438. donde se
realiza inspección visual al área de trabajo. y se da
inicio a las actividades de en cerramiento en maderas
molliz, alambre de pvc, no se realiza instalación del campamento
ya que se cuenta con el apoyo de una casa de familia. Para
guardar la herramienta menor, punto de hidratación y servicio de
baño; en caso de emergencia se cuenta con el hospital de
USME.

San
Cristobal Se inician actividades en los RT= 488-489-492-493-500-501-
502-503-505A-506-507-508-509-510-511-512-513-514-516-517-518
520-537-558-586-609-641-644-728-729-800-801-1212-1213-830-
9133 donde se realiza. Poder mediante quadern los
trabajadores cuentan con los EPP. acordes a la actividad a ejecutar.
realizando orden y aseo. a los Senderos Peatonales
no se realiza instalación de campamento ya que se cuenta
con el apoyo de una carpintera. Para guardar la herramienta
menor, punto de hidratación, se cuenta con el apoyo
de una Panaderia Para hacer uso del servicio de baño
en caso de emergencia se cuenta con el hospital

San Blas.

Se finaliza el día San A. de trabajo.

~~RSB~~

1=11-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma del
Alamos. Consenso GYA 035, Se cuenta con campamento. el cual
cumple con los lineamientos del HAO, se cuenta con buffers
para uso femenino y masculino, se realiza jornada de
orden y aseo. donde el Personal cuenta con sus EPP.
acordes a la actividad, se realiza inspección visual al
área de trabajo. y se da inicio a la actividad de
descargo, explicación y adecuación del Jarillón a
l. sortts, en horas de la mañana llega maquina
Link Bolt 30 Asignada a Daniel Gomez

1=14-22

Alamos.

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma del
 Consorcio GYA 035, Se cuenta con campamento el cual
 cumple con los lineamientos del HAO, se cuenta con buffers
 para uso femenino y masculino, Se realiza jornada de
 orden y aseo. donde el Personal cuenta con sus EPP.
 acordes a la actividad, se realiza inspección visual a la
 área de trabajo. y se da inicio a la actividad de
 descarte, explanación y adecuación del Jarillon a
 los sorts, en horas de la mañana llega maquina
 Link Bolt 130 Asignada a Daniel Gomez



Otra Se finaliza el día sin A de trabajo y Se finaliza las actividades a nivel General en el RT 1074 - Nuevos.

Y Se realiza traslado del campamento al RT= 6850.

Se inician actividades en el RT= 4943 donde Se realizan inspección visual al área de trabajo. Y se da inicio a las actividades de encerramiento en madera molida y alambre de Pva. esta actividad es de manera manual, se cuenta con el apoyo de una casa de familia para guardar la herramienta manual, punto de hidratación y Servicio de baño en caso de emergencia Se cuenta con el hospital de usma.

Se inician actividades en los RT= 488-489-4912-493.

500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-

cliente con los EPP requeridos para la actividad.
Se realiza jornada de orden y aseo, se realiza inspección
visual al área de trabajo, e inspección a las
Máquina trituradoras Se da inicio a las actividades
de las carpas, explanación y adecuación en el PT-6800.
Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos
de SST establecidos en el cronograma de (cronograma)
GYA 033, el personal cuenta con los EPP adecuados
a la actividad, se realiza inspección visual al
área de trabajo. Continúan con el proceso de
desmantelamiento interno y externo en los RT-49258
y 49258, acopio del material, el área está señalizada
y demarcada, se finalizan actividades dejando áreas
ordenadas y aseo.
No se presentaron A de trabajo.
Firma R. Sot

USFE Años Se continúan con actividades de
encerramiento al USFE. "Puerto al Llano RT-491438
esta actividad es de manera manual se está
desarrollando día 2, 3, 4 y 5 de noviembre, se cuenta
con campamento al cual está anexa casa de familia
y el uso de servicio de baño, también se
cuenta por medio de la vivienda no se
han presentado A de trabajo.

viernes
7/11/22 Festivo

viernes 8/11/22 Se inician actividades cumpliendo con lo establecido
en el cronograma de SST, se realiza inspección
visual a los EPP, se firman permisos de trabajo.
Se realiza jornada de orden y aseo, donde el
personal cuenta con los EPP adecuados a la actividad.
Se cuenta con campamento cumpliendo con los
lineamientos del ITAO, se cuenta con baños para

USO femenino y masculino, finalizada la jornada laboral
Se da por terminado actividad "RT 6850" se retira
campamento, Maquinaria Link-Belt 240-Area Garra y
Link-Belt 130-Daniel Garret. el campamento es trasladado
Para Santa Isabel estación "metro 1009"; en este
frente de obra de Alamos Se finaliza el día sin A de
USFE RT-491438 Se continúan con la realización de cerca en
Madera Rollito y alambre de Puer, esta actividad es
de manera manual, se cuenta con el apoyo de una casa
de familia para suvenir, herramientas, materiales, punto de
hidratación, servicio de baño; no se presentaron A de
Firma Se organizan todos los materiales, herramientas manual.
Isabel Equipos de emergencia en el campamento al cual
PETRO es un predio de dos pisos, adecuado a las necesidades
1209 del proyecto, se cuenta con baños portátiles, f/11,
Cumpliendo con los lineamientos establecidos en el ITAO.
las actividades se inician cumpliendo el cronograma de
establecido en el cronograma GYA 033, se realiza inspección
visual de EPP adecuados a la actividad, se firman
permisos correspondientes, se realiza orden y aseo
y se da por inicio las actividades de desmantelamiento
interno y externo de los RT-49258 y 49258, el área de
trabajo se encuentra señalizada y demarcada.
Años Se realiza proceso de desmantelamiento y se finaliza
el día sin A de trabajo. F. Sot

Miércoles 9/11/22 Se inician actividades cumpliendo el cronograma de GYA
9/11/22 Se realiza inspección visual a los EPP, se firman permisos
Se realiza orden y aseo, se da inicio a las actividades
Firma en los RT-49258 y 49258 de desmantelamiento interno y
Isabel externo, se realiza el chequeo del material aprovechable
y se empieza con el proceso de desmantelamiento mecánico con
el apoyo de la máquina Link-Belt 130. Operador Rayán P.
Se cuenta con campamento de agua potable para el
proceso de hornear, el día 9 se da por finalizada.

la demolición mecánica dejando al concreto clasificado "limpio", se deja el área en orden y aseo; Se finaliza el día sin A.T.

9-11-22. Se continúan con actividades de encerramiento en madera molida y alambre de pua en el RT-49438. Se cuenta con el apoyo de una casa de familia como campamento. Se finaliza el día sin A.T.

Jueves 10-11-22. Se inician actividades dando cumplimiento al cronograma de SST de concreto GYA, se realiza.

Inspección visual a EPP, se firman permisos de trabajo.

Se realiza Jarras de orden y aseo. Se inician actividades de corte de escombros de la zona.

Se realiza inspección de los siguientes vehículos:

WCS 944 movil-211, TJS 310 movil-212, KSO 513 movil-213.

KSO 514 movil-214, WCS 951 movil-215, TJS 313 movil-216.

WCS 950 movil-217, KSO 521 movil-218, KSO 518 movil-219.

KSO 520 movil-210, KSO 521 movil-211, KSO 519 movil-212.

KSO 512 movil-220, KSO 514 movil-221. en los RT-49234 y 49258.

Se realiza trabajo en caliente, acople del material.

Se inician actividades de desmantelamiento en los

RT-54268 y 54269, se realiza Proceso de abastecimiento

agua. Se finalizan actividades sin A.T.

Jueves 10-11-22. Se inician actividades de encerramiento en madera molida con alambre de pua, se cuenta con el apoyo

de una casa de familia como campamento.

Se finaliza el día sin A.T.

Nota: en Santa Isabel en los RT-49234 y 49258

realizan el corte de tela con posible presencia

de material cargado en la volqueta con pilas.

KSO 520 movil-210, quien cuenta con los permisos

el personal realiza la actividad cumpliendo con sus

EPP, accede al palacio y el resguardo. ~~RT-54268~~ 250T

Viernes 11-11-2022. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma

de concreto GYA, se realiza inspección visual al EPP

Se realiza firma de Puntos, se realiza orden y aseo.

Se da inicio a las actividades en los RT-49258 y 49259.

Realizando corte de escombros con las volquetas

KSO 514 movil-214, KSO 511 movil-221, retirando en su

totalidad orden, se realiza trabajo en caliente y acople

del material, se deja el área en orden y aseo, en el

RT-54268 y 54269. Se continúa con el desmantelamiento

interno. Nota: todos los áreas de trabajo se encuentran

señalizadas y demarcadas. Se finalizan actividades sin A.T.

Viernes 11-11-22. Se inician actividades del RT-49438 de encerramiento

en madera molida y alambre de pua, se cuenta con una

casa de familia como campamento y se finaliza el día sin

A.T. ~~RT-54268~~ 250T

Sábado 12-11-22. Se inician actividades cumpliendo el cronograma de SST del

concreto GYA 035, se cuenta con campamento cumpliendo

con los lineamientos del RIA, se cuenta con baño para uso

masculino y femenino, planta de hidratación, se realiza

firma de Puntos, inspección de EPP y se da inicio a las

actividades dando se da. Señaliza y demarca el área.

Se realiza el corte de material aprovechado en los

RT-49258 y 49259, se deja el área en orden y aseo.

Se continúa con desmantelamientos internos y externos

cortes manuales en el RT-54268 y 54269, dejando el

área en orden y aseo; se finaliza la semana sin

A.T. de trabajo. ~~RT-54268~~ 250T

Domingo 12-11-22. Se inician actividades en el 49438 realizando encerramiento

en alambre de pua y madera molida; se cuenta con una

casa como campamento, se finaliza la semana sin

A.T. de trabajo. ~~RT-54268~~ 250T.

Lunes 14-11-2022

festivo N/A

Miércoles 15-11-22. Se inician actividades de SST, cumpliendo con el

cronograma establecido en concreto GYA 035.

Se realiza inspección visual de EPP, se firman

inter
el área
g

Permisos, se realiza orden y aseo, se procede a dar inicio a las actividades de desmontamiento interno y externo en los RT-49309, 54268, 54269, el área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada acorde a la actividad.

Nota: en el RT-49309 se realiza el desmonte de faja con posible presencia de Asbesto. El cual se deja en piso demarcado, el trabajador que realiza la actividad cuenta con los EPP acorde a la actividad.

en el RT-49309 se procede a realizar demolición mecánica con apoyo de excavadora Link-Belt 130 Operador Bryan Parrilla con mototruque a su Potable.

En los RT-49288 y 49209 se realiza encerramiento con alambre de pua y madera molida dando por finalizados estos dos puntos.

Inter. Estación 8. RT-49335. Se inician actividades de desmontamiento interno y externo. Los trabajadores cuentan con los EPP acorde a la actividad.

Nota: no se presentaron A de trabajo.

Inter. Estación 9. Se inician actividades cumpliendo los lineamientos del cronograma de SST establecido en consenso.

En el RT-49335, se tiene cumplimiento acorde a los Microlineamientos del TIAO, se realiza inspección visual de 16-22 EPP, se firman Permisos, se realiza inspección visual al área de trabajo, se instala señalización y demarcación. Se procede a realizar actividades en los RT-54268 y 54269, de daños manuales, desmontamiento y acopio del material.

RT-49309 se realiza chequeo de escombros dando por finalizado el retiro del RCO, se realizan el chequeo del Asbesto en la verja K50313.

La cual está autorizada por Interventoría y Personal cuenta con sus EPP acorde a la actividad, se sigue trabajo en caliente.

Inter. Estación 8. RT-49335. Se continúa con el desmontamiento interno y externo acopio del material, se cuenta con botarín, camilla, extintor, punto de hidratación.

RT-49336 se realiza proceso de desmontamiento interno y externo, acopio del material.

Nota: en los RT-54268 y 54269 se realiza retiro del material "Prestos, ventanas etc" dejando el área habilitada para realizar proceso de desmontamiento mecánico no se presentaron A de trabajo.

Nota: el día 16 se presentaron los siguientes

Vehículos para cargue: K50320, móvil 210; K50318

móvil 214, K50344 móvil 204, K50342 móvil 212.

K50343 móvil 213, K50304 móvil 203, K50341 móvil 204.

K50320 móvil 218.

Jueves 17-11-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de

SST establecido en consenso. En el consenso 54203, se

cuenta con cumplimiento acorde a los lineamientos

del TIAO, se realiza inspección visual de EPP acorde a la actividad, se firman Permisos correspondientes

se realiza orden y aseo, dando inicio a las

siguientes actividades en el RT-49309 se realiza

el chequeo de material "Hicno", orden y aseo, se

realiza encerramiento en madera molida dando por

finalizado el RT, en los RT-54268 y 54269 se realiza

demolición mecánica con el apoyo de la excavadora

Link-Belt 130 Operador Bryan Parrilla, se cuenta

con el apoyo de un carret-ruque que contiene agua

Potable y manguera para el proceso de humectación

en área este señalizada y demarcada, los

trabajadores cuentan con los EPP acorde a la actividad

se realiza demarcación de orden y aseo.

Inter. Estación 8. Se continúa con proceso de desmontamiento

interno y externo en los RT-49335 y 49336, dejando

el material acopiado dentro del mismo predio.

las áreas de trabajo se encuentren señaladas y demarcadas, los trabajadores cuentan con sus EPP acorde a la actividad.

Se finalizan actividades sin A.de trabajo.

viernes Se inician actividades cumpliendo el cronograma de GYA 035.

18-11-22 Se hacen campamento acorde los lineamientos del MAU.

I.E. 9 Se realiza inspección visual a los EPP; se firman permisos.

Se realiza orden y aseo, se procede a realizar inspección visual al área de trabajo para dar inicio a las

actividades en los RT= 54268 y 54269 continuando con

el proceso de demolición, se cuenta con suministro

de agua potable, el área está señalada y demarcada.

Los trabajadores cuentan con los EPP acorde a la

actividad en el RT= 49305 se inicia con demantamiento

interno donde los trabajadores cuentan con sus EPP.

RT= 54268 y 54269. Se termina el proceso de

demolición y se deja el escombros acopiado.

Se realiza proceso de abastecimiento ACM.

viernes RT= 49335 y 49336 se continúa con demantamiento

I.E. 8 cortes manuales se realiza retiro del material.

Se dejan claros en orden y aseo.

NOTAS Se finalizan las actividades a nivel general

sin A.de trabajo.

Sábado Se inician actividades cumpliendo con el cronograma

19-11-22 de SGT asignado a conserje GYA 035, se realiza.

I.E. 9 inspección visual a los EPP; se realiza firma de

permisos correspondientes, orden y aseo, se realiza

inspección visual al área de trabajo señalización y

demarcación. Para dar inicio a las actividades de

demantamiento interno y externo en el RT= 49305 y

RT= 49332 se inicia proceso de demantamiento

interno y externo curque del material, para luego

dar inicio a los cortes manuales.

Sábado RT= 49335 y 49336 se continúa con los cortes manuales para

19-11-22. Inspección de trabajo el Predio listo para realizar

I.E. 9 demolición mecánica a la Luna.

NOTAS Se finalizan actividades sin A.de trabajo.

Domingo Se inician actividades cumpliendo el cronograma de SGT.

20-11-22 de conserje GYA, se realiza firma de permisos e inspección visual.

I.E. 9 a los EPP; se realiza orden y aseo, se realiza inspección visual al

área de trabajo señalización y demarcación del área y se procede

a continuar con las actividades en los RT= 49305 demantamiento

interno y externo Acopio y curque del material RT= 49332 se termina

la demolición mecánica y se deja aseo del RCO.

Se finalizan actividades sin A.de trabajo.

lunes Se inician actividades cumpliendo el cronograma de conserje GYA

21-11-22 se realiza inspección visual de EPP; se firman permisos, se realiza

I.E. 9 Orden y aseo, inspección visual al área, señalización y demarcación

del área de trabajo, se continúan con las actividades en los

RT= 49330 demantamiento interno y externo Acopio del

material RT= 49305 se realiza curque del material "puerto"

dejando el predio listo para demoler RT= 54268 y 54269.

Se está realizando curque de escombros con las siguientes

retenciones: WCT31 movil, WCT32 movil, WCT34 movil.

RT30 movil, WCT34 movil, WCT343 movil.

TJW313 movil, WCT321 movil, WCT321 movil.

WCT341 movil, WCT341 movil, WCT341 movil, dejando

predio RCO aceptado para curque.

lunes 21-11-22. Se realiza máquina Lincoln 210 asignada a Javier Perillo.

I.E. 8 se realiza curque del material aceptado en los RT= 49330 y

49336, luego se procede con la demolición mecánica de

los predios, la cual se finaliza el día 21/11/22 se deja

el RCO Acopiado.

Se finalizan actividades sin A.de trabajo.

martes 22-11-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de

I.E. 9.

concreto GYA 035, se realiza inspección visual a los EPP.
Se firman los permisos correspondientes, se realiza
Orden y aseo, inspección visual al área de trabajo.
Señalización y demarcación para dar inicio en los
RT-4932 realizando desmantelamientos internos y externos.
RT-49327 se inician actividades de desmantelamiento
interno dejando el material acopiado. RT-49326 se
inician actividades de desmantelamiento interno y acopio
del material. RT-31269 y 31268 se continúa con el cargue
del escombros RT-49332. 20- Se lista para realizar cargue
de escombros RT-49305 lista para demolición mecánica. MS0519,
MS0520, MS0547, SVM321, MS0517, MS0521, MS0514, MS0543
WCT393, MS0518, MS0542.

I.E.B. RT-49335 y 49336 se realiza cargue de escombros
dejando el área despejada, se realiza trabajo en caliente.

NOTAS: Volquetes asignados para Intersección B

TET 310 móvil 212, WCT 313 móvil 223, MS0514 móvil 220,
MS0519 móvil 203, MS0520 móvil 210, MS0521 móvil 207,
MS0542 móvil 222, MS0543 móvil 203, MS0544 móvil 204,
MS0547 móvil 214, SVM 321 móvil 225.

Miércoles Se inician actividades cumpliendo el cronograma de SST-
23-11-22 de concreto GYA 035, se realiza inspección visual a

I.E. 9 Área de trabajo se Señaliza y se demarca. Se
inician actividades en los RT-31269 y 31268. Se inicia
con el cargue de escombros, cargue de material "challan"
RT-49332 se finaliza cargue de escombros. RT-49305 se
empieza demolición mecánica RT-31270 se inician
proceso de desmantelamiento interno y externo.
Acopio del material. los volquetes asignados.
MS0521, MS0520, MS0517 y MS0544.

Intersección B RT-49335 y 31336 se finaliza cargue de escombros
miércoles Cargue de tierra con posible presencia de Asbesto.
23-11-22 Cargue del material, se realiza traslado de la
maquina Link-Belt 210 - asignada a Javier.

Permita Para Santa Isabel. y Se finalizan actividades
Sin A.de trabajo.

Jueves Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos.
24-11-22 del TAO, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos

I.E. 9 Corresponsables, antes de iniciar actividades se procede
a realizar inspección visual al área de trabajo. Señalización y
demarcación para dar inicio a las actividades en los RT
31270 - se continúa con la demolición mecánica. hasta
finalizar la actividad, RT 49305 - se continúa con la demolición
mecánica, RT 49330 se continúa con cofas manuales
dejando el predio apto para demolición mecánica.
NOTA: Se realiza proceso de abastecimiento.
y se finaliza el día Sin A.de trabajo.

Viernes Se inician las actividades cumpliendo con los lineamientos.
20-11-22 Del TAO, se realiza inspección visual de EPP, firma de los permisos

I.E. 9. Corresponsables antes de iniciar actividades se procede
a realizar una inspección visual al área de trabajo se
Señaliza y se demarca. RT 31270 se procede a realizar
cargue de escombros, se cuenta con carretín que de agua,
potable para mojar el material. Particularmente el cargue se
finaliza dejando el área en orden y aseo, RT 49305
se empieza cargue de escombros, trabajo en caliente acopio
del material y cargue de material a provechable, RT-49305.
se inician Proceso de desmantelamiento interno.
dejando el material acopiado, RT-49330 se realiza
demolición mecánica dejando el escombros acopiado
NOTA: Se finaliza el día Sin A.de trabajo.

Sábado Se inician actividades cumpliendo con el cronograma
25-11-22 SST de concreto GYA 035, firma de Permisos.

I.E. 9 Corresponsables, inspección visual de EPP, se procede
a Señalizar y demarcar para iniciar actividades en los
RT-49305 - se empieza con desmantelamiento interno
acopio del material y en el RT-49326 se continúa
con desmantelamiento interno y acopio del material.
NOTA: No se presentan A.de trabajo.

- Lunes** Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del TIAO, se realiza inspección visual.
- 28-11-22 **IE-9.** a los EPP, firma de permisos correspondientes. Señalización y demarcación del área para dar inicio a las actividades en los RT=49305 - cargue de escombros hasta dejar el área desolada en orden y aseo, RT 49326 - se continúa con el desmantelamiento y acopio del material, RT 49328. Se realiza demolición Mecánica, RT 49287 se deja como nuevo campamento adecuado con los lineamientos del TIAO.
- RT-49397 ^{interno} se inicia con desmantelamiento interno y acopio del material RT-49330 ^{casavó} esta apto para cargar escombros RT-49276 ^{casablanco} se continúa con el desmantelamiento interno; RT=49305 finaliza el cargue de escombros dejando el área en orden y aseo.
- Nota:** las volquetas están autorizadas por interventoría. Se realiza proceso de Abastecimiento y se finaliza el día sin A de trabajo.
- Martes** Se inician actividades cumpliendo el cronograma de consorcio GYA 035; se realiza firma de permisos correspondientes, inspección visual de EPP.
- 29-11-22 Orden y aseo, se realiza una inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación para dar inicio a las actividades en los RT=49326 - cargue de material aprovechable, RT=49328. Prácticamente apto para cargue de escombros RT=49287 nuevo campamento, RT 49297 - cargue de material aprovechable y cargue de tela con posible presencia de Asbesto, RT 49330 - apto para cargar escombros RT-49276 cargue de material aprovechable.
- Nota:** la volqueta que retira el viaje de Asbesto es 519. Se finaliza el día sin A de trabajo.
- Miércoles** Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de consorcio GYA 035, se realiza firma de
- 30-11-22 **IE-9**

39
 Permisos, inspección visual de EPP; luego se procede a realizar inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación para dar inicio a las actividades en las RT-49326 se continúa con carga de columbro; RT-49328 se continúa con el carga de columbro, RT-49287 nuevo campamento, RT-49297. Predio apto para demolição mecánica, RT-49330 carga de columbro, RT-49276. Se continúa con carga de columbro; NOTA: se realiza carga de telas con posible presencia de Asbest - el vehículo está autorizado; Se finalizan actividades sin Accidentes de Trabajo.

Jueves Se inician actividades cumpliendo el cronograma de L-12-22 SST de consorcio GYA 038, se cuenta con campamento acorde a las actividades y solicitudes al HAO, se realiza firma de permisos, inspección visual a EPP. orden y aseo, se señala y se demarca el área de trabajo para dar inicio a las actividades en los RT-49276 se continúa con el carga de columbro. RT-49326 y 49328 - carga de columbro,

con el desmontaje interno; a cargo y cargue del material. Se finalizan actividades sin Accidentes.

3-12-22. Se continua dando cumplimiento al cronograma de SOST. establecido para concreto GYA 035.

Se firman los permisos correspondientes, inspección visual de EPP; inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación al área de trabajo.

Para dar inicio a las actividades en los RT- 49326 y 49328. Se continua con cargue de escombros.

RT-49897 se continua con el cargue de escombros.

RT-49276 y 49330 cargue de escombros RT-49266.

Se continua con el desmontaje interno RT-49268.

Se continua con desmontaje interno. en el RT-49276 se finaliza el cargue de escombros.

Se deja el área en orden y aseo.

Nota: NO Se presentaran Accidentes de trabajo.

1 lunes. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de concreto GYA 035. de SOST, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes, orden y aseo, se firman permisos, insp. visual al área de trabajo. Señalización y demarcación.

Para dar inicio a los RT- 49326 y 49328 se finaliza el cargue de escombros RT-49299. Se finaliza cargue de escombros RT-49330. Se finaliza cargue de escombros RT-34266. Desmontaje manual. RT-49268.

Se continua con desmontaje manual, -

Se finaliza la jornada laboral sin Accidentes de trabajo.

1 martes. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST de concreto GYA 035, insp. visual de EPP. firma de permisos, orden y aseo, insp. visual al área de trabajo. Señalización y demarcación del área.

Para dar inicio a los RT- 49268 desmontaje interno y externo, RT-34266 Demolición mecánica.

RT-49299 desmontaje interno a cargo del material.

RT-49331 desmontaje interno y externo a cargo del material.

Se hace recorrido de obra intersección 9 Santo Isabel, se verifica con el acompañamiento de la R SST del contratista los permisos de trabajo debidamente diligenciado, Permiso de trabajo en alturas, se evidencia el uso de los elementos de protección individual, casco, botas, guantes, gafas y del sistema de protección contra caídas, puntos de anclaje, aines y eslinga, en el campamento se evidencia botiquín, ramilla, extintor, No se realizan demolición mecánica, la demolición se realiza manual, desmontaje interno y externo.

R: SS Bratir Porales Gualto *Bulky*

1 miércoles. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de concreto GYA 035. Se inician actividades cumpliendo con la firma de los permisos, inspección visual de orden y aseo, Señalización y demarcación al área de trabajo. Para dar inicio a los RT- 49268 desmontaje interno y externo a cargo del material RT-49299 desmontaje interno y externo. RT-49331 se realiza demolición mecánica. Para realizar cargue de escombros RT-49318 se realiza desmontaje interno RT-49268.

Se continua con el desmontaje interno RT-49299 cargue de escombros. Se finalizan actividades sin Accidentes de trabajo, se realiza proceso de fogueo.

1 jueves.

8-12-22. N/A

1 viernes. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de concreto GYA 035. de SOST, se realiza firma de permisos, inspección visual de EPP, inspección visual al área de trabajo. Señalización de marcación al área. Para dar

inicio a las actividades en los RT ^{49268 y 49266} 49268 y 49266.
desmantelamiento interno, cotos manuales. Se realiza
corte de 1 vial de Abasto. En el RT 49268
RT ⁴⁹²⁹¹ 49291 Se continua con el desmantelamiento interno.
acopio del material. RT 49331. Corte de columna, se deja
acopiado a faltante por retirar. RT-49318. Se continua con
el desmantelamiento interno, Acopio del material.

Viernes Se inician actividades en la localidad de Fontibon asfalto,
por emergencia en el RT 50873. don se realiza corte
de columna dando al area con encerramiento en
completo orden yaseo. Aproximados con la maquina
Linn Balt 210 asfaltando culos Pleno.

I.F.B. Se inician actividades en el RT 49331A de desmantelamiento
interno, Acopio del material, se finalizan actividades sin
Accidentes de trabajo.

SABADO Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de
16-12-22. SST de Consorcio GYA 035. Se realiza firma de Permiso insp.
Visual de EPP. inspeccion al area de trabajo. Se realiza
y demarcacion al area de trabajo. Para dar inicio
a los RT 49268, 49266, 49291. Se continua con desmantelamiento
internos y externos cotos manuales, RT 49331. acopio de
columna, RT 49318. desmantelamiento interno Acopio del
material.

I.F.B. RT 49331A Se continua con el desmantelamiento, acopio
del material. Se da el orden yaseo, se finaliza el dia.
Sin Accidentes de trabajo.

Lunes Se inician actividades dando cumplimiento al cronograma
12-12-22. de SST del Consorcio GYA 035. firma de Permiso insp.
Visual de EPP, inspeccion al area de trabajo. Se realiza
y demarcacion al area de trabajo. Para dar inicio a las
actividades a los RT 49268, 49266, 49291. Se continua con
desmantelamiento interno y externo, cotos manuales
RT 49331. Acopio de columna, RT 49318. desmantelamiento
interno y externo RT 49252. desmantelamiento interno

I.F.B. RT 49331A desmantelamiento interno y externo Acopio
del material. corte.

Cell con RT 34167. Se inician actividades de encerramiento,
68. con material NYlofor.

USME RT 49438. Se inician nuevamente actividades de encerra-
miento con material, malita, alambre de Pua, se finalizan.
Actividades sin A de trabajo, se realiza proceso de
Abastecimiento.

Hill Se inician actividades cumpliendo con el cronograma
13-12-22. de SST de Consorcio GYA 035, Se realiza firma de
Permisos insp. Visual de EPP, orden yaseo, Se realiza
inspeccion visual al area de trabajo para serializar y
demarcar. y de esta manera dar inicio a las actividades
en los RT 49438. encerramiento con material, malita y
alambre de Pua dando por finalizada la actividad.

USME RT 34167. Se inician actividades de encerramiento con
material NYlofor dando por finalizada esta actividad.

I.F.B. RT 49331A Se continua con desmantelamiento interno
y externo Acopio y corte del material, cotos manuales
orden yaseo.

Santa RT 49268, 49266, 49291. Se continua con desmantelamientos
cotos. Para dar los Pradics aptos para demolición
mecanica, RT 49331. Acopio de columna, RT 49318. desman-
telamiento interno Acopio del material.

Isabel RT 49252. desmantelamiento interno y externo Acopio del
material. RT 49246. desmantelamiento interno y externo acopio
del material, RT 49303. desmantelamiento interno; Acopio
del material, cotos manuales. Se finaliza el dia sin A de t

Miercoles Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de GYA
14-12-22. de SST; Se realiza firma de Permiso insp. visual de EPP
orden yaseo, inspeccion visual al area de trabajo. Para
serializar y demarcar y dar inicio a las actividades a los

I.F.B. RT 49331A se continua con los cotos manuales, corte
del material dando al predio apto para demolición mecanica.

- Jartes** RT=49268, 49266, 49291. aptos Para demolición mecánica.
- Isabel.** RT=49331 apto para seguir cargando escombros, RT 49318
desmantelamiento interno y externo, cortes para independizar
al Pecho 20
RT=49252. desmantelamiento interno y externo Acopio
capítulo casa 20
del material para cargar, cortes manuales. RT 49246.
desmantelamiento interno y externo Acopio del material.
RT 49303 desmantelamiento interno, cortes manuales y
Acopio del material. Se finaliza el día sin A de trabajo.
- JUEVES** 15-12-22 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST de GYA
Se realiza insp. visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo.
Inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación
del área para dar inicio a las actividades de
- I.E. 8.** RT=49337A casa apta para demolición.
- I.E. 9.** RT=49268, 49266. aptos para demolición RT=49291, 49331 Acopio
de escombros. no está activo el AT, RT 4938 cortes manuales y desman-
tamiento, RT 49252 desmantelamiento interno y externo Acopio y
cargas RT=49246, desmantelamiento interno y externo, RT 49303.
cortes manuales. Se finaliza el día sin A de trabajo.
- viernes** 16-12-22 Nota: llegan Maquinas Link-Bolt-210 y 130. actúan EPI.
Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de GYA 035
de SST. Se realizan inspección visual de EPP, firma de
Permisos, orden y aseo. Se realiza inspección visual al área
de trabajo Señalización y demarcación para dar inicio a las
actividades en los RT de 49268, 49266. Se realiza proceso
de demolición mecánica, trabajo en caliente, acopio y carga
del material, se realiza carga de escombros; RT 49291 y
49331 se finaliza el cargue de escombros dejando el área
ordenada y aseo. RT 49318. cortes manuales para independizar.
RT=49252. apta para demolición; RT=49246 se realiza proceso
de demolición mecánica, trabajo en caliente acopio y cargue
del material. RT=49303. apta para demolición
- I.E. 8** 49337A se realiza proceso de demolición mecánica
con el apoyo de maquina excavadora Link-Bolt 210
asignada a Iván Ilarraz. se finaliza el día sin A de trabajo.

17-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de

17-12-22. GYA 035 de 0-5-T; Se realiza inspección visual de EPP, se realiza orden y aseo, se inspecciona el área de trabajo. Se procede a señalizar y demarcar para dar inicio a las actividades en los RT-49268 y 49266. Se continúa con el cargue de escombros RT-49318. Se continúa con los cortes manuales para dejar apto el predio para demolición M. RT-49246. Se realiza cargue de escombros, RT-49303. Predio apto para demolición M.

18-12-22. 49337A.- Se deja acopio de escombros para retirar el día lunes. 19-12-22, Se realiza trabajo en caliente: acopio y cargue del material. Se finaliza el día sin accidentes de trabajo.

19-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de 65-T.

19-12-22. Se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos.

19-12-22. Inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar. Se procede a dar inicio a las actividades en los RT-49268 y 49266. Se continúa con el cargue de escombros, RT-49318. Se realiza demolición manual, trabajo en caliente: acopio y cargue del material. RT-49246. Se continúa con el cargue de escombros hasta dejar el área ordenada y dando por finalizada la actividad. RT-49303. Se realiza cortes manuales, desmantelamiento interno y externo: acopio y cargue del material. Dejando el predio apto para demolición mecánica.

18-12-22. RT-49337A. Se continúa con el cargue de escombros hasta dejar el área ordenada y aseo. Se realiza proceso de abastecimiento de Acero. Nota: Se finaliza el día sin accidentes de trabajo.

20-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de consorcio GYA 035 de 3-5-T. Se realiza inspección visual

20-12-22. de EPP, firma de permisos correspondientes, orden y aseo. Se realiza una inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar; de esta manera dar inicio a las actividades en los siguientes RT-49268 y 49266. Se continúa con el cargue de escombros hasta finalizar la

actividad. dejando el area en completo orden y aseo. RT-49318 y 49303. Se realiza demolicion mecanica. Se realiza. Cargue de escombros. en el RT 49303. Se finaliza la actividad. dejando el area ordenada y aseada. RT-49246. Se finaliza el Cargue de escombros dejando el area ordenada y aseada, RT-49318 Se da la acopia de escombros y material aprovechable. RT-49303. Se realiza el Cargue de escombros dejando el area ordenada y aseada. Cargando por finalizada la actividad. RT-^{Lunulo}54246 Se inicia con desmantelamiento interno y externo. acopia del material RT-^{Vedga}49322. Se inicia con desmantelamiento interno, acopia del material.

I.E.B. 49337A Se finaliza el Cargue del escombros dejando el area ordenada y aseada. Se finaliza actividades Sin Accidentes de trabajo.

Miercoles 21-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de S-STO de consorcio GYA 035, Se realiza inspeccion visual de EPP, firma de Permisos correspondientes Orden y aseo, Se realiza inspeccion visual al area de trabajo. Para señalización y demarcación del area. y se procede a dar inicio a las actividades en los RT-^{Vedga}49322 y ^{Lunulo}54246 desmantelamiento interno, Cortes manuales, orden y aseo. RT-49318 Se realiza acopia del material.

I.E.B. RT-49334 Se inicia con desmantelamiento interno, Acopia del material. orden y aseo. Se realiza frandado de maquina excavadora Link-Belt 210 NQA. Se finaliza el dia Sin A. de trabajo.

22-12-22 Se hace recorrido por Estación 9 se evidencia trabajo de desmantelamiento y retiro de material aprovechable, (Puertas Ventanas, lavamanos, lamparas) se cuenta con 13 trabajadores en obra, cuentan con todos los elementos de protección

Personal, formatos y permisos de trabajo, debidamente diligenciado, se reporta en el proyecto trabajo hasta el 30 de diciembre y se retoman actividades el 10 de enero del 2023, no queda nadie en obra.

Se reportó trabajo de demolición primaria.

Residente SST = Bustillo, J. P. SST.

Jueves 22-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Construcción 035, de SOST; se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo, señalización y demarcación del área para dar inicio en los RT-49318. Se deja el área ordenada y aseada, finalizando las actividades RT 49322. Se realiza demolición mecánica, trabajo en caliente, acopio y carga del material se deja acopiado al escombro. RT= 54246. Se continúa con el desmantelamiento interno cortes manuales, carga de material aprovechable.

IT-8. RT=49334 se realiza demolición mecánica, trabajo en caliente acopio y carga del material. Se realiza Proceso de abastecimiento de agua.

Nota: Se finaliza el día con el A de Trabajo.

Viernes 23-12-22. Se SOST de Construcción 035, se realiza firma de permisos inspección visual de EPP, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo. Para señalización y demarcación del área y dar inicio a las actividades de los siguientes RT=49322. Se realiza carga de escombro.

RT 54246. Se continúa con el desmantelamiento interno. acopio del material, cortes manuales, orden y aseo.

IT-8. RT=49334 se continúa con el carga de escombro hasta finalizar la actividad, trabajo en caliente acopio y carga del material dando por finalizada la actividad.

Se finaliza el día sin A.de trabajo.

SABADO No se realizan actividades en el frente de
24-12-22. Obra Santa Isabel estación 9.

Domingo No se realizan actividades en el frente
25-12-22. Obra Santa Isabel.

Lunes Se realizan actividades cumpliendo con el cronograma
26-12-22. ma de GYA035, Se realiza inspección visual de
EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual
al área de trabajo para señalización y demarcación
del área de trabajo y dar inicio a los RT: 54246
Se continúan con los cortes manuales, alijamiento del
Piedro para realizar demolición mecánica, carga de
material aprovechable y Rcd. RT 49281 ^{reco} desmantelamiento
interno y externo acopio y carga de material.
RT= 49310 Se realiza desmantelamiento interno y externo
acopio y carga de material. Se finaliza el día sin.
Accidente de trabajo.

Martes Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de
27-12-22. S.O.T. de GYA035, firma de permisos, inspección visual
de EPP, orden y aseo, inspección visual al área de
trabajo, señalización y demarcación para dar inicio a los
RT: 54246. carga de escombros finalizando esta
actividad. RT: 49281 demolición mecánica y carga de
escombros, RT 49310 desmantelamientos, cortes manuales
para dejar apta el piedro para demolición mecánica.
Se realiza proceso de abastecimiento a CPM.

Nota. Se finaliza el día sin A.de trabajo.

NOTA: El día de ayer se presentó el medio de
comunicación curacoli y antes de finalizar.
Jornada laboral se realiza con luz de día.

28-12-22 Socialización de P.M.T y finalización de actividades
Este ya se trabaja hasta el 30-12-22 inicio de actividades
10 enero 2023. las actividades realizadas para el día de
hoy se encuentra al día, uso de EPP y retiro de escombros.

28-12-22. Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del ITAQ, con el cronograma de Consorcio GYA 035, Se realiza inspección visual de EPP, firmado de permisos correspondientes antes de iniciar actividades Se procede a realizar actividades de orden y aseo, inspección visual al área de trabajo señalización y demarcación del área. Para iniciar con las actividades en los RT= 4928, Se continúa con el cargue de escombros hasta finalizar la actividad dejando el área ordenado y aseado. RT= 4930 Se continúa con la demolición mecánica, Para dar inicio al cargue de escombros hasta finalizar la actividad dejando el área ordenado y aseado. Nota NO SE PRESENTARON A. de trabajo. Nota= Se realiza retiro de los maquinas excavadores Link Bolt -130

VIERNES 29-12-22. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Consorcio GYA 035, se cuenta con cumplimiento cumpliendo con los lineamientos del ITAQ, se realiza inspección visual de EPP, firmado de permisos correspondientes, antes de iniciar actividades. Se procede a realizar inspección visual del área de trabajo Para luego señalizar, demarcar. Procediendo al inicio de las actividades en los RT 4930 donde se realiza retiro de maquina Link Bolt 130, se realiza instalación de Polisombra dentro Per finalizado las actividades operativas. Nota= Se realiza recorreo de obra con interventura, metro y representante del INU. NO SE PRESENTARON A. de T.

VIERNES N/A.

30-12-22

SABADO N/A

31-12-22

DOMINGO N/A

1-1-23

AL

7-01-23 N/A.

VIERNES 9-23 FESTIVO.

4-1-23

AI

7-01-23

N/A

WAS 9-28

FESTIVO.



MAÍTES Se realiza trabajo administrativo.

10-01-23. trabajo Administrativo y adecuación campamento.

11-01-23. orden y aseo. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

12-01-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma SST de CONSERVO GYA 035, Inspección visual de EPP, firma de permisos, Se procede a realizar inducciones al Personal de Abeced. Para dar inicio a las actividades de desmantelamiento interno, acopio del material.

RT= 54267 desmantelamiento interno, Acopio del material. 11. Se inician 2 Maquinas Link-Bolt 130. CR. motoras 2. Boring, Perforadora y Molino. 11. Se inician las maquinas en las actividades. Por intervenir también se realizan actividades de desmantelamiento en el RT=49320, Se da acopio del material. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

13-01-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de CONSERVO GYA 035 de SST. Se cuenta con cumplimiento cumpliendo con los lineamientos del HAO, se realiza firma de permisos, inspección visual de EPP, inspección visual al área de trabajo para proceder a desmantelar y demorar. Se inician a las actividades de desmantelamiento, acopio y cargue de material, para proceder a demorar mecánicamente en los siguientes RT=49320, 54267, 49257 y 49256. Se realiza proceso de Abastecimiento de ACPI. Se finaliza el día sin Accidentes de trabajo.

14-01-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST de CONSERVO GYA 035, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos. Se realiza orden y aseo, se realizan y demarcan del área de trabajo. Para proceder a las actividades en los RT=49257 y 49256. Se realiza cargue de cubiertas, RT=54269. Para RT=49320 demorar mecánicamente del medio, se realiza cargue de material correspondiente.

RT=49264. desmantelamiento interno, acopio y cargue del material. RT=49253. desmantelamiento interno, acopio y cargue del material, se cuenta con cargue de grúa. Se finaliza el día sin Accidentes de trabajo. ~~15-01-23~~ /

16-01-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de CONSERVO GYA 035 de SST. Se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo, se realizan y demarcan del área de trabajo. Para dar inicio a las actividades en los RT= 54267, 49320, 49256 y 49257. Se realiza cargue de cubiertas RT=49264, 49257 y 49253 y 49293. Se realizan desmantelamiento interno. Acopio y cargue del material, estas maquinas para trabajar. Se realiza proceso de Abastecimiento de ACPI. Se finaliza el día sin Accidentes de trabajo.

17-01-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de GYA en SST, se realiza inspección visual de EPP, se firman permisos correspondientes, orden y aseo, se procede a realizar inspección visual al área de trabajo para señalar y demarcar el área de trabajo en las actividades de demolición manual en los RT=49257 y 49256. Se realiza retiro de la zona finaliza la actividad, RT=49253. Se realiza desmantelamiento externo, cargue de material para dar inicio a los procesos de demolición mecánica, RT=49264. Se continúa con desmantelamiento interno, acopio del material, cargue manual, RT=49320 y 54267. Se continúa con cargue de Red, RT=49293 y 49295. Se continúa con desmantelamiento interno y externo acopio del material. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

17-01-23. RT=49438. Se inician actividades en usmo para conformación de Jarrón, llegan maquinas excavadoras Link-Bolt-210. Asignados a Ariel Prieto y Dairon Giraldo. Se cuenta con cumplimiento cumpliendo los lineamientos del HAO. Se finaliza el día sin Accidentes de trabajo.

Miércoles 18-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del MIO, y cronograma de SST de Consorcio GYA 035. Se firman Permisos, inspección visual de EPP, inspección visual de área de trabajo, jornada de orden y aseo. Instalación de Señalización y demarcación del área de trabajo Para dar inicio a las actividades en los RT= 49253 Se realiza repique del escombros Para dejar apto Para cargar el escombros, RT= 49253 Se continua con desmantelamiento internos y externos Acopio y carga del material, cortes manuales, RT= 49324 y 3429. Se continua con el curque de escombros hasta dejar el área ordenada y aseo, RT= 49293 y 49295 Se continua con desmantelamiento internos y externos. Acopio y carga del material.

Viernes 19-01-23 RT= 49438 Se continua con la confirmación del Jantón y mantenimiento. Se realiza Proceso de abastecimiento y se finaliza el día sin A de trabajo.

Jueves 20-01-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST de Consorcio GYA 035, se realiza firmado Permisos correspondientes, inspección visual de EPP, Orden y aseo, inspección visual al área de trabajo Para Señalizar y demarcar el área y dar inicio en los RT= 49253 Se realiza retiro de Red, hasta dejar el área ordenada y aseo, RT= 49264 se realiza demolición mecánica, trabajo en caliente acopio del material, RT= 49295 y 49293 Se continua con desmantelamiento interno, externo, acopio del material y carga dejando el Proceso apto Para demolición mecánica. RT= 49312 y 34272. Se inician actividades de desmantelamiento interno, acopio del material. **Viernes 20-01-23** RT= 49438 Se continua con mantenimientos. **Nota:** Se finaliza el día sin A de T.

Viernes 20-01-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST de Consorcio GYA 035, se realiza

firmas de Permisos, inspección visual de EPP, Orden y aseo, inspección visual al área de trabajo Para Señalizar y demarcar, dando inicio en los RT= 49295 y 49293 Se inician actividades de curque de material, dejando el Proceso apto para demolición mecánica, RT= 49264 se realiza repique de escombros. RT= 49312 y 34272, se continua con desmantelamiento interno, externo acopio del material.

Viernes 20-01-23 RT= 49438. Se continua con los mantenimientos se realiza proceso de abastecimiento y se finaliza el día sin A de trabajo.

Sábado 21-01-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Consorcio GYA 035 de SST, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes, Orden y aseo, inspección visual al área de trabajo Para dar inicio en los RT= 49295 y 49293 Se continua con la demolición mecánica, trabajo en caliente, acopio y carga de material RT= 49264 Se deja el escombros acopiado, RT= 49312 y 34272 Se continua con actividades de mantenimiento acopio del material.

Viernes 20-01-23 RT= 49438 Se continua con mantenimientos.

→ Se realiza curque de 02 veces de tejado con posible presencia de Asbesto.

Nota: Se finaliza el día sin A de trabajo.

Lunes 23-01-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST de Consorcio GYA 035, inspección visual de EPP, firma de Permisos, realización de orden y aseo, inspección visual al área de trabajo Para Señalizar y demarcar, dando inicio a las actividades en los RT= 49264 Se inicia curque de escombros hasta finalizar la actividad RT= 49295 y 49293 Se inicia curque de material aprovechando curque de escombros, trabajo en caliente acopio del material RT= 49312 y 34272 Se continua con el desmantelamiento interno y externo Acopio y carga del

material.

Usme 49438 Se Continúa con el Mantenimiento.

Se realiza Inspección Link Bolt 210 Acero a.

Dairen Girabla Se realiza Proceso de Abastecimiento Acero. Nota Se finaliza el día sin Accidente.

[Signature]

MAES

24-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los

lineamientos del HAO. Se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, Orden y Aseo, Inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar. dando inicio a las actividades en los RTs 49293 y

49293 Se continúa con el carque de escombros, trabajo en caliente acopio y carque del material

Se realiza inspección de alfileres a la máquina.

RTs 49312 y 34272. Se continúa con desmantelamiento interno y externo Acopio del material.

RT 49299 Se inician actividades de desmantelamiento interno, Acopio del material.

Usme 49438 Se continúan con los mantenimientos.

Nota: Se finaliza el día sin Accidente de trabajo.

- Se hace recorrido por la obra, se hace inspección visual evidenciando señalización en la actividad de demolición manual y mecánica, se evidencia equipo de protección contra caída y uso de elementos de protección personal de todos los trabajadores, activación de los sumideros, se evidencia retiro de escombros, y trabajos de actividades con oxígeno. las actividades de trabajo en caliente, correctamente diligenciado y es operado por personal capacitado.

- Se solicita para el próximo informe mensual SST los hojas de vida

de el equipo de protección contra caídas y a quien corresponde cada equipo.

25-01-23

[Signature]
Residente
SST

Miércoles. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma.

25-01-23 de cronograma 612 US. Cronograma de SST, Se firman

permisos correspondientes, inspección visual de EPP, orden y aseo, Inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar dando inicio a las actividades en los RTs

49312. Se inicia Proceso de demolición mecánica. Se cuenta con carretanque de agua potable para humectar.

RTs 34272. Se continúa con cortes manuales, desmantelamiento

interno, acopio y carque del material, RTs 49299. Se inician procesos de desmantelamiento interno, externo Acopio y carque del material aprovechable.

Usme 49438. Se continúa con los mantenimientos.

Se realiza Proceso de abastecimiento Acero.

USMEs 49438 Se continúa con los procesos de Mantenimiento. Mantenimientos de reparación elevadora Link-Bolt 210 Acero a Dairen Girabla.

Se realiza comité el día de ayer con inventaria.

recomiendo en frente de obra señalizar. NO Se Presentaron Accidentes de trabajo.

Jueves. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST.

26-01-23 de cronograma 614 US. Inspección visual de EPP, firma de permisos

orden y aseo. dando inicio a la inspección visual al área de trabajo, señalización y demarcar para dar inicio a los RTs

49312. Se realiza carque de escombros hasta dejar el área

ordenada y segura, RTs 34272. Se continúa con los desmantelamientos internos, acopio del material.

RTs 49299. Se continúa con desmantelamientos internos, externos Acopio y carque del material, Para dejar el Proceso de demolición mecánica.

Viernes 49438 Se Continúa con mantenimientos.
Se finaliza el día sin Accidentes de Trabajo.

Viernes 27-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del MAO. Cronograma de S.S.T. de Construcción GYA 035, Inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo. Se Realiza y demarca el área para dar inicio a las actividades en los RT= 54272 Se inician actividades de instalación de muestra como se establece para instalación de mamparas, curque de material, cortes manuales RT= 49299 se inician actividades de demolición mecánica, trabajo en caliente, acopio y carga del material. Viernes RT= 49438 Se continúa con el mantenimiento. Se realiza proceso de Abastecimiento de combustible A. Pto. Neta. Se finaliza el día sin A. de Trabajo.

Sábado 28-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del MAO, y Cronograma S.S.T. de Construcción GYA 035, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividades, se realiza inspección visual al área de trabajo. Para luego señalizar y demarcar. Procediendo al inicio de las actividades en los RT= 54272 se continúa con la instalación de mamparas RT= 49299 se inician actividades de curque de escombros, trabajo en caliente, acopio del material. y carga, RT= 54263 Se inician actividades de desmantelamiento acopio del material. Viernes 49438 Se continúan con los mantenimientos. Se finaliza el día sin Accidentes de Trabajo.

Viernes 30-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del MAO y Cronograma de S.S.T. de Construcción GYA 035. Se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo. Para señalizar y demarcar el área.

inicio a las actividades en los RT= 54272. Se inicia instalación Protección con ^{CESTIB} peshembra para continuar con cortes manuales. RT= 54263. Se realiza demolición mecánica.

RT= 49299 Se continúa con el curque de escombros hasta dejar el área ordenada y aseo.

Viernes 49438. Se continúa con mantenimiento. RT= 40 Se realiza Proceso de abastecimiento. Se finaliza el día sin A. de Trabajo.

Viernes 31-01-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del MAO, y Cronograma de S.S.T. de Construcción GYA 035.

Se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos. Se realiza orden y aseo. Inspección visual al área de trabajo. Para instalar. Señalización y demarcación dando inicio a las actividades de ^{Exhibo} Demolición en los RT= 54272. Se realiza instalación de S.P.C.C. para proteger al demolir manualmente, el edificio. cuenta con Protección de mamparas para mitigar la caída de objetos.

RT= 54263. Se inicia curque de escombros, trabajo en caliente acopio y carga del material.

Viernes 49438 Se continúa con el mantenimiento, se continúa con la Lina-Belt asignada a Angel Prada. Se finaliza el día sin A. de Trabajo.

Viernes 1-2-23. Se inician actividades cumpliendo con el Cronograma de Construcción GYA 035. de S.S.T. se realiza inspección visual de EPP.

firma de permisos, orden y aseo. inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar dando inicio a las actividades en los RT= 54272. Se continúa con los cortes manuales.

RT= 54263 se continúa con el curque de escombros hasta dejar el área ordenada y aseo, y finalizar con la actividad. Se carga material al provechable.

llega máquina Lina-Belt 210 asignada a Angel Prada.

Viernes 49438 Se finalizan actividades de mantenimiento. Se retira máquina excavadora Lina-Belt asignada a Daron Gualdo.

Miércoles
 1-2-23. Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de conservación
 C4D 035. de S.O.T.; se realiza inspección visual de EPP.
 firma de permisos, orden y aseo inspección visual al área de
 trabajo para señalizar y demarcar. dando inicio a las actividades
 en los RT: 54272. Se continúa con los cortes manuales.
 RT= 54263. se continúa con el cargue de columna hasta dejar a
 área ordenada y aseada, y finalizar con la actividad.
 Se carga material e provechable.
 llega maquina Link-Belt 210 asignada a angel Prada.
 Vome: 49438 se finalizan actividades de mantenimiento
 se retira maquina excavadora Link-Belt asignada a
 Duvan Giraldo



Se realiza Proceso de Abastecimiento ACPH.
 Otros Se finaliza el día Sin A.de trabajo.
 Jueves 2-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST. de curso GYA 035. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo.
 Inspección visual al área de trabajo para instalar señalización y demarcación dando inicio a las actividades en el RT= 54272. Se realizan cortas manuales para mitigar el nivel de polvo y detener el Proceso ante para Demolición mecánica. Se cuenta con apoyo de camión que de agua potable. Se realiza orden y aseo.

Otro: Se finaliza el día Sin A.de trabajo.
 Viernes 3-2-23 Se inician actividades cumpliendo el cronograma de curso GYA 035 de SST. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo. Inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar, dando inicio a las actividades en el RT= 54272. Se continúa con la demolición mecánica y manual para derribo de vigas y columnas. Se cuenta con camión que de agua potable para Proceso de humedecimiento. Otro: Se finaliza el día Sin A.de T.

Sábado 4-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de curso GYA 035 de SST. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo. Inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar dando inicio al RT= 54272. Se continúa con la demolición mecánica trabajo en caliente, agua y cargue del material. Se realiza retiro de maquina excavadora Link-130. Aproximada a las 10:00 hrs. Se finaliza el día Sin Accidentes de trabajo.

Lunes 6-2-2023 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de

curso GYA 035. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo para señalizar y demarcar dando inicio en el RT= 54272. Se continúa con la demolición mecánica, trabajo en caliente, agua y cargue del material, se cuenta con camión que de agua potable para Proceso de humedecimiento y mitigar el material particulado. Se inician actividades en Av. Ciudad de Cali en el RT= 12721. Se realiza instalación de campamento cumpliendo con los lineamientos del ITAP. Para dar inicio a las actividades de mantenimiento con el apoyo de los maquinas excavadoras Link Bolt 210 -Dairen 6 y Link Bolt 240 -And Gerson. NO Se realizó Proceso de abastecimiento ACPH. Otro: Se finaliza el día Sin A.de trabajo.

Miércoles 7-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de GYA 035 de SST. Se cuenta con campamento cumpliendo con los lineamientos del ITAP. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos correspondientes antes de iniciar actividades en el RT= 54272. Se inicia con cargue de escombros, se cuenta con camión que de agua potable, trabajo en caliente, agua y cargue, demolición manual de muro.

AV. Ciudad de Cali RT= 12721 Se continúa con las actividades de mantenimiento. Se realiza Proceso de Abastecimiento ACPH. Otro: Se finaliza el día Sin A.de trabajo.

Jueves 8-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SST. de GYA 035. Se realiza inspección visual de EPP, firma de Permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo para proceder a señalizar y demarcar dando inicio a las RT= 12721 dando Se continúa con los mantenimientos. RT= 54272. Se continúa con el cargue de escombros, se cuenta con camión que de agua potable para Proceso de humedecimiento y mitigación del material particulado.

RT= 12721 Se continúa con las actividades de mantenimiento.

Se realiza proceso de abastecimiento Acem.

NOTA: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

JUEVES

9-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST de Consorcio GYA 035, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo para dar inicio al RT= 54272. Se continúa con el cargo de escombros hasta finalizar la actividad de fondo el área cubrense y aseo RT= 12721. Se continúa con las actividades de mantenimiento, llega mañana LMS-Belt 210. Concluido el cargo Prada, la cual fue trasladada de Santa Isabela.

VIERNES

10-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Consorcio GYA 035, de SOST, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo. Inspección visual para dar inicio al RT= 12721 donde se realizan actividades de mantenimiento. Se realiza proceso de abastecimiento ACERMI. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

SABADO

11-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST de Consorcio GYA 035, se realiza inspección visual al área de trabajo para dar inicio al RT= 12721 continuando con las actividades de mantenimiento.

NOTA: El frente de obra Santa Isabela se encuentra inactivo hasta nueva orden. Y se finaliza el día sin A.de trabajo.

LUNES

13-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Consorcio GYA 035 de SOST, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes, orden y aseo. Inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación para dar inicio al RT= 12721 continuando con las actividades de mantenimiento hasta finalizarlas. Se realiza traslado interno de los tres equipos excavadores (LMS-Belt 210 y 240 para el RT 13454, se realiza inspección del campamento cumpliendo con las

lineamientos del ITAO, y se procede a dar inicio a las actividades de mantenimiento. NO. realiza proceso de abastecimiento y se finaliza el día sin A.de trabajo.

MIÉRCOLES

14-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST de Consorcio GYA 035, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación dando inicio al RT= 13454 continuando con las actividades de mantenimiento, se realiza proceso de abastecimiento Acem. Se finaliza el día sin A.de trabajo.

MIÉRCOLES

15-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST de Consorcio GYA 035, inspección visual al EPP, firma de permisos, orden y aseo, inspección visual al área de trabajo. Señalización y demarcación para dar inicio a los RT= 13454 continuando con el área de mantenimiento.

JUEVES

16-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SOST del Consorcio GYA 035, se cuenta con Campamento cumpliendo con los lineamientos del ITAO, se realiza insp visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividad. Se procede a realizar insp visual al área de trabajo para luego señalizar y demarcar. Procediendo al inicio de las actividades en los RT= 13454 donde se continúa con las actividades de mantenimiento. A.de trabajo.

VIERNES

17-2-23

Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de Consorcio GYA de SOST, se cuenta con Campamento cumpliendo con los lineamientos del ITAO, se realiza insp visual de EPP, firma de permisos correspondientes. Antes de iniciar actividades, se procede a realizar insp visual al área de trabajo para luego señalizar y demarcar. Procediendo al inicio de las actividades.

en el RT= 13454 donde se continúan con las actividades de mantenimiento. Se realiza Proceso de abastecimiento y se finaliza el día. Accidente de trabajo.

Sábado 18-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SSOT del Consorcio GYA 035, se cuenta con campamento. Cumpliendo con los lineamientos del TAO, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividades, se procede a realizar una inspección visual al área de trabajo, para luego señalizar y demarcar. Procediendo al inicio de las actividades en el RT= 13454 donde se continúa con los mantenimientos.

Se finaliza el día sin Accidente de trabajo.

Domingo 19-2-23 Se inician actividades cumpliendo con los lineamientos del TAO, cronograma de SSOT, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividades. Se procede a realizar inspección visual al área de trabajo para luego señalizar y demarcar, dando inicio al RT= 13454 realizando actividades de mantenimiento y dando por finalizado este RT. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Martes 21-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SSOT, del Consorcio GYA 035, se realiza traslado de maquinaria y campamento para el RT= 11494 donde se realiza inspección al área para proceder a instalar el campamento cumpliendo con los lineamientos del TAO, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos, correspondiente antes de iniciar actividades inspección visual de EPP, procedemos a realizar inspección visual al área de trabajo señalizando y demarcación para dar inicio a las actividades de mantenimiento en el RT= 11494. Se realiza Proceso de abastecimiento Acptm y se finaliza el día sin A. de trabajo.

Miércoles 22-2-23 Se inician actividades cumpliendo el cronograma de SSOT del Consorcio GYA 035, se cuenta con campamento

Cumpliendo con los lineamientos del TAO, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividades, se procede a realizar una inspección visual al área de trabajo para luego señalizar y demarcar dando inicio al RT= 11494 donde se continúa con las actividades de mantenimiento, se realiza Proceso de abastecimiento. Se realiza el retiro de máquina Link Bat 210 Asignada a Dairo Giraldo. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Jueves 23-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SSOT del Consorcio GYA 035, se cuenta con campamento cumpliendo con los lineamientos, se realiza inspección visual de EPP, firma de permisos correspondientes antes de iniciar actividades. Se procede a realizar inspección visual al área de trabajo para luego señalizar y demarcar dando inicio a las actividades en el RT= 11494 donde se continúa con las actividades de mantenimiento.

NOTA: Se realizó el retiro de máquina Link Bat 210 Asignada a Dairo Giraldo, se realiza Proceso de Abastecimiento Acptm y se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes 24-2-23 Se inician actividades, cumpliendo con el cronograma de SSOT de Consorcio GYA 035, se cuenta con campamento. Cumpliendo con los lineamientos del TAO, se realiza inspección visual de EPP, se firman los permisos correspondientes antes de iniciar actividades, se procede a realizar inspección visual al área de trabajo señalizando y demarcación del área dando inicio al RT= 11494. Continuando con las actividades de mantenimiento. Llegó máquina Link Bat 130 Asignada a Braulio Parilla. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Sábado 25-2-23 Se inician actividades cumpliendo con el cronograma de SSOT del Consorcio GYA 035, se cuenta con campamento el cual es retirado ya que se finalizan las actividades en el RT= 11494, se retira maquinaria.

18

Se deja el área en orden y aseo. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

lunes Se inician actividades en Curva 2. Cumpliendo con el
27-2-23. Cronograma de SOST. de Concreto GYA 035. Se cuenta
Curva con camamento cumpliendo con los lineamientos del MAO.
dos en el RT: 49355; Se realiza inspección visual de EPP. Firma
de Permisos correspondientes antes de iniciar actividad.
Se procede a realizar inspección visual del área de trabajo.
Para luego señalizar y demarcar. dando inicio al RT: 49353
donde se inician con actividades de orden y aseo.

Av. / Se realiza en ceramiente en madera molida y alambre
caracas de pua en RT: 32011, 32012 y 32013. Finalizando actividad.
28-2-23. Curva 505: Se inician actividades (cumpliendo con el
Cronograma de Concreto GYA 035. de SOST, se
cuenta con camamento cumpliendo con los lineamientos del
MAO, en el RT: 49355, Se realiza inspección visual de EPP.
Firma de Permisos correspondientes antes de iniciar
actividades, inspección visual al área de trabajo. Para
luego señalizar y demarcar. dando inicio al RT: 49353
donde se continúa con jornada de orden y aseo, desman-
tamiento interno, excepto del material. RT: 49354,
49353. Y 49352. desmantamiento interno
Jornadas de orden y aseo. Se finalizan
actividades sin A. de trabajo.

	actividades sin A. de trabajo:
AV	Se inician actividad en el RT 3201, 3202 y 3203.
caracas	continuará con el encerramiento en madre
1-3-23	moilita y alambre de pua.
Curva dos	Se inician actividades en curva dos cumpliendo con el cronograma de 3:50 p.m. de comercio 64A 035.
	Se cuenta con cumplimiento cumpliendo con los lineamientos del 1740; se realiza insp. Visual de EPP; firmado de permisos correspondientes antes de iniciar actividad.
	Se procede a realizar insp visual al area de trabajo.
	Para luego Señalizar y demarcar dando inicio.

a los RTs 49353, 49354, 49353 y 49352. donde se continua con jornadas de orden y aseo, desmantelamiento interno y acopio del material.

LA. en el RTs 52012. Se realizan actividades de
fayette desmantelamiento interno, acopio del material.
NOTA: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

2-3-23. Se inician actividades en el RTs 32071, 32072 y 32073.
Av. Continuando con el encerramiento en madera.
caracas. malla y alambre de pua.

curva. Se inician actividades en los RTs 49353, 49354, 49353
Dad. y 49352 donde se continua con las jornadas de
orden y aseo, desmantelamientos internos y acopio
del material.

la Se continúan con actividad de desmantelamiento.
fayette Acopio y carga del material, carga del mismo
cortes manuales, para luego dar inicio al procedimiento
de demolición en el RTs 52012. Se realizó proceso
de Abastecimiento a la maquina Link-Belt 210.
la cual llegó el mismo día. y se encuentra asignada
a Luis Moreno.

NOTA: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

3-3-2023 Se continúan con actividades en el RTs 32071, 32072 y 32073.
Av. de encerramiento en madera malla y alambre
caracas. de pua.

curva Se continúan actividades en curvas en los RTs
Dad. 49353, 49354, 49353 y 49352. donde se continua con
jornadas de orden y aseo, desmantelamiento interno
acopio del material.

lafayette Se inician actividades en el RTs 52012. con carga
de escombros, se realiza corte manual. Se finaliza el
RT dejando el área ordenada y aseo, se realiza el retiro
del campamento y de la maquina Link-Belt 210 asignada a
Luis Moreno para curva des.

NOTA: Se finaliza el día sin accidentes de trabajo.



4-3-23. Se continua con desmantelamientos internos en los RTs Curacabo 49353, 49354, 49353 y 49352. acopio del material, se realiza Jornada de Orden y Aseo.

Av. Se continua con actividades en los RTs 32071, 32072, 32073. Curacabo de ensamblaje en madama melita y desmontaje hasta finalizar la actividad.
Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

5-3-2023

Curacabo Se hace recorrida en obra, evidenciando buen orden y aseo. señalización en campamento. Cartelera medular publicada, punto ecológico, botiquín, camilla, extintor, punto de hidratación y adecuado almacenamiento de herramientas y equipos de oxígeno, equipo de protección contra caída, Actividades realizadas durante la jornada desmantelamiento interno. total de trabajadores para la actividad.

Personal Obra: 1 SST, 1 operador 8 oficiales.

GA 7 Boal, 6 Profesionales.

06-03-23 Residente Interventor = *[Signature]*
* Se realiza reporte diario de personal en obra.

[Signature] 2-SST. Marzo 6-2023.

Se inician actividades en curacabo en los RTs 49353, 49354, 49353 y 49352. donde se continua con el orden y el aseo, cortes manuales de mancha interna. Para luego proceder a demoler mecánicamente.

Av. Se inician actividades de desmonte de la estructura en los RTs 32071, 32072, 32073. Se realizan Jornadas de orden y aseo.

6-3-23. Nota: Se realiza proceso de Abastecimiento ACPM y se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo Se continua con los cortes manuales en curacabo. 7-2023. Jornadas de orden y aseo. en los RTs 49353, 49354

49353 y 49352. Para continuar con la demolición mecánica de mancha interna.

Av. Se continua con el desmonte de la estructura en los RTs Curacabo 32071, 32072, 32073, se realizan Jornadas de orden y aseo.

Santa Fe. Se realizan entregas de productos y se adecua nuevamente el campamento, se procede a realizar desmantelamiento en el RTs 49292. de mancha interna, se da acopio del material.

Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo en curacabo se continua con cortes manuales internos. 8-2023. Jornadas de orden y aseo en los RTs 49353, 49354, 49353 y 49352. Para continuar con la demolición mecánica de mancha interna.

Av. Se continua con el desmantelamiento de la estructura en los RTs 32071, 32072, 32073, se realizan Jornadas de orden y aseo. Se finaliza las actividades.

Santa Fe. Se continua con desmantelamiento interno y externo. Acopio del material. En el RTs 49292, dejando el producto apto para demolición mecánica. llega maquina Linkbelt 2to. asignada a cargo producto.

Se realiza proceso de abastecimiento ACPM.

Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo Curacabo se continua con demolición mecánica interna en los RTs 49353, 49354, 49353 y 49352. Orden y aseo cortes manuales.

Av. Se continua con el desmonte de la estructura en los Curacabo RTs 32071, 32072 y 32073. acopio del material. Se realizan Jornadas de orden y aseo.

Santa Fe. Se realiza cargue del material aprovechable, para luego dar inicio al proceso de demolición mecánica en el RTs 49292. de junto al exchambre apto para cargue RTs 49274. Se inicia proceso de desmantelamiento

Interno. Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo
10-23
Curva dos: se continúa con demolición mecánica,
desmantelamiento externos en los RTs 49355, 49354
49353 y 49352. cargue del material.

Santa Isabel: se realiza cargue de escombros
en el RT=49292. definiendo el área ordenada y pasada.

RT=49274 se continúa con desmantelamiento interno y
retorno acopio del material. se realiza proceso
de Abastecimiento. Se finaliza el día sin A.de t.

Marzo
11-23
Curva dos se continúa con demolición mecánica en los
RTs 49355, 49354, 49353 y 49352, trabajo en caliente
acopio del material. llega maquina excavadora

Santa Isabel: 49274 se continúa con desmantelamiento
interno, acopio al material.

Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo
13-2023
Curva dos: se continúa con la demolición manual
desmantelamiento externo de fachada, trabajo en
caliente en los RTs 49354, 49353 y 49352.

Santa Isabel: se realiza demolición mecánica del
RT=49274, se deja acopio de escombros, RT=49270 se inicia
desmantelamiento interno acopio del material.

Se realiza proceso de Abastecimiento ACPM.
Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo
14-2023
Curva dos. se continúa con desmantelamiento externo
acopio y cargue del material RT=49353, 49354 y
49352.

Santa Isabel: RT=49274 acopio del escombros RT=49270.

Se continúa con desmantelamiento internos, cargue del
material dejando el predio apto para demolición mecánica.

Marzo
15-2023
Se realiza retiro de la maquina Link Bel 210 hacia Santa Isabel.

Curva dos se continúa con trabajo en caliente, cortes
manuales, desmantelamiento en los RTs 49353 y
49352. acopio y cargue del material.

Santa Isabel: RT=49274 acopio de escombros RT=49270 se continúa
con desmantelamiento, acopio y cargue del material.

Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Marzo
15-2023
Curva dos: como marzo 16 de 2023.

Se hace el comite y se deja estipulado que
informes se han aprobado por interventoria y
por IDU se actualiza que subsanaciones estan
pendientes por atender. se acuerda las fechas de
cortes de los informes mensuales del 1- al 30
de cada mes. Se hace recibido de obra
evidenciando mejoramiento del area de obra
para actividades de demolición ejecutadas el
dia lunes y martes.

Residente SST: *[Signature]*

Marzo
14-2023
Bohaya: RT=49312, 49313 y 49316. se inician actividades de levanta
miento de placa con apoyo de maquina excavadora Link-Belt
210 asignada a Angel Prado. el día 14 de marzo/2023, se
cargan voljes de escombros. el día 15 marzo se continúa con
la actividad de levantamiento de placa cargue de la maquina
hasta finalizar la actividad dejando el área ordenada y
cercada.

Marzo
16-2023
Santa Isabel: RT=49274 acopio de escombros RT=49270.

Se inicia proceso de demolición mecánica, se deja el acopio
del escombros para dar inicio a la actividad de cargue el
día 18-3-23, se realiza trabajo en caliente, acopio del material.

NOTA: Se finaliza el día sin A.de trabajo, de abastecimiento ACPM.

Marzo
17-2023
Curva dos. RTs 49354, 49353 y 49352. se realiza cargue de
escombros.

Santa Isabel: RTs 49274 y 49274, se realiza cargue de
escombros, trabajo en caliente. RT=49249 se inician
desmantelamiento interno, acopio del material.

II L	Av Caracas: RT= 32021, 32022, 32023 se inician nuevamente actividades de mano de obra realizando el levantamiento de la placa y carga de la misma con el apoyo de la maquina Link-belt 130 controlada por Brian Perilla. Se finaliza el día sin A. de trabajo.	actividad de carga de escombros RT= 49287 y 54262. Se continúa con cortes manuales y desmantelamiento interno. Se realiza proceso de abastecimiento ACPM. Se finaliza el día sin A. de trabajo.
Marzo 18-2023 Sábado	Av Caracas RT= 32021, 32022 y 32023. Se continúa con el levantamiento de la placa, carga de la misma, se finalizan actividades de mano de obra en orden y aseo.	Sábado 25-2023 Santa Isabel. RT 49249 se continúa con el carga de escombros se finaliza la actividad -orden y aseo. RT= 49287 y 54262. Se continúa con cortes manuales, desmantelamiento y acopio del material. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.
I	Santa Isabel: RT= 49274 y 49270. Se continúa con el carga de escombros hasta dejar el área, erector y C-Senda RT= 49249. Se continúa con desmantelamiento interno Acopio del material. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.	Domingo 26-23. Se inician actividades de demolición mecánica de los RT= 49287 y 54262, se deja apto para carga de escombros el día lunes. Se finaliza el día Accidentes de trabajo.
Mañan 21/2023	curva dos: se finaliza carga de escombros en los RT= 49384, 49353 y 49350.	Nuevo 21. Se inician actividades de carga de escombros en los RT= 49287 y 54262, se realiza proceso de abastecimiento ACPM. Se finaliza el día sin A. de trabajo.
Mañan 21/2023	Santa Isabel: RT= 49249. Se continúa con desmantelamiento interno y externo, acopio del material. Se realiza proceso de abastecimiento ACPM. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.	Mañan 28-23. Se continúa con el carga de escombros en los RT= 49287 y 54262, se realiza orden y aseo. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.
Miércoles 22-2023	Santa Isabel RT= 49249. Se realiza carga del material aprovechable y se deja apto el predio para demolición. RT= 49287 y 54262. Se inicia proceso de desmantelamiento interno. Se finaliza el día sin A. de trabajo.	Miércoles 29-24. Se continúa con carga de escombros en los RT= 49287 y 54262 hasta dejar el área en orden y aseo y se inician actividad en el RT= 49241 de desmantelamiento interno. Se realiza proceso de abastecimiento ACPM. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.
Jueves 23-2023	Santa Isabel RT= 49249. Se inician actividades de carga de escombros, trabajo en caliente Acopio del material, se realiza el transporte del componente hacia el RT= RT= 49287 y 54262. Se continúan con trabajos internos desmantelamiento y cortes manuales. Se finaliza el día sin A. de trabajo.	Jueves 30-23. Se inician actividad de demolición mecánica, hasta dejar el predio apto para carga de escombros, trabajo en caliente Acopio del material. RT= . Se deja el predio apto para carga de escombros. RT= 49241. Se continúa con desmantelamiento interno, acopio del material. Cortes se finaliza el día sin A. de trabajo.
Viernes 24-2023	Santa Isabel RT= 49249. Se continúan con la	Viernes 31-2023. Se inician actividades de carga de escombros en el RT= 49241. Se continúa con desmantelamiento interno.

26

Suba

Se inician actividades en el RT-1170, se realiza.

COMPARTIR

Instalación del campamento, fleben maquinas link 13
210 estimo focaruncho.

Link 130 - brayan Pamela.

Se inician actividades de Mantenimiento.

Se realiza proceso de Abastecimiento.

Por las Se finaliza el día Sin Aode trabajo.

1-4-23.	excavadora Link-Belt 210 asignada al área, no se da el área en orden y aseo. Suba Compartir: RT 11:10. Se continúa con actividad de mantenimiento, finaliza la jornada laboral llega máquina excavadora Link-Belt 210. Nota se finaliza el día sin A. de trabajo.
Lunes. 3-4-23	Hortua: RT= 47312, 47313 y 47316. Se realiza mantenimiento de cercamiento con madera mollita y alambre de púa. Suba Compartir: RT= 11:10. Se continúa con la actividad de mantenimiento. Frente de enquistura RT= 11:05. Se inicia actividad de poda. Se realiza proceso de abastecimiento. Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.
Martes. 4-4-2023	Hortua: RT= 47312, 47313 y 47316. Se continúa con el mantenimiento del cercamiento. Se finalizan actividades - orden y aseo. Suba Compartir: RT= 11:10. Se continúa con el mantenimiento. Se realiza retiro de las 3 máquinas excavadoras Link-Belt ⁽²⁾210 y ⁽¹⁾130. Se finalizan actividades, se da el área en orden y aseo. Frente enquistura: RT= 11:05. Se continúa con poda. orden y aseo. Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.
Miércoles 5-4-23.	Frente de obra Santa Isabel: Se realiza curque de elementos de obra ya que no se trabajan los días, I, V, S y D. - Corres pendientes a semana S.

Sábado	Se inician actividades en el RT=1170, Se realiza instalación del campamento, lleban maquinas Link-Belt 210 extimio fcaruncha.
COMPARTIR	Link-Belt 130 - brayan Perilla.
Sábado 15-5-23 A-7	Se inician actividades de Mantenimiento.
	Se realiza proceso de Abastecimiento.
	Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Sábado 14-23	Santa Isabel: Se realiza el retiro de la maquina excavadora Link-Belt 210 asamblea alus porano se da el area en orden y aseo.
	Sábado COMPARTIR RT=1170 Se continua con actividad de mantenimiento, finaliza la jornada laboral llega maquina excavadora Link-Belt 210.
	Nota Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Lunes 3-4-23	Hortua: RT=47312, 47313 y 47316. Se realiza mantenimiento de cercamiento con madera mollita y alambre de pua.
	Sábado COMPARTIR RT=1170. Se continua con la actividad de mantenimiento.
	Frente de enquistura RT=11005. Se inicia actividad de poda. Se realiza proceso de abastecimiento.
	Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Martes 4-4-2023	Hortua: RT=47312, 47313 y 47316. Se continua con el mantenimiento del cercamiento.
	Se finalizan actividades - orden y aseo.
	Sábado COMPARTIR RT=1170 Se continua con el mantenimiento; se realiza retiro de las 3 maquinas excavadoras Link-Belt 210 ⁽²⁾ y 130 ⁽¹⁾ . Se finalizan actividades, se da el area en orden y aseo.
	Frente enquistura RT=11005. Se continua con poda. orden y aseo. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Miércoles 5-4-23	Frente de obra Santa Isabel: Se realiza curque de elementos de obra ya que no se trabajar los días J, V, S y D. - Corres pendientes a semana 5

fronte de obra em algumas RT-11005. No se
realizam atualidades. Se finaliza a obra em A. det.

Jueves. 6 Se finalizan actividades
viernes. 7 Se finalizan actividades

• Uternost NO Se realizan actividades
• Sabados NO Se realizan actividades

• Sábado 8/10 Se realizan actividades

- Domingo 9 de 10 se realizan actividades.

lunes 10-4-23. $RT = 11005$. $AS = 0$. $PT = 4074$.
 se continúan con parte. cráter y

PT = 49241 Santa Isabel Se continua con desmontaje de
interior, acopio del material.

NO se realiza proceso de Abastecimiento.

Nota = 10 Se Presentaron A. de trabajo.

Notes: Ergative PT=11005. Se continua con poder ser real de
11-4-23 orden y uso.

• Santa Isabel: PI=4924, se continua con el desmonte
limpieza, cargue del material y cortes manuales.

Se hace recomiendo de obra se observa ubicación de punto ecológico, botiquín, camilla, punto de hidratación, se verifica diligentemente de permiso de trabajo, actividades realizadas desmoleamiento interpro, demolición manual.

Ross B. King R.D. R.S.S. G/A 235.

Se finaliza el ciclo en. Corro A de trabajo

Microbes Santa Isabel = 4924. Se continúan con cultivos manuales.
12-4-23.

- Ensayativa = $RT = 11005$ se continua con poda de cesp. d.

NOTA: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

13-2023 JOEJO: Danta 10000 49241 Se continen con CAs manuales, orden y

Erreptiva = 11005. se continua con packi (corder) se da por finalizado el RT dejando todo en orden y aseo.

Martes: R= 11074 llega maquina excavadora Link Bel 210.
 Estimo tocaruncha y Link-Bel 210 angel Preck.
 Se ing-ta campamento y se inician actividades de
 mantenimiento
 Nota se finaliza el dia. A.de trabajo.

Viernes 14-2023 Alamos R= 11074 se continua con mantenimiento.
 Santa Isabel: R= 49241 Se continuan con cortes
 manuales, Jirada de Orden y aseo.

Miercoles

19-04-23

En el recorrido frente de obra Santa Isabel
 se observa desmontamiento manual para lo
 cual se cuenta con 3 oficiales 1 SST
 realizando la actividad, con sus respectivos
 elementos de protección individual.
 Se observa punto de hidratación, punto
 ecológico y almacenamiento adecuado de
 equipos de excavación, se evidencia
 señalización y delimitada el área de trabajo
 para evitar caída de escombros sobre la
 acera y transeúntes, Se cuenta con personal
 de apoyo encargado de informar a la
 comunidad en el momento de hacer la
 actividad de la demolición.

Residente SST = *Bukibty*

SABADO Alamos R= 11074 se continua con mantenimiento

15-4-23

Santa Isabel = R= 49241 Se continua con demolición
 manual. Se finaliza el dia Sin A.de trabajo

MIES.

17-4-23

Santa Isabel = R= 49241 Se continua con demolición
 manual

Alamos = R= 11074 se continua con actividad de mantenimiento
 hasta finalizar el dia, se realiza Orden y aseo

Se realiza traslado de campamento y maquinaria

- Para el RT-11076 Para continuar con las actividades de mantenimiento se realiza Proceso de Abastecimiento ACPM. Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Martes**
18-4-23 RT-49241 Santa Isabel se continua con demolición manual
Alamos RT-11076 Se continua con actividades de mantenimiento, llega maquina link-belt 130 - Daniel Guerra. Nota Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Miércoles**
19-4-23 Santa Isabel = RT 49241 se continua con demolición manual
Alamos RT-11076 se continua con mantenimiento se realiza Proceso de abastecimiento ACPM. Nota = Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Jueves**
20-4-23 Santa Isabel = RT 49241 se continua con demolición manual
Alamos RT-11076 se continua con mantenimiento. Nota = Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Viernes**
21-4-23 Santa Isabel - RT = 49241 se continua con demolición manual. llega maquina link-belt 210 - Daniel Guerra - Alamos Alamos RT-11076 se continua con mantenimiento. Realizo Proceso de abastecimiento ACPM. Nota = Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Sábado**
22-4-23 Santa Isabel - RT = 49241 se continua con demolición manual
Alamos RT-11076. Se continua con mantenimiento hasta finalizar el RT. Nota Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Domingo**
24-4-23 Santa Isabel = llega maquina linkbelt 130 al RT-49241 se inicia proceso de demolición mecánica.
Alamos RT-11076 Se continua con actividad de mantenimiento. Se Realizo proceso de Abastecimiento ACPM. Nota = Se finaliza el día sin A. de trabajo.
- Viernes**
25-4-23 Santa Isabel 49241 se realiza proceso de demolición mecánica, trabajo en caliente ocupo del material.

Alamos: RT-11022, 11023 y 11024. Se inicia mantenimiento Poda de CESPed, orden y asco. RT-6850. Se continua con mantenimiento, se realiza orden y asco. Se finaliza el RT-6850.
Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Miércoles Alamos RT= 6850. Se finaliza el RT. hasta 26-4-23
dgar todo en orden y asco, se realiza traslado de maquina y campamento hacia Suba.
SUBA: RT= 9228, 7052A, 6935-1 y 6935-2.
Se realiza instalación de cimentación, ingreso de maquinas Link Bolt 210 y 240. Para dar inicio a las actividades de mantenimiento.
Alamos Poda CESPed: 11022, 11023 y 11024. Se continua con Poda de CESPed.
Santa Isabel 49241. Se inicia cargue de estambre trabajo en caliente.
Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Jueves Santa Isabel: RT= 49241. cargue de estambre 27-4-23
trabajo en caliente orden y asco.
Alamos: 11022, 11023 y 11024. Se continua con Poda de CESPed.
SUBA: 9228, 7052A, 6935-1 y 6935-2.
Se continua con mantenimiento.
Nota: se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes SUBA: 9228, 7052A, 6935-1 y 6935-2. Se continua 28-4-23.
con mantenimiento.
Alamos: 11022, 11023 y 11024. Se continua con Poda de CESPed.
Santa Isabel = RT= 49241. Se inician actividad de encerramiento con madera molida y alambre de pua. Se daja el area en orden y asco.
Se retira maquina Link Bolt 130 para hento de obra Bosca.
Bosca: 52107. Se inicia desmantatamiento.

31

Interno, accpio y cargue del material.

NOTA - se realiza proceso de Abastecimiento.

Se finaliza el día sin A. de trabajo.

SABADO Santa Isabell se retira campamento, se bajó todo
29-4-23 en cráter Yuseo.

DOMINGO 52107 - Se realiza demolición mecánica.

se baja el columbro Acapado para cargar el dique.

Akinos 1102, 11023 y 11024, se continúan Podg
de csped.

SUBAS 928 10024, 6935-1 y 6935-2, se continúan con
mantenimiento.

NOTAS se finaliza el día sin A. de trabajo.

LUNES Festivo: N/A

2-5-23

Martes

2-5-23

Fontibon: RT 11325. Se inician actividades de demolición mecánica.

BOBAS 52107 Se inicia carga de columna de hormigón, actividad RT= 52130. Se inicia desmantelamiento.

SUBAS 9228, J052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimiento.

Alcamos 11015 y 11016. Se inician actividades de poda.

Se realiza proceso de Abastecimiento ACPM.

Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Alcamos 11015 y 11016. Se continúa con poda de

Miércoles

3-5-23

C Espado

BOBA: RT= 52130 desmantelamiento.

SUBAS 9228, J052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimiento.

Fontibon: RT= 11325. Se realiza carga de columna y Repique del material, trabajo en caliente, acapio y Carque.

Se realiza Proceso de Abastecimiento ACPM.

Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.



- Jueves 4-5-23** Continúa RT-11326 Se realiza carga de escombros. Se llega al área en orden y aseo.
- Jueves 5-5-23** SUBA: 9228, 1052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimientos. llega linkbolt 210-1 y 210-2. Alamos: 11015, 11016 Se continúa con Poda de Césped.
- Bosca:** 52130 Se inicia proceso de Demolición mecánica.
- Nota:** Se finaliza el día sin A.de trabajo.
- Viernes 5-5-23** SUBA: 9228, 1052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimientos. Sale maquina linkbolt 210-1 y 210-2. Alamos: RT-11015 y 11016. Se continúa con Poda de Césped. y se finalizan actividades.
- Bosca:** RT-52130 Se realiza repique de vigas trabajo en caliente ciclopi del material. y Cargue del mismo.
- Se realiza Proceso de Abastecimiento ACPM.
- Nota:** Se finaliza el día A.de trabajo.
- Sábado 6-5-23** SUBA: RT-9228, 1052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimientos.
- Bosca:** RT-52130. Se realiza carga de escombros en cerramiento con alambre de Pvc. Orden y aseo. Se retira maquina linkbolt 130 asignada a Daniel Goma.
- Nota:** Se finaliza el día sin A.de trabajo.
- Domingo 8-5-23** SUBA: 9228, 1052A, 6935-1 y 6935-2. Se continúa con mantenimientos.
- Santa Isabel:** RT-54261 Se inician actividades para desmantelamiento.
- TUBERIAS:** 52878. Se inician actividades de desmantelamiento.
- Nota:** Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Mañana
9-2023

SUBAS 9228, 2002A, 6935-1 y 6935-2. Se continúan con mantenimientos.

Santa Isabel: 54261. Se continúa con desmantelamiento.

TORCONE 52878. Se continúa con desmantelamiento.

Se realiza proceso de abastecimiento ACPM.

Noche Se finaliza el día. A. de trabajo.

Miércoles 10-2023. Santa Isabel: 54261. Se continúa con desmantelamiento. Cortes manuales.

TORCONE 52878. Se continúa con desmantelamiento.

Notas: se retira máquina link-belt - 20 ²³ Luis Moreno de suba.

Notas: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Jueves 11-523. TORCONE 52878. Se inicia demolición mecánica.

repique y acopio de escombros, trabajo en caliente.

Santa Isabel: 54261. Se continúa con demolición manual.

SUBAS RI: 9232. Se inician actividades de poda.

BOSAS RI: 5202-5A. Se inician procesos de demolición manual - retiro de vigas.

Visita Santa Isabel: Se evidencia actividad de desmantelamiento interno, se revisó los permisos de trabajo diligenciado AIs, permiso de trabajo en alturas, para 3 trabajadores capacitados, permiso de trabajo en caliente.

Tobeein = se hace recorrido y se evidencia trabajo de demolición mecánica y actividades con oxígeno campamento con punto de hidratación equipo de primeros auxilios, se cuenta con dos baños portátiles.

Residente Interventora = *B. P. P.*

NOCHE Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes 12-523. TORCONE 52878. Se inicia carga de escombros.

Se finaliza la actividad.

Santa Isabel: 54261. Demolición manual.

SUBAS RI: Se continúa con mantenimientos.

BOSAS RI: 5202-5A. Demolición manual.



Carque de columbro

Se realizó proceso de Abastecimiento

Notas Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes
13-5-23

Torres RT 52038. Se realiza en cerramiento con Alambre de pua y madera, molito. Se finaliza. el RTs se deja el area en orden y aseo.

Santa Isabel RT 54261 Se continua con demolicion manual, llega maquina link belt 210 asignada a los muros. la maquina no clare. ninguna actividad

SURAS RT 9232. Se continua con mantenimientos llega maquina link belt 210 asignada a

Extirpo tocarunchos.

BOSAS 52025A: Se realiza encerramiento con madera molito. y Alambre de pua. se deja el orden y aseo.

Notas Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes
15-5-23

Santa Isabel RT 54261 Se continua con demolicion manual, desmantelamiento acapio y Carque del material.

SURAS 9232. Se continua con mantenimientos. Notas Se finaliza el día A. de trabajo.

Viernes
16-5-23

Santa Isabel RT 54261 Se inicia demolicion mecanica.

SURAS 9232: Se continua con mantenimientos.

Fonibon 15342. Se inicia actividad de poda Norte. Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Se realizó proceso de Abastecimiento Acpm.

Viernes
17-5-23

SURAS 9232. Se continua con mantenimientos

Santa Isabel RT 54261 Se continua con Carque de columbro, trabajo en caliente

Fonibon 15342. Se continua con Poda de caespel.

Notas Se finaliza el día sin A. de trabajo.

- Jueves 18-5-23** Santa Isabel RI: 5426. Se continua con carque de columbro, trabajo en caliente, acopio y carque del material.
- Jueves 18-5-23** SURAS RI: 9232. Se continua con mantenimiento de finca. Se realiza retiro de maquinas htm-30120 (u. orden y aseo.
- Jueves 18-5-23** Fontibon: RI: 15342. Se continua con poda de cespel.
- Jueves 18-5-23** NCS Se finaliza el dia sin A de trabajo.
- Viernes 19-5-23** Santa Isabel RI: 5426. Se finalizan actividades. Se realiza retiro de maquinas y camiones. Se deja el area en orden y aseo.
- Viernes 19-5-23** Fontibon: RI: 15342. Se continua con poda.
- Viernes 19-5-23** BOSAS RI: 52033 y 52034 Se inicia Proceso de desmantelamiento acopio, carque del material para iniciar demolición mecanica, trabajo en caliente, acopio de columbro para dar inicio al carque en horas de la noche.
- Viernes 19-5-23** Se realiza Proceso de Abotocamiento AQM.
- Viernes 19-5-23** NCS Se finaliza el dia sin A de trabajo.
- Sabado 20-5-23** Fontibon: RI: 15342. Se continua con poda.
- Sabado 20-5-23** BOSAS RI: 52033 y 52034 Se realiza encerramiento en alambre de pua. Se deja el area en orden y aseo.
- Sabado 20-5-23** Finalizando el RI; se realiza retiro de maquina lintabolt 210 angel Prada, y camión.
- Sabado 20-5-23** NCS Se finaliza el dia sin A de trabajo.
- Lunes 22-5-23** Festivo.
- Lunes 22-5-23** N/A.
- Martes 23-5-23** Fontibon. RI: 15342. acopio de bates con poda de cespel.
- Martes 23-5-23** RI: Area 16: Se inician actividades de poda. acopio del cespel para recoger en bolsa.
- Martes 23-5-23** NCS Se finaliza el dia sin A de trabajo.
- Miércoles 24-5-23** Fontibon: RI: 15342 Se recoge cespel.
- Miércoles 24-5-23** Area: 16. Se continuan con actividad de poda y recolección de cespel.

Jueves 25-5-23 Area 116. Se continua con poda de caspad. orden Yaseo.

Area 15 se continua con poda de caspad. orden Yaseo.

Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes 26-5-23 Area 13 y 12. Se continua con poda de caspad. orden Yaseo.

Nota: NO se presentan A. de trabajo.

Fontibon: Area 12 y 13. acopio del caspad.

27-5-23. Para empacar en bolsa y RT: 14 y 11 Poda de caspad.

Nota: Se finaliza el día sin A. de trabajo.

Lunes 29-5-23 Area: se realiza poda: 9, 8, 7, 16 } Se va realizando recolección del pasto.

Calle 228 RT: camera 14 y 15 #2 y 11, se inician actividades de inspección al área de trabajo; se marcan y demarcan.

Nota: se finaliza el día sin A. de trabajo.

Miércoles 30-5-23 Fontibon: recolección caspad: Area 10 y 11

Se realiza poda: Area 9, 8, 7, 16.

Calle 228 RT: 14 y 15 #2 y 11 se inician a recolectar el caspad.

Para instalación al prado a domos.

Nota: se finaliza el día sin A. de trabajo.

Viernes 31-5-23 Fontibon: Area 5, 4, 3; Poda de caspad.

Area 9, 10, 8, 7, 6. Se recolecta caspad en bolsa.

Calle 228 RT: 14 y 15 #2 y 11 se inicia proceso de demarcación manual, orden Yaseo.

Nota: se finaliza el día sin A. de trabajo.

Jueves 25-5-23	Area 116. Se continua con Poda de cospad. orden Yaseo. Area 15 se continua con poda de cospad orden Yaseo. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Viernes 26-5-23	Area 13 y 12 se continua con poda de cospad orden Yaseo. Nota: NO se presentan A.de trabajo.
Sábado 27-5-23	Fontibon: Area 12 y 13, acopio del cospad. Para empacar en bolsa y RT: 14 y 11 Poda de cospad. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Lunes 29-5-23	Area: 3, 4, 5, 6, 7, 16 } Se va realizando recolección del pasto. Calle 228 RT: 14 y 15 #21-11, Se inician actividades de inspección al área de trabajo; Se realiza y demarcación Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Martes 30-5-23	Fontibon: recorte cospad Area 10 y 11 Se realiza Poda: Area 9, 8, 7 y 6. Calle 228 RT: 14 y 15 #21-11 se inician a, acopio y sembrar Para instalación al prado a domos. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Miércoles 31-5-23	Fontibon: Area 5, 4, 3; Poda de cospad. Area 9, 10, 8, 7, 6. Se realiza cospad en bolsa. Calle 228 RT: 14 y 15 #21-11 Se inicia proceso de demarcación manera, orden Yaseo. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.
Jueves 1-6-23	Fontibon: Area 3. Se realiza Poda y se recoge Poda en Area 4 y 3. Centro Calle 228 CB 14 y 15 #21-11 Se continua con demolición manual. Nota: Se finaliza el día sin A.de trabajo.

Miércoles 7-6-23 Calle 22: Se realiza cargue de escombros dando por finalizada la actividad, se deja el área en orden y aseo.
Notas Se finaliza el día sin A. de trabajo.
Se suspende el contrato por 2 meses.

Viernes 04/08/23 Se reactiva el contrato. Se envían hojas de vida del nuevo personal mínimo del contrato para revisión y aprobación por parte de Interventoría.

Sábado 05/08/23 Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra activos.

Marles 08/08/23 Se realiza trabajo administrativo. Ingreso de personal contractual. Trabajo y entrega de dotación.

Miércoles 09/08/23 Se envía la documentación de ingreso del personal, para revisión y aprobación por parte de Interventoría.

Jueves 10/08/23 Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.

Viernes 11/08/23 Se realiza trabajo administrativo. Se realiza comité virtual con el IDU y la Interventoría.

Sábado 12/08/23 Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.

Lunes 14/08/23 Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.

Martes 15/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra. Mónica Dora B. RES. SST.
Miércoles 16/08/23	Se inician actividades de cerramiento en el predio ubicado en la Calle 161 con 9. Se cuenta con 4 grúas. Mónica Dora B. RES. SST.
Jueves 17/08/23	Se inician actividades de poda, limpieza y cerramiento en el predio ubicado en la Cra 10 con 27 A, realizando jornada de orden y aseo. Se cuenta con campamento con el kit de emergencias, punto ecológico y permiso de uso de baño en establecimiento público. Mónica Dora B. RES. SST.
Viernes 18/08/23	Continúan las actividades en el frente de obra ubicado en la Cra 10 con 27 A para dejar en buenas condiciones de orden y aseo. Finalizan actividades. Se retira el campamento. Mónica Dora B. RES. SST.
Sábado 19/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra. Mónica Dora B. RES. SST.
Martes 22/08/23	Se inician actividades de orden y aseo, levantamiento de escombros y cerramiento del predio ubicado en la Calle 496 Sur con 8. Ingresa minicargador John Deere MCD 66132 número móvil 232, operador Floresmilo Buitrago. Mónica Dora B. RES. SST.
Miércoles 23/08/23	Continúan actividades de orden y aseo en el frente de obra de la Calle 496 sur con 8. Finalizan actividades. Mónica Dora B. RES. SST.
Jueves 24/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra. Mónica Dora B. RES. SST.

Powered by  CamScanner

Viernes 25/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No se realizan actividades en el frente de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Sábado 26/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Lunes 28/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Martes 29/08/23	Durante jornada nocturna se realiza la tala de árbol en el Km 5 vía la Calera, con personal externo previamente aprobado por Interventoría SST. Se diligencia el Permiso por parte de la Especialista Forestal y el Especialista de Fauna.	Clínica Dora B. RES - SST.
Miércoles 30/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Jueves 31/08/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Viernes 01/09/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Sábado 02/09/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Lunes 04/09/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Martes 05/09/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.
Miércoles 06/09/23	Se realiza trabajo administrativo. No hay frentes de obra.	Clínica Dora B. RES - SST.

Jueves 07/09/23	Se inician actividades de mantenimiento, limpieza y orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Viernes 08/09/23	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza y orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Sábado 09/09/23	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Lunes 11/09/23	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Martes 12/09/23	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Miércoles 13/09/2023	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.
Jueves 14/09/23	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cl 164. Se cuenta con 3 boal y 1 oficial. Se inicia frente de obra de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicada en ensativo. Finalizan actividades en este frente de obra. Se inician actividades en la Cra 46 con Cl 64 de mantenimiento, limpieza, orden y aseo. Mónica Dora B. RES-SST.
Viernes 15/09/23.	Se continúan las actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cra 46 con Cl 64. Se cuenta con 4 boal y 1 oficial. Mónica Dora B. RES-SST.

15-09-2023 Se hace recorrido de obra con el acompañamiento de la profesional SST y Ambiental, se evidencia personal operativo 4 boal y un operador de grúa, se verificó el diligenciamiento de los formatos de inspección, als y permiso de trabajo la charla del día de hoy uso adecuado de EPP, Se evidencia campamento para la instalación de camilla botiquín y punto ecológico, el punto de hidratación se evidencia en el área de trabajo del predio. Cuenta con baños particulares en el área de campamento.

Residente SST Interventoria: *[Signature]*

Sábado
16/09/2023 Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cra 96 con Cl 64. Se cuenta con 4 boal y 1 oficial.

[Signature]
RES - SST.

Lunes
18/09/2023 Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en predio ubicado en la Cra 96 con Cl 64. Se cuenta con 4 boal y 1 oficial.

[Signature]
RES - SST.

Por solicitud del IDU, se trasladó el personal al predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, el cual va a ser restituído por el IDU para mantenimiento. Ingreso máquina Linkbelt 210, móvil 225, operador Luis Moreno. Se cuenta con 3 oficiales de demolición.

[Signature]
RES - SST.

Martes
19/09/2023 Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 64, donde se cuenta con 2 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta con 1 máquina Linkbelt 210 X3POT, operador Luis Moreno, Móvil 225, 2 oficiales

y 2 boales.

Ulónica Díaz B.
RES. SST.

Miércoles
20/09/2023

Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 64, donde se encuentran 2 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta con 1 máquina Linkbelt 210X3ABN, operador Linkbelt 210, Luis Moreno, móvil 227, 2 oficiales y 2 boales.

Ulónica Díaz B.
RES. SST.

Jueves
21/09/2023

Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 64, donde se encuentran 2 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta con 1 máquina Linkbelt 210X3ABN, operador Luis Moreno, móvil 227, 2 oficiales y 2 boales.

Ulónica Díaz B.
RES. SST.

Viernes
21/09/2023

Se continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 64, donde se encuentran 2 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta con 1 máquina Linkbelt 210X3ABN, operador, Luis Moreno, móvil 227, 2 oficiales y 2 boales.

Ulónica Díaz B.
RES. SST.

Sábado
23/09/2023

Finalizan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 64, donde se encuentran 2 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta con 1 máquina Linkbelt 210X3ABN, operador Luis Moreno, móvil 227, 2 oficiales y 2 boales.

Ulónica Díaz B.
RES. SST.

Lunes
25/09/2023

Continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en los predios ubicados en la Cra 96 con Cl 66, donde se encuentra 1 boal y 1 oficial. En el predio ubicado en la Cra 96 con Cl 71, se cuenta



	con 1 máquina Linkbelt 210, móvil 227, operador Luis Moreno, 2 oficiales y 1 boal.	Minica Díaz B. RES. SST.
Martes 26/09/2023	Finalizan actividades en frente de obra de la Cra 96 con Cl 71. Se retira la máquina Linkbelt 210, operador Luis Moreno. Continúan actividades en frente de obra de la Cra 96 con Cl 66, se encuentra 1 oficial y 2 boales. Inicia frente de obra en la Cl 146 con Cl 23 con 1 oficial de demolición y 1 boal.	Minica Díaz B. RES. SST.
Miércoles 27/09/2023	Continúan actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en el frente de la Cra 96 con Cl 66 con 1 oficial y 1 boal. Finalizan actividades en frente de obra.	Minica Díaz B. RES. SST.
Jueves 28/09/2023	Inician actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo y poda en predio de Bosa en la Cra 814 con Cl 54, con 3 oficiales y 2 boales. Finalizan actividades en el frente de obra.	Minica Díaz B. RES. SST.
Viernes 29/09/2023	Inician actividades de mantenimiento, limpieza, orden y aseo en el frente de la Cra 71A con Cl 96, con 1 oficial y 2 boales.	Minica Díaz B. RES. SST.
Sábado 30/09/2023	No se realizan actividades en obra por el día de La Familia.	Minica Díaz B. RES. SST.
Lunes 02/10/2023	Continúan actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo y poda en predio de Alamos en la Cra 71A con Cl 96, con 3 oficiales y 1 boal.	Minica Díaz B. RES. SST.

Martes
03/10/2023 Continúan actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo y poda en predio de Álamos en la Cra 71A con Cl 96, con 3 oficiales y 1 boal.

Clénica Dica B.
RES. SST.

Miércoles
04/10/2023 Continúan actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo y poda en predio de Álamos en la Cra 71A con Cl 96, con 3 oficiales y 1 boal.

Clénica Dica B.
RES. SST.

Jueves
05/10/2023 Finalizan actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo y poda en predio de Álamos en la Cra 71A con Cl 96, con 3 oficiales y 1 boal.


Clénica Dica B.
RES. SST.

Viernes
06/10/2023 Se realiza trabajo administrativo. Finalizan actividades del contrato 572 de 2022.

Clénica Dica B.
RES. SST.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 19 CONSOLIDADO DE COMITÉS REUNIONES

FORMATO							idu
ACTA DE REUNION							
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 5		
FECHA	9/08/2022	HORA INICIO	11:00	DURACIÓN (HORAS)	3 HORAS	ACTA No.	01
ASUNTO	Documentos inicio de contrato IDU 522 DE 2022						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de Interventoría No 524 de 2022 Contrato de Obra No 522 de 2022						
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)			☐ Uso Interno. ☐ Clasificada. ☐ Reservada.	
ASISTENTES							
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma				
MARISOL ARIAS AMORTEGUI	INTERVENTORIA IDU 524 DE 2022	RESIDENTE SST					
LEIDY URUEÑA CHICA	CONTRATISTA IDU 522 DE 2022	RESIDENTE SST					
TEMAS							
1	Documentos ingreso personal contractual y no contractual						
2	Informes semanales SST						
3	Informes mensuales SST						
4	MAO						
5	Documentos maquinaria y vehículos para ingreso						
DESARROLLO							
1. Se realizó mesa de trabajo para establecer las fechas de entrega de informes mensuales y semanales las cuales quedaron de la siguiente manera: • Informes semanales: Entrega el primer día hábil de la semana en formato enviado por la interventoría. • Informes mensuales: Se realiza corte de informe los 20 de cada mes; el informe se envía a interventoría 5 días hábiles posterior al corte.							
2. Se realizó socialización y requerimiento de los documentos que deben ser enviados como ingreso del personal contractual después de ser aprobadas las hojas de vida y del personal no contractual, así mismo los documentos de ingreso de maquinaria y vehículos.							

FORMATO			idu
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	
DESARROLLO			
Documentación para vehículos 1- Licencia de transito 2- Soat 3- Revisión tecnicomecanica 4- Hoja de vida con mantenimientos actualizados 5- Certificado del último mantenimiento expedido por un ingeniero mecánico o eléctrico con tarjeta profesional vigente en el que se manifieste marca, modelo, o referencia se encuentre en óptimas condiciones técnico mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una operación segura dicha certificación debe realizarse con máximo cinco días de anterioridad al ingreso del proyecto 6- Tarjeta del ingeniero mecánico 7- Carta del responsable del vehículo donde se manifieste expresamente su compromiso a realizar (el mantenimiento correctivo o preventivo) 8- Pin ambiental			
Documentos para ingreso de personal 1- Copia de la cedula 2- Copia del contrato laboral y otro si (Carta de asignación al proyecto GYA) 3- Afiliación a: EPS,ARL,AFP no mayores a un mes y planilla de seguridad social 4- Certificado de examen médico ocupacional 5- Inducción SST y Ambiental 6- Notificación de riesgo 7- Notificación de examen de retiro 8- Certificado de operación del operario expedido por entes gubernamentales de formación y capacitación (Sena o quien haga sus veces) 9- Licencia de conducción 10- Curso de manejo defensivo 11- Curso de alturas 12- Curso de coordinador de alturas 13- Licencia del profesional 14- Curso de 50 horas 15- Curso de primeros auxilio Nota cuando el personal sea reubicado a otro proyecto se debe Notificar mediante carta de asignación en constancia de que sigue vigente con la empresa			

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	

DESARROLLO

DOCUMENTOS DE MAQUINARIA PARA INGRESO

1. Hoja de vida de la maquinaria (rutinas de mantenimientos establecidas por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento).
2. Copia del Registro Nacional de Maquinaria (aplica solo a maquinaria).
3. Certificado del último mantenimiento realizado.
4. Certificado expedido por un profesional idóneo (ingeniero mecánico o eléctrico con tarjeta profesional vigente) en que se manifieste que la máquina y/o equipo (detallar tipo, modelo, marca, referencia, entre otros) se encuentra en óptimas condiciones técnicas mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una operación segura y adecuada. Dicha certificación debe realizarse con máximo cinco días de anterioridad al ingreso de la máquina y/o equipo a los frentes de obra.
5. Tarjeta del ingeniero mecánico.
6. Carta del responsable de la maquinaria o equipo donde manifieste expresamente su compromiso de realizar el mantenimiento (preventivo y/o correctivo).
7. Certificados de idoneidad del operario responsable de la maquinaria expedido por entes gubernamentales de formación y capacitación (SENA o quien haga de sus veces).
8. Copia de seguro obligatorio en accidentes de tránsito SOAT (Aplica solo para vehículos).
9. Copia de la revisión tecnomecánica y emisiones contaminantes (Aplica solo para vehículos).
10. Copia de la licencia de conducción con categoría de acuerdo al vehículo a operar.
11. Los vehículos de carga volquetas deben estar inscritas en la Secretaría Distrital de Medio Ambiente SDA, poseer PIN.

3. Se establecieron los documentos que deben ser enviados en el MAO y el contratista se compromete a radicarlos el miércoles 10 de agosto de 2022.

CONCLUSIONES



- Se establecieron los parámetros y fechas para entrega de informe semanal y mensual.
- Se establecen los parámetros y documentos de entrega del personal contractual y no contractual. Vehículo y maquinaria.
- Se establecieron los parámetros y documentos del MAO.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
El contratista se compromete a radicar el MAO	Residente SST Contratista	10/08/2022
Entrega informes mensuales	Residente SST Contratista	29/08/2022
Entrega informe semanal	Residente SST Contratista	16/08/2022

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	Lista de chequeo documentos ingreso de personal contractual no contractual y maquinaria/vehículos	2
2		

FORMATO							idu	
ACTA DE REUNION								
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 5			
FECHA	17/08/2022	HORA INICIO	9:00	DURACIÓN (HORAS)	3 horas	ACTA No.	2	
ASUNTO	Documentos Informes Mensuales SST							
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de Interventoría No 524 de 2022 Contrato de Obra No 522 de 2022							
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)			☐ Uso Interno. ☐ Clasificada. ☐ Reservada.		
ASISTENTES								
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma					
MARISOL ARIAS AMORTEGUI	INTERVENTORIA IDU 524 DE 2022	RESIDENTE SST						
LEIDY URUEÑA CHICA	CONTRATISTA IDU 522 DE 2022	RESIDENTE SST						
TEMAS								
1	Documentos informes mensuales SST - Anexos							
2								
3								
4								
5								
DESARROLLO								
1. Se realizó mesa de trabajo para establecer los parámetros y documentos que deben ser enviados en los informes mensuales SST, para esto fue entregado al profesional SST del contratista una lista de chequeo con los anexos pertinentes.								
DOCUMENTOS ANEXOS INFORME MENSUAL CONTRATO IDU 524 DE 2022 Anexo 1. Certificación de inicio de obra Anexo 2. Certificación de inicio de obra Anexo 3. Afiliación y pago ARL, EPS, AFP • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 4. Hoja de afiliación y pago ARL, EPS, AFP • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 5. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 6. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 7. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 8. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 9. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 10. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 11. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 12. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 13. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 14. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 15. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 16. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 17. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 18. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 19. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 20. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 21. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 22. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 23. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 24. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 25. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 26. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 27. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 28. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 29. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 30. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 31. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 32. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 33. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 34. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 35. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 36. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 37. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 38. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 39. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 40. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 41. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 42. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 43. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 44. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 45. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 46. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 47. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 48. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 49. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP Anexo 50. Documento de gestión de recursos humanos • Hoja de afiliación • Hoja de pago ARL, EPS, AFP								

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	

DESARROLLO

2. Se verifico cada anexo y se entregó al profesional SST del contratista los documentos y formatos de IDU que se requieren.

 INFORME SEMANAL
 Indicadores 45001
 IDU-FOGIP069_F_20_CARACTERIZACION_DE_ACCIDENTALIDAD_V2.0
 IDU-FOGIP069_F_20_CARACTERIZACION_DE_ACCIDENTALIDAD_V2.0
 IDU-FOGIP065_F_21_INV_AT_INCIDENTES_V1.0
 IDU-FOGIP065_F_21_INV_AT_INCIDENTES_V1.0
 IDU-F 23 FORMATO MENSUAL DE AT
 IDU-F 23 FORMATO MENSUAL DE AT
 FOAC84_REGISTRO_INDUCCION_CAPACITACION
 FOAC84_REGISTRO_INDUCCION_CAPACITACION
 FOAC83 CONTRATISTA
 FOAC83 CONTRATISTA
 FOAC47_PREOPERACIONALES_VEHICULOS_LIVIANOS_CARGA_V_1.0 (1)
 FOAC46_PREOPERACIONALES_REMOLQUE_SEMIREMOLQUE_V_1.0
 FOAC45_PREOPERACIONALES_MAQUINARIA_PESADA_EQUIPOS_V_1.0
 FOAC42_LISTADO_DE_VEHICULOS_V_3.0 (1)
 FOAC41_LISTADO_DE_MAQUINARIAS_Y_O_EQUIPOS_V_4.0
 FOAC40_ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_A_LOS_REPORTES_OPERACIONALES_DIARIOS_V_2.0 ...
 FOAC39_REGISTRO_ABASTECIMIENTO_DE_COMBUSTIBLE_V_3.0 (1)

3. Se generaron observaciones a los documentos de ingreso del personal contractual, referente a los contratos, cartas de asignación y exámenes médicos ya que se encuentran a nombre de GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S el cual no hace parte de la unión consorcial GYA 035 (GESTION INTEGRAL DEL AGUA SAS y ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS).

Nota: La interventoría generara oficio pertinente para el cierre de observaciones.

CONCLUSIONES

Se establecen los parámetros para el envío de informes mensuales SST

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
La interventoría generara oficio con observaciones de los documentos de ingreso del personal contractual contrato IDU 522 DE 2022	Residente SST interventoría	19/08/2022
Entrega informes mensuales	Residente SST Contratista	29/08/2022

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	Lista de chequeo anexos informe mensual SST	2
2	Comunicación 0010.22 GTC CI-IDU-524 Observaciones documentos de ingreso	4

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EO-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	524	DE	2022
(Número de Contrato)		Año de suscripción)	
ACTA No	1	Página	de
4			
OBJETO DEL CONTRATO			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2			
I. PARTICIPANTES	ÁREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	CONSORCIO GYA 035	DIRECTOR DE PROYECTO	
RUBEN LEONARDO GOMEZ	CONSORCIO GYA 035	RESIDENTE TÉCNICO	
IVAN GARCÍA	CONSORCIO GYA 035	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
SONIA LILIANA TORRES	CONSORCIO GYA 035	RESIDENTE AMBIENTAL	
JENNIFER FRANCESCA CALDERON	CONSORCIO GYA 035	RESIDENTE SOCIAL	
LISA ALEXANDRA PINTO	CONSORCIO GYA 035	AUX. SOCIAL	
LEYDY UREÑA	CONSORCIO GYA 035	RESIDENTE SST	
JOHNNY A. URREA. R.	IDU	CÓRDINADOR DEL CONTRATO IDU	
NELSON GÓMEZ	IDU	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	
CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	VELNEC S.A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
CARLOS FERNANDO FERNANDEZ	VELNEC S.A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
JHON SEBASTIAN MORENO	VELNEC S.A	AUX. INGENIERÍA	
ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	VELNEC S.A	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
CLAUDIA PATRICIA BELTRAN GORDILLO	VELNEC S.A	RESIDENTE AMBIENTAL	
MARISOL ARIAS AMÓRTEGUI	VELNEC S.A	RESIDENTE SST	
MARIA CLAUDIA NAVARRO	VELNEC S.A	RESIDENTE SOCIAL	

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EQ-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO No 524 (Número de Contrato)	DE 2022 Año de suscripción	ACTA No 1	Página ____ de 4

II. AGENDA O TEMARIO

1. REVISIÓN DE ESTADO ACTUAL DE PROYECTO Y ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL, SST, TRANSITO Y TRANSPORTE Y TÉCNICO.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR REUNIÓN VIRTUAL PLATAFORMA MEET	HORA 12:00:00-12:30:00
	16/08/2022

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

primer comité de seguimiento al contrato

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

1.COMPONENTE AMBIENTAL:

- El contratista entrego MAO el día 10 de agosto de 2022, y se encuentra en revisión por parte de interventoría.
- Se solicita por parte de interventoría definir como se va realizar el pago de la madera, ya que se evidencia material que se debe reutilizar.
- Se informa por parte del Apoyo a la supervisión del IDU, que se adelanten los tramites correspondientes con la UAESP o OGA, mientras se tramita el PIN, para el proyecto, tambien indica que las actividades que se estan realizando en el contrato no es necesario realizar identificacion de individuos arboreos, solo en casos especificos se realizara dicha actividad; para el pago de la madera.
- Se informa por parte de interventoría que se encuantra en elaboracion el PAI, y se hara la radicacion respectiva ante el IDU.

2.COMPONENTE SST:

- Se realizo mesa de trabajo con los profesionales de interventoría como del contratista para mirar los lineamientos de entrega de informes mensuales, semanales y actas de pago.
- Se informa por parte del contratista que se ha cumplido a cabalidad con el seguimiento del area SST.

3.COMPONENTE SOCIAL:

- Se informa por parte de interventoría que se realizo seguimiento al desarrollo de las actividades, mediante volanteo.
- se desarrollaron visitas a los predios objeto de intervencion para el desarrollo de las actividades sociales al ser mantenimientos, se debe determinar el alcance del componente social en cada una de las areas de influencia del proyecto.

4.COMPONENTE TECNICO:

Se iniciaron las actividades el día jueves 18 de agosto de 2022, empezamos con el rt 6951 en la ALO.

Se inicio las actividades de limpieza y descapote del RT 6874A.

El día 16 de agosto se iniciarán las actividades en el RT 6971.

EL IDU solicita incorporar una cuadrilla para mantenimiento de predios remanentes de la entidad.

El contratista ya cuenta con una cuadrilla disponible para estas actividades y se encuentra a la espera de la instrucción por parte del IDU de la intervención de los predios mencionados.

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EO-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No 524	DE 2022	ACTA No 1	Página ____ de ____ 4
(Número de Contrato) Año de suscripción			
5. COMPONENTE TRANSITO Y TRANSPORTE:			
1. A la fecha no se requiere PMT'S para realizar la intervención de los predios de mantenimiento en ejecución.			

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES PARA EL PIN	5/09/2022	INTERVENTORIA
_____	_____	_____

VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA	DÍA 5	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los DIECISÉIS (16) días del mes de AGOSTO de 2022
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


 (Firma)
 (Nombre) **CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA**
 Interventor

Original : DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
 1ra copia : VELNEC S.A.
 2da copia : UT DEMOLER 016

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-10	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 524 DE 2022 ACTA No 2

(Número de Contrato) Año de suscripción

Página de 4

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2

I. PARTICIPANTES	ÁREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	GYA 035	DIRECTOR DE PROYECTO	
RUBEN LEONARDO GOMEZ	GYA 035	RESIDENTE TÉCNICO	
IVAN GARCÍA	GYA 035	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
SONIA LILIANA TORRES	GYA 035	RESIDENTE AMBIENTAL	
JENNIFER FRANCESCA CALDERON	GYA 035	RESIDENTE SOCIAL	
LISA ALEXANDRA PINTO	GYA 035	AUX. SOCIAL	
LEYDY UREÑA	GYA 035	RESIDENTE SST	
JOHNNY A. URREA. R.	IDU	CORDINADOR DEL CONTRATO IDU	
NELSON GÓMEZ	IDU	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	
CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	VELNEC S.A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
CARLOS FERNANDO FERNANDEZ	VELNEC S.A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
JHON SEBASTIAN MORENO	VELNEC S.A	AUX. INGENIERÍA	
ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	VELNEC S.A	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
CLAUDIA PATRICIA BELTRAN GORDILLO	VELNEC S.A	RESIDENTE AMBIENTAL	
MARISOL ARIAS AMÓRTEGUI	VELNEC S.A	RESIDENTE SST	
MARIA CLAUDIA NAVARRO	VELNEC S.A	RESIDENTE SOCIAL	

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EQ-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	524	DE	2022
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	
ACTA No	2	Página	de
			4
II. AGENDA O TEMARIO			
<u>1. REVISIÓN DE ESTADO ACTUAL DE PROYECTO Y ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES, AMBIENTAL, SOCIAL, SST, TRANSITO Y TRANSPORTE Y TÉCNICO.</u>			
III. LUGAR Y HORA			
LUGAR	REUNIÓN VIRTUAL PLATAFORMA MEET		HORA
			14:00:00-14:30:00
			5/09/2022
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
primer comité de seguimiento al contrato			

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)
<u>1.COMPONENTE AMBIENTAL:</u> 1. Se realizo la radicacion del MAO a la entidad. 2. Se solicita por parte de interventoria definir como se va realizar el pago de la madera, ya que se evidencia material que se debe reutilizar. 3. Se informa por parte del Apoyo a la supervisión del IDU, que se adelanten los tramites correspondientes con la UAESP o OGA, mientras se tramita el PIN, para el proyecto, tambien indica que las actividades que se estan realizando en el contrato no es necesario realizar identificacion de individuos arboreos, solo en casos especificos se realizara dicha actividad; para el pago de la madera. 4. Se informa por parte de interventoria que se encuantra en elaboracion el PAI, y se hara la radicacion respectiva ante el IDU.
<u>2.COMPONENTE SST:</u> 1. Se realizo mesa de trabajo con los profesionales de interventoria como del contratista para mirar los lineamientos de entrega de informes mensuales, semanales y actas de pago. 2. Se informa por parte del contratista que se ha cumplido a cabalidad con el seguimiento del area SST.
<u>3.COMPONENTE SOCIAL:</u> 1. Se informa por parte de interventoria que se realizo seguimiento al desarrollo de las actividades, mediante volanteo. 2. se desarrollaron visitas a los predios objeto de intervencion para el desarrollo de las actividades sociales al ser mantenimientos, se debe determinar el alcance del componente social en cada una de las areas de influencia del proyecto.
<u>4. COMPONENTE TÉCNICO:</u> <u>Se continua con las actividades de mantenimiento en las areas ubicadas en la ALO.</u> <u>Secontinuan las actividades de limpieza y descapote del RT 6874A.</u> <u>El se inicio las acctividades de mantenimiento del RT 6971.</u> <u>EL IDU solicita incorporar una cuadrilla para mantenimiento de predios remanentes de la entidad.</u> <u>El contratista ya cuenta con una cuadrilla disponible para estas actividades y se encuentra a la espera de la instrucción por parte del IDU de la intervención de los predios mencionados.</u>

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EO-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	524	DE	2022
	(Número de Contrato)		Año de suscripción
ACTA No	2	Página	de 4

5. COMPONENTE TRANSITO Y TRANSPORTE:

1. A la fecha no se requiere PMT'S para realizar la intervención de los predios de mantenimiento en ejecución.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
<u>SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES PARA EL PIN</u>	<u>5/09/2022</u>	<u>INTERVENTORIA</u>


VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DÍA 20 MES octubre AÑO 2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los CINCO (5) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)



(Firma)

(Nombre) **CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA**

Interventor

Original : DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
1ra copia : VELNEC S.A
2da copia : UT DEMOLER 016

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-10	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 524 DE 2022 ACTA No 3 Página ____ de 4

(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2

I. PARTICIPANTES	ÁREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ VIVAS	GYA 035	DIRECTOR DE PROYECTO	
RUBEN LEONARDO GOMEZ	GYA 035	RESIDENTE TÉCNICO	
IVAN GARCÍA	GYA 035	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
SONIA LILIANA TORRES	GYA 035	RESIDENTE AMBIENTAL	
JENNIFER FRANCESCA CALDERON	GYA 035	RESIDENTE SOCIAL	
LISA ALEXANDRA PINTO	GYA 035	AUX. SOCIAL	
LEYDY UREÑA	GYA 035	RESIDENTE SST	
JOHNNY A. URREA. R.	IDU	CORDINADOR DEL CONTRATO IDU	
NELSON GÓMEZ	IDU	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	
CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	VELNEC S.A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
CARLOS FERNANDO FERNANDEZ	VELNEC S.A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
JHON SEBASTIAN MORENO	VELNEC S.A	AUX. INGENIERÍA	
ALDEMAR PÉREZ WALTEROS	VELNEC S.A	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
CLAUDIA PATRICIA BELTRAN GORDILLO	VELNEC S.A	RESIDENTE AMBIENTAL	
MARISOL ARIAS AMÓRTEGUI	VELNEC S.A	RESIDENTE SST	
MARIA CLAUDIA NAVARRO	VELNEC S.A	RESIDENTE SOCIAL	

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EO-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	524	DE	2022
(Número de Contrato)		Año de suscripción	
ACTA No	3	Página	de 4
II. AGENDA O TEMARIO			
<u>1. REVISIÓN DE ESTADO ACTUAL DE PROYECTO Y ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES, AMBIENTAL, SOCIAL, SST, TRANSITO Y TRANSPORTE Y TÉCNICO.</u>			
III. LUGAR Y HORA			
LUGAR	REUNIÓN VIRTUAL PLATAFORMA MEET		HORA
			16:45:00-17:45:00
			20/10/2022
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
Comité de seguimeinto al contrato de obra IDU N° 522 de 2022 y contrato de interventoria IDU N°524 de 2022			

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)
<u>1.COMPONENTE AMBIENTAL:</u> - Se tiene aprobados por parte de interventoría los informes 1 y 2 del contratista. - Se radicaron al IDU los informes 1 y 2 de interventoría. - Ya se cuenta con el PIN ambiental de obra, correspondiente al 21954. - El contratista ha cumplido con todos los requerimientos mínimos contractuales propuestos en el MAO, por lo tanto la calificación de las semanas que han transcurrido del mes de octubre la calificación es de 100%. - Se realizaron demoliciones en predio de emergencia en Bosa, del cual se generaron escombros que se dispusieron con la escombrera ALBORAL, sitio autorizado por interventoría y relacionado en el Formato 1 entregado en el MAO <u>2.COMPONENTE SST:</u> 1. Se realizo seguimiento al uso de EPP'S, a las charlas y capacitaciones. 2. Se informa por parte de interventoria que se ha cumplido a cabalidad con el seguimiento del area SST. <u>3.COMPONENTE SOCIAL:</u> Se informa a la supervisión que despues de la asistencia a la reunon de 4 de octubre de 2022 en la Alcaldia local de suba, donde estuvo presente tanto el grupo 1 como el grupo 2, se identificó que las solicitudes especificas de la reunion relacionaban las intervenciones ejecutadas por el contrato 520, sin embargo posterior a esta reunion el contratista realiza nuevamete revision a los RT ubicados en la cra 118 con calle 132,ajustando altura de jarillones contando con el acompañamiento social mediante reocorridos urbanos donde no se han recibido quejas ni reclamos por parte de la comunidad - A la fecha no se encuentra ningun proceso de PQRSD, nuevo ni pendiente por cerrar - En cuanto al registro que esta realizando el contrato 522 de 2022 de actas de vecindad en el frente Santa Isabel se ha dado avance, sin mebargo se deja en manifiesto que hay un edificio de apartamentos con los cuales no se ha podido establecer contacto,teniendo en cuenta que la comunidad ha sido reacia a la autorizacion de los ingresos, por comprobació del personal relacionado, y presuntos daños que se han dejado en este frente en anteriores demoiciones, por tales motivos se encuentran en desacuerdo con actividades que tengan que ver con el metro. - A la fecha las actas de vecindad que han levantado el contrato 522 de 2022 , 73 actas de vecindad, 49 radicadas el 20 de octubre de 2022, 56 registros de estas 1 por fachada y 17 pendientes por levantamiento. - La Residente Social del contrato 522 de 2022, propone tocomo ultima instancia , enviar por correo certificado el proceso de busqueda y contacto para levantamiento de acta de vecindad en caso de no obtener respuesta de contacto efectivo. - Los cargues de la plataforma Bachue se han verificado satisfactoriamente y se encuentran al dia. - Los informes manuales 1y2 del contratista se encuentran aprobados y se encuentran pendiente el informe No 2 de la interventoria para radicar al IDU

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EQ-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	524	DE	2022
(Número de Contrato)		Año de suscripción	
		ACTA No	3
		Página	de 4

4. COMPONENTE TÉCNICO:

Se continúa con las actividades de adecuacion, explanacion, descaporte en el RT 11074 Barrio Álamos

Se inician actividades de poda y cerramiento en los RT 488, 489, 498 barrio San Cristobal

Se continúa con la actividad de cerramiento en el RT 49438 localidad de Usme

Se realizan levantamiento de actas de vecindad en la calle 8 sur barrio santa isabel.

Secontinuan las actividades de limpieza y descapote del RT 6874A.

El se inicio las acctividades de mantenimiento del RT 6971.

EL IDU solicita incorporar una cuadrilla para mantenimiento de predios remanentes de la entidad.

El contratista ya cuenta con una cuadrilla disponible para estas actividades y se encuentra a la espera de la instrucción por parte del IDU de la intervención de los predios mencionados.

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CÓDIGO FO-EO-10	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No	DE	ACTA No	Página
524	2022	3	de 4
(Número de Contrato) Año de suscripción)			
5. COMPONENTE TRANSITO Y TRANSPORTE: 1. A la fecha no se requiere PMT'S para realizar la intervención de los predios de mantenimiento en ejecución.			

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES			
VII. PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA	DÍA	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,					
en Bogotá, D.C., a los	VEINTIUNO	(21)	días del mes de	OCTUBRE	de 2022
	(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)	(Año de firma del acta)
 (Firma) (Nombre) CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA Interventor					
Original : DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS 1ra copia : VELNEC S.A. 2da copia : UT DEMOLER 016					

FORMATO								
ACTA DE REUNION								
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 5			
FECHA	9/12/2022	HORA INICIO	9:00	DURACIÓN (HORAS)	3 horas	ACTA No.	3	
ASUNTO	Documentos Informes Mensuales SST							
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de Interventoría No 524 de 2022 Contrato de Obra No 522 de 2022							
ÁREA RESPONSABLE	SST		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)			☒ Uso Interno. ☐ Clasificada. ☐ Reservada.		
ASISTENTES								
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma					
MARISOL ARIAS AMORTEGUI	INTERVENTORIA IDU 524 DE 2022	RESIDENTE SST						
LEIDY URUEÑA CHICA	CONTRATISTA IDU 522 DE 2022	RESIDENTE SST						
TEMAS								
1	Documentos personales nuevo - Anexos							
2								
3								
4								
5								
DESARROLLO								
1. Se realizó mesa de trabajo para la revisión de los documentos del personal de ingreso nuevo que fueron aprobado al inicio del proyecto, pero inician actividades en el periodo de diciembre.								
2. Se revisaron los documentos del personal y se da aprobación para el ingreso a obra								
CONCLUSIONES								
Los documentos fueron revisados y aprobados mediante mesa de trabajo.								
COMPROMISOS PACTADOS								
Descripción	Responsable			Fecha de Entrega				
Entrega de documentación con antelación al ingreso a obra del personal nuevo.	RESIDENTE SST CONTRATISTA			Inmediata				

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	
ANEXOS			
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios	
1	Documentos personal nuevo	10	

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	2020-01-24	Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



Participaron en la elaboración¹	Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /
Validado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24
Revisado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24
Aprobado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24

¹El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

[illegible]

	■ ANASTASIO DOMESTICO VASQUEZ ■ BRAYAN ESTEBEL PERILLA ■ ERIC JOSE MAURICIO REYES ■ JAZMIN ALEJANDRA MARTINEZ ■ JOSE ANTONIO DE LA CRUZ ■ JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ ■ KATHERINE VASQUEZ MURUGA ■ KENNY LUIS YEPES MARTINEZ ■ LUDY CAROLINA DIAZ TICON ■ LEON GINMO VARGAS ■ MARCELO FERRAZ FERRAZ ■ OSCAR MAURICIO RAJARDO ■ PINZAR HERNANDEZ ■ PEDRO ALVARADO ESPINOSA ■ SAMUEL ANTONIO LONDO	
2		
3		
4		

[illegible]

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

[illegible]

CONCLUSIONES	
Se solicito la entrega de los documentos del personal nuevo, la documentación se encontraba incompleta.	
Durante el recorrido de obra se hicieron los ajustes pertinentes de marcación y señalización	

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
El contratista se compromete con la entrega de los documentos faltantes del personal nuevo	RESIDENTE SST CONTRATISTA	20 /02(2023

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	Lista de documentos de afiliaciones a seguridad social y Exámenes médicos ocupacionales	48
2		
3		
4		

[illegible]

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

[illegible]

CONCLUSIONES	
Se estableció los parámetros para llevar un reporte diario de las actividades Programadas, personal presente en la obra	
Se revisaron y verificaron los documentos de ingreso completos del personal nuevo de obra	

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Entrega de los documentos faltantes para el ajuste de los informes mensuales, dadas las nuevas fechas de cortes acordados con el contratista, con el ánimo de consolidar la información que permita una revisión completa y detallada.	Residente SST contratista	3/04/2023

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	Documentos del personal nuevo para el periodo 8 afiliación seguridad social y exámenes médicos ocupacionales	24
2		
3		
4		

[illegible]

FORMATO							idu
ACTA DE REUNION							
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 5		
FECHA	5/06/2023	HORA INICIO	10:00	DURACIÓN (HORAS)	3 horas	ACTA No.	4.
ASUNTO	MESA DE TRABAJO						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de Interventoría 524 de 2022 Contrato de Obra 522 de 2022						
ÁREA RESPONSABLE	SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)				☒ Uso Interno. ☐ Clasificada. ☐ Reservada.	
ASISTENTES							
Nombre		Área / Entidad		Cargo/Tipo de vinculación		Firma	
Mónica Alexandra Diaz		Contratista de Obra IDU 522 2022		RESIDENTE SST			
Beatriz Elena Corrales Giraldo		Interventoría IDU 524 2022		RESIDENTE SST			
TEMAS							
1	Se realiza recorrido a los frentes de trabajo						
2							
DESARROLLO							
- Se hace recorrido de obra, donde se evidencia actividades de demolición mecánica y Manual - Se evidencia trabajo en alturas con su debido anclaje y permisos correspondientes a los trabajadores autorizados - Se hace la observación de instalación acerca de los baños portátiles.							
CONCLUSIONES							
El contratista cumple con la delimitación de área intervenida, instalación de malla de seguridad que evite la caída de escombros, antes de iniciar la actividad							
COMPROMISOS PACTADOS							
Descripción				Responsable		Fecha de Entrega	
Reportar en los informes semanales que el frente de obra no cuenta con baños portátiles, pero que se hace uso de un establecimiento comercial que cumpla con orden y aseo, enviar el registro fotográfico				RESIDENTE SST OBRA		INMEDIATO	
ANEXOS							
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)						Folios
1	Registro fotográfico y ats						4
2							

FECHA	15/09/2023	HORA INICIO	10:00	DURACIÓN (HORAS)	3 horas	ACTA No.	5.													
ASUNTO	MESA DE TRABAJO																			
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de Interventoría 524 de 2022 Contrato de Obra 522 de 2022																			
ÁREA RESPONSABLE	SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)				☒ Uso Interno. ☐ Clasificada. ☐ Reservada.														
ASISTENTES																				
Nombre		Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma																
Mónica Alexandra Díaz		Contratista de Obra IDU 522 2022	RESIDENTE SST																	
Beatriz Elena Corrales Giraldo		Interventoría IDU 524 2022	RESIDENTE SST																	
TEMAS																				
1	Se realiza recorrido a los frentes de trabajo																			
2																				
DESARROLLO																				
- Se hace recorrido de obra, donde se evidencia actividades de demolición mecánica y Manual - Se evidencia trabajo en alturas con su debido anclaje y permisos correspondientes a los trabajadores autorizados - Se hace la observación de instalación acerca de los baños portátiles.																				
CONCLUSIONES																				
El contratista cumple con la delimitación de área intervenida, instalación de malla de seguridad que evite la caída de escombros, antes de iniciar la actividad																				
COMPROMISOS PACTADOS																				
Descripción			Responsable		Fecha de Entrega															
Reportar en los informes semanales que el frente de obra no cuenta con baños portátiles, pero que se hace uso de un establecimiento comercial que cumpla con orden y aseo, enviar el registro fotográfico			RESIDENTE SST OBRA		INMEDIATO															
ANEXOS																				
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)						Folios													
1	Registro fotográfico y ats						4													
2																				

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 20 CONSOLIDADO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUBLICACION MEDEVAC









MATRIZ SEGUIMIENTO HALLAZGOS SST 2022												
FECHA	ORIGEN	QUIEN REPORTA	TIPO	DESCRIPCIÓN	AREA DE TRABAJO	ACCIONES A TOMAR	FECHA			PRIORIDAD	ESTADO DE LA ACCION	REGISTRO FOTOGRAFICO DEL HALLAZGO
							REPORTE	COMPROMISO	CIERRE			
8/11/2022	FRENTE DE OBRA SANTA ISABEL	LEIDY URUEÑA	CONDICION DESEGURIDAD	CONTADOR DE GAS EXPUESTO A AREA DE DEMOLICION	OPERATIVA	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	8/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	SI	CERRADO	 Antonio Nariño #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y martes, noviembre 08, 2022 08:52
12/11/2022	FRENTE DE OBRA SANTA ISABEL	LEIDY URUEÑA	CONDICION DESEGURIDAD	MANGUERA DE GAS EXPUESTA	OPERATIVA	DEMARCAACION DEL AREA	12/11/2022	12/11/2022	12/11/2022	SI	CERRADO	 Antonio Nariño sábado, 12 noviembre 2022 08:25

ANTES		DESPUES
 7 dic. 2022 11:45:45 a. m. 29a-10 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá		 7 dic. 2022 11:52:36 a. m. 29-06 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá

ANTES	DESPUES
 2 dic. 2022 7:36:06 a. m. Los Mártires Bogotá	

ANTES	DESPUES
 15 dic. 2022 4:15:47 p. m. 27-38 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá	 15 dic. 2022 4:29:07 p. m. 27-38 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá

ANTES



DESPUES



REPORTE DE CONDICIONES SUD ESTANDAR		
Ruido y Vibraciones ☐ Ruido excesivo por maquinas y equipos sin controles ☐ Vibraciones de maquina y equipos sin controlar	Sustancias Químicas ☐ Contacto con sustancias químicas ☐ Inhalación de sustancias químicas	CON
Iluminación ☐ No existe buena iluminación en el área de trabajo ☐ Exceso de iluminación en lugar de trabajo	Contaminantes Biológicos ☐ Contacto con Virus, Bacterias y hongos. ☐ Presencia de roedores, moscas entre otros	
Radiaciones Ionizante y no Ionizantes ☐ No se cuenta con protección adecuada a la radiación ☐ No se cuenta con EPP para la exposición al riesgo (Radiaciones Ultravioleta, Soldadura).		
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN		
Señor colaborador describa detalladamente la situación identificada, indicando claramente la sintomatología y que parte del cuerpo se ve involucrada de acuerdo a situación o condición observada, por ejemplo mareos, alergias u otras condiciones que afectan la salud de las personas.		
REPORTE CONDICIONES AMBIENTALES		
MEDIO AMBIENTE - IMPACTO EN:		
Aire ☐	Suelo ☐	Agua ☐
Flora ☐	Fauna ☐	Comunidad ☐
☐ Derrame de productos químicos ☐ Reenvase de sustancias sin identificación ☐ Residuos a cielo abierto ☐ Falta de puntos ecológicos ☐ Derrame de combustibles ☐ Falta de trampa de grasas ☐ No protección de sumideros ☐ Sistema de tratamiento colmatado ☐ Emisión de ruido fuera de horario	☐ Inapropiado almacenamiento de químicos ☐ Inapropiado almacenamiento de combustibles ☐ Residuos sin identificar ☐ Eco punto sin identificar ☐ Químicos sin identificación ☐ Vertimiento no controlado ☐ Fuga de agua ☐ Material pétreo sin protección ☐ No humectación de vías	☐ Falta de hoja de seguridad ☐ Acumulación de residuos ☐ Residuos sin separación ☐ Falta de contenedores o bolsas ☐ Pipetas de gas sin identificar ☐ Falla o falta de desarenador ☐ Falta de válvula en manguera ☐ Escombros sin disposición ☐ Falta de protección vegetal
SEGUIMIENTO		
ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Realizar orden y aseo	21/12/2022	boal

Antes



Después



MATRIZ SEGUIMIENTO HALLAZGOS SST 2022												
FECHA	ORIGEN	QUIEN REPORTA	TIPO	DESCRIPCIÓN	AREA DE TRABAJO	ACCIONES A TOMAR	FECHA			PRIORIDAD	ESTADO DE LA ACCION	REGISTRO FOTOGRAFICO DEL HALLAZGO
							REPORTE	COMPROMISO	CIERRE			
8/11/2022	FRENTE DE OBRA SANTA ISABEL	LEIDY URUEÑA	CONDICION DESEGURIDAD	CONTADOR DE GAS EXPUESTO A AREA DE DEMOLICION	OPERATIVA	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	8/11/2022	8/11/2022	8/11/2022	SI	CERRADO	
12/11/2022	FRENTE DE OBRA SANTA ISABEL	LEIDY URUEÑA	CONDICION DESEGURIDAD	MANGUERA DE GAS EXPUESTA	OPERATIVA	DEMARCAACION DEL AREA	12/11/2022	12/11/2022	12/11/2022	SI	CERRADO	


No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Visitas y recorridos contratista e interventoría	
2	Instalación y señalización de senderos peatonales y demarcación de predios.	 
3	Instalación y demarcación de campamentos	   

4	Maricación de maquinaria		
5	Pausas activas		
			
6	Capacitaciones		
			
7	Explanación, encerramiento con alambre de PUA		
8	Orden y aseo en predios		

9	Señalización plan de emergencias, punto ecológico	   
10	Unidades sanitarias	   
11	Punto de hidratación	   
12	Ingreso y retiro de maquinaria	   
13	Proceso de abastecimiento	
14	Poda con guadaña	

No.		REGISTRO FOTOGRÁFICO - OCTUBRE 2022	
1	CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS	 2022-10-27 08:58:58 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
2	JORNADA DE SIMULACRO DISTRICTAL	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
3	JORNADA DIA DE LA SALUD	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
4	PAUSAS ACTIVAS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
5	SEÑALIZACIÓN	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
6	CORTE DE VARILLAS Y TRABAJO CON OXICORTE	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
7	UNIDADES SANITARIAS Y CAMPAMENTO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
8	PUNTOS DE HIDRATACIÓN	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
9	INGRESO DE MAQUINARIA AL PREDIO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
10	CAPACITACION ANALISIS DE TTRABAJO SEGURO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
11	PERMISOS DE TRABAJO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
12	ENCERRAMIENTO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
13	INSPECCION PREOPERACIONAL	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
14	ACTIVIDADES DE PODA	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
15	ABASTECIMIENTO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS
16	MANTENIMIENTO	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS	 2022-10-27 09:00:00 CONTRATO 022-CONSORCIO G Y A Proyecto: OSMOSIS

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - NOVIEMBRE 2022
1	REUNIÓN CON INTERVENTORIA E IDU	 18 nov. 2022 9:17:05 a. m. 25 Carrera 29B Bis Los Mártires Bogotá  18 nov. 2022 9:16:58 a. m. 25 Carrera 29B Bis Los Mártires Bogotá  Contrato 522 - 2022 Carrera 29B Bis 0-30 Bogotá +57 597530 / 74.105232 3 November 2022
2	MANEJO CORTE Y RETIRO DE ASBESTO	 Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 08:01  10 nov. 2022 05:47:04 27-64 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá CONSORCIO GYA 035  Antonio Nariño viernes, 4 de noviembre de 2022 10:58:00  10 nov. 2022 06:27:44 27-64 Calle 8 Sur Antonio Nariño Bogotá CONSORCIO GYA 035
3	TRABAJO EN OXICORTE	 Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 08:10  Los Mártires Jue., nov. 24 2022 06:29:57  Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 08:10  Antonio Nariño viernes, 11 noviembre 2022 07:36 a. m.
4	TRABAJO EN ALTURAS	 Antonio Nariño mié, nov. 30 2022 08:12:11  Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 08:18  Antonio Nariño #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 14:24  Contrato 522 - 2022 Transversal 33-17A-01 Bogotá 23 November 2022 14:55:00
5	ENCERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA	 2/11/2022 8:53:22 a. m. Usme Bogotá Consortio GyA 035 Contrato 522 RT 49438  2/11/2022 11:15:59 a. m. Usme Bogotá Consortio GyA 035 Contrato 522 RT 49438
6	PROCESO DE FUMUGACION	 1 nov. 2022 7:27:21 a. m.  Network: 1 nov. 2022 7:39:55 GMT-05:00 Local: 1 nov. 2022 7:39:55 GMT-05:00 4°34'12.301"N 76°38'42.000"W San Cristóbal Bogotá  1 nov. 2022 9:04:52 a. m.
7	PAUSAS ACTIVAS	 Engativá #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A sábado, noviembre 05, 2022 07:16  Los Mártires sábado, 19 noviembre 2022 07:12a. m.  Puente Aranda mar., nov. 22 2022 05:53:59
8	DEMOLICIONES MANUALES	 Antonio Nariño #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 10:24  Antonio Nariño sábado, 19 noviembre 2022 08:52a. m.  Antonio Nariño #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 14:24

9	ABASTECIMIENTO	 Antonio Nariño #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 13:05  Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 13:05
10	DEMOLICIONES MECANICAS	 4°35'49.998"N - 74°6'18.894"W ±1.90m Los Mártires Bogotá Interestacion 9 RT 49305 23 nov. 2022 3:34:52 p. m.  Antonio Nariño sáb., nov. 26 2022 10:20:02  Puente Aranda Jue., nov. 24 2022 07:49:13
11	CAPACITACIONES	 Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A viernes, noviembre 04, 2022 07:20  Contrato 522 - 2022 Carretera 290 Bis 0-12 Bogotá +4 595806 - +4 103777 16 November 2022  21/11/2022 10:07:48 a. m. 29/29 Calle 8 sur Antonio Nariño Bogotá Consortio GYA 035 Contrato 522 F4 40638
12	POLITICAS DE GYA035 Y MEDEVAC	 Los Mártires viernes, 11 noviembre 2022 01:36p. m.  Los Mártires sáb., dic. 03 2022 07:01:27
13	INSPECCIONES DE EXTINTOR Y CAMILLA	 Los Mártires dom., nov. 20 2022 11:32:59  Los Mártires dom., nov. 20 2022 11:32:51
14	BRIGADAS DE EMERGENCIA	 Los Mártires viernes, 11 noviembre 2022 01:36p. m.
15	INDUCCIONES	 Contrato 522 - 2022 Calle 8 Sur 2/A-46 Bogotá +4 595806 - +4 103777 10 November 2022  Contrato 522 - 2022 Avenida Calle 8 Sur Bogotá +4 595787 - +4 103798 10 November 2022
16	SEÑALIZACIÓN	 Los Mártires jueves, 17 noviembre 2022 07:44a. m.  Antonio Nariño martes, 15 noviembre 2022 06:44a. m.  Antonio Nariño martes, 15 noviembre 2022 01:28p. m.

17	INSPECCION DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	 Los Mártires #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A martes, noviembre 08, 2022 07:35  Los Mártires mar., nov. 22 2022 09:54:15  Los Mártires martes, 15 noviembre 2022 06:34a. m.  Los Mártires martes, 15 noviembre 2022 06:35a. m.
18	EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	 4.59704826N 74.11255099W +8.13 #17b Sur-25 Carrera 9 Puente Aranda Bogotá 16 nov. 2022 10:33a  4.59704826N 74.11255099W +8.13 #17b Sur-25 Carrera 9 Puente Aranda Bogotá 16 nov. 2022 10:33a  4.59704826N 74.11255099W +8.13 #17b Sur-25 Carrera 9 Puente Aranda Bogotá 16 nov. 2022 10:33a  Engativá #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A sábado, noviembre 05, 2022 06:36
19	CAMPAMENTO	 4 nov. 2022 2:39:39 p. m. Consortio GYA 035
20	PUNTOS DE HIDRATACIÓN	 Engativá #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A sábado, noviembre 05, 2022 06:36  Los Mártires sáb., dic. 03 2022 07:02:29  Los Mártires viernes, 11 noviembre 2022 01:34p. m.
21	UNIDADES SANITARIAS	 Network: 16 nov. 2022 13:49:19 GMT-0500 Sent: 16 nov. 2022 13:49:19 GMT-0500 4.59704826N 74.11255099W +8.13 #17b Sur-25 Carrera 9 Puente Aranda Bogotá  Los Mártires viernes, 11 noviembre 2022 01:36p. m.  #CONTRATO 522 - CONSORCIO G Y A sábado, noviembre 05, 2022 07:31

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - DICIEMBRE 2022
1	MESAS DE TRABAJO 522 - 524	 Los Mártires lan., dic. 12 2022 11:20:34 Los Mártires jue., diciembre 22, 2022 10:28a. m. Los Mártires #CONSORCIO GYA 035 CONTRATO 522 DE 2022 mié., diciembre 21, 2022 12:27p. m.
2	INSPECCIONES VISITA DE OBRA 522 - 524	 Antonio Nariño lan., dic. 12 2022 11:06:32 Contrato 522 del 2022 Consortio GYA 035 Avenida Calle 8 Sur 29-17-29-3 Bogotá 28 December 2022, 11:58:45 AM
3	CHARLAS DE SEGURIDAD	 Contrato 522 - 2022 Avenida Calle 8 Sur 29-17-29-3 Bogotá 2 December 2022, 6:06:54 AM Contrato 522 - 2022 Avenida Calle 8 Sur Bogotá 7 December 2022, 12:14:38 PM
4	CHARLAS DE SEGURIDAD	 29-06 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá Consortio GYA 035 Contrato IDU 522 del 2022 Reunión Intersección 9 12/12/2022 7:29:40 Los Mártires mié., dic. 07 2022 12:13:13
5	CAPACITACIONES	 Contrato 522 - 2022 Carrera 29 0-17 Bogotá 15 December 2022, 7:59:29 AM Contrato 522 - 2022 Carrera 29 0-17 Bogotá 15 December 2022, 8:08:21 AM

6	CAPACITACIONES	 Contrato 522 - 2022 Carrera 29 0-16 Bogotá 15 December 2022, 8:11:44 AM	 Contrato 522 - 2022 Carrera 29 0-17 Bogotá 15 December 2022, 8:11:14 AM
7	PAUSAS ACTIVAS	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 07:56:30	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 07:54:55
8	PAUSAS ACTIVAS	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 07:52:37	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 07:55:33
9	INSPECCION DE EQUIPOS DE ALTURA	 Antonio Narino mié., dic. 14 2022 08:05:04	 Antonio Narino mié., dic. 14 2022 08:05:27
10	INSPECCION DE MAQUINARIA	 Los Mártires 17 de diciembre de 2022	 Los Mártires 17 de diciembre de 2022
11	MATERIALES PELIGROSOS - TEJA CON P	 Los Mártires WUONGUACIO GYA 045/CONTRATO 522 - 2022 mié., diciembre 28, 2022 07:10:41	 Los Mártires WUONGUACIO GYA 045/CONTRATO 522 - 2022 mié., diciembre 28, 2022 07:10:41

12	CORTES MANUALES	 Antonio Nariño mié., dic. 14 2022 08:02:54	 Antonio Nariño mié., dic. 14 2022 08:02:54
13	DESMANTELAMIENTO INTERNO	 Los Mártires lun., diciembre 26, 2022 08:08a. m.	 Antonio Nariño lun., diciembre 26, 2022 07:51a. m.
14	TRABAJO EN CALIENTE	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 08:30:35	 Los Mártires mié., dic. 14 2022 08:30:35
15	CARGUE DE MATERIAL	 mié., dic. 14 2022 13:08:19	 mié., dic. 14 2022 13:08:19

16	DEMOLICION MECANICA	 Antonio Nariño lun., diciembre 26, 2022 11:10a. m.	 EDONSURCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié., diciembre 28, 2022 09:40a. m.
17	DEMOLICION MECANICA	 Antonio Nariño mar., diciembre 27, 2022 06:19a. m.	 27 dic. 2022 5:22:46 a. m.
18	HIMECTACION	 Los Mártires mar., diciembre 27, 2022 10:21a. m.	 Antonio Nariño mar., diciembre 27, 2022 10:25a. m.
19	CARGUE DE ESCOMBROS	 Los Mártires mar., diciembre 27, 2022 02:49a. m.	 Los Mártires mar., diciembre 27, 2022 11:55a. m.
20	SEÑALIZACION	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié., diciembre 28, 2022 07:32a. m.	 Los Mártires mié., dic. 07 2022 11:04:31
21	SEÑALIZACION	 Los Mártires mar., dic. 06 2022 06:52:21	 Antonio Nariño mar., dic. 06 2022 07:59:21

22	ISTALACION DE POLISOMBRA	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 jue., diciembre 29, 2022 07:36a. m.	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 jue., diciembre 29, 2022 09:36a. m.
----	--------------------------	---	--

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - ENERO 2023		
1	RECORRIDO POR PARTE DE INTERVENTORIA			
2	MANEJO CORTE Y RETIRO DE ASBESTO	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m
3	TRABAJO EN CALIENTE	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 viernes, enero 13, 2023 11:58a. m
4	TRABAJO EN ALTURAS	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 viernes, enero 27, 2023 10:40a. m
5	RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORIA MOMENTOS DE SEGURIDAD	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 mié., enero 25, 2023 09:32a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 25-ene-2023	 Contrato S22 del 2022 Consortio GYA 035 Garera STA 0+18 Bogotá 10 January 2023, 6:14:02 AM
6	PAUSAS ACTIVAS	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:51a. m	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO S22 DE 2022 miércoles, enero 31, 2023 07:58a. m

7	DEMOLICIONES MANUALES	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié., enero 25, 2023 01:34p. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié., enero 25, 2023 11:22a. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié., enero 25, 2023 01:34p. m.
8	DESMANTELAMIENTO	 Antonio Múgica #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 sáb., enero 14, 2023 02:03a. m.	 #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 lue., enero 12, 2023 03:19p. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 lue., enero 23, 2023 03:33p. m.
9	ABASTECIMIENTO	 Antonio Múgica #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 sáb., enero 21, 2023 11:43a. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 vie., enero 20, 2023 11:12a. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 sáb., enero 27, 2023 09:23a. m.
10	MOMENTOS DE SEGURIDAD	 16 ene. 2023 16:02:17y s17:34m 29.06 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá Intersección 9 campeonato 12 ene. 2023 7:21:17 a. m.	 Contrato 522 del 2022 Consejo GYA 035 Avenida Calle 8 Sur 29-17-29-3 Bogotá 13 January 2023, 6:42:35 AM	 19 ene. 2023 6:22:23 a. m. 1-30 Carrera 27a Los Mártires Bogotá
11	DEMOLICIONES MECANICAS	 12 ene. 2023 4:45:35 p. m. 29a 50 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá	 19 ene. 2023 2:12:46 p. m.	 Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 vie., enero 13, 2023 08:08a. m.
12	CAPACITACIONES	 13 ene. 2023 7:46:15y s17:44:00m 29a 50 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá Intersección 9 campeonato 12 ene. 2023 7:21:17 a. m.	 Contrato 522 del 2022 Consejo GYA 035 Carrera 29 Sur Bogotá 20 January 2023, 8:20:01 AM	 Contrato 522 del 2022 Consejo GYA 035 Avenida Calle 8 Sur 29-6 Bogotá 24 January 2023, 6:24:40 AM

13	INSPECCIONES DE TRABAJO EN CALIENTE	 Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:49a. m.  Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:49a. m.
14	ORDEN Y ASEO	 #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:49a. m.  #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:49a. m.
15	DESCARGUE DE MAQUINARIA	  Umas #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mar, enero 17, 2023 08:47a. m.
16	SEÑALIZACIÓN	 Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 12:00p. m.
17	INSPECCION DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	 Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:46a. m.  Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 06:46a. m.
18	EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	 Los Martires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mié, enero 18, 2023 12:00p. m.

19	CAMPAMENTO	  Usme #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mar, enero 17, 2023 11:12a. m. Usme #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mar, enero 17, 2023 11:12a. m.
20	PUNTOS DE HIDRATACIÓN	  Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 vie., enero 20, 2023 12:00p. m.
21	CARGUE DE ESCOMBRO	  Antonio Nariño #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 sáb, enero 14, 2023 06:42a. m. Los Mártires #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 lun, enero 23, 2023 10:28a. m.
22	MANTENIMIENTO	   97-97 Transversal SA del Este Usme Bogotá DT-49438 19/01/2023 12:13:27 Usme #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 mar, enero 17, 2023 11:15a. m. Usme Bogotá DT-49438 19/01/2023 11:51:55

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - FEBRERO 2023	
1	TRABAJO EN CALIENTE	 #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 martes, febrero 21, 2023 07:53a. m.	 #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 22, 2023 07:53a. m.
2	MOMENTOS DE SEGURIDAD	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 lunes, febrero 16, 2023 07:46a. m.	 Consejo 522 del 2022 Consejo GYA 035 Calle de Santa Fe Bogotá 14 February 2023, 4:18:13 AM  Transversal 72N 34/19-24-33 Bogotá 27 February 2023, 11:24:13 AM
3	PAUSAS ACTIVAS	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 22, 2023 07:53a. m.	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 16, 2023 07:46a. m.  Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 22, 2023 07:20a. m.
4	ABASTECIMIENTO	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 martes, febrero 21, 2023 09:56a. m.	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 martes, febrero 21, 2023 09:56a. m.
5	DEMOLICIONES MECANICAS	 122 Avenida Calle 11A Sur 28-28 Calle 11A Sur Antonio Manrique Bogotá Intersección 9 RT 54272 miércoles, febrero 22, 2023 11:24:13 AM	 122 Avenida Calle 11A Sur 28-28 Calle 11A Sur Antonio Manrique Bogotá Intersección 9 RT 54272 miércoles, febrero 22, 2023 11:24:13 AM  122 Avenida Calle 11A Sur 28-28 Calle 11A Sur Antonio Manrique Bogotá Intersección 9 RT 54272 miércoles, febrero 22, 2023 11:24:13 AM
6	ENCERRAMIENTO MADERA Y POLISOMBRA	 122 Avenida Calle 11A Sur 28-28 Calle 11A Sur Antonio Manrique Bogotá Intersección 9 RT 54272 miércoles, febrero 22, 2023 11:24:13 AM	 122 Avenida Calle 11A Sur 28-28 Calle 11A Sur Antonio Manrique Bogotá Intersección 9 RT 54272 miércoles, febrero 22, 2023 11:24:13 AM

7	TRANSALDO DE MAQUINARIA	 14 feb. 2023 8:48:54 a. m. 110811 Calle 1 Sur Kennedy Bogotá  14 feb. 2023 11:08:11 a. m. 110811 Calle 1 Sur Kennedy Bogotá
8	SEÑALIZACIÓN	 Los Martes #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 04, 2023 10:55:55 a. m.  14 feb. 2023 11:08:11 a. m. 110811 Calle 1 Sur Kennedy Bogotá
9	EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 04, 2023 09:54:46 a. m.  Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 22, 2023 07:57:57 a. m.
10	CAMPAMENTO	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 22, 2023 07:58:01 a. m.  14 feb. 2023 11:07:08 p. m. 110811 Calle 1 Sur Kennedy Bogotá  Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 15, 2023 11:28:01 a. m.
11	PUNTOS DE HIDRATACIÓN	 Kennedy #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 04, 2023 09:55:41 a. m.  14 feb. 2023 11:06:36 p. m. 110811 Calle 1 Sur Kennedy Bogotá  Los Martes #CONSORCIO GYA 035/CONTRATO 522 DE 2022 miércoles, febrero 04, 2023 10:56:01 a. m.

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - MARZO 2023		
1	TRABAJO EN ASBESTO	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 08:49a. m	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 08:49a. m	
2	TRABAJO EN CALIENTE	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 08:49a. m	 36-20 Carrera 72n Bta Kennedy Bogotá intersección 5 BT 49353 13 mar 2023 8:23:00 a. m	 13 mar 2023 8:23:00 a. m
3	TRABAJO EN ALTURAS	 Kennedy jueves, marzo 02, 2023 11:26a. m	 Kennedy jueves, marzo 02, 2023 11:22a. m	 Los Mártires miércoles, marzo 08, 2023 08:19a. m
4	INSPECCIÓN DE EPCC	 Calle 12 Sur 72-77 Bogotá 2 March 2023, 10:34:20 AM	 Calle 12 Sur 72-77 Bogotá 2 March 2023, 10:34:20 AM	 Kennedy miércoles, marzo 08, 2023 07:30a. m
5	MOMENTOS DE SEGURIDAD	 Transversal 72N 34-10-34-33 Bogotá 27 February 2023, 11:34:13 AM	 Carrera 72N Bta 34-44 Bogotá 8 March 2023, 8:04:37 AM	 72-45 Avenida 10 de Mayo Kennedy Bogotá Bta Estación 5 8 mar 2023 7:13:54 a. m
6	PAUSAS ACTIVAS	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 06:25a. m	 15 mar 2023 6:58:50 a.m 28778 Calle 8 Sur	 15 mar 2023 6:58:50 a.m 28778 Calle 8 Sur
7	DEMOLICIONES MANUALES	 Kennedy jueves, marzo 02, 2023 07:58a. m	 Los Mártires jueves, marzo 09, 2023 07:58a. m	 8 mar 2023 7:29:03 a. m 29a - 10 Calle 8 Sur Los Mártires Bogotá

8	DEMOLICIONES MECANICAS	 Sitio: Kennedy sábado, marzo 11, 2023 07:36 a. m.	 Los Mártires miércoles, marzo 22, 2023 07:56 a. m.	 Intersección de Avenida Calle 35 Sur 28-36 Bogotá 13 March 2023, 12:04:14 PM
9	CERRAMIENTO MADERA Y POLISOMBRA	 19 mar. 2023 11:01:11 a. m.	 19 mar. 2023 11:02:03 a. m.	
10	COMITE DE OBRA - INTERVENTORIA	 16/03/2023 11:18:02 a. m. 4.6178N -4.1421W 726-63 Calle 35 Sur Kennedy Bogotá	 16/03/2023 10:38:12 a. m. 4.6177N -4.1422W 726-63 Calle 35 Sur Kennedy Bogotá	
11	CAMPAMENTO	 Kennedy sábado, marzo 04, 2023 07:46 a. m.	 Kennedy sábado, marzo 04, 2023 07:46 a. m.	 sábado, marzo 04, 2023 08:44 a. m.
12	CARGUE DE ESCOMBROS	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 07:13 a. m.	 Kennedy viernes, marzo 03, 2023 07:13 a. m.	 Los Mártires viernes, marzo 10, 2023 07:38 a. m.
13	ORDEN Y ASEO	 3 mar. 2023 10:09:50 a. m.	 3 mar. 2023 10:09:03 a. m.	 28 feb. 2023 10:09:03 a. m.

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - ABRIL 2023		
1	INSPECCION DE INTERVENTORIA EN OBRA			
2	CAPACITACIONES	  		
3	CHARLAS	  		
4	PAUSAS ACTIVAS	  		
5	CERRAMIENTO	  		
6	CAMPAMENTO Y BAÑOS	  		
7	TRABAJO EN ALTURAS	  		

8	DEMOLICIONES MECANICAS	 Los Mártires martes, abril 25, 2023 09:50a. m.	 24 abr. 2023 7:44:11 a. m. 11 Carrera 26 A Los Mártires Bogotá	 24 abr. 2023 6:13:35 a. m. 11 Carrera 26 A Antonio Nariño Bogotá	
9	TRABAJO EN CALIENTE (OXICORTE)	 20 abr. 2023 9:51:53 a. m. 11 Carrera 26 A Antonio Nariño Bogotá	 20 abr. 2023 11:15:00 a. m. 11 Carrera 26 A Antonio Nariño Bogotá	 20 abr. 2023 11:32:38 a. m. 11 Carrera 26 A Antonio Nariño Bogotá	
10	INSPECCIONES BOTQUIN Y EXTINTOR DE MAQUINARIA	 17 abr. 2023 9:53:49 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 17 abr. 2023 9:53:49 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 17 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	
11	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	 Antonio Nariño martes, abril 25, 2023 07:58a. m.	 24 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 20 abr. 2023 10:55:55 a. m. 11 Carrera 26 A Antonio Nariño Bogotá	
12	ACOPIO Y SEÑALIZACION	 24 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 24 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 24 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá	 24 abr. 2023 10:40:00 a. m. 9680 Calle 71A Engativá Bogotá
13	INSPECCIONES EXTINTOR, BOTQUIN, CAMILLA EN CAMPAMENTO	 Antonio Nariño sábado, abril 15, 2023 08:47a. m.	 18 abr. 2023 3:57:18 p. m. 1015 Carrera 20 A Los Mártires Bogotá	 Antonio Nariño sábado, abril 15, 2023 08:47a. m.	
14	DESMANTELAMIENTO	 Antonio Nariño jueves, abril 10, 2023 08:17a. m.	 Antonio Nariño martes, abril 11, 2023 08:21a. m.	 Antonio Nariño jueves, abril 10, 2023 08:15a. m.	

15	CARGUE DE ESCOMBROS Y CESPED	  
----	------------------------------	--

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - MAYO 2023		
1	DESMONTE TEJA DE ASBESTO	 11 may. 2023 11:08:45 m. 28-78 Calle 8 Sur Antonio Nardo Bogotá	 11 may. 2023 11:26:59 a. m. 28-78 Calle 8 Sur Antonio Nardo Bogotá	 11 may. 2023 11:26:59 a. m. 28-78 Calle 8 Sur Antonio Nardo Bogotá
2	DEMOLICION MANUAL	 Los Martires sábado, mayo 13, 2023 14:00:00 m. Bogotá	 Bogotá 2 may 2023 7:46:16 a. m. Bogotá	
3	DEMOLICION MECANICA	 776-15 Calle 60a Sur Bogotá Cundinamarca RT 59030 4/09/2023 14:24:30 Bogotá	 Fontibon Bogotá RT 11329 2 may 2023 7:46:16 a. m. Bogotá	
4	DESMANTELAMIENTO	 10 may. 2023 2:44:31 p. m. 163 B 22 Avenida Carrera 15 Usaquén Bogotá	 Bogotá martes, mayo 02, 2023 11:00a. m. Bogotá	 10 may. 2023 2:44:31 p. m. 163 B 22 Avenida Carrera 15 Usaquén Bogotá
5	TRABAJO EN CALIENTE	 Bogotá viernes, mayo 12, 2023 14:00:00 m. Bogotá	 10 may. 2023 9:10:29 a. m. 2867 Calle 8 Sur Antonio Nardo Bogotá	 Bogotá viernes, mayo 12, 2023 14:00:00 m. Bogotá
6	PAUSAS ACTIVAS	 Bogotá viernes, mayo 12, 2023 08:05:30 m. Bogotá	 Fontibon viernes, mayo 12, 2023 07:49:30 m. Bogotá	 Fontibon viernes, mayo 12, 2023 07:49:30 m. Bogotá
7	ORDEN Y ASEO	 Fontibon viernes, mayo 12, 2023 08:05:30 m. Bogotá	 Fontibon viernes, mayo 12, 2023 07:49:30 m. Bogotá	 Fontibon viernes, mayo 12, 2023 07:49:30 m. Bogotá

8	ENTREGA DE EPP	 	
9	POLISOMBRA	 	
10	CAMPAMENTO	  	
11	PUNTO DE HIDRATACIÓN	  	
12	BATERIA SANITARIAS	 	
13	PUNTO ECOLOGICO		

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - JUNIO - AGOSTO 2023
1	RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORIA	 
2	MOMENTOS SST	   
3	TRASLADO DE MAQUINARIA	  
4	MANTENIMIENTO	 
5	ORDEN Y ASEO	  
6	CERRAMIENTO	  
7	TALA DE ARBOLES	  

8	CAMPAMENTOS	 17 ago 2023 17:41:32 a.m. 10-25 Calle 20 Sur Somos Unidos 190m 88g256
---	-------------	--

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEPTIEMBRE 2023		
1	SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA			
2	MANTENIMIENTO			
3	PROTECCION DE ARBOLES Y RECOLECCION DE RESIDUOS			
4	ORDEN Y ASEO			
5	MAQUINARIA			
6	GUADAÑA			
7	KIT DE EMERGENCIAS			 

8	BATERIA SANITARIAS	 25 sept 2023 7:20:55 a. m. 4°41'57.150"N -74°6'54.972"W Alt: 60 - 4170 Bogotá, Colombia
9	CARTELES INFORMATIVOS Y CAMPAMENTO	  27 sept 2023 0:53:05 a. m. 4°41'57.150"N -74°6'54.972"W 18 sept 2023 7:28:45 p. m. 4°41'57.414"N -74°6'54.972"W

 Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 22 APROBACIÓN DE INFORMES INTERVENTORÍA



OGA
202417500019921
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 05 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202352602353212 del 29/12/2023. Aprobación informe mensual SST N1, versión 3.

Respetado Ingeniero Valencia,

Dando respuesta a los comunicados de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°1, versión 3, correspondiente al periodo del 08 al 30 de agosto de 2022, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500019921
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 05-01-2024 04:36:25 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500019761
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 05 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202452600000072 del 02/01/2024. Aprobación informe mensual SST N2, versión 2.

Respetado Ingeniero Valencia,

Dando respuesta a los comunicados de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°2, versión 2, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2022, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500019761
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 05-01-2024 04:34:48 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500039261
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 11 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202452600000192 del 02/01/2024. Aprobación informe mensual SST N3, versión 4.

Respetado Ingeniero Valencia,

Dando respuesta a los comunicados de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°3, versión 4, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2022, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500039261
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 11-01-2024 09:35:18 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500039241
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 11 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202452600000322 del 02/01/2024. Aprobación informe mensual SST N4, versión 2.

Respetado Ingeniero Valencia,

Dando respuesta a los comunicados de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°4, versión 2, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500039241
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 11-01-2024 09:35:11 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500090031
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 18 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202452600077152 del 16/01/2024. Aprobación informe mensual SST N5, versión 3.

Respetado Ingeniero López,

Dando respuesta al comunicado de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°5, versión 3, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500090031
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 18-01-2024 06:23:49 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500132341
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 25 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado IDU 202452600117622 del 22/01/2024. Aprobación informe mensual SST N6, versión 2.

Respetado Ingeniero López,

Dando respuesta al comunicado de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°6, versión 2, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.



OGA
202417500132341
Información Pública
Al responder cite este número

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios

Firma mecánica generada el 25-01-2024 05:49:44 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500985171
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 29 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado 202452600806972 del 03/05/2024. Aprobación informe mensual SST N°7 y N°8. 524 2022

Respetado Ingeniero López,

Dando respuesta al comunicado de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°7, versión 4, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2023, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Adicionalmente se aprueba el informe mensual SST N°8, V3, allegado con radicado IDU 202452600586092 del 22/03/2024, el cual estaba pendiente por la presentación y aprobación del informe mensual SST N°7.

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500985171
Información Pública
Al responder cite este número

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 29-07-2024 08:48:27 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA



OGA
202417500985171
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 29 de 2024

Señores
VELNEC S.A.S.
CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de interventoría
KR 68 51 66 OF 301
proyectoidu524.velnec@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 524 DE 2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 1 Y 2”

ASUNTO: Respuesta al radicado 202452600806972 del 03/05/2024. Aprobación informe mensual SST N°7 y N°8. 524 2022

Respetado Ingeniero López,

Dando respuesta al comunicado de la referencia mediante el cual VELNEC S.A., remite el informe mensual SST N°7, versión 4, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2023, la Dirección Técnica de Predios, comunica que, una vez revisada la documentación por la profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente SST, se da por aprobado.

Adicionalmente se aprueba el informe mensual SST N°8, V3, allegado con radicado IDU 202452600586092 del 22/03/2024, el cual estaba pendiente por la presentación y aprobación del informe mensual SST N°7.

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OGA
202417500985171
Información Pública
Al responder cite este número

Con relación a la documentación elaborada por el contratista, la cual es remitida como anexo en el informe de interventoría, se aclara que la misma no es objeto de aprobación por parte del Instituto, toda vez que dicha función corresponde a la Interventoría como supervisora del contrato de obra, quien en ejecución de sus funciones y en atención a las actividades de seguimiento realizó su respectiva revisión, verificación y aprobación.

Finalmente es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la firma Interventora de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el Instituto de manera posterior.

Cordialmente,



ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 29-07-2024 08:48:27 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: JOSE GIRALDO - OGA



DTDP

202432500879911

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 05 de 2024

Arquitecto:

Carlos Libardo López Peñaloza

VELNEC

KR 86 51 66 OF 301

proyectoidu524.velnec@gmail.com

Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío memorando de respuesta al radicado 202452600894052 del 17/05/2024 - Aprobación informe mensual SST N°9, versión 3.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia por medio del cual la interventoría Contrato IDU-524-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2” remite el informe mensual SST N°9, versión 3, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2023,, esta Dirección se permite remitir memorando de aprobación emitido por la Oficina de Gestión Ambiental – OGA.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,





DTDP
202432500879911
Información Pública
Al responder cite este número

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 05-07-2024 08:01:00 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Elaboró: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ-Dirección Técnica de Predios
Revisó: JULEE PEREZ G. – Dirección Técnica de Predios -IDU



DTDP

202432500832611

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 25 de 2024

Arquitecto:

Carlos Libardo López Peñaloza

VELNEC

KR 86 51 66 OF 301

proyectoidu524.velnec@gmail.com

Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta al radicado 202452600921532 del 22/05/2024. Aprobación informe mensual SST N10, versión 2.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia por medio del cual la interventoría Contrato IDU-524-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2", remite el informe mensual SST N°10 versión 2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023, esta Dirección se permite remitir memorando de aprobación emitido por la Oficina de Gestión Ambiental – OGA.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,





Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



DTDP

202432500832611

Información Pública
Al responder cite este número

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ

Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 25-06-2024 04:50:45 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Elaboró: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ-Dirección Técnica de Predios
Revisó: JULEE ALEXANDRA PEREZ – Dirección Técnica de Predios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15





DTDP

202432501418251

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Noviembre 06 de 2024

Arquitecto:

Carlos Libardo López Peñaloza

VELNEC

KR 86 51 66 OF 301

proyectoidu524.velnec@gmail.com

Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta al radicado 202452601466332 del 22/08/2024. Aprobación informe mensual SST N11, versión 2.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia por medio del cual la interventoría Contrato IDU-524-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2", remite el informe mensual SST N°11, versión 2, correspondiente al periodo del 01 al 6 de junio y del 4 al 31 de agosto de 2023, esta Dirección se permite remitir memorando de aprobación emitido por la Oficina de Gestión Ambiental – OGA.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,





DTDP

202432501418251

Información Pública

Al responder cite este número

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ

Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 06-11-2024 08:16:16 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Elaboró: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ-Dirección Técnica de Predios
Revisó: MAURICIO POMBO SANTOS – Dirección Técnica de Predios
Revisó: JULEE ALEXANDRA PEREZ – Dirección Técnica de Predios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTDP

202432501357311

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Octubre 22 de 2024

Señores:

JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL

VELNEC

AK 86 51 66 Edif. WBC OF 301

proyectoidu524.velnec@gmail.com

Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta al Radicado No. 202452601485712 - Aprobación informe mensual SST N12, versión 3.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se remite informe Mensual SST No. 12 vdel contrato de interventoría No. IDU-524-2022 cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C – GRUPO 2"*, esta Dirección se permite informar remitir memorando de aprobación emitido por parte de la Oficina de Gestión Ambiental de IDU.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.



1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTDP
202432501357311
Información Pública
Al responder cite este número

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ

Directora Técnica de Predios

Firma mecánica generada el 22-10-2024 08:07:19 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 2 Folios

Elaboró: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ-Dirección Técnica de Predios
Revisó: MAURICIO POMBO SANTOS – Dirección Técnica de Predios
Revisó: JULEE ALEXANDRA PEREZ – Dirección Técnica de Predios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 22 APROBACIÓN DE INFORMES OBRA



0046.22 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 03 Octubre de 2022

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 1 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 1 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-021-2022 y IDU-522-021-1-2022, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Cel.: 3112537729



Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



0055.22 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 26 Octubre de 2022

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 2 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 2 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-033-2022, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



0064.22 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 17 Noviembre de 2022

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 3 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 3 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-045-2022, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



012.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 25 de enero 2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 4 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 4 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-069-2022, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



025.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 14 de febrero 2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 5 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 5 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-069-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



094.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 17-07-2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL 6 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 6 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-075-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Nelson Cepeda – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



054.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 13-04-2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 7 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 7 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-092-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU



105.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 3-08-2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 8 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 8 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-103-2023, se da aprobación por parte de interventoría.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Cel.: 3112537729



113.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C.23-08-2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 9 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 9 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-111-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Cel.: 3112537729



150.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C.6-12-2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 10 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 10 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-127-2023, se da aprobación por parte de interventoría.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Cel.: 3112537729



166.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 21-12--2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 11 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 8 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-103-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Cel.: 3112537729



Por medio del presente yo CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA identificado con cedula de ciudadanía N° 73.124.700, Director de Interventoría para el: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 ***“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2***
”

CERTIFICO:

Que se ha efectuado la revisión y verificación del contenido del informe del Contratista **Consorcio GYA 035** para el periodo 11 comprendido entre el 01 al 6 de junio y del 4 al 31 de agosto del 2023; cumpliendo con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo el pago de salarios y /o Honorarios, aportes al Sistema de Salud, Seguridad Social y Riesgos Laborales, así como requerimientos para el personal nuevo y retirado según los valores establecidos de acuerdo al tipo de contrato y dedicación requerida.

Por lo anterior se expide CERTIFICACION de cumplimiento del contratista en lo referente a seguridad y salud en el trabajo.

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
Director de Interventoría
Contrato IDU- 524 de 2022



168.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 22-12--2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
 Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”- **APROBACIÓN INFORME MENSUAL N 12 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.**

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Mensual No 12 del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-113-2023, se da aprobación por parte de interventoría.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular sesuscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
 Director de Interventoría
 Cel.: 3112537729



0052.24 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 20 diciembre de 2024

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN INFORME FINAL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Cordial saludo,

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522-2022, nos permitimos informar que una vez revisada y atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría con ocasión a entrega efectuada por parte de la firma contratista del *Informe Final del componente Seguridad y Salud en el trabajo SST* presentado en la comunicación IDU-522-168-2023, se da aprobación por parte de interventoría quedando sujeto a verificación del IDU.

Aunado a lo anterior, se aclara que, copia de este documento se remitirá al instituto de Desarrollo Urbano - IDU y si, se requiere complementar alguna información adicional, se les dará a conocer, una vez la entidad notifique a esta interventoría, sin otro particular se suscribe.

Cordialmente

CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

Copia: Ingeniero Johnny Urrea – Coordinador Contrato de Interventoría IDU

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 22.1

ACREDITACION PERSONAL SST



ACREDITACIÓN INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

Yo **PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY**, identificado (a) con la C. C. No. **52.473.897**, en calidad de Representante Legal de la empresa VELNEC S.A. acredito la labor de realización del informe final para el contrato. IDU No. 524 de 2022 de “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 1 Y 2.” en el periodo comprendido entre el 08 de agosto de 2022 al 06 de octubre de 2023 Realizadas por el profesional Marisol Arias Amórtegui identificada con Cedula de ciudadanía N° 1.030.593.203 y licencia SST 12215 del 25 de Octubre de 2016 para el componente SST.

Como constancia se firma a los, 24 día(s) del mes de octubre de 2024.

Firma: 
PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
C. C. **52.473.897** de Bogotá D.C.

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 23 MEV APROBACION MAQUINARIA



116.23 GTC CI-IDU-524

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2023

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de proyecto – Consorcio GYA 035
 Carrera 19 No. 166-52, Bogotá

Asunto: Contrato de Interventoría No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”-
APROBACIÓN MAQUINARIA

Cordial saludo

Con base en lo establecido en el Contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales en el marco del Contrato No. 522- 2022, nos permitimos informar, una vez revisado los documentos de la maquinaria, y equipo se da aprobación por parte de interventoría para el ingreso al frente de trabajo.

	INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO				
	PLACA	PIN	VENCIMIENTO SOAT	VENCIMIENTO RTM	FECHA DE APROBACION
4	WCT393	5769	13/11/2022	17/11/2022	9/11/2022
5	WCT394	5768	31/10/2023	20/11/2022	9/11/2022
6	TZT310	7703	2/07/2023	27/06/2023	9/11/2022
7	TZQ668	14941	20/01/2023	25/01/2023	9/11/2022
8	KSO 517	20534	21/09/2023	N/A	9/11/2022
9	KSO 518	20523	21/09/2023	N/A	9/11/2022
10	KSO 519	20537	21/09/2023	N/A	9/11/2022
11	KSO 520	20524	21/09/2023	N/A	9/11/2022
12	KSO 521	20528	21/09/2023	N/A	9/11/2022
13	KSO 541	20529	21/09/2023	N/A	9/11/2022
14	KSO 542	20530	21/09/2023	N/A	9/11/2022
15	KSO 543	20531	21/09/2023	N/A	9/11/2022
16	KSO 544	20532	21/09/2023	N/A	9/11/2022
17	KSO 547	20533	21/09/2023	N/A	9/11/2022
18	KSK 504	20741	4/11/2023	N/A	9/11/2022
19	TJV 393	683	27/04/2023	29/06/2023	9/11/2022

No.	MAQUINARIA					
	# REGISTRO	MARCA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA ENVIADO	FECHA APROBADO
1	MC197709	LINK BELT 210-3	PERILLA SALAS JAVIER ENRIQUE	11.437.298	10/08/2022	11/08/2022
2	MC201784	LINK BELT 240-1	GAONA AVILA ARIEL	74.355.143	10/08/2022	11/08/2022
3	MC535536	LINK BELT 210-6	MORALES NUÑEZ MANUEL ANTONIO	11.165.595	10/08/2022	6/09/2022
4	MC040042	HITACHI 270-1	QUELVIN HERNANDEZ	8.048.848	11/08/2022	11/08/2022
5	MC391495	LINK BELT 210-4	RAUL GAONA	74.355.748	16/08/2022	22/08/2022
6	MC582352	LINK BELT 300-1	MORALES NUÑEZ MANUEL ANTONIO	11.165.595	5/09/2022	6/09/2022
7	MC107278	LINK BELT 130-1	DANIEL GOMEZ	1.057.591.526	6/09/2022	6/09/2022
8	MC106217	LINK BELT 210-1	CARLOS TOCARRUNCHO	4.081.756	6/09/2022	6/09/2022
9	MC391496	LINK BELT 210-5	ANGEL PRADA	79.215.952	6/09/2022	6/09/2022
10	MC101948	LINK BELT 210-2	LUIS MORENO	79.638.018	6/09/2022	6/09/2022
11	MC104101	LINK BELT 130-2	BRAYAN PERILLA	1.074.187.640	6/09/2022	6/09/2022
12	MC124306	LINK BELT 130-3	KELVIN HERNANDEZ	1.010.059.324	6/09/2022	6/09/2022
13	MC041155	LISHIDE 210-1	ALEXANDER MOLANO	1.108.828.979	6/09/2022	2/09/2022
14	MC107702	YANMAR 35-2	ARLENSON HERNANDEZ	1.007.158.828	6/09/2022	6/09/2022
15	MC228315	SR220-2	BRAULIO NORIEGA	1.001.855.716	6/09/2022	6/09/2022
16	MC112299	SR220-1	BRAULIO NORIEGA	1.001.855.716	6/09/2022	6/09/2022
17	MC107035	YANMAR 35-4	SIN OPERADOR	SIN OPERADPR	6/09/2022	6/09/2022
18	MC066132	JH318E-1	FLORESMIRO BUITRAGO	80.503.050	6/09/2022	6/09/2022

Cordialmente



CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA

Director de Interventoría

Cel.: 3112537729

VELNEC S. A. NIT.800.028.455-1 Av. Carrera 86 No. 51-66 Of. 301 Bogotá D. C. Colombia TEL: (571) 2410530



CEL:310-2590210 FAX: (571) 2410531


<http://www.velnec.com>



E-mail: webmaster@velnec.com

 BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 23 MEV LISTADO DE MAQUINARIA

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO							 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN		
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					4,0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE DESARROLLO URBANO			PERIODO EVALUADO		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE PREDIOS			8-ago-23 A 31-ago-23		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No. 522 DE 2022								
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	
1	MC391495	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-4	2178,7	2224,8	46,1	N/A
2	MC197709	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-3	2076,2	2133,4	57,2	N/A
3	MC040042	2011	CONSTRUCCION	HITACHI 270-1	9889	10032	143	N/A
4	MC201784	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 240-1	1829,1	1857,3	28,2	N/A
5							0	
6							0	
7							0	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo., TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma)  (Nombre) RUBEN GOMEZ Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		(Firma)  (Nombre) Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: controlista								


FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO							 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO FO-AC-41	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					VERSIÓN 4.0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE DESARROLLO URBANO			PERIODO EVALUADO		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE PREDIOS			1-sep-22 A 30-sep-22		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No. 522 DE 2022								
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	MC391495	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-4	748,5	858	109,5	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
2	MC197709	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-3	2178,7	2289,2	110,5	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
3	MC040042	2011	CONSTRUCCION	HITACHI 270-1	9987	10093	106	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
4	MC201784	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 240-1	1829,1	1962	132,9	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
5	MC391496	2019	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-1	3874	3906	32	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
6	MC041155	2023	CONSTRUCCION	LISHIDE 210-1	8297	8354	57	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
7	MC391496	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-5	964,1	1009,3	45,2	MANTENIMIENTO (Descapote,explaneacion, adecuacion y encerramiento con madera rroliza y alambre de pua)
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y Vehículo., TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma)  (Nombre) RUBEN GOMEZ		(Firma)  (Nombre)						
Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								


FORMATO		LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN						
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	4.0						
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE DESARROLLO URBANO		PERIODO EVALUADO				
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS		1-OCTBRE-2022 A 31-oct-22				
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.		522		DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	MC201784	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 240-1	1982,5	2092	109,5	N/A
2	MC391496	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-5	1054,7	1163	108,3	N/A
3	MC104101	2020	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-2	4332	4335,5	3,5	N/A
NOTAS No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.								
(Firma)  (Nombre) RUBEN GOMEZ		(Firma)  (Nombre)						
Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : interventor

2da copia: cartapesta

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO							 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN		
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					4,0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE DESARROLLO URBANO				PERIODO EVALUADO		
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS				1-nov-22 A 30-nov-22		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.		522		DE		2022		
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	MC104101	2020	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-2	4427,5	4530	102,5	Se adjunta el soporte de mantenimiento
2	MC197709	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-3	2488,7	2534,1	45,4	Se adjunta el soporte de mantenimiento
3	MC107278	2019	CONSTRUCCION	LINK-BELT 130	4111	4153	42	Se adjunta el soporte de mantenimiento
4	MC201784	2021	CONSTRUCCION	LINK-BELT 240-1	2092	2139,7	47,7	Se adjunta el soporte de mantenimiento
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma)  (Nombre) RUBEN GOMEZ Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		(Firma)  (Nombre) Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN		
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					4,0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE DESARROLLO URBANO			PERIODO EVALUADO		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE PREDIOS			1-dic-22 A 31-dic-22		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No. 522 DE 2022								
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	MC104101	2020	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-2	4530	4633	103	
2	MC197709	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-3	2534,2	2599	64,8	
3	MC101948	2022	CONSTRUCCION	LINK-BELT 201-2	3977	4031	54	
4	MC124306	2021	CONSTRUCCION	LINK-BELT 130-3	2366	2398	32	
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma)  (Nombre) RUBEN GOMEZ Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		(Firma)  (Nombre) Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO				ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Desarrollo Urbano				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN						
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	4,0						
SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE DESARROLLO URBANO _____ PERIODO EVALUADO _____								
DIRECCIÓN TÉCNICA _____ DE PREDIOS _____ 1-ene-23 A 31-ene-23								
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No. _____ 522 DE _____ 2022								
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	MC104101	2020	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-2	4638	4723	85	N/A
2	MC391496	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-5	1452,5	1533,9	81,4	N/A
3	MC535536	2022	CONSTRUCCION	LINK-BELT 201-6	685,8	782	96,2	N/A
4	MC124306	2021	CONSTRUCCION	LINK-BELT 130-3	2401	2482	81	N/A
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma) _____ (Nombre) RUBEN GOMEZ		(Firma) _____ (Nombre)						
Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								

Vo.Bo.:

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO				ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Desarrollo Urbano				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN						
FO-AC-41	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	4,0						
SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE DESARROLLO URBANO								
DIRECCIÓN TÉCNICA _____ DE PREDIOS								
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No. _____ 522 DE _____ 2022								
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	LB 130-2	2020	CONSTRUCCION	LINK BELT 130	4743,1	4992,6	249,5	Cambio de aciete se realiza el día 3 de abril
2	LB210-5	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-5	1674	1882	208	
3	LB210-2	2020	CONSTRUCCION	LINK-BELT 210-2	4162,5	4278	115,5	
4	LB210-3	2021	CONSTRUCCION	LINK-BELT 210-3	2737,8	2893,1	155,3	
5	LB210-6	2022	CONSTRUCCION	LINK-BELT 210-6	724	992,2	268,2	Cambio de aciete se realiza el día 3 de abril
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo., TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma) _____ (Nombre) RUBEN GOMEZ		(Firma) _____ (Nombre)						
Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								



FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO								
CÓDIGO FO-AC-41	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					VERSIÓN 4,0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO PERIODO EVALUADO								
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS			1-may-23		A 31-may-23	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.		522		DE		2022		
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual		No. Hr.	Actividades a efectuar
1	LB 130-1	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-3	4774,1	4878,8	104,7	Cambio de aceite motor en 4943,2hrs
2	LB210-5	2022	CONSTRUCCION	LINK BELT 210-5	1980	2083	103	Cambio de aceite motor en 2170,7 hrs
3	LB210-3	2021	CONSTRUCCION	LINK-BELT 210-3	3099	3168,3	69,3	Cambio de aceite motor en 3245,4 hrs
4	LB210-2	2020	CONSTRUCCION	LINK-BELT 210-2	4516	4657,8	141,8	Cambio de aceite motor en 4679,hrs
5	LB 130-1	2019	CONSTRUCCION	LINK BELT 130-1	4774,1	4878,8	104,7	Cambio de aceite motor en 4943,2hrs
6	LB 240-1	2021	CONSTRUCCION	LINK BELT 240-1	2667	2798,5	131,5	Cambio de aceite motor en 2858 hrs
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo., TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma) 		(Firma) 						
(Nombre) MÓNICA DÍAZ		(Nombre)						
Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO FO-AC-41	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST					VERSIÓN 4.0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL		<u>DE DESARROLLO URBANO</u>					PERIODO EVALUADO	
DIRECCIÓN TÉCNICA		<u>DE PREDIOS</u>					<u>01-06 jun 2023</u> A <u>04-31 ago 2023</u>	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.		<u>522</u>		DE		<u>2022</u>		
OBJETO DEL CONTRATO								
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"								
No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual		No. Hr.	Actividades a efectuar
1	232	2014	MINICARGADOR	318E	3	4532	4668,8	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
NOTAS		No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.						
(Firma)  (Nombre) MÓNICA DÍAZ		(Firma)  (Nombre) _____ Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra						
		Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría						
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor 2da copia: contratista								

FORMATO		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO		
CÓDIGO FO-AC-41	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	VERSIÓN 4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO	PERIODO EVALUADO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS	1-sep-23 A 6-oct-23

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA


CONTRATO No. 522 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPOS 2"

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	227	2020	RETROEXCAVADORA	210X3E-ABN	51	5128	5181	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

NOTAS	No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto. MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo. TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.
--------------	--

(Firma)  (Nombre) MÓNICA DÍAZ Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra	(Firma)  (Nombre) Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría
--	--

Original: Dependencia responsable del contrato
 1era copia : interventor
 2da copia: contratista

	INFORME DESCRIPTIVO FINAL	
	INFORME FINAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 524 Y OBRA 522	

ANEXO 23 MEV MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002786-2210
CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61 SUR
Tel 6292655
BOGOTÁ

584



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-10-31	Nombre o razón social: HUMBERTO BERNAL HUERTAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 1033708536	
Dirección: R 18 D No 23 -44 SUR	Teléfono: 3202428563	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WLQ588	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2015	Kilometraje: 249299
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018473292	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: HUMBERTO BERNAL HUERTAS



Inspección Visual

G1	Tubos e mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente comprimidos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G6	Reverse	CUMPLE	G8	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
G1	No en estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE	G6	Luz de parquero	CUMPLE	G8	Eje4 Santa Derecha	CUMPLE
G2	Identificador reglamentario	CUMPLE	G6	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE
G2	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	G6	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
G2	Andaje sillas	CUMPLE	G6	Luces Altas	CUMPLE	G8	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G2	Cerrado tubo escape	CUMPLE	G6	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Asas General	CUMPLE	G6	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Espejos	CUMPLE	G6	Terminales Bataria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G6	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Soportes	CUMPLE	G6	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Rotulas Superiores	CUMPLE	G7	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Linterna	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Amortiguadores	CUMPLE	G7	Bandera	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Tijeras	CUMPLE	G7	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4	Umpieparabrisas	CUMPLE	G7	Llanta de repuesto	CUMPLE	G10	Lafoneta y Pintura	CUMPLE
G4	Revisores	CUMPLE	G7	Gato	CUMPLE	G10	Tapiceria	CUMPLE
G4	Piz	CUMPLE	G7	Herramienta	CUMPLE	G10	Cojineria	CUMPLE
G4	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7	Extintor	CUMPLE	G11	Caja de Direccion	CUMPLE
G5	Parabrisas	CUMPLE	G7	Botiquin	CUMPLE	G11	Terminales	CUMPLE
G5	Ventanas	CUMPLE	G7	Señales de advertencia	CUMPLE	G11	Bracos Axiales	CUMPLE
G5	Puertas	CUMPLE	G8	Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G12	Basidior	CUMPLE
G5	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G12	Pisos	CUMPLE
G5	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G8	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G13	Promedio de Distancia	CUMPLE
G6	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G13	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G6	Steo	CUMPLE	G8	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE			

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO	G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7: EQUIPO DE CARRETERA	G10: ESTADO DE PRESENTACION	G13: DISPOSITIVOS DE COBRO
G2: CARROCERIA	G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8: LLANTAS	G11: SISTEMA DE DIRECCION	
G3: SISTEMA DE SUSPENSION	G6: SISTEMA ELECTRICO	G9: RINES	G12: CHASIS	



RESULTADO : APROBADO


NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,25
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,38	3,25
Eje 2	3,24	4,5

ANDRES FELIPE GASCO BUIT



		CONTROL FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS				VERSION 1		FECHA DE APROBACION			
		Numero Int : WCS949		Operador : EDWIN RINCON		16-04-2020		FT-MTO-19			
		Fecha : 23/09/2021		Autoriza :							
		Obra : TALLER FONTIBON		KM		260298		Formato No Controlado			
INFORMACION GENERAL		MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA					
VEHICULO		Henuxth	T-800	MOD	2012						
MOTOR				SERIE NO.							
BATERIA				CANTIDAD		RODAJE					
MARTILLO HIDRAULICO				DIMENSIONES							
BOTELLA BOOM				PESO KG							
BOTELLA ARRASTRE				ANCHO MTS		TOMA DE MUESTRA					
BOTELLA BALDE				LARGO MTS		SI					
DIENTE BALDE				ALTO MTS							
FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W4000	1	10000	10	23-9-2021	260.298	270.298				10g/15
REFRIGERANTE											
HIDRAULICO											
SERVOTRANSMISION/ DIFERENCIAL											
BOMBA TRANSMISION											
MANDOS FINALES											
CONVERTIDOR											
TORNAMESA											
EJE MUERTO											
TANDEM											
TRANSFERENCIA											
DROPBOX											
RODILLO											
DIFERENCIAL											
GIRO											
FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P554000	1	10000	1	23-9-2021	260.298	270.298				1
ACEITE SECUNDARIO											
COMBUSTIBLE PRIMARIO	P551000	1	10000	1	23-9-2021	260.298	270.298				1
COMBUSTIBLE SECUNDARIO											
TRAMPA DE AGUA											
AIRE INTERNO											
AIRE EXTERNO	CA5000	1	20000	1			268600				1
FILTRO HIDRAULICO											
TANQUE											
MALLA SUCCION											
TANQUE											
FILTRO HIDRAULICO											
PILOTO											
RESPIRADERO TAPA											
TANQUE	P552071	1	10000	1	23-9-2021	260.298					1
OBSERVACIONES:											
				MECANICO/ TECNICO		INSPECTOR OBRA					

		CONTROL FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS				VERSION 1		FECHA DE APROBACION 16-04-2020 FT-MTO-19			
		Numero Int : WCS951		Operador : JAIME JIMENEZ		Formato No Controlado					
		Fecha : 22-09-221		Autoriza :							
		Obra : TALLER FONTIBON		KM 251.980,0							
INFORMACION GENERAL		MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA					
VEHICULO		Kenworth	T800	MOD	2013						
MOTOR				SERIE NO.							
BATERIA				CANTIDAD							
MARTILLO HIDRAULICO				DIMENSIONES							
BOTELLA BOOM				PESO KG		TOMA DE MUESTRA					
BOTELLA ARRASTRE				ANCHO MTS							
BOTELLA BALDE				LARGO MTS							
DIENTE BALDE				ALTO MTS							
						SI					
FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W40 CK	KH	10000	10g	22-09-2021	25/980	26/980	0			10g/15
REFRIGERANTE											
HIDRAULICO											
SERVOTRANSMISION/ DIFERENCIAL											
BOMBA TRANSMISION											
MANDOS FINALES											
CONVERTIDOR											
TORNAMESA											
EJE MUERTO											
TANDEM											
TRANSFERENCIA											
DROPBOX											
RODILLO											
DIFERENCIAL											
GIRO											
FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	PSS 1000	KH	10.000	1	22-09-2021	25/980	26/980				1
ACEITE SECUNDARIO											
COMBUSTIBLE PRIMARIO	PSS 1000	KH	10.000	1	22-09-2021	25/980	26/980				1
COMBUSTIBLE SECUNDARIO											
TRAMPA DE AGUA											
AIRE INTERNO	CA500	KH	20000	1	14-6-2021	24288	26288				
AIRE EXTERNO											
FILTRO HIDRAULICO											
TANQUE											
MALLA SUCCION											
TANQUE											
FILTRO HIDRAULICO											
PILOTO											
RESPIRADERO TAPA	PSS 2071	KH	10000	1	22-09-2021		26/980				1
TANQUE											
OBSERVACIONES:											
 ALMACEN				X MECANICO/ TECNICO		INSPECTOR OBRA		X OPERADOR			

[Signature]
NACEN


ALMACÉN



ALMACEN



ALMACEN

ALMACEN

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003838-2301

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social:	Documento de identidad:	No.
Fecha de prueba: 2023-01-31	HUMBERTO BERNAL HUERTAS	CC. (X) NIT. () CE. ()	1033708536
Dirección:	Teléfono:	Ciudad:	Departamento:
R 10 D No 23 -44 SUR	3202428503	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
WLQ686	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4X4	CAMPERO	2015	1998	249298
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:	
PUBLICO	10018473292	GASOLINA	BLANCO ARTICA		HUMBERTO BERNAL HUERTAS	



Fecha 2023-01-31, Placa WLQ686 Hora 14:18



Fecha 2023-01-31, Placa WLQ686 Hora 14:19

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

EMISIONES DE GASES DE
CAPE Y RUIDO
CARROCERIA
SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

AS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.35
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.12	3.64
Eje 2	3.51	3.29



ANDRES FELIPE GASCA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.



MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS

Numero Int : LB210-6

Operator : DAIRO GIRALDO

Fecha : 25/01/2023

Autoriza :

Obra : USME- IDU

Horas:	724,0
--------	-------

FECHA DE APROBACIÓN

16-04-2020

FT-MTO-19

Formato No Controlado

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
MAQUINA	LINK BELT	210K3E	MOD	2022	EXCAVADORA
MOTOR	ISUZU	4HK1	SERIE NO.	101068	
BATERIA			CANTIDAD		
MARTILLO HIDRAULICO	OKADA	2600	DIMENSIONES		RODAJE
BOTELLA BOOM			PESO KG		ORUGAS
BOTELLA ARRASTRE			ANCHO MTS		TOMA DE MUESTRA
BOTELLA BALDE			LARGO MTS		SI
DIENTE BALDE			ALTO MTS		

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W-40 CI	HRS	250	6,0	25/01/2023	724,0	974,0	250,0	0,00		6,00
REFRIGERANTE								0,0	0,0		
HIDRAULICO	AW100						0,0	0,0	0,0		
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL								0,0	0,0		
BOMBA TRANSMISIÓN								0,0	0,0		
MANDOS FINALES	15W40 CI	HRS							0,0		
CONVERTIDOR								0,0	0,0		
TORNAMESA								0,0	0,0		
EJE MUERTO								0,0	0,0		
TÁNDEM								0,0	0,0		
TRANSFERENCIA								0,0	0,0		
DROPOBOX								0,0	0,0		
RODILLO								0,0	0,0		
DIFERENCIAL	15W40 CI	HRS							0,0		
GIRO								0,0	0,0		

[illegible]

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO

ALMACEN

TRANSPORTE

OPERADOR

ALMACEN

ALMACEN



ALMACEN

Ticunda Benjas

REMACEN

CONTROL FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS					VERSION 1		FECHA DE APROBACIÓN 18-04-2020	
Numero Int : WCS949		Conductor : EGIDIO CHICO					FT-MTO-19	
Fecha : 6/10/2022		Autoriza :						
Obra : TALLER		KM		289.084,0				

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
VEHICULO	KENWORTH	T300	MOD	2.013	DOBLE TROQUE
MOTOR	CUMMINS	ISM	SERE	35.302.794	
BATERIA			CANTIDAD		CARROCERIA
CAJA DE VELOCIDADES	EATON	FRD14210C	CAMBIO	10	VOLCO
DIFERENCIAL DELANTERO	SPICER	DS46170HP	RELACION	5-43	TOMA DE MUESTRA
DIFERENCIAL TRASERO	SPICER	RS4617G	RELACION	5-43	
CAJA DIRECCION	TRV		CANTIDAD	2	
SECADOR DE AIRE	BENDIX	AD-IP	CANTIDAD	1	
TURBO	HOLSET	HX55	CANTIDAD	1	
COMPRESOR DE AIRE			CANTIDAD		
CORREA PRINCIPAL			CANTIDAD		
CORREA SEGUNDA			CANTIDAD		
RODAMIENTO DELANTERO INTERNO			CANTIDAD		
RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO			CANTIDAD		
RODAMIENTO TRASERO			CANTIDAD		

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W-40 CK	KMS	10.000	10	6/10/2022	289.084	299.084	0	0,00		10,00
REFRIGERANTE	TRUCK COOLANT	HRS	3.000	10					0,0		
TRANSMISION	85 W 140	KMS	50.000	4				0	0,0		
DIFERENCIAL DELANTERA	85W-140	KMS	60.000	5				0	0,0		
DIFERENCIAL TRASERA	85W-140	KMS	60.000	4				0	0,0		
CAJA DIRECCION	OSO 100	KMS	90.000	1				0	0,0		
HIDRAULICO	OSO 100	KMS	180.000	10				0	0,0		

FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P55900	KMS	10.000	1	06/10/2022	289.084,0	299.084,0			0,0%	1,0
ACEITE SECUNDARIO											
COMBUSTIBLE PRIMARIO	P551000	HRS	-	1	06/10/2022	289.084,0	#,VALOR!			0,0%	1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO	-	KMS	-		06/10/2022	289.084,0	#,VALOR!				
PETER COMBUSTIBLE	ISM	HRS	-	1							
AIRE INTERNO		HRS	-								
AIRE PRIMARIO	P516056/ CA5500	HRS	-	1	06/10/2022	289.084,0	#,VALOR!			0,0%	1,0
AIRE SECUNDARIO	-	-	-	-							
REFRIGERANTE	P552071	HRS	0	1						0,0%	1,0
AIRE ACONDICIONADO											
CAJA DIRECCION	P550630	KMS	30.000	1	04/01/2554						
SECADOR DE AIRE	P781468	HRS	3.000	1						100,0%	
HIDRAULICO	P550388	KMS	60.000	1						0,0%	
DIVISOR DE POTENCIA											

OBSERVACIONES:

ALMACEN	MECANICO/ TECNICO	INSPECTOR OBRA	OPERADOR
---------	-------------------	----------------	----------

 MACEN

ALMACEN

ALMA

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN



CONTROL FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS

VERSION 1

FECHA DE APROBACIÓN
16-04-2020

Numero Int : WCT393

Conductor : ANDRES RODRIGUEZ

FT-MTO-19

Fecha : 2/12/2022

Autoriza :

Obra : TALLER

KM

243.766,0

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
VEHICULO	REARWORTH	T800	MOD	2.913	DOBLE TROQUE
MOTOR	CUMMINS	ISM	SERIE	35.304.003	
BATERIA			CANTIDAD		CARROCERIA
CAJA DE VELOCIDADES	EATON	FRG14210C	CAMBIO	10	VOLCO
DIFERENCIAL DELANTERO	SPICER	D54E170HP	RELACION	9-43	
DIFERENCIAL TRASERO	SPICER	RS4E170	RELACION	9-43	TOMA DE MUESTRA
CAJA DIRECCION	TRV		CANTIDAD	2	
SECADOR DE AIRE	BENDIX	AD-IP	CANTIDAD	1	
TURBO	HOLSET	HX35	CANTIDAD	1	
COMPRESOR DE AIRE			CANTIDAD		
CORREA PRINCIPAL			CANTIDAD		
CORREA SECUNDARIA			CANTIDAD		
RODAMIENTO DELANTERO INTERNO			CANTIDAD		
RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO			CANTIDAD		
RODAMIENTO TRASERO			CANTIDAD		

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W-40 CK	KMS	10.000	10	2/12/2022	243.765	253.765	0	0,00		10,00
REFRIGERANTE	TRUCK COOLANT	HRS	3.000	10					0,0		
TRANSMISION	85 W 140	KMS	50.000	4				0	0,0		
DIFERENCIAL DELANTERA	85W-140	KMS	60.000	5				0	0,0		
DIFERENCIAL TRASERA	85W-140	KMS	60.000	4				0	0,0		
CAJA DIRECCION	OSO 100	KMS	90.000	1				0	0,0		
HIDRAULICO	OSO 100	KMS	180.000	10				0	0,0		

FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P55900	KMS	10.000	1	02/12/2022	243.765,0	253.765,0			0,0%	1,0
ACEITE SECUNDARIO			-								
COMBUSTIBLE PRIMARIO	P551000	KMS	10.000	1	02/12/2022	243.765,0	253.765,0			0,0%	1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO			-								
PETROL COMBUSTIBLE			-								
AIRE INTERNO			-								
AIRE PRIMARIO	P616056/ CA5500	KMS	200.000	1	02/12/2022	243.765,0	443.765,0			0,0%	1,0
AIRE SECUNDARIO			-								
REFRIGERANTE	P552071	HRS	10.000	1	02/12/2022	243.765,0	253.765,0			100,0%	1,0
AIRE ACONDICIONADO											
CAJA DIRECCION	P550830	KMS	30.000	1							
SECADOR DE AIRE	P731486	HRS	3.000	1						100,0%	
HIDRAULICO	P550385	KMS	60.000	1						0,0%	
DIVISOR DE POTENCIA											

OBSERVACIONES:

ALMACEN

MECANICO TECNICO

INSPECTOR OBRA

OPERADOR

Andres Rodriguez

VERSION 1

FT-MTO-19

Autoriza :

289,084,0

FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PRIORIDAD	CANT.	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P50800	KMS	10.000	1	21/10/2022	289.064,0	299.064,0			0,0%	1,0
ACEITE SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	-				
COMBUSTIBLE PRIMARIO	P551000	HRS	-	1	21/10/2022	289.064,0	#(VALOR)			0,0%	1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO	-	KMS	-	-	21/10/2022	289.064,0	#(VALOR)				
PETER COMBUSTIBLE	ISM	HRS	-	1	-	-	-				
AIRE INTERNO	-	HRS	-	-	-	-	-				
AIRE PRIMARIO	P616056/ CA5500	KMS	-	1	21/10/2022	289.064,0	#(VALOR)			0,0%	1,0
AIRE SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	-				
REFRIGERANTE	P55071	HRS	0	1	-	-	-			0,0%	1,0
AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-				
CAJA DIRECCION	P550830	KMS	30.000	1	-	-	-			ACTUALIZANDO	
SECADOR DE AIRE	P781466	HRS	3.000	1	-	-	-			100,0%	1,0
HIDRAULICO	P550388	KMS	60.000	1	-	-	-			0,0%	
DIVISOR DE POTENCIA	-	-	-	-	-	-	-				

OBSERVACIONES:

ALMACEN

MECANICO TECNICO

INSPECTOR CBRA

Edgar Beltran
OPERADOR



			
MANTENIMIENTO	ALMACEN	TRANSPORTE	OPERADOR



MAN



MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS				FECHA DE APROBACIÓN	
Numero Int : LB210-5		Operador : ANGEL PRADA		16-04-2020	
Fecha : 25/03/2023		Autoriza :		FT-MTO-18	
Obra : TALLER DE MANTENIMIENTO		Horas : 1,674,4		Formato No Controlado	

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
MAQUINA	LINCOLN	210K3E	MOD		EXCAVADORA
MOTOR	ISUZU	49K1	SERIE NO.	101066	
BATERIA			CANTIDAD		
MARTILLO HIDRAULICO			DIMENSIONES		ORUGAS
BOTELLA BOOM			PESO KG		
BOTELLA ARRASTRE			ANCHO MTS		
BOTELLA BALDE			LARGO MTS		TOMA DE MUESTRA
DIENTE BALDE			ALTO MTS		
					SI

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W40 (ROMA)	HRS	250	6,5	25/03/2023	1.674,4	1.924,4	250,0	0,00		6,50
REFRIGERANTE								0,0	0,0		
HIDRAULICO	15W40	HRS	1.000						0,0		
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL								0,0	0,0		
BOMBA TRANSMISIÓN	MP 80W-90	HRS	1.000						0,0		
MAYORES FINALES	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
CONVERTIDOR								0,0	0,0		
TERNAMESA	EP2 LITIO	HRS	1.000					0,0	0,0		
EJE MUERTO								0,0	0,0		
TÁNDEM								0,0	0,0		
TRANSFERENCIA								0,0	0,0		
DROPOX								0,0	0,0		
RODILLO								0,0	0,0		
DIFERENCIAL	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
GRD								0,0	0,0		

[illegible]

OBSERVACIONES:

afm

MANTENIMENTO

ALMAGEN

TRANSPORTS

OPERADOR

OPERATION

MANTENIMENTO

ALMACEH

TRANSPORTE

EUTHIC
TODAY
OPERATOR

c

MANTENIMIENTO

ALMACEN

TRANSPORTE

OPERADOR



MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS					FECHA DE APROBACIÓN	
Numero Int : LB210-2		Operator : LUIS MORENO			16-04-2020	
Fecha : 17/04/2023		Autoriza :			FT-MTO-19	
Obra : CALLE 80 CON 7		Horas : 4.429,0	Serie: EX1193	Formato No Controlado		

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
MAQUINA	LINK BELT	210X3E	MOD	2020	EXCAVADORA
MOTOR	ISUZU	4HK1	SERIE NO.	708824	
BATERIA	N/A	30 POSTE	CANTIDAD	2.0	
MARTILLO HIDRAULICO	OKADA	2600	DIMENSIONES		RODAJE
SOTELLA BOOM	LINK BELT	2	PESO KG	21	ORUGAS
SOTELLA ARRASTRE	LINK BELT	1	ANCHO MTS	3.90	TOMA DE MUESTRA
SOTELLA BALDE	LINK BELT	1	LARGO MTS	9.40	
CIENTE BALDE	N/A	35	ALTO MTS	2.90	

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W40 I SIGMA+	HRS	250	6,0	17/04/2023	4.429,0	4.679,0	250,0	0,00		6,00
REFRIGERANTE								0,0	0,0		
HIDRAULICO	15W40	HRS	1.000	55,0					0,0		
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL								0,0	0,0		
BOMBA TRANSMISIÓN	MP 80W-90	HRS	1.000	3,0					0,0		
MANDOS FINALES	15W40 CI	HRS	1.000	3,0					0,0		
CONVERTIDOR								0,0	0,0		
TORNAMESA	EP2 LITIO	HRS	1.000	8,0				0,0	0,0		
C/E MUERTO								0,0	0,0		
TÁNDEM								0,0	0,0		
TRANSFERENCIA								0,0	0,0		
DROPBOX								0,0	0,0		
RODILLO								0,0	0,0		
DIFERENCIAL	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
GIRO								0,0	0,0		

[illegible]

OBSERVACIONES:

 MANTENIMIENTO	 ALMACEN	 TRANSPORTE	 OPERADOR
--	--	--	---

FECHA DE APROBACIÓN

Operador : EUTIMIO TOCARRUNCHO,

16-04-2020

Autoriza :

FT-MTO-19

Horas :	2.995,4
---------	---------

Formato No Controlado

[illegible]




OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO

ALMACEN

TRANSPORTE

البرادير

MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS								FECHA DE APROBACIÓN			
Numero Int : LB210-5				Operador : ANGEL PRADA				16-04-2020			
Fecha : 19/04/2023				Autoriza :				FT-MTO-19			
Obra : MANTENIMIENTO ALAMOS				Horas : 1.920,7		Serie: EX1356		Formato No Controlado			
INFORMACION GENERAL		MARCA		REFERENCIA		DETALLE		VALOR		TIPO MAQUINA	
MAQUINA		LINK BELT		210X3E		MOD		2022		EXCAVADORA	
MOTOR		ISUZU		4-9C1		SERIE NO.		830296			
BATERIA		N/A		30 POSTE		CANTIDAD		2.0			
MARTILLO HIDRAULICO		OKADA		2500		DIMENSIONES				RODAJE	
BOTELLA BOOM		LINK BELT		2		PESO KG		21		ORUGAS	
BOTELLA ARRASTRE		LINK BELT		1		ANCHO MTS		3.50		TOMA DE MUESTRA	
BOTELLA BALDE		LINK BELT		1		LARGO MTS		5.46		SI	
DIENTE BALDE		N/A		35		ALTO MTS		2.96			
FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W40 I SIGMA+	HRS	250	6,0	19/04/2023	1.920,7	2.170,7	250,0	0,00		6,00
REFRIGERANTE								0,0	0,0		
HIDRAULICO	15W40	HRS	1.000	55,0					0,0		
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL								0,0	0,0		
BOMBA TRANSMISIÓN	MP 80W-90	HRS	1.000	3,0					0,0		
MANDOS FINALES	15W40 CI	HRS	1.000	3,0					0,0		
CONVERTIDOR								0,0	0,0		
TORNAMESA	EP2 LT10	HRS	1.000	8,0				0,0	0,0		
EJE MUERTO								0,0	0,0		
TÁNDEM								0,0	0,0		
TRANSFERENCIA								0,0	0,0		
DROPBOX								0,0	0,0		
RODILLO								0,0	0,0		
DIFERENCIAL	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
GIRO								0,0	0,0		
FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	CANTIDAD ENTREGADA
ACEITE PRIMARIO	886375-8600/MMH80600	HRS	250	1,0	19/04/2023	1.920,7	2.170,7	250,0	0,0		1,0
ACEITE SECUNDARIO								0,0	0,0		
COMBUSTIBLE PRIMARIO	886212-9180	250	1,0	1,0	19/04/2023	1.920,7	1.921,7	0,0	0,0		1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO								0,0	0,0		
TRAMPA DE AGUA	P502463	HRS	250	2,0	19/04/2023	1.920,7	2.170,7	250,0	0,0		2,0
AIRE INTERNO	p821983	HRS	250	1,0	19/04/2023	1.920,7	2.170,7	250,0	0,0		1,0
REFERENCIA	P821938	HRS	250	1,0	19/04/2023	1.920,7	2.170,7	250,0	0,0		1,0
FILTRO HIDRAULICO TANQUE		HRS	1.000						0,0		
MALLA SUCCION TANQUE								0,0	0,0		
FILTRO HIDRAULICO PILOTO								0,0	0,0		
LINEA PILOTO											
OBSERVACIONES:											
  											
MANTENIMIENTO				ALMACEN		TRANSPORTE		OPERADOR			



MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS

Numero Int : LB. 240-1

Operador : ARIEL GAONA

Fecha : 5/04/2023

Autoriza :

Obra : PATIO TALLER

Horas :	2.575,0
---------	---------

FECHA DE APROBACIÓN
22.01.2022

16-04-2020

FT-MTO-19

Formato No Controlado

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
MAQUINA			MOO		
MOTOR	ISUZU	2H41	SERIE NO.	101058	
BATERIA			CANTIDAD		RODAJE
MARTILLO HIDRAULICO			DIMENSIONES		
BOTELLA BOOM			PESO KG		
BOTELLA ARRASTRE			ANCHO MTS		TOMA DE MUESTRA
BOTELLA BALDE			LARGO MTS		
DIENTE BALDE			ALTO MTS		SI

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	15W40 I SIGMA+	HRS	250	6,0	05/04/2023	2.575,0	2.825,0	250,0	0,00		6,00
REFRIGERANTE								0,0	0,0		
HIDRAULICO	15W40	HRS	1.000						0,0		
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL								0,0	0,0		
BOMBA TRANSMISIÓN			1.000					0,0	0,0		
MANDOS FINALES	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
CONVERTIDOR								0,0	0,0		
TORNAMESA								0,0	0,0		
EJE MUERTO								0,0	0,0		
TÁNDEM								0,0	0,0		
TRANSFERENCIA								0,0	0,0		
DROPBOX								0,0	0,0		
RODILLO								0,0	0,0		
DIFERENCIAL	15W40 CI	HRS	1.000						0,0		
GIRO								0,0	0,0		

[illegible]**OBSERVACIONES:**

MANTEOAMENTO

Carlos g
ALMACEN

ALMACEN

N/A

TRANSPORTE

Chris Genn
OPERADOR

OPERADOR

Formato Não Controlado

OBSERVACIONES:			
 MANTENIMIENTO	ALMACEN	TRANSPORTE	Daniel Gome OPERADOR




CONTROL FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS				VERSION 1		FECHA DE APROBACIÓN 16-04-2020	
Numero Int : KSO520		Conductor : WILSON CALDERON		FT-MTO-19			
Fecha : 20/06/2023		Autoriza :					
Obra : PATIO TALLER ABECOL		KM 57.711,0					

INFORMACIÓN GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
VEHICULO	INTERNATIONAL	7600 SBA 6*4	MOD	2022	DOBLE TROQUE
MOTOR	CUMMINS	ISM 385 EURO IV	SERIE	34374616	
BATERIA	N/A	31 H	CANTIDAD	3	CARROCERIA
CAJA DE VELOCIDADES	FULLER	FRO14210C	CAMBIO		VOLCO
DIFERENCIAL DELANTERO	MERITOR	MFS-18-133A	RELACION	1	TOMA DE MUESTRA
DIFERENCIAL TRASERO	MERITOR	RT-46-164P	RELACION	1	
CAJA DIRECCION	SHEPPARD	M-1000/ MS0	CANTIDAD		
SECADOR DE AIRE	N/A	N/A	CANTIDAD	1	
TURBO	N/A	N/A	CANTIDAD	1	
COMPRESOR DE AIRE	N/A	N/A	CANTIDAD	1	
CORREA PRINCIPAL	6PK1740		CANTIDAD	1	
CORREA SEGUNDARIA	6PK1400		CANTIDAD	1	
RODAMIENTO DELANTERO INTERNO	N/A	N/A	CANTIDAD	N/A	
RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO	N/A	N/A	CANTIDAD	N/A	
RODAMIENTO TRASERO	N/A	N/A	CANTIDAD	N/A	

FLUIDO	REFERENCIA	GNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	MX15W-40 CK	KMS	10.000	10	20/06/2023	57.711	67.711	0	0,00		10,00
REFRIGERANTE								0	0,0		
TRANSMISION								0	0,0		
DIFERENCIAL DELANTERA								0	0,0		
DIFERENCIAL TRASERA								0	0,0		
CAJA DIRECCION								0	0,0		
HIDRAULICO	AW100	KMS	85.000	25	20/06/2023	57.711	142.711	0	0,0		

FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P559000	KMS	10.000	1	20/06/2023	57.711	67.711	0	1,0	0,0%	1,0
ACEITE SECUNDARIO								0	0,0		
COMBUSTIBLE PRIMARIO	F519624 /P550851	KMS	10.000	1	20/06/2023	57.711	67.711	0	1,0	0,0%	1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO								0	0,0		
PETER COMBUSTIBLE								0	0,0		
AIRE INTERNO	P613336	KMS	10.000	1	20/06/2023	57.711	67.711	0	1,0	0,0%	1,0
AIRE PRIMARIO	P613337	KMS	10.000	1	20/06/2023	57.711,0	67.711	0	0,0		1,0
AIRE SECUNDARIO								0	0,0		
REFRIGERANTE								0	1,0		
AIRE ACONDICIONADO											
CAJA DIRECCION								0	0,0		
SECADOR DE AIRE								0	0,0		
HIDRAULICO							0,0	0			
DIVISOR DE POTENCIA											

OBSERVACIONES:

			
ALMACEN	MECANICO/ TECNICO	INSPECTOR OBRA	OPERADOR

FECHA DE APROBACIÓN
11-07-2023

oriza :
KM:

KM:

FT-MTO-19

FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% Cmpl	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P559000	KMS	10000	1	23/08/2023	281.212	291.212	0	1,0	0,0%	1,0
ACEITE SECUNDARIO		0	0	0	N/A	0	0	0	0,0		
COMBUSTIBLE PRIMARIO	P551000	KMS	10000	1	23/08/2023	281.212	291.212	0	1,0	0,0%	1,0
COMBUSTIBLE SECUNDARIO					N/A	0	#,VALOR!	0	0,0		
PETER COMBUSTIBLE	ISM	KMS	2000	1	N/A	0	2.000	0	0,0		
AIRE INTERNO		0	0	0	N/A	0	0	0			
AIRE PRIMARIO	P616056/ CA5500	KMS	20000	1	17/04/2023	270.826	290.826	0			
AIRE SECUNDARIO		0	0	0	N/A	N/A	0	0			
REFRIGERANTE	P552071	KMS	10000	1	11/08/2023	422.822	432.822	0	1,0	0,0%	1,0
AIRE ACONDICIONADO		KMS	0	0	N/A	0	0	0			
CAJA DIRECCION	P550830	KMS	30000	1	N/A	0	30.000	0			
SECADOR DE AIRE	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	N/A	0	#N/D			0,0%	
HIDRAULICO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	N/A	0	#N/D			0,0%	
DIVISOR DE POTENCIA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	N/A	0	#N/D			0,0%	


OBSERVACIONES:

ALMACEN

Yasuo .
MECANICO TECNICO

N/A

Chirhan Auro

MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS										VERSIÓN 02		FECHA DE APROBACIÓN 11/07/2023	
Numero Int : LB210-2		Operador : LUIS MORENO		Fecha : 18/08/2023		Autoriza :				Formato No Controlado			
Obra : BOSA NQS		Horas : 4934,1		Serie : EX1193									
INFORMACION GENERAL		MARCA		REFERENCIA		DETALLE		VALOR		TIPO MAQUINA			
MAQUINA		LINK BELT		210X3E		MOD		2020		EXCAVADORA			
MOTOR		4HK1		OKADA		SERIE NO.		788524					
BATERIA		N/A		30		CANTIDAD		2		RODAJE			
MARTILLO HIDRAULICO		N/A		N/A		DIMENSIONES				ORUGAS			
BOTELLA BOOM		LINK BELT		2		PESO KG		21,00		TOMA DE MUESTRA			
BOTELLA ARRASTRE		LINK BELT		1		ANCHO MTS		3,90		SI			
BOTELLA BALDE		LINK BELT		1		LARGO MTS		9,48					
DIENTE BALDE		N/A		35		ALTO MTS		2,96					
FLUIDOS													
FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada		
ACEITE MOTOR	15W40 : SIGMA	HRS	250,00	6,00	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	247,0	0,00		6,00		
REFRIGERANTE		HRS	1.000,00	9,00	01/06/2023	4640.8			0,0				
HIDRAULICO	ENI-ARNICA 68	HRS	1.500,00	60,00	01/06/2023	4640.8			0,0				
SERVOTRANSMISIÓN/ DIFERENCIAL			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
BOMBA TRANSMISIÓN	MP 80W-90	HRS	1.500,00	0,50	01/06/2023	4640.8			0,0				
MANDOS FINALES	MP 80W-90	HRS	1.500,00	1,50	01/06/2023	4640.8			0,0				
CONVERTIDOR			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
TORNAMESA	EP2 LITIO	HRS	1.000,00	N/A	01/06/2023	4640.8		0,0	0,0				
EJE MUERTO			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
TÁNDEM			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
TRANSFERENCIA			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
DROPBOX			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
RODILLO			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
DIFERENCIAL			0,00	0,00	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
GIRO	ENI-ARNICA 68	HRS	1.500,00	1,00	11/11/2020	1.152,0	2.652,0	-2.282,1	0,0				
FILTRACIÓN													
FILTRO	REFERENCIA	PERIODO	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	CANTIDAD ENTREGADA		
ACEITE PRIMARIO	898375-8800/MMH80900	HRS	250	1,0	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	247,0	0,0		1,0		
ACEITE SECUNDARIO		0	0	0,0	00/01/1900	0,0	0,0	0,0	0,0				
COMBUSTIBLE PRIMARIO	898212-9180	HRS	250	1,0	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	247,0	0,0		1,0		
COMBUSTIBLE SECUNDARIO		0	0	0,0	18/08/2023	4.931,1	4.931,1	0,0	0,0				
TRAMPA DE AGUA	P502463	HRS	250	2,0	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	0,0	0,0		2,0		
AIRE EXTERNO	P821938	HRS	250	1,0	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	247,0	0,0		1,0		
AIRE INTERNO	P821963	HRS	250	1,0	18/08/2023	4.931,1	5.181,1	247,0	0,0		1,0		
FILTRO HIDRAULICO TANQUE	4448402	HRS	1.500	1,0	18/08/2023	4.931,1	6.431,1	1.497,0	0,0				
MALLA SUCCIÓN TANQUE	KR115830	HRS	1.500	1,0	18/08/2023	4640.8			0,0				
FILTRO HIDRAULICO PILOTO	KKH17730-GLBL	HRS	1.500	1,0	01/06/2023	4640.8			0,0				
LINEA PILOTO	P502563	HRS	1.500	1,0	18/08/2023	0,0	1.500,0	-3.434,1	0,0				
OBSERVACIONES:													
SE CAMBIO FILTRO DE BOMBA DE CARGA KKH11890 CANTIDAD (1) UNO													
  													
MANTENIMIENTO				TRANSPORTE				OPERADOR					