

INFORME DE INTERVENTORIA 04.

CONTRATANTE: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900232836 – 0

CONTRATISTA: JOSÉ EFRAÍN VÉLEZ LOAIZA
C.c: 15322343

Nº CONTRATO: CS-005-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA
TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA,
TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR
LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA
REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

INTERVENTORIA: ALMACENISTA

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE
.135 INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR TOTAL: \$ 231.261,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS M.L.)

VALOR ACTA 03: \$ 30.800.452.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS-005-2026 el día 06 de marzo de 2026 con la ferretería SERVIFER, identificada con Nit. 15.322.343-8, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 16 de marzo de 2026, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 31 de diciembre de 2026.


De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor total del contrato mediante actas de avance previamente aprobadas por la empresa.

A la fecha del presente Informe de Interventoría el contratista hizo entrega, de acuerdo con lo acordado en el contrato, de los suministros requeridos en las labores de operación y mantenimiento de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P. y correspondientes al acta de **avance 04** del Contrato CS-005-2026.

Se deja constancia que el Contratista Cumplió con la entrega de los insumos oportunamente y que estos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Director Operativo y el Almacenista de Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de 30.800.452.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.) por concepto del Acta de **Avance 04** del Contrato CS-005-2026, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 28 de mayo de 2026.


JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 GERENTE


MICHAEL BARRIENTOS.
 SUPERVISOR