

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/1/2016

PERIODO DE PAGO	DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2026
-----------------	---------------------------------------

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
------------------	-------------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-018-2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MITIGACION DE RIESGO DE INUNDACION, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS FUENTES SAN BLAS, LA IRACA, Y LA VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-645 CELEBRADO CON CORNARE, segun ficha BPIAC y propuesta adjudicada.
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION CRYPTEX
FECHA DEL CONTRATO	20/5/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	103
VALOR INICIAL	\$ 116.890.457,10
FECHA INICIO	21/5/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/9/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3/9/2026
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION	103
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	57
AVANCE PORCENTUAL	55%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 116.890.457,10
PAGO ANTICIPADO 20%	\$ 23.378.091,42
VALOR EJECUTADO	\$ 115.011.057,10
PORCENTAJE EJECUTADO	98,4%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO ANTICIPADO 20%	\$ 23.378.091,42	\$ 23.378.091,42
TOTAL PAGADO	\$ 23.378.091,42	\$ 23.378.091,42
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 93.512.365,68	
VALOR EJECUTADO	\$ 23.378.091,42	

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ZONA URBANA Y RURAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A COBRAR	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Limpieza manual de cauce y zonas aledañas. Incluye extraccion, separacion en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposicion del material extraido. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros	ML	4425	\$ 11.977	\$ 52.998.225	45%
CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las actividades de limpieza manual de cauce (residuos inorganicos). Incluye paleros, cargue, transporte y disposicion final en sitios adecuados. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente. Su medida será en sitio.	M3	113,10	\$ 63.491	\$ 7.180.832	6%
Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposicion del material en sitios adecuados.	M2	4600	\$ 11.920	\$ 54.832.000	47%
Realizacion de talleres de EDUCACION Y SENSIBILIZACION a la comunidad para la reduccion del riesgo de desastres e importancia del recurso hídrico	TALLER	0	\$ 469.850	\$ -	0%
TOTAL				\$ 115.011.057	
TOTAL CONTRATO				\$ 116.890.457,10	
PAGO ANTICIPADO DEL 20%				\$ 23.378.091,42	
TOTAL A PAGAR ACTA 001				\$ 91.632.965,68	

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Solicitud de pago anticipado del 20% conforme a lo establecido en la cláusula SEPTIMA, respecto a la forma de pago del contrato de selección abreviada No. CSA-018-2026 como esta mencionado dentro del porceso contractual.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS					
GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/01/2027	\$ 11.689.045,71
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/01/2027	\$ 23.378.091,42
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/09/2029	\$ 5.844.522,86
AMPARO BASICO- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de agosto de 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
RUBROS	BPIN	FONDO	DESCRIPCIÓN	VALOR
27.2.3.2.02.02.009.01.15	2024056490064	1.2.3.2.07	50402 Atención de emergencias y desastre	
28.2.3.2.02.02.009.05 ✓	2024056490063	1.2.3.2.07 ✓	50401 Identificación, prevención y mitigación de riesgos de desastres ✓	\$ 9.809.646,03 ✓
40.2.3.2.02.02.009.20.02.04 ✓		1.2.3.3.05.0401 ✓	CORNARE S-CI-645-2025 Mitigación de riesgo de inundación, por medio de la recuperación de la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas San Blas, La Iraca y La Villa del municipio de San Carlos – Antioquia.	\$ 81.823.319,97 ✓
REGISTRO FOTOGRAFICO				

Quebrada LA IRACA



Quebrada LA VILLA



Quebrada San Blas



Jose *MM*

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
FIRMA SUPERVISOR