

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																															
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																															
							Vigencia	3/12/2026																																															
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																							
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		7/31/2026		PERIODO REPORTADO DEL:			7/23/2026	AL:	7/31/2026																																														
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026		CONTRATISTA			CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		"Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas"																																																					
FECHA DE INICIO		7/23/2026		FECHA DE TERMINACIÓN			11/30/2026																																																
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00																																																
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																							
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																							
<table><thead><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></tbody></table>		AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	<table><thead><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGI/ACTUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></tbody></table>									AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																			
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																			
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																			
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL																																																			
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
• Aspectos técnicos más relevantes durante el periodo de supervisión Durante el periodo reportado se inició la ejecución de las actividades correspondientes a los frentes de obra de los alojamientos de soldados Alfa, Bravo y Charlie, Despacho (Sala VIP, cafetería y Torre de Control) y SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras, conforme a la programación aprobada para el contrato. Las actividades desarrolladas se describen en el numeral 8 del presente informe. • Aspectos administrativos más relevantes durante el periodo de supervisión El 23 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del contrato. Es importante señalar que la supervisión solicitó al contratista, desde el 30 de junio de 2026, la totalidad de los documentos requeridos para su suscripción. No obstante, estos fueron entregados de manera completa únicamente el 23 de julio de 2026, una vez se realizaron los ajustes y correcciones solicitados por la supervisión, razón por la cual el Acta de Inicio se suscribió en esa fecha. Como soporte del Acta de Inicio, el contratista presentó los siguientes documentos: • Programación de obra, programa de barras y flujo de fondos. • Análisis de Precios Unitarios (APU) y listado de insumos. • Análisis del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). • Organigrama del personal técnico y administrativo. • Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). • Plan de Manejo Ambiental (PMA). • Hojas de vida del personal administrativo. • Actas de vecindad. • Estudios de seguridad.																																																							
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																							
MODIFICATORIO No.1																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																																																					
FORMA DE PAGO		N/A																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																																					
MODIFICATORIO No.2																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																																																					
FORMA DE PAGO		N/A																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																																					
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																							
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																												
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																												
		Arena	5 m3	Palas	4	Residente de obra: Michael Leonardo Forero Urbano	1	100%	100%	SI	El residente de obra cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato.																																												
		Cemento	20 unidades	Picos	1	Residente SISO: Gonzalo Ochoa Amezquita	1	100%	100%	SI	El residente SISO cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato.																																												
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Asesor estructural: José Leonardo Osorio Ortiz	1	15%	15%	SI	El asesor estructural inició las actividades de revisión técnica asociadas a las intervenciones estructurales contempladas en el contrato. A la fecha del presente informe no se ha requerido la emisión del concepto técnico definitivo, debido a que las actividades estructurales se encuentran en etapa inicial de ejecución.																																												

		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Profesional administrativo: Camila Castelo Branco	1				
		Removedor de óxido	12 unidades	Valdes	5	Maestro de obra	1				
		Plástico	1 rollo	Brochas	8	Oficiales	4				
				Espatulas	4	Ayudantes	2				
				Pulidoras	2						
				Taladros	3						
				Manguera de nivel	1						
TOTAL							11				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
























% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (23 al 31 de julio de 2026)	0.64%	0.64%	0.57%	0.07%
Semana 2 (N/A)	0.00%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO		
Semana 3 (N/A)	0.00%	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		
Semana 4 (N/A)	0.00%			
Semana 5 (N/A)	0.00%			

GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULO			
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		17.00%
	EJECUTADO		9.50%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		26.00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. PAÑETES Y REVOQUES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. PISOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
13. VIDRIOS Y ALUMINIO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15. PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		4.00%
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

Se recomienda al contratista dar mayor celeridad y oportunidad en la remisión de la información contractual y técnica requerida para el desarrollo del contrato. Al respecto, se evidenció que la documentación necesaria para la suscripción del Acta de Inicio fue requerida desde el día 30 de junio de 2026; sin embargo, esta solo fue entregada de manera completa, ajustada y corregida el 23 de julio de 2026, situación que incidió en el inicio oportuno de la ejecución contractual.

Así mismo, el informe correspondiente a la primera semana de ejecución fue remitido en su parte técnica de obra con posterioridad a la fecha establecida para su entrega y presentó inconsistencias en los porcentajes programados y ejecutados, lo que hizo necesaria su revisión y corrección por parte de la supervisión.

En consecuencia, se recomienda al contratista fortalecer los procesos internos de consolidación, revisión y remisión de la información, con el fin de garantizar que los aspectos administrativos se desarrollen de manera articulada con la ejecución física del contrato, evitando retrasos en la publicación de la información en la plataforma SECOP II y asegurando el cumplimiento de los lineamientos y requerimientos establecidos por la Dirección de Infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

Durante el periodo comprendido entre el 23 y el 31 de julio de 2026, en la ciudad de Leticia (Amazonas) predominaron condiciones de clima cálido húmedo, con temperaturas entre 22 °C y 33 °C, humedad relativa alta, cielo parcialmente nublado a nublado y presencia de lluvias intermitentes, principalmente durante las horas de la tarde y la noche. Asimismo, se registraron vientos de baja intensidad, característicos de la región amazónica.

ELABORÓ:	REVISÓ:
Maritzaméndez TE. Fernández Mazabuel Delia Maritza Residente de Obra Firma y Posfirma	 TC. Edwin Alonso Pedraza Ramírez Gerente de Proyecto (E) Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

					
Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.
					
Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva, Torre de control.	
					
Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva, Torre de Control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.
					
Demolición de muro en bloque, Despacho GAAMA.	Demolición de muro en bloque, Despacho GAAMA.	Excavación en terreno consistente, SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Excavación en terreno consistente, SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Excavación en terreno consistente, SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Instalación de cerramiento provisional en polisombra.

27/07/26 OBRA: Mantenimiento FAC

Lunes. Ubicación = Baños Alojamiento Soldados - Torre Control

Horario = 7:00am - 5:00pm.

C. Ambientales = Soldado.

• Personal y Recursos:

- 1 maestro Obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, 1 SST, Residente Obra, Profesional Administrativo.

• Avance y Actividades:

- Ingreso personal = 7:00am - 9:30am. (retraso ingreso Guardia)
- Entrega Oficiante Provisional y Chala Por parte de el profesional en SST
- Demolicion de enchapes Baños Alojamiento Soldados
- Desmonte Aparatos Sanitarios - Baños y Ductos.
- Traslado de Material Sobrante a Sitio de Acopio.
- Aplicacion Removedor y Retiro Pintura en mal estado.
- Asco General.

• Materiales Ingresados y Herramientas

- Arena, Cemento, Pintura, Anticorrosivo, Removedor, Plastico.
- Palas, Picos, Carretas, Barra, Uldes, Brochas, Espatulas.

• Incidencias o Retrasos

- lluvia. = Se Retraso el traslado de material Sobrante a Acopio designado 1pm a. 2 pm.

Residente Obra.

Michael Fueno Urbano

Supervisor. Contrato.

Maritzamendez

28/07/26 OBRA: Mantenimiento FAC.

Martes Ubicación: Baños Alojamiento Soldados - Torre Control.

HORARIO : 7:00am - 5:00pm.

C. Ambientales : Soldado.

• Personal y Recursos:

- Maestro de Obra, 2 Ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST, Residente de Obra.

- Profesional Administrativo.

• Avance y Actividades:

- Ingreso personal 7:00 am.
- Inducción Por parte. Profesional SST de la FAC.
- Demolicion Enchape. de Baños - Soldados
- Aplicación Removedor y Detru-material Soelto en pasamanos y escaleros torre de Control
- Aseo General.

• Ingreso Material y Herramientas

- Extensiones para trabajos electricos
- Herramienta menor.

• Incidencias o Retrasos

- se estuvo buscando enchapes para la instalacion en el baño de alojamiento de Soldados Bravo. para los baños. por motivos de. Selecccion de tono y Rugosidad. del material se pospuso la compra del mismo. se buscara comprar en la zona, de no encontrarse. se comprara en Bogota y se envia. por medio Aereo.

Residente de Obra

Michael Leonardo Forero U.

1.128.415.496

Supervisa de Obra.

Martín Fernández

29/07/2026. OBRA: Mantenimiento FAC.

Miércoles UBICACION: Baños Alojamiento Bravo, Torre Control., SIP Planta A. negras

Horario: 7:00 am - 5:00 pm

C. AMBIANTES: Soleado.

• PERSONAL Y RECURSOS:

Maestro de obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional Administrativo.

• Avance y Actividades

- Ingreso personal 7:00 am

- Inducción por parte del Profesional SST
- Se continua quitando el pegajal viejo de los baños de alojamiento Soldado Bravo.
- Se continua con la Remocion de la Pintura de la estructura de la torre control.
- Se. Quitar Pasamanos del ingreso de Despacho.
- Se demuele. Machones y Antepecho del ingreso en torre. Control
- Se traslada escombros sobrantes para SIPS Planta tratamiento Aguas Negras
- Se hace recorrido por zona parqueadas para rectificar las cantidades de la abierta en Polimerizado. (se realiza recorrid con la superviso del Proyecto la teniente. Maritza Fernandez)
- Se. realiza el diligenciamiento de los formatos de verificación de Seguridad.

Residente de Obra

Michael Leonardo Forero Urbano

1.128 215 996

Supervisora de Obra.

Maritza Fernández

30/07/2026 OBRA = Mantenimiento FAC.

Díes UBICACION = SIPS planta tratamiento Aguas Negras, Torre Control, Baños alojamiento soldados "BRAVO"

Horario = 7:00am - 5:00pm

C. AMBIENTALES = Soldado.

" PERSONAL Y RECURSOS =

Muestro de Obra, 2 ayudantes, 4 oficiales, Profesional SST, RESIDENTE OBRA, PROFESIONAL administrativo.

• Avance y Actividades =

- Ingreso personal 7:00am
- Inducción por parte del profesional SST de construcciones SAS.
- Se continua con desmonte de pegajal viejo en los baños de Soldados BRAVO.
- Se Continua con la remoción de la pintura de torre de Control.
- Se continua con el traslado de Material Sobrante de torre Control.

Dara la planta de tratamiento de Aguas Negras

- Se inicia labores en la planta de Aguas Negras (Muecacion, Desplante y inicio de melacion)

• INCIDENCIAS O RETRASOS

- Se vario o se le daño el fraspente a la empresa proveedora de materiales, no se pudo ingresar por que no se pudo arreglar a tiempo se pospone para el 31/07/2026.

RESIDENTE DE OBRA:

Michael Leonardo Forno Urbano

1.128415996.

SUPERVISOR DE OBRA

Martín Fernández

31/07/2026. OBRA = Mantenimiento F.A.C.

Viernes UBICACION = Baños Alojamiento Bravo, Torre Control, PETAR AGUAS Negras
Acopio Materiales

HORARIO = 7:00 am - 5:00 pm

C. AMBIENTALES = Soleado.

• PERSONAL EN OBRA:

- 1 maestro de obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional Administrativo.

• Actividades y Avance.:

- Se continuo con la remoción de la Pintura y Preparacion de. Pasamanos y Escalera de torre Control.
- Se continua con la. Remoción del pegacol de los baños del alojamiento BRAVO
- Se instalan cercamientos para materiales de playa y puntos de trabajo.
- Se continúa con la excavación y abreviación de la planta de tratamiento de Aguas Negras.
- Se quita la capa vegetal y se traslada a lugar indicado por el Supervisor de Obra

• Ingreso Materiales =

- Se ingresa Herramientas de mano como espátulas llanas. cinta para cerramiento
- Ingresar un vago. de Gravilla de $5m^3$ y se descarga en el acopio asignado y se Protege y se demarca como lo indica la Supervisión Michael Leonardo Forero.

1-08-2026

Sabado.

OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aéreo de Amazonas
 Ubicación = Baños alojamiento Bravo, Torre Control, Pdar Aguas Negras
 Acopio para prefabricación de Placas en Concreto lugar
 frente de oficina Provincial "Peluquería"

HORA : 7:00am - 1:00pm.

C. AMBIENTALES = Parcialmente nublado

PERSONAL EN OBRA :

- 1 Maestro de Obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional Administrativo.

Actividades y Avance:

- Se Continúa en pao 4 de fondeo control con la. remoción de. Pintura en pasamanos y estructura. pintante.
- Se continúa con la remoción del Pegacón en zona de sanitarios de alojamiento Soldados BRAVO.
- Se hace adecuación Frente Barbecho para la fabricación de Prefabricados en alojamientos Soldados BRAVO.
- Se Comienza con el llenado y nivelación de el contorno de. Plante Aguas Negras
- Se hace recorrido con el Profesional SST y se colocan delimitaciones y Cerramientos con Cinta peligro

Incidencias y Retraso.

Se presentó lluvia después de 10:00 am y se retrasa la actividad de llenado y nivelación en plante de Aguas negras

RESIDENTE DE OBRA

Michael Leonardo Forero Obano.

SUPERVISOR DE CONTRATO.

Montezemelos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

INFORME MENSUAL SST No 1 JULIO DE 2026

Contenido

1. CONTROL DE PERSONAL	1
1.1 PERSONAL PROFESIONAL.....	1
1.2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVO.....	2
1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE.....	2
2. GESTIÓN AMBIENTAL	5
2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S.....	6
2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS.....	6
2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	6
CONSTRUSERVICIOS S.A.S	9
5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN.....	10
6. TAREAS CRITICAS.....	11
13. REGISTRO	15

1. CONTROL DE PERSONAL

El control del personal se realiza por medio de medidas de seguridad y prevención, donde se solicita al personal documentos como: cedula de ciudadanía, hoja de vida certificados Contraloría, Procuraduría y Policía, junto a ello el **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** envía al personal a realizar el examen ocupacional de ingreso.

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional activo de la firma **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** el cual podrá intervenir en el proyecto en cada uno de los frentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

PERSONAL PROFESIONAL			
#	NOMBRES Y APELLIDOS	# IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON	7160783	REPRESENTANTE LEGAL
2	MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO	1128415996	DIRECTOR DE OBRA
3	CASTELO BRANCO MUÑOZ CAMILA ANDREA	1121223178	ARQUITECTA
4	GONZALO OCHOA AMEZQUITA	6764515	SISO

1.2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVO

A continuación, se relaciona el personal operativo activo de obra a durante el mes de:
JULIO DE 2026

PERSONAL OPERATIVO			
#	NOMBRES Y APELLIDOS	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CARLOS ARTURO IDARRAGA	1053771426	AYUDANTE
2	CESAR ANDRES ORTIZ CUELO	1121203276	AUDANTE
3	FABIO ERNESTO FORERO C	79510631	OPERATIVOJOR
4	YORDY DACID COELLO HUANIRI	1121209395	AYUDANTE
5	DAMIAN GONZALEZ MORALES	1007674400	AYUDANTE
6	EDINSON ORTIZ TUBERQUIA	8436180	AYUDANTE

1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE

1.4 CONTROL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuestro objetivo en seguridad y salud en el trabajo es el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos normativos en las diferentes etapas del proyecto, brindado el respetivo control en cuanto a la prevención, mitigación y corrección de hallazgos; garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para el personal directo o indirectamente involucrado en la ejecución de la obra.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

De acuerdo con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo se lleva a cabo seguimiento y control diario, semanalmente y mensual en la ejecución de actividades en ejecución por parte del residente SST con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para una mejora continua.

• Medicina Preventiva

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De acuerdo con lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 6398 de 1991: Procedimientos sobre exámenes médicos ocupacionales y Circular 001/03 Obligatoriedad de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales, los cuales se deben practicar en una IPS que cuente con médicos especialistas en medicina laboral y licencia en seguridad y salud en el trabajo, así como los demás requisitos que establezca la normatividad vigente; el **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** tiene en los lineamientos como requisito normativo la realización de exámenes de ingreso a todo personal que hará parte del proyecto en ejecución, junto a ello la afiliación a ARL, EPS, AFP y CCF.

• Higiene Industrial

Las actividades ejecutadas en el mes son las siguientes:

afiliaciones a ARL, EPS, AFP y CCF de cada uno de los trabajadores activos en la ejecución de obra.

Registro de entrega de elementos de protección individual (Casco de seguridad, Gafas lente Oscuro y claro, Guantes de Vaqueta, guantes de nitrilo, guantes de caucho, Protectores auditivos de inserción y Protectores Auditivos tipo Copa.

Registro de entrega a la fecha del presente informe del personal operativo cuenta con la dotación y ropa de trabajo conforme lo establece el artículo 2.2.4.6.8 ítem 6 del decreto 1072 y el código sustantivo del trabajo artículo 230. Se evidencia en registro de entrega.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

• Seguridad Industrial

Señalización de áreas: se evidenció la señalización para los frentes de trabajo con su respectiva señalización informativa y preventiva.

Se realizó los respectivos cerramientos en los frentes en ejecución con cinta de señalizar



Se comunica mediante este informe en el mes de JULIO de 2026 no se evidencio ningún accidente laboral.

Ver Anexo 1.

ACCIDENTE DE TRABAJO	
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0
DÍAS DE INCAPACIDAD	0 día(s)
FECHA DEL ACCIDENTE:	-
REPORTADO A LA ARL:	-
CLASE DE RIESGO	-
AGENTE DE LA LESIÓN:	-
OBSERVACIONES	-

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

- **EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19:** uso obligatorio del tapabocas y su respectivo cambio.
- se usa tapabocas industrial en obra y depende la actividad tapabocas N95.
- Los tapabocas de uso personal son guardados por cada trabajador y relativamente en la terminación de jornada los usan nuevamente para salir de obra.

1.5 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

En el mes de JULIO de 2026 NO se presentó casos POSITIVOS de contagio COVID19 se relacionan las siguientes actividades para prevención:

- Limpieza y Desinfección de baños: oficina, almacén, áreas de vestire.
- Suministro de Jabón líquido antimaterial zona de baños.
- Suministro Toallas desechables para secado de manos en los dispensadores ubicados en: área de baños y área de lavado inician a jornada laboral.
- Se realiza diariamente registro de auto reporte de síntomas.

2. GESTIÓN AMBIENTAL

2.1 CONTROL AMBIENTAL.

El presente informe tiene por objetivo dar cumplimiento del Plan de manejo ambiental de la obra, por parte del **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** donde se evidencia la efectividad, y compromiso desarrollando buenas prácticas ambientales ante los impactos ambientales generados por las actividades positivas ejecutadas, así mismo se evidencian medidas preventivas y mitigadoras previstas en el aspecto ambiental, separando los residuos peligrosos de los residuos aprovechables.

Se procede a retirar el escombros a un solo sitio de acopio, separando los residuos sólidos, de

Los residuos peligrosos y especiales

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S

Disposición de Residuos de Construcción y Demolición este proceso se estableció en las siguientes fechas establecidas por cantidades:

Se inicia recolección de escombros a raíz de la demolición de enchape de los diferentes frentes así: su disposición final se hace como rellenos de la cancha de Básquet de la unidad a petición de la Unidad

FECHA	CANTIDAD

Los cuáles serán llevados a su disposición final

2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 8, 79, 80 y 81 hacen referencia a que toda organización deberá proteger el medio ambiente y propender porque sus trabajadores protejan los recursos naturales, así como la construcción de la Política Ambiental y la implementación de programas ambientales. Así mismo el Decreto 2811 de 1974 “*Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*”.

2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008, ordena que toda organización deberá acatar el ordenamiento en materia ambiental con normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, a

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

razón que podrá ser sujeto de investigación y sanciones consistentes en comparendos ambientales.

Dando cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable, **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** cuenta con un punto ecológico en áreas de intervención debidamente señalado y con la identificación de colores correspondiente para la clasificación de los residuos generados en la fuente de manera responsable y amigable con el medio ambiente, Según Resolución N.º 2184 de 2019 que a partir de 1 de enero de 2021, en todo en territorio nacional, la separación de residuos en la fuente se hará en recipientes de color blanco, negro y verde. También se cuenta con punto de acopio para escombros debidamente señalado y protegido y para ser enviado a disposición final, este proceso se realiza semanalmente con una empresa avalada y certificada para disposición de residuos peligros a la cual se hace referencia, se solicita certificación mensual de metros cúbicos enviados a disposición final.

3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Se organizó cronograma de charlas y capacitación en cual será evidencia para el informe.

Las actividades enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente:

Capacitación: Se realiza una capacitación mensual según

Charlas de Seguridad: Durante el mes evaluado, se realizó charlas de 5 minutos cada una, las cuales estuvieron enfocadas en los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas durante la jornada laboral.

TEMA	FECHA
MES DE JULIO DE 2026	
Cuidado del equipo de protección personal	27/07/2026
Inducción y Reinducción en manejo medioambiental	28/07/2026
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST	29/07/2026

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Derechos y deberes en Seguridad y salud en el trabajo	30/07/2026
Manejo de Herramientas manuales y sus riesgos	31/07/2026



También tuvimos charla de apoyo en SST con el área de SST, con las personas encargadas de la Seguridad de la base.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026



4. ORDEN Y ASEO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S

tiene compromiso junto a sus trabajadores mantener las áreas de trabajo limpias y ordenados, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, manteniendo el equilibrio armónico del medio ambiente y mejorando la eficiencia del trabajo, asistiendo de esta forma en evitar problemas sanitarios, ambientales y en general, además en aras de conservar un entorno ambiental más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente al proyecto



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Se precedió a Limpieza, orden y aseo en todas las áreas de trabajo, dando cumplimiento a la normatividad vigente.



5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Se realiza entrega de E.P.P (Elementos de protección personal) mínimos requeridos para realizar cada una de las diferentes actividades, tales como Casco, mono gafas Guantes de vaqueta, Guantes de Nitrilo, guantes de caucho, tabocas, tapa oídos de inserción, de copa según la actividades y ropa de trabajo que consta de 2 camisas tipo Jean manga

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

larga, 1 Jean y botas punteras y 1 chaleco reflectivo (entrega de dotación al iniciar actividades laborales)



6. TAREAS CRITICAS

Una tarea crítica es aquella que, por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre pueden suponer una dificultad para su consecución o constituir un riesgo real de desviación.

Basándose en lo mencionado anteriormente y norma vigente Decreto 1072 de 2015, Sección 4, Artículo 2.2.4.2.4.2. según los lineamientos definidos se aplicaron a estas actividades consideradas de alto riesgo y las cuales se realizaron en el mes de febrero a continuación:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

- Trabajo en caliente.
- Trabajo en alturas.

Para las actividades mencionadas se cuenta con análisis de trabajo seguro y permisos de trabajos adjuntos en Anexo al presente informe.

Se estableció el siguiente cuadro para obtener claridad en la ejecución de las tareas críticas ejecutadas.

TEMAS	OBJETIVO	CONTENIDO	ALCANCE
Trabajo Seguro en alturas	Establecer las condiciones y actos inseguros los cuales pueden generar riesgos en el trabajador cuando se encuentra laborando en alturas	Normatividad vigente en alturas resolución 1409 establece el reglamento de seguridad y protección contra caídas para realizar trabajos en altura. Evaluar los principales riesgos de la actividad a realizar. Uso de EPP obligatorio. Revisar técnicas seguras de trabajo en alturas Procedimientos de emergencia. Sistemas de restricción y detención de caídas uso de arnés cuerpo completo, id, freno. orden y limpieza de área.	Personal que labore en alturas o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea crítica.

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Riesgo químico	Conocer los procedimientos seguros para laborar con productos químicos, además de la normatividad en vigencia, conocer el sistema globalmente armonizado, elementos de protección personal adecuado y respuesta ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto	Identificar los factores de riesgo. Identificación de pictogramas. Identificación de MSDS Verificación de hojas de seguridad Elementos de PP. Plan de emergencias y contingencias	Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea
Riesgo mecánico	Conocer los procedimientos seguros para laborar en tareas donde se encuentre expuesto al riesgo mecánico además de la normatividad vigente, elementos de protección personal adecuado y respuesta ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto	*Que es el riesgo mecánico *Principales riesgos *Elementos peligrosos en trabajo en exposición a riesgo mecánico *Conocimiento de las medidas de seguridad básicas *Cuidados frente a manipulación de herramientas y maquinas *Elementos de protección personal * se cuenta con botiquín de primeros auxilios en situaciones de riesgo.	Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente, manipulación de máquinas y/o equipos de operación manual y mecánico. o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo como resultado de los procesos del proyecto “**MANTENIMIENTO Y/O**

la adquisición de herramientas o nuevos equipos y la creación de nuevas áreas de actividad en ejecución, los actos inseguros de los trabajadores condiciones de los equipos o herramientas de mano pueden ver afectadas las estadísticas de accidentalidad de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, por tanto, se evidencia la necesidad de realizar inspecciones planeadas a los equipos, herramientas, extintores, escaleras, botiquín.

Lo anterior sumado a las exigencias legales de Colombia, crea la necesidad de hacer el diseño e implementación del Programa de Inspecciones siguiendo los parámetros establecidos en la NTC 4114, guía para la elaboración de inspecciones planeadas.

La realización de inspecciones de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, define los lineamientos para efectuar dichas inspecciones de seguridad a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo que deben cumplir estándares de seguridad y de operación con el fin de controlar los riesgos inherentes o asociados a dichos elementos, estas inspecciones se realizarán mensualmente.

AREA	FRECUENCIA	REGISTRO
Botiquines	MENSUAL	Formato Inspecciones de botiquines
Extintores	MENSUAL	Formato Inspecciones de extintores
Escaleras	MENSUAL	Hoja de vida de las escaleras

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

13. REGISTRO

ANEXOS
ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN.
ANEXO 3. CHARLAS Y CAPACITACIÓN
ANEXO 4. ASISTENCIA
ANEXO 5. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

Elaborado por:


 GONZALO OCHOA AMEZCUITA
 C.C. 6.764.515 de Tunja
 SST LICENCIA 2334

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
 NIT 830500571

ANEXOS

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO 1 SEGURIDAD SOCIAL:

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1007674400	GONZALEZ MORALES DAMIAN	22/07/2026		9291Fe20	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:57:16.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_8254460

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Afiliado	CC 1007674400 DAMIAN GONZALEZ MORALES
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,751,000
Cargo	OTRO
Sucursal	TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102
Fecha de ingreso	22/07/2026
Fecha de radicación	22/07/2026 04:23:36 p.m.
Código de Transacción	220973600

Resultado del Reingreso 1

Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2026
-----------------------------------	---

Fecha de generación 22/07/2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa  SURA

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GONZALEZ MORALES DAMIAN** identificado(a) con **CC** número **1.007.674.400** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de septiembre de 2020 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

Activa
Ve a Co

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1053771426	IDARRAGA ARIAS CARLOS ARTURO	22/07/2026		29157147	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:46:17.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57



Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa **SURA** 

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **IDARRAGA ARIAS CARLOS ARTURO** identificado(a) con **CC** número **1.053.771.426** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2014 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad
Echeverry Equipo Soporte
para Clientes

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 23 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1121203276	CUELO ORTIZ CESAR ANDRES	24/07/2026		186240u2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:35:44.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CESAR ANDRES CUELO ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.203.276**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C8436180	ORTIZ TUBERQUIA EDINSON	22/07/2026		8B237966	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:53:32.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

VIGILADO

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_8254406

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Afiliado	CC 8436180 EDINSON ORTIZ TUBERQUIA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,751,000
Cargo	OTRO
Sucursal	TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102
Fecha de ingreso	22/07/2026
Fecha de radicación	22/07/2026 04:19:09 p.m.
Código de Transacción	220973469
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2026

Fecha de generación

22/07/2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa  **Sura**

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ORTIZ TUBERQUIA EDINSON** identificado(a) con **CC** número **8.436.180** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2017 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad
Echeverry Equipo Soporte
para Clientes

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellin, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C79510631	FORERO CASTIBLANCO FABIO ERNESTO	22/07/2026		2451222n	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:40:04

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_8254320

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Afiliado	CC 79510631 FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,751,000
Cargo	OTRO
Sucursal	TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102
Fecha de ingreso	22/07/2026
Fecha de radicación	22/07/2026 04:13:24 p.m.
Código de Transacción	220973303
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2026

Fecha de generación 22/07/2026

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	
	INFORME	
		2026



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.510.631**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 d



e Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C6764515	OCHOA AMEZQUITA GONZALO	22/07/2026		2243b186	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 17:04:04.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.52.1, 172.16.42.57

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO			El futuro es de todos Presidencia de la Republica
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		INFORME	
			2026	



RADICADO 2023_6764515

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICADO DE NO PENSIÓN**

Que, revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **GONZALO OCHOA AMEZQUITA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 6764515**, **NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 22 de julio de 2026.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

Certificado generado por sede electrónica

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026.

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA				Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1128415996	FORERO URBANO MICHAEL LEONARDO	22/07/2026		gH37v218	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:30:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

VIGILADO

 Construservicios	UNIDAD Y SALUD EN		V.-1
	EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

Señor(a)
 MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO
 C – 1128415996

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4017196289 **Fecha**
Radicación: 07/30/2026

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS N 830500571, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2026 de \$ 1751000.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO	C	06/10/1988	COTIZANTE	M	

Información Afiliación

EPS Anterior: Salud Total S.A. E.P.S.

Posible inicio vigencia afiliación: 08/30/2026 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral

Dirección Empleador: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107

Dirección Laboral: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107 Fondo de

Pensiones: 2

Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.

Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 07/22/2026

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación**. Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) LUCY MAYERLANDY ALCARAZ VILLA Código: O182, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	
	INFORME	2026



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.128.415.996**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 23 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1121209395	COELLO HUANIRI JORDY DAVID	24/07/2026		126C176Y	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:25:10.

Los trabajadores marcados con asterisco(*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57


 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				
		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Comila A. (gestio Baco TN.	cc.	1121-223198	Cargo	Arquitecta	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA		
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verse inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso						
 Cedula No 1121223198						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		ENTREGA DE EPP				Dto-02
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						23/07/2026
Nombre	SAITO ANJO VENTURA	CC.	105344426	Cargo	AYUDANTE	
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA		
EPP	1					
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso						Cedula No

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		INFORME
			2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Cesal Andres aceto othn	CC.	1721203276	Cargo	QA	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO			FECHA	FIRMA
EPP	1					
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo, Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S.						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso  Cedula No 1721203276						


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
	AÑO 2026				
CONSTRUSERVICIOS S.A.S	ENTREGA DE EPP				Dto-02
23/07/2026					
Nombre. <u>Daniel</u>	CC. <u>400767446</u>	Cargo <u>OT</u>			
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)*					
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)					
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	RECIBIDA	FIRMA	
EPP	1				
EPP	1	CASCO			
EPP	1	GAFAS			
EPP	1	TAPABOCAS			
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS			
EPP	1	CHALECO			
EPP	1	BOTAS			
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS			
COMPROMISO					
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.					
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S					
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso <u>Daniel</u> Cedula No <u>400767446</u>					

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V.-1
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
ENTREGA DE EPP		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Folio	Foreio	cc.	79516631	Cargo	Oficial
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)*						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	RECIBIDA	FIRMA		
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso.						
				Cedula No	79516631	

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		ENTREGA DE EPP				Dto-02
ENTREGA DE EPP						23/07/2026
Nombre.	Gonzalo Ochoa Amezcua	cc.	6764515	Cargo	SISTO	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA		
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso  Cedula No. 6764515						

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
ENTREGA DE EPP		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Michael Leonardo Forero Utrata	cc.	1128415996	Cargo	Representante de Obra.	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	RECIBA	FRMA		
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso <i>Michael Forero</i> Cedula No. 1128415996						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	INFORME
		2026

ANEXO. 3 CHARLAS Y CAPACITACIÓN

	CONSTRUSERVICIOS SA, S		CODIGO: SST-F-03
			VERSION: 01
CONTROL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO			FECHA: 23/07/2026
Lugar:	Fecha:	Hora Inicio:	Hora Final:
Instalaciones Fuerza Herreruela	28-07-2026	7:15 AM.	
Dirigido a: Trabajadores construserviciales			
Objetivo: crear una cultura de autocuidado			
Temas: Trabajo seguro en alturas, uso de EPP's, autocuidado, revisión y uso adecuado de los EPP's.			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Carlos Andrés Idonaga	Avia.	[Firma]	
José Ortiz	A	[Firma]	
Daniel González	Oficial	[Firma]	
Esteban Zoraida Ferrero	OT	[Firma]	
Michael Canales Torres Olano	OTFC	[Firma]	
Carlos Arturo Idonaga	Resistente Obic	[Firma]	
	Oficial.	[Firma]	
Firma Instructor:		Nombre Instructor	
Ch. Gonzalo Amezaquita		Gonzalo Amezaquita Lic.2354	



INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

V.-1

INFORME

2026

CONSTRUSERVICIOS S.A.S

CODIGO: SST-F-03

VERSION: 01

ConstruServícios

CONTROL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FECHA: 23/07/2026

Luga	Estica
------	--------

Fecha: 30-07-2025

Hora Inicio:	7:15
Hora Final:	

Instalaciones Fuera de Control

Dirigido a:

Objetivo: Trabajaadora de construción de ACS.

Objetivo:

Seguridad en el Trabajo, Actas INCESUD y Cooperación
INTEGRAR

Termas:

Temas: Trabajo seguro en alturas, uso de EPPs, autocuidado, revisión y uso adecuado de los EPPs

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edinson Ortiz Tuberguica	Oficial	Edinson Ortiz Tuberguica
Colin Aguila Davuaga	Asistente	Colin Aguila Davuaga
Jordy Celis	Oficina	Jordy Celis
Abraham Gonzalez	Asistente	Abraham Gonzalez
Fabio Ernesto Fereza	Oficina	Fabio Ernesto Fereza
Michael Gerardo Fereza (Udane)	Asistente Domicilio	Michael Gerardo Fereza
Cesar Ortiz	Oficina	Cesar Ortiz

Firma Instructor:

[Signature]

GONZALO OCHOA AMEZAGUITA Lic.2354

Nombre instructor



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-
COFAC-BACOF- 2025

V.-1
INFORME

2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-006			
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 27-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Jordy David Coello	Oficial		3143864024	Jordy500@gmail	Jordy
2		Fabio Fonseca	Oficial		3028771949		Fabio
3		Carla A. Domínguez	Agu		304896013	U A	Carla
4		Cesar Ortiz	A		3102658029		Cesar
5		Diana González	Of		3143864024	Diana2026@gmail	Diana
6		Edinson Ortiz	Of		3106065766	EdinsonOrtiz099@gmail	Edinson
7		Michael Fero Urbane	Resalt Ob		3033212354	maclubong@gmail com	Michael
8		Gonzalo Ochoa	S.1.30		3232987242	3232987242@gmail	Gonzalo
9		Camila Castaño Brando	Arquitecta		3144114550		Camila
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-
COFAC-BACOF- 2025

2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SE/IEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 28-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Jordy David Celis	Oficial		343664024	jordy58@gmail.com	Jordy
2		Heberto Forero	Oficial		3012271969		Heberto
3		Carla Adriana	AN		30048817	N A	
4		Cesar Ortiz	A		3102658070		Cesar
5		Ramiro González	OT		377409479	OT	Ramiro
6		Edinson Ortiz	Oficial		3106065766	edinsonortiz@gmail.com	Edinson
7		Michael Gonzalo Forero	Oficial		303320554	michaelforero303@gmail.com	Michael
8		Gonzalo Ortega	GRSO		3232027143	g.ortega@hotmail.com	Gonzalo
9		Carmila Castiblanco	Arquitecta		314114550		Carmila
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-
COFAC-BACOF- 2025

V.-1
INFORME

2026

		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-006		
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5		
				Vigencia:	14/11/2024		
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 29-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Jordy David Ceballos	Oficial		313364429	jordy50@gmail.com	Jordy
2		Johán Fajardo	Asesor		312211116		Johán
3		Yolga Arque Cobarrubia			310498183	N.A.	Yolga
4		Osvaldo Ortiz	A		3102658032		Osvaldo
5		Diego Armando	Of		312209554	DiegoArmando@gmail.com	Diego
6		Edinson Ortiz	Of		3106063166	EdinsonOrtiz@gmail.com	Edinson
7		Guillermo Pérez	SISO		3122092143	GuillermoPerez@gmail.com	Guillermo
8		Michael Fournier	Asistente Ob		3023216834	michael.fournier@gmail.com	Michael
9		Camila Castaño Brancaccio	Arquitecta		3124114550		Camila
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

FUEZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FIR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 31-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Jordy David Coello	Oficial		3143664074	Jordy58@igima.com	Jordy
2		Fabio Faresa	Asesora		3022221948		Fabio
3		Carla L. Olaya	Asesora		304840612	N.A	Carla
4		Cesar Ortiz	A.		3102658072	cesarortiz89@gmail.com	Cesar
5		Daniela Obando	Of.		37409334	Daniela2023@igima.com	Daniela
6		Edison Ortiz	Of.		310605766	edisonortiz@gmail.com	Edison
7		Nicol Canedo Forno	Reservista		283212754	nicolcanedo32@gmail.com	Nicol
8		Genaro Ochoa	SISO		3232027143	Genaro@hotmail.com	Genaro
9		Camila Castiblanco	Arquitecta		3144114530		Camila
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construcción de S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 30-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	Teléfono	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Forley de la Cruz	Operador		3143864074	forley58@gmail.com	[Firma]
2		Carla Arroyo Parra	Asistente		3048480181	carla58@gmail.com	[Firma]
3		Fabio Fajardo	Asistente		302777949		[Firma]
4		Carla Ortiz	Asistente		310 655 8679		[Firma]
5		Daniel González	OT		317791434	Daniel2020@gmail.com	[Firma]
6		Edinson Ortiz	OT		310 606 5766	Edinson.OT@gmail.com	[Firma]
7		Fabio Fajardo	Asistente		3023417354	fabio.fajardo@gmail.com	[Firma]
8		Geovani Pacheco	Asistente		32320671473	geovani.pacheco@gmail.com	[Firma]
9		Camila A. Castaño Blanco	Asistente		3144114550		[Firma]
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO. 5 EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO



JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ PERSONA NATURAL
NR 7164020 - 7
Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA
Tel: 3133615421

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ☒ Periódico ☐ Retiro ☐ Post incapacidad ☐ Caso ocupacional ☐
Control ☐ Reubicación ☐ Ingreso al SVE ☐ Trabajo en alturas ☐

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 24/07/2026 12:50:00 Empresa CONSTRUSERVICIOS SAS

Nombre GONZALO OCHOA AMEZQUITA

Cargo SISO Doc. Identidad CC 6764515



SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS

1 OSTEOMUSCULAR	2 AGUDEZA VISUAL	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACION	EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para el cargo	☒	☐	☐	☐	Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	☐	☐
Aplazado	☐	☒	☐	☐	Requiere restricciones de actividades	☐	☐
Apto con restricciones	☐	☒	☐	☐	Requiere reubicación laboral temporal	☐	☐
Apto para trabajar en alturas	☐	☒	☐	☐	Requiere reubicación laboral permanente	☐	☐
Apto para trabajar en espacios confinados	☐	☒	☐	☐	Apto para trabajar en alturas	☐	☐
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	☐	☒	☐	☐	Apto para trabajar en espacios confinados	☐	☐
Apto para manipulación de alimentos	☐	☒	☐	☐	Apto para manipulación de alimentos	☐	☐
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	☒	☐	☐	☐	EXAMEN DE RETIRO		
					Sospecha de enfermedad Profesional	☐	☐
					Secuelas de Accidentes de Trabajo	☐	☐
					Enfermedad Común	☐	☐

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ☒ Auditivo ☐ Respiratorio ☐ Cardiovascular ☒ Psicosocial ☐ Ergonómico ☐ Otros ☐

REMISIÓN

SI ☒ NO ☐ ARL ☐ SI ☐ NO ☒ EPS ☐ SI ☒ NO ☐

RECOMENDACIONES: CONTROL DE HIPERTENSION ARTERIAL EPS, MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, USO DE ANTEOJOS CORRECTIVOS PERMANENTES

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

JORGE TOVAR G.
Médico Esp. Salud Ocupacional,
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
E.S. 2105 RM: 151320 F. 05
LICENCIA S.O. 2169

Dr. Jorge Orlando Tovar Gonzalez
Medico Esp. en Medicina Laboral
Lic: 2105 RM: 151320
RETHUS: 7164020

Gonzalo

Trabajador: GONZALO OCHOA AMEZQUITA
CC 6764515

Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica

Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA Teléfono: 3133615421
Email: medicinallaboral16@gmail.com

Página 1 de 1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

1/7/26, 11:59

FORMATO DE HISTORIA

		CENTRO DE PREVENCIÓN EN SALUD PROLIFE NIT. 901831505 CÓDIGO DE PRESTADOR: 9100100221 CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL	
NUM.HISTORIA 1121223178 FECHA: 2026-07-01 11:59:02			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
NOMBRE: CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ		ID: CC 1121223178	
EDAD: 26 Años 5 Meses 19 Días		GÉNERO: FEMENINO	
TEL: 3144114550		DIRECCIÓN: CRA 7 # 8 93	
EPS: E.P.S. SANITAS S.A.		TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante	
CARGO: ARQUITECTA		ARL:	
AFP: PORVENIR		ENTIDAD: PARTICULARES	
TIPO DE EXAMEN			
☒ INGRESO	☐ EGRESO	☐ PERIÓDICO	☐ REINTEGRO
☐ REINTEGRO	☐ POST-INCAPACIDAD	☒ ENFASIS	
OSTEOMUSCULAR			
EXÁMENES REALIZADOS			
☐ AUDIOMETRIA	☐ ELECTROCARDIOGRAMA	☐ ESPIROMETRIA	☐ EXAMEN OSTEOMUSCULAR
☒ EXAMEN OSTEOMUSCULAR	☐ PSICOSOMATICO	☐ PSICOTECNICO	☐ LABORATORIO EN SANGRE
☐ LABORATORIO EN SANGRE	☐ OPTOMETRIA	☐ RX COLUMNA TOTAL	☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA
☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA	☐ RX COLUMNA DORSAL	☐ PRUEBA PSICOLÓGICA	☐ VISIOMETRIA
☐ VISIOMETRIA	☐ OXIMETRIA DE PULSO	☐ RX TORAX AP Y LATERAL	
OTRO			
CONCEPTO DE APTITUD			
CONCEPTO DE INGRESO APTO SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO	CONCEPTO DE EGRESO --	CONCEPTO PERIÓDICO --	
CONCEPTO REINTEGRO --	CONCEPTO CAMBIO OCUPACIÓN --	CONCEPTO POST-INCAPACIDAD --	
REQUISITOS DE SALUD			
Cumple los requisitos para:			
TRABAJO EN ALTURAS NO APLICA	MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS NO APLICA	ESPACIOS CONFINADOS NO APLICA	
CONDUCCIÓN NO APLICA	TRABAJOS ESPECIALES NO APLICA		
CONDUCTA			
CONDUCTA DE MANEJO MEDICO:			
☐ CONTINUAR MANEJO MEDICO	☒ REMISION A EPS		
☐ SEGUIMIENTO POR LA ARL			
CONDUCTA MEDICA LABORAL			
☒ EDUCACION EN HIGIENE POSTURAL	☒ CAPACITACION Y VERIFICACION EN USO ADECUADOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		
☒ CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	☐ EDUCACION EN MANEJO DE CARGAS		
☒ PAUSAS ACTIVAS	OTROS		
CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES			
☒ ACTIVIDAD FISICA REGULAR	☒ DIETA BALANCEADA		
☐ DESESTIMULAR CONSUMO DE: Cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas			
RECOMENDACIONES iniciar seguimiento por control de peso por EPS.		RESTRICCIONES	
FIRMA MEDICO		FIRMA PACIENTE	
			
Profesional: DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ HERNANDEZ CC: 1018482023 Esp: MEDICINA OCUPACIONAL RM: 1018482023		Nombre: CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ CC: 1121223178	
CLL 12 n 8-24 lc 2 - LETICIA - AMAZONAS Telefono: 3123909004 - Email: Prolife.csp@gmail.com			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

	CLÍNICA FAME IPS SA
	NIT: 900009347
	Código Prestador: 170010173801
	Ciudad Manizales
	Carrera 21 # 25-26 MANIZALES CALDAS
	clínicafameips@hotmail.com
	Tel: 8821222
	Cel: 3213788012

CERTIFICADO

Fecha y hora: 24-07-2026 10:50 AM
Identificación: CC 1053771426
Paciente: CARLOS ARTURO IDARRAGA ARIAS
Entidad: Nueva Empresa Promotora De Salud S.A. Sigla Nueva Eps S.A.

Certificado:
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL
CONCEPTO DE APTITUD: Aplica para EXAMEN DE INGRESO CON ALTURAS CON
CONSTRUSERVICIOS SAS
CARGO: AYUDANTE
Sin limitaciones para el cargo: X
Con limitaciones para el cargo:
CONCEPTO DE APTITUD APOYADO EN EL PERFIL PARA EL CARGO:SI_X_ NO__
EL CONCEPTO DE APTITUD SE EMITIO A PARTIR DE: (Marcar con un equis (x) los que aplique)
EXAMEN MEDICO:
Tamizaje de Audiometría: SATISFACTORIO
Tamizaje de Espirometría:
Tamizaje de Visiometría: SATISFACTORIO
Examen Optométrico:
Electrocardiograma:
Evaluación Osteomuscular: SATISFACTORIO
Evaluación Dermatológica: SATISFACTORIO
Evaluación Trabajo en Alturas: SATISFACTORIO
Evaluación Manipulación de alimentos:
Evaluación Cardiovascular: SATISFACTORIO
Evaluación Abdominal: SATISFACTORIO
EXAMEN DE RETIRO: Sospecha de: (Marque con una equis (x) según corresponda)
Secuela Accidente laboral no reportado: NO
Enfermedad Profesional: NO
Enfermedad común agravada por el trabajo: NO

	CLÍNICA FAME IPS SA
	NIT: 900009347
	Código Prestador: 170010173801
	Ciudad Manizales
	Carrera 21 # 25-26 MANIZALES CALDAS
	clínicafameips@hotmail.com
	Tel: 8821222
	Cel: 3213788012

CERTIFICADO

SE ENTREGA REMISIÓN PARA LA EPS: NO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUGERIDOS: NINGUNO
EXAMEN LABORAL DE INGRESO
APTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS
RECOMENDACIONES USUARIOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUMPLIR CON LOS
REGLAMENTOS DE SST, INFORMAR CAMBIOS DE SALUD Y ACCIDENTES LABORALES, NO SE
EVIDENCIAN HERIDAS NI EVENTRACIONES EN ESTE ESTUDIO, HIGIENE POSTURAL ACATAR
NORMAS DE SEGURIDAD, PAUSAS ACTIVAS.
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: autorizo al (a) (Doctor(a) abajo
mencionado (a) a realizar en mí, examen y/o paradiático(s) ocupacional(es), registro en esta documento,
(a) (a) (Doctor(a) abajo mencionado(s) me ha explicado la naturaleza, el propósito, los beneficios, la
interpretación, las limitaciones y los riesgos para el examen médico y/o paradiático(s) ocupacional (es) a
partir de la respectiva historia Clínica antes de la respectiva toma de pruebas. Entiendo que la
realización de este(s) prueba(s) es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en
cualquier momento antes de que realizara el (los) exámenes. Fui informado de las medidas que tomará
la institución para proteger la confidencialidad de los resultados, las respuestas dadas por éstas son
verídicas y son confiables, autorizo a la entidad para que suministre a mi empresa donde trabajo y/o
entidades contempladas en la legislación vigente para que suministre este documento para el buen
cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones que lo ameritan.

	CLÍNICA FAME IPS SA
	NIT: 900009347
	Código Prestador: 170010173801
	Ciudad Manizales
	Carrera 21 # 25-26 MANIZALES CALDAS
	clínicafameips@hotmail.com
	Tel: 8821222
	Cel: 3213788012

CERTIFICADO

Profesional que realizó el certificado:


Dr. Juan de J. Ospina A.
Especialista en Gerencia
de Salud Ocupacional
Registro 1278 Hoy en día

Juan de Jesús Ospina Aguirre
CC: 10054706 RM: 8440
Técnica profesional en salud ocupacional

ASRILAB
ASESORIA EN RIESGOS LABORALES
MKT-71003-300-4

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CIUDAD		FECHA DEL EXÁMEN	
CONSTRUSERVICIOS SAS.		LETICIA		01	08 2026

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE

Nombres y apellidos (1)		SEXO	EDAD	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO		M	38	C.C.	C.E 1128415996

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE NACIMIENTO: 10/ 06/ 1988

MOTIVO DE EVALUACION

PRE -INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS

CLASIFICACION DE APTITUD

INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO	SATISFACTORIO		
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR	NO SATISFACTORIO		
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	

TRABAJO ESPECIAL (APTO O NO APTO)

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
---------------------------	-------	---------------------------	-------	---------------------	-------

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO
ESPIROMETRIA		GLUCEMIA	FROTIS DE GARGANTA
VAL. OSTEOMUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA

OTROS:.....

RESTRICCIONES

.....

INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO

RECOMENDACIONES GENERALES

CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	MEJORAR HABITOS X

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLO, NUTRICION Y DEPORTE) BAJA DE PESO.
 USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS, OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO
 CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO PSICOLABORAL (RESPONSABILIDAD) USAR PROTECTOR SOLAR, OCULAR Y MANGA LARGA,
 CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL, MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS,
 CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS), ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: *Michael Leonardo Forero*
C.C. N° 1128415996

MEDICO:

DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.G.S.S.T.
RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL
RES. AMAZONAS 617

FIRMA: *Francisco A. Betancourt P.*
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
 CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
 Franciscobetancourt2014@gmail.com Celular: 312-5063003
 LETICIA-AMAZONAS-COLOMB




SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

ASRILAB
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CIUDAD	FECHA DEL EXÁMEN		
CONSTRUSERVICIOS SAS.		LETICIA	01	08	2026
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE					
Nombres y apellidos (a)		SEXO	EDAD:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
CESAR ANDRES CUELO ORTIZ		M	37	C.C.	C.E 1121203276
CARGO: AYUDANTE DE OBRA		FECHA DE NACIMIENTO: 04/ 01/ 1989			
MOTIVO DE EVALUACION					
PRE -INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION		
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD		
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS		
CLASIFICACION DE APTITUD					
INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO		SATISFACTORIO	
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR		NO SATISFACTORIO	
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	
TRABAJO ESPECIALES (APTO O NO APTO)					
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS					
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS					
EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA		
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS		
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO		
ESPIROMETRIA		GLUCEMIA	FROTIS DE GARGANTA		
VAL. OSTEOMUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA		
OTROS:					
RESTRICCIONES					
INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL		
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO		
RECOMENDACIONES GENERALES					
CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO		
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	X	MEJORAR HABITOS	X
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS					
VALORACION POR NUTRICIONISTA Y OPTALMOLOGIA POR EPS,, USAR PROTECTOR SOLAR , OCULAR Y MANGA LARGA .					
USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO					
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS ,					
BAJAR DE PESO, CAPACITA RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO) CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS) , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:					
NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)					
TRABAJADOR:		MEDICO:			
FIRMA:  1121203276		DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P. MEDICO CIRUJANO R.M. 97324 MINSALUD ESPECIALISTA S.G.S.S.T. RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL RES. AMAZONAS 617			
C.C. N°		FIRMA:  SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.			
TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL Francisobetancourt2014@gmail.com Celular: 312-5063003 LETICIA-AMAZONAS-COLOMB					



CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CIUDAD		FECHA DEL EXÁMEN	
CONSTRUSERVICIOS SAS.		LETICIA		01 08 2026	
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE					
Nombres y apellidos :(2)		SEXO.	EDAD:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
JORDY DAVID COELLO HUANIRI		M	33	C.C.	C.E 1121209395
CARGO: OFICIAL DE OBRA		FECHA DE NACIMIENTO: 09/ 02/ 1993			
MOTIVO DE EVALUACION					
PRE -INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION		
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD		
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS		
CLASIFICACION DE APTITUD					
INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO	SATISFACTORIO		
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR	NO SATISFACTORIO		
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	
TRABAJO ESPECIAL (APTO O NO APTO)					
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS					
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS					
EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA		
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS		
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO		
ESPIROMETRIA		GLICEMIA	FROTIS DE GARGANTA		
VAL. OSTEOMUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA		
OTROS:.....					
RESTRICCIONES					
INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL		
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO		
RECOMENDACIONES GENERALES					
CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO		
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	X	MEJORAR HABITOS	
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS					

VALORACION POR OFTALMOLOGIA POR EPS, MEJORAR POSTURAS DE ESPALDA ALTA , USAR PROTECTOR SOLAR Y OCULAR .
USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS ,
CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS) , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: *Jordy*
C.C. N° 1121209395.

MEDICO:

FIRMA: *Dr. Francisco A. Betancourt P.*
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO, SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026



Fecha Cierre: 24/07/2026 08:34:48 a. m.

Certificado de aptitud: 79510631-2125485

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

Información de la Empresa

Empresa: CONSTRUSERVICIOS SAS
Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo: CONSTRUSERVICIOS SAS

Información del Paciente

Fecha y Lugar:	24 Jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA	Tipo de Examen:	INGRESO - PRE INGRESO
Paciente:	FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO	Identificación:	79510631
Género:	MASCULINO Edad: 58	Teléfono:	3022771949 Móvil: 3022771949
Fecha Nacimiento:	19/08/1969	EPS:	EPS SURA
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	ARL:	SURA
Escolaridad:	PRIMARIA	AFP:	PORVENIR S.A.
Dirección:	CR 68 45 30 SUR	Cargo:	ENCARGADO
Peso: 92 Talla: 171 IMC: 31,46		Área:	OPERATIVA

Examen de Audición y Lenguaje

AUDIOMETRIA TAMIZ	ANORMAL BILATERAL SIN COMPROMISO DE CONVERSACIONALES.
VISIOMETRIA	ANORMAL BILATERAL HIPOCORREGIDO

MEDICINA OCUPACIONAL

EVITAR HABITOS COMO FUMAR, MÚSICA A VOLUMEN ALTO, NO ESCUCHAR POR MAS DE DOS HORAS CONTINUAS AUDIFONOS, DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y GRASAS, EJERCICIO AL MENOS 3 VECES POR SEMANA POR LO MENOS 1 HORA AL DÍA.. CONTINUAR EL MANEJO DE SU(S) PATOLOGIA(S) EN LA EPS

EVALUACION OSTEOMUSCULAR NORMAL

Concepto Laboral

Observaciones:

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTemperie (EXPUESTO AL SOL) UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, GORRA ANTES DE COMENZAR A LABORAR, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECÁNICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL OFICIO

Tipo de Restricción Condiciones, Factores, Agentes Asociados Permanente

NO

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPvP)

PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO SVE

DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA

Ingresar al SVE

NO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

		Certificado Médico Laboral  SERVICIOS MÉDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT 852933726-1	
Fecha Cierre: 24/07/2026 8:50:13 a. m. Certificado de aptitud: 8436180-2125632 EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL			
Información de la Empresa Empresa: CONSTRUSERVICIOS SAS Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo: CONSTRUSERVICIOS SAS -			
Información del Paciente			
Fecha y Lugar: 24 jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA Paciente: EDINSON ORTIZ TUBERQUIA Género: MASCULINO Edad: 46 Fecha Nacimiento: 19/08/1980 Estado Civil: UNIÓN LIBRE Escolaridad: BACHILLERATO Dirección: BR LA AURORA Peso: 68 Talla: 169 IMC: 25.78	Tipo de Examen: INGRESO - PRE INGRESO Identificación: 8436180 Teléfono: 3127021960 Móvil: 3127021960 EPS: EPS SURA ARL: SURA AFP: PROTECCION S.A. Cargo: OFICIAL Área: OPERATIVA		
Exámenes Diagnósticos Realizados			
AUDIOMETRIA TAMIZ NORMAL VISIOMETRIA ANORMAL SIN CORRECCION MEDICINA OCUPACIONAL ACTIVIDAD FISICA, MINIMO 30 MINUTOS MINIMO 4 VECES POR SEMANA. PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SU OFICIO EVALUACION OSTEOMUSCULAR NORMAL			
Concepto Laboral			
PUEDEN DESEMPEÑAR EL CARGO			
Observaciones:			
Tipo de Restricción NO	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente	
Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP) PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA SVE			
Información de Remisiones			
OPTOMETRIA VALROACION Y CORRECCION VISUAL -			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

Certificado Médico Laboral

Fecha Cierre: 24/07/2026 08:47:30 a. m.

Certificado de aptitud: 1007674400-2125662

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

Información de la Empresa

Empresa: CONSTRUSERVICIOS SAS
Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo: CONSTRUSERVICIOS SAS -

Fecha y Lugar: 24 Jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA
Paciente: DAMIAN GONZALEZ MORALES
Género: MASCULINO **Edad:** 25
Fecha Nacimiento: 06/08/2000
Estado Civil: SOLTERO(A)
Escolaridad: BACHILLERATO
Dirección: CRA 65 25 92 BR TRINIDAD
Peso: 67 **Talla:** 173 **IMC:** 22.39

Tipo de Examen: INGRESO - PRE INGRESO
Identificación: 1007674400
Teléfono: 3127094334 **Móvil:** 3127094334
EPS: SALUD TOTAL S.A. EPS ARS
ARL: SURA
AFP: PORVENIR S.A.
Cargo: OFICIAL
Área: OPERATIVA

AUDIOMETRIA TAMIZ: NORMAL
VISIONOMETRIA: NORMAL
MEDICINA OCUPACIONAL: CAPACITACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS, MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO
EVALUACION OSTEOMUSCULAR: NORMAL


Concepto Laboral

Observaciones:
RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTemperIE (EXPUESTO AL SOL) UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, GORRA ANTES DE COMENZAR A LABORAAR, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECÁNICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL OFICIO

Tipo de Restricción: Condiciones, Factores, Agentes Asociados **Permanente**
NO


PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA **SVE**



Información de Remisiones
NO

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcuita Esp. En SST. Lic.2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Ingeniero Residente	APROBÓ:  Cesar Augusto Cruz Chacón Representante Legal
---	--	--


 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026



Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: MICHAEL LEONARDO	APELLIDOS: FORERO URBANO
No DE CEDULA: 1128415996	CARGO: DIRECTOR DE OBRA
FECHA: 27-07-2026	CIUDAD: LETICIA
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:	
 Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezquita Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
--	--	---



 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: <u>CAMILA ANDREA</u>	APELLIDOS: <u>CASTELO BRANCO MUÑOZ</u>
No DE CEDULA: <u>1121223178</u>	CARGO: <u>ARQUITECTA</u>
FECHA: <u>27-07-2026</u>	CIUDAD: <u>LETICIA</u>
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcua Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
--	--	---

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: <i>FABIO ERNESTO</i>	APELLIDOS: <i>FORERO CASTIBLANCO</i>
No DE CEDULA: <i>79510631</i>	CARGO: <i>MAESTRO</i>
FECHA: <i>27-07-2026</i>	CIUDAD: <i>LETICIA</i>
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  <i>79510631</i> Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcua Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
---	---	--

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INDUCCIÓN
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL COLABORADOR

NOMBRE: <i>DAMIAN</i>	APELLIDOS: <i>GONZALEZ MORALES</i>
No DE CEDULA: <i>1007674400</i>	CARGO: <i>AYUDANTE</i>
FECHA: <i>27-07-2026</i>	CIUDAD: <i>LETICIA</i>

TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO

DIVULGADO SI ☒ NO ☐


ENTENDIDO SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

DAMIAN 1007674400
Firma y CC. trabajador


ELABORÓ: <i>Gonzalo Ochoa Amezquita</i> Gonzalo Ochoa Amezquita Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ: <i>Michael Leonardo Forero</i> Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ: <i>Cesar Augusto Cruz Chacón</i> Cesar Augusto Cruz Chacón Representante Legal
--	---	---




 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: <i>EDINSON</i>	APELLIDOS: <i>ORTIZ TUBERQUIA</i>
No DE CEDULA: <i>8436180</i>	CARGO: <i>Ayudante</i>
FECHA: <i>27-07-2026</i>	CIUDAD: <i>LETICIA</i>
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcua Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
---	---	--

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: <u>CESAR ANDRES</u>	APELLIDOS: <u>CUELO ORTIZ</u>
No DE CEDULA: <u>1121203276</u>	CARGO: <u>Ayudante</u>
FECHA: <u>27-07-2026</u>	CIUDAD:
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Alavezquita Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
--	--	---


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	INDUCCIÓN
		07/2026



Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DATOS DEL COLABORADOR:	
NOMBRE: <i>CARLOS ARTURO</i>	APELLIDOS: <i>IDARRAGA ARIAS</i>
No DE CEDULA: <i>1053771426</i>	CARGO:
FECHA: <i>27-07-2026</i>	CIUDAD: <i>Leticia</i>
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcua Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
--	--	---

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INDUCCIÓN
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST	07/2026

Para CONSTRUSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE: <u>JORDY DAVID</u>	APELLIDOS: <u>COELLO HUANIRI</u>
No DE CEDULA: <u>1121209395</u>	CARGO: <u>AYUDANTE</u>
FECHA: <u>27-07-2026</u>	CIUDAD: <u>LÉTICIA</u>
TEMAS	RESPONSABLE
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. 7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad. 8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 9. Subprograma de Higiene Industrial. 10. Subprograma de Seguridad Industrial. 11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Comité de Convivencia Laboral. 13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. 14. Plan de Emergencias y Contingencias. 15. Seguridad Basada en el Comportamiento. 16. Deberes y Derechos en SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO
17. Procedimientos Operativos	JEFE INMEDIATO
DIVULGADO SI ☒ NO ☐ ENTENDIDO SI ☒ NO ☐	
OBSERVACIONES:  Firma y CC. trabajador	

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezcua Esp. En SST. Lic 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Director Obra	APROBÓ:  Cesar Augusto cruz chacón Representante Legal
--	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

INFORME AMBIENTAL No.1 (PMA) PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

OBJETO: “OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO
Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO
AÉREO DEL AMAZONAS”

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS DEL INFORME.....	3
OBJETIVO GENERAL	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	3
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS.....	6
COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	8
RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	10
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).....	12
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	15
EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	15
MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	16

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades ambientales realizadas durante el periodo evaluado, de acuerdo con las medidas establecidas en el PMA aprobado para el contrato **PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025**

OBJETIVO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

OBJETIVOS DEL INFORME

OBJETIVO GENERAL

- Presentar el informe de las actividades en proceso de implementación, conforme a lo establecido en el programa del PMA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el seguimiento al cumplimiento a los requerimientos contractuales para la gestión ambiental del proyecto. Llevando un control preventivo, correctivo y memorativo frente a los componentes del PMA, mediante fichas de manejo ambiental presentadas en el mismo.

- **Ficha 01.** Manejo de materiales e insumos.
- **Ficha 02.** Manejo de la cobertura vegetal y movimientos de tierra.
- **Ficha 03.** Manejo de residuos sólidos convencionales.
- **Ficha 04.** Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).
- **Ficha 05.** Manejo de residuos peligrosos y especiales.
- **Ficha 06.** Manejo de emisiones atmosféricas.
- **Ficha 07.** Manejo adecuado y uso eficiente del agua.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades logísticas desarrolladas para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) se agrupan por etapas del proyecto y por componente ambiental, de manera que correspondan directamente con las fichas de manejo ambiental (F01–F07). Esta

organización permite asegurar la correcta planeación, ejecución, seguimiento y control de cada una de las medidas ambientales establecidas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

En este sentido, todas las actividades logísticas del PMA de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S.** se estructuran dentro de un cronograma de capacitaciones y de actividades programadas, cuya ejecución inició a partir de las fechas establecidas contractualmente. No obstante, debido al tiempo, dicho cronograma puede ser extendido, garantizando que las actividades ambientales se mantengan activas, continuas y coherentes con el avance real del proyecto.

El cronograma inicialmente previsto para una duración aproximada de **(alrededor de 5 meses)**, asegurando que el PMA continúe cumpliendo con todas las actividades, controles y seguimientos ambientales durante el tiempo de lluvias. Esto no afectará el alcance ni la efectividad de las medidas ambientales, permitiendo reforzar su aplicación y garantizar el cumplimiento permanente de las obligaciones ambientales.

El cronograma se encuentra estructurado por componente ambiental e incluye campos específicos para la descripción de la actividad, el periodo de ejecución y su seguimiento, permitiendo evidenciar que, aun con las lluvias, el PMA se ejecuta de forma ininterrumpida y conforme a lo establecido en el marco contractual y ambiental vigente.

Tabla 1 Cronograma de capacitaciones contractual

CRONOGRAMA CAPACITACIONES		
TEMA DE LA CHARLA / CAPACITACIÓN		FECHA
1	Manejo de Materiales e Insumos	27-07-26
2	Manejo de remoción de cobertura vegetal	31-07-26
3	Manejo de residuos sólidos y convencionales	07-08-26
4	Manejo de residuos sólidos y de construcción (RCD)	11-08-26
5	Manejo de residuos peligrosos y especiales	18-08-26

6	manejo de emisiones atmosféricas	25-08-26
7	Manejo adecuado y uso eficiente del agua	07-09-26

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	01/07/2026

8	Manejo de fauna, vegetación y Paisaje	15-09-26
9	Manejo de orden, aseo y limpieza	22-09-26
10	Manejo de residuos (basura, reciclaje y sustancias peligrosas)	01-10-26
11	Recursos Naturales (cuidado del agua, aire y suelo)	05-10-26

Tabla 2 Cronograma programado por actividades

Componente Ambiental	Actividades Principales	Periodo
Manejo de Materiales e Insumos (Ficha 01)	Se garantiza el almacenamiento, manipulación y transporte seguro de los materiales utilizados en obra, evitando pérdidas, derrames o contaminación del suelo y del agua.	23 de julio al 03 de agosto
Cobertura Vegetal y Movimientos de Tierra (Ficha 02)	Se realiza la delimitación de áreas, protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa del proyecto, evitando su tala o afectación innecesaria.	03 agosto al 1 de septiembre
Residuos Sólidos Convencionales (Ficha 03)	Se mantienen las áreas de acopio temporales limpias, cubiertas y con control de olores.	01 al 1 de octubre
Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).	Se realiza gestión, para darle disposición final.	01 octubre al 1 de noviembre
Residuos Peligrosos y Especiales (Fichas 05)	Se almacenan los residuos temporalmente, con su rotulación, mientras se entrega a gestor autorizado.	01 noviembre al 01 de diciembre
Emisiones Atmosféricas (Ficha 06)	Se realiza el mantenimiento preventivo de maquinaria.	01 de noviembre al 01 de diciembre

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

Manejo adecuado y uso eficiente del agua. (Ficha 07)	Se implementan mecanismos de ahorro y uso racional del recurso hídrico en todas las actividades de obra.	01 de agosto al 01 de diciembre
---	--	---------------------------------

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Se garantiza el adecuado almacenamiento, manipulación y transporte de los materiales utilizados en la obra, mediante la implementación de medidas preventivas y de control orientadas a minimizar cualquier riesgo de pérdida, derrame o contaminación ambiental. Para ello, los materiales son almacenados en áreas previamente definidas, ordenadas, y señalizadas, con superficies estables.

Durante las actividades de manipulación, el personal encargado cuenta con la capacitación necesaria y utiliza los elementos de protección personal adecuados, asegurando prácticas seguras que reducen la probabilidad de incidentes, derrames accidentales o daños a los recipientes. Se realiza una supervisión constante del estado de los envases, embalajes y contenedores, garantizando que se mantengan en condiciones óptimas durante todo el proceso constructivo.

En cuanto al transporte de los materiales, este se efectúa utilizando vehículos y medios adecuados, en buen estado mecánico y debidamente acondicionados, asegurando la correcta sujeción de la carga y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales vigentes. Estas medidas permiten prevenir derrames durante el desplazamiento y evitar la afectación del suelo, cuerpos de agua superficiales o sistemas de drenaje.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S		V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		PMA 001
			01/07/2026



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		V-1
	TRABAJO AÑO 2026		PMA
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO		01/07/
	PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS		2026
	INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS		
	INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		

COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se realizó la delimitación previa y permanente de las áreas de intervención del proyecto, con el fin de definir claramente las zonas autorizadas para la ejecución de las actividades y restringir el acceso a áreas no intervenidas. Esta delimitación se implementó mediante señalización visible, cintas, y cerramientos temporales, permitiendo identificar de forma clara los límites del área de influencia directa y garantizando el orden y la seguridad durante la ejecución de las labores.

Durante la ejecución de las actividades del contrato, se efectuó la señalización y delimitación adecuada de las áreas destinadas al acopio temporal de los materiales retirados de las áreas a intervenir, asegurando su correcta organización, control y manejo dentro del área de trabajo. Estas zonas de acopio fueron definidas estratégicamente para evitar interferencias con otras actividades operativas y prevenir posibles afectaciones al entorno inmediato, manteniéndose en condiciones ordenadas y seguras durante todo el desarrollo del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental, se implementaron acciones orientadas a la protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa, evitando su

afectación innecesaria. Para ello, se restringió el tránsito de personal y se prohibió el almacenamiento de residuos peligrosos sobre zonas con cobertura vegetal.

No se generaron impactos sobre la cobertura vegetal ni alteraciones al suelo natural, manteniéndose las condiciones originales del área intervenida antes, durante y después de la ejecución de las actividades.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026		V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		01/07/ 2026



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026



RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Durante la ejecución de las actividades del contrato se realiza la recolección adecuada de los residuos sólidos convencionales generados, como empaques, papel, cartón, plásticos y demás residuos no peligrosos. Estos residuos son separados y dispuestos de manera apropiada en los depósitos destinados para cada tipo, garantizando su correcto manejo conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

Se utilizan los puntos de recolección de la base donde los elementos y materiales utilizados durante las labores son almacenados de forma ordenada y segura, evitando acumulaciones innecesarias en las áreas de trabajo. Se implementan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes donde se desarrollaron las actividades laborales, lo que permite mantener las zonas de trabajo limpias, organizadas y libres de residuos, contribuyendo a la seguridad del personal y a la prevención de impactos ambientales negativos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026		V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		01/07/2026



<https://api.whatsapp.com/send?phone=591993000000&text=Hola%20quiero%20ver%20el%20informe%20de%20seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo%20a%20a%C3%B1o%202026>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante la ejecución del proyecto se realiza la demolición controlada de una zona de lavado ubicada en el área de ESCOM, actividad que genera Residuos de Construcción y Demolición (RCD) producto del retiro de elementos constructivos existentes. Dentro de los residuos generados se identificaron materiales como concreto, mortero, enchapes cerámicos, tuberías y accesorios hidráulicos, los cuales fueron clasificados como residuos

de naturaleza inerte y no peligrosos, de acuerdo con su composición y características físicas.


La intervención se llevó a cabo sobre una superficie previamente intervenida y consolidada, por lo que no fue necesario realizar actividades de excavación, movimientos de tierra ni remoción de cobertura vegetal, evitando de esta manera posibles afectaciones sobre el suelo natural y la cobertura vegetal presente en el área de influencia directa del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental implementadas, los residuos generados durante las diferentes actividades fueron objeto de separación en la fuente, clasificación por tipo de material y almacenamiento temporal en zonas definidas dentro del frente de trabajo, garantizando condiciones de orden, seguridad operativa y control ambiental. Posteriormente, los residuos fueron retirados del área de intervención mediante procesos logísticos coordinados, evitando su acumulación prolongada y previniendo posibles impactos sobre el entorno operativo y ambiental del área intervenida. A petición de Fueron a disposición final en la cancha de basquetbol, para relleno de los bordes que se están implementando

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026		V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		01/07/ 2026



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026		V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1		01/07/ 2026



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	PMA 001
		01/07/ 2026

RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Para los residuos peligrosos y especiales que se generarán durante la ejecución de la obra, se realizará una adecuada gestión y disposición temporal en sitio, conforme a la normatividad ambiental vigente. Estos residuos serán segregados desde su generación y almacenados en un área específica debidamente señalizada, delimitada y acondicionada, garantizando condiciones de seguridad que eviten riesgos para el personal, el ambiente y las instalaciones.

El área de almacenamiento contará con recipientes adecuados y rotulados según el tipo de residuo, permitiendo su correcta identificación y manejo. Los residuos serán entregados a un gestor autorizado, quien se encargará de su transporte y disposición final conforme a los procedimientos legales y ambientales establecidos.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante inicios de la ejecución del contrato no se generaron emisiones atmosféricas significativas, dado que las actividades desarrolladas no requirieron el uso de maquinaria, equipos o vehículos a combustión interna. En consecuencia, no se presentaron emisiones de gases contaminantes, material particulado ni humos derivados de la quema de combustibles fósiles.


Las labores ejecutadas se realizaron principalmente con herramientas manuales o equipos eléctricos de baja emisión, lo que permitió minimizar cualquier posible afectación a la calidad del aire y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Por lo anterior, no fue necesario implementar medidas de control específicas para emisiones atmosféricas durante el desarrollo de las actividades iniciales contractuales.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 1	01/07/2026

MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA




Durante la ejecución inicial de las actividades de lavado de suelo al interior de las áreas, se implementarán medidas orientadas al manejo adecuado y uso eficiente del recurso hídrico, garantizando un consumo controlado y responsable del agua. El lavado se realizará de manera parcial, utilizando mangueras controladas por tiempos de uso, con el fin de evitar desperdicios. Previamente al lavado, se efectuará la recolección manual y barrido en seco de los residuos sólidos presentes, minimizando el arrastre de material particulado, grasas o sustancias hacia el sistema de drenaje.



ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezquita Esp. En SST. Lic. 2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero U Ingeniero Residente.	APROBÓ:  Cesar Augusto Cruz Chacón Representante Legal
---	---	---

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																															
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																															
							Vigencia	3/12/2026																																															
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																							
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		31/07/2026			PERIODO REPORTADO DEL:		23/07/2026		AL:	7/31/2026																																													
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026			CONTRATISTA		CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”																																																					
FECHA DE INICIO		7/23/2026			FECHA DE TERMINACIÓN		11/30/2026																																																
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00		VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00																																														
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																							
EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																							
<table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table>					AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	<table><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG/ACTUAL</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table>						AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																			
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																			
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																			
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL																																																			
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																							
MODIFICATORIO No.1																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																					
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																					
MODIFICATORIO No.2																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																					
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																					
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																							
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																												
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																												
N/A		Arena	5 m	Palas	4	Residente de obra: MICHAEL URBANO	1	100	100	SI	N/A																																												
		Cemento	20 unidades	Picos	1	Residente SISO: GONZALO OCHOA	1	100	100	SI	N/A																																												
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Asesor estructural: José Leonardo Osorio Ortiz.		100	100	SI	N/A																																												
		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Profesional administrativo: CAMILA CASTELO BRANCO	1	100	100	SI	N/A																																												
		Removedor	12 unidades	Valdes	5	Maestro de obra	1	100	100	SI	N/A																																												
		Plástico	1 rollo	Brochas	8	Oficiales	4	100	100	SI	N/A																																												
				Espatulas	4	Ayudantes	2																																																
				Pulidoras	2																																																		
				Taladros	3																																																		
				Manguera de nivel	1																																																		
TOTAL							10																																																
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																							
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																																																							
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA					PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA			ATRASO (-) / ADELANTO (+)																																													
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)																																																							
Semana 1 (23 al 31 de julio de 2026)	0.640%	0.64%					0.577%			0.06%																																													
Semana 2 (N/A)	0.00%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO																																																					
Semana 3 (N/A)	0.00%																																																						
Semana 4 (N/A)	0.00%																																																						
Semana 5 (N/A)	0.00%																																																						
		0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%																																																					

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO			9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
			Actividad atrasada		Atribuible al contratista?		
ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS: NO EJECUTADO ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE: Alojamiento Bravo: Se inicia con el cerramiento y la delimitación del área de trabajo, instalando elementos de protección y señalización con el fin de restringir el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de la obra. Posteriormente, se inicia el desmonte de los aparatos sanitarios existentes, realizando el retiro de manera cuidadosa para evitar afectaciones a las redes hidráulicas y sanitarias. Se ejecutan las labores de demolición del enchape de muros y pisos, utilizando herramientas manuales y/o mecánicas, con la recolección y disposición temporal de los residuos generados, dejando las superficies preparadas para las actividades constructivas posteriores. ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA): NO EJECUTADO CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO: NO EJECUTADO SANIDAD: NO EJECUTADO RANCHO DE TROPA: NO EJECUTADO CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: NO EJECUTADO PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS: Se rectifican cantidades de cubierta en policarbonato con el supervisor del contrato. KIOSCO Y BAR: NO EJECUTADO CANILES: NO EJECUTADO DESPACHO: Se da inicio a las actividades de desmonte del barandal existente, realizando su retiro de manera cuidadosa. Posteriormente, se ejecuta la demolición de los muros ubicados en el lateral derecho de la edificación, empleando herramientas adecuadas y siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Durante la ejecución de estas actividades se implementan las medidas de seguridad correspondientes para la protección del personal y de las áreas circundantes, así como la recolección y clasificación de los residuos generados. El material pétreo (escombros) producto de la demolición fue aprovechado como material de relleno en la obra de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras (PTAR), dándole un uso técnico autorizado. TORRE DE CONTROL: Se da inicio a las actividades de remoción de pintura deteriorada en la estructura metálica de la escalera de acceso a la torre de control. Para ello, se aplica removedor químico sobre las superficies metálicas con el fin de desprender las capas de pintura existentes y facilitar su retiro mediante espátulas, y otras herramientas manuales. Los residuos generados por la remoción de pintura, tales como restos de recubrimiento, envases y materiales contaminados con removedor, son recolectados y almacenados temporalmente para su adecuada gestión y disposición conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de residuos. ESCOM: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS: Se da inicio a las actividades de campo con la demarcación y replanteo del área de intervención, definiendo los ejes, niveles y límites. Posteriormente, se realizan los desplantes necesarios para la localización de la obra. De manera simultánea, se ejecuta la remoción de la capa vegetal en las zonas de intervención, retirando el material orgánico superficial sobrante, garantizando la adecuada disposición final del material vegetal generado y manteniendo el orden y la limpieza del área de trabajo.	Se presentaron retrasos en la adquisición del material para el enchape del baño debido a la definición de la tonalidad y la rugosidad del acabado por parte del supervisor del contrato, ya que fue necesario evaluar diferentes alternativas para garantizar que el material cumpliera con las especificaciones técnicas y estéticas requeridas. Adicionalmente, este tipo de material no se encuentra disponible en el mercado local de Leticia, por lo que fue necesario gestionarlo con proveedores de otras ciudades. Su suministro implica procesos de cotización, compra, despacho y transporte por vía fluvial, debido a las limitaciones de acceso al municipio y la inexistencia de transporte terrestre, lo que incrementa los tiempos de entrega y afecta el cronograma previsto para la ejecución de esta actividad. Una vez recibido el material en obra, se continuará con las actividades programadas de instalación.		SI		NO		
	Se presentaron retrasos en el suministro de materiales debido a demoras por parte de la transportadora local encargada de su recepción y distribución dentro de la ciudad de Leticia. Estas demoras afectaron la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para la ejecución de varias actividades en obra.		SI		NO		
	Se presentaron retrasos en el inicio de las actividades que requerían trabajo en altura debido a demoras en el proceso de contratación y disponibilidad de la empresa encargada del alquiler de los andamios. La limitada oferta de este tipo de equipos en la ciudad de Leticia y la necesidad de coordinar su disponibilidad con otros proyectos generaron un mayor tiempo de espera para la entrega e instalación de los andamios en obra.		SI		NO		
			SI		NO		
OBSERVACIONES:							
10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00	\$ 9,747,764.50	0.64%	\$ 1,513,340,438.50	99%	
Adiciones	N/A	\$ 0.00					
Reducciones		\$ 0.00					
TOTAL		\$ 1,523,088,203.00					\$ 1,523,088,203.00
11- CONTROL PAGOS							
DETALLE DE PAGO		VALOR	OBSERVACIONES				
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00					
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00					
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0.00					
VALOR TOTAL		\$ 1,523,088,203.00					
ANTICIPO (Si aplica)		\$ 0.00	No aplica.				
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE		\$ 0.00					
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE		\$ 0.00					
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027		\$ 0.00					
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 0.00					
12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Durante la ejecución del proyecto se presentaron retrasos asociados al suministro y transporte de materiales, derivados de las condiciones logísticas propias del municipio de Leticia. La limitada disponibilidad de algunos insumos en el mercado local, la necesidad de adquirir materiales en otras ciudades, los tiempos de despacho y transporte por vía aérea, así como demoras en la distribución por parte de las empresas transportadoras y proveedores, ocasionaron variaciones en los tiempos de entrega. Estas circunstancias impactaron las actividades de ejecución.							

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):			
Condiciones climaticas generales, Días soleados y parcialmente nublados. Se presentaron lluvias el día 27/07/2026 de 1:00 - 2:00 pm retrasando actividades de trasiego de material y llenos y nivelación en la PTAR.			
ELABORÓ:		REVISÓ:	
Michael Leonardo Forero Urbano Michael Leonardo Forero Urbano Residente de Obra Firma y Posfirma		 César Augusto Cruz Chacón Representante Legal Firma y Posfirma	
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)			
			
Delimitación en zona de trabajo - Baño alojamiento de soldados Bravo.	Desmonte de aparatos sanitarios en alojamiento de soldados Bravo.	Demolición de enchape en baño de alojamiento soldados Bravo.	Trasiego de escombros a punto de disposición final autorizado por el supervisor del contrato.
			
Trasiego de escombros a punto de disposición final autorizado por el supervisor del contrato.	Se realiza marcación y desplante en la zona SIPS planta de tratamiento de aguas negras.	Se realiza cerramiento en zona SIPS planta de tratamiento de aguas negras.	Inicia remoción de la capa vegetal en SIPS planta de tratamiento de aguas negras.
			
Nivelacion y adecuación en SIPS planta de tratamiento de aguas negras.	Delimitación y aseguramiento del área de almacenamiento de materiales al costado lateral del rancho de tropa.	Delimitación en zona de trabajo - torre de control.	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control.
			
Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control.	Desmonte del barandal del despacho.	Trasiego de material sobrante a punto de acopio.	Cerramiento perimetral para zona de elaboración de prefabricados frente al kiosco-bar.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución 001 se encuentra cargado en el SECOP II.
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y los documentos presupuestales correspondientes al contrato.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros.	X		Se efectuó la verificación de los documentos contractuales por parte del contratista, adelantándose además una revisión permanente de las especificaciones técnicas con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades y el adecuado balance de obra.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Se cargó en la plataforma SECOP II el acta de inicio del contrato.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual. Al presente informe de supervisión se anexan los soportes de aportes parafiscales del personal vinculado, el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el informe correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA).
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se relacionan al presente informe fotografías, descripción de actividades y porcentajes de ejecución.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se envían solicitudes a través de correo electrónico.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		Se está cumpliendo de acuerdo con especificaciones técnicas.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		El presente es el primer informe de supervisión del contrato que inició el 23 de julio de 2026.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		No aplica.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		El contrato se encuentra en ejecución.