

Fecha 2026-07-27 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1553-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.87%
% EJECUTADO	1.1%
% VARIACIÓN	-0.77%

ESTADO DEL CONTRATO

A corte de la presente semana se ejecutan actividades de mantenimiento periodico y mantenimiento rutinario en el corredor de la carrera 19 entre Calles 134 y 161, consistentes en limpieza, nivelación del terreno, conformación de paños, malla electrosoldada, vaciado del concreto y posterior estampado de la superficie.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,	Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1553-2025	Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 271.535.854,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03	Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03	Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	30	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -