

Barranquilla, septiembre 2 de 2025
INTER-CSJ-CO1.PCCNTR.6703620-DI-233

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO - META

Ing. MÓNICA TATIANA GÓMEZ

Supervisora (E)

REFERENCIA CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024, PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.

Asunto: Alcance al oficio No. INTER-CSJ-CO1.PCCNTR.6703620-DI-221

De la manera más atenta y en desarrollo del Contrato de la Referencia, esta interventoría se permite dar alcance al oficio No. INTER-CSJ-CO1.PCCNTR.6703620-DI-221 del 21 de Agosto de 2025; y dar respuesta al oficio No. DESAJVIO25-1096; de la siguiente manera:

Los retrasos en la ejecución de las actividades se basan en dos lineamientos:

- Paro arrocero entre el 7 y 24 de julio de 2025.
- Condiciones climáticas en la ciudad de Villavicencio.

Dando respuesta, de la siguiente manera:

Punto 1. JUSTIFICACION TÉCNICA Y DOCUMENTAL DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

De acuerdo con la información presentada por el contratista Consorcio Infraestructura A&V, relaciona en el oficio No. CTO- RV- 6687049-238; donde el gremio de arroceros anuncia paro arrocero a nivel nacional desde el 7 de julio de 2025; de la misma manera donde se levanta el para hasta el jueves 24 de julio del mismo año; tras acuerdo con el Gobierno Nacional. (Adjunto)

Así mismo, se adjunta oficio del proveedor de la Estructura Metálica de la Empresa Ingeniería Construcciones Montajes y Estructuras ICME SAS; donde manifiesta dificultades en el suministro del insumo atribuibles al paro arrocero a nivel nacional; lo que genero retrasos en la fabricación de la Estructura Metálica en la fabricación que hizo en el taller; de acuerdo a los plazos que se habían establecido inicialmente para dar cumplimiento en los plazos contractuales. (Adjunto)

A continuación, esta Interventoría, remite mapa de los 8 departamentos donde se observa la ruta de bloqueo por parte de los manifestantes



Fuente: <https://www.kienyke.com/colombia/radiografia-del-paro-arrocero-en-colombia-que-esta-pasando-en-las-regiones>

Donde se observa la dificultad para ingresar al centro del país, donde se ubica la empresa Ingeniería Construcciones Montajes y Estructuras ICME SAS; la cual se encuentra ubicada en la Cra. 6 b No. 5 - 32 del Municipio de Mosquera.

Es de aclarar que el Paro de Arroceros a nivel Nacional, generó cierres viales que afectaron la llegada a tiempo de los insumos al taller; para la fabricación de las cerchas en el taller y en consecuencia atraso en el izaje de los elementos en el proyecto e instalación de la teja UPVC, como se observa en el informe reportado por el IDEAM y los cuadros de lluvias reportados en informe mensual No. 11 de Interventoría correspondiente al periodo del 4 de julio al 3 de agosto de 2025; donde se inicia el desmonte de la cubierta existente a partir del 29 de julio, así:

FECHA	DIA LABORA- BLE (SI/NO)	ESTADO DEL CLIMA	PERIODO DE LLU- VIAS(HRS)		INTERRUMPIO ACTIVIDADES (SI/NO)
4 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
5 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
6 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
7 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
8 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
9 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
11 de julio de 2025	SI	L.F			NO
12 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
13 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
14 de julio de 2025	SI	L.F			SI
18 de julio de 2025	SI	L.F			SI
22 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
24 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
25 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
26 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
27 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
28 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
30 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
31 de julio de 2025	SI	L.L.			NO
2 de agosto de 2025	SI	L.F			SI
3 de agosto de 2025	SI	L.F			SI

L.F: LLUVIAS FUERTES

L.L: LLUVIAS LEVES

De igual manera, por inclemencias del clima, se tuvieron que suspender las actividades relacionadas con la instalación de las ménsulas; actividad que comienza el 11 de agosto y por condiciones climáticas se suspenden actividades, como se refleja en la bitácora de obra; de la siguiente manera:

FECHA	DIA LABORA- BLE (SI/NO)	ES- TADO DEL CLIMA	PERIODO DE LLUVIAS(HRS)		INTERRUMPIO ACTIVIDADES (SI/NO)
6 de agosto de 2025	SI	L.F	7.00am /4.00pm	9:30/ 5:00pm	SI (actividad desmonte de cubierta torre A)
7 de agosto de 2025	SI	L.F	9:30 a.m.	11:00 a.m.	SI (actividad desmonte de cubierta torre A)
8 de agosto de 2025	SI	L.F	4:00 p.m.	5:00 p.m.	SI (actividad desmonte de cubierta torre A)
9 de agosto de 2025	SI	L.L.			NO
10 de agosto de 2025	SI	L.F	1:30 p.m.	5:00 p.m.	SI (actividad desmonte de cubierta torre B)
11 de agosto de 2025	SI	L.F	3:30 p.m.	4:30 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
12 de agosto de 2025	SI	L.L.			NO
13 de agosto de 2025	SI	L.L.	9:00 a.m.	10:00am	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
14 de agosto de 2025	SI	L.F	11:30 p.m.	5:00 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
19 de agosto de 2025	SI	L.F	4:00 p.m.	5:00 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)

20 de agosto de 2025	SI	L.L.	7:00 a.m.	9:30 a.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
21 de agosto de 2025	SI	LL/L.F	11:30 p.m.	5:00 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
22 de agosto de 2025	SI	L.L.	7:00 a.m.	7:45 a.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre B)
23 de agosto de 2025	SI	L.F	10:30 p.m.	11:00 p.m.	SI (instalación estructura de cubierta torre B)
24 de agosto de 2025	SI	L.L.	9:30 p.m.	4:00 a.m.	SI (instalación estructura de cubierta torre B - no se pudo realizar el izaje)
25 de agosto de 2025	SI	L.F	4:00 p.m.	4:20 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)
26 de agosto de 2025	SI	L.F	10:00 a.m.	12:00 m	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)
27 de agosto de 2025	SI	L.L.	9:00 a.m.	9:30 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)
28 de agosto de 2025	SI	LL/L.F	7:00 a.m.	9:00 a.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)
30 de agosto de 2025	SI	L.L.	12:00 m	1:30 p.m.	SI (instalación ménsulas de cubierta torre A)
1 de septiembre de 2025	SI	L.F	7:00 a.m.	5:00 p.m.	SI (ajuste a la estructura de la Torre B)

Asi mismo, dando respuesta a su solicitud, se presentan los siguientes documentos:

- Se aclara que la programación presentada en formato mpp y pdf; donde se refleja la prórroga solo es para intervención la cubierta que se está desarrollando en la actualidad. de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	
		INICIO	FINAL
2.04	Acero estructural ASTM A500-Grado C. (incluye pernos, platinas y anclaje, suministro, montaje y pintura)	27 de mayo de 2025	20 de septiembre de 2025
NP 56	Suministro e instalación de puerta metálica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metálico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	15 de septiembre de 2025	6 de octubre de 2025
NP 65	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 22	23 de septiembre de 2025	6 de octubre de 2025.

A continuación se relaciona la información solicitada; de la siguiente manera:

- Formato en Word de la justificación detallada de la prórroga del contrato de obra.
- Carta suscrita por el Representante Legal del Consorcio Infraestructura A&V.
- Se adjunta Certificado de Existencia y Representación Legal de los Consorciados, de la siguiente manera:

ARMELCO, fecha de expedición 12 de agosto de 2025.
INGECIVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, fecha de expedición 5 de agosto de 2025.

Cordialmente,



Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA
Directora de Interventoría
Consortio INTERCONSULTORES

Anexo: Oficio No. CTO-RV-6687049-238
 Oficio proveedor de la Estructura Metálica.
 Informe del IDEAM
 Copia de la Bitácora
 Oficio No. CTO-RV-6687049-239

Villavicencio, 02 de Septiembre de 2025



CTO- RV- 6687049-238

Señores
CONSORCIO INTERCONSULTORES
Director De Interventoría
Villavicencio

Referencia: CONTRATO DE OBRA N°16 DE 2025, CUYO OBJETO ES: “CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SEGÚN DISEÑO PROPUESTO. INCLUYE IZAJE, SUMINISTRO, INSTALACION, PINTURA, CONEXIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS ESPECIFICACION EN PLANO PARA SU INSTALACION, CONFORME A COTIZACION EN CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V Y CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META.

Asunto: ENTREGA DE SOPORTES ADICIONAL PARA SOLICITUD DE MODIFICATORIO No. 6

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir los elementos documentales adicionales solicitados el 01 de septiembre, correspondientes al trámite del Modificatorio No. 6:

1. Se adjunta el registro de precipitaciones de los meses anteriores, proporcionado por el IDEAM, con el fin de evidenciar las constantes lluvias presentadas en la zona de ejecución del contrato. Es importante señalar que, de acuerdo con la magnitud registrada, la intensidad de la lluvia puede clasificarse en las siguientes categorías: lluvia moderada, lluvia fuerte y lluvia muy fuerte; todas ellas con un nivel de severidad suficiente para justificar la suspensión temporal de actividades en obra.

Precipitación	Tipo de lluvia	Ejemplo
0.1 a 2.5 mm	Lluvia ligera	Llovizna
2.6 a 7.5 mm	Lluvia moderada	Lluvia constante pero no torrencial
7.6 a 50 mm	Lluvia fuerte	Lluvia intensa, puede causar encharcamientos
>50 mm en 1 día	Lluvia muy fuerte o torrencial	Posibles inundaciones, desbordamientos

2. Adjuntamos evidencia de registro del paro arrocero sucedido el 7 de julio en el cual se extendió por varias semanas, afectando el tránsito por vías nacionales importantes.

DIRECCIÓN: CALLE 9 # 4 -19 OFICINA 603 **CELULAR:** 315 848 7874
CORREO: consorcioinfraestructuraav@gmail.com
NEIVA – HUILA

Inicio Regional Arroceros anuncian paro nacional para el lunes 7 de julio por incumplimientos...



<https://laultima.com.co/2025/07/01/arroceros-anuncian-paro-nacional-para-el-lunes-7-de-julio-por-incumplimientos-del-gobierno/>

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-arrocero-en-colombia-hoy-jueves-24-de-julio-este-es-el-balance-de-las-negociaciones-hasta-hoy-continuan-los-bloqueos-3474912>

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

C.C. 12.370.591 de Rivera Huila

R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

NIT. 901.863.382-1

DIRECCIÓN: CALLE 9 # 4 -19 OFICINA 603 CELULAR: 315 848 7874

CORREO: consorcioinfraestructuraav@gmail.com

NEIVA – HUILA

Bogotá D.C 25 de julio 2025

Señores

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que se han presentado retrasos por parte del proveedor en la entrega de la tubería metálica de 6" con espesores de 6 mm y 4 mm, así como de la tubería de 2 ½" con espesor de 2.5 mm, respecto a los tiempos inicialmente previstos. Esta situación obedece, en parte, a la escasez de material en el mercado y a las afectaciones logísticas generadas por el paro arrocero, que ha ocasionado el cierre de vías principales.

No obstante, reiteramos nuestro compromiso con la ejecución del proyecto y la implementación de estrategias que permitan mitigar estos retrasos, con el fin de garantizar el mejor avance posible en el desarrollo de las actividades.

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ S
Ingeniería Construcciones Montajes Y Estructuras ICME SAS



IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (01/09/2025 13:35)

Nombre estación:	IDEAM V/CIO [35030380]	Corriente:		Categoría de estación:	Pluviométrica
Latitud:	4.142681	Longitud:	-73.64348980	Elevación:	500
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA	Area Operativa:	Area Operativa 03 - Meta-Guayaquil	Departamento:	Meta
Municipio:	Villavicencio	Fecha instalacion:	01/10/2009 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Diaria	Fecha consulta:	01/06/2025 00:00-17/08/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convención)	Unidad medida:	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
1/06/2025	36,50	Preliminar
2/06/2025	45,60	Preliminar
3/06/2025	0,00	Preliminar
4/06/2025	1,00	Preliminar
5/06/2025	28,00	Preliminar
6/06/2025	44,2	Preliminar
7/06/2025	0	Preliminar
8/06/2025	80	Preliminar
9/06/2025	65,2	Preliminar
10/06/2025	12,8	Preliminar
11/06/2025	13	Preliminar
12/06/2025	13	Preliminar
13/06/2025	2,1	Preliminar
14/06/2025	82,6	Preliminar
15/06/2025	8,3	Preliminar
16/06/2025	7,2	Preliminar
17/06/2025	42,7	Preliminar
18/06/2025	0	Preliminar
19/06/2025	18,5	Preliminar
20/06/2025	1,5	Preliminar
21/06/2025	8	Preliminar
22/06/2025	4,1	Preliminar
23/06/2025	54,5	Preliminar
24/06/2025	22,3	Preliminar
25/06/2025	0	Preliminar
26/06/2025	1,7	Preliminar
27/06/2025	27,3	Preliminar
28/06/2025	7,2	Preliminar
29/06/2025	19,2	Preliminar
30/06/2025	154	Preliminar
1/07/2025	14,3	Preliminar
2/07/2025	18,8	Preliminar
3/07/2025	9,8	Preliminar
4/07/2025	2,5	Preliminar
5/07/2025	0	Preliminar
6/07/2025	2,8	Preliminar
7/07/2025	0	Preliminar
8/07/2025	9,4	Preliminar
9/07/2025	38,3	Preliminar
10/07/2025	35,2	Preliminar
11/07/2025	20	Preliminar
12/07/2025	19,9	Preliminar
13/07/2025	17,4	Preliminar
14/07/2025	6,8	Preliminar
15/07/2025	0	Preliminar
16/07/2025	0	Preliminar
17/07/2025	4,4	Preliminar
18/07/2025	4,7	Preliminar
19/07/2025	10,4	Preliminar
20/07/2025	0	Preliminar
21/07/2025	0,5	Preliminar
22/07/2025	16,3	Preliminar
23/07/2025	0,5	Preliminar
24/07/2025	60	Preliminar
25/07/2025	37,5	Preliminar
26/07/2025	11,5	Preliminar
27/07/2025	33,8	Preliminar
28/07/2025	7,5	Preliminar
29/07/2025	5,8	Preliminar
30/07/2025	0	Preliminar
31/07/2025	71	Preliminar
1/08/2025	32	Preliminar
2/08/2025	128,2	Preliminar
3/08/2025	0,4	Preliminar
4/08/2025	0	Preliminar
5/08/2025	0	Preliminar
6/08/2025	123,5	Preliminar
7/08/2025	1,2	Preliminar
8/08/2025	148,5	Preliminar
9/08/2025	1,8	Preliminar
10/08/2025	1,4	Preliminar



IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (01/09/2025 13:35)

Nombre estación: IDEAM V/CIO [35030380] **Corriente:** **Categoría de estación:** Pluviométrica
Latitud: 4.142681 **Longitud:** -73.64348980 **Elevación:** 500
Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA Y **Area Operativa:** Area Operativa 03 - Meta-Gua **Departamento:** Meta
Municipio: Villavicencio **Fecha instalacion:** 01/10/2009 00:00 **Fecha suspensión:**
Variable: PRECIPITACION **Frecuencia:** Diaria **Fecha consulta:** 01/06/2025 00:00-17/08/2025 00:00
Parametro: Día pluviométrico (convención) **Unidad medida:** mm

11/08/2025		59,6	Preliminar
12/08/2025		1	Preliminar
13/08/2025		8,2	Preliminar
14/08/2025		19,5	Preliminar
15/08/2025		0	Preliminar
16/08/2025		0	Preliminar
17/08/2025		0,2	Preliminar



Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (01/09/2025 13:35)

Nombre estación: IDEAM V/CIO [35030380]

Latitud: 4.142681

Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Municipio: Villavicencio

Variable: PRECIPITACION

Parametro: Día pluviométrico (convencional)

Corriente:

Longitud: -73.64348980

Area Operativa: Area Operativa 03 - Meta-Guaviare

Fecha instalación: 01/10/2009 00:00

Frecuencia: Diaria

Unidad medida: mm

Categoría de estación: Pluviométrica


Elevación: 500

Departamento: Meta

Fecha suspensión:

Fecha consulta: 01/06/2025 00:00-17/08/2025 00:00

PRECIPITACIONES DEL MES DE JUNIO (m.m.)





Nombre estación: IDEAM V/CIO [35030380]

Latitud: 4.142681

Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Municipio: Villavicencio

Variable: PRECIPITACION

Parametro: Día pluviométrico (convencional)

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (01/09/2025 13:35)

Corriente:

Longitud: -73.64348980

Area Operativa: Area Operativa 03 - Meta-Guaviare-Guainía

Fecha instalación: 01/10/2009 00:00

Frecuencia: Diaria

Unidad medida: mm

Categoría de estación: Pluviométrica


Elevación: 500

Departamento: Meta

Fecha suspensión:

Fecha consulta: 01/06/2025 00:00-17/08/2025 00:00

PRECIPITACIONES DEL MES DE JULIO (m.m.)





Nombre estación: IDEAM V/CIO [35030380]

Latitud: 4.142681

Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Municipio: Villavicencio

Variable: PRECIPITACION

Parametro: Día pluviométrico (convencional)

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (01/09/2025 13:35)

Corriente:

Longitud: -73.64348980

Area Operativa: Area Operativa 03 - Meta-Guaviare-Guainía

Fecha instalación: 01/10/2009 00:00

Frecuencia: Diaria

Unidad medida: mm


Categoría de estación: Pluviométrica

Elevación: 500

Departamento: Meta

Fecha suspensión:

Fecha consulta: 01/06/2025 00:00-17/08/2025 00:00



Junio 4, 2025.

Clima: Nublado Lluvias leves.

Personal en Obra=

- Contratista de Obra=

- Ing. Residente técnico
- Ing. Residente Administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 Oficiales Estuco y Pintura.
- 4 ayudantes Estuco y Pintura.
- 1 personal de Aseo.
- 1 maestro general
- 1 oficial instalador de manto.
- 2 Instaladores cubierta.

- Contratista de Interventoría.

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Nota: 3 ayudantes instaladores de estructura metálica llegaron a las 7:00 A.M. para inicio de jornada laboral, el personal no tiene ingreso autorizado, hasta el medio día el personal no fue autorizado, iniciaron labores a la 1:00 P.M.

Actividades:

Continúan actividades de estuco y pintura en los pisos 5, 4, 3 y 2, se realizan acabados en oficina 218 y 312, se espera visita de la supervisión para entrega de esos espacios, señalización y traslado de perfiles metálicos para cubierta, anclajes y fijación de platinas para perfiles metálicos de cubierta, instalación de segunda capa de manto en cubierta torre A.

En torre A se aplica manto ÚNICAMENTE por temas climáticos y se está pendiente de instalación de FOIL.
Pendiente reunión de comportamiento estuco impermeabilizado

Paul J. Salas J.
Residente Administrativo

AED JOHN ALEX LÓPEZ
Residente Interventoría

Junio 5, 2025
Clima = Nublado y Lluvias Fuertes.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ing. Residente Técnico
- Ing Residente Administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 Oficiales de estuco y pintura.
- 3 Ayudantes de estuco y pintura.
- 2 Soldadores estructura metalica.
- 3 Instaladores de estructura metalica.
- 1 Oficial de manto.
- 1 Personal de Aseo.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoria.

- Residente de Interventoria.
- Profesional HSE.

Actividades:

- Señalización de áreas para trabajos de estuco y pintura, movilización de perfiles metalicos,
- Instalación de Perfiles metalicos, soldadura y fijación.
- Pintura de Perfiles metalicos.
- Corte y soldadura de Perfiles metalicos.
- Pausas activas por parte del equipo SST.
- Estuco y Pintura, pisos 4, 3 y 2.
- Limpieza y orden Obra.

SE HACE INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN VARIAS ZONAS DE ANTEPECHO PERO POR LLUVIA NO SE HA INSTALADO EL FOIL. SE HACE RECORRIDO CON SUPERVISION A OFICINAS 312-218-209-509.

ARG. JOHN ALEX LÓPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

Paul J. Salazar
Residente Administrativo

Junio 6, 2025.

Clima: Lluvias Fuertes todo el día.

Personal en Obra:

-Contratista de Obra:

- 1 ingeniero residente técnico
- 1 ingeniero residente administrativo.
- 1 Profesional HSE
- 2 Instaladores mano.
- 1 personal de aseo.
- 5 ayudantes de estructura metálica.
- 7 personal de acabados, estuco y pintura.
- 1 maestro de Obra.

-Contratista de Interventoría.

- 1 residente Interventoría.
- 1 Profesional HSE.

Actividades:

- Charla de Seguridad previa al inicio de actividades.
- Señalización de los espacios de trabajo.
- Continuación de trabajos en estuco y pintura. piso 4, 3 y 2.
- Corte y Soldado perfilevia metálica para cubierta.
- Perforación y andaje de platinas para instalar perfiles metálicos.
- Aplicación de pintura para perfilevia metálica.

Novedades:

- En horas de la tarde se informa que la oficina son de la torre B presenta humedades en la oficina de la magistrada, se realiza la visita y se verifica en cubierta y se encuentra que la filtración de agua se debe a una lora que obstruye la filtración de agua. inmediatamente se retira y se realiza seguimiento de esta filtración de agua.
- Se detiene la instalación de mano por lluvias.

Azo. JOHN ALEX LOPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INICIACION

DE LAS LABORES DE SUSPENSIÓN

VERIFICACIÓN EN CUBIERTA CON LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

Fdo. J. Salazar A.

Residente administrativo.

Junio 7, 2025.

Clima= Nublado

Personal en Obra.

- Contratista de Obra:

- Ing Residente Técnico
- Ing Residente Administrativo.
- Profesional HSE.
- 1 Maestro General.
- 2 Oficiales de Acabados.
- 5 ayudantes de estuco y pintura.
- 2 Oficiales de estructura metálica.
- 2 Ayudantes de estructura metálica.
- 1 personal de Aseo.

- Contratista de Interventoría

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades:

- Charlas previas al inicio de actividades y pausas activas.
- Señalización de espacios de trabajo.
- Continuación en acabados pisos 3, 2 y 1.
- Corte, soldadura y pintura de perfiles para estructura metálica.
- Perforación y anclaje de platinas para estructura metálica.
- Instalación de manto en antepechos cubierta Torre A.
- La oficina 502 se encuentra con la totalidad de la estructura metálica para cubierta instalada, la oficina 503 y 504 tienen instalados las platinas, la oficina 505 instaladas al 50% las platinas.

Novedades: La Oficina 509 se encontró cerrada y no están disponibles las llaves, por lo cual no se pudo hacer seguimiento de la filtración de agua del día anterior.

Se encuentra la oficina 509 cerrada. No se ingresó y no se puede verificar. A fecha de hoy no tiene personal e insumos para trabajos de suspensión.

José José Salas
Residente Administrativo.

Junio 08 de 2025

SE PRESENTA HUEVEDAD POR DISMO EN LA CIUDAD. SE SUSPENDE LAS LABORES DURANTE ESTE DIA.

JOHN ALEX LÓPEZ

Presidente Interventoría

Junio 09 de 2025

SE TRABAJA EN INSTALACION DE PERFILES METALICOS EN LA OFICINA 501 DE TORRE B, YA SE HABIEN INSTALADO PLATINAS DE SOPORTE PREVIAMENTE.

SE HACE INSTALACION DE SOPORTES PLATINAS EN LA OFICINA 502 DE LA TORRE B

SE HACE PINTURA EN PISO DE LA ESTRUCTURA METALICA

SE CONTINUA LABORES DE ESTUCO Y PINTURA EN LOS PISOS

4-3-2 DE LA TORRE A - SE APLICA PINTURA EN PISO

4 DE TORRE A

SE INICIA LA INSTALACION DE LAS BOMBAS DE IMPULSION EN SOTANO DE LA TORRE B

SE PRESENTAN LUVIAS HORDERAGAS Y FUERTES EN LA ZONA

SE APROVECHA VENTANA DE CLIMA PARA TRABAJAR EN ANTEPECHO 2 TORRE A

NO SE HA REALIZADO AUN REPARACION SOLICITADA EN CUBERTA TORRE B POR PRESENCIA DE HUMEDAD

NO SE TIENE AUN INSUMOS NI PERSONAL PARA LABORES DE SUSPENSION Y CORRECCION DE HUMEDAD POR TIRANDA

SE INICIA RECORRIDO CON SUPERVISION Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO EN REFERENCIA A HUMEDAD PRESENTE

EL OFICIAL Y SE EXPLICAN LAS LABORES REALIZADAS Y EL
CONTRATISTA INFORMA LAS QUE ESTÁN PENDIENTES
SE SOLICITA NUEVAMENTE RECEPCIÓN EN LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE HUMEDAD

Aro. Juan Alex Lopez
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

Junio 10 del 2025.

Clima: Nublado.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero Residente de Obra.
- Ingeniero Residente administrativo.
- Profesional HSE.
- Personal de Aseo.
- 8 Ayudantes de Acabados de estuco y pintura.
- 5 Ayudantes en instalación de estructura metálica.
- 2 instaladores de equipos de presión.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades:

- Continúan actividades de estuco y pintura. Torre A.
- Continúan actividades de instalación de equipos de presión.
- Instalación de Perforación metálica para cubierta Torre B.
- Capacitación sobre rutas de evacuación por sismos.
- Señalización de espacios de trabajo, Orden y Aseo.

Nota: La ing. Supervisora Monica Lucia Gonzalez,
Comunica que las actividades de revisiones y reparaciones
por sismos deben suspenderse.

Aro. Juan Alex Lopez
RESIDENTE INTERVENCIÓN

José J. Silva
Ing. Residente administrativo

Junio 11 de 2025.

Clima = Nublado y Soleado.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra:

- Ing. Residente de Obra.
- Ing. Residente administrativo.
- Profesional HSE.
- Personal de Asco.
- 7 Ayudantes de acabados en estuco y pintura.
- 2 Instaladores de equipos de Presión.
- 4 Ayudantes de Estructura metálica.
- 3 Ayudantes Instaladores de manto.
- 2 ~~ayudantes~~ de Obra.
- 1 maestro general.

- Contratista de Interventoría.

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades =

- Continúan actividades de estuco y pintura torre A.
- Continúan actividades de soldadura, pintura e instalación de perfiles metálicos cubierta torre B.
- Continúan actividades de ventilación de 4^{ta}.
- Instalación de manto en antepecho cubierta torre A.
- Continúan instalaciones de equipos de Presión.
- Instalación de guardacascos, zona ascensor Torre B.
- Revisión equipos de suspensión, arnes, eslingas, línea de vida.

Aro. Juan Alex Lopez

Residente Interventoría

Rodrigo Salazar F.
Ing. Residente administrativo

Junio 12 de 2025.

Clima: Lluvias durante el día.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Residente de Obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE.
- Personal de Aseo.

• 6 Ayudantes de acabados en estuco y pintura.

• 2 Instaladores de equipos de presión.

• 5 Ayudantes en instalación de perfiles metálicos.

• 3 Instaladores de manto en cubierta Torre A.

• 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

• Directora de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades:

• Continúan actividades de soldadura, pintura, e instalación de perfiles metálicos.

• Continúan actividades de estuco y pintura en Torre A.

• Continúan actividades de instalación de manto cubierta Torre A.

• Continúan actividades de instalación de equipos de presión.

• Se realiza recorrido de Obra, Dirección de Interventoría, Residente de obra e Interventoría.

• Señalización de zonas de trabajo, orden y Aseo.

• Se recibe capacitación con el instalador de los equipos de presión y bombas.

Arq. John Alexander
Residente Interventoría

Ing. Residente Administrativa

Junio 13 de 2025.

Clima= Nublado y Soleado.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

• Residente de Obra.

• Residente administrativo.

• Profesional HSE.

• Personal de Aseo.

• 2 Oficiales de Acabados.

• 6 Ayudantes de acabados obra blanca.

• 5 Ayudantes en estructura metálica.

• 2 Ayudantes en instalación de manto.

• 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría:

• Directora de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades:

• Continúan actividades de corte, soldadura, instalación y pintura de la estructura metálica.

• Continúan actividades de estuco y pintura bajo placa, Piso 1 y 2, torre A.

• Continúan actividades de instalación de manto en antepechos Ala A, torre A.

• Se realiza habilitación de la oficina 410 torre B, inicio de actividades de exploración de humedades y daños por sismos.

• La supervisión manifiesta que la siguiente semana programará al personal encargado de recibir capacitación acerca del funcionamiento de los equipos de presión.

Atte. JOHN ALEX LOPEZ

Residente Interventoría

[Firma]
Ing. Ricardo Alvarado

Junio 14 de 2025

Clima: Lluvias dispersas.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Residente de Obra.

- Residente administrativo.

- Profesional HSE.

- Personal de Aseo.

- 3 Ayudantes de Pintura

- 2 Oficiales de Acabados

- 7 Ayudantes de estructura metálica.

- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría:

- Residente Interventoría.

- Profesional HSE.

Actividades:

- Continúan actividades de esbozo y pintura bajo placa en los pisos 1, 2 y 3 torre A.

- Continúan actividades de corte, soldadura, pintura e instalación de perfileira metálica, en las oficinas 505, 506 y 507.

- Se recomienda a la interventoría informar acerca del estado de los tanques de almacenamiento de agua, los subterráneos, los tanques elevados, requieren un lavado y retiro de sedimentos.

- trabajos en pintura escalera torre A.

Ara. Jhon Alex Lopez

Residente Interventoría

SE INFORMA A SUPERVISOR QUE LOS TANQUES
DE AGUA TIENEN SEDIMENTO

SE RECOMIENDA LAVADO INTEGRAL

Rubel J. Salazar J.
Residente administrativo

Junio 15 de 2025.

Clima = Lluvias fuertes.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

• Ingeniero residente administrativo.

• 2 Ayudantes de estuco y pintura.

• 1 maestro general de Obra.

- Contratista de Interventoría.

• 1 profesional HSE.

• Residente Interventoría.

Actividades:

• Actividades, estuco y pintura Torre A,

• Pintura escalera Torre A.

• Actividades de instalación de manto suspendida por lluvias.

Ago Juan Alex Lopez

Residente Interventoría

Juan J. Salas J.

Residente administrativo

Junio 16 de 2025.

Clima = Lluvias dispersas.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

• Ingeniero residente de Obra.

• Ingeniero residente administrativo.

• Profesional HSE.

• 7 Ayudantes en acabados, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes de estructura metálica.

- Contratista de Interventoría.

• 1 profesional HSE

• 1 Arquitecto residente.

Actividades

• Continuar trabajo de acabados en torre B, en estructura metálica, suspendidas actividades de manto por lluvias.

- Relevar BSI por parte del palacio.

Ago Juan Alex Lopez

Residente Interventoría

Juan J. Salas J.

Residente Administrativo

Junio 17 de 2025.

Clima = Soleado.

Personal en Obra.

- Contratistas de Obra.
 - Residente de Obra.
 - Residente administrativo.
 - Profesional HSE.
 - 6 Ayudantes de acabados, 1 maestro, 1 oficial.
- Contratistas de Interventoría.
 - Residente de Interventoría.
 - Profesional HSE.

Actividades:

- trabajos en la Oficina 409 torre B, humedades.
- trabajos en suspensión para mitigar humedades y tratamiento de elementos de fijación en fachada quinto piso torre B.
- trabajos de estuco en torre B.
- tratamiento y limpieza de gorgolas torre B.
- Se realiza ajuste al documento acta parcial #3 solicitado por la interventoría.
- Se realiza comité de seguimiento semanal 2:00 P.M. virtual.

Alex Joun Alex Lopez

Residente Interventoría

[Firma]
Residente Administrativo

Junio 18 de 2025.

Clima: Lluvias fuertes en la mañana día nublado.

Personal en Obras:

- Contratista de Obras:

• Residente de Obra.

• Residente administrativo.

• Profesional HSE

• Bayudantes de acabados, Maestros y 2 oficiales.

- Contratista de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades:

• Continúan actividades de estuco y pintura torre A y torre B.

• Señalización de los espacios de trabajos

• Entrega de tapabocas al personal de trabajo de la rama judicial por parte del contratista por trabajos de material particulado.

• Se reitera a la interventoría y a la supervisión el varado de los tanques de agua potable.

Pro. John Alex Lopez

Residente Interventoría

Pro. Silvia A.
Residente administrativa

Junio 19 del 2025.

Clima Soleado.

Personal de obra

- Contratista de obra

1 Residente de obra

1 Residente Administrativo.

1 Profesional HSE.

8 Ayudantes pintura

1 Maestro

2 Oficiales.

- Contratista interventoria

1 Residente interventoria

1 Profesional HSE.

Actividades

Se continua con Aplicacion de estuco torres prior 3 y 4.

Se continua revisando el orden y Aseo para que los Areas permanescan limpias.

Se le recomienda A la interventoria los lavados de los tanques subterrneos presenten muchos sedimentos los cuales puedan dañar los bombos.

Fabian Castañeda
Residente obra.

Alex John Alex Lopez
Residente Interventoria

Junio 20 del 2025.

Clima soleado.

Personal de obra.

- Contratista de obra.

1 Residente de obra

1 Residente Administrativo

1 profesional HSE.

1 personal Aseo

7 ayudantes pintura y estuco.

1 oficial de Acabados

1 maestro general

4 personas de cubierta

- Contratista interventoria

1 profesional HSE.

1 Residente interventoria.

Actividades.

Se continua con la Aplicación de estuco torre B pisos 2, 3 y 4.

Se continua con el orden y Aseo para que los Areas permanezcan limpias.

Se inicia Actividades de subida de cubierta standy smon. ya

Se realiza la recomendación a la entidad de lavar los tanques subterráneos ya que contienen mucho sedimento los cuales podrían dañar las bombas.

Fubia Cartuena

Residente obra.

Arq. JUAN ALEX LOPEZ

Residente Interventoria

21 Junio del 2025.

Clima Soleado

Personal de obra.

- Contratista obra

1 Residente obra

1 profesional HSE.

1 personal Aseo

6 Ayudantes pintura y Estuco.

2 Oficiales de Acabados.

4 instaladores de cubierta

1 personal de suspensión

1 maestro general.

- Contratista interactiva

1 profesional HSE.

Actividades.

Se continua con la Actividad subida de tuje

Standby mano

Se continua con la Actividad Estuco en los pisos

2, 3 y 4 Torre B.

Se continua con el orde y Aseo de los Areas.

Se inicia Actividades de suspensión de personal en Alturas para arreglos en la Fachada.

Jabian Contrata

Residente obra

Aco Juan Alex Lopez

Residente Interventor IA

Junio 24 del 2025.

Clima: Lluvioso

Personal de obra.

- Contratista de obra

1 Residente Administrativo

1 profesional HSE.

1 Personal de aseo

4 Ayudantes pintura y Estuco

3 oficiales de Acabados.

3 instaladores de cubierta

1 maestro general

- Contratista de interventoría

1 Res. de interventoría.

1 profesional HSE.

Actividades.

Se continúa con la actividad Estuco y pintura los pisos 2, 3 y 4 Torre B.

Se continúa con el aseo de los Axcos.

Se realiza diatado de teja cortando a medida requerida

no se puede trabajar en cubierta por motivo de lluvia.

La Actividad de suspensión no se realiza por fuertes lluvias.

Se comunicaba a la entidad lavar los tanques subterráneos ya que presentan vastos sedimentos.

Fabian Castañeda

Residente obra

Ago. John Alex Lopez

Residente Interventoría

Junio 25 del 2025.

Clima SECO.

Personal en obra

- Contratista de obra

1 Residente Administrativo

1 profesional HSE.

1 profesional ASCO

5 Ayudantes pintura y Estuco

2 Oficiales de Acabados

4 instaladores de cubierta

1 maestro general

- Contratista Supervisión

1 Residente interviniente

1 profesional HSE.

Actividades.

Se continúa con la actividad Estuco y pintura de los pisos 2, 3 y 4 Torre B.

Se continúa con el asco en las Areas.

Se inicia demolición de cubierta del primeros 2 módulos y se instala la primera capa de standy smen

Se continúa con actividad de suspension para arreglar Fachada en remboquillado.

Fabian Cantarida
Residente de obra

ARQ. JOHN ALEX LOPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

Junio 26 del 2025.

Clima Seco.

Personal en obra

- Contratista de obra

1 Residate Administrativo

1 Residate Obra

1 Profesional HSE

1 personal Aseo

3 Ayudantes de pintura y Estuco.

1 Oficial de Acabados.

4 instaladores de cubierta

1 maestro general

1 personal de suspensión.

1 instalador de Manto

- Contratista Interventoria

1 profesional HSE.

1 Residate interventoria

Actividades

Se continúa con Estucado de muros de los pisos 2, 3 y 4.

Torre B.

Se continúa con la demolición de módulos de la cubierta de la torre B, y se instala primera capa de teja standy Smart.

Se continúa con el orden y Aseo en los Áreas.

Se continúa con la Actividad de suspensión de enboquillado de Fachada.

Se realiza señalización de los áreas en trabajo

Fabian Cartañeta
Residate de obra.

Ara John Alex Lopez
Residente Interventoria

Junio 27 del 2025.

Clima lluvioso y soleado.

Personal de obra

- Contratista obra.

1 Residente Obra

1 Residente Administrativo

1 profesional HSE

1 personal Asco

5 Ayudantes pintura y Estuco.

1 Oficial Acabados.

3 instaladores cubierta

1 instalador de mano

1 maestro general

- Contratista Interventoria.

1 profesional HSE

1 Residente interventoria

Actividades.

Se continua con Estuco y pintura en los pisos 2,3 y 4 de la Torre B.

Se continua con Asco en las Areas trabajadas.

Se continua después de medio día con Actividades de Suspensión.

Se continua con la Actividad de densificación de cubierta y instalación de teja Stondy Smart y se inicia la obra de escombro.

Se realiza Actividad de manto corte de los Arboles para las Areas a trabajar.

Se realiza la recomendación a la entidad favor los trabajos subterráneos los cuales presentan sobimientos.

Fubian Castañeda
Residente obra

Aro. John Alex Lopez
Residente Interventoria

Junio 28 del 2025.

Clima: Seco - lluvioso y solcabo.

personal de obra

- Contratista de obra

1 Residente obra

1 Profesional HSE.

1 Personal Arco

5 Ayudantes pintura y Estuco

4 Instaladores cubierta

2 Oficial de Acabados.

- Contratista Interventoria

1 Profesional HSE.

1 Residente interventoria

Actividades.

Se continúa con la recolección de escombros piso 5 torre B.

Se continúa con Estucado y pintura de los pisos 2, 3 y 4 de torre B.

Se continúa con el arco de los Arcos.

Se continúa con la suspensión para arreglos de la Fachada la recomendación de la entidad de lavar los tanques subterráneos por salmueras que pudan dañar las bombas. Las Actividades de cubierta y suspensión se realizan después del Aguacero que duro toda la mañana.

Fabian Castañeda
Residente de obra.

Arq. John Alex Lopez
Residente Interventoria

Junio 29 del 2025.

Clima lluvioso - solcabo.

Personal de obra

- Contratista de obra

1 Residente obra

1 profesional HSE.

4 Instaladores cubiertas

2 Ayudantes pintura y estuco

1 maestro general

- Contratista intersección

1 Residente intersección

Actividades.

Se continúa con actividades de pintura y estuco en las escuelas y piso 3 torre B.

Se realiza la subida de cubeta faltante para el último módulo.

Se realiza la recomendación a la entidad del fondo de tanques ya que presenta sedimentos.

Fabrizia Catañeda

Residente obra

Ace. John Alex Lopez

Residente intersección

Junio 30 del 2025.

Cloma / lluvia - Salado
personal de obra.

- Contratista de obra

1 Residente obra

1 profesional HSE.

4 Intaladores cubieta

2 Ayudantes pintura

1 maestro general

- Contratista interventoria.

1 Residente interventoria

1 profesional HSE.

Actividades.

Se continua con la actividad de estuco y pintura en la escalera y piso 3 torres.

Se continua con la instalacion de manta en la torre A.

la actividad de cubieta se para por el ruido de unos aviones los cuales se les aplico un tratamiento para poder evitar que piquen al personal.

Fabian Castañeda
Residente obra

Arq. John Alex Lopez
Residente Interventoria

Julio 1 de 2025.

Clima: Lluvias durante la mañana y finalizando la tarde.

Personal en Obra.

Contratista de Obra.

- Residente de Obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE

• 1 maestro general de Obra.

• 2 oficiales de Obra.

• 3 ayudantes de acabados.

• 4 instaladores de cubierta.

• 1 personal de aseo.

Contratista de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades:

- Continúa la actividad de instalación cubierta tipo sandwich, frías de teja y polipropileno, continúa lijado, pintura y acabados torre B.
- Instalación de manto suspendida por lluvias, actividades en suspensión en fachadas, actividad en andamios certificado de plataforma torre B.
- En comité de obra realizado de manera virtual, la supervisión organizará reunión para definir color de cubierta en policarbonato.
- En espera aún de reunión de entrega de bombas y reunión de capacitación de uso de bombas.
- Se presenta situación en cubierta por las abejas en un estado, de la torre B.
- El suministro de agua potable que se está realizando al palacio de justicia mediante carro tanque, provoca que el material que se encuentra en los tanques tipo lodo y residuos en suspensión, entren en las bombas y se dañen u acorten la vida útil de las bombas.

Aro. Juan Alex Lopez
Residente Interventoría

Juan Jose Salazar J.
Ing. Administrativo

Julio 2 de 2025.

Clima: mañana nublada, lluvias dispersas, tarde lluvias fuertes.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Residente de Obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE.
- 1 maestro de Obra.
- 1 personal de Aseo.
- 4 instaladores de cubierta.
- 5 Ayudantes de acabados.
- 1 oficial de Obra.

- Contratista de Interventoría:

- Residente de interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades:

- Continua actividad de instalación de cubierta tipo sandwich, demolición de cubierta existente, en asbesto, instalación de sección de plancho, instalación de sección en polipropileno.
- actividades de acabados en los pisos 2 y 3 pisos de la torre B, empuje de la escalera.
- Corte y trabajos de instalación de segunda capa de manto.
- trabajos en cubierta de relleno de espacios de huecos en cubierta del nido de abejas para mitigar la situación.
- Suministro de agua potable mediante carro tanque, una vez mes solicitando lavado de tanques debido a la cantidad de material particulado y sedimentos en estos tanques que llegan a dañar las bombas de impulsión.

Aro. JOHN ALEX Lopez
Residente INTERVENTORIA

Residente Administrativo

Julio 3 de 2025.

Clima= Nublado con lluvias dispersas.

Personal en Obra=

- Contratista de Obra=

- Residente de Obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE.

- 2 oficiales de acabados.

- 2 electricos.

- 2 tecnicos de aire acondicionado.

- 3 instaladores de cubierta.

- 1 personal de aseo.

- 4 ayudantes de acabados.

- 1 maestro general de Obra.

- 1 instalador de manto.

- Contratista de Interventoria=

- Residente de Interventoria.

- Profesional HSE.

Actividades=

- Demolición de teja en asbesto de cubierta, retiro de escombro y continua instalación de teja tipo sandwich, instalación de polipropileno.

- Continua estuco y pintura torre B, pisos 2 y 3, empaste de escalera de los pisos 1 y sótano.

- Actividades en fachada, de plazaleta torre B, piso 3.

- Inician actividades de instalación de graxas y tendido de tuberías para iluminarias, según las revisiones y la posición de las lamparas para oficinas, habria que adicionar 2 iluminarias en las oficinas 503, 504 y 505, aumentando en total 6 iluminarias en este recorrido el residente de interventoria autoriza la inclusión de estos 6 elementos, en el balance de Obra de mayor y menores cantidades.

- Se realiza recorrido de Obra con la Supervisión y el director en el cual se determina el color del policarbonato en color gris y adicional la pintura en color negro de la viga principal del policarbonato.

- Se realiza el pique de la oficina 410 de la torre B, donde se realizó la demolición del muro que contenía tubería galvanizada en mal estado y que no su usaba.
- Retiro de escombros hasta el acopio en el cual se tiene listo en lonas para el día sábado.
- Se realiza recorrido con el personal de aires acondicionados donde se encuentra que los aires tipo central sufrieron vandalismo, en el cual se tienen que pedir repuestos de los equipos, se inicia trabajos de mantenimientos de equipos en la cubierta de la torre B.
- Se realiza recorrido con la supervisión, la interventoría y contratista de Obra, en las oficinas del cuarto piso y quinto piso de la torre B, informando que después de las 5:00 P.M. en la cubierta se realizara tratamiento para el nido de abejas que hay, puesto que llevamos 3 días con actividades intermitentes por este motivo.
- Suministro de agua potable por medio de carro tanque, en los tanques de las dos torres, se reitera a la interventoría y a la supervisión, que el uso de las bombas con los tanques sucios acorta la vida útil de las bombas de impulsión.
- Se identifican zonas perimetrales de la cubierta de la torre A, donde el manto impermeabilizante ya no está realizando el correcto trabajo, en la viga canal de las zonas de la oficina 513 y 512, generando humedades en los muros de mampostería, en la zona de la cubierta del Ala B torre A, hay zonas del manto y del planche que no se encuentran realizando la función adecuada, la supervisión realiza el llamado al respectivo contratista para revisar las humedades de esas oficinas, luego de revisar que la parchada y la impermeabilización de este no está generando humedades.

Arq. John Alex Lopez
RESIDENTE INTERVENTOR

[Signature]
Gerente Administrativo

146

Julio 4 de 2025.

Clima= Lluvias durante el día.

Personal en Obra=

- Contratista de Obra=

• Residente de Obra.

• Residente administrativo.

• Profesional HSE.

• 1 maestro de obra general.

• 1 oficial de acabados.

• 2 electricos.

• 2 aires acondicionados.

• 3 instaladores de cubierta.

• 2 instaladores de manto.

• 3 ayudantes de estuco y pintura.

• 1 personal de aseo.

- Contratista de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades=

- Demolición de teja asbesto, e instalación de teja tipo sandwich, instalación de polipropileno y segunda capa.


- Continúan actividades de obra blanca, pisos 2, 3 y 4 torre B, empuje de escalera, estuco de escaleras.

- Instaladores de manto, trabajando en cubierta Torre A y torre B.

- Continúan actividades de instalación de guayas y tendido eléctrico para iluminarias de oficinas del quinto piso torre B.

- Continúa el mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

- el día de hoy la supervisión había definido una reunión para la entrega de bombas y equipos de presión, pero esta no fue confirmada ni realizada, se realizó nuevamente la solicitud a la supervisión del lavado de tanques y la reprogramación de la reunión y la entrega de las bombas.

ARR. JUAN ALEX LEPE
RESIDENTE INTERVENTORIA
Residente Administrativo

Julio 5 de 2025.

Clima = nublado con lluvias.

Personal en Obra =

- Contratista de Obra =

• Residente de Obra

• Residente administrativo

• Profesional HSE

• 1 maestro general de Obra

• 1 oficial de acabados

• 2 electricos

• 2 tecnicos de aires acondicionados

• 3 instaladores de cubierta

• 3 instaladores de manto

• 4 ayudantes de acabados

• 1 personal de aseo

- Contratista de Interventoría

• Residente de Interventoría

• Profesional HSE

Actividades =

- Instalación de cubierta tipo sandwich y culminación de esta actividad.

- Instalación de manto en cubierta de la torre A.

- Continúan actividades de estuco y pintura torre B.

- Se realizan las mediciones para el empalme de la cubierta con la mampostería donde es necesaria.

- Trazado de la tubería de los aires acondicionados

- Continúa actividad de instalación de guayas y tendido eléctrico.

Arg. JOHN ALEX LOPEZ

Residente Interventoría

[Signature]
Residente Administrativa

148

Julio 6 de 2025.

Clima = nublado.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra

• Ingeniero residente administrativo.

• Profesional HSE.

• 2 técnicos de aire acondicionado.

• 2 electricistas.

• 2 instaladores de manto.

- Contratista de Interventoría.


• Residente de Interventoría.

Actividades.

• Instalación de tubería en cobre para aires tipo minisplit de las oficinas 506 del ala b de la torre B.

• Instalación de guayas y tubería para cableado de la red de luminarias.

• Continúa la instalación de manto asfáltico en los antepechos de la cubierta de la Torre A.


 Ing. Residente Administrativo

Julio 7 de 2025.

Clima = Lluvias dispersas durante el día, nublado.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

• Ing Residente de Obra.

• Ing Residente administrativo.

• Profesional HSE

• 2 técnicos de aire acondicionado

• 1 electrico.

• 3 Ayudantes de acabados.

• 1 oficial de acabados

• 1 maestro de Obra

• 1 personal de Asca

- Contratista de Interventoría. Residente de Interventoría. Profesional HSE.

Actividades: Aplicación de estuco y pintura, orden y aseo general de Obras, mantenimiento de aires acondicionados. Se Solicita mediante correo electrónico a la interventoría y a la Supervisión la Socialización del cambio de polierborato.

Julio 8 de 2025.

Clima = Nublado.

Personal de Obra =

- Contratista de Obras: 1 Ingeniero residente, Ingeniero administrativo, Profesional HSE, 2 técnicos de aire acondicionado, 1 electricista, 5 ayudantes de acabados, 1 ayudante de manto, 1 personal de aseo, 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría: Residente de Interventoría, Profesional HSE.

Actividades: Instalación de redes eléctricas oficinas 5° piso aplicación de pintura piso 4 torre A, instalación de aires acondicionados tipo mini split, pintura en antepechos torre B, aplicación de emulsión asfáltica en cubierta torre B.

Nota, en horas de la tarde se reporta caída de puerta en acero inoxidable del baño de los hombres en el tercer piso de la torre B, se verifica en sitio y se encuentra que la puerta ha sido forzada en sentido contrario a la apertura generando desprendimiento de esta.

[Firma]
Ing. Administrativo.

150

Julio 9 de 2025.

Clima: Lluvioso hasta la tarde.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero residente.
- Ingeniero administrativo.
- Profesional HSE.
- 1 maestro de obra.
- 2 oficiales de acabados.
- 5 ayudantes de acabados.
- 2 técnicos de aires acondicionados.
- 1 electrico.
- 1 personal de aseo.

Actividades:

- Aplicación de pintura en Segundo y cuarto piso de la Torre B.
- Inicia actividad de enchape de los baños de las oficinas del quinto
- Continúa la instalación del cableado eléctrico de las oficinas del 5° piso.
- Aplicación de la última mano de pintura en Torre A tercer piso.
- Instalación de pacheleta en pared antigua al baño de discapacitados del primer piso de la Torre A.
- Se realiza socialización de los trabajos que se van a realizar en la pasarela de conexión entre las dos torres, quinto piso; el conector de policarbonato, se indica la ruta que deben tener en unos 3 segundos mientras se realizan los trabajos.
- Se realiza la instalación de la señalización en el quinto piso, pasillo cuarto piso y pasillo primer piso.
- Se realiza la instalación de los andamios certificados para realizar los trabajos.

[Firma]
Inge. Administrativo.

Julio 10 de 2025.

Clima: Soleado.

Personal en Obra =

- Contratista de Obra =

- Ingeniero Residente.
- Ingeniero administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 técnicos de aire acondicionado.
- 1 técnico electricista.
- 5 ayudantes de acabados.
- 1 oficial de obra.
- 4 ayudantes de cambio de policarbonato.
- 1 personal de aseo.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades =

- Desmonte de policarbonato en pasillo conexión entre Torre A y Torre B.
 - Continua actividades de aplicación de pintura en Torre A y Torre B.
 - Instalación de fachalela 1 piso Torre A.
 - Instalación de cableado eléctrico en oficinas 15 piso Torre B.
 - Vacío y revisión de equipo de aire acondicionado.
 - Mantenimiento de aires acondicionados.
 - Limpieza de viga canal de la perimetral del policarbonato.
 - Enchape de bores de oficinas del quinto piso Torre B.
- Nota: La supervisión aún no recibe los equipos de presión y las bombas de impulsión.

Andrés Salazar A.
Ing. Administrativo

152

Julio 11 de 2025.

Clima= Lluvias durante la mañana hasta las 3:40 P.M.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero Residente.
- Ingeniero Administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 técnicos de aire acondicionado.
- 4 ayudantes de acabados.
- 2 Oficiales de Obra.
- 1 personal de aseo.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

- Residente de Interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades:

- Continua instalación de enchape oficinas 5° piso torre B.
- Continua aplicación de pintura torre A y torre B.
- Instalación de tubería de cobre para aires acondicionados.
- Suspendidas actividades de instalación de manto en cubierta y cambio de policarbonato.
- Instalación de bandejas en pasillos para redes de datos y de señal de cámaras.
- Continúan acabados y remates de paneles en oficinas 5° piso torre B.

[Firma]
Ing. Administrativo

Julio 12 de 2025.

Clima = Lluvias fuertes en la mañana tarde nublada.
Personal en Obra:

- Contratista de Obra
- Ing. Residente de Obra
- Ing. Residente de administración
- Profesional HSE
- 1 maestro general de Obra
- 4 ayudantes de acabados
- 1 Oficial de Obra
- 4 instaladores de policarbonato
- 1 electrico
- 2 técnicos de aires acondicionados
- Contratista de Interventoría
- Profesional HSE

Actividades:

- Continúa actividades de enchape en baños oficinas 502.
- Actividades de pintura y acabados en oficina 502 y 510
- Actividades de pintura Torre B piso 3.
- Tendido eléctrico y secciones de bandeja para cableado.
- Cambio de policarbonato en pesera Torre A y Torre B.
- Suspensión de aires acondicionados tipo central.
- Actividades hasta las 2 de la tarde suspendidas por lluvias.
- Acabados y remates de pared en oficinas 501.

Julio 2025. El día de hoy a las 16:20, se realiza recorrido de obra con el fin de verificar los avances en las intervenciones que se ejecutan en las oficinas afectadas por problemas de humedad. Durante la visita, se evidencia la ausencia del residente de interventoría, profesional HSE de la interventoría y de la profesional HSE del contratista de obra, situación que genera preocupación por parte de la supervisión, considerando que en el sitio se están desarrollando actividades de alto riesgo como trabajos en alturas, intervenciones

154

eléctricas, labores en sistemas de aire acondicionado y reparaciones por afectaciones de humedades. Se recuerda que contractualmente está establecida la obligación de garantizar la permanencia en obra del equipo mínimo de trabajo tanto por parte del contratista como de la interventoría, dentro de los tiempos definidos para la adecuada ejecución, seguimiento y control de las actividades.

Monica Lúcia González Barón.
Supervisora.

Julio 13 de 2025.

Clima = Soleado.

- Personal de Obra.

* Contratista de Obra:

- Ingeniero residente.
- Ingeniero administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 técnicos de aire acondicionado.
- 4 ayudantes de policarbonato.
- 1 técnico eléctrico.
- 3 instaladores de manto.
- 2 ayudantes de acabados.

* Contratista de Interventoría.

- Profesional HSE.

Actividades:

- Instalación de policarbonato, pintura de estructura, corte de láminas.
- Corrección de humedades, en oficinas 509, 510, Torre B.
- Instalación de tubería, cobre para aires acondicionados.
- Instalación de bandeja tipo malla, para red de datos.
- Instalación de manto y cobertura Torre B.

Paul José Suárez
Ing. Administrativo.

Julio 14. de 2025.

Clima= Lluvias fuertes hasta las 3:00 P.M.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero Residente.
- Ingeniero Administrativo.
- Profesional HSE.


- 2 técnicos de aire acondicionado.
- 1 técnico electricista.
- 2 ayudantes de acabados.
- 2 oficiales de Obra.
- 1 personal de aseo.
- 1 maestro de Obra, 4 instaladores de policarbonato.

- Contratista de Interventoría:

- Profesional HSE.

Actividades:

- Continúa actividad de enchape, baños quinto piso, magistres.
- Pintura y acabados Torre A y Torre B.
- Instalación eléctrica, pasillos quinto piso, torre B.
- Pruebas control, aires acondicionados centrales.
- Instalación de tubería de cobre.
- Instalación de policarbonato, pasarela torre A y torre B.
- Suspensión de actividades de instalación de policarbonato por Lluvias.


Ing. Administrativo.

156

Julio 15 de 2025.

Clima: Seco.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero residente.
- Ingeniero administración.
- Profesional HSE.
- 2 técnicos de aire acondicionado.
- 4 ayudantes de acabados.
- 2 oficiales de Obra.
- 3 instaladores de policarbonato.
- 1 personal de aseo.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría:

- Profesional HSE.

Actividades=

- Continua enchape en baños Torre B, pisos.
- Continua la actividad y se culmina el cambio de policarbonato.
- Retiro de andamios de la pasarela de conexión entre la torre A y Torre B.
- Aplicación de pintura en Torre A y Torre B.
- Control y revisión de los aires acondicionados tipo central.

Nota: la supervisión informa que debido al cambio de residente de Interventoría, las actividades tendrían que ser suspendidas, no hubo autorización de ingreso de nuevo personal de Obra.

José Luis Suárez
Jefe Administrativo.

16 de Julio de 2025.

Clima= Soleado en la mañana; llovido en la tarde.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Ingeniero residente.
- Ingeniero administrativo.
- Profesional HSE.
- 2 técnicos de aires acondicionados.
- 4 ayudantes de acabados.
- 2 oficiales de Obra.
- 1 oficial de enchape.
- 1 personal de aseo.
- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría:

- Profesional HSE.

Nota= A la hora del ingreso del personal de Obra 7:00 AM el ingreso estuvo detenido hasta las 7:30, puesto que aún no se encontraba en obra el residente de Interventoría, en las Actividades diarias a desarrollar; no fue autorizado personal nuevo para ingreso, fue enviado desde el día lunes 16 de julio.

- Actividades:

- Limpieza y orden en pasarela de conexión entre las torres A y B, posterior a la culminación de trabajos en el cubo de policarbonato.
- Aplicación de pintura en Torre A y Torre B.
- Instalación de tubería de desagüe para aires acondicionados tipo central.
- Instalación de enchape en baños oficinas Torre B piso 5.

Ing. Administrativo

17 de Julio de 2025.

Clima: Soleado, Lluvias medio día.

Personal en Obra:

- Contratista de Obra:

- Residente de Obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE.
- 1 maestro de Obra.
- 2 Oficiales de Obra.

• 4 ayudantes de acabados.

• 2 técnicos de aire acondicionado.

• 2 Instaladores de manto.

- Contratista de Interventoría.

• Residente de Interventoría.

• Profesional HSE.

Actividades:

• Acabados de estuco y pintura Torre B.

• Instalación de manto cubierta Torre B.


• Instalación de serpentines en aires acondicionados Central

• Demolición placa para paso de tubería de A.A.

• Ingreso de la nueva profesional para remplazo del Residente de interventoría, nueva profesional Ingeniero Adriana Burgos.



Res. Interventoría



Res. Obra

18 de Julio de 2025

Clima. Soleado - Lluvias en horas de la tarde.

Personal en obra.

- Contratista de obra.
- Residente de obra.
- Residente administrativo
- Profesional HSE
- 1 maestro de obra.
- 2 técnicos de aire acondicionado
- 7 Ayudantes de pintura y estuco
- 2 oficiales de construcción
- 1 Personal de aseo
- Se incorporaron 4 Trabajadores de estuco y pintura.

Actividades

- Orden y aseo
 - Aplicación de estuco en oficinas piso 5 torre B
 - Aplicación de pintura torre B piso 4
 - Lijado de escalera torre B
 - Mantenimiento e instalación de aires acondicionados
- Se realizó auditoría por parte de la profesional SST del palacio

- Personal de interventoría
- Residente de interventoría.
- Profesional HSE.



Ros T. L. Linares

Fabian Castañeda
Res. de obra

20 de Julio del 2025

Clima: lluvia a lo largo del día.

- Personal en obra


- Residente de obra
- Residente administrativo
- Profesional HSE
- 1 maestro de obra.
- 2 técnicos de aire acondicionado
- 7 Ayudantes de pintura y estuco
- 2 Oficiales de construcción.
- 1 Personal de aseo

- Personal de interventoría


- Residentes de interventoría
- Profesional HSE

Actividades

- Orden y aseo
- Mantenimiento e instalación de aire acondicionado
- Actividades en puertas automáticas
- Aplicación de estuco y pintura piso y torre



Res. Interventoría



Res. de Obra

21 de Julio del 2025.

Clima: Soleado.

- Personal en obra.

- Residente de obra.
- Residente administrativo.
- Profesional HSE
- Maestro de obra.
- 3 técnicos de aire acondicionado
- 5 ayudantes de pintura y estuco
- 1 oficial de construcción
- 1 Personal de uso.

- Personal de interventoría


- Residente de interventoría
- Profesional HSE

Actividades

- Aplicación de estuco y pintura piso 5 torre B
- Lijado de escales torre B
- Mantenimiento e instalación de aires acondicionados.
- Instalación de enchape piso 5 torre B



Res. Interventoría



Res. de obra

22 de Julio del 2025.

Clima: Parcialmente nublado con lluvia.
 Personal en obra.

- Residente de obra.
- Residente de administración.
- Profesional HSE.
- Maestro de obra.
- 3 técnicos de aire acondicionado.
- 6 albañiles de pintura y estuco.
- 1 oficial de construcción.
- 1 personal de apoyo.


- Personal de interventoría.

- Residente de interventoría.
- Profesional HSE.

Actividades

- Aplicación de estuco y pintura.
- Instalación de enchufe y piso.
- Ordenar base.
- Instalación de gases acondicionados.


 Res. Interventoría.


 Residente de obra.

23 de Julio del 2025

Clima: Parcialmente nublado

- Personal de obra

• Residente de obra

• Residente administrativo

• Profesional HSE

• Maestro de obra

• 3 técnicos aire acondicionado

• 6 ayudantes de pintura y estuco

• 1 oficial de construcción

• 1 personal de aseo

- Personal de interventoría

• Residente de interventoría

• Profesional HSE

Actividades

• Aplicación de estuco y pintura torre B piso 5


• Instalación de aires acondicionados piso 5 Torre B

• Orden y aseo

• Instalación de enchufe torre B piso 5



Res. Interventoría



Res. de obra

24 de Julio del 2025.

Clima: Soleado

Personal en obra.


- Residente de obra
- Residente administrativo
- Profesional HSE
- Maestro de obra
- 3 técnicos de aire acondicionado
- 6 ayudantes de pintura y estuco.
- 1 oficial de construcción
- 1 personal de ascensor

- Personal de interventoría

- Residente de interventoría
- Profesional HSE

Actividades

- Aplicación de estuco y pintura torre B piso 5
- Instalación de enchape torre B piso 5
- Instalación de aires acondicionado
- Orden y aseo.


Res. Interventoría.


Residente administrativo.

25 de Julio del 2025

Clima: Soleado

- Personal de obra.


- Residente de obra
- Residente administrativo
- Profesional HSE
- Maestros de obra
- 3 técnicos de aire acondicionado
- 4 ayudantes de pintura y estuco
- 1 oficial de construcción
- 1 personal de osco - 3 técnicos electricistas


- Personal de interventoría.

- Residente de interventoría
- Profesional ASE

Actividades.

- Instalación de guardaescoba en torre B, piso 5
- Aplicación de pintura piso 1 torre A.
- Aplicación de estuco, piso 5 torre B.
- Instalación de aires acondicionados
- Armado de ductos para aires acondicionados
- Se inicia con las actividades de iluminación


Residente de obra


Fabian Castaneda
Res. de obra

2.6 de Julio del 2025

Clima: lluvioso.

Personal de obra.

• Residente de obra.

• Residente administrativo

• Profesional HSE

• Maestro de obra.

• 4 ayudantes de pintura y estuco

• 3 técnicos electricista

• 1 oficial de construcción

• 1 personal de aseo

- Personal de interventoría.

• Residente de interventoría.

• Profesional HSE


Actividades.

• Aplicación de estuco y pintura primer piso


talle B y C

• Actividades de iluminación

• Orden y limpieza



Res. Interventoría



Res. de obra

27 de Julio del 2025.

Clima: Soleado → llovias en la tarde.

- Personal de obra.

• Residente de obra.

• Residente administrativo.

• Profesional HSE

• Maestro de obra.

• 2 ayudantes de pintura y estuco

• 3 técnicos electricistas

• 2 instaladores de monto

• 1 oficial armado ductos aire acondicionado

- Personal de interventoría.

- Residente de interventoría.


- Profesional HSE

Actividades.

- Instalación de monto en cobiente Torre B

- Aplicación de pinturas en escaleras Torre B

- Acometidos de iluminación.



Res. Interventoría

Fabian Cantarobe
Res. de obra

28 de Julio de 2025

Clima= Soleado.

Personal en Obra

- Contratista de Obra.

• Ingeniero Residente.

• Ingeniero Administrativo.

• Profesional HSE.

• 3 auxiliares de acabados.

• 3 técnicos

• 1 auxiliar en ductos de aire acondicionado.

• 1 Oficial de Obra.

• 1 maestro de obra.

• 1 personal de aseo.

- Contratista de Interventoría.

• 1 Ingeniero residente.

• 1 profesional HSE.

Actividades de Obra.

* Continuar actividades de acabados en Alpis Torre B.

* Continuar actividades de correcciones de impermeabilización en fachada.


* Instalación de drywall piso 5.

* Continuar instalación de ductos de aire acondicionado.

* Se realizar la entrega de las puertas automáticas a la Interventoría, se realizar socialización, capacitación y se imparten las recomendaciones de uso y mantenimiento.



Res. Interventoría.


Ing. Administrativo.

29 de Julio de 2025.

Clima: Nublado y lluvias dispersas.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra.

- Ingeniero residente.

- Ingeniero Administrativo.

- Profesional HSE.

- 5 Ayudantes de acabados

- 3 técnicos electricistas.

- 1 técnicos de ductos.

- 1 oficial de Obra.

- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

- Ingeniero Residente.

- Profesional HSE.

Actividades:

- * Continúan actividades de estuco y pintura en oficinas 5^{to} piso. y 1^{er} piso torre B.

- * Continúa actividad de impermeabilización de fachada.


- * Se inicia actividad del dismantle de policarbonato y estructura del domo Torre A.

- * Continúa actividad de instalación de ductos.

- * Continúa actividad de instalación de accesorios eléctricos.

- * Retiro de estructura y acopio del retiro.


Interventor


Inge Residente Administrativo.

30 de Julio de 2023.

Clima: Soleado.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra:

* Ingeniero Residente.

* Ingeniero Administrativo.

* Profesional H30.

* 5 auxiliares de Acabados.

* 3 auxiliares desmonte de domo.

* 2 electricos

* 1 tecnico de dictoria.

* 1 oficial de Obra.

* 1 maestro de Obra.

* 1 personal de Aseo.

- Contratista de Interventoría.


* Ingeniero Residente

* Profesional H35.

Actividades:

- Continúa actividad del desmonte de estructura Domo Torre A.
- Instalación de la red iluminación y de emergencia.
- Continúan acabados en torre B 5 piso.
- Continúa la instalación de ductos para aire acondicionado.
- Se realiza comite de Obra y seguimiento en compañía de la supervisión.


Res Interventoria


Ing Administrativo

31 de Julio de 2025.

Clima = Soleado.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra:

- Ingeniero Residente
- Ingeniero Administrativo
- Profesional HSE.
- 4 auxiliares de acabados.
- 3 auxiliares desmonte de estructura metálica.
- 2 técnicos electricistas
- 2 instaladores de manto.
- 1 técnico de ductos de aire acondicionado.
- 1 oficial de Obra.
- 1 maestro de Obra.
- 1 personal de uso.

- Contratista de Interventoría.

- Profesional HSE.
- Ingeniero Residente.

Actividades.

* Instalación de red eléctrica.

* Instalación de manto en cubierta torre B.


* Continuar el desmonte de estructura de torre A.

* Continuar el montaje de ductos de aire acondicionado.

* En el baño de hombres del piso 4 torre B, se realiza inspección del tomacorriente GFCI, los asadores de los baños no tienen precaución y esparcen agua, y esto genera el corto y ocurre el hecho, se realiza la recomendación y se informa a la supervisión y se cambia el tomacorriente.



Res. Interventoría.



1 de Agosto de 2023

Clima: Soleado.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra.

* Ingeniero Residente.

* Ingeniero Administrativo.

* Profesional HSE

* 3 ayudantes de Obra blanca.

* 2 técnicos electricistas.

* 1 técnico de ductos de aire acondicionado.

* 1 personal de Aseo

* 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

* Ingeniera Residente.

* Profesional HSE

Actividades =

- Continúa instalación de ductos para aire acondicionado.

- Continúan acabados en el 5 piso.


- Continúa instalación de red eléctrica oficinas 5 piso.

- Instalación de carpa para mitigar lluvias por motivo de cubierta de domo torre B.

- Instalación de andamios multidireccionales torre A.



Res. Interventor



Ing. Administrativo.

2 de Agosto de 2025.

Clima: Lluvioso durante el día.

Personal en Obra.

- Contratista de Obra.

- Ingeniero residente de Obra.

- Ingeniero administrativo.

- Profesional HSE.

- 3 auxiliares de acabados.

- 2 técnicos electricista.

- 1 técnico de ductos de aire acondicionado.

- 1 personal de uso.

- 1 maestro de Obra.

- Contratista de Interventoría.

- Profesional HSE.

- Ingeniero Residente.


Actividades

* Continuar acabados en el quinto piso torre B.


* Continuar instalación de la red eléctrica torre B 5 piso.

* Instalación de ductos en oficinas 5 piso.

* Instalación de arandelas torre A.



Res. Interventoría.



Ingen. Administrativo

3 de Agosto de 2023,

Clima: Soleado.

Personal en Obra

- Contratista de Obra.

* Ingeniero Residente.

* Profesional HSE.

* 3 ayudantes de Acabados.

* 2 técnicos Electricistas.


* 1 técnico de electos.

- Interventoría.

Profesional HSE.

* Actividades de acabados en escalera Torre B.

* Instalación eléctrica y pto torre B.



Por Interventoría.



Sy. [Illegible]

4 Agosto del 2025

Clima: Soleado -lluvia de 3:00-5:00 pm.

- Personal de obra

- * Ingeniero Residente
- * Ingeniero administrativo
- * Profesional Hse.
- * 2 ayudantes de pintura y estuco
- * 2 tecnicos electricistas
- * 3 personas en Actividades de desmante de estructura
- * 1 Oficial obra
- * 1 Tecno de Doctor
- * 1 personal de ASCO
- * 1 maestro general

- Interventoria

Ingeniero Residente

Profesional HSE

- Actividades

* orden y ASCO

* Desmante de estructura domo torre A.

* Aplicacion de pintura piso 5 torre B.

* Instalacion de dos piso 5 torre B.


* Instalacion electrica piso 5 torre B.

- Observacion: Por petición de la supervisión se pide revisión de Aire Acondicionado OF 510 torre B donde se encuentra que el equipo está listo para mantenimiento preventivo se reinicia el equipo por fallas de la energía o bajones de la misma el equipo queda trabajando optimamente.

- Se afectó la actividad de desmante de cubierta Torre A.



Res. Interventoria



Ing Residente obra

5 Agosto 2025.

Clima: Soleado

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 2 Ayudantes de pintura y estuco

* 3 personas en intalacion de puc

* 2 personas en Actividades de desmonte de estructura

* 1 ayudante para el desmante

* 1 tecnico en intalacion de ductos

* 2 tecnicos en intalacion de puertas

* 1 persona de aseo

* 1 maestro general

- Interventoria

* 1 Ingeniera Residente

* 1 profesional HSE

- Actividades

* Intalacion puertas en Almirante piso 5 Torre B

* intalacion de puc en piso 5 Torre B

* Desmante de estructura metalica domos Torre A

* Aplicacion pintura Torre B

* Orden y Aseo.

- Observacion: Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

Torre A.

Ros. Interventoria

Ing. residente obra

6 Agosto 2025.

Clima = Solcado y Fuertes lluvias.

7:00 - 9:30 / 1:00 - 3:00

- Personal de Obra

* Ingeniero Residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE.

* 2 Ayudantes de pintura y Estuco

* 3 personas instalación pvc

* 2 personas en actividad de montaje estructura

* 1 ayudante para montaje

* 2 Técnicos instalación de puertas

* 1 Técnico de instalación de manto

* 1 Personal de aseo

* 1 maestro general

- Interventoria

* Ingeniera residente

* Profesional HSE

- Actividades

* instalación de pvc torre B pisos.


* Instalación de puertas de aluminio Torre B pisos.


* Orden y Aseo

* Derrame de estructura metálica torre A pisos.

* Señalización de áreas

- Atención en la actividad de desmonte de cubierta en torre A.


Res. Interventoría


Ing. residente obra

7 Agosto 2025.

Clima lluvioso 9:30 - 11:00 am.

- Personal de obra

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 3 ayudantes de pintura y estuco

* 3 personas de instalación de adornos

* 2 personas de instalación de puc

* 3 personas en actividad de desmante de estructura

* 1 persona de aseo

* 1 maestro general

- Interventoría

* Ingeniero Residente

* Profesional HSE

- Actividades

* Intervención Oficina 515 Torre B

* Instalación de puc en oficina 5 piso Torre B

* Orden y Aseo

* Armado de andamio Torre B

* Desmante estructura Torre A

6019 - Afectación en la actividad de desmante de cubierta Torre A

Res. Interventoría

Ingeniero Residente Obra

8 Agosto 2025.

clima soleado y Fuentes lluvias en la tarde

4:00 - 5:00.

- personal obra

* Ingeniero obra

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 2 Ayudantes de pintura y estuco

* 4 Persona intalacion andamios

* 2 Persona intalacion puc

* 2 Persona en desmante de estructura

* 1 Ayudante para desmante

* 1 persona de orden y aseo.

* 1 maestro general

- interviniente

* 1 ingeniero civil

* 1 profesional HSE

- Actividades.

* orden y Aseo

* intalacion de andamios piso 5 torre B

* intalacion de puc torre B piso 5.


* Armado de andamios certificados

* Estuco y pintura escalera torre B.

* Afectacion en la actividad de desmante de estructura cubierta torre A



Res. Interventor



Ingresista obra

9 Agosto 2025.

Clima = Nublado.

- Personal de obra.

* Ingeniero Residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE.

* 1 Ayudante de pintura y estuco

* 3 Personas en instalación de pueri

* 2 Personas en Actividades desmante en Estructura

* 3 Técnicos en instalación de manto

* 1 Oficial de acabados

* 1 personal de aseo

* 1 maestro general.

- Injeneria

* 1 profesional HSE.

* 1 profesional de Ing

- Actividades

* Instalación manto piso en torre B.

* Desmante estructura Domo piso 5 torre B

* orden y Aseo

* Instalación pueri piso 5 torre B.

Tes. Interventor.

Ing residente obra

10 Agosto 2025

Clima: Nublado con lluvias en la tarde. 1:30 - 5:00 pm.

- personal de obra

* Ing. Administrativo

* Profesional HSE.

* 1 Aludante de pintura y estuco

* 3 personas instalación de pvc

* 2 personas en actividad de desmante estructura

* 3 Técnicos instalación de mado

* 1 Oficial de Acabados

* 1 personal de Aseo

* 1 maestro general.

- interventoria

* Ingeniería Residente

- Actividades:

* instalación pvc en piso 5 torre B.

* Desmante estructura panto torre B.

* instalación de mado Torre B.


* Descarga de la UPVC

* Se continúa con trabajos de estuco piso 5 torre B.

- Observaciones en varias ocasiones se detiene las Actividades por caudales de lluvia, lo cual retrasa el desmante de Domo 5.



Res. Interventoria



Ing. residente obra

11 Agosto 2025.

Clima: Nublado y lluvioso 3:30 - 4:30 pm.

- Personal de obra

- * Ingeniero residente
- * Ingeniero Administrativo
- * Profesional HSE
- * 2 pasadores en instalación de puc
- * 2 pasadores en instalación de menzulas
- * 1 oficial de acabados endope
- * 1 personal de ASCO
- * 1 maestro general.


- Interventoria

- * profesional HSE
- * Ingeniero Residente


- Actividades

- * Instalación puc piso 5 torre B
- * Instalación de menzulas torre B
- * Instalación de cadenas para piso 8 torre B
- * orden y aseo.

Afectación en actividad de menzulas en
Cub. torre B.



Des. Interventoria.



Ing. residente obra

12 Agosto 2025.

Clima. Salado - nublado

- Contratista personal

* Director de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* profesional HSE

* 3 personas en instalación pvc

* 2 personas en instalación de muscular

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 oficial de cables en la pvc

* 1 personal de asco

* 1 mano general

- instructoria

* profesional HSE

* profesional de ingeniería

- Actividades


* obra y ASCO


* Instalación de pvc pisos torre B.

* Instalación de muscular torre B.

* Aplicación de baguilla de baños torre B.

* Aplicación de pintura torre B.


Res. Interventor.


Ing. residente Obra

13 Agosto 2025.

Clima: nublado y lluvias. 9:00 - 10:00 am

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 3 personas instalación PVC

* 2 personas instalación muros

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 Oficial de acabados cerámico

* 2 personas instalación muebles baños

* 2 personas de asfalto de

* 1 maestro general

- Intercuratoria

* Ingeniero residente

* Profesional HSE

- Actividades

* Instalación de PVC piso 5 torre B.

* Instalación de muros torre B.


* Aplicación de estuco y pintura piso 5 torre B.

* Se continúa con esbozados torre B piso 5.

* Se instala muebles de baños torre B piso 5.

* Se realiza orden y aseo de la obra.

- Retiro en actividad de instalación de muros torre B.

Ingeniero residente de obra

14 Agosto 2025.

Clima: nublado y lluvioso. De 1:30 - 5:00 pm.

- Personal de obra.

* Ingeniero residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 3 personal en instalación en pvc

* 2 personas en instalación de mensulas

* 2 personas en pintura y estuco.

* 2 Oficiales de acabados de chapeado

* 2 personas en orden y aseo

* maestro general

- Interventoria

* Ingeniero residente

* Profesional HSE.

- Actividades

* orden y aseo

* Instalación de pvc pisos torre B

* Aplicación de pintura ultima mano torre B piso 5.

* Instalación de moldes 66x66. piso 5 torre B.

* Instalación de mensulas de aluminio torre B

* Instalación de sanitarios baños torre B piso 5.

Se afecta la actividad de instalación de mensulas
en torre B.

Res. Interventoria

Ing. Residente obra.

15 Agosto 2025.

Clima: nublado y soleado.

- Persona contratista

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 3 personas instalación de PVC

* 2 personas instalación de menulor

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 Oficial de acabado de cubetas

* 1 técnico electricista

* 3 personas de ayuda de andamios

* 2 personas orden y asco

* 1 mano general

- Interventoría

* profesional HSE.

* profesional en Ingeniería

- Actividades

* Orden y ASCO piso 5

* Instalación de Sanitarios piso 5 Torre B


* Instalación de PVC piso 5 Torre B


* Abertura de huecos para instalación de lamparas

* Instalación de menulor cubierta Torre B

* Instalación eléctrica piso 5 Torre B

* Aplicación de pintura Torre B oficina 5 piso


Ing. Residente obra


Ing. Interventoría

16 Agosto 2025.

Clima Solcado

- Personal contratista

* Ingeniero residente

* Profesional HSE

* 3 personas en instalación de pvc

* 2 personas en instalación de muros

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 oficial de acabados de carpeta

* 1 tecnico electricista

* 2 persona de orden y ASCO

* 3 personas de armado de armaros

* 1 maestro general

- personal interviniente

* Profesional HSE

* Profesional de ingeniería

- Actividades

* Instalación de muros


* Abertura de huecos para lamparas 60x60.

* Instalación de pvc oficina 5 piso.

* Instalación de porte electrica piso 5.

* Instalación de armaros certificador.


Res. Interventor.


Ing. residente Obra

17 Agosto 2025

Clima Soleado

- personal del contratista

* Ingeniero residente

* 1 persona en intalacion puc

* 2 personas en intalacion de murela

* 2 tecnicos electricista

* 1 orden y aseo

* 3 personal en intalacion de murela

* 1 maestro general

- personal de intalacion

* profesional HSE

- Actividades:


* Intalacion de puc

* personal intalacion murela


* Intalacion Acumulado

* Orden y aseo piso

* Intalacion de murela



Ing. Residente Obra



Ing. Residente Obra

18 Agosto 2025

Clima: Soleado

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* 1 persona instalacion pvc

* 2 personas instalacion de muros

* 2 tecnicos electricos

* 2 personas orden y Aseo

* 3 personas instalacion de mado

* 2 maestros generales

* 2 tecnicos de instalacion de espejos

* 3 personas de montaje de ambientes

*

- personal interviniente

* profesional HSE

- Observacion la supervisora recomienda Apagar se retire los
ambientes de la oficina segun torre B en vista de que como queda
organizada la oficina

- Actividades

* Instalacion de pvc piso 5 torre B

* Instalacion de Acabados electricos piso 5 torre B


* Instalacion de mado torre B

* Instalacion de espejos torre B y piso 5 baños majordomos

* Montaje de ambientes piso 5 torre B segun oficina



Des Interventor



Ingeniero residente

14 Agosto 2025.

Clima lluvia leve - fuerte.

- personal obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* profesional HSE.

* 3 personas instalación puc

* 2 personas instalación de marcos.

* 1 técnico electricista

* 1 oficial de acabados de pintura

* 2 personas orden y Aseo

* 1 persona instalación de manto

* 1 maestro general

- Intermitoria

* 1 profesional HSE.

* 1 ingeniero residente

- Actividades

* Instalación de marcos torres A

* Instalación de puc parilla conexión a tierra

* Instalación de torres e interruptores

* personal de orden y Aseo


* Instalación de manto torres B

* retoques de Acabados de pintura

Apretación instalación marcos torre A.



Res. Intermitoria



Ing. residente

20 Agosto 2025.

(SOS OCEANO)

Clima: lluvia de 7:00 - 9:30. Saludo en la torre

- personal obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 2 personas en instalación puc

* 2 personas en instalación de mureta

* 1 técnico electricista

* 1 oficial de acabados

* 2 personas orden y Aseo

* 2 personas de armada de andamios.

* 1 maestro general

- persona interventora

* profesional HSE

* Ingeniero residente

- Ayudantes

* Orden y Aseo


* Abertura de huecos para lamparas 60x60 piso 5 torre B

* Instalación de mureta torre B


* Instalación Aparatos eléctricos.

* Instalación de rejillas para baños.

Afectación muretas torre B. por lluvia en
bordes de la mureta.



Res. Interventoría



Ingeniero Obra

4 Agosto del 2025

Clima: Soleado -lluvia de 3:00-5:00 pm.

- Personal de obra

- * Ingeniero Residente
- * Ingeniero administrativo
- * Profesional Hse.
- * 2 ayudantes de pintura y estuco
- * 2 tecnicos electricistas
- * 3 personas en Actividades de desmante de estructura
- * 1 Oficial obra
- * 1 Tecno de Doctor
- * 1 personal de ASCO
- * 1 maestro general

- Interventoria

Ingeniero Residente

Profesional HSE

- Actividades

* orden y ASCO

* Desmante de estructura domo torre A.

* Aplicacion de pintura piso 5 torre B.

* Instalacion de dos piso 5 torre B.


* Instalacion electrica piso 5 torre B.

- Observacion: Por petición de la supervisión se pide revisión de Aire Acondicionado OF 510 torre B donde se encuentra que el equipo está listo para mantenimiento preventivo se reinicia el equipo por fallas de la energía o bajones de la misma el equipo queda trabajando optimamente.

- Se afectó la actividad de desmante de cubierta Torre A.



Res. Interventoria



Ing Residente obra

5 Agosto 2025.

Clima: Soleado

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 2 Ayudantes de pintura y estuco

* 3 personas en intalacion de puc

* 2 personas en Actividades de desmonte de estructura

* 1 ayudante para el desmante

* 1 tecnico en intalacion de ductos

* 2 tecnicos en intalacion de puertas

* 1 persona de aseo

* 1 maestro general

- Interventoria

* 1 Ingeniera Residente

* 1 profesional HSE

- Actividades

* Intalacion puertas en Almirante piso 5 Torre B

* intalacion de puc en piso 5 Torre B

* Desmante de estructura metalica domos Torre A

* Aplicacion pintura Torre B

* Orden y Aseo.

- Observacion: Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.

Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.

Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.

Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.

Se detiene la obra de desmante de estructura


domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.


Se detiene la obra de desmante de estructura

domos por ordenancia que tiene el juez primer piso

torre A.



Res. Interventoria



Ingeniero Residente obra

6 Agosto 2025.

Clima = Solcado y Fuertes lluvias.

7:00 - 9:30 / 1:00 - 3:00

- Personal de Obra

* Ingeniero Residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE.

* 2 Ayudantes de pintura y Estuco

* 3 personas instalación pvc

* 2 personas en actividad de demate estructura

* 1 ayudante para demate

* 2 Técnicos instalación de puertas

* 1 Técnico de instalación de manto

* 1 Personal de aseo

* 1 maestro general

- Interventoria

* Ingeniera residente

* Profesional HSE

- Actividades

* instalación de pvc torre B pisos.


* Instalación de puertas de aluminio Torre B pisos.


* Orden y Aseo

* Demate de estructura metálica torre A pisos.

* Señalización de áreas

- Atención en la actividad de desmonte de cubierta en torre A.


Res. Interventoría


Ing. residente obra

7 Agosto 2025.

Clima lluvioso 9:30 - 11:00 am.

- Personal de obra

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 3 ayudantes de pintura y estuco

* 3 Personas de instalación de adornos

* 2 Personas de instalación de puc

* 3 Personas en actividad de desmante de estructura

* 1 persona de aseo

* 1 maestro general

- Interventoría

* Ingeniero Residente

* Profesional HSE

- Actividades

* Intervención oficina 515 Torre B

* Instalación de puc en oficina 5 piso Torre B

* Orden y Aseo

* Armado de andamio Torre B

* Desmante estructura Torre A

6019 - Afectación en la actividad de desmante de cubierta Torre A

Res. Interventoría

Ingeniero Residente Obra

8 Agosto 2025.

clima soleado y Fuertes lluvias en la tarde

4:00 - 5:00.

- personal obra

* Ingeniero obra

* Ingeniero administrativo

* profesional HSE

* 2 Ayudantes de pintura y estuco

* 4 Persona intalacion andamios

* 2 Persona intalacion puc

* 2 Persona en desmante de estructura

* 1 Ayudante para desmante

* 1 persona de orden y aseo.

* 1 maestro general

- interuente

* 1 ingeniero civil

* 1 profesional HSE

- Actividades.

* orden y Aseo

* intalacion de andamios piso 5 torre B

* intalacion de puc torre B piso 5.


* Armado de andamios certificados

* Estuco y pintura escalera torre B.

* Afectacion en la actividad de desmante de estructura cubierta torre A



Res. Interventor



Ingresista obra

9 Agosto 2025.

Clima = Nublado.

- Personal de obra.

* Ingeniero Residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE.

* 1 Ayudante de pintura y estuco

* 3 Personas en instalación de pueri

* 2 Personas en Actividades desmiste en Estructura

* 3 Técnicos en instalación de manto

* 1 Oficial de acaboados

* 1 personal de aseo

* 1 maestro general.

- Intendencia

* 1 profesional HSE.

* 1 profesional de Ing

- Actividades

* Instalación manto piso en torre B.

* Desmiste estructura Domo piso 5 torre B

* orden y Aseo

* Instalación pueri piso 5 torre B.

Tes. Interventoría.

Ing residente obra

10 Agosto 2025

Clima: Nublado con lluvias en la tarde. 1:30 - 5:00 pm.

- personal de obra

* Ing. Administrativo

* Profesional HSE.

* 1 Ayudante de pintura y estuco

* 3 personas instalación de pvc

* 2 personas en actividad de desmante estructura

* 3 Técnicos instalación de manto

* 1 Oficial de Acabados

* 1 personal de Aseo

* 1 maestro general.

- Interventoria

* Ingeniería Residente

- Actividades:

* Instalación pvc en piso 5 Torre B.

* Desmante estructura Domo Torre B.

* Instalación de manto Torre B.


* Descarga de la UPVC

* Se continúa con trabajos de estuco piso 5 Torre B.

- Observaciones en varias ocasiones se detiene las Actividades por caídas de lluvia, lo cual retrasa el desmante de Domo.



Res. Interventoria



Ing. residente obra

11 Agosto 2025.

Clima: Nublado y lluvioso 3:30 - 4:30 pm.

- Personal de obra

- * Ingeniero residente
- * Ingeniero Administrativo
- * Profesional HSE
- * 2 paseros en instalación de puc
- * 2 paseros en instalación de membras
- * 1 oficial de acabados endope
- * 1 personal de ASO
- * 1 maestro general.


- Interventoria

- * profesional HSE
- * Ingeniero Residente


- Actividades

- * Instalación puc piso 5 torre B
- * Instalación de membras torre B
- * Instalación de cadopet piso 8 torre B
- * orden y aseo.

Afectación en actividad de membras en
Cub. torre B.



Des. Interventoria.



Ing. residente obra

12 Agosto 2025.

Clima. Salgado - nublado

- Contratista personal

* Director de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* profesional HSE

* 3 personas en instalación pvc

* 2 personas en instalación de muscular

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 oficial de cables en la pvc

* 1 personal de asco

* 1 mano general

- instructoria

* profesional HSE

* profesional de ingeniería

- Actividades


* obra y ASCO


* Instalación de pvc pisos torre B.

* Instalación de muscular torre B.

* Aplicación de baguilla de baños torre B.

* Aplicación de pintura torre B.


Res. Interventor.


Ing. residente Obra

13 Agosto 2025.

Clima: nublado y lluvias. 9:00 - 10:00 am

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 3 personas instalación PVC

* 2 personas instalación muros

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 Oficial de acabados cerámico

* 2 personas instalación muebles baños

* 2 personas de acoso de obra

* 1 maestro general

- Intersectorial

* Ingeniero residente

* Profesional HSE

- Actividades

* Instalación de PVC piso 5 torre B.

* Instalación de muros torre B.


* Aplicación de estuco y pintura piso 5 torre B.

* Se continúa con el acabado de torre B piso 5.

* Se instala mueble de baños torre B piso 5.

* Se realiza orden y aseo de la obra.

- Retiro en actividad de instalación de muros, torre B.

Ingeniero residente de obra

14 Agosto 2025.

Clima: nublado y lluvioso. De 1:30 - 5:00 pm.

- Personal de obra.

* Ingeniero residente

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 3 personal en instalación en pvc

* 2 personas en instalación de mensulas

* 2 personas en pintura y estuco.

* 2 Oficiales de acabados de chapeado

* 2 personas en orden y aseo

* maestro general

- Interventoria

* Ingeniero residente

* Profesional HSE.

- Actividades

* orden y aseo

* Instalación de pvc pisos torre B

* Aplicación de pintura ultima mano torre B piso 5.

* Instalación de moldes 66x66. piso 5 torre B.

* Instalación de mensulas de aluminio torre B

* Instalación de sanitarios baños torre B piso 5.

Se afecta la actividad de instalación de mensulas
en torre B.

Res. Interventoria

Ing. Residente obra.

15 Agosto 2025.

Clima: nublado y soleado.

- Persona contratista

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* Profesional HSE

* 3 personas instalación de PVC

* 2 personas instalación de mensulor

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 Oficial de acabado de cubrepe

* 1 técnico electricista

* 3 personas de ayuda de andamios

* 2 personas orden y asco

* 1 mano general

- Interventoría

* profesional HSE.

* profesional en Ingeniería

- Actividades

* Orden y ASCO piso 5

* Instalación de Sanitarios piso 5 Torre B


* Instalación de PVC piso 5 Torre B


* Abertura de huecos para instalación de lamparas

* Instalación de mensulor cubierta Torre B

* Instalación eléctrica piso 5 Torre B

* Aplicación de pintura Torre B oficina 5 piso


Res. Interventoría


Ing. residente obra

16 Agosto 2025.

Clima Solcado

- Personal contratista

* Ingeniero residente

* Profesional HSE

* 3 personas en instalación de pvc

* 2 personas en instalación de muros

* 2 personas en pintura y estuco

* 1 oficial de acabados de carpeta

* 1 tecnico electricista

* 2 persona de orden y ASCO

* 3 personas de armado de armaros

* 1 maestro general

- personal interviniente

* Profesional HSE

* Profesional de ingeniería

- Actividades

* Instalación de muros


* Abertura de huecos para lamparas 60x60.

* Instalación de pvc oficina 5 piso.

* Instalación de porte electrica piso 5.

* Instalación de armaros certificador.


Res. Interventor.


Ing. residente Obra

17 Agosto 2025

Clima Soleado

- personal del contratista

* Ingeniero residente

* 1 persona en intalacion puc

* 2 personas en intalacion de muscula

* 2 tecnicos electricista

* 1 orden y aseo

* 3 personal en intalacion de mado

* 1 maestro general

- personal de intalacion

* profesional HSE

- Actividades

* Intalacion de puc

* personal intalacion muscula

* Intalacion Acumula

* Orden y aseo piso

* Intalacion de mado

Ing. residente obra

Res. Interventor

18 Agosto 2025

Clima: Soleado

- Personal de obra

* Ingeniero residente

* 1 persona instalacion pvc

* 2 personas instalacion de muros

* 2 tecnicos electricos

* 2 personas orden y Aseo

* 3 personas instalacion de mado

* 2 maestros generales

* 2 tecnicos de instalacion de espejos

* 3 personas de montaje de ambientes

*

- personal interviniente

* profesional HSE

- Observacion la supervisora recomienda Apagar se retire los
ambientes de la oficina segun torre B en vista de que como queda
organizada la oficina

- Actividades

* Instalacion de pvc piso 5 torre B

* Instalacion de Acabados electricos piso 5 torre B

* Instalacion de mado torre B

* Instalacion de espejos torre B y piso 5 baños majordomos

* Montaje de ambientes piso 5 torre B segun oficina

Des Interventor

Ingeniero residente

14 Agosto 2025.

Clima lluvia leve - fuerte.

- personal obra

* Ingeniero residente

* Ingeniero administrativo

* profesional HSE.

* 3 personas instalación puc

* 2 personas instalación de marcos.

* 1 técnico electricista

* 1 oficial de acabados de pintura

* 2 personas orden y Aseo

* 1 persona instalación de manto

* 1 maestro general

- Intermitencia

* 1 profesional HSE.

* 1 ingeniero residente

- Actividades

* Instalación de marcos torres A

* Instalación de puc por blo conexiones

* Instalación de torres e interruptores

* personal de orden y Aseo


* Instalación de manto torres B

* retoques de Acabados de pintura

Apretación instalación marcos torre A.



Res. Intermitencia



Ing. residente

20 Agosto 2025.

(SOS OCEANO)

Clima: lluvia de 7:00 - 9:30. Saludo en la torre

- personal obra

* Ingeniero res. de

* Ingeniero Administrativo

* Profesional HSE

* 2 personas en instalación puc

* 2 personas en instalación de mureta

* 1 tecnico electricista

* 1 oficial de acabados

* 2 personas orden y Aseo

* 2 personas de armada de andamios.

* 1 maestro general

- persona interventora

* profesional HSE

* Ingeniero residente

- Ayudantes

* Orden y Aseo


* Abertura de huecos para lamparas 60x60 piso 5 torre B

* Instalacion de mureta torre B


* Instalacion Aparatos electricos.

* Instalacion de rejillas para barros.

Afectacion muretas torre B. por lluvia en
bordes de la mureta.



Res. Interventoria



Ingeniero obra

Villavicencio, 01 de septiembre de 2025



CTO- RV- 6687049-239

Señores
CONSORCIO INTERCONSULTORES
Director De Interventoría
Villavicencio

Referencia: CONTRATO ELECTRÓNICO NO. CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio"

Asunto: ACEPTACION DE PRORROGA DEL CONTRATO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en mi calidad de contratista, me permito manifestar la aceptación del Modificadorio No. 6 del Contrato Electrónico No. CO1.PCCNTR.6687049 de 2024, mediante el cual se concede una prórroga por un término adicional de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de finalización inicialmente establecida.

Esta modificación tiene como finalidad garantizar la correcta ejecución de las actividades de adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia de Villavicencio, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales bajo las condiciones pactadas.

Agradezco la gestión realizada y quedo atento a la formalización del respectivo otrosí o documento modificadorio que oficialice la ampliación del plazo contractual.

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
C.C. 12.370.591 de Rivera Huila
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT. 901.863.382-1

DIRECCIÓN: CALLE 9 # 4 -19 OFICINA 603 CELULAR: 315 848 7874
CORREO: consorcioinfraestructuraav@gmail.com
NEIVA – HUILA



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/08/2025 - 14:48:32
Recibo No. S001813704, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Fz1KYmEzNm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ARMELCO SAS
Sigla : ARMELCO SAS
Nit : 901192425-8
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 314511
Fecha de matrícula: 27 de junio de 2018
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 46 16 24OF 403 - Alamos norte
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : administracion@armelco.com
Teléfono comercial 1 : 3125738537
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 46 16 24OF 403 - Alamos norte
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : administracion@armelco.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 22 de junio de 2018 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2018, con el No. 50993 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ARMELCO SAS, Sigla ARMELCO SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/08/2025 - 14:48:32
Recibo No. S001813704, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Fz1KYmEzNm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: 1. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones. 2. La prestación servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 3. La realización de trabajos, estudios, consultorías proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 4. La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de la edificación. 5. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales. Todas las actividades financieras que realizaremos no implican la captación de dinero del público, sino que llevarán a cabo con recursos propios.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, debiera ser aprobada por la asamblea general de accionistas.



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/08/2025 - 14:48:32
Recibo No. S001813704, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Fz1KYmEzNm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 010 - 2025 del 08 de abril de 2025 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 05 de mayo de 2025 con el No. 77707 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN EMILIA LUNA NARANJO	C.C. No. 30.404.705

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 002 DE 2024 del 18 de junio de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2024 con el No. 73519 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ANDRES FELIPE ROMERO AGUIRRE	C.C. No. 1.006.122.124	312390-T

Por Acta No. 001 DE 2021 del 31 de julio de 2021 de la Reunion Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de agosto de 2021 con el No. 61314 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	ALBA LUCIA VALLEJO PORTILLA	C.C. No. 41.116.557	138997-T

REFORMAS DE ESTATUTOS



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/08/2025 - 14:48:32
Recibo No. S001813704, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Fz1KYmEzNm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

*) Acta No. 9 del 19 de febrero de 2021 de la Reunion Extraordinaria Acta Reforma De Estatutos
*) Acta No. 4 del 08 de abril de 2025 de la Asamblea General Extraordinaria

INSCRIPCIÓN

59422 del 04 de marzo de 2021 del libro IX
77685 del 03 de mayo de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: M7111 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$10.227.963.605,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/08/2025 - 14:48:32
Recibo No. S001813704, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Fz1KYmEzNm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/08/2025 - 11:56:54
Recibo No. S001811171, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fG6cHpNvug

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Nit : 901612248-4
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 375081
Fecha de matrícula: 12 de julio de 2022
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 9 4 19 OF 603 - El centro
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : ingevillsas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3158487874
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 9 4 19 OF 603 - El centro
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : ingevillsas@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 28 de junio de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2022, con el No. 64869 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto social: 1. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/08/2025 - 11:56:54
Recibo No. S001811171, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fG6cHpNvug

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

y reparaciones. 2. La prestación servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 3. La realización de trabajos, estudios, consultorías proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 4. La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de la edificación. 5. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, llamado gerente quien tendrá un suplente designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: la sociedad será gerenciada, administrada y representada



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/08/2025 - 11:56:54
Recibo No. S001811171, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fG6cHpNvug

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal pedirá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Parágrafo: el suplente del gerente ejercerá las facultades de representación legal en las ausencias temporales o absolutas del principal.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 28 de junio de 2022 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2022 con el No. 64869 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	C.C. No. 12.370.591
SUBGERENTE	MONICA DEL PILAR PRADA RODRIGUEZ	C.C. No. 1.081.152.649

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 15 de enero de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de mayo de 2025 con el No. 77811 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA ENTIDAD: 901447319-1 - ROJAS ASESORIAS S.A.S	C.C. No. 7.688.899	
REVISOR FISCAL DELEGADO	ANGIE PAOLA GUTIERREZ GARZON	C.C. No. 1.075.300.799	266324-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/08/2025 - 11:56:54
Recibo No. S001811171, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fG6cHpNvug

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: F4220

Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2.730.338.142,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/08/2025 - 11:56:54
Recibo No. S001811171, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fG6cHpNvug

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
