



INFORME DE SUPERVISION No. 2

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Quince (15) de julio hasta el catorce (14) de agosto de 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%
INFORME	Informe final	
Datos del supervisor		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FARID JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ	
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Datos del contrato supervisado		
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° MP-MC-021-2026	
OBJETO: “SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”		
CONTRATISTA:	ANA PAULINA LOZADA DE PLATA	
C.C:	57.300.574 de Pivijay, Magdalena	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$48.934.400,00) M/CTE	
FECHA DEL OTRO SI No. 1:	CATORCE (14) DE JULIO 2026	
VALOR DEL OTRO SI No. 1:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (15.292.000) M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$64.226.400) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR RECURSOS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA durante la vigencia del 2026 el valor de los bienes/servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por medio de	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



	actas parciales y previa certificación emitida por el supervisor en donde se avale el valor liquidado, acompañada de la cuenta de cobro o factura de la cuenta de cobro o factura.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Dieciséis (16) de junio del 2026

- **Pólizas:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO S.A”

POLIZA N.º: 85-44-101145852

FECHA DE EXPEDICION: 11 de junio de 2026.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	11/06/2026	30/04/2027	\$4.493.440,00
Calidad del servicio	11/06/2026	30/04/2027	\$4.493.440,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/06/2026	31/12/2029	\$2.446.720,00

Estado del contrato: En Ejecución.

NOTA:

- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**”
- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**” las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante la plataforma SECOP II el día 16 de junio de 2026.

- **ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO.**

Los recursos que se destinarán la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIVIJAY MAGDALENA para la ejecución del proyecto por la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$64.226.400) M/CTE** cuyos desembolsos serán así:



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	FECHA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO (acta parcial No. 1)	\$48.934.400	15 - julio- 2026	17 -julio- 2026
SEGUNDO DESEMBOLSO (acta final)	\$15.292.000	14-agosto-2026	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

CONDICIONES CONTRACTUALES

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubería en concreto reforzado D=30", L=1.00 mt, E=0.09 mt	UND	64

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 1

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% ENTREGADO
1	Tubería en concreto reforzado D=30", L=1.00 mt, E=0.09 mt	UND	84	100%



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1 - Ubicadas en la vía Piñuelas - Chinoblas



Ilustración 2 - Ubicadas en lote de la alcaldía municipal



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



Ilustración 3 - Ubicadas en la vía Fundación - Caraballo





CONCLUSIÓN

De acuerdo con la supervisión realizada al contrato de suministro, se verificó que las actividades ejecutadas y las entregas efectuadas por el contratista se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas contractualmente. Durante el período reportado se evidenció la ejecución del 100 % del suministro de la tubería en concreto reforzado requerida para el mantenimiento de alcantarillas en el Municipio de Pivijay.

En consecuencia, se constata el cumplimiento total de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, permitiendo dar por ejecutado el objeto del contrato de conformidad con los términos y condiciones pactados, contribuyendo al desarrollo de las actividades de mantenimiento de alcantarillas programadas por la Administración Municipal.

FARID PERÉZ ALVAREZ

Secretario de Planeación E Infraestructura



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co