

Contrato. 2603250774.

objeto: " Mantenimiento y obras menores de las plantas físicas de las instituciones educativas Normal Superior de Caldas Sede Principal y Sede A, ubicadas en la comuna 4 La Estación, y del Instituto Técnico Francisco José de Caldas ubicado en la Comuna 3 Cumaná, de propiedad del Municipio de Manizales"

valor: \$ 535.563.950 AU incluido.

Contratista: CJ 18 Construcciones SAS.

Contacto : 3207882042 - 3216461508

Director de obra: Jesús David Quintero García.

Residente de obra: Jair Quintero Carvajal.


Maestros: Diego Fernando Quintero Carvajal.

Interventor: Consorcio JPS.

Sede.

Instituto Técnico Francisco José de
Caldas.

Nota general de inicio:
las actividades a desarrollar en este frente
son intervención en salones 412 y 512,
mediante cambio de pisos a terrazo, y
pintura general, Construcción de Muros en Superboard
en nivel 6 (area de talleres). Carpintería
melódica para Construcción de pasamanos,
adequación de botón Samtona, Reparaciones
puntuales en Fachada.




01/06/2026.

Llegaron al sitio los materiales requeridos
para la construcción de Muros en Superboard.
Se realiza descargue y acopio provisional
en punto autorizado.
no fue posible subir los materiales al nivel
de intervención debido a que rectoría.

Norma


Solicito tiempo adicional para entregar los espacios



02/06/2026

Se da inicio del acarreo interno de materiales hasta el nivel 6.

el acarreo se desarrolla de manera manual al hombro y por escaleras.



03/06/2026

Se continuo acarreo interno de materiales para la construcción de los muros en Sogaboard en el nivel 6 (area de talleres).



04/06/2026

Se da inicio a la demolición de pisos de los Salones 412 y 512.

personal. 1 oficial + 2 ayudantes


Se continúan con acarreos internos de los materiales sobrantes de demolición.

Norma

05/06/2026.

Se continuo con demolicion de pisos de los salones 412 y 512 y con el acarreo interno de los sobrantes hasta punto de acopio autorizado para posterior Retira.


personal. 1 oficial + 3 ayudantes



06/06/2026. (sábado).

mismas actividades del día anterior.

personal. 1 oficial + 4 ayudantes



09/06/2026

cuadrillo Total.

1 Residente, 1 Sivo, 2 Maestros, 6 oficiales, 1 técnico electricista y 11 ayudantes

en este frente se continua con demolicion de pisos y acarreo interno de Sobrantes de demolicion.

Norma

Se da inicio a la actividad de construcción de Muros en Superboard en el nivel 6 (cero de fallones).

10/06/2026

Se continuo con la intervención en piso y pintura general en los salones 412 y 512, acarreo interno de leños de jobrantes. Construcción de muro en Superboard en nivel 6.

11/06/2026.

en este front se conserva el siguiente personal.
- 2 oficial y 2 ayudantes. Muros en Superboard en nivel 6.


1 oficial y 4 ayudantes. adecuación de salones 412 y 512, y acarreos internos.

12/06/2026

Se continuo con intervención en piso y paredes salones 412 y 512, acarreo interno de materiales

Norma

construcción de muros en Superboard en el nivel 6 (área de talleres).



13/06/2026

Se continúan las actividades de intervención en los salones 412 y 512. y Muros en Superboard en el nivel 6.



16/06/2026.

Resanes, estuco y pintura. en salones 412 y 512, previamente a esta actividad se hace el acondicionamiento de las superficies mediante Rayado de paredes para quitar las áreas con pintura en esmalte como locales existentes.

Se continúa con construcción de Muros en Superboard en nivel 6 (área de talleres).



Norma

11/06/2026.

Se continuó con la construcción de Muro en Superboard en el nivel 6 (area de talleres).
Rebate y estuco en Salones 412 - 512.

13/06/2026

- Mismas actividades del día anterior.


14/06/2026. no es posible laborar en el frente.
por el tema de elecciones principales.

22/06/2026. En este frente se continúa con estuco en los Salones 412 y 512 y con la construcción del Muro en Superboard en el area de talleres. - la actividad de paramonos se adelanta paralelamente en taller


23/06/2026. Actividades realizadas: fabricación de pasamanos en taller - Construcción de Muro en Superboard para insonorización área de talleres 6to piso. Resaca y Estuco salones 412 y 512.



24/06/2026. Se continuo con la fabricación de pasamanos en taller - misma modulación del pasamanos existente - Muros en Superboard de 8mm con Aislamiento termoaústico mediante el uso de Frescasa - Resaca y estuco de salones 412 y 512. - Comité de Obra No 07.



25/06/2026. Se continuo realizando las mismas actividades del día anterior.



26/06/2026. = En las actividades realizadas este día está la Construcción de muro en superboard con aulante termoaústico (Frescasa) Revoque- Estuco salones A12 y 512. Se continúa paralelamente con la fabricación de pavimentos en taller.



29/06/2026. construcción de Muro en superboard con aislamiento termoaústico (Frescasa). Revoques y estuco en salones A12- 512, fabricación de pavimentos en taller.


- Acorreo interno de Baldosa terrazo para pisos salones A12 y 512.



30/06/2026 actividades realizadas:
Sobrecorreo interno de Baldosas de mármol para nuevos pisos en Salones A12 y 512.
Se inicia construcción de pavimentos.

Norma

Se continua con la construcción de Muro en Superboard 6^{to} piso.




01/07/2026.

Construcción de paramonos ya en sitio, sobreacarreos internos de baldosas de moxal para piso en Salones 412 y 512. Construcción de Muro en Superboard 6^{to} piso.



02/07/2026. Se continúan las mismas actividades que se vienen ejecutando desde el día anterior.




03/07/2026. - construcción de paramonos metálicos.
- construcción de muro en Superboard 6^{to} piso



Norma

04/07/2026 - Construcción de pasamanos metálicos -
Construcción de muro en superboard 6^{to} piso
(se trabajó medio día).




06/07/2026 - Construcción de pasamanos metálicos -
Construcción de muros en superboard 6^{to} piso.



07/07/2026 - Construcción de pasamanos metálicos -
Construcción de muros en superboard 6^{to} piso.




08/07/2026 - Construcción de pasamanos metálicos -
Construcción de muros en superboard 6^{to} piso.
Transporte a pie de terrazo en granito
de piso 1 a 4 y 5.




09/07/2026 - Construcción de paramanos metalicos
Construcción de muro en superboard 6to piso.
Transporte a pie de terrazo en granito de piso
1 a 4-5.



10/07/2026 - Construcción de paramanos metalicos
construcción de muro en superboard 6to piso.
Transporto a pie de terrazo en granito de piso
1 a 4 y 5.



11/07/2026 - Construcción de paramanos metalicos -
Construcción de muro en superboard 6to p.50.
transporto a pie de terrazo en granito de piso
1 a 4 y 5. (se trabajó medio día).



13.107/2026 - Construcción de paramanos metalicos -
construcción de muro on puperboard 6to piso.
Transporte a pie de terrazo en granito de
piso 1 a 4 y 5.



Norma

14/07/2026. Construcción de paramanos metalico -
Construcción de muros en superboard 6to piso.



15/07/2026 Construcción de paramanos metalico -
Construcción de muros on superboard 6to piso.



Contrato. 2603250774

objeto: "Mantenimiento y obras vanas de las plantas físicas de las instituciones educativas normal superior de Caldas Sede Principal y Sede A ubicadas en la Comuna 4 - La estación y del instituto técnico Francisco José de Caldas Ubicada en la Comuna 3 cumanday, de propiedad del Municipio de Manizales."

Valor: \$ 535.563.950 AU incluido.

Contratista: CJ 18 construcciones SAS

Contacto: 3207882042 - 3216461508.

Director de obra: Jesús David Quintero - 3233266072.

Residente de obra: Jair Quintero Caivajal. 3216461508

Maestro de obra: Diego Fernando Quintero: 3213068534.

Interventor: Consorcio JPS. -

Norma

Nota aclaratoria de inicio de bitácora.

El acto de inicio del contrato No 2603250774 quedó en firme el día 07 de Mayo de 2026. No obstante, el inicio físico de las actividades de obra se realizó el día 20 de mayo de 2026, una vez surtido la etapa inicial de legalización documental, revisión de requisitos contractuales, entrega de documentación solicitada por la interventoría, coordinación de personal y cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación e ingreso Seguro del personal a los frentes de trabajo.

Durante este periodo se desarrollaron actividades administrativas, contractuales y de alistamiento, incluyendo la atención al requerimiento documental efectuado por la interventoría, la participación en el comité de obra No 01 el día 13/05/2026, la entrega de documentación por parte del contratista el 14/05/2026 y la remisión de los soportes para la vinculación

Norma

del personal el día 19/05/2026.

En el comité de obra No 01 se dejó constancia de que el avance físico y financiero era del 0%, debido a que el contratista se encontraba finalizando y legalizando la documentación requerida para inicio de las actividades, así como el compromiso de iniciar actividades el día 19/05/2026.



20/05/2026.

Se da inicio físico a las actividades de obra en la institución educativa Normal Superior Sede principal.

Personal. Residente de obra, profesional SSO, maestro de obra y cuatro (4) oficiales.

Se realizó la adecuación del área destinada como bodega provisional, el personal recibe inducción inicial por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo, se efectuó

el reconocimiento general de las zonas de intervención y de la actividades autorizadas a ejecutar. Se da inicio a las actividades de demolición y retiro de pañetes en mal estado localizados en la Fachada principal de la Sede. - Se realiza comite de obra No 02.

21/05/2026

Se continuan con las actividades en La Normal Sede Principal

Personal: Residente de obra, SSO, maestro cuatro (4) oficiales y Tres (3) ayudantes. Se avanza en actividades de corte, demolición y retiro de pañetes en mal estado, ubicadas en la fachada principal.

22/05/2026

Se continua con cortes, demolición y retiro de pañetes deteriorados en fachada principal de La Normal Superior Sede Principal.

Personal: el mismo del día anterior.

Norma

Este día se gestiona el envío del maestro de obra y de las oficiales al curso para reentrenamiento en alturas.




25/05/2026.

Se continúa con las actividades de intervención en la fachada principal de la Normal Superior Sede principal

personal. Residente de obra, Siso, Maestro cuatro (4) oficiales y Tres (3) ayudantes.

Las actividades ejecutadas obedecen a cortes, demolición y retiro de pañetes deteriorados, y de manera paralela se inician actividades de Reparación de Superficies mediante construcción de pañetes impermeabilizados.



26/05/2026. Frente: IE Normal Superior Sede Principal.

Se continúa con las actividades del día anterior, mismo personal en obra.




27/05/2016. Frente I.E Normal Superior Sede principal.

Se da inicio a la intervención del salón de música y del área de psicoorientación mediante el desmonte de cielorrasos existentes, actividad preliminar para la adecuación contemplada en estos espacios, que incluyen: Nuevo cielo Raso, pintura general, y optimización del sistema de electricidad e iluminación.

Personal en obra: Mismo del día anterior.

Se realiza comité de obra No 03. en el cual se expone la necesidad de realizar un Corramiento provisional con Guadua, Mallo electrosoldador y Yote, adicionalmente se socializa el alcance del Corramiento en piedra pegado y el desmonte y Reinvoladura de la losa existente sobre este nuevo muro.




Norma

28/05/2026

Durante la jornada se realizó la recepción en obra de los materiales requeridos para la construcción del comedor provisional. También se continuó con las actividades de intervención en los espacios interiores de la Normal Sede Principal.

personal: 1 Residente 1 Maestro 1 Siso.
4 oficiales 3 ayudantes.



Nota: 29 de mayo y 30 de Mayo no se pudo laborar ya que las sedes Normal principal y tecnológico quedaron habilitadas como puntos de votación.



01/06/2026.

Normal Superior Sede A. - Se inician actividades de recolección y limpieza en el área del parque infantil, acondicionamiento de Superficies, limpieza de Canales.

Norma

Normal Superior Sede Principal.

Se continúa adecuación de Salones internos, avanzando en actividades de pintura interior y optimización del sistema eléctrico.

personal: 3 oficiales + 3 ayudantes
Residente, Maestro y Siso.



02/06/2026.

Normal Superior Sede A. y Sede Principal.

personal: 3 oficiales 3 ayudantes 1 maestro
1 Residente 1 Siso.

Sede Principal. Se continúan actividades en Salones internos, incluyendo preparación de Superpores, Resanes, revisión de zonas de aseo, actividades preliminares para adecuaciones eléctricas.

Sede A.

Limpieza del área del parque infantil, acondicionamiento de Superficies, limpieza de Canales.

Norma

03/06/2026

Frontes: Norma Superior principal y Norma Superior
Sede A.

personal en obra: Mismo del día anterior.
actividades.

Sede Principal: Rease, reparación, pintura,
instalación de Redes eléctricas.

Se inicia construcción del cerramiento provisional
en guadua, malla electrosoldada y Jute.


Sede A. Limpieza de canales, áreas del parque
infantil.

Se realiza comité de obra No 04.



04/06/2026.

Se avanza con la construcción del cerramiento
provisional en La Sede principal desmonte
de leja existente, apique para verificar las
condiciones de la viga existente y determinar
si esta está en capacidad de recibir el
nuevo muro en piedra pegada.



Norma

05/06/2026

Personal. Residente, Siso, Maestro, 3
oficiales + 4 ayudantes.

Sede principal: Cerramiento provisional es
Guadua, Jute y malla electrosoldada. demolición
de Reja de gran diametro en el 'trazo de
del nuevo muro en Piedra pegada,
desmonte de Reja existente.



09/06/2026.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos
en el comité de obra No. 04 para este
dia la cuadrilla es la siguiente:


2 Maestros, 1 Residente, 1 Siso, 1 Técnico
electrictista, 6 oficiales, 11 ayudantes.

Sede Principal: Mejoramiento y optimización del
Sistema de eléctrico e iluminación en el área
interna, específicamente en el sector donde

Norma

Se vienen haciendo cambio de Cielo Rasos.
en el area externa de la Sede principal.
Se continua con la remocion de la
raiz de gran diametro y se inician
actividades de anclaje a la estructura
existente con epoxico para garantizar
el puente de adherencia entre la
estructura existente y el nuevo muro
de Containment. Se da inicio a la
reparacion de alfajias. exteriores.

Sede A. - Se inicio la intervencion de la
batona Santana mediante demolicion de
lavamanos, como, enchufes de pared y
piso existente. - Retiro de sobruetas hasta
punto de acopio.



10/06/2026.

Personal en obra: este dia ingresó 1 ayudante
nuevo a la obra para completar la siguiente
Cuadrilla:

Norma

1 Residente de obra, 1 Iso, 2 Maestros de obra,
1 técnico electricista. 6 oficiales y
12 ayudantes.

Se continúan las mismas labores del
día anterior en ambas sedes.

Se recibe comite de obra No. 05.



11/06/2026


Personal en obra: mismo del día anterior.
actividades

Sede principal. obstrucciones eléctricas,
reparación de alajías exteriores, remoción
de raíz, anclajes en barra corrugada y
epóxica. - Se da inicio a recambio de
techos y limpieza de canales permitiendo
reconocer condiciones existentes en cubierta
y priorizar puntos donde el material acumulado
podrá estar afectando la evacuación de
agua lluvia.

Se da inicio al formateado del muro
en piedra pegada

Norma

Sede A. Se continuan actividades de demolicion y retiro de sobrontas en botene Sanitaria.



12/06/2026

La cuadrilla es la misma del dia anterior distribuida en las frentas activas.

Se continuan las mismas actividades del dia anterior, pero se da inicio al vacado del muro en piedra pegada en la Sede principal



13/06/2026

Sede principal. Mejoramiento y optimizacion del sistema de electricidad e iluminacion, recambio de techos, vacado de muro en piedra pegada. desmonte y reinstalacion de Conortina



Norma

Sede A. de molición de revagues deteriorados en la fachada lateral que se proyecta pintar en este frente.

personal: 1 Residente, 1 Siso, 2 Maestros, 6 oficiales, 12 ayudantes y un técnico electricista.




16/06/2026

Normal Superior. Pared. - Construcción de Muro en piedra pegada. Actividades de electricidad. Trabajos de Revoque y pintura fachada principal.

Normal Superior Sede A. Nivelación de cielo Rasos existentes, Adecuación de Balena Sanitaria.

personal: 1 Residente, 1 Siso, 2 Maestros, 6 oficiales, 12 ayudantes. 1 técnico electricista.



Norma

17/06/2026 Sede Principal. - Resane y pintura de fachada principal, tratamiento de Alférez en fachada, Construcción de Muro en piedra pegada. actividades de electricidad en los salones que se están interviniendo.

Sede A - adecuación de batenas Santana. - nivelación de Cielo Raso existentes personal en obra. Mismo del día anterior.
Se Realiza conteo de obra No 06.

18/06/2026 Se continúan las mismas actividades del día anterior para ambas sedes de la Norma Superior.

19/06/2026 no es posible laborar en Sede principal por el tema de elecciones presidenciales.
en Sede A - Se continúa con la adecuación de la batenas Santana y nivelación de Cielo Raso en Teopon.

Norma

22/06/2026.

Sede Principal: Resane - estuco - granoplast.
pintura de fachada principal, Recomodo
de techos, desmonte de cubierta,
instalacion de nuevas tejas. (Ajovent - efend)
construccion de Muro en piedra pegado
y vaciado de Alfajia. Muro
tratamiento de Alfajia en fachada.

Sede A: Adeuacion de Batena Sanitara.
nivelecion de Cielo rasas
personal.

1 Residente, 2 Maestros, 1 Siso, 6 obreros
12 ayudantes 1 técnico electricista.



23/06/2026. En ambas sedes (Principal Sede A)
Se continua con las mismas actividades del
dia anterior y mismo personal en obra.




Norma

24/06/2026

Se llevo a cabo el comité de obra No 07 en el tecnológico.

Sede Principal - Actividades: Muro en piedra pagado - Alfajio en concreto, fachada Principal (Reson - Granplast - pintura) frutamiento de Alfajios - Recambio de techos - electricidad.

Sede A - Se continua con los trabajos en tubería Santana, vaciado de Mazon - Lavamanos. enchapes de pared, puntos hidráulicos y Santanas - nivelación de Acelo Reson personal total en obra: 1 Residente, 1 Siso 2 Maestros, 6 of - 12 ayudantes 1 técnico electricista.



25/06/2026

Se continúan con las actividades descritos el día anterior haciendo uso del mismo personal en obra.

Norma

26/06/2026.

Sede principal. este día en horas de la tarde se presentaron fuertes vientos que causaron daños en la cubierta del coliseo principal de la institución.

durante la jornada se realizaron las mismas actividades del día anterior.


Sede A. Se continuaron las actividades de adecuación de la batena santona

personal: 1 residente 1 Siso 1 técnico electricista 2 maestros 6 oficiales 12 ayudantes. Este personal es total - incluido el personal en el frente tecnológico).



27/06/2026 Sede principal.

labora la cuadrilla de pintura en fachada acompañamiento Siso permanente en atención a trabajos en altura.




Norma

30/06/2026

Sede principal: - Se continua con la construcción del muro en piedra pegada, pintura de la fachada principal, Tratamiento de Alfajías, Recambio de techos, actividades de electricidad y cielo raso internos. Se da inicio a la pulida de pisos en batena Sanitana.

Sede A: adecuación de batena Sanitana (enchufes) personal.

1 Residente, 2 maestros, 1 SISO, 6 Oficiales, 10 ayudantes, 1 técnico electricista.



01/07/2026.

Sede principal: Actividades de Resane, Estuco, granoplast y pintura en fachada, cielo raso en superbord Modulado, se continua con la construcción del Muro en piedra pegada.

Norma

actividades de electricidad (Tablero de 18 circuitos). - pulido de piso de Marmol en bateno Sanitana. - Recomdo de techos. En dor ya se encuentran planches y alfajias.

Sede A: Se continuo con la adecuacion de la bateno Sanitana. - comite de obra No 8.



02/07/2026. Sede principal: Mismas actividades del dia anterior

Sede A: Mismas actividades del dia anterior.

personal en obra: 1 Residente, 1 Siso, 2 maestros, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 tecnico electricista.




Norma

03/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal - Cielo Rasos en Superboard
Modulado - optimización del Sistema de
electricidad e iluminación en el
area interna. - Pintura Koraza en
fachada. - Construcción de Muro en
piedra pegada. Alfajia en Concreto.

Sede A: adecuación de Bañero Sunitario
enchapes. instalaciones hidrosanitarias.



04/07/2026 Actividades Realizadas

Sede Principal - Cielo Rasos en Superboard
Modulado - Optimización del Sistema de electricidad
e iluminación en el area interna - Pintura Koraza
en fachada - Construcción de muro en piedra pegada

Sede A - Adecuación de bañero Sunitario
enchapes, instalaciones hidrosanitarias



Norma

06/07/2026 Actividades Realizadas

Sede Principal - Cielo Rasos en Superboard
Modulado - Optimización del Sistema de electricidad
e iluminación en el área interna - Pintura Koraza
en fachada - Construcción de muro en piedra pegada

Sede A - Adecuación de batería sanitaria
enchapes, instalaciones hidrosanitarias.



07/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede principal - Cielo rasos en superboard
modulado - Optimización del sistema de electri-
cidad e iluminación en el área interna - Pintura
Koraza en fachada - Construcción de muro en
piedra pegada.

Sede A - Adecuación de batería sanitaria
enchapes, instalaciones hidrosanitarias.



Norma

08/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede principal - Celdas en superboard
modulado - Optimización del sistema de
electricidad e iluminación en el área
interna - Pintura Korara en fachada
Construcción de muro en piedra pegada.

Sede A - Adecuación de batería sanitaria
enchapes instalaciones hidrosanitarias.



09/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Celdas en superboard
modulado - Optimización del sistema de
electricidad e iluminación en el área interna.
- Pintura Korara en fachada - Construcción de
alfaja en Concreto.

Sede A - Adecuación de batería sanitaria

Norma

enchapos, instalaciones hidrosanitarias.



01/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal - Cielo Rasos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área interna. Pintura Korara en fachada - Construcción de alfombra en Concreto.

Sede 4: Adecuación de batería Sanitaria enchapos, instalaciones hidrosanitarias.



11/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard, modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área

Norma

interna - Pintura Korara en fachada -
Construcción de alfaja en concreto.

Sede A: Adecuación de batería sanitaria
enchapes, instalaciones hidrosanitarias.



13/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard
modulado - Optimización del sistema
de electricidad e iluminación en el área
interna. - Pintura Korara en fachada -
Construcción de alfaja en concreto.

Sede A: Adecuación de batería sanitaria
enchapes, instalaciones hidrosanitarias.




Norma

14/07/2026

Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielorascos en superboard modulado - Optimización del sistema de electricidad e iluminación en el área interna.
- Pintura korala en fachada - Construcción de alfaja en concreto.

Sede A: Adecuación de batería sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.



15/07/2026

Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielorascos en superboard modulados - Pintura korala en fachada - Instalación de cerramiento (malla metálica) en zona de vía principal.

Sede A: Adecuación de batería sanitaria enchapes, instalaciones hidrosanitarias.

Norma



16/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard modulados, - Pintura en Korara en fachada - Instalación de Corramiento (Malla metálica) en zona de vía principal.

Sede 4: Adecuación de batería sanitaria en chapas; instalaciones hidrosanitarias.



17/07/2026 Actividades Realizadas.

Sede Principal: Cielo rasos en superboard modulados, - Pintura Korara en fachada - Instalación de Corramiento (Malla metálica) en zona de vía principal.

Sede 4: Adecuación de batería Sanitaria

Norma