

Informe No 7 Periodo 1/04/2026 al 30/04/2026 Proyecto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE I

Contrato de obra SA-007-2025 Contratista UT VIVIENDAS 2025

1. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Foto 1 Inspección Pulidora



Foto 2 Inspección de Herramientas Menores



Foto 3 Diligenciamiento Preoperacionales



Foto 4 Recolección Manual de RCD



Foto 5 Material en almacén



Foto 6 Almacenamiento de materiales de construcción en almacén



Foto 7 Acopio de material en almacén



Foto 8 Acopio de material en almacén



Foto 9 Descargue de RCD

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	Lesiones osteomusculares por sobrecarga o manipulación inadecuada de Cargas.	300	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES Y PAUSAS ACTIVAS.
2	QUIMICO - INHALACIÓN DE POLVOS AL TRANSITAR POR LA OBRA	300	DOTAR DE MASCARILLAS TIPO COPA Y CAPACITACIÓN EN RIESGO QUIMICO
3	DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS, PIEDRAS, VARILLA, TUBOS, FORMALETAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	450	CAPACITAR EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS A NIVEL Y DESNIVEL, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
4	DE SEGURIDAD-LOCATIVO ESCOMBROS, VARILLAS, FORMALETAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS	150	CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS, MANEJO DEL AUTOCUIDADO, SEÑALIZAR LUGAR DONDE ESTÉ EL PELIGRO
5	DE SEGURIDAD-PÚBLICO ROBOS, A MANO ARMADA	100	CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE RIESGO PUBLICO, SEGUIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES EXISTENTES
6	DE SEGURIDAD- ELECTRICO CABLES CON ENERGÍA	100	CAPACITAR EN AUTOCUIDADO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO ISPECCIONES DE APARATOS Y EXTENSIONES ELECTRICAS
Riesgo promedio dentro de la obra		233	

No Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra

EN ESTE PERIODO NO SE INSTALARON LOS PUNTOS DE EMERGENCIA CON SU RESPECTIVO KIT, SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE MES

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	AÑO 2025			AÑO 2026								
	Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
UT VIVIENDAS 2025	0	0	0	0	7	7	8					
UT VIVIENDAS 2024	0	0	0	0	2	1	0					
UT PAVIMENTOS 2025	0	0	0	0	2	2	2					
UT ANTIOQUIA 2025	0	0	0	0	1	4	1					
JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	0	0	0	0	4	1	4					
JST PROJECT	0	0	0	0	1	1	1					
PERSONA NATURAL	0	0	0	0	2	2	2					
OMM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	4	2	5					
PPM COOP INTEGRALES SOCIALES	0	0	0	0	4	11	14					
ERIKA HERNANDEZ	0	0	0	0	7	11	20					
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA 80	0	0	0	0	0	2	0					
CONSTRULOM SAS	0	0	0	0	0	0	6					
Total empleados en el proyecto	0	0	0	0	34	44	63	0	0	0	0	0
Total horas hombre de exposición	0	0	0	0	9180	11880	17010	0	0	0	0	0
Horas hombre acumulada	0	0	0	0	1248480	2090880	4286520	0	0	0	0	0
2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha		Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable	
13	4	26	Induccion/Charla Corta	Uso adecuado de lentes y puntos de acopio					18		Yulis Paulin	
20	4	26	Induccion/Charla Corta	Fomento de aotucuidado, como impacto social					17		Yulis Paulin	
27	4	26	Induccion/Charla Corta	Manejo de RCD , Puntos de Acopio y llenado de sacos					19		Yulis Paulin	
Promedio de asistencia								19				
Análisis de Seguridad en el Trabajo												
Fecha		Lugar		Descripción de la tarea					Responsable			
13- 18 -04-2026		Gardenias		Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tubería sanitaria					YULIS PORRAS			
20 -25-04- 2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
27-30- 04- 2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
13-18-04- 2026		Gardenias		Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tubería sanitaria					YULIS PORRAS			
20-25-04- 2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
27-30-04-2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
13- 18 -04-2026		villa cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
13- 18 -04-2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
20 -25-04- 2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
27-30- 04- 2026		Gardenias		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes de la cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - aplicacion de pintura					YULIS PORRAS			
Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura												
Lugar		Nombre del trabajador		No de Cedula		Empresa		Vigencia		No de Registro		Recomendaciones Médica
La empresa UT VIVIENDAS 2025 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 30 de abril de 2026												
Permisos de trabajo de alto riesgo												
Fecha		Lugar		Actividad		Tarea de Alto Riesgo		Nombre del trabajador		Inspector SST certificado		
La empresa UT VIVIENDAS 2025 no realizó PTS en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 30 de abril de 2026												
Entrega de elementos de seguridad												
Elemento		Unidad		Cantidad		Observaciones						
Pantalon		Und		0		N/A						
Inspecciones y observaciones												
Fecha		Lugar		Inspeccion Herramientas, Equipos y Maquinaria					Hallazgos			
13 al 17	4	2026	Villa cordialidad	Inspeccion Taladro					Equipo en optimas condiciones equipo #1			
27 al 30	4	2026	Villa cordialidad	inspeccion pulidora					Equipo en optimas condiciones equipo #1			
27 al 30	4	2026	Villa cordialidad	inspeccion pulidora					Equipo en optimas condiciones equipo #2			
27 al 30	4	2026	Gardenias	inspeccion pulidora					Equipo en optimas condiciones equipo #2			
13 al 18	4	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #4			
13 al 18	4	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #3			
27 al 30	4	2026	Gardenias	Inspeccion herramientas menores					Equipo en optimas condiciones equipo #1			
27 al 30	4	2026	Gardenias	Inspeccion herramientas menores					Equipo en optimas condiciones equipo #1			
20 al 25	4	2026	Gardenias	Inspeccion herramientas menores					Equipo en optimas condiciones equipo #1			
9. COPASST y/o Vigía												
Cantidad de reuniones ejecutadas	AÑO 2025			AÑO 2026								
	Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
	0	0	0	0	0	1	1					
Novedades		Se realiza las elecciones del COPASST y del COCOLA donse se conforman estos										

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO									
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA									
EPS		FONDO DE PENSIONES			A.R.L.			CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025		Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025		Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025
Salud Total	4	Porvenir	8		Colmena	8		Comfamiliar	8
Sura	1	Proteccion	0						
Mutual Ser	1								
EPS CajaCopi	1								
TOTAL	8	TOTAL	8		TOTAL	8		TOTAL	8
EPS		FONDO DE PENSIONES			A.R.L.			CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024		Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024		Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024
Sanitas	0	Porvenir	0		Colmena	0		Comfamiliar	0
TOTAL	0	TOTAL	0		TOTAL	0		TOTAL	0
EPS		FONDO DE PENSIONES			A.R.L.			CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. ANTOIQUIA	Razón social	U.T. ANTOIQUIA		Razón social	U.T. ANTOIQUIA		Razón social	U.T. ANTOIQUIA
Sura EPS	1	Colpensiones	1		Colmena	1		Comfamiliar	1
TOTAL	1	TOTAL	1		TOTAL	1		TOTAL	1
EPS		FONDO DE PENSIONES			A.R.L.			CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS		Razón social	UT PAVIMENTOS		Razón social	UT PAVIMENTOS
Salud Total	1	Porvenir	2		Colmena	2		Comfamiliar	2
Nueva EPS	1								
TOTAL	2	TOTAL	2		TOTAL	2		TOTAL	2
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA		
Salud Total	1	Porvenir	1	Colmena	4	Comfamiliar	4		
Sura	2	Proteccion	2						
Nueva EPS	1	Colpensiones	1						
TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	JST PROYECT	Razón social	JST PROYECT	Razón social	JST PROYECT	Razón social	JST PROYECT		
Sura EPS	1	Proteccion	1	Sura	1	Comfamiliar	1		
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL		
Sura EPS	1	Colpensiones	1	Sura ARL	2				
Eps Sanitas	1	Porvenir	1						
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	0		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA		
EPS Famisanar	1	Porvenir	2	Positiva	4	Comfamiliar	4		
Salud Total	1	NO COTIZA	2						
EPS CajaCopi	1								
Mutual ser	1								
TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	PMM	Razón social	PMM	Razón social	PMM	Razón social	PMM		
EPS COOSALUD	3	Porvenir	7	Arl Sura	17	N/A	0		
Mutual SER	2	Proteccion	1						
Nueva EPS	3	Colpensiones	1						
EPS Famisanar	2	NO COTIZA	8						
Salud Total	3								
DUSAKAWI	2								
ANAS WAYU	1								
Eps Sanitas	1								
TOTAL	17	TOTAL	17	TOTAL	17	TOTAL	0		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ		
Mutualser	4	Porvenir	7	Sura	20	Comfamiliar	20		
EPS CajaCopi	3	Proteccion	2						
Nueva EPS	4	Colpensiones	4						
EPS Famisanar	4	NO COTIZA	7						
Salud Total	1								
dasakawi EPS	1								
EPS COOSALUD	2								
Proteger EPS	1								
TOTAL	20	TOTAL	20	TOTAL	20	TOTAL	20		
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN			
Razón social	Constructora y logistica 80	Razón social	Constructora y logistica 80	Razón social	Constructora y logistica 80	Razón social	Constructora y logistica 80		
Mutual Ser	2	Proteccion	1	AXA Colpatría	4				
EPS COOSALUD	2	Porvenir	3						
TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	0		
TOTAL PERSONAL	63	TOTAL PERSONAL	63	TOTAL PERSONAL	63	TOTAL PERSONAL	40		

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	AÑO 2025			AÑO 2026								
		Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (RTA) Accidente vial/ tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de días perdidos por AT	0	0	0	0	0	0	0	0					
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Severidad accidentalidad	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de días por Incapacidad laboral o Enfermedad común	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRÁFICO													
Descripción	TOTAL	AÑO 2025			AÑO 2026								
		Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
Señales Preventivas	0	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0					
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0					
EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA													
2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecánica	Recolección y Transporte RCD					
FRENTES DE OBRA	VOLQUETA- VOLCO	QHI-963	2026	FAW	9GDP7H1C36B004491	26/09/2026	27/09/2026	RADICADO 2026-002981					
FRENTES DE OBRA	VOLQUETA - VOLCO	UYX-553	2026	INTER	3HTWYAT97N540627	21/01/2027	27/01/2027	RADICADO 2026-002981					
3.1.1 FUENTES DE MATERIALES													
No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental				Vigencia		Título minero				
1	Material petreo	Sindy Salcedo Corpas	Licencia Ambiental Resolución 566 de 2013 la cual modifica la Resolución 71 del 25 de febrero de 2013, otorgada por la CRA				31/08/2010 - 30/08/2040		Certificado registro minero: KH5-14071				
3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)													
No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental				Vigencia		Entidad otorgante				
1	CANTERA EL TRIUNFO	Gestor RCD	Resolución CRA No 701 de 2021, por medio de la cual se acepta la inscripción para la gestión integral de RCD para el desarrollo de actividades de almacenamiento y disposición final RCD en la Cantera El Triunfo (Título minero 9334AC1 y 9334C18669)				N/A		Corporación Autonoma Regional del Atlantico				
2	CFRS INGENIERIA	Transportador RCD	Radicado. 2026-002981 CFR PROYECTOS SAS donde se anexa tramite de proceso de resolucion con Barranquilla Verde como trasportador RCD				N/A		Barranquilla Verde				
3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)													
Tipo de permiso		Acto Administrativo Ambiental						Entidad otorgante		Medida compensatoria			
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PERMISOS, CONSESIONES, AUTORIZACIONES, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA													
3.1.4 AUTORIZACIONES PMT													
No de permiso		Vía a cerrar										Fecha de vencimiento	
EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA													

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS													
		AÑO 2025			AÑO 2026								
TIPO DE RESIDUOS	TOTAL	Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
Residuos Ordinarios (Kg)	111	0	0	0	0	37	37	37					
Reciclables	Papel (Kg)	0	0	0	0	0	0	0					
	Cartón (Kg)	40	0	0	0	0	40	0					
	Retales PVC (Kg)	0	0	0	0	0	0	0					
	Plastico (kg)	0	0	0	0	0	0	0					
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0					
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0					
	Envases (Kg)	0	0	0	0	0	0	0					
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0					
Aguas Residuales Domésticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0					
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS													
3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD													
		AÑO 2025			AÑO 2026								
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	100	0	0	0	0	0	52	48					
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	0	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen Reutilizados	0	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen Aprovechados	100	0	0	0	0	0	52	48					
3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
		AÑO 2025			AÑO 2026								
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	Mes 1 (Sep-Oct)	Mes 2 (Nov)	Mes 3 (Dic)	Mes 4 (Ene)	Mes 5 (Feb)	Mes 6 (Mar)	Mes 7 (Abr)	Mes 8 (May)	Mes 9 (Jun)	Mes 10 (Jul)	Mes 11 (Ago)	Mes 12 (Sep)
Arena (m3)	18	0	0	0	0	4	4	9					
Triturado (m3)	18	0	0	0	0	4	4,15	9,96					
Relleno (m3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cemento (und)	444	0	0	0	0	104	100	240					
Pegante baldosa (und)	2220	0	0	0	0	520	500	1200					
Baldosa (m2)	3838,38	0	0	0	0	899	865	2075					
Boquilla (und)	888	0	0	0	0	208	200	480					

[illegible]

Firma
Nombre Jayson Alberto Garay Florez

Responsable del área ambiental

Contratista

Firma _____
Nombre Yulis Pualin Africano

Nombre Yulis Pualin Africano

Responsable del área SST

Contratista

Firma Natalia Pacheco.
Nombre Natalia Pacheco

Nombre Natalia Pacheco

Responsable del área ambiental

Interventoría

Firma 
Nombre Geyson Cervantes

Nombre Geyson Cervantes

Responsable del área SST

Interventoría