

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración											
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026
450	1.11	Redes Sistema Red Contra Incendio _ Infraestructura	mié 15/04/26	sáb 12/12/26	215,89 días			15/04								
451	1.11.1	Tubería Acero al Carbon RCI	mié 15/04/26	jue 5/11/26	183 días			15/04								
460	1.11.2	Tubería PVCP RCI	mar 8/09/26	vie 16/10/26	35 días									8/09		5/11
468	1.11.3	Rociadores	mar 6/10/26	sáb 12/12/26	60 días										6/10	12/12
476	1.11.4	Fin Infraestructura RCI	sáb 12/12/26	sáb 12/12/26	0 días											12/12
477	1.12	Redes Sistema de gases Medicinales _ Infraestructura	sáb 16/05/26	jue 3/12/26	179 días				16/05							3/12
478	1.12.1	Salida Punto Gases Medicinales En Muros Mampostería	mié 27/05/26	vie 2/10/26	115 días				27/05							2/10
485	1.12.2	Salida Punto Gases Medicinales En Muros Secos	sáb 16/05/26	vie 11/09/26	105 días				16/05						11/09	
492	1.12.3	Tuberías De Gases Medicinales Horizontales	lun 1/06/26	mar 24/11/26	157,46 días				1/06							24/11
498	1.12.4	Instalación Tomas, Alarmas y Valvulas	jue 13/08/26	jue 3/12/26	100 días									13/08		3/12
505	1.12.5	Redes de Gases Medicinales	jue 3/12/26	jue 3/12/26	0 días											3/12
506	1.13	Redes Sistema Eléctricas (Incluye redes electricas para sistema HVAC)_ Infraestructura	mié 15/04/26	jue 19/11/26	194,53 días			15/04								19/11
507	1.13.1	Apantallamiento	mar 16/06/26	jue 24/09/26	90 días					16/06						
514	1.13.2	Tubería Salidas Electricas	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04							24/09	
531	1.13.3	Infraestructura Ductos y Bandejas Redes Electricas	lun 1/06/26	mar 22/09/26	102 días				1/06						26/09	
548	1.13.4	Cuartos Técnicos Eléctricos (Montaje de taberos eléctricos y breakers)	lun 7/09/26	mar 29/09/26	20 días										22/09	
556	1.13.5	Cableado Redes eléctricas y Aparatos	jue 6/08/26	lun 2/11/26	78 días								6/08		7/09	29/09
574	1.13.6	Cuarto Técnico Planta y Subestación	mié 16/09/26	mar 3/11/26	43 días									16/09		3/11
591	1.13.7	Retie Media tensión, Distribución y Uso Final	jue 24/09/26	jue 19/11/26	50 días									24/09		19/11
595	1.14	Energización Enel	jue 19/11/26	mié 23/12/26	30 días											19/11
598	1.15	Redes complementarias _ Infraestructura	mié 15/04/26	mié 16/12/26	218,53 días			15/04								16/12
599	1.15.1	Tubería Salidas Redes Complementarias	mié 15/04/26	sáb 26/09/26	145,99 días			15/04							26/09	
689	1.15.2	Infraestructura Ductos y Bandejas Redes Electricas	lun 1/06/26	mié 23/09/26	103 días				1/06						23/09	
706	1.15.3	Cableado Redes Complementarias y Aparatos	jue 6/08/26	lun 2/11/26	78 días								6/08			2/11
723	1.15.4	Cuartos Técnicos Redes Complementarias	jue 15/10/26	lun 30/11/26	40 días									15/10		30/11
731	1.15.5	Pruebas y Certificación Puntos de Datos	lun 30/11/26	mié 16/12/26	15 días											16/12
739	1.16	Datacenter y BMS	jue 22/10/26	vie 25/12/26	57 días										22/10	30/11
747	1.17	Redes Correo Neumatico _ Infraestructura	vie 1/05/26	mié 25/11/26	185 días				1/05							25/11
748	1.17.1	Infraestructura Correo Neumatico	vie 1/05/26	sáb 12/09/26	120 días				1/05						12/09	
755	1.17.2	Tubería y Cableado Sistema de Control	sáb 12/09/26	vie 16/10/26	30 días									12/09	16/10	
762	1.17.3	Cableado Sistema de Control Correo Neumático	vie 16/10/26	mié 25/11/26	35 días											25/11
769	1.18	Redes Sistema HVAC _ Infraestructura	mar 21/04/26	jue 24/12/26	220,77 días			21/04							16/10	24/12
770	1.18.1	Ductos Suministro y Retorno	mar 21/04/26	vie 23/10/26	165,77 días			21/04								23/10
778	1.18.2	Aislamiento Termico Ductos	lun 20/07/26	mar 3/11/26	95 días								20/07			3/11
783	1.18.3	Redes Agua Fria y Caliente HVAC	mié 10/06/26	lun 12/10/26	110 días					10/06					12/10	
791	1.18.4	Dampers	jue 29/10/26	sáb 14/11/26	15 días										29/10	14/11
799	1.18.5	Conexiones Electricas equipos HVAC sótano	vie 25/09/26	lun 9/11/26	40 días									25/09		9/11
807	1.18.6	Difusores y Rejillas y Dampers	mar 20/10/26	jue 24/12/26	58 días										20/10	24/12
815	1.18.7	Fin Infraestructura HVAC	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días											24/12
816	1.19	Cielo Raso	vie 25/09/26	jue 24/12/26	80 días										25/09	24/12
817	1.19.1	Cielo Raso Drywall - SOTANO	vie 25/09/26	lun 9/11/26	40 días										25/09	9/11
822	1.19.2	Cielo Raso Drywall - PISO 1	vie 25/09/26	sáb 14/11/26	45 días										25/09	14/11
827	1.19.3	Cielo Raso Drywall - PISO 2	mar 6/10/26	jue 26/11/26	45 días											26/11
832	1.19.4	Cielo Raso Drywall - PISO 3	mar 6/10/26	jue 26/11/26	45 días										6/10	26/11
837	1.19.5	Cielo Raso Drywall - PISO 4	sáb 17/10/26	lun 7/12/26	45 días										17/10	7/12
842	1.19.6	Cielo Raso Drywall - PISO 5	jue 29/10/26	vie 18/12/26	45 días											29/10
847	1.19.7	Cielo Raso Drywall - CUBIERTA	vie 20/11/26	jue 24/12/26	30 días											20/11
852	1.19.8	Fin Construcción de Cielo Rasos	jue 24/12/26	jue 24/12/26	0 días											24/12
853	1.20	Instalación Aparatos de Iluminación y Sanitarios	jue 15/10/26	mié 30/12/26	68 días										15/10	30/12
854	1.20.1	APARATOS DE ILUMINACIÓN	sáb 17/10/26	vie 18/12/26	55 días										17/10	18/12
862	1.20.2	APARATOS MOBILIARIOS RED HIDROSANITARIA	jue 15/10/26	mié 30/12/26	68 días										15/10	30/12
913	1.21	Circulación Vertical_ Obras civiles	lun 1/06/26	lun 24/08/26	75 días					1/06						24/08
919	1.22	Carpintería Metálica, Madera y Aluminio	mié 6/05/26	vie 25/12/26	208,99 días				6/05							25/12
920	1.22.1	Puertas Metálicas	mié 6/05/26	vie 25/12/26	208,99 días				6/05							25/12
951	1.22.2	Puertas Madera	lun 11/05/26	lun 21/12/26	199,99 días				11/05							21/12
966	1.22.3	Puertas y Ventanas Internas en Aluminio	vie 30/10/26	mié 23/12/26	47 días											30/10
975	1.22.4	Guardacamillas	vie 30/10/26	vie 25/12/26	50 días											30/10
982	1.22.5	Barandas y pasamanos Escaleras de Emergencia	mié 19/08/26	vie 27/11/26	90 días											27/11
987	1.22.6	Mislaneos (Flanches, carcamos, rejillas, soportes)	lun 13/07/26	mar 24/11/26	120 días					13/07						24/11
995	1.23	Ventanería de Fachada	lun 3/08/26	vie 18/09/26	42 días											
1002	1.24	Impermeabilización Cubierta y Terraza	mar 23/06/26	mar 18/08/26	50 días											
1003	1.24.1	Impermeabilización Cubierta	mar 23/06/26	lun 27/07/26	30 días				23/06							
1004	1.24.2	Impermeabilización Altillos	mar 23/06/26	lun 27/07/26	30 días				23/06							
1005	1.24.3	Impermeabilización Placa Piso 2	lun 27/07/26	mar 18/08/26	20 días				23/06							
1006	1.25	Impermeabilización Tanques	jue 1/10/26	mié 4/11/26	30 días											
1007	1.26	Señalética	jue 26/11/26	mié 30/12/26	30 días											
1015	1.27	Aseo	mié 28/10/26	jue 24/12/26	51 días											
1023	1.28	Acabado Especial Fachada, Incluye Acabados Balcón y Materas	mié 21/10/26	jue 31/12/26	63 días											
1024	1.28.1	Fachada Flotante Niveles Piso 2, 3 y 4	jue 12/11/26	jue 31/12/26	43 días											
1030	1.28.2	Remates de Jardineras Niveles Piso 5 y Cubierta	mié 21/10/26	lun 30/11/26	35 días											
1034	1.29	Obras de Exteriores y Urbanismo	sáb 18/07/26	jue 31/12/26	147 días											

Reprogramación Obra Por Ejecutar 50.1x100Torre Urgencias Hospital Tunal Dic2026_1.mpp																				
Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración															
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago	sep	tri 4, 2026	oct	nov	dic	tri 1, 2027
1035	1.29.1	Inicio Urbanismo	lun 3/08/26	lun 3/08/26	0 días															
1036	1.29.2	Conexiones Domiciliarias	lun 3/08/26	lun 21/12/26	125 días															
1037	1.29.2.1	EAAB - Redes Externas	lun 3/08/26	lun 21/12/26	125 días															
1051	1.29.2.2	Acometida Eléctrica (Subestación)	lun 10/08/26	lun 30/11/26	100 días															
1056	1.29.2.3	Gas natural - Conexión	sáb 31/10/26	lun 21/12/26	45 días															
1058	1.29.3	Obras de Exteriores y Urbanismo	sáb 18/07/26	jue 31/12/26	147 días															
1059	1.29.3.1	Etapla 1 - Construcción Acceso vehicular Torre urgencias	sáb 18/07/26	mié 30/12/26	146 días															
1060	1.29.3.1	Preliminares	sáb 18/07/26	mar 8/09/26	45 días															
1066	1.29.3.1	Construcción cimentación y mampostería de Cerramiento	sáb 22/08/26	jue 29/10/26	60 días															
1070	1.29.3.1	Construcción Jardinería Perimetral Conformación Accesos Peatonales frente Zona A	lun 14/09/26	mié 28/10/26	39 días															
1076	1.29.3.1	Construcción Rampa 1 (Acceso Peatonal y Ambulancias Zona B)	jue 15/10/26	sáb 21/11/26	33 días															
1082	1.29.3.1	Construcción Portería Acceso	mar 24/11/26	mié 30/12/26	32 días															
1087	1.29.3.1	Fin Obras Urbanismo Etapa 1	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días															
1088	1.29.3.2	Etapla 2 - Construcción Carril de Servicio, Andenes y Plazoleta	mié 14/10/26	mié 30/12/26	68 días															
1089	1.29.3.2	Preliminares	mié 14/10/26	lun 2/11/26	16 días															
1094	1.29.3.2	Construcción Carril de Servicio	lun 19/10/26	mié 30/12/26	64 días															
1100	1.29.3.2	Construcción Andenes	vie 16/10/26	mar 29/12/26	65 días															
1110	1.29.3.2	Construcción Plazoleta 3	jue 15/10/26	mié 30/12/26	67 días															
1118	1.29.3.2	Construcción Base Tanque Oxigeno	vie 20/11/26	mié 30/12/26	35 días															
1122	1.29.3.2	Fin Obras Urbanismo Etapa 2	mié 30/12/26	mié 30/12/26	0 días															
1123	1.29.3.3	Etapla 3 - Acabados Urbanismo	sáb 17/10/26	jue 31/12/26	66 días															
1124	1.29.3.3	Carpintería metálica urbanismo	sáb 17/10/26	jue 31/12/26	66 días															
1131	1.29.3.3	Iluminación	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días															
1133	1.29.3.3	Jardines y Zonas verdes	lun 14/12/26	jue 31/12/26	15 días															
1136	1.29.3.3	Elementos Prefabricados Mobiliario	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días															
1139	1.29.3.3	Instalación paradero buses	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días															
1141	1.29.3.3	Señalización y demarcación pisos	mar 8/12/26	mié 30/12/26	20 días															
1144	1.29.3.3	Instalación Tanque Oxigeno	mié 30/12/26	jue 31/12/26	1 día															
1146	1.29.3.3	Fin Urbanismo	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días															
1147	1.29.4	Construcción de Pasarela Piso 3 y Piso 4	sáb 1/08/26	jue 31/12/26	135 días															
1148	1.29.4.1	Cimentación y estructura	sáb 1/08/26	mié 18/11/26	97 días															
1157	1.29.4.2	Acabados Pasarela	mié 18/11/26	jue 31/12/26	38 días															
1166	2	PROGRAMACIÓN FASE II _ DOTACIÓN EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	lun 8/06/26	jue 31/12/26	185,11 días															
1167	2.1	Sistema Eléctrico - Equipos	mié 17/06/26	jue 31/12/26	176 días															
1172	2.2	Sistema Hidrosanitario - Equipos	lun 8/06/26	jue 31/12/26	184,53 días															
1198	2.3	Sistema de Bombeo RCI - Equipo	jue 24/09/26	jue 31/12/26	88 días															
1202	2.4	Sistema Gases Medicinales - Equipos	jue 13/08/26	jue 31/12/26	124,54 días															
1206	2.5	Redes Complementarias - Equipos	sáb 8/08/26	jue 31/12/26	129 días															
1242	2.6	Sistema Correo Neumatico - Equipos	vie 14/08/26	jue 31/12/26	124 días															
1247	2.7	Sistema HVAC - Equipos	mar 1/09/26	jue 31/12/26	108,53 días															
1272	2.8	Equipos Transporte Vertical - Equipos	vie 14/08/26	jue 31/12/26	124 días															
1300	3	PROGRAMACIÓN FASE II _ DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO	vie 1/05/26	jue 31/12/26	218 días															
1301	3.1	Dotación Equipos Biomédicos	vie 1/05/26	jue 31/12/26	218 días															
1302	3.1.1	Compra Equipos Biomedicos	vie 1/05/26	jue 4/06/26	30 días															
1303	3.1.2	Suministro Equipos Biomedicos	vie 16/10/26	mié 28/10/26	10 días															
1304	3.1.3	Instalación Equipos Biomedicos	lun 9/11/26	mié 23/12/26	40 días															
1312	3.1.4	Pruebas y Puesta en Marcha Equipo Biomedico	mié 23/12/26	jue 31/12/26	8 días															
1320	3.2	Mobiliario Fijo, No Fijo y Tics	jue 10/09/26	mar 15/12/26	85 días															
1321	3.2.1	Mobiliario No Fijo	jue 10/09/26	mar 17/11/26	60 días															
1331	3.2.2	Mobiliario Fijo	jue 10/09/26	mar 17/11/26	60 días															
1341	3.2.3	Suministro e Instalación de Equipos TICS	jue 8/10/26	mar 15/12/26	60 días															
1351	4	PROGRAMACIÓN FASE II _ ALISTAMIENTO	vie 27/11/26	jue 31/12/26	30 días															
1352	4.1	Entrega Unidades Funcionales y Alistamiento	vie 27/11/26	jue 31/12/26	30 días															
1353	4.1.1	Entrega Unidades Funcionales Sótano	vie 27/11/26	lun 7/12/26	8 días															
1354	4.1.2	Entrega Unidades Funcionales Piso 1	vie 4/12/26	lun 14/12/26	8 días															
1355	4.1.3	Entrega Unidades Funcionales Piso 2	mié 9/12/26	vie 18/12/26	8 días															
1356	4.1.4	Entrega Unidades Funcionales Piso 3	lun 14/12/26	mié 23/12/26	8 días															
1357	4.1.5	Entrega Unidades Funcionales Piso 4	vie 18/12/26	vie 25/12/26	7 días															
1358	4.1.6	Entrega Unidades Funcionales Piso 5	mié 23/12/26	mié 30/12/26	7 días															
1359	4.1.7	Entrega Unidades Funcionales Cubierta	jue 24/12/26	jue 31/12/26	7 días															
1360	4.2	Cierre Observaciones y Pendientes	vie 27/11/26	mar 29/12/26	27 días															
1361	5	Fin	jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días															
1362	6		jue 31/12/26	jue 31/12/26	0 días															

Página 3