

Fecha de corte
2026-08-24
AA MM DD

Fecha de aprobación
2026-09-01
AA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1550-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	17.0%
% EJECUTADO	20.0%
% VARIACIÓN	3.0%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROVIAL BOGOTÁ	Contratista	CONSORCIO 010 - CONSERVACIÓN
Contrato No.	IDU-1539-2025	Contrato No.	IDU-1550-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.568.930,00	Valor Inicial	\$ 7.616.961.670,00
Total Contrato	\$ 51.126.568.930,00	Total Contrato	\$ 7.616.961.670,00
Valor Pagado	\$ 21.219.938.572,00	Valor Pagado	\$ 142.918.231,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15	Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	149	No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO 010 - CONSERVACIÓN
Contrato No.	IDU-1550-2025
Valor Inicial	\$ 7.616.961.670,00
Total Contrato	\$ 7.616.961.670,00
Valor Pagado	\$ 142.918.231,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES A la fecha el contratista cuenta con las metas físicas definidas para las vigencias 2025. Respecto a los diagnósticos de la vigencia 2026 fue entregado el Informe de diagnósticos del 50% inicial de la vigencia 2026 mediante comunicado CPV-127-0338-2026 del 4 de agosto de 2026 y mediante el comunicado CPV-127-0368-2026 se realizó la entrega del 50% restante, a la fecha de corte del presente informe, se encuentra en revisión por parte del especialista de pavimentos de la interventoría. Durante la semana objeto del presente informe, se informa que el contratista no cumplió con los cinco (5) frentes de obra activos, como consecuencia de esta situación, se evidencia una desviación de 6,11% frente a la programación establecida. Durante la presente semana, la Interventoría, mediante el comunicado T-004-2025-512-OFC, radicado ante el IDU con el radicado No. 202652601279282 del 6 de agosto de 2026, requirió al Contratista la presentación de un Plan de Contingencia, en atención a los bajos rendimientos evidenciados y a la tendencia creciente de la desviación registrada durante las últimas semanas. Lo anterior, con el propósito de establecer las acciones y medidas necesarias para mitigar las desviaciones identificadas, mejorar los rendimientos de ejecución y contribuir al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en la programación contractual.

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO