

Fecha de corte 2026-08-24 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-09-02 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1596-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Díaz Salamanca - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracín Sierra - Apoyo Principal, Javier Patino Correa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.85%
% EJECUTADO	6.29%
% VARIACIÓN	0.44%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte, se ejecutan actividades de mantenimiento periodico en 6 puentes vehiculares, consistentes en:

- Avenida Callejas por Carrera 11, se realiza sello de fisuras, saneado bajo placa con aplicación de pintura de adherencia y mortero estructura.
- Avenida Callejas por avenida Laureano Gómez (costado norte) se realizan las mismas actividades.
- Avenida Medellín por avenida Ciudad de Quito (costado sur): Actividades de demolicion manual de muro lateral en mampostería y placa chafán, excavación manual para construccion de cimentación (zarpa) para muro frontal en mampostería
- Avenida Medellín (avenida calle 80) entre la Carrera 50 y la Carrera 30 (Deprimido TM) costado norte: costado norte, aplicacion de pintura acrisello gris en vigas y placa inferior y en muro de mampostería.
- Avenida Medellín por carrera 53: Costado occidental, se realizan actividades de sello de fisuras con EUCO GEL 455 (6KG) e instalación de puertos de inyección en plaza y vigas inferiores entre vigas 4-7; aplicación de pintura acrisello gris en muro de mampostería acceso noroccidental.
- Avenida Suba por calle 80: Costado occidental, aplicacion de pintura acrisello gris en muro de mampostería.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES JT.	Contratista	CONSORCIO PUENTES IB 019
Contrato No.	IDU-1596-2025	Contrato No.	IDU-1598-2025
Valor Inicial	\$ 60.002.808.917,00	Valor Inicial	\$ 11.390.258.040,00
Total Contrato	\$ 60.002.808.917,00	Total Contrato	\$ 11.390.258.040,00
Valor Pagado	\$ 12.121.118.622,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-06	Fecha de Iniciación	2026-02-06
Fecha de Terminación Actual	2028-04-06	Fecha de Terminación Actual	2028-04-06
No. Empleos generados	81	No. Empleos generados	27

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Callejas por avenida Laureano Gómez (costado norte)			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-20	% Financiero de obra programado acumulado	33.0
Fecha de inicio real de obra	2026-04-20	% Financiero de obra ejecutado acumulado	59.43
Fecha de finalización programada de obra	2027-04-20	% Físico de obra programado acumulado	33.0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	59.43
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 687.543.304,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 1.238.088.964,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Puentes vehiculares		False	

Avenida Suba por calle 80			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-04	% Financiero de obra programado acumulado	35.83
Fecha de inicio real de obra	2026-05-14	% Financiero de obra ejecutado acumulado	37.34
Fecha de finalización programada de obra	2027-10-04	% Físico de obra programado acumulado	35.83
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	37.34
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 144.937.267,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 151.024.150,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA		
Mantener Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO, COSTADO OCCIDENTAL, APLICACIÓN DE PINTURA ACRISELLO GRIS EN MURO DE MAMPOSTERÍA.		

Avenida Medellín (avenida calle 80) entre la Carrera 50 y la Carrera 30 (Deprimido TM) costado norte			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-07	% Financiero de obra programado acumulado	13.13

Fecha de inicio real de obra	2026-06-22	% Financiero de obra ejecutado acumulado	66.99
Fecha de finalización programada de obra	2027-07-08	% Físico de obra programado acumulado	13.1
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	66.99
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 34.970.483,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 178.379.773,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR	
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO, COSTADO NORTE, APLICACIÓN DE PINTURA ACRISELLO GRIS EN VIGAS Y PLACA INFERIOR Y EN MURO DE MAMPOSTERÍA

Avenida Medellín por avenida Ciudad de Quito (costado sur)			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-04	% Financiero de obra programado acumulado	28.73
Fecha de inicio real de obra	2026-05-05	% Financiero de obra ejecutado acumulado	27.1
Fecha de finalización programada de obra	2027-04-16	% Físico de obra programado acumulado	28.73
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	27.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 555.945.819,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 524.259.003,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR	
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares	SE REALIZAN ACTIVIDADES DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y MAMPOSTERÍA DE ARCILLA SOBRE EL EJE 3

Avenida Callejas por Carrera 11			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-20	% Financiero de obra programado acumulado	45.13
Fecha de inicio real de obra	2026-04-20	% Financiero de obra ejecutado acumulado	50.44
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-24	% Físico de obra programado acumulado	45.13
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	50.44
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 760.375.626,00

		Ejecución Financiera Real \$	\$ 849.790.902,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares	Unit(s)	0.0	0.0
VISOR			
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA		
Mantener Puentes vehiculares	Actividades de mantenimiento periodico, consistente en resane con mortero estructural y aplicacion de pintura acrilica en la barrera de proteccion parte externa costado norte entre los ejes 1-2, y el aproche.		