



PROBINTEC-LOTE6-854

Bogotá, 01 de septiembre del 2026

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ

Apoyo a la supervisión SED

Bogotá D.C

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 *"Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 6."*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 16."*

ASUNTO: Aprobación Informe Técnico N° 10 – Lote 16

Cordial saludo,

Por medio del presente se informa que, una vez efectuado el proceso de revisión del Informe Técnico N° 10 presentado por el contratista en el marco del Contrato de Obra cuyo objeto corresponde a la referencia 2, y considerando que la Interventoría ya había emitido concepto favorable al Informe Ambiental N° 10 con el oficio PROBINTEC-LOTE6-811 y al Informe N° 10 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el oficio PROBINTEC-LOTE6-828, el cual se ratifica en el presente oficio, respectivamente, esta interventoría procede a impartir la aprobación del Informe Técnico N° 10 en mención.

Lo anterior, en virtud de que el documento cumple con los requisitos técnicos, ambientales y de SST previamente validados por la interventoría, sin que se evidencien observaciones adicionales que condicionen su aceptación.

En consecuencia, el informe se considera aprobado para los efectos contractuales correspondientes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
PROBINTEC S.A.S
NIT 829.001.061-1

LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA					
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					
Contratista		CONSORCIO EL MILAGROSO 2025			
Supervisor		INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ			
Número de contrato/vigencia		CO1.PCCNTR.8155097			
Informe N°		10	Periodo del informe	3/07/2026	Hasta el 2/08/2026
CONTENIDO			Contiene	No contiene	Observaciones
1. Aspectos Generales Del Proyecto			SI		CUMPLE
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra					CUMPLE
Obligaciones específicas del contrato			SI		CUMPLE
Avance de cada una de las actividades programadas			SI		CUMPLE
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.			SI		CUMPLE
Reseña fotográfica del periodo diariamente.			N.A.		CUMPLE
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.			SI		CUMPLE
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.			SI		CUMPLE
Resumen de las actividades realizadas en el mes.			SI		CUMPLE
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.			SI		CUMPLE
Informe de Seguridad Industrial.			SI		CUMPLE
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.			SI		CUMPLE
Informe de gestión social.			SI		CUMPLE
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.			SI		CUMPLE
Aspectos Técnicos					
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)			SI		CUMPLE
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias			N.A.		N.A.
Pago Parafiscales			SI		CUMPLE
Verificación de la amortización del anticipo			N.A.		N.A.
Estado financiero del contrato de obra			SI		CUMPLE
Aspectos Sociales			SI		CUMPLE
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)			SI		CUMPLE
Seguridad y salud en el trabajo -			SI		CUMPLE
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.		SI		CUMPLE
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .		SI		CUMPLE
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral y firma del		SI		CUMPLE
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.		SI		CUMPLE
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.		SI		CUMPLE
	CD con todos los soportes requeridos.		SI		CUMPLE
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.			SI		CUMPLE
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra			SI		CUMPLE
4. Conclusiones y recomendaciones					
5. Anexos					
6. Documentos Secop II					
Acta de inicio			SI		CUMPLE
Garantías			SI		CUMPLE
Designación del supervisor			SI		CUMPLE
Informes mensuales			SI		CUMPLE
Actas parciales			N.A.		N.A.
Modificaciones			N.A.		N.A.
Suspensión (si aplica)			N.A.		N.A.
Prorroga a la suspensión			N.A.		N.A.
Acta de terminación			N.A.		N.A.
Acta de entrega			N.A.		N.A.
Reinicio a la suspensión			N.A.		N.A.
Acta de liquidación			N.A.		N.A.

CONTRATO DE OBRA	Aprobó	Revisó.
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 NIT 829.001.061-1 Representante Legal	Diana Moreno Flórez DIANA ESPERANZA MORENO FLÓREZ Representante Legal Probitect S.A.S Interventoría	 ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Director de Interventoría Probitect S.A.S Interventoría

**INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.8155097
DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2026**

OBJETO DEL CONTRATO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”. Lote 16



**Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia**

**CONTRATISTA: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
NIT 901.973.427-4
RAFAEL MOGOLLON RODRIGEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	4
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	4
3. FRENTES DE INTERVENCIÓN	5
4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	6
5. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	6
6. BALANCE PRESUPUESTAL	7
7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA.	8
8. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.....	8
8.1 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B	¡Error! Marcador no definido.
8.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS.....	¡Error! Marcador no definido.
8.1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	¡Error! Marcador no definido.
8.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO	¡Error! Marcador no definido.
8.2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B	¡Error! Marcador no definido.
8.2.1. ÁREAS INTERVENIDAS.....	¡Error! Marcador no definido.
8.2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	¡Error! Marcador no definido.
8.2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO	¡Error! Marcador no definido.
8.3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B	8
8.3.1. ÁREAS INTERVENIDAS.....	8

8.3.2.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	9
8.3.3.	REGISTRO FOTOGRAFICO	13
8.4.	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B 16	
8.4.1.	ÁREAS INTERVENIDAS.....	16
8.4.2.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	16
8.4.3.	REGISTRO FOTOGRAFICO	19
8.5	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JAZMIN SEDE A.....	21
8.5.1.	ÁREAS INTERVENIDAS.....	22
8.5.2.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	22
8.5.3.	REGISTRO FOTOGRAFICO	24
9.	BITACORAS DE OBRA	32
10.	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	32
11.	CONCLUSIONES	33

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El contrato se firma el 08 de septiembre de 2025, con aprobación de pólizas el 05 de noviembre de 2025.

En este orden tenemos los tiempos de ejecución y fueron los siguientes:

Fecha de inicio: 03 de octubre de 2025

Fecha de terminación: 02 de mayo de 2026

Tiempo de ejecución: 7 meses (212 días)

Estado actual del contrato: En ejecución

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
Supervisor:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED ARQ. ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Interventor:	PROBINTEC SAS REPRESENTANTE LEGAL SANDRA ESTELLA MORENO BUITRAGO
Fecha de celebración del contrato:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio:	03 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación:	02 DE MAYO DE 2025
Tiempo de Ejecución del contrato:	212 DIAS CALENDARIO (7 MESES)
Valor del contrato:	\$ 2.455.237.837.00

3. FRENTE DE INTERVENCIÓN

Lote 16

CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	Dirección	Zona
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON	SEDE A - INTEGRADO DE FONTIBÓN	AK 106 # 18 - 77	Nor Occidente
920	FONTIBON	ANTONIO UDEN VAN	SEDE C - SAN VICENTE	KR 124 # 17 - 05	Nor Occidente
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL	SEDE A - INST. TÉCNICO INTERNACIONAL	KR 112 # 23 - 05	Nor Occidente
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	SEDE B - SAMPER MENDOZA	CL 22 A # 25 - 52	Nor Occidente
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	SEDE B - MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	CL 1 # 34 B - 20	Nor Occidente
1614	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO	SEDE B - MUZU NO. 1	Calle 39 Sur No 51 D 19	Nor Occidente
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR	SEDE C - DIEGO LUIS CORDOBA	Calle 32 Sur No 51-12	Nor Occidente

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rnr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

FIRMA DE CONTRATO

08 SEPTIEMBRE de 2025

El 08 de septiembre de 2025 se firma el contrato No CO1. PCCNTR.8155097 celebrado entre EL SED (secretaria distrital del distrito) y el CONSORCIO EL MILAGROSO con NIT No 901.973.427-4

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

05 noviembre de 2025

El 05 de noviembre de 2025, mediante comunicado por parte de la contratación del SED Ana María Briceño Campos se aprueban las pólizas del contrato

ACTA DE INICIO:

03 octubre de 2025

El acta de inicio del Contrato de Obra pública No. CO1. PCCNTR.8155097 se firmó el 03 día de octubre de 2025, en la Ciudad de Bogotá. Dicha acta fue firmada entre el representante legal del CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 como contratista y el representante legal del PROBINTEC SAS como interventor.

5. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ejecución del alcance del proyecto.

Medición y cálculo de las cantidades de obra por ejecutar.

Control del presupuesto de la obra.

Ejecutar las obras cumpliendo con los procedimientos y/o esquemas de construcción, de tal manera que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.815509.

Velar por la integridad y seguridad del personal contratado, la implementación de los elementos de protección personal y manteniendo en buen estado las áreas de aseo y limpieza personal.

Coordinar y documentar el proyecto.

Asistir a las reuniones y/o visitas convocadas por el Interventor.

Revisar que durante la ejecución de los trabajos se cumplan las normas de seguridad establecidas para este tipo de trabajos, en lo referente a señalización y todos los implementos necesarios.

Se ha llevado un registro fotográfico de las distintas actividades de obras ejecutadas durante el período.

Controlar el avance de las obras de acuerdo con lo programado y las recomendaciones de las especificaciones de construcción.

Entregar al Interventor toda la información necesaria de la obra para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, tales como: planilla de pago de seguridad social de todo el personal que se encuentra laborando y los APU de las obras no previstas y las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas.

Solicitar al Interventor, los documentos soportes y aclaraciones de tipo técnico, para entregar una obra en óptimas condiciones y de buena calidad

Reconocimiento, medición y cálculo de las cantidades de obra por ejecutar

Seguimiento de presupuesto de la obra, flujo de caja, programaciones correspondientes a cada frente.

6. ☐ BALANCE PRESUPUESTAL

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA.

Dentro del proceso de ejecución de actividades contractuales, se observó que el contratista instaló materiales de primera calidad y la mano de obra con personal idóneo, profesional en cada ramo. Se mantuvo siempre la supervisión técnica con un director y residente de obra de acuerdo con los profesionales solicitados en el contrato, con disponibilidad todo el tiempo en obra y de acuerdo con los requerimientos en los comités técnicos.

El contratista ejecutó las actividades de obra en coordinación con el supervisor del contrato, no se produjeron cambios de los accesorios y materiales por defecto de fabricación o no conformidad del producto.

Se cumplió a cabalidad con las certificaciones y afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales que requiere cada trabajador.

8. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

8.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio República Bolivariana de Venezuela Sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio República Bolivariana de Venezuela sede B durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: pintura puntos fijos, demolición cerramiento, construcción de cerramiento tipo SDE, instalación bajantes, instalación luminarias, pintura fachada, aseo.

8.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Fachadas, puntos fijos, zonas de recreación, 2do piso.

COLEGIO REPUBLICA VENEZUELA - SEDE B			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	<p>RRMRR DD DD DD</p> <p>MMRR</p>		
	<p>RRAMCO DD DA DD AAR 35 AARA</p> <p>2MMrdr5"5"dr</p> <p>drdr dd dd drdr</p> <p>2"OAA rrrdr dd dd</p>	M	370
6	<p>MMRO DD AAD DA OA O</p> <p>OMRA DD dd dr dr dd</p>	M2	35:60
	<p>DMDDMRRR</p>		
22	<p>DMO DA AADO DDY</p> <p>DDO, AORO DA AOAM,</p> <p>ADAMO ORADO, DDO Y ROORO DA</p> <p>RDOO DA OORO A OIO</p> <p>ACORADO</p>		5:00
232	<p>DMO DA MARA DDY ADAMO</p> <p>ORADO</p>		0:00
23	<p>DMO AADA MADO ARO DA</p> <p>MROO Y ARO DA AODDY</p> <p>ARO Y ROORO DA RDOO DA</p> <p>OORO AAOACORADO</p>		2:00
236	<p>ROORO DA MAO DA AMO ORO ORRA</p> <p>DDY AROO Y ROORO DA RDOO DA</p> <p>OORO AAOACORADO</p>	M2	90:00
238	<p>DMO ROORO DA ORA DRDA</p> <p>DDO, DD, 3", 2" DDY</p> <p>AA, AROO Y ROORO DA RDOO DA</p> <p>OORO AAOACORADO</p>	M	0:00
3	<p>MDDM</p>		
33	<p>MAAMCO Y ORA DA ORA MAA</p> <p>MA ODDO A 0:90 DD M DD 2:00 M</p> <p>DDY DMO, RADO, AO, OR,</p> <p>ODADRA DA AAO, ORA Y</p> <p>RDAAO</p>		39:00
35	<p>MAA Y MAAMCO A ORAMO DDY</p> <p>DMO Y MOCA DA RMA, MA,</p> <p>ROORO Y DDOO DA MAARA ORAO,</p> <p>RDAODRDAWORD</p>	M	52:9
36	<p>MAAMCO Y ORA DA MARO MDO</p> <p>MA ODDO DDY ODADRA,</p> <p>MA, DA, AOROORO Y ORA Y</p> <p>RDAAO DORARO</p>	M	2778

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagro2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

<p> CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 </p>			
22	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M2	20:62
222	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M	35
22	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M2	02:52
225	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M	55
<p> CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 </p>			
233	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M	0:00
<p> CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 </p>			
58	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		00
<p> CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 </p>			
6	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M	00
6	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M2	90:00
67	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M2	97:00
622	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	M	2:80

<p>□□□□ □ D□□□□□□□□ □□□□ □□□D□□ □□□ □□ □□□□□D□D□□ □□□□□□□□ □□ □□M□□□□R□ □□□□ □□□□□□□□□□□□</p>			
□8□□□□	A□□O□□□□RA□□□□A□Y□□M□□□A	M2	573.76
<p>M□□□□□□□□□□ R□□□□□□□ □□□□ □□RD□□ □□ □□R□□ □□□D□□ □□□ □□□□□□D□D□□ □□□□□□□□ □□□□ □□M□□□□R□□□□□□□□□□□□□□</p>			
□9□□□□6	D□□MO□□□□YR□□□□□A□A□□□□ D □□ ADO □□□□	M2	2.70
<p>□□ □□□□R□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□</p>			
NP-49	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO INCLUYE AJUSTE, ALINEACION, SOLDADURA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE.	ML	52.91
NP-30	REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO, TUBERIA Y ACCESORIOS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	UN	5.00
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIVELACION TIPO SIKAFLOOR 130 O SIMILAR ESPESOR PROMEDIO 3 MM	M2	15.00

8.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

			
1. □ Instalación de manto impermeabilizante.		2. □ Instalación de manto impermeabilizante.	



3. ☐ Instalación de manto impermeabilizante.



4. ☐ Instalación de manto impermeabilizante.



5. ☐ Instalación de tanques, tuberías y manto.



6. ☐ Instalación de tanques, tuberías y manto.



7. □ Instalación de tanques, tuberías y manto.



8. □ Instalación de tanques, tuberías y manto.



9. □ Instalación de tanques, tuberías y manto.



10. □ Instalación de tanques, tuberías y manto.

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia



Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

Nit: 901.973.427-4

[illegible]

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

8.2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO





3. ☐ Instalación de manto en la terraza.



4. ☐ Instalación de manto en la terraza.



5. ☐ Instalación de manto en la terraza.



6. ☐ Pintura de placa en zona de Jardín



7. ☐ Pintura de placa zona de huerta.



8. ☐ Construcción de cárcamo.



9. ☐ Construcción de rampa.



10. ☐ Hilada de ladrillo materia, en placa grande.

8.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JAZMIN SEDE A

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio Jazmín Sede A.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:
Las actividades que se han ejecutado en el colegio Jazmín sede A, durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: Desmonte de cubierta, cerramientos.

8.3.1. □ ÁREAS INTERVENIDAS

Se interviene el cuarto (4) piso y tercer (3) piso.

8.3.2. □ ACTIVIDADES A EJECUTAR

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	179
2	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	29.58
3	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	2
4	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	79.70
5	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	5.837
6	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	109
7	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	82
8	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	8.33
9	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	□	35.00
10	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	□	35.00
11	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	26.80
12	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	5.50
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M	6.28
14	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M3	0.7
15	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	□	7.03
16	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	□	5,3370
17	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	□	5,760.00

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:



rnr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

8.3.3. □ REGISTRO FOTOGRAFICO





3. ☐ S.I. Estructura, cubierta y fondeo muros.



4. ☐ S.I. Estructura, cubierta y fondeo muros.



5. ☐ S.I. Estructura, cubierta y fondeo muros.



6. ☐ S.I. Estructura, cubierta y fondeo muros.



7. □ Drywall 4to piso salones informática.



8. □ Drywall muros pasillo 3er piso.



9. □ Drywall muros salones informática.



10. □ Drywall muros pasillo 3er piso.



11. □ Pintura acabado muros – guarda escoba.



12. □ Pintura acabado muros – guarda escoba.



13. □ Pintura acabado muros – guarda escoba.



14. □ Pintura acabado muros – guarda escoba.

	
<p>15. □ Muro drywall división salón informática.</p>	<p>16. □ Instalación cubierta.</p>

8.4 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C.

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio Julio Garavito Sede C.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio Julio Garavito Sede C, durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: Desmonte de cubierta, cerramientos, desmonte de membrana impermeabilizante en el tanque.

10.4.1. □ ÁREAS INTERVENIDAS

Se interviene el cuarto (4) piso y primer (1) piso.

10.4.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

R			
R			
	D	D	D
	R		
	R		
	R		
6	M2		
	D		
29	M2		
23	M2		
	D		
5	M3		
	D		
	D		
25			
	D		
	D		
6			
	D		
	D		
22	M2		
	D		
6	M		
62	M2		
63	M		
	D		
8	M2		
8	M2		
	D		
00	M2		
02	M2		

10.4.3.REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>1. ☐</p>	 <p>2. ☐</p>
 <p>3. ☐</p>	 <p>4. ☐</p>



5. ☐



6. ☐



7. ☐



8. ☐



9. □



10. □



11. □ Instalación Flanche.



12. □ Instalación Flanche.

9. □ BITACORAS DE OBRA

10. □ ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

11. CONCLUSIONES

- ☐ Se continúan actividades en los diferentes colegios.
- ☐ Se recibieron las nuevas actividades para el colegio San Francisco de Asís sede B, donde se deben marcar la placa para las bicicletas y, las golosas.
- ☐ Se recibieron las nuevas actividades para el colegio Julio Garavito sede C, donde se debe desinstalar la membrana que esta sobre el tanque de almacenamiento, se debe realizar alistado y encharpar con baldosa de gres, se debe pintar el punto fijo, donde se instaló la pérgola.
- ☐ Se recibieron las nuevas actividades para el colegio Jazmín sede A, donde se tienen que pintar los pasillos, puertas y techos, pintura de puntos.

Cordialmente;



ING. FRANS COCK

DIRECTOR DE OBRA del CONSORCIO EL MILAGROSO

LOTE 16



Bogotá, 18 de agosto de 2026

Señores:

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Rafael Mogollón Rodríguez

Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 *"Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas"*.

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16"*.

Asunto: Aprobación Informe Mensual SST No 10– V1 correspondiente al periodo del 03 de julio 2026 al 02 de agosto 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 155-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR el Informe Mensual SST No 10 V1, recibido mediante el oficio C.MILAGROSO – 155-2025 dado que incorpora la información solicitada por esta interventoría.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría Distrital de Educación.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,

KATERIN NUÑEZ OSORIO

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROBINTEC S.A.S

Barrancabermeja

numero de contacto: 3161147965

Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

[illegible]

D

28
 2 M R A 3
 2 R r d d d r 3
 22 r d r d d r 32
 3 AR 32
 32 r 33
 33 d dr 3
 ORD Y A O 3
 R r d Ord A r d O r 3
 5 D A 35
 5 R d r d d r, r d d d r 35
 52 O A Y OM D O A A ORA 36
 53 r r d r d r d O A 36
 5 r r d r d r d d d r 37
 6 D ADOR D 37
 7 R OR Y AD A D A D A DAD A D A D 39
 7 R r d, r r d d d d r, d
 r r d r 39
 72 r d d r d d d d d d r d
 0
 73 d d r d d d d d d d 0
 8 O O Y R OM DA O
 0

9

5

□


- 11

5

-



9



7

-

7

№№М	№№МР	№№Д	№№Р	№№№Р	№№№ДР
1	А	09.057.287	А	О	5/07/2026
2		85.629	О	О	15/07/2026
3		80.880.658	А	О	15/07/2026
	Д	8.867.72	А	О	5/07/2026
5		033.68.9.2	А	О	5/07/2026
6	Д	077.08.053	А	О	5/07/2026
7	Р	022.9.3.99	А	О	5/07/2026
8		52.300	А	О	5/07/2026

1

О

2

3

О

4

5

Д

6

Д

7

Д

8

9

5



9

1

1

1

r d r

5

[illegible]

1

[illegible]

1

d r d rd r

11

[illegible]

1

[illegible]

1

[illegible]

1

[illegible]

1

3 **r**

1

[illegible]

1


[illegible]

1

[illegible]

The diagram consists of three horizontal rows of rectangular boxes. Each row contains 10 boxes. In the first row, the 1st box is empty, the 2nd contains 'r', the 3rd is empty, the 4th contains 'r', the 5th contains 'r', the 6th contains 'r', the 7th contains 'r', the 8th contains 'd', the 9th is empty, and the 10th is empty. In the second row, the 1st contains 'r', the 2nd contains 'r', the 3rd contains 'r', the 4th contains 'r', the 5th contains 'd', the 6th contains 'r', the 7th contains 'n', the 8th contains 'c', the 9th contains 'd', and the 10th contains 'd'. In the third row, the 1st contains 'd', the 2nd contains 'r', the 3rd contains 'r', the 4th contains 'r', the 5th contains 'r', the 6th contains 'r', the 7th contains 'd', the 8th contains 'd', the 9th contains 'd', and the 10th contains 'd'.

1

A  d 

1

1

7

1

☐☐
☐☐

111

101

5

1

1

1

11

4

9

10

☐
☐☐

5

9

☐
☐☐
☐

□□□	□□M□□
□□	□□□□□□□□□□
2□	R□□□□□□□□□□
3□	R□□□□□□□□□□
□□	□r□ □□□□□□□□□□
5□	R□□r□d□□□d□□□□□□
6□	□□d□□□□□□□□□□r□□□
7□	A□□□□□□□□□□□□
8□	□r□d□□d□□□□□□□□□□
9□	Ord□□□□A□□□□
□0□	□□□□□□□d□□□□□□□□d□□ □□□□d□□□□□□□□
□□□	R□□□□□□□□□d□□□□□□ □□□□□□□□□□r□d□□□
□2□	□□□□d□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□d□□□□
□3□	□□□□□□□d□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□	□r□□□□□□□d□□□□□□□□□□ □□□□□□□□d□□□□□
□5□	□□□□□□□□□d□□□□□□□□ □r□d□□□□□□□□□□

OR O M A R O 2025



1



3 A d d r

OR O M A R O 2025

☐

9

1

[illegible]

--	--	--

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

 <p>□</p> <p>Extintor de incendios</p>	 <p>□</p> <p>Camilla de emergencia</p>	 <p>□</p> <p>Botiquín de primeros auxilios</p>
--	--	--

□
 OROO M AROO 2025

□
 □

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

El presente documento tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los servicios de emergencia y primeros auxilios que se ofrecen en el centro, así como sobre los recursos disponibles para enfrentar situaciones de riesgo y emergencia.

□

[illegible][illegible]

OR O M A R O 2025

d r d d r

D r d d r d d d r d d d 03 d d d d 2026 d d d 2026,
O O OR O M A RO D 2025 r d d d d d d
d d d d d d d r d d d d d r d d d d r d d r d d r d d r d d
d r d

[illegible]

The diagram consists of three horizontal rows of boxes. Each box contains either a letter or a number, or it is empty. Row 1: [] [] [] [d] [d] [r] [] [] [] [] []. Row 2: [d] [] [] [] [] [] [] [] [] []. Row 3: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [].

[illegible]

□□□ □ **DM** □□□□ **R** □□□□ □ **D** □□□□ □ **R** □□□□□□□□

□□□□□□□□r□□□□d□□□□□□□□r□□d□R□□□□□□□□□□r□□r□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□d□□□□□□□□rd□□□□□□□□□□M□□r□□□□
 d□R□□□□□□□□

[illegible][illegible][illegible][illegible]

$\frac{R}{d} = \frac{M}{r}$

□□□□r□□d□□ □□□□□□□□□□d r□□d□r□□□□□□□□r□□□r□r□□□□□□□□r□□□□□□□□

[illegible]

D r r d d r r d 6 A d r d d



































 D₂A₁ r d d d r , r d d d
d r r d r d d d r
d d d r

Asimismo, se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas. Se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□



□

03 de Octubre del 2025

□

□

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas. Se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas. Se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas. Se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□

□

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas. Se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como en la identificación y reporte de fallas.

□


□

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Vigilancia de la Salud y el Medio Ambiente de la Empresa, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de permisos de alto riesgo.

■

En el presente informe se detallan los datos correspondientes a los permisos de alto riesgo emitidos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

■



■

Informe de Vigilancia de la Salud y el Medio Ambiente 2025

■

■

■

Informe de Vigilancia de la Salud y el Medio Ambiente 2025

■

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa debe emitir permisos de alto riesgo a los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, antes de iniciar su labor.

■

En el presente informe se detallan los datos correspondientes a los permisos de alto riesgo emitidos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

■

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa debe emitir permisos de alto riesgo a los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, antes de iniciar su labor.

■

En el presente informe se detallan los datos correspondientes a los permisos de alto riesgo emitidos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

■

Asimismo, se detallan los datos correspondientes a los permisos de alto riesgo emitidos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

■

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Vigilancia de la Salud y el Medio Ambiente de la Empresa, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de permisos de alto riesgo.


■

El presente informe tiene como finalidad informar a la Gerencia General de la Empresa, sobre el desarrollo de las actividades de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Empresa, durante el mes de marzo del 2025.

□

□	□	□	□
□	□	□	□
2	□	□	□
3	□	2	□
□	□	2	□
5	□	□	□
6	□	□	□

□
□
□
□



□
□
□
□



□

d d r d r d d r

[illegible][illegible]

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐



[illegible][illegible][illegible]

□
Dooooooooo oooor, oooooo oooooooooooooo oooooooooooooo d oooooooooo oo oooooo d oooor oooooooooooooo r oooooooooooooo
r oooooo d ooooo oooooo rd ooooooooooooooooooooo d ooooooooooooooooooooo d d d oooor ooooo, ooooooooooooo, ooooooooooooo
ooo r ooooo d, ooooooooooooo ooo r ooooooooooooo, ooooooooooooo oooooo d d, ooo r ooooooooooooo r ooooo r ooooo r ooooo d ooo r ooooo
d ooooo d, ooooooooooooo d oo oo oo r ooooooooooooooooooooo r ooooooooooooo, ooooooooooooooooooooo d r ooooo

[illegible][illegible]

R R D							
R M R							
M	M R	D	R	R	D R	D R	D
6		80.880.658	A d r	O R M R		-	
7		8.867.72	A d r	O R M R		-	
8		033.68.9.2	A d r	O R M R		-	
9	A d	007.69.806	A d r	O R M R		-	
0	R d	023.007.02	O d O r	O R M R		-	
	D d M	077.08.053	A d r	O R M R		-	
2	R	022.9.3.99	A d r	O R M R		-	
3	R d r	023.902.5.2	O d O r	O R M R		-	
	R d r	80.06.007	O d O r	O R M R		-	
5	d r R	9.66	O d O r	O R M R		-	
6		52.300	A d r	O R M R		-	

O R O M A R O 2025

2 d d d AR A

7

[illegible]

7

[illegible]

7

[illegible][illegible]

1

□ □ □ □ **M** **R** □ □ □ □ □ □ □ □

1

2 R r d d d r

1

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

1

D. The following information is provided for the year ended December 31, 2025:

1

[illegible]

1

[illegible]

1

[illegible]

El presente informe tiene como finalidad, informar a la comunidad educativa sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la gestión de los riesgos laborales.



El presente informe se elabora en Madrid, a 03 de mayo de 2025.

2.2. Descripción de los riesgos laborales y medidas de control.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 1473/2017, de 16 de octubre, de desarrollo legislativo de la Ley 31/1977, de 7 de octubre, sobre prevención de riesgos laborales, el empresario es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que implica la identificación y evaluación de los riesgos laborales existentes en su actividad, así como la implementación de medidas de control adecuadas para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable.

En el presente informe se describen los principales riesgos laborales identificados en la actividad de la empresa, así como las medidas de control implementadas para su gestión. Los riesgos se han clasificado en función de su naturaleza y gravedad, y se han establecido prioridades para su tratamiento.

Los riesgos laborales identificados se han clasificado en tres categorías: riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Los riesgos físicos se han identificado en la actividad de manipulación de materiales, los riesgos químicos en el uso de productos químicos y los riesgos biológicos en el contacto con organismos vivos.

Las medidas de control implementadas para la gestión de los riesgos físicos consisten en la formación de los trabajadores, el uso de equipos de protección individual (EPI) y la implementación de procedimientos de trabajo seguros. Las medidas de control para los riesgos químicos consisten en la selección de productos químicos seguros, el uso de EPI y la implementación de procedimientos de trabajo seguros.

Las medidas de control para los riesgos biológicos consisten en la selección de organismos vivos seguros, el uso de EPI y la implementación de procedimientos de trabajo seguros. Las medidas de control para los riesgos psicológicos consisten en la promoción de un ambiente de trabajo saludable y la implementación de procedimientos de trabajo seguros.

3. Medidas de control.

3.1. Medidas de control para los riesgos físicos.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 1473/2017, de 16 de octubre, de desarrollo legislativo de la Ley 31/1977, de 7 de octubre, sobre prevención de riesgos laborales, el empresario es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que implica la identificación y evaluación de los riesgos laborales existentes en su actividad, así como la implementación de medidas de control adecuadas para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable.

O O R O M A R O O 2025



O O R O M A R O O 2025

3

[illegible]

1

3 3 d dr

1

[illegible][illegible]

1

1

$\frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} u^k dx + \sum_{j=1}^{m_k} \alpha_j^k \right) = - \int_{\Omega} u^k \nabla \cdot (\mathbf{f}_k) dx + \sum_{j=1}^{m_k} \beta_j^k$



1

OR O M A R O 2025

1

RD

1

R **r** **d** **rd** **r** **d** **r**

7

D r d d r d d 03 d d 2026 02 d d 2026, O O R O M A R O D 2025 r d r d d rd, d r r d d r

1

[illegible][illegible]

r r r r r r r r d r r r r

3

A 

[illegible]

1

r r d r r d r d d

1

[illegible]

3

[illegible]

1

[illegible]

9

1

1

□□□□□□**D**□□□**D**□**R**□□□**D**□□□□□□

1

[illegible][illegible][illegible][illegible]



- ☐

9

- 5

1

-

7

- 5

- ☐

☐

- 

1

- 

1

Caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo

A horizontal bar chart with a y-axis ranging from 0 to 1 in increments of 0.1. The x-axis lists seven categories: 'Accidentes de trabajo', 'Incidentes de trabajo', 'Accidentes de trabajo...', 'Días perdidos por...', 'Accidentes que...', 'Investigaciones de...', and 'Planes de acción...'. Each category has a corresponding blue bar that extends to the value 0 on the y-axis.

Categoría	Valor
Accidentes de trabajo	0
Incidentes de trabajo	0
Accidentes de trabajo...	0
Días perdidos por...	0
Accidentes que...	0
Investigaciones de...	0
Planes de acción...	0

5

1

7

1

[illegible]

[Handwritten signature]

Friend Bob

RA O

1

1

1

1

10

—

□

ANEXO 1

CONSORCIO EL PILARDOÑO 2023		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
		CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																					
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS									
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL																							
1	Inducción específica de Sitio – Descripción del Proyecto – Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Profesional SST	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10									
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10									
			P				1							1									
2	Políticas	Profesional SST	P				1							1									
			E				1							1									
3	Estilos de vida Saludable	Profesional SST	P		1			1						2									
			E		1			1						2									
4	Autocuidado	Profesional SST	P			1			1					2									
			E			1			1					2									
5	Manejo de residuos	Profesional SST	P				1			1				2									
			E				1			1				2									
6	Riesgo Locativo	Profesional SST	P		1						1		1	3									
			E		1						1		1	3									
7	Riesgo Psicolaboral	Profesional SST	P			1								1									
			E			1								1									
8	Riesgo Químico	Profesional SST	P			1			1					2									
			E			1			1					2									
9	Riesgo Físico	Profesional SST	P				1						1	2									
			E				1						1	2									
10	Ergonomía (Manejo de cargas)	Profesional SST	P			1			1					2									
			E			1			1					2									
11	Riesgos Mecánicos	Profesional SST	P				1			1		1		3									
			E				1			1		1		3									
12	Funciones del COPASST	Profesional SST	P				1							1									
			E				1							1									
13	Orden y aseo	Profesional SST	P		1			1		1		1		4									
			E		1			1		1		1		4									
14	Trabajo Seguro en alturas	Profesional SST	P		1				1					2									
			E		1				1					2									
15	Funciones del COCOLA	Profesional SST	P				1							1									
			E				1							1									
16	Funciones del COPASST	Profesional SST	P											0									
			E											0									
17	Reuniones COCOLA	Profesional SST	P				1		1			1	1	4									
			E				1		1			1	1	4									
18	Reuniones efectivas del COPASST	Profesional SST	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10									
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10									
19	Plan de Emergencias(Recursos para la atención de emergencias	Profesional SST	P	1					1					2									
			E	1					1					2									
20	Capacitación brigadas de emergencias	Profesional SST	P			2	1							3									
			E			2	1							3									
21	Identificación de peligros, valoración del riesgo, Controles existentes (Matrices)	Profesional SST	P			1	1							2									
			E			1	1							2									
22	Manejo de Hojas de Seguridad (MSDS)	Profesional SST	P								1			1									
			E								1			1									
23	Identificación de actos y condiciones inseguros o subestándar	Profesional SST	P		1			1			1			3									
			E		1			1			1			3									
24	Aseguramiento y procedimiento para cargue y descargue de material	Profesional SST	P											0									
			E											0									
25	Uso adecuado de EPP	Profesional SST	P			1			1		1		1	4									
			E			1			1		1		1	4									
26	Investigación de Accidentes	Profesional SST	P	1										1									
			E	1										1									
27	Enfermedad Laboral y su determinación	Profesional SST	P									1		1									
			E									1		1									
28	Plan de emergencia, clase de extintores, y prácticas de extintores	Profesional SST	P				1							1									
			E				1							1									
29	Uso de herramientas	Profesional SST	P			1	1				1			3									
			E			1	1				1			3									
30	Simulacro de evacuación	Profesional SST	P		1									1									
			E		1									1									
31	Primeros Auxilios	Profesional SST	P										1	1									
			E										1	1									
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS			P		3	5	6	9	5	5	4	7	6	7									
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS			E	MES 1	3	MES 2	6	MES 3	6	MES 4	9	MES 5	5	MES 6	5	MES 7	4	MES 8	7	MES 9	6	MES 10	7
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%)			E		100,0%		120,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
																							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:																			
ASESOR SST				DIRECTOR DE OBRA																			



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA



FECHA: Julio / 27 / 2026 LUGAR: Colegio Venezuela
TEMA: Reporte de incidentes
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Gina Gortón IDENTIFICACIÓN: 1031127100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Idelma Jorán Hiv5725	23886322	Docente	X		
2	Pero R. L.	1911411166	Docente	Φ		
3	Koenig ceballos gyp2a	1082405801	Docente	+		Koenig
4	Juan David ceballos	1082405812	Docente	α		Juan David
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Gortón
CARGO	Asesora SST



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA



FECHA:

Julio 19/2026

LUGAR:

Colegio Jazmin Sede A.

TEMA:

Riesgos locativos.

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

Gina Garzón

IDENTIFICACIÓN

1031129100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Pedro R. Lina	19441466	ayud	✓		
2	Alfonso castillo	80659153	oficial	✓		
3	Abelardo Lopez	17387966	maestro	✓		
4	Kepner ceballos	1082405847	obrero	✓		
5	Lacides Rafael Montenegro	1082407174	obrero	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						


FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE DEL RESPONSABLE


Gina Garzón

CARGO

Asesora SST.



REGISTRO DE ASISTENCIA Y CAPACITACION DE OMBUDAS



FECHA	11/07/2026	LUGAR	Salgado Venezuela
TEMA	Orden y Asesoría		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzon	IDENTIFICACION	1031127100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	ASISTENCIA		FIRMA
				PRESENCIA	VALOR	
1	Luis Antonio Alcaro	79.846.821	Asesor	/		
2	Emel Gama de la Hoz	85.444.629	Asesor	/		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzon
CARGO	Asesora SST



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA



FECHA: Julio/13/2026. LUGAR: San Francisco ASIS
TEMA: Actos Inseguros
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Gna Garzon IDENTIFICACIÓN: 1031127100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	BUENO	MALO	FIRMA
1	Pedro Pabiano	19461466	Direct	✓		P. P.
2	Jason Lopez	1023023656	Oficial	✓		J. L.
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE: [Signature]
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Gna Garzon
CARGO: Asesora SST



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA



FECHA: Julio 15/2026 LUGAR: Colegio Jazmin Sede A
TEMA: Primeros auxilios
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Gina Garzón IDENTIFICACIÓN: 1031129100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	ARONSO castillo	80659153	Oficial	✓		
2	Ricardo Lina	1023009024		✓		
3	William Rodriguez	80064102		✓		
4	Abelardo Rodriguez	7023002377	Oficial	✓		
5	Emel Cortina	85444624	Oficial	✓		
6	José Lopez	102302368	Oficial	✓		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzón
CARGO	Asesora SST