

		ALCALDÍA DE MANIZALES 	
ACTA DE REUNIÓN GENERAL			
TEMA: <u>Reconstrucción de obra</u>		Acta N° <u>13</u>	
FECHA: <u>16/Julio/2026</u>		HORA: <u>10:00 am</u>	
LUGAR: <u>Instituciones educativas comuna 9</u>			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
RESPONSABLE: <u>Interventoría</u>			
PARTICIPANTES			
	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	María Fernanda Abadía	Interventoría	María Fernanda Abadía
2	María Fernanda Abadía	SST Contratista	María Fernanda Abadía
3	Catalina Amador	Infraestructura	Catalina Amador
4	Juan Manuel Gallego L.	Ingeniero civil	Juan Manuel Gallego L.
5	Orlando Alvarado	Infraestructura	Orlando Alvarado
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
AUSENTES			
	NOMBRE	NOMBRE	
1			
2			
3			
4			

	FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO	ACTA No. 13
		Fecha: 16/07/2026

Objetivo: Realizar la revisión técnica de las obras en ejecución en las Instituciones Educativas.		
Fecha (dd/mm/aa): 16/07/2026	Lugar: Instituciones educativas Comuna 9	Hora de Inicio: 10:00 AM
		Hora de Terminación: 11:00 AM

Desarrollo del recorrido:	
<p>Siendo las 10:00 a. m. se dio inicio al recorrido de obra, con el fin de verificar en sitio el estado de avance de las actividades ejecutadas, revisar la calidad de los trabajos y establecer los compromisos requeridos para el correcto desarrollo del contrato.</p>	
IE MALABHAR SEDE PRINCIPAL	
<ul style="list-style-type: none"> Se verificó el estado de las canales de aguas lluvias instaladas, evidenciándose separación entre elementos. La Interventoría solicitó al Contratista revisar la totalidad del sistema y garantizar una adecuada fijación y continuidad de las uniones, de manera que se asegure el correcto funcionamiento hidráulico y se eviten filtraciones. Se solicitó la instalación de los caballetes de cubierta, verificando que su disposición coincida con las ondas de la teja y que la fijación se ejecute conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, garantizando la estanqueidad de la cumbrera. Durante el recorrido se revisó el estado de la pintura y del cielo raso en el aula N.º 1 del bloque “La Palomera”, requiriendo al Contratista revisar dentro del balance la ejecución Se indicó al Contratista dar inicio al revoque del muro de contención del talud, actividad que a la fecha del recorrido no había sido iniciada. 	
IE SANTO DOMINGO SAVIO	
<ul style="list-style-type: none"> Se reiteró al Contratista la instalación de las columnas de confinamiento en el muro de cubierta del bloque administrativo, actividad que ya había sido requerida en seguimientos anteriores y que resulta necesaria para garantizar el adecuado comportamiento estructural del elemento. Se solicitó definir y presentar a las directivas de la institución el color a aplicar en el zócalo, previa aprobación conjunta con las directivas de la institución educativa, con el fin de mantener la uniformidad de la infraestructura. 	
<p>Siendo las 11:00 a.m se da por finalizado el recorrido de obra.</p>	

	FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO	ACTA No. 13
		Fecha: 16/07/2026

Compromisos / Tareas	Fecha	Responsable
1. Revisar y garantizar la fijación y continuidad de los canales de aguas lluvias.	Próxima semana	Contratista
2. Instalar los caballetes de cubierta conforme a las ondas de la teja y a la especificación técnica.	Próxima semana	Contratista
3. Completar pintura y resanes del aula N.º 1 del bloque La Palomera.	Próxima semana	Contratista

Tomó nota de esta acta	María Fernanda Abadía Vanegas
------------------------	-------------------------------