



APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

Código:

Versión:

Fecha:

Página:

API PR 15 F 04

4

23/04/2025

1 de 1

PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Wilson Fernando Cárdenas Hernández

[illegible]

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										100	30				20									
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25				42									
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															160									
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										150														
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																								
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																								
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											55													
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											51			10						Arreglo vía				
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											24			45	56					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación				
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																								
TOTALES						0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	1100	359	0	0	360	412	0	0	0				
Wilson Gordenos					MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad), TRA-BOL= Traslago de bolsas de residuos (Unidad), CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad), PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																				NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.				
FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO																											

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25					20							
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											5					22							
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																160							
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											5					20							
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											55												
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														11						VIVERO			
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											40				45	56				Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación			
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
TOTALES						0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	380	0	0	321	278	0	0	0			
FIRMA OPERARIO/A WILSON ANTONIO CORDO P.		FIRMA PROFESIONAL A CARGO 			MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiplado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																						NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.	

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25				20							
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															22							
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															160							
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											5				20							
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											55											
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											53			10						Arreglo vía		
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														45	56					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación		
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	324	0	0	350	403	0	0	0		
Diego Gutierrez FIRMA OPERARIO/A		 FIRMA PROFESIONAL A CARGO				MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Traslado de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Carga de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y carga de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantación en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																			NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.		

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25			20							
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											10			20							
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														160							
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														24							
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											55										
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL													11					VIVERO			
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											15			45	56			Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación			
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																					
TOTALES						0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	351	0	0	421	280	0	0	0	
FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO			MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Traslago de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																		NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.			



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jesús Botello José González Mahe

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS																												
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO																												
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica																												
Código:					Versión:					Fecha:					Página:													
APL.PR.15.F.04					4					23/04/2025					1 de 1													
PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ																												
NOMBRE OPERARIO/A: Diana Carolina Latorre																												
FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION														OBSERVACIONES			
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB		RM		
1/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
2/7/2025	SAN ISIDRO	1,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							314																CT de cardo
3/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											200												Act anexas
4/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
5/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
6/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
7/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
8/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							25				300												
9/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												20		75									
10/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												12											Apoyo profesional biótica/ Distribución material vegetal según diseño florístico
11/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															125								Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
12/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
13/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
14/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														222									
15/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50				364												VIVERO
16/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											250	17		12									Arreglo de vía
17/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											250	17		12									Arreglo vía
18/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
19/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
20/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
21/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											350												Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										100					20					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación		
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										30					42					Jornada de Plantación		
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															160					Jornada de Plantación		
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										165										Jornada de Plantación / Arreglo vía		
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										186	20									AH / T y E		
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										303	20			10						Arreglo vía		
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										15				45	55					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación		
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						
TOTALES						0	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	2468	151	0	0	376	402	0	0	0		
DIANA LATONKE FIRMA OPERARIO/A		 FIRMA PROFESIONAL A CARGO			MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiaplado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																				NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
José Benito José González Maza

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS																												
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO																												
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica																												
Código:					Versión:					Fecha:					Página:													
APL.PR.15.F.04					4					23/04/2025					1 de 1													
PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ																												
NOMBRE OPERARIO/A: Basilio Christopulus Pinilla																												
FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACION														OBSERVACIONES			
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB		RM		
1/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
2/7/2025	SAN ISIDRO	1,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							310																CT de cardo
3/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
4/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												40											
5/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
6/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
7/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
8/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50					28											
9/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														75									
10/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												50											
11/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												50											
12/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
13/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
14/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														120									VIVERO
15/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														120									VIVERO
16/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50					30											
17/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												55		30									
18/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
19/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
20/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
21/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												25											Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25				20					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación					
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											20				20					Jornada de Plantación					
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															160					Jornada de Plantación					
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															22					Jornada de Plantación / Arreglo vía					
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											55														
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														12						VIVERO					
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											26			45	56					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación					
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
TOTALES						0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	404	0	0	402	278	0	0	0					
					MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiapado (m2), DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Traslago de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																				NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.					
FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO																												



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE
José Bolívar José González Mahe

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS																												
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO																												
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica																												
Código:					Versión:					Fecha:										Página:								
APL.PR.15.F.04					4					23/04/2025										1 de 1								
PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ																												
NOMBRE OPERARIO/A: Maria Del Carmen Vanegas Molina																												
FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO						PLANTACION																OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM			
1/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
2/7/2025	SAN ISIDRO	1,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							313															CT de cardo	
3/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
4/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												10											
5/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
6/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
7/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
8/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50					25											
9/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL														75									
10/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												45											
11/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												45											
12/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
13/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
14/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							120							60									
15/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							80					5		60									
16/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												60		70									
17/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
18/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
19/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
20/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
21/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												25										Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación	

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												25				20					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación		
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												15				20					Jornada de Plantación		
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																160					Jornada de Plantación		
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																22					Jornada de Plantación / Arreglo vía		
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												55											
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												56			10						Arreglo Vía		
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												10			45	55					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación		
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																							
TOTALES						0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	376	0	0	320	277	0	0	0			
FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO			MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiariado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantación en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																							NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AUDIENTE
José Botello José González Salas

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS																														
APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO																														
Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica																														
Código:						Versión:		Fecha:										Página:												
APL.PR.15.F.04						4		23/04/2025										1 de 1												
PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ																														
NOMBRE OPERARIO/A: Esther Julia Reyes Heredia																														
FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO						PLANTACION																		OBSERVACIONES
						CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PR_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM					
1/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
2/7/2025	SAN ISIDRO	1,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							310															CT de cardo			
3/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
4/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												10													
5/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
6/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
7/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
8/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							50					25													
9/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						Apoyo profesional biótica			
10/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												35													
11/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												35													
12/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
13/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
14/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							120								50										
15/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL							60								50										
16/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												50			74										
17/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																						Apoyo profesional biótica			
18/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
19/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
20/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																									
21/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL												25										Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación			

22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											25					20					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación						
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											10					20					Jornada de Plantación						
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																160					Jornada de Plantación						
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																22					Jornada de Plantación / Arreglo vía						
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																											
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																											
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL										186	15																
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL															11						VIVERO						
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL											5				45	55					Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación						
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLÍVAR	RURAL																											
TOTALES						0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	186	235	0	0	230	277	0	0	0							
Esther Julia Reyes H					MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chiplado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3), EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)																				NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.							
FIRMA OPERARIO/A		FIRMA PROFESIONAL A CARGO																														

 <div>ALCALDIA MAYOR DE BAGOITÁ CORPORACIÓN MUNICIPAL</div>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS																												
	APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO																												
	Formato: Consolidado de Actividades de Mantenimiento Recuperación Ecológica																												
	Código: APL-PR.15.F.04	Version: 4	Fecha: 26/1/2025	Página: 1 de 1																									
PROFESIONAL A CARGO: LUISA VALERIA MORALES DIAZ																													
NOMBRE OPERARIO/A: N/A																													
FECHA	PROYECTO	POLIGONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ZONA	MANEJO DE RETAMO					PLANTACIÓN																	OBSERVACIONES	
CC	DES	EM-RE	TRA-BOL	CAR-RES	PT	CT	APL	EN_SUS	PL_SUS	TR_SUS	TR_ES	AH	ESC	EL_CE	TR_MV	PL	TU	RB	RM										
1/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7/2025	SAN ISIDRO	4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CT Cardo / Corte, adecuación y trasiego de 600 estacas
3/7/2025	SAN ISIDRO	1	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Corte, adecuación y trasiego de 1400 estacas	
5/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	600	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
10/7/2025	SAN ISIDRO	1,2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico	
11/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	509	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación	
12/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	10	0	0	792	0	0	0	0	0	0	Trasiego material vegetal
15/7/2025	SAN ISIDRO	2	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	364	45	0	0	640	0	0	0	0	0	0	Trasiego material vegetal
16/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	250	242	0	0	416	0	0	0	0	0	0	Trasiego material vegetal
17/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	327	0	0	152	0	0	0	0	0	0	Trasiego material vegetal
18/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	175	0	0	0	0	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
22/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	205	0	0	0	180	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
23/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	230	0	0	0	0	0	Jornada de Plantación
24/7/2025	SAN ISIDRO	2,3	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	0	0	0	0	0	Jornada de Plantación
25/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	10	0	0	0	150	0	0	0	0	0	Jornada de Plantación / Arreglo vía
26/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27/7/2025	SAN ISIDRO	2,3,4	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	416	0	0	0	0	0	0	0	0	
29/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	230	0	0	95	0	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
30/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	405	500	0	0	0	0	0	Distribución material vegetal según diseño florístico y plantación
31/7/2025	SAN ISIDRO	3,4,5	MOCHUELO ALTO VÍA A PASQUILLA	CIUDAD BOLIVAR	RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES						0	0	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	3874	2886	0	0	3100	3009	0	0	0	0		
FIRMA OPERARIO/A			MANTENIMIENTO: PD= Ploteo y deshierbe (Unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad),FE=Fertilización edáfica química u orgánica (Unidad), FF= Fertilización Foliar (Unidad), RP= Replante (Unidad), RT= Retorado (unidad). ACTIVIDADES ANEXAS: CT= Control tensionantes (m2), APL= Aplamiento de residuos (m3), PER= Instalación de perchas (unidad), ROE= Protección contra roedores (Unidad), CER_P= Instalación de cerca - postes (Unidad), CER_AL= Instalación de cerca - alambre (m), POL_P= Instalación de postes para polisombra (metros), MANEJO DE RETAMO: CC= Corte y Chiplado (m2), DES= Destoconado (m2), EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad), TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad), CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad)																									NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el operario de campo y entregado semanalmente al profesional a cargo.	