

1

BITACORA DE OBRA.

CONTRATO No. 239-SAMC-
CENACINGENIEROS - 2025

OBJETO: CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO
MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL GRUPO
DE CABALLERIA MECANIZADO No. 3 "GR. JOSE
MARIA CABAL", UBICADO EN IPIALES, NARIÑO -
GMCAB

CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC

CONTRATISTA: SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS
R.L. MARIA DEL PILAR OZUNA MORA
NIT. 901.400.169-0

INTERVENTORIA: FUNDACION NIUWI
R.L. SERGIO ANDRES PINEDA VILLAMIZAR
NIT. 901.087.008-0

SUPERVISOR: MY. BERNAL GARCIA JORGE LUIS
OFICIAL EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE GMCAB

LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2023

UNA VEZ REALIZADA CON ANTERIORIDAD, LA VISITA PASIVILITAR AL SITIO DEL PROYECTO, DONDE FUERON SE VERIFICADO LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EDIFICACION OBJETO DEL CONTRATO, SE REALIZO LA VERIFICACION DEL PAQUETE TECNICO: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTOS, ENTREGANDOSE UN REBALANCE Y DANDOSE INICIO AL CONTRATO, SEGUN ACTA DE INICIACION No. 01383342 Y No. 01383345 DE LOS CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENCIONIA RESPECTIVAMENTE.

LAS OBRAS SE INICIAN REALIZANDO LAS LABORES DEL CAPITULO 1: PRELIMINARES, ITEMS 1.01 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISOS EN AJUAGUERO DEL PISO 2 ENRIKES (F-6) Y (I-3) Y BATERIA SANITARIA DEL PISO 2 EQUIPO: MARTILLO DEMOLIDOR ELECTRICO (2), HELAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: EN LA MAÑANA SECO Y CUBIERTO EN LA TARDE,

PERSONAL: - INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS (1)

- SISOMA (1)

- MAESTRO (1)

- OFICIALES (4)

- AYUDANTES (2)

MAESTRO ALONSO RUIZ MORENO

Javier Montenegro

RESIDENTE DE OBRAS

Ing. Residente Interventor

MATERIA 7 DE OCTUBRE DE 2023.

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES 1. PRELIMINARES DEL DIA ANTERIOR. 1.01 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISOS DEL AJUAGUERO DE TRABAJO DEL PISO 2 ENRIKES (F-6) Y (I-3), BATERIA SANITARIA DEL PISO 2 EQUIPO: MARTILLO DEMOLIDOR ELECTRICO (2), HELAMIENTA MENOR, ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, MAESTRO;
OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

Qui

MARTIN ALONSO RUIZ M.

~~Javier Montenegro~~

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Ing. Presidente Interventoria

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2023.

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DEL CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM - 1.02 DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS DE LOS BAÑOS

EN EL PISO 2 - 1.03 DESMUNTE CIELO RASO EN ZONA

DE ALOJAMIENTO PISO 2 ENTRE EJES (F-G) (1-7)

- 1.16 DEMOLICION GUARDARESCODAS EN EL ALOJAMIENTO DEL

PISO 2 EJES F, G, 1, 12

EQUIPO: MARTILLO DEMOLIDOR (2), ANDAMIOS, HERRAMIENTA

MINOR

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, MAESTRO,

OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

Qui

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

~~Javier Montenegro~~

ING. RESIDENTE OBRA.

Ing. Presidente Interventoria

JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2023

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL CAPITULO I

PRELIMINARES: ITEM - 1.01 DEMOLICION ENCHAPE DE PISO EN

EL ALOJAMIENTO DEL PISO 1 EN LOS EJES (F-G) (1-6)

- 1.02 DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS DE LOS BAÑOS DEL

PISO 2 - 1.20 DESMUNTE DE DUCHAS Y GRIFERIA

EN LOS BAÑOS DEL PISO 2 Y LAS ACTIVIDADES DEL

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS. ITEM 5.12 DESMUNTE

GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS EN EL ALOJAMIENTO DEL

PISO 2 EJES (FG) (1-7), A LA PAR CON EL ITEM

5.13 DESMUNTE LUMINARIAS.

TAMBIEN SE REALIZO LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.05 DESMUNTE

CIRLO RASO ALOJAMIENTO DE TEOJA PISO 2 ENTRE EJES (F-G) (7-12)

EQUIPO: MARTILLO DEMOLEDOE (2), ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, MAESTRO, ELECTRICOS, OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

Qui

Jaime Montenegro

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

Jaime Montenegro

ING. RESIDENTE DE OBRA Ing. Residente Interintoria

VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2025

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS:

CAPITULO I. PRELIMINARES: ITEMS 1.01 DEMOLICION ENCHAFE DE PISOS EN ALOJAMIENTO DEL PISO 1 ENTRE EJES (F-G) (6-12)

- 1.02 DEMOLICION ENCHAFE DE MUROS EN LA ZONA DE BAÑOS DEL PISO 2 - 1.04 DESMONTA APARATOS SANITARIOS

LAVAMANOS Y SANITARIOS DE LOS BAÑOS EN EL PISO 2

- 1.06 DESMONTA DE MARCOS Y PUERTAS EN BAÑOS DEL PISO 2

- 1.08 DEMOLICION, RETIRO DE PARED DETERMINADO EN LOS BAÑOS DEL ALOJAMIENTO DEL PISO 2

CAPITULO 4. INSTALACIONES HIDRAULICAS ITEM 4.03 MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS EN BAÑOS DE ALOJAMIENTO DEL PISO 2.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.12

DESMONTA GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS EN ALOJAMIENTO DEL PISO 2 EJES (F-G) (7-12), SIMULTANEAMENTE CON

EL ITEM 5.13 DESMONTA LUMINARIAS

SE INICIA LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA EN LOS ALOJAMIENTOS DE LOS PISOS 1 Y 2.

EQUIPO: MARTILLO DEMOLEDOE (2) ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE lluviosa.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, ELECTRICO,
MAESTRO, OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

Qui

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

Javier Montenegro

ING. RESIDENTE OBRA

Ing. Residente Intermodal

SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2025

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL CAPITULO I
PRELIMINARES ITEM 1.03 DEMOLICION DE MESONES EN

LA SATERIA SANITARIA DEL PISO 2, LAVAMANOS

- 1.05 DESMONTE CIELO CASO EN EL ALOJAMIENTO DEL PISO 1

ENTRE EJES (F-G) (1-G) - 1.14 MANTENIMIENTO DE

CARPINTERIA DE MADERA, SE CONTINUA EL DESMONTE DE

VENTANAS Y PUERTAS EN MADERA EN LOS ALOJAMIENTOS DEL

PISO 1 Y 2

CAPITULO 4 INSTALACIONES HIDRAULICAS ITEM 4.03

MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS EN LOS

BANOS DEL PISO 2

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS, ITEMS 5.12 Y

5.13 DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS Y DESMONTE DE

LUMINARIAS EN LA ZONA DE ALOJAMIENTO DEL PISO 1

ENTRE EJES (F-G) (1-G)

EQUIPO: MARTILLO DEMOLEDOE (2), ANDAMIOS,

HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, ELECTRICO,

MAESTRO, OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

Qui

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

Javier Montenegro

ING. RESIDENTE OBRA.

Ing. Residente Intermodal

DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2025

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA,

CAPITULO I PRELIMINARES. ITEM 1.05 DESMONTE

CIELO CASO EN AJUSTAMIENTO DEL PISO 1 ENTRE EJES

(F-G) (6-12) - 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA

DE MADERA. SE CONTINUA EL DESMONTE DE VENTANAS Y

CARPINTERIA DE MADERA, LIMPIEZA, LIGADO Y APLICACION DE

SELLADOR EN LA ZONA DE AJUSTAMIENTOS DEL PISO 1 Y 2

CAPITULO 4. INSTALACIONES HIDRAULICAS ITEM 402

MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS EN

LAUNDERS DE LOS BAÑOS DEL PISO 2 E ITEM 403

MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS EN

ZONA DE DUCHAS, LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS EN LOS

BAÑOS DEL PISO 2.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEMS 5.12 Y

5.13 DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS Y DESMONTE DE

LUMINARIAS EN EL AJUSTAMIENTO DEL PISO 1 ENTRE EJES

(F-G) (6-12)

CAPITULO 8. CIELO CASOS ITEM 8.01 CIELO CASO

SUSPENDIDO PUC. SE INICIA LA ACTIVIDAD CON LA INSTALACION

DE LA PERFILERIA METALICA EN EL AREA DEL AJUSTAMIENTO

DE TROPA DEL PISO 1. EJES (F-G) (3-6)

CAPITULO 7. CUBIERTAS ITEM 7.01 ESTRUCTURA PERCII

LAMINA DELGADA. SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION

EN EL AJUSTAMIENTO DE TROPA DEL PISO 2 ENTRE

EJES (F-G) (1-9)

CAPITULO 14. PINTURA. ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE

MURO EXTERIOR. SE DA INICIO A ESTA ACTIVIDAD CON EL

RESANE DE HUROS DE FACHADA EN CORREDORES DEL PISO

2 ENTRE LOS EJES (A-F) (1-12)

EQUIPO: MARTILLO DEMOLEDOR (2), ANDAMIOS Y

HELLAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE OBRA, CISOBA, ELECTRICO,

MAESTRO, OFICIALES (4), AYUDANTES (2)

[Signature]

ING. MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría

Lunes 13 de Octubre de 2025.

Se realizan las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares, Item 1,04 Desmonte aparatos sanitarios, se retira originales de los baños del piso 1. Item 1,19. Se inicio mantenimiento de estructura en madera mediante limpieza manual con grata y lija entre los ejes F-6 y ejes 1-3 sobre alojamiento de troca de piso 1. Item 5,08. Capítulo 5. Instalaciones eléctricas, Item 5,08 Suministro e instalación tomacorriente doble, se inicia con regatas en área de alojamiento piso 1. entre los ejes 1-6 entre F-6. Items 5,12 y 5,13 Desmonte de aparatos eléctricos y desmonte de luminarias entre los ejes 1-6 entre F-6. Item 5,16 Salida Interruptor doble en alojamiento de troca 1 entre los ejes 1-6 entre ejes F-6. Capítulo 8. Cielo Pisos, Item 8,1 Se continúa con instalación de estructura para cielo raso PVC entre los ejes 10-12 y ejes F-6 del alojamiento P01 Capítulo 9. Item 9,01 Alistado Pisos, se realiza alisado de piso para futura sanitaria piso 2. Equipo: Martillo demolidor (2), lijadora (1), Andamios, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, Sisoma, electrico, maestro, oficiales (4), aprendices (2)

[Signature]

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría

9

Mañes 14 de octubre 2025.

Se realizarán las siguientes actividades de obra, Capítulo 1 Preliminares, Ítem 1,01 Demolición enchape de piso en batería sanitaria piso 1, Ítem 1,02 Demolición enchape de muros baños piso 1, Ítem 1,04 Remonte aparatos Sanitarios, sanitarios del baño 1, Ítem 1,09 Mantenimiento estructura en madera, se continúa con limpieza manual con gubia y lijadora en área de alojamiento ejes F-6 entre ejes 1-3. Capítulo 3 Estructuras en concreto, Ítem 3,01 Muro en concreto se realiza el encofrado para la placa de mesón de batería sanitaria piso 2. Capítulo 5 Instalaciones Eléctricas Ítem 5,08 Suministro instalación tomacorrientes doble en área de ejes F-6 entre ejes 1-6 de alojamiento de tropa piso 1. Ítems 5,12 y 5,13 Demosntes de aparatos eléctricos y claramante de luminarias, se continúa en el área de primer piso alojamiento de tropa entre ejes F-6 y ejes 1-6 Ítem 5,16 Salida interruptor doble, alojamiento 1 piso, entre ejes 1-6.

Equipo: Martillo demoldador (2), lijadora (1), Andamios, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de Obra, Sismos, electricos (2), maestro, oficiales (4), Ayudantes (2).



MARTÍN ALONSO RIVERA MORENO

RESIDENTE DE OBRA



Javier Montenegro

Ingeniero Residente de Obra

Miércoles 15 de octubre 2025.

Se realizarán las siguientes actividades de obra, Capítulo 1 Preliminares, Ítem 1,01 Demolición enchape de piso se continúa con batería sanitaria piso 1. Ítem 1,02 Demolición enchape de muros, se continúa en batería sanitaria piso 1. Ítem 1,05 Remonte cielo raso

en oficinas de partes de trabajo piso dos, entre ejes C-F y ejes 11-12. Capítulo 3. Estructuras en concreto, Item 3,01 Hacer en concreto, se realiza fundición de placa en concreto para mason de batería Sanitaria 2 piso. Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4,02 Mantenimiento parcial a redes hidrosanitarias en lavaderos de batería Sanitaria piso 2. Item 4,03 Mantenimiento a redes hidrosanitarias, para sifones y sanitarios se instala con excavaciones batería sanitaria piso 1. Capítulo 8. Cielos Rasos, Item 8,01 ciclo raso PVC se continúa con la instalación de cielo raso en alojamiento piso 2 entre ejes 1-3. y ejes F-6.

Equipo: Martillo demolidor (2), lijadora (1), andamios, herramienta menor.

Estado del tiempo: lluvia mañana, seco tarde

Personal: Ingeniero residente obra, suama, electricos (2), maestro, oficiales (4), Ayudantes (2)



MARCO ALVARO GARCIA MONTENEGRO

RESPONSABLE DE OBRA



JAVIER MONTENEGRO

ING. RESIDENTE INTERMONTAÑA

Jueves 16 de octubre de 2023

Se realizan las siguientes actividades de obra del Capítulo 1 Preliminares, Item 1,01. Demolición enchape de pisos se continúa con batería Sanitaria piso 1, Item 1,02. Demolición enchape de muros, se continúa en batería sanitaria piso 1. Item 1,03. Desmonte de cielo raso en oficinas de partes de trabajo piso dos, entre ejes C-F y ejes 11-12. Item 1,19. Mantenimiento Estructura en madera, sobre alojamiento de tropa piso 2 entre ejes 1-6. Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas, Item 4,02 Mantenimiento parcial a redes hidrosanitarias se continúa en lavaderos de batería Sanitaria piso 1 Item 4,03 Mantenimiento parcial a redes hidrosanitarias,

se continúa con excavación para desagüe de sanitarios y sifones de piso en bodega Sumatoria piso 1. Capítulo 8 Cielo Pisos, Item 8,01 cielo raso PVC se continúa con instalación de estructura metálica para cielo raso en alojamiento piso 2 entre ejes 1-6 y ejes F-G. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5,08 Suministro e Instalación tomacorriente doble, Item 5,12 y 5,13 demonte de aparatos eléctricos y destronque de luminarias, Item 5,16 Salida interruptor doble, se continúa con zagas para instalaciones eléctricas en el área de alojamiento de tropa 1 piso entre ejes F-6 y ejes 1-9. Capítulo 14. Pintura Item 14,02 Mantenimiento de muro interno, se realiza rejas y pintos para escalera entre ejes D-E y ejes 6-7. Item 14,03 Mantenimiento de muro exterior, en comedores del piso 1 y piso 2.

Equipo: Martillo demolidor (2), lijadora (1), andamios, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco mañana, lluvia tarde

Personal: Ingeniero residente obra, SISOMA, electricista (2), maestro, oficiales (4), albañiles (2).



ALBERTO RUIZ MORENO

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER MONTENEGRO

ING. RESIDENTE INTERVENTORA

Viernes 17 de octubre de 2025.

se realizó las siguientes actividades de obra del

Capítulo 1 Preliminares, Item 1,02 Demolición enchufe de muros, se continúa en bodega sanitarios 1 piso, Item 1,10. Mantenimiento de estructura en madera, se continúa en cubierta existente entre ejes 1-9 del

Alojamiento de tropa 2 piso. Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4,03 Mantenimiento parcial a redes

hidrosanitarias, se instala tubería para desagües de sanitarios y sistema de piso a caga existente de bodega sumatoria

del piso 1. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 508 Suministro e instalación tomacorriente doble, Item 512 y 513 Demonte de aparatos eléctricos y demonte de luminarias, Item 516 Salida interruptor doble, se continua con repaso para instalaciones eléctricas en el area de alojamiento de tropa del piso 1 entre los ejes F-6 y eje 1-12. Capítulo 8. Cielo raso, Item 8101 cielo raso PVC se continua con instalación de estructura para cielo raso entre ejes 6-9 y ejes F-6 del alojamiento de tropa piso 2. Capítulo 14. Pinturas. Item 14102 Mantenimiento de muros interiores, se continua con resanes y pinturas para exteriores entre ejes D-E y ejes 6-7. Item 14103 Mantenimiento de muros exteriores se continua con resanes y pinturas en corredores del piso 1 y corredores del piso 2.

Equipo: martillo demolidor (2), lijadora (1), andamios, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero residente de obra, Sismota, electricos (2) maestro, oficiales (4), Ayudantes (2).

QML

MARTIN GARCIA GARCIA

CEJONAR DE OMA

Ing. Residente

Ing. Residente

Ing. Residente

Sabado 18 de octubre 2018.

Se realizaron las siguientes actividades de obra, dad

Capítulo 1 Preliminares, Item 119 Mantenimiento de estructura en madera, se continua con limpieza y lijado de estructura existente entre ejes 9-10 y ejes F-6 del alojamiento de tropa piso 2. Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4103 Mantenimiento para red de agua sanitaria, se continua con instalación de red sanitaria para desagües de sifones y sanitarios de la estructura sanitaria del piso 1.

Capítulo 14. Pinturas Item 14,02 Mantenimiento de muros interiores, se continua con pintura para paredes entre ejes P-E y ejes 6-7. Item 14,03 Mantenimiento de muro exterior se continua con pintura en corredores del pao 1 y corredores del pao 2.

Equipo: Mark II's demoldador (2), lijadora (1), andamios, herramientas menores

Estado del tiempo: Seco mañana, lluvia tarde

Personal: Ingeniero residente de obra, 5150MA, electricista (2), maestro, albañiles (10), Ayudantes (12).


 Mtro. ALONSO LUIS ROSERO
 Mtro. GERSON DE OBRA


 Javier Montenegro
 Ing. Residente Interventor

LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2025

SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 4 INSTALACIONES HIDRAULICAS, ITEM 403 MANTENIMIENTO

PLACAS A EBOES HIDROSENSORIALES SE CONTINUAN CON LAS EXCAVACIONES PARA INSTALAR LA TUBERIA SENSITIVA DE SIFONES Y VAPOR DEL

PISO 1. CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.

503 SALIDAS TERMINACIONES 508 TOMACORRIENTES NORMAS DOBLE,

512 REINVENTO ARMADOS ELECTRICOS, 513 REINVENTO ILUMINACION,

515 SALIDA INTERRUPTOR SENSITIVO 516 SALIDA INTERRUPTOR

DOBLE. EN LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA DEL PISO 1

EN LOS EJE (7-12) (F-G) CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM. 1403 MANTENIMIENTO DE MUROS INTERIORES Y 1403

MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR EN LA ZONA DE

ENCHUFA DE ELEVADORES Y PASILLOS DEL PISO 1 EJE 7 ENTRE

(6-6) Y PASILLOS ENTRE EJE E(7-11) PISO 1 Y

MURIS INTERIORES EN ALOJAMIENTO DE CAMARAS Y ALOJAMIENTO DE

TUBERIA CON ARMADO EN ESTRUCTURA EJE (F-G)(1-6)

La contratista inicia trabajos en albañeros, para actividad Item 1403 mantenimiento de muro exterior, en fachada lateral de gradal se observa que el contratista de obra se encuentra trabajando

con dockeries furbancs a una altura aproximada de 6 metros, con linea de vida para ayudante de obra.

Equip: Pastilla de soldador, fundora, ligadora, martillos y

herramienta menor.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE, SISTEMA, ELECTRICO (1),

MAESTRO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2).

Jul

MAESTRO ALBAÑIL EN NUESTRO

Oliver Calderon

NO. RESOLUCION DE OBRA

COORD SISO INVENTARIO

~~Ing. Montenegro~~

Ing. Montenegro

Ing. Residente Laboratorio

MAESTRO EL DE OCTUBRE DE 2025

CONTINUAN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ALBAÑIL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

CAPITULO 1. PRELIMINARES. ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE

ESTRUCTURA EN MADERA CONTINUAN CON EL VIGADO Y

APLICACION DE SELLADOR EN LAS VENTANAS DEL ALBAÑIL

DE TABLA PISO 2. CAPITULO 4. INSTALACIONES HIDRAULICAS

ITEM 4.02 MANTENIMIENTO PISCINA A REDES HIDRAULICAS EN

LAMPARAS DADOS PISO 1 ITEM 4.03 MANTENIMIENTO PISCINA

A REDES HIDRAULICAS EN BAÑO Y SIGUENTES DE PISO CON

EXCAVACIONES E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA CAPITULO 5

INSTALACIONES ELECTRICAS ITEMS 5.03 SALIDAS ILUMINACION

5.08 TOMACORRIENTES DOWEL NORMAL 5.12 DOWEL APARTADO

ELECTRICAS, 5.13 DOWEL ILUMINACION 5.15 SALIDA

INTERCEPTOR SENCILLA 5.16 SALIDA INTERCEPTOR DOBLE

EN LAS ZONAS DE ALBAÑIL DE TUBA Y PUERTOS DE

TRABAJOS DEL PISO 1 ENTRE OTROS (C-6) (10-12)

CAPITULO 14 PINTURA ITEMS 14.02 MANTENIMIENTO DE

PINTURA INTERIOR. CON RESORT CON OTRO EN PINTURA

INTERIOR DE ALBAÑIL DE TABLA OTRO (C-6) (1-6)

14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR CONTIENE LA
 LA RESERVA Y FINANCIA EN FACHADA DE CEMENTO EN
 O (G-1) Y PINTURA DE COLORES R111.1
 Se realiza el requerimiento de cambio de andamios
 tubulares por andamios certificados, por escrito oficialmente
 al contratista de obra y CENAC.

Equipo:

EQUIPO: MARILLO DEMOLIDOR, LIGADERA, APOYADOR Y
 HERBAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESISTENTE, SISOMA, VITRIFICADO (2),

MAESTRO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2)

MANIJO ALBINO ROJO MUÑO

INIC. RESIDENTE OBRA.

COORDINADOR SGO INTERVENIENDO

Juan Montenegro
 Juan Montenegro

Joy. Residente Interventor

Jose Viorana Silva A
 JOSE VIOREANA SILVA A

PROFESOR SALUD OCUPACIONAL

Horarios, 22 de Octubre de 2025.

Por parte del contratista de intervención, se recibe
 respuesta por parte de la CENAC Ingenieros aceptando
 los trabajos en altura, aceptando el uso de andamios
 tubulares tomando en cuenta las siguientes condiciones
 AIS Analisis de trabajos en altura: Inspección diaria de
 los andamios y equipos de altura, lista de chequeo y
 preoperacionales, hoja de vida de equipos, curso de trabajo
 en altura, personal de trabajo en altura y certificado
 de trabajo en altura.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO A INSTALACIONES HIDRAULICAS, ITEN 403 MANTENIMIENTO

INSTALACIONES A EQUIPOS HIDROELECTRICOS EN BANDO Y SIGUIENTES DE PISO CON
 EXCAVACIONES E INSTALACIONES DE TUBERIAS PARA SANITARIOS Y OTORGAR.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS ITEN 5.04 SALIDAS TERMINALES

SUB TUNELERÍA DOBLES ANCHAS S.15 SALIDA INTERIORES
SECCION S.16 SALIDA INTERIORES DOBLES EN LAS DECISIONES
PUNTO DE TRAMPA ETC (C-E) (11-12) CAPITULO 14
PUERTA 174 14.02 MANTENIMIENTO DE PUERTE INTERIORES
FE REMITA ACHAS Y CITACION EN TUNEL DE ALOJAMIENTO
DE CUBIERTA Y ALOJAMIENTO DE TRABAJO ETC (F-G) (1.6) DEL
PISO 1 Y 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIORES DE
CONCRETO CON LOS RESERVES Y PUERTA EN CONCRETO PISO 1 Y
TACHAS PRINCIPAL ETC E (3-5)
EQUIPO: MATERIAL DE ALMACEN, LIGADERA, ALMACEN Y
HEMAMIENTA MEDIO.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
PERSONAL: INGENIERO ASISTENTE, SIGMA, ELECTRICOS (C)
MAESTRO, OPERARIO (Y), AYUDANTE (C).

Qui
MARIO ALONSO LUIS ROSA OLIVERA OLIVERA
ING. ASISTENTE DE OBRAS. PROJECCION SCS

Juan Hernandez
Javier Hernandez YULIVIANA SALAZAR
ING. PERITO INGENIERIA PROFESIONAL SIGMA

Jueves 23 de Octubre 2025.
Se hace ingreso de un oficial de obra
Se realiza la repuesta inducida al personal
Carga de elementos de protección personal
Verificando el uso correcto por parte del conductor
de obra e interurbana.
Se realiza el trabajo de madera de ciclo rojo como
aprovechamiento del material por parte del ejército
2 viajes en volquete y un viaje en APE.
Se puleen las sigas de adobe de obra,
Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4.02 Mantenimiento
previo a obra hidráulica en base primer piso, instalaciones
de tubería de agua para lavadero Item 4.03 Mantenimiento

personal a cargo de los contratistas en la obra para la instalación de tuberías hidráulicas en ductos y lavamanos, red sanitaria completa. Capítulo 5. Instalaciones eléctricas. Item 5.07 salidas luminarias.

Item 5.08 fomentos de doble canal. S/S salida interruptor sencillo. Item 5.16 salida interruptor doble en los aparatos de baño y en el (C-F) entre gas (11-12) según para luminarias y fomentos.

Capítulo 14 pinturas. Item 14.02 pintura de muros interiores, se realiza sobre y después en el alojamiento de cuartos y alojamiento de personas. Eje (F-6) (1-6) Item 14.03 revestimiento de muros exteriores en fachada principal de E (3-5) y eje (G) entre (A-F).

Equipo: Herramientas, Andamios y herramientas manuales.

Estado del tiempo: Seco. — Personal: Ingeniero Residente, SISEMA, electricistas (2), Muebles, (1) Ofidarios. (2) Ayudantes.

[Firma]

HABERLO ALONSO FOLIO HOCENO

YOLY DIOCELA SILVA A
PROFESORA SISEMA

101 AGENCIA OMA.

[Firma]

Juan Montenegro

[Firma]
Oliver Herrera

Ing. Residente Interimista

profesional S/S Interimista

Viernes 24 de Octubre 2023

Tras un oficial de obra se realiza la inspección de la instalación eléctrica, entrega de elementos de protección personal, se verifican el uso correcto por SISEMA de obra y de herramienta. Se realizan las siguientes actividades de

Obra Capítulo

SE CONSTRUYEN CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. CAPÍTULO 5

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ITEM 5.09 SALIDA LUMINARIAS, ITEM

5.08 FOMENTO DE DOBLE CANAL. ITEM 5.16 SALIDA

INTERRUPTOR SENCILLO E ITEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR

DOBLE EN LAS OFICINAS DE TRABAJO EJE (C-F) (11-12)

ALGUNAS PARA FOMENTO DE INTERRUPTORES. EJE 10 (A-F)

Y EJE (F-6) (1-6) COLECTORES DEL PISO 1 CON RED DE

TUBERÍA PARA HERRAMIENTAS.

Capítulo 9 Pisos y ACABADOS. ITEM 9.01 PINTURA DE PISO

EL MODELO SE REALIZA LA INSTALACION DEL MATERIAL EN UNA DE LAS PARTES DEL PISO 1 CAPITULO 14. PINTURA, ITEN 14.01 MANUTENCION PISO INTERIOR SE REALIZA PINTURA EN ALARGANTES DE CEMENTO Y ALARGANTES DE TIERRA EN LAS ETAS (1-8) (F-6) Y BERMES ETG (F-6) (E-12) ITEN 14.02 MANUTENCION DE MURO EXTERIOR SOBRE LA FACIENDA. ANTE ESTE 3 (A-6) CON ALARGOS Y PINTURA.

EJEMPLO: MATERIAL OBTENIDOS, LIGANOS, ANOMIOS Y MANUTENCION MEDIO

ESTADO DEL TIEMPO: SECO.

PERSONAL: OBRERO, ASISTENTE, SIENA, ELECTRICOS (2), MAESTRO, OPERARIOS (3), AGUAFUENTES (2).

SE TRABAJA LA INSTALACION DE LA TORREJA ELECTRICA EN EL CORREDOIR DEL PISO 1

NAME: Paul
 ADDRESS: 1011 Madison
 VIC. RESIDENT: ORCA

SV
Tuli Diana Salva
Professional Sisters

~~James Thompson~~
James Thompson
Jas. Thompson in memory

Oliver Akbrein
Professional SS1

Sabud 25 de Outubro 2020.

Se continua con el trabajo de escultura para esculturas para esculpimiento por parte de la unidad militante 1 vige de NPD.

Se realizan las siguientes actividades de obra, Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Ítem 5.07. Salida luminosa. Ítem 5.08. Tomacorriente doble normal. Ítem 5.16 salida interruptor doble en las oficinas puestos de trabajo se hace negativo e instalados de tubería para luminaria. Ejes C-F entre ejes 11-12. Capítulo 9. Pisos Acabados. Ítem 9.04 Alisado de piso en madero en zona de bodega salientes.

del piso 1 area de duchas, lavamanos, orinales y sanitarios.

Capitulo 14 Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continua con rejas en fachadas principal ejes 1-4 entre ejes A-E. Se realiza pintura en fachada principal eje A entre ejes 1-3. Se realiza otro general en las zonas de trabajo y separación de residuos de confusión.

En la presente semana se retiro todo el material de madera proveniente del ciclo ruso existente,

Equipo: martillo demolidor, lijadora, andamios y herramientas menores

Estatus del tiempo: Secc

Personal:

- Ingenuo Residente

- SI SONA

- Electricos (2)

- Maipo de obra

- Operarios (7)

- Ayudantes (2)

Se trabaja hasta el medio día

SABADO.

MARTES ACONDO NUL MODERNO

ING. RESISTENTE DE OCA

Yuli Videla, Silvia
Profesional SISCINE

~~Ing. Horacio~~
Taller Horacio

~~Ing. Horacio~~
Oscar Ochoa

Ing. Karimé Hernandez

Profesional SCL

Lunes 27 de Octubre de 2025

Se realizan las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1 Preliminares, Item 1.08 Demolición. Retiro de pañete extendido en baños del piso 1, Item 1.09. Desmonte de cielo raso, en el área de los ejes 1-2 entre ejes CF del piso 1. Queda hecho de trabajo, Capítulo 3. Estructuras en concreto, Item 3.01 Mazon en concreto 2500 PSI, se instala formaleta y fundición de mason en concreto batería Sanitama piso 1.

Capítulo 14 pintura, Item 14.02 Mantenimiento de muro interior se continua en las zonas de Alagamiento de cuadros, Alagamiento de tropa piso 1 entre ejes F-6 y Ejes 1-12.

Equipos: Martillo demolidor, andamios y herramientas menores.

Estado del tiempo: Lluvia

Personal: Ing. Residente Obra, SISCA, Maestro, Electricista, obreros (7), Ayudantes (2).

[Firma]

Juan Montenegro

[Firma]

Mario Alberto Lora Molera

Ing. Residente Interventora

Mt. Acilapone Oca.

[Firma]

Oliver Cadena

[Firma]

Yuliana Silvestre Acosta

SSA Interventora

Procesal Gismona

Martes 28 de Octubre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.08 Demolición - Retiro de pañete deteriorado se continua en muros de baño piso 1. Capítulo 6. Paredes y puertas, Item 6.01 Paredes liso muro, se continua con paredes para muros de batería Sanitama piso 1 y batería Sanitama Piso 2.

Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas, Item 4,02 Mantenimiento general a redes hidro-sanitarias, se continúa con sustitución de lavaderos de bacterias sanitarios Piso 1.

Capítulo 5. Instalaciones eléctricas, Item. 5,12 Demante luminaria general de Aparatos Eléctricos, Item 5,13 Demante luminaria en el área de Ejes 1-2 entre Ejes A-F, Depósito, oficina gestión logística, oficina pasajes de trabajo en piso 1, Capítulo 14 Rótura, Item 14,02 Mantimiento de muros internos. se continúa en las áreas de Aljamiento piso 1 y

Aljamiento piso 2 entre ejes F-6 y Ejes 1-12.

Se realiza demolición de pared interna, ubicada en el eje 10 entre ejes F-6 Aljamiento de trabajo del piso 1.

Se realiza desarrollo de ejemplos preventivos de demolición de entrase de piso, enchufe de muros, muros, de las áreas de Aljamiento del piso 1, Aljamiento de trabajo piso 2, batería sanitaria piso 1, batería sanitarios piso 2, trabajos entre ejes F-4 y ejes 1-12, todos los ejemplos de construcción se realiza demolición en gradío de Andres Cumbal para demolición de parapeterno un total de 10 vigas.

Equipo: Martillo demolidor, andamios, rebox cavadora, volquete, herramienta menor.

Estado del tiempo: lluvia.

Personal: Ing. Residente de Obra, SISOMA, Maestros Electricistas, oficiales (7), Ayudantes (2).




Juan Pablo Montenegro

Ing. Residente Internacional



MARTIN ALBERTO KUEHNEM

ING. EFICIENTE OBRAS



Olivera Cabrera

SST Interventor



Yvett Diana Silva A

PROCESOS SOST

Miércoles 29 de octubre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades de obra.
 Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4.02 Mantenimiento parcial a redes hidráulicas se continúa con pasetes de muros para mantenimiento de lavaderos de baños del primer piso.
 Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07 Salida Iluminación, Item 5.08 Tomacorriente doble normal, Item 5.15 Salida Interruptor sencillo 5.16 Salida Interruptor doble, se realiza instalación de tubería para luminarias, registros sobre muros para los arcos de oficinas gestión logística, oficinas puertos de trabajo, depósitos entre ejes 1-2 y ejes A-F del primer piso.

Capítulo 6. Pasetes y resacas. Item 6.01 Pasete lino muros, se continúa en baterías sanitarias principales.

Capítulo 14. Pintura. Item 14.02 Mantenimiento de Muro Interior. Se continúa con pintura en Almacén del piso 1 y Almacén de ropa piso 2. y que están ubicados entre ejes F-G y ejes 1-2. Se realiza resacas de muros internos en oficinas puertos de trabajo piso 1 entre ejes 11-12 y ejes C-F.

Se realiza demolición de muro división interno del piso 1 entre almacén de ropa entre ejes F-G y Eje 10.

Equipos: Mantillo demoleedor, andamios, herramienta menor.


Estado del tiempo: Nubia.

Personal: Ing. Residente obra, SISOMA, Maestro, electricos(2) oficiales (7), Ayudantes (2).



Javier Montenegro


Ing. Residente Interventoria.



ING. RESIDENTE OBRA

ING. RESIDENTE OBRA


 Olyver Cabrera
 Interventor de S&T


 Yelitza Jaramila
 Profesional SISOMA

Jueves 30 de octubre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 4 Instalaciones hidráulicas, Item 4,02 Mantenimiento/pintar a redes hidrosanitarias se continúa con paredes sobre muro para lavaderos de batería sanitaria 1 piso.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5,07 Salida Iluminación, Item 5,08 Tarracamiento doble normal, Item 5,15 Salida Interruptor sencillo, Item 5,16 Salida Interruptor doble, se continúa con actividades de registro, instalación de tuberías

y cajas eléctricas para las oficinas gestión logística, oficina puesto de trabajo, depósito, ubicado entre ejes 1-2 y ejes A-F del primer piso.

Capítulo 6. Paredes y Puertas Item 6,01 Paredes lisa muro, se continúa con baterías sanitarias piso 1,3, Capítulo 1 Preliminares, Item 1,14 Mantenimiento

Carpintería en madera, Se continúa con lijado y limpieza de ventanas aljamiento de tropa piso 2.

Capítulo 8. Cielo Raso. Item 8,01 Cielo Raso Suspendido PVC. Se inicia con instalación de cieloraso en aljamiento de cuadros del piso 1 ubicado entre ejes F-G y ejes 1-3.

Capítulo 14. Pintura. Item 14,02 Mantenimiento muro interior en Aljamiento del piso 1 y Aljamiento de tropa piso 2. en oficinas puesto de trabajo piso 1 entre ejes 11-12 y ejes C-F. Item 14,03 Mantenimiento muro exterior, en fachada principal ejes 7-11 y fachada lateral izquierda ejes A-G.

Se presenta el ingreso de un trabajador al cual se le realiza la respectiva inducción y se entrega los elementos de protección personal y su respectivo uso.

Equipo: Andamios, herramientas menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ing Residente obra, SISOMA, Maestro, electrico(2) oficiales (7), Ayudantes (3).



Javier Montenegro

Ing. Residente Obra.



MARTIN ALONSO RIVERA HERNANDEZ

ING. RESIDENTE OBRA.

[Signature]
 OMER CANDELA
 SSI Interventoría

[Signature]
 Full Juliana Alvar
 Profesional SISMO

Viene 31 de octubre de 2025.

Se presenta el ingreso de dos trabajadores, a los cuales se les realizó la respectiva inducción y entrega de elementos de protección personal.

las actividades de obra ejecutadas son las siguientes del Capítulo 1. Preliminares. Item 1/14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza y lijado de ventanas en madera y el almacenamiento de boga del piso 2. Capítulo 4. Instalaciones hidráulicas. Item 4/03 Mantenimiento parcial a redes hidráulicas. Se continúa con instalaciones hidráulicas en duchas de bacteria sanitaria piso 2

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5/07 Salida Iluminación,

Item 5/08 Transmisor de doble normal, Item 5/15 Salida Interruptor Sencillo, Item 5/16 Salida Interruptor doble, se

continúa con repaso e instalación de tuberías y cajas eléctricas para las oficinas de gestión logística, oficinas puertos de bodega, depósitos, ubicados entre ejes 1-2 y ejes A-F del primer piso. Capítulo 8. Cielo Pisos

Item 8/01 Cielo Piso Suspensión PVC, se continúa con instalación de cielo raso en almacenamiento de boga del

primer piso ubicado entre ejes F-6 y ejes 3-6. Capítulo 14. Pintura, Item 14/02 Mantenimiento de muro interior, en almacenamiento piso 2 ubicado entre ejes F-6 y ejes 1-12.

Item 14/03 Mantenimiento muro exterior, se continúa en fachada principal en ejes 10-12 y en fachada lateral izquierda ejes A-6.

Equipo: Andamios, herramienta menor

Estado del tiempo: Sol.

Personal: Ing. Residente Obra, SISOHA, Maiboa, Eléctricos (2), Oficiales (7), Ayudantes (5).

Se entrega informe mensual SSI y ambienta.

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría

~~Alfonso~~

Alfonso Ruiz Maldonado

Ing. Residente Obra

~~Oliver Cabrera~~

Oliver Cabrera

Est. interventoría.

~~Profesional SISA~~
Profesional SISA A

Sábado 1 de Noviembre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Cambio y mantenimiento de cableado en
Habit. Continua el montaje y ajuste de vidrios del Aluminio de
Tercer piso 2. Cambio de instalaciones hidráulicas y
gas. Mantenimiento personal a elev. hidroeléctricas con las instalaciones
hidráulicas en bodega de batería sustitución del piso 2

Cambio de instalaciones eléctricas Tercer piso. Salida intercomunicación

Tercer piso. Trabajos de doble nivel Tercer piso. Salida

intercomunicación Tercer piso. Salida intercomunicación doble se

labores en la actualización de planos para la tercera eléctrica y

Cable para las opciones de conexión eléctrica y oficinas de

puerto de trabajo, dependiente en los pisos 1-2 entre A-F del

primer piso. Cambio de pasillos y ascensores Tercer piso. Pasillo

uso común. Se realizaron trabajos para verificación de la batería

conmutación del piso 1 y nivel del mismo, levantando en la

habitat del segundo piso. Cambio de cableado

Tercer piso. Cableado suspensión PVC. Se continuó con la

instalación del cableado en el Aluminio de Tercer piso. Se

uso común entre los pisos (F-6) (G-7)

Cambio de pasillos Tercer piso. Mantenimiento de piso

exterior, continuando los trabajos de pintura en fachada principal

del Tercer piso, pintura interior de Tercer piso (A-6)

Se hace revisión de informe ambiental e informe

SA y se hacen las respectivas correcciones

Equipo: Andamios, Herramienta menor


Estado del tiempo: SECO

Personal: Ingeniero Residente, SISOMA, Maestro, electricista (2)
Oficiales (3), Ayudantes (5)



MARIO ALONSO RUIZ NORIEGA

MR. GERENTE OBRAS




Javier Montenegro

Ing. Residente Interventora



OLMER CABRERA

Sst Interventora



Yuly Juliana Silva

Profesional SISOMA


Lunes 3 de Noviembre de 2025.

Se realizan las siguientes actividades de obra,
Capítulo 1. Preliminares, Item 1,14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúan con limpieza, lijado y pintura de ventanas en madera del alojamiento de tropa del piso 2. Capítulo 6, Pañetes y Pernos, Item 6,01 Pañete liso Hues en paredes de barro piso 1. Capítulo 8. Cielo Pisos, Item 8,01 Cielo Pisos suspendido PVC, se continúa con instalación de cielo raso en pvc en área de alojamiento de tropa Eje F-6 entre ejes 6-12. Capítulo 14. Pinturas, Item 14,03 Mantenimiento de muro exterior, se continúa con embudo lateral derecha eje 12 entre ejes A-G.

Equipo: Andamios, Herramienta menor

Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente, SISOMA, Maestro, electricista (2), oficiales (3), ayudantes (5).



Javier Montenegro

Ing. Residente Interventora.



Olmer Cabrera

Sst interventor

MARTÍN ALEJANDRO RUIZ NORATO
ING. RESIDENTE DE OBRA

YURI VICTOR SILVA
PROFESIONA SISOMA

Martes 4 de Noviembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1,14. Mantenimiento Carpintería Madera, se continua con limpieza, lijado y pintura de ventanas en madera del alojamiento de troza del piso 2. Capítulo 6. Pasetes y Pesares. Item 6,01 Pasete liso muros. se continua con pintura Sanitonia. Piso 1. Capítulo 5. Instalaciones Electricas. Item 5,07 Salida Iluminación. Item 5,08 Terminación doble normal. Item 5,10 Salida Interruptor sencillo. Item 5,16 Salida Interruptor doble, en arande escaleras y pasillos del primer piso sujetos para instalar tuberías, e instalación de tuberías. Capítulo 8. Cielo Raso, Item 8,01 Cielo Raso Suspendido PVC, se continua con instalación de cielo raso en area de alojamiento de troza piso 1 entre ejes 6-12. Capítulo 14. Pintura, Item 14,03 Mantenimiento muro exterior, se continua con fachada lateral derecha en el eje 12 entre ejes A-6. Se realiza suministro, descarga y almacenamiento de Balda de Grano de marmol BHS Blanco hulla.


Se verifica uso de elementos de protección personal. Instalación de andamios modulares e inspección preoperacional. Se capacitaron dienas srt.

Se verifica el descargue y almacenamiento adecuado del material. Se verifica el orden y Aseo del area de trabajo.


Equipo: Andamios, herramientas menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), oficiales (7), Ayudantes (2).


 Javier Montenegro
 Ing. Potente Interventor.


 Olmea Cascer
 Ssd Interventor.


 MARTIN ALBERTO RUIZ FLORES
 ING. USUARIO DE OMA.


 Juli Juliana Silva
 PROFESIONAL SISMA

Miércoles 5 de Noviembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería fladora. Se continúo con limpieza, lijado y pintura de ventanetas de algarimbo de trozo piso 2. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07. Salida Iluminación, Item 5.08 Tomacorriente doble Normal, Item 5.15. Salida Interruptor sencillo. Item 5.16 Salida Interruptor doble. en acceso a baños del primer piso, gradas, Oficinas del eje 1-2 entre A-6, baño piso 1 derecho, tubería cuconetada principal desde baño primer piso a caja de alimentación algarimbo de cuadros primer piso. Capítulo 8. Cielo Pisos, Item 8.01 Cielo Piso suspendido en PVC en comedores del primer piso. Capítulo 6. Paredes y Pesados Item 6.01 Paredes liso muro, en batería Saniterna del piso 2 en derechos y sanitarios. Capítulo 9. Pisos Acabados Item 9.02 Baldosa Grano de marmol BHS Blanco Huila. Se inicia con instalación de piso en área de algarimbo de cuadros ejes F-6 entre ejes 1-3. Capítulo 14 Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior. Se continúa con pintura en fachada lateral derecha entre ejes A-6 y eje 12. A las 8:30 pm ocurre un accidente laboral - caída de un trabajador de una escalera - se lo remite al Hospital civil de Ipias - diagnóstico fractura de mano ^{izquierda} derecha. el trabajador queda hospitalizado para revisión con el traumatólogo - no se realiza reporte accidente laboral.

Equipo: Andamios, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco mañana, lluvia en la tarde.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maebos, electricos (2) operarios (3), Ayudantes (2).

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro


~~Juan Montenegro~~

Oliver Baberos

Ing. Residente Interventoría,

esf. Interventoría





ING. MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

YULI JUANES SILVA

RESIDENTE DE OBRA

PROFESIONAL SISOMA

Jueves 6 de Noviembre de 2020.

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería Hacia Se continúa con lijado, lijapizar y pintura de ventanas de alopmento del piso 2. Capítulo 5 Instalaciones Eléctricas, Item. 5.07 Salida Iluminación, Item 5.08 Tomacorriente doble normal, Item 5.15 Salida Interruptor sencillo, Item 5.16.

Salida Interruptor doble. Se continúa en obra de acuerdo a horas del primer piso, gradales, duchas y luminarias de bodega Sanitaria primer piso, regatos e instalación de tuberías. Capítulo 6 Paredes y Pezanos Item 6.01 Paredes lisa muros, en bodega Sanitaria piso 2 en sanitarios y duchas. Capítulo 8 Cielo Raso). Item 8.01 cielo raso suspendido en PVC se continúa con instalación de estructura y cielo raso PVC en corredores del primer piso Capítulo 9 Pisos-Arabesco se continúa con instalación de Item 9.09 Baldosa Grano de Marmol BHS Blanco Hulla en alojamiento de cuadros ejes F-G entre ejes 3-8. Capítulo 14. Pinturas. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior. Se continúa con pintura en fachada posterior eje. 6 entre ejes 8-12. El trabajador accidentado sigue hospitalizado a las 12:30 pm se le da salida pero por fue el

el proceso por falta de reporte del accidente por problemas con la Plataforma de la ARU.

Equipo: Andamios, herramientas menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero residente obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), Oficiales (7), Ayudantes (2).




Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoria.




Olmer Cabrera

S-Is Interventora



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. CENDENTE DE OBRA.



Yuli Urbana Silva

PROFESIONAL SISOMA

Viernes 7 de Noviembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de Carpintería Hacia.

Se continuó con limpieza, lijado y pintura de ventaneros en muestra del alojamiento de tropa del piso 2.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07. Salida Iluminación, Item 5.08. Tomacorriente doble normal, Item 5.15.

Salida Interruptor sencillo, Item 5.16. Salida Interruptor doble.

Se continúa en baños del primer piso en duchas, luminarias, regatas y la instalación de tuberías para luminarias y duchas del baño piso 1. Item 6.01 Papeles y Pelines, en paredes de

baños piso 1 y baños piso 2. Capítulo 8. Cielo Raso. Se continúa con instalación de estructura de PVC e instalación de

Item 8.01 Cielo Raso Suspendido PVC Junta. Capítulo 9. Pisos Acabados, se continúa con Item 9.02 Baldosa Granito de Marmol

BHS Barra Huida en alojamiento de tropas eje F-G entre ejes 9-12. Capítulo 14. Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro

exterior se continúa con pintura de fachada posterior eje G entre ejes 8-12. Se realiza verificación de elementos de

protección personal, inspección de instalación de andamios

inspección preoperacional, se realizan pausas activas al personal de obra.

Equipo: Andamios, herramienta menor


Estado del Tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), oficiales (7), Ayudantes (2).




Javier Montenegro

Ing Residente Interventoría




Olybe Cabrer

Sst Interventoría



Martin Arango

Ing Residente Obra



Ydriuxana Alva

Profesional SISOMA

Sábado 8 de Noviembre de 2025.


Se realizaron las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería Madera. Se continua con limpieza, lijado y pintura de ventanas del alojamiento de tope del piso 2 eje F-6 entre ejes 1-6. Capítulo 5. Instalaciones Electricas. Item 5.07 Salida Iluminacion. Item 5.08 Tomacorriente doble normal Item 5.15 Salida Interruptor sencillo, Item 5.16 Salida Interruptor doble. Se inicia con cableado de luminarias, tomacorrientes, interruptores en la zona de oficina de gestión logística, depositor, oficinas prestos de trabajo. Ubicados entre eje 1-2 y ejes A-F. Item 6. Paredes y Resacas. Item 6.01 Paredes liso Muros Se continua en area de baños del primer piso. Capítulo 8. Cielo Raso. Se continua con instalación de estructura de PVC e instalación de Item 8.01 Cielo Raso Suspendida PVC Junta. en corredores del primer piso eje 2 entre ejes A-F. Capítulo 9. Pisos Acabados. Item 9.02. Baldosas Grano de marfil DHA blanco huila se termina instalación en Alojamiento de tope piso 1 entre ejes F-6 y ejes 6-12. Capítulo 14.

Pintura. Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior, se continua con limpieza y rellenos para pintura de muros exterior en fachada posterior eje G entre ejes 8-12.

Equipo: Andamios, herramienta menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestro electricos (2), Oficiales (6), Ayudantes (5).




Javier Montero

Ingeniero Residente de Obra




OMER DABRECA

SEIT Interventor



FABIÁN ALVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ

ING. RESIDENTE OBRA



YOLY CRISTINA SILVA A

PROFESIONAL SISOMA

Lunes 10 de Noviembre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades de obra

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continua con limpieza, lijado y pintura de ventanas en madera de algarrobo de bodega piso 2. ejes F-6 entre ejes 1-12. Capítulo 5. Instalaciones Electricas

Item 5.07 Salida Iluminación, se realiza cableado en el area de puestos de trabajo y oficinas gestion logística entre ejes 1-2 y ejes A-F. Capítulo 6. Paredes y Pisos. Item 6.01 Paredes lisas muros, se continua con pilas de pared y remate de muros en bacteria sanitaria piso 1. Capítulo 8. Cielo

Pisos, se realiza instalación de estructura Item 8.01 Cielo raso suspendido PVC Junta Perdida en oficinas de puestos de trabajo, deposito y oficinas gestion logística ejes 1-2 entre ejes A-F primer piso. Capítulo 9. Pisos Azulejados, Item 9.02 Pisos granos de marmol BHS Blanco Huila, se instala remate en el area de almacenamiento de bodega eje F-6 entre ejes 6-12 en el primer piso

Capítulo 14. Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro


exterior, se continúa con fachada posterior en revoques y pintura en el eje B entre ejes G-H.


SST: Seguridad y Salud en el trabajo: se realizó inspección y recorrido de obra se detecta condiciones inseguras en el armado de andamios se corrige inmediatamente se realizó reporte de actos inseguros a dos trabajadores por el no uso de Elementos de Protección Individual. EPI quedando el reporte firmado.


Equipo: Andamios, herramientas menor, compresor.


Estudio del tiempo: 500

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), albañiles (2), Ayudantes (5).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


OLYCE CABRERA
SST Interventor


MARTIN ALONSO RUIZ NORIEGA
ING. RESIDENTE OBRA


YULI YURANA SILVERA
PROFESIONAL SISOMA

Martes 11 de Noviembre de 2025.

Se realizarán las siguientes actividades de obra. Capítulo Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintera en madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura de ventanillas en madera del aligamento de trapa del piso 2. Ejes F-G entre ejes 1-72. Capítulo 5 Instalaciones Eléctricas. Item 5.07 Salida Iluminación se continúa con cableado en zonas de prestos de trabajo y oficina de gestión logística entre ejes 1-2 y ejes A-F. Capítulo 6. Paredes y Pisos. Item 6.01 Paredes lisas, se continúa con filos de paredes y remates de muros en butaca Sanitaria del Piso 1. Capítulo 8. Cielo Pisos, se continúa con instalación de estructura de Item 8.01 Cielo Pisos suspendido PVC entre perdidos en el área de oficina de prestos de trabajo,


1
depositos y oficina de gestion logistica piso 1. ejes 1-2
entre ejes A-F. Capitulo 9. Pisos - Acabados. Item 9.02
Baldosa Grano de Marmol PHS Blanco Huido, señaliza
con intubacion de remates en alojamiento de trapa piso 1
entre ejes F-G y ejes 6-12. Capitulo 14 Pintura. Item
14.03 mantenimiento de muro exterior, se continua
con resanes y pintura de fachada posterior. eje B entre
eje E-H.

SS.T: Seguridad y Salud en el trabajo: se solicita reporte
de accidente laboral e investigacion de accidente, ademàs
certificado de afiliacion de los trabajadores, ya que se
presenta inconsistencia de afiliaciones de trabajadores por
parte de la aseguradora de Riesgos laborales ARL.

Equipo: Andamios, herramienta menor, compresor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de Obra, SISOMA, Maestro,
electricos (2), oficiales (6), Ayudantes (5).




Juan Montenegro

Ing. Residente Obra




Olmer Cabrera

Sist. Interventura



MARTIN ALONSO RUIZ HOCES

ING. RESIDENTE DE OBRA.



Yuli Durana Silva A

Profesional SISOMA

Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Se realizo las siguientes actividades de obra. Capitulo 1
Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpinteria en
madera, se continua con lijado, limpieza y pintura de ventanas
de segundo piso area oficinas puertos de trabajo, oficinas de
gestion logistica ejes 1-2 entre ejes A-F. Capitulo 5
Instalaciones Electricas. Item 5.07. Iluminacion Item 5.15
Subida interruptor sencillo Item 5.16 Subida Interruptor doble

se inicia con regatas para instalaciones de tubería y cableado en áreas del segundo piso oficina Batot 15, oficina puesta de trabajo ges 11-12 entre ejes A-F. Capítulo 6. Barrotes y Rejones. Item 6,01 Parquete lizo sobre muros, se continua con remates y filo de muros en bitena sanitaria del piso 1. Capítulo 8. Cielo rasos. Item 8,01 cielo raso suspendido en PVC. junta perdida. se termina de instalar estructura en oficinas gestión logística ejes 1-2 entre eje A-F. Capítulo 9. Pisos - Acabados. Item 9,02 Baldosa granito de mármol PHS Blanco Huila. se inicia con la instalación de la línea maestra en alojamiento de tropa piso 2 ejes F-G entre ejes 1-12. Capítulo 14. Pintura. Item 14,03 Mantenimiento de muro exterior, se continua con pintura de fachada posterior eje H entre ejes 5-8. Seguridad y salud en el trabajo SST: Se recibe respuesta a requerimiento donde carta el certificado de aplicación de trabajadores y reporte de ausente laboral.

Equipo: Andamios, herramienta menor, compresor

Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOHA, Maestro, electrico (2), Oficiales (6), Ayudantes (5).




Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor




Olmer Cabrera

Cst Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA



Yuli Herrera

PROFESIONAL SISOHA

Jueves 13 de Noviembre de 2025.

Se realizan las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continua con limpieza, lijado y pintura de ventanas en madera de ofrinas de presto de trabajo áreas 1-2 entre ejes A-F. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07 Iluminación, Item 5.15 Salida Interruptor sencillo, Item 5.16 Salida Interruptor doble, se continua con regatas para instalación de tubería y cableado en segundo piso en áreas de oficina Batol 15, ofrinas prestos de trabajo, ejes 11-12 entre ejes A-F. Capítulo 6. Paredes y Pisos. Item 6.01 Paredes lisa sobre muro, se finaliza con remates y resacas y fajas de muros en áreas sanitarias del piso 1. Capítulo 9. Pisos y Acabados. Item 9.02 Baldosa granito de mármol BHS Blanco. Huita se continua con instalación en alojamiento de bodega segundo piso eje F-6 entre ejes 5-12. Capítulo 14. Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continua con pintura de fachada posterior ge H entre ejes 5-8. Item 14.08 demate de cielo raso ofrinas Batol 15 ejes 11-12 entre A-C.

Seguridad y Salud en el trabajo SST: se realiza inspección de uso de elementos de protección personal condiciones de actos inseguros.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco en la mañana, lluvia en la tarde.


Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), ofrinales (6), Ayudantes (5).




Juan Montenegro
Ing. Residente Interventor



Olaya Gabrega
CST Interventora



Mariana Alcazar
ING. Residente de obra



Yoli Vozelana Silva
Profesional SISOMA

Viernes 14 de Noviembre de 2025.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS:

CAPITULO 2. ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CALPINTERA DE MADERA. SE CONTINUA LA LIMPIEZA, LIGADO Y PINTURA DE VENTANAS EN MADERA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO, SE INICIA LA INSTALACION DE VENTANERIA PINTADA EN ZONA DEL ALOJAMIENTO DEL SEGUNDO PISO. CAPITULO 5. INSTALACIONES

ELECTRICAS. ITEM 5.03 ILUMINACION, ITEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLA, ITEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, CONTINUA LA REALIZACION DE REGATAS PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA Y CABLEADO EN SEGUNDO PISO EN LAS OFICINAS DE BATOS 15, OFICINAS DE PUENTES DE TRABAJO ETES (11-12) (A-F)

CAPITULO 6. PARETES Y REMATES ITEM 6.01 PARETE LISO SOBRE MUROS, SE REALIZAN REMATES Y REMATES DE FILOS DE MUROS EN BATERIAS SANITARIAS DEL PISO 1

CAPITULO 9. PISOS Y ACABADOS ITEM 9.02 BALDOSAS GRAN DE MARMOLES DHS, INSTALACION EN EL ALOJAMIENTO DE TRUFA DEL SEGUNDO PISO ETES (F-G) (9-12) CAPITULO 10

ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM 10.05 ENCHAPE EN CERAMICA FIAT BLANCO SE INICIA LA INSTALACION EN LA BATERIA SANITARIA PISO 2. EN ZONA DE DUCHAS. CAPITULO 14

PINTURA ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR EN FACHADA POSTERIOR ETES (G-H)

EQUIPO: ANDAMIO, COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: ING. RESIDENTE, CISIONA, ELECTRICOS (2) MAESTRO PINTOR (6) AYUDANTES (5)

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA.

Yeli Mariana Silva-A
PROFESIONAL CISIONA

Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor

Oliver Cabrera
set interventor


Sábado 15 de Noviembre de 2025


SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


CAPITULO 1 PRELIMINARES. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO A CALAMINADA
PARA, CONTINUA LA INSTALACION DE LA VENTANILLA EN MADECA
EN AJUSTAMIENTO DE TROCA PISO 2 EJE G (I-G) y LITERO y
PINTURA DE ESTAS. CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS.
CONTINUA LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA LOS ITEMS
5.07 SALIDA ILUMINACION, 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLA
5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE. CAPITULO 9 PISOS Y ACABADOS.
ITEM 9.02 BALDOSA GRANO DE MARMOL BHS. CONTINUA LA
INSTALACION DE LA BALDOSA EN AJUSTAMIENTO DE TROCA EJE (F-G)
(G-H). CAPITULO 10 ENCHAFES Y ACCESORIOS. ITEM 10.05
ENCHAFE CERAMICA FIAT BLANCO. CONTINUA LA INSTALACION
DEL ENCHAFE EN ZONA DE DUCHAS DE LA BAÑERA SINIETANA
PISO 2. CAPITULO 14. PINTURAS. ITEM 14.03 MANTENIMIENTO
DE MURO EXTERIOR. CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PINTURA
Y RESANES EN FACHADA POSTERIOR y TACHADA LATERAL
DELECHA DEL EJE 12 (A-G) y EJE 5 (G-H).
EQUIPO: ANDAMIOS, COMPRESOR y HERRAMIENTAS MENOR
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA.


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISOMA, MAESTRO,
ELECTRICOS (2) OFICIAL (6) AYUDANTES (5).

Seguridad y salud en el trabajo: Se realizo
solicitud al contratista de obra de los soportes de
actividades realizadas hasta la fecha con el fin de
presentar informe SST, se recibio la informacion de
manera digital para la entrega de informe.


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria.


Olmer Cabrera
Sst. Interventoria


MARTIN ALONSO ENG. MORAN
ING. RESIDENTE DE OBRA.


Yuly Jorjiana Silva A.
PROFESIONAL SISOMA

Martes 18 de Noviembre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades. Capítulo 1.

Preliminares. Item 1.14. Mantenimiento de carpintería maderas. Se continúa con limpieza, lijado y pintura de ventanuco de opacos ubicados entre ejes 1-2 y ejes A-F. Se realiza instalación de ventanas en madera en Aligamiento de tropa piso 2 ubicado entre ejes F-G y ejes 1-12. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Se realiza corte en azulejo para instalar luminarias en ciclo vaso PVC. Item 5.07. Salida Iluminación en el área de aligamiento de tropa primer piso ubicado en el eje F-G entre ejes 6-12. Capítulo 9. Pisos - Azabados. Item 9.02. Baldaa grana de marmol BHS. Blanco Huila. Se continúa con instalación en el aligamiento de tropa piso 2 entre ejes F-G y ejes 3-6. Capítulo 10. Enchapes y accesorios. Item 10.05. Enchape cerámica flat blanco. Se continúa en muros de batería sanitaria piso 2 en orinales y lavamanos. Capítulo 14. Pintura. Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior, se continúa con resanes en techada posterior, entre ejes G-H y ejes 5-12.

Equipo: Andamios, compresor, herramientas menor.

Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestro, electrico (2), Oficiales (6), Ayudantes (5).

Seguridad y Salud en el trabajo: se realiza inspección de obra verificando el uso adecuado de Elementos de protección personal y riesgos asociados.



Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría.




Olmer Cabrera

Sst Interventoría



MARTIN ACOSTA RUIZ

1106 RESIDENTE OBRA



Yuli Juliana Gilera A
Profesional SISOMA

Miércoles 19 de Noviembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería maderera se continúa con limpieza, lijado y pintura de ventaneros de oficinas entre ejes 1-2 y ejes A-F, se continúa con instalación de ventaneros en alojamiento de tropa piso 2 entre ejes F-G y ejes 1-12. Capítulo 5.

Instalaciones eléctricas. Item 5.07. Salida Iluminación, Item 5.08. Tomavoltaje doble normal. Item 5.15 Salida Interruptor normal. Item 5.16 Salida Interruptor doble, en áreas de bacterias sanitarias piso 1 Jueves y en oficinas segundo piso ejes 1-2 entre ejes A-C.

Capítulo 9. Pisos y Azabaches. Item 9.02 Baldosa gran de mármol BHS. Plano hielos, se continúa en alojamiento de tropa piso 2 entre ejes F-G y ejes 3-6. Se realizó aplicación de boquilla en alojamiento de cuadros y alojamiento de tropa del piso 1, entre ejes F-G y ejes 1-12. Capítulo 14.


Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continúa con resacas en fachada posterior entre ejes G-H y ejes 5-12. Seguridad y Salud en el trabajo SST: se realiza inspección general en obra y al verificar el trabajo en alturas se observa al trabajador Juan Torar realizando trabajo en alturas a 4 metros sin ningún tipo de elemento de protección personal se realiza suspensión disciplinaria de 3 días desde la presente fecha.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estado del tiempo:

Personal: Ingeniero residente obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), operarios (6), Ayudantes (5).


Javier Montenegro
Ing Residente Interventor.


Ofelia TABARES
SST Interventora


MARTIN ALVARO RUIZ MORÁN
ING RESIDENTE OBRA


Ylli Variana Silva A
Profesional SISOMA

Jueves 20 de Noviembre de 2025.

Seguridad y Salud en el trabajo SST: se realizó inspección de obra y verificación de uso adecuado de elementos de protección personal. Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares, Ítem 1.14. Planteamiento de Carpintería Madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura de ventaneros en madera, de otras ejes 1-2 entre ejes A-F. Se continúa con instalación y pintura de ventaneros en alojamiento de tropa piso 2. entre ejes F-G y ejes 1-12.


Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Ítem 5.07 Salidas Iluminación se realiza registro e instalación de tuberías, para duchas de baterías sanitarias primer piso. Capítulo 9. Pisos Acabados. Ítem 9.02 Baldosa Gama de marca BHS Blanco Huila, se continúa en alojamiento de tropa piso 2 entre ejes F-G y ejes 1-3.


Capítulo 10. Enchapes Acabados Ítem 10.01. Enchape cerámica flat blanco, se continúa en muros de baterías sanitarias piso 2, en ornatos y lavamanos. Capítulo 14. Pintura. Ítem 14.03 Planteamiento de muro exterior, se continúa con relleno en fachada posterior entre ejes G-H y ejes 5-12.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo:

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro electricos (2), Obreros (5), Ayudantes (5).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría.


Olyver Ojeda
SST Interventor.


Martín Alonso Ruiz Meléndez
Ing. Residente Obra.


Yuli Juliana Silva A
Profesional SISOMA

Viernes 21 de Noviembre de 2020.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.
Capítulo 1 Preliminares. Item 1.05 Desmonte cielo raso, se extra estructura en madera de conexiones de piso 2 eje F entre 2-6. Item 1.14 Mantenimiento carpintería madera, se continua con lijado, pintura de ventanas de oficinas del piso 2, ejes 1-12 entre ejes A-F. además se continua con instalaciones de ventanas ya pintadas en aligamiento de trapea piso dos entre ejes F-G y ejes 1-12.

Capítulo 5. Instalaciones eléctricas, Item 5.02 Salida Iluminación se continua con regatas e instalación de tubería para ductos eléctricos de la batería sanitaria del primer piso conectandolos a la tablero de control.

Capítulo 9. Pisos Acabados, Item 9.02 Baldosa en grano de marmol Blanco Huila, se continua en aligamiento de trapea piso 2 entre ejes F-G y ejes 1-3, se instalan remates en eje G entre 1-6.

Capítulo 14. Pintura, Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se realiza pintura en fachada principal en columnas eje 10 entre A-F, se continua con resanes en fachada posterior entre ejes GH y ejes 5-12.

Seguridad y salud en el trabajo SST: se realiza recordo de obra, verificando el uso adecuado de elementos de protección personal y riesgos asociados.


Equipo: Anclajes, Compresor, herramientas menor

Estado del tiempo:


Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Macho, electricos (2), Oficiales (5), ayudantes (5).




Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría.



MARTIN ALVARO RUIZ MALDONADO
ING. RESIDENTE OBRAS



OLTIZ CABRERA
SSI Interventoría



Yuli Juliana Silva
Profesional SISOMA

Sábado 22 de Noviembre de 2020.

Se ejecutaron las siguientes actividades de construcción.
Capítulo 1. Preliminares. Item 1.05. Demante Cielo Piso, se
continúa con retiro de estructura de madera existente en el
area de corredor del piso 2. Eje entre ejes. Item 1.14.

Mantenimiento Carpintería Madera, se continúa con limpieza,
lijado y pintura de ventaneros de las oficinas del piso 2 entre
ejes 1-12 y ejes A-F. Se continúa con pintura de ventaneros instalados
en el piso dos alojamiento de trapo eje F-G entre ejes 1-12.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.15. Salida interruptor
servillo Item 5.16 Salida interruptor doble. se realiza regatas y
cambio de rejillas en alojamiento de trapo piso 2.

Capítulo 9. Pisos Acabados, Item 9.02. Baldosa en grama de
muro Blanco. Hule, se continúa en alojamiento de
trapo piso 2 entre ejes F-G y ejes 1-3, Capítulo 14.

Pintura Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se
continúa con fachada principal y fachada posterior entre
ejes G-H y ejes 5-12.

Seguridad y salud en el trabajo. SST: Ingreso trabajador que
se encuentra suspendido, con recomendaciones, se inspecciona
obra: en cuanto a uso de elementos de protección personal,
orden y aseo, medidas de control frente a los riesgos.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estado del tiempo:


Personal: Ingeniero Presidente obra, SISOMA, Maestro,
electricos (2), Ayudantes (5), oficiales (6).



Javier Montenegro
Ing. Presidente Interventoría


OFELIA CABRERA
SC Interventoría


MARtha ALonso Ruiz Morales
MSB, Residente Obra.


Yuliana Silva A
Profesional SISOMA

Lunes 24 de Noviembre de 2020.

Seguridad y Salud en el trabajo. SST: Se realiza inspección general de obra identificando riesgos asociados al trabajo, medidas de control y se verifica la aplicación de formato de obra. Se ejecutaron las siguientes actividades de construcción.

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14. Mantenimiento de carpintería en madera, en ventanos de oficinas segundo piso eje 1-12 entre ejes A-F. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.07. Salida Iluminación, se realiza corte de oxígeno para luminarias en cielo raso de PVC en algarrobo de hoja seca 7.

Capítulo 6. Póntes y Finales, Item 6.01. Pónte lizo muros, remates en muros de batería Sanitaria piso 2. Capítulo 9. Pisos - Acabados,

Item 9.02. Baldosa en grano marfil Blanco Huila, se aplica embaguiado a piso instalado en alojamiento de tropa piso 2.

Item 9.05. Cerámica Mystic gris lisa, se instala en piso de la batería Sanitaria Piso 2. Capítulo 10. Enchapes y Accesorios se

inicia con instalación en muros internos de batería Sanitaria piso 2.

Capítulo 12. Aparatos Sanitarios. Item 12.07. Instalación de registro de ducha, en duchas de Baterías Sanitarias piso 2.

Capítulo 14. Pintura, Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, en oficinas gestión logística, oficinas

pequeñas de trabajo, en el piso 2 entre ejes 1-2 y ejes A-F.


Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior, se realiza resaca sobre muros y pintura, en fachada principal y fachada lateral.

Equipo: Andamio, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de Obra, SISOMA, Maestro, Electricista(s)


Ayudantes (5), oficiales (6).




Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor



Omer Cabrera
Est. Interventor



María Alejandra Ruiz Moreno
ING. Residente de Obra



Yuliana Silva A
Profesional SISOMA


Martes 25 de Noviembre de 2025

Seguridad y salud en el trabajo: SST: se realiza recorrido en todas las áreas de trabajo identificando riesgos asociados a la actividad laboral, medidas de control y se verifica la aplicación de elementos de obra. Capítulo 1. Preliminares, Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se instala ventanas entre ejes 1-2 y ejes A-F piso 2. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 5.07 Salida Iluminación, se continúa con corte de anclajes en pre instalado en aligamiento de tope piso 1. Capítulo 6. Paredes y Pesados, remates en muros de batería sanitaria piso 2. Capítulo 9. Pisos - Acabados Item 9.02 Baldosa en grano de mármol, se instala embagullado en acceso a baterías sanitarias piso 1 entre ejes F-6 y ejes 6-7. Item 9.05 Cerámica Myster gris liza en piso de batería sanitaria piso 2. Capítulo 10. Enchufes y Accesorios, Item 10.05 Enchufe cerámico flat blanco en muros batería sanitaria piso 2. Capítulo 12. Aparatos sanitarios, Item 12.03 Instalación de registro de ducha, en baterías sanitarias piso 2. Capítulo 14. Pintura, Item 14.01 Pintura epoxica en batería sanitaria piso 1. Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, en segundo piso o áreas de oficinas ejes 1-2 entre ejes A-F, ejes 11-12 entre ejes A-F. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada principal, fachada posterior de aligamiento de tope entre ejes 8-12 y ejes 6-H. Pesados y pintura en fachada lateral derecha eje 12 entre ejes A-E.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), Ayudantes (5), oficiales (6).


Jairo Montenegro
Ing. Residente Interventoría


Olmer Cabrera
Sst Interventoría


Mario Amado
Ing. Representante de obra.


Yuli Juliana Silva A
PROFESIONAL SISOMA

Miércoles 26 de Noviembre de 2020.

Seguridad y salud en el trabajo: SST. Se realiza inspección general de obra y se identifica riesgos asociados al trabajo, medidas de control y aplicación de formatos de obra.

Capítulo 1. Preliminares, Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se instalan ventanas piso 2 en oficinas ejes 11-12 entre ejes A-F. Item 1.19 Mantenimiento de estructura en madera, en Oficinas segundo piso ejes 1-2 entre ejes A-F. Item 1.22 Mantenimiento general de piso en cerámica, en corredores y oficinas del piso dos. Capítulo 5. Instalaciones eléctricas. Item 5.09 Salida Iluminación se realiza corte de empiezo en piso instalado en corredores piso 1.

Capítulo 6. Pisos y resacas, remates en batería sanitaria piso 1 y piso 2.


Capítulo 9. Pisos y Azabados, Item 9.05 Cerámica Hystic-gris en batería Sanitaria piso 2. Capítulo 10. enchapes y accesorios Item 10.01 cerámica flat blanco, en muro batería Sanitaria piso 2. Capítulo 12. Aparatos Sanitarios. Item 12.03 Instalación de registro de ducha en baterías Sanitarias del piso 1.


Capítulo 14. Pintura, Item 14.01 Pintura epoxica, en batería Sanitaria piso 1. Item 14.02 Mantenimiento de muros interiores, en segundo piso en áreas oficinas entre ejes 1-2 y ejes A-F, Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada posterior de algarinto de trozo entre ejes H y ejes 5-8 y ejes 6 entre 1-5. Revanes y pintura en fachada principal.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro, electricos (2), Ayudantes (5), Oficiales (6).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría


OLIER CARBERA
Sst Interventor


ING. MARTIN ALONSO RUIZ
REPRESENTANTE DE OBRA


YVIANA SILVA
PROFESIONA SISOMA

Jueves 27 de Noviembre de 2025.

Seguridad y salud en el trabajo SST: Se continúa con recorrido general de obra y se identifican riesgos asociados al trabajo, medidas de control y se verifica la aplicación de formularios de obra.

Capítulo 1 Preliminares, Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se realiza limpieza, lijado y pintura de puertas de alojamiento de bodega piso 2. Item 1.19. Mantenimiento de estructura en madera, encubierta existente de oficinas segundo piso ejes 1-3 entre A-F. Item 1.05 Remonte cielo raso, en oficinas bates 14 y bates existentes primer piso entre ejes 11-12 y ejes A-C. Item 1.22 Mantenimiento de pisos, en corredores y oficinas piso 2. Item 5.07 Salida Iluminación, se continúa con corte de orificios en PVC instalados y remodelos piso 1 y sanidos de luminarias. Capítulo 6. Revoques y Pelados, revoques en muros de bodega sanitaria piso 1 y piso 2. Capítulo 9. Pisos y Acabados, Item 9.05 Cerámica Mysterio en bodega sanitaria piso 2. Capítulo 10 enchape y acabados Item 10.05 Cerámica flat blanco, en muros bodega sanitaria piso 2. Capítulo 12 Aparatos Sanitarios. Item 12.05 Instalación de orinal, en bodegas sanitarias piso 1. Item 12.01 Instalación Conjunto Sanitario en bodegas sanitarias del piso 2 y piso 2. Capítulo 14. Pintura Item 14.01 Pintura epoxica, en bodega sanitaria piso 2. Item 14.02 Mantenimiento muros internos, piso 2 entre ejes 1-2 y ejes A-F. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada lateral derecha en el eje 12 entre ejes A-E.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco, tarde lluvia.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SSOMA, Maestro, electricos (2), Ayudantes (5), Operales (6).




Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor.




OMER CABEZA

SST Interventor



Yuli Juliana Silva

Ing. Residente de Obra.



Yuli Juliana Silva

PROFESIONAL SSOMA

Niemes 28 de Noviembre de 2025

Seguridad y Salud en el trabajo: SST. Se realiza inspección general de obra, uso de elementos de protección personal, se identifican riesgos asociados al trabajo. y medidas de control.

Capítulo 1 Preliminares, Item 114 Mantenimiento de carpintería en madera, en puerta de oficio piso 2 entre ejes 1-2 y eje A-F.

Item 1,19. Mantenimiento de estructura en madera en cubierta existente sobre oficinas segundo piso entre ejes 1-3 y eje A-F.

Item 1,22. Mantenimiento de pteos, en armadores y oficinas piso del

Capítulo 6. Fianetes y reparos, en bodega Sanitaria, piso 1 y piso 2

Capítulo 8. Cielo falso, se instala estructura para ardo rosc entre ejes 11-12 y ejes A-C. 1 piso capítulo 9. Piso Archados, Item 9,02 Balda

ceros de marmol, se instala embogillado en almacenamiento de boga piso 2

Eje F-6 entre eje 1-12. Item 9,05 Ceramica Mueshe grn en bodega

Sanitaria piso 2. Capítulo 10. Enchapes y accesorios. Item 10,05

ceramica plat blanco, en muro bodega Sanitaria, piso 2. Capítulo 12

Aparatos Sanitarios. Item 12,01 Instalación conjunto sanitario

en bodega Sanitaria del piso 2 y piso 1. Capítulo 14 Pinta

Item 14,01 Pintura epoxica en bodega Sanitaria Piso 2.

Item 14,02 Mantenimiento de muros interiores, areas de

Oficinas segundo piso entre ejes 11-12 y eje A-F. Item 14,03

Mantenimiento de muro exterior, en fachada principal, fachada

lateral derecha eje 12 entre ejes A-E.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor

Estado del tiempo: lluvia mañana, tarde seco.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SSMH, Huelbo, electricos (2),

Ayudante (5), operarios (6).

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro

Ing. Residente Interventor.

~~David Aguado~~

Olimer Calero

Sst interventor

~~Qui~~

Maria Alami con nubes

Vis. asistencia de obra.

~~Qui~~

Yuli Caceres, silvia A

PROFESIONAL S350NE6

Sábado 29 de Noviembre de 2025.

Seguridad y Salud en el trabajo: SST. Se realiza verificación general de obra, uso de elementos de protección personal, se identifican riesgos medidos de control y aplicación de formatos de obra: Capítulo 1 Preliminares, Item 1, 14 Mantenimiento de carpintera en madera en puertas de oficinas piso 2. entre ejes 11-12 y eje A-F. Item 1, 19.

Mantenimiento de estructura en maderas en cubierta existente sobre oficinas del piso dos ubicadas entre eje 1-3 y eje A-F. Item 1, 22 Mantenimiento de piso, en corredores y oficinas pisos 01 Capítulo 6 Pasetes y Pasarelas en batería lavatina piso 1 y piso 2. Capítulo 8. Cielo Pared, se instala estructura para techo vaso e instalación de techo vaso entre ejes H-12 y eje A-F. Capítulo 9. Pisos - Acabados, Item 9, 05 Cerámica Mástil gris en batería sanitaria piso 2. Capítulo 10. Enchapado y accesorios Item 10, 05 cerámica plot blanco en muro batería Sanifona piso 2.

Capítulo 14. Pintura. Item 14, 01 Pintura epoxica de alta resistencia, en muros de ventanera de la batería sanitaria del primer piso y batería sanitaria del segundo piso. Item 14, 02 Mantenimiento de muros interiores, segundo piso en áreas de oficina Batot 15, oficina puerta de bodega ubicadas entre ejes 11-12 y eje A-F. Item 14, 03 Mantenimiento de muro exterior. en fachada portener de algarrobo de bodega entre ejes 8-12 y eje G-H, entre ejes H y ejes 5-8, y en el eje E entre 1-5. Se continúa con muros y pintura fachada principal.

Equipo. Andamios, compresor, herramientas menores

Estado del tiempo: SECO

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOYA, Maestro, Electricos (2), Ayudantes (5), obreros (6).

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Ingeniero Interventor.

[Firma]

Oliver Calavera

Sst interventor

[Firma]

Ing. Mario Luis Noriega

Ingeniero de obra

[Firma]

Julia Juliana Silva A

PROFESIONAL SISOYA

Lunes 1 de diciembre de 2025


SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS:

CAPITULO I - PRELIMINARES: ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA EN VENTANAS Y PUERTAS DEL PISO 2 CON LIGADA, TINTURA, SELLADO Y LACA. ITEM 1.22 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICO CON LIMPIEZA, PULIDA Y REEMBOLSAJE DE LOS PISO EXISTENTES DEL SEGUNDO NIVEL. CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS. ITEM 5.02 INSTALACION DE BOMBAS EMT CONDUIT 3/4" ITEM 5.08 PUNTOS SALIDA ILUMINACION. 5.09 PUNTOS TOMACORRIENTES DOBLE. 5.15 SALIDA INTERIORES PTE SENCILLO 5.16 SALIDA INTERIORS DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC, ENTRE LOS ETB 11-12 Y AO PISO 1 OFICINA EJECUTIVA BATA Y OFICINA BATA 14. CAPITULO 8. CIELO BATA ITEM 8.01 EN PVC CON LOS CORTE DEL PVC PARA LA INSTALACION DE LAS LAMINAS BATA DEL PISO 1. CAPITULO 9. ITEM 9.02 BARRERA GRASA DE MARMOL BHS EN ZONA DE ALOJAMIENTO DE TUBO Y BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 ITEM 9.05 CERAMICA MYSTIC EN LA ZONA DE BUCHAS Y OLIVALES DEL PISO 1 CAPITULO 10. ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM 10.05 ENCHAPE PASEO CERAMICA FIAT BLANCO EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 CAPITULO 12. APARATOS SANITARIOS CAPITULO 12.03 REGISTRO BUCHA EN BATERIA SANITARIAS DEL PISO 1. CAPITULO 14. PASTURAS ITEM 14.02 MUROL INTERIOR CON LUSANT EN OFICINAS DEL PISO 1


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estudio del tiempo seco mañana, tarde lluvia.


Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestro, electricos (2) Oficiales (5), Ayudantes (5)



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria.


Olmer Cabrer
Sd Interventura


Manuel Alonso
Ing. Residente de obra


Yuliana Silva
PROFESIONA BROMA

Martes 2 de diciembre de 2023.

CONTINUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

ITEM. 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA, CON LIGADO, TINTILLA, SELLADO Y LACA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PISO 2.

ITEM. 1.22 MANTENIMIENTO PISO EN CERAMICA, LIMPIEZA, LUSTRO, EMBOQUILLADO Y CAMBIO DE PIEDRAS EN ZONA DE OFICINAS Y AREAS DE PASILLO DEL PISO 2

ITEM. 5.02 INSTALACION TUBERIA ENT 3/4,

ITEM 5.03 SALIDA ILUMINACION 5.08 SALIDA TOMACORRIENTES

5.15 SALIDAS INTERRUPTOR PENCILLO 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE

ENTRE LOS ETES (A-D) (11-12) DEL PISO 1 OFICINA BATO 14,

EJECUTIVO Y BATO DEL PISO 1 ITEM 8.01 CIELO RASOS.

ELABORACION DE PERFORACIONES EN PVC PARA LA INSTALACION DE LAS

URINALIAS DEL PISO 1 ITEM 9.02 INSTALACION DE PISO

GRANDE DE MARMO EN LA ZONA DE ACCESO DE BATERIA SANITARIA

DEL PISO 1 ENTRE ACOTAMIENTOS DE TROPA. ITEM 9.05

INSTALACION DE CERAMICA MYSITE EN LA BATERIA SANITARIA DEL

PISO 1 ITEM 10.05 ENCHAFE PARED BLANCO EN BATERIA

SANITARIA DEL PISO 1 ITEM 14.02 PINTURA VINOLO MUROS

INTERIOR, REALIZACION DE REJANES CON ESTUCCO EN LAS OFICINAS

DEL PISO 1. ITEM 14.03 PINTURA MUROS EXTERIORES EN

LA ZONA 5 (G-H) DE LA EDIFICACION.

SE REALIZO INSPECCION GENERAL DE OBRA, USO DE ELEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL, SE IDENTIFICARON RIESGOS ASOCIADOS AL

TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTROL. POR PARTE DEL PERSONAL DEL

SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO SST.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.

Estudo del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestre, electricos (2)

Ayudantes (5), Oficiales (5)

Junior Montenegro

Junior Montenegro

Ingr. Residente Interentorici.

Olivera

Olivera

SST Interventor

MARTIN ALONSO RUIZ MORALES

ING. RESIDENTE DE OBRA.

Yuli Guisela Silva A
Profesional SISOMA

Miércoles 3 de diciembre de 2025.


sigue la ejecución de las siguientes actividades de obra:

CAPITULO 1 PRELIMINARES, ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA, CON EL LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PISO 2. ITEM 1.22 MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA, CON LA LIMPIEZA, PULIDA, RECONDICIONADO Y CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO EN LAS AREAS DE OFICINA DEL PISO 2. CAPITULO 5. ITEM 5.02 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ITEM 5.03 SALIDA PUNTO ILUMINACION ITEM 5.05 SALIDA PUNTO TOMACORRIENTES DOBLES ITEM 5.15 Y 5.16 SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO Y DOBLES EN TUBERIA CONDUIT PVC ENTRE LOS EYES (11-12) (A-D) PISO 1 OFICINAS DATOS 14, OFICINA EJECUTIVO Y DATO CAPITULO 9. PISOS ITEM 9.02 BANCAL EN GRANO DE MARMOLO BHS EN ACCESO A BATERIA SANITARIA PISO 1 ENTRE CUARTOS DE ALOJAMIENTO DE TRABAJO ITEM 9.05 INSTALACION CERAMICA MUYSLC EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 ZONA DUCHAS, OLIVIERES Y LAVAMANOS CAPITULO 10 ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM 10.05 ENCHAPE CERAMICA DE PARED BLANCO EN MUROS DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 CAPITULO 14 PINTURAS ITEM 14.02 PINTURA MURO INTERIOR EN ZONA DE OFICINA DEL PISO 1 Y ITEM 14.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES SOBRE LA FACHADA DEL BLOQUE S (G-H).


Equipo: Andamios, compresor, herramientas menores


Estado del tiempo: Seco


Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, maestro, electricos (2) oficiales (5), Ayudantes (5).


Javier Montenegro

Ing. Residente Inventario


Olmer Cabrer
Sst Interventor


MARTIN ALVARO RUIZ MORAN
ING RESIDENTE DE OBRA.


Yuli Criviana Salcedo
PROFESIONAL SISOMA

Jueves 4 de Diciembre de 2025.

CONTINUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 3. PRELIMINARES ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA

EN MADERA: LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE LAS PUERTAS Y

VENTANAS DEL PISO 2. ITEM 1.22 MANTENIMIENTO DE PISO EN

CERAMICA: LIMPIEZA, PULIDA, ENMOQUELLADO Y CARIADO DE

FALSA EN MAL ESTADO EN EL PISO 2 CAPITULO 5

ITEM 5.02 INSTALACION DE TUBERIAS 1/2" 3/4" S.O.B. SALIDA

PUNTO TOMACORRIENTE S.O.B. SALIDA PUNTO LUMINARIAS 5.15

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO Y 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE

DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PISO 1 OFICINAS, BAÑO

14, OFICINA EJECUTIVA Y BAÑO. CAPITULO 9. PISOS

ITEM 9.02 PASADIA GRANA DE MARMO EN ACCESO DE

BATERIA SANITARIA ENTRE AJUSTAMIENTO DE TAPA DEL

PISO 1 ITEM 9.05 INSTALACION CERAMICA MYSIC EN

BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 ZONA DE DUCHAS, ORinales,

SANITARIOS CAPITULO 10 ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM

10.05 ENCHAPE CERAMICA EN PARED, SOBRE MUROS BATERIA

SANITARIA DEL PISO 1 CAPITULO 14 PINTURA PAREDES

ITEM 14.02 PINTURA MURO INTERIORES EN ZONA DE OFICINAS

DEL PRIMER PISO E. ITEM 14.03 PINTURA SOBRE


MUROS EXTERIORES DE FACHADA EN ZONA ENTRE OFI

S (G-H).

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, maestro, electricos (2),
Ayudantes (5), Operarios (5).



Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor




Olmer Cabran

Sit Interventor



MARCO ANTONIO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA


Yuli Preciana Silva A
PROFESIONAL SISOMA

Viernes 5 de diciembre de 2020

SE TRABAJA EN LOS SIGUIENTES ÍTEM:

CAPITULO I - PRELIMINARES ÍTEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS DEL PISO 2 CON LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE ESTO.

ÍTEM 1.22 MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITE EN ZONAS DE OFICINA DEL PISO 2 CON LA LIMPIEZA, PULIDA, ENMOJULADO Y CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ÍTEM 5.02

INSTALACION DE TUBERIA EMT CONDUIT 3/4" ÍTEM 5.08

SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE ÍTEM 5.03 SALIDA PUNTO

LUMINARIAS ÍTEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO

ÍTEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN LAS OFICINAS

BAÑO 14. OFICINA EJECUTIVO Y BAÑO DEL PISO 1.

CAPITULO 7. PUQS ÍTEM 7.02 PUQ EN BAÑO DE

MARTEL EN ZONA DE ACCESO A GATERIA SANITARIA ENTRE

ALGATAMIENTOS DE TRABA DEL PUQ 1 ÍTEM 7.05 INSTALACION

DE CERAMICA MYSTIC EN GATERIA SANITARIA DEL

PRIMER PISO ZONA DE DUCHAS, SANITARIOS Y DUCHAS

CAPITULO 10 ENCHAPES Y ACCESORIOS ÍTEM 10.05

ENCHAPE CERAMICA DE PARED EN GATERIA SANITARIA DEL

PISO 1 CAPITULO 14 PINTURAS ÍTEM 14.02


PINTURA MUROS INTERIORES Y ÍTEM 14.03 PINTURA


EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, maestro, electricos (2), Ayudantes (5), operarios (5).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría


Olmer Cordero
SST Interventor


MARIANO ALVARO ROA
ING. RESIDENTE DE OBRA


Yuli Viviana Silva
PROFESIONAL SISOMA

Señado 6 de Diciembre de 2025.

SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES ÍTEMES.

1.14. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DEL SEGUNDO PISO CON LIGAS, TINTURADO, SELLADO Y LACADO. ÍTEM 1.22 MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA EN ZONAS DE OFICINAS DEL PISO 2 CON LA LIMPIEZA, PULIDA, ENMOQUELADO Y CAMBIO DE PUERTAS EN MAL ESTADO. ÍTEM 5.02 INSTALACION DE TUBERIA ENT. CONDUIT 3/4" ÍTEM 5.03 SALIDA PUNTO ILUMINACION 5.08 SALIDA PUNTO TOMACORRIENTES ÍTEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLA ÍTEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN LA ZONA DE OFICINAS SATOS 14, EJECUTIVO Y BAÑO DEL PRIMER PISO. ÍTEM 9.02 PISO EN BAÑERA DE MARMO EN ZONA DE ACCESO A BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 ÍTEM 9.05 INSTALACION DE CERAMICA MYSTIC EN PISOS DE DUCHA, SANITARIOS Y DRENALDES DE LA BATERIA SANITARIA PISO 1 ÍTEM 10.05 ENCLAPE CERAMICA PARED EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1 SANITARIO Y ZONA LAVAMANO Y LAVADERO ÍTEM 14.02 PINTURA MUROS EXTERIORES EN ZONA DE OFICINAS DEL PRIMER PISO. ÍTEM 14.03 PINTURA SOBRE MUROS DE FACHADA ENTRE LOS EPI DE 5 (E-H)


Equipo: Andamios, compresor, herramientas menores


Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, maestro, electrico(2), Ayudante(5), oficiales(5).


Javier Montenegro
Ing. Residente Obra


Olmer Calvo
Sst. Interventor


MARTIN ALONSO RUIZ
ING. RESIDENTE DE OBRA


Yuli Cecilia Silva
PROFESIONAL SISOMA

Lunes 8 de diciembre de 2020.

Se realizan las siguientes actividades de obra.


Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, en puertas y ventanas del piso 1, limpieza, lijado, tinturado, sellado y lacado. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07. Salida Iluminación expuesta en tubería EMT, se realiza cableado en piso 1 en área de oficinas, Botón 14, ejecutivo y baño entre ejes 1-12 y ejes A-F. Capítulo 8. Cielo Rasos, Item 8.01 Cielo Raso Suspendido PVC, se realiza corte de entrieños en cielo raso que para luminarias en piso 1, área de oficinas y salón logística, entre ejes 1-3 y ejes A-F. Capítulo 9. Pisos - Azulejos, Item 9.01 Cerámica Mystic gris, se realiza embagillado en piso de batería Sanitaria piso 2. Capítulo 10. Enchape y Acabados, Item 10.04. Mant terminal en manguera 1/2", se instala en baterías sanitarias piso 2. Item 10.05. Enchape cerámica plt blanco, se realiza embagillado de muros de batería Sanitaria piso 2. Capítulo 14. Pinturas. Item 14.03. Mantenimiento muro exterior, en fachada posterior entre ejes 1-12 entre G-H.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestros, electricos (2)
Ayudantes (4), oficiales (5).


Jairo Montenegro
Ing. Residente Interventor


Olmer Cabrera
Sst Interventor


Yuli Diviana Salvo
ING. Residente de obra


Yuli Diviana Salvo
Profesional SISOMA

MACTUS, 9 DE DICIEMBRE DE 2015.

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS

CAPITULO 3. PRELIMINARES ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO, LITADO, TINTURADO, SELADO Y LACADO.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.07. SALIDA ILLUMINACION EXPOSITA EN TUBERIA ENT 3/4" SE REALIZA LA INSTALACION DEL CABLE DE LAS OFICINAS DEL PISO 2. LAS ZONAS DE OFICINAS, BAÑOS IV. EJECUTIVO Y BAÑOS ENTRE LOS EJES 1-12 Y EJES A-F. CAPITULO 8 CIELO BAÑOS

ITEM 8.01 CIELO RASA SUSPENDIDO PUC. SE REALIZAN LOS COSTOS PARA LOS OFICIOS DE LAS LAMPARAS LUMINARIAS DEL PISO 1 SOBRE LAS ZONAS DE OFICINAS Y GESTION LOGISTICA ENTRE EJES (1-3) Y EJES (A-F)

CAPITULO 7 PISOS Y ACABADOS ITEM 9.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MYSITE GRIS, SE CONTINUA EL EMBOQUILLADO DE PISO EN LA BATERIA SANITARIO DEL PISO 2 CAPITULO 10 ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM 10.04 LLAVE TERMINAL DE 1/2" SE INSTALAN LAS ACERES Y LAS LLAVES TERMINALES EN LA ZONA DE LAVABOS DE LA BATERIA SANITARIO DEL PISO 2. ITEM 10.05


ENCHAPE CERAMICA BLANCO, SE REALIZA EMBOQUILLADO DE PUELOS DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2. ITEM CAPITULO

14. PINTURAS ITEM 14.03. MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR, EN LA ZONA DE FACHADA POSTERIOR EJES (1-12) (G-H).


EQUIPO: ANDAMIOS, COMPASION, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS, MAESTRO GUARDIA, ELECTRICOS (2) AYUDANTES (4) OFICIALES (5)



Javier Montenegro

Ingr. Residente Intermentaria.


Oliver Cabrer

Sst. Interventore


HECTOR AGUILAR CRUZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRAS.


Yoli Durana Silva A
PROFESIONAL ASOMA

Miércoles 10 de diciembre de 2025.

Se realizarán las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14. Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza, lijado, tintinado, sellado y lacado de puertas y ventanas del piso 1. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07. Iluminación exterior en tubería PIT, se hacen regatas para ductos de tubería sanitaria piso 2.

Capítulo 9. Pisos - Acabado, Item 9.05. Cerámica Mystic Gris lisa, se realiza embogillado a pisos de tubería sanitaria piso 1.

Capítulo 10. Enchapes y accesorios. Item 10.04 llave terminal Manguera 1/2" se instala los acople y llaves terminales en la zona de lavadero del piso 1. Item 10.05. Enchape cerámica flat blanco, se instala embogillado en pisos de tubería sanitaria del piso 1.

Capítulo 14. Pintura, Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior. se continúa con rellenos y pintura en fachada posterior entre ejes 1-12 y ejes G-H.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de Obra


SI SOMA

Eléctricos (2)

Maestro


Ayudantes (4)

Oficiales (5).




Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría.




Olmer Cabrera

Subintendente



MARTIN ALVARADO

Mrs. Asistente Obra.



Juliana Alvarado A
Profesional SI SOMA

JUEVES, 11 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTINUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 3. PRELIMINARES ITEM 3.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA CON EL LIADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE VENTANAS DEL PISO 1. CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.07. PUNTO DE ILUMINACION EXPUSTA EN TUBERIA EMT 3/4", SE REALIZAN LAS LEGATAS PARA LAS DUCHAS DE BATERIAS SANITARIAS DEL PISO 2. CAPITULO 9. PISOS Y ACABADOS ITEM 9.05 CERAMICA PARA PISO MYSTIC GLIS LISA, SE REALIZA EL EMBOQUILLADO A LOS PISOS DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PISO 2. CAPITULO 10. ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM 10.04 LLAVE TERMINAL 1/2" EN LA ZONA DE LAVABOS DEL PISO 1. ITEM 10.05 ENCHAPE CERAMICA FIAT BLANCO, SE REALIZA EL EMBOQUILLADO EN PISO DE BATERIA SANITARIA DEL PISO 1. CAPITULO 12. APARATOS SANITARIOS ITEM 12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS ORINALES DEL PISO 1. CAPITULO 14. PINTURA ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. CONTINUAN LOS RESANES Y PINTURA DE LOS MUROS DE FACHADA ENTRE LOS EJES (I-II) Y (G-H).

EQUIPO Y MAQUINARIA: ANDAMIOS, COMPRESOR Y HERRAMIENTA MENOR.


ESTADO DEL TIEMPO: SECO.


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.


SISOMA, MAESTRO GENERAL DE OBRA, ELECTRICOS (2)

AYUDANTES (4) OFICIALES (5).


Juan Montenegro
Ing. Residente Instructivo.


Oliver Cabra
Sst Interventor


MARTIN ALVARO RUIZ AREND
ING. RESIDENTE DE OBRA.


Yuli Juliana Silva
PROFESIONAL SISOMA

Viernes 12 de diciembre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades de construcción:

Capítulo 1. Preliminares, Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza, lijado, y pintura de puertas y ventanas del piso 1.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 5.07.

Iluminación expuesta en tubería EMT, se continúa con cableado para luminarias de escaleras y regatos en duchas de bacterias sanitarias piso 2.

Capítulo 9. Pisos - Acabados, Item 9.03. Cerámica Mystic gris lisa, se continúa con remates, paradesague y embagillado de pisos Bacterias Sanitarias piso 1.

Capítulo 10. Enchapes y acercados, Item 10.05 Enchape Cerámica flat blanco, en pisos de bacteria Sanitaria piso 1 con remates y embagillado.

Capítulo 12. Aparatos Sanitarios, Item 12.05.

Suministro e instalación de cinales, se continúa con la instalación de cinales de bacteria Sanitaria piso 1.

Capítulo 14. Pinturas, Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continúa con resanes y pintura en fachada posterior entre ejes 1-12 y ejes 6-H.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor
Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente obra


SISOMA.

Electricos (2)

Maestro

Ayudantes (4)


Operarios (5).




Javier Honckings
Ing. Residente Interventoría.



Olmer Cabrer
Sst Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE DE OBRA



Yuli Viviana Silva A
PROFESIONAL SISOMA

SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

CAPITULO 1. PRELIMINARES. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA CON EL UZADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE LA MADERA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL

PISO 1 CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.03 PUNTOS DE ILUMINACION EXTERNA SE CONTINUA EL CABLEADO PARA LAS LUMINARIAS Y REGATAJ DE DUCHAS EN LA BATERIA SANITARIA DEL

PISO 2 CAPITULO 7 PISO Y ACABADOS ITEM 7.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA MYSTIC GLASS NA,

SE REALIZAN LOS REMATES Y EMBOQUILLADO DE LOS PISO CERAMICA EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1

CAPITULO 10 ENCHAPES Y ACCESORIOS ITEM 10.05

ENCHAPE CERAMICA FIAT BLANCO, SE REALIZAN REMATES

Y EMBOQUILLADO EN LOS ENCHAPES DE PARED DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 1

CAPITULO 12

ITEM 12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE OLIVALES

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE 10 OLIVALES EN LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 1

CAPITULO 14

PAINTURA ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MUROS

EXTERIOR. SE REALIZAN RESANES Y PAINTURA DE LA

FACHADA ENTRE EJES (I-12) Y (G-H).

MAQUINARIA Y EQUIPO: COMPRESOR, ANORMOS Y

HERRAMIENTA MENOR


ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISONA,


MAESTRO DE OBRA, ELECTRICOS (2), AYUDANTES (4)

OFICIALES (5)


Javier Hernandez
Ing. Residente Interventor


MARTIN ALONSO RUIZ
ING. RESIDENTE OBRA


Olmar Cabrer
SST Interventor


Yuli Ordoñez Silva
PROFESIONAL SISONA

Lunes 15 de diciembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares. Item 1,14. Mantenimiento de carpintería en madera, se continua con lijado, limpieza y pintura de puertas y ventanas piso 1. Item 1,22 Mantenimiento general de piso en cerámica, se realiza remboquillado de pisos existentes en oficinas puertas de trabajo. entre ejes 1-3 y ejes A-F. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 5,07 Iluminación expuesta en tubería EMT, se realiza cableado de primer piso en corredores y oficinas. Capítulo 9. Pisos-Acabados Item 9,02. Baldosa grano de marmol BHS, se realiza debajo que y pulido de piso de alojamiento de tropa piso dos entre ejes F-G y eje 1-12. Capítulo 14. Pintura. Item 14,03 Mantenimiento muro exterior, se realiza remates y revocos de fachada principal en cornisa de entepiso. lado izquierdo eje 3. Se realiza mantenimiento a divisiones de oficinas existentes entre ejes 11-12 y ejes A-F del piso uno.


Seguridad y salud en el trabajo. Ingreso personal 3 trabajadores - lijado y pulido de piso emarginado 2 Maestros y ayudante - se realiza inspección de uso elementos de protección personal. charla de seguridad - inspección preoperacional de maquinaria y equipos.

Equipo: Andamio, compresor, desbrincadora, brilladora, herramienta menor,

Estado del tiempo: Seco.


Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestro, electricos (2),

Ayudantes (6), obreros (6).



Javier Montenegro

Ing Residente Interventoría




Olmer Osorio

est interventor



MARTIN ALVARO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE OBRAS



Yuli Juliana Silva K
PROFESIONAL SISOMA

MARTES, 16 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTINUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

CAPITULO I. PRELIMINARES ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA, SE REALIZA LIJADO, LIMPIEZA, TINTURADO, SELLADO Y LACADO EN PUERTAS Y VENTANAS PISO 1.

ITEM 1.22. MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAOLICA, SE REALIZA REEMBOLILLADO DE LOS PISO EXISTENTES EN LAS ZONAS DE OFICINAS DEL PISO 2. CAPITULO 5 INSTALACIONES

ELECTRICAS ITEM 5.03. ILUMINACION EN TUBERIA EMT 3/4", SE REALIZA EL CABLEADO DE LOS PUNTO DEL PRIMER PISO EN ZONA DE CORRIDORES Y OFICINAS. CAPITULO 9 PISOS Y

ACABADOS ITEM 9.02 BALOSA GRANO DE MARMOE BHS, SE REALIZA DESTRONQUE DEL PISO EN TABIETA MARMOE DEL ALGARAMIENTO EN EL PISO 2 ENTRE Ejes F-G y 1-12.

CAPITULO 14 PINTURA ITEM 14.03 MANTENIMIENTO

DE MURO EXTERIOR, SE REALIZA LOS REMATES Y REJANES

EN LA ZONA DE LA FACHADA PRINCIPAL COLUZA DE

ENTREPISO CERRADO IZQUIERDO EJE 3, SE REALIZA EL

MANTENIMIENTO A DIVISIONES DE OFICINAS EXISTENTES

DIVISIONES EN DRY WALL Y ESTRUCTURA METALICA ENTRE Ejes 11-12 Y A-F DEL PRIMER PISO.


EQUIPO Y MAQUINARIA: DESTRONCADORA, PULIDORA Y BARRIDORA DE PISO MARMOE, ANDAMIOS, COMPRESOR Y HERRAMIENTAS MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIGOMA,


MAESTRO GENERAL, ELECTRICOS (22), AYUDANTES (6)

OFICIALES (6)




Javier Montenegro

Ingr. Residente Interventoria.




Olmer Cabreza

SEA Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA



Yuli Juliana Silva

PROFESIONAL ASOMA

Miércoles 17 de diciembre de 2025.


Se realizan las siguientes actividades de obra. Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14. Mantenimiento carpintería madera, se continua con limpieza, lijado y pintura de ventanas y puertas del piso uno. Item 1.22. Mantenimiento general de piso en maderas, se continua con limpieza y reemboynillado de juntas de cerámica de piso existente en áreas de oficinas del piso 2 entre ejes 1-12 y ejes A-F. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 5.02. Iluminación en tubería EMT, se continua con subtrazado para luminarias de oficinas y comedores piso uno entre ejes 1-12 y ejes A-F. Capítulo 9. Pisos-Arabados. Item 9.02. Baldosa gran de marfil BHS, se continua con desbaste y pulido de piso instalado en Alagamiento de tropa piso 2 entre ejes F-6 y ejes 1-12. Capítulo 14. Pintura. Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior, se continua con remates y resacas de cornisa de fachada principal. en cornisa de entrepiso entre ejes 3-11 y ejes A-F. Se continua con mantenimiento a divisiones existentes en mal estado en oficinas del primer piso ubicadas entre ejes 11-12 y ejes A-F. Capítulo 7. Cubiertas. Item 7.01 Estructura perfil lamina delgada. PHR. se instala perfiles en zona de oficinas del piso 2 entre ejes 1-12 y ejes A-F como forma de estructura de cielo raso. para soporte.


- Equipo: Andamios, compresor, desmontador, pulidora, brilladora, herramienta menor


Estado del tiempo Seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestro, Electrico (2), Ayudantes (6), oficiales (6).


Javier Portocarrero
Ing. Residente Interventor


Oliver Cabrer
SIT Interventor


MARTIN ALONSO RUIZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA


YOLI VIVIANA SILVA
Profesional SISOMA

JUEVES, DICIEMBRE 18 DE 2015

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO I. PRELIMINARES ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA

DE MADERA: LIMPIEZA, LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO

DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO, ITEM 1.22

MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS EN (MADERA) CERAMICA,

LIMPIEZA Y REEMBOSILLADO DE JUNTAS EN LOS PISOS EXISTENTES

EN ZONA DE OFICINA DEL PISO 2 ENTRE Ejes 1-12 y A-F.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.07, Puntos

ILUMINACION EN TUBERIA EMT 3/4" CONTINUA EL CABLEADO DE

LA CIRCUNTERIA DE ILUMINACION EN LAS ZONAS DE OFICINAS Y

CORREDOROS DEL PISO 1 ENTRE Ejes 3-12 y A-F. CAPITULO 7.

CUBIERTAS ITEM 7.01 ESTRUCTURA PERFILES LAMINA DELGADA PER

SE INSTALAN LOS PERFILES FALTANTES EN LA ZONA DE ALTOBAJOS

CAPITULO 9 Pisos y ACABADOS ITEM 9.02 BAIDOLA GRAN

DE MARMO. BHS SE REALIZA DESTRONCAR Y PULIR DE LA

BAIDOLA INSTALADA EN EL PISO 2 ENTRE Ejes F-6 y 1-12

CAPITULO 14 PINTURA ITEM 14.07 MANTENIMIENTO DE MURA

EXTERIOR, SE REALIZAN REMATES Y RESANES DE CORNISA DE LA

PACHADA PRINCIPAL EN CORNISA DE ENTREPISO ENTRE Ejes

3-11 y A-F. CONTINUA EL MANTENIMIENTO A DIVISIONES

EXISTENTES EN MAL ESTADO EN LAS OFICINAS Y PUERTAS DE

TEGATE DEL PRIMER PISO ENTRE Ejes 11-12 y A-F.


MAQUINARIA Y EQUIP. DESTRONCAR, GRILLAR, PULIR.

COMERCIOS, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR


BIENES DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: ING. RESIDENTE DE OBRAS, FISCAL, MAESTRO,


ELECTRICISTAS (2) AYUDANTES (6) OFICIALES (6).




Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria



Martin Alonso Ruiz Moreno
RESIDENTE DE OBRAS



Omar Cabrer
SST Independiente


Yuli Aruane Slog A
PROFESIONAL SISOMAA

Vemos. 19 de diciembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Eliminaciones. Item 1.11. Mantenimiento de carpintería en madera, limpieza, lijado, y pintura de puertas y ventanas del primer piso. Item 1.22. Mantenimiento general de piso en cerámica, limpieza y reembogillado en pisos existentes en áreas de oficinas del piso dos entre ejes 1-12 y ejes A-F. Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas, Item 5.02. Iluminación en tubería EMT, continúa con el cableado en tubería para puntos de iluminación en zonas de oficinas del primer piso entre ejes 1-12 y ejes A-F.

Capítulo 9. Pisos - Acabados. Item 9.02. Baldo, grano de marmol BHS, se continúa con desbaste y pulido de piso en alojamiento de tropa ubicada entre ejes 1-12 y ejes F-G en el segundo piso. Item 9.04 Bocapuerter en granito color según diseño, fundido en sitio, se inicia con grunto para bocapuerta en puertas de alojamiento de tropa segundo piso.


Capítulo 14. Pintura. Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se realiza resanes y pintura en oficinas de puertas de trabajo piso dos entre ejes 1-3 y ejes A-F. Item 14.03.

Mantenimiento de muro exterior, se continúa con remates y resanes de cornisa en fachada principal de entepiso entre ejes 3-11 y ejes A-F. Mantenimiento adiciones oficinas primer piso en superbas y drinell entre ejes 11-12 y ejes A-F.


Equipo: Andamios, compresor, desbastador, pulidora, brilladora, herramientas menores.


Estudio del tiempo: SCD

Personal: Ingeniero Residente de Obra, SISOMA, Maestro, Electricos (2), Ayudantes (6), operarios (6).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria


Omer Oubien
Sst Interventoria


MARTIN ALVARADO
ING. RESIDENTE DE OBRA


Yoli Juliana Silva
PROFESIONAL SISOMA

SABADO, 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA:

CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA CON LA IMPICHA, LIADO, TINTADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO.
ITEM 1.22 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS EN CERAMICA, CON LA IMPICHA Y RECOMBOLLADO DE LOS PISOS EXISTENTES EN LAS AREAS DE OFICINAS DEL SEGUNDO PISO ENTRE EJES 1-12 Y A-F
CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.03 PUNTO DE ILUMINACION CON TUBERIA EMT 3/4", CONTINUA REALIZANDOSE EL CABLEADO DE LOS CIRCUITOS PARA LA ILUMINACION EN ZONAS DE OFICINAS DEL PRIMER PISO ENTRE EJES 1-12 Y A-F.

CAPITULO 9 PISOS Y ACABADOS ITEM 9.02 BALDOSA BLANCO DE MAROL BHS, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DESMOLDO Y PUNDA DE LA BALDOSA DEL SEGUNDO PISO EN ZONA DEL ALTOPIEDRA DE TROTA ENTRE LOS EJES 1-12 Y F-G ITEM 9.04

BOCAPUERTA EN GLANTO COLOR S/DISEÑO FUNDIDO EN SITIO CON INSTALACION DE DILATACIONES EN BRONCE EN ZONA DE BOCAPUERTAS EN ALTOPIEDRAS DE TROTA DEL SEGUNDO PISO CAPITULO 14

PINTURAS 14.02 MANTENIMIENTO MURO INTERIOR SE REALIZAN REANOS EN ESTUQUE Y PINTURA EN ZONAS DE OFICINAS Y PUERTOS DE TRABAJO DEL PISO 2 ENTRE EJES 1-3 Y A-F ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR SE CONTINUAN CON LOS REANOS Y REANOS EN CORNISA DE FACHADA PRINCIPAL

EQUIPO: DESTRONCADORA, PULIDORA, BAILADORA, COMPRESOR, ANCHOS Y HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: ING. RESIDENTE OBRA, SISOMA, MAESTRO, ELECTRICISTAS (4), AYUDANTES (6), OFICIALES (6).

Javier Montenegro

Javier Montenegro

Ing. Residente / Interventor.

Obra Obra

Obra Obra
S-1 Interventor

Mariano

Mariano Alvarado Ruiz Moreno

ING. RESIDENTE DE OBRA.

Yolanda
Yolanda Silva A
Profesional SISOMA

Lunes 22 de diciembre de 2020.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, limpiada, lijada, aplicada de sellante y pintura en ventaneros y puertas del piso uno.

Capítulo 3. Estructuras en concreto. Item 3.01 Mezon en concreto con grunito fundido en sitio color gris, en mezon de lavamanos y lavadero de bacterias Sanitarias del piso 1, bacterias Sanitarias piso 2.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Item 5.07 Señal Iluminación, se realizó regatas e instalación de cajas eléctricas en duchas de bacterias Sanitarias del piso 2.


Capítulo 9. Pisos-Acabados. Item 9.04 Bocaportes en grunito fundido en sitio, se realizó fundición de bocaportes de alojamiento de trapos, acceso a bacterias Sanitarias y alojamiento de cuadros del piso uno.

Capítulo 14. Pintura. Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, se realizó resanes y pintura de muros interiores en oficina puesta de trabajo entre ejes 1-2 y ejes C-E.


Equipo: Destroncadora, pulidora, hilladora, compresor, andamios, Herramienta menor

Estado del tiempo: seco


Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA, Maestro, eléctricos (2), Ayudantes (5) Oficiales (6).




Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría



Oliver Cabrera
S.T. Interventoría



MARTIN ALBERTO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE OBRAS


Yuli Juliana Silva
Profesional SISOMA

Mañanas 23 de diciembre de 2025.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14. Mantenimiento de carpintería en madera, limpieza, lijado, aplicado de sellante y pintura en puertas y ventanas del alojamiento de trapa del primer piso.

Capítulo 5. Instalaciones eléctricas. Item 5.07. Salida Iluminación se realizó regatas y cableado en área de depósito bajo grada ejes F-D entre ejes 6-7.

Capítulo 9. Pisos-Acabados. Item 9.02 Baldosa grano de mariscal BHS, se continuó con desbrenque y pulido de piso de alojamiento de trapa de primer piso ejes F-G entre ejes 6-12, se instaló dilatación en bronce en piso de alojamiento de trapa de segundo piso Ejes F-G entre ejes 1-6.

Capítulo 14 Pintura. Item 14.02 Mantenimiento de muros internos, en oficinas de puestos de trabajo entre ejes 1-2 y ejes A-F.

Mantenimiento a oficinas de primer piso en superband y drywall entre ejes 11-12 y ejes C-F.

Equipo: Pertencadores, pulidora, brilladora, compresor, andamios, Herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente obra, SISOMA.

Maestro

Eléctricos (2)

Ayudantes (4), Oficiales (5).




Javier Montenegro

Ingr. Residente Interventora.




MARTÍN ALONSO RUIZ MORENO

Ing. Residente Obra



Omar Calles

Sst. Interventora


Yuli Gioana Silva A
Profesional SISOMA

Miércoles 24 de diciembre de 2020.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1 preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera limpiada, lijado, aplicación de sellante y pintura en ventanas y puertas del piso uno.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas. Se realizó 5 regatas para instalación de caja principal eléctrica en oficinas, puestos de trabajo en el punto eje F-1.

Capítulo 9. Pisos - Acabados. Item 9.02 Baldosa grano de mármol BHS. Se continúa con desbogue y pulido de piso de alojamiento de bopa de primer piso entre ejes F-G y ejes 1-6, se instala dilataciones en bronce para piso en alojamiento de bopa del piso dos entre ejes F-G y ejes 6-12. Item 9.06 Gresado cubrirecto en baldosa grano de mármol en alojamiento de bopa piso dos entre ejes F-G y ejes 1-12.

Capítulo 8. Cielo Raso, Item 8.01 Cielo raso suspendido PVC juntas perdidas, se realiza instalación de perfilería metálica en Baño ubicado en oficina de ejecutivo ejes 11-12 y ejes A-C. se adeva muro sobre puerta a baño en superband y drywall. Capítulo 14 Pintura, Item 14.03 Mantenimiento de muros externos, en fachada principal en cornisa de entepiso eje E entre ejes 3-5.

Equipo: Desboscadora, pulidora, brilladora, compresor, andamios, herramienta menor.

Estado del tiempo: lluvia en la mañana, tarde seca.

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestros, electricos (2), Ayudantes (4), Oficiales (5).

~~Juan Montenegro~~


Juan Montenegro

Ing. Residente Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

Ing. Residente Obra



Yuli Neucana Silva A
Profesional SST

Jueves 25 de diciembre de 2020.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1 Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en maderas, limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas. primer piso. Item 1.22 Mantenimiento general de piso enceramica, en corredores y oficinas de alojamiento de tropa del piso uno y piso dos.

Capítulo 9. Pisos-Acabados. Item 9.02 Baldosa grano de marmol BHS. Se continuo con desbriague y pulido de piso alojamiento de tropa primer piso entre ejes F-6 y ejes 1-12. Se analiza instalacion de dilataciones en bronce para piso de alojamiento de tropa Eje F-6 entre 1-12.

Item 9.06. Guardacoba recto en baldosa grano de marmol en alojamiento de tropa piso dos entre ejes F-6 y eje 1-12.

Capítulo 8. Cielo Puro, Item 8.01 Cielo Puro suspendido PVC junta perdida, se realiza instalacion de pesadilla en Bañera sanitaria del piso uno y se instala pvc cielo rojo en Baño de oficina ejecutivo entre ejes 11-12 y ejes A-C.

Capítulo 14 Pintura, Item 14.02 Mantenimiento de muro interior. se realizan rellenos y pintura en area de deposito bajo gradal Ejes E-D entre ejes 6-7, Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, pintura en fachada principal en cornisa de entepiso eje E entre ejes 3-5.


Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestro electricos (1), Ayudantes (4), Oficiales (5).


Estado del tiempo: Seco

Equipo: Desbriagador, pulidora, brilladora, compresor, andamio, herramientas varias



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria.


Yuli Yviana Silva A
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE OBRA

Viernes 26 de diciembre de 2025:

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Se realiza desalojo de escombros generados de las actividades de construcción. Capítulo 1. Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas de aligamiento de bopa del primer piso.

Item 1.22 Mantenimiento general de piso enceramica, en areas de oficinas y comedores del primer y segundo piso entre ejes A-F y ejes 1-12. Capítulo 5. Instalaciones Electricas Item 5.02

Salida Iluminación, se realiza instalación de tubería metálica para luminaria de piso 2 en oficinas de gestión logística, oficinas puestas de trabajo entre ejes 1-2 y ejes A-F. Capítulo 9.

Piso - Azabado, Item 9.02 Bodega gruesa de marmol BMS, se realiza desbroke y pulida, en aligamiento de coches, aligamiento de bopa piso 1. entre ejes 1-12 y ejes F-G. Capítulo 8. Cielo

Piso, Item 8.07 cielo raso suspendido PVC junta perdida en areas de bursio de primer piso se instala perfiles metálicos.

Capítulo 14. Pinturas. Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, en area de deposito bpa gradas del primer piso ubicada entre ejes E-D y ejes 6-7, se realizan resanes y pinturas. Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior en cornisa de entegiso de fachada principal eje 10 entre ejes A-E.

Equipo. Desmontacabros, pulidora, brilladora, compresor, andamios, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente, SISOMA, maestro, electrico (1), operario (3), Ayudantes (5).

Janior Montenegro

Janior Montenegro
Ing. Residente SISOMA

Yuli Silvana Silva
Yuli Silvana Silva A
Profesional SOT


MARTIN ALONSO LUIZ MORENO

MARTIN ALONSO LUIZ MORENO

Ing. Residente obra

Lunes 29 de diciembre de 2025 a
Sábado 3 de Enero de 2026.

Para el anterior periodo no se realizaron actividades de construcción por parte del contratista de obra. Por festividades de fin y comienzo de año.


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor.

Lunes 5 de enero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades:

Se realiza adecuación de áreas de trabajo también se realiza mantenimiento y limpieza a maquinarias utilizadas en actividades de desbarrido de piso en mármol.

Capítulo 9. Pisos - Acabados.

Item. 9.02. Balsa gruesa de mármol BHS
Blanco Humila.

Se realizan actividades de desbarrido y pulido de piso en mármol en el área de alojamiento de cuadros entre ejes F-6 y ejes 1-6. del primer piso.

Equipo: Desbarradora

Pulidora.


Brilladora.


Herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente, SISAVA, auxiliares (2).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor.


Yuli Guadalupe Silva
profesional SST


MARTÍN ALONSO RUIZ MORINO
ING. Residente Obra.

Montes 6 de Enero de 2026.

Se realizan las siguientes actividades de obra.

Capítulo 9. Pisos - Acabados

Item 9.02 Baldosa gruesa de mármol BHA Blanco Huila.

Se realizó actividades de desbongre y pulido de piso instalado en aligamiento de tapa del piso uno ubicado entre ejes F-6 y ejes 6-12.

Capítulo 3. Estructuras en concreto.

Item 3.01 Mezon en concreto con grunito pulido fundido en sitio color gris.

Se realizó pulido de mezon de lavamanos de Butena sanitaria del segundo piso y también se realizó actividades de pulido de lavadero de butenas sanitarias del piso del.

Equipo: Destonadora

Pulidora

Brilladora

Herramienta menor

Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero Residente de obra


SISOMA


Operarios (2).



Javier Montenegro

Ing. Residente Interventoría


Yuliana Silva A
Profesional SST



MARTIN ALONSO LUIZ MORA

ING. RESIDENTE OBRA

Miércoles 7 de Enero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 3. Estructuras en concreto.

Item 3.01. Meson en concreto con grout pulido
fundo en sitio color gris.

Se continúa con pulido de meson de lavamanos de
Batería sanitaria segundo piso. Se continúa con pulido
de lavaderos de Batería Sanitaria segundo piso.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.03 Suministro e instalación de teja No 6. Libre
100% de asbesto cemento.

Se inicia con actividades de alistamiento, para realizar
la intervención en la cubierta existente sobre azulejos
de BATOT 15, se realiza movimiento de teja a instalar a
la zona a intervenir.


Capítulo 9. Pisos - Acabados.

Item 9.02 Baldosa gruesa de mármol BMS. Blanco Huila.
Se continúa con pulido de piso instalado en perímetro del
alojamiento de trapa entre ejes F-G y ejes 6-12.


Ejemplo: Deteriorada, pulidora, brilladora,
Herramienta mano.


Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA,
Maestro, oficiales (5).



Janier Montenegro
Ing. Residente Inmateria.


Yuli Viviana Silva A
Profesional SST



MARTIN ALONSO UZ MAESTRO

ING. RESIDENTE OBRAS.

Jueves 8 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada

Se inicia con limpieza y pintura de canal en lamina galvanizada existente, en el eje A entre ejes 10-12.

Capítulo 3. Estructuras en concreto

Item 3.01 Meson en concreto con granito fundido en sitio color gris, se continua con pulido de meson de lavamanos en Bateria Saniturna del piso uno y pulido de lavaderas de bateria saniturna piso uno.

Capítulo 7. Cubiertas

Item 7.03 Suministro e instalacion de teja libre 100% de asbesto cemento. se realiza demonte de cubierta existente y se inicia con instalacion de teja en areas de comedores y oficina de batot 15 entre ejes 10-12 y ejes A-C.


Se realiza mantenimiento de divisiones de oficinas existentes en area de oficinas de punto de trabajo entre ejes 11-12 y ejes C-E.

Capítulo 9. Pisos-Acabados.


Item 9.02 Baldosa grano de marmol BMS Blanco Huilaste continua con desbongue y pulido de piso instalado en alojamiento de cuadros entre ejes F-G y ejes 1-6.


Equipo: Desbongador, brillador, pulidora, andamio, herramienta menor
Estudio del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Muecho, Oficiante (C).



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria


Yuli Yridiana Silva R
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE OBRAS

Vienes 9 de Enero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1 Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, se continua con limpieza, almeación y pintura de canal existente en el eje 10 entre ejes A-C.

Capítulo 3. Estructuras en concreto

Item 3.01 Mazon en concreto con granito fundido en sitio color gris, se continua con pulido de mazon de lavamanos en Batena Junitena del piso uno, y pulido de lavadero de Batena sanitaria del piso uno.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.03 Suministro e instalación de lja libre 100% de asbesto cemento, se continua con desmonte de cubierta existente en comedores del eje 10 entre ejes A-C.

Capítulo 9. Pisos-Acabados

Item 9.02 Baldosa gresada normal BHS, blanco h'la, se continua con desbrague y pulido de piso instalado en alojamiento de tropa entre ejes F-G y ejes 1-6.

Equipo: Pestercadora

Andamios

Brilladora

Herramienta menor.


Pulidora


Estado del tiempo: lluvia en la mañana, luego seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Muestro
Obreros (15).

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro
Ing. Residente Interimoria.


Wilfridiana Silva
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE OBRAS

Sábado 10 de Enero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, se continua con alineación, pintura y limpieza de canal existente sobre corredores en el eje 10 entre ejes C-F.

Capítulo 2. Cubiertas

Item 2.03 Suministro e instalación de teja 100% libre de asbesto cemento, se continua con abastante de teja existente sobre corredores y se instala teja de asbesto cemento en el eje 10 entre ejes C-F.

Capítulo 8. Cielo Raso.

Item 8.01. Cielo raso suspendido PVC junta perdida, se realiza instalacion de luminas de pvc en el area de Baños sanitarios del primer piso.


Capítulo 9. Pisos-Arabados.


Item 9.02 Baldosa grano de marmol PHS Blanco Huitla, se continua con desbongue y pulido de piso instalado en perimeter de alojamiento de tropas y alojamiento de cuartos entre ejes F-6 y ejes 1-12.


Equipo: Andamios, desbancadora, pulidora, brilladora,
Herramienta menor

Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero residente de obra, SISOMA, maestro,
Oficiales (5).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria


Yuli Viviana Silva A
Profesional SST


Martin Alonso Luis Morcin
Ing. Residente Obra.

Lunes 12 de Enero de 2026.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS.

CAPITULO 1 ITEM. 1.13 MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CON LA ALIMENTACION, LIMPIEZA, E IMPERMEABILIZACION DEL ELEMENTO. ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA CON LA LIMPIEZA, CON ESCASA Y GANER METALICA, Y APLICACION DE INMUNIZANTE HERULEX. (1)

CAPITULO 3. ITEM. 3.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA 100% LIBRE DE ASBESTO CEMENTO. CONTINUAR LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LA TEJA EXISTENTE E INSTALACION DE LA NUEVA TEJA EN FIRMAMENTO COMO VOROS. ENTRE LOS TIPOS C-E. Y E-F 10 A 10'

CAPITULO 8. CICLO CASI ITEM. 8.01 CICLO CASI SUPERIOR PVC. CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DEL CICLO CASI EN BATERIA CAMARERA DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 9. PISO Y ACABADOS ITEM 9.02 BARRIDA GRASA DE MACHOS DHS BLANCO MULLA. CONTINUO EL DESMOLDO Y PULIDA DEL PISO EN LA ZONA DEL ASUGAMIENTOS DE TEJAS Y CUBOS EN LOS F-6 Y 1-12 DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO.


EQUIPO: ANDAMIOS, ESTRESCADERA, PULIDORA, BRILLADORA Y HERANMUTITA MENOR.


ESTIMA DEL TIEMPO: 5 PCD.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIENNA, MAESTRO OFICIALES (4) AYUDANTES (1).



Javier Montenegro
Ing. Residente Interentor.


Yuli Cevallos Silva
Profesional SST



MARTIN ALONSO CULL MORENO
ING. ESTRUCTURAS

MARTES 13 DE ENERO DE 2026

CONTINUAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO DEL CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, ALIMENTAR LA LAMINA, LIMPIEZA, INHIBICION Y PINTURA DEL CEMENTO.

ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA CON LA LIMPIEZA CON ESCOBA Y GRASA METALICA Y APLICACION DE INHIBICION PARA MADERA

CAPITULO 7. CUBIERTAS ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS 100% IGLES DE ASBESTO, SIGUIENDO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LA TEJA EXISTENTE E INSTALACION DE LA NUEVA TEJA EN FISCOCEMENTO CON UN VEDADO EN LA ZONA DE OFICINAS EN ETAS C-F ENTRE 10 Y 10'

CAPITULO 8 CUBO LAJO ITEM 8.01 CUBO LAJO SUSPENSION PUC SE REALIZA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA E INSTALACION DE LA CUBIERTA PUC EN LA ZONA DE LA GATERA SANTIAGO DEL PRIMER PISO


CAPITULO 9. PISOS Y ACABADOS ITEM 9.02 BAÑOS GRABO DE MARMOLES DHT BLANCO HUIJA, CON EL DESTROZADO, PULIDO, EN LA ZONA DEL ALGOMIENTO DE PUOLA Y CUBIERTA ETAS F-G Y 1-12 DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO.


REQUISITOS: ANDAMIOS, DESTROZADORA, PULIDORA, BALLESTAS, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE OBRA, PLANA, MAESTRO OFICIALES (4) AYUDANTES (1)


Javier Montenegro
Eng. Residente Interimoria


Yuli Viviana
Profesional SST


Martin
MAESTRO ABORRA CON MOLINO
ING. RESIDENTE OBRA.

MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2016.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

CAPITULO 1. PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA: LIMPIEZA Y APLICACION DE INHIBIDOR Y PINTURA. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA, LIMPIEZA, EMISIÓN ENTORNO EXISTENTE, LIGRA, Y APLICACION DE TINTURA, SELLADO Y LACA DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PISO 1. ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA LIMPIEZA Y APLICACION DE INHIBIDOR PARA MADERA MEXICA.

CAPITULO 2. CUBIERTAS ITEM 2.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA 100% LIGRA DE ASBESTO CONTINUA EL TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIZOCOMETE COLOR VERDE EN ZONA DE OFICINAS ENTORNO TPE C-F Y 10-10.

CAPITULO 8. CUBO LIGRO SUSPENDIDO PVC. CONTINUA LOS TRABAJOS DE INSTALACION LIGRA PVC PARA LA BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 9. PISO Y ACABADOS ITEM 9.02 PAVIDA GRASA DE MARMO DHS CONTINUA LOS TRABAJOS DE DESTINADO, PUNDA DEL PISO EN ZONA DE ALTOAMIENTO Y TRABAJO POR 142 TAMBLEN SE REALIZAN ACTIVIDADES DEL DESTINADO DEL GRABO Y PUNDA EN ZONA PISO EN CONCRETO PARA LAVAMANOS Y LAVABOS.

EQUIPOS: ANDAMIOS, DESTINADORES, PULIDOR, SELLADURA Y HERRAMIENTAS MENORES.


ESTADO DEL TIEMPO: SECA, LUVIA, ALCAPAL.


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, PERSONA, MAESTRO.

OFICIALES (5) AYUDANTES (2) ELECTRICOS (1)



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor.


Yuli Verónica Silva A
Profesional SST





MARTÍN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA.

JUNIO 15 DE 2026.
 CONTINUAN LAS SIGUIENTES LABORES
 CAPITULO 1. PINTURAS ITEM. 1.13 MANTENIMIENTO
 CARAS EN LAMINA: ALIMENTACION, LIMPIEZA, INHUMANO Y
 PINTURA, CAPITULO 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA
 LIMPIEZA, LISADO, Y APLICACION DE TINTEADO, SELLADOR Y LACA
 EN PUERTAS PISO 1 Y 2 Y VENTANAS PISO 2. ITEM 1.19
 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA: LIMPIEZA Y
 APLICACION INHUMANO PARA MADERA MEXICANA EN ZONA DE
 OFICINAS Y BATH IS. ITEM 3.01 PERSON EN CONTACTO DEPENDIENTE
 Y PUERTA MEXICANA PARA LAVAMANO. CAPITULO 5 ITEM
 5.02 INSTALACION TUBERIA ENT. 3/4" EN ZONA DE COCINA PISO 1
 PARA REMEDIACION ITEM 5.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE
 PANELES EN ZONA DE ALTOPIEDRA PISO 1 CAPITULO 7
 ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMBARCACION
 COLORE VERDE EN ZONA DE ALTOPIEDRA GTS. 1-12 ENTUB.
 E-F CAPITULO 7 PISOS Y ACABADOS ITEM BARRIO
 GRASO DE PAREDES SE REALIZA PUEROS, DESMOLQUE DEL PISO EN
 ALTOPIEDRA PISO 1 Y 2 ITEM 9.06 CUBIERTA GRASO
 DE PAREDES SE REALIZAN INSTALACION DE LA BALDOSA PARA
 GUARDABARRIO MODO FALTANTES PISO 1 Y 2 ZONA DE
 ALTOPIEDRA.
 EQUIPOS: ANDAMIOS, DESMOLCADERA, PUEROS Y BARRIO
 PISOS Y MANTENIMIENTO MENOR.
 ESTADOS DEL TIEMPO: SEC. LLUVIA ALLADA
 PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE, JEFE DE MAESTRO,
 ELECTRICOS, OFICIALES (4) AYUDANTES (2).


 Javier Montenegro
 Ing. Residente Interventoría


 Yuli Juliana Silva
 Profesional SST


 HECTOR AMADO RUIZ MORENO
 ING. RESIDENTE OBRAS.

VIERNES 16 DE ENERO DE 2026

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:

CAPITULO 1. REFINANCIA ITEM. 1.13 MANTENIMIENTO CAROL EN LAMINA, LIMPIEZA, ASIMETRIA, INHIBICION Y SINTESIS DE OXIDO EN LAMINA ITEM. 1.14. MANTENIMIENTO CALIENTE EN MADERA: LIMPIEZA, LIGADO, TINTURA, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS EN FUS 1 y 2 y VENTANAS EN PISO 1 ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA: LIMPIEZA, APLICACION INHIBIDOR TIPO HERVILEX EN ZONA DE OFICINA Y BATH IS. ITEM 3.01 MASON EN CONCRETO, SE REALIZA EL DESMOLQUE Y PULIDO DEL MASON DE LAVAMANOS Y LAVADERO / PISO 1 CAPITULO 5.

INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.02. INSTALACION TUBOS KMT 3/4" PARA LUMINARIAS Y CIRCUITOS EN ZONA DE CUBIERTO PISO 2. ITEM. 5.05. SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLA LED 13W. EN ZONA DE LOS ALGARMIENTOS DEL PISO 1

CAPITULO 7. ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TEGAS FIBROCEMENTO COLOR VERDE EN ZONA DE ALGARMIENTOS ENTRE EJES 1-12 Y E-F' CAPITULO 9. PISO Y ACABADOS

ITEM 9.02 BALDOSA GRANO DE MACRO BHS CONTINUA EN TERAZZO DE DESMOLQUE Y PULIDO BALDOSA PISO 1 Y 2

ITEM 9.06, GUARDACOS EN GRANO MACRO, CONTIENE LA INSTALACION EN GUARDACOS FALTANTES EN ZONA DE ALGARMIENTOS EQUIPOS: ALGARMOS, DESMOLCADO, PULIDO Y BELLADORA DE PISO Y HERRAMIENTA MENOR.


ESTADO DEL TIEMPO: SECO - Lluvias aisladas.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISONA, MAESTRO CIVIL, ELECTRICO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2).



Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor



Yuli Guisana Silva A
Profesional





HILDA ALICIA RUIZ NORIEGA

Ing. Residente Obra,

MAÑANA, 17 DE ENERO DE 2016.
 CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA ANTERIOR.
 CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO CASOS
 EN CEMENTO CON LA ACABACION, LIMPIEZA, INMUNIZACION Y
 PINTURA DE ESTE. ITEM. 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA
 EN MADERA LIMPIEZA, LIGADO, SELLADO, TINTURADO Y ACABADO
 EN PUERTAS Y VENTANAS PISO 1 ITEM 1.15 MANTENIMIENTO
 ESTRUCTURA EN MADERA LIMPIEZA, APLICACION INMUNIZANTE
 HORMEX EN ZONA DE OFICINAS Y GATIN IS. ITEM 2.01
 MEJORA EN CONCRETO SE REALIZA PULIDA DEL PISO EN GRANDE
 Y LAVADERO DEL PISO 1 CAPITULO 5, INSTALACIONES
 ELECTRICAS ITEM 5.02 INSTALACION TUBERIA PVC 3/4"
 PARA LUMINARIAS Y CIRCUIOS EN ZONA DE COCINA PISO 2
 ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 160 18 W
 EN ZONA DE ALMACEN PISO 1 CAPITULO 7 COCINAS
 ITEM 7.03 INSTALACION TOTAL FIBROCEMENTO VERDE EN
 ZONA DE ALMACEN ETES 1-2 Y B-F CAPITULO 7
 PISO Y ACABADOS ITEM 9.01 BALDOSA GRAN DE MARMOL
 BHS CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DESMOLDO Y TUBERIA DE
 BALDOSA DEL PISO 1 Y 2 ITEM 9.06 GUARDAFRENO EN
 GRAN MARMOL EN ZONA FALTANTES DE ALMACEN PISO 1 y 2
 EQUIPOS: MANTENIMIENTO, DESMOLDO, QUIMICA Y BOLLADO DE
 PISO Y HERRAMIENTAS MENOR.
 ESTATO DEL TIEMPO: SECA.
 PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA: SIGMA, PLATINO GENTRAL,
 ELECTALCO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2)


 Janier Montenegro
 Ing. Residente Interventista


 Yuliana Silva A
 Profesional SST


 MARTIN ALONSO RUIZ MOLINO
 ING. RESIDENTE DE OBRA


LUNES, 19 DE ENERO DE 2016.


SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 1 - PREDIMINARES ITEM. 1.13 MANTENIMIENTO CARIAS EN LAMINA CON LA LIMPIEZA, ALMBRADO, INTERMEDIALIZACION Y PINTADO DEL ELEMENTO. ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CALAMBERA MADERA SE REALIZA REMOCION, LITADO, TUMBLADO, SECCADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS PISO 1 ITEM 1.19. MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA SE REALIZA LIMPIEZA, LITADO CON MAQUINA, Y APLICACION INHIBIDORANTE HERULEX A LA MADERA. CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4" PARA CUCINAS Y LUMINARIAS EN PISO 2 ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED 18W. EN ZONA DE AGOTAMIENTO (PISO 1) CAPITULO 5 COBERTURAS ITEM 7.03. SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ETNIT COLOR VERDE EN ZONA DE AGOTAMIENTO ETES A-Z Y E-F ITEM CAPITULO 9 ITEM PISO Y ACABADOS ITEM 9.02 BAJOBA EN GLASS DE MARMOL BHS SE REALIZA TRABAJO DE DESPENGUE, PULIDA Y ACABADA DE LA BAJOBA EN LOS PISOS 1 Y 2 ITEM 9.06 GUARDACEROS EN GLASS DE MARMOL SE REALIZA LA INSTALACION EN ZONAS FALTANTES DE INSTALACION DE PISO 1 Y 2 EN ZONA DE AGOTAMIENTO EQUIPOS: ANDAMIOS, DESTORNILLADORA, PUNZORA PISO, BRILLADORA PISO Y HERRAMIENTA MENOR. ESTADO DEL TIEMPO: SECO PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIROMA, MAESTRO, ELECTRICOS, OFICIALES (4), AYUDANTES (2)



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoria


Yelitza Jucana Silva A
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE DE OBRA

MARTEI, 26 DE ENERO DE 2016

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO I PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO CANAL EN LATUNIA: LIMPIEZA, ACABADO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA CANAL. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA BARRA REMOCION PUERTA, LIGADA, MASILLADA, TINTURADO, SELADO Y CACAO SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO ITEM 1.19 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA. SE REALIZA LIMPIEZA,

LIGADO CON MAQUINA Y APLICACION DE INMORTALIZANTE MEXOLEX

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4 PARA CABLES Y LUMINARIAS EN ZONA DE COBERTA ITEM 5.05 SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS LED 18W EN ZONA DE ALMACENAMIENTO Y PASILLO DEL PRIMER PISO CAPITULO 7

CUBIERTAS ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ETANUIT. FROLOCKMENT COLOR VERDE EN ZONA DE ALMACENAMIENTO

UBES 1-2 Y E-F CAPITULO 9 PISOS Y ACABADOS

ITEM 9.01 BALCONA GRANO MARMOL PULIDO Y BELLACADA DE LA BALCONA PISO 1 Y 2 ITEM 9.01 MESA EN


CONCRETO. PULIDO DEL MESON DE LAVAMANOS Y LAVABOS EN GRANO DEL PISO 2 ITEM 9.06 GUARNESION


GRANO DE MARMOL INSTALACION DE CITA EN ZONA FANTANTE DEL PISO 1 ZONA DE ALMACENAMIENTO


EQUIPO: ANDARILLO, DESTORNILLADOR, PULIDORA Y BELLACADA DE PISO, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: LUVIAS

PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE DE OBRAS, SISOMA, MAESTRO GENERAL, ELECTRICOS, OFICIALES (4) AYUDANTES (2)


Javier Montenegro
Ing. Residente Intermitente


Yuli Juliana Silva
Profesional SST


MARTIN MONIS RUIZ MORENO
Ing. Residente de Obras

MIÉRCOLES, 21 DE ENERO DE 2016

CONTINUAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO:

CAPITULO I - RECLIMINARI. ITEM: 1.13. MANTENIMIENTO CANAL

EN LAMINA: LIMPIEZA, ALIVIAJOS, INTERMEDIALIZACION Y PUERTAS
DEL CANAL. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA

REMOCION PUERTA, MASILLAS, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE
PUERTAS Y VENTANAS DEL PISO 1 ITEM 1.19 MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA EN MADERA, LIMPIEZA, LIJADO CON MAQUINA Y
ALIVIAJOS INMUNIZANTE HERULEX. CAPITULO 5 INSTALACIONES

ELECTRICAS ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

ENH. 3/4" PARA CIRCUITOS E INSTALACIONES LUMINARIAS EN ZONA
DE COBIELO ITEM 5.05. SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS

18W. EN ZONA DE ACOTAMIENTO Y PASILLOS DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 7. COBIERTAS ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TEST

FIREOCTAMENTO EN ZONA DE OFICINAS DEJES A-F y 1-2 CAPITULO 9

ITEM. 9.02 BAIDOLA GRANO MARMOL BHS. CONTINUA LOS TRABAJOS

DE OBTENCION Y PULIDA EN ZONAS DE ACOTAMIENTOS PISO 1 Y 2

ITEM. CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS ITEM 12.02 SEI

REALIZA LA INSTALACION DE LAVAMANOS PISO 1 ITEM 12.04

SUMINISTRO E INSTALACION OUCHA ELECTRICA DEL PISO 1

ITEM 12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS
DEL PISO 1


EQUIPO: ANDAMIOS, DESTORNILLADOR, PULIDORA Y BOLLADORES


DE PISOS Y HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: NUBIAS EN LA TARDE.

PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE DE OBRAS, SESOMA, MAESTRO
GENERAL, ELECTRICO, OFICIALES (4), AGUANTES (2).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Yuli Viviana Silva
Profesional SST


Martin Alvaro Ruiz Moreno
Ing. Residente de Obras

JUVENTES, 22 DE ENERO DE 2026

CAPITULO I. PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA: LIMPIEZA, ASISTENCIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE CANAL.

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA REMOCION DE PINTURA, MALEADO, LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA DEL PISO. ITEM 1.19 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA: LIMPIEZA Y LIJADO CON MAQUINA Y APLICACION DE INHIBIDOR DE HONGOS EN ZONA DE OFICINAS CORTEZ MONTES.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 5.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4" PARA CIRCUITOS E INSTALACIONES LUMINARIAS PISO 2 ZONA DE COCINA.

ITEM 5.11 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 2 ALBOS CHASIS EN ZONA DE BATERIA SANITARIA PISO 1

CAPITULO 7. CUBIERTAS ITEM 7.01 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO COLOR VERDE EN ZONA DE OFICINAS CORTEZ MONTES ETES A-F Y 1-1'

CAPITULO 9. PISOS Y ACABADOS ITEM 9.02 BAÑO DE HERRERA, DHS. DESTACHADO, PULIDA DE PISO EN ZONA DE ALOJAMIENTO PISO 1 Y 2

CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS CAPITULO 12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BATERIA SANITARIA PISO 2 ITEM 12.04


SUMINISTRO E INSTALACION BUCHA ELECTROICA PISO 2


ITEM 12.06 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE LAVAMANOS PISO 2.

EQUIPOS: ANDAMIOS, DISTANCIADOR, PULIDORA Y BRILLADORA DE PISOS, HERRAMIENTAS MENOR

PERSONAL: INGENIERO ASISTENTE DE OBRA, CERRAJERO, MAESTRO ELECTRICO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Yuli Mariana Silva
Profesional SST


MARTIN ACOSTA
ING. RESIDENTE OBRA

VIERNES, 27 DE JUNIO DE 2016

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 2 PRELIMINARES ITEM 1.13 MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA CON LA LIMPIEZA, ALIVIA, INTERCONEXION Y ENTUBA DE CANAL ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE

CARACTERIA DE MADERA: CROQUIS DE ENTUBA, MARILLON, LISTON, TINTURADO, SILLADO Y CACAO DE PUEBLO Y VENTANAS EN MADERA DEL PISO 1 ITEM 1.19 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA

EN MADERA: LIMPIEZA Y LISTON CON MAQUINA Y APLICACION DE INHIBIDOR HEROLIX EN ZONA DE OFICINA DEL COMPLEJO 12 ANTERIOR.

CAPITULOS ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA CIRCUITOS E INSTALACIONES LUMINARIAS.

DE PISO 2 ITEM 5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2x18W CHASIS EN ZONA DE BATERIA SANITARIA

PISO 1 CAPITULO 7 COBIERTAS ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TETA EN FIBROCEMENT VERDE EN ZONA DE OFICINAS

EJES A-F. Y 1-1 CAPITULO 9 PISOS Y ACABADOS

ITEM 9.02 BALDOSA GRANO DE MARMO BHS CON EL

DESTRONQUE, PULIDA DE PISO EN ZONA DE ALOJAMIENTO PISO 1 Y 2

CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS CAPITULO 12.02 SUMINISTRO

E INSTALACIONES DE LAVAMANOS BATERIA SANITARIA PISO 2

ITEM 12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA ELECTRICA

PISO 2 ITEM 12.06 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA


DE LAVAMANOS PISO 2


EBULLOS; ANDAMIOS, DESTRONCADORA, PULIDORA Y RELIADORA DE PISOS Y HERRAMIENTA MENOR.


TIPO DEL TIEMPO: LLUVIAS.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIENGA, MESTRO,

ELECTRICO, OFICIALES (4) AYUDANTES (2).


Jaime Montenegro
Ing. Residente Interventor.


Yuli Viviana Silva
PROFESIONAL SST


MARTIN RENDO RUIZ
ING. RESIDENTE DE OBRA

SABADO, 24 DE ENERO DE 2026

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS:

CAPITULO I PRELIMINARES. ITEM 1.13 MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA CON LA LIMPIEZA, AISLACION, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE ESTA. ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA CON LA REMOCION DE PINTURA, MASILLADO, LIJADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS, DEC. PISO. ITEM 1.17 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA: CON LA LIMPIEZA, LIJADO CON MAQUINA Y APLICACION DE ANCHURANTE MEROLEX EN ZONA DE OFICINAS. CAPITULO 5. INSTALACIONES

ELECTRICAS ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA CIRCUITOS E INSTALACIONES LUMINARIAS DEL PISO 2. ITEM 5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CHASIS DE 2X36W, ZONA DE BAÑERA SANITARIO DEL PISO 1. CAPITULO 7. CUBIERTAS ITEM 7.02

SUMINISTRO E INSTALACION TETA FIBROCEMENTO COLOR VERDE EN ZONA DE OFIS A-F y 1-1'. CAPITULO 9. PISOS Y ACABADOS ITEM 9.02 BALDOSA GRANO DE MARMOL BHS CON EL DESMOLDO Y POLIDA DE PISOS EN ACOTACIONES EN LOS PISOS 1 y 2.

EQUIPO: MORDAMAS, PULIDORA, DESMOLDADORA, BALDOSA DE PISOS Y HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: - INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS


- SICOMA


- MAESTRO GENERAL


- ELECTRICO

- OFICIALES (4)

- AYUDANTES (27)


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Viviana Silva A
Profesional SST


Martin Alonso Ruiz Moreno
Ing. Residente OBRAS

Lunes 26 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1 Preliminares. Item 1.10 Mantenimiento de cajas de inspección; en cumma perimetral del alojamiento de bopa. Item 1.12 Mantenimiento de desagüe sanitario con sonda Eléctrica.

Se inicia con mantenimiento de desagües existentes en la fachada posterior del alojamiento de bopa, donde descargan aguas servidas de bacterias sanitarias y aguas lluvias.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, limpiada, lijada y pintada de puertas y ventanas en alojamiento de bopa del piso 1. Capítulo 9. Pisos - Acabados. Item 9.02

Baldosa grano de marmol BHS. Se realiza instalación de dilatación en bronce en piso instalado de alojamiento de bopa entre ejes F-6 y eje 1-6. Capítulo 14.

Pintura. Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, se realiza rejane en estuco y pintura en muros de oficinas piso 2 entre ejes A-F y ejes 1-3.

Equipo: Brilladora de pisos, pulidora, desbrocadora, andamios, herramientas menor.

Estudio del tiempo: Seco


Personal: Ingeniero Residente obra,

SI SOMA


Muestro


Electro (1)

Oficiales (3) Ayudantes (5).



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Viviana Silva
Profesional SSI



MARTÍN ALONSO RUIZ
ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. RESIDENTE DE OBRA

Martes 27 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares. Item 1.10 Mantenimiento de cajas de inspección, en cámaras existentes principales del alojamiento de bopa, Item 1.12 Mantenimiento de desagüe sanitario con sonda Elctrica. Se continúa con mantenimiento en desagües existentes fachada principal y desagües permeables hasta cámara existente. fachada lateral izquierda. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas del alojamiento de bopa del piso uno.

Capítulo 2. Pisos - Acabados

Item 2.02 Baldosa grano de marmo BHS Blanco Huila, se continúa con instalación de dilatación en bronce para piso instalado en alojamiento de bopa entre ejes F-6 y ejes 6-12.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, se continúa con rellenos y pintura en oficinas de alojamiento de bopa entre ejes A-F y ejes 1-2.

Equipos: Destroncadora, pulidora, brilladora de pisos, andamios, herramientas menores

Estado del tiempo: Seclor, Lluvia Tarde


Personal: Ingeniero Residente de obra electricista (1)

SISOMA


Obreros (3)


Maestro

Asistente (1)



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Viviana Silva
Profesional SST



MARTIN MONTANO 2022 MONTANO

Ing. Residente Obra

Miércoles 28 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares

Item 1.14 Mantenimiento de carpentería madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura de ventanas y puertas del alojamiento de bopa correspondiente al primer piso.

Capítulo 2. Desagues e instalaciones sanitarias

Item 2.01 Pezalla aluminio 3" x 2" e Item 2.02 Pezalla Aluminio 4" x 3" en lavaderos y desagues de piso en Baterías sanitarias del primer piso y Baterías sanitarias segundo piso.

Capítulo 3. Pisos - Acabados

Item 3.03 Grulla lavada N2, se mira con instalación de dilatación en bronce para lavaderos en baterías sanitarias primer piso y baterías sanitarias segundo piso.

Item 3.02 Balsa grano de mármol BHS, se realiza desmontaje de dilataciones en bronce en alojamiento de bopa entre ejes F-6 y ejes 1-6.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas Item 5.02

Sobre iluminación se realiza corte sobre creolina en PVC para instalación de luminarias de 60x60 cm.

en oficinas primer piso. Capítulo del Pinturas Item 14.02

Mantenimiento de muro interno, en alojamiento de bopa.

Equipo: Destruidora, brilladora, pulidora de piso, andamios Herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ing. Residente, SISOMA, Plastero, electrico, carpintero, pintor

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro

Ing. Residente Interventoría

Yolanda Silva

PROFESIONAL SST

HARTIN MONTE ROZ MOLINA

ING. RESIDENTE DE OBRAS

Jueves 29 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1: Preliminares. Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en maderas, limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas de aligamiento de tropa piso uno.

Item 1.19. Mantenimiento de estructura en madera, en area de gradas. Pintura de ventanas ejes F-6 entre ejes 6-12.

Capítulo 5: Instalaciones Eléctricas.

Item 5.07 Salida iluminación, se continúa con apertura de empizos en cielo raso PVC para instalar luminarias de 60x60 en oficinas eje A-F entre ejes 1-2.

Capítulo 8: Cielo Raso.

Item 8.01. Cielo raso suspendido PVC junta perforada, se realiza estructura en perfiles metálicos y cielo raso PVC en area de gradas entre ejes 6-7 y ejes P-E.

Capítulo 9: Piso-Arabados.

Item 9.02 Baldosa grano de marfil BHS, en el area de aligamiento de tropa ejes F-6 entre 6-12. desbroke de juntas o dilataciones en bronce.

Capítulo 14: Pinturas

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, resanes en aligamiento de tropa piso dos entre ejes F-6 y ejes 1-6.

Equipo: Destroneadora, brilladora, pulidora de pisos, andamios
Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana seco, Tarde lluvia.

Personal: Ingeniero Residente de Obras SISOMA, Maestro, electricista)
Oficiales (6), Ayudantes (3)

~~Jaime Montenegro~~
Jaime Montenegro
Ing. Residente Interventor

~~Yuli Viviana Silva~~
Yuli Viviana Silva
profesional SST

MARTIN ACUNA RUIZ MARGO

ING. RESIDENTE DE OBRAS

Viernes 30 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.04. Mantenimiento de carpintería en madera, limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas de alojamiento de tropa piso uno, limpieza de vidrios ventanas de alojamiento de tropa piso dos. se cubre con pintura de ventanas alojamiento de tropa entre ejes F-6 y ejes 6-12. Muros ventanas.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item. Suministro e instalación de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, en ciclo rojo pue de area de grades entre ejes D-E y ejes 6-7.

Capítulo 9. Pisos Arboledas.

Item 9.02 Bultosa grano de marmol BHS, se continua, con desbriague y pulido de dilatación en bronce de alojamiento de tropa piso uno entre ejes F-6 y ejes 1-12.

Item 9.03 Granilla lavada No 2, se realiza en las lavaderos de la bacteria sanitaria del primer piso

Capítulo 14 Pintura.

Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, yesados y pinturas en alojamiento de tropa piso dos entre ejes F-6 y ejes 6-12.

Equipo: Desbriagadora, brilladora, pulidora de pisos,

Ardomos, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestro,

Electricos Oficiales (6), Ayudantes (3).

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Ing. Residente Interentaria

Yuli Yuciana Silva
Profesional EST

MARTIN ACARDO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE OBRA

Sábado 31 de Enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera
se continúa con limpieza, lijado y pintura de puertas y
ventanas del primer piso, se realiza limpieza de
vidrios de ventanas del piso dos alojamiento de topa.

Item 1.19. Mantenimiento de estructura en madera,
se continúa en Alojamiento de topa entre ejes
F-6 y ejes 1-12.

Capítulo 9. Pisos - Acabados.

Item 9.03 Granilla lavada No 2. se realiza limpieza
en lavaderos de bacterias sanitarias del piso uno.

Capítulo 14. Pintura.

Item 14.02. Mantenimiento de muro interior
Se continúa con retazos y pintura de muros en
alojamiento de topa del piso dos entre ejes
F-6 y ejes 6-12.

Equipo: Destonadora, pulidora, brilladora de pisos.

Andamios, Man mano menor

Estado del tiempo: Lluvia.

Personal: Ingeniero Residente Obra


Ayudantes (3)

SISOMA


Oficial (6)


Maestro

Electrico



Javier Montenegro
Ing. Residente Intermitencia


Yoli Juliana Silva
Profesional SSI


Martin Ricardo Ruiz Moreno
ING. Residente de Obra

Lunes 02 de Febrero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera. se continúo con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas del primer piso, se continúo con limpieza de vidrios de ventanas del alojamiento de popa piso dos y se reinstalan en ventanas de eje G entre 1-12. Item 1.19. Mantenimiento de Estructura en madera, se realiza abreviación de estructuras de madera en mal estado en corredores y en alojamiento de popa de la estructura de madera existente.

Capítulo 3. Bio-Abacados

Item 3.03. Gravilla Lavada No. 2, se realiza fundición de gravilla lavada en lavaderos de la batería sanitaria del piso dos, en 8 módulos de regadera.


Capítulo 14 Pintura.


Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se continúo con rebanes de muros en área de quitanes del segundo piso y en área de depósito de grúas con pintura.


Equipo: Destrucadora, pulidora, billadora de pisos, compresor, Andamios, Herramienta menor.

Estado del tiempo: Lluvia

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Mauro, Electrico, Ayudantes (2), Oficiales (3).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Yuli Ediranza Silva
PROFESIONAL SST


MARIA AUXILIO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Martes 03 de Febrero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se realizan lijado de marcos de ventanas en batientes sanitarios del primer piso, se continúa con lijado, pintura, de puertas y ventanas del alojamiento de boga del primer piso.

Item 1.19. Mantenimiento de estructura de madera, en alojamiento de boga en cerchas y vigas de madera existente.

Capítulo 8. Cielo Falso, se realiza instalación de luminarias de PVC para cielo falso en zona de comedores y acceso de oficinas eje 10 entre ejes A-F y en el eje E-F entre ejes 8-10. Item 8.01.

Capítulo 9. Pisos-Acabados. Item 9.02. Baldosa grano de marmol BHS, se continúa con desbarrido y brillado de piso instalado en alojamiento de boga piso 1 entre ejes F-6 y ejes 1-12.


Capítulo 14. Pintura.


Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se realiza pintura de muro en área de depósito bajo el área de grúas de alojamiento de boga.


Equipo: Desbarandora, pulidora, brilladora de pisos, andamios, Herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISONA, Maestro, Electrico, Oficiales (7), Ayudantes (2).


Javier Montenegro
Ing. Residente Interventor


Yvonne Silv
Profesional SST


MARLON BLANCO EDUZ ROCHA
ING. RESIDENTE DE OBRA

Miércoles 04 de Febrero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza de vidrios de ventanas para alojamiento de topa del piso dos, se continúa con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas de alojamiento de topa del piso uno.

Item 1.19 Mantenimiento de estructura de madera, en área de alojamiento de topa piso 2 entre ejes F-6 y ejes 1-12, se instala repuesto entre cerchas y vigas existentes.

Capítulo 8. Cielo Pisos. Item 8.01 Cielo raso suspendido PVC Junta perdida, en corredores del piso dos de alojamiento de topa.

Capítulo 9. Pisos -Acabados. Item 9.02 Baldosa gruesa de marmol PHS, brillado en alojamiento de topa piso 1.


Item 9.06. Escanderecos recto en baldosa gruesa de marmol, fraguado en juntas de alojamiento de topa piso 1 entre ejes F-6 y ejes 1-12.

Capítulo 14. Pintura. Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada posterior eje 6 entre 1-6.


Equipo: Destroncadora, pulidora, brilladora de pisos, andamios, Herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco mañana, tarde 1 hora lluvia.

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Plastero, Electrico, Oficiales (7), Ayudantes (2).



Javier Montenegro
Ing. Residente Interventoría


Yuli Graciana Silva
Profesional SST


MARIO RICARDO RUIZ MORENO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Jueves 5 de febrero de 2026.

Se realizamos las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, lijado sellado y pintura de puertas y ventanas del primer piso, lijado de muros de ventanas batientes sanitarios piso uno.

Capítulo 2. Cubiertas.

Item 7.05 Encofrado de faja, entre y instalada en coqueados del piso dos entre ejes F-6 y eje 3-B, entre ejes 2-3 y ejes A-E.

Capítulo 3. Pisos - Acabados.

Item 3.06 Guardacuerpo recto en balcón grande de marmol, embajillado de guardacuerpos perimetral en aligamiento de boba piso dos entre ejes F-6 y ejes 7-12.

Capítulo 8. Cielo Pisos.

Item 8.01 Cielo Piso superior PVC junta perdida, se instala persiana metálica sobre el area de la balena camarin del piso dos.

Capítulo 14. Pintura.

Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se realiza

detalles y pinturas en muros de balena sanitarios del

piso dos.

Equipo: Polifuncionero, billabon de peso, pulidora, andamios,

Mantenimiento menor

Estado del tiempo: Sol

Personal: Ingeniero residente de obra, ESOHA, maestro, electrico, obreros (5), Ayudante (2),

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro

Ingeniero Residente Interventor

Ylli Ordiano Silva A

Procesional SST

MARTIN ALFARO

MOJAN

Wb. Llanos 0000

Viernes 6 de febrero de 2024.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares

Item 114. Mantenimiento de carpintería en madera, se cubre con, lijar, lijado y pintura de puertas y ventanas de madera del alojamiento de bupa y oficinas del primer piso.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.07. Sobre Iluminación, se realiza empalme de puntos de iluminación en áreas de oficinas de planta de bodega, y áreas gastronómicas, primer piso entre ejes 1-2 y ejes A-F.

Item 5.12 Punteo general de aparatos eléctricos a la vista, en ejecución primer piso entre ejes 11-12 y ejes A-C.

Capítulo 8. Cielo Raso

Item 8.01. Cielo Raso suspendido PVC junta perdida, se cubre con instalación de perfiles metálicos sobre el area de bodega Santería del piso dos.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, revoque y pintura en bodega santería del piso dos, en alojamiento de bupa del piso 1 entre ejes F-G y ejes 6-12.

Ejemplo Andarino, carpinter, herramienta menor

Estrado old tempo, seco mano, Tande llunas moderadas.

Recepción: Ingeniería Permite de obra, SISOH, maestro, eléctrico, Oficiales (5), Ayudantes (2).

~~Francisco Hernández~~
Jefe Montajes
Ing. Residente Interventor.

4 de Guayaquil
Protección Civil 561

[Firma]

Materiales en obra

Med. Esenciales de obra

Sábado 7 de febrero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra,

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.24. Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura, de puertas y ventanas de alojamiento de tropa del piso uno. Se realiza lijado de marcos de ventanas de balcones sanitarios piso uno.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.09. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tomacorriente normal, se instala en área de alojamiento de tropa piso 1 entre ejes F-6 y eje 1-12.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.04 suministro e instalación de caballete, en cubierta sobre alojamiento de tropa piso dos, entre ejes F-6 y eje 10-12
Item 7.05 Encofrado de teja, en conectores de piso dos entre ejes 2-3 y ejes A-E.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, en balcones sanitarios del piso dos, resacas y pinturas

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estudio del tiempo: lluvias moderadas


Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, maestro, eléctrico, oficiales (5), Ayudantes (2).



Javier Montenegro

Ing. Residente Intermitente.


Yuli Cristian Silva
Profesional SST



MARTIN AUGUSTO RUIZ HERRA

ING. RESIDENTE DE OBRA

Lunes 9 de Febrero de 2026.

Se realizan las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura, de puertas y ventaneros de alojamiento de tropa piso uno, se realiza lijado de marcos de ventanas de oficinas entre eje 1-2 y ejes A-F.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.4. Suministro e instalación de acometida 3H ca 12 W3, se realiza cableado en area de duchas del piso 2.

Item 5.7. Salida Iluminación, se realiza en area de duchas piso 2 para luminaria hermética Led.

Capítulo 8. Cielo Raso.

Item 8.01. Cielo raso suspendido PVC junta perdida se inicia con instalación de cielo raso en batería sanitaria del piso dos.


Capítulo 14. Pintura.

Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se realiza resacas y pintura en alojamiento de tropa del piso 1. entre ejes F-6 y ejes 6-12.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco

Personal: Ingeniero Residente de obra, SSOMA, maestro, electrico, oficiales (3), Ayudantes (4).


Javier Montenegro

Ing. Residente Interinterna.


Yuly Juviana Silva
PROFESIONAL SST


MARTIN ALONSO RIVERA
ING. RESIDENTE DE OBRA

Martes 10 de Febrero de 2026.

Se realizan las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continua con lijado de marcos de ventanas opacas gr 1-3 entre ejes A-F; limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas del primer piso.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas

Item 5.02. Instalación Tuberia $3/4"$, Item 5.04 Suministro e instalación acometida $3H$ Cu $12AW$, Item 5.07. Salida iluminación exterior. Item 5.10 Suministro e instalación de cable encanchado. En áreas de baterías sanitarios del piso dos y en corredores del piso uno

Capítulo 8. Cielo Pisos

Item 8.01. Cielo Piso suspendido PVC junta peraltada en corredores del piso dos y baterías sanitarios del piso dos.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.03. Suministro e instalación de teja, abasto cemento libre. Item 7.04 Suministro e instalación de caballete, en áreas de opacas de Batel 15 y opacas puertas de trabajo ejes 11-12 entre ejes A-F.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02. Mantenimiento de muro interior, se realiza retane y pintura en muros internos de alojamiento de baño entre ejes F-6 y ejes 1-12.

Seguridad y Salud en el trabajo SST: Se realizan recorros en todas las áreas de trabajo identificando riesgos asociados a la actividad laboral. Ingresa un trabajador apoyar actividades de instalaciones eléctricas, suministro inducción y entrega de elementos de protección personal.


Equipo: Andamios compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco

personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestros Electricos (2), Oficiales (3), Ayudantes (4).

~~Juan Montenegro~~
 Juan Montenegro

Ing. Residente Intenentanza.


 Yuli Viviana Oliva
 Profesional SST


 MARTIN ALANIS RUIZ MORENO
 ING. RESIDENTE DE OBRAS

Miércoles 11 de Febrero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Item 1,14 Mantenimiento de carpintería en maderas, se continúa con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas.

del primer piso. En áreas de oficinas entre ejes 11-12 y ejes A-F se realiza lijado de marcos de ventanas.

Item 1,13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, se realiza limpieza y pintura en fachada lateral izquierda eje 12 entre ejes A-H.

Item 1,19. Mantenimiento de estructura en maderas, en área de oficinas costado derecho ejes 11-12 entre ejes A-F.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5,02 Instalación tubería 3/4", Item 5,04 Suministro e instalación acometida 3H Cu 12AW, Item 5,07 Salida luminaria exterior, Item 5,10 Suministro e instalación de cable encauchetado.

En corredores del piso uno y en bacterias sanitarias del piso dos.

Capítulo 7. Cubiertas

Item 7,03 Suministro e instalación de teja 100% libre de asbesto cemento, Item 7,04 Suministro e instalación de cablete, en áreas de oficinas BATERIA, y oficinas plantas de trabajo entre ejes 11-12 y entre ejes A-F.

Capítulo 14. Pinturas.

Item 14,01 Pintura epoxica alta resistencia 3 manos, en bacterias sanitarias del piso uno.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada lateral derecha en Salientes de ventana eje 12 entre ges A-H.

Item 14.02 Mantenimiento de muro interno, en oficinas primer piso ges 11-12 entre ges A-F.


Capítulo 8. Cielo Raso

Item 8.01 Cielo Raso suspendido PVC, pintura perdida, en corredores del piso 2 lado izquierdo ges 2-3 entre ges 4-6

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor


Estado del tiempo: SECO


Personal: Ingeniero Residente de obra, SROBIA, Maestro, electricos (2), Ayudantes (4), oficiales (3).



Javier Montenegro

Ingr. Residente Intermitente


Yuliana Bolivar
PROFESIONAL SSI



MARTIN ALONSO con licencia

WB- RESIDENTE DE OBRA:

Jueves. 12 de Febrero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, en fachada lateral derecha eje 12 entre ges A-6

Item 1.14. Mantenimiento carpinteria madera, se continua con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas del primer piso.

Item 1.19 Mantenimiento de estructura en madera, se realizan en oficinas entre ges 10-12 y ejes A-F.

Capítulo 5. Instalaciones Electricas.

Item 5.02. Suministro e instalación tubería 3/4", Item 5.04

Suministro e instalación de acometida 3H en WD2W6, Item 5.07

Salida Iluminación exterior, Item 5.10, Suministro e instalación de cable encañetado, en corredores del primer piso y en la

baterías sanitarias del piso del sector de duchas y luminarias de duchas y lavaderos.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.03. Suministro e instalación de teja libre 100% de asbesto cemento. Item 7.04 Suministro e instalación de caballete, en fachada lateral derecha, sobre ancos de opirón de BATOT 15, opiróns, puesto de trabajo entre ejes 11-12 y ejes A-F.

Capítulo 8. Cielo Pisos

Item 8.01 Cielo Piso Suspendido PVC junta perdida, en baterías sanitarias del piso 2.

Capítulo 14 Pintura


Item 14.02 Mantenimiento de muros internos, en opiróns del primer piso eje 11-12 entre ejes A-F; y en muros de baterías sanitarias del segundo piso.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, en fachada lateral derecha en terrazo eje 12 entre ejes A-H.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.


Estado del tiempo: Seco mañana, tarde lluvia.


Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Maestros, electricos (2), Ayudantes (9), oficiales (37).



Javier Montenegro

Ing. Residente Intermedia.


Yuli Yrigorria Gillo A
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORAÑO

ING. RESIDENTE DE OBRA.

Viernes 13 de Febrero de 2026

Se realizarán las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, en fachada posterior entre ejes G entre ejes 5-12.

Item 1.14. Mantenimiento de carpintería madera, se continúa con limpieza, lijado y pintura de puertas y ventanas, además con lijado de marcos de ventanas en oficinas del primer piso lado izquierdo entre ejes 1-3 y ejes A-F.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.02 Suministro e instalaciones de tubería de 2",

Item 5.04. Suministro e instalación de acometida 3H Cu 12AWG,

Item 5.07. Salida Iluminación expuesta en tubería conduit EMT 3/4", Item 5.10 Suministro e instalación de cable enchufado, en área de bacterias Sanitarias del segundo piso, lámparas y duchas, cableado e instalación de tubería.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.03 Suministro e instalación de teja libre 100% de asbesto, Item 7.04 Suministro e instalación de caballete, se continúa en fachada posterior en el eje G entre ejes 5-12.

Item 7.05 Encomzado de teja, se continúa en oficina BATOR en el eje A entre 11-12 y en fachada lateral derecha eje 12 entre eje A-H.

Capítulo 8. Cielo Pisos.

Item 8.01 Cielo Piso Suspendido PVC junta perdida, se continúa con instalación de estructura en perfiles en zona de duchas de bacteria sanitaria segundo piso y instalación de PVC en zona de sanitarios y lavamanos.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02 Mantenimiento de muros internos, en bacteria sanitaria del piso dos y en oficinas del primer piso entre ejes 11-12 y ejes A-F.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco mañana, tarde lluvia

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, maestro, electricos (2), Ayudantes (4), Oficiales (2)

~~Janier Montenegro~~


Janier Montenegro

Ing. Residente Interventoría



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRAS.



Juli Juliana Silveira

PROFESIONAL SST

Sabado 14 de Febrero de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capitulo 1. Preliminares.

Item 1.13 Mantenimiento de canal en lamina galvanizada, se continua con canal perimetral de la fachada posterior, en el eje G entre ejes 5-12.

Item 1.14. Mantenimiento de carpinteria en madera, se continua con limpieza, lijado y pintura, de marcos de ventanas, ventanillas y puertas del primer piso.

Capitulo 5. Instalaciones Electricas.

Item 5.02 Suministro e instalacion de tuberia de 2", Item 5.04

Suministro e instalacion de acometida 3H (a 12AWG Item 5.07

Señala Iluminacion expuesta en tuberia 3/4", se continua en area de duchas, de lavamanos, sanitarios y orinales de bateria sanitaria del piso dos.

Capitulo 7. Cubiertas.

Item 7.03 Suministro e instalacion de teja libre 100% de asbesto,

Item 7.04 Suministro e instalacion de cubilote, se continua con el area de fachada posterior en el eje G entre ejes 5-12.

Item 7.05 Encorizado de tejas, se continua en oficina BATUTAS, oficinas guiso de trabajo, fachada lateral derecha eje 12 entre ejes A-H.

Capitulo 8. Cielo Raso.

Item 8.01 Cielo Raso suspendido PVC, junta perdida, se continua con instalacion de estructura y cielo raso en zona de baterias sanitarios del Piso dos.

Item 14. pinturas.

Item 14.02 Mantenimiento de muros internos, en baterias sanitarios del piso 2 y en oficinas del piso uno.

Item 14.03 Mantenimiento de muros exterior, se continua en muros de terraza perimetrales y salientes en la fachada posterior entre ejes 5-12 y eje G.

Equipo: Andamios, compresor, herramientas menores.

Estado del tiempo: Lluvia moderada.


Personal: Ingeniero residente obra, SISTEMA, maestro, electricos (2)
Oficiales (3), Ayudantes (4)

~~James Montenegro~~

James Montenegro

Ing. Residente Interventor.

Yol. Viviana Silva
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA.

LUNES, FEBRERO 16 DE 2026

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES EN LA PRESENTE SEMANA ASI:

CAPITULO I. PRELIMINARES

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CAR/INTERIM MADURA, SE REALIZA LA
LIMPIEZA LIGERO, TINTURADO, SELADO Y LACADO DE PUERTAS Y
VENTANAS DEL PRIMER PISO INCLUYENDO LOS MARCOS DE LAS
VENTANAS DE LOS BAÑOS DEL PRIMER PISO.

ITEM. 1.12. MANTENIMIENTO CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA. SE
REALIZA LA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL CUBIERTA
EN LA ZONA FACHADA POSTERIOR EJE G (8-12).

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS.

ITEM. 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"

ITEM. 5.04 INSTALACION DE ACOMETIDA 3HCU F 12 AWG.

ITEM 5.03 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO

ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS OFICINAS DE BAÑOS SE
Y PUERTAS OFICINAS DE TRABAJO ESTOS (11-12) Y (A-E)

CAPITULO 7. CUBIERTAS.

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SETA TIPO COLOMBIA

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CADALOTE

SE CONTINUAN ESTOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CUBIERTA SOBRE
LA FACHADA POSTERIOR EN LA ESTE G (1-12)

CAPITULO 14. PINTURAS


ITEM 14.03. MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. SE REALIZA PINTURA DE MUCHOS PARAPETOS EN ZONA DE FACHADA POSTERIOR EJE G (8-12). SE REALIZA PINTURA EN ESTALTE DE RETAS DE ACERO, PARA EL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL PISO 1.

EQUIPO: ANOMIOS, COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL: ING. RESIDENTE DE OBRA, SICOMA, MARINA GENERAL, AYUDANTES (3), OFICIALES (2), ELECTRICO (1)


Javier Montero

Ing. Residente Intermedia


Yelitza Villavicencio Silva
Profesional SST



MARTIN ALONSO RUIZ MOYA

ING. RESIDENTE DE OBRA

HABER, FEBRERO 17 DE 2026.

CONTINUAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM 1.13. MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SE REALIZA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL CANAL EN LAMINA EN LA ZONA DE FACHADA POSTERIOR, EJE G (8-12).

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA DE MADERA; SE REALIZA LIMPIEZA, LIADO, TINTURADO, SELADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO INCLUYENDO LA PINTURA DE LAS VENTANAS EN LA BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"

ITEM 5.04 INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3HEV 12 AWG

ITEM 5.03 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLES ENCAUCHETADOS

CONTINUAN LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE PUERTA DE TRABAJO Y BATERIA EN LOS EJES 11-12 ENTRE A-E.

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TOTAL TEO COLMADO

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALETE

SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PARA LA COBERTA SOBRE LA
FACHADA POSTERIOR EN LOS EJES G(1-12)


CAPITULO 14. PINTURAS


ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MUROS EXTERIORES SE REALIZA LA
PINTURA EN MUROS PARAFUOS EXTERIORES - FACHADA POSTERIOR ENTRE
EJES G(5-12)CONTINUA LA PINTURA EN FINALITE DE LOS ALEROS DEL PISO 1
ZONA DE ALMACENAMIENTO.

EQUIPO: ANDAMIOS, COMPRESA, HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO, Lluvias aisladas.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SICOLOGA, MAESTRO
GENERAL, OFICIALES (2), AYUDANTES (3), ELECTRICOS (2)


Javier Montenegro
Ing. Residente / Interventor.


MAESTRO ALONSO RUIZ MORALES
ING. RESIDENTE DE OBRA.

MIÉRCOLES, FEBRERO 18 DE 2026

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

CAPITULO I. PRELIMINARES

ITEM 1.13 MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, SE
REALIZA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE CANAL EN
LAMINA EN LA ZONA DEL EJE G(1-8), EN ZONA DE
FACHADA POSTERIOR.ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA DE MADERA SE
REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEL DIA: PINTURA, LIGADO,
TINTURADO, MARILLADO, SELLADO, Y LACADO EN PUERTAS Y
VENTANAS DEL PRIMER PISO

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"

ITEM 5.04 INSTALACION ADMISION 3 HCG 12 AWG

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENLAUCHADO

SE REALIZAN TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS ZONAS BATES IV, PUESTOS DE TENDAS Y ALGAMIENTOS DEL SEGUNDO piso. Ejes (A-G)(11-12)

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.07 SUMINISTRO E INSTALACION TEJAS TIPO COLONAT

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CADALFET

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA SOBRE LA FACHADA POSTERIOR ENTRE LOS ESES G (1-12)

CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR SE APLICA LA PINTURA LIMPIEZA EN MUROS PARAPETOS DE LA FACHADA POSTERIOR DEL ALGAMIENTOS ESES G (1-12)

INCORPORAR NUEVO PERSONAL PARA REFORZAR EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FALTANTES

EQUIPO: ANDAMIOS, COMPRESOR, HERRAMIENTAS MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SECCION, MAESTRO,

OFICIALES (5), AYUDANTES (5), ELECTRICOS (2)

Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor

MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA

JUEVES, FEBRERO 17 DE 2026

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DEL DIA ANTERIOR

CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM 1.03 MANTENIMIENTO DE CANAL EN CANALIZACION

SE REALIZA LA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL
CANAL SOBRE LA FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETES 1 (A-G)
ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA LITAS, TORNOS,
MANTENIMIENTO, PULIDO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL
PRIMER PISO.

ITEM 1.15. DEMOLICION DE MUERTO SOBRE LA ZONA DE TORNOS
DE ALMACENAMIENTO O DE TERAZA ETES (S-B) (G-H).

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO ACUMETIDO 3 H Cu 12 AWG.

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN ZONAS DE ALMACENAMIENTO
DE TRABAJO DEL SEGUNDO PISO Y DISTINGUEN BATERIA SANITARIA

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TEGAS P^{ta} Colomais.

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASILLERIE.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EN
ZONA DE FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETES 1 (A-G) DEL
BLOQUE DE ALMACENAMIENTO.

CAPITULO 14. PINTURAS.

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. CONTINUA LA
LIMPIEZA Y APLICACION DE LA PINTURA EN ZONA DE PARAMOS DE
FACHADA LATERAL ENTRE ETES 1 (A-G)

EQUIPO: ANDAMIOS, CASCABEL, HERRAMIENTA MANEJO.

ESTADO DEL TIEMPO: SECA

PERSONAS: INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA, SESOMA, MAESTRO,
OFICIAL (5), AYUDANTE (5), ELECTRICOS (2)

Saner Montenegro

Saner Montenegro

Ing. Residente Interimontenegro

[Firma]

MARCO GARCIA RUIZ NORRIS

ING. RESPONSABLE DE OBRA.

VIERNES, FEBRERO 20 DE 2026.

SE REALIZA REUNION Y VISITA DE OBRA DEL COMENDANTE DE LA BRIGADA III CL. CALVO ANDRES GUTIERREZ RUIZ, DONDE SE HACE INSPECCION OCULAR A LAS OBRAS QUE SE HAN EJECUTADO A LA FECHA SIN REALIZARSE OBSERVACION ALGUNA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PERO TRANSMITE SU PREOCUPACION POR LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA LA CUAL SE LE INFORMA QUE ES PARA EL 16 DE MARZO DE 2026.

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA

CAPITULO I PRELIMINARES.

ITEM 1.13 MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SE REALIZA LA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PUNTEO AL CANAL EXISTENTE SOBRE LA FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETES 1 (A-G)

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA DE MADERA CONTINUO EN CARBOL DE LIJADO, HUSILLADO, TINTURADO, SELADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO

ITEM 1.15 DEMOLICION DE MORTERO SOBRE LA ZONA DE TANGUES DE ASFALTAMIENTO EN TERRAZA ETES (S-B) (G-H)

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO Y ACOMETIDA CABLE 3HEU 12 AWG.

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAMBIADO

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN ZONA DE AUTOMATICO DE TRAPE DEL SEGUNDO PISO Y DUCHAS BATERIA SANITARIA PISO 2.

CAPITULO 7. CUBIERTAS.

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TEGU TIPO CLIMATIST.

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE.

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN ZONA DE FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETES 1 (A-G) DEL BLOQUE Y SOBRE TODA LA CUBIERTA PARA HACERLE EL ASEGUARAMIENTO CON AMARROS

CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR

CONTINUA LA LIMPIEZA DE LOS MUELOS Y APLICACION DE LA PINTURA EN ZONA DE PARAPETO DE FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETES 1 (A-G).

EQUIPO: ANDAMIOS, CINTURON, TALADRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS
MANUALES


ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISMA, MAESTROS DE OBRA,
OFICIALES (5), AYUDANTES (5), ELECTRICOS (2)

~~Junior Martinez~~

Junior Martinez

Ingr. Residente Interventor



MARTIN ALVARO RUIZ MORALES

ING. RESIDENTE DE OBRA

SABADO: FEBRERO 21 DE 2016.

SE REALIZAN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA: SE REAFIRMA

LIJADO, MAILLADO, TINTURADO, SELADO Y LACADO DE PUERTAS Y
VENTANAS DEL PRIMER PISO

ITEM 1.15. DEMOLICION MORTERO DE PISO SOBRE ZALTA DE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE REALIZA DEMOLICION DE PISO

MORTERO Y RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBROS.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ENT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO Y ACOPLETA CABLE 3HCU 12 AWG

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO

SE REALIZAN LAS ANTERIORES ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y BUCAS

BATERIA SANITARIA DEL PISO 2

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBAS TIPO COLOMIST

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASCILLO

SE REALIZA LA FIJACION CON ANILLOS SOBRE LA

CUBIERTA PARA ADELANTAR Y RETRASAR SU INSTALACION

ITEM 1.19 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA SE REALIZA

CAMBIO PARALES EN MADERA Y INTERMEDIALIZACION EN MADERA

A LA ESTRUCTURA DE LA ZONA DEL ALBAMIENTO DEL SEGUNDO PISO

EQUIPO: ANDAMIOS, COMPRESOR, TALADRO ELECTRICO, HERRAMIENTA
MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS, JEFE DE OBRAS, MAESTRO CERRAJERO,
ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (5).



Javier Montenegro

Ingeniero Residente Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE OBRAS

LUNES, FEBRERO 23 DE 2026

LA SEMANA SE INICIA CON LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ITEM 1.14 - PRELIMINARES: MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA

SE REALIZA LIJADO, TINTURADO, SELLADO, MASILLADO, LACADO Y REINSTALACION
DE PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO

ITEM 1.15. DEMOLICION DE MORTERO SE REALIZA EN LA PLACA
DE MORTERO EXISTENTE UBICADA EN LA ZONA DE TERRAZA.

ITEM 1.11 DESMONTAJE DE TANQUES. SE REALIZA EL DESMONTAJE DE
TANQUES EXISTENTES INCLUYENDO SU TUBERIA Y ACCESORIOS, TANQUES
EN PVC DE 2000 LITROS, DEPOSITANDOLAS EN EL PRIMER PISO PARA
SER LAVADOS Y VOLVERLAS A INSTALAR UNA VEZ SE REALICE LA
IMPERMEABILIZACION CON MANTO BITUMINOSO PLAS AL-20 CON FOLIO
DE ALUMINIO

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACOMETIDO 3HCu 12AWG.

ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS CABA LED 8"X10W.

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIO PANEL LED DE
60X60

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION EXTERNA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"

CAPITULO 4.12

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHADO 3X14
SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN AREA DE OFICINAS,
PUERTO DE TRABAJO, DATOS 15, ALGARIFFO DE TELA Y ZONA DE
DUCHAS DEL SEGUNDO PISO

CAPITULO 5. CUBIERTAS

ITEM 7.05 ENCOLZADO DE TETA SE REALIZA EL ENCOLZADO
SOBRE LA ZONA DE DATOS 15 Y FACHADA LATERAL IZQUIERDA
EJE 1 ENTRE A-G

CAPITULO 8 CIELO CASO

ITEM 8.01 CIELO CASO SUSPENDIDO PVC SE REALIZA LA ESTRUCTURACION
PARA LA INSTALACION DEL CIELO CASO EN LA ZONA DE ALGARIFFO
DE TELA DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 9. PINTURA

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR


SE REALIZA PINTURA EN VIBRO TIPO I INCLUYENDO REJANES EN
ESTUCCO EN ZONA DE ALGARIFFO DE TELA DEL SEGUNDO PISO.

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. SE REALIZA
PINTURA EXTERNA EN FACHADA POSTERIOR - MUROS DE TALLAZA ENTRE
EJES G (1-12).

EQUIPOS: ANOMIOS, COMPRESOR, TALADRO ELECTRICO, HERRAMIENTAS
MENOR


ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS INTERMITENTES

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIENNA, MAESTRO
GENERAL, ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)



Javier Montenegro

Ingeniero Residente Interventor



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

Ingeniero Residente de Obra

MIÉRCOLES, FEBRERO 24 DE 2022
SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM 1.11 DISEÑO DE TANQUES; CONTINUA EL TRABAJO DE DISEÑO DE TUBERIAS, ACCESOS, RETES TANQUES DE LA ZONA DE TRABAJO Y REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TANQUES EXISTENTES DE 2000 LTS EN PVC.

CAPITULO 1.14. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA SE REALIZAN LABORES DE LIJADO, MASILLADO, TINTURADO, SELADO Y LACADO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO.

ITEM 1.15. DEMOLICIÓN DE NOOTERO; CONTINUA LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO DE PISO EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA TERRAZA EN LOS EJES G-H Y S-B.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3H CU 12 AWG

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" CABLE #12

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X14

ESTAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS SE REALIZAN EN OFICINAS Y PUERTOS DE TRABAJO, BATOS 15, AISLAMIENTO DEL TROPA Y ZONA DE DUCHAS DEL SEGUNDO PISO

CAPITULO 7 CUBIERTAS

ITEM 7.05. ENCABALADO DE TEJA SE REALIZA EL ENCABALADO DE TEJA EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA ETE 1 ENTRE A-G

CAPITULO 8 CIELO RASO

ITEM 8.01 CIELO RASO SUSPENDIDO PVC. SE REALIZA LA ESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO EN PVC EN LA ZONA DE AISLAMIENTO DE TROPA DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 14. PINTURA

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO EN MURO INTERIOR, SE REALIZAN LOS REJANES EN ESTUQUE PARA PINTURA INTERIOR EN LOS MUEBLES DEL AISLAMIENTO DE TROPA DEL SEGUNDO PISO

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR SE REALIZAN LOS REJANES Y PINTURA SOBRE MUROS EXTERIORES EN ZONA DE TERRAZA EJES G (1-12).

Equipos: ANDAMIOS, COMPRESOR, TALADRA DEMOLICION ELECTROCO,
HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: NUBIAS.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISOMA, MAESTRO OBRERO,
ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Iny. Residente Interventor

MARTIN ALONSO CON MORALES

ING. RESIDENTE DE OBRA

MIÉRCOLES, FEBRERO 23 DE 2026

REALIZA VISITA EL ING. JONATHAN G. FERRER, DE LA COMARCA
MAYAB, SE HACE RECORRIDO AL SITIO DE LAS OBRAS INDICANDO

AL ING. LAS OBRAS REALIZADAS Y LAS OBRAS QUE SE TIENEN

CONTEMPLADAS EJECUTAR QUE NO SEAN PACTADAS EN EL CONTRATO

Y LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA QUE SE TIENEN QUE REALIZAR.

SE LEVANTA ACTA RESPECTIVA POR PARTE DEL ING. JONATHAN.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA DE HOY SON:

CAPITULO I (PRELIMINAR)

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA CUBIERTA LA
ACTIVIDAD DE LIJADO, MALLADO, TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS
Y VENTANAS DEL PISO 1

ITEM 1.15 DEMOLICION DE MOLTERA SE REALIZA LA DEMOLICION DEL
MOLTERA DE PISO EN LA ZONA DE TERRAZA Y TANQUES DE

ALMACENAMIENTO Y LOS ESTRUCTURAS CON BASAJOS DESDE EL SITIO

A LA ZONA DE DEPÓSITO PROVISIONAL (PARA LUGAR DE UTILIZACION)

A LA RESPECTIVA ECONOMIA Y/O DEPENDENCIA FINAL

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3HCU 12 AUG.

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION EXTERIOR EN TUBERIA CONDUIT 3/4"

CABLE #12

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCILLADO 3x14
 CONTINUAN VISTAS ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO PISO DEL ALOJAMIENTO, DE TROPA
 OFICINAS, PUERTOS DE TRABAJO, BAÑOS Y BAZOS.
 CAPITULO 7 CUBIERTA

ITEM 7.01 ENCOBLADO DE TEJAS SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN
 ZONA EXTERIOR DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO.
 CAPITULO 8. CIELO BAZO


ITEM 8.01 CIELO BAZO SUSPENDIDO PVC. SE REALIZA INSTALACION DE
 LAMINA PVC. EN ZONA DE ALOJAMIENTO DE TROPA PISO 2.
 CAPITULO 14. PINTURA

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO MURO INTERIOR. SE REALIZA RESANE EN
 MUROS INTERIORES EN ZONA DE ALOJAMIENTO DE TROPA DEL SEGUNDO PISO.


ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. CONTINUAN LOS
 RESANES DE MUROS Y PINTURA EN ZONA DE TERRAZA Y CUBIERTA
 ETES G(1-12).

EQUIPOS: ANDAMIOS, COMPRESOR, FERRAMENTAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS MANUALES.

PERSONAL: ING. RESIDENTE, SIENGA, MAESTRO ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)


 Javier Montenegro

Ing. Residente Intendencia.


 MARTA ALONSO RUIZ MORENO
 ING. RESIDENTE OBRAS.

JUEVES, FEBRERO 26 DE 2026.

CAPITULO 3 PRELIMINARES.

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA. SE REALIZA
 LIGADO, MALLADO, TINTURADO, SELLADO Y SACADO SOBRE PUERTAS Y
 VENTANAS DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS.

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3HEU 12 AWG.

ITEM 5.05. SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PARA LED 8" x 16 W.

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED 60x60

ITEM 5.07 SALIDA LUMINACION EXPOSTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" Y

CABLE #12.

ITEM 5.10. SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3x14
CONTINUAN ESTOS TRABAJOS EN EL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DE
ALOTAMIENTO, OFICINA, PUERTAS DE TRABAJO, BATERIAS Y BAÑOS.

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.02. IMPERMEABILIZACION MANA MORTER PLUS, SE REALIZA EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA LA IMPERMEABILIZACION Y LA CONSTRUCCION
DEL MORTERO AFINADO CON PENDIENTE HACIA LOS DRENAJES EXISTENTES.
SE LE REALIZA REMATES EN MEDIA CADA SOBRE LA UNION ENTRE
PISOS Y MUROS Y LAS JUNTAS EXISTENTES DE TANTOS DE ALMACENAMIENTO.

CAPITULO 8. CIELO CASO.

ITEM 8.01. CIELO CASO SUSPENSION FUD. CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE ESTRUCTURACION E INSTALACION DE LAMINAS PVC PARA EL CIELO
CASO EN ZONA DE ALOJAMIENTO DE PROPIAS DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 13. CERRAMIENTA METALICA Y ALUMINIO.

ITEM 13.01. PUERTAS SANITARIAS CANTILEVER EN ACERO INOXIDABLE

ITEM 13.02. DIVISION CERRAM. CANTILEVER EN CAMINO INOXIDABLE.

SE REALIZA LA INSTALACION DE LAS PUERTAS Y DEL CERRAM. EN ZONA DE
BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 14. PINTURA.

ITEM 14.02. MANTENIMIENTO DE PUEO INTERIOR CONTINUAN LOS
TRABAJOS DE REPAROS EN ESTUCCO EN MUROS DEL ALOJAMIENTO DE
TRABAJO DEL SEGUNDO PISO.

ITEM 14.03. MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. SE REALIZAN LOS
REPAROS EN MUROS EXISTENTES EN ZONA DE TERRAZA Y PINTURA DE
LOS MISMOS.

EQUIPOS: ANDAMIOS, COMPRESOR, TALADRO DEMOLIDOR, HERRAMIENTA MANE.

ESTADO DEL TIEMPO: SECA

PERSONAL: ING. RESIDENTE, CIERROJA, MAESTRO, ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)



Javier Montenegro

Ing. Residente / Interventor



MARTIN ALONZO RUIZ MARTIN

ING. RESIDENTE DE OBRAS

VIERNES, FEBRERO 27 DE 2026

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA

CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA. CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LISADO, MASHADO, SINTIENDO SELLADO Y CACAO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 3/4" ENT.

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACOMETIDA 3H CU 12 AWG.

ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED 8"X18W.

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED 60X60

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION EXPOSTA TUBERIA CONDUIT ENT 3/4"

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COSE ENCAUCHETADO 3X14

CONTINUAN LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN ZONA DE ALMACENAMIENTO, OFICINAS, PUENTES DE TRABAJO, BAÑOS IS Y BAÑOS DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.02 IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS. SE REALIZAN MEDIA CAJAS Y SE DEJA FRAGUAR EL MORTERO REALIZADO EL DIA ANTERIOR PARA EN HORAS DE LA TARDE SE APLICA UNA IMPERMEABILIZACION ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE PARA SELLAR POCOS Y MEJORAR LA ADHESION DEL PISO Y EL MANTO.

CAPITULO 8. CIELO BAJO

ITEM 8.01. CIELO BAJO SUSPENDIDO PVC. CONTINUA LA ESTRUCTURACION Y LA INSTALACION DE LAS CAMARAS PVC. SOBRE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO OFICINA Y PUENTES DE TRABAJO Y BAÑOS IS.

CAPITULO 13. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

ITEM 13.01 PUERTA SANITARIO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILEVER.

ITEM 13.02 DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILEVER.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUERTAS EN BAÑOS SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO.

CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO MURO INTERIOR CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RESANE EN MURO DE ALMACENAMIENTO PISO 2

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR SE REALIZAN RESANES EN MUROS DE FACHADA Y PINTURA DE LOS MISMOS

EQUIPO: ANDAMIOS, COMPRESOR, TALADRO DEMOLIDOR, HERRAMIENTA

MEMO.

ESTADO DEL TIEMPO: SECA

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SIENNA, MAESTRO CERRAJEROS,

ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)

Juan Montenegro

Juan Montenegro

Iny. Residente / Intendencia

[Signature]

HARTAS ALONSO 2012 MILAN

ING. RESIDENTE DE OBRA

SABADO, FEBRERO 26 DE 2026

CAPITULO 3 PRELIMINARES

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADESA SE REEMPLA EL CERRAJE

MASILLAS TINTURADO, SELLADO Y LACADO DE PUERTAS Y VENTANAS

EXISTENTES DEL PISO 1

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION ACTIVIDAD CABLE 3HCW 12AWG.

ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED 8"x18W.

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL 60X60"

ITEM 5.07 SALIDA ILUMINACION EXPOSITA TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"

CABLE #12

ITEM 5.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COSAS ENCAUCHADOS 3x14

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN ZONA DE ACOTAMIENTO, ORIGINAL,

PUERTOS DE TRABAJO, GATOS IS Y DADOS DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 10 CUBIERTAS

ITEM 7.02 IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MOLDE PLAS AL-80

SE REALIZA LA INSTALACION DEL MANTO EN CALIENTE CON LA

UTILIZACION DE UNA PUFFA A GAS, EN ZONA DE TEGOLATA Y

TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

CAPITULO 8. CIELO RASOS

ITEM 8.03 CIELO RASO SUSPENSION PVC. SE REALIZA LA

ESTRUCTURACION Y INSTALACION DE LA LAMINA EN PVC EN

ZONA DE ACOTAMIENTO DE TUBO, OFICINAS Y PUERTAS DE TUBOS Y
PASOS 15 DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 17. CALINTERIA DE ALUMINIO

ITEM 17.01 PULPERAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILEVER

SE REALIZA LA INSTALACION DE LAS PULPERAS EN SISTEMA CANTILEVER EN
BATERIA SANITARIAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO.

EQUIPOS: ANDAMIOS, CAMAROTES, CALENTADOR A GAS, HERRAMIENTA MENOR.


ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISOMA, MAESTRO GENERAL,
ELECTRICOS (2), OFICIALES (5), AYUDANTES (8)

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro

Ing. Residente Interventor.



MARTIN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA.

Domingo 1 de Marzo de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capitulo 5. Instalaciones Electricas.

Item 5.14. Mantenimiento Preventivo de Transformador trifasico
en aceite de 75KVA, 13200/214V, se realizo desmonte
de transformador existente y prestamo de transformador,
hasta realizar mantenimiento.

Equipo: Grúa, Herramienta menor.

Estado del tiempo: Seco.

Personal: Ingeniero Residente de obra, SISOMA, Electricos (3)

~~Juan Montenegro~~

Juan Montenegro

Ing. Residente Interventor.



Martin Alonso Ruiz Moreno

Ing. Residente obra

Lunes 2 de Marzo de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares

Item 1.10 Mantenimiento de cajas de inspección, en cajas existentes ubicadas en fachada principal y fachada posterior.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería madera, se continúa con instalación de ventanas y puertas en el piso uno, en áreas de oficinas gestión logística, oficina puerta de trabajo, Oficinas BATOT 14 y ejecutivo.

Item 1.15. Demolición de mortero espesor 40cm en terrazo de baños sanitarios perimetros de muro.

Item 1.16 Demolición de granderos, en oficinas de gestión logística, oficinas puerta de trabajo, piso dos entre ejes 1-2, ejes A-F.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.02 Suministro e instalaciones de tubería conduit ent 24h.

Item 5.04 Suministro e instalación acendra 3H Cu.

Item 5.05 Instalación balas led 8" de 18w

Item 5.06 Suministro e instalación panel led 60x60cm 40w

Item 5.07 Salida Iluminación en tubería conduit Ent 24h

Item 5.10 Instalación cable encauchado 3x14 AWG

Item 5.11 luminarias hemisferia led 2x18w T8.

Se realizaron estas actividades en áreas de oficinas de BATOT 15, oficinas puerta de trabajo, oficinas gestión logística, corredores, del segundo piso. Instalación de luminarias en baños sanitarios del segundo piso.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7.02. Impermeabilización tipo manto mortero Plus AL-80, en empalmes con estructuras existentes en la terraza de tanques de almacenamiento sobre baños sanitarios.

Capítulo 9. Pisos - Arabados.

Item 9.02. Baldosa grano de mármol BHS Bataobrita. Se continúa con desbroke y pulido de piso instalado en alojamiento de topa piso 2 ejes F-G y ejes 1-2.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior. Se continua con reveses y pintura detallando filos de ventanas en alojamiento de tropas y oficinas del segundo piso.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continua con reveses y pintura en comedores del segundo piso.

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor, desbrozador, pulidora.


Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero residente de obra, SISOMA, Maestro general, electricos (4), oficiales (5), Ayudantes (8).

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Ingr. Residente Interventor.



Martin Alonso Ruiz Moreno

Ingr. Residente de Obra.

Martes 3 de Marzo de 2026.

Se realizaron las siguientes actividades de obra:

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en madera, se continua con instalación de puertas y ventanas en el piso 1; tambien se realizo instalación de vidrios en areas de oficinas de gestión logística, oficinas puertos de trabajo, oficinas BAJO y ejecutivo

Item 1.21 Mantenimiento de comederos de puertas, en puertas del alojamiento de tropas del piso uno y piso dos

Capítulo 5. Instalaciones Electricas

Item 5.02 Suministro e instalación de tubería conduit 3/4" EMT

Item 5.04 Suministro e instalación de aconalates 3/4" Cu.

Item 5.05 Instalación luminarias bala led de 8" de 18W

Item 5.06 Suministro e instalación panel led 60x60cm 45w

Item 5,07 Salida iluminación cable No 12.

Item 5,10 Instalación cable eléctrico encastrado 3X14 THW AWG

Item 5,15 Salida interruptor sencillo

Item 5,16 Salida interruptor doble.

Actividades realizadas en zonas de oficinas BA70715, oficinas puertos de trabajo, oficinas gestión logística, corredores del segundo piso, Instalación de terminales para interruptores en oficinas y alojamiento de tropas del piso uno.

Capítulo 7. Cubiertas.

Item 7,02 Impermeabilización tipo cemento morter Plu AL-80

Se realiza instalación de foil de aluminio en empalmes con estructuras de antenas, estructura de techos de almacenamiento bases y divisiones existente en terrazas sobre baterías sanitarias.

Capítulo 8. Cielo Pisos.

Item 8,01 Cielo raso suspendido PVC junta perdida, en segundo piso áreas de oficinas de gestión logística, oficinas puertos de trabajo, oficinas BA70714, ejecutivo.

Item 8,02 Tapas de Inspección cielo raso en PVC 9,6x9,6m, en alojamiento de tropas pisados entre ejes 1-12 y 9-10 F-6.

Capítulo 9. Pisos - Acabados

Item 9,02 Baldosa grana de marmol BMS, Blanco Haila, se continúa con desbaste y pulido de piso instalado en alojamiento de tropas del segundo piso entre ejes F-6 y ejes 1-12.

Capítulo 14. Pintura.

Item 14,02 Mantenimiento de muro interior, se continúa con rellenos y pintura detallando filas de ventaneros de alojamiento de tropas y oficinas del piso dos.

Item 14,03 Mantenimiento de muro exterior, se continúa con rellenos y pintura en corredores y fachadas del alojamiento de tropas.


Equipo: desbancadora, pulidora, brilladora de pisos, andamios, compresor, herramienta menor

Estado del clima: Seco.

Personal: Ingeniero Residente de obra, SI SAMA, maestro, electricos (4), oficiales (5), Ayudantes (8).

~~Janier Montenegro~~
Janier Montenegro

Ing. Residente Intelectual


Martin Alonso Ruiz Moreno
Ing. Residente de Obra

Miércoles 4 de Marzo de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpintería en maderas, se realizó instalación de ventanas y puertas, vidrios para ventanas, en áreas de oficinas de gestión logística, oficinas prestos de trabajo, oficinas BAT 14, ejecutivo del piso uno.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas

Item 5.02 Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4"

Item 5.04 Suministro e instalación de accesorios 3/4".

Item 5.05 Suministro e instalación bola led de 8" 18W

Item 5.06 Suministro e instalación luminaria tipo pimentel 60x60 48W.

Item 5.07 Salida luminaria cable No 12.

Item 5.10 Instalación de cable de cobre encandulado 3X14 AWG.

Item 5.11 Instalación de luminaria hornet led, 2x18 W TB.

En áreas de oficinas BAT 15, oficinas prestos de trabajo, oficinas gestión logística, comedores, baños sanitarios, del segundo piso.

Capítulo 8. Cielo Rasos

Item 8.01 Cielo Raso suspendido PVC juntas perdidas, en áreas de oficinas gestión logística, oficinas prestos de trabajo, oficinas BAT 14, ejecutivo.

Item 8.02 Suministro e instalación de tapa de inspección de cielo raso PVC 60x60, en oficinas prestos de trabajo entre ejes 1-2 sector izquierdo y oficinas prestos de trabajo sector derecho eje C-D también entre ejes 11-12 y ejes C-D.

Capítulo 10. Enchapes y Accesorios

Item 10.01 Instalaciones porcelana - taller

Item 10.02 Instalaciones porcelanicas - Jalonera.

En duchas de bañeros sanitarios del piso uno y en duchas de bañeros sanitarios del piso dos.

Capítulo 14. Pintura

Item 14.01 Pintura epoxica alta resistencia, en areas de bañeros sanitarios del piso uno y bañeros sanitarios del piso dos.

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior se continua con revoques y detallado de fajas de ventanas en alojamiento de bopa y oficinas del piso dos.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continua con revoques y pintura en corredores y fachadas del alojamiento de bopa.


Capítulo 15. Asco General

Item 15.01 Asco General. Se realiza asco permanente en areas de alojamiento de bopa, oficinas y bañeros sanitarios del piso uno y piso dos.

Equipo: andamios, compresor, herramientas menores

Estado del tiempo: seco

Personal: Ingeniero Residente Obra, SISOMA, Maestros, electricos (4) Oficiales (5), Ayudantes (8).



Javier Montenegro

Ing. Residente Intermediaria



Marlen Alonso Ruiz Moreno

Ing. Residente de obra.

Juernes 5 de Marzo de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de carpinteria madera, Se continua con instalacion de ventanas, puertas en el primer piso, tambien se realizo instalacion de vidrios en ventanas de oficinas primer piso

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas

Item 5.02 Suministro e instalación de tuberías EMT 3/4"

Item 5.04 Suministro e instalación de acunetida 3H Cu

Item 5.05 Instalación luminarias led 8" de 18w

Item 5.06 Instalación luminaria panel led de 60x60 cm 45w

Item 5.07 Salida Iluminación conduit 3/4", cable No 12.

Item 5.10 Suministro e instalación de cable encauchetado 2x14 AWG

Item 5.11 Instalación luminaria hermética led 2x18 w TB

Actividades realizadas en áreas de oficinas BATOT 15, Oficinas puestos de trabajo, oficinas gestión logística, comedores, del segundo piso.

Capítulo 14. Pinturas.

Item 14.01 Pintura epoxica alta resistencia, en area de butenas sanitarias del piso 1 y butenas sanitarias del piso dos.

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior. Se continua con resanes y detallado de filos de ventanas en alojamiento de trapo y oficinas, del segundo piso

Item 14.03. Mantenimiento de muro exterior, se continua con resanes y pintura en corredores de piso dos y en intersecciones con el eslo raso filos.


Capítulo 15. Aseo General

Item. 15.01 Aseo General, se realiza permanentemente en alojamiento de trapo, oficinas, butenas sanitarias y del piso uno y del piso dos.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor

Estado del tiempo: Seco

Personal: Inyenero Residente Obra, 5150MA, Huelbo, electricos (4), Oficiales (5), Ayudantes (8).


Javier Montenegro

Ing. Residente Interventor


Martin Alberto Ruiz Moreno
Ing. Residente Obra.

Viernes 6 de Marzo de 2026

Se realizaron las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14 Mantenimiento de Carpintería Madera, se realizó instalación de ventanas y puertas en el piso 1, se continúa instalando vidrios a ventanas en oficinas gestión logística, oficinas puertos de trabajo, oficinas BATOT 14, ejecutivo.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.02 Suministro e instalación de tubería Conalit 3/4"

Item 5.04 Suministro e instalación de acanalado 3/4 Cu.

Item 5.05 Instalación luminarias led 9" de 18 w

Item 5.06 Instalación luminaria tipo panel led de 60x60m 45 w

Item 5.07 Salida Iluminación tubería conalit 3/4" (cable No 12

Item 5.10 Instalación de cable de cobre encauchetado 7x74 AWG.

Estas actividades se continúan ejecutando en el segundo piso, en áreas de corredores, oficinas BATOT 15, oficinas puertos de trabajo, oficinas gestión logística, corredores, alojamiento topa.


Capítulo 14. Pintura.

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, se continúa con retapes y pintura en fijos de ventanas del alojamiento de topa, y oficinas del piso dos.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior, se continúa con retapes y pintura en corredores y Fachadas del alojamiento de topa.

Capítulo 15. Aseo General.

Item 15.01 Aseo General, se realiza aseo permanente en áreas de alojamiento de cuartos, alojamiento de topa, oficinas, baños sanitarios tanto del piso uno como del piso dos.

 Janner Monterrey

Janner Monterrey

Ing. Residente Interventoría

Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor



Maria Alonso Ruiz Horno

Ing. Residente Obra

Estado del tiempo: Seco

General: Ing. Residente Obra, SISOMA,

Maestro, electricista (4),

operarios (5), Ayudantes (6).

Sábado 7 de Marzo de 2026

Se ejecutó las siguientes actividades de obra.

Capítulo 1. Preliminares.

Item 1.14. Mantenimiento de carpintería madera, se continúa con instalación de vidrios a ventanas del segundo piso en oficinas de gestión logística, oficinas cuartos de trabajo. Se detalla pintura de marcos de ventanas y puertas.

Capítulo 5. Instalaciones Eléctricas.

Item 5.02 Suministro e instalación de tubería EMT 24"

Item 5.04 Suministro e instalación de accesorios 3/4"

Item 5.05 Instalación luminarias led de 8"

Item 5.06 Instalación de luminarias tipo panel led 60x60cm 45w

Item 5.07 Salida (Iluminación tubería conduit 3/4" Cable No 12

Item 5.10 Instalación de cable de cobre encurchutado 3x14 AWG

Se continúa con estas actividades en el segundo piso del alojamiento de tropas en corredores y oficinas.

Item 5.14 Mantenimiento preventivo de transformador trifásico en aceite 75KVA 13200/214V. Se realiza el desmonte de transformador de préstamo y se instala el transformador existente ya realizado el mantenimiento de filtro prensado en aceite, cambio de empacates, limpieza, repintado de terminales y pintura.

Capítulo 14. Pintura.

Item 14.02 Mantenimiento de muro interior, se continúa con rellenos y detallado de filos de ventanas instaladas en el segundo piso y oficinas del alojamiento de tropas.

Item 14.03 Mantenimiento de muro exterior se continúa con rellenos y pintura en corredores del piso uno y pisos dos y en fachada principal del alojamiento de tropas.

Capítulo 15. Aseo general.

Item 15.01 Aseo general, se continúa con aseo permanente en las áreas donde se realizan actividades tanto de oficinas, alojamiento de tropas y baños sanitarios del piso uno y del piso dos.


Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.

Estimado del tiempo: 500.

Personal: Ing. Residente de obra, SISOMA, maestro general,
Electricos (7), Oficiales (5), Ayudantes (6)

~~Junior Montenegro~~
Junior Montenegro

Ing. Residente Interimista


Marco Alberto Ruiz Marro

Ing. Residente Obra

LUNES 9 DE MARZO DE 2016

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 3. PRELIMINARES

ITEM 1-14. MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA. CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DETALLADO DE PUERTA PUERTAS Y VENTANAS, REINSTALACION Y ENCAJADO DE VIGILAS SOBRE VENTANAS DEL SEGUNDO PISO

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ENT 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABETOS 3HCU 12 AWG

ITEM 5.05 INSTALACION DE LUMINARIAS 9" x 18W

ITEM 5.06 INSTALACION DE LUMINARIAS 120 60x60

ITEM 5.07 SALIDA SUMINISTRO TUBERIA CONDUIT 3/4"

ITEM 5.08 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHADO 3x14 AWG

SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS EN EL SEGUNDO PISO DEL ALGUNELO, ZONA DE OFICINAS Y COLLEDORES.

CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM 14.01. MANTENIMIENTO MUROS INTERIORES CONTINUAN LAS LABORES DE PINTURA, FILLO Y BRIVADO EN MUROS INTERIORES DEL PRIMER PISO ZONA DE ALGUNELO Y OFICINAS.

ITEM 14.02. MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR SE REALIZAN LABORES Y PINTURA SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PRIMER PISO

EQUIPO: AMARIOS, COMPRESOR, MECLANISMO MANEJO.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE, SISOMA, MAESTRO GENERAL, ELECTRICOS (7)
OFICIALES (5), AYUDANTES (6).

~~Juan Mantenegro~~
 Juan Mantenegro
 Ing. Residente Intermitario



MARTIN ALONSO LUIS MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA

MARTES 10 DE MARZO DE 2026

ES FIRMADO EL ACTO DE MODIFICACION N°. 003 PORDE SE APLICA LA
 EJECUCION DE LOS ITEMS NO PREVISTOS, Y LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES
 DE OBRA DEL CONTRATO INICIAL.

DESDE LA ANTERIOR SE INICIAN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES A FIN DE EFECTUAR
 EL CONTRATO Y ENTREGARLOS CON BUENAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

POSIBLE, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 3. PRELIMINARES.

ITEM 1.06. DEMONTE DE PUERTAS: CON MARCO, SE REALIZA EL DEMONTE
 DE LAS PUERTAS UBICADAS EN LOS AJUAMIENTOS DEL PRIMERO PISO Y ENTRE
 DEL AJUAMIENTO Y OFICINA DEL SEGUNDO PISO. (PUERTA EN ALUMINIO).

ITEM 1.16. DEMOLICION DE GUARDACORRIOS EN GRCO O CERAMICA. SE
 REALIZA LA DEMOLICION EN ZONA DE OFICINA DE GESTION, OFICINAS DE
 TRABAJO Y ACCESO A OFICINAS EN PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL
 AJUAMIENTO, HASTA LA CANTIDAD PROYECTADA.

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA SE CONTINUAN
 LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, VIGILAS Y
 PISAPAPIEROS EN EL SEGUNDO PISO, ZONA DE AJUAMIENTO Y OFICINAS.

ITEM 1.22. MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA SE
 REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN EL SEGUNDO PISO ZONA DE OFICINAS Y
 COLADORES.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUT 3/4"

ITEM 5.04. SUMINISTRO E INSTALACION ADMETIDA 3HEU PLANO

ITEM 5.05. SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 8x18w

ITEM 5.06. SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60x60

ITEM 5.08. TOMACORRIENTES NORMAL DOBLE PISO.

ITEM 5.15. SALIDA INTERRUPTA SENCILLO

ITEM 5.16. SALIDA INTERRUPTA DOBLE.

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN ZONAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DE ALQUILERES Y OFICINAS.

CAPITULO 7. CUBIERTAS.

ITEM 7.01. ESTRUCTURA PERFI PHE CLASE 50 SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PERFI EN ZONAS DE OFICINAS DE PUENTES DE TRABAJO.

ITEM 7.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA 78 COMO VEDOS. SE REMUEVE EL CUBRE DE LA TEJA EXISTENTE DEL TECHO Y SE INSTALA LA NUEVA TEJA SOBRE EL CUBRE DEBIDO A NOCHE DEL BLOQUE DE ALQUILERES.

ITEM 7.05. ENCOLAZADO DE TEJA, UNA VEZ INSTALADO EL TECHO DE INSTALACION DE TEJA SE VA REMATANDO CON EL ENCOLAZADO DE LA CUBIERTA.

CAPITULO 8. CIELO RASO.

ITEM 8.01. CIELO RASO SUSPENDIDO PVC. SE REALIZA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA EL PVC.

ITEM 8.02. TAPA DE INSULACION CIELO RASO PVC. SE UBICA Y SE PERFORA PVC EN LA ZONA DONDE SE VA A INSTALAR LAS TAPAS.

CAPITULO 9. PISOS - ACABADOS.

ITEM 9.04. BOCANUBA EN GRANITO. SE REALIZAN BOCANUBAS SOBRE LA ZONA DE ALQUILERES DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 10. ITEMS NO COTIZADOS.

ITEM NP.01. DESMONTA CIELO RASO. SE REALIZA EL DESMONTA DEL CIELO RASO EN CONCRETO DE LA SATELA SANITARIA DEL PRIMER PISO. SE RETIRA EL MATERIAL A LA ZONA DE DEPÓSITO PROVISIONAL EN EL PATIO DEL BLOQUE DE ALQUILERES.

ITEM NP.02. DESMONTA CUBIERTA ASBESTO CEMENTO. SE REALIZA EL DESMONTA DE LA CUBIERTA EXISTENTE SOBRE LA ZONA DEL CORRAL NOROCCIDENTAL DEL BLOQUE DE ALQUILERES.

ITEM NP.03. GUARDARISCOS EN CERAMICA. UNA VEZ REMOVIDO EL GUARDARISCO EXISTENTE EN LAS ESALAS SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DEL GUARDARISCO EN ZONA DE ACCESO A LAS OFICINAS.

EQUIPO: ANDAMIOS, TABLEROS CONTROL DE ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS MANUALES

ESTADO DEL TIEMPO: SECO


PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS, SIEMMA, AUXILIAR CONTABLE,

MAESTRO GENERAL, ELECTRICOS (3), AYUDANTES (8), OFICIALES (5)

~~Javier Montenegro~~

Javier Montenegro

Ing. Residente Intermentaria.



MARTÍN ALONSO RUIZ MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRAS

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2016

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO I. PRELIMINARES.

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA DE MADERA: CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION Y SUMINISTRO DE VIDRIOS, INSTALACION DE PISAPUERTOS EN LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO Y AREAS DE OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO.

ITEM 1.72 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS EN CERAMICO: CONTINUA ESTA ACTIVIDAD EN EL SEGUNDO PISO ZONA DE OFICINAS, ACCESOS Y CORREDORES. POR TAL SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS BALDAAS EN GUARDAESENAS EXISTENTES Y SE RELACIONAN AL PRESENTE ITEM.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS CONDUIT DE 3/4"

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION ARMADURA 3 Hev 12 AWG

ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 8x18W

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60x60

ITEM 5.08 TOMACORRIENTES DOBLE NORMAL.

ITEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLA

ITEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE.

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN LAS ZONAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DE ALOJAMIENTO Y OFICINAS Y PUERTOS DE TRABAJO.

CAPITULO 7. CUBIERTAS.

ITEM 7.01 ESTRUCTURA PERFORADA PERFORADA 50 SE REALIZA EL SUMINISTRO E

INSTALACION DEL PERFI EN ZONA DE OFICINA, PUERTA DE TRABAJO,
GESTION LOGISTICA Y BAROT 15.

ITEM 703 SUMINISTRO E INSTALACION TETA #8 COLOR NEGRO PARALELAMENTE
AL DENTRANTE DE LA TETA EXISTENTE SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN EL
CANTON NORTE DE LA EDIFICACION

ITEM 705 ENCOLADO DE TETA: CONTINUA EL TRABAJO PREVIAMENTE A LA
INSTALACION DE LA TETA Y EN EL CANTON NORTE DEL EDIFICIO.

CAPITULO 8 CIELO RASA CUBIERTA EN PUC, SE REALIZA LA INSTALACION
PARA LA ESTRUCTURA EN PUC.

CAPITULO 9 PISOS Y ACABADOS

ITEM 904 BOCAPUESTA EN GRANITO PUNDO: SE REALIZA LA INSTALACION
DEL GRANITO PUNDO UNA VEA EFECTUADO EL MUESTRO DE NIVELACION
CAPITULO 10 ITEMS NO PREVISTOS.

ITEM N101 DENTRANTE DE CIELO RASA: SE TERMINA LA ACTIVIDAD Y SE
RETIRA EL MATERIAL DE ESCANDAL.

ITEM N102 DENTRANTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO: CONTINUAN LAS LABORES
DE DENTRANTE DE CUBIERTA Y RETIRO DE LA MISMA A LA ZONA DE
DEPOSITO, SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN EL CANTON NORTE DE LA EDIFICACION
Y SOBRE LA ZONA DE AISLAMIENTO.

ITEM N103 GUARABACOSA EN CERAMICA SE CONTINUA LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE GUARABACOSA EN ZONA DE ACCESO A OFICINAS Y
OFICINAS DE GESTION.


EQUIPO: ANDAMIOS, TALABAO, COMPRESOR ELECTRICO Y HERRAMIENTAS
MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISOLA, ASISTENTE, MARTIN
GENERAL, AYUDANTES (8), OFICIALES (5), ELECTRICOS (3)



Javier Montenegro
Ing Residente Inmementaria



MARTIN ARMAS RUIZ MORAN

Ing Residente DE OBRA

JUEVES, 12 DE MARZO DE 2026

SE EFECTUARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRAS:

CAPITULO I - PRELIMINARES

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO CARPINTERIA MADERA: CONTINUAR LA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS Y PLANIFICAR EN LA ZONA DE ALOJAMIENTO, OFICINAS DE TRABAJO Y DE GESTION LOGISTICA DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO.

ITEM 1.22 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO CERAMICO: CONTINUA EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISO EN ZONA DE PASILLO DEL SEGUNDO PISO Y ESCALERAS.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMETRA ELECTRICA 3KVA 17AWG

ITEM 5.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL

ITEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC 3/4"

ITEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC 3/4"

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS #8 COLOR VERDE.

CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TEJA TUBA EL CANTO NORTE Y EN LA ZONA DE ALOJAMIENTO

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE: UNA VEZ TERMINADO, UNA DE LAS TRES ZONAS (NORTE, ALOJAMIENTO Y SUR) SE REALIZA LA INSTALACION DEL CABALLETE.

ITEM 7.05 ENCOFRADO DE TEJA: UNA VEZ SE VA INSTALANDO LA TEJA SE VA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LA TUBICATA, POR LO TANTO SE REALIZA ESTE POR EL CANTO NORTE DE LA COLOCACION.

CAPITULO 8. CIELO RASO SUSPENDIDO PVC. CONTINUA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN ZONA DE OFICINAS DEL CANTO NORTE Y ALOJAMIENTO DE LA EDIFICACION.

CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS

ITEM 12.01 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO VAGUNA: SE REALIZA LA INSTALACION DEL SANITARIO EN BATOS 14.

ITEM 12.02 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBRECANAL: SE INSTALA EL LAVAMANOS EN LA OFICINA BATOS 14 DEL PRIMER PISO.

ITEM 12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA: PARA EL LAVAMANOS DE LA OFICINA BATOS 14.

CAPITULO 19 PINTURA

ITEM 14.01 PINTURA EFECTIVA ALTA RESISTENCIA, DE LA MISMA LA PINTURA EFECTIVA AL BASTO DEL SEGUNDO PISO (BATERIA SANITARIA).

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO MURO INTERIORES: SE EFECTUA EL DETALLADO DE LA PINTURA EN EL SEGUNDO PISO ZONA DE ALTOFONOS Y OFICINAS.

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO MURO EXTERIORES SE REALIZA PINTURA DE DETALLADO EN LA PACHADA DEL BASTO DE ALTOFONOS.

ITEM 14.04. REMOVIENDO DE CUBIERTA. CONSISTE EL DEMOLIR DE LA CUBIERTA EXISTENTE SOBRE LA ZONA DE ALTOFONOS, Y CONSTRUIR AL DE LA EDIFICACION SE REALIZA EL RETIRO DEL MATERIAL DE TAPA HACIA LA ZONA BASTO DE LA EDIFICACION.

ITEM 14.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA SE INSTALAN LA INSTALACION DE LAS 3 PUERTAS EN MADERA EN LA ZONA DE ALTOFONOS SE INSTALAN 2 PUERTAS.

ITEM 14.06 TANQUE PLASTICO 2000 LIT. SE REALIZA LA PLACA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA SU INSTALACION.

ITEM 14.07 SISTEMA PUESTO A TIERRA SE REALIZA LA MEDICION CON EL TERCOMETRO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA, SE REALIZA LA EXCAVACION MANUAL PARA REALIZAR LA PRUEBA.

ITEM 14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 24 CIRCUITOS SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS TABLEROS DE 24 CIRCUITOS EN EL PASILLO DEL SEGUNDO PISO Y SE HACE LA CONEXION DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS.

ITEM 14.09 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDO EN CABLE 3F X 2AWG + 1N X 2AWG + 1T X 2AWG DESDE LA ZONA DEL TABLERO GENERAL A LA CABA DE CIRCUITOS DEL SEGUNDO PISO.

EQUIPO: AMPAROS, TALADRO ELECTRICO, HERRAMIENTA ELECTRICA Y MUELLO. ESTADO DEL TERRENO: SECO.

PERSONAL: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIENIA, ASISTENTE, MARTEO GENERAL, ELECTRICOS (1), OFICIALES (5), AYUDANTES (8).

MARTIN ALVARO LUIS MORENO

ING. RESIDENTE DE OBRA

Juan Montenegro

Ing. Residente Interimario

VIEVES 13 DE MAYO DE 2016

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

CAPITULO I PRELIMINARES

ITEM 1.14 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA: SE REALIZA LA INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACION DE VIDRIOS Y PISAPUERTOS EN LA ZONA DE ALOJAMIENTOS Y OFICINAS DEL PRIMER PISO.

ITEM 1.22 MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA SE REALIZA LA LIMPIEZA, EMPAQUILLADO Y CAMBIO DE PIEZAS EN LOS PISOS DE LAS OFICINAS, PUERTOS DE TRABAJO, ESCALERAS Y PASILLOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL DE LA EDIFICACION.

CAPITULO 2 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM 2.01 CISTINA ALUMINIO: SE TERMINAN DE INSTALAR LAS CISTINAS PENDIENTES EN LOS LAVADEROS DEL SEGUNDO PISO + BATHUA SANITARIA.

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3HCU 12AWG FI

ITEM 5.05 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS EXTERIORES.

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED 60X60

ITEM 5.08 SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE

ITEM 5.15 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO

ITEM 5.16 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE

SE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN ZONAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO.

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION TETA TIPO COLONET #8 COLOR VERDE CONTINUA LA INSTALACION DE LA TETA EN LA ZONA DE ALOJAMIENTO Y OFICINAS DEL CORTADO SUR DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO.

ITEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE SE COMIENZA LA INSTALACION DE CABALLETES NORMALES, LINEALES Y LINEALES SOBRE LA ZONA DE ALOJAMIENTO.

ITEM 7.05 ENCAJADO DE TETA SE REALIZA SOBRE LA ZONA DE ALOJAMIENTO Y CORTADO NORTE DE LA EDIFICACION.

CAPITULO 8 CIELO RASO

ITEM 8.01 CIELO RASO PVC SUSPENDIDO SE REALIZA LA ESTRUCTURADA DEL CIELO RASO EN LA ZONA DE ALOJAMIENTO Y COLOCACION DE LAS LAMINAS EN LA ZONA DE OFICINAS DEL CORTADO NORTE Y ALOJAMIENTO.

ITEM 8.02 SUMINISTRO E INSTALACION TETA INSPECCION CIELO RASO PVC EN ZONA DE ALOJAMIENTO.

CAPITULO 10. ENCHUFES Y ACCESORIOS

ITEM 10.01 INCrustACIONES EN PORCELANA - TRAILERES SE REALIZA LA INSTALACION EN LAS DUCHAS DE LA BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

ITEM 10.02 INCrustACIONES EN PORCELANA - TRONQUERA SE REALIZA LA INSTALACION DE LAS TRONQUERAS PARA LAS DUCHAS DE LA BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 11. MUEBLES SANITARIOS

ITEM 11.01 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LAGUNA EN LA OFICINA BAT 01 DEL SEGUNDO PISO

ITEM 11.02 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANTOS SOBREPONIBLE: SE REALIZA LA INSTALACION DEL LAVAMANTO PARA EL BAÑO DE LA OFICINA BAT 11 DEL SEGUNDO PISO

ITEM 11.06 SUMINISTRO E INSTALACION CASERITA LAVAMANTOS DE LA OFICINA BAT 15 - BAÑO DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 12. CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO.

ITEM 12.01 PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILEVER: SE INSTALAN LAS PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS DE LA BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO

CAPITULO 13. PINTURA.

ITEM 13.01 PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA SE REALIZA LA APLICACION DE LA PINTURA EN ZONA DE BATERIAS SANITARIAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO

ITEM 13.02 MANTENIMIENTO MUROS INTERIORES: SE REALIZA EL DETALLADO DE LA PINTURA EN MURO DEL PRIMER PISO ZONAS DE ALOJAMIENTO Y OFICINAS - PUESTOS DE TRABAJO

ITEM 13.03 MANTENIMIENTO MUROS EXTERIORES SE CONTINUA EL DETALLADO EN ZONA DE PASADIZA Y ESCALERA DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO

CAPITULO 14. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM 14.01 DEMANTE DE CUBIERTA ASBESTO - CEMENTO SE CONTINUA CON EL DEMANTE DE LA CUBIERTA EN ZONA DEL COSTADO SUR DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO ZONAS DE OFICINAS Y GESTION LOGISTICA.

ITEM 14.02 GUARDAPIESCABA EN CERAMICA SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN OFICINAS DE GESTION LOGISTICA Y PUESTOS DE TRABAJO DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO.

ITEM 14.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS UN HADORA SE CONTINUA LA INSTALACION DE LAS PUERTAS EN LA ZONA DE

ALQUILER DEL PRIMER PISO Y OFICINAS DE TRABAJO DEL SEGUNDO PISO

ITEM NP.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LUVIAS SE REALIZA EL CAMBIO DE LA TUBERIA PVC AGUAS LUVIAS EN CADA UNA DE LAS BAÑOS Y SE ANCLAN A LA ESTRUCTURA

ITEM NP.06 TANQUE PLASTICO AGUA POTABLE 2000 LIT. SE REALIZA EL CAMBIO DE LA TUBERIA HIDRAULICA DE PRESION Y CONEXION ENTRE ELLOS PARA UNA CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE 10M³.

ITEM NP.08 SUMINISTRO E INSTALACION ACOETEM CABLE 1/0 SE REALIZA LA INSTALACION DESDE EL TABLERO HACIA LA CAJA EN CONCRETO Y ADYACENTE AL POSTE EXISTENTE PARA FUTURAMENTE REMITIRSE EL LEVANTAMIENTO AL SEGUNDO PISO DESDE SE CONECTARA.

ITEM NP.09 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1 1/4" SE UTILIZA ESTA TUBERIA DE ϕ 1 1/4" O MAYOR PARA LA CONDUCCION DEL CABLE DEL ITEM NP.08. SE INSTALA LA TUBERIA EN EL POSTE EXISTENTE JAM SO ELEVACION.

ITEM NP.10 SISTEMA PUESTA A TIERRA POSTERIORMENTE A LA APROBACION DE LA REUDA REALIZADA SE ANCLA LA VARILLA COOPERWELD, RESISTENDOSE EL TERRENO Y SOLDANDO LOS CABLES A LA VARILLA PARA REALIZA LA RESPECTIVA CONEXION A TIERRA.

ITEM NP.11 SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS 24 CIRCUITOS. SE REALIZA LA CONEXION DEL TABLERO UNICAP EN LA ENTRADA A LA BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO.

ITEM NP.12 TABLERO INTEGRAL DE DISTRIBUCION SE REALIZA LAS CONEXIONES A ESTE TABLERO TAMBO DE LA RED QUE VIENE EN CABLE 1/0 DESDE EL POSTE COMO LA QUE VA HACIA LAS DOS CAJAS DE 24 CIRCUITOS.

ITEM NP.13 CABLE 3FX2AWG+1N2AWG+1TA8AWG SE REALIZA LA CONEXION DEL CABLE QUE VA DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION HACIA LA CAJA DE CIRCUITOS DEL PRIMER PISO.


EQUIPO: ANDAMIOS, TALADRO PERCUTOR ELECTRICO, HERRAMIENTA ELECTICA Y HERRAMIENTA MENOR.

ESTADO DEL TIEMPO: SECA

PERSONAL: INGENIERO RESPONSABLE DE OBRAS, SESMA, AUXILIAR, MANO DE OBRA GENERAL, ELECTRICOS (3), OFICIALES (5), AYUDANTES (8).

~~Janier Montenegro~~
 Janier Montenegro

Ing. Residente Interventora



ING. MARTÍN ALFONSO RUIZ MORENO

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 14 DE MARZO DE 2026

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 5. PRELIMINARES.

ITEM 1.14. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA. CONTINUA CON LA INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS Y PISAVIDRIOS EN EL PRIMER PISO DEL BLOQUE DE ALQUILERES.

ITEM 1.22. MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN ZONA DE OFICINAS, PUERTAS DE TRABAJO Y BAÑO Y EJECUTIVO DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.06. SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED 60X60

ITEM 5.14. CABLE INTERRUPTOR SENCILLAS

ITEM 5.16. CABLE INTERRUPTOR DOBLE

ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN ZONA DE OFICINAS Y PUERTAS DE TRABAJO DEL PRIMER PISO.

CAPITULO 7. CUBIERTAS

ITEM 7.03. SUMINISTRO E INSTALACION TETRA TIPO COLOMBIA DE COLOR NEGRO SE REALIZA LA INSTALACION DE ESTA TETRA SOBRE EL CESTERO SUR DE LA EDIFICACION OFICINAS PUERTAS DE TRABAJO Y GESTION LOGISTICA.

ITEM 7.04. SUMINISTRO E INSTALACION CABLETES SE INSTALAN CABLETES NORMALES, LIMATESAS Y LIMAHOGAS EN LA ZONA DE ALQUILERES Y CESTERO SUR DEL EDIFICIO.

ITEM 7.05. ENCOFRADO DE TETRA SE REALIZA ESTE ENCOFRADO EN LA ZONA DE ALQUILERES Y CESTERO SUR DE LA EDIFICACION

CAPITULO 8. CIELO RASO

8.01 CIELO RASO SUSPENDIDO PVC SE REALIZA LA ESTRUCTURACION DEL

CUBO ENO Y COLOCACION DE LAMINA EN ZONA DE AISLAMIENTO

ITEM B.02 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS DE INSPECCION EN ZONA DE AISLAMIENTO

CAPITULO 10. VIDRIOS Y ESPEJOS

ITEM 11.01 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO 4mm SE INSTALA EL ESPEJO EN LA BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 13. CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO

ITEM 13.01 PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILEVER EN ACERO INOXIDABLE SE REALIZA LA INSTALACION DE PUERTAS DE LAS BAÑAS EN LA BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

ITEM 13.02 DIVISION ORINAL EN CANTILEVER EN BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

CAPITULO 14. PINTURAS

ITEM 14.01 PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA SE APLICA EN LOS MUROS DE LA BATERIA SANITARIA DEL PRIMER PISO.

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, SE REALIZA EL DETALLADO DE MUROS DEL PRIMER PISO ZONA DE AISLAMIENTO, OFICINA PUERTO DE TRABAJO Y GESTION LOGISTICA DEL PRIMER PISO.

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO MUROS EXTERIORES CONTINUAR CON LOS DETALLES EN ZONA DE FACHADA PRINCIPAL, PRIMER PISO Y ESCALERA.

CAPITULO 15. ASEO GENERAL

ITEM 15.01 ASEO GENERAL SE INICIA ESTA LABORES EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO Y AISLAMIENTO, CON LIMPIEZA GENERAL DE MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIOS.

CAPITULO 16 ITEMS NO PREVISTOS

ITEM NP.02 DESMANTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO SE REALIZA EL DESMANTE DE LA CUBIERTA EN LA ZONA SUR DEL EDIFICIO OFICINAS GESTION LOGISTICA Y PUERTOS DE TRABAJO.

ITEM NP.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA SE INSTALAN LAS PUERTAS EN LAS OFICINAS DEL CANTON NORO PUERTOS DE TRABAJO Y ACCESO A BATERIA SANITARIA DEL SEGUNDO PISO.

ITEM NP.05 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES AGUA LLUVIA CONTINUAR EL CAMBIO DE LA TUBERIA PVC EN CADA UNA DE LAS BAJANTES Y LA ANCLAR A LA PARED O A LA ESTRUCTURA SEGUN EL CASO.

ITEM NP.06 TANQUE AGUA POTABLE 2000 LTS SE TERMINA DE REALIZAR LA INSTALACION DEL TANQUE EN EL 1° QUE LLEVA A TORNAR EL TANQUE CON SU

COORDINADORES LLAVES DE PISO DE TAL FORMA QUE SE PUERAN REALIZAR UN MANTENIMIENTO SIN TENER QUE CERRAR LA LLAVE DE LA TIRANDA DE LOS TRAVES, ES DECIR UNO A UNO.

ITEM Nº. 09. CARGAR PARA PROTECCION DE CIRCUITOS: SE LEVANTAN LAS CARGAS DE PROTECCION DE CIRCUITOS EN TAL FORMA DE LAS PARTIDAS SANITARIAS DEL SEGUNDO PISO.

ITEM Nº. 08. SUMINISTRO E INSTALACION ACORRIDA 3F x 1/0 + 1/2 x 1/0 DE LECTURA A GUERDA DE ENDO CABLES OTRO EL PUNTO DE LA INSTALACION HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION.

ITEM Nº. 10. SISTEMA FUERA A TIERRA. SE REFINA LA CONEXION DEL SISTEMA VALIENDO CABLES MEDIO HASTA LA CARGA DE DISTRIBUCION GENERAL.

ITEM Nº. 11. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 2º CIRCUITOS SE LEVANTAN LOS BLENDEAS DE VASA DEL CARGA DE CIRCUITOS PARA QUE CADA PISO DE LA EDIFICACION.

ITEM Nº. 12. TABLERO INTEGRAL SE LEVANTA LA CONEXION DEL TABLERO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION Y CABLES DE SALIDA HACIA CADA UNA DE LAS CARGAS DE CIRCUITOS.

EQUIPOS: MOVIMIENTOS, TABLERO ELECTRICOS, MANTENIMIENTO ELECTRICOS, MANTENIMIENTO MENOR.

OTROS DEL TIPO: SECO QUE SE LEVANTA PARA QUE LA RESERVA INGENIERIA EXISTENTE DE OBRAS, SISTEMA, ALIMENTACION DE CONSUMOS, MATERIAL GENERAL, ELECTRICOS (3), OPORTUNES (5), AGUAS (8).

~~Javier Hernandez~~
Javier Hernandez
Ing. Residente Intermedia


Martin Aguilar
ING. RESIDENTE DE OBRAS

DOMINGO, 15 DE MARZO DE 2026

SE REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:

CAPITULO I PRELIMINARES:

ITEM. 1.14 MANTENIMIENTO CABLETERIA DE MUECA SE REALIZA Y TIENEN LA

ACTIVIDAD DE INSTALACION DE PUERTOS, VENTANAS, VENTILADOR Y PISAPAPEL

ITEM 1.21 MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA DE PUERTAS. SE INSTALAN

CHAPAS NUEVAS A TODAS LAS PUERTAS QUE SE VEN LATELLO EL MANTENIMIENTO.

DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION DEL ITEM.

ITEM 1.22. MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CEMENTO: SE TERMINA

EL MANTENIMIENTO DEL PISO EN CEMENTO EN ZONA DE OFICINA, PASILLO

DE TRABAJO, GASTOS LEGITIMOS, ASESOR A OFICINA Y ASISTENCIA INSTANTE

Y EXTERNALES, INSTANTANEOS CON LA ESCUELA.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED GORRO SE

REALIZA LA INSTALACION DEL LA LUMINARIA PATRONES EN EL PASILLO Y

SEGUNDO PISO DEL BLOQUE DE ALMACENES:

CAPITULO 7. COBERTOS Y CUBIERTOS DE CUBIERTA

ITEM. 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLETERIA DE INSTALACIONES

CABLETERIA NORMALES, LUMINARIAS Y LUMINARIAS PATRONES DE LA COBERTA.

CAPITULO 8. CIELOS CIELOS

ITEM. 8.01 CIELO EN LA COBERTA DE PISO. SE REALIZA LA INSTALACION DE

LAS CABLETERIAS PATRONES EN EL CIELO DE PISO, ZONAS DE OFICINAS Y

PUERTOS DE TRABAJO

ITEM 8.02 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS DE INSPECCION. SE INSTALA

LA TAPA DE INSPECCION PATRONES EN LA ZONA DE PISO DE TRABAJO

EL CIELO DE PISO DE LA COBERTA.

CAPITULO 10. ENCHUFES Y ACCESORIOS.

ITEM 10.01 INSTALACIONES EN PISCINA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

TOMACORRIENTES EN LAS DUCHAS DE LA BAÑERA SUMINISTRO DEL PASILLO

ITEM 10.02 INSTALACIONES PISCINA - TRABAJO SE INSTALAN LAS

INSTALACIONES DE LAS DUCHAS EN LA BAÑERA SUMINISTRO DEL PASILLO

CAPITULO 11. VARIOS Y VARIOS

ITEM 11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO DEL PASILLO. SE

INSTALA EL CIELO DE LA BAÑERA SUMINISTRO DEL PASILLO

CAPITULO 13 CABLETERIA METRICA Y ALUMINIO

ITEM 13.01 CABLETERIA METRICA Y ALUMINIO

ENTRADA LAS PUEBLAS EN LA PARTIDA SANEAMIENTO DEL PUEBLO
PUERTA Y SEGUNDA PISO
CAPITULO 14 PUERTAS.

ITEM 14.02 MANTENIMIENTO DE PUERAS INTERIORES. SE DA POR TERMINADO EL MANTENIMIENTO CON LA PUERTA DE PUERAS EN EL PUENTE PISO DE LA EDIFICACION PARA DE OPCIONALES Y PUERTAS DE TRABAJO.

ITEM 14.03 MANTENIMIENTO DE PUERAS EXTERIORES. SE DA POR TERMINADO LA PUERTA EN PACHASAS Y ZONA DE EXCAVACION DEL ALGARNICERO. CAPITULO 15. ASFO GENERAL

ITEM 15.01 ASFO GENERAL. CONTINUANDO CON TRABAJO DE ASFO EN LA SEGUNDA PISO Y SE INICIA OTRA MISMA LABOR EN EL PUNTO NIVEL EN ZONA DE BATERIA SANITARIA, ALGARNICERO, OLEICEROS Y PUERTAS DE TRABAJO.

CAPITULO 16. ITEMS NA FRECUENTOS
ITEM 16.05 CONDUITO Y INSTALACION BARRILLOS AGUAS VIVIDAS 3" SE TERMINAN DE INSTALAR LOS BARRILLOS DE AGUAS VIVIDAS EN TRONCO PVC. 3" EN ZONA PORTAL DE LA EDIFICACION. SE TERMINA

ITEM 16.07 CABLE PROTECCION DE CABLES. SE TERMINAN DE INSTALAR LA CABLE DE PROTECCION DE CABLES DE LAS BUCHAS EN LA BATERIA SANITARIA DEL PUNTO PISO.

ITEM 16.12 TRABAJO INTERIOR DE DISTRIBUCION DE TERMINOS DE 112 BATERIA LAS CUBIERTAS PARA LOS DIFERENTES CABLES EN EL TRABAJO GENERAL TRABAJA EN LA ACOMETIDA COMO HACIA LA SALIDA.

EDIFICIO: PACHASAS, TRABAJO, MANTENIMIENTO ELECTRICA, MANTENIMIENTO MENOR

ENTRADA DEL TIPO: SECO

PERSONAL: MANTENIMIENTO RESIDENTE DE OBRAS, SIEMPRE, AUXILIAR, MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL, ELECTRICOS (3), OPCIONALES (5), AGUAS (8).

Jose Antonio

Trabajo PACHASAS

Trabajo PACHASAS

Jose

MANTENIMIENTO AGUAS VIVIDAS

106. RESIDENTE OBRAS

LUNES, 16 DE MARZO DE 2026

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

CAPITULO 5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 5.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60000 SE

TERMINAN DE INSTALAR LAS LUMINARIAS EN LAS OFICINAS DE PUERTOS DE

TRABAJO Y PANTOR 14 SE DA POR TERMINADA LA ACTIVIDAD.

CAPITULO 15 ASFO GENERAL

ITEM 15.01 ASFO GENERAL SE REALIZA ASFO GENERAL EN TIPOS 103

PISOS DEL ALMACENAMIENTO, OFICINAS, PUERTOS DE TRABAJO, BATELON SANITARIO,

PASILLOS, ANDENES Y CONDUCTOS PARA REALIZAR LA CURADA DE LA

OBRA

EDIFICIO: ANDENES, MECANICA ELECTRICA, MECANICA MESA.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

RECURSOS: MANO DE OBRA, SIEMPRE, AUXILIO MECANICA,

MATERIAL GENERAL, ELECTRICIDAD, OFICINAS, AYUDANTE

Juan Hernandez

Juan Hernandez

Ing. Presidente Interamericano.

Juan

MATERIAL GENERAL, ASFO, MESA

LOS RECURSOS DE OBRA.