

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																																
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																																
							Vigencia	3/12/2026																																																
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																								
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		8/31/2026		PERIODO REPORTADO DEL:				8/1/2026	AL:	8/31/2026																																														
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026		CONTRATISTA				CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		"Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas"																																																						
FECHA DE INICIO		7/23/2026		FECHA DE TERMINACIÓN				11/30/2026																																																
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0.00																																														
VALOR TOTAL		\$ 1,523,088,203.00																																																						
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																								
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																								
<div><table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table><table><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG/ACTUAL</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table></div>												AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehículos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																				
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																				
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL																																																				
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Vehículos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
<p>• Aspectos técnicos más relevantes durante el periodo de supervisión</p> <p>Durante el periodo objeto de seguimiento, se dio inicio a la ejecución de las actividades correspondientes al frente de obra Centro de Entrenamiento Acuático, y se continuó con la ejecución de actividades en los frentes de obra Despacho (Sala VIP, Cafeteria y Torre de Control) y SIPS – Planta de Tratamiento de Aguas Negras, de conformidad con la programación aprobada para el contrato.</p> <p>No obstante, como resultado del seguimiento y verificación realizada por la supervisión en obra, se evidenció que, a corte del 31 de agosto de 2026, el contrato presentaba una ejecución programada acumulada del 24,78%, mientras que la ejecución física efectivamente verificada en obra correspondía al 3,73%, presentándose una diferencia de 21,05 puntos porcentuales frente a lo programado.</p> <p>Esta situación constituye uno de los aspectos técnicos más relevantes del periodo, por cuanto evidencia un rezago significativo en la ejecución física de las actividades programadas, razón por la cual la supervisión continuará realizando el seguimiento correspondiente al avance de los diferentes frentes de obra y al cumplimiento de la programación contractual.</p> <p>• Aspectos administrativos más relevantes durante el periodo de supervisión</p> <p>Se realizó el primer balance de obra y la proyección del corte correspondiente al 31 de agosto de 2026, junto con el seguimiento y revisión de las memorias de obra remitidas por el contratista. Como resultado de la verificación efectuada, se determinó que el porcentaje de ejecución acumulada a dicha fecha no alcanzaba el mínimo del 10 % establecido contractualmente para efectos de facturación, por lo cual el corte proyectado no se hizo efectivo. En consecuencia, la supervisión procedió a dar aplicación a lo establecido en la Nota 12 de la forma de pago, conforme a la cual, cuando no se realice la facturación de acuerdo con un PAC contemplado, no se efectuará modificación a la forma de pago, sino que se realizará la amortización de las actividades ejecutadas de acuerdo con el siguiente PAC establecido.</p>																																																								
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																								
MODIFICATORIO No.1																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																																																						
FORMA DE PAGO		N/A																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																																						
MODIFICATORIO No.2																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																																																						
FORMA DE PAGO		N/A																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																																						
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																								
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																													
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																													
		Arena	5 m3	Palas	4	Residente de obra: Michael Leonardo Forero Urbano	1	100%	100%	SI	El residente de obra cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato.																																													
		Cemento	20 unidades	Picos	1	Residente SISO: Gonzalo Ochoa Amezquita	1	100%	100%	SI	El residente SISO cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato.																																													
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Asesor estructural: José Leonardo Osorio Ortiz	1	15%	15%	SI	El ingeniero estructural realizó la revisión técnica y propuesta de intervención estructural para las cubiertas de la PTAR y piscina, la cual fue remitida a la DIFRA para su correspondiente revisión. Como resultado, la DIFRA indicó que la documentación presentada tiene carácter preliminar y se encuentra sujeta a complementación, requiriéndose la incorporación de las verificaciones técnicas necesarias para su posterior definición y aprobación.																																													
		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Profesional administrativo: Camila Castelo Branco	1																																																	
		Removedor de óxido	12 unidades	Valdes	5	Maestro de obra	1																																																	
		Plástico	1 rollo	Brochas	8	Oficiales	4																																																	

		Lamina HR 6	1 unidad	Espatulas	4	Ayudantes	1				
		Alambre	5 kg	Pulidoras	2						
		Disolvente	1 unidad	Taladros	3						
		Gravilla	10 m3	Discos de corte	10						
		Varilla	276 unidades	Manguera de	1						
		Varilla Roscada	12 unidades	Herramientas menores	10						
		Lamina super T	1 unidad	Elementos de protección							
TOTAL							10				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA


% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 2 (28 de julio al 03 de agosto de 2026)	0.58%	3.73%	24.78%	-21.05%
Semana 3 (04 al 10 de agosto de 2026)	1.38%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO		
Semana 4 (11 al 17 de agosto de 2026)	1.11%			
Semana 5 (18 al 24 de agosto de 2026)	0.10%	<div><div></div><div></div></div> 		
Semana 6 (25 al 31 de agosto de 2026)	0.56%			

GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULO			
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	82.52%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	13.53%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	39.40%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	4.61%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	3.18%
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	46.01%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
8. PAÑETES Y REVOQUES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
9. PISOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	91.57%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	41.40%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	55.97%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
13. VIDRIOS Y ALUMINIO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	20.69%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	27.44%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
15. PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	5.53%
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0.00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO																							
NO APLICA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%			
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%			
6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL																			
Cant. Días	Total	Transcurrido		Faltantes		<div><div></div><div></div><div></div></div>																	
Contractual	131	40		91																			
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS																			
<p>Las actividades ejecutadas por frente de obra son;</p> <p>ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS Aún no se inicia ejecución en el frente de obra. No obstante, se realizó la rectificación de las medidas correspondientes a los muebles de cocina y closets, como actividad previa para la posterior fabricación de los mismos.</p> <p>ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE • Durante el periodo anterior se ejecutaron actividades de instalación de elementos de delimitación y protección, desmonte de aparatos sanitarios y demolición y retiro de enchape en el baño del alojamiento Bravo. A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes de reinicio las actividades de instalación de enchape y demás actividades programadas para este frente, debido a la espera del suministro de materiales provenientes de la ciudad de Bogotá.</p> <p>ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA) Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO • Se realizó el cerramiento en polisombra del área destinada a la instalación de la cubierta tipo pérgola en la zona de estar de la piscina. • Se efectuó el ingreso de materiales como arena, gravilla, cemento y acero, destinados a la ejecución de las actividades de cimentación. • Se realizó el desmonte parcial de los vidrios de delimitación y seguridad ubicados en el borde de la piscina, en el área donde se proyecta la instalación de la cubierta tipo pérgola. • Se inició la demolición de la placa de concreto existente, evidenciándose durante la ejecución que esta presenta un espesor aproximado de 20 cm, frente a los 15 cm contemplados en el presupuesto contractual. Esta diferencia deberá ser objeto de verificación y análisis, con el fin de determinar la procedencia de los ajustes contractuales y/o del correspondiente análisis de precios unitarios, de ser necesario. • Durante las actividades de demolición y excavación de los puntos destinados a la construcción de las zapatas para la instalación de la pérgola, se evidenció la presencia de filtración de agua. Esta situación será objeto de verificación con el personal de plomería de la Unidad y mediante la revisión de los planos correspondientes, con el propósito de establecer su procedencia y definir las acciones necesarias antes de iniciar la fundición de los elementos de concreto.</p> <p>SANIDAD Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>RANCHO DE TROPA Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>KIOSCO Y BAR Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>CANILES Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>DESPACHO • Durante el mes de agosto de 2026 no se ejecutaron actividades de obra en este frente.</p> <p>TORRE DE CONTROL • Se continúa mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva. • Se continúa mantenimiento de ángulos y barandas metálicas.</p> <p>ESCOM Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS • Se realizó instalación de cerramiento provisional en polisombra. • Se realizó ingreso de material arena, gravilla y cemento, para construcción de cimentaciones. • Se realizó replanteo para instalación de cubierta sobre lechos de secado y pozo principal, definiendo ejes y niveles. • Se continúa excavación manual de terreno para cimentación. • Se suministró, extendió, humedeció y compactó base de arena - cemento. • Se realizó solado de limpieza de 2.000 PSI, espesor de 5 centímetros. • Se construyó placa de concreto 3.000 PSI de 10 centímetros, con malla electrosoldada. • Se realizó corte y armado de acero de refuerzo estructural, de acuerdo con diseño estructural. • Se fundieron zapatas en concreto de 3.000 PSI impermeabilizado, de acuerdo con diseño estructural. • Se fundieron vigas de cimentación en concreto de 3.000 PSI impermeabilizado, de acuerdo con diseño estructural. • Se fundieron pedestales en concreto de 3.000 PSI impermeabilizado, de acuerdo con diseño estructural.</p>				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?																	
				PRELIMINARES: Las actividades preliminares presentan atraso respecto de la programación, debido a que su ejecución se encuentra condicionada a la disponibilidad de materiales provenientes de la ciudad de Bogotá. Lo anterior, con el fin de evitar que los desmontes, demoliciones y retiros de elementos dejen inhabilitadas las edificaciones intervenidas mientras se espera la llegada de los materiales requeridos para continuar con los trabajos. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 82.52% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 13.53% • Porcentaje atraso: 68.99%		SI	X	NO															
				CIMENTACIÓN: El capítulo de cimentación presenta atraso respecto de la programación, debido a que en el frente Centro de Entrenamiento Acuático se evidenció que la placa de concreto a demoler presenta un espesor de 20 cm, frente a los 15 cm previstos, afectando el rendimiento de la actividad. Adicionalmente, se identificó una filtración de agua cuya procedencia debe ser verificada y subsanada. Así mismo, el inicio de las actividades de cimentación de las cubiertas de la PTAR y del Centro de Entrenamiento Acuático estuvo condicionado a la revisión de las propuestas estructurales por parte de la Dirección de Infraestructura. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 100% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 39.40% • Porcentaje atraso: 60.60%		SI		NO X															
				ESTRUCTURA: La instalación de estructura presenta atraso respecto de la programación, asociado al atraso registrado en el capítulo de cimentación, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje programado a la fecha corresponde a la instalación de acero de refuerzo para cimentaciones. No obstante, se resalta que el contratista ya cuenta con el material de acero disponible en las instalaciones del GAAMA, encontrándose pendiente su incorporación a las actividades programadas. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 4.61% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 3.18% • Porcentaje atraso: 1.43%		SI		NO X															
				INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: El atraso registrado en el capítulo de instalaciones hidrosanitarias se debe a la falta de abastecimiento oportuno de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades, así como a la no ejecución del ítem correspondiente al sondeo y limpieza de la red hidráulica existente. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 46.01% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 0.00% • Porcentaje atraso: 46.01%		SI	X	NO															
				PISOS: El capítulo de pisos presenta atraso respecto de la programación, asociado a la actividad predecesora de cimentación en la piscina y al abastecimiento del piso tipo deck proveniente de la ciudad de Bogotá. Así mismo, la instalación del piso en piezas de concreto arquitectónico, correspondiente al capítulo de acabados e impermeabilizaciones y predecesora de esta actividad, se encuentra en proceso de fabricación desde aproximadamente el 14 de agosto de 2026. De acuerdo con lo informado por el proveedor, el tiempo estimado de fabricación es de 15 días, seguido del traslado mediante la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia, lo cual incide en la disponibilidad del material para la ejecución de las actividades programadas. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 91.57% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 41.40% • Porcentaje atraso: 50.17%		SI		NO X															
				CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC: El atraso registrado en el capítulo se debe a la falta de celeridad por parte del contratista en la verificación y toma de medidas requeridas para la fabricación, en la ciudad de Bogotá, de los muebles destinados a los alojamientos de oficiales y suboficiales casados, así como de los elementos de carpintería correspondientes a otros frentes de obra. Lo anterior, pese a tener conocimiento de las condiciones y tiempos asociados a la fabricación y transporte de los materiales desde la ciudad de Bogotá hasta el GAAMA. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 55.97% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 0.00% • Porcentaje atraso: 55.97%		SI	X	NO															
				VIDRIOS Y ALUMINIO: El atraso registrado en el capítulo se debe a la falta de celeridad por parte del contratista en la verificación y toma de medidas requeridas para la fabricación de los elementos de vidrio y aluminio. Lo anterior, pese a tener conocimiento de las condiciones y tiempos asociados a la fabricación y transporte de los materiales desde la ciudad de Bogotá hasta el GAAMA. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 20.69% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 0.00% • Porcentaje atraso: 20.69%		SI	X	NO															
				ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES: El atraso registrado en el capítulo se debe a la falta de abastecimiento oportuno de los materiales provenientes de la ciudad de Bogotá. Es evidente que el contratista no contempló adecuadamente en su programación los tiempos requeridos para la fabricación y posterior envío de los materiales hasta el GAAMA, estableciendo tiempos de ejecución ajustados que no consideran de manera suficiente los procesos de fabricación y transporte, situación que ha afectado el inicio y desarrollo de las actividades programadas. • Porcentaje programado a corte 31/08/2026: 27.44% • Porcentaje ejecutado con corte 31/08/2026: 0.00% • Porcentaje atraso: 27.44%		SI	X	NO															

OBSERVACIONES: A corte del 31 de agosto de 2026, el contrato presenta un rezago significativo frente a la programación contractual, evidenciado en la diferencia existente entre el porcentaje de ejecución programado y el porcentaje de ejecución física verificado. Esta situación requiere el seguimiento permanente por parte de la supervisión y la adopción de medidas por parte del contratista orientadas a incrementar el ritmo de ejecución y garantizar el cumplimiento de las metas contractuales establecidas.

Nota: En desarrollo del proceso de seguimiento y consolidación de la ejecución contractual, y una vez recibido por parte del contratista el flujo de fondos con la discriminación de las actividades y semanas de ejecución, se efectuó la actualización de los porcentajes de avance físico inicialmente registrados. Lo anterior, considerando que al momento de elaboración del Informe de Supervisión No. 1 no se contaba con dicha información desagregada, necesaria para efectuar la determinación y trazabilidad de los porcentajes semanales con el nivel de detalle actualmente disponible.

Con base en la información posteriormente suministrada y revisada, el porcentaje de ejecución inicialmente registrado en el Informe de Supervisión No. 1, correspondiente al 0,64 %, se actualiza al 0,58 %, de conformidad con la distribución semanal contenida en el flujo de fondos y las cantidades de obra verificadas por la supervisión.

Para efectos del seguimiento y control de la ejecución física y financiera del contrato, se incorpora como anexo al presente informe el flujo de fondos actualizado presentado por el contratista, discriminado por actividades y semanas de ejecución, el cual constituye un insumo para la actualización y consolidación de los porcentajes de avance físico reportados. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para la suscripción del Acta de Inicio, el contratista había presentado un flujo de fondos con programación discriminada por meses, mientras que posteriormente suministró el flujo actualizado con un mayor nivel de detalle, discriminado por actividades y semanas de ejecución.

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00	\$ 56,811,189.97	3.73%	\$ 1,466,277,013.03	96%
Adiciones	N/A	\$ 0.00				
Reducciones		\$ 0.00				
TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00				

11. CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	No se han realizado adiciones al contrato.
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0.00	No se han realizado reducciones al contrato.
VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 0.00	No aplica.
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE	\$ 0.00	Aún no se realizan pagos.
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 0.00	Aún no se realizan pagos.
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027	\$ 0.00	Aún no se realizan pagos.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0.00	Aún no se realizan pagos.

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Programación de obra, programa de barras y flujo de fondos.	SI		SI	SI	SI	Se efectuó el cargue de la documentación requerida para la suscripción del Acta de Inicio del contrato. De igual manera, se remitieron al Escuadrón de Inteligencia del Grupo Aéreo del Amazonas los estudios de seguridad del personal, con el fin de adelantar el trámite correspondiente para su ingreso a la Unidad.
Análisis de Precios Unitarios (APU) y listado de insumos.	SI		SI	SI	SI	
Análisis del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad).	SI		SI	SI	SI	
Organigrama del personal técnico y administrativo.	SI		SI	SI	SI	
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	SI		SI	SI	SI	
Plan de Manejo Ambiental (PMA).	SI		SI	SI	SI	
Hojas de vida del personal administrativo.	SI		SI	SI	SI	
Actas de vecindad.	SI		SI	SI	SI	
Estudios de seguridad.	SI		SI	SI	SI	
Proyección estructural para la instalación de estructuras de cubierta en los frentes de obra Centro de Entrenamiento Acuático y PTAR.	SI		SI	NO	SI	Se recibió la documentación técnica correspondiente a la propuesta de solución estructural para las cubiertas, la cual fue remitida por la supervisión a la DIFRA mediante oficio FAC-S-2026-162647-CI del 19 de agosto de 2026. Mediante oficio FAC-S-2026-168556-CI del 27 de agosto de 2026, la DIFRA realizó la revisión correspondiente y determinó que la documentación es de carácter preliminar y requiere complementación de aspectos técnicos, previo a su aprobación definitiva. Actualmente se encuentra en proceso la complementación de la información técnica requerida, con el acompañamiento del asesor estructural, dando continuidad a las actividades de revisión y seguimiento correspondientes a su dedicación contractual.


13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se requiere al contratista gestionar y efectuar con carácter prioritario el despacho de los materiales de obra desde la ciudad de Bogotá, garantizando su suministro oportuno para mantener la continuidad de los diferentes frentes de obra.
- Se solicita al contratista adoptar las acciones necesarias para incrementar el ritmo de ejecución, de conformidad con la programación de obra y las metas de ejecución establecidas contractualmente.
- Se solicita informar a la supervisión las acciones adoptadas para garantizar el suministro de materiales, las fechas previstas de despacho y llegada a Leticia, así como las medidas implementadas para asegurar el cumplimiento de las metas correspondientes a los próximos cortes.
- Se recomienda fortalecer la planificación de materiales, personal, equipos y demás recursos necesarios para la ejecución, considerando los tiempos asociados a fabricación, despacho y transporte desde la ciudad de Bogotá hasta el GAAMA.
- Se mantiene especial seguimiento al cumplimiento de las metas contractuales, teniendo en cuenta que, conforme a la programación contractual, se establece una meta mínima del 55 % de ejecución para el 30 de septiembre de 2026 y del 100 % para el 30 de noviembre de 2026.
- Mediante oficio FAC-S-2026-030326-CE del 21 de agosto de 2026, la supervisión realizó requerimiento al contratista respecto del suministro urgente de materiales y el cumplimiento de las metas de ejecución contractual, con el propósito de prevenir mayores retrasos y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.
- El contratista informó que el día 28 de agosto de 2026 se realizó el envío de materiales destinados a los siguientes frentes de obra: Alojamiento de Oficiales y Suboficiales Casados (cerámica y porcelanato); Alojamiento de Soldados Alfa, Bravo y Charlie (cerámica para pisos y muros); Centro de Entrenamiento Acuático (teja Steel Standing Seam); y Alojamiento de Oficiales y Suboficiales Solteros – Lavandería (teja Steel Standing Seam). La información correspondiente al envío se encuentra registrada en las actas de comité de obra y, adicionalmente, se adjunta el soporte correspondiente al pago del transporte terrestre y fluvial realizado en la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia, como evidencia de la gestión adelantada para el traslado de los materiales.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

Durante el mes de agosto de 2026, en la ciudad de Leticia (Amazonas), se presentaron condiciones de clima cálido y húmedo, con temperaturas que oscilaron aproximadamente entre 22 °C y 34 °C, humedad relativa elevada y presencia de lluvias durante el periodo. Asimismo, se registraron vientos generalmente de baja intensidad, condiciones características de la región amazónica. Lo anterior generó afectaciones mínimas en el desarrollo de algunas actividades y, consecuentemente, atrasos menores frente a la programación establecida.

<p>ELABORÓ:</p> <p><i>Maritza Fernández</i></p> <p>TE. Fernández Mazabuel Delia Maritza</p> <p>Supervisora Contrato</p> <p>Firma y Posfirma</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>N/A</p> <p>Director de Interventoría</p> <p>Firma y Posfirma</p>
---	--

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO				
				
Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Demolición de enchape de pisos, paredes y guardaescobas en baño del alojamiento Bravo.	Suministro y aplicación de base de arena - cemento, para nivelación y mejoramiento de terreno - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Suministro y aplicación de base de arena - cemento, para nivelación y mejoramiento de terreno - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Suministro y aplicación de base de arena - cemento, para nivelación y mejoramiento de terreno - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.

Instalación de malla electrosoldada y conformación de divisiones de entrepaños para la posterior fundición de la placa de concreto, como medida para controlar la aparición de posibles fisuras - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Instalación de malla electrosoldada, para posterior fundición de placa en concreto - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.		Instalación de malla electrosoldada y conformación de divisiones de entrepaños para la posterior fundición de la placa de concreto, como medida para controlar la aparición de posibles fisuras - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Fundición de placa de concreto - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.
Fundición de placa de concreto - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Fundición de placa de concreto - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.		Fundición de placa de concreto - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Armado de acero de refuerzo para cimentaciones, de acuerdo con diseño estructural - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.
Excavaciones para cimentación, para posterior instalación de cubierta sobre lechos de secado y pozo principal - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Excavaciones para cimentación, para posterior instalación de cubierta sobre lechos de secado y pozo principal - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.		Excavaciones para cimentación y armado de acero de refuerzo, para posterior instalación de cubierta sobre lechos de secado y pozo principal - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.	Excavaciones para cimentación y armado de acero de refuerzo, para posterior instalación de cubierta sobre lechos de secado y pozo principal - SIPS Planta Tratamiento Aguas Negras.
Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.		Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.	Mantenimiento de estructura metálica en perfil estructural cuadrado y perfiles tipo C, incluye limpieza, preparación y aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de ángulos y barandas metálicas, Torre de control.
Instalación de polisombra - Centro de Entrenamiento Acuático.	Desinstalación de vidrios de protección y seguridad piscina - Centro de Entrenamiento Acuático.		Instalación de polisombra - Centro de Entrenamiento Acuático.	Acopio de material para cimentaciones - Centro de Entrenamiento Acuático.

3/08/2026. OBRA: Mantenimiento correctivo y preventivo grupo Aereo Itinéraires

Lunes. UBICACION: Baños soldados BRAVO, Torre control, PETAR AGUAS
negras, Acopio Preparación prefabricados.

Hora : 7:00 am - 5:00pm

C. AMBIENTALES: Soleado

• PERSONAL EN OBRA:

- 1 maestro de Obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, 1 Oficial SST.
Residente de Obra, Profesional administrativo

• Actividades y Avance:

- Se continua con la remoción de la pintura en Torre de Control
- Se fabrican formaleto para fabricación de Prefabricados
- Se Realiza Recorrido para verificar medidas de Closet y Cocinas.
- Se acaba con la excavación y nivelación de la PETAR aguas negras
- Se transporta material para el punto de acopio en PETAR Aguas negras
- Se proteja la capa vegetal y los materiales en acopios.

Residente de Obra,

Michael Leonardo Focú V

Supervisor de Obra

Martín Fernández

4/08/2026 OBRA: Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo Amazona

Martes. UBICACION: Petar Aguas Negras, Acopio prefabricados Comodas.
Torre control.

Horario = 7:00 am - 5:00 pm.

C. AMBIENTALES = Soleado.

• Personal en Obra:

Maestro de Obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, 1 Profesional SST,
Residente de Obra, Profesional Administrativo

• ACTIVIDADES Y AVANCE =

- Se comienza con la Remoción de Pinturas en Piso 3 torre control.
- Se transporta material para la Petar de Aguas Negras.

- Se empieza con la compactación de el Suelo Cemento para nuclear y dar firmeza al terreno.
- Se compacta el suelo Cemento con conguero y se deja a nucl de colocar el concreto.

Residente de Obra
Michael Leonardo Forero U.

Supervisor de Obra.
Mantzen Fernández

5/08/2026 OBRA: Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Acero Amazonas
Miércoles Ubicación: Petar Aguas Negras - Torre Control.
Horario = 7:00 am - 5:00 pm.
C. Ambientales = Soleado.

• Personal en Obra:

- Maestro de Obra, 2 ayudantes 3 oficiales 1 Profesional SST
- Residente de Obra, Profesional Administrativo.

• Avance y Actividades:

- En torre control se continúa con la Remoción de Pintura y alistado de la estructura
- Se continúa con la compactación del Suelo Cemento en la Petar de Aguas negras
- Se Formaletea y da nucl de acabado para Comenzar la instalación de concreto de 3000 PSI
- Se comienza a fundir concreto en la Planta de Aguas Negras se logran instalar $6 m^2$.
- Se trasladan Materiales desde Parquero del ESCOM hacia la Petar de Aguas Negras

• INGRESO MATERIALES:

- Se ingresan las mallas electrosoldadas y alambre quemado
- Se ingresan Herramientas como Guantes de Caucho, Carreteras de nylon. Cinta Peligro, Clavos. Acerados, Tornillos,

Residente de Obra
Michael Leonardo Forero U.

Supervisor de Obra
Mantzen Fernández

6/08/2026 OBRA = Mantenimiento Conectivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia
Jueves.

UBICACION = Torre de Control, DETAL Aguas Negras.

Hora = 7:00 am - 5:00 pm

C. AMBIENTALES = Soldado.

• PERSONAL EN OBRA =

Maestro de Obra, Ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST,
Residente de Obra, Profesional Administrativo

• Actividades y Avance =

- Se continua con la remocion de la pintura en torre Control
- Se realiza la instalacion de concreto de 3000 PSI en la Planta de aguas negras.
- Se ~~traslade~~ materiales como Arena y Gravilla para la Planta de Aguas Negras
- Se refiran. las protecciones de la cerca junto al parqueadero del rancho de Soldados
- Se Corta malla y se realizan formidetes para el encofrado de los prefabricados de las comodas de Alojamiento Soldados BRAND.

Residente de Obra

Michael Leonardo Forno U.

Supervisor de Obra

~~Martín~~ ~~Fernández~~

08/08/2026 OBRA = Mantenimiento Conectivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia
Sabado

UBICACION = Torre de Control

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. Ambientales = Soldado.

• Personal en Obra =

Maestro de obra, 2 Ayudantes 3 oficiales Profesional SST
Residente de obra, Profesional administrativo.

• Actividades y Avance.

Se dispone todo el personal para adelantar el proceso de remocion de pintura.

- Se Realiza Asa General en la Planta de Aguas negras.
- Se Realiza Reconido para tomar medidas, y tener registro de actividades hasta la Fecha.

Residente de Obra

SUPERVISOR DE CONTRATO,

Michael Leonardo Fierro U

~~Martín Fernández~~

10/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia

LUNES

UBICACION = Torre Control, Planta. Tratamiento Aguas Negras

HORA = 7:00 am - 5:00 pm

C. AMBIENTAL = SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de obra, 1 Ayudante, 3 oficiales, Residente de Obra

Profesional SST, PROFESIONAL Administrativo.

- ACTIVIDADES Y AVANCE =

Se continua con la Remoción y adecuación en las escaleras de torre control.

Se. Quitar formalefas, y se continua con la instalación de las mismas para continuar con el vaco de concreto.

- INADENCIAS Y RETRASOS =

Se presentan lluvias fuertes desde la 7:00 pm a 2:00 pm.

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR DE CONTRATO.

Michael Leonardo Fierro

~~Martín Fernández~~

11/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Grupo Aéreo Leticia

Martes.

UBICACION = Torre Control, Planta. Tratamiento Aguas Negras

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. AMBIENTALES = Soleado.

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de Obra, 1 Ayudante. 3 oficiales, Residente de Obra.

Profesional SST, Profesional Administrativo.

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se continua con la remoción de la pintura en torre de Control.
- Se empieza a trasladar material. [Gravilla] desde el punto de acopio designado hacia el Punto de Acopio de Aguas negras PTAR..

- INCIDENTES Y RETRASOS =

- El transportador de la arena se le daña el transporte y nos causa que se demora y llega después de las 3 de la tarde, por lo mismo le toca traer el Cemento en un carro aparte y nos demora mas el ingreso de materiales.

- INGRESO MATERIALES =

- Se ingresan 5 m^3 de Arena para la instalación de Concreto.
- Se ingresan 25 bultos de Cemento Para instalación de Concreto

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR DE OBRA.

Michael Leonardo Torro U.

~~Martín Fernández~~

12/08/2026

OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia

Miércoles

UBICACIÓN = Torre de Control, PTAR Aguas negras.

HORA = 7:00 am - 8:00 pm.

C Ambientales = Soloado.

- PERSONAL EN OBRA. =

Maestro de Obra, 1 Ayudante, 3 oficiales, Residente de Obra.
Profesional SST, Profesional Administrativo.

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se continuo con la remoción de la pintura y adecuamiento de zonas afectados por el óxido y humedades.
- Se continuo con el vacio de las placas en la PTAR de aguas negras.
- Se continua con el transporte de materiales de la zona de Acopio a la PTAR de aguas negras.

- Se procede a modificar el desagüe de la caja de Agua Negras (se levanta la tubería y se pone superficial para futuros arreglos o Reparaciones.)
- esta modificación se realiza por recomendación del Supervisor del contrato.

Residente de Obra
Michael Lencero Fero U.

Supervisor de Contrato.
Martínez

3/08/2026

OBRAS = Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Grupo Acero Icticia

JUEVES

UBICACION = Torre de Control, PTAR planta de Aguas negras.

HORA = 7:00am - 5:00 pm.

C. AMBIENTALES = Solcado.

• PERSONAL EN OBRA.

Maestro de Obra, 1 Ayudante 3 oficiales. Residente de Obra, Profesional SST, Profesional Administrativo.

• ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se continua con la remoción y alistado de zonas afectadas de la estructura de las escaleras de torre control.
- Se continua Fundiendo las Placas de concreto de 3000 PSI para la PTAR planta de aguas negras.
- Se comienza con la excavación de tubería de desagües aguas negras en la PTAR

• INGRESO MATERIALES.

- Se compro masilla epóxica de alta resistencia para la reparación de zonas afectadas en la escalera de torre control.
- Se Compra brochas, Rodillos, estopa.
- Se compra disolvente para la preparación de la Superficie en torre control.

T 11

RESIDENTE DE OBRA
Michael Lencero Fero U.

SUPERVISOR DE PROYECTO
Martínez

14/08/2026. OBRA = Mantenimiento correctivo y Preventivo Grupo Aéreo (Edificia

Viernes UBICACION = Torre Control, PTAR, planta de aguas negras.

HORA = 7:00 am - 5:00 pm

C. Ambientales = Soleado.

- PERSONAL EN OBRA =

- Maestro de Obra, 1 Ayudante, 3 oficiales, Residente de Obra
Profesional SST, Profesional Administrativo.

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se comienza con la aplicación de la masilla epóxica para la reparación de las zonas afectadas por el óxido en las escaleras de torre de Control.

- Se pinta una parte de el primer piso con el color Gris Basalto que se adquirió en la zona. (Se le mostrará a la Supervisión del Proyecto Para dar la aprobación de Seguir Pintando)

- Se continua con la excavación de la tubería de 4" para ponerlo por encima del Vaseo y dejarlo expuesto para futuras intervenciones.

- Se trasporta material del acopio hacia la PTAR planta de aguas negras.

- Se continua con el Vaciado de concreto en la PTAR planta de aguas negras.

- INGRESO MATERIALES.

- Se ingresa pintura y Rodillos para realizar una muestra en el Primer piso de los escaleros de torre Control.

ANEXO = Se realiza comité de obra con la teniente. Maritza Fernandez y teniente axala, personal SST, RESIDENTE DE OBRA y centralista del proyecto se abordan temas de ejecución de Planación y de adquisición de materiales.

- Se determina anclar al ITEN. 14.7 (PISO ANTEFONO) la cantidad de 64.63 m² para dar un mejor acabado a la piscina, esto se hará por medio de la teniente Fernandez, se realizará el respectivo multiplicatorio en

el contrato actual, balance de obra.

- Se toma la decisión de inicio de obra en los ÍTEM (1.15, 2.1) para inicio en desmonte de vidrios, perimetral de la Piscina y Excavación manual para zapatas y fundaciones. se inicia el 18/08/2026.
- Se deja claro la toma de decisiones para la compra de materiales como teja, steel STANDING y coberturas en Polycarbonato.
- Se pospone la visita e intervención en los frentes de trabajo donde hay que instalar porcelanato y Enchape. Cerámico debido a. el tiempo que se demora en llegar el material de Bogotá.
- Se acuerda con la supervisión del contrato, el dar un mejor refuerzo para la. Reja superior del. Pozo séptico de la Petar. para así garantizar un mejor acabado y mayor durabilidad, a la mejora del fondo y dar mayor resistencia y por ende una mejor garantía del trabajo.
- Se pide por parte de la supervisión del contrato, Buscar y estudiar la posibilidad de aplicar cemento marino para el recubrimiento de la PTAR de Agua potable, en todo el contorno de la estructura.

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR CONTRATO

Michael Leonardo Forero U.

~~Mant~~ ~~Int~~ ~~tem~~ ~~in~~ ~~de~~

5/08/2026. OBRA = Mantenimiento correctivo y Aventura Grupo Aéreo Leticia.

Sábado. Ubicación = Torre Control, PTAR. agua negras. Acopio materiales.

HORA = 7:00 am - 1:00 pm.

Condiciones = Lluvia.

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de obra, 1 ayudante, 3 oficiales: Residente de obra, Profesional, SST, profesional administrativo

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se termina el vaco de concreto en la petar la 1 por parte de. Placas en concreto ÍTEM 9.1

- Se realiza una limpieza a fondo de las barandas de las escaleras de la torre de control, para iniciar con el lijado y preparación de superficie para pintar.

- Se llama a la empresa proveedor de los andamios certificados y nos responden que no los tienen habilitados para poder alquilarlos

RESIDENTE DE OBRA.

Michael Leonardo Fierro

SUPERVISOR DE CONTRATO

Martín Fernández

18/08/2026 OBRA = Mantenimiento correctivo y Preventivo Grupo Aéreo Letra

Muites.

UBICACIÓN = Torre de Control, PTAR Aguas negras.

HORA = 7:00 AM - 5:00 PM.

Climática = SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA =

- Maestro de Obra, 1 ayudante., 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional administrativo

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se hace replanteo de las fundaciones para iniciar excavación de zapatas en la PTAR de aguas negras (esto se realiza de acuerdo a la programación por parte del contratista)
- Se continúa con la limpieza y acabados de las barandas de torre control.
- Se inicia con la instalación de concreto para las prefabricadas de las comodas de los alojamientos de Soldados Bravo

- INCIDENCIAS O RETRASOS

- Se demora un poco la marcación de las fundaciones por motivos de retraso de entrega de diseños pero se inicia a medio día y se da por iniciada la actividad.
- Se presentan lluvias intensas desde las 3:30 pm hasta las 5:00 pm.

RESIDENTE DE OBRA.

Michael Leonardo Fierro O.

SUPERVISOR DE OBRA.

Martín Fernández

19/08/2026	OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Acero Leñao
MIÉRCOLES.	UBICACION = Torre de Control, PTAR aguas negras
	HORA = 7:00 am - 5:00 pm
	C. AMBIENTAL = Soldado
	- PERSONAL EN OBRA:
	- Maestro de obra, 1 ayudante, 3 oficiales, Profesional SST.
	Residente de obra, Profesional Administrativo.
	- ACTIVIDADES Y AVANCE
	- Se empieza a pintar los elementos de barandas y pasamanos en torre de control.
	- Se empieza a excavar las fundaciones en la PTAR aguas negras para la construcción de la Cubierta.
	- Se le da a conocer la proyección de la estructural de la cubierta de la Piscina a la supervisión de Obra para replantear en el sitio y dar inicio con las actividades Preliminares.
	- Se busca acervo de material suelto de excavaciones para su disposición final.
	- INCIDENCIAS Y RETRASOS
	- Se presentan lluvias fuertes desde las dos de la tarde hasta las tres de la tarde, la cual nos paró los frentes de trabajo, se reanuda actividades después de la lluvia.
	RESIDENTE DE OBRA.
	Michael Gonzalo Forno U.
	SUPERVISOR DE OBRA.
	<u>Martín</u>

20/08/2026	OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Acero Leñao
JUEVES.	UBICACION = Torre de control PTAR aguas negras
	HORA = 7:30 am - 5:00 pm
	C. Ambiental = Soldado.
	- PERSONAL EN OBRA
	Maestro de Obra, 1 ayudante, 3 oficiales Profesional SST.

Residente de obra, Profesional Administrativo

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se continúan excavaciones en la PTAR de aguas negras para las fundaciones de la estructura de la cubierta.
- Se continúa con la limpieza de las barandas y Pasamanos de la torre de Control!
- Se aplica la primera mano de Pintura. en las barandas y Pasamanos de torre Control
- Se. desplaza el material sobrante de excavaciones para realizar llenos en zonas con desnivel en los alrededores de la PTAR Aguas negras.

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR DE CONTRATO.

Michael Leonardo Fero U.

~~Martín~~ Fernández

11/08/2016 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Grupo Aéreo Icticio
 Viernes. UBICACION = Torre Control, Pdar Aguas Negras
 HORA = 7:00 am - 5:00 pm
 C. Ambiental = Soleado.

- PERSONAL EN OBRA

• Maestro de Obra, 2 ayudantes, 3 operarios, Profesional STT
 Residente de obra, Profesional Administrativo.

- ACTIVIDADES Y AVANCE.:

- * Se empieza con Solados en Zapatas para las fundaciones de la PTAR de aguas negras.
- Se. continúa con actividades de limpieza en la torre de Control!
- Se. trasporta material del punto de acopio hacia la PTAR de Aguas negras.

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR DE OBRA.

Michael Leonardo Fero U.

~~Martín~~ Fernández

22/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Grupo Aéreo Leticia
Sobado UBICACION = Torre control, PTAR, aguas negras

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. Ambiental = Soleado

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST. Residente de obra, Profesional Administrativa.

- ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se pintan barandas y pasamanos empezando desde el Piso Superior y se retocan detalles en las partes inferiores.
- Se continuo con el transporte de material desde el punto de acopio hacia la PTAR de aguas negras.
- Se continua con la instalacion del Solado en la PTAR de aguas negras.

- RETRASOS =

- Se esperaba materiales "Arena, Gravilla, Varilla, Cemento" el transportador llama a informar que no puede llegar debido a retrasos en entregas internos de la Ferreteria, que llega el lunes a primera hora.

RESIDENTE DE OBRA.

Michael Leonardo Forero U.

SUPERVISOR DE OBRA.

Martínez

24/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia
Lunes. UBICACION = Torre Control, PTAR, aguas Negras, Centro Acuatico.

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. Ambiental = Soleado

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de Obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST. Residente Obra, Profesional Administrativo

ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se termina con el soldado para zapatos en la PTAR de Aguas negras.
- Se arregla con masilla epoxica las zonas deterioradas por la humedad en los descansos de las escaleras de torre control.
- Se realiza replanteo y Rausion en el centro de entrenamiento acuatico para dar inicio con las actividades de excavacion.
- Se continua con el lijado y icosion en las barandas de torre control.

RESIDENTE DE OBRA.

SUPERVISOR DE CONTRATO.

Michael Leonardo Forno U.

Marta Fernandez

25/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Alico (eficio

Martes

UBICACION = Torre Control, PTAR aguas negras, Centro Acuatico.

HORA = 7:00 am - 5:00 pm

C. Climaticas = Soleado.

PERSONAL EN OBRA.

Maestro de obra, 2 ayudantes 3 especiales, Profesional SST
Residente de obra, Profesional administrativo.

AVANCE Y ACTIVIDADES.

- Se realiza el soldado en las vigas de Fundacion de la PTAR de aguas negras.
- Se comienza con el doblado y Armado de ~~thieno~~ para zapatos y vigas de Fundacion.
- Se comienza con el cerramiento y desmonte de vidrios y barandas en el centro de entrenamiento Acuatico.
- Se hace recorrida por parte de la supervision del Proyecto a las Fuentes de trabajo y no se deja ninguna observacion y nos autorizan a continuar con cerramiento en centro acuatico y con la demolición de placas para las fundaciones de la estructura

INGRESO MATERIALES

Se ingresa acero de refuerzo para estructura en la Palar.
Arena, Gravel, Cemento, Alambres.

Incidencias y Retrasos

Se llega una lluvia ocasionando Faltas por mas de los rios
desde las 2 de la tarde hasta las 4, apartando la instalacion
de el acero de refuerzo.

Residente de OBRA

Michael Camacho Fuxero U

SUPERVISOR DE CONTRATO

Montezuma

6/08/2026 OBRA: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aéreo Leticia
Viernes. Ubicación: Torre control, PTAR aguas negras, Centro Acuático.

HORA: 7:00am - 5:00pm.

C. Clima: Solado,

PERSONAL EN OBRA

Maestro de obra, 2 ayudantes, 3 oficiales. Profesional SST,

Residente de obra. Profesional administrativo.

Avance y Actividades

- Se comienza con la instalacion del acero de refuerzo en zapatas
y viga de Fundacion.

- Se realiza el armado de el acero de refuerzo de los pedestales
en la PTAR de aguas negras.

- Se termina el desmonte de los vidrios y cerramiento para la
instalacion de actividades en la Piscina o Centro de entretenimiento.
actual.

- Se comienza con la demolicion de placas de concreto para
las fundaciones de el centro acuatico. "Pergola"

INGRESO MATERIALES

- Se ingresa materiales para las fundaciones de el Centro de
entretenimiento Acuatico, varillas, Cemento, Arena, Gravel.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Leonardo Ferojo U.

SUPERVISOR DE CONTRATO.
Martín Fernández

27/08/2026 OBRA = Mantenimiento conexiones y Pruebas Gupa Acero leticia.

JUEVES. UBICACION = Torre control, PTAR aguas negras, Centro entroncamiento acuático

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. Climáticas = Soleado.

PERSONAL EN OBRA =

Maestro de obra, 2 ayudantes, 3 operarios. Profesional SST.,
 Residente de obra, Profesional administrativo

AVANCE Y ACTIVIDADES

- Se vaca concreto en las zapatas de la PTAR de aguas negras.
- Se comienza con la instalación de hierro en vigas de Fundaciones.
- Se continúa con la pintura y adecuación de las barandas en torre de control.
- Se continúa con la demolición de placas en concreto en el centro de entroncamiento acuático. (se encuentra con una placa de 20cm de espesor)
- Se encuentran tubos eléctricos en una zapata de la PTAR y se hace trabajo para desviar la tubería y instalar el Acero de los pedestales.
- Se instala el Acero de repuesto en Pedestales de la PTAR de aguas negras

INGRESO MATERIALES =

- Se ingresan materiales para la fabricación de Pedestales y el mantenimiento de estructuras metálicas.
- Pintura Blanca, Remover, Tiner, Brochas, Rodillos, lijas.
- Tabla de H.V. Varillas roscaadas, pintura Gris basalto para continuar en la torre de control.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Leonardo Ferojo U.

SUPERVISOR DE CONTRATO.
Martín Fernández

28/03/2026. OBRA = Mantenimiento Conectivo y Pivoteo Grupo Acero leticio

Viernes. UBICACION = Torre Control, PTAR aguas negras, Centro entrenamiento. Acuatico.

- PERSONAL EN OBRA =

Maestro de obra., 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST.
Residente de obra, Profesional administrativo.

- AVANCE Y ACTIVIDADES =

- Se continua con el vaco de zapatas de fundaciones en la PTAR de aguas negras.
- Se continua con la instalacion de Acero de refuerzo para los pedestales de la estructura en la PTAR de aguas negras.
- Se corta, formaleta para el vaco de Pedestales en la PTAR de aguas negras.
- Se cortan y figuran los esparragos para asegurar la platina a el pedestal.
- Se continua con la demolicion de Placas en concreto (espesor 20cm) para el inicio de excavacion de zapatas en el centro de entrenamiento acuatico.

- ANEXO.: Se realiza comite de obra con la supervision del Contrato Teniente. Maritza Fernandes, Residente de Obra Michael Forno Urbano. y Contratista del Proyecto Cesar Guz. se abordan temas de cumplimiento de compromisos, ejecucion de Actividades, Cumplimiento avance de obra y ingreso de materiales.

- Se evaluan actividades pendientes, como medicion de cubiertas y probas de materiales por parte del contratista y se deja en OK los compromisos dejando constancia del procedimiento de el transporte y adquisicion de los mismos.

• Se deja el compromiso de la contratacion, de la persona con vulnerabilidad o origen etnico para completar los requerimientos del Contrato.

- Se deja claro que se envia el material de enchape para los baños de Soldados BRAVO y de la faja STEEL STANDING. Para las zonas requeridas.

- Se propone el inicio de labores en zona lavandera de Selters para adelantar muros llega la cubierta.
 - Se propone iniciar muros para iniciar cubierta en Zona de Maquinas en el centro de entrenamiento acuatico.
 - Se sugiere sacar y tomar medidas para crear un nuevo APU en el mantenimiento de estructura metalica para coberturas de parqueadero.
 - Cuantificar medidas y cantidades para iniciar muros y divisiones en drinwall
 - Se pide por parte de la supervision tecnica, que el contratista, pase solicitud para corte de obra y de una vez el modificacion para el APU de las estructuras de parqueaderos.
- con esto se da por concluido el comite de obra y no se dejan mas observaciones por ninguna de las dos partes del contrato.

- RETRASOS E INCIDENCIAS.

- Se presentan lluvias fuertes y vientos que detienen labores en torre de control y en la PTAR aguas negras.
- comienza a las 2 pm y Se termina a las 3:00 pm.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE CONTRATO

Michael Leonardo Fierro U.

Mantenteunido

29/06/2016. OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aero Leticia
 Sabado. Ubicacion = Torre Control, Centro de entrenamiento acuatico
 Hora = 7:00 am - 7:00 pm.
 C Climaticas = Soleado.

- PERSONAL EN OBRA.

Maestro de obra, 2 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST.
 Residente de obra, Profesional Administrativo

- AVANCE Y ACTIVIDADES.

- Se continua con la pintura en Varandas y pasamanos de la torre de control.

- Se continua con la demolición de Placas en el centro de entrenamiento acuático.
- Se comienza con la excavación del solado que se encuentra debajo de la placa de concreto. (se encuentra una filtración de agua al cual se inunda muy rápido. y se retira la excavación. se le muestra a la supervisión técnica para que tengan conocimiento de lo sucedido)
- Se realiza Contr. semanal con la Profesional administrativa. y se sacan porcentajes de avance de obra.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE CONTRATO

Michael Leonardo Fero U.

Mantente

3/08/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aéreo Leticia

LUNES. UBICACION = Torre control, Centro de entrenamiento Acuático.

HORA = 7:00am - 5:00pm.

C. CLIMATICAS = SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA

Maestro de obra, 1 ayudante, 3 oficiales, Profesional SST.

Residente de obra, Profesional Administrativo

• AVANCE Y ACTIVIDADES.

• Se continua con la pintura de Pasamanos y Barandas de la torre de control.

• Se continua con la demolición de Placas de concreto en el Centro de entrenamiento acuático.

• Se continua con la excavación de zapatas en el centro de entrenamiento Acuático.

• Se continua con la instalación de esparragos para la platina de la cubierta de la PTAR de aguas negras.

• INGRESO HERRAMIENTAS.

Se ingresa equipo de Soldadura para iniciar labores de mantenimiento en torre control y instalación de Platina en PTAR aguas negras.

• Se ingresa taladro demolidor industrial para romper placas en el centro de entrenamiento acuático.

• RETRASOS E INCIDENCIAS

El concreto de la placa en Discun es de espesor de 20cm el cual a retardado la actividad, debido a la resistencia que presenta al poder quitar la placa.

También se encuentra nivel precasto demasiado alto, y se presenta inundación en las zonas excavadas, se le informa a la supervisión del Proyecto y se determina tomar muestras y examinar el proceso a seguir para poder fundir concreto, (se espera respuesta de la decisión a tomar para poder empezar el vacado de concreto en zapatas.)

RESIDENTE DE OBRA:

Michael Leonardo Toros

SUPERVISOR DE CONTRATO

Maríafernanda

1/09/2026 OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aéreo Ilexia
Martes UBICACIÓN = Torre control, Centro entrenamiento Acuático, PTAR aguas
negras

HORA = 7:00 am - 5:00 pm.

C. Climáticas = Soleado.

• PERSONAL DE OBRA =

Maestro de obra, 1 ayudante, 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional Administrativo

• Avance y Actividades =


Se continúa con la pintura de la torre de Control, en la parte superior de la estructura, en concas y ugas de la cubierta.

Se continúa con demolición de Placas en concreto en la zona de entrenamiento Acuático, se Analiza el tiempo de demolición y la Resistencia del concreto para tomar medidas y promediar el avance de obra, pero debido al espesor y la complejidad del terreno se observa que el rendimiento es de 2 días por perforación de cada zapata, debido a esto se retrasan tiempos de entrega de Actividades.

INFORMES CONTRATISTA

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):


















Condiciones climaticas generales, Días soleados y parcialmente nublados. Se presentaron lluvias los días 27/07/2026 de 1:00 - 2:00 pm / 01/08/2026 de 10:00 am - 11:30 am retrasaron actividades de trasiego de material y llenos y nivelación en la PTAR.

ELABORÓ:  Michael Leonardo Forero Urbano Residente de Obra Firma y Posfirma	REVISÓ:  César Augusto Cruz Chacón Representante Legal Firma y Posfirma
--	---

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

			
Delimitación en zona de trabajo - Baño alojamiento de soldados Bravo	Desmonte de aparatos sanitarios en alojamiento de soldados Bravo	Demolición de enchape en baño de alojamiento soldados Bravo	Trasiego de escombros a punto de disposición final autorizado por el supervisor del contrato.
			
Trasiego de escombros a punto de disposición final autorizado por el supervisor del contrato.	Se realiza marcación y desplante en la zona SIPS planta de tratamiento de aguas negras.	Se realiza cerramiento en zona SIPS planta de tratamiento de aguas negras	Inicia remoción de la capa vegetal en SIPS planta de tratamiento de aguas negras
			
Nivelacion y adecuación en SIPS planta de tratamiento de aguas negras	Delimitación y aseguramiento del área de almacenamiento de materiales al costado lateral del rancho de tropa	Delimitación en zona de trabajo - torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control
			
Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	Desmonte del barandal del despacho	Trasiego de material sobrante a punto de acopio	Cerramiento perimetral para zona de elaboración de prefabricados frente al kiosco-bar

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																																
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																																
							Vigencia	3/12/2026																																																
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																								
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		8/3/2026			PERIODO REPORTADO DEL:			8/4/2026	AL:	8/10/2026																																														
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026			CONTRATISTA			CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”																																																						
FECHA DE INICIO		7/23/2026			FECHA DE TERMINACIÓN			11/30/2026																																																
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0.00																																														
VALOR TOTAL		\$ 1,523,088,203.00																																																						
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																								
EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NUMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																								
<table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table>					AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	<table><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGI/ACTUAL</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table>							AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																				
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																				
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL																																																				
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																								
MODIFICATORIO No.1																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
MODIFICATORIO No.2																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																								
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																													
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																													
N/A		Arena	5 m	Palas	4	Residente de obra: MICHAEL URBANO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Cemento	20 unidades	Picos	1	Profesional SST: GONZALO OCHOA	1	100	100	SI	N/A																																													
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Profesional administrativo: CAMILA CASTELO BRANCO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Maestro de obra	1	100	100	SI	N/A																																													
		Removedor	12 unidades	Valdes	5	Oficiales	4	100	100	SI	N/A																																													
		Plástico	1 rollo	Brochas	8	Ayudantes	2	100	100	SI	N/A																																													
		Malla electrosoldad		Espatulas	4																																																			
		Alambre		Pulidoras	2																																																			
				Taladros	3																																																			
				Manguera de nivel	1																																																			
				Elementos de protección																																																				
TOTAL							10																																																	
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																								
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																																																								
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA				ATRASO (-) / ADELANTO (+)																																														
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)																																																								
Semana 2 (28 al 03 agos 2026)	0.58%	1.96%				4.12%				-2.16%																																														

Semana 3 (04 al 10 agos)		1.38%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO																												
Semana 4(fecha final de la semana)		0.00%	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA																												
Semana 1 (fecha final de la semana)		0.00%																													
Semana 1 (fecha final de la semana)		0.00%																													
GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULO																															
CAPÍTULOS		AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE																											TOTAL	
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO																												37.67%	
		EJECUTADO																												13.83%	
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS		PROGRAMADO																												100.00%	
		EJECUTADO																												65.39%	
3. CIMENTACIÓN		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
4. ESTRUCTURA		PROGRAMADO																												0.21%	
		EJECUTADO																												0.00%	
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
8. PAÑETES Y REVOQUES		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
9. PISOS		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												19.96%	
10. CUBIERTAS		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
11. CIELO RASO		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
13. VIDRIOS Y ALUMINIO		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		PROGRAMADO																												0.71%	
		EJECUTADO																												0.00%	
15. PINTURA		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												10.26%	
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO																															
1		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
2		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	
3		PROGRAMADO																												0.00%	
		EJECUTADO																												0.00%	

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL				
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes					
Contractual	131	19	112					
								
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
<p>ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS: Se realiza la rectificación de medidas de closets y cocinas.</p> <p>ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE: Se realiza el corte y preparación de la malla de refuerzo, así como la elaboración e instalación de las formaletas requeridas para el encofrado de los elementos prefabricados correspondientes a las cómodas, garantizando las dimensiones y configuración establecidas para su posterior fundición.</p> <p>ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA): NO EJECUTADO</p> <p>CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO: NO EJECUTADO</p> <p>SANIDAD: NO EJECUTADO</p> <p>RANCHO DE TROPA: NO EJECUTADO</p> <p>CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: NO EJECUTADO</p> <p>PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS: NO EJECUTADO</p> <p>KIOSCO Y BAR: NO EJECUTADO</p> <p>CANILES: NO EJECUTADO</p> <p>DESPACHO: NO EJECUTADO</p> <p>TORRE DE CONTROL: Continúan las actividades de remoción de pintura en los pasamanos y en la estructura portante correspondiente a los pisos tercero y cuarto, con el propósito de retirar las capas deterioradas y preparar las superficies para las posteriores labores de tratamiento y aplicación de pintura.</p> <p>ESCOM: NO EJECUTADO</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE: NO EJECUTADO</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS: Se iniciaron las actividades de relleno y nivelación en el contorno del área destinada a la SIPS Planta de Tratamiento Aguas Negras, culminando las labores de remoción y conformación del terreno. El material utilizado para estas actividades, correspondiente a arena y gravilla, fue transportado hasta la zona de acopio, donde se dispuso de manera organizada y se implementaron medidas de protección para evitar su contaminación o dispersión. De igual manera, se realizó la protección de la capa vegetal existente en las áreas aledañas. Posteriormente, se iniciaron las actividades de compactación del terreno mediante el uso de equipo tipo canguro, con el propósito de mejorar la estabilidad, firmeza y nivelación de la superficie previamente conformada. Una vez acondicionado el terreno, se procedió con la instalación de formaletas en el perímetro previamente definido, verificando su correcta ubicación y nivelación. Posteriormente, se realizó la fundición del concreto correspondiente, dando continuidad a la conformación de los elementos previstos para la Planta de Tratamiento Aguas Negras.</p>				Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
				Continúan retrasos en la adquisición del material para el enchape del baño debido a que el material no se encuentra disponible en el mercado local de Leticia, por lo que es necesario gestionarlo con proveedores de otras ciudades.	SI		NO	
				Continúan retrasos en inicio de actividades que requieren trabajo en altura debido a demoras en el proceso de contratación y disponibilidad de la empresa encargada del alquiler de los andamios.	SI		NO	
					SI		NO	
					SI		NO	
						</		

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas): Condiciones climaticas generales, Días soleados. No se presentaron lluvias	
ELABORÓ: Michael Leonardo Forero Urbano Michael Leonardo Forero Urbano Residente de Obra Firma y Posfirma	REVISÓ: César Augusto Cruz Chacón Representante Legal Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

			
Compactación del suelo cemento para nivelación - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Compactación del suelo cemento para nivelación - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Compactación del suelo cemento para nivelación - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Compactación del suelo cemento para nivelación - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Instalación de formaleas y malla - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Instalación de formaleas y malla - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Traslado de material a punto de acopio - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Traslado de material a punto de acopio - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Material en punto de acopio - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Preparación de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Aplicación de removedor y retiro de pintura en barandas de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en barandas de la torre de control
			
Aplicación de removedor y retiro de pintura en barandas de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																																
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																																
							Vigencia	3/12/2026																																																
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																								
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		8/10/2026			PERIODO REPORTADO DEL:			8/11/2026		AL:	8/17/2026																																													
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026			CONTRATISTA			CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”																																																						
FECHA DE INICIO		7/23/2026			FECHA DE TERMINACIÓN			11/30/2026																																																
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00			VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00		VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00																																														
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																								
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																								
<div><table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table><table><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG/ACTUAL</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table></div>												AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																				
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																				
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL																																																				
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																								
MODIFICATORIO No.1																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
MODIFICATORIO No.2																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																								
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																													
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																													
N/A		Arena	5 m3	Palas	4	Residente de obra: MICHAEL URBANO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Cemento	25 unidades	Picos	1	Profesional SST: GONZALO OCHOA	1	100	100	SI	N/A																																													
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Profesional administrativo: CAMILA CASTELO BRANCO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Maestro de obra	1	100	100	SI	N/A																																													
		Removedor	12 unidades	Valdes	5	Oficiales	4	100	100	SI	N/A																																													
		Plástico	1 rollo	Rodillos	3	Ayudantes	2	100	100	SI	N/A																																													
		Malla electrosoldada		Brochas	3																																																			
		Alambre		Espatulas	6																																																			
		Masilla epóxica	2 unidades	Pulidoras	2																																																			
				Taladros	3																																																			
				Manguera de nivel	1																																																			
				Elementos de protección																																																				
TOTAL							10																																																	
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																								
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																																																								
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA				ATRASO (-) / ADELANTO (+)																																														
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)																																																								
Semana 2 (28 al 3 agos 2026)	0.58%	3.07%				8.45%				-5.39%																																														

Semana 3 (4 ago al 10 ago 2026)	1.38%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO																	
Semana 4(11 al 17 agos)	1.11%	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA																	
Semana 1 (fecha final de la semana)	0.00%	<div><div></div><div></div></div>																	
Semana 1 (fecha final de la semana)	0.00%	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																	
GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULO																			
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE																TOTAL	
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																59.35%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																13.83%	
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																67.92%	
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																11.24%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																12.20%	
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																1.67%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
8. PAÑETES Y REVOQUES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
9. PISOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																24.70%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																41.40%	
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
11. CIELO RASO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
13. VIDRIOS Y ALUMINIO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																1.89%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
15. PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																10.52%	
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO																			
1	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
2	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	
3	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																0.00%	
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%																0.00%	

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):

Condiciones climaticas generales, Días soleados. Se presentan lluvias los días: (10/08/2026 de 1:00pm - 2:00pm)

ELABORÓ:	REVISÓ:
<div>Michael Leonardo Forero Urbano</div> <div>Michael Leonardo Forero Urbano</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Firma y Posfirma</div>	<div></div> <div>César Augusto Cruz Chacón</div> <div>Representante Legal</div> <div>Firma y Posfirma</div>


15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

			
Compactación del suelo cemento para nivelación - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Instalación de malla - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación tubería de desagües - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Preparación de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Preparación de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Fundición de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Proceso de curado - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Secado natural - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Secado natural - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Placa de concreto - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control
			
Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en estructura de escaleras de la torre de control	


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA							Código	DE-DEAJU-FR-019																																															
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA							Versión	10																																															
								Vigencia	3/12/2026																																															
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																								
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		8/17/2026			PERIODO REPORTADO DEL:			8/18/2026	AL:	8/24/2026																																														
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026			CONTRATISTA			CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																
OBJETO		“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”																																																						
FECHA DE INICIO		7/23/2026			FECHA DE TERMINACIÓN			11/30/2026																																																
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0.00																																														
VALOR TOTAL		\$ 1,523,088,203.00																																																						
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																								
EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																								
<table><tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table>					AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	<table><tr><th>AMPAROS</th><th>DEDUCIBLE</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGI/ACTUAL</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table>							AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																				
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																				
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL																																																				
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																				
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																								
MODIFICATORIO No.1																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
MODIFICATORIO No.2																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																						
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																						
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																								
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																													
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																													
N/A		Arena	5 m3	Palas	4	Residente de obra: MICHAEL URBANO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Cemento	25 unidades	Picos	1	Profesional SST: GONZALO OCHOA	1	100	100	SI	N/A																																													
		Pintura	1 unidad	Carretas	1	Profesional administrativo: CAMILA CASTELO BRANCO	1	100	100	SI	N/A																																													
		Anticorrosivo	1 unidad	Barra	1	Maestro de obra	1	100	100	SI	N/A																																													
		Removedor	12 unidades	Valdes	5	Oficiales	4	100	100	SI	N/A																																													
		Plástico	1 rollo	Rodillos	3	Ayudantes	2	100	100	SI	N/A																																													
		Malla electrosoldada		Brochas	3																																																			
		Alambre		Espatulas	6																																																			
		Masilla epóxica	2 unidades	Pulidoras	2																																																			
				Taladros	3																																																			
				Manguera de nivel	1																																																			
				Elementos de protección																																																				
TOTAL							10																																																	

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN						
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA						
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)						
Semana 2 (28 al 03 agos 2026)	0.58%	3.17%		14.93%	-11.76%	
Semana 3 (04 ago al 10 ago 2026)	1.38%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO				
Semana 4(11 ago al 17 ago 2026)	1.11%					
Semana 5 (18 al 24 agos)	0.10%					
Semana (fecha final de la semana)	0.00%					
GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULO						
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE				TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				69.28%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				13.97%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				113.86%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				52.70%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				12.99%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				4.61%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				4.20%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
8. PAÑETES Y REVOQUES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
9. PISOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				49.41%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				41.40%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				12.08%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
13. VIDRIOS Y ALUMINIO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				3.71%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
15. PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				11.11%
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO						
1	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
2	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%

3	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%	
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>																		0.00%	
6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL																	
Cant. Días		Total		Transcurrido		Faltantes															
Contractual		131		33		98															
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO								9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS													
<p>ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS: NO EJECUTADO</p> <p>ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE: Se realiza el retiro de enchape en zona de servicios.</p> <p>ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA): NO EJECUTADO</p> <p>CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO: NO EJECUTADO</p> <p>SANIDAD: NO EJECUTADO</p> <p>RANCHO DE TROPA: NO EJECUTADO</p> <p>CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: NO EJECUTADO</p> <p>PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS: NO EJECUTADO</p> <p>KIOSCO Y BAR: NO EJECUTADO</p> <p>CANILES: NO EJECUTADO</p> <p>DESPACHO: NO EJECUTADO</p> <p>TORRE DE CONTROL: Se continúa con las actividades de remoción de pintura en la estructura portante correspondiente a los pisos tercero y cuarto, realizando el retiro de las capas deterioradas y de aquellas afectadas por procesos de oxidación y humedad, con el fin de preparar adecuadamente las superficies para las actividades posteriores de recuperación y acabado. De manera simultánea, se continúa con la preparación de las superficies mediante la aplicación de masilla epóxica para corregir imperfecciones y garantizar condiciones adecuadas para el acabado final. Asimismo, se da inicio a la actividad de aplicación de pintura en las barandas correspondientes al cuarto piso.</p> <p>ESCOM: NO EJECUTADO</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE: NO EJECUTADO</p> <p>SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS: Se da inicio al replanteo de las áreas destinadas a la ejecución de las excavaciones para zapatas y vigas de cimentación. Una vez finalizado el replanteo, se procede con las excavaciones correspondientes, realizando el traslado del material residual generado hacia el punto de acopio dispuesto para tal fin. El material sobrante producto de las excavaciones es aprovechado para realizar trabajos de nivelación y adecuación del terreno. Posteriormente, se ejecuta el solado de las zapatas y vigas, como actividad previa a la instalación del acero de refuerzo y demás elementos correspondientes a la cimentación.</p>								Actividad atrasada				Atribuible al contratista?									
								La actividad correspondiente al enchape de pisos, paredes y guardaescobas en el alojamiento de soldados presenta retrasos debido a la disponibilidad limitada de los materiales requeridos en el mercado local, lo que ha generado demoras en el proceso de adquisición y en el posterior traslado de estos hasta el lugar de ejecución de la obra.				SI				NO					
								Las actividades contempladas en el capítulo de estructura presentan una afectación en su programación debido a la falta de disponibilidad de los materiales requeridos. Su ejecución se dará inicio una vez se cuente con la totalidad de los insumos necesarios para garantizar el desarrollo continuo de las actividades previstas.				SI				NO					
												SI				NO					
												SI				NO					
OBSERVACIONES:																					
10- CONTROL DE COSTOS																					
Detalle		Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar															
		INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	\$	%	\$	%														
Directos+AIU+IVA		\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00	\$ 48,207,260.47	3.17%	\$ 1,474,880,942.53	97%														
Adiciones		N/A	\$ 0.00																		
Reducciones			\$ 0.00																		
TOTAL		\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00																		
11- CONTROL PAGOS																					
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES																	
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00																			
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00																			
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0.00																			
VALOR TOTAL		\$ 1,523,088,203.00																			
ANTICIPO (Si aplica)		\$ 0.00		No aplica.																	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE		\$ 0.00																			
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE		\$ 0.00																			
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027		\$ 0.00																			
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 0.00																			
12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)																					
ACTIVIDAD			APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES													
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																					
Se presentan retrasos con la entrega de materiales por parte de la empresa proveedora.																					

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas): Condiciones climaticas generales, Días soleados. Días que presentan lluvias (18/08/2026 de 3:30 pm - 05:00 pm - 19/08/2026 de 2:00 pm - 3:00 pm -)	
ELABORÓ:  Michael Leonardo Forero Urbano Residente de Obra Firma y Posfirma	REVISÓ:  César Augusto Cruz Chacón Representante Legal Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

			
Replanteo de zapatas y vigas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Replanteo de zapatas y vigas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Replanteo de zapatas y vigas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Replanteo de zapatas y vigas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Excavación de zapatas y vigas de amarre - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Limpieza de barandas en escaleras - Torre de Control	Limpieza de barandas en escaleras - Torre de Control	Pintura en barandas de las escaleras - Torre de Control

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																																															
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10																																															
							Vigencia	3/12/2026																																															
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																																							
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		8/24/2026		PERIODO REPORTADO DEL:				8/25/2026	AL:	8/31/2026																																													
CONTRATO N°		099-00-B-COFAC-BACOF-2026		CONTRATISTA		CONSTRUSERVICIOS S.A.S																																																	
OBJETO		“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”																																																					
FECHA DE INICIO		7/23/2026		FECHA DE TERMINACIÓN		11/30/2026																																																	
VALOR INICIAL		\$ 1,523,088,203.00		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0.00																																													
VALOR TOTAL										\$ 1,523,088,203.00																																													
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																																							
EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																							
<table><tr><td>AMPARO</td><td>SUFICIENCIA</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>30%</td><td>24/06/2026</td><td>04/06/2027</td><td>\$ 456.926.461,00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>5%</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2029</td><td>\$ 76.154.411,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de la obra.</td><td>50%</td><td>04/12/2026</td><td>04/12/2031</td><td>\$ 609.235.282,00</td></tr></table> <table><tr><td>AMPAROS</td><td>DEDUCIBLE</td><td>VIGENCIA DESDE</td><td>VIGENCIA HASTA</td><td>SUMA ASEGI/ACTUAL</td></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios</td><td>10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV</td><td>24/06/2026</td><td>04/12/2026</td><td>\$350.181.000,00</td></tr></table>											AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR	Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00	Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00	AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL	Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00	Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00
AMPARO	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	VALOR																																																			
Cumplimiento del contrato	30%	24/06/2026	04/06/2027	\$ 456.926.461,00																																																			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5%	24/06/2026	04/12/2029	\$ 76.154.411,00																																																			
Estabilidad y calidad de la obra.	50%	04/12/2026	04/12/2031	\$ 609.235.282,00																																																			
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGI/ACTUAL																																																			
Predios labores y operaciones	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Patronal	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Contratistas y subcontratistas	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
Vehiculos propios y no propios	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV	24/06/2026	04/12/2026	\$350.181.000,00																																																			
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																																							
MODIFICATORIO No.1																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																					
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																					
MODIFICATORIO No.2																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		NO APLICA																																																					
FORMA DE PAGO		NO APLICA																																																					
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA																																																					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA																																																					
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																																							
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																																												
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle																																												
N/A		Arena	5 m3	Palas	4	Residente de obra: MICHAEL URBANO	1	100	100	SI	N/A																																												
		Cemento	96 unidades	Picos	1	Profesional SST: GONZALO OCHOA	1	100	100	SI	N/A																																												
		Pintura	20 unidades	Carretas	1	Profesional administrativo: CAMILA CASTELO BRANCO	1	100	100	SI	N/A																																												
		Anticorrosivo	8 unidades	Barra	1	Maestro de obra	1	100	100	SI	N/A																																												
		Removedor	3 unidades	Valdes	5	Oficiales	4	100	100	SI	N/A																																												
		Plástico	1 rollo	Rodillos	10	Ayudantes	1	100	100	SI	N/A																																												
		Lamina HR 6 mm	1 unidad	Brochas	10																																																		
		Alambre	5 kg	Espatulas	6																																																		
		Disolvente	1 uniad	Pulidoras	2																																																		
		Gravilla	10 m3	Taladros	3																																																		
		Varilla	276 unidades	Discos de corte	10																																																		
		Varilla Roscada	12 unidades	Manguera de nivel	1																																																		
		Lamina super T	1 unidad	Herramientas menores	10																																																		
				Elemetnos de protección																																																			
TOTAL							9																																																
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																							
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																																																							
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA				ATRASO (-) / ADELANTO (+)																																													
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)																																																							
Semana 2 (28 al 03 agos 2026)	0.58%	3.73%				24.78%				-21.06%																																													

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes	
Contractual	131	40	91	

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO		9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
		Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS: NO EJECUTADO ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE: NO EJECUTADO ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA): NO EJECUTADO CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO: Se da inicio a la adecuación de cerramientos y delimitación del área de trabajo para la ejecución de las actividades de desmonte de vidrios y parales perimetrales. De manera simultánea, se realiza el replanteo de las áreas destinadas a la construcción de las zapatas y se inicia la demolición de las placas de concreto de 20 cm de espesor, como actividad previa a la ejecución de las excavaciones de cimentación. Se ejecuta el desmonte de los vidrios perimetrales, alcanzando un total de 20 ml, actividad que inicia y finaliza durante el periodo reportado. Asimismo, se realiza el ingreso y acopio de materiales requeridos para este frente de trabajo, entre ellos varillas de acero, cemento, arena y gravilla. Posteriormente, se inicia el retiro del solado existente en las zonas de excavación. Durante el desarrollo de esta actividad se identifica una filtración proveniente de la piscina, situación que afectó las condiciones de trabajo y generó retrasos en la ejecución de las actividades de excavación y cimentación previstas para este frente SANIDAD: NO EJECUTADO RANCHO DE TROPA: NO EJECUTADO CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: NO EJECUTADO PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS: NO EJECUTADO KIOSCO Y BAR: NO EJECUTADO CANILES: NO EJECUTADO DESPACHO: NO EJECUTADO TORRE DE CONTROL: Se continúa con las actividades de remoción de pintura en la estructura portante correspondiente a los pisos tercero y cuarto, realizando el retiro de las capas deterioradas y afectadas por procesos de oxidación y humedad. De manera paralela, se continúa con la preparación de las superficies mediante la aplicación de masilla epóxica, con el propósito de corregir las imperfecciones y garantizar una adecuada adherencia del acabado. Asimismo, se avanza en la aplicación de pintura en las barandas correspondientes al cuarto piso. ESCOM: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS: Se ejecuta el solado de las vigas de cimentación y se da inicio al corte, doblado y armado del acero de refuerzo correspondiente a las zapatas y vigas. Posteriormente, se comienza con la instalación del acero de refuerzo en los elementos de cimentación y se realiza el armado del refuerzo de los pedestales correspondientes a la PTAR. De manera paralela, se inicia el vaciado de concreto en las zapatas y se continúa con la instalación del acero de refuerzo en las vigas de cimentación. Durante la ejecución de las actividades se identifica la presencia de tubería eléctrica ubicada en una de las zapatas, por lo que se realizan los trabajos necesarios para el desvío de la tubería y permitir la correcta instalación del acero de refuerzo de los pedestales. Para este frente de trabajo se realiza el ingreso y acopio de materiales, principalmente varillas de acero. Asimismo, se efectúa el corte y armado de las formaletas requeridas para el posterior vaciado de los pedestales. Finalmente, se realiza el corte y figurado de los espárragos destinados a asegurar la platina de conexión a los pedestales.		Enchape de pisos, paredes y guardaescobas en el alojamiento de soldados: La actividad presenta retrasos debido a la disponibilidad limitada de los materiales requeridos en el mercado local. La adquisición y traslado de estos materiales hasta la ciudad de Leticia ha generado una afectación en la programación prevista. Se encuentra pendiente la llegada del material para dar inicio o continuidad a las actividades correspondientes.	SI		NO	x
		Excavaciones y actividades de cimentación en el Centro de Entrenamiento Acuático: Durante el desarrollo de las excavaciones se identificó una filtración proveniente de la piscina, situación que afectó las condiciones del área de trabajo y generó retrasos en la ejecución de las actividades de cimentación. Se requirió realizar trabajos adicionales para atender esta condición y permitir la continuidad de las actividades.	SI		NO	x
		La ejecución de algunas actividades en SIPS Planta de tratamiento de aguas negras presentó afectaciones debido a la presencia de tubería eléctrica localizada en una de las zonas destinadas a las zapatas. Fue necesario realizar el desvío de la tubería antes de continuar con la instalación del acero de refuerzo y la conformación de los elementos estructurales, generando una modificación en la secuencia inicialmente prevista.	SI		NO	x
		Se presenta afectación en la programación de algunos frentes debido a los tiempos requeridos para el ingreso y traslado de materiales hacia la ciudad de Leticia. Esta situación ha condicionado el inicio y continuidad de actividades que dependen directamente de dichos suministros.	SI		NO	x
			SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00	\$ 56,736,554.40	3.73%	\$ 1,466,351,648.60	96%
Adiciones	N/A	\$ 0.00				
Reducciones		\$ 0.00				
TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00				

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0.00	
VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 0.00	No aplica.
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE	\$ 0.00	
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 0.00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027	\$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza recorrido de seguimiento con el supervisor del contrato por los diferentes frentes de obra, sin presentarse observaciones durante la visita. Como resultado del recorrido, el supervisor autoriza el inicio de las actividades de cerramiento en el Centro de Entrenamiento Acuático, así como la demolición de las placas requeridas para la posterior ejecución y fundición de la estructura.

De igual manera, se lleva a cabo comité de obra, en el cual se revisan aspectos relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la ejecución de las actividades pendientes, el avance general de la obra y el ingreso de materiales requeridos para los diferentes frentes de trabajo. Durante el comité se deja constancia de que los materiales correspondientes al enchape de pisos, paredes y guardaescobas, así como la teja tipo Steel Standing, se encuentran en proceso de traslado hacia la ciudad de Leticia y se está a la espera de su llegada para dar continuidad a las actividades programadas.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

Condiciones climáticas generales, Días soleados. Se presentan lluvias los días: (25/08/2026 de 2:00pm - 4:00pm / 28/08/2026 de 2:00 pm - 03:00 pm)

ELABORÓ:	REVISÓ:
<div>Michael Leonardo Forero Urbano</div> <div>Michael Leonardo Forero Urbano</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Firma y Posfirma</div>	<div></div> <div>César Augusto Cruz Chacón</div> <div>Representante Legal</div> <div>Firma y Posfirma</div>

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

			
Corte de acero de refuerzo - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Armado de acero de refuerzo - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Armado de acero de refuerzo en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Armado de acero de refuerzo en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Armado de acero de refuerzo en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Vaceado en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Vaceado en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Vaceado en zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Armado de pedestales - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Armado de pedestales - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Armado de pedestales - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras	Zona de acopio de arena - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras
			
Cerramiento - centro de entrenamiento acuático	Cerramiento - centro de entrenamiento acuático	Cerramiento - centro de entrenamiento acuático	Cerramiento - centro de entrenamiento acuático

GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS						
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE				TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				81.52%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				13.53%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				139.91%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				39.40%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				4.61%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				3.18%
5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				46.01%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
8. PAÑETES Y REVOQUES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
9. PISOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				91.57%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				41.40%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				55.97%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
13. VIDRIOS Y ALUMINIO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				20.69%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				27.44%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
15. PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				5.53%
16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO						
1	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
2	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
3	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>				0.00%
6- PLAZO (DÍAS)		7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL				
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes			
Contractual	131	40	91	<div><div></div><div></div><div></div></div>		

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO		9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS					
		Actividad atrasada			Atribuible al contratista?		
ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS: Se realizo la rectificación y verificación de las medidas correspondientes a closets y cocinas, con el fin de validar las dimensiones requeridas para la ejecución de los elementos previstos. ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE: Se inició con el cerramiento y delimitación del área de trabajo, implementando elementos de protección y señalización para garantizar condiciones seguras durante la ejecución. Posteriormente, se realizó el desmonte de aparatos sanitarios y la demolición de enchapes de muros y pisos, con la correspondiente recolección y disposición temporal de los residuos. Se continuó con el corte y preparación de la malla de refuerzo y la elaboración e instalación de formaletas para los elementos prefabricados correspondientes a las cómodas. Finalmente, se realizó el retiro de enchape en la zona de servicios, dejando las áreas preparadas para la continuidad de las actividades constructivas ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA): NO EJECUTADO CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO: Durante la última semana del periodo se inició el cerramiento requerido para el desmonte de vidrios y parales. De igual manera, se inició el replanteo para la ubicación de zapatas, la demolición de placas y las excavaciones correspondientes a las zapatas, dando inicio a las actividades de cimentación previstas para este frente. SANIDAD: NO EJECUTADO RANCHO DE TROPA: NO EJECUTADO CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: NO EJECUTADO PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS: Se realizó la rectificación de las cantidades correspondientes a la cubierta en policarbonato, en coordinación con el supervisor del contrato, como parte de la verificación previa de las actividades y cantidades requeridas para su ejecución. KIOSCO Y BAR: NO EJECUTADO CANILES: NO EJECUTADO DESPACHO: Se inició el desmonte del barandal existente y la demolición de los muros ubicados en el lateral derecho de la edificación, implementando las medidas de seguridad correspondientes y realizando la recolección y clasificación de los residuos generados. El material pétreo producto de la demolición fue aprovechado como material de relleno en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras (PTAR) TORRE DE CONTROL: Se iniciaron y posteriormente continuaron las actividades de remoción de pintura deteriorada en la estructura metálica de la escalera, pasamanos y estructura portante correspondiente a todos los pisos, retirando capas afectadas por oxidación y humedad. Se avanzó en la preparación de las superficies mediante la aplicación de masilla epóxica para corregir imperfecciones y generar una base adecuada para el nuevo recubrimiento. Asimismo, se ejecutó una muestra en el primer piso para revisión y aprobación del supervisor y se inició la aplicación de pintura en las barandas del cuarto piso. Los residuos generados durante la remoción fueron recolectados y almacenados temporalmente para su adecuada gestión. ESCOM: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE: NO EJECUTADO SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS: Se inició la intervención del área mediante el cerramiento, la demarcación y replanteo, estableciendo los ejes, niveles y límites correspondientes para la correcta localización de las obras. Posteriormente, se realizaron los desplantes y la remoción de la capa vegetal en las zonas destinadas a la intervención. Una vez acondicionado el terreno, se ejecutaron las actividades de relleno, nivelación y compactación, utilizando equipo tipo canguro. El material conformado por arena y gravilla fue previamente dispuesto y organizado en el área de acopio. Con el terreno debidamente preparado, se procedió con la instalación y nivelación de las formaletas perimetrales, para posteriormente realizar la fundición del concreto correspondiente al piso y demás elementos contemplados para esta etapa. De manera complementaria, se realizó la modificación del sistema de desagüe de la caja de aguas negras, ejecutando la excavación requerida y adecuando la ubicación de la tubería de acuerdo con las condiciones encontradas en obra. Finalmente, se efectuó el replanteo para la ubicación de las zapatas y vigas para la base de la estructura de la cubierta, seguido de las respectivas excavaciones. El material residual generado fue trasladado y organizado en el punto de acopio, mientras que parte del material sobrante fue aprovechado para la nivelación del terreno. Como cierre de esta etapa, se ejecutó el solado de las zapatas y vigas, dejando las áreas preparadas para continuar con las actividades de cimentación previstas.	PRELIMINARES	1,4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS: Durante el periodo se adelantó la demolición del enchape en las áreas que contaban con las condiciones necesarias para su intervención. Las áreas pendientes corresponden principalmente a los alojamientos de los oficiales, donde inicialmente fue necesario contar con acceso a las viviendas para realizar la rectificación y verificación de medidas. Con el fin de evitar afectaciones a los habitantes por la generación de polvo y evitar dejar las áreas intervenidas inconclusas durante el periodo de espera del nuevo material, se determinó programar la demolición una vez se cuente con el piso requerido. Se prevé retomar la actividad aproximadamente una semana después de la llegada del material, permitiendo ejecutar de manera continua la demolición y las actividades posteriores.	SI		NO		
		1.5. DESMONTE DE CIELO RASO: La actividad se encuentra programada para iniciar durante la segunda semana de septiembre.	SI		NO		
		1,7 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0,15M: La actividad ha presentado una mayor duración respecto a lo inicialmente previsto, debido a que durante su ejecución se identificó un espesor y un área de intervención superiores a los contemplados inicialmente. Esta condición ha incrementado los tiempos requeridos para la demolición y, en consecuencia, ha generado un desplazamiento en la programación de las actividades posteriores.	SI		NO		
		1,9 DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO: La actividad se encuentra programada para iniciar durante la segunda semana de septiembre,	SI		NO		
		1,11 DESMONTE DE PUERTAS O VENTANAS: Se realizó parcialmente el desmonte de puertas y ventanas en el alojamiento de soldados. Las actividades pendientes continuarán durante la segunda semana de septiembre en el área de ESCOM, una vez se cuente con las condiciones requeridas para su ejecución.	SI		NO		
		1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la culminación de las actividades de demolición de los acabados existentes. Una vez finalizada la demolición, se procederá con el resane y preparación de las superficies, para posteriormente ejecutar la reparación integral de los pisos en concreto. Esta secuencia busca garantizar la continuidad de las actividades y evitar que los trabajos queden temporalmente inconclusos.	SI		NO		
		1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO: Se realizó el despiece y verificación de los elementos correspondientes a los muebles, los cuales actualmente se encuentran en proceso de fabricación. El desmonte de los muebles existentes se realizará de manera progresiva in sitio, una vez sean recibidos los elementos nuevos fabricados, con el fin de garantizar la continuidad entre el retiro y la posterior instalación.	SI		NO		
		1,14 CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la llegada de la teja tipo STEEL STANDING SEAM, debido a que se requiere contar previamente con el nuevo material para evitar dejar expuesta el área intervenida. Una vez se disponga de la teja en obra, se dará inicio al corte, desmonte y retiro de la estructura metálica existente.	SI		NO		
		1,15 DESMONTE, PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BARANDA EN VIDRIO MODULAR: De acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de los altos mandos de la unidad, el desmonte de la baranda en vidrio modular de la piscina deberá realizarse únicamente cuando se cuente con el material destinado a su posterior instalación. Esta condición busca evitar que el área permanezca sin el elemento de protección durante el periodo de espera. Por lo anterior, la actividad permanece pendiente hasta disponer del nuevo material en obra.	SI		NO		
		NOTA: Las actividades que presentan retrasos se encuentran principalmente condicionadas por la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante la ejecución. Una vez se cuente con los materiales requeridos y se habiliten las áreas de intervención, se tiene previsto reforzar el personal destinado a estas actividades, con el propósito de acelerar su ejecución, recuperar los tiempos afectados y garantizar la continuidad de las actividades posteriores conforme a la programación actualizada.	SI		NO		
	CIMENTACIÓN	A la fecha de corte del presente informe, el capítulo de Cimentación presenta un avance de ejecución del 81,65 %, encontrándose pendiente el 18,38% para alcanzar el 100 % de las actividades programadas. La ejecución de estas actividades se ha visto afectada por la presencia de filtraciones de agua en la piscina, condición que interfiere con las labores requeridas para ejecutar correctamente los elementos de cimentación previstos en esta zona. Debido a esta situación, se requiere controlar y solucionar previamente las filtraciones antes de continuar con las actividades pendientes, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la ejecución y evitar afectaciones en la calidad y estabilidad de los elementos constructivos. En consecuencia, el porcentaje restante del capítulo permanece pendiente hasta que se logren controlar las condiciones de filtración y se pueda intervenir el área de la piscina de manera técnica y segura.	SI		NO		
	ESTRUCTURA	La ejecución de las actividades correspondientes a este capítulo se encuentra condicionada a la llegada del material requerido para su desarrollo. Una vez se cuente con la totalidad de los materiales necesarios, se dará inicio a las actividades previstas, teniendo contemplado su inicio durante la segunda semana de septiembre de 2026.	SI		NO		
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	Actividades contempladas a inicar la segunda semana de septiembre 2026	SI		NO		
	PISOS	9,1 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10 CM, CON MALLA ELECTROSOLDADA: La actividad correspondiente a la placa en concreto se encuentra ejecutada en un 83,79%.	SI		NO		
		9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se determinó la ejecución del piso atérmico, mediante el incremento de las cantidades correspondientes al ítem 14.7, las cuales pasaron de 250,01 m² a 325,00 m². Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de mantener la instalación del piso en deck contemplada inicialmente, siempre que el balance de cantidades de obra lo permita. En tal caso, se plantea que el deck sea instalado directamente sobre el piso atérmico, de manera que este último mantenga su continuidad como solución base del área y el deck funcione como acabado superficial y zona de estancia para el personal del GAAMA. Esta solución permitiría realizar, en caso de ser necesario, el posterior mantenimiento, reemplazo o retiro del deck sin afectar la continuidad del piso atérmico que se encuentra debajo.	SI		NO		
	CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC	12,1 MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS: Se realizó la modulación y despiece de los muebles tipo closet, de acuerdo con las medidas y condiciones verificadas en obra. Actualmente, los elementos se encuentran en proceso de fabricación, previo a su posterior traslado e instalación en las áreas correspondientes.	SI		NO		
12,3 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA EN TABLERO MELAMÍNICO RH DE 15MM RESISTENTE A LA HUMEDAD: Se realizó la modulación y despiece de los muebles de cocina, tomando como referencia las medidas verificadas en obra y las condiciones requeridas para su fabricación. Los elementos se encuentran actualmente en proceso de fabricación, para posteriormente proceder con su suministro e instalación.		SI		NO			
12,7 DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304: Las divisiones para baño se encuentran actualmente en proceso de fabricación, de acuerdo con las especificaciones establecidas.		SI		NO			
	VIDRIOS Y ALUMINIO	Las actividades correspondientes a las especificaciones 13.2 y 13.3, relacionadas con el suministro e instalación de puertas en aluminio en tubería rectangular, presentan un retraso debido a que actualmente se encuentra pendiente la definición y entrega de la muestra correspondiente al diseño y las medidas definitivas que deberán tener los elementos a fabricar. Para la especificación 13.2, se contempla una puerta en aluminio en tubería rectangular con hoja y panel lleno en lámina de aluminio de 1,5 mm; mientras que la especificación 13.3 corresponde a una puerta en aluminio en tubería rectangular con hoja y panel mixto, compuesto por lámina de aluminio de 1,5 mm y vidrio templado de 6 mm.	SI		NO		

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	Las actividades correspondientes a las especificaciones 14.13 y 14.14, relacionadas con el suministro e instalación de piso en poliuretano-cemento autonivelante tipo Sika Ucrete MF de 4 mm, media caña en poliuretano-cemento y sus respectivos sellados finales, presentan retraso debido a la disponibilidad del sistema requerido para su ejecución. Al realizar la revisión de las especificaciones contractuales, se identificó que los productos establecidos como referencia corresponden a un sistema especializado que no se encuentra disponible de manera regular en el mercado colombiano, por lo que fue necesario realizar la búsqueda y evaluación de alternativas técnicamente equivalentes y compatibles con las condiciones del proyecto. Esta situación generó un tiempo adicional para la definición del producto a utilizar. Durante la última semana de agosto de 2026 se logró definir el sistema que será utilizado para la ejecución de las actividades 14.13 y 14.14, procediéndose posteriormente con la adquisición del material requerido. Actualmente, el producto se encuentra en proceso de despacho, con llegada estimada para la segunda semana de septiembre de 2026. En consecuencia, el inicio de estas actividades se encuentra condicionado a la recepción del material, toda vez que se requiere contar con la totalidad de los productos necesarios para garantizar la correcta ejecución del sistema de acabado, incluyendo la preparación de superficie, aplicación del piso, ejecución de la media caña y sellado final. Una vez recibido el material, se programará el inicio de los trabajos.	SI		NO	
		SI		NO	

OBSERVACIONES: Durante el periodo objeto del presente informe no se registraron actividades de ejecución en los frentes correspondientes a Alojamiento de Suboficiales Solteros (Lavandería), Sanidad, Rancho de Tropa, Casino de Oficiales y Suboficiales, Kiosco y Bar, Caniles, Escom y SIPS Planta de Tratamiento de Agua Potable.


10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00	\$ 56,736,554.40	3.73%	\$ 1,466,351,648.60	96%
Adiciones	N/A	\$ 0.00				
Reducciones		\$ 0.00				
TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	\$ 1,523,088,203.00				

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1,523,088,203.00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0.00	
VALOR TOTAL	\$ 1,523,088,203.00	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 0.00	No aplica.
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE	\$ 0.00	
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 0.00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027	\$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Durante el periodo objeto del presente informe no se registraron actividades de ejecución en los frentes correspondientes a Alojamiento de Suboficiales Solteros (Lavandería), Sanidad, Rancho de Tropa, Casino de Oficiales y Suboficiales, Kiosco y Bar, Caniles, Escom y SIPS Planta de Tratamiento de Agua Potable.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):
Durante el periodo se presentaron condiciones climáticas adversas, principalmente fuertes lluvias, las cuales ocasionaron interrupciones temporales en el desarrollo de las actividades de obra. Estas condiciones afectaron especialmente los trabajos que requieren intervención directa sobre el terreno y actividades a la intemperie, generando ajustes y reprogramaciones en los tiempos inicialmente previstos.

ELABORÓ:  Michael Leonardo Forero Urbano Residente de Obra Firma y Posfirma	REVISÓ:  César Augusto Cruz Chacón Representante Legal Firma y Posfirma
---	---

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)			
			
Cerramiento - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Demarcación y replanteo - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Demarcación y replanteo - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Remoción de la capa vegetal - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras
			
Remoción de la capa vegetal - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Remoción de la capa vegetal - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Relleno y nivelación del terreno - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras	Relleno y nivelación del terreno - SIPS Planta de Tratamiento de Aguas Negras



Compactación del terreno - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Compactación del terreno - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Instalación de formaletas perimetrales - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Instalación de formaletas perimetrales - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Instalación de malla - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Preparación del concreto- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Fundición del concreto- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Fundición del concreto- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Concreto fundido- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Adecuación tubería- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Replanteo para zapatas y vigas- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Excavación de zapatas y vigas- SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Solado en zapatas y vigas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Armado de zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Armado de zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Armado de zapatas - SIPS Planta de Tramiento Aguas Negras



Retiro de barandas - Despacho



Demolición de muro - Despacho



Demolición de muro - Despacho



Material en punto de acopio



Cerramiento - Alojamiento soldados, Bravo



Desmorte de aparatos sanitarios - Alojamiento soldados, Bravo



Demolición de enchape - Alojamiento soldados, Bravo



Demolición de enchape - Alojamiento soldados, Bravo

			
Demolición de enchape - Alojamiento soldados, Bravo	Demolición Guardaescobas - Alojamiento soldados, Bravo	Trasiego de material pétreo - Alojamiento soldados, Bravo	Disposición final del material pétreo - Alojamiento soldados, Bravo
			
Aplicación de removedor y retiro de pintura en barandas de escaleras - Torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en barandas de escaleras - Torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en ángulos de escaleras - Torre de control	Aplicación de removedor y retiro de pintura en ángulos de escaleras - Torre de control
			
Aplicación de masilla epóxica en ángulos de escaleras - Torre de control	Aplicación de pintura en barandas de escaleras - Torre de control	Aplicación de pintura en barandas de escaleras - Torre de control	Aplicación de pintura en barandas de escaleras - Torre de control
			
Armado de caseta para prefabricados - Kiosco - bar	Armado de caseta para prefabricados - Kiosco - bar	Armado de comodas prefabricados - Alojamiento soldados, Bravo	Armado de comodas prefabricados - Alojamiento soldados, Bravo
			
Cerramiento - Centro de entranamiento acuático	Cerramiento - Centro de entranamiento acuático		



JON DAIRO RAMIREZ RIVEROS

NIT 80.199.945-0

Cra 9 8 68

Tel: (57) 3208311044

Leticia - Colombia

logisticaramirez22@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 11117

Señores	Construservicios SAS		
NIT	830.500.571-0	Teléfono	3105121738
Dirección	Cl 45 C 2 A 23	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 09:44
Expedición	26/08/2026, 09:45
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	21	Transporte terrestre y fluvial Bogotá, Puerto Asís, Leticia	4,000.00	Kg	2,100.00	8,400,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Débito	\$	8,400,000.00
---------------------------	----	--------------

Observaciones: Baldosas, teja liviana y unos rollos de manto asfáltico, con destino a la FUERZA AÉREA DEL AMAZONAS GAAMA.

Carga sin verificar contenido no se responde por vidrios rotos.

Total Bruto	8,400,000.00
Total a Pagar	8,400,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110372843 aprobado en 20260528 prefijo FEV desde el número 11001 al 20000 Vigencia: 24**

No responsable de IVA - Actividad Económica 5229 Otras actividades complementarias al transporte Tarifa
CUFE: 8caf65c28a688f8e59f6e14a2f3755f191319b20e872e577f31d4b458714df9f1e4316dd77f205c33e2f51d413a19a88



****FAC-S-2026-030326-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-030326-CE del 21 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESINS

Señor Ingeniero (a)

CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON

Representante Legal CONSTRUSERVICIOS S.A.S

Calle 45C No. 2A-23 Tunja3105121738

Tunja Boyacá



Contraseña:WrUwO3l0Jt

Asunto: Requerimiento urgente de materiales y cumplimiento metas ejecución contractual

En referencia al **Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026**, cuyo objeto es *“Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas”*, y en ejercicio de las funciones de seguimiento y control propias de la Supervisión, de manera atenta se requiere al contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar, de manera inmediata, el suministro y envío de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades previstas, particularmente aquellos que deban ser trasladados desde la ciudad de Bogotá hacia Leticia, Amazonas.

El contrato inició el 23 de julio de 2026 y, de acuerdo con el último informe de ejecución presentado, con corte al 15 de agosto de 2026, se registra un avance de ejecución del **3,07 %**.

De acuerdo con la forma de pago establecida contractualmente, para el corte del 31 de agosto de 2026 se encuentra establecido un porcentaje mínimo proyectado a ejecutar del **10 %**, equivalente a CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (**\$152.308.820,30**), sobre el valor total del contrato de MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (**\$1.523.088.203,00**).

En consecuencia, teniendo en cuenta el avance reportado en el último informe, resulta necesario acelerar las actividades de ejecución y garantizar oportunamente el suministro de



materiales, de manera que se cuente con los recursos necesarios para mantener la continuidad de los frentes de obra y alcanzar las metas de ejecución establecidas.

La Supervisión recuerda que, conforme a la programación contractual, para el 30 de septiembre de 2026 deberá alcanzarse como mínimo un 55% de ejecución, y para el 30 de noviembre de 2026 deberá encontrarse ejecutado el 100% del objeto contractual. En este sentido, el tiempo restante para la ejecución exige una adecuada planificación, disponibilidad oportuna de materiales, personal, equipos y demás recursos necesarios para evitar afectaciones al cumplimiento del plazo contractual.

Por lo anterior, se requiere al contratista gestionar y efectuar con carácter prioritario el despacho de los materiales de obra desde la ciudad de Bogotá, así como adoptar las acciones necesarias para incrementar el ritmo de ejecución, dando cumplimiento a la programación de obra y a los porcentajes de ejecución establecidos contractualmente.

Se solicita, igualmente, informar a esta Supervisión las acciones adoptadas para garantizar el suministro de materiales, las fechas previstas de despacho y llegada a Leticia, así como las medidas implementadas para asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución correspondientes a los próximos cortes.

La presente comunicación se emite con el propósito de prevenir retrasos en la ejecución del contrato y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

Cordialmente;



Teniente DELIA MARITZA FERNANDEZ MAZABUEL
Comandante Elemento Mantenimiento Instalaciones

Anexo: N/ACR. QUINTERO / SECOM



Defensa



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**

Elaboró: TE. FERNANDEZ / ESINS Revisó: TE. FERNANDEZ / ESINS Aprobó: TE. FERNANDEZ / ESINS



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	1	Lugar y Fecha	14 de agosto de 2026
Asunto	Comité de obra No. 1 contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026.		
Oficina Productora	CONSTRUSERVICIOS S.A.S / Escuadrilla Instalaciones GAAMA		
Hora Inicio	08:30	Hora Finalización	10:00
Ausentes	No aplica.		

Orden del día:			
1. Saludo.			
2. Lectura del acta anterior para verificación de cumplimiento de compromisos.			
3. Seguimiento programación de obra.			
4. Revisión técnica del contrato, por frente de obra.			
5. Revisión económica del contrato, balance de obra.			
6. Revisión administrativa del contrato. Informes semanales, mensuales, verificación de formatos de revisión y ejecución de actividades.			
7. Revisión jurídica del contrato.			
8. Compromisos.			
9. Finalización.			

Desarrollo:			
El día 14 de agosto de 2026 se reunieron en las instalaciones del GAAMA y vía teams la Supervisora del Contrato, TE. Delia Maritza Fernández Mazabuel, en representación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), así como el Residente de Obra, Michael Leonardo Forero Urbano, y el Representante Legal del contratista, el señor César Augusto Cruz Chacón, con el fin de llevar a cabo el comité semanal de seguimiento al Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 , cuyo objeto es: “ <i>Mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas</i> ”.			

Durante el comité se realizó el seguimiento y la verificación de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos del contrato, con el propósito de evaluar el avance de la ejecución, revisar los compromisos adquiridos y definir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

1. Saludo.
La Supervisora del Contrato dio apertura al comité semanal de seguimiento, extendiendo un cordial saludo a los asistentes y agradeciendo su participación. Posteriormente, presentó el objetivo de la reunión, consistente en realizar el seguimiento a la ejecución del Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 .

2. Lectura del acta anterior para verificación de cumplimiento de compromisos.
No se verifican compromisos pues el presente, es el primer comité de obra.

3. Seguimiento programación de obra.

ÍTEM	EDIFICACIÓN INTERVENIR	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1	ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS	6.29%	1.11%
2	ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE		
3	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA)		
4	CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO		
5	SANIDAD		
6	RANCHO DE TROPA		
7	CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

8	PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS		
9	KIOSCO Y BAR		
10	CANILES		
11	DESPACHO		
12	TORRE DE CONTROL		
13	ESCOM		
14	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE		
15	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS		

4. Revisión técnica del contrato, por frente de obra.

ÍTEM	EDIFICACIÓN INTERVENIR	SEGUIMIENTO TÉCNICO
1	ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS.	<ul style="list-style-type: none"> El porcelanato requerido se consigue en color en la ciudad de Leticia – Amazonas; sin embargo, no se encuentra disponible en el formato requerido. Se define realizar la búsqueda y adquisición del formato requerido en la ciudad de Bogotá. Se deberán verificar los formatos disponibles para el piso y, en caso de no encontrarse el formato inicialmente especificado, evaluar y definir, previa validación técnica, si es necesario realizar un cambio de especificación. No se dará inicio, por el momento, a las actividades de intervención en las casas fiscales, teniendo en cuenta que el piso requerido debe ser enviado desde Bogotá. Se considera inconveniente realizar las demoliciones y deshabilitar las viviendas mientras se espera la llegada del material. Se encuentran pendientes dos (02) cocinas integrales por realizar toma de medidas, actividad necesaria para proceder con su fabricación. En las casas fiscales donde se realizará mantenimiento de cocinas y closets, ya fueron verificadas las medidas sin novedad, datos recopilados por el Residente de Obra del contratista. La supervisión deberá definir el procedimiento para el retiro de las estufas y hornos. Para tal efecto, se deberá verificar previamente con el señor Coronel Gerente de Proyecto y con SECOM GAAMA, a fin de establecer si dichos elementos serán retirados del diseño de las cocinas, conservados o si se requiere alguna disposición particular.
2	ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha, se han ejecutado las actividades preliminares correspondientes al área de intervención. En la ciudad de Leticia – Amazonas no se encuentra disponible el material de enchape con el color y formato requeridos en la ficha técnica del contrato. Se encuentra pendiente la llegada del material proveniente de la ciudad de Bogotá para continuar con las actividades correspondientes. A la fecha, se han realizado tomas de medidas y elaboración de formaleas para las divisiones prefabricadas.
3	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA)	<p>Se realizó una nueva evaluación de las condiciones de la cubierta existente, con el acompañamiento del personal técnico del contratista. Inicialmente se había contemplado el reemplazo total de la cubierta de la edificación; sin embargo, de acuerdo con la revisión realizada, se determinó que no es necesario intervenir la totalidad de la cubierta, toda vez que los daños ocasionados por la caída del árbol se encuentran localizados.</p> <p>En consecuencia, se establece como técnicamente viable realizar la reparación de manera parcial, interviniendo únicamente la estructura y la cubierta afectadas, y conservando el</p>

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

		<p>resto de la cubierta existente en teja Steel Standing Seam, la cual se encuentra en buen estado y funcional.</p> <p>La intervención propuesta contempla el retiro de la teja correspondiente al área afectada y su posterior reemplazo, siendo técnicamente viable realizar los traslapes y empalmes entre la teja nueva y la existente, sin afectar los elementos que se encuentran en buen estado. Asimismo, el retiro de la teja afectada puede ejecutarse sin ocasionar daños sobre la cubierta existente que se conservará. Por lo anterior, se considera procedente realizar la reparación parcial del sector afectado, manteniendo la cubierta existente que presenta condiciones adecuadas de servicio.</p>
4	CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> Se verificaron las cantidades de la piscina y se definió utilizar el material establecido en la ficha técnica: piso atérmico color arena, textura coral. El tiempo estimado de fabricación es de 12 a 15 días y el transporte desde Puerto Asís hasta Leticia, de aproximadamente 20 días, con ruta Cota – Puerto Asís – Leticia – Base Aérea.  <ul style="list-style-type: none"> La supervisión propone ampliar la instalación del piso atérmico, inicialmente contemplado únicamente para las zonas de circulación de la piscina, de manera que se instale de forma continua en toda el área, incluyendo la zona de estar bajo la pérgola. Sobre el piso atérmico se instalaría posteriormente el deck de madera plástica previsto para dicha zona. Esta alternativa evita dejar un área sin piso atérmico y permite que, ante un eventual deterioro o retiro del deck, se conserve intacto el piso atérmico, evitando vacíos, desniveles o afectaciones en el acabado de mayor durabilidad. La alternativa será evaluada mediante balance de mayores y menores cantidades de obra, definiéndose su viabilidad a finales de septiembre. El piso atérmico será enviado desde Bogotá, una vez culminado su proceso de fabricación y fraguado, estimado en aproximadamente 15 días. Posteriormente se coordinará el envío del deck requerido en caso de que el balance permita su compra e instalación sobre el piso átermico, en zona de estar bajo la pérgola. Para la instalación de la cubierta de la pérgola, considerando un voladizo aproximado de 5 metros, se requiere una estructura metálica con capacidad adecuada. El contratista suministrará la información técnica disponible como insumo para la evaluación de la DIFRA, quien deberá revisar y emitir el concepto técnico correspondiente y definir la documentación técnica necesaria para la solución a implementar.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

		<ul style="list-style-type: none"> La supervisión solicita dar inicio a las excavaciones requeridas para la estructura de la pérgola y gestionará ante la DIFRA la revisión de la información y el respectivo concepto técnico. El contratista solicita iniciar el desmonte de las barandas de la piscina, actividad que deberá coordinarse previamente con la supervisión y ejecutarse bajo las condiciones de seguridad requeridas. El contratista se compromete a informar durante la próxima semana la fecha prevista para iniciar las excavaciones correspondientes a la estructura de la pérgola.
5	SANIDAD	<p>Se encuentra pendiente por parte del contratista el suministro de las fichas técnicas correspondientes a los materiales y elementos contemplados para el área de Sanidad, específicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pisos, sistema poliuretano-cemento. Mobiliario en polivinilo (PVC). Mesones en granito. <p>Una vez recibidas, la supervisión realizará la revisión y validación de las fichas técnicas frente a las especificaciones establecidas para el proyecto.</p>
6	RANCHO DE TROPA	Se encuentra pendiente por parte del contratista el suministro de las fichas técnicas de los productos para piso, para su respectiva revisión y validación por parte de la supervisión frente a las especificaciones del proyecto.
7	CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra pendiente por parte del contratista el envío de las fichas técnicas de los sistemas de piso en poliuretano-cemento para las áreas de cocinas industriales, el contratista propone las correspondientes a las alternativas SIKKA y TOXEMEX, para su respectiva revisión y validación frente a las especificaciones del proyecto. Una vez recibidas las fichas técnicas, se realizará la comparación de las características y prestaciones de ambas alternativas, con el fin de determinar su equivalencia y viabilidad técnica para las condiciones de uso de las cocinas industriales.
8	PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS	<ul style="list-style-type: none"> Se definió utilizar policarbonato color bronce para las áreas contempladas. Debido a que los establecimientos comerciales no cuentan con la cantidad requerida de policarbonato macizo disponible para entrega inmediata, se deberá gestionar su fabricación bajo pedido, de acuerdo con las cantidades y especificaciones requeridas por el proyecto.
9	KIOSCO Y BAR	La supervisión recomienda tener en cuenta los mesones en granito. La supervisión solicita al contratista tener en cuenta este material dentro de la programación de suministros y gestionar su envío oportuno desde Bogotá, de acuerdo con las cantidades y especificaciones requeridas por el proyecto.
10	CANILES	Se realizó la revisión de la cubierta con el acompañamiento del personal técnico del contratista y se determinó que no es necesario realizar el cambio total de la cubierta. La intervención de las correas de cubierta puede ejecutarse sin requerir el desmonte de la teja existente. Por lo anterior, se realizará únicamente la intervención de los elementos estructurales que requieran reparación o reemplazo, conservando la teja Steel Standing Seam existente que se encuentre en buenas condiciones, sin necesidad de contemplar la instalación de una cubierta nueva en la totalidad del área, como se había previsto inicialmente.
11	DESPACHO	Se realizó demolición de muro para habilitación de entrada en zona del despacho en la primera semana de ejecución sin novedad.
12	TORRE DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> Se han ejecutado actividades preliminares en la estructura, ángulos y barandas. Actualmente no se cuenta con disponibilidad de andamios certificados en la zona, los cuales son requeridos para continuar mantenimiento de estructura; se identifica un único proveedor local, quien aún no confirma fecha para el alquiler. Se estima una disponibilidad aproximada de 15 días, sujeta a la disponibilidad de equipos.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

		<ul style="list-style-type: none"> El día de hoy se realizará la muestra de color para dar inicio a las actividades de pintura. Se adelantan reparaciones mediante aplicación de resina epóxica en los elementos que lo requieren. El martes se dará inicio al reemplazo de la estructura metálica afectada. Se encuentra pendiente la preparación y pintura exterior de las escaleras, actividad condicionada a la disponibilidad de andamios certificados. Como alternativa para agilizar el inicio de estas actividades, el contratista se compromete a consultar con el SENA la posibilidad de disponer de andamios certificados en alquiler.
13	ESCOM	Se deberán rectificar y verificar las medidas en sitio requeridas para la fabricación e instalación de los muebles en madera, con el fin de garantizar su correcta adecuación a los espacios previstos.
14	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	<ul style="list-style-type: none"> La supervisión solicita dar inicio, a la mayor brevedad posible, a las actividades de impermeabilización exterior. El contratista manifiesta que evaluará la posibilidad de iniciar las actividades de impermeabilización. Se informa que los materiales requeridos deberán ser enviados desde la ciudad de Bogotá. Se solicita evaluar la utilización de cemento marino como alternativa para una actividad adicional, verificando previamente su viabilidad técnica y las especificaciones requeridas.
15	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS	<p>Se han realizado las actividades correspondientes al frente de obra, como a continuación se relaciona;</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el replanteo y solado de limpieza. Se ejecutó la placa de concreto, conformada en placas independientes con el fin de controlar y prevenir la aparición de fisuras. Se realizó el arreglo de la tubería de la PTAR, actividad requerida como imprevisto para permitir la posterior fundición de la placa. Se instalaron cerramientos para el acopio de materiales y se vienen implementando las medidas de seguridad correspondientes en las áreas de trabajo. La supervisión solicita disponer de protectores auditivos (tapa oídos) para el personal operativo, de acuerdo con las condiciones de exposición al ruido durante la ejecución de las actividades. Se realizó la demolición del murete del pozo principal de la PTAR. Se encuentra pendiente la revisión de la fundición del muro en concreto.

TEMAS PUNTUALES

Materiales de obra

- Teja Steel Standing Seam:** Se deben definir y ajustar las cantidades requeridas. Se determina que es técnicamente viable realizar mantenimiento a la cubierta de los Caniles y la lavandería, conservando la teja existente, lo cual resulta conveniente para optimizar los recursos y permitir, en caso de ser necesario, destinar recursos a otras actividades mediante el correspondiente balance de obra.
- La supervisión solicita al contratista el suministro de las fichas técnicas de los materiales para su respectiva revisión y aprobación formal, previo a su instalación.
- Estructuras metálicas:** Se realizará la revisión de las estructuras metálicas contempladas para los frentes de obra PTAR y Centro de Entrenamiento Acuático, por parte de la Dirección de Infraestructura.

Estudios de seguridad y personal

- La supervisión solicita el envío de los estudios de seguridad del personal pendiente de ingreso, con el fin de gestionar las autorizaciones correspondientes a la mayor brevedad posible.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

- Se deja constancia del retiro de un (01) trabajador, debido a ausencia injustificada.

Ponderables y compromisos ambientales y sociales

- Se realizará seguimiento al cumplimiento de los ponderables ambientales y sociales establecidos contractualmente, así como de los compromisos ambientales adquiridos durante la ejecución del contrato.
- Se encuentra pendiente la vinculación de una persona en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los compromisos establecidos. Para el próximo comité, el contratista deberá presentar información sobre las gestiones adelantadas y la respuesta correspondiente frente a esta situación.

Manejo de residuos

Se encuentra pendiente la reunión con CORPOAMAZONIA relacionada con el manejo y disposición de los residuos generados en la obra, teniendo en cuenta que el Leticia – Amazonas no se cuenta con un sitio autorizado para la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

5. Revisión económica del contrato, balance de obra.

La supervisión solicita al contratista informar oportunamente si durante la ejecución se identifica la necesidad de incorporar ítems no previstos o actividades nuevas no contempladas en el contrato, con el fin de realizar la evaluación técnica, presupuestal y contractual correspondiente y, de ser procedente, adelantar el trámite del modificadorio contractual requerido.

6. Revisión administrativa del contrato. Informes semanales, mensuales, verificación de formatos de revisión y ejecución de actividades.

La supervisión solicita al contratista dar cumplimiento oportuno a la entrega de los informes, garantizando su presentación dentro de los plazos establecidos y con la información completa requerida para el seguimiento del contrato.

Se encuentra pendiente la revisión del flujo de fondos por parte de la supervisión, toda vez que a la fecha no ha sido presentado de manera completa y discriminada por semanas y por actividades. Se solicita al contratista complementar y remitir la información, con el fin de permitir un seguimiento presupuestal detallado y oportuno de la ejecución del contrato.

7. Revisión jurídica del contrato.

No se tienen temas jurídicos para tratar.

8. Compromisos.

- Envío de materiales la semana comprendida entre el 18 y 21 de agosto de 2026.

No.	Compromiso	Responsable
1	Remitir el compilado de fichas técnicas de los materiales propuestos, para revisión y aprobación previa a su instalación.	Contratista
2	Definir y ajustar las cantidades de teja Steel Standing Seam y verificar la viabilidad de realizar mantenimiento conservando la teja existente en Caniles y lavandería.	Contratista / Supervisión
3	Realizar la revisión de las estructuras metálicas contempladas en los diferentes frentes y emitir el concepto correspondiente.	DIFRA / Supervisión
4	Remitir los estudios de seguridad del personal pendiente de ingreso.	Contratista
5	Gestionar la vinculación de una persona en situación de vulnerabilidad y presentar el avance de la gestión en el próximo comité.	Contratista
6	Adelantar las gestiones correspondientes ante CORPOAMAZONIA para el manejo de residuos e informar los avances en el próximo comité.	Contratista
7	Informar oportunamente si se requieren ítems no previstos o actividades nuevas, para evaluar la procedencia del respectivo modificadorio.	Contratista
8	Complementar y remitir el flujo de fondos discriminado por semanas y actividades.	Contratista

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

9	Verificar y definir si se requiere el retiro de estufas y hornos, en coordinación con el Gerente de Proyecto y SECOM GAAMA.	Supervisión
10	Gestionar el inicio del desmonte de las barandas de la piscina, previa coordinación correspondiente.	Contratista
11	Verificar las cantidades y formatos del porcelanato y gestionar la búsqueda del formato requerido en Bogotá.	Contratista
12	Verificar las medidas para la fabricación de los muebles en madera de ESCOM.	Contratista
13	Evaluar técnicamente la utilización de cemento marino para la actividad adicional planteada, para los tanques de agua potable en el frente de obra PTAP.	Contratista / Supervisión
14	Gestionar la disponibilidad de andamios certificados para las actividades pendientes en la Torre de Control y consultar adicionalmente con el SENA la posibilidad de alquiler.	Contratista
15	Iniciar el reemplazo de la estructura metálica afectada de la Torre de Control, conforme a lo programado.	Contratista
16	Informar la fecha prevista para el inicio de excavaciones para la instalación de las cubiertas de la pérgola.	Contratista
17	Adelantar la gestión para la revisión de la propuesta técnica de la estructura de la pérgola por parte de la dependencia competente.	Supervisión / DIFRA

9. Finalización.

No siendo más el motivo de la presente, se da por terminada la reunión, con los compromisos adquiridos que serán verificados en el próximo comité de obra.

Actividades a Realizar		
Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		Lugar	

FIRMAS;

Se anexa listado de asistencia.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA					Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA					Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Comité de obra No. 1							
OFICINA PRODUCTORA: Escuadrilla Instalaciones - Contratista Construservicios S.A.S.							
LUGAR Y FECHA: Grupo Aéreo del Amazonas, 14 de agosto de 2026.							
HORA: 08:30 - 10:00							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TE.	Fernández Mazabuel Della Maritza	Supervisora Contrato	GAAMA	3178177320	maritza.fernandez@fac.mil.co	<i>Maritza Fernández</i>
2		César Augusto Cruz Chacón	Representante Legal Contratista	CONSTRUSERVICIOS S.A.S.	3105121738	construservicios13@gmail.com	<i>[Signature]</i>
3		Michael Leonardo Forero Urbano	Residente de Obra	CONSTRUSERVICIOS S.A.S.	3023212854	construservicios13@gmail.com	<i>Michael F. Urbano</i>
4		Gonzalo Ochoa Amezcuita	Residente SISO	CONSTRUSERVICIOS S.A.S.	3232027143	construservicios13@gmail.com	<i>Gonzalo Ochoa</i>
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	2	Lugar y Fecha	28 de agosto de 2026
Asunto	Comité de obra No. 2 contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026.		
Oficina Productora	CONSTRUSERVICIOS S.A.S / Escuadrilla Instalaciones GAAMA		
Hora Inicio	15:30	Hora Finalización	17:00
Ausentes	No aplica.		

Orden del día:

1. Saludo.
2. Lectura del acta anterior para verificación de cumplimiento de compromisos.
3. Seguimiento programación de obra por cada frente.
4. Revisión técnica del contrato, por frente de obra.
5. Revisión económica del contrato, balance de obra.
6. Revisión administrativa del contrato. Informes semanales, mensuales, verificación de formatos de revisión y ejecución de actividades.
7. Revisión jurídica del contrato.
8. Compromisos.
9. Finalización.

Desarrollo:

El día 28 de agosto de 2026 se reunieron en las instalaciones del GAAMA y vía teams la Supervisora del Contrato, TE. Delia Maritza Fernández Mazabuel, en representación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), así como el Residente de Obra, Michael Leonardo Forero Urbano, y el Representante Legal del contratista, el señor César Augusto Cruz Chacón, con el fin de llevar a cabo el comité quincenal de seguimiento al Contrato No. **099-00-B-COFAC-BACOF-2026**, cuyo objeto es: “*Mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas*”.

Durante el comité se realizó el seguimiento y la verificación de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos del contrato, con el propósito de evaluar el avance de la ejecución, revisar los compromisos adquiridos y definir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

1. Saludo.

La Supervisora del Contrato dio apertura al comité quincenal de seguimiento, extendiendo un cordial saludo a los asistentes y agradeciendo su participación. Posteriormente, presentó el objetivo de la reunión, consistente en realizar el seguimiento a la ejecución del Contrato No. **099-00-B-COFAC-BACOF-2026**.

2. Lectura del acta anterior para verificación de cumplimiento de compromisos.

A continuación, se relacionan los compromisos del acta anterior.

No.	Compromiso	Responsable	Seguimiento
1	Remitir el compilado de fichas técnicas de los materiales propuestos, para revisión y aprobación previa a su instalación.	Contratista	Pendiente envío por parte del contratista al correo de la supervisión.
2	Definir y ajustar las cantidades de teja Steel Standing Seam y verificar la viabilidad de realizar mantenimiento conservando la teja existente en Caniles y lavandería.	Contratista / Supervisión	Se cumple por parte de la supervisión y el contratista.
3	Realizar la revisión de las estructuras metálicas contempladas en los diferentes frentes y emitir el concepto correspondiente.	DIFRA / Supervisión	A la fecha el ingeniero estructural de la DIFRA no ha remitido concepto técnico.
4	Remitir los estudios de seguridad del personal pendiente de ingreso.	Contratista	El día lunes 31 de agosto DE 2026 el contratista se compromete a enviar la documentación a la supervisión de 04 personas para ingresar a ejecutar labores.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

5	Gestionar la vinculación de una persona en situación de vulnerabilidad y presentar el avance de la gestión en el próximo comité. Dar cumplimiento al factor ambiental.	Contratista	<p>El contratista informa que se encuentra pendiente la certificación que acredita la condición de vulnerabilidad de la persona propuesta para su vinculación, documento requerido para acreditar el cumplimiento del correspondiente factor ponderable.</p> <p>Se encuentra pendiente el ingreso del punto ecológico al GAAMA, requerido para el cumplimiento del factor ponderable ambiental correspondiente.</p>
6	Adelantar las gestiones correspondientes ante CORPOAMAZONIA para el manejo de residuos e informar los avances en el próximo comité.	Contratista	<p>Manejo de residuos: El contratista informa que CORPOAMAZONIA solicitó la identificación del tipo de material y las cantidades estimadas de residuos a generar, como información necesaria para definir las alternativas de manejo y disposición.</p> <p>Se informa que durante la presente semana se tiene prevista una reunión con CORPOAMAZONIA, en la cual, una vez se cuente con las cantidades finales de los residuos, se solicitarán las recomendaciones correspondientes para su manejo y disposición.</p>
7	Informar oportunamente si se requieren ítems no previstos o actividades nuevas, para evaluar la procedencia del respectivo modificadorio.	Contratista	A la fecha no se ha definido la necesidad de incorporar ítems no previstos. Se encuentran en evaluación algunas actividades que podrían requerir su eventual incorporación, de acuerdo con la revisión técnica, presupuestal y contractual correspondiente.
8	Complementar y remitir el flujo de fondos discriminado por semanas y actividades.	Contratista	Pendiente envío del flujo de fondos completo por parte del contratista.
9	Verificar y definir si se requiere el retiro de estufas y hornos, en coordinación con el Gerente de Proyecto y SECOM GAAMA.	Supervisión	A la fecha pendiente por parte de la supervisión.
10	Gestionar el inicio del desmonte de las barandas de la piscina, previa coordinación correspondiente.	Contratista	Se está cumpliendo.
11	Verificar las cantidades y formatos del porcelanato y gestionar la búsqueda del formato requerido en Bogotá.	Contratista	Se cumplió.
12	Verificar las medidas para la fabricación de los muebles en madera de ESCOM.	Contratista	Pendiente de verificación por parte del contratista. La supervisión manifiesta su disponibilidad para realizar el acompañamiento y seguimiento a la toma de medidas en las habitaciones de ESCOM, cuando el contratista lo considere necesario.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

13	Evaluar técnicamente la utilización de cemento marino para la actividad adicional planteada.	Contratista / Supervisión	Pendiente por balance de obra. Pendiente reunión técnica con el proveedor para definición técnica.
14	Gestionar la disponibilidad de andamios certificados para las actividades pendientes en la Torre de Control y consultar adicionalmente con el SENA la posibilidad de alquiler.	Contratista	El contratista informa que el SENA no dispone del servicio de alquiler de andamios certificados. En consecuencia, se encuentra pendiente gestionar el alquiler con el único proveedor identificado en la ciudad de Leticia, Amazonas, sujeto a su disponibilidad.
15	Iniciar el reemplazo de la estructura metálica afectada de la Torre de Control, conforme a lo programado.	Contratista	Pendiente inicio de la actividad.
16	Informar la fecha prevista para el inicio de excavaciones para la instalación de las cubiertas de la pérgola.	Contratista	Se cumplió. Las excavaciones ya iniciaron.
17	Adelantar la gestión para la revisión de la propuesta técnica de la estructura de la pérgola por parte de la dependencia competente.	Supervisión / DIFRA	Pendiente concepto técnico por parte de la DIFRA.

3. Seguimiento programación de obra.

PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
20.56%	3.49%

Nota: El porcentaje ejecutado corresponde al valor estimado mediante prorrateo de la ejecución registrada para la semana comprendida entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, con corte al 28 de agosto de 2026.g

4. Revisión técnica del contrato, por frente de obra.

ÍTEM	EDIFICACIÓN INTERVENIR	SEGUIMIENTO TÉCNICO
1	ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS.	Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior. El día 28 de agosto de 2026 se realizó el envío del material correspondiente a los pisos en porcelanato, quedando pendiente el seguimiento a su transporte y llegada a Leticia, mediante la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia.
2	ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE	Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior. El día 28 de agosto de 2026 se realizó el envío del material correspondiente a los enchapes, quedando pendiente el seguimiento a su transporte y llegada a Leticia, mediante la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia.
3	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA)	Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior. El día 28 de agosto de 2026 se realizó el envío del material correspondiente a la cubierta, quedando pendiente el seguimiento a su transporte y llegada a Leticia, mediante la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia.
4	CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO	El piso atérmico se encuentra en proceso de fabricación, quedando pendiente la finalización de su fabricación para proceder con el envío a Leticia.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

			<p>A la fecha, se continúan ejecutando actividades de cerramientos, excavaciones y cimentación.</p> <p>El material correspondiente a la teja para el cuarto de máquinas fue enviado el 28 de agosto de 2026, quedando pendiente su recepción en obra.</p> <p>Pendiente el concepto estructural por parte de la DIFRA.</p>
5	SANIDAD		<p>Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior. Como alternativa a la especificación técnica inicialmente contemplada para el piso, se propone la utilización del producto SIKKA 210 esmaltado, como una alternativa de mejoramiento de la especificación proyectada, quedando pendiente su revisión y validación por parte de la supervisión.</p> <p>El contratista informa que se tiene previsto realizar un segundo envío de materiales desde la ciudad de Bogotá durante la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.</p> <p>La supervisión solicita al contratista remitir la cotización correspondiente al mueble en polivinilo (PVC), para su respectiva revisión y seguimiento.</p>
6	RANCHO DE TROPA		<p>Se encuentra pendiente el envío del material correspondiente al piso, previsto para envío desde la ciudad de Bogotá, en la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. El material ya fue definido de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.</p>
7	CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES		<p>Se encuentra pendiente el envío del material correspondiente al piso, previsto para envío desde la ciudad de Bogotá en la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. El material ya fue definido de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.</p>
8	PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS		<p>Se encuentra pendiente el envío del policarbonato requerido para la ejecución de las actividades correspondientes.</p> <p>Se deberá evaluar la necesidad de realizar mantenimiento a la estructura de los parqueaderos.</p> <p>Para la eventual incorporación de esta actividad, la supervisión elaborará el APU correspondiente y el contratista realizará la cuantificación de las cantidades requeridas, con el fin de evaluar la posible incorporación de un ítem no previsto en el contrato.</p>
9	KIOSCO Y BAR		<p>La supervisión solicita realizar la toma de medidas para las actividades de carpintería metálica, aluminio y vidrio, con el fin de avanzar en la definición y programación de su fabricación.</p>
10	CANILES		<p>Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior. El día 28 de agosto de 2026 se realizó el envío del material correspondiente a la teja Steel Standing Seam, quedando pendiente el seguimiento a su transporte y llegada a Leticia, mediante la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia.</p> <p>El contratista solicita la revisión de la solución prevista para el piso en caucho, con el fin de verificar las condiciones y especificaciones correspondientes.</p>
11	DESPACHO		<p>La supervisión solicita al contratista realizar la toma de medidas para la instalación de la división en vidrio contemplada en este frente, con el fin de avanzar en su fabricación e instalación.</p>
12	TORRE DE CONTROL		<p>Se mantiene el estado reportado en la reunión anterior, encontrándose pendiente la disponibilidad de andamios certificados para continuar con las actividades que requieren trabajo en altura.</p> <p>Se informa que las pinturas requeridas para la estructura serán adquiridas en Leticia, Amazonas.</p>
13	ESCOM		<p>Se encuentra pendiente la toma y verificación de medidas para la fabricación de los muebles en madera correspondientes a este frente. La actividad estará</p>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

			a cargo del contratista. La supervisión manifiesta su disponibilidad para realizar el acompañamiento y seguimiento correspondiente.
14	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE		Se informa que el día 28 de agosto de 2026 se realizó, desde la ciudad de Bogotá, el envío de los materiales requeridos para este frente, correspondientes a teja Steel Standing Seam. Se tiene prevista la instalación de la estructura metálica. El contratista informó que el martes 1 de septiembre de 2026 confirmaría si se daría inicio a dicha actividad.
15	SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS		Las actividades en este frente se continúan ejecutando sin novedad. Se tiene prevista la adquisición en Leticia, Amazonas, de los materiales requeridos para la estructura metálica. Se tiene prevista la instalación de la estructura metálica. El contratista informó que el martes 1 de septiembre de 2026 confirmaría si se daría inicio a dicha actividad.

TEMAS PUNTUALES

Carpintería metálica

La supervisión solicita realizar la verificación de las actividades de carpintería metálica, incluyendo la toma de medidas y revisión de los planos de carpintería, con el fin de validar la información requerida para su fabricación e instalación.

Estructuras metálicas

Se encuentra pendiente la aprobación técnica requerida para la adquisición de las estructuras metálicas, sujeta al concepto correspondiente por parte de la Dirección de Infraestructura (DIFRA).

Ítems no previstos

La supervisión solicita verificar la necesidad de incorporar ítems no previstos durante la ejecución del contrato. A la fecha, se identifican como posibles actividades a evaluar:

- Pintura de las estructuras de los parqueaderos.
- APU para guardaescobas en porcelanato.

Estas actividades deberán ser objeto de la respectiva evaluación técnica, presupuestal y contractual, previo a determinar su eventual incorporación al contrato.

5. Revisión económica del contrato, balance de obra.

La supervisión informa que, de acuerdo con la programación contractual, para el corte del 31 de agosto de 2026 se proyecta alcanzar el porcentaje mínimo del 10 % de ejecución requerido para efectos de facturación. No obstante, teniendo en cuenta el comportamiento de la ejecución a la fecha del presente comité, se deberá realizar seguimiento al cumplimiento de dicho porcentaje.

En caso de no alcanzarse el porcentaje mínimo establecido, se dará aplicación a lo previsto en la **Nota 12** de la forma de pago, según la cual, cuando no se realice la facturación de acuerdo con un PAC contemplado, no se efectuará modificación a la forma de pago, sino que las actividades ejecutadas serán amortizadas de acuerdo con el siguiente PAC establecido.

De manera adicional, la supervisión considera pertinente evaluar con el contratista la procedencia de solicitar una modificación contractual de la forma de pago, orientada a que los cortes y pagos correspondan a las actividades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con las condiciones reales de ejecución del contrato.

6. Revisión administrativa del contrato. Informes semanales, mensuales, verificación de formatos de revisión y ejecución de actividades.

Se encuentra pendiente la revisión del flujo de fondos por parte de la supervisión, toda vez que el documento presentado por el contratista requiere ser complementado y discriminado por semanas y por actividades. Se solicita al contratista remitir la información completa y detallada, con el fin de permitir a la supervisión realizar el seguimiento presupuestal y financiero de manera oportuna y adecuada a la ejecución del contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

7. Revisión jurídica del contrato.

No se tienen temas jurídicos para tratar.

8. Compromisos.

No.	Compromiso	Responsable
1	Realizar la revisión de las estructuras metálicas contempladas en los diferentes frentes y emitir el concepto correspondiente.	DIFRA / Supervisión
2	Gestionar la vinculación de una persona en situación de vulnerabilidad y presentar el avance de la gestión, incluyendo la certificación correspondiente para acreditar el factor ponderable.	Contratista
3	Gestionar el ingreso del punto ecológico al GAAMA, requerido para el cumplimiento del factor ponderable ambiental correspondiente.	Contratista
4	Adelantar las gestiones correspondientes ante CORPOAMAZONIA para el manejo y disposición de residuos e informar los avances.	Contratista
5	Informar oportunamente si se requieren ítems no previstos o actividades nuevas, para evaluar la procedencia del respectivo modificatorio.	Contratista
6	Complementar y remitir el flujo de fondos, discriminado por semanas y actividades.	Contratista
7	Verificar y definir si se requiere el retiro de estufas y hornos, en coordinación con el Gerente de Proyecto y SECOM GAAMA.	Supervisión
8	Verificar las medidas para la fabricación de los muebles en madera de ESCOM.	Contratista
9	Evaluar técnicamente la utilización de cemento marino para la actividad adicional planteada en el PTAP.	Contratista / Supervisión
10	Gestionar la disponibilidad de andamios certificados para las actividades pendientes en la Torre de Control.	Contratista
11	Iniciar el reemplazo de la estructura metálica afectada de la Torre de Control, conforme a lo programado.	Contratista
12	Remitir las fichas técnicas pendientes de los materiales propuestos, incluyendo las alternativas requeridas para los diferentes frentes.	Contratista
13	Remitir el segundo envío de materiales en la semana comprendida entre el 31/08/2026 – 04/09/2026, correspondiente a pisos de Rancho de Tropa, Casino de Oficiales y Suboficiales y sanidad, policarbonato para Parqueaderos.	Contratista
14	Remitir la cotización del mueble en polivinilo (PVC) correspondiente al frente de Sanidad.	Contratista
15	Evaluar la necesidad de realizar mantenimiento a la estructura de los parqueaderos, incluyendo la elaboración del APU y la cuantificación de las cantidades requeridas para la eventual incorporación de un ítem no previsto.	Contratista / Supervisión
16	Revisar la solución prevista para el piso en caucho del frente Caniles.	Contratista
17	Realizar la toma de medidas para la instalación de la división en vidrio contemplada en el frente Despacho.	Contratista
18	Revisar y validar técnicamente la alternativa SIKA 210 esmaltado propuesta para el piso del frente Sanidad.	Contratista / Supervisión
19	Realizar la verificación de medidas correspondientes a las actividades de carpintería metálica, como insumo para su fabricación e instalación, en todos los frentes de obra donde se requiere.	Contratista



9. Finalización.

No siendo más el motivo de la presente, se da por terminada la reunión, con los compromisos adquiridos que serán verificados en el próximo comité de obra.

Actividades a Realizar		
Actividad	Responsable	Fecha Entrega

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		Lugar	
<div>FIRMAS,</div> <div>Se anexa listado de asistencia.</div>			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA					Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Comité de obra No. 2							
OFICINA PRODUCTORA: Escuadrilla Instalaciones - Contratista Construservicios S.A.S.							
LUGAR Y FECHA: Grupo Aéreo del Amazonas, 28 de agosto de 2026.							
HORA: 15:30 - 17:00							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TE.	Fernández Mazabuel Della Maritza	Supervisora Contrato	GAAMA	3178177320	maritza.fernandez@fac.mil.co	
2		César Augusto Cruz Chacón	Representante Legal Contratista	CONSTRUSERVICIOS S.A.S.	3105121738	construservicios13@gmail.com	
3		Michael Leonardo Forero Urbano	Residente de Obra	CONSTRUSERVICIOS S.A.S.	3023212854	construservicios13@gmail.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

INFORME MENSUAL SST No 2 AGOSTO DE 2026

Contenido

1. CONTROL DE PERSONAL.....	1
1.1 PERSONAL PROFESIONAL.....	1
1.2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVO.....	2
1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE.....	2
2. GESTIÓN AMBIENTAL.....	5
2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S.....	6
2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS.....	6
2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	6
CONSTRUSERVICIOS S.A.S.....	9
5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN.....	10
6. TAREAS CRITICAS.....	11
13. REGISTRO.....	15

1. CONTROL DE PERSONAL

El control del personal se realiza por medio de medidas de seguridad y prevención, donde se solicita al personal documentos como: cedula de ciudadanía, hoja de vida certificados Contraloría, Procuraduría y Policía, junto a ello el **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** envía al personal a realizar el examen ocupacional de ingreso.

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional activo de la firma **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** el cual podrá intervenir en el proyecto en cada uno de los frentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

PERSONAL PROFESIONAL ACTIVO MES DE AGOSTO			
#	NOMBRES Y APELLIDOS	# IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON	7160783	REPRESENTANTE LEGAL
2	MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO	1128415996	DIRECTOR DE OBRA
3	CASTELO BRANCO MUÑOZ CAMILA ANDREA	1121223178	ARQUITECTA
4	GONZALO OCHOA AMEZQUITA	6764515	SISO

1.2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVO

A continuación, se relaciona el personal operativo activo de obra a durante el mes de:
AGOSTO DE 2026

PERSONAL OPERATIVO			
#	NOMBRES Y APELLIDOS	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CARLOS ARTURO IDARRAGA	1053771426	AYUDANTE
2	FABIO ERNESTO FORERO C	79510631	OPERATIVOJOR
3	YORDY DACID COELLO HUANIRI	1121209395	AYUDANTE
4	DAMIAN GONZALEZ MORALES	1007674400	AYUDANTE
5	EDINSON ORTIZ TUBERQUIA	8436180	AYUDANTE

1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE JULIO

PERSONAL RETIRADO EN EL MES DE AGOSTO			
#	NOMBRES Y APELLIDOS	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
	CESAR ANDRES ORTIZ CUELO	1121203276	AYUDANTE

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

1.4 CONTROL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuestro objetivo en seguridad y salud en el trabajo es el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos normativos en las diferentes etapas del proyecto, brindado el respectivo control en cuanto a la prevención, mitigación y corrección de hallazgos; garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para el personal directo o indirectamente involucrado en la ejecución de la obra.

De acuerdo con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo se lleva a cabo seguimiento y control diario, semanalmente y mensual en la ejecución de actividades en ejecución por parte del residente SST con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para una mejora continua.

• Medicina Preventiva

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De acuerdo con lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 6398 de 1991: Procedimientos sobre exámenes médicos ocupacionales y Circular 001/03 Obligatoriedad de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales, los cuales se deben practicar en una IPS que cuente con médicos especialistas en medicina laboral y licencia en seguridad y salud en el trabajo, así como los demás requisitos que establezca la normatividad vigente; el **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** tiene en los lineamientos como requisito normativo la realización de exámenes de ingreso a todo personal que hará parte del proyecto en ejecución, junto a ello la afiliación a ARL, EPS, AFP y CCF.

• Higiene Industrial

Las actividades ejecutadas en el mes son las siguientes:

- afiliaciones a ARL, EPS, AFP y CCF de cada uno de los trabajadores activos en la ejecución de obra.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

- Registro de entrega de elementos de protección individual (Casco de seguridad, Gafas lente Oscuro y claro, Guantes de Vaqueta, guantes de nitrilo, guantes de caucho, Protectores auditivos de inserción y Protectores Auditivos tipo Copa.

Registro de entrega a la fecha del presente informe del personal operativo cuenta con la dotación y ropa de trabajo conforme lo establece el artículo 2.2.4.6.8 ítem 6 del decreto 1072 y el código sustantivo del trabajo artículo 230. Se evidencia en registro de entrega.

• **Seguridad Industrial**

Señalización de áreas: se evidenció la señalización para los frentes de trabajo con su respectiva señalización informativa y preventiva.

Se realizó los respectivos cerramientos en los frentes en ejecución con cinta de señalizar



Se comunica mediante este informe en el mes de agosto de 2026 no se evidencio ningún accidente laboral.

Ver Anexo 1.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ACCIDENTE DE TRABAJO	
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0
DÍAS DE INCAPACIDAD	0 día(s)
FECHA DEL ACCIDENTE:	-
REPORTADO A LA ARL:	-
CLASE DE RIESGO	-
AGENTE DE LA LESIÓN:	-
OBSERVACIONES	-

- **EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19:** uso obligatorio del tapabocas y su respectivo cambio.
- se usa tapabocas industrial en obra y depende la actividad tapabocas N95.
- Los tapabocas de uso personal son guardados por cada trabajador y relativamente en la terminación de jornada los usan nuevamente para salir de obra.

1.5 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

En el mes de AGOSTO de 2026 NO se presentó casos POSITIVOS de contagio COVID19 se relacionan las siguientes actividades para prevención:

- Limpieza y Desinfección de baños: oficina, almacén, áreas de vestir.
- Suministro de Jabón líquido antimaterial zona de baños.
- Suministro Toallas desechables para secado de manos en los dispensadores ubicados en: área de baños y área de lavado inician a jornada laboral.
- Se realiza diariamente registro de auto reporte de síntomas.

2. GESTIÓN AMBIENTAL

2.1 CONTROL AMBIENTAL.

El presente informe tiene por objetivo dar cumplimiento del Plan de manejo ambiental de la obra, por parte del **CONSTRUSERVICIOS**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

S.A.S donde se evidencia la efectividad, y compromiso desarrollando buenas prácticas ambientales ante los impactos ambientales generados por las actividades positivas ejecutadas, así mismo se evidencian medidas preventivas y mitigadoras previstas en el aspecto ambiental, separando los residuos peligrosos de los residuos aprovechables.

Se procede a retirar el escombros a un solo sitio de acopio, separando los residuos sólidos, de

Los residuos peligrosos y especiales

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S

Disposición de Residuos de Construcción y Demolición este proceso se estableció en las siguientes fechas establecidas por cantidades:

Se inicia recolección de escombros a raíz de la demolición de enchape de los diferentes frentes así: su disposición final se hace como rellenos de la cancha de Básquet de la unidad a petición de la Unidad

FECHA	CANTIDAD

Los cuáles serán llevados a su disposición final

2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 8, 79, 80 y 81 hacen referencia a que toda organización deberá proteger el medio ambiente y propender porque sus trabajadores protejan los recursos naturales, así como la construcción de la Política Ambiental y la implementación de programas ambientales. Así mismo el Decreto 2811 de 1974 “*Por el cual se dicta el Código*

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008, ordena que toda organización deberá acatar el ordenamiento en materia ambiental con normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, a razón que podrá ser sujeto de investigación y sanciones consistentes en comparendos ambientales.

Dando cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable, **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** cuenta con un punto ecológico en áreas de intervención debidamente señalizado y con la identificación de colores correspondiente para la clasificación de los residuos generados en la fuente de manera responsable y amigable con el medio ambiente, Según Resolución N.º 2184 de 2019 que a partir de 1 de enero de 2021, en todo en territorio nacional, la separación de residuos en la fuente se hará en recipientes de color blanco, negro y verde. También se cuenta con punto de acopio para escombros debidamente señalizado y protegido y para ser enviado a disposición final, este proceso se realiza semanalmente con una empresa avalada y certificada para disposición de residuos peligros a la cual se hace referencia, se solicita certificación mensual de metros cúbicos enviados a disposición final.

3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Se organizó cronograma de charlas y capacitación en cual será evidencia para el informe.

Las actividades enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente:

Capacitación: Se realiza una capacitación mensual según

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Charlas de Seguridad: Durante el mes evaluado, se realizó charlas de 5 minutos cada una, las cuales estuvieron enfocadas en los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas durante la jornada laboral.

TEMA	FECHA
MES DE AGOSTO DE 2026	
Uso correcto de EPP (Elementos de Protección Personal)	03/08/2026
Identificación de riesgos en el área de trabajo	05/08/2026
Procedimientos de emergencia	07/08/2026
Señalización de Seguridad	10/08/2026
Orden y aseo en el puesto de trabajo	12/08/2026
Prevención de Lesiones osteomusculares	14/08/2026
Pausas activas	18/08/2026
Uso correcto del tapabocas y protección respiratoria	20/08/2026
Higiene postural	24/08/2026
Inspección preoperacional de herramientas	26/08/2026
Hidratación adecuada durante la jornada	28/08/2026
Reporte de condiciones inseguras	31/08/2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1 INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026



También tuvimos charla de apoyo en SST con el área de SST, con las personas encargadas de la Seguridad de la base.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026



4. ORDEN Y ASEO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S

tiene el compromiso junto a sus trabajadores de mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, manteniendo el equilibrio armónico del medio ambiente y mejorando la eficiencia del trabajo, asistiendo de esta forma en evitar problemas sanitarios, ambientales y en general, además en aras de conservar un entorno ambiental más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente al proyecto



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Se precedió a Limpieza, orden y aseo en todas las áreas de trabajo, dando cumplimiento a la normatividad vigente.



5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Se realiza entrega de E.P.P (Elementos de protección personal) mínimos requeridos para realizar cada una de las diferentes actividades, tales como Casco, mono gafas Guantes de vaqueta, Guantes de Nitrilo, guantes de caucho, tabocas, tapa oídos de inserción, de copa según la actividades y ropa de trabajo que consta de 2 camisas tipo Jean manga larga, 1 Jean y botas punteras y 1 chaleco reflectivo (entrega de dotación al iniciar actividades laborales)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026



6. TAREAS CRITICAS

Una tarea crítica es aquella que, por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre pueden suponer una dificultad para su consecución o constituir un riesgo real de desviación.

Basándose en lo mencionado anteriormente y norma vigente Decreto 1072 de 2015, Sección 4, Artículo 2.2.4.2.4.2. según los lineamientos definidos se aplicaron a estas actividades consideradas de alto riesgo y las cuales se realizaron en el mes de agosto a continuación:

- Trabajo en caliente.
- Trabajo en alturas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Para las actividades mencionadas se cuenta con análisis de trabajo seguro y permisos de trabajos adjuntos en Anexo al presente informe.

Se estableció el siguiente cuadro para obtener claridad en la ejecución de las tareas críticas ejecutadas.

TEMAS	OBJETIVO	CONTENIDO	ALCANCE
Trabajo Seguro en alturas	Establecer las condiciones y actos inseguros los cuales pueden generar riesgos en el trabajador cuando encuentra laborando alturas	<p>Normatividad vigente en alturas resolución 1409 establece el reglamento de seguridad y protección contra caídas para realizar trabajos en altura.</p> <p>Evaluar los principales riesgos de la actividad a realizar.</p> <p>Uso de EPP obligatorio.</p> <p>Revisar técnicas seguras de trabajo en alturas</p> <p>Procedimientos de emergencia.</p> <p>Sistemas de restricción y detención de caídas uso de arnés cuerpo completo, id, freno. orden y limpieza de área.</p>	Personal que labore en alturas o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea crítica.

	Conocer los procedimientos seguros para laborar con productos químicos, además de la normatividad en vigencia, conocer el sistema globalmente armonizado, elementos de protección personal adecuado y respuesta	<p>Identificar los factores de riesgo.</p> <p>Identificación de pictogramas.</p> <p>Identificación de MSDS Verificación de hojas de seguridad</p> <p>Elementos de PP.</p> <p>Plan de emergencias y contingencias</p>	Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente o que se encuentre en relación de
--	---	--	--

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Riesgo químico	ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto		manera directa o indirecta con esta tarea
Riesgo mecánico	Conocer los procedimientos seguros para laborar en tareas donde se encuentre expuesto al riesgo mecánico además de la normatividad vigente, elementos de protección personal adecuado y respuesta ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto	*Que es el riesgo mecánico *Principales riesgos *Elementos peligrosos en trabajo en exposición a riesgo mecánico *Conocimiento de las medidas de seguridad básicas *Cuidados frente a manipulación de herramientas y maquinas *Elementos de protección personal * se cuenta con botiquín de primeros auxilios en situaciones de riesgo.	Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente, manipulación de máquinas y/o equipos de operación manual y mecánico. o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea

Teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo como resultado de los procesos del proyecto “**MANTENIMIENTO Y /O MANIPULACIÓN**” y adquisición de herramientas o nuevos equipos y la creación de nuevas áreas de actividad en ejecución, los actos inseguros de los trabajadores condiciones de los equipos o herramientas de mano pueden ver afectadas las estadísticas de accidentalidad de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, por tanto, se evidencia la necesidad de realizar inspecciones planeadas a los equipos, herramientas, extintores, escaleras, botiquín.

Los principales riesgos mecánicos incluyen:

- Atrapamientos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

- Cortes
- Impactos
- Aplastamientos
- Proyección de partículas

Lo anterior sumado a las exigencias legales de Colombia, crea la necesidad de hacer el diseño e implementación del Programa de Inspecciones siguiendo los parámetros establecidos en la NTC 4114, guía para la elaboración de inspecciones planeadas.

La realización de inspecciones de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, define los lineamientos para efectuar dichas inspecciones de seguridad a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo que deben cumplir estándares de seguridad y de operación con el fin de controlar los riesgos inherentes o asociados a dichos elementos, estas inspecciones se realizarán mensualmente.

AREA	FRECUENCIA	REGISTRO
Botiquines	MENSUAL	Formato Inspecciones de botiquines
Extintores	MENSUAL	Formato Inspecciones de extintores
Escaleras	MENSUAL	Hoja de vida de las escaleras

13. REGISTRO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXOS
ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN.
ANEXO 3. EXAMENES OCUPACIONALES
ANEXO 4. CAPACITACION Y CHARLAS
ANEXO 5. ASISTENCIA
ANEXO 6. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Elaborado por:

	<hr/>
GONZALO OCHOA AMEZCUITA C.C. 6.764.515 de Tunja SST LICENCIA 2354	CONSTRUSERVICIOS S.A.S NIT 830500571

ANEXOS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO 1 SEGURIDAD SOCIAL:

Medellin, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000006 OBRAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1007674400	GONZALEZ MORALES DAMIAN	22/07/2026		9291Fe20	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:57:16.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada. Número de Solicitud 6I_8254460

Reingreso 1	
Empleador	NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Afiliado	CC 1007674400 DAMIAN GONZALEZ MORALES
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,751,000
Cargo	OTRO
Sucursal	TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102
Fecha de ingreso	22/07/2026
Fecha de radicación	22/07/2026 04:23:36 p.m.
Código de Transacción	220973600
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa  **SURA**

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GONZALEZ MORALES DAMIAN** identificado(a) con **CC** número **1.007.674.400** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de septiembre de 2020 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

Activa
Ve a Co

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1053771426	IDARRAGA ARIAS CARLOS ARTURO	22/07/2026		29157147	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:46:17.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

VIGILADO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa  **SURA**

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **IDARRAGA ARIAS CARLOS ARTURO** identificado(a) con **CC** número **1.053.771.426** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2014 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad
Echeverry Equipo Soporte
para Clientes

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellin, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C8436180	ORTIZ TUBERQUIA EDINSON	22/07/2026		8B237966	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:53:32.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Protección

Una empresa 

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ORTIZ TUBERQUIA EDINSON** identificado(a) con **CC** número **8.436.180** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2017 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad
Echeverry Equipo Soporte
para Clientes

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellin, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	000000006 OBRAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.95 %
C79510631	FORERO CASTIBLANCO FABIO ERNESTO	22/07/2026		24512221	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:40:04.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.159.230.231, 198.143.37.99, 172.16.42.57

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

DEPARTAMENTO DE COLOMBIA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

WPS PDF Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | **sura**  EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 61_9254320

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Afiliado	CC 79510631 FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1,751,000
Cargo	OTRO
Sucursal	TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102
Fecha de ingreso	22/07/2026
Fecha de radicación	22/07/2026 04:13:24 p.m.
Código de Transacción	220973303
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 08/2026

Fecha de generación 22/07/2026

1

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

alabrac: 09 Fenañal (Colombia)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	
	INFORME	2026



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.510.631**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 d



e Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellin, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0000000006 OBRAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C6764515	OCHOA AMEZQUITA GONZALO	22/07/2026		2243b186	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 17:04:04.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.155.230.231, 198.143.52.1, 172.16.42.57

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO			El futuro es de todos	Presidencia de la República
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		INFORME		
			2026		



RADICADO 2023_6764515

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICADO DE NO PENSIÓN

Que, revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **GONZALO OCHOA AMEZQUITA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 6764515**, **NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 22 de julio de 2026.



DORIS PATARROYO PATARROYO
 Directora de Nómina de Pensionados

Certificado generado por sede electrónica

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 21 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1128415996	FORERO URBANO MICHAEL LEONARDO	22/07/2026		gH37v218	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:30:50.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

VIGILADO

Señor(a)

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025		INFORME
			2026

MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO
C – 1128415996

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4017196289 **Fecha**
Radicación: 07/30/2026

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS N 830500571, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2026 de \$ 1751000.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO	C	06/10/1988	COTIZANTE	M	

Información Afiliación

EPS Anterior: Salud Total S.A. E.P.S.

Posible inicio vigencia afiliación: 08/30/2026 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral

Dirección Empleador: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107

Dirección Laboral: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107 Fondo de

Pensiones: 2

Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.

Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 07/22/2026

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación**. Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) LUCY MAYERLANDY ALCARAZ VILLA Código: O182, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	
	INFORME	2026



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.128.415.996**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 23 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000006 OBRAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1121209395	COELLO HUANIRI JORDY DAVID	24/07/2026		126C176Y	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:25:10.
Los trabajadores marcados con asterisco(*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

28/3/25, 5:08 p.m.

Documento sin título

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS		Código: AS-FB-001	Nº de Radicado	Fecha de Radicación	
I. DATOS DEL TRAMITE					
1. Tipo de Trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐		2. Tipo de Afiliación A. Individual ☐ - Contrato o Cabeza de Familia ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐		3. Régimen A. Contributivo ☐ B. Subsidado ☐	4. Cuantificación Subsidio SI ☐ No ☐
5. Tipo de afiliado A. Cabeza ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐		6. Tipo de afiliado A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		7. Grupo de riesgo por la EPS ☐	
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO, CABEZA DE FAMILIA O BENEFICIARIO CUANDO APLIQUE O AFILIADO ADICIONAL					
8. Apellido y nombres Primer Apellido: COELLO Segundo Apellido: HUANIRI Primer Nombre: JORDY Segundo Nombre: DAVID					
9. Tipo de Documento de Identidad A. CC ☒ B. Cédula de Extranjería ☐ C. Pasaporte ☐ D. Otro ☐		10. Número de Documento de Identidad 11224209395		11. Sexo Masculino ☒ Femenino ☐	
12. Fecha de Nacimiento 09.02.1993		13. Lugar de Nacimiento BOYACA		14. Fecha de Radicación 28/03/2025	
III. DATOS COMPLEMENTARIOS					
15. Datos Personales					
16. Etnia AFRICA		17. Comunidad BOYACA		18. Domicilio Calle: BOYACA No: 1751000	
19. Tipo de ocupación GUARDIA		20. Clasificación SIBOLIN 1751000		21. Grupo de población especial 1751000	
22. Actualización de datos GUARDIA		23. Tipo de afiliación GUARDIA		24. Tipo de afiliación GUARDIA	
25. Domicilio AMAZONAS		26. Domicilio LETICIA		27. Domicilio LETICIA	
IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL SECTOR FAMILIAR					
28. Datos de identificación de los miembros del sector familiar					
29. Apellidos y nombres					
30. Tipo de Documento de Identidad					
31. Número de Documento de Identidad					
32. Sexo					
33. Fecha de Nacimiento					
34. Lugar de Nacimiento					
35. Fecha de Radicación					
36. Tipo de afiliación					
37. Tipo de afiliación					
38. Tipo de afiliación					
39. Tipo de afiliación					
40. Tipo de afiliación					
41. Tipo de afiliación					
42. Tipo de afiliación					
43. Tipo de afiliación					
44. Tipo de afiliación					
45. Tipo de afiliación					
46. Tipo de afiliación					
47. Tipo de afiliación					
48. Tipo de afiliación					
49. Tipo de afiliación					
50. Tipo de afiliación					
51. Tipo de afiliación					
52. Tipo de afiliación					
53. Tipo de afiliación					
54. Tipo de afiliación					
55. Tipo de afiliación					
56. Tipo de afiliación					
57. Tipo de afiliación					
58. Tipo de afiliación					
59. Tipo de afiliación					
60. Tipo de afiliación					
61. Tipo de afiliación					
62. Tipo de afiliación					
63. Tipo de afiliación					
64. Tipo de afiliación					
65. Tipo de afiliación					
66. Tipo de afiliación					
67. Tipo de afiliación					
68. Tipo de afiliación					
69. Tipo de afiliación					
70. Tipo de afiliación					
71. Tipo de afiliación					
72. Tipo de afiliación					
73. Tipo de afiliación					
74. Tipo de afiliación					
75. Tipo de afiliación					
76. Tipo de afiliación					
77. Tipo de afiliación					
78. Tipo de afiliación					
79. Tipo de afiliación					
80. Tipo de afiliación					
81. Tipo de afiliación					
82. Tipo de afiliación					
83. Tipo de afiliación					
84. Tipo de afiliación					
85. Tipo de afiliación					
86. Tipo de afiliación					
87. Tipo de afiliación					
88. Tipo de afiliación					
89. Tipo de afiliación					
90. Tipo de afiliación					
91. Tipo de afiliación					
92. Tipo de afiliación					
93. Tipo de afiliación					
94. Tipo de afiliación					
95. Tipo de afiliación					
96. Tipo de afiliación					
97. Tipo de afiliación					
98. Tipo de afiliación					
99. Tipo de afiliación					
100. Tipo de afiliación					

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 23 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000006 OBRAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1121209395	COELLO HUANIRI JORDY DAVID	24/07/2026		126C176Y	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:25:10.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

Medellín, 23 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1121203276	CUELO ORTIZ CESAR ANDRES	24/07/2026		186240u2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:35:44.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57

VIGILADO
DEPENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B- COFAC-BACOF- 2025	2026


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		AÑO 2026				
ENTREGA DE EPP						Dto-02
23/07/2026						
Nombre:	Gilberto Antonio Ortega	CC:	1051744426	Cargo:	Asesor	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA		
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la Ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo, Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso						Cedula No

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Daniel	CC.	400767464	Cargo	OT	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA		FIRMA	
EPP	1					
EPP	1	CASCO				
EPP	1	GAFAS				
EPP	1	TAPABOCAS				
EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS				
EPP	1	CHALECO				
EPP	1	BOTAS				
EPP	1	TAPONES AUDITIVOS				
COMPROMISO						
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p> <p>Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S</p>						
<p>En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso</p> <p> Daniel Cedula No 400767464</p>						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Felipe	Forero	cc.	79510631	Cargo	Oficial
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD			EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA
EPP	1			CASCO		
EPP	1			GAFAS		
EPP	1			TAPABOCAS		
EPP	1			PROTECTORES AUDITIVOS		
EPP	1			CHALECO		
EPP	1			BOTAS		
EPP	1			TAPONES AUDITIVOS		
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso  Cedula No 79510631						

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
		AÑO 2026		
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		ENTREGA DE EPP		Dto-02
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		ENTREGA DE EPP		23/07/2026
Nombre	Gonzalo Ochoa Perezguita	cc.	6764515	Cargo
		SISTO		
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)				
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	TIP EPP	CANTIDAD	EPP ENTREGADO	FECHA
	EPP	1	CASCO	FIRMA
	EPP	1	GAFAS	
	EPP	1	TAPABOCAS	
	EPP	1	PROTECTORES AUDITIVOS	
	EPP	1	CHALECO	
	EPP	1	BOTAS	
	EPP	1	TAPONES AUDITIVOS	
COMPROMISO				
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.				
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 32. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S				
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso				
		Cedula No		6764515

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		2026
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
CONSTRUSERVICIOS S.A.S		AÑO 2026				
ENTREGA DE EPP						Dto-02
23/07/2026						
Nombre.	Joray Celso	CC.	1121209395	Cargo	Oficial	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD			EPP ENTREGADO	FECHA	FIRMA
EPP	1			CASCO		
EPP	1			GAFAS		
EPP	1			TAPABOCAS		
EPP	1			PROTECTORES AUDITIVOS		
EPP	1			CHALECO		
EPP	1			BOTAS		
EPP	1			TAPONES AUDITIVOS		
COMPROMISO						
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.						
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S						
En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso						
		Cédula No		1121209395		

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

 CONSTRUSERVICIOS S.A.S		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				V-1
		AÑO 2026				
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S				Dto-02
		ENTREGA DE EPP				23/07/2026
Nombre.	Michael Leonardo Fero Uland	CC.	1128415996	Cargo	Reservista de Obra.	
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
ITEM	CANTIDAD		EPP ENTREGADO		FECHA	FIRMA
EPP	1		CASCO			
EPP	1		GAFAS			
EPP	1		TAPABOCAS			
EPP	1		PROTECTORES AUDITIVOS			
EPP	1		CHALECO			
EPP	1		BOTAS			
EPP	1		TAPONES AUDITIVOS			
COMPROMISO						
<p>Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.</p> <p>Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo, ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Código Sustantivo del Trabajo, Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S.</p>						
<p>En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso</p> <p>Michael Fero Uland Cedula No. 1128415996</p>						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO. 3 EXAMENES OCUPACIONALES



JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ PERSONA NATURAL
Nº. 7164020 - 7
Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA
Tel: 3133615421

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ☒ Periódico ☐ Retiro ☐ Post incapacidad ☐ Caso ocupacional ☐
Control ☐ Reubicación ☐ Ingreso al SVE ☐ Trabajo en alturas ☐

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 24/07/2026 12:50:00 Empresa CONSTRUSERVICIOS SAS

Nombre GONZALO OCHOA AMEZQUITA

Cargo SISO Doc. Identidad CC 6764515



SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 OSTEOMUSCULAR	2 AGUDEZA VISUAL	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN	EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO												
Apto para el cargo	☒	☐	☐	☐	Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	☐	☐												
Aplazado	☐	☒	☐	☐	Requiere restricciones de actividades	☐	☐												
Apto con restricciones	☐	☒	☐	☐	Requiere reubicación laboral temporal	☐	☐												
Apto para trabajar en alturas	☐	☒	☐	☐	Requiere reubicación laboral permanente	☐	☐												
Apto para trabajar en espacios confinados	☐	☒	☐	☐	Apto para trabajar en alturas	☐	☐												
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	☐	☒	☐	☐	Apto para trabajar en espacios confinados	☐	☐												
Apto para manipulación de alimentos	☐	☒	☐	☐	Apto para manipulación de alimentos	☐	☐												
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	☒	☐	☐	☐	EXAMEN DE RETIRO <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sospecha de enfermedad Profesional</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Secuelas de Accidentes de Trabajo</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Enfermedad Común</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	Sospecha de enfermedad Profesional	☐	☐	Secuelas de Accidentes de Trabajo	☐	☐	Enfermedad Común	☐	☐
	SI	NO																	
Sospecha de enfermedad Profesional	☐	☐																	
Secuelas de Accidentes de Trabajo	☐	☐																	
Enfermedad Común	☐	☐																	

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Visual ☒ Auditivo ☐ Respiratorio ☐ Cardiovascular ☒ Psicosocial ☐ Ergonómico ☐ Otros ☐

REMISIÓN SI ☒ NO ☐ ARL SI ☐ NO ☒ EPS SI ☒ NO ☐

RECOMENDACIONES: CONTROL DE HIPERTENSION ARTERIAL EPS, MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, USO DE ANTEOJOS CORRECTIVOS PERMANENTES

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

JORGE TOVAR G.
Médico Exp. en Salud Ocupacional
C.E. 151189 / 2016
LICENCIADO S.O. 3138

Jorge Tovar

Dr. Jorge Orlando Tovar Gonzalez
Medico Exp. en Medicina Laboral
Lic: 2105 RM: 151320
RETHUS: 7164020

Gonzalo Ochoa

Trabajador: GONZALO OCHOA AMEZQUITA
CC 6764515

Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica

Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA Teléfono: 3133615421
Email: medicinalaboral16@gmail.com

Página 1 de 1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

1/7/26, 11:59

FORMATO DE HISTORIA

		CENTRO DE PREVENCIÓN EN SALUD PROLIFE NIT: 901831505 CÓDIGO DE PRESTADOR: 9100190221 CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL	
NUM.HISTORIA 1121223178 FECHA: 2026-07-01 11:59:02			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
NOMBRE: CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ EDAD: 26 Años 5 Meses 19 Días TEL: 3144114550 EPS: E.P.S. SANITAS S.A. CARGO: ARQUITECTA AFP: PORVENIR		ID: CC 1121223178 GÉNERO: FEMENINO DIRECCIÓN: CRA 7 # 8 93 TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante ENTIDAD: PARTICULARES	
FECHA DE NACIMIENTO: 2009-01-12 ESTADO CIVIL: SOLTERO LUGAR DE RESIDENCIA: LETICIA (AMAZONAS) ARL:			
TIPO DE EXAMEN			
☒ INGRESO ☐ REINTEGRO		☐ EGRESO ☐ POST- INCAPACIDAD ☒ PERIÓDICO ☐ ENFASIS	
OSTEOMUSCULAR			
EXAMENES REALIZADOS			
☐ AUDIOMETRIA ☒ EXAMEN OSTEOMUSCULAR ☐ LABORATORIO EN SANGRE ☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA ☐ VISIOMETRIA		☐ ELECTROCARDIOGRAMA ☐ PSICOSENSOMETRICO ☐ OPTOMETRIA ☐ RX COLUMNA DORSAL ☐ DEXIMETRIA DE PULSO	
☐ ESPIROMETRIA ☐ PSICOTECNICO ☐ RX COLUMNA TOTAL ☐ PRUEBA PSICOLOGICA ☐ RX TORAX AP Y LATERAL			
OTRO			
CONCEPTO DE INGRESO APTO SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO		CONCEPTO DE APTITUD CONCEPTO DE EGRESO --	
CONCEPTO REINTEGRO --		CONCEPTO CAMBIO OCUPACIÓN --	
CONCEPTO PERIÓDICO --		CONCEPTO POST- INCAPACIDAD --	
REQUISITOS DE SALUD			
Cumple los requisitos para:			
TRABAJO EN ALTURAS NO APLICA		MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS NO APLICA	
CONDUCCIÓN NO APLICA		TRABAJOS ESPECIALES NO APLICA	
ESPACIOS CONFINADOS NO APLICA			
CONDUCTA			
CONDUCTA DE MANEJO MEDICO:			
☐ CONTINUAR MANEJO MEDICO ☐ SEGUIMIENTO POR LA ARL		☒ REMISION A EPS	
CONDUCTA MEDICA LABORAL			
☒ EDUCACION EN HIGIENE POSTURAL ☒ CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ☒ PAUSAS ACTIVAS		☒ CAPACITACION Y VERIFICACION EN USO ADECUADOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ☐ EDUCACION EN MANEJO DE CARGAS	
OTROS			
CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES			
☒ ACTIVIDAD FISICA REGULAR ☐ DESESTIMULAR CONSUMO DE: Cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas		☒ DIETA BALANCEADA	
RECOMENDACIONES Iniciar seguimiento por control de peso por EPS.			
RESTRICCIONES			
FIRMA MEDICO 		FIRMA PACIENTE 	
Profesional: DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ HERNANDEZ CC:1018482023 Esp: MEDICINA OCUPACIONAL RM: 1018482023		Nombre: CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ CC:1121223178	
CLL 12 n 8-24 lc 2 - LETICIA - AMAZONAS Teléfono: 3123905004 - Email: Prolife.csp@gmail.com			





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

V.-1
INFORME

2026

ASRILAB
PROMUEVE LA SALUD LABORAL
BOL. 17007.000-1

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CUIDAD	FECHA DEL EXÁMEN		
CONSTRUSERVICIOS S.A.S.		LETICIA	01	08	2026
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE					
Nombres y apellidos (1)		SEXO	EDAD	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO		M	38	C.C.	C.E. 1128415996
CARGO: RESIDENTE DE OBRA		FECHA DE NACIMIENTO: 10/ 06/ 1988			
MOTIVO DE EVALUACION					
PRE -INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION		
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD		
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS		
CLASIFICACION DE APTITUD					
INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO		SATISFACTORIO	
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR		NO SATISFACTORIO	
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	
TRABAJO ESPECIAL (APTO O NO APTO)					
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS					
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS					
EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA		
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS		
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO		
ESPIROMETRIA		GLUCEMIA	FROTIS DE GARGANTA		
VAL. OSTEOMUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA		
OTROS:					
RESTRICCIONES					
INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL		
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO		
RECOMENDACIONES GENERALES					
CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO		
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	X	MEJORAR HABITOS	X
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS					
FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLO, NUTRICION Y DEPORTE) BAJA DE PESO.					
USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS, OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO					
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO PSICOLABORAL (RESPONSABILIDAD) USAR PROTECTOR SOLAR, OCULAR Y MANGA LARGA,					
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL, MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS,					
CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS), ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO					
NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)					
TRABAJADOR:		MEDICO:			
FIRMA: Michael Leonardo Forero		DR. FRANCISCO A. BETANCOURT R.			
C.C. N° 1128415996		MEDICO CIRUJANO			
		R.M. 97324 MINSALUD			
		ESPECIALISTA S.G.S.S.T.			
		RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL			
		RES. AMAZONAS 617			
		SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.			
TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS					
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO, SALUD OCUPACIONAL					
Francisobetancourt2014@gmail.com Celular: 932-9063003					
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB					



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026



CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CIUDAD		FECHA DEL EXÁMEN	
CONSTRUSERVICIOS SAS.		LETICIA		01 08 2026	
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE					
Nombres y apellidos (2)		SEXO:	EDAD:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
JORDY DAVID COELLO HUANIRI		M	33	C.C.	C.E. 1121209395
CARGO: OFICIAL DE OBRA		FECHA DE NACIMIENTO: 09/ 02/ 1993			
MOTIVO DE EVALUACION					
PRE-INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION		
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD		
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS		
CLASIFICACION DE APTITUD					
INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO		SATISFACTORIO	
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR		NO SATISFACTORIO	
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	
TRABAJO ESPECIAL (APTO O NO APTO)					
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS					
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS					
EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA		
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS		
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO		
ESPIROMETRIA		GLUCEMIA	FROTIS DE GARGANTA		
VAL. OSTEOMUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA		
OTROS:					
RESTRICCIONES					
INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL		
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO		
RECOMENDACIONES GENERALES					
CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO		
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	X	MEJORAR HABITOS	X
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS					
VALORACION POR OPTALMOLOGIA POR EPS, MEJORAR POSTURAS DE ESPALDA ALTA, USAR PROTECTOR SOLAR Y OCULAR. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS, OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO. CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL, MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS, CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS), ENFASIS OSTEOMUSCULAR. SATISFACTORIO					
NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2020)					
TRABAJADOR:		MEDICO:			
FIRMA: 		DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P. MEDICO CIRUJANO R.M. 37324 MINSALUD ESPECIALISTA S.O.S.S.T. RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL RES. AMAZONAS 617			
C.C. N° 1121209395		FIRMA: SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.			

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N° 9-37 BARRIO CENTRO, SALUD OCUPACIONAL
Francisobetancourt2914@gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026



Fecha Cierre: 24/07/2026 08:34:08 a. m.

Certificado de aptitud: 79510631-2125485

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

Información de la Empresa

Empresa: CONSTRUSERVICIOS SAS
 Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
 Empresa en Misión Control/ Centro de Costo: CONSTRUSERVICIOS SAS

Información del Paciente

Fecha y Lugar:	24 Jul. 2026 • MEDELLIN • ANTIOQUIA	Tipo de Examen:	INGRESO - PRÉ INGRESO
Paciente:	FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO	Identificación:	79510631
Género:	MASCULINO Edad: 36	Teléfono:	3022771949 Móvil: 3022771949
Fecha Nacimiento:	19/08/1969	EPS:	EPS SURA
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	ARL:	SURA
Educación:	PRIMARIA	AFP:	PORVENIR S.A.
Dirección:	CR 69 45 30 SUR	Cargo:	ENCARGADO
Peso: 92 Talla: 171 IMC: 31.46		Área:	OPERATIVA

Exámenes de Diagnóstico

AMNIOMETRIA YAMIZ: ANORMAL BILATERAL SIN COMPROMISO DE CONVERSACIONALES.

VISIONOMETRIA: ANORMAL BILATERAL HIPOCORREGIDO

MEDICINA OCUPACIONAL

HAZIR TAYICH COMO UNO, MUSICA A VOLUMEN ALGO, NO ESCUCHAR POR MAS DE DOS HORAS CONTINUAS AUDIFONOS, DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y GRASAS, EJERCICIO AL MENOS 3 VECES POR SEMANA POR LO MENOS 1 HORA AL DIA., CONTINUAR EL MANEJO DE SU(S) PATOLOGIA(S) EN LA EPS

EVALUACION OSTEOMUSCULAR NORMAL

Concepto Laboral

Observaciones:

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTemperIE (EXPUESTO AL SOL) UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, GORRA ANTES DE COMENZAR A LABORA, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECÁNICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL OFICIO

Riesgo de Restricción **Condiciones, Factores, Agentes Asociados** **Permanente**

NO

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO

DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA

SVE

Intervención de Salud

NO

Sede Centro
Cra 44 N 48 - 51
Plaza San Ignacio
Medellin

Sede Poblado
Cra 49 B N 16 Sur 39
Sector Aguacatal
Medellin

www.smsi.com.co

Medellin, Colombia

Impreso: 24/07/2026 - 09:34:52 a. m. - Página 1 de 2 - Certificado: 79510631 - 2125485

Impreso por Sistema SMSI - Salud Laboral - www.smsi.com.co

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

		Certificado Médico Laboral  <small>SERVICIOS MÉDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT 850933726-1</small>	
Fecha Cierre: 24/07/2020 8:00:13 a. m. Certificado de aptitud: 8436180-2125632 EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL			
Información de la Empresa			
Empresa: CONSTRUSERVICIOS SAS Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Empresa en Misión/ Control/ Centro de Costo: CONSTRUSERVICIOS SAS -			
Información del Paciente			
Fecha y Lugar:	24 Jul. 2020 - MEDELLIN - ANTIOQUIA	Tipo de Examen:	INGRESO - PRE INGRESO
Paciente:	EDINSON ORTIZ TUBERQUIA	Identificación:	8436180
Género:	MASCULINO Edad: 46	Teléfono:	3127021990 Móvil: 3127021960
Fecha Nacimiento:	19/05/1990	EPS:	EPS SURA
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	ARL:	SURA
Educación:	BACHILLERATO	AFP:	PROTECCION S.A.
Dirección:	BR LA AURORA	Cargo:	OFICIAL
Peso: 69 Talla: 169 IMC: 25.78		Área: OPERATIVA	
Exámenes Diagnósticos Realizados			
AUDIOMETRIA TAMEZ		NORMAL	
VISIONOMETRIA		ANORMAL SIN CORRECCION	
MEDICINA OCUPACIONAL		ACTIVIDAD FISICA, MINIMO 30 MINUTOS MINIMO 4 VECES POR SEMANA. PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SU OFICIO	
EVALUACION OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
Concepto Laboral			
PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO			
Observaciones:			
Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados		Permanente
NO			
Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)			
PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA			SVE
Información de Remisiones			
OPTOMETRIA		VALORACION Y CORRECCION VISUAL -	

Sede Centro
Cra 44 N° 48 - 51
Plazuela San Ignacio
Medellin

Sede Poblado
Cra 48 B N° 15 Sur - 39
Sector Aguacatala
Medellin

(604) 216 1144

www.smsi.com.co
smsi@une.net.co

Medellin, Colombia

	
Certificado Médico Laboral	
Fecha Cierre: 24/07/2025 08:47:30 a. m.	
Certificado de aptitud: 1007674400-2125662	
EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	
Información de la Empresa	
Empresa: CONSTRUSSERVICIOS SAS Actividad Económica: 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Empresa en Misión Contrato Centro de Costos: CONSTRUSSERVICIOS SAS-	
Información del Examinado	
Fecha y Lugar: 24 JUL 2025 - MEDELLIN - ANTIOQUIA Paciente: DAMIAN GONZALEZ MORALES Género: MASCULINO Edad: 25 Fecha Nacimiento: 06/08/2000 Estado Civil: SOLTERO(A) Escolaridad: BACHILLERATO Dirección: CRA 65 25 25 BR TRINIDAD Peso: 67 Tallar: 173 IMC: 22.39	Tipo de Examen: INGRESO - PRE INGRESO Identificación: 1097674400 3127094334 Móvil: 3127094334 Teléfono EPS: SALUD TOTAL S.A. EPS ARS ARL: SURA AFP: PORVENIR S.A. Cargo: OFICIAL Área: OPERATIVA
AVUDIOGUESTIA TAVIZ NORMAL	
VIOMETRIA NORMAL	
MEDICINA OCUPACIONAL	CAPACITACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS; MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL PALPARS ACTIVAR EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES MEJORAR EL DESEMPEÑO
EVALUACION OSTEOMUSCULAR NORMAL	
Conclusión Laboral	
Observaciones: RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTERPERIE EXPUUESTO AL SOL UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, BEBERA ANTES DE COMENZAR A LABORAAR, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE MANGAS MECANICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL QUED.	
Tipo de Remisión	Condicionales Factores, Agentes, Acciones
Programas de Vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo	
DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA	
Información de Remisiones	



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

ASRILAB
SOLUCIONES EN SERVICIOS LABORALES
REG. 17403, 1993

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

EMPRESA		CIUDAD	FECHA DEL EXÁMEN		
CONSTRUSERVICIOS S.A.S.		LETICIA	01	08	2026
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE					
Nombres y apellidos (3)		SEXO	EDAD	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
CESAR ANDRES CUELO ORTIZ		M	37	C.C.	C.E. 1121203276
CARGO: AYUDANTE DE OBRA		FECHA DE NACIMIENTO: 04/ 01/ 1989			
MOTIVO DE EVALUACION					
PRE -INGRESO	X	REINTEGRO	CAMBIO DE OCUPACION		
PERIODICO		REUBICACION	TRASLADO CIUDAD		
EGRESO		POST-INCAPACIDAD	OTROS		
CLASIFICACION DE APTITUD					
INGRESO		PERIODICO		EGRESO	
APTO SIN RESTRICCIONES	X	CONTINUA EN EL CARGO	SATISFACTORIO		
APTO CON RESTRICCIONES		REUBICAR TRABAJADOR	NO SATISFACTORIO		
APLAZADO		TEMPORAL	PERMANENTE	VALORACION POR EPS	
TRABAJO ESPECIAL (APTO O NO APTO)					
MANIPULACION DE ALIMENTOS		TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS					
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACION DE ALIMENTOS					
EMO	X	EMO ENFASIS ALTURA	EMO ENFASIS MA		
OPTOMETRIA		ELECTROCARDIOGRAMA	KOH DE UÑAS		
AUDIOMETRIA		PERFIL LIPIDICO	COPROLOGICO		
ESPIROMETRIA		GLUCEMIA	FROTIS DE GARGANTA		
VAL. OSTEO MUSCULAR	X	CUADRO HEMATICO	PARCIAL DE ORINA		
OTROS:.....					
RESTRICCIONES					
INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
CONSERVACION VISUAL		CARDIOVASCULAR	PSICOSOCIAL		
CONSERVACION AUDITIVA		ERGONOMICO	BIOLOGICO		
RECOMENDACIONES GENERALES					
CONTROL PERIODICO POR EPS	X	CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	CONTINUAR MANEJO MEDICO		
UTILIZAR EPP	X	EJERCICIO REGULAR	X	MEJORAR HABITOS	X
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS					
VALORACION POR NUTRICIONISTA Y OFTALMOLOGIA POR EPS, USAR PROTECTOR SOLAR, OCULAR Y MANGA LARGA. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS, OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO. CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS) HIDRATAR LA PIEL, MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS. BAJAR DE PESO, CAPACITA RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO) CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS), ENFASIS OSTEO MUSCULAR SATISFACTORIO:.....					
NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2020)					
TRABAJADOR:		MEDICO:			
FIRMA:  1121203276		DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P. MEDICO CIRUJANO R.M. 97324 MINSALUD ESPECIALISTA S.G.S.S.T. RENOVACION L.D. 3290 NACIONAL RES. AMAZONAS 617			
C.C. N°		FIRMA: SELLO: RM 97324, LSO 3290 del 2020. RMA 617.			
TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO, SALUD OCUPACIONAL Franciscobetancourt2014@gmail.com Celular: 312-5063003 LETICIA-AMAZONAS-COLOMBIA					

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1 INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO. 4 CHARLAS Y CAPACITACION

 ConstruSERVICIOS S.A.S.		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 03-08-2026.
SST: USO correcto de EPP (elementos de protección personal)				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400	Oficial	[Firma]
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa Amezquita	6764515	SENA	[Firma]
7	Yordy DAVID Corallo	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios S.A.S.		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 05-08-2026
SST: Identificación de riesgos en áreas de trabajo				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Manuel
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	Juan
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400	Oficial	DAMIAN
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	Carlos
6	Gonzalo Ochoa Amezquita	6764515	SENA	Gonzalo
7	Yordy DAVID Corallo	1121209395	Oficial	
8				
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026	FORMATO
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	fecha
CHARLA Y ASISTENCIA		07-08-26

CHARLA SST: Procedimientos de Emergencia

tem	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510681	Maestro	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguán	8436180	Oficial	[Firma]
4	Damián González Morales	1007674400	Oficial	[Firma]
5	Carlos Arturo Izamora	1053771426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa/maestro	6764515	Sido	[Firma]
7	Yordy DAVID Coello	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

	FUERZA AERONEUTICA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026

OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S

LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 08-08-2026

HORA: 07:30

INTERVIENE/ Y/O ASISTENTES							
No.	IDR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Carolina Castiblanco Muñoz	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	314114550		[Firma]
2		Carlos Arturo Izamora	ayudante	CONSTRUSERVICIOS	300499617		[Firma]
3		Yordy David Coello	Oficial	CONSTRUSERVICIOS	314366107	yordycoello@gmail.com	[Firma]
4		Fabio Ernesto Forero	Maestro	CONSTRUSERVICIOS	352220442		[Firma]
5		Edinson Ortiz	Oficial	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@guamail.com	[Firma]
6		Gonzalo Ochoa	Sido	FAC	302321851	gonzalo.ochoa@guamail.com	[Firma]
7		Michael Forero	Residente	FAC	302321851	gonzalo.ochoa@guamail.com	[Firma]
8		Gonzalo Ochoa	Sido	FAC	302321851	gonzalo.ochoa@guamail.com	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S		fecha
		CHARLA Y ASISTENCIA		10-08-2026
CHARLA: SST: Señalización de seguridad.				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra.	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguía	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	Damian
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa Amargosa	6764515	Sub	[Firma]
7	Xorcy DAVID Corallo	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 12-08-2026.
CHARLA	SST: Orden y aseo en puestos de trabajo			
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	Damian
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa Amargosa	6764515	Sub	[Firma]
7	Xorcy David Corallo	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha
CHARLA: SST: Prevención de Lesiones osteomusculares				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Porero	79510631	MAESTRO	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguin	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400	Oficial	DAMIAN
5	Carlos Arturo Edmundo	1053771426	ayudante	[Firma]
6	GONZALO Ochoa/Inezquita	6764515	LIBRO	[Firma]
7	Yordy DAVID Coelho	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
		INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

 Construservicios	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026	FORMATO
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA	fecha 18-08-2026

CHARLA SST: PAUSAS ACTIVAS

item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	Maestro	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	DAMIAN
5	Carlos Arturo Idarraga	1053771426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa Amargosa	6764515	Cho	Gonzalo
7	Yordy David Coello	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026	FORMATO
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA	fecha 20-08-2026

CHARLA AMBIENTAL: SST: USO correcto del TAPABOCAS y PROTECCIÓN RESPIRATORIA

item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	Maestro	[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	DAMIAN
5	Carlos Arturo Idarraga	1053771426	ayudante	[Firma]
6	Gonzalo Ochoa Amargosa	6764515	Cho	Gonzalo
7	Yordy David Coello	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

 Construservicios S.A.S.		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 24-08-2026
CHARLA AMBIENTAL		SST: HIGIENE POSTURAL		
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Michael Forero
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	Fabio Forero
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	Damian Gonzalez
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	Carlos Idroaga
6	Gonzalo Ochoa Amezquita	6764515	Supl	Gonzalo Ochoa
7	Yordy DAVID Corallo	1121209395	Oficial	Yordy Corallo
8				
9				
10				

 Construservicios S.A.S.		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 26-08-2026
CHARLA AMBIENTAL		SST: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Herramientas		
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Michael Forero
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	Fabio Forero
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400	Oficial	Damian Gonzalez
5	Carlos Arturo Idroaga	1053721426	ayudante	Carlos Idroaga
6	Gonzalo Ochoa Amezquita	6764515	Supl	Gonzalo Ochoa
7	Yordy David Corallo	1121209395	Oficial	Yordy Corallo
8	Julian Riquero			
9				
10				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S		INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025		2026

 Construservicios		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 28-08-2026
CHARLA	SST: Hidratación adecuada durante la Jornada			
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Michael
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	Maestro	Fabio
3	Edinson Ortiz Tuberguila	8436180	Oficial	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	Oficial	Damian
5	Carlos Arturo Idarregui	1053771426	Ayudante	Carlos
6	Gonzalo Ochoa Amezcua	6764515	Sup	Gonzalo Ochoa
7	Yordy David Coello	1121209395	Oficial	Yordy
8	Dumir	105664407		
9	13			
10				

 ConstruSERVICIOS		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha
CHARLA	SST: Reporte de condiciones inseguras			
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Michael
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	MAESTRO	Fabio
3	Edinson Ortiz Tuberguila	8436180	OFICIAL	Edinson
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400	OFICIAL	Damian
5	Carlos Arturo Idarregui	1053771426	Ayudante	Carlos
6	GONZALO Ochoa Amezcua	6764515	Sup	Gonzalo
7	Yordy DAVID Coello	1121209395	OFICIAL	Yordy
8				
9				
10				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ANEXO 5. ASISTENCIA

		FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 01-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castiblanco	Arquitecta	Construservicios	3142114550		
2		Carla A. Idrova	Asistente	Construservicios	3100998019		
3		Fabio Ernesto Forero	OFC	obica	5022771949		
4		Quirica Forero	OF		3100998019		
5		Michael Leonardo Forero	Asistente	FAC	3073210954	marcelobono@gmail.com	
6		Edinson Ortiz Tiberio	OF	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	
7		JORDY DAVID CUELLO	OF	FAC	302	jordycod6@gmail.com	
8		CONZALO OCHOA	SISSO	FAC	3107658812		
9							
10							
11							
12							

		FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 03-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castiblanco	Arquitecta	Construservicios	3142114550		
2		Carla A. Idrova	Asistente	Construservicios	3100998019		
3		Fabio Ernesto Forero	OFC	obica	5022771949		
4		Quirica Forero	OF		3100998019		
5		Michael Leonardo Forero	Asistente	FAC	3073210954	marcelobono@gmail.com	
6		Fabio Ernesto Forero	OFC	FAC	5022771949		
7		JORDY DAVID CUELLO	OF	Construservicios	3103664024	jordycod6@gmail.com	
8		Edinson Ortiz Tiberio	OF	FAC	3102680712		
9		CONZALO OCHOA	SISSO	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	
10				FAC	3132027413	jordycod6@hotmail.com	
11							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V.-1
INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

FUEZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SE/MEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2025							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 04-08-2026							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castañoblanco M.	Arquitecta	Construservicios	3129114550		
2		Carlos Andrés Vinyes	Asistente	Construservicios	3000890018		
3		OSCAR ORTIZ	A		302658022		
4		JORDY DAVID COELLO	Oficial	Construcción	3145640274	JordyCoello@gmail.com	
5		Michael Leonardo Fero	Residente	Construservicios	3023212514	michael.fero@gmail.com	
6		Fabio Ernesto Forero	Ofc	Construcción	3028722899		
7		DANIEL ANTONIO	Of		3028722899		
8		Edinson Ortiz Tabares	Of	Construcción	3106653999	Edinson.Ortiz@gmail.com	
9		GONZALO ORTIZ	SISO		3232024143	R-8301@hotmail.com	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

FUEZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SE/MEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2025							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 05-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Carlos Andrés Vinyes	Asistente		3000890018		
2		Fabio Ernesto Forero	Ofc		3028722899		
3		DANIEL ANTONIO	Of		3028722899		
4		Edinson Ortiz	Of		3106653999	Edinson.Ortiz@gmail.com	
5		OSCAR ORTIZ	A		302658022		
6		JORDY DAVID COELLO	Oficial		3145640274	JordyCoello@gmail.com	
7		GONZALO ORTIZ	SISO		3232024143	R-8301@hotmail.com	
8		Michael Leonardo Fero	Residente Obra		3023212514	michael.fero@gmail.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 06-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castello Branco M.	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	3124414550		
2		Carla Andrea Canazaga	Asistente	CONSTRUSERVICIOS	3004896019		
3		Dimitris Gerasimos	OF		310605199		
4		Patricio Leonardo Pardo U.	Presidente Obra	FAC	3023212154	maxcalderon23@outlook.com	
5		Fabio Ernesto Fariaco	OF	FAC	3023212154		
6		Edinson Ortiz Tabernera	OF	FAC	310605199	Edinson Ortiz Reginaldo	
7		Jordy David Coello	OF	FAC	310605199		
8		Jordy David Coello	OF	FAC	310605199	jordycoello@gmail.com	
9		Patricio Ochoa A.	OF	FAC	3023212154	P.Ochoa@hotmail.com	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 08-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castello Branco M.	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	3124414550		
2		Carla Andrea Canazaga	Asistente	CONSTRUSERVICIOS	3004896019		
3		Dimitris Gerasimos	OF		310605199		
4		Jordy David Coello	OF	CONSTRUSERVICIOS	310605199	jordycoello@gmail.com	
5		Fabio Ernesto Fariaco	OF	CONSTRUSERVICIOS	3023212154		
6		Edinson Ortiz Tabernera	OF	FAC	310605199	Edinson Ortiz Reginaldo	
7		Jordy David Coello	OF	FAC	310605199		
8		Patricio Ochoa A.	Presidente Obra	FAC	3023212154	P.Ochoa@hotmail.com	
9		Camila Castello Branco M.	Arquitecta	FAC	3023212154		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							











SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V.-1
INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 10-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castañoblanco M	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	3144114550		
2		Carla A. Domínguez	Asistente	CONSTRUSERVICIOS	300898619		
3		Fabio Ernesto Forero	OFC	CONSTRUSERVICIOS	3022771949		
4		Edinson Ortiz Tuberciana	OFC	CONSTRUSERVICIOS	310665799		
5		Edinson Ortiz Tuberciana	OFC	CONSTRUSERVICIOS	310665799	edinson.ortiz@gmail.com	
6		Gonzalo Ochoa	SISO	CONSTRUSERVICIOS	3232027143	g.ocha@hotmail.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 11-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castañoblanco M	Arquitectura	CONSTRUSERVICIOS	3144114550		
2		Carla A. Domínguez	Asistente	CONSTRUSERVICIOS	300898619		
3		Fabio Ernesto Forero	OFC	CONSTRUSERVICIOS	3022771949		
4		Edinson Ortiz Tuberciana	OFC	CONSTRUSERVICIOS	310665799		
5		Edinson Ortiz Tuberciana	OFC	CONSTRUSERVICIOS	310665799	edinson.ortiz@gmail.com	
6		Gonzalo Ochoa	SISO	CONSTRUSERVICIOS	3232027143	g.ocha@hotmail.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

Fuerza Aeronáutica Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 12-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castelobranco M	Arquitecta	Comando en Jefe	3142114550		
2		Carla A. Llanusa	Asistente de	Comando en Jefe	3200000000		
3		Fabian Ernesto Forero	OFC	Comando en Jefe	3022077949		
4		Demian Eduardo Tubiquia	OFC	Comando en Jefe	3127094384		
5		Edinson Ortiz Tubiquia	OFC	FAC	3106065499	Edinson.Orthiz@gmail.com	
6		Gonzalo Ochoa	OFC	FAC	3202000000	G.Ochoa@hotmail.com	
7		Jordi Coello	Asistente	FAC	3022077949	Jordycoello756@gmail.com	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Fuerza Aeronáutica Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 13-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		MICHAEL FORERO, UNIA	ING Residente	FAC	3022077949	michaelforero@uniao.com	
2		Carla A. Llanusa	Asistente de	Comando en Jefe	3200000000		
3		Fabian Ernesto Forero	OFC	Comando en Jefe	3022077949		
4		Demian Eduardo Tubiquia	OFC	Comando en Jefe			
5		Edinson Ortiz Tubiquia	OFC	FAC	3106065499	Edinson.Orthiz@gmail.com	
6		JORDY DAVID COELLO	OFC	FAC	3202000000	Jordycoello756@gmail.com	
7		Gonzalo Ochoa	Asistente	FAC	3022077949	G.Ochoa@hotmail.com	
8							
9							
10							
11							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V.-1
INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 14-08-2026.							
HORA: 07:30							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Michael Linares	Resistente	FAC	302382056	marcelobana322@gmail.com	[Firma]
2		Carla A. Linares	Asistente	Carla	302382056		[Firma]
3		Edinson Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
4		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
5		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
6		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
7		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 15-08-2026.							
HORA: 07:30							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Michael Linares	Resistente	FAC	302382056	marcelobana322@gmail.com	[Firma]
2		Carla A. Linares	Asistente	Carla	302382056		[Firma]
3		Edinson Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
4		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
5		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
6		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
7		Edison Ortiz	OP	FAC	3106065199	Edinson.Ortiz@gmail.com	[Firma]
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

FUEZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 18-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Edmundo Giraldo	OF	FAC	3002271949	edmundo.giraldo@gmail.com	[Firma]
2		Carla A. Ibarra	Asistente	CONVIA	3002271949	carlaibarra@gmail.com	[Firma]
3		Fabio Ernesto Forero	OF	OBSC	3002271949	fabioforero@gmail.com	[Firma]
4		Edmundo Giraldo	OF	FAC	3002271949	edmundo.giraldo@gmail.com	[Firma]
5		Michael Forero Urbano	Residente	FAC	3002271949	marcoforero@gmail.com	[Firma]
6		David David Correo	OF	FAC	3002271949	marcoforero@gmail.com	[Firma]
7		Camila Arceño	Asistente	FAC	3002271949	camilaarce@gmail.com	[Firma]
8		Guillermo Delgado	SISO	FAC	3002271949	gdelgado@hotmail.com	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

FUEZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 19-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Edmundo Giraldo	OF	FAC	3002271949	edmundo.giraldo@gmail.com	[Firma]
2		Carla A. Ibarra	Asistente	CONVIA	3002271949	carlaibarra@gmail.com	[Firma]
3		Fabio Ernesto Forero	OF	OBSC	3002271949	fabioforero@gmail.com	[Firma]
4		Edmundo Giraldo	OF	FAC	3002271949	edmundo.giraldo@gmail.com	[Firma]
5		Michael Forero Urbano	Residente	FAC	3002271949	marcoforero@gmail.com	[Firma]
6		Guillermo Delgado	SISO	FAC	3002271949	gdelgado@hotmail.com	[Firma]
7							
8							
9							
10							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

V.-1
INFORME

2026

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 20-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Daniela Cordero	Asesor				
2		Carla A. Idrova	Asesor	Obra	3022771949		
3		Fabian Ernesto Fariña	Ofc	Obra	3022771949		
4		Jordy David Cacho	Of	Obra	3148654924	jordycacho@sema.com	
5		Edinson Dnie Taberquia	Of	Obra	3106065199	edinson.dnie@gmail.com	
6		Michael (Carado) Fariña	Resistente Obra	PAC	3023027152	michael.fariña@gmail.com	
7		Gonzalo Ochoa	SISO	PAC	3023027143	P.820107muni.co	
8							
9							
10							

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 20-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castobranco	Arquitecta	Comunicaciones	314414510		
2		Carla A. Idrova	Asesor	Obra	3022771949		
3		Fabian Ernesto Fariña	Ofc	Obra	3022771949		
4		Edinson Dnie Taberquia	Of	Obra	3106065199		
5		Michael (Carado) Fariña	Resistente Obra	PAC	3023027152	michael.fariña@gmail.com	
6		Edinson Dnie Taberquia	Of	PAC	3106065199	edinson.dnie@gmail.com	
7		Gonzalo Ochoa	SISO	PAC	3023027143	P.820107muni.co	
8							
9							
10							



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA						Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: ConstruserVICIOS S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 22-08-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castiblanco	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	344114550		
2		Carla A. Idroaga	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	300188019		
3		Fabian Ernesto Forero	OFC	OBRA	3022791949		
4		Edinson Ortiz Tubero	OFC	OBRA	3106065799		
5		Edinson Ortiz Tubero	OFC	OBRA	3022791949	marceloortiz@gmail.com	
6		Edinson Ortiz Tubero	OFC	OBRA	3106065799	edinson.ortiz@gmail.com	
7		Gonzalo Ochoa	SISO	PAC	323202743	P.22@HOTMAIL.COM	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA						Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: ConstruserVICIOS S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 24-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Camila Castiblanco	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	344114550		
2		Carla A. Idroaga	Arquitecta	CONSTRUSERVICIOS	300188019		
3		Fabian Ernesto Forero	OFC	OBRA	3022791949		
4		Jenny Diana Celis	OFC	OBRA	344364079	Jenny Celis	
5		Edinson Ortiz Tubero	OFC	OBRA	3106065799	edinson.ortiz@gmail.com	
6		Edinson Ortiz Tubero	OFC	OBRA	3022791949	marceloortiz@gmail.com	
7		Gonzalo Ochoa	SISO	PAC	323202743	P.22@HOTMAIL.COM	
8							
9							
10							

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/11/2024 27-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		David L. González	Of.				
2		Carla A. Ibarra	Modo de	Carla	302871999		
3		Rafael Ernesto Forero	Ofc	obsc	302871999		
4		Josely David Celio	Ofc	obsc	304644077	Josely Celio@fuerzaaeroespacial.mil.co	
5		Jesús O. Tobar	Op	obra	310606577	jesus.tobar@fuerzaaeroespacial.mil.co	
6		Michael Ricardo Forero	Asistente	ATC	3023211334	michael.forero@fuerzaaeroespacial.mil.co	
7		Gonzalo Pérez	SISO	ATC	3023202743	gonzalo.perez@fuerzaaeroespacial.mil.co	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Fuerza Aeroespacial Colombiana		Código:	DE-SEMEP-FR-006				
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5				
		Vigencia:	14/11/2024				
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/11/2024 28-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENE Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		David L. González	Of.				
2		Carla A. Ibarra	Modo de	Carla	302871999		
3		Rafael Ernesto Forero	Ofc	obsc	302871999		
4		Josely David Celio	Ofc	obsc	304644077	Josely Celio@fuerzaaeroespacial.mil.co	
5		Jesús O. Tobar	Op	obra	310606577	jesus.tobar@fuerzaaeroespacial.mil.co	
6		Michael Ricardo Forero	Asistente	ATC	3023211334	michael.forero@fuerzaaeroespacial.mil.co	
7		Gonzalo Pérez	SISO	ATC	3023202743	gonzalo.perez@fuerzaaeroespacial.mil.co	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-006			
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión:	5			
			Vigencia:	14/11/2024			
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026 29-08-2026							
HORA: 07:30							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		David Uribe González	OF	Obra	302271949		[Firma]
2		Carla A. Idrova	Asistente	Obra	302271949		[Firma]
3		Rafael Ernesto Romero	OF	Obra	302271949		[Firma]
4		Jordy David Celis	OF	Obra	302271949	Jordy Celis	[Firma]
5		Edinson Ortiz Tiberio	OF	Obra	310606579	Edinson Ortiz Tiberio	[Firma]
6		Michael Ricardo Forero	Asistente	Obra	302271949	Michael Ricardo Forero	[Firma]
7		Gonzalo Ochoa	SISO	PA C.	323202742	G. Ochoa	[Firma]
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-006
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Versión:	5
						Vigencia:	14/11/2024
TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-01-B-COFAC-BACOF-2026							
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S							
LUGAR Y FECHA: 23/07/2026							
HORA: 07:30 31-07-2026							
INTERVIENEN Y/O ASISTENTES							
No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Jordy David Coello	Oficial		3143664074	Jordy58@protonmail.com	Jordy
2		Fabio Fonseca	Oficial		3022721590		Fabio
3		Carla Lidaraza	As		304826013	N.A	Carla
4		Cesa Ortiz	A		3102658072	cesa.ortiz1289@gmail.com	Cesa
5		Dimitry Gonzalez	Of		31179934	Dimitry2025@gmail.com	Dimitry
6		Edmar Ortiz	Of		306065766	edmar.ortiz@gmail.com	Edmar
7		Michael Canedo Fero	Reservista C.		303212754	michaelcanedo32@gmail.com	Michael
8		Genaro Ochoa	SISO		303202743	G.Ochoa@hotmail.com	Genaro
9		Camila Castelloblanco	Asistente		3144114550		Camila
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

ANEXO 6. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

V.-1
INFORME

2026



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Caso Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
MT 81002571	0	CONSTRUSERVICIOS SAS	B- MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CALLE 41 No 1 51	TUNJA BOYACA	7472162	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Cuota	Clave	Tipo	Fecha	Page	Valor
2026-07	2026-08	591391253	Planilla	2026/08/20	2026/08/24	\$1,082,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES												PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SUCURSAL: 02 (8 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: OPERATIVO (8 Afiliados)																								
Cupos: LETICIA Depto. APURÓ (8 Afiliados)																								
1	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
2	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
3	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
4	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
5	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
6	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
7	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
8	C.C. 1121289395	LOLLA MARIAN																						
Total Afiliados (8)																								



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$523,600	\$1,700	\$0	\$525,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$299,200	\$1,000	\$0	\$300,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$224,400	\$700	\$0	\$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$260,000	\$800	\$0	\$260,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$260,000	\$800	\$0	\$260,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$149,600	\$500	\$0	\$150,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	8	\$149,600	\$500	\$0	\$150,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$149,600	\$700	\$0	\$150,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$56,100	\$200	\$0	\$56,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$37,400	\$200	\$0	\$37,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800
TOTAL				8	\$1,082,800	\$3,700	\$0	\$1,086,500



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

CONSTRUSERVICIOS S.A.S INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025


2026



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
G H Q W L I L I		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	7 H O p I I	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 830500571		0	CONSTRUSERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CALLE 41 No 1-51	TUNJA-BOYACA	7472182	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago											
3 H Q V I	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2026-07	2026-07	591380504	9509504170	Y	2026/08/20	2026/08/24	BANCOLOMBIA		4	\$32.600								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS						
No.	G H Q W L I	Nombres	Codigo	I D	IBC	Aporte	Codigo	I D	IBC	Aporte	Codigo	I D	IBC	Aporte	Codigo	I D	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0				
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																		
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0				
1	CC	1121223178		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0		14.11	8	\$466.908
Total Afiliados(1)									\$0	\$0			\$0	\$0				

 Construservicios	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	V.-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	INFORME
	INFORME SST PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025	2026

ELABORÓ:  Gonzalo Ochoa Amezquita Esp. En SST. Lic.2354	REVISÓ:  Michael Leonardo Forero Ingeniero Residente	APROBÓ:  Cesar Augusto Cruz Chacón Representante Legal
---	--	--

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS	PMA 001
	INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026

INFORME AMBIENTAL No. 2 (PMA) PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2026

PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025

OBJETO: “OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO
AÉREO DEL AMAZONAS”

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS DEL INFORME.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	3
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS.....	6
COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.....	8
RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES.....	10
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).....	12
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.....	15
EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	15

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	PMA 001
		31/08/ 2026

MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA..... 16

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades ambientales realizadas durante el periodo evaluado, de acuerdo con las medidas establecidas en el PMA aprobado para el contrato **PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025**

OBJETIVO: “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

OBJETIVOS DEL INFORME

OBJETIVO GENERAL

- Presentar el informe de las actividades en proceso de implementación, conforme a lo establecido en el programa del PMA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el seguimiento al cumplimiento a los requerimientos contractuales para la gestión ambiental del proyecto. Llevando un control preventivo, correctivo y memorativo frente a los componentes del PMA, mediante fichas de manejo ambiental presentadas en el mismo.

- **Ficha 01.** Manejo de materiales e insumos.
- **Ficha 02.** Manejo de la cobertura vegetal y movimientos de tierra.
- **Ficha 03.** Manejo de residuos sólidos convencionales.
- **Ficha 04.** Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).
- **Ficha 05.** Manejo de residuos peligrosos y especiales.
- **Ficha 06.** Manejo de emisiones atmosféricas.
- **Ficha 07.** Manejo adecuado y uso eficiente del agua.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	PMA 001
		31/08/ 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades logísticas desarrolladas para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) se agrupan por etapas del proyecto y por componente ambiental, de manera que correspondan directamente con las fichas de manejo ambiental (F01–F07). Esta

organización permite asegurar la correcta planeación, ejecución, seguimiento y control de cada una de las medidas ambientales establecidas.

En este sentido, todas las actividades logísticas del PMA de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S.** se estructuran dentro de un cronograma de capacitaciones y de actividades programadas, cuya ejecución inició a partir de las fechas establecidas contractualmente. No obstante, debido al tiempo, dicho cronograma puede ser extendido, garantizando que las actividades ambientales se mantengan activas, continuas y coherentes con el avance real del proyecto.

El cronograma inicialmente previsto para una duración aproximada de **(alrededor de 5 meses)**, asegurando que el PMA continúe cumpliendo con todas las actividades, controles y seguimientos ambientales durante el tiempo de lluvias. Esto no afectará el alcance ni la efectividad de las medidas ambientales, permitiendo reforzar su aplicación y garantizar el cumplimiento permanente de las obligaciones ambientales.

El cronograma se encuentra estructurado por componente ambiental e incluye campos específicos para la descripción de la actividad, el periodo de ejecución y su seguimiento, permitiendo evidenciar que, aun con las lluvias, el PMA se ejecuta de forma ininterrumpida y conforme a lo establecido en el marco contractual y ambiental vigente.

CRONOGRAMA CAPACITACIONES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	PMA 001
		31/08/ 2026

TEMA DE LA CHARLA / CAPACITACIÓN		FECHA
1	Manejo de Materiales e Insumos	04-08-26
2	Manejo de remoción de cobertura vegetal	06-08-26
3	Manejo de residuos sólidos y convencionales	11-08-26
4	Manejo de residuos sólidos y de construcción (RCD)	13-08-26
5	Manejo de residuos peligrosos y especiales	19-08-26

Tabla 2 Cronograma programado por actividades

Componente Ambiental	Actividades Principales	Periodo
Manejo de Materiales e Insumos (Ficha 01)	Se garantiza el almacenamiento, manipulación y transporte seguro de los materiales utilizados en obra, evitando pérdidas, derrames o contaminación del suelo y del agua.	23 de julio al 03 de agosto
Cobertura Vegetal y Movimientos de Tierra (Ficha 02)	Se realiza la delimitación de áreas, protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa del proyecto, evitando su tala o afectación innecesaria.	03 agosto al 1 de septiembre
Residuos Sólidos Convencionales (Ficha 03)	Se mantienen las áreas de acopio temporales limpias, cubiertas y con control de olores.	01 al 1 de octubre
Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).	Se realiza gestión, para darle disposición final.	01 octubre al 1 de noviembre
Residuos Peligrosos y Especiales (Fichas 05)	Se almacenan los residuos temporalmente, con su rotulación, mientras se entrega a gestor autorizado.	01 noviembre al 01 de diciembre
Emisiones Atmosféricas (Ficha 06)	Se realiza el mantenimiento preventivo de maquinaria.	01 de noviembre al 01 de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	PMA 001
		31/08/ 2026

		diciembre
Manejo adecuado y uso eficiente del agua. (Ficha 07)	Se implementan mecanismos de ahorro y uso racional del recurso hídrico en todas las actividades de obra.	01 de agosto al 01 de diciembre

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Se garantiza el adecuado almacenamiento, manipulación y transporte de los materiales utilizados en la obra, mediante la implementación de medidas preventivas y de control orientadas a minimizar cualquier riesgo de pérdida, derrame o contaminación ambiental. Para ello, los materiales son almacenados en áreas previamente definidas, ordenadas, y señalizadas, con superficies estables.

Durante las actividades de manipulación, el personal encargado cuenta con la capacitación necesaria y utiliza los elementos de protección personal adecuados, asegurando prácticas seguras que reducen la probabilidad de incidentes, derrames accidentales o daños a los recipientes. Se realiza una supervisión constante del estado de los envases, embalajes y contenedores, garantizando que se mantengan en condiciones óptimas durante todo el proceso constructivo.

En cuanto al transporte de los materiales, este se efectúa utilizando vehículos y medios adecuados, en buen estado mecánico y debidamente acondicionados, asegurando la correcta sujeción de la carga y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales vigentes. Estas medidas permiten prevenir derrames durante el desplazamiento y evitar la afectación del suelo, cuerpos de agua superficiales o sistemas de drenaje.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026



COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se realizó la delimitación previa y permanente de las áreas de intervención del proyecto, con el fin de definir claramente las zonas autorizadas para la ejecución de las actividades y restringir el acceso a áreas no intervenidas. Esta delimitación se implementó mediante señalización visible, cintas, y cerramientos temporales, permitiendo identificar de forma clara

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/2026

los límites del área de influencia directa y garantizando el orden y la seguridad durante la ejecución de las labores.

Durante la ejecución de las actividades del contrato, se efectuó la señalización y delimitación adecuada de las áreas destinadas al acopio temporal de los materiales retirados de las áreas a intervenir, asegurando su correcta organización, control y manejo dentro del área de trabajo. Estas zonas de acopio fueron definidas estratégicamente para evitar interferencias con otras actividades operativas y prevenir posibles afectaciones al entorno inmediato, manteniéndose en condiciones ordenadas y seguras durante todo el desarrollo del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental, se implementaron acciones orientadas a la protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa, evitando su

afectación innecesaria. Para ello, se restringió el tránsito de personal y se prohibió el almacenamiento de residuos peligrosos sobre zonas con cobertura vegetal.

No se generaron impactos sobre la cobertura vegetal ni alteraciones al suelo natural, manteniéndose las condiciones originales del área intervenida antes, durante y después de la ejecución de las actividades.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026



RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Durante la ejecución de las actividades del contrato se realiza la recolección adecuada de los residuos sólidos convencionales generados, como empaques, papel, cartón, plásticos y demás residuos no peligrosos. Estos residuos son separados y dispuestos de manera apropiada en los depósitos destinados para cada tipo, garantizando su correcto manejo conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

Se utilizan los puntos de recolección de la base donde los elementos y materiales utilizados durante las labores son almacenados de forma ordenada y segura, evitando acumulaciones innecesarias en las áreas de trabajo. Se implementan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes donde se desarrollaron las actividades laborales, lo que permite mantener las zonas de trabajo limpias, organizadas y libres de residuos, contribuyendo a la seguridad del personal y a la prevención de impactos ambientales negativos.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026



MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante la ejecución del proyecto se realiza la demolición controlada de una zona de lavado ubicada en el área de ESCOM, actividad que genera Residuos de Construcción y Demolición (RCD) producto del retiro de elementos constructivos existentes. Dentro de los residuos generados se identificaron materiales como concreto, mortero, enchapes cerámicos, tuberías y accesorios hidráulicos, los cuales fueron clasificados como residuos

de naturaleza inerte y no peligrosos, de acuerdo con su composición y características físicas.

La intervención se llevó a cabo sobre una superficie previamente intervenida y consolidada, por lo que no fue necesario realizar actividades de excavación, movimientos de tierra ni remoción de cobertura vegetal, evitando de esta manera posibles afectaciones sobre el suelo natural y la cobertura vegetal presente en el área de influencia directa del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental implementadas, los residuos generados durante las diferentes actividades fueron objeto de separación en la fuente, clasificación por tipo de material y almacenamiento temporal en zonas definidas dentro del frente de trabajo,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/2026

garantizando condiciones de orden, seguridad operativa y control ambiental. Posteriormente, los residuos fueron retirados del área de intervención mediante procesos logísticos coordinados, evitando su acumulación prolo



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	PMA 001
		31/08/ 2026

RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Para los residuos peligrosos y especiales que se generarán durante la ejecución de la obra, se realizará una adecuada gestión y disposición temporal en sitio, conforme a la normatividad ambiental vigente. Estos residuos serán segregados desde su generación y almacenados en un área específica debidamente señalizada, delimitada y acondicionada, garantizando condiciones de seguridad que eviten riesgos para el personal, el ambiente y las instalaciones.

El área de almacenamiento contará con recipientes adecuados y rotulados según el tipo de residuo, permitiendo su correcta identificación y manejo. Los residuos serán entregados a un gestor autorizado, quien se encargará de su transporte y disposición final conforme a los procedimientos legales y ambientales establecidos.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante inicios de la ejecución del contrato no se generaron emisiones atmosféricas significativas, dado que las actividades desarrolladas no requirieron el uso de maquinaria, equipos o vehículos a combustión interna. En consecuencia, no se presentaron emisiones de gases contaminantes, material particulado ni humos derivados de la quema de combustibles fósiles.

Las labores ejecutadas se realizaron principalmente con herramientas manuales o equipos eléctricos de baja emisión, lo que permitió minimizar cualquier posible afectación a la calidad del aire y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Por lo anterior, no fue necesario implementar medidas de control específicas para emisiones atmosféricas durante el desarrollo de las actividades iniciales contractuales.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/2026

MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Durante la ejecución inicial de las actividades de lavado de suelo al interior de las áreas, se implementarán medidas orientadas al manejo adecuado y uso eficiente del recurso hídrico, garantizando un consumo controlado y responsable del agua. El lavado se realizará de manera parcial, utilizando mangueras controladas por tiempos de uso, con el fin de evitar desperdicios. Previamente al lavado, se efectuará la recolección manual y barrido en seco de los residuos sólidos presentes, minimizando el arrastre de material particulado, grasas o sustancias hacia el sistema de drenaje.



ANEXOS:

ANEXO 1. CHARLAS AMBIENTALES

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO fecha 04-08-2026.
Construservicios S.A.S.		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		
CHARLA AMBIENTAL: Manejo de Materiales e insumos.				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1188415996	Residente Obra	Michael
2	Fabio Ernesto Forero	79510631		Fabio
3	Edinson Ortiz Tuberguila	8436180		Edinson
4	Damian Gonzalez Morales	1007694400		Damian
5	Geoffrey David Corallo	6364515		Geoffrey
6	Geoffrey David Corallo	6364515	Oficial	forby
7	Yordi David Corallo	1134209395		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026

 Constru		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S		
		CHARLA Y ASISTENCIA		06-08-2026
CHARLA AMBIENTAL: Manejo de remoción de Cobertura Vegetal				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128015996	Residente Obra	[Firma]
2	Fabio Ernesto Forero	79510631		[Firma]
3	Edinson Ortiz Tuberguila	8436180		[Firma]
4	DAMIAN GONZALEZ Morales	1007674400		[Firma]
5	GONZALEZ CORREA			
6	Gonzalo Ochoa Amador	6764515		
7	Yordy DAVID Coello	1121209395	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026


 Constru		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA		fecha 11-08-2026
CHARLA AMBIENTAL: <i>Manejo de residuos Solidos y Convencionales.</i>				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	<i>Michael Leonardo Fajardo</i>	<i>1128415996</i>	<i>Residente. Obra</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Fabio Ernesto Forero</i>	<i>79510631</i>		<i>[Signature]</i>
3	<i>Edinson Ortiz Tuberguira</i>	<i>8436180</i>		<i>[Signature]</i>
4	<i>DAMIAN GONZALEZ Morales</i>	<i>1007674400</i>		<i>[Signature]</i>
5	<i>Carlos Arturo Idroaga</i>	<i>1053721426</i>		
6	<i>Gonzalo Ochoa Fernandez</i>	<i>6764515</i>		
7	<i>Yordy David Coelho</i>	<i>1121209395</i>	<i>Oficial</i>	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S	V-1
		PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2	31/08/ 2026

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 CONSTRUSERVICIOS S.A.S CHARLA Y ASISTENCIA	FORMATO fecha 13-08-2026
CHARLA AMBIENTAL: Manejo de residuos sólidos y de construcción (RCD)			
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Decente obra
2	Fabio Ernesto Forero	79510631	
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180	Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400	DAMIAN
5	CCS de la obra	403355674	
6	Gonzalo Ochoa Amargosa	6984515	
7	JORDY DAVID CORRELLA	1121209395	oficial Jordy
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026	V-1
	CONSTRUSERVICIOS S.A.S	PMA 001
	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS	31/08/2026
INFORME MANEJO AMBIENTAL No 2		

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026		FORMATO
		CONSTRUSERVICIOS S.A.S		fecha
		CHARLA Y ASISTENCIA		19-08-2026
CHARLA AMBIENTAL: Manejo de residuos Peligrosos y especiales				
item	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO	FIRMA
1	Michael Leonardo Forero	1128415996	Residente Obra	Michael Forero
2	Fabio Ernesto Forero	79510631		Fabio Forero
3	Edinson Ortiz Tuberguia	8436180		Edinson Ortiz
4	Damian Gonzalez Morales	1007674400		Damian Gonzalez
5	Cesar Augusto Cruz Chacon	6764515		Cesar Augusto Cruz Chacon
6	Gonzalo Ochoa Amezquita	6764515		Gonzalo Ochoa Amezquita
7	Yordy DAVID Corallo	1124209395	oficia	Yordy DAVID Corallo
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
		
Gonzalo Ochoa Amezquita Esp. En SST. Lic. 2354	Michael Leonardo Forero U Ingeniero Residente.	Cesar Augusto Cruz Chacón Representante Legal

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución 001 se encuentra cargado en el SECOP II.
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y los documentos presupuestales correspondientes al contrato.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros.	X		Se efectuó la verificación de los documentos contractuales por parte del contratista, adelantándose además una revisión permanente de las especificaciones técnicas con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades y el adecuado balance de obra.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Se cargó en la plataforma SECOP II el acta de inicio del contrato.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual. Al presente informe de supervisión se anexan los soportes de aportes parafiscales del personal vinculado, el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el informe correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA).
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se relacionan al presente informe fotografías, descripción de actividades y porcentajes de ejecución.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se envían solicitudes a través de correo electrónico y sistema Hermes.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		Se está cumpliendo de acuerdo con especificaciones técnicas.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		El presente es el segundo informe de supervisión del contrato que inició el 23 de julio de 2026.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		A la fecha, el contrato presenta una diferencia del 21,05 puntos porcentuales entre el avance programado y el avance ejecutado. En consecuencia, la supervisión ha solicitado al contratista adoptar las medidas necesarias para incrementar el ritmo de ejecución y evaluar la implementación de un

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				posible plan de contingencia orientado a mitigar el atraso y contribuir al cumplimiento de los plazos contractuales. El estado del contrato se ha informado a la BACOF, al señor Teniente Coronel Ordenador del Gasto, en las reuniones contractuales semanales.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		El contrato se encuentra en ejecución.