

Bitácora de obra.

Contrato de obra CO-011-2026

Contratante: Empresa de desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

Contratista: Provales Vías e Infraestructura S.A.S

Objeto: Construcción del puente colgante sobre el río San Andrés en el Corregimiento de la Loma del municipio de Yarumal, en el marco del contrato interadministrativo CONTI-SI-039-2025, celebrado entre Edenorte y el municipio de Yarumal.

Plazo: 5 meses

Fecha de inicio: 12-03-2025

Fecha de Terminación: 11-08-2025

Interventoría: JG Ingenieros Civiles S.A.S

Autorización de firmas.

Contratista:

Interventoría:

Supervisión:

Fecha	12 de marzo 2026 Jueves.
	Estado del tiempo: Día soleado
	Personal: Equipo contratista administrativo
	Herramienta y Equipo: N/A.
	Actividades: Se da inicio al proyecto, dando apertura formal, durante el día se desarrollaron temas administrativos, se realiza programación para visita en campo y buscar personal para ejecutar las Actividades.
Fecha:	13 de marzo 2026 Viernes
	Estado del tiempo: Día soleado
	Personal: Administrativo
	Herramienta y Equipo: N/A
	Actividades: Se realiza la socialización del proyecto con el personal administrativo que estará asociado al proyecto, definición de roles y Responsabilidades del equipo de trabajo, y la organización de los recursos necesarios para la ejecución.
Fecha	14 de marzo 2026 Sábado
	(No se labora)
Fecha	15 de marzo 26 Domingo
	(No se labora)
Fecha	16 de marzo 2026 Lunes.
	Personal: Administrativo
	Herramientas y Equipo N/A.
	Actividades: Se continúa con Actividades Administrativas, se establecen los lineamientos generales, canales de comunicación, con el fin de garantizar una adecuada coordinación entre las partes involucradas y el correcto desarrollo de las Actividades.
Fecha	17 de marzo 2026 Martes
	Personal: Administrativo
	Herramienta: N/A.
	Actividades: Se da inicio con la compra de los insumos correspondientes para la instalación del cerramiento en madera inmovilizada, se programa el tema de transportes.

Fecha: 18 de marzo 2026 Miércoles
 Estado del tiempo: Día Soleado
 Personal: Equipo del contratista, Equipo de intervención, Equipo de supervisión
 Herramienta y Equipo: N/A
 Actividades: Se llevo a cabo la socialización del proyecto a ejecutar con la participación con la participación del contratista, la intervención y de Edenorte, se conto con la participación de la comunidad del corregimiento de la zona durante la socialización, se expuso de manera detallada el alcance del proyecto, en el cual se explico lo que consista la obra a ejecutar y los objetivos a cumplir, la socialización del proyecto genero un espacio para la participación de los asistentes, en el cual se atendieron y aclararon inquietudes por parte de la comunidad la Actividad permitio fortalecer la comunicación entre las partes involucradas.

Fecha: 19 de marzo 2026 Jueves
 Estado del tiempo: Día Soleado
 Personal: Administrativo
 Herramienta: N/A
 Actividades: Se establece comunicación con la presidenta de la junta de Acción comunal, con el proposito de coordinar la recolección de Hojas de vida del personal interesado en participar en el proyecto, esto con el proposito de llevar a cabo el proceso de selección del personal que estara trabajando.

Fecha: 20 de marzo 2026 Viernes
 Estado del tiempo: Día Soleado
 Personal: Administrativo
 Herramienta: N/A
 Actividades: Luego de establecer la comunicación con la presidenta de la acción comunal ella manifiesta que ha dado la información en la comunidad pero que aun no hay personal interesado en participar en el proyecto, el personal administrativo se traslado para el valle de Toledo Avengur por personal Operativo que este interesado en participar de proyecto.

Fecha	21 de marzo 2026 Sábado
	No se labora.
Fecha	22 de marzo 2026 Domingo
	No se labora.
Fecha	23 de marzo 2026 Lunes
	Clima: Día soleado
	Personal: Administrativo
	Herramienta y equipo: N/A
	Actividades: Se logra Recopilar 2 hojas de vida del personal que vive en el Corregimiento de la Lima. Se procede a tener comunicación con las personas para definir aspectos relacionados con el proceso de selección y las condiciones de vinculación del proyecto. Se procede con el envío de la documentación para las afiliaciones de 2 Aprendices.
Fecha	24 de marzo 2026 martes.
	Clima: Día soleado
	Personal: Administrativo.
	Herramienta y equipo: N/A.
	Actividades: Se continúa con actividades administrativas enfocadas en la organización de la información recopilada. Se continúa Revisando hojas de vida.
Fecha	25 de marzo 2026 miércoles.
	Clima: Día soleado
	Personal: Administrativo
	Herramienta y equipo: N/A.
	Actividades: Se continúa con la planificación de la obra. Se programa visita en campo para la búsqueda de la alimentación hospedaje y todo lo requiendo para el personal foráneo como los oficiales capacitados para la ejecución del puente y personal Administrativo
Fecha	26 de marzo 2026 Jueves.
	Estado del tiempo: Día soleado
	Personal: Director de Interventoría. Director de obra, Residente de interventoría

Residente de obra, oficial, Encargado, Profesional ambiental, Topógrafo
 Equipo: Equipo de Topografía.
 Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza levantamiento topográfico de los contrapesos proyectados, los cuales funcionarían como apoyos del puente tipo hamaca. En el costado derecho, se realiza la inspección de la roca aflorante, la interventoría determina que corresponde a una roca competente. con base en lo anterior la interventoría procederá con la elaboración de los diseños de los anclajes mediante perforaciones.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 27 de marzo 2026 Viernes.

Clima: día soleado

Personal: Administrativo.

Equipo y Herramienta: N/A.

Actividades: Se continúa Realizando recorrido por la zona con el fin de gestionar la alimentación del personal. Durante esta actividad, se estableció contacto con la planta de concreto cercana para adelantar negociaciones, logrando concretar un acuerdo para el suministro. Adicionalmente se continúa con la búsqueda de opciones para el hospedaje del personal. Se logra conseguir la alimentación para el personal.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 28 de marzo 2026 Sábado

No se labora.

Fecha 29 de marzo 2026 Domingo

No se labora.

Fecha 30 de marzo 2026 Lunes.

Clima: día soleado

Personal: Administrativo

Equipo y Herramienta: N/A.

Actividades: Se inicia con Actividades en la Bodega de provisiones Ubicada en Yamal donde se Adelanta la Organización y alistamiento de

herramientas e insumos necesarios para la instalación de la provisional del proyecto.

Fecha: 31 de marzo 2026 martes.

Clima: día soleado

Personal: Actmms tu tuu.

Actividades: Se continua trabajando en la bodega de provisiones donde se Acopia los insumos que serán trasladados para el sitio del proyecto. Se acomentan las teleros para la provisional (bodega) y llegan los postes de madera inmundada para el ceramiento.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: 1 de abril 2026 Miércoles.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 oficial, Residente de obra.

Equipo y Herramienta: N/A.

Actividades: Se realiza recorrido en compañía de propietario del predio, con el fin de identificar el trazado por donde se ejecutará el ceramiento en madera inmundada, este ceramiento consiste en la instalación de estacas de 2.20 m de altura y 10 cm de diametro dispuesto a cada 2m con la colocación de (4) cuatro cuerdas de alambre de pua calibre (14), de acuerdo a lo establecido en el presupuesto. Durante el recorrido el propietario manifiesta la intención de ejecutar el ceramiento con un trazado diferente al previamente considerado por tal Razon, Se informa a la interventoria y la supervisión, con el objetivo de definir y aprobar el alineamiento definitivo para la ejecución de esta actividad.

El trazado manifestado por el propietario consta desde la entrada de la vía principal hasta llegar al puente con una longitud de 470 m de ceramiento.

El trazado previamente considerado consta del carretable o vía ya existente con una longitud de 520 m. La interventoria hace entrega de planos y Diseños de los Anclajes que se Realizarán en el mazo del costado derecho; Se proyecta 12 filas con 9 Perforaciones cada una de 1" Para un total de 108 anclajes Verticales, las perforaciones se realizarán con broca de 1 1/4" y

los pernos Seran anclados con epoxico pecuamente aprobado por la Interventora.

Residente de obra

Residente de interventora.

fecha 2 de abril 2026 Jueves.

No se labora Semana Santa.

fecha 3 abril 2026 Viernes.

No se labora Semana Santa.

fecha 4 abril 2026 Sabado

No se labora.

fecha 5 de abril 2026 Domingo

No se labora.

fecha 6 de abril 2026 Lunes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: Supervisión ednorke, Equipo de interventora, Equipo contratista.

Equipo y Herramienta: N/A.

Actividades: Se logra conseguir la vivienda para el personal administrativo y operativo foraneo, Se Realiza comite donde se establece que el cerramiento en estacionado de madera, se realizara por donde se habia definido inicialmente, es decir, a lo largo de la carretera existente. Se tiene en cuenta que desde el inicio de puente hasta la via principal hay una longitud de (260) metros lo que representa un total de (520)m de cerramiento considerando ambos lados. Sin embargo la interventora y la Supervisión solicitan que el estacionado se ejecute unicamente desde el inicio del puente hasta los primeros (150) metros con el fin de ajustarse a los (300)m de cerramiento establecido contractualmente. la supervisión manifiesta que durante la ejecución del proyecto se Realizaran los ajuste pertinentes con el fin de gestionar la adición de los metros faltantes.

Residente de obra

Residente interventora.

Fecha

A de abril 2026 martes.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: Residente de interventoría, Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se realizó el cargo de materiales desde la bodega de provisionales hacia el sitio de obra, materiales destinados para la construcción de la provisional (oficina y acopio de equipos, herramientas y materiales). Se realizó descargas de teleros y madera inmunizada para el cerramiento. Se inició con la construcción de la provisional.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha

8 de abril 2026 Miércoles.

Estado del tiempo: Se presentan lluvias desde la madrugada 7:00 am a 9:15 pm.

Resto del día Parcialmente nublado.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.

Equipo: N/A

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con la construcción de la provisional.

Residente de obra:

Residente de interventoría:

Fecha

9 de abril 2026 Jueves.

Estado de tiempo: Día soleado.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes, 1 SST.

Equipo: N/A.

Herramienta menor.

Actividades: Se Realizó recorrido con la profesional SST para determinar la forma de trabajo para la ejecución de los apoyos del puente. para ambos costados. Se Realizó inducción y capacitación al personal. Se habló del reglamento interno del trabajo, las políticas de la empresa, luego de la capacitación Se continúa con la construcción de la provisional.

Residente de interventoría.

Residente de obra.

Fecha 10 de abril 2026 Viernes.
 Estado del tiempo: mañana Parcialmente nublado Tarde lluvias 2:45 pm a 5 pm
 Personal: 1 Residente interventora, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
 Equipo: N/A.
 Herramientas: Herramienta menor.
 Actividades: Se continua con la construcción de la provisional, se realiza nivelación de terreno, se inicia con doscapote y limpieza de apoyo de la margen izquierda, Se suspenden Actividades desde las 2:45 pm hasta final de la jornada por fuertes lluvias.

~~Residente de obra~~ ~~Residente de interventora.~~

Fecha 11 de abril 2026 Sabado.
 Estado de tiempo: Parcialmente nublado
 Personal: 1 Residente de interventora, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
 Equipo: N/A.
 Herramientas: Menor.
 Actividades: Se finaliza con la construcción de la provisional, se Acopia el material para la construcción del cerramiento, se organiza la Herramienta menor.
~~Residente de int.~~ ~~Residente de obra.~~

Fecha 12 de abril 2026 Domingo.
 No se labora.

Fecha 13 de abril 2026 Lunes.
 Estado del tiempo: mañana nublado Tarde Se presentan fuertes lluvias 2:00 pm a 4:15 pm
 Personal: 1 Residente de interventora, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
 Equipos: N/A.
 Herramientas: Herramienta menor.
 Actividades: Se da inicio a la excavación para la instalación del cerramiento Para la Servidumbre, Durante el desarrollo de la actividad, se le informa a la interventora que la excavación presenta alta Complejidad, debido a que el sitio corresponde a la playa

del río San Andrés, donde el terreno es predominantemente Rocoso. Esta condición dificulta la ejecución de la excavación con herramienta menor (manual), Pala coque, Pica, barro, lo cual impacta negativamente el rendimiento de la actividad, las labores se suspenden desde las 2:00 pm hasta finalizar jornada laboral, debido a las fuertes lluvias.

Residente de obra:

Residente de intervención:

Fecha 14 de abril 2026. Miércoles.

Estado del tiempo: máxima nublada, tarde se presentan lluvias

1:20 pm a 3:40 pm

Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

Equipo: N/A.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de los pilotes para la instalación del cerramiento, con el fin de delimitar la servidumbre. De acuerdo con la conversación sostenida con la intervención, se manifiesta la necesidad de replantear y evaluar el ítem correspondiente a la construcción del Cerramiento, debido a las condiciones del material presentes en sitio, el cual dificulta la ejecución de la actividad. En consecuencia, la intervención solicita la presentación de la respectiva justificación técnica, así como el envío del Análisis del Precio Unitario (APU) para su revisión, con el fin de dar trámite a los ajustes que correspondan. Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Residente de obra:

Residente de intervención:

Fecha 15 de abril 2026 Miércoles.

Estado del tiempo: mañana lluvias leves, tarde lluvias fuertes.

10:00 am a 11:20 am 3:00 pm a 5:00 pm.

Personal: Residente de intr. Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

Equipo: N/A.

Herramienta menor:

Actividades: Se continúa con la excavación de los pilotes para el cerramiento, por la condición de terreno. Se dificulta la actividad

lo que hace que el rendimiento de dicha actividad sea menor. Se presentan lluvias en la mañana y en horas de la tarde. Se suspende actividades a partir de las 3:00 pm hasta finalizar jornada.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 16 de abril 2026 Jueves.

Estado del tiempo: Día nublado.

Personal: Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipo: N/A

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de los pilotes para el Corrimiento.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 17 de abril 2026 Viernes

Estado de tiempo: Día nublado. Lluvias en horas de la tarde 3:20 pm a 5:00 pm.

Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipo: N/A

Herramienta: menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de los pilotes. Se logra Avanzar 40 m 22 pilotes costado izquierdo, 16 pilotes costado derecho. Se suspende Actividades por fuertes lluvias en horas de la tarde 3:00 pm a 5:00 pm

fecha 18 de abril 2026 Sábado.

Estado del tiempo: Lluvias en horas de la mañana 9:00 am a 11:30 am

Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipo: N/A

Herramienta: menor.

Actividades: Se realiza Señalización de obra, Se Acopia material del corrimiento, debido a que el día Sábado se trabaja hasta el

medio día y por las lluvias presentadas en horas de la mañana. Se suspenden Actividades.

~~Residente de obra~~

~~Residente de interventoría.~~

Fecha: 19 de abril 2026 Domingo
No se labora.

Fecha: 20 de abril 2026 Lunes.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 3 Oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: Menor.

Actividades: Ingresó el personal calificado para la construcción del Punte Peatonal, Se realiza recorrido con interventoría y los oficiales. Se sigue evidenciando la alta complejidad de la excavación de los pilotes para el cerramiento, Se Realiza el chequeo de luz del puente, Se Realiza el trazado de la margen Derecha para iniciar con la limpieza, Se evidencia que la roca está muy metronizada.

~~Residente de interventoría~~

~~Residente de obra.~~

Fecha: 21 de abril 2026 Martes.

Estado del tiempo: Día soleado.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 3 Oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta menor

Actividades: Se continúa trabajando en la margen derecha, realizando el capneo de lo requerido en planos (50) cm. Al ser un material rocoso se presenta alta dificultad, Se determina que dicha actividad se realizará manualmente. Para no fracturar la Roca ya que está muy metronizada, Se continúa con la excavación de Pilotes para cerramiento.

~~Residente de obra~~

~~Residente de interventoría.~~

Fecha 22 de abril 2026 Miércoles

Estado del tiempo: mañana nublada, lluvias en la tarde 3:40pm a 5:00

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 3 Oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: menor.

Actividades: Se continúa realizando la excavación de la margen derecha manualmente, se realiza un replanteo de ambos apoyos para determinar si se debe girar el trazado inicial debido a que el apoyo del Costado Derecho se encuentra ubicado en la Roca existente la cual está muy perpendicular para entrar a desestabilizarla, esto hace necesario que se solicite comité en campo para evaluar las condiciones, se solicita nuevamente Topografía, se suspenden Actividades por lluvias.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 23 de abril 2026 Jueves.

Estado del tiempo: mañana nublado Tarde leves lluvias 2:00pm a 3:30pm

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 3 Oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta menor.

Actividades: Se programa desde la Bodega de Provisiones enviar Equipos Herramientas e insumos que se requieren en obra para ser trasladados, Se continúa con la excavación en roca del costado de margen derecha se presentan lluvias en horas de la tarde

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha 24 de abril 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Director de interventoría, 1 Director de obra, 1 Residente de obra

1 Residente de interventoría, 3 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Topógrafo

Equipo: De Topografía.

Herramienta menor

Actividades: Se realiza el replanteo topográfico de ambos apoyos con el fin de girar la ubicación de ambos muros, se inicia con el comité de obra luego de haber realizado el recuento para definir soluciones

Técnicas.

Se determina que se debe ajustar el alineamiento de los muros la anterior con el fin de no generar un mayor impacto en el costado derecho. La interventora expone y da claridad sobre la construcción del macizo del costado izquierdo este se puede ejecutar mediante un sistema terracedo, teniendo en cuenta que el elemento podrá presentar variaciones en su forma geométrica no obstante se garantizará el volumen de concreto requerido según diseños.

Costado Derecho Se Determina que se debe suspender todas las actividades correspondientes para este costado toda vez que hasta que no este definido el paso de la comunidad, la interventora propone realizar el traslado de la garucha existente, la cual requiere de cálculos técnicos para su adecuada Reubicación.

Por otra parte se deja constancia que en la margen izquierda exista un muro de torre con acero expuesto, al respecto se le informa a la Presidenta de la junta del corregimiento de la zona, que la comunidad podrá hacer uso de dicho material, en consecuencia la comunidad procedió con el corte y retiro de este.

Residente de obra

Residente de interventora.

Fecha 25 de abril 2026 Sábado

No se labora.

Fecha 26 de abril 2026 Domingo

No se labora.

Fecha 27 de abril 2026 Lunes.

Personal: 1 Residente de interventora, 1 Residente de obra, 3 Oficiales 2 Ayudantes

Clima: Día Soleado

Equipo: N/A

Herramienta menor.

Actividades. Se vacan los mojoneros para los hiladeros del costado izquierdo para dar inicio a la excavación requerida según diseños. Se delimita Perimetro y se Realiza Señalización.

Residente de obra

Residente de interventora.

fecha: 28 de abril 2026 Martes.

Personal: 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayudantes

Clima: Día soleado

Equipo: N/A.

Herramienta: menor

Actividades: Se Adelantan gestiones para el ingreso de maquinaria amarilla para la ejecución de la excavación de la margen izquierda, mientras que se concreta la contratación se procede a realizar excavación de manera manual.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

fecha 29 de abril 2026 Miércoles

Clima: Día soleado

Personal: 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado

2 oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: N/A.

Herramienta: Menor.

Actividades: Se continúa con la perfilada y delimitación de la margen del costado izquierdo, Se adelantan Actividades con respecto a la provisional del Agua, Se Solicita permiso con el dueño del predio para abastecer la obra de un tanque de Agua existente, Se concede el permiso, Se Realiza mantenimiento y limpieza del mismo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

fecha 30 de abril 2026 Jueves

Clima: Día Soleado

Personal: 1 Residente de Inters, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayudantes

Equipo: Pajanta

Herramienta menor.

Actividades: Ingresar pajanta para Realizar la excavación del macizo del costado izquierdo

Residente de obra

Residente de Interventoría.

Fecha	1 de mayo 2026 Viernes
	No se labora festivo
Fecha	2 de mayo Sábado
	No se labora.
Fecha	3 de mayo 2026 Domingo
	No se labora.
Fecha	4 de mayo 2026 Lunes
	Clima: mañana Soleada Se Presentan lluvias 3:00 pm a 4:05 pm
	Personal: 1 residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Encargado de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 minero.
	Equipo: Planta eléctrica, Taladro de minero.
	Herramienta: menor.
	Actividades: Se Realiza perforación de excavación Anclaje/margen izquierda Se hacen Perforaciones para Anclaje en Roca encontrado en la excavación del M.I., Se determina Realizar esta actividad, para evitar Voladura de Roca, Para no Afectar el presupuesto y Seguridad, se logran hacer 7 perforaciones cada una de 3", Se hizo encofrado. Se presentan lluvias en horas de la tarde
	Residente de obra Residente de obra Residente de intervención.
Fecha	5 de mayo 2026 Martes
	Clima: Día Soleado
	Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Encargado de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 minero
	Equipo: Planta eléctrica, Equipo de minería
	Herramienta: Herramienta menor.
	Actividades: Se continúa con las perforaciones para el anclaje en Roca Se Realizan 13 perforaciones de 3" Se Termina con encofrado del M.I., Se Descarga Material Telera, Canes, Tabla común, largueros.
	Residente de obra Residente de obra Residente de intervención.
Fecha	6 de mayo 2026 Miércoles
	Clima: día soleado
	Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 encargado de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 minero.
	Equipo: Planta eléctrica, Equipo de minería.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se finaliza con la instalación de la provisional del agua. Para el abastecimiento de la obra, se inicia con la excavación para el portico de la gamma margin Derecha se Realiza Roplanteo, marcación con hilos y se sacan niveles del M.I.

Residente de obra

Residente de interventoria

fecha 7 de mayo 2026 Jueves

Clima: Día soleado

Personal: 1 Director de obra, 1 residente de interventoria, 1 Director de interventoria, 1 Residente de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 encargado de obra, 1 minero, 1 topógrafo.

Actividades: Se Realiza recorrido de obra con los Directores de cada Dependencia y Residentes. Se chequea luz con el equipo de Topografía desde la M.I a la margen D. M.D, Determinando que con el giro realizado a los Apoyos la luz del puente es de 59m, Se Toman medidas de las Actividades ejecutadas hasta la fecha, Se mide lleno existente, Se mide excavación M.I, y Perforaciones ejecutadas en las Rocas encontradas durante la excavación del M.I.

Residente de obra

Residente de interventoria

fecha 8 de mayo 2026 Viernes

Clima: día soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 minero

Equipo: Planta eléctrica, Taladro, equipo de minero.

Herramienta menor

Actividades: Se realizan canchales para evitar la segregación del concreto debido a que la altura de donde se encuentra la provisional para la elevación del concreto esta a una altura de 2.8 m, Se continua con la excavación del portico de la gamma margin derecha.

9 de mayo 2026 Sabado

No se labora

10 de mayo 2026 Domingo

No se labora.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha: 11 de mayo 2026 Lunes
 Clima: Día soleado
 Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
 1 Operador de minera
 Equipo: Planta eléctrica, Taladro, equipo de minera.
 Herramienta: Herramienta menor
 Actividades: Se continúa con la excavación para el portico de la gamacha
 margen derecha. Se realiza logística para Realizar Vaseado de concreto en obra.
 Se descarga 450 bultos de cemento. Se adosa Concretadoras y Tanques
 de almacenamiento de Agua.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: 12 de mayo 2026 Martes

Clima: Día soleado

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 Oficiales, 4 Ayudantes
 1 Operador de minera.

Equipos: Planta eléctrica, Taladro, equipo de minera.

Herramienta: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la excavación en la margen Derecha. Para Realizar
 el traslado de la gamacha. Se Acopia material de agregados Arena de concreto
 Triturado, llegan 10 vagones de cada uno.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: 13 de mayo 2026 Miércoles

Clima: Día Soleado

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 Oficiales, 4 Ayudantes
 1 Operador de minera.

Equipos: Planta eléctrica, Taladro, equipo de minera

Herramienta: Herramienta menor

Actividades: Se Realiza Recorrido con Director de interventoría, Director de obra
 Residentes, Diseñador, y Supervisión Etenorte con el objetivo de conocer
 el estado actual del proyecto identificar inconvenientes aclarar dudas
 y tomar decisiones con respecto al traslado de la gamacha. Ya
 que esta Actividad Resulta importante para poder trabajar en la

margen Derecha, debido a que a la comunidad no se le puede cancelar el piso por la misma. de esta manera se hace necesario Realizar el traslado Antes de iniciar con la ejecución del macizo Derecho, Se solicita Presentar balance Presupuestal para Así Realizar un Analisis del presupuesto. Se inicia con Vaciado de concreto margen Izquierda, Se Vacian 50 cm de altura, Se instala Arco de Refuerzo Acortante.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 14 de mayo 2026 Jueves

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 encargado, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 operador de minera.

Equipos: 2 Concretadoras, 1 Vibrador de concreto, 2 Planta eléctrica, Taladro, equipo minera.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa Vaciando concreto para el macizo margen Izquierda. Se Vacian 120 bultos de cemento equivalentes a un Volumen de 15 m^3 .

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 15 de mayo 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 operador de minera.

Equipos: 2 concretadoras, 1 Vibrador de concreto, 2 plantas eléctricas, 1 taladro, equipo minera.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa Vaciando concreto para el macizo margen Izquierda. Se estima que se está Vaciando 15 m^3 de concreto. Se Realizan Vaciados de Capas de 0.50 cm.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 16 de mayo Sábado

17 de mayo Domingo

18 de mayo Lunes

No se labora

Residente de obra

Residente de intervención.

Fecha: 19 de mayo martes.
 Estado del tiempo: Día soleado
 Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado, 2 oficiales, 6 Ayudantes
 1 minero
 Equipos: 2 concretadoras, 2 plantas eléctricas, 1 vibrador de concreto, Equipo minera, 1 Taladro
 Herramienta: Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa con la excavación margen Derecha, Se continúa con
 Vaciado de concreto margen Izquierda, el Vaciado del concreto hasta
 llegar a nivel de Riscante es de 96.28 a la fecha del día de hoy
 Se vacían 60 m³.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: 20 de mayo miércoles.
 Estado del tiempo: Día soleado
 Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado, 6 Ayudantes
 1 minero
 Equipos: 2 concretadoras, 2 plantas eléctricas, 1 vibrador de concreto, Equipo minera -
 Herramienta: Herramienta menor
 Actividades: Se continúa trabajando en la margen Derecha Adelantando
 excavación la actividad a resultado con un Rendimiento muy bajo
 debido a que el material es altamente Rocoso.
 Se continúa Avanzando con el Vaciado de concreto. Se vacían
 Aproximadamente 15 m³ para un total de 75 m³.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: 21 de mayo jueves.
 Estado del tiempo: Día soleado
 Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado, 6 Ayudantes
 1 minero
 Equipos: 2 concretadoras, 2 plantas eléctricas, 1 vibrador concreto, equipo minera
 Herramienta: Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa con Actividades de excavación margen Derecha
 Se continúa con Vaciado de concreto margen Izquierda
 Residente de obra

Residente de interventoría.

fecha 22 de mayo 2026 Viernes.
 Estado del tiempo : Día Soleado
 Equipo: 2 concretadoras, 2 plantas eléctricas, 1 vibrador concreto, 1 taladro, equipo minería
 Herramientas: Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa con la excavación margen Derecha. Se continúa con vaciado de concreto del macizo costado izquierdo. Se Realiza Traslapo de Acero Acordeante.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 23 de mayo 2026 Sábado.
 Estado del tiempo : Día Soleado
 Equipo: 2 concretadoras, 2 plantas eléctricas, 1 vibrador de concreto, 1 taladro, equipo minería
 Herramientas: Herramienta menor.
 Actividades: Se Termina de Vaciar macizo costado izquierdo a la altura de la cota se estima haber vaciado $96,29 \text{ m}^3$ de concreto debido a que la excavación tenía una forma irregular el volumen excavado y vaciado se calculo mediante una Pirámide de tronco de cono.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 24 de mayo 2026 Domingo
 No se labora.

Residente de obra

Residente de intervención.

fecha 25 de mayo 2026 Lunes.
 Estado del clima: Día Soleado.
 Equipo: 1 Planta eléctrica, Equipo de minería.
 Herramientas: Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa con Actividades Para la excavación de puzos Para el huslado de la grumcha. Se hacen Actividades Para encofrado de la parte superior del macizo izquierdo.

Residente de obra

Residente de intervención.

Fecha 26 de mayo 2026 Martes.

Estado del tiempo: Día Soleado

Equipo: Planta eléctrica, equipo de minero, Taladro.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con Armado de encofrado, Armado de Andamios por medio de madera, Se instala porticos para la garracha, y Se Verifican.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 27 de mayo 2026 Miércoles.

Estado del tiempo: Día Soleado

Personal: 1 Residente de obra, Residente de interventoría, 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes.

Equipo: planta eléctrica, Equipo minero, Taladro, Pulidora.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa Armado obra falsa para encofrado de mazo izquierdo, Se descarga Material que llega a la obra

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 28 de mayo 2026 Jueves.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, Residente de interventoría, 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes

Equipo: planta eléctrica, equipo minero, Taladro, Pulidora.

Herramienta: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa trabajando en la margen del costado Derecho Se traslada material para veriado de porticos traslado de la garracha. Se continúa con obra falsa del mazo izquierdo.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 29 de mayo 2020 Viernes.

Estado del tiempo: Día soleado.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado, 2 oficiales 6 Ayudantes

Equipo: planta eléctrica, Pulidora, Equipo minero, Taladro
 Herramienta: Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa trabajando en obra falsa, se trastea material para margen derecha se Varía Anclaje de la garracha Para poder Realizar el traslado de la misma.

Residente de obra Residente de interventoría.

fecha 30 de mayo 2026 sábado
 Estado del tiempo: día soleado
 Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 Encargado, 2 Oficiales
 6 Ayudantes.

Equipos: planta eléctrica, Pulidora, equipo minero, Taladro
 Herramienta menor.
 Actividades: Se continúa con encofrado de muro costado izquierdo. Se realizó acomodación de obra falsa para conformación del Vaciado del muro izquierdo. Se realizó orden y aseo a la obra.

Residente de obra: Residente de interventoría

fecha 31 de mayo 2026 Domingo
 No se labora.

fecha 1 de junio 2026 lunes
 Estado del tiempo: Día soleado.
 Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Encargado
 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 operador de minero.
 Equipos: planta eléctrica, Taladro minero, Pulidora
 Herramienta menor.

Actividades: Se continúa excavando material altamente rocoso en el costado derecho para la conformación del muro de este costado. Se continúa realizando obra falsa para encofrado del muro izquierdo para exponer. Se continúa adelantando trabajos para el traslado de la garracha.

Residente de obra Residente de interventoría.

Fecha 2 de junio 2026 Martes.

Estado del tiempo: día soleado

Personal: 1 Residente de intervención 1 Residente de obra, 1 encargado

2 Oficiales 6 Ayudantes, 1 minero.

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero, 1 pulidora

Herramienta menor.

Actividades Se continúa con encofrado se procede con la instalación de las Anclas para dejarlas embebidas en el concreto, se continúa con la excavación en Roca maciza derecha, se continúa con el traslado de la gancha.

Residente de obra

Residente de intervención

Fecha 3 de junio 2026 Miércoles

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de int. 1 Residente de obra, 1 encargado

2 Oficiales, 6 Ayudantes. 1 minero.

Equipo: 1 taladro minero, 1 pulidora, 1 planta eléctrica

Herramienta menor.

Actividades: se continúa con encofrado del macizo

M.I. Se termina de instalar Anclas grilletes

y guardacables, se continúa con excavación de Roca

en M.D; se continúa con la ejecución correspondiente

para el traslado de gancha.

Residente de obra

Residente de intervención

Fecha 4 de junio 2026 Jueves.

Estado del tiempo: día soleado

Personal: 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 encargado

2 Oficiales 6 Ayudantes 1 minero

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 Taladro minero, 1 pulidora

Herramienta menor:

Actividades, se continúa con encofrado y obra falsa M.I. Se

continúa con excavación en Roca MD Se continúa con traslado

de garrucha y elementos estructurales de la misma instalación de porticos en L.P.

Residente de interventoria

Residente de obra.

Fecha 5 de junio 2026

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 Encargado de obra, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero

Equipos: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero, 1 pulidora.

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con encofrado y obra falsa M₁, Se continúa excavación en Roca M.D.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 6 de junio 2026 Sabado

7 de junio 2026: Domingo

8 de junio 2026: Lunes

No se labora personal sale de descanso.

Fecha 9 de junio 2026, Domingo a Lunes.

Estado del tiempo día soleado

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 Encargado, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero

Equipos: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero, 1 pulidora.

Herramienta: menor

Actividades: Se continúa con encofrado del mazo izquierdo, en el costado derecho se continúa con la excavación en Roca. Se instalan porticos para el traslado de la garrucha existente.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: 10 de junio 2026 Martes.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.

Equipos: 1 planta eléctrica, Taladro minero, Herramienta menor.

Actividades: Se termina de encofrar el macizo del costado izquierdo, se dejan ubicado las 9 Anclas correspondientes. Se instalan los 9 guarda cables y se dejan instalados los galletes correspondientes para la fijación de las Anclas. Se programa Vacuado de concreto para el día siguiente. Interventoría Revisa y Aprueba para Vacuado.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: 11 de junio 2026 Miércoles.

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales, 15 Ayudantes, 1 minero.

Equipos: 1 Concretadora, 2 Vibros de concreto, 2 extensores 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa la excavación de Roca en margen derecha, y se vacia la mitad de la parte superior del macizo izquierdo debido a que el volumen de la parte superior tiene como medidas $2.25 \times 2.2 \times 7 = 50.05$, la cual se hace necesario hacerlo en 2 tramos.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: 12 de junio 2026 Jueves

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 Residente de obra, 1 encargado 2 oficiales 15 Ayudantes, 1 minero

Equipos: 1 concretadora, 2 vibras de concreto, 2 extensores 1 planta eléctrica, 1 taladro minero

Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la excavación en roca en macizo derecho, se termina vacuado de macizo

margen izquierda para un total de volumen de concreto de 140.35

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: 13 de junio 2026 Viernes.

Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 encargado, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 extensión, 1 taladro minero

Herramienta menor.

Actividades: Se Realiza curado de concreto con Riego constante de Agua en el macizo costado izquierdo, se continúa con la excavación en Roca margen Derecha.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha: 14 de junio 2026 Sábado.

Personal: 1 Ayudante.

Equipo: N/A.

Herramienta menor.

Actividad: Riego de Agua para curado de concreto margen izquierda.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: 15 de junio 2026 Domingo.

Personal: 1 Ayudante.

Equipo: N/A.

Herramienta menor.

Actividad: Riego de agua para curado de concreto margen izquierda.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: 16 de junio 2026 Lunes.

Personal: 1 Ayudante.

Equipo: N/A. Herramienta menor.

Actividad: Riego de Agua para curado de concreto margen izquierda.

Fecha:	12 de junio 2026. Martes.
Estado del tiempo:	Día soleado.
Personal:	1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipos:	1 taladro minero, 1 planta eléctrica.
Herramienta menor:	
Actividades:	Se continúa con curado de concreto M.I. Se continúa con la excavación en Roca M.D. Se procede a instalar cable de 5/8" en la gancha nueva para poder retirar la existente.
	Residente de obra Residente de interventoría.
Fecha	13 de junio 2026 Miércoles.
Estado del tiempo	Día soleado.
Personal:	1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero.
Equipos:	1 taladro minero, 1 planta eléctrica, 1 diferencial.
Herramienta menor:	
Actividades:	Se continúa con excavación en Roca M.D. Se continúa con curado de concreto M.I., Se procede a tensurar los cables de 5/8" con diferencial, luego de tensurar se procede para hacer prueba de carga.
	Residente de obra Residente de interventoría
Fecha	14 de junio 2026 Jueves.
Estado del tiempo	Día soleado
Personal:	1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 encargado 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 minero
Equipos:	1 taladro minero, 1 planta eléctrica,
Herramienta menor:	
Actividades:	Se continúa con excavación en Roca M.D. Se inicia con fresado de material para la M.D. Se continúa con curado de concreto M.I.
	Residente obra

Fecha	20 de junio 2026 Sabado.
	No se labora.
Fecha	21 de junio 2026 Domingo.
	No se labora.
Fecha	22 de junio 2026 Lunes.
	Estado del tiempo soleado.
	Personal: 1 Residente de obra, 1 encargado, 1 oficial 6 Ayudantes. 1 minero
	Equipos 1 taladro minero 1 planta electrica.
	Herramienta menor.
	Actividades: Se continua con excavación de la MD en Roca
	Se Hace Riego de Agua M.D para curado de concreto
	Se continua transportando y Acopiando material costado Derecho
	Residente de obra
	Residente de interventoria.
Fecha	23 de junio 2026 Martes.
	Estado del tiempo. Día soleado
	Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 oficial 6 Ayudantes
	1 minero.
	Equipos: 1 taladro de minero, 1 planta electrica.
	Herramienta menor:
	Actividades: Se continua con excavación M.D. en Roca Se continua
	Con el transporte de material para vaciado de concreto M.D.
	Residente de obra
	Residente de interventoria.
Fecha	24 de junio 2026 Miércoles.
	Estado del tiempo día soleado.
	Personal: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes
	1 minero
	Equipo 1 taladro minero 1 planta electrica
	Herramienta menor.
	Actividades: Se Realiza un Reunión a petición del contratista
	de obra con el fin de Realizar un Analisis de las obras
	que se vienen adelantando debido a que estas Actividades

Se necesitan para el correcto funcionamiento del Plantel Paternal tipo hamaea, obras que requieren de Anclajes debido a que deben ser incorporados al presupuesto estructural. Se continúa con excavación en Roca. M.D., Se continúa con traslado de material.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 25 de junio 2026 Jueves

Estado del tiempo: Día soleado.

Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoría 1 oficial

6 Ayudantes, 1 minero.

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero.

Actividades: Se continúa con excavación en Roca M.D.

Se continúa con traslado de material M.D.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 26 de junio 2026 Viernes

Estado del tiempo: Día soleado.

Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoría 1 oficial 6 Ayudantes

1 minero

Equipo: 1 Planta eléctrica 1 taladro minero

Actividades: se continúa con excavación en Roca M.D. Se continúa con

traslado de material Para Maizito Percecho.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha 27 de junio 2026

28 de junio 2026 29 de junio 2026

No se labora día de descanso

Fecha 30 de junio 2026 Martes.

Por temas Ajenos Al cenhisto de obra se suspenden Actividades hasta nueva fecha.

1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5 julio Suspendido.

Fecha. 6 de julio 2026 Lunes.

Estado del tiempo: Día soleado.

Personal: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 oficial, 1 minero 6 Ayudantes

Equipo: 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se Reinicia Actividades para la construcción del puente Peatonal tipo hamaca, Se solicita como presencial con el Secretario de planeación, Edén, Contraloría, interventoría para el 10 de julio en la Oficina de infraestructura, se continua con excavación en MD y transporte de material.

~~Residente de obra~~

~~Residente de interventoría.~~

Fecha 7 de julio 2026 Martes.

Estado de tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 oficial, 6 Ayudantes. 1 minero

Equipo: 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continua con excavación en Roca MD y traslado de material

~~Residente de obra~~

~~Residente de interventoría.~~

Fecha 8 de julio 2026 Miércoles

Estado de tiempo día soleado

Personal: 1 Residente de obra e interventoría, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 minero

Equipo: taladro minero, 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continua con excavación en Roca MD y traslado de material para Vaseado de concreto.

~~Residente obra~~

~~Residente de interventoría~~

Fecha 9 de julio 2026 Jueves

Estado del tiempo: Día soleado.

Equipos: 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 oficial

6 Ayudantes 1 minero.

Herramienta menor

Actividades se continúa con excavación en Roca M.D y

transporte de material. Agregados para Vaseo de concreto

Residente de obra

Residente de intervención

Fecha 10 de julio 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Día soleado

Equipos: 1 taladro minero, 1 planta eléctrica.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 oficial, 6 Ayudantes

1 minero, Encargado de obra, 1 Director de obra, 1 Interventor, Secretario Plenario, gerente El Dorado.

Herramienta menor.

Actividades Se Realiza comité de obra para evaluar el

avance de las Actividades y evaluar las obras que requieren

ser adicionadas al proyecto las cuales corresponden al

1- traslado de la garbota

- Rampas de Aproximación

- Cambio de obra como cambio de cable y elementos para el mismo de $1/2"$ por cable de $5/8"$

- excavación de Roca por pulgados.

Entre otros, a lo cual se deja constancia y se levanta

acta donde se Aprueba una Adición presupuestal No mayor

a 150 millones, el contratista de obra debe presentar

Balance presupuestal Apu y Solicitar con justificación de

las obras y cambios que se requieran para que sean

exhibidos y aprobados e incorporados al presupuesto.

Se continúa con la excavación y traslado de material

en el costado Derecho

Residente de obra

Residente de intervención

fecha	11 de julio 2026 Sábado
	12 de julio 2026 Domingo.
	No se labora día de descanso.
fecha	13 de julio 2026. Lunes.
	Estado del tiempo: día soleado
	Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 minero
	Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero.
	Herramienta menor.
	Actividades: Se continúa con excavación en Roca y transporte de material. M.D.
	Residente de obra Residente de intervención
fecha	14 de julio 2026 Martes.
	Estado del tiempo: Día soleado
	Personal: Residente de obra, 1 residente de intervención, 1 oficial, 6 Ayudantes y minero
	Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero
	Herramienta menor.
	Actividades: Se continúa con excavación de Roca M.D. y traslado de material
	Agregados para la conformación del Manto margen Derecha.
	Residente obra Residente de intervención
fecha	15 de julio 2026 Miércoles.
	Estado del tiempo: Día soleado
	Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 Supervisor residente, 1 oficial
	6 Ayudantes, 1 minero.
	Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro minero.
	Herramienta menor.
	Actividades: Se Realiza Recorrido con la supervisión residente para evaluar el avance de obra, Se verifica la excavación en Roca, el traslado de la gruecha entre otros, de acuerdo a lo evaluado la supervisión realiza sugerencia de solicitar Prorroga ya que se evidencia que faltan 1 mes para la terminación del contrato este durante el plazo faltante no se eliminara a satisfacción
	Residente obra Residente de intervención

fecha 16 de julio 2026 Jueves.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoría, 1 oficial 6 Ayudantes, 1 menor

Equipo: 1 taladro menor 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con excavación en Roca en costado Derecho

Se continúa con traslado de material Agregados para vaciado de

macizo Derecho.

R. obra

R. Interventoría

fecha 17 de julio 2026 Viernes.

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 oficial 6 Ayudantes 1 menor

Equipo: 1 taladro menor 1 planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con la excavación en Roca y traslado de material en margen derecha.

R. obra

R. Interventoría

fecha 18 de julio Sábado

19 de julio Domingo

20 de julio Lunes.

No se labora.

fecha 21 de julio al 24 de julio 2026.

Estado del tiempo: Días Soleados

Personal durante la semana

1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Oficial.

6 Ayudantes 1 menor

Durante la semana Se continúa Realizando la excavación en Roca para la conformación del Contorno de la margen derecha.

Se continúa con el transporte de material Agregados

Arena de concreto y triturado para el Vaciado de

Concreto. Para el día 24 de julio el contratista de

obra envía a la interventoría el Balance de obra con

la solicitud y justificación de los cambios de obra

y Aju de obra nueva en la cual se manifiesta la

necesidad de incorporar las obras o los cambios de obra

No contemplados, Se hace la solicitud de Adición presupuestal y la Solicitud de Promover con el fin que esta sea evaluada.

R. Obra

R. Interventoria

Fecha. 25 de julio 2026 Sábado
26 de julio 2026 Domingo.
No se labora.

Fecha 27 de julio al 31 de julio 2026

Estado del tiempo: Días Soleados

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 6 Ayudantes, 1 menor

Equipo: 1 taladro minero 1 Planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con la excavación en Roca y transporte de material Agregados Arena triturado para vaciado de concreto del mazo margen Derecha el día 31 de julio la Interventoria Determina que el nivel de desplante es Apto para ejecutar los Anclajes correspondientes que se deben instalar en la Roca. Los cuales corresponden a 150 Unidades. Con una longitud de Acero de Refuerzo de 3m

R. Obra

R. Interventoria

Fecha 1 Agosto 2026 Sábado

2 Agosto 2026 Domingo

No se labora.

Fecha 3 Agosto 2026 al 6 Agosto 2026

Estado del tiempo: Días soleados Toda la semana.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 6 Ayudantes, 1 menor

Equipo: 1 taladro minero, 1 Planta eléctrica.

Herramienta menor.

Actividades: Durante la semana se siguió adelantando la Perforación para los Anclajes las 150 unidades, Se continuó con el traslado de material Agregados Se inició con la fabricación de los Anclas con sus respectivos guarda cables y grilletas, Se inició con la instalación de obra-falsa

Para el encofrado del mazo Derecho

R. Obra

R. Interventora

Fecha 7 Agosto 2026 Viernes.

8 Agosto 2026 Sabado

9 Agosto 2026 Domingo

No se labora. Días de descanso.

Fecha 10 Agosto 2026 Lunes 14 Agosto Viernes

Estado del tiempo: Semana con días soleados

Personal: 1 residente de obra 1 Residente de interventora, 1 oficial 6 Ayudantes

Equipo: 1 Pulidora, 1 planta eléctrica.

Herramienta: Menor

Actividades: Se termina de Realizar los 150 unidades de perforaciones para los Anclajes. Se procede a instalar el

Acero de Refuerzo correspondiente según planos y diseños

Barra de Acero de $\varnothing 1"$ con longitud de 3m, Se continúa

con el traslado de material, se continúa con el corte de cable

y fabricación de Anclas, se inicia con la instalación de la mismas

para dejarlas embetidas en el concreto, Se continúa con la

construcción de obra falsa para encofrado del mazo derecho.

R. Obra

R. Interventora

Fecha 15 Agosto 2026 Sabado

16 Agosto 2026 Domingo

17 Agosto 2026 Lunes

No se labora.

Fecha 18 Agosto al 21 de Agosto 2026

Estado del tiempo: Semana Soleada.

Personal: 1 Residente de obra 1 residente interventora, 1 oficial 6 Ayudantes

Equipo: planta eléctrica, taladro percutor.

Herramienta menor.

Actividades: Se termina de instalar las 9 anclas

Segun diseño, Se continua Realizando la obra falsa para vaciado de Concreto y encofrado del macizo derecho, se continua con el transporte de material. Agregados.

Residente de obra

Residente de intervencion

fecha 22 de Agosto Sábado

23 de Agosto Domingo

No se labora

fecha 24 de Agosto 2026 Lunes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervencion, 1 oficial, 6 Ayudantes

Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.

Herramienta menor.

Actividades: Se continua con traslado de materiales. Arena y fstrado

Se continua con encofrado y construcion de obra falsa.

R. obra

R. intervencion.

fecha 25 de Agosto 2026 Martes.

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 Residente de intervencion, 1 oficial, 6 Ayudantes

Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.

Herramienta menor.

Actividades. Se continua con el traslado de materiales, Arena, fstrado para el vaciado de concreto del macizo margen Derecha, Se continua con encofrado y obra falsa.

R. obra

R. Intervencion.

fecha 26 de Agosto 2026 Miercoles

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de intervencion, 1 oficial, 6 Ayudantes

Equipo: planta electrica, Radial, Taladro percutor.

Herramienta menor

Actividad: Se continúa con traslado de material Arena y Intrado y con el encofrado del macizo Derecho

R. obra

R. interventoría

fecha 27 Agosto 2026 Jueves

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Oficial, 6 Ayudantes

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro percutor, 1 Radial

Herramienta menor.

Actividad: Se continúa con el traslado de material Arena y Intrado
Se continúa con encofrado y obra falsa del macizo Derecho

R. obra

R. interventoría

fecha 28 Agosto 2026 Viernes

Estado del tiempo: Día soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Oficial, 6 Ayudantes

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro percutor, 1 Radial

Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con el traslado y Acopio de material en el
costado derecho, Se continúa con la construcción de obra falsa
y encofrado para macizo derecho.

Residente de obra

Residente de interventoría

fecha 29 de Agosto Sábado

30 de Agosto Domingo

No se labora día de descanso

fecha 31 de Agosto Lunes

Estado del tiempo: día soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Oficial, 6 Ayudantes

Equipo: 1 planta eléctrica, 1 taladro percutor, 1 Radial

Herramienta menor

Actividad: Se continúa con traslado de material y conformación de obra falsa.