

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL		CODIGO	FT-001: 002
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION	1
	FORMATO ATS		FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS	
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Arreglo de contrapeso, instalación de tubería eléctrica.	Responsable ejecutor Actividad: JORGE DOMINGO. Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: "Para realizar el análisis de riesgo en el punto A." Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal
Fecha de elaboración: 15-06-2026 Desde: 15-06-2026 Hasta: 21-06-2026	HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas - picos - cassetes pegante, tubos

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO									
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES									
FÍSICOS		QUÍMICOS		ERGONOMÍCOS		SEGURIDAD - MECÁNICOS		SEGURIDAD - ELÉCTRICOS	
Ruido	Partículas naturales	Partículas inorgánicas	Postura prolongada	Atrapamientos	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Trabajo en alturas	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Iluminación excesiva	Partículas inorgánicas	Vapores y humos combustibles	Postura forzada	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Iluminación deficiente	Partículas inorgánicas	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Humos metálicos	Esfuerzo	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Humos no metálicos	Espacio limitado	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Altas temperaturas	Líquidos combustibles	Líquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Bajas temperaturas	Líquidos inorgánicos	Líquidos inorgánicos	Manipulación de cargas	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Radiación por soldadura	Líquidos orgánicos	Líquidos orgánicos	Alto desgaste físico	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Sólidos orgánicos/inorgánicos	Sólidos orgánicos/inorgánicos	Otro ?	Proyección de partículas	Proyección de partículas	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Espacios confinados	Superficie de trabajo irregular o deslizando	Superficies de trabajo con distintos niveles
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIAL		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES		SEGURIDAD - ELÉCTRICOS	
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, rickettsias	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetación	Requiere visita/inspección	Requiere visita/inspección	Requiere visita/inspección	Requiere visita/inspección	Requiere visita/inspección
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales (canteras, etc.)	Derrames potenciales	Equipo contraincendio	Equipo contraincendio	Equipo contraincendio	Equipo contraincendio	Equipo contraincendio
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos	Emissiones	Afectación de sumideros	Limpieza y humectación	Limpieza y humectación	Limpieza y humectación	Limpieza y humectación	Limpieza y humectación
Manejo de vehículos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mordeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos, etc.)	Transporte de sustancias químicas o combustibles	Sistema de aislamiento seguro	Sistema de aislamiento seguro	Sistema de aislamiento seguro	Sistema de aislamiento seguro	Sistema de aislamiento seguro

RIESGO	AMBIENTE	ECONOMÍA	ACREDITACIÓN	INTERACCIÓN	RIESGO	RIESGO	RIESGO	RIESGO	RIESGO
Fatalidad	Contaminación irreversible	Catastrófica > \$100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■	■
Accidental/lesión Grave	Contaminación mayor	Grave \$20 a \$99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■	■
Accidental/lesión importante	Contaminación localizada	Severo \$5 a \$19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad reiterativa	Regional	■	■	■	■	■
Accidental/lesión menor	Efecto menor	Importante \$1 a \$4.9 COP	Incumplir especificación contractual (no conformidad)	Local, Open y terceros	■	■	■	■	■
Accidental/lesión leve	Efecto leve	Marginal < \$1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio	■	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■	■

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR					
FECHA	VALIDEZ		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
15-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	
16-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	
17-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	
18-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	
19-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	
20-06-26	7:30 AM	4:30 PM	Jorge Domínguez	Jorge Domínguez	

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO									
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS									
NOMBRE		CEDULA	CARGO						
Jamey Correa D		1013633164	PROFESIONAL SST						
			ARQUITECTO						
APROBACIÓN DEL ATS									
15 junio 2026		AL	21 junio 2026						
DIVULGADO A:									
NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jesus Estrada	925564149	ayudante	Jesús	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
Carlos Estrada	1102818862	obrero	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
Guillermo	38440095	ayudante	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo		
Wilber Salazar	3837970	oficial	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber		
Emmanuel Ruiz	119577870	obrero	Emmanuel	Emmanuel	Emmanuel	Emmanuel	Emmanuel		
Yara Lucía Ruiz	112918499	obrero	Yara	Yara	Yara	Yara	Yara		
Damian Ruiz	3839175	obrero	Damian	Damian	Damian	Damian	Damian		
Josely Correa	1013633164	profesional	Josely	Josely	Josely	Josely	Josely		
Jesus Estrada			Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus		
Andrés Rojas		ayudante	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés		
Francisco Rojas	3836618	oficial	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco		
Luis Touba	100543999	ayudante	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
Jesus Estrada	100545499	ayudante	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus		
Rosa Conzalez	1030888	Ay	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa		

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL		CODIGO	FT-SST: 092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION	1
	FORMATO ATS		FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS			
OBJETO: Mantenimiento Preventivo y correctivo de instalaciones de contropiso, desmonte de muro en bodega	Responsable ejecutor Actividad: Jose Domingo		
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: *Para realizar el análisis diligenciar el punto A.		
Fecha de elaboración: 21 Dia 6 Mes 26 Año	Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal		
Fecha de ejecución: Desde: Día 28 Mes 01 Año 26. Hasta: Día Mes Año	HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palos, Págas - P, Cuets, Metridora		

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO						
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES						
FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	C CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	Partículas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos	Trabajo en alturas	Rotulado de envases y hojas de seguridad	53
Iluminación excesiva	Partículas inorgánicas	Postura forzada	Proyección de partículas	Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud	2
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	Superficie de trabajo irregular o deslizante	Sistema de contención de derrames o fugas	1
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección	53
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión	Caída de objetos	Aterrizar el equipo	1
Altas temperaturas	Líquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Baja tensión	Condiciones de orden y aseo	Revisión de equipos y herramientas	03
Bajas temperaturas	Líquidos inorgánicos	Manipulación de cargas	Enchufes, tomas, cableado	Demolición	Protección de sumideros	1
Radiación por soldadura	Líquidos orgánicos	Alto desgaste físico	Estática	Trabajos simultáneos	Monitoreo de la atmósfera	1
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Sólidos orgánicos/inorgánicos	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Drenar/Ventilar	1
AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		Clasificación y disposición de residuos	
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, rickettsias	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetación	Requiere visita/inspección	53
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales (canteras,)	Derrames potenciales	Equipo contraincendio	53
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos	Emissiones	Afectación de sumideros	Limpieza y humectación	53
Manejo de vehículos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mordeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos,	Transporte de sustancias químicas o combustibles	Sistema de aislamiento seguro	ND.

RIESGO	AMBIENTAL	ECONOMICA	SEGURIDAD - MECANICA	SEGURIDAD - ELECTRICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	SEGURIDAD - BIOLÓGICOS	SEGURIDAD - PSICOSOCIAL	SEGURIDAD - AMBIENTALES	ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL)		
Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > \$100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■	Respirador material particulado	Gafas especiales	NO
Accidental,Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave \$20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■	Respirador vapores orgánicos	Caneta	NO
Accidental,Lesión importante	Contaminación localizada	Severo \$5 A 19 COP	Cuejas, reclamos, no conformidad reiterativa	Regional	■	■	■	■	Respirador para humos	Manta deséctrica	NO
Accidental,Lesión menor	Efecto menor	Importante \$1 A 4.9 COP	Incumple especificación contractual /no conformidad	Local, Opain y tenedores	■	■	■	■	Equipo de protección contra caída	Casco deséctrica	NO
Accidental,Lesión leve	Efecto leve	Marginal < \$1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio	■	■	■	■	Botas deséctricas	Equipo de auto contención	NO
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■	¿Gafas? ¿Cables?		NO
RIESGO BAJO (B): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y valoración.											
RIESGO MEDIO (M): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y valoración.											
RIESGO ALTO (A): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y valoración.											
RIESGO MUY ALTO (MA): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y valoración.											
RIESGO BAJO (B): en deben asignar las condiciones a partir de riesgos a los procedimientos, libros de chequeos, reglamentaciones, protocolos, etc.											
RIESGO MEDIO (M): en deben asignar las condiciones a partir de riesgos a los procedimientos, libros de chequeos, reglamentaciones, protocolos, etc.											
RIESGO ALTO (A): en deben asignar las condiciones a partir de riesgos a los procedimientos, libros de chequeos, reglamentaciones, protocolos, etc.											
RIESGO MUY ALTO (MA): en deben asignar las condiciones a partir de riesgos a los procedimientos, libros de chequeos, reglamentaciones, protocolos, etc.											

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR					
FECHA	VALIDEZ		REPRESENTANTE HSE (Firma y oc)	LIDER EJECUTOR (Firma y oc)	OBSERVACIONES
	DESDE -	HASTA (HORA)			
22 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	
23 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	
24 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	
25 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	
26 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	
27 - JUN 7:30 AM	4:30 AM		[Firma]	[Firma]	

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO			
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	PROFESIONAL SST
Juan Carlos	103633164		ARQUITECTO
APROBACIÓN DEL ATS			
22 JUNIO 2026	AL	23 JUNIO 2026	

DIVULGADO A:									
NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Damian Diaz	3839175	Obiero	Damian	Damian	Damian	Damian	Damian	Damian	Damian
Wilber Salgado	3837973	Oficial	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber	Wilber
Juan Carlos	112918498	Obiero	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
Francisco Diaz	3836678	Oficial	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco	Francisco
Guillermo Lopez	3840095	Obiero	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo
Carlos Estrada	102815862	Obiero	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
Esneider Diaz	119337389	Obiero	Esneider	Esneider	Esneider	Esneider	Esneider	Esneider	Esneider
Jesus Estrada	9255644	Obiero	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
José Negrete	15074776	Obiero	José	José	José	José	José	José	José
Viktor Gonzalez	7221169	Asesor	Viktor	Viktor	Viktor	Viktor	Viktor	Viktor	Viktor
Miguel Angel	7005644	Asesor	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
Alfonso	176844	Obiero	Alfonso	Alfonso	Alfonso	Alfonso	Alfonso	Alfonso	Alfonso
Roberto	110055019	Obiero	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto	Roberto
Fredy	9191256	Obiero	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy
Pedro	1017101	Obiero	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro
Guillermo	1017101	Obiero	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo	Guillermo
Andrés	1102173063	Obiero	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés
Rafael Gonzalez	110307888	Arg	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		CÓDIGO: FT-SST-030
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: Dic-2025
			PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA					
Empresa Persona: <u>Consorcio Mutatorio Ponal</u>	Ciudad: <u>Coleza - Sucre</u>	Lugar de Trabajo: <u>Casing Petroleros</u>			
Área/Proceso: <u>Casino</u>	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso:			
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): <u>25-06-21</u>	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	Hora de Finalización (a.m./p.m.): <u>2:00 p.m.</u>			
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
<u>112914909</u>	<u>Yany Larbey</u>	<u>SI</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>
<u>7193573870</u>	<u>Beni dev L. Ruiz</u>	<u>SI</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SI</u>	<u>[Firma]</u>

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tipos de trabajos en alturas a realizar: <u>2:50 mts</u>	
Herramientas a utilizar: <u>Escaleras - Pinzas - Arnes - línea de posicionamiento</u>	
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: <u>280 mts.</u>	

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN									
Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☒	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Si ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐		
Otros (¿Cuáles?)									
Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:									
Línea de vida vertical	Si ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☒ No ☐	Sistemas de anclaje	Si ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Si ☒ No ☐	Guantes	Si ☒ No ☐
Línea de vida horizontal	Si ☐ No ☐	Eslinga	Si ☐ No ☐	Casco con barboquejo	Si ☒ No ☐	Señalización del área	Si ☒ No ☐	Gafas	Si ☒ No ☐
Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?)									
Casco Dieléctrico ☒ Monogafas Seguridad ☒ Prot. Auditiva ☒ Mascareta ☒ Respirador ☒ Equi. Protec. Respiratoria ☒ Otros:	Guantes ☒ Botas Dieléctricas ☒ Botas de Seguridad ☒ Ropa de Trabajo ☒ Otros:	Protección Arco Eléctrico ☐ Peto Camaza ☐ Kit Guantes Dieléctricos ☐ Carota Protección ☐	Equipos de comunicación Equipo de rescate						

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo (AST)	☒			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	☒		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	☒			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	☒		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	☒			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	☒		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	☒			Este presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	☒		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	☒			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	☒		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	☒			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	☒		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	☒			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			☒
Se han instalado mamparas o divas para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.		☒		Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			☒
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	☒			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			☒
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			☒	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para bajar y ascender la herramienta.			☒
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operarios.			☒	Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			☒
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			☒	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			☒
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.			☒	Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	☒		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	☒						

Nombre y Cedula del Supervisor <u>Josuey Catalina Corrao D - CC 1013633164</u>	Firma <u>[Firma]</u>
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas <u>Josuey Catalina Corrao D - CC 1013633164</u>	Firma <u>[Firma]</u>
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).	Firma

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parallas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)
 Cuando se deslance un andamio de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta disposición.

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		CÓDIGO: FT-SST-030
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: Dic-2025
			PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA					
Empresa/Persona: <u>Consorcio Rotatorio Ponal</u>	Ciudad: <u>COLOMBIA - SUCRE</u>	Lugar de Trabajo: <u>Casino Rotatorio</u>			
Área/Proceso: <u>1051 no.</u>	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso: <u>31</u>			
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): <u>24-06-2026</u>	Hora de Inicio (a.m./p.m.): <u>6:30 AM</u>	Hora de Finalización (a.m./p.m.): <u>1:00 PM</u>			
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
<u>119884909</u>	<u>Yoris Luis</u>	<u>16?</u>	<u>Ayudante</u>	<u>5?</u>	<u>Yoris Luis</u>
<u>1193533870</u>	<u>Esneider Ruz</u>	<u>3?</u>	<u>Ayudante</u>	<u>3?</u>	<u>Esneider Ruz</u>

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tipos de trabajos en alturas a realizar: <u>2:50 mts</u>	Herramientas a utilizar: <u>Escaleras y Pinzas - Anillos y línea de posicionamiento</u>
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: <u>2:50 mts.</u>	

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN							
Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☒	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Si ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐
Otros (¿Cuáles?):				Otras (¿Cuáles?):			
Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:							
Línea de vida vertical	Si ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☒ No ☐	Sistemas de anclaje	Si ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Si ☒ No ☐
Línea de vida horizontal	Si ☐ No ☐	Eslinga	Si ☐ No ☐	Casco con barboquejo	Si ☒ No ☐	Señalización del área	Si ☒ No ☐
Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?):							
Casco Dieléctrico ☒	Guantes ☒	Protección Arco Eléctrico ☐	Equipos de comunicación				
Monogafas Seguridad ☒	Botas Dieléctricas ☒	Peto Camaza ☐					
Pínt. Auditiva ☒	Botas de Seguridad ☒	Kit Guantes Dieléctricos ☐	Equipo de rescate				
Mascara ☒	Ropa de Trabajo ☒	Careta Protección ☐					
Respirador ☒	Otros ☐						
Equi. Protec. Respiratoria ☐							

ITEM	Si	No	N/A	ITEM	Si	No	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo (AST)	☒			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	☒		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	☒			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	☒		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	☒			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	☒		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	☒			Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	☒		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	☒			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	☒		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	☒			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	☒		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	☒			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.			☒	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			☒
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	☒			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			☒
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			☒	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.			☒
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operarios.			☒	Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			☒
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			☒	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			☒
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.			☒	Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	☒		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	☒						

Nombre y Cedula del Supervisor <u>Josmary Catalina Correa - CC 1013633164</u>	Firma
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas <u>Josmary Catalina Correa - CC 1013633164</u>	Firma
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).	Firma

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se decide un elemento de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta decisión.

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: FT-SST-030
		VERSIÓN: 1
		VIGENCIA: Dic-2025
		PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA					
Empresa Persona: <u>Consorcio Rotatorio Ponal</u>	Ciudad: <u>Coruzal - Sucre</u>	Lugar de Trabajo: <u>Casino Patricios</u>			
Área/Proceso: <u>CASINO</u>	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso: <u>3</u>			
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): <u>26-06-2024</u>	Hora de Inicio (a.m./p.m.): <u>6:30 AM</u>	Hora de Finalización (a.m./p.m.): <u>2: PM</u>			
Cédula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constante de capacitación y certificado de competencia laboral para trabajos en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
<u>1129184909</u>	<u>Ypua Lidy RIVERA</u>	<u>SP</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SP</u>	<u>Ypua Lidy</u>
<u>7193577890</u>	<u>ESMERALDA L. RIVERA</u>	<u>SP</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SP</u>	<u>Esmeralda River</u>

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tipos de trabajos en alturas a realizar: <u>2:50 mts</u>	
Herramientas a utilizar: <u>Escaleras + Pungas - Anos - Rueda de posicionamiento.</u>	
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: <u>2:30 mts.</u>	

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN									
Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☒	Elevador de Personal & Grúa con canchales ☐	Señalización de Riesgo ☐	Si ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐	
Otras (¿Cuáles?):				Otras (¿Cuáles?):					
Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas									
Línea de vida vertical	Si ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☒ No ☐	Sistemas de anclaje	Si ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Si ☒ No ☐	Guantes	Si ☒ No ☐
Línea de vida horizontal	Si ☐ No ☐	Eslinga	Si ☐ No ☐	Casco con barboquejo	Si ☒ No ☐	Señalización del área	Si ☒ No ☐	Gafas	Si ☒ No ☐
Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?):									
Casco Dieléctrico ☒	Guantes ☒	Protección Arco Eléctrico ☐	Equipos de comunicación						
Monogafas Seguridad ☒	Botas Dieléctricas ☒	Peto Camisa ☐	Equipo de rescate						
Prot. Auditiva ☒	Botas de Seguridad ☒	Kil Guantes Dieléctricos ☐							
Mascarilla ☒	Ropa de Trabajo ☒	Caretas Protección ☐							
Respirador ☒	Otros ☐								
Equi. Protec. Respiratoria ☐									
Otros:									

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	☒			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	☒		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	☒			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	☒		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	☒			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	☒		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	☒			Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	☒		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	☒			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	☒		
Se verificó que la formación en altura del personal esté acorde al trabajo a realizar.	☒			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	☒		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	☒			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			☒
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.			☒	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			☒
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	☒			Los canes o plataformas están asegurados y sobrellevarán mínimo 30 cm. del andamio.			☒
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			☒	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para bajar y subir la herramienta.			☒
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.			☒	Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			☒
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			☒	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			☒
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.			☒	Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	☒		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	☒						

Firma y Cédula del Supervisor <u>Josuey</u> <u>Adriana Correa D.C. 1013633704</u>	Firma y Cédula del Trabajador <u>Josuey</u> <u>Adriana Correa D.C. 1013633704</u>
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parallas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.) Cuando se desione un andamio de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta desionación.	

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: FT-SST-030
		VERSIÓN: 1
		VIGENCIA: Dic-2025
		PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.




Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval o trámite de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA					
Empresa Persona: <u>Consorcio Rotatorio Ponal</u>	Ciudad: <u>Gorazdel - Sucre</u>	Lugar de Trabajo: <u>Cosigüo - Patineles</u>			
Área/Proceso:	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso:			
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): <u>23-06-2026</u>	Hora de Inicio (a.m./p.m.): <u>6:30 a.m.</u>	Hora de Finalización (a.m./p.m.): <u>2:00 p.m.</u>			
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
<u>1129184909</u>	<u>Ypoc Yla? R.</u>	<u>SI</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SI</u>	<u>Ypoc Yla?</u>
<u>1193577870</u>	<u>Esma del C. Roca</u>	<u>SI</u>	<u>Ayudante</u>	<u>SI</u>	<u>Esma del C. Roca</u>

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tipos de trabajos en alturas a realizar: <u>2:50mts</u>	
Herramientas a utilizar: <u>escaleras - Pinzas - Arnes - línea de posicionamiento</u>	
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: <u>2:30 mts.</u>	

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN									
Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☒	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	Si ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐		
Otros (¿Cuáles?):									
Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:									
Línea de vida vertical	Si ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☒ No ☐	Sistemas de andaje	Si ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero	Si ☒ No ☐	Guantes	Si ☒ No ☐
Línea de vida horizontal	Si ☐ No ☐	Eslinga	Si ☐ No ☐	Casco con barboquejo	Si ☒ No ☐	Señalización del área	Si ☒ No ☐	Gafas	Si ☒ No ☐
Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?):									
Casco Dieléctrico ☒ Monogafas Seguridad ☒ Prot. Auditiva ☒ Mascara ☒ Respirador ☒ Equi. Protec. Respiratoria ☐	Guantes ☒ Botas Dieléctricas ☒ Botas de Seguridad ☒ Ropa de Trabajo ☒ Otros ☒	Protección Arco Eléctrico ☐ Peto Camisa ☐ Kit Guantes Dieléctricos ☐ Careta Protección ☐	Equipos de comunicación _____ Equipo de rescate _____						
Otros:									

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	☒			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	☒		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea	☒			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.	☒		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	☒			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	☒		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	☒			Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	☒		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	☒			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	☒		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	☒			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	☒		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	☒			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			☒
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.			☒	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			☒
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	☒			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			☒
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			☒	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para bajar y descender la herramienta.			☒
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operarios.			☒	Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			☒
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			☒	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			☒
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.			☒	Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	☒		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	☒						

Nombre y Cedula del Supervisor <u>Esma del C. Roca</u> <u>1013637164</u>	Firma 
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas <u>Ypoc Yla?</u> <u>1013637164</u>	Firma 
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo). <u>Ypoc Yla?</u> <u>1013637164</u>	Firma 

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Cuando se designe un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación.

	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		CÓDIGO: FT-SST-030
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: Dic-2025
			PÁGINA: 1 de 1

Resolución 4272 de 2021, Artículo 15. Permiso de trabajo en alturas. Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el Permiso de trabajo o sus anexos.

Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañado de una lista de chequeo, más aún en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución.

1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA					
Empresa/Persona: POMA L	Ciudad: Cotaque - Sucre	Lugar de Trabajo: Camino Párramos			
Área/Proceso:	Sede donde se realiza el trabajo:	Vigencia del Permiso:			
Fecha del Trabajo (dd/mm/aaaa): 30-06-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.): 6:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 2 PM			
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
1129184908	Yona Lizeth Rivera	SI	Ayudante	SI	Yona Lizeth Rivera
1193577890	Enrique L. Rivera	SI	Ayudante	SI	Enrique L. Rivera

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	
Tiempo de trabajos en alturas a realizar: 2:50 mts	Herramientas a utilizar: Escaleras, Párramos - Arnes - lineal de posicionamiento.
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 2:30 mts	

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN							
Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio ☐	Escalera ☒	Elevador de Personal o Grúa con canasta ☐	SI ☐ No ☐	Espacio Confinados ☐	Trabajo en caliente ☐	Energías Peligrosas ☐
Otros (¿Cuáles?):				Otras (¿Cuáles?):			
Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:							
Línea de vida vertical ☐ No ☐	Eslinga de posicionamiento ☒	Sistemas de anclaje ☒	SI ☐ No ☐	Arnés de cuerpo entero ☒	Guantes ☒	SI ☐ No ☐	Gafas ☒
Línea de vida horizontal ☐ No ☐	Eslinga ☒	Casco con barboquejo ☒	SI ☐ No ☐	Señalización del área ☒	Gafas ☒	SI ☐ No ☐	Gafas ☒
Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?):							
Casco Dieléctrico ☒	Guantes ☒	Protección Arco Eléctrico ☐	Equipos de comunicación				
Monogafas Seguridad ☒	Botas Dieléctricas ☒	Peto Camaza ☐	Equipo de rescate				
Prot. Auditiva ☒	Botas de Seguridad ☒	Kit Guantes Dieléctricos ☐					
Mascarilla ☒	Ropa de Trabajo ☒	Caretas Protección ☐					
Respirador ☐	Otros:						
Eq. Protec. Respiratoria ☐							

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo (AST)	X			Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	X		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea	X			Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación	X		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	X			Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	X		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	X			Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	X		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	X			El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	X		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	X			El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	X		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	X			Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.			X
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso.			X	Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			X
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.	X			Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.			X
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.			X	Se ha dispuesto de los elementos necesarios para usar y descender la herramienta.			X
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.			X	Los andamios se encuentran asegurados cada tres secciones.			X
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.			X	Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.			X
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.			X	Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	X		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	X						

Nombre y Cedula del Supervisor: Josmey Correa O. CC 1013633164	Firma:
Nombre y firma de persona Autorizada Coordinador Alturas: Josmey Correa O. CC 1013633164	Firma:
Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo):	Firma:
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parallas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)	
Cuando se destina un andamio de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta decisión.	

ANEXO N°8

REGISTRO INSPECCIONES .

CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALABAZA		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								Código: F-SST-122			
		FORMATO INSPECCIÓN ANDAMIOS Y ESCALERAS								Versión: 01			
										Fecha: Dic-2025			
CONTRATO: 116 - 3 - 2B ESRAN													
OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo adecuación y Remodelación Mayor de las instalaciones de la escuela de policía Rafael NÚÑEZ/ESRAU.													
FECHA: Mes Junio Semana del: 24-06 hasta: 28-06-26.													
LISTA DE CHEQUEO													
DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
GENERALIDAD													
1. Todos los empleados que trabajen como parte del equipo han sido entrenado en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios.													
2. Se ha realizado una identificación y evaluación de los riesgos?													
ESTRUCTURA													
1. Esta nivelado y apoyado sobre una base firme													
2. ¿Están las ruedas ajustadas con freno, dentro del marco de la torre,													
3. Las bases de las columnas están ajustadas y sentadas correctamente													
4. Se tienen gatos de tornillo en las bases para nivelar la estructura.													
5. El soporte o base es de buena calidad y estable													
6. Los soportes diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales													
7. Está atado el andamio a templates o vientos conectados funcionando correctamente, si tiene una altura mayor a 4 veces su base de menor ancho.													
8. Está amarrado horizontalmente a una estructura estable, si tiene una altura mayor de 4 veces la base de su menor ancho.													
9. Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?													
10. ¿Las secciones de los andamios están aseguradas entre sí?													
11. El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera													
12. El andamio está libre de piezas sueltas													
13. Están instaladas todas las diagonales.													
14. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados.													
TABLONES PLATAFORMA													
1. Los tabloncitos usados son de madera de álamo													
2. Están los tabloncitos libres de partículas astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural													
3. Están libres de nudos sueltos o mayores de media 1/2" de diámetro (no debe tener mas de 2 nudos por mas 50 cm. Lineales													
4. Están amarrados en sus extremos para prevenir desplazamiento													
5. El traslape entre tabloncitos es mayor a 30 cm													
6. El traslape entre tabloncitos es mayor a 30 cm													
7. Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior													
8. ¿Los guarda pies están dentro del área de trabajo y fijados para prevenir el movimiento?													
9. Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milímetros (30 pulgadas) o menos?													
CONSIDERACIONES													
1. ¿Si se requiere de un sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?													
2. ¿Se requiere de sistema de protección contra caídas?													
3. ¿Después de que haya erigido y se haya inspeccionado el andamio, se marco con etiqueta como aprobado para su uso?													
4. ¿Esta el área de bajo de la plataforma de trabajo marcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?													
ESCALERAS													
1. ¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?													
2. ¿Posee la escalera peldaños o patales en mal estado?													
3. ¿La escalera ha sido pintada en alguna de sus superficies?													
4. ¿El lugar donde se va a instalar la escalera es uniforme, sin grasa o barro?													
5. ¿La longitud de la escalera es suficiente para acceder al sitio de trabajo?													
6. ¿La escalera puede soportar el peso a que va ser sometido?													
7. ¿Ha sido señalizado el área alrededor de la escalera.													
8. ¿El personal ha recibido entrenamiento en el uso de escaleras?													
9. ¿Hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera?													
10. ¿El tipo de escalera o andamios es el apropiado para trabajar cerca circuitos eléctricos energizados?													
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR												FIRMA COORDINADOR HSE	
Inspector HSE												Nombre: Juan Carlos Ochoa	
												Carga: P.O.P SST	
OBSERVACIONES GENERALES:													
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN													
Nombre: Juan Carlos Ochoa													
Carga: Apudante													

CONTRATO: 116-3-23-ESRAN

OBJETO: Mantenimiento Preventivo, correctivo, adecuación y Remodelación Mayor de las instalaciones de escuela de Policia Rafael NUNEZ (ESRAN),

FECHA: Mes: junio Semana del: 30 junio hasta: 5 julio-2026.

LISTA DE CHEQUEO

DESCRIPCION	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
GENERALIDAD														
1. Todos los empleados que trabajen como parte del equipo ha sido entrenado en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios.														
2. Se ha realizado una identificación y evaluación de los riesgos?														
ESTRUCTURA														
1. Esta nivelado y aplomado sobre una base firme														
2. ¿Están las ruedas ajustadas con freno, dentro del marco de la torre,														
3. Las bases de las columnas están ajustadas y sentadas correctamente														
4. Se tienen gatos de tornillo en las bases para nivelar la estructura.														
5. El soporte o base es de buena calidad y estable														
6. Los soportes diagonales, escaleros y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales														
7. Está atado el andamio a templates o vientos conectados funcionando correctamente, si tiene una altura mayor a 4 veces su base de menor ancho.														
8. Esta amarrado horizontalmente a una estructura estable, si tiene una altura mayor de 4 veces la base de su menor ancho.														
9. Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?														
10. ¿Las secciones de los andamios están aseguradas entre si?														
11. El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera														
12. El andamio esta libre de piezas soldadas														
13. Están instaladas todas las diagonales.														
14. Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados.														
TABLONES PLATAFORMA														
1. Los tablones usados son de madera de álamo														
2. Están los tablones libres de partículas astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural														
3. Están libres de nudos sueltos o mayores de media 1/4" de diámetro (no debe tener mas de 2 nudos por mas 50 cm. Lineales														
4. Están amarrados en sus extremos para prevenir desplazamiento														
5. El traslape entre tablones es mayor a 30 cm														
5. El traslape entre tablones es mayor a 30 cm														
7. Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior														
8. ¿Los guarda pies están dentro del área de trabajo y fijados para prevenir el movimiento?														
9. Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milímetros (30 pulgadas) o menos?														
CONSIDERACIONES														
1. ¿Si se requiere de un sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?														
2. ¿Se requiere de sistema de protección contra caídas?														
3. ¿Después de que haya erigido y se haya inspeccionado el andamio, se marco con etiqueta como aprobado para ser usado?														
4. ¿Esta el área de bajo de la plataforma de trabajo de marcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?														
ESCALERAS														
1. ¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?														
2. ¿Posee la escalera peldaños o patales en mal estado?														
3. ¿La escalera ha sido pintada en alguna de sus superficies?														
5. ¿El lugar donde se va a instalar la escalera es uniforme, sin grasa o barro?														
6. ¿La longitud de la escalera es suficiente para acceder al sitio de trabajo?														
7. ¿La escalera puede soportar el peso a que va ser sometido?														
12. ¿Ha sido señalizado el área alrededor de la escalera.														
14. ¿El personal ha recibido entrenamiento en el uso de escaleras?														
15. ¿Hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera?														
16. ¿El tipo de escalera o andamios es el apropiado para trabajar cerca circuitos eléctricos energizados?														
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
Inspector HSE														
FUEA DE SERVICIO														
OBSERVACIONES GENERALES:														
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN														
FIRMA COORDINADOR HSE														

Per Sender
Manteniente

Nombre: Jony Carrero P.
Cargo: JEF. SST

		CONSORCIO ROTATORIO PONAL										COD: PT-88T 034											
		Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo										VERSION: 001											
		Formato de Inspección Trabajo en Alturas										FECHA: 12-2028											
ÁREA DE TRABAJO		Casino de Patulleros de Policia - Corozal - Sucre										FECHA: 24-06-2026											
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA QUE REQUIERE EL TRABAJO EN ALTURA																							
Desmonte manual controlado de techos asbesto - cemento																							
Nombre y apellidos del funcionario: Yoa Mendez Rivera		C.C: 1129918909										Cargos: Apodante.											
Marque con una X (SI), (NO) o N/A realizando la inspección de cada uno de los elementos que se relaciona a continuación		11-06-25-06-26-27-28-29-30-06																					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	Observaciones
CAPACITACIÓN (CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN)	Conoce la tarea a realizar?	X			X			X			X			X			X			X			
	Recibió capacitación en el procedimiento y estándar para trabajos en altura?	X			X			X			X			X			X			X			
	El estado de salud del trabajador es ideal para realizar la tarea?	X			X			X			X			X			X			X			
	Casco con barbuquejo?	X			X			X			X			X			X			X			
CUESTA CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Botas de seguridad?	X			X			X			X			X			X			X			
	Protección visual?	X			X			X			X			X			X			X			
	Guantes?	X			X			X			X			X			X			X			
	Ropa de trabajo adecuada a las condiciones de riesgo (escaleras, cuerdas, escaleras etc.)	X			X			X			X			X			X			X			
CUESTA CON EQUIPOS DE SEGURIDAD	Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			X			
	Señalización y demarcación de área de trabajo?	X			X			X			X			X			X			X			
	Andamios?	X			X			X			X			X			X			X			
	Plataformas?	X			X			X			X			X			X			X			
CUESTA CON SISTEMAS DE ACCESO	Escaleras?	X			X			X			X			X			X			X			
	Barandas?	X			X			X			X			X			X			X			
	Otros?	X			X			X			X			X			X			X			
	Arnés de cuerpo completo?	X			X			X			X			X			X			X			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Puntos de anclaje?	X			X			X			X			X			X			X			
	Mecanismos de anclaje?	X			X			X			X			X			X			X			
	Eslingas?	X			X			X			X			X			X			X			
	Líneas de vida?	X			X			X			X			X			X			X			
	Conectores?	X			X			X			X			X			X			X			
	Otros?	X			X			X			X			X			X			X			
ELABORÓ:		Jasmei Cared D.										APROBÓ:											
NOMBRE		Jasmei Cared D.										NOMBRE											
CARGO		Profesional SST.										CARGO											

ANEXO N°9

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-126
	SG-SST	
FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		Fecha: Dec-25 Versión: 001 Página 1 de 1

CIUDAD: Coloqui Suele 24 JUNIO 2026

1. DATOS DEL TRABAJADOR			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
<u>Poir</u>	<u>Buvar</u>	<u>Esneider Luis</u>	<u>7.793.577.890</u>
SEXO	F ☐ M ☒	EDAD (años)	ESTADO CIVIL
		<u>23</u>	Casado ☒
EPS	<u>Salud total</u>	AFP	ARL
			<u>SUSA</u>
Cargo	<u>ANU de ante</u>	Dependencia	

2. TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):			
Espacios confinados	Energías peligrosas	Trabajo en alturas	Excavación
	☒		
Otras	¿Cuáles?		

Descripción	Responda si o no en el día correspondiente a la actividad						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Consumo de algún medicamento antes de la actividad ¿Cuál?			no	no	no	no	
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)			no	no	no	no	
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes			no	no	no	no	
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas			no	no	no	no	
Trastorno Osteomuscular Activo			no	no	no	no	
Claustrofobia			no	no	no	no	
Convulsiones, vértigo, epilepsia.			no	no	no	no	
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope)			no	no	no	no	
Durmio bien la noche anterior			SI	SI	SI	SI	
Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda			no	no	no	no	
Vomito			no	no	no	no	
Desayuno, almuerzo o cena antes de la actividad			SI	SI	SI	SI	
Miedo a las alturas			no	no	no	no	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

FIRMAS

Firma del trabajador Esneider Luis Poir
C.C. 7793577890

Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo [Firma]

 CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo						
	FORMATO N°:	FT-SST-126					
	SG-SST						
FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		Fecha: Dec-25 Versión: 001 Pagina 1 de 1					
CIUDAD: <u>Cuzco - Sur</u>							
1. DATOS DEL TRABAJADOR							
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES					
<u>Lundez</u>	<u>Rivera</u>	<u>Yosca</u>					
SEXO ☐ F ☒ M	EDAD (años) <u>20</u>	ESTADO CIVIL ☐ Casado ☐ Soltero					
EPS <u>Unión Per</u>	AFP <u>Unión Per</u>	ARL <u>Unión Per</u>					
Cargo <u>Chofer</u>	Dependencia						
2. TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):							
Espacios confinados	Energías peligrosas	Trabajo en alturas					
<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>					
Excavación	Luz de cargas	Trabajo en caliente					
<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>					
Otras	¿Cuáles?						
Descripción	Responda si o no en el día correspondiente a la actividad						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Consumo de algún medicamento antes de la actividad ¿Cuál?			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Trastorno Osteomuscular Activo			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Claustrofobia			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Convulsiones, vértigo, epilepsia.			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope)			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Durmió bien la noche anterior			<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	
Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Vomito			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
Desayuno, almuerzo o cena antes de la actividad			<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	
Miedo a las alturas			<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD							
FIRMAS							
Firma del trabajador	Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo						
<u>C.C. Yosca Lundez Rivera</u>	<u>[Firma]</u>						

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo						
	FORMATO N°:	FT-SST-126					
	SG-SST						
FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		Fecha: Dec-25 Versión: 001 Pagina 1 de 1					
CIUDAD: <u>Corozal - Socie.</u> <u>30 Junio 2020</u>							
1. DATOS DEL TRABAJADOR							
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES					
<u>Perez</u>	<u>Perez</u>	<u>Esneider Luis</u>					
SEXO ☐ F ☒ M	EDAD (años) <u>23</u>	ESTADO CIVIL ☒ Casado					
EPS <u>Salud total</u>	AFP	U. Libre ☒ Separado					
Cargo <u>ayudante</u>	Dependencia	ARL <u>Sura</u>					
2. TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):							
Espacios confinados	Energías peligrosas	Trabajo en alturas ☒					
		Excavación					
		Izaje de cargas					
		Trabajo en caliente					
Otras	¿Cuáles?						
Descripción	Responda si o no en el día correspondiente a la actividad						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Consumo de algún medicamento antes de la actividad ¿Cuál?		no					
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)		no					
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		no					
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas		no					
Trastorno Osteomuscular Activo		no					
Claustrofobia		no					
Convulsiones, vértigo, epilepsia.		no					
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope)		no					
Durmio bien la noche anterior		SI					
Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda		no					
Vomito		no					
Desayuno, almuerzo o cena antes de la actividad		SI					
Miedo a las alturas		no					
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD							
FIRMAS Firma del trabajador <u>Esneider Luis</u> C.C. <u>7793577890</u>							
Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo <u>[Firma]</u>							

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo						
	FORMATO N°:	FT-SST-126					
	SG-SST						
FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TAREAS DE ALTO RIESGO		Fecha: Dec-25 Versión: 001 Página 1 de 1					
CIUDAD: <u>Corozal - Sucre.</u> <u>20-jun 2026</u> MM AA							
1. DATOS DEL TRABAJADOR							
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES					
<u>Mendez</u>	<u>Diver</u>	<u>Yber</u>					
SEXO ☐ F ☒ M	EDAD (años) <u>20</u>	ESTADO CIVIL ☐ Casado ☐					
EPS <u>Mutual</u>	AFP <u>se</u>	ARL <u>Su</u>					
Cargo <u>Autobante</u>	Dependencia						
2. TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR (Marque con una X el tipo de trabajo a realizar):							
Espacios confinados	Energías peligrosas	Trabajo en alturas ☒					
		Excavación					
		Izaje de cargas					
		Trabajo en caliente					
Otras	¿Cuáles?						
Descripción	Responda si o no en el día correspondiente a la actividad						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Consumo de algún medicamento antes de la actividad ¿Cuál?		<u>NO</u>					
Enfermedad respiratoria (Asma, Bronquitis)		<u>NO</u>					
Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes		<u>NO</u>					
Diabetes o Hipoglucemia NO Controladas		<u>NO</u>					
Trastorno Osteomuscular Activo		<u>NO</u>					
Claustrofobia		<u>NO</u>					
Convulsiones, vértigo, epilepsia.		<u>NO</u>					
Trastorno de salud relacionado con calor (Golpe, síncope)		<u>NO</u>					
Dormí bien la noche anterior		<u>SI</u>					
Enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda		<u>NO</u>					
Vomito		<u>NO</u>					
Desayuno, almuerzo o cena antes de la actividad		<u>SI</u>					
Miedo a las alturas		<u>NO</u>					
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD							
<div style="height: 100px;"></div>							
FIRMAS							
Firma del trabajador				Firma Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo			
C.C. <u>Yber Diver</u>				<u>Yber Diver</u>			

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE.

PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Gestión Ambiental tiene como finalidad describir, analizar y documentar las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo reportado en el marco de la ejecución de la obra civil, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los compromisos contractuales establecidos.

La gestión ambiental del proyecto se orienta a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos legales y promoviendo prácticas sostenibles durante la ejecución de la obra.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Verificar y documentar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de la obra civil en el periodo evaluado.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades ejecutadas.
- Verificar la correcta gestión de los residuos generados.
- Evaluar el cumplimiento de las medidas de control ambiental establecidas.
- Evidenciar las actividades de seguimiento y control ambiental desarrolladas.

3. ALCANCE DEL INFORME

El informe comprende el seguimiento ambiental de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, incluyendo manejo de residuos, control de emisiones, orden y aseo, uso eficiente de recursos y cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

4. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL

La gestión ambiental del proyecto se desarrolló conforme a la normatividad ambiental vigente, entre la cual se destacan:

- Ley 99 de 1993
- Decreto 1076 de 2015
- Resolución 2184 de 2019 (Código de colores para separación de residuos)
- Resolución 472 de 2017 (RCD)
- Normatividad ambiental local aplicable
- Lineamientos del Plan de Manejo Ambiental del proyecto

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades asociadas a charlas e inspecciones ambientales, jornadas de aseo, inspección de productos químicos y desmonte de cubierta asbesto cemento las cuales fueron desarrolladas bajo la implementación de medidas de manejo ambiental, orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre el entorno.

Las actividades descritas se ejecutaron con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos, promover buenas prácticas ambientales y garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

- **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)**

Durante el presente periodo evaluado se generaron residuos de construcción y demolición, los cuales fueron clasificados, acopiados temporalmente y dispuestos de manera adecuada.

- **Control de Material Particulado (Polvo).**

Se implementaron medidas de control de polvo tales como humectación de áreas intervenidas, limpieza periódica de zonas de trabajo y retiro oportuno de escombros, con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

- **Control de Ruido.**

Las actividades de demolición se realizaron dentro de los horarios permitidos, verificando el estado de las herramientas y equipos utilizados, con el fin de minimizar los niveles de ruido y evitar afectaciones al entorno.

- **Orden y Aseo**

Se realizaron jornadas permanentes de orden y aseo en las áreas intervenidas, garantizando espacios limpios y organizados, reduciendo riesgos ambientales y operativos.

- **Uso eficiente de recursos.** Se promovió el uso racional del agua empleada en actividades de limpieza y humectación, así como el consumo responsable de energía durante la ejecución de las actividades.
- **Sensibilización Ambiental**
Se desarrollaron charlas de sensibilización ambiental dirigidas al personal, abordando temas relacionados con manejo de RCD, control de polvo, prevención de la contaminación del suelo y buenas prácticas ambientales en actividades de demolición.

Estas acciones permitieron prevenir la contaminación del suelo y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas de trabajo.

7. CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el presente periodo reportado se desarrollaron charlas y capacitaciones ambientales dirigidas al personal de obra, con el objetivo de fortalecer la sensibilización ambiental, promover buenas prácticas y prevenir impactos negativos sobre el entorno derivados de las actividades constructivas.

Las jornadas de capacitación estuvieron orientadas a temas clave de la gestión ambiental en obra, fomentando el cumplimiento de los lineamientos ambientales, el cuidado de los recursos naturales y la adecuada ejecución de las actividades, contribuyendo así al mejoramiento continuo del desempeño ambiental del proyecto.

CUADRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES REALIZADAS

Tema	Objetivo
Cambio climático	Adoptar medidas urgentes y coordinadas a nivel global para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a sus impactos
Gestión ambiental de residuos	manejar los desechos de manera segura y sostenible, minimizando su impacto negativo en el medio ambiente, la salud pública y los recursos naturales.
Conservación biodiversidad	Proteger, restaurar y utilizar de manera sostenible los ecosistemas
Uso eficiente de agua	Optimizar su consumo y minimizar el desperdicio mediante prácticas sostenibles y tecnologías adecuadas.

Huella ecológica	Evaluar el impacto ambiental de las actividades humanas comparando el consumo de recursos naturales con la capacidad del planeta para regenerarlos, buscando orientar estilos de vida hacia la sostenibilidad
Reforestación	Restaurar la cobertura forestal y rehabilitar ecosistemas degradados para recuperar la biodiversidad, equilibrar el ciclo del agua, frenar la erosión del suelo, y mitigar el cambio climático mediante la absorción de dióxido de carbono
Energía renovables y sostenibles	Garantizar el modelo energético sostenible y confiable.
Contaminación del aire y salud ambiental	Prevenir, controlar y reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos para garantizar una calidad del aire segura

REGISTO FOTOGRAFICO CHARLAS AMBIENTALES







8. Inspección punto ecológico

El punto ecológico constituye una herramienta fundamental dentro de la gestión ambiental, ya que facilita la adecuada separación de los residuos en la fuente, promoviendo prácticas responsables entre los usuarios.



9. Inspección productos químicos



La inspección de productos químicos es una actividad fundamental dentro de la gestión ambiental y de seguridad, ya que permite verificar que las sustancias sean almacenadas, manipuladas y utilizadas bajo condiciones adecuadas, conforme a la normativa vigente. Este proceso contribuye a identificar posibles riesgos asociados como derrames, fugas, incompatibilidades químicas o etiquetado incorrecto, los cuales pueden generar impactos negativos tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente.

10. Jornadas de Aseo

Las jornadas de aseo en obras civiles son fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad en el área de trabajo. Estas actividades permiten la recolección oportuna de residuos de construcción y demolición (RCD), evitando su acumulación y reduciendo riesgos como caídas, accidentes laborales o afectaciones al medio ambiente.





11.EJECUCIÓN ACTIVIDAD DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO



11.1 tejas en plástico negro para evitar contaminación del suelo



11.2 embalaje de láminas en plástico negro reforzadas con vinipel



11.3 Acopio material (Tejas)



12. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron actividades de seguimiento y verificación ambiental en los diferentes frentes de trabajo, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y verificar la correcta implementación de los controles ambientales definidos para el proyecto.

En las inspecciones efectuadas se evidenció el adecuado manejo y segregación de los residuos generados, la disposición temporal en los puntos ecológicos y la entrega de materiales aprovechables al gestor autorizado, de acuerdo con los procedimientos internos y la normatividad ambiental aplicable.

Asimismo, se verificaron las condiciones de almacenamiento y manejo de productos químicos, el orden y aseo de las áreas de trabajo y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas durante las inspecciones ambientales. Las observaciones identificadas fueron atendidas oportunamente por el personal de obra, permitiendo mantener condiciones ambientales adecuadas y fortalecer el cumplimiento de los controles establecidos durante el periodo evaluado.

13. CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, el Consorcio Rotatorio ejecutó las actividades programadas en materia de gestión ambiental, dando cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y a los requisitos ambientales aplicables al contrato.

Las actividades de capacitación ambiental, inspección de productos químicos, implementación de puntos ecológicos y jornadas de orden y aseo contribuyeron al adecuado manejo de los aspectos ambientales asociados a la ejecución de la obra, promoviendo buenas prácticas en la separación de residuos, el manejo seguro de sustancias químicas y el mantenimiento de condiciones apropiadas de limpieza y organización.

Con base en el seguimiento realizado, se evidenció el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante el periodo, sin presentarse situaciones que generaran impactos ambientales significativos derivados de las actividades ejecutadas. Lo anterior refleja el compromiso del Consorcio Rotatorio con el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental y con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

ANEXOS

Como soporte de las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo reportado, se anexan al presente informe los registros y evidencias documentales, tales como registros fotográficos, listados de asistencia de charlas e inspecciones ambientales los cuales permiten verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas en la obra.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Andrés Mauricio Hoyos PROFESIONAL AMBIENTAL	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raiza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026	Fecha.30-06-2026

ANEXO No 1

REGISTRO CHARLAS AMBIENTALES

CONSEJO COMUNITARIO PONAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025	
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
RESPONSABLE	Andrés Botas Navero		TIPO DE EVENTO		
CARGO	E. Ambiental		CAPACITACION ()	CHARLA ☒	OTRO ()
LUGAR	ESERAN		REUNION ()	CUAL	
TEMA	Comercio Biodiversidad			FECHA	18-06-26
OBJETIVO					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Alexander M	73201104	obrero		<i>[Signature]</i>	
Yous Mentes Buanu	112784909	obrero		<i>[Signature]</i>	
MEVIN PATRINO	1005682910	obrero		KEVIN	
Jesus Estrada	7743579890 92556415	obrero		<i>[Signature]</i>	
Carlos José Estrada	1102813862	obrero		<i>[Signature]</i>	
Wilber Salgado Dominguez	38374970	Oficial		<i>[Signature]</i>	
Daniela Diaz	3839175	obrero		<i>[Signature]</i>	
Francisco Parro	3836678	Oficial		Francisco	
Lin Alvar	100006655	obrero		<i>[Signature]</i>	
Jose Guillermo Gorr	1005474799	obrero		<i>[Signature]</i>	
Fredy Fuentes		Oficial		<i>[Signature]</i>	
Josmel Catalina Correa	103633164	prof SST		<i>[Signature]</i>	
Guillermo Tovar	3840095	obrero		<i>[Signature]</i>	

[Signature]
FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO ROTATORIO PUNAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025	
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
RESPONSABLE	Andrés Noris Valero		TIPO DE EVENTO		OTRO ()
CARGO	Comandante		CAPACITACION ()	CHARLA (X)	
LUGAR	EUPAN		REUNION ()	CUAL	
TEMA	Huella Ecológica		FECHA	25-06-21	
OBJETIVO					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Yocelin Rivas	1129184909	obrero			
Jesus Estrada	92556449	ayudante			
Kevin	1005582919	ayudante			
Concepcion L. Ruiz Pineda	77435770010	obrero			
Fredy S. Munk	1067461803	obrero			
Dionisio Carlos	1047385324	ayudante			
Carlos José Estrada	1102103862	obrero			
Francisco Quiroz	3836678	Oficial			
Damián Díaz	3834175	Plomero			
Manoel	80066556	Alum			
Guillermo Jover	100443499	obrero			
Guillermo Jover	3840095	obrero			
Alexander M	4320169	obrero			
Wilma Gillo Dominguez	3837970	Oficial			
Ismael Catalina Gomez	1013639164	Prof 59+			
Ally M. Ojeda	1701700	educ			
Rafael Gonzalez	1103098854	Arg			

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

ANEXO No 2

REGISTRO INSPECCIONES AMBIENTALES

CONSEJO ROTATORIO PUNAL		INSTRUMENTO DE INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES Y CONTROLES DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUÍMICOS		FT 881-140 Versión 001 Procedimiento Técnico Normativo		INSTRUMENTO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		PLAN DE MEJORA		RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	
FECHA DE INSPECCIÓN:		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		(De acuerdo a la especificación, propóngase un plan de mejoramiento)		(Ejemplo: el nombre y apellido completo del funcionario o contratista público)	
NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR:		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		OBSERVACIONES		PLAN DE MEJORA	
NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA:		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:		(Si evidencia alguna irregularidad o información relevante por favor diligenciar este espacio)		(De acuerdo a la especificación, propóngase un plan de mejoramiento)	
ASPECTO A EVALUAR		CUMPLE		OBSERVACIONES		PLAN DE MEJORA	
(Se debe evaluar cada uno de los aspectos a evaluar en la inspección)		(Marque con una X, si se cumple o no el requisito a evaluar)		(Si evidencia alguna irregularidad o información relevante por favor diligenciar este espacio)		(De acuerdo a la especificación, propóngase un plan de mejoramiento)	
		SI	NO				
SITIO DE ALMACENAMIENTO							
Se cuenta con un solo sitio en el área designado para el almacenamiento de los productos químicos	X						
El sitio de almacenamiento es de acceso restringido	X						
El sitio de almacenamiento de productos químicos se encuentra organizado, limpio y con espacio suficiente según el volumen de productos almacenados	X						
El sitio de almacenamiento cuenta con iluminación y ventilación adecuadas	X						
Durante la inspección, en el sitio de almacenamiento se encuentran almacenados correctamente los productos químicos, papeles, cartones que puedan arder en caso de incendio	X						
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia del área, están debidamente señalizadas	X						
Las salidas de emergencia se encuentran libres de obstrucciones que dificulten la evacuación del personal en caso de emergencia	X						
Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan productos químicos	X						
Se cuenta con lá de derrames	X						
Se realiza mantenimiento preventivo a los sistemas de ventilación, extracción, redes eléctricas, tuberías, etc.	X						
ESTANTERIAS O GABINETES							
El sitio de almacenamiento cuenta con estanterías o gabinetes suficientes para la ubicación de los productos químicos	X						
Las estanterías o gabinetes son de materiales adecuados según el tipo de sustancias almacenadas	X						
Las estanterías se encuentran ancladas a la pared y/o piso para evitar derrames	X						
ETIQUETADO Y FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD							
Todos los recipientes o envases cuentan con etiquetas que permitan su identificación	X						

	INSERVIL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS INSPECCION PRODUCTOS QUIMICOS		FT 537 140		
			Versión 001 Proceso Técnico Humano		
INSPECCION					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESPAN					
FECHA DE INSPECCION: 16/06/26					
NOMBRE DEL AREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: Cajero de Patrulleros					
NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL AREA: Andrés Mauricio Torres Navarro					
ASPECTO A EVALUAR <small>(Se desmenuzará cada uno de los requisitos a evaluar en la inspección)</small>	CUMPLE <small>(Marque con una (X), si se cumple o no el requisito a evaluar)</small>		OBSERVACIONES <small>(Si evidencia alguna necesidad (o no) de acciones por parte del responsable de la inspección)</small>	PLAN DE MEJORA <small>(De acuerdo a lo identificado, proponga un plan de mejoramiento)</small>	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>(Escriba el nombre y apellido completo del funcionario o funcionario público)</small>
	SI	NO			
La etiqueta de los recipientes o envases se encuentra en buen estado	X				
En la etiqueta se encuentra información relacionada con precauciones y peligros de las sustancias químicas	X				
La información de la etiqueta corresponde al contenido real del recipiente o envase	X				
Se dispone de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan	X				
Las fichas de datos de seguridad corresponden a los productos químicos que se encuentran almacenados	X				

CONSEJO INSTITUCIONAL		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		FT SST 140		Versión 001		Proceso Talento Humano	
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESBAN		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Andrés Mauricio Hoyos Novaro							
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/06/26									
NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR:									
NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA:									
ASPECTO A EVALUAR (Se detallará cada uno de los resultados a evaluar en la Inspección)	CUMPLE (Marcar con una X, si se cumple o con un símbolo de no aplica)			OBSERVACIONES (Si existen algunas observaciones o recomendaciones por favor diligenciar esta sección)	PLAN DE MEJORA (De acuerdo a lo identificado, proponga un plan de mejoramiento)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Escriba el nombre y apellido completo del funcionario o servidor público)			
	SI	NO	NO APLICA						
Las fichas de datos de seguridad de los productos químicos están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando	X								
Se cumplen con las indicaciones de almacenamiento de producto químico expuestas en la ficha de datos de seguridad que entregan las proveedores	X								
Se agrupan los productos químicos por clase de peligro (peligros físicos, para la salud, peligros y para el medio ambiente)	X								
Se ubican a una distancia prudente los productos químicos incompatibles de aquellos productos que dentro de su misma clase de riesgo son incompatibles	X								
Se ordenan los recipientes de mayor capacidad de almacenamiento de líquidos y los productos más peligrosos en la parte inferior de la estantería o gabinete	X								
Se ordenan los recipientes con sustancia más inflamables en la parte superior del gabinete o estantería	X								
Se ordenan los contenedores o recipientes altos en la parte posterior del gabinete o estantería y los pequeños adelante	X								
Andrés Hoyos Novaro R. Hoyos Novaro				Residente Barra Candia					
GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO							

CONSORCIO PUNTA PONAL		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					COD: FT SST : 021					
		FORMATO LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS					FECHA: Dic -2025 VERSION: 001					
Área:												
NOMBRE DE LA SUSTANCIA	CANTIDAD	CARGO QUE LO USA	FABRICANTE	ÁREA DE USO	ZONA DE ALMACENAMIENTO	TIPO DE ENVASE	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green;"></div> </div>	FICHA TÉCNICA	HOJA DE SEGURIDAD	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	RIESGOS PARA TRANSPORTE
Cemento 100 bolsas		Obreros	Argos	Suelo	Almacén de obra	Bolsa	2	0	NTC 4231	NTC 4231	Carpa, guantes, botas, casco, gafas, mascarilla	Irritación piel Irritación ojos
Diesel 1 galon domos			Terrel	maquina de saca	Almacén de obra	Envase plastico	1	2	NTC 4231	NTC 4231	Carpa, guantes, botas	Irritación ojos Irritación piel



INSPECCION AMBIENTAL



Código: FT-SST: 130
VERSION:001
FECHA:
Noviembre-2025

Fecha: 15-06-26 Quien realiza la Inspección: Andres Hoyos Navano

Ubicación/Área: Casimo de Petroleros - ESRAN

Item	DESCRIPCIÓN	RESULTADO			OBSERVACIONES
		B/SI	M/NO	N/A	
1	En que estado se encuentra el punto ecologico?	X			
2	Estan identificadas las canecas de acuerdo al codigo de colores?	X			
3	Hay una separacion adecuada de residuos?	X			
4	Hay evidencia de registros de entrega de residuos?	X			
5	Se observa el área en orden y aseo?	X			
6	Se observa separados los residuos peligrosos?	X			
7	Hay señalización y demarcación suficiente?	X			
8	Existen residuos líquidos recolectados y demarcados?		X		
9	Se observa un dique de contención de derrames?	X			
10	Se encuentra el KIT Ambiental en el sitio?	X			
11	Los productos químicos están rotulados con su contenido, rombo de NFPA y debidamente almacenados?	X			
12	Se evidencian las hojas de seguridad y fichas Técnicas de todos los Productos Químicos?	X			
13	Se evidencian registros de capacitación en temas relacionados al manejo de residuos y ambientales?	X			
14	Se observan permisos ambientales o licencias para el desarrollo de las actividades?	X			
15	Se encuentra evidencia de Incidentes ambientales?		X		
16	Se encuentran registros de simulacros ambientales en el último mes?	X			
17	Se evidencia en sitio la matriz de reactividad de productos químicos?	X			
18	Se evidencian registros de mediciones higiénicas?	X			
19	Se evidencian los indicadores de gestión ambientales, medidos y tabulada la información?	X			
20	El personal conoce la política integral, plan de emergencias?	X			


RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN REALIZA:

[Signature]
PROFESIONAL SST

QUIEN VALIDA:

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA



FORMATO INSPECCIÓN PUNTOS ECOLOGICOS
CONSORCIO ROTATORIO PONAL

CODIGO: FT-SST:129
VERSION: 001
FECHA :
Enero 2025

FECHA DE INSPECCION: 17-06-26

LUGAR: ESPAN

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de los residuos generados por CONSORCIO ROTATORIO PONAL.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección mensual, al final de cada mes para verificar las siguientes condiciones:

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:

Separación: Que los residuos dispuestos en los contenedores concuerden con el código de colores establecido para las instalaciones de CONSORCIO ROTATORIO PONAL.

Ubicación: Que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de tránsito); al alcance del personal, clientes, proveedores y visitantes.

Señalización/rotulado: Que los contenedores contengan su respectiva rotulación con el tipo de residuos para disponer.

Estado: Que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.

Tenga en cuenta la siguiente calificación: Bueno

✓

Malo

×

2. Diligencia:

PUNTO ECOLOGICO

LOCALIZACION DEL PUNTO ECOLOGICO	SEPARACION	UBICACIÓN	SEÑALIZACION/ROTULADO	ESTADO	OBSERVACIONES
✓	✓	✓	✓	✓	

ALMACENAMIENTO TEMPORAL/RECEPCION DE RESIDUOS

ASPECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Fácil acceso para la disposición y recolección por parte de administrativos, operativos y carro recolector.	✓		
Su ubicación no genera molestias al personal que labora en las instalaciones, visitantes y comunidad cercana en general.	✓		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
Permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (lluvia, sol y vientos)	✓		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El espacio permite su fácil limpieza	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado	✓		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	✓		
Cuenta con punto de agua cercana	✓		
Cuenta con elementos contra incendio, emergencias y derrames.	✓		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		

Inspeccionado Por:	Nombre: Andres Mauricio Hoyos Navero
	Firma: [Firma]

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema.

Sábado 30 de Mayo de 2026

Personal en obra
Arquitecta Residente
Ingeniero Ambiental

Profesional SST
Maestro Obra

1 Oficial plomero + 1 ayudante plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a Realizar:

Se adelantan actividades administrativas.

Se Continúa con las instalaciones hidro sanitarias del baño de alojamiento 3

Se realizan charlas SST y ambientales enfocados en fortalecimiento cultura SST

Raiza
Arg Residente.

Sandra Martínez A
Profesional con experiencia en
intervención

Lunes 1 de Junio de 2026

Personal en Obra
Arquitecta Residente

Ingeniero Ambiental
Profesional SST

Maestro de obra

1 Oficial + 4 ayudantes de obra.

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar: El día de hoy se inicia desmonte de panel externo en el Casino, frente 4, esta actividad se realiza con herramienta manual. Se realizan charlas SST y ambiental enfocados en firmas de ATS

Raiza
Arg Residente.

Sandra Martínez A
Prof. con Exp. INT.

Martes 2 de Junio de 2026

Personal en Obra

Alquilada residente

Profesional Sst

Ing Ambiente

Maestro de Obra

1 Oficial de Construcción

5 Ayudantes de Construcción

1 plomero + 1 ayudante de plomero.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa con desmonte con herramienta manual en Casino de patrulleros, frente 4.

Se retira material del desmonte a punto de acopio en Casino.

Se inicia desmonte de muros en baño de alojamiento 2, de acuerdo al diseño sujeto al modificatorio 2.

Se continúan con las instalaciones sanitarias en el baño de alojamiento 3.

Se realiza el retiro de rcd en el baño 3 que se encuentra encima de las tuberías sanitarias para dejarlas libre de cualquier material que pueda afectar la calidad de las instalaciones.

Se realizan charlas SST y ambientales enfocadas en cambio climático

Riza
Aq Residente.

Andra Martinez A.
P.C.F.

Miércoles 3 de Junio de 2026

Personal en obra

Ayudante Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial de Construcción

5 Ayudantes

1 Oficial plomería

1 Ayudante plomería

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa realizando desmonte de pared con herramienta manual en el exterior del Casino de patrulleros, frente 4.

Se continúa retirando rcd a punto de acopio en casino.

Se inicia desmonte de muros en baño de alojamiento 3, producto de la redistribución ajustada al modificatorio 2.

Se inicia desmonte de muros internos en baño de alojamiento 1, producto de la redistribución ajustada al modificatorio 2.

Se realiza retiro a punto de acopio de material rcd de los baños de alojamiento 2 y 3.

Se continúa con instalaciones sanitarias del baño de alojamiento 3.

Se realizan charlas SST y ambientales enfocadas en gestión integral de residuos

Raiza
Ay. Residente.

Sandra Martínez A.
Prof. con FUN INT.

Jueves 4 de junio de 2026

Personal en obra

Arquitecto Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de obra

1 Oficial construcción

5 Ayudantes

1 Oficial plomería

1 Ayudante plomería

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continuo realizando el desmonte de pañete en la parte exterior del casino.

Se continua realizando retiro de red a punto de acopio en frente 4.

Se realiza desmonte de pañete en baño de alojamiento 2 con herramienta manual.

Se realiza retiro de red de baños de alojamiento 2 y 3.

Se realizan charlas enfocadas en el uso de epp en el componente SST.

Ricardo
Arq Residente

Sandra Martinez A.
Profesional en Función de Intervención

Sandra Martinez A.
con FUN INT

Viernes 5 de Junio de 2026

Personal en Obra

Arquitecta Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro de Obra

1 Oficial construcción

2 Ayudantes

Estado del tiempo: Lluvias durante todo el día

Actividades a realizar:

Se Continúa realizando retiro de red en el frente 4, casino de peñoleros.

Además se sigue realizando el retiro de red en baños de alojamiento 2 y 3.

En el frente 4 se desmontó la tubería de gas de la cocina del casino.

En la tarde del día de hoy se realizó un comité de seguimiento en el cual participó la arquitecta Liliana, Supervisora y su equipo técnico de trabajo en conjunto con el Ing Francisco, rep legal del consorcio con su equipo, se conversó acerca del avance de obra y la programación a seguir.

Se recibió algunas recomendaciones por parte de la Supervisión.

Se realizó una charla orden y limpieza en área de trabajo

Raiza @
Arq Residente -

Sandra Márquez A.
Prof. Con Funciones de Interventante

Sábado 6 de Junio del 2026.

Personal en obra

Arquitecta Residente

Profesional SST

Ingeniero ambiental

1 Maestro obra

1 Oficial

2 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla SST enfocada en reporte de actos y condiciones inseguras.

Se continuo realizando retiro de rcd en casino, baños de alojamiento 2 y 3.

Raquel
Arq Residente

Sandra Martnez A.
Profesional con Funciones
de Interventora.

Martes 9 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro obra

1 Oficial

2 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó limpieza a los muros del exterior del casino para posteriormente aplicar sika impermear de una primera capa, luego del secado se aplico Segunda capa.

Raquel
Arq Residente.

Sandra Mts A.
Prof. con fun. INTEZ.

Miercoles 10 de Junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial

5 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realizo charla SST enfocada en levantamiento y manipulación manual de cargas.

Se continua con la aplicación de

Sika imper mor en muros exteriores del casino, frente 4.

Se inicia pañete impermeabilizado con Sika 1.

Se inicia con desmonte de andenes en el casino, frente 4.

Raul
Arg Residente,

Sandra Martinez A.
Prof. con funciones de int.

Jueves 11 de junio de 2026

Personal en obra en licencia

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro obra

1 Oficial

5 Ayudantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continua aplicando Sika Impermar en muros exteriores del casino de patrulleros.

Se continua realizando pañete impermeabilizado con sika 1 en muros del casino.

Se continua realizando desmonte de andenes exteriores del casino.

Se realiza retiro de rcd en el casino hasta punto de acopio.

Se realizó charla ambiental enfocada en el uso eficiente del agua.

Por parte del profesional con funciones de interventoría,

Se realizó la observación al personal profesional en sitio.

de Señalizar puntos de acopio de RCD, y señalización

de obra SST, con el fin de prevenir accidentes y

facilitar q' las actividades se desarrollen de forma segura

y organizada.

Rafael
Arg Residente

Sandra Mantua A.
Profesional con f. de
Interventoría

Viernes 12 de junio de 2026.

Personal en obra

Arg. Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

Oficial construcción

5 Ayudantes

1 Oficial eléctrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en riesgo por ruido y protección auditiva.

Se continúa realizando poñete impermeabilizado con Sika 1 en muros exteriores del casino, frente 4.

Se continúa haciendo desmonte de los andenes en casino.

Se inicia con instalación de tubería eléctrica de los tomacorrientes de las habitaciones en nivel de piso.

Se realiza fase 1 de prueba de estanqueidad en tubería sanitaria de baños del casino.

Se instaló Señalización SST y ambiental al rededor de los frentes de trabajo, incluyendo bs rcd por sugerencia de profesional con funciones de inventaría

Riiza Q
Arg. Residente.

Sandra Valmeir A
Prot. con funciones de
interventoría

Sábado 13 de Junio de 2026

Personal en Obra

Arq. Residente.

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro Obra

Oficial Construcción

5 Ayudantes + 1 electrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla SST y ambiental enfocada en uso correcto de extintores.

Se continúa con pañete impermeabilizado con Sika 1 en muros exteriores en el Casino.

Se continúa con tubería eléctrica para los tambores en habitaciones del casino, frente 4.

Se verifica luego de 24 horas las pruebas de estanqueidad de los baños de las habitaciones del frente 4, observando que no existen fugas.

Se inicia prueba hidrostática en casino de todos los baños y cocina, se llaman de agua todas las tuberías y se ingresan presión a las mismas, adicional se instalan los manómetros con una medición de 120 PSI, para una verificación luego de 24 horas.

Rica
Arq. Residente

Sandra Martínez H.
Prof. con funciones de
INTERVENCIÓN

Domingo 14 de Junio de 2026.

Personal en obra

Arg. Residente

2 ayudantes electricos.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se Continúa instalando tubería Condit para los tomacorrientes en las habitaciones del casino, frente 4.

Se Verifican los manómetros de presión que se Constantan que número marca, dando como resultado la misma presión luego de 24 horas, comprobando que no existen fugas en las instalaciones hidráulicas del frente 4, Casino de patulleros S.

Rafael
Arg. Residente

Andrea Martinez A
Profesional con funciones de
Interventora

Lenes 15 de Junio de 2026.

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Maestro Obra

1 Oficial Construcción

6 Ayudantes construcción

1 electrico

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocado en el buen uso de epp.

El día de hoy se dió inicio al concreto de losa de contrapiso de la habitación 2, previo se instaló malla electrosoldada y plastico.

Se continúa con la instalación de tubería. Conduit en las habitaciones del casino, frente 4.

Se recibió material granular, balastro.

Se realizaron las muestras de concreto para verificar su resistencia.

La dosificación de concreto que se está realizando es Para un bulto de Cemento 7 latas de Arena, 13 de piedra y 27 lt de agua, datos que arroja el diseño de mezcla realizado con los ensayos de agregados finos y grueso empleados.

Arg Residente.

Sandra Palma A.
Prof. en funciones de NT.

Martes 16 de junio de 2026

Personal en obra

Arq. Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

1 Oficial

5 Ayudantes

1 electrico.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continuo instalando la tubería eléctrica en habitaciones del casino.

Se realizó alistamiento para base de centropiso en habitaciones 3, 4, 5, 6 y estudio, el cual consistió en verificar niveles, instalar plástico y la malla electrosoldada.

Se realizó charla ambiental enfocada en la energía renovable y sostenible.

Se continuo con el parete impermeabilizado en casino de petullenos.

Los materiales recibidos el día de hoy fueron: ladrillos, bloques, arena.

Raquel
Arq. Residente.

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones
de interventora.

Miércoles 14 de Junio de 2026
 Personal en obra
 Arq Residente
 Profesional SST
 Ingeniero Ambiental
 Maestro de obra
 1 oficial de Construcción
 5 Ayudantes
 1 eléctrico.

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar:

Se continúa instalando tubería
 Conduit en las habitaciones del casino.

Se realizó la fundición de la losa
 de contra piso de 4 habitaciones, las
 cuales son:

Se tomaron las muestras de concreto
 para las respectivas pruebas de resistencia.

Se realizó charla SST enfocada en
 primeros auxilios básicos:

Se recibió materiales grandes.

Arq Residente

Sandra Martínez A.
 Profesional con funciones de
 interventora.

112
Jueves 18 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial

6 Ayudantes

1 electrico

Estado del tiempo: Lluvias durante todo el día

Actividades a realizar:

Se continúa con instalación de tubería eléctrica en habitaciones de Casino.

Se realiza alistamiento de habitación para losa de contrapiso, el cual consiste en instalaciones de malla electrosoldada y plástico.

Se realiza charla ambiental enfocada en contaminación del aire y Salud ambiental

El día de hoy el grupo de obreros dieron inicio al curso de trabajo autorizado en altura

y la profesional SST realizó actualización de curso avanzado de altura.

Rosa
Arg Residente

Sandra Martínez A.
Prof. Con funciones de
Interventora.

Viernes 19 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional Sst

Ingeniero Ambiental.

Maestro de obra

1 oficial construcción

6 Ayudantes

1 eléctrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en comunicación efectiva entre compañeros.

Se fundió concreto de losa de contrapiso en habitaciones 7, 8 y 9.

Se realizaron las muestras de concreto para las pruebas de resistencia.

El día de hoy continúan realizando los cursos de trabajo en altura y la actualización del curso avanzado por parte de SST, dicha actividad finaliza mañana.

El día de mañana no se podrá laborar en tsran, debido a comunicación recibida en el cual se manifiesta que por seguridad en el marco de las elecciones no se permitirá ingreso a las instalaciones.

Raquel
Arg Residente

Sandra Martínez A
Profesional con funciones
de interventora

Lunes 22 de Junio

Personal en obra

Arq Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional Sst.

Maestro Obra

2 Oficiales + 6 Apoyantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó alistamiento que consiste tomar niveles para verificar alturas, instalar malla electrosoldada y plástico para los espacios de circulación ubicados frente las habitaciones del casino.

En el frente 1 del baño de algom.

Se inició el desmonte de muro y bloque ubicado entre el baño y el algomiento.

Se realizó charla SST enfocada en riesgo del exceso de confianza.

Arq Residente.

Sandra Patricia
Profesional Especialista
Interventora

Martes 23 de junio
 Personal en obra
 Arg Residente
 Ingeniero Ambiental
 Profesional SST
 Maestro obra
 2 oficiales

10 albañiles + 1 electricista

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realizó charla ambiental enfocada en economía circular.

Se realizó concreto en espacios de circulación ubicados frente las habitaciones en el área interna, en frente 4

Adicionalmente se realizó en casino el desmonte con herramienta manual de andenes y desmonte de los muros de las habitaciones que presentan grietas y fisuras que comprometían la estabilidad de la infraestructura y que fueron incluídos dentro de los desmontes luego de la visita en el mes de febrero por la arg Liliana.

En las habitaciones del casino se continúa instalando tubería conduit para las tomacorrientes. En el baño se realiza rcd hasta punto de acopio.

En el baño de alojamiento 2 se realizan instalaciones sanitarias.

En las horas de la tarde se realizó en casino armado de andamio y riegos de tejas para dar inicio al desmonte de cubierta.

Sandra Martinez A.
 Prof con funciones de interventora

Raiza @ Arg Residente.

Miércoles 24 Junio

Personal en Obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

3 oficiales

9 Aprendices

2 electricista + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa realizando alistado para losa de contrapiso en casino.

Se continúa realizando desmonte losa de andenes en casino y el retiro de red a punto de acopio. Se continúa instalando tubería conduit para transformer en habitaciones de casino.

Se inicia el desmonte controlado de cobiertas en casino usando todos los epp de acuerdo a la actividad. Se hace demarcación de zona de trabajo y área de almacenamiento provisional del material.

Se inicia en baño de almacenamiento y la fijación de acero para vigas de cimentación.

Se realizan en baño de almacenamiento y las instalaciones sanitarias.

Se reciben materiales granulares para Casino de patulleros.

Se realiza charla SST enfocada en Cuidado de manos y dedos.

Arg Residente

Sandra Martínez A.
Profesional con función de
Interventora

Jueves 25 de junio

Personal en obra

Arq Residente

Profesional Sst

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 Oficiales

9 Ayudantes

2 Electricistas + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó losa de contrapiso en casino,
se tomaron muestras de concreto en
cilindros.

Se continúa realizando instalación de
tubería conduit para tomacorrientes en
habitaciones

Se continúa realizando desmonte de
cubierta en casino de parrilleros.

Se continúa con la figuración de arco
en baño de alojamiento 1

En baño de alojamiento 2 y 3 Se
continúa realizando instalaciones sanitarias.

Se realiza charla ambiental enfocada
en reforestación y restauración del
ecosistema.

Rajal
Arq Residente

Sandra Muñoz A.
Profesional con experiencia
de interventora

Viernes 26 de Junio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 oficiales

9 ayudantes

1 electricista

1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza alistamiento de bsa de contrapiso que consiste en instalar malla y plástico en casino.

Se continúa desmonte de cubierta en casino seguidos por el manual del procedimiento de la actividad.

Se realiza rcd en casino hasta punto de acopio.

Se continúa fijeando acero para viga y columnetas en baño de alojamiento 1.

En baño de alojamiento 2 y 3 se continúa con las instalaciones sanitarias.

Se realiza charla SST enfocada en cuidado de la salud visual.

Arg Residente

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones de
interventora.

Sábado 27 de junio

Personal en obra

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

9 ayudantes + 3 oficiales

2 electricistas + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza concreto de losa de contrapiso en casino.

Se continúa desmonte de cubierta en casino.

Se continúa con los desmonte de muros en baño de alojamiento 1.

Se continúa con las instalaciones hidráulicas del baño de alojamiento 2 y 3.

Se recibió material seleccionado para baño de alojamiento 2.

Se realiza charla SST enfocada en riesgos mecánicos en equipos y maquinaria.

Arg Residente,

Sandra Martínez A.
Profesional Competencias
de Intervención

Lunes 29 de Junio F.S. obras

Personal en obra: 10 personas

Ay. Residente — 1 persona

Profesional SST — 1 persona

Ing Ambiental — 1 persona

Maestro Obra — 1 persona

3 oficiales + 9 ayudantes

1 electricista + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza alistamiento de los

de contapiso en casino de

patulleros, se instala malla y plastic

Se continúa realizando desmonte

de muros en baño de almacenamiento 1

Se continúan realizando instalaciones

hidráulicas en baño de almacenamiento 2.

Se realiza charla SST enfocada en

el uso adecuado de los epp.

Ricardo
Ay. Residente

Sandra H. Gómez A.
profesional en función
de intervención

Martes 30 de Junio

Personal en obra

Arq Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro Obra

3 oficiales de construcción + 8 ayudantes

1 electricista + 1 plomero.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla ambiental enfocada en el consumo responsable y huella ecológica.

Se realizó concreto de losa de contrapiso en Casino.

Se realiza aislamiento y relleno con material seleccionado en cocina del casino.

Se continúa realizando desmonte de cubiata en casino con todos los elementos de protección y seguros.

Se continúa realizando desmonte de muros en baño de alojamiento 1.

Se continúa con las instalaciones hidráulicas del baño de alojamiento 2.

Los desmontes de muros en casino contempló vigas de confinamiento ya que contaban con fisuras y grietas que comprometían la estabilidad de los muros.

Arq Residente.

Sandra Martínez A.
Profesional con función de interventora



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Grupo Infraestructura

Fecha:	Bogotá D.C., 17 de junio de 2026		
Hora de inicio:	9:45 horas	Hora de finalización:	11:02 horas
Lugar:	Oficina del Fondo Rotatorio de la		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes:

- Ing. Anthony Pino Arias - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Ing. Miguel José Peralta - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Arq. Liliana Patricia Gutierrez – Profesional grupo de Infraestructura
- Ing. Rodrigo Rojas Cortez – Coordinador de Proyectos Consorcio Rotatorio Ponai

2. Lectura del acta anterior:

No aplica

3. Verificación de los compromisos:

No aplica

4. Temas por tratar

Durante la reunión se abordará la revisión integral de las observaciones formuladas por la Supervisión a la proyección del Acta Parcial No. 1 presentada por el contratista, verificando la correcta incorporación de los ajustes solicitados. Asimismo, se efectuará la verificación del contenido del Acta Parcial No. 1 y su concordancia con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas en campo, revisando las memorias de cálculo y las memorias de cantidades de obra como soporte técnico de las actividades objeto de cobro. De igual manera, se analizó el informe mensual de actividades correspondiente al período comprendido en el acta parcial, validando que las labores allí descritas guardaran correspondencia con las actividades ejecutadas, las evidencias presentadas y las cantidades incluidas para pago. Como resultado de la revisión, se identificaron las aclaraciones, ajustes y documentos pendientes que deberán ser atendidos por el contratista para dar continuidad al trámite de aprobación y pago del Acta Parcial No. 1, definiéndose finalmente los compromisos, responsables y plazos para el cumplimiento de las observaciones formuladas por la Supervisión.

DESARROLLO

Durante la reunión se realizó la revisión detallada de cada una de las observaciones emitidas previamente por la Supervisión a la proyección del Acta Parcial No. 1 presentada por el Consorcio Rotatorio PONAL. Para cada observación se verificó la información aportada por el contratista, evaluando la pertinencia de los ajustes realizados y su conformidad con las condiciones contractuales y los avances ejecutados en campo.

De igual manera, se revisó el informe mensual de actividades correspondiente al período objeto de cobro, verificando que las actividades descritas reflejaran el avance físico de la obra y guardaran concordancia con el registro fotográfico, las memorias de obra, la bitácora y las cantidades incluidas en el acta parcial.

Vigente a partir del 18/09/24

Como resultado de la revisión, la Supervisión formuló las aclaraciones y ajustes que deberán ser incorporados por el contratista antes de continuar con el trámite de aprobación y pago del Acta Parcial No. 1, dejando establecidos los compromisos y los tiempos para la entrega de la documentación corregida.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes, se establece:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1			
2			
3			

Para los que en ella intervinieron: (Ver Formato registro de asistencia)



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1
Código: GD-FR-004
Versión: 1
Vigente a partir de: 19/09/24

FECHA: 17/06/2026

HORA INICIO: 9:45

HORA FIN: 11:02

TEMA: Reunion Proyeccion de Acta Parcial N°.1
NOMBRE DE QUIEN LIDERA O PRESIDE: Anthony Pino Arias

N°	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD, O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO		FIRMA
					CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	
1	PSPP	Anthony Pino Arias	1030553782	Infraestructura	3213958416	Anthony.PinoArias@gmail.com	
2	PSPP	Patricia Gutierrez	63455375	Infraestructura	3206099350	lpagusa29@hotmail.com	
3	PSPP	Miguel Peraltá Silva	1003387343	Infraestructura	3007213886	miguel.peralta@forp.gov.co	
4		Rodrigo Rojas Cortes	1075283461	C. Rotatorio	3219238587	conecionrotabivopps@gmail.com	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Grupo Infraestructura

Fecha:	Bogotá D.C., 10 de julio de 2026		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	15:32 horas
Lugar:	Virtual		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes:

- Arq. Liliana Alarcon Torres – Supervisora de contrato No. 116-3-2025
- Ing. Anthony Pino Arias - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Ing. Miguel José Peralta - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Arq. Liliana Patricia Gutierrez – Profesional grupo de Infraestructura
- Arq. Sandra Martínez Arias – Profesional con funciones de interventoría ESRAN
- Ing. Francisco Javier Villanueva – Representante legal Consorcio Rotatorio Ponal
- Ing. Rodrigo Rojas Cortez – Coordinador de Proyectos Consorcio Rotatorio Ponal
- Arq. Raiza Canchila – Residente de Obra Consorcio Rotatorio Ponal

2. Lectura del acta anterior:

No aplica

3. Verificación de los compromisos:

No aplica

4. Temas por tratar

Al iniciar la sesión, la supervisión —representada por la arquitecta Liliana Yanet Alarcón Torres— y el Consorcio Rotatorio Ponal —representado por el ingeniero Francisco Javier Villanueva Tovar— acordaron cuatro temas para el desarrollo del comité. En primer lugar, la revisión del estado del Contrato de Obra No. 116-3-25 conforme al informe de supervisión del mes de junio de 2026. En segundo lugar, la preocupación manifestada por el Consorcio ante la ausencia de una fecha definida para la visita de la supervisión y de la supervisión de apoyo al proyecto ubicado en el municipio de Corozal (Sucre). En tercer lugar, el trámite del Acta Parcial de Obra No. 1, cuya preacta fue devuelta con observaciones y cuya radicación definitiva se encuentra condicionada a la verificación y medición en sitio. Por último, la definición de los acabados necesarios para la continuación del objeto contractual.

DESARROLLO

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Buenos días a todos. Iniciamos con la revisión del estado del contrato, tomando como base el informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026. Ingeniero Anthony, por favor proyecte el corte y nos indica el avance físico y presupuestal.

Ing. Anthony Pino Arias:

Con gusto, arquitecta. Al corte del 30 de junio de 2026 el Contrato de Obra No. 116-3-25 registra una ejecución física del 20,45 % y una ejecución presupuestal del 0,00 %, esta última en razón a que el primer pago se encuentra supeditado a la aprobación del Acta Parcial de Obra No. 1, actualmente en trámite de ajuste por parte del contratista. El plazo vigente, con la Prórroga No. 2 suscrita el 31 de mayo de 2026, vence el 30 de septiembre de 2026, de manera que restan poco menos de tres meses de ejecución para el 79,55 % faltante.

Concepto	Estado al corte del 30 de junio de 2026
Valor total del contrato	\$2.020.455.757,17
Ejecución física	20,45 %
Ejecución presupuestal	0,00 %
Actas parciales tramitadas	Ninguna. Acta Parcial de Obra No. 1 en ajuste por el contratista
Modificaciones suscritas	Prórroga No. 1, Prórroga No. 2 y Modificatorio No. 1 (28/05/2026)
Tiempo transcurrido del plazo	Siete (7) meses y dieciséis (16) días de un plazo total de diez (10) meses y seis (6) días

Las actividades que jalonaron el avance del mes son las siguientes: desmontes y demoliciones menores en el Frente 4 — Casino de Patrulleros, incluido el desmonte de pañete deteriorado (ítem A3-1.36); impermeabilización de muros exteriores del casino (ítem A3-NP 27); ejecución de acometida y tubería conduit hacia las habitaciones, bajo los parámetros del RETIE; vaciado de las losas de contrapiso de las habitaciones 1 a 11 y de las franjas de circulación (ítems A3-12.04, concreto de 3.000 psi, y A3-12.36, malla electrosoldada); desmonte controlado de la cubierta del casino, iniciado el 24 de junio; y ejecución de las instalaciones hidráulicas de los baños de los alojamientos 2 y 3.

Arq. Raiza Cancila

informo que actualmente tenemos activos los siguientes frentes: culminación del desmonte de cubierta del Frente 4; alistamiento y retiro de material de la zona de cocina del casino; instalación de tubería conduit; y las instalaciones hidráulicas de los baños de los alojamientos 2 y 3.

Arq. Sandra Martínez Arias

Confirmo lo manifestado por la residente. En las visitas técnicas realizadas verifiqué la ejecución de las pruebas de presión hidráulica de 24 horas sobre los puntos hidráulicos del Frente 4, sin evidencia de fugas, conforme a las prácticas de la Resolución 330 de 2017; la toma de muestras de concreto para los ensayos de resistencia a compresión exigidos en el numeral C.5.6 de la NSR-10 en cada fundida de contrapiso; y el retiro permanente del material producto de demolición al punto de acopio de RCD.

Ing. Francisco Javier Villanueva:

Arquitecta Liliana, quiero dejar constancia de que las medidas correctivas requeridas en el comité del 05 de junio fueron adoptadas: incrementamos el personal, abrimos frentes simultáneos y sostuvimos la ejecución de contrapisos, instalaciones y desmonte de cubierta de manera continua durante todo el mes. Lo que hoy limita el avance no es el ritmo de obra, sino dos definiciones que dependen de la Entidad: la aprobación de las fichas técnicas de acabados y la visita de la supervisión para la medición del acta parcial.

Además, manifiesto formalmente su preocupación por este punto. Desde el inicio de la ejecución contractual la supervisión únicamente ha realizado una (1) visita presencial al proyecto, efectuada entre los días 10 y 12 de febrero de 2026 mediante vuelo de apoyo suministrado por la Policía Nacional haciendo que el seguimiento se haga por videoconferencia y mediante las verificaciones en sitio de la arquitecta Sandra Martínez,

funcionaria de la ESRAN, apoyo que agradecemos, pero que no reemplaza la verificación directa de la supervisión.

Ing. Rodrigo Rojas Cortez:

El efecto práctico, arquitecta, es que hoy no tenemos fecha cierta para la medición conjunta de las cantidades ejecutadas. Sin esa medición no es posible surtir el trámite del Acta Parcial de Obra No. 1, y el resultado es el que aparece en el propio informe: siete meses de ejecución con una ejecución presupuestal del 0,00 %. El Consorcio ha financiado la totalidad de la obra ejecutada hasta la fecha. Solicito que la fecha de la comisión quede definida en la presente acta.

Adicionalmente, hay actividades que no puedo dejar avanzar sin la definición de los acabados. Las losas de contrapiso del Casino de Patrulleros están vaciadas y curadas, y el personal de revestimientos cerámicos ya se encuentra autorizado para el ingreso; sin la aprobación de la ficha técnica de la cerámica ese frente queda detenido. Lo mismo ocurre con los baños de los alojamientos, que hoy están en obra gris a la espera del enchape.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

La preocupación es válida y la comparto; de hecho, señalo que la visita técnica resulta indispensable para verificar directamente las cantidades de obra ejecutadas, el balance contractual, el estado real del avance físico y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad. Informo que la Entidad ya cuenta con contrato para el suministro de tiquetes aéreos, de manera que la limitación que se presentaba en los meses anteriores se encuentra superada. Proyecto en pantalla las alternativas de itinerario previstas, con el fin de definir la programación que mejor se ajuste a las necesidades de ejecución y a la disponibilidad del Consorcio:

H8				
	A	B	C	D
1				
2	ITINERARIO 1			
3	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
4	17 DE JULIO	BOGOTA	MONTERIA	mañana
5	18 DE JULIO	MONTERIA	BARRANQUILLA	mañana
6	25 DE JULIO	COROZAL	BOGOTA	tarde -noche
7				
8	ITINERARIO 2			
9	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
10	17 DE JULIO	BOGOTA	BARRANQUILLA	mañana
11	19 DE JULIO	BARRANQUILLA	MONTERIA	tarde
12	25 DE JULIO	COROZAL	BOGOTA	tarde -noche
13				
14	ITINERARIO 3			
15	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
16	17 DE JULIO	BOGOTA	COROZAL	mañana
17	22 DE JULIO	MONTERIA	BARRANQUILLA	mañana
18	25 DE JULIO	BARRANQUILLA	BOGOTA	tarde -noche
19				

Ing. Francisco Javier Villanueva:

considero que la alternativa que mejor se ajusta a las necesidades del consorcio corresponde al Itinerario No. 2, ya que permite gestionar con la debida anticipación la logística requerida para la visita técnica, incluyendo la adquisición de los tiquetes aéreos como usted sabe arquitecta nosotros viajamos desde la ciudad de Neiva y no es fácil coordinar escalas entre Neiva-Bogotá-corozal, la reserva de hospedaje y la coordinación de los demás aspectos operativos, de manera que todo se encuentre dispuesto para la fecha de su llegada. Adicionalmente, esta opción contempla tres (3) días efectivos de permanencia en sitio, tiempo estimado como necesario para desarrollar de manera conjunta las actividades de medición, así como la revisión, verificación y aprobación de los acabados objeto de evaluación.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Entonces ingeniero queda seleccionado el Itinerario No. 2. Una vez definido, será remitido para el trámite de aprobación correspondiente, con el fin de gestionar la expedición de los tiquetes aéreos y materializar la comisión programada. Me comprometo a remitir la solicitud a más tardar el 14 de julio de 2026 y a reiterar la gestión ante el Grupo TAHUM, así como a comunicar por escrito al Consorcio la fecha definitiva a más tardar el 16 de julio de 2026.

Arq. Raiza Canchila:

Relaciono los acabados cuya definición se requiere para la continuación de los frentes, indicando el estado del trámite de cada uno:

No.	Acabado	Aspecto pendiente de definición	Estado del trámite
1	Revestimiento cerámico de pisos — Frente 4, Casino de Patrulleros	Formato, referencia, color y despiece sobre las losas de contrapiso ya fundidas.	Ficha técnica radicada; observada mediante Oficio CTO-116-3-25 del 12/06/2026. Pendiente subsanar requerimientos.
2	Enchape de pisos y muros — baños alojamientos 1, 2 y 3	Referencia definitiva, despiece y remates.	Ficha técnica radicada; pendiente aprobación y muestra física en sitio.
3	Aparatos sanitarios y grifería	Marca, línea, consumo por descarga y garantía.	Ficha técnica radicada y observada. Pendiente aprobación.
4	Divisiones de baño y vestier	Material, altura, herrajes y anclajes.	Sin radicar. Pendiente presentación de ficha técnica.
5	Mesones de lavamanos y vestier	Material, espesor, borde y soporte.	Sin radicar. Pendiente presentación de ficha técnica.
6	Pintura de muros y cielorrasos	Tipo, acabado y carta de color institucional.	Sin radicar. Requiere concepto de la ESRAN.
7	Cubierta del Frente 4 — Casino de Patrulleros	Referencia de teja, traslapos, caballetes y detalle de remates, una vez culminado el desmonte controlado.	Sin radicar. Prioritaria por encontrarse la cubierta en desmonte desde el 24/06/2026.
8	Aparatos de iluminación y salidas eléctricas	Referencia, temperatura de color y ubicación definitiva sobre la tubería conduit instalada.	Sin radicar. Debe atender lo exigido en el RETIE.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Sobre este punto aclaro que mediante el Oficio No. CTO-116-3-25 del 12 de junio de 2026 esta supervisión evaluó la documentación técnica presentada por el contratista para los materiales propuestos, incluidos los acabados de pisos y los aparatos sanitarios, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la conformidad con las condiciones contractuales, y emitiendo las observaciones y requerimientos correspondientes para continuar con el proceso de aprobación. Solicito al Consorcio subsanar esos requerimientos y radicar las fichas técnicas faltantes antes del 17 de julio de 2026, junto con las muestras físicas en sitio, de modo que durante la comisión únicamente se surta la aprobación con la participación de la ESRAN.

Ing. Francisco Javier Villanueva:

Estamos de acuerdo. El Consorcio no ejecutará ningún acabado que no cuente con aprobación previa y escrita de la supervisión, para evitar reprocesos y eventuales reclamaciones de posventa.


COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes, se establece:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Comunicar por escrito al Consorcio la fecha definitiva de la comisión, una vez aprobada la solicitud de tickets.	Arq. Liliana Yanet Alarcón Torres — Supervisión	16/07/2026
2	Subsanar los requerimientos del Oficio CTO-116-3-25 del 12/06/2026 y radicar las fichas técnicas y muestras físicas de los acabados relacionados en la tabla del numeral 4.4.	Ing. Rodrigo Rojas Cortez — Consorcio	17/07/2026
3	Adelantar la medición conjunta en sitio de las cantidades ejecutadas objeto del Acta Parcial de Obra No. 1.	Supervisión, supervisión de apoyo, ESRAN y residencia de obra	23/07/2026
4	Emitir concepto de aprobación de los acabados definidos durante la visita a obra.	Arq. Liliana Yanet Alarcón Torres / Arq. Sandra Martínez Arias	24/07/2026

Para los que en ella intervinieron: (Ver Formato registro de asistencia)

viernes, 5 junio 2026 3:38 p.m. - 5:24 p.m.



Sábado 30 de Mayo de 2026

Personal en obra

Arquitecta Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro Obra

1 Oficial plomero + 1 ayudante plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a Realizar:

Se adelantan actividades administrativas.

Se Continúa con las instalaciones hidrográficas del bno de alojamiento 3

Se realizan charlas SST y ambientales enfocados en fortalecimiento cultura SST

Raiza
Arg Residente.

Sandra Martínez A
Profesional con experiencia en
intervención

Lunes 1 de Junio de 2026

Personal en Obra

Arquitecta Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

1 Oficial + 4 ayudantes de obra.

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar: El día de hoy Se

inicia desmonte de panel externo en el Casino, frente 4, esta actividad se realiza con herramienta manual

Se realizan charlas SST y ambiental enfocados en firmas de ats

Raiza
Arg Residente.

Sandra Martínez A
Prof. con Exp. INT.

Martes 2 de Junio de 2026

Personal en Obra

Alquilada residente

Profesional Sst

Ing Ambiente

Maestro de Obra

1 Oficial de Construcción

5 Ayudantes de Construcción

1 plomero + 1 ayudante de plomero.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa con desmonte con herramienta manual en Casio de patrulleros, frente 4.

Se retira material del desmonte a punto de acopia en Casio.

Se inicia desmonte de muros en baño de alojamiento 2, de acuerdo al diseño sujeto al modificatorio 2.

Se Continúan con las instalaciones sanitarias en el baño de alojamiento 3.

Se realiza el retiro de rcd en el baño 3 que se encuentra encima de las tuberías sanitarias para dejarlas libre de cualquier material que pueda afectar la calidad de las instalaciones.

Se realizan charlas SST y ambientales enfocadas en cambio climático

Riza
Aq Residente.

Andra Martinez A.
P.C.F.

Miércoles 3 de Junio de 2026

Personal en obra

Ayudante Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial de Construcción

5 Ayudantes

1 Oficial plomería

1 Ayudante plomería

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa realizando desmonte de pared con herramienta manual en el exterior del Casino de patrulleros, frente 4.

Se continúa retirando rcda a punto de acopio en Casino.

Se inicia desmonte de muros en baño de alojamiento 3, producto de la redistribución ajustada al modificatorio 2.

Se inicia desmonte de muros internos en baño de alojamiento 1, producto de la redistribución ajustada al modificatorio 2.

Se realiza retiro a punto de acopio de material rcda de los baños de alojamiento 2 y 3.

Se continúa con instalaciones sanitarias del baño de alojamiento 3.

Se realizan charlas SST y ambientales enfocadas en gestión integral de residuos

Raiza
Ay. Residente.

Sandra Martínez A.
Prof. con FUN INT.

Jueves 4 de junio de 2026

Personal en obra

Arquitecto Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de obra

1 Oficial construcción

5 Ayudantes

1 Oficial plomería

1 Ayudante plomería

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se Continúa realizando el desmonte de pañete en la parte exterior del casino.

Se Continúa realizando retiro de red a punto de acopio en frente 4.

Se realiza desmonte de pañete en baño de alojamiento 2 con herramienta manual.

Se realiza retiro de red de baños de alojamiento 2 y 3.

Se realizan charlas enfocadas en el uso de epp en el componente SST.

Ricardo
Arq Residente

Sandra Martínez A.
Profesional en Función de Intervención

Sandra Martínez A.
con FUN INT

Viernes 5 de Junio de 2026

Personal en Obra

Arquitecta Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro de Obra

1 Oficial construcción

2 Ayudantes

Estado del tiempo: Lluvias durante todo el día

Actividades a realizar:

Se Continúa realizando retiro de red en el frente 4, casino de peñoleros.

Además se sigue realizando el retiro de red en baños de alojamiento 2 y 3.

En el frente 4 se desmontó la tubería de gas de la cocina del casino.

En la tarde del día de hoy se realizó un comité de seguimiento en

el cual participó la arquitecta Liliana, Supervisora y su equipo técnico de trabajo en conjunto con el Ing Francisco,

rep legal del consorcio con su equipo,

Se conversó acerca del avance de obra y la programación a seguir.

Se recibió algunas recomendaciones por parte de la Supervisión.

Se realizó una charla orden y limpieza en área de trabajo

Raiza @
Arq Residente.

Sandra Márquez A.
Prof. Con Funciones de Interventante

Sábado 6 de Junio del 2026.

Personal en obra

Arquitecta Residente

Profesional SST

Ingeniero ambiental

1 Maestro obra

1 Oficial

2 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla SST enfocada en reporte de actos y condiciones inseguras.

Se continuo realizando retiro de rcd en casino, baños de alojamiento 2 y 3.

Rafael
Arg. Residente

Sandra Martnez A.
Profesional con Funciones
de Interventora.

Martes 9 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro Obra

1 Oficial

2 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó limpieza a los muros del exterior del casino para posteriormente aplicar sika impermear de una primera capa, luego del secado se aplico Segunda capa.

Rafael
Arg Residente.

Sandra Mts A.
Prof. con fun. INTEZ.

Miercoles 10 de Junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial

5 Ayudantes.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realizo charla SST enfocada en levantamiento y manipulación manual de cargas.

Se continua con la aplicación de

Sika imper mor en muros exteriores del casino, frente 4.

Se inicia pañete impermeabilizado con Sika 1.

Se inicia con desmonte de andenes en el casino, frente 4.

Arg Residente,

Sandra Martinez A.
Prof. con funciones de int.

Jueves 11 de junio de 2026

Personal en obra en licencia

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

1 Maestro obra

1 Oficial

5 Ayudantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continua aplicando Sika Impermar en muros exteriores del casino de patrulleros.

Se continua realizando panete impermeabilizado con sika 1 en muros del casino.

Se continua realizando desmonte de andenes exteriores del casino.

Se realiza retiro de rcd en el casino hasta punto de acopio.

Se realizó charla ambiental enfocada en el uso eficiente del agua.

Por parte del profesional con funciones de interventoría,

Se realizó la observación al personal profesional en sitio.

de Señalizar puntos de acopio de RCD, y señalización

de obra SST, con el fin de prevenir accidentes y

facilitar q' las actividades se desarrollen de forma segura

y organizada.

Rafael
Arg Residente

Sandra Mantos A.
Profesional con f. de
Interventoría

Viernes 12 de junio de 2026.

Personal en obra

Arg Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

Oficial construcción

5 Ayudantes

1 Oficial eléctrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en riesgo por ruido y protección auditiva.

Se continúa realizando poñete impermeabilizado con Sika 1 en muros exteriores del casino, frente 4.

Se continúa haciendo desmonte de los andenes en casino.

Se inicia con instalación de tubería eléctrica de los tomacorrientes de las habitaciones en nivel de piso.

Se realiza fase 1 de prueba de estanqueidad en tubería sanitaria de baños del casino.

Se instaló Señalización SST y ambiental al rededor de los frentes de trabajo, incluyendo bs rcd por sugerencia de profesional con funciones de inventaría

Riiza Q
Arg Residente.

Sandra Valmeir A
Prot. con funciones de
interventoría

Sábado 13 de Junio de 2026

Personal en Obra

Arq. Residente.

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro Obra

Oficial Construcción

5 Ayudantes + 1 electrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla SST y ambiental enfocada en uso correcto de extintores.

Se continúa con pañete impermeabilizado con Sika 1 en muros exteriores en el Casino.

Se continúa con tubería eléctrica para los tamaromientos en habitaciones del casino, frente 4.

Se verifica luego de 24 horas las pruebas de estanqueidad de los baños de las habitaciones del frente 4, observando que no existen fugas.

Se inicia prueba hidrostática en casino de todos los baños y cocina, se llenan de agua todas las tuberías y se ingresan presión a las mismas, adicional se instalan los manómetros con una medición de 120 PSI, para una verificación luego de 24 horas.

Rica
Arq Residente

Sandra McIntee-H.
Prof. con funciones de
INTERVENCIÓN

Domingo 14 de Junio de 2026.

Personal en obra

Arg. Residente

2 ayudantes electricos.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se Continúa instalando tubería Condit para los tomacorrientes en las habitaciones del casino, frente 4.

Se Verifican los manómetros de presión que se Constantan que número marca, dando como resultado la misma presión luego de 24 horas, comprobando que no existen fugas en las instalaciones hidráulicas del frente 4, Casino de patulleros S.

Rafael
Arg. Residente

Andra Martinez A
Profesional con funciones de
Interventora

Lenes 15 de Junio de 2026.

Personal en obra

Arq Residente

Profesional SST

Maestro Obra

1 Oficial Construcción

6 Ayudantes construcción

1 electrico

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocado en el buen uso de epp.

El día de hoy se dió inicio al concreto de losa de contrapiso de la habitación 2, previo se instaló malla electrosoldada y plastico.

Se continúa con la instalación de tubería. Candoit en las habitaciones del casino, frente 4.

Se recibió material granular, balastro.

Se realizaron las muestras de concreto para verificar su resistencia.

La dosificación de concreto que se está realizando es Para un bulto de Cemento 7 latas de Arena, 13 de piedra y 27 lt de agua, datos que arroja el diseño de mezcla realizado con los ensayos de agregados finos y grueso empleados.

Arq Residente.

Sandra Palma A.
Prof. en funciones de Arq.

Martes 16 de junio de 2026

Personal en obra

Arq. Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

1 Oficial

5 Ayudantes

1 electrico.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continuo instalando la tubería eléctrica en habitaciones del casino.

Se realizó alustamiento para base de centropiso en habitaciones 3, 4, 5, 6 y estudio, el cual consistió en verificar niveles, instalar plástico y la malla electrosoldada.

Se realizó charla ambiental enfocada en la energía renovable y sostenible.

Se continuo con el parete impermeabilizado en casino de petullenos.

Los materiales recibidos el día de hoy fueron: ladrillos, bloques, arena.

Raquel
Arq. Residente.

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones
de interventora.

Miércoles 14 de Junio de 2026
 Personal en obra
 Arq Residente
 Profesional SST
 Ingeniero Ambiental
 Maestro de obra
 1 oficial de Construcción
 5 Ayudantes
 1 eléctrico.

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar:

Se continúa instalando tubería
 Conduit en las habitaciones del casino.

Se realizó la fundición de la losa
 de contra piso de 4 habitaciones, las
 cuales son:

Se tomaron los muestros de concreto
 para las respectivas pruebas de resistencia.

Se realizó charla SST enfocada en
 primeros auxilios básicos:

Se recibió materiales grandes.

Arq Residente

Sandra Martínez A.
 Profesional con funciones de
 interventora.

112
Jueves 18 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

1 Oficial

6 Ayudantes

1 electrico

Estado del tiempo: Lluvias durante todo el día

Actividades a realizar:

Se continúa con instalación de tubería eléctrica en habitaciones de Casino.

Se realiza alistamiento de habitación para losa de contrapiso, el cual consiste en instalaciones de malla electrosoldada y plástico.

Se realiza charla ambiental enfocada en contaminación del aire y Salud ambiental

El día de hoy el grupo de obreros dieron inicio al curso de trabajo autorizado en altura

y la profesional SST realizó actualización de curso avanzado de altura.

Rosa
Arg Residente

Sandra Martínez A.
Prof. Con funciones de
Interventora.

Viernes 19 de junio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional Sst

Ingeniero Ambiental.

Maestro de obra

1 oficial construcción

6 Ayudantes

1 eléctrico

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en comunicación efectiva entre compañeros.

Se fundió concreto de losa de contrapiso en habitaciones 7, 8 y 9.

Se realizaron las muestras de concreto para las pruebas de resistencia.

El día de hoy continúan realizando los cursos de trabajo en altura y la actualización del curso avanzado por parte de SST, dicha actividad finaliza mañana.

El día de mañana no se podrá laborar en tsran, debido a comunicación recibida en el cual se manifiesta que por seguridad en el marco de las elecciones no se permitirá ingreso a las instalaciones.

Raquel
Arg Residente

Sandra Martínez A
Profesional con funciones
de interventora

Lunes 22 de Junio

Personal en obra

Arq Residente

Ingeniero Ambiental

Profesional Sst.

Maestro Obra

2 Oficiales + 6 Apoyantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó alistamiento que consiste tomar niveles para verificar alturas, instalar malla electrosoldada y plástico para los espacios de circulación ubicados frente las habitaciones del casino.

En el frente 1 del baño de algom.

Se inició el desmonte de muro y bloque ubicado entre el baño y el algomiento.

Se realizó charla SST enfocada en riesgo del exceso de confianza.

Arq Residente.

Sandra Patricia
Profesional Especialista
Interventora

Martes 23 de junio
 Personal en obra
 Arg Residente
 Ingeniero Ambiental
 Profesional SST
 Maestro obra
 2 oficiales

10 albañiles + 1 electricista

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realizó charla ambiental enfocada en economía circular.

Se realizó concreto en espacios de circulación ubicados frente las habitaciones en el área interna, en frente 4

Adicionalmente se realizó en casino el desmonte con herramienta manual de andenes y desmonte de los muros de las habitaciones que presentan grietas y fisuras que comprometían la estabilidad de la infraestructura y que fueron incluídos dentro de los desmontes luego de la visita en el mes de febrero por la arg Liliana.

En las habitaciones del casino se continúa instalando tubería conduit para las tomacorrientes.

En el baño se realiza rcd hasta punto de acopio.

En el baño de alojamiento 2 se realizan instalaciones sanitarias.

En las horas de la tarde se realizó en casino armado de andamio y riegos de tejas para dar inicio al desmonte de cubierta.

Sandra Martinez A.
 Prof con funciones de interventora

Raiza @ Arg Residente.

Miércoles 24 Junio

Personal en Obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

3 oficiales

9 Aprendices

2 electricista + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa realizando alistado para losa de contrapiso en casino.

Se continúa realizando desmonte losa de andenes en casino y el retiro de red a punto de acopio. Se continúa instalando tubería conduit para transformer en habitaciones de casino.

Se inicia el desmonte controlado de cobiertas en casino usando todos los epp de acuerdo a la actividad. Se hace demarcación de zona de trabajo y área de almacenamiento provisional del material.

Se inicia en baño de algomiento y la fijación de acero para vigas de cimentación.

Se realizan en baño de algomiento y las instalaciones sanitarias.

Se reciben materiales granubres para Casino de patrulleros.

Se realiza charla SST enfocada en Cuidado de manos y dedos.

Arg Residente

Sandra Martínez A.
Profesional con función de
Interventora

Jueves 25 de junio

Personal en obra

Arq Residente

Profesional Sst

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 Oficiales

9 Ayudantes

2 Electricistas + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó losa de contrapiso en casino,
se tomaron muestras de concreto en
cilindros.

Se continúa realizando instalación de
tubería conduit para tomacorrientes en
habitaciones

Se continúa realizando desmonte de
cubierta en casino de parrilleros.

Se continúa con la figuración de arco
en baño de alojamiento 1

En baño de alojamiento 2 y 3 Se
continúa realizando instalaciones sanitarias.

Se realiza charla ambiental enfocada
en reforestación y restauración del
ecosistema.

Rajal
Arq Residente

Sandra Muñoz A
Profesional con experiencia
de interventora

Viernes 26 de Junio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 oficiales

9 ayudantes

1 electricista

1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza alistamiento de bsa de contrapiso que consiste en instalar malla y plástico en casino.

Se continúa desmonte de cubierta en casino seguidos por el manual del procedimiento de la actividad.

Se realiza rcd en casino hasta punto de acopio.

Se continúa fijeando acero para viga y columnetas en baño de alojamiento 1.

En baño de alojamiento 2 y 3 se continúa con las instalaciones sanitarias.

Se realiza charla SST enfocada en cuidado de la salud visual.

Arg Residente

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones de
interventora.

Sábado 27 de junio

Personal en obra

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

9 ayudantes + 3 oficiales

2 electricistas + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza concreto de losa de contrapiso en casino.

Se continúa desmonte de cubierta en casino.

Se continúa con los desmonte de muros en baño de alojamiento 1.

Se continúa con las instalaciones hidráulicas del baño de alojamiento 2 y 3.

Se recibió material seleccionado para baño de alojamiento 2.

Se realiza charla SST enfocada en riesgos mecánicos en equipos y maquinaria.

Arg Residente,

Sandra Martinez A.
Profesional Competencias
de Intervención

Lunes 29 de Junio F.S. obras

Personal en obra: 10 personas

Ay. Residente — 1 persona

Profesional SST — 1 persona

Ing Ambiental — 1 persona

Maestro Obra — 1 persona

3 oficiales + 9 ayudantes

1 electricista + 1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza alistamiento de los

de contapiso en casino de

patulleros, se instala malla y plastic

Se continúa realizando desmonte

de muros en baño de almacenamiento 1

Se continúan realizando instalaciones

hidráulicas en baño de almacenamiento 2.

Se realiza charla SST enfocada en

el uso adecuado de los epp.

Ricardo
Ay. Residente

Sandra H. H. A.
profesional en función
de intervención

Martes 30 de Junio

Personal en obra

Arq Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro Obra

3 oficiales de construcción + 8 ayudantes

1 electricista + 1 plomero.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realizó charla ambiental enfocada en el consumo responsable y huella ecológica.

Se realizó concreto de losa de contrapiso en Casino.

Se realiza aislamiento y relleno con material seleccionado en cocina del casino.

Se continúa realizando desmonte de cubiata en casino con todos los elementos de protección y seguros.

Se continúa realizando desmonte de muros en baño de alojamiento 1.

Se continúa con las instalaciones hidráulicas del baño de alojamiento 2.

Los desmontes de muros en casino contempló vigas de confinamiento ya que contaban con fisuras y grietas que comprometían la estabilidad de los muros.

Arq Residente.

Sandra Martínez A.
Profesional con función de interventora



Trabajamos con
convicción,
servimos con
corazón

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 0192- FORPO – INFRAESTRUCTURA– 302-10-29

Bogotá, D.C, 11 de septiembre de 2026

Señor Intendente Jefe

CESAR AUGUSTO PEÑA RINCON

Coordinador del Grupo convenios y contratos

Fondo Rotatorio de la Policía

Carrera 66 A No. 43-18

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 115-3-2025 cuyo objeto es el **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO” – LOTE 1”.**

Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre seguimiento, avance y requerimientos contractuales – Contrato de Obra N.º 115-3-2025

En atención a la solicitud de información remitida el 11 de septiembre de 2026, me permito dar respuesta a los puntos requeridos, con fundamento en la información y documentación que reposa en los archivos de seguimiento del Contrato de Obra N.º 115-3-2025, así como en las verificaciones y actuaciones adelantadas por la Supervisión, en los siguientes términos:

1. Tiempo ejecutado del contrato.

El Acta de Inicio del contrato fue suscrita el 24 de noviembre de 2025. En consecuencia, con corte al 11 de septiembre de 2026, han transcurrido nueve (9) meses y dieciocho (18) días de ejecución contractual, encontrándose prevista la fecha de terminación para el 30 de septiembre de 2026.

2. Avance técnico del proyecto.

Con el propósito de establecer el estado real de ejecución del contrato, la Supervisión adelantó visita técnica al sitio de obra durante los días 4 al 7 de septiembre de 2026, orientada a verificar las actividades ejecutadas, constatar las cantidades real y efectivamente ejecutadas y establecer el avance físico de la obra.

Durante dicha visita se efectuó la revisión y medición de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo, así como la revisión del borrador del Acta Parcial de Obra N.º 1 y de las respectivas

memorias de cálculo, con el acompañamiento del residente de obra del contratista y del personal encargado del seguimiento y control por parte de la ESANA.

Como resultado de las verificaciones adelantadas en campo, se identificaron diferencias en algunas de las cantidades reportadas por el contratista. Por tal razón, se encuentra en curso el proceso de revisión, validación y consolidación de las cantidades de obra, con el fin de establecer aquellas que correspondan a actividades real y efectivamente ejecutadas y que sean susceptibles de reconocimiento.

Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que el contratista reportó, con corte al 28 de agosto de 2026, un avance físico del diecisiete coma treinta y nueve por ciento (17,39 %). No obstante, de acuerdo con las mediciones y verificaciones efectuadas por la Supervisión, se han identificado diferencias frente a algunas de las cantidades reportadas, por lo que el avance físico real podría resultar inferior al porcentaje informado por el contratista.

En consecuencia, a la fecha de corte de la presente respuesta, no es posible establecer de manera definitiva el porcentaje de avance físico real, toda vez que se encuentra pendiente culminar la totalidad de las verificaciones, mediciones y validaciones de las cantidades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

3. Avance financiero del proyecto.

En cuanto al estado financiero del contrato, se informa que, a la fecha de corte de la presente respuesta, no se ha efectuado ningún pago al contratista.

La Supervisión adelantó las gestiones necesarias para realizar la visita técnica al sitio de obra durante los días 4 al 7 de septiembre de 2026, en la cual se verificaron las actividades ejecutadas, las cantidades de obra y las condiciones evidenciadas en los diferentes frentes de trabajo.

Así mismo, durante la visita se efectuó la revisión del borrador del Acta Parcial de Obra N.º 1 y de las respectivas memorias de cálculo presentadas por el contratista, con el propósito de establecer la correspondencia entre las cantidades reportadas, las actividades real y efectivamente ejecutadas y las condiciones verificadas en campo.

Como resultado de esta revisión, se evidenciaron variaciones en las cantidades correspondientes a algunos ítems frente a las previamente reportadas, motivo por el cual actualmente se adelanta el proceso de revisión, verificación y consolidación de las cantidades contenidas en el borrador del Acta Parcial de Obra N.º 1, junto con el análisis de los soportes técnicos, administrativos y documentales requeridos para sustentar su eventual reconocimiento.

En consecuencia, a la fecha no se ha efectuado el reconocimiento de las cantidades reportadas por el contratista, toda vez que estas deben ser previamente verificadas y validadas mediante la revisión conjunta entre el residente de obra del contratista, el personal encargado del seguimiento y control por parte de la ESANA y la Supervisión, con el fin de establecer las cantidades real y efectivamente ejecutadas y susceptibles de reconocimiento.

Una vez culminado el proceso de revisión y se cuente con la totalidad de los soportes requeridos, se adelantarán, de resultar procedente, las actuaciones administrativas y contractuales correspondientes para el reconocimiento y posterior trámite de pago de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, de conformidad con las condiciones contractuales y los procedimientos establecidos.

4. Indicar si se han efectuado requerimientos por parte de la supervisión y o la interventoría, que puedan estar relacionados con algún tipo de incumplimiento.

En relación con los requerimientos efectuados por la Supervisión, se deja constancia de que el 18 de agosto de 2026 se remitió a la Aseguradora Solidaria de Colombia, en su calidad de garante de las obligaciones derivadas del contrato, el oficio RAD. N.º 0169-FORPO-INFRAESTRUCTURA-302-10-29, cuyo asunto corresponde a: “Puesta en conocimiento de situaciones de incumplimiento contractual y riesgo de afectación de las garantías – Contrato de Obra N.º 115-3-2025”. Dicha comunicación se adjunta a la presente respuesta como soporte documental de las actuaciones adelantadas por la Supervisión.

Mediante el referido oficio se puso en conocimiento de la aseguradora la situación evidenciada durante el desarrollo de la ejecución contractual, así como los requerimientos y actuaciones adelantados por la Supervisión frente a circunstancias que podrían constituir incumplimientos de las obligaciones contractuales y representar un riesgo de afectación de las garantías otorgadas.

Se precisa que la referida comunicación tuvo como finalidad informar oportunamente a la compañía aseguradora sobre las circunstancias advertidas durante el seguimiento contractual, sin que por sí misma constituya declaratoria de siniestro, imposición de sanción o decisión definitiva respecto de la afectación de las garantías. Cualquier actuación de esta naturaleza deberá adelantarse conforme al procedimiento correspondiente, con observancia del debido proceso y de las disposiciones legales y contractuales aplicables.

De igual manera, desde el inicio de la ejecución contractual, la Supervisión ha realizado seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y ha formulado observaciones y requerimientos relacionados, entre otros aspectos, con el ritmo de ejecución de las actividades, la disponibilidad y permanencia del personal requerido, la dirección efectiva de la obra, el cumplimiento de obligaciones administrativas y documentales, la presentación oportuna de



Trabajamos con
convicción,
servimos con
corazón

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

informes, la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, la estructuración y soporte de las actas parciales, así como la calidad, consistencia y correspondencia de la información presentada por el contratista.

Estas actuaciones hacen parte de la trazabilidad del seguimiento contractual y han tenido como finalidad advertir oportunamente las situaciones identificadas, requerir su atención y establecer las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto.

En consecuencia de lo anterior, una vez culminado el proceso de revisión, verificación y conciliación del porcentaje de ejecución física del contrato con el contratista y el profesional que ejerce funciones de control por parte de la ESANA, la Supervisión remitirá al Ordenador del Gasto el informe correspondiente al presunto incumplimiento contractual, acompañado de la totalidad de los soportes técnicos, administrativos y documentales que sustentan las situaciones advertidas, incluidos aquellos remitidos a la Aseguradora Solidaria de Colombia mediante oficio RAD. N.º 0169-FORPO-INFRAESTRUCTURA-302-10-29 del 18 de agosto de 2026, para que se adelanten las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

Atentamente,


Subteniente. CAMILA DEL PILAR ARIAS CAMPOS
Coordinadora Grupo Infraestructura

Poyectó:


Ing. Civil MIGUEL JOSÉ PERALTA SILVA
Funcionario Grupo Infraestructura

Anexos: Oficio RAD No. 0169-FORPO-INFRAESTRUCTURA-302-10-29 de fecha 18 de agosto de 2026, en 10 folios