


PARQUE 1
“UNIDAD
RESIDENCIAL
LAS
MARGARITAS
2 SECTOR”

Actividades

- Se continuo con construcción de sendero nuevo paralelo a cancha de Baloncesto
- Se continuo con construcción de sendero en costado Norte de parque infantil.



Revisión de Intervención

Asin
Fps. Cuentos
R. O. C.

Día 57 (02-06-20)

personal obra

Oficiales (2)

Apoyantes (3)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)


clima

7-Rpm = Nublado

1-SPM = Nublado

Actividades

- Se continuo con construcción de senderos, nuevo paralelo a cancha de Baloncesto
- Se inicio Instalación de Barquito en sendero enfrente al parque.



Revisión de Intervención

Asin
Fps. Cuentos
R. O. C.

Día 58 (03-06-20)

personal obra

Oficiales (2)

Apoyantes (4)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7-Rpm = Soleado

1-SPM = Soleado

44

Actividad

- Se inicio en instalación de piso de caucho en area de parque infantil.
- Se realiza demolición de Baulillo en lodillo de sendero peatonal.
- Se finalizo desmonte de adoquín existente.

Red de Intervención

J.S.M.
Ing. Cubi

R.O.

Día 29 (04-08-26)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (5)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Dirp. obra (1)

clima

7-Rpm = Secado

1-Rpm = Secado

Actividad

- Se continua en instalación de Baulillo en sendero peatonal.
- Se continuo en instalación de piso de caucho.

Red de Intervención

J.S.M.
Ing. Cubi

R.O.

Día 30 (05-08-26)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Dirp. obra (1)

clima

7-Rpm = Secado

1-Rpm = Secado

Actividades

- Se continúa con instalación de piso de caucho en parque infantil.
- Se continúa con instalación de Barandilla en cordones perimetrales

Revisión de Interiores JSJ
Revisión de Exteriores Revisión de Exteriores
 R.O.

Día 61 (06-06-26)

Personal chno.

Oficial (2)

Ayudante (4)

Personal técnico

D. de cha (1)

R. de cha (1)

R. SST (1)

Insp. cha (1)

clima

7-12pm - soleado

Actividades

- Se continúa con instalación de piso de caucho en parque infantil.
- Se continúa con instalación de Barandilla en cordones perimetrales

Revisión de Interiores JSJ
Revisión de Exteriores Revisión de Exteriores
 R.O.

Día 62 (09-06-26)

Personal chno.

Oficial (2)

Ayudante (4)

Personal técnico

D. de cha (1)

R. de cha (1)

R. SST (1)

Insp. cha (1)

clima

7-12pm - Soleado

1-2pm - Nublado

2-5pm - lluvia fuerte.

46

Actividad

- Se continúa con instalación de piso de caucho en parque infantil.
- Se continúa con instalación de rodillos en senderos entradas al parque.
- Se realizó instalación de subhoja en senderos preterral.

Realizado Interventor: J. S. A.
 Pres. Ruben S.
 R.O.

Opa 63 (10-00-20)

Salonchi
 Oficial (3)
 Apoyante (9)

Presencia de
 Salonchi (1)
 R. de chue (1)
 R. SPT (1)
 Prop. chra (1)

CPMO

7-RPM - Seleccionado
 1-SPT = Seleccionado

Atención

- Se continúa con instalación de subhoja en senderos preterral.
- Se continúa con limpieza de acopio en sendero

Realizado Interventor: J. S. A.
 Pres. Ruben S.
 R.O.


La interventoria hace presencia y verificación del piso caucho instalado en el parque infantil. Se evidenciaron tarapes y manchas superficiales en la franja azul del recubrimiento por lo que la actividad queda en observación.

47

Se deja en constancia que el día 9 de junio de 2026 la interventora informó al contratista sobre esta situación. A la fecha la observación continúa vigente.

En consecuencia, se solicita al contratista presentar un informe en el que se indique la causa de las manchas evidenciadas en la franja azul del piso caucho, así como la justificación correspondiente para garantizar un buen acabado y terminado.

~~Nota (12-0)~~


Revisado Interventora

4

DPA 64 (11-06-20)

personal obra

Oficial (1)

Ayudante (3)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

CPMA

7-12 pm = Seado


1-5 pm = Seado


Atendidos:

- Se continúa con instalación de Bando Pilo en andenes peatonales.

- Se realiza limpieza general de obra. Nota.

- Contratista inicia en atención a observaciones Realizadas por Interventora sobre el piso de caucho.


Revisado Interventora


R.O.

48

DPA 05 (12-06-26)

personal obra

Oficial (1)

Ayudante (3)

Caucho (4)

personal tecnico

D. ducho (1)

R. ducho (1)

R. SST (1)

Ing. obra (1)

C/Pmo

7-12pm = Seado

1-5pm = Seade.

Actividad.

→ continuo en instalación de Bordo

en senderos peatonales

→ se prosiguió instalación de de subbase

en senderos y nivelación

→ se prosiguió instalación de liana

negro en varios sectores de zona

parque infantil

Nota.


→ continuo con atención de observación

al piso de caucho del parque infantil.


→ se prosiguió entosa o Interventoria y

se prosiguió a satisfacción por parte de

las partes.



Pedro de Interventoria



Ing. Antares
R.O.

La interventoria hace presencia y se evidencia la
continuidad de las actividades de instalación de
bordillos en los senderos peatonales del parque.
De igual manera, se verificó la instalación y nivelación
de la capa de subbase en los senderos.

49

Asimismo se observó la instalación de tierra negra en varios sectores de las zonas verdes del parque con el fin de adelantar las actividades.

Se constató la culminación de las actividades de atención a las observaciones realizadas sobre el piso de caucho del parque infantil.

[Signature]
Resolución Interventor
Ins. Aut. R.O.

DPA 66 (13-06-20)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7-12 pm = Soleado

Actividades:

- Se realizó limpieza y compactación de sendero 2. entrado al parque

- Se realizó instalación de adoquín existente en sendero 2. entrado al parque.

[Signature]
Resolución Interventor
Ins. Aut. R.O.

DPA 67 (16-06-20)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7-12 pm = Soleado

1-5 pm = Soleado

50

Act. Parque

- Se continuo en instalaci3n de adoquin
existente en senda entrada 2.

DPA 68 (18-06-26)

Personal obra
Ayudante (3)

Personal tecnico
D. de obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Resp. obra (1)

clPma

7-12pm = Seado

1-5pm = Seado

Actividad

- Se Realiza Actividades Generales de
Oro y Limpieza del parque.

DPA 69 (19-06-26)

Personal obra
Oficial (1)
Ayudante (3)

Personal tecnico
D. de obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Resp. obra (1)

clPma

7-12pm = Seado

1-5pm = Seado

Actividad

- Se continuo en instalaci3n de adoquin
de sendero nuevo, entrada 2.

Rede de Inten

Resp. obra
R.O.

51

La interventoría hace presencia durante la jornada se continuo con la instalación en el sendero nuevo entrada 2. Así mismo, se ejecutaron actividades de embagrellado en el tramo instalado.

día 70 (20-06-20)

personal obra

Operario (1)

Ayudante (3)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)


Insp. obra (1)


climo

7-Rpm=soleado.


Actividades


- Se realizó excavación manual para
Bordillo en senderos peatonales.


R. de Obra


Ins. Autos
R.O.

Durante la visita de seguimiento se evidencio la ejecución de actividades de excavación manual para la instalación de bordillos en los senderos peatonales. Así mismo, la interventoría deja constancia de la reducción de personal situación que deberá ser tenida en cuenta para el cumplimiento de la programación y los avances previstos del proyecto.


R. de Obra


Ins. Autos
R. de Obra

52

día 21 (23-06-26)

personal obra

Oficial (3)

Ayudante (6)

clima.

7-12 pm = soleado

1-5 pm = soleado

Actividades

- Se continuo con instalacion de cobertizo en sendas peatonales.

- Se continuo con instalacion de drenaje para sendas peatonales.

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

D.

P. de obra

R. SST
Insp. obra
R.O.

día 22 (24-06-26)

personal obra

Oficial (3)

Ayudante (6)

clima

7-12 pm = Soleado

1-5 pm = Soleado

Actividades

- Se continuo con instalacion de cobertizo en sendas peatonales.

- Se continuo con instalacion de drenaje para sendas peatonales.

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Inspector (1)

P. de obra

R. SST
Insp. obra
R.O.

Día 73 (21-06-26)

Personal Obra

O. P. C. (3)

Ayudante (6)

clima

7-12pm = Solado

1-5pm = Solado.

Atendidos:

- Se Realiza excavación manual para conformación de muro en entrada 1 de parque.
- Se Realiza amoso de hieno por muro en concreto.
- Se continuo en instalación de Bordillo en senderos peatonales.

R. S. -
R. O.R. S. -
R. O.

Día 74 (26-06-26)

Personal Obra

O. P. C. (3)

Ayudante (6)

clima

7-12pm = Solado

1-5pm = Lublado

Atendidos:

- Se Realiza formida de muro en concreto en entrada 1 al parque.

R. S. -
R. O.R. S. -
R. O.

54

Día 25 (27-06-26)

Presencia Obra

Oficial (3)

Ayudante (6)

(1)

C.P.M.O.

7-12pm = Seado

Actividad

- Se continúa en fundido en concreto de muro entado 1 a parque.

- Se continúa en instalación de adoquín y sendas peatonales.

[Signature]
R. H. Interventor

[Signature]
Ing. Carlos R. O.

(03-07-2026).

La supervisión hace presencia en el parque. a las 9:30 am, se evidencia la presencia del siguiente personal:

- Residente y Auxilia SST (contratista).

- 8 obreros.

Se realizan actividades de instalación de bordillo en el costado oriental del Parque, instalación de Adoquín en el costado occidental, desmonte y limpieza de adoquín en la plazuela oriental del parque.

[Signature]
Freddy Sanchez
FOLUSA.

La interventoría hace presencia y se evidencia la continuidad de actividades de instalación de bordillo en el costado occidental así como la instalación de adoquín en sendas peatonales.

[Signature]
R. H. Interventor

PARQUE 2
“URBANIZACIÓN
N AUTOPISTA
NORTE I
SECTOR”

39

Atención 1.

-se continúa con instalación de
Pavimento metálico M-83 en zona de
peds.

[Signature]
R. de Intervención

[Signature]
Ins. Carlos
Resolución de obra

día 46 (18-06-26)

personal obra

Oficial (1)

Ayudante (3)

personal obra

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Inspector (1)

clima.

7-12 pm = Soleado

1-5 pm = Soleado

Atención.

-se realizó instalación de terreno negro
en áreas de perímetro de zona peds y
zona perímetro de sendero peatonal.

[Signature]
R. de Intervención

[Signature]
Ins. Carlos
R.O.

día 47 (19-06-26)

personal obra

Oficial (1)

Ayudante (3)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7-12 pm = Soleado

1-5 pm = Soleado

Atención.

-se continúa con instalación de terreno
negro y porto en zona varias.

40

Se Realizó Instalación estructuras
de zona pets

[Signature]
R. O.

[Signature]
Ing. Carlos
R. O.

Día 40 (20-06-20)

Personal obra

Oficial (1)

Ayudante (2)

Personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

CPMC

1-Rpm - Seado

Aelpiedad

Se continuo en empujamiento en
zona vallas de parque.

Se continuo en instalación de
estructuras de zona pets.

Se Realizó Impreso de adopción
de endues.

[Signature]
Ing. Carlos
R. O.

Durante la jornada se verificó la continuidad
de las actividades de empujamiento en la zona PE
de igual manera, se avanza en la instalación de
estructuras correspondientes de mantenimiento y
arreglo del encerramiento existente.

Adicionalmente, se realizaron labores de limpieza de
adopciones.

[Signature]
R. O.

PARQUE 7

“VILLA
MAGDALA”

1

Día 1 (02-05-25)

personal obra

Ayudantes (2)

operarios (3)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

Insp. obra (1)

clima

7 - Rpm = Soleado

1 - 5 pm = Soleado.

Actividades

- Se inician actividades en parque con la instalación de Ceramante a la zona a intervenir porcha de parque.

Durante la visita de inspección, se verifico el inicio de actividades en el parque mediante la instalación del cerramiento provisional en el area. Esta actividad se ejecuto de manera satisfactoria, delimitando adecuadamente la zona de trabajo y garantizando las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las labores constructivas y la protección de las personas. Se autorizo la continuidad de las actividades programadas en el area intervenida.

[Signature] J.S. +
R.O.

Día 2 (03-05-26)

personal obra

Ayudante (2)

operarios (3)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7 - Rpm = Soleado

1 - 5 pm = Soleado

2

Atipudadi

- Se Realiza Demolicion de asfalto

existente en cancha deportiva.

- Se Realizo desmonte de 3 Voladros para ingreso de maquinaria.

- Se Realizo demolición de sendero en concreto en laterales de cancha deportiva.

- Se Realizo desmonte de estructuras deportivas.

- Se Realizo excavación mecánica en cancha deportiva.

La interventoría hizo presencia durante la ejecución de las actividades programadas realizando Seguimiento y Verificación de los trabajos de demolición del pavimento asfáltico existente en la cancha deportiva desmontaje de bolardos para el ingreso de maquinaria demolición de Senderos de concreto desmonte de estructuras deportivas excavación mecánica

Durante la jornada se verifico que las actividades se ejecutaron de acuerdo con lo programado y cumpliendo las condiciones técnicas y de Seguridad requeridas. Desarrollandose a Satisfacción, Se habilita la instalación de la capa de subbase en el área intervenida.

Día 3 (01-06-20)

Personal obra

Ayudante (2)

Operarios (2)

C/Pm:

7-12 pm = lluvia

1-5 pm = solado

Reda Interventoría

Personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

Frip. obra (1)

J. S. L.
Interventor
R.O.

Actividades

- Se continuo con instalacion de subbase granular en cancha deportiva

Nota:

- Se realizo excavacion de fallos en cancha deportiva

$$1. 4 \times 6 \times 0.25 = 6 \text{ m}^3$$

$$2. 4 \times 3 \times 0.25 = 3 \text{ m}^3$$

la interventoria hizo presencia en la ejecucion de actividades realizando el seguimiento a la continuidad de la instalacion de la subbase granular en la cancha deportiva de igual manera se verifico la excavacion de los fallos identificados en el area intervenida, con el fin de que se ejecutaron conforme a los procedimientos constructivos desarrollandose de manera satisfactoria para la continuidad de las obras.

[Firma]
Rea. Interventoria

[Firma]
Ing. Carlos R.O.

del 4 (05-06-26)

Personal obra

Ayudante (2)

Operarios (2)

Personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Imp. obra (1)

clpmo.

7-12 pm = hora leve.

1-5 pm = trabajo

Actividades

- Se continuo con instalacion de subbase granular en cancha deportiva.


4

se continúo en arreglo de fallas.

$$1.2 \times 2 \times 0.025 = 1 \text{ m}^3$$

$$2.2 \times 1 \times 0.27 = 0.5 \text{ m}^3$$

La interventoria realizó la verificación de las actividades ejecutadas para la corrección de las fallas identificadas en la cancha deportiva, así como la revisión de los resultados de los ensayos de densidad efectuados sobre la subbase granular instalada. Una vez constatado el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas y obtenidos resultados satisfactorios en los controles de calidad realizados, se habilita la instalación de la capa de base granular en la cancha deportiva para dar continuidad a las actividades.


Rubén de la Haza
Ing. Civil
R.O.

día 5 (06-08-26)

personal obra

Arquitecto (1)

operarios (2)

personal técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Inspe. obra (1)

clpmo.

7-12 pm = lluvia fuerte

1-5 pm = lluvia leve

Adel. obra

- Se continúa en instalación de subbase granular

- Se prosigue instalación de Base granular en cancha deportiva

5

Día 6 (09-06-20)

personal obra

Ayudantes (2)

operarios (2)

topografía (2)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

clima

7-10am = Nublado

11-12 pm = lluvia.

1-8pm = fuertes lluvias.

Actividad

- Se realiza instalación de base granular en cancha deportiva.

Nota, 1

- debido a fuertes lluvias se suspenden actividades a partir de las 2 pm.

La interventoria realizó el seguimiento de las actividades de instalación de base granular en la cancha deportiva durante la jornada. Se ejecuto el extendido y conformación del material sin embargo debido a fuertes lluvias fue necesario suspender las actividades para garantizar condiciones adecuadas para su continuidad.

[Firma]
R. de Obra

Día 7 (11-09-20)

personal obra

Ayudante (3)

Insidocu (2)

personal tecnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

clima

7-12pm = Soleado

1-5 pm = Soleado

6

Actividades:

- Se Realizan tomo densidad a copa final Bos de rancho de palmar.

[Signature] *[Signature]*
R. O. *[Signature]*
R. O.

Día B (23-06-20)

Personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

clima

7-12pm = soleado

1-5pm = soleado

Actividades:

- Se Realiza Instalación de Borepilo en laterales de rancho de palmar.

+

Día A (24-06-20)

Personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

clima

7-12pm = soleado

1-5pm = soleado

Actividades:

- Se continúa en Instalación de Borepilo en laterales de rancho de palmar.

[Signature] *[Signature]*
R. O. *[Signature]*
R. O.

7

Día 10 (20-06-26)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

climo.

7-Rpm = solado

1-Rpm = vibrado

Actividades

- Se continúa con instalación de Bando 110 en labral de cancha deportiva.

personal técnico

N. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

Día 11 (26-06-26)

personal obra

Oficial (2)

Ayudante (3)

climo.

7-Rpm = solado

1-Rpm = solado

Actividades

- Se continúa con instalación de Bando 110 en labral de cancha deportiva.

- Se Realiza Anotación en lona para conformación de Islo.

- Se inicia excavación manual en zona de Islo 1 y 2.

personal técnico

N. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

[Signature] *[Signature]*
R. SST
R. O.

[Signature] *[Signature]*
R. SST
R. O.

8

Día 12 (27-06-26)

Presencia obra

Oficia (1)

Ayuda (1)

Personal Técnico

D. de obra (1)

R. de obra (1)

R. SST (1)

Insp. obra (1)

climo

7-12pm = Sdeado

Actividad

- Se continúa con excavación manual para Isla 1 y 2.

- Se realiza cenamiento en lomo de Isla #3.

[Signature]
Rafael J. Jarama

[Signature]
Sr. Autos
R.O.

(03-07-2026).

La supervisión hace presencia en el parque a las 9:00 am, se evidencia el siguiente personal:

- 4 obreros.

- 1 operador de minicargador.

- Residente y director de obra.

se realizan actividades de replanteo de sendero peatonal, extendido y alistado de material en zona verde y extendido de base granular reciclada en las zonas de lectura.

[Signature]
Fred. Sanchez
FDLUSA.