

	FORMATO INFORME SEMANAL							
	Código: GEP-F1310-18		Versión: 02		Páginas 3			
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA								
Informe semanal N°: 6	Fecha de informe:	09/09/2026	Proyecto:	Mantenimiento de coliseo municipal Manuel Escobar Arango				
	Fecha acta de Inicio:	18/06/2026	Contrato N°:	090 de 2025				
	OBRA			INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	090 DE 2025			25S1122C2695 de 2025				
PROCESO:				Contrato interadministrativo				
OBJETO:	Adecuación de la infraestructura educativa coliseo municipal manuel escobar arango, municipio de Valparaiso- Antioquia			Contrato Interadministrativo para realizar la Interventoria Integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de Antioquia.				
CONTRATISTA:	Construcciones Grupo JM S.A.S			Renting de Antioquia - RENTAN EICE				
NIT:	901744034 - 1			900.285.704-4				
INMUEBLE A INTERVENIR CON EL CONTRATO:	Coliseo Municipal Manuel Escobar Arango de Valparaiso			Coliseo Municipal Manuel Escobar Arango de Valparaiso				
SUPERVISOR:	Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia			Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia				
ESTADO:	En ejecución			En ejecución				
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	\$ 327.715.995,00							
PLAZO TOTAL:	3 meses							
FECHA DE INICIO:	18/06/2026							
FECHA DE FIN:	16/09/2026							
EJECUCIÓN DE OBRA DEL:								
OBRA ACTUAL	PROGRAMADA	EJECUTADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA				
				EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA		
Obra Financiera %	46,81%	5,20%	Obra ejecutada acumulada %	5,20%	62,19%	-76,99%		
Valor de la Obra programada:	\$ 111.573.685,00	\$ 12.393.719,34	Obra ejecutada acumulada a la fecha	\$ 12.393.719,34	\$ 195.903.464,00	\$ 183.509.744,66		
Valor de interventoria			Valor interventoria.	\$ -				
			Ejecución física programada	#DIV/0!		-77,0%		
ACTIVIDAD	Adecuación de la infraestructura deportiva coliseo municipal Manuel Escobar Arango, municipio de Valparaiso Antioquia.			Supervisor del proyecto:				
PERSONAL EN PROYECTO								
	MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA			PERSONAL OBRA			PERSONAL INTERVENTORIA	
	ITEM	CANTIDAD	ESTADO	ITEM	CANTIDAD (R)	% DEDICACIÓN	ITEM	CANTIDAD
	Concretadora	0		Director de obra	1	50%	Director de interventoria	
	Oruga pequeña	0		Residente de obra	1	100%	Profesional Civil	1
	Compresor de aire	0		Auxiliar de obra	0		Profesional Social	
	Bocat	0		Profesional Social	0		Profesional Ambiental	1
	Microploteadora	0		Profesional Ambiental	0		Profesional SST	1
	Generador eléctrico	0		Profesional SST	1	100%	Auxiliar Civil	1
	Maquina soldadora	0		Topógrafo	0		Auxiliar SST	
	Pulidora	1	BUENO	Conductor	0		Auxiliar Ambiental	1
	Sierra circular eléctrica	0		Practicante	0		Auxiliar Social	
	Mini-Cargador	0		Auxiliar administrativo	0		Conductor	
	Motorveladora	0		Otros	0		Topógrafo	
	Retro cargador (Pajarella)	0		Visitantes	0		Auxiliar Administrativo	
	Vibro-Compactor	0		Pintores	0		Otros	
	Volqueta	0		Eléctrico	0		Visitantes	
	Cortadora de concreto	0		Cubierta	0		TOTAL INTERVENTORIA	4
	Retroexcavadora	0		Fachada	0			
	Canguro o rana	0		Oficiales	1	100%		
	Placa vibratoria	0		Encargado	0			
	Apisonador	0		Almacenista	0			
	Camión turbo	0		Celadores	0			
	Pluma grúa	0		Ayudantes	2	100%		
	Compresor - Martillo neumático	0		Operadores	0			
	Rotomartillo	1	BUENO	TOTAL LABORNADO	6			
	Herramienta menor	Go						
	TOTAL EQUIPOS	2						

BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL Y ACUMULADA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTUAL	VALOR ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	ABSCISA INTERVENIDA	ESTADO
1.1	Demolicion de Piso	m2	\$ 33.447,87	0	\$ -	108,35	\$ 3.624.055,11		
1.2	Retiro de Aparatos Sanitarios, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios lavamanos, lavaderos, cunales	und	\$ 46.335,87	0	\$ -	10	\$ 463.358,65		
1.3	Retiro de puertas metálicas en camerinos, baños públicos y otros espacios presentes, incluye la recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio indicado y botada de material sobrante.	M3	\$ 44.102,13	18	\$ 793.838,25	18	\$ 793.838,25		
2.1	Impermeabilización de losa de cubierta en camerinos y baños, con mastix asfáltico tipo permito o similar.	M2	\$ 85.760,02	0	\$ -	0	\$ -		
3.1	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Asucacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo (lit. dentro de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmalinado, grifería antifrío, anillo abridor, elabato metálico, válvula reguladora metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón rosacado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	\$ 467.656,63	0	\$ -	0	\$ -		
3.2	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 4" para red principal, incluye accesorios	ml	\$ 48.376,01	0	\$ -	26,5	\$ 1.281.964,19	Batería sanitarias y vestidores	
3.3	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 2" para red principal, incluye accesorios	ml	\$ 41.885,95	0	\$ -	32,9	\$ 1.378.047,90	Batería sanitarias y vestidores	
3.4	Red Hidráulica PVC-P DE 1/2" incluye apertura de brecha, zanchada de muro, cubrimiento de tubería, Suministro transporte e instalación de tubería pvc-p de 1/2" con sus respectivos accesorios.	ml	\$ 46.479,46	0	\$ -	104,4	\$ 4.852.455,23	Batería sanitarias y vestidores	
4.1	Mantenimiento de Puertas Metálicas	und	\$ 291.194,58	0	\$ -	0	\$ -		
4.2	Suministro e intalación de ventanas fijas de 50 cm de ancho y altura promedio de 2,5 m	und	\$ 353.996,42	0	\$ -	0	\$ -		
5.1	Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica desde bodega de control en cable 3*12 tren, fijaciones y accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	ml	\$ 56.879,95	0	\$ -	0	\$ -		
5.2	Suministro e intalación de punto eléctrico (tomos, switches)	und	\$ 142.325,58	0	\$ -	0	\$ -		
5.3	Suministro transporte e instalación de Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277Vx300 de sobrepunto, incluye fijaciones y accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	und	\$ 275.892,95	0	\$ -	0	\$ -		
6.1	Piso en baldosa cerámica, incluye lechada, varilla dilatación y todo lo necesario para su correcta construcción	m2	\$ 103.105,10	0	\$ -	0	\$ -		
6.2	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalente DE 25x35 cm, color blanco, incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegajol o su equivalente, remete en varilla de PVC internatos acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$ 86.285,10	0	\$ -	0	\$ -		
7.1	Suministro transporte y aplicación de ácido nítrico y oxálico para lavado de mampostería, estructuras en concreto, brasa y pisos con hidrolavadora a presión, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	\$ 12.909,99	0	\$ -	0	\$ -		
7.2	Colocación de ESTUCCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS Y CIELOS REVOCADOS, 2 manos o las manos necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filletes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	\$ 18.383,90	0	\$ -	0	\$ -		
7.3	Suministro y aplicación de pintura a base de agua tipo 1 en muros (pintuco o similar) incluye todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	\$ 19.821,45	0	\$ -	0	\$ -		
7.4	Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite tipo pintalac de pintuco o similar, colores a definir, en puertas y cortinas enrollables. Incluye todos los elementos e insumos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	\$ 24.786,26	0	\$ -	0	\$ -		
EJECUCIÓN SEMANAL					\$ 793.838,25		EJECUCIÓN ACUMULADA	\$ 12.393.719,34	
TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO					\$	793.838,25			

<p>Observaciones: Se realizo una mesa de trabajo donde se definieron las prioridades administrativas a seguir dentro del contrato tales como solicitud de prorroga, tener en firme el balance con la documentación correspondiente y un plan de choque que concuerde con los dos meses de plazo sugerido por el contratista.</p> <p>Tambien se realizaron actividades correspondientes a obras extras como vaciado de mortero de nivelacion</p>
--

II. GESTIÓN AMBIENTAL					
Fuentes de materiales			Permisos ambientales		
Ubicación:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJADORES COMERCIALIZADORES LOS GUERREROS Jurisdicción de La Pintada y Fredonia, Coordenada X: 1.128,140 Coordenada Y: 1.161,165		Zonas de depósito:	NA	
Permiso minero:	HJBM-04-5811				
Licencia ambiental:	RES 130 CA-5096		Licencia ambiental:	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Ubicación:	NA		Aprovechamiento forestal:	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Permiso minero:	NA		Ocupación de cauce:	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Licencia ambiental:	NA		Vertimientos: NA	(Protección de aguas) No aplica para el desarrollo del proyecto	
Ubicación:	NA		Emissiones: (polvo, tenso mecánicas)	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Permiso minero:	NA		Concesión de aguas:	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Licencia ambiental:	NA		Ocupación de cauce:	No aplica para el desarrollo del proyecto	
Observaciones:			Observaciones:		
ESTADO DEL TIEMPO					
FECHA	DÍAS CON AUSENCIA DE LLUVIA (S)	DÍAS CON LLUVIAS LEVES (1)	DÍAS CON LLUVIAS MODERADAS (2)	DÍAS CON LLUVIAS FUERTES (3)	GRÁFICO ESTADO DEL TIEMPO
03/09/2026	0				<div><div></div><div>0.9</div><div>0.8</div><div>0.7</div><div>0.6</div><div>0.5</div><div>0.4</div><div>0.3</div><div>0.2</div><div>0.1</div><div>0</div></div> <div><div>03/09</div><div>04/09</div><div>05/09</div><div>06/09</div><div>07/09</div><div>08/09</div><div>09/09</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div>1</div><div>1.2</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div><div>0.7</div><div>0.8</div><div>0.9</div><div></div></div>

IV. GESTIÓN SST							
N° de inducciones realizadas:		1	N° de charlas realizadas:		6		
N° inspecciones de seguridad realizadas:		1	N° de capacitaciones realizadas:		1		
N° de accidentes de trabajo ocurridos :		0	N° de días ausentismo por enfermedad		0		
N° de días perdidos por AT:		0					
TEMAS FORMACIÓN DIARIA			HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA SEMANA COMPONENTE SST				
Día	TEMA		Día	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA CIERRE	ESTADO
1	Peligros físicos		1				
2	Estandares de seguridad		2				
3	Capacitación sobre trabajo en equipo y liderazgo		3				
4	Trabajo seguro en alturas		4				
5	Riesgo eléctrico		5				
6	Prevención del estrés laboral		6				
ACTIVIDADES GESTION SST							
Charlas diarias			Orden y aseo				
Pausas activas			Inspecciones de seguridad				
Diligenciamiento de ATS							
Orden y aseo							
Instalación de equipo de emergencia							
ACCIDENTALIDAD SEMANAL							
TASA DE ACCIDENTALIDAD			TASA DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTE				
Análisis:			Análisis:				

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Preparación de mortero para nivelación



Foto 2. Instalación de mortero de nivelación



Foto 3. Instalación de mortero de nivelación



Foto 4. Instalación de mortero en losa superior



Foto 5. Instalación de malla electrosoldada



Foto 6. Desmonte de puertas cameras



Foto 7. Recipientes de punto ecológico todos con boletas negras.



Foto 8. Uso de concretador con plástico negro debajo.



Foto 9. Instalación de tuberías hidrosanitarias.



Foto 7. Arena descubierta sin plástico negro ni tela verde.



Foto 8. Agua de acueducto municipal para uso de concretadora.



Foto 9. Cartelera informativa con poca información.



Foto 10. Charlas o capacitaciones



Foto 11. Pausas activas



Foto 12. Señalización Preventiva



Foto 13. Diligenciamiento de permiso, preoperacionales y ATS.



Foto 14. Inspección preoperacional de mezcladora




Foto 15. Instalación equipos de emergencias

Orden y aseo

IX. OBSERVACIONES

FIRMA NOMBRE: JUAN CAMILO ESPITIA GRANDE CARGO: PROFESIONAL TÉCNICO	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS CALDERÓN ATENCIÓN CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS CALDERÓN ATENCIÓN CARGO: PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA NOMBRE: DEIBY MARIA CUESTA GIL CARGO: PROFESIONAL SST