



Medellín, 4 de septiembre de 2026

1300 2711

Señor:**JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO**

Director de Desarrollo Físico Gobernación de Antioquia

Asunto: Entrega en físico del informe del componente Ambiental de febrero a Junio del 2026. Lote – Urabá - contrato No.20250429**Referencia:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**Respetado Ingeniero Juan Diego:**

Radicado 795

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por el apoyo Ambiental de Rentan, el cual se detalla a continuación.

- Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Urabá del mes de febrero de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 1-13 Tomo 1. ✓
- Memoria USB 1. Anexos Informe Ambiental del mes de Febrero página 13A. ✓
- Informe mensual Ambiental No.2 correspondiente a la subregión Urabá del mes de marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 14-30 Tomo 1
- Memoria USB 2. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 30A.
- Informe mensual Ambiental No.3 correspondiente a la subregión Urabá del mes de Abril de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 31-43 Tomo 1 ✓
- Memoria USB 3. Anexos informe ambiental del mes de abril. Página 43A
- Informe mensual Ambiental No.4 correspondiente a la subregión Urabá del mes de marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 44-71 Tomo 1 X NO
- Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Urabá del mes de marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Mutató. Página de la 72-85 Tomo 1 X NO
- Memoria USB 4. Anexos informe ambiental del mes de junio. Página 85A X NO

ARCHIVO STF
2026 SEP 22 9:16:06

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales ambientales de interventoría del Lote 3. Urabá contrato No. 20250429 de los meses de febrero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Cordialmente,



CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ESTEFANIA BETANCUR JARAMILLO Profesional Ambiental Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		04/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Recibido Por
David Opie
1211732094
11/09/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, RENTAN EICE



CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 20250429

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN
LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

MARZO
2026

INFORME AMBIENTAL No 2 DEL CORREDOR SAN PEDRO DE URABÁ - NECOCLÍ CORRESPONDIENTE A LA SUBREGION URABÁ LOTE 3

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME AMBIENTAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Versión 1 - Periodo 01 al 31 de marzo 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE
ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante



OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN
PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

4600018656 de 2025.
Nº de Contrato de Mandato

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
(LOTE 3 URABÁ)
Objeto Contrato de obra

2500111B2822 DE 2025
Nº de contrato de Obra

Firma:  DIOFAN ANDRÉS MARÍN ZAPATA Residente Ambiental Interventoría	Firma:  JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Director(a) de Interventoría	Firma:  MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN Coordinador Ambiental RENTAN
Elaboró	Aprobó	Aprobó
Firma:  CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisor RENTAN	Firma:  JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisor SIF VoBo	
Aprobó	Recibido Diana Lube P.U SIF	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
2. GENERALIDADES	6
2.1 Contrato De Obra	6
2.2. Contrato De Interventoría.....	7
3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	7
4. MANEJO AMBIENTAL.....	8
4.1. Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental.....	8
4.1.1. Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental.....	8
4.1.2. Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra.	9
4.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.	10
4.2. Programa 2. Actividades constructivas	11
4.2.1. Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.....	11
4.2.2. Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción.....	12
4.2.3. Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito - ZODME.	13
4.2.4. Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligroso.....	14
4.3. Programa 3. Gestión del recurso hídrico.....	16
4.3.1. Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales.....	16
4.3.2. Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	17
4.3.3. Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía.....	17
4.4. Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos.....	17
4.4.1. Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.	17
4.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.....	18
4.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna.	18
4.4.4. Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.....	18
4.5. Programa 5. Manejo de instalaciones temporales	18
4.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.....	18
4.5.2. Proyecto 2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.	19
4.5.3. Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.....	20

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA	21
5.1. Solicitudes y directrices realizadas por la interventoría	21
6. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL	24
7. INVERSIÓN AMBIENTAL	28
7.1. Inversión Ambiental para el período	28
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31
9. ANEXOS	32

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TABLAS

Tabla 1. Ficha del contrato de obra.	7
Tabla 2. Ficha del contrato de Interventoría.	7
Tabla 3. Consolidado Capacitaciones Ambientales	9
Tabla 4. Información de fuente de materiales de construcción	12
Tabla 5. Información de zonas de depósito y escombreras.	14
Tabla 6. Consolidado de RCD dispuestos.....	14
Tabla 7. Información del gestor de residuos sólidos.	15
Tabla 8. Consolidado de residuos sólidos generados en obra.....	16
Tabla 9. Registro de sustancias químicas	16
Tabla 10. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.	18
Tabla 11. Registro de documentos de vehículos.	20
Tabla 12. Consolidado de Correspondencia enviada	21
Tabla 13. Consolidado de correspondencia recibida.....	22
Tabla 14. Indicadores de gestión ambiental.	24
Tabla 15. Inversión Ambiental.....	28

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de manejo Socioambiental del contrato identificado con numero N° 20250429 cuyo objeto es el “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, será desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos planteados en la Guía de Manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo para proyectos de infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

En este documento, se describen las medidas de manejo socio ambiental a través de programas y proyectos, orientados a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales generados por la construcción y operación del proyecto, así como el seguimiento y control a la implementación de las actividades durante la ejecución del proyecto.

Dentro de la ejecución de las actividades del proyecto, no se contemplan el uso e intervención de los recursos naturales flora y agua, los cuales no se requieren permisos ambientales.

2. GENERALIDADES

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene las especificidades técnicas, operativas y normativas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales generados durante la ejecución del proyecto la cual responde a la necesidad identificada por el Departamento de Antioquia de intervenir tramos críticos en corredores viales estratégicos de diferentes subregiones, con el fin de mitigar problemáticas estructurales asociadas a condiciones geotécnicas deficientes, pérdida de capacidad portante, deterioro funcional y riesgo de afectación por eventos climáticos externos.

En el departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías de las diferentes subregiones del departamento. Con el estado de deterioro de las vías, la transpirabilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, y dicho atraso en la provisión y mejoramiento de infraestructura logística y de transporte ha sido señalado en repetidas ocasiones como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida.

2.1 Contrato De Obra

Contrato #: 2500111B2822 de 2025

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Objeto: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ).

Razón Social Contratista: CONSORCIO URABÁ 25

Dirección: Calle 2 Sur #43c83 Edificio Vytra, Medellín

Teléfono: N/A

Residente Ambiental: Anyi Liliana Rojas Garrido

E-mail: consorciouraba25@consorciouraba.com

Teléfono de contacto: 3146178762

Tabla 1. Ficha del contrato de obra.

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	04/02/26	Fecha de suspensión	NA
Fecha de terminación	03/08/27	Fecha de reinicio	NA
Fecha de Prórroga	NA	OBSERVACION:	
Plazo total del contrato	18 meses		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 04/02/26, se inician actividades el 04/02/26			

2.2. Contrato De Interventoría

Contrato: 20250429 de 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Razón Social Contratista: CONSORCIO INTECON S.A.S.

Dirección: Calle 48C No. 65a – 3, Medellín

Teléfono: N/A

Residente Social y Ambiental: Diofan Andrés Marín Zapata

E-mail: grupointeconuraba@gmail.com

Teléfono de Contacto: N/A

Tabla 2. Ficha del contrato de Interventoría.

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	19/01/2026	Fecha de suspensión	NA
Fecha de terminación	19/08/27	Fecha de reinicio	NA
Fecha de Prórroga	NA	OBSERVACION:	
Plazo total del contrato	19 meses		
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 19/01/26, se inician actividades el 19/01/26			

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría efectuó las siguientes actividades:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Acompañamiento al contratista de obra en la elaboración y diseño del documento Plan de Manejo Ambiental – PMA esto con la finalidad de tomar acciones enfocadas en prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales generados, asegurando la protección del entorno y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- Se verificó la documentación legal de las canteras a utilizar como proveedores de material pétreo en el proyecto, con el objetivo de garantizar que el suministro de materiales se haga a través de fuentes legalmente constituidas.
- Se revisó documentación de maquinaria y vehículos para ingreso a obra.
- Acompañamiento al contratista de obra en la adopción de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA para mitigar los impactos negativos generados por las actividades constructivas.
- Acompañamiento al contratista de obra durante el proceso de solicitud de permiso de concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente.
- Acompañamiento al contratista de obra durante el proceso de selección y adecuación de la ZODME (Zona de depósito de material de excavación).

4. MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo evaluado, la interventoría constató que el contratista dio inicio con la implementación de algunas medidas de manejo ambiental en el proyecto, aunque la obra aún no entra en su etapa de ejecución plena y, por este motivo, no se han generado impactos ambientales significativos.

4.1. Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental

4.1.1. Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental.

Para la ejecución del contrato de interventoría **20250429** se conformó el grupo para la gestión ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento y el desarrollo eficaz de los programas. El equipo de trabajo se compone del siguiente cargo a continuación.

- **Diofan Andrés Marín Zapata – Residente ambiental**

El día 20 de marzo se realizó la reunión # 2 del Comité de Gestión Ambiental del contratista de obra (CEGESA), en el cual participaron las áreas técnica, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y topografía. Durante este comité se revisaron los pendientes de cada componente, con el propósito de agilizar la gestión ambiental del proyecto. **Ver Anexo 1. Comité de gestión socioambiental.**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Registro fotográfico de la Gestión



4.1.2. Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra.

Para el mes de marzo se realizó una capacitación con el acompañamiento de la interventoría respecto a la socialización del plan de manejo ambiental, donde se socializó a todos los colaboradores del proyecto las medidas que se deben ejecutar en el proyecto.

Se capacitaron 38 colaboradores de los cuales se encuentran vinculados 40 con un cumplimiento del 95 %

Adicionalmente, se realizó la inducción ambiental al personal que ingreso al proyecto. En total, se incorporaron 28 colaboradores durante este periodo, a quienes se les brindó la inducción ambiental en su totalidad. **Ver Anexo 2. Cronograma de capacitaciones ambientales.**

Tabla 3. Consolidado Capacitaciones Ambientales

Mes	Fecha	Asistentes	Tema de la Actividad o Capacitación
Mes 1	N/A	N/A	N/A
Mes 2	28 de marzo de 2026	38	Socialización del plan de manejo ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Registro fotográfico de la Gestión

					
Fotografía ambiental.	2:	Capacitación	Fotografía ambiental.	3:	Inducción

4.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.

De acuerdo a lo contemplado en los estudios y diseños del proyecto y lo encontrado en los recorridos de campo, el contratista identificó que no se tiene contemplado el trámite de permisos ambientales (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, etc.), dado que el proyecto será intervenido sobre un corredor existente y las obras a ejecutar no afectan los recursos flora ni fuentes hídricas identificadas en la zona de influencia del proyecto.

Adicionalmente, durante el mes de marzo se realizó la recolección de información necesaria para la elaboración del trámite de concesión de aguas en el K 8+700 por parte del contratista de obra, con el fin de consolidar y remitir la documentación requerida a interventoría para su revisión y aprobación.

Igualmente, la interventoría deja claro que en caso de encontrarse alguna novedad que requiera realizar alguna gestión, con relación al trámite de cualquier otro permiso ante la autoridad ambiental competente, esto será responsabilidad del contratista de obra, llevar a cabo dicha gestión, conforme a lo autorizado por la entidad contratante en torno al tema.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Registro fotográfico de la Gestión

	
Fotografía 4: Quebrada El Venado – Concesión de aguas.	Fotografía 5: Sitio de parqueo del carrotanque.

4.2. Programa 2. Actividades constructivas

4.2.1. Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.

Durante el período evaluado, el contratista de obra realizó la compra inicial de material pétreo en la cantera PUMAS, el cual se almaceno y se cubrió con plástico negro. Información que fue corroborada por la interventoría mediante el **Anexo 3. Compra de material pétreo.**

Material pétreo comprado en el mes de marzo:

Triturado :114.6m³

Sub-Base: 85m³

Crudo:14m³

Triturado ¾ :42m³

Arena lavada 28m³

Total: 283.6m³

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Registro fotográfico de la Gestión

	
Fotografía 6: Descarga de material pétreo.	Fotografía 7: Protección de materiales con plástico negro.

Adicionalmente, se realizó la solicitud ante la Secretaría de Planeación del Municipio de Necoclí para la adecuación de una planta satélite para la preparación de concretos en campo para ser utilizada en el proyecto. A la fecha, se encuentra en trámite y se espera la respuesta oficial por parte de dicha entidad.

4.2.2. Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento y pudo constatar que el contratista de obra trabajará con las mismas canteras que citó en el informe del mes anterior, no obstante, el contratista suministro la información de una cantera a la interventoría para su revisión y aprobación. Esta es:

- PAVIMENTOS DE URABÁ, MEZCLAS Y AGREGADOS - PUMAS

No se adjunta documentación de la cantera mencionada anteriormente debido a que fue desestimada por la interventoría por no adjuntar la documentación legal completa, ya que, si bien el propietario manifestó estar en proceso de actualización de su concesión, a la fecha no ha entregado los soportes completos. Debido a esto, y a la suspensión de su licencia ambiental, la interventoría prohibió el suministro de materiales desde este frente. **Ver Anexo 4. Documentos canteras.**

Tabla 4. Información de fuente de materiales de construcción

Nombre de la Fuente de Material	Vía	Abscisa	Coordenadas Geográficas	Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM	No. Resolución Licencia ambiental
GRUPO EMPRESARIAL	N/A	N/A	N/A	RUCOM-2018072712489	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

AGREGADOS S.A.S					
GRUPO EMPRESARIAL PROCONTRC S.A.S	N/A	N/A	N/A	RUCOM- 2025061731339	N/A

4.2.3. Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito - ZODME.

Durante el periodo la interventoría verificó que el contratista de obra inició con el trámite correspondiente para utilizar una zona de depósito de materiales de excavación (ZODME), la cual se encuentra ubicada en el K8+500, en concertación con los propietarios del predio. En la visita de verificación se evidenció que en el predio no se realizará aprovechamiento forestal ni el uso de recursos naturales. En dicho predio se llevará a cabo la adecuación y reconfiguración del material proveniente de Actividades ejecutadas en el proyecto.

A la fecha, se ha radicado la solicitud del predio ante la oficina de planeación del Municipio de Necoclí, el contratista se encuentra a la espera del oficio de respuesta por parte de dicha entidad.

Adicionalmente, se realizó la respectiva inspección de campo del predio, con el fin de verificar sus condiciones actuales.

Cuando se requiera la utilización de estos sitios, el contratista de obra debe realizar las siguientes acciones:

Reportar la ubicación de la ZODME (abscisa y coordenadas geográficas), tipo de material y volumen dispuesto (excavación, derrumbe, demolición, escombros, lodos) y demás información pertinente, adjuntando los respectivos soportes, entre estos los siguientes documentos:

- Autorización para la disposición final de RCD generados con la ejecución del contrato de obra, expedido por la oficina de Planeación Municipal competente.
- Formato de autorización de la SIF firmado por el propietario o el apoderado del predio (si es apoderado presentar poder).
- Certificado de tradición y libertad que evidencie la titularidad (máximo 2 meses de expedición).
- Plan de manejo Ambiental y Plan de Abandono de la ZODME.

En caso que se utilice una escombrera municipal o particular, se debe adjuntar el certificado de recibo de material proveniente del contrato de obra expedido por la escombrera y documentos que autorizan su operación como actos administrativos

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

expedidos por la oficina de planeación municipal y demás que apliquen para validar que es un gestor de RCD autorizado.

Tabla 5. Información de zonas de depósito y escombreras.

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MUNICIPIO	VÍA	ABSCISA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MATRICULA INMOBILIARIA N°
ZODME	Necolí	Bobal – San Pedro de Urabá	K8+500	8.4328N y 76.700W	034-22836

Tabla 6. Consolidado de RCD dispuestos.

PERIODO	IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VOLÚMEN DEPOSITADO (m³)	TIPO DE MATERIAL
Mes 1	N/A	N/A	N/A
Mes 2	N/A	N/A	N/A
TOTAL		Σ	

Registro fotográfico de la Gestión

	
Fotografía 8: Solicitud zona de depósito en el K8+500.	Fotografía 9: Zona de depósito.

4.2.4. Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligroso.

Durante el periodo evaluado, la interventoría constató que el contratista de obra realizó la gestión con la empresa FUTURASEO S.A.S., para la realización del aforo de los residuos sólidos del mes de marzo donde se estableció la frecuencia de recolección de los residuos no aprovechables en el proyecto. **Ver Anexo 5. Solicitud de aforo residuos sólidos.**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Adicional se realizó la adecuación de un punto ecológico en la intervención de las alcantarillas ubicadas en el k4+380.

Sin embargo, la interventoría deja constancia de que, en caso de presentarse actividades que generen residuos especiales o peligrosos, se implementará de manera inmediata el correspondiente Plan de Manejo Integral de Residuos, conforme a la normatividad ambiental vigente. Igualmente, se deja claridad que el personal en obra lleva la comida en recipientes la cual impide generar residuos, así mismo como el agua que consumen.

Para el próximo periodo se capacitará al personal de interventoría y se instalará un punto ecológico e infografía de sensibilización alusiva al manejo adecuado de residuos sólidos en la oficina administrativa.

Registro fotográfico de la Gestión

	
Fotografía 10: Firma aforo de residuos no aprovechable.	Fotografía 11: Adecuación punto ecológico K1+380.

Tabla 7. Información del gestor de residuos sólidos.

CLASIFICACIÓN	USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN SU CLASIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	NIT	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
ORDINARIOS (No aprovechables)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A
APROVECHABLES (Reciclable y/o reutilizable)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A
ESPECIALES O PELIGROSOS (Residuos de productos químicos, material contaminado con)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CLASIFICACIÓN	USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN SU CLASIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	NIT	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
combustibles, baterías secas utilizadas en equipos de comunicación o en aparatos electrónicos, tonner de impresoras y fotocopadoras, filtros de aire, combustible o aceite)					

Tabla 8. Consolidado de residuos sólidos generados en obra

Período	Residuos Sólidos Ordinarios (Kg)	Residuos Aprovechables (Kg)	Residuos Sólidos Especiales o Peligrosos (Kg)	Total Residuos Generados (Kg)
Mes 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes 2	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó que en la obra no se tienen almacenados los suficientes residuos sólidos para su disposición y entrega y tampoco se generaron residuos peligrosos, dado que las actividades desarrolladas no implicaron el uso de sustancias químicas, materiales tóxicos, inflamables o contaminantes que pudieran representar riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

Tabla 9. Registro de sustancias químicas

TIPO DE MATERIAL	FICHA DE SEGURIDAD S/N	UNIDAD	CANTIDAD	
			UTILIZADA	SOBRANTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3. Programa 3. Gestión del recurso hídrico

4.3.1. Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales

Durante el período evaluado, la interventoría verificó que el contratista no ejecutó actividades de manejo de aguas superficiales en obra, dado que las labores desarrolladas no contemplaron intervenciones directas sobre cuerpos de agua como

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ríos, quebradas, drenajes naturales, humedales o canales. Las acciones se realizaron en áreas consolidadas y estables, sin generar alteraciones en los cauces, rondas hídricas ni en los patrones naturales de escorrentía.

Asimismo, las actividades no implicaron captación, vertimiento, desvío ni represamiento de aguas superficiales, ni se evidenciaron escorrentías contaminantes que requirieran medidas de control o manejo específico. Las aguas lluvias fueron conducidas de manera natural mediante infiltración en el terreno, sin que se presentaran procesos de erosión, arrastre de sedimentos o afectaciones a fuentes hídricas cercanas.

Sin embargo, para este periodo el contratista de obra realizó la solicitud de la compra de agua para las actividades constructivas del proyecto, a la empresa SERVICIOS PUBLICOS DE NECOCLÍ. La interventoría mes a mes le solicitará al contratista de obra la factura de servicios públicos y/o los recibos de compra de este recurso, cuando aplique para verificar los consumos. **Ver Anexo 6. Documentos empresa servicios públicos.**

No obstante, se deja constancia de que, en caso de modificarse el alcance del proyecto o ejecutarse actividades que involucren intervención sobre cuerpos de agua, se adoptarán de forma inmediata las medidas de manejo ambiental correspondientes, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

4.3.2. Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Durante el periodo señalado, la interventoría constató que el contratista solicitó a varios proveedores de USP, la presentación de cotizaciones para la instalación de unidades sanitarias en el proyecto, con el fin de evaluar las diferentes opciones disponibles y seleccionar la alternativa más adecuada.

4.3.3. Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía.

Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó que el contratista no ejecutó actividades relacionadas con el programa mencionado, ya que aún no se realizan actividades constructivas que requieran el uso de estos recursos.

Para el próximo periodo se capacitará al personal de interventoría y se instalará infografía de sensibilización alusiva al uso eficiente del agua y la energía en la oficina de administrativa.

4.4. Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

4.4.1. Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En este periodo no se llevaron a cabo actividades de descapote ni de remoción de cobertura vegetal, dado que no se han realizado actividades constructivas en el frente de trabajo que requieran este proceso.

Tabla 10. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de vegetación existente (rastrojo, pastos, cultivos, árboles aislados, cercas vivas, bosques)	Tipo de vegetación que será afectada	Actividad requerida (Roceria, desmonte y limpieza, descapote, poda, tala, traslado)	Permiso Ambiental Requerido. (Aprovechamiento o forestal, levantamiento de veda, sustracción de área de reserva)	No. Resolución que otorga el permiso ambiental	Requerimientos ambientales	Cumplimiento de requerimientos ambientales
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Durante este periodo no fue necesario adelantar procesos de recuperación de áreas, dado que no se presentaron afectaciones sobre el entorno por el desarrollo de actividades de obra.

4.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna.

En este periodo la interventoría verificó que el contratista de obra aún no ha desarrollado actividades de obra que generen afectación directa o indirecta sobre la fauna silvestre.

4.4.4. Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Durante este periodo, el contratista no identificó ecosistemas sensibles dentro del área de intervención ni en su área de influencia directa, tales como humedales, rondas hídricas, bosques naturales, áreas protegidas, zonas de recarga hídrica o ecosistemas estratégicos.

4.5. Programa 5. Manejo de instalaciones temporales

4.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Para este periodo, el contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría, realizó visita de inspección al campamento donde se acopiarán los materiales de construcción y se instalará el campamento provisional de todas las áreas y se pudo evidenciar que el predio está alejado de fuentes de agua, se encuentra sobre pasto verde, no hay presencia de individuos arbóreos, es decir, no hay riesgo de afectación a ningún recurso natural, y a su vez diligenció el acta de vecindad y de intervención del predio ubicado en el K 5+680 vía Bobal Las Playas - San pedro de Urabá, en conjunto con el propietario del lote, quien firmó a satisfacción. En dicha acta se dejaron plasmados los compromisos adquiridos tanto por el propietario como por el CONSORCIO URABA 25, estableciendo la obligación de entregar el predio en las mismas o mejores condiciones que estaba antes de la intervención. **Ver Anexo 7. Actas campamento y sitio de acopio.**

Adicionalmente, se tendrá la oficina central para el área administrativa en la dirección Calle 41 # 49-76 segundo piso, Barrio Caribe, Municipio de Necoclí al lado de la panadería portydelicias.

Registro fotográfico de la Gestión

Fotografía 12: Firma acta de intervención de predio.

Fotografía 13: Inspección del lote para acopio de material y oficinas.

4.5.2. Proyecto 2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.

Al inicio del proyecto, la interventoría verificó que, para el control de emisiones atmosféricas, se priorizó el uso de equipos y maquinaria en adecuado estado de mantenimiento, evitando la generación de emisiones visibles de gases. Asimismo, las lluvias contribuyeron a la humectación natural de la vía, lo que mitigó la dispersión de material particulado hacia el tránsito y los frentes de trabajo.

En relación con el control de ruido, el contratista tiene planeado ejecutar las actividades en horarios diurnos, evitando labores nocturnas que puedan afectar a la comunidad. Los equipos serán operados conforme a las especificaciones técnicas del fabricante,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

reduciendo vibraciones y ruidos innecesarios, y el personal será sensibilizado sobre la importancia de minimizar el uso simultáneo de maquinaria.

4.5.3. Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo evaluado, el contratista reportó el uso de 2 vehículos, 4 volquetas y 1 retroexcavadora y la interventoría reportó 1 vehículo, todos estos vinculados al proyecto, los cuales cuentan con la documentación legal vigente. **Ver Anexo 8. Documentos vehículos y maquinaria.**

Registro fotográfico de la Gestión

	
Fotografía 14: Maquinaria amarilla en obra.	Fotografía 15: Vehículos en obra.

Tabla 11. Registro de documentos de vehículos.

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
			Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
CAMIONETA	JQQ - 460	2021	26/11/2026	AUTOFULL COLOMBIA N° 2	S
CAMIONETA	GSN - 496	2020	05/01/2027	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
CAMION	TMW-578	2008	30/09/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	EQX512	2015	07/01/2027	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	WFB823	2015	03/06/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
			Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
VOLQUETA	WFB874	2015	02/05/2026	LOS BÚCAROS	S
VOLQUETA	WFB876	2015	05/06/2026	LOS BÚCAROS	S
RETROEXCAVADORA	RLLG-15	2017	N/A	N/A	S

*Ley Anti trámites vigencia de la Técnico-Mecánica para vehículos nuevos.

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo se envió una comunicación del componente ambiental al contratista de obra. **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

5.1. Solicitudes y directrices realizadas por la interventoría

Tabla 12. Consolidado de Correspondencia enviada

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
2026-036	2/03/2026	Observaciones informe Ambiental febrero 2026	CONSORCIO URABÁ 25
2026-047	9/03/2026	Aprobación informe ambiental FEB-26	CONSORCIO URABÁ 25
2026-048	9/03/2026	Observaciones al plan de manejo de tráfico PMT	CONSORCIO URABÁ 25
2026-049	9/03/2026	Aprobación vehículos y maquinaria en obra	CONSORCIO URABÁ 25
2026-057	10/03/2026	Entrega informe Mensual AMBIENTAL No 01 Lote 3 URABÁ	RENTING DE ANTIOQUIA EICE
2026-059	11/03/2026	Aprobación PMT	CONSORCIO URABÁ 25
2026-060	11/03/2026	Entrega de Plan de Manejo de Tránsito PMT Lote 3 Urabá	RENTING DE ANTIOQUIA EICE
2026-072	16/03/2026	Remisión solicitud de datos e información para trámite de concesión de aguas superficiales - Oficio 156437 Contratista de obra	RENTING DE ANTIOQUIA EICE

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
2026-073	16/03/2026	Remisión solicitud de actualización del presupuesto PMA - Oficio 156457 Contratista de obra	RENTING DE ANTIOQUIA EICE
2026-076	16/03/2026	Observ. Supervisión Amb SIF a los PMA (Lineamientos)	CONSORCIO URABÁ 25
2026-079	18/03/2026	Respuesta a oficio 156440 Referencias para aprob. parc. PMA	CONSORCIO URABÁ 25
2026-091	25/03/2026	Respuesta al oficio N° 156930 - Requerimiento de información técnica y legal para habilitación de ZODME K8+500.	CONSORCIO URABÁ 25
2026-092	25/03/2026	Atención Observ. Sup. inf. AMBIENTAL actualizado mes de febrero 2026 - INTERVENTORÍA	RENTING DE ANTIOQUIA EICE
2026-093	25/03/2026	Respuesta a oficio 156437_Sol_Datos_Titular_Perm_Cons_Aguas	CONSORCIO URABÁ 25
2026-094	25/03/2026	Remisión solicitud consulta en el VUR predio zona de depósito - Oficio 156930 Contratista de obra	RENTING DE ANTIOQUIA EICE
2026-102	27/03/2026	Desestimación de proveedor de materiales pétreos por incumplimiento normativo	CONSORCIO URABÁ 25

Tabla 13. Consolidado de correspondencia recibida

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
156178	10/03/2026	Respuesta oficio INTERURABA-RENTAN-2026-050 correcciones al Plan	Ing JAVIER E. FUENTES C.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
		de Manejo de Tránsito	
156437	12/03/2026	Solicitud de datos y documentos del titular para trámite de concesión de agua superficial	Ing JAVIER E. FUENTES C.
156440	12/03/2026	Respuesta Observaciones plan de manejo ambiental - Lote 3 Urabá	Ing JAVIER E. FUENTES C.
156457	12/03/2026	Actualización del presupuesto PMA - Vía san pedro de Urabá-Necoclí -Lote 3	Ing JAVIER E. FUENTES C.
156786	19/03/2026	Entrega de insumos áreas transversales del proyecto	Ing JAVIER E. FUENTES C.
156930	20/03/2026	Solicitud consulta en el VUR predio zona de depósito	Ing JAVIER E. FUENTES C.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

6. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Tabla 14. Indicadores de gestión ambiental.

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR			
		MES	ACUMULADO OBRA	(%)	
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número de profesionales vinculados/ Número de profesionales requeridos) *100	Marzo	(2/2) *100	100%	Se cuenta con un profesional Ambiental por parte del Contratista, y uno por parte de la Interventoría
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de Capacitación realizadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	Marzo	(1/1) *100	100%	Se realizó capacitación al personal de obra sobre la socialización del plan de manejo ambiental de la obra
Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	(Número de tramites realizados/ Número de tramites requeridos) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	(No. De medidas ambientales implementadas/N°. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(1/1) *100	100%	Se protegieron los materiales con plástico negro
Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción	(volumen de material aluvial y cantera adquirido con licencia en el periodo /Volumen total de material aluvial y de canteras requerido para el periodo) x 100	Marzo	(283,6/283,6) *100	100%	Durante el periodo se utilizaron 283,6 m3 de materiales pétreos en obra
Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y de depósito.	(Número de m3 dispuestos/ Número de m3 generados) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Kg de residuos dispuestos/kg de residuos generados) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO					
Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	(L de agua residual domestico tratados y dispuestos/ L de agua residual domestica generados) *100autorizado) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS					

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.	(Número de actividades programadas/Número de actividades ejecutadas) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para este periodo
Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.	(Número de actividades programadas/Número de actividades ejecutadas) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para este periodo
Proyecto 3. Protección de fauna.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo
Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No se cuenta con ecosistemas sensibles
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES					
Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(1/1) *100	100%	Se realizó acta de vecindad y de intervención de predio para el sitio de almacenamiento de materiales y campamento de obra
Proyecto 2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	Marzo	(0/0) *100	0%	No aplica para el periodo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	(Número de documentación completa entregada /Número de maquinaria, equipo y vehículos del proyecto) *100	Marzo	(8/8) *100	100%	Se realizó la verificación de los vehículos y maquinaria para ingreso a obra
Cumplimiento del PMA (%) = $\sum$ indicadores de los programas que conforman el PMA				6/16*100%= 37,5%	Se realiza cumplimiento de los programas ambientales aplicados para el periodo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

7. INVERSIÓN AMBIENTAL

7.1. Inversión Ambiental para el período

Durante el periodo, no se realizó gasto de la inversión ambiental.

Tabla 15. Inversión Ambiental.

GESTIÓN AMBIENTAL					Observaciones
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental					
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental					
Auxiliar ambiental	Persona	1	\$ 3.409.350,00	\$ 61.368.300,00	
1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra					
Capacitaciones personales de obra. Incluye materiales plegables y didáctico.	Un	18	\$ 110.846,00	\$ 1.995.228,00	
SUBTOTAL PROGRAMA 1				\$ 63.363.528,00	
PROGRAMA 2. Actividades constructivas					
2.1. Manejo integral de materiales de construcción					
Telera 135x90 cm, madera común sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	34	\$ 22.143,00	\$ 752.862,00	
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	4	\$ 528.400,00	\$ 2.113.600,00	
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos					

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	Un	4	\$ 259.200,00	\$ 1.036.800,00	
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	4	\$ 282.787,00	\$ 1.131.148,00	
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2	\$ 351.400,00	\$ 702.800,00	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	20	\$ 70.479,00	\$ 1.409.580,00	
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA	Un	24	\$ 27.493,00	\$ 659.832,00	
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones plásticas Incluye IVA	Un	4	\$ 321.300,00	\$ 1.285.200,00	
Juego de tres canecas o	Un	2	\$ 130.920,00	\$ 261.840,00	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA					
Teja zinc ondulada 3.048x0.80 mt Cal 35 0.17mm	Un	4	\$ 31.900,00	\$ 127.600,00	
SUBTOTAL PROGRAMA 2				\$ 9.481.262,00	
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico					
3.1. Manejo de aguas superficiales					
Estación de madera 1.5m	Un	32	\$ 35.900,00	\$ 1.148.800,00	
Rollo de tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	4	\$ 112.658,00	\$ 450.632,00	
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales					
Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un	5	\$ 1.500.000,00	\$ 135.000.000,00	
Kit control de derrames – maletín químicos 8 Galones	Un	6	\$ 160.650,00	\$ 963.900,00	
SUBTOTAL PROGRAMA 3				\$ 137.563.332,00	
PROGRAMA 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos					
4.1. Manejo para la protección de fauna					
Jornadas de ahuyentamiento de	Un	10	\$ 239.800,00	\$ 2.398.000,00	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO MARZO 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

fauna silvestre (insumos rescate)					
PROGRAMA 5. Manejo de instalaciones temporales					
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio					
Estación de Madera 1.5 m	Un	22	\$ 35.900,00	\$ 789.800,00	
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	6	\$ 112.658,00	\$ 675.948,00	
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	6	\$ 528.400,00	\$ 3.170.406,00	
Cinta demarcación 500m	Rollo	12	\$ 22.662,00	\$ 271.944,00	
Balizas con bandas reflectivas	Un	30	\$ 52.360,00	\$ 1.570.800,00	
5.2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido					
Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado	Hora	900	\$ 99.717,00	\$ 89.745.300,00	
Polisombra negra 35% - Rollo 4mt x 100mt	Un	4	\$ 459.900,00	\$ 1.839.600,00	
SUBTOTAL PROGRAMA 5				\$ 98.063.798,00	
SUBTOTAL GESTIÓN AMBIENTAL				\$ 310.869.920,00	

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El personal vinculado al proyecto mostró conocimiento básico sobre las medidas de manejo ambiental y buenas prácticas ambientales.

 GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 02 PERIODO MARZO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- No se presentaron incidentes ambientales relevantes durante el periodo evaluado.

Recomendaciones.

- Mantener la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental durante todas las fases del proyecto.
- Implementar y fortalecer las jornadas de capacitación ambiental dirigidas al personal operativo y administrativo.
- Realizar inspecciones ambientales internas de manera periódica para identificar oportunidades de mejora.
- Documentar y reportar oportunamente cualquier situación que pueda generar impactos ambientales

9. ANEXOS

En esta sección se deben adjuntar debidamente enumerados y en concordancia con el cuerpo del informe, las evidencias de la gestión ambiental en obra, entre ellas:

- Anexo 1. Comité de gestión socioambiental
- Anexo 2. Cronograma de capacitaciones ambientales
- Anexo 3. Compra de material pétreo
- Anexo 4. Documentos canteras
- Anexo 5. Solicitud de aforo residuos solidos
- Anexo 6. Documentos empresa servicios públicos
- Anexo 7. Actas campamento y sitio de acopio
- Anexo 8. Documentos vehículos y maquinaria
- Anexo 9. Correspondencia
- 45FO-M2-P11-045. Inversión ambiental
- 53FO-M2-P11. Informe mensual ambiental
- FO-M2-P11-054. Evaluación Plan de Manejo Ambiental.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO