

Lunes 31 de agosto de 2016

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo Seco

Tarde Tiempo Seco

Personal de obra

1. Director de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Almacenista

1. Residente SST

1. Maestro de obra

12. Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Durante la jornada se dio continuidad a

las actividades de figurado de acero,

destinadas a los elementos de cimentación

del proyecto. Asimismo, se realizó el huzado

y la excavación de pedestales de 30x30, dejan-

do preparada excavaciones para dar inicio

a las actividades de fundido programada

para el día de mañana.


De igual manera, se ejecuto el hincado de la

postería y se continuo con los labores de

desmonte, limpieza y retiro de maleza en

el área destinada al cerramiento en alam-

bre de púas.



Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran

CC: 1.065.906.874



Residente de Interventoría

Abner David Pariz Tunzo

CC: 72.003.211

Martes 1 de Septiembre de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo seco

Tarde Tiempo seco

Personal de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenero

1. Maestro de obra

12 Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas:

Durante la jornada, se dio continuidad a las actividades de figuración de acero para los elementos de cimentación. Asimismo se ejecutó la fundida de estado para la viga de cimentación del acero, con el fin de garantizar una superficie limpia, nivelada y estable para la posterior instalación de acero y fundida a la viga. De igual manera, se realizaron las excavaciones de pedestales de 30x30 cm, según las dimensiones establecidas en el cerramiento en malla colabonada.

Paralelamente, se continuó con el hincado de la postera y las labores de desmonte, limpieza y retiro de maleza en el área destinada al cerramiento en alambre de púas, permitiendo visualizar

el terreno y facilitar la correcta ejecución de las actividades posteriores.

*[Signature]*

Residente de Obra

Rosa Angelica Bayona Beltran

cc: 1.065.906.874

*[Signature]*

Residente de Interventoria

Abner David Paez Turiso

cc: 72.603.211

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo Seco

Tarde Tiempo Seco

Personal de Obra

1. Director de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenista

1. Maestro de obra

12. Auxiliares de obra


Equipos

1 Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas

Durante la jornada se dio continuidad a la fijación de acero correspondiente a los elementos de cimentación del cerramiento en malla elaborada. De igual manera, se avanzó con la ejecución de la fundición de solado para la viga de cimentación, con el propósito de conformar una base firme, nivelada y limpia que permita

garantizar la correcta disposición del acero y la posterior fundición de la viga. Asimismo, se continuó con las excavaciones de pedestales de 30x30 cm, destinados a la cimentación de los elementos verticales del cerramiento en malla estabonada, de acuerdo con las dimensiones establecidos para la obra. Paralelamente, se realizó el hincado de la postera y se dio continuidad a las actividades de demonte, limpieza y retiro de maleza en el área destinada al cerramiento en alambre de púas.



Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltrán  
C.C. 1.065.906.879



Residente de interventoría

Abner David Peña Tenorio  
C.C. 72.003.211

Jueves 3 de Septiembre de 2026

Estado del tiempo

Mañana: Tiempo seco

Tarde: Tiempo seco

Personal de obra

1. Director de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenerista

1. Maestro de obra

12. Auxiliares de obra

## Equipos

### 1. Equipo Topográfico


#### Actividades Ejecutadas.

Durante la jornada se ejecutaron actividades de figuración de acero para los elementos de cimentación del cerramiento, así como descapote manual y limpieza del terreno en las zonas de intervención, con el fin de preparar las áreas para la correcta ejecución de las actividades.

Asimismo, se avanzó con las excavaciones de pedotales de 30x30 cm, destinados a la cimentación de los elementos de cerramiento.

Se dio inicio a la fundición de concreto de la viga de cimentación del cerramiento en malla elaborada, garantizando la conformación y estabilidad de la estructura de acuerdo con lo establecido.

Finalmente, se inició la instalación del alambre de púas, avanzando en la conformación del cerramiento y asegurando progresivamente el área intervenida.



Residente de Obra  
Rosa Angelica Bayona Beltran  
CC: 1.665.906.879



Residente de Entalutamiento  
Abner David Peres Turiso  
CC: 72.003.211

Viernes. 4 de septiembre de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo Seco

Tarde Tiempo seco

Personal de obra

1. Director de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenista

1. Maestro de obra

12. Auxiliares de obra.

Equipos


1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Durante la jornada se dio continuidad al proceso constructivo del cerramiento, realizando el figurado y armado del acero de refuerzo para la viga de cimentación. Se ejecutaron excavaciones de  $30 \times 30$  cm, de acuerdo con el trazado y replanteo establecido. Posteriormente se realizó la fundición del concreto de la viga de cimentación, garantizando su correcta conformación y soporte.

Finalmente, se avanzó con la instalación del alambre de púa en los tramos establecidos.

Estas actividades permiten avanzar en la conformación, estabilidad y seguridad del cerramiento, garantizando una adecuada cimentación y continuidad de los trabajos programados.

  
 Residente de obra  
 Rosa Angelina Bayona Beltrán  
 C.C. 1.065.906.879

  
 Residente de Interventoría  
 Abner David Pérez Turiso  
 C.C. 72.003.211

Sábado 5 de septiembre de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo Seco

Tarde Tiempo Seco

Personal de obra

1. Director de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topógrafo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenista

1. Maestro de obra

12. Auxiliares de obra

Equipos.

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Se Realizo la continuidad del cerramiento,

ejecutando las actividades de fijado y

armado del acero de refuerzo, las excavaciones

de 30x30 cm, la fundición del concreto

de la viga de cimentación y la instalación

del alambre de púas en los tramos

programados.


Estas actividades ejecutadas permiten avanzar

de manera continua en la construcción

del cerramiento, garantizando la adecuada

cimentación, estabilidad y seguridad de la

estructura, de acuerdo con la programación establecida.



Residente de obra  
Dña Angelica Bayona Beltran  
cc: 1.065.906.879



Residente de Interventoria  
Abner David Perez Turiso  
cc: 72.003.211

Domingo 6 de Septiembre de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo seco

Tarde Tiempo seco

Personal de obra

1. Residente de obra

2. Interventores

1. Topografo

1. Cadenero

1. Residente SST

1. Almacenero

1. Maestro de obra

10. Auxiliares de obra.


Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de figurado y armado de acero de refuerzo, excavaciones de 30x30 cm y fundición del concreto de la viga de cimentación, avanzando con el tratado y programación establecido para la ejecución del cerramiento. Permitiendo garantizar la correcta cimentación,

resistencia y estabilidad del cerramiento,  
dando continuidad al proceso constructivo  
de acuerdo con las especificaciones previstas.

  
Residente de obra  
Rosa Angelina Bayona Beltrán  
CC: 1.065.906.879

  
Residente de Interventoría  
Abner David Pérez Turiso  
CC: 72.003.211

Lunes 7 de Septiembre de 2026  
Estado del Tiempo  
Mañana Tiempo Seco  
Tarde Tiempo