

CONTRATO - No IPVD 004-2025.

TIERRA NEGRA - JENERANO
VILLA DE LEGUA - SANTA SOFIA

Residente. Dena do A:

Ingeniero:

Residente. obra

Ingeniero: YESID DÍAZ C.

2/11/25

Miércoles, 26 de Mayo / 2025.

Personal en obra:

- 1 Residente.
- 2 operadores Maquinaria Amarilla
- 1 operador Camabaja
- 2 controladores de tráfico

Maquinaria

- 1 Fresadora Wirtgen W 130F.
- 1 Camabaja placa SRH 997.

Actividades de obra: Se realiza traslado del equipo desde la planta Sumaca hacia proyecto Tierra negra generando recalcando desmoronamiento de estos en el K. 0+400.


Ing Residente Tierra SVA


Ing Residente de obra

Jueves, 27 de Mayo / 2025.

Personal en obra:

- 1 Residente.
- 3 operadores Maquinaria
- 1 operador Camabaja
- 2 controladores de tráfico

Maquinaria

- 1 Fresadora Wirtgen W 130F.

1 Resistora wifigen. N130F
 1 compactador doble Rodillo Dynapac.
 1 compactador. Sobre llantas Hamm.
 1 cumaboya placa (SEN 997).

Maquinaria

1 Resistora de obra.
 3 operarios de obra.
 1 operario cumaboya
 2 controladores de tráfico

Personal en obra:

Menor. 28 mayo / 2025

[Signature]
 Ing Residente Municipal
[Signature]
 Ing Residente obra

Actividades de obra: Se realizó
 traslado vial compactador de 500.
 Rodillo (asfalto) desde la planta
 suma al proyecto de obra
 termino

Actividad de obra:
 Translado compactador Neumafo
 desde la planta Somera al proyecto
 Tenu Negro Juncos.

[Signature]
 Ing. Residente Tenu SA
[Signature]

Lunes 31 de Mayo 2025.
 Personal en obra.

1 Residente
 3 operadores de Maquinaria Amalia
 1 operador compactador
 2 controladores de trazo

Maquinaria

1 Fozadora Wirtgen W132F
 1 compactador doble rodillo
 1 compactador Neumafo
 1 Pulverizadora Barber-Grane. 240.

Actividad de obra:
 Traslado pavimentados desde la planta
 Somera al proyecto Tenu Negro Juncos

[Signature]
 Ing. Residente Tenu SA
 Ing. Residente Tenu SA

Viernes 01 abril 2025

Personal en obra.

- 1- Residente de obra
- 4- operadores Maquinaria Amarilla
- 1 operador comabaja
- 2 controladores de tráfico

Maquinaria

- 1- Fresadora wirtgen 130.
- 1- compactador Doble Rodillo.
- 1- compactador Neomatrix
- 1- pavimentadora Barber green
- 1- Inyector.

Actividades de obra.

Traslado Inyector de Asfalto.
al proyecto Tierra negra - Juncos


Ing. Residente de obra


Ing. Residente de obra

Viernes 02 abril/2025

Personal en obra.



- 1- Residente de obra
- 4- operadores Maquinaria
- 1 conductor Inyector
- 2 controladores de tráfico
- 1 celador

Magnolia

- fleurdieus wistgen 130
- compactador Noble Rodillo
- pulverizadora Borher green
- irrigador.

Actividades de obra

Alfombrado de equipo y pruebas de funcionamiento


Ing. Ricardo J. Jarama


Jueves 03 abril/2025.

Personal en obra.

- 1 Residente en obra
- 4 operadores Magnolia Amalia
- 1 Inspector de obra
- 1 conductor Irrigador
- 2 compactadores Borher
- 1 Topógrafo
- 1 de labor.

Magnolia

- fleurdieus wistgen 130
- compactador Noble Rodillo
- compactador Noble Rodillo

N/A

- 1- pavimentadora Barber green.
- 1- Ingredor.

Actividades de obra.

- Se realiza Reconocimiento identificando los sectores y de morando para.
- realizar corte con fresadora y.
- reposición carpeta.

[Signature]
 Ing Responsable Perno obra. *[Signature]*
 Ing Responsable de obra

meses operativ 2025

Personal en obra

- 1- Director de obra
- 1- Residente de obra
- 1- Inspector de obra
- 4- operadores de maquinaria
- 1- conductor.
- 2- controladores de trafico

Maquinaria

- 1- Fresadora, wirtgen 1130.
- 1- compactador Doble rodillo
- 1- compactador Neumático
- 1- pavimentadora Barber green.
- 1- Ingredor
- 1- camión quini.

MSB

Actividades de obra

- Se realiza apertura techumbre con
- retiro de sobantes en / K 01600

Mojen de tech

- Se realiza apertura techumbre con

retiro de sobantes en / K 01400

- se realiza instalacion de sub-bata

Gravala

- se realiza instalacion de cornisa

actualiza. en / K 01400 y K 01600

- se realiza imprimatura

K 01600

se realiza imprimatura

[Signature]

Ing Residente. Peruvia

Jueves. 10 abril 2025

Personal en obra

- Director de obra

Residente de obra

- Inspector de obra

- 4 operadores maquinaria

- 2 conductores

- 3 controladores de trafico

Maquinaria

- 1- tractor

- 1- compactador de bl. rodillo

- 1- compactador neumatico

- 1- palme. fuelle. bulbo. green.

- 1- Irrigador.
- 1- Carrotanque.

Actividades de obra.


- Se realiza apertura mecánica con retro de sobranles en el K 01360 y km 01440 y Moryen deracha en el K 01600.


- Se realiza instalación de mezcla asfáltica en K 01360, K 01440 y K 01600 MD.

- Estado del clima: lluvias en la tarde.

- Una vez se realizó sacado de la pista continua instalación de mezcla.

- Se realiza imprimación.


Ing. Residente


Ing. Residente de obra

Viernes 11 abril 2025.

Personal en obra.

- 1- Residente de obra
- 1- Inspector de obra
- 4- operadores de maquinaria
- 1- conductor
- 3- controladores de tráfico.

Maquinaria


- 1- fresadora
- 1- compactador Doble rodillo
- 1- compactador Neumático.
- 1- pavimentador Buhm-green.


- 1- flingador
- 1- control que.

Actividades de obra.

Se realiza apertura mecánica con refino de
sobantes. en el K 04700 continua en
margen derecha en K 04950 y K 14000
se realiza instalación malla antialba
en K 4700 MD y KM 04950 MD también
en K 14000 Derecha.

Se realiza imprimación
Estado del clima Nublado sin lluvias


Ing. Residente Teresita


Ing. Residente de obra.

Martes 22 abril / 2025

Personal en obra

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Profesional SST
- 4 operadores de maquinaria
- 2 conductores
- 3 controladores de trafico.

Maquinaria

- 1- fresadora
- 1- compactador doble rodillo
- 1- compactador Neumático
- 1- pavimentadora Bahrer geom.

- 1- Jirgador
- 1- conotolungue

Actividades de obra

- Se realiza apertura mecánica con retro de sobruñes. en el K+610, K+750, y K+470

Se realiza instalación de mezcla asfáltica en K+610, K+750 y K+470


Se realiza imprimación

Estado del clima

Nublado con lluvias en la mañana. en

instalación de mezcla no presentan

lluvias


Eng Residente Demu San


Ing Residente de obra

Miércoles 23 abril 2025.

Personal en obra.

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Topógrafo
- profesional SST
- 4 operadores maquinaria
- 2 conductores.
- 2 controladores de tráfico

Maquinaria

1- trituradora

1- computador doble rodillo

1- computador neumático

1- pavimentadora Barber-green.

1- Zingados.

1- cono lonque

Actividades de obra:

- Se realiza apertura mecánica con retro de sobranos en K-0+000 y K-0+800

Se realiza instalación de moleta asfáltica en K-0+000 y K-0+800

Se realiza imprimación


observaciones en K-0+000 se encuentra


tuberia, servicio agua fría y se.

espera de fondo la caja sin pavimentar a que realicen la reparación

estado del clima

Nublado con algunos chubascos


Ingeniero Perreux


Ingeniero Perente Obra.

Jueves 24 abril 2025.

Personal en obra.

- Residente de obra.


- Inspectores de obra


profesional SST.
 4 operadores Maquinaria
 2 conductores
 1 controlador re-fulido

Maquinaria
 - fideles
 - compactador doble rodillo
 - compactador Neumático.
 - pavimentadora Barber-green
 - Ligerón
 - camión quí

Actividades de obra.

- Se realiza apertura mecánica con
 retiro de sobantes en K01850, K01900 y K01930
 se realiza instalación metal asfáltica
 K01850, K01900, K01930
 se realiza imprimación
 Estado del clima día soleado


 Ing. J. J. J. J. J.


 Ing. J. J. J. J. J.

Viernes 25 Abril 2025.

Personal en obra
 - Director obra
 - Residente obra
 - Inspector obra

Profesional / EST

4 operadores

2 conductores

2 conductores de freno

Mantenimiento

- Frenos

- Computador de 64 bits

- Computador Novato

- Puntómetro de 3000 - green.

- Limpieza

- Control de

Actividades de obra

Se realiza control para asegurar en el

trabajo

Se realiza excavación en el kotado con

trabajo en empalme con cable

colgado

Se realiza extensión y comprobación de

Barras en el kotado

Se realiza instalación de malla alfarera

en cables kotado y kotado

Se realiza limpieza

Estado del clima día nublado lluvia

Alfombra de la fide

Ingeniero J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Lunes 28 Abril 2025

persona / en obra

Director de obra

Residente de obra

Inspector de obra

laborantista

Topografía inspecta

profesional SST

4 operarios

2 constructores

2 controladores de tráfico

Maquinaria

Trasadora

compactador doble rodillo

compactador neumático

pavimentadora Barber-green

Imitador

canotaje.

Actividades de obra

Se realiza apertura mecanizada con retro de sobanater en K0470, K04380, K04450, y se culmina K04700 margen derecha.

Se realiza instalación de metas asfálticas K0470, K04380, K04450, K04700.

Se realiza imprimación

Estado del clima Muy nublado llovizna

Horas de lu. total

Mañita 29 Abril 2025

Personal en obra

Director de obra

Residente de obra

Inspector de obra

Subcontratista

Topógrafo inspector

profesional SST

Y operarios

2 conductores

2 controladores de tráfico

Maquinaria

Fresadora

compactador doble rodillo

compactador Neumático

pavimentadora Barber-greer.

Trigollos.

concreto.

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica con retro
de sobantes KOT700 Moya derecha

se realiza excavación KOT950

se realiza instalación completa a 10 metros

KOT950 y se termina en el capo KOT700

Estado del clima día soleado.


Ing. Residente de obra


Ingeniero de obra
NICE

Miércoles 30 Abril/2025

personal en obra

Director de obra

Residente de obra

Inspector de obra

laborantista

72 grupo inspector

profesional IST

4 operarios

2 conductores

2 controladores de tráfico

Maquinaria

Excavadora

compactador de doble rodillo

compactador Neumatico

pavimentadora Barber-green.

Tringolero.

combustible.

Actividades de obra

Se realizó apertura mecanizada con retro de
Solimetal en K. 1400 y continuó K. 14100 MD.

Se realizó excavación por margen izquierda
en la cota ubicada K. 14200.

Se realizó instalación de malla asfáltica.

para las abscisas ubicadas en el K. 14000.

K. 14100 y K. 14200.

Estado del clima: Día nublado.

Ing. ^{Residente} ~~Residente~~ ^{de obra} ~~de obra~~ Ing. ^{Residente} ~~Residente~~ ^{de obra} ~~de obra~~

Lunes. 05 Mayo 2025

personal en obra

Residente de obra

Inspector de obra

laboratorista

70 personas inspecta

profesional SST

4 operarios

2 conductores

2 controladores de tráfico

Maquinaria

Presión

compresión doble rodillo

compresión neumática

pulverizadora Barber-green

Drillado

carrolingue.

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica con radio
de subvites K1+200 MUYEN derecha y
K1+300 M.D.

Se realiza instalación Metala Asfaltada
para caños ubicados en losk 14200 y
14300

Se realiza imprimación
Estado del clima se presentan lluvias
en la tarde

Ing. residente de obra

Ing. residente de obra

Martes 06 Mayo 2025.

personal en obra

Director de obra

Residente de obra

Inspector de obra

laboratorista

Topógrafo inspector

profesional SST

4 operarios

2 conductores

2 controladores de tráfico

Máquinaria

Fresadora

compactador deoble rodillo

compactador neumático

pavimentadora Barber-green

Lingotti

canofonque.

Actividades de obra


Se realiza apertura mecánica con
retiro de sobrantes en K 14400 M1
K 14450


Se realiza imprimación e instalación
de maceta asfáltica en caja 14200
cumplido

Se realiza extendido y compactación
de maceta asfáltica en K 14400

Se realiza imprimación

Estado del clima día nublado


Ing. residente Herrero


Ing. Residente Obra

Miércoles 07 Mayo 2025.

Personal en obra

Director de obra

Residente de obra

Inspector de obra

Laborantista

Topógrafo inspector

Profesional SST

4 operadores

2 conductores

2 controladores tráfico

Máquina

Freidora
computador, Doble rodillo
computador Neumático
guillotina guillotina
guillotina
guillotina

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica con refuerzo de
sobresorte en el kit 550 M0
se realiza imprimación
se realiza instalación metal alforja
puede / a corar abrader en kit 450
11530. y 11650
se realiza imprimación
estado del clima. Día soleado

Ing. Roberto Treviño

Ing. Ricardo Cobarrubias

Jueves 08 Mayo 2025

Personal en obra

Dirección de obra

Residente de obra

Topografía inspecto

MSB

profesional / SST.

4 operadores

2 conductores

2 controladores de tráfico

Maquinaria

herramientas

compactador doble rodillo

compactador neumático

pulimentadora Bamber-green.

Trigoda.

canotunel.

Actividades de obra,

Se realiza apertura mecánica conector de
cable en el K1400 MD.


Se realiza imprimación


se realiza instalación de mezcla asfáltica.

en el K1400, K1480 y K1450

Se realiza imprimación

Estado del clima día soleado.


Ing. Residente de Troncal


Ing. Residente de obra

Viernes 09 Mayo 2025

Personal en obra.

Director obra

Residente de obra.

Inspector de obra
Laborista
topografo inspector
profesora / asst
y operadores
2 conductores
2 controladores de trafico

Ataguiñana

Frederica
compactador doble rodillo
compactador neumático
pavimentadora izobari-green.
Ingeniero
contingente.

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica con refiro
de cobertor a n.º 1. 24300 M.D. 24300

MI

Se realiza imprimación
se realiza instalación de malla asfáltica.
Barrido grueso en las capas 24300 por obra
cumplida
se realiza compactación mecánica.

Estado del clima: día soleado

Ing. Ricardo Jimenez

Ing. Ricardo Jimenez

MRB

Junel 12 Mayo 2025.

Personal en obra
 Director de obra
 Residente de obra
 Inspector de obra
 Lubricadorista
 Topógrafo inspector
 Profesional SST
 Y operarios
 2 conductores
 2 controladores de tráfico

Maquinaria

Freidora
 compactadora doble rodillo
 compactadora Neumático
 pavimentadora Barber-green
 Inguas
 controladora.

Actividades de obra

Se realiza excavación de las cajas en
 K 14600 MD, K 14660 MD,
 continuo la excavación en el K 14800 y
 se finaliza con la apertura en las cajas
 K 14850 y K 14960

Se realiza extensión de malla alfarero.
 en las cajas K 14680, K 14660, K 14850
 y se finaliza con la instalación en la caja
 K 14900 MI
 se realiza imprimación

[illegible]

Aethiops dei de obitu

M. guianensis
 - F. resina
 compacta, double rodilla
 compacta, new material
 purpurascens. Rubber-green
 - Imbricata
 confertiflora.

Personne/en œuvre.
Directeur de œuvre.
Présidente de œuvre.
Emploie de œuvre.
Laboratoire
Tographe inipicob
professeur/ SST.
4 opérateurs
2 conducteurs
2 conducteurs se fufio

May 13 May 2025

[Handwritten signature]

Ing. Roberto de Souza

Exito de ref/c/mg Dia 11/1/00.

Se recien imprimados
se recien a instalacion en muelle y aljofar
K 14750, 14790, K 14830 y 14840 finalita
con la instalacion en el K 14830 MI

Estado de clima dia nublado

[Signature]
Ing. Fernando Hernandez

[Signature]
Ing. Fernando Hernandez

Mañanolas. 14 Mayo 2025.

Personal en obra.

Director de obra

Asesor de obra

Subdirector de obra

Supervisor de obra

Profesional SST

Operarios

2 conductores de tractor

2 conductores

Maquinaria

Trasporte

compañía de Bobillo

compañía de maquinaria

patrimonio de Bobillo-green

Trasporte

combustible

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica con retro
de sobrental en K.14760 MI

Se realiza apique en el K.14780 MI
comprobanda la condición del suelo se realiza
corte

Se realiza corte K.14770 MD.

Se realiza instalación malla asfáltica
en cortes K.14760, K.14780, K.14770 MD.

Se realiza imprimación

Estado del clima soleado nublado
nublado Torde.

Ing. Residente Terecun

Ing. Residente obra

Jueves 15 Mayo 2025.

Personal en obra.

Director de obra.

Residente de obra.

Inspector de obra

laboratorista

topógrafo inspector

profesor al SST

4 operarios

2 conductores

2 operarios tripulados

Magnum

Frederico

computador Doble Modelo

computador neumático.

computador. Graneleros.

pavimentadora Barberi-green.

Irregador.

controlunqur.

Actividades de obra.

Se realiza apertura mecánica con

retiro de sobantes en K.2+100 MD.

K 1+830 MD., K 2+180, K 2+200 MD.

Se realiza imprimación

Se realiza instalación de Metcla

asfáltica en K 2+100, K 1+830

K 2+180, K 2+200 MD.

Estado del clima Nublado

[Signature]
Ing Residente TRESORA

[Signature]
Ing Residente obra

Viernes 16 Mayo 2025.

Personales obra

Director obra

Residente obra

ingeniero obra

laboratorio/4

Topógrafo Inspector
 Profesional SST
 4 operadores
 2 conductores
 2 controladores de tráfico


Maquinaria


Fresadora
 compactadora sobre rodillo
 compactadora neumática
 pavimentadora barbero-green.
 Irrigador
 combilongue.

Actividades de obra

Se realiza apertura mecánica conictro
 de subterráneos en el K 2+100 MZ
 K2+150 MZ, K2+200 MZ
 Se realiza toma de arroyos en B+17
 granito en K2+300 con todo el ancho
 Se realiza instalación de Metales asfáltica
 en las cajas K 2+100, 2+150, 2+200, 2+300
 Mojea Izquierda

Estado del clima. día Nublado


 Ing. Residente Tierno


 Ing. Residente de obra