

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresión: 14/09/2026

Orden de Pago No: 2651

Fecha elaboracion: 11/09/2026 Formato Radicación N: 3151 Radicado No. :
Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL No De Pago: 5 Contrato IDU-1502-2025
Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO VIAS OCM 2025 CC/NIT 902004935

INFORMACIÓN PARA GIRO									
CC/NIT	Girar a Nombre de			Valor	Banco	Número de Cuenta		Tipo Cta	Forma De Pago
902004935	CONSORCIO VIAS OCM 2025			\$1,155,363,321	BANCOLOMBIA	19300003855		AHORROS	TRANSFERENCIA
Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011724022024014007115	74	01/01/2026	26	0		\$20,347,097,764	\$1,155,363,321	\$19,191,734,443	8

Pago de Contratos	Valor Exento	1.668.029.079,00
	Base Gravable	0,00
	Valor IVA	0,00
	Subtotal	1.668.029.079,00
	Descuentos	0,00
	Amortizacion Anticipo	512.665.758,00
	Garantia Adicional	0,00
	Total	1.155.363.321,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ZONA 2 SEGÚN ACTA No. 8 DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 4 DE RP 4

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales, el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
fecha: 14/09/2026 10:40:54 p. m.
Autoriza: _____
Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

FORMATO							idu
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					VERSIÓN 8	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE			CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
CONTRATO No.	1502	DE	2025				
ACTA No.	8	DE RECIBO PARCIAL No.	5	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1/07/2026	A	31/07/2026
					Día/Mes/Año		Día/Mes/Año
OBJETO							
" EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ZONA 2"							
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS OCM 2025						
(Escriba el nombre o razón social del contratista)							
VALOR ACTUALIZADO	\$ 47.229.577.047,00						
(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO	CONSORCIO UG SIS MALLA VIAL IDU-1512-2025						
(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el número de Contrato de Interventoría)							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN						
(Escriba el nombre del Supervisor)							
El representante legal de la interventoría,				MANUEL GONZÁLEZ MOLES			
				(Nombre del representante legal de la Interventoría)			
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.				9			
				(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)			
				del Contrato de Obra N°			
				IDU-1502-2025			
en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).							
A. DATOS ESPECIFICOS							
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	m2	\$ 2.210,00			312.739,80	\$ 691.154.958
	DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	m2	\$ 2.213,00			-	\$ -
					\$ -		\$ 691.154.958,00
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO CON I.V.A.	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO						
1,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$ 145.090,00		\$ -	-	\$ -
1,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$ 145.090,00		\$ -	-	\$ -
1,003	SELLO DE GRIETAS	ML	\$ 14.761,00		\$ -	-	\$ -
1,004	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 12.736,00		\$ -	-	\$ -
1,005	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0,14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0,14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	\$ 292.456,00		\$ -	-	\$ -
1,006	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	\$ 3.373,00		\$ -	215.558,76	\$ 727.079.697
					\$ -		\$ 727.079.697
2,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRÁULICO						
2,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$ 145.090,00		\$ -	-	\$ -
2,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$ 145.090,00		\$ -	-	\$ -
2,003	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	\$ 19.738,00		\$ -	-	\$ -
2,004	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 12.736,00		\$ -	-	\$ -
2,005	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	\$ 3.373,00		\$ -	-	\$ -
0							

FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
3.00	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL						
3.001	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00		\$	-
3.002	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$	35.099,00		\$	-
3.003	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 24" BOX, RECTIFICACIÓN DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VÍA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	\$	102.329,00	28	\$	2.865.212,00
3.004	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 36" BOX, RECTIFICACIÓN DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VÍA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	\$	231.647,00		\$	-
3.005	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	\$	219.767,00		\$	-
3.006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00		\$	-
3.007	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00		\$	-
3.008	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	\$	10.422,00		\$	-
3.009	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	\$	3.373,00		\$	-
						\$	2.865.212,00
4.00	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO						
4.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00		\$	-
4.002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00	1350,46	\$	82.044.496,00
4.003	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$	145.090,00		\$	-
4.004	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$	145.090,00		\$	-
4.005	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	\$	24.486,00		\$	-
4.006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	\$	244.866,00		\$	-
4.007	DEMARCAÇÃO PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	\$	204.046,00		\$	-



FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
4,008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	6.101,00	\$	-	-
4,009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	35.420,00	\$	-	-
4,010	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.810,00	\$	-	3.370,63 \$ 16.212.730
4,011	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$	3.688,00	\$	-	686,61 \$ 2.532.218
4,012	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)	ML	\$	10.018,00	\$	-	-
4,013	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	144.894,00	\$	-	-
4,014	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL).	M3	\$	174.911,00	1050,66 \$	183.771.991,00	1.390,26 \$ 243.171.767
4,015	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.255,00	\$	-	392,94 \$ 1.671.960
4,016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00	\$	-	-
4,017	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	1.674.241,00	26,68 \$	44.668.750,00	160,72 \$ 269.084.014
4,018	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	\$	2.073.827,00	\$	-	-
4,019	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.434,00	\$	-	-
4,020	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB, SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	\$	233.581,00	\$	-	-
4,021	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	982,01 \$	2.354.860,00	2.601,14 \$ 6.237.534
					\$	312.840.097,00	\$ 656.795.952,00



FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
5.00	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRÁULICO						
5.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00		\$	-
5.002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00		\$	-
5.003	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$	145.090,00		\$	-
5.004	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$	145.090,00		\$	-
5.005	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	\$	19.738,00		\$	-
5.006	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	\$	24.486,00		\$	-
5.007	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H ÁREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	\$	244.856,00		\$	-
5.008	DEMARCAÇÃO PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS)	M2	\$	204.046,00		\$	-
5.009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	6.101,00		\$	-
5.010	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	35.420,00		\$	-
5.011	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00		\$	-
5.012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	\$	85.584,00		\$	-
5.013	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRÁULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	\$	179.691,00		\$	-
5.014	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRÁULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	\$	202.322,00		\$	-
5.015	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	\$	1.656.701,00		\$	-
5.016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3	\$	1.299.156,00		\$	-
5.017	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	\$	1.374,00		\$	-
5.018	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00		\$	-
5.019	SELLO DE GRIETAS	ML	\$	14.761,00		\$	-
5.020	SELLO DE FISURAS	ML	\$	12.736,00		\$	-
5.021	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00		\$	-
0							



FORMATO								idu
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								
CÓDIGO							VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura						8	
6.00	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL							
6.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00	\$	-	\$	
6.002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00	\$	-	\$	
6.003	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	\$	80.059,00	\$	-	\$	
6.004	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	\$	1.624,00	\$	-	\$	
6.005	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	\$	402.449,00	\$	-	\$	
6.006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	\$	-	\$	
0								
7.00	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE							
7.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00	\$	-	\$	
7.002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	\$	56.737,00	\$	-	154,99 \$ 8.793.668	
7.003	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	\$	174.911,00	\$	-	\$	
7.004	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	\$	11.366,00	\$	-	\$	
7.005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00	\$	-	\$	
7.006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00	\$	-	\$	
7.007	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.255,00	\$	-	\$	
7.008	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.810,00	\$	-	\$	
7.009	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	\$	24.486,00	\$	-	\$	
7.010	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	\$	244.856,00	\$	-	\$	
7.011	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	\$	204.046,00	\$	-	\$	
7.012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	6.101,00	\$	-	\$	
7.013	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	35.420,00	\$	-	\$	
7.014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	\$	2.073.827,00	\$	-	\$	
7.015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00	114,41 \$	29.722.116,00	114,41 \$ 29.722.116	
7.016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	254.866,00	\$	-	\$	
7.017	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	20.192,00	\$	-	\$	
7.018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	1.674.241,00	\$	-	\$	



FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
7,019	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN).	M3	\$	418.862,00	\$	-	\$ -
7,020	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.434,00	\$	-	\$ -
7,021	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.434,00	\$	-	\$ -
7,022	ESTABILIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBGS0 (SBGB, SBGS0). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJÓN Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	\$	233.581,00	\$	-	\$ -
7,023	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	\$	-	\$ -
					\$	29.722.116,00	\$ 38.515.784,00
8,00	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRÁULICO						
8,001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00	\$	-	\$ -
8,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00	\$	-	\$ -
8,003	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	\$	85.584,00	\$	-	\$ -
8,004	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRÁULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	\$	179.691,00	\$	-	\$ -
8,005	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRÁULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	\$	202.322,00	\$	-	\$ -
8,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00	\$	-	\$ -
8,007	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	\$	1.246.789,00	\$	-	\$ -
8,008	LOSA DE CONCRETO MR45 ACCELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3	\$	1.299.156,00	\$	-	\$ -
8,009	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	\$	3.752,00	\$	-	\$ -
8,010	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$	3.688,00	\$	-	\$ -
8,011	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	\$	19.738,00	\$	-	\$ -



FORMATO								idu
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								
CÓDIGO							VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura						8	

8.012	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	\$	24.486,00	\$	-	-	\$	-
8.013	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	\$	244.866,00	\$	-	-	\$	-
8.014	DEMARCACIÓN PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	\$	204.046,00	\$	-	-	\$	-
8.015	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	6.101,00	\$	-	-	\$	-
8.016	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$	35.420,00	\$	-	-	\$	-
8.017	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	\$	1.374,00	\$	-	-	\$	-
8.018	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00	\$	-	-	\$	-
8.019	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	20.192,00	\$	-	-	\$	-
8.020	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	\$	-	-	\$	-
0									
8.02	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL								
9.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00	\$	-	-	\$	-
9.002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00	\$	-	-	\$	-
9.003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00	\$	-	-	\$	-
9.004	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	\$	-	-	\$	-
0									
10.00	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE								
10.001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00	\$	-	-	\$	-
10.002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	\$	56.737,00	\$	-	-	\$	-
10.003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00	\$	-	-	\$	-
10.004	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00	\$	-	-	\$	-
10.005	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.255,00	\$	-	-	\$	-

FORMATO									
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA									
CÓDIGO							VERSIÓN		
FO-CI-50		Conservación de Infraestructura					8		



10,006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.810,00		\$	-	-	\$	-
10,007	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	\$	24.486,00		\$	-	-	\$	-
10,008	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	\$	244.856,00		\$	-	-	\$	-
10,009	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	\$	204.046,00		\$	-	-	\$	-
10,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA)	M3	\$	2.073.827,00		\$	-	-	\$	-
10,011	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	259.786,00		\$	-	-	\$	-
10,012	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	254.866,00		\$	-	-	\$	-
10,013	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	1.674.241,00		\$	-	-	\$	-
10,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	20.192,00		\$	-	-	\$	-
10,015	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB, SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	\$	233.581,00	0	\$	-	-	\$	-
10,016	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).	M3	\$	418.862,00		\$	-	-	\$	-
10,017	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.434,00		\$	-	-	\$	-
10,018	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.434,00		\$	-	-	\$	-
10,019	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00		\$	-	-	\$	-
						0	\$ 6.829.908,00			
11,00	ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES									
11,001	REPLANTEO GENERAL	M2	\$	1.272,00		\$	-	-	\$	-
11,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	\$	60.753,00		\$	-	-	\$	-
11,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	\$	65.914,00		\$	-	-	\$	-
11,004	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	\$	541.155,00		\$	-	-	\$	-
11,005	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	\$	1.470.173,00		\$	-	-	\$	-
11,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	\$	7.704,00		\$	-	-	\$	-
11,007	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	2.352,00		\$	-	-	\$	-
11,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$	68.777,00		\$	-	-	\$	-
11,009	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$	4.255,00		\$	-	-	\$	-

FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
11,010	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	\$	477.564,00	\$	-	\$ -
11,011	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENE/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	\$	15.933,00	\$	-	\$ -
11,012	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	15.933,00	\$	-	\$ -
11,013	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL. ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENE/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	20.192,00	\$	-	\$ -
11,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL. ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	20.192,00	\$	-	\$ -
11,015	BASE GRANULAR CLASE B (BG. B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	234.576,00	\$	-	\$ -
11,016	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG. B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	\$	217.946,00	\$	-	\$ -
11,017	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	\$	22.974,00	\$	-	\$ -
11,018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA	M3	\$	1.010.629,00	\$	-	\$ -
11,019	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	\$	252.389,00	\$	-	\$ -
11,020	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	\$	153.322,00	\$	-	\$ -
11,021	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 850 N Y 980 N).	ML	\$	429.976,00	\$	-	\$ -
11,022	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	\$	1.450.735,00	\$	-	\$ -
11,023	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	\$	1.469.026,00	\$	-	\$ -
11,024	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	\$	1.503.172,00	\$	-	\$ -
11,025	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	\$	252.958,00	\$	-	\$ -



FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
11,026	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	\$	1.441.266,00	\$	-	\$ -
11,027	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0.2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	\$	32.126,00	\$	-	\$ -
11,028	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0.4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	\$	36.456,00	\$	-	\$ -
11,029	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML	\$	1.198.951,00	\$	-	\$ -
11,030	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3	\$	344.993,00	\$	-	\$ -
11,031	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN	\$	12.128.809,00	\$	-	\$ -
11,032	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO. . (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3	\$	1.544.373,00	\$	-	\$ -
11,033	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE)	ML	\$	77.770,00	\$	-	\$ -
11,034	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$	2.398,00	\$	-	\$ -
11,035	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	\$	3.373,00	\$	-	\$ -
11,036	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2	\$	80.833,00	\$	-	\$ -
11,037	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	\$	98.359,00	\$	-	\$ -
11,038	ATAGÚA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0.2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	\$	1.124.414,00	\$	-	\$ -
11,039	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	\$	254.866,00	\$	-	\$ -
11,040	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	\$	6.913.243,00	\$	-	\$ -
11,041	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	\$	16.820,00	\$	-	\$ -
0							



FORMATO								idu
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								
CÓDIGO						VERSIÓN		
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8		

PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO							
12.00	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS							
COMPONENTE A. PERSONAL							
12.001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	H/ME	\$ 2.928.844,00	2,97	\$ 8.698.667,00	10,07	\$ 29.493.459
	MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES				\$ -	-	\$ -
12.002	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)	UN/MES	\$ 809.346,00	4,47	\$ 3.617.777,00	14,94	\$ 12.091.629
12.003	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UN/MES	\$ 191.328,00	2,5	\$ 478.320,00	7,61	\$ 1.456.006
12.004	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	\$ 2.231,00		\$ -	-	\$ -
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				\$ -	-	\$ -
12.005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3. CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	\$ 7.286,00		\$ -	-	\$ -
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				\$ -	-	\$ -
12.006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3. CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	\$ 7.286,00	83,14	\$ 605.758,00	87,04	\$ 634.173
12.007	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	\$ 160.178,00		\$ -	-	\$ -
12.008	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	\$ 15.147,00	0,5	\$ 7.574,00	2,77	\$ 41.957
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					\$ -	-	\$ -
12.009	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	\$ 13.949,00		\$ -	-	\$ -
12.010	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	\$ 1.943,00	105,5	\$ 204.987,00	105,85	\$ 205.667
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS				\$ -	-	\$ -
12.011	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).	UN/MES	\$ 22.672,00	7,5	\$ 170.040,00	8,63	\$ 195.659
MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE					\$ -	-	\$ -
MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO					\$ -	-	\$ -
12.012	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	\$ 35.447,00		\$ -	-	\$ -
COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					\$ -	-	\$ -
12.013	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA	PAR	\$ 146.132,00		\$ -	8,00	\$ 1.169.056
12.014	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	\$ 108.925,00	24	\$ 2.614.200,00	58,00	\$ 6.317.650
12.015	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCIÓN EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	\$ 2.408,00	35	\$ 84.280,00	65,00	\$ 156.520
12.016	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	\$ 33.442,00	10	\$ 334.420,00	24,00	\$ 802.608
12.017	MASCARILLA DESECHABLE	UN	\$ 843,00	38	\$ 32.034,00	240,00	\$ 202.320
12.018	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	\$ 10.791,00		\$ -	-	\$ -
12.019	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	\$ 70.228,00		\$ -	-	\$ -
12.020	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	\$ 13.882,00		\$ -	-	\$ -
12.021	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	\$ 25.854,00	31	\$ 801.474,00	77,00	\$ 1.990.758
12.022	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	\$ 6.956,00	23	\$ 159.988,00	67,00	\$ 466.052
12.023	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	\$ 8.993,00	40	\$ 359.720,00	97,00	\$ 872.321
12.024	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	\$ 57.386,00		\$ -	5,00	\$ 286.930
12.025	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	\$ 64.877,00	8	\$ 519.016,00	21,00	\$ 1.362.417
12.026	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	\$ 80.127,00	34	\$ 2.724.318,00	71,00	\$ 5.689.017

FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	



12.027	PETO EN CARNAZA	UN	\$ 28.102,00		\$ -	3,00	\$ 84.306
12.028	GUANTE SOLDADOR	PAR	\$ 48.156,00		\$ -	-	\$ -
12.029	GUANTES DE VAQUETA	UN	\$ 10.179,00	31	\$ 315.549,00	57,00	\$ 580.203
12.030	GUANTE NITRIL 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	\$ 11.905,00	12	\$ 142.860,00	38,00	\$ 452.390
12.031	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	\$ 11.905,00		\$ -	-	\$ -
12.032	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	\$ 8.326,00		\$ -	4,00	\$ 33.304
12.033	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	\$ 63.961,00		\$ -	2,00	\$ 127.922
12.034	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES REFLECTIVAS	UN	\$ 177.607,00		\$ -	2,00	\$ 355.214
12.035	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	\$ 105.553,00		\$ -	2,00	\$ 211.106
D2	EXÁMENES OCUPACIONALES				\$ -	-	\$ -
12.036	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	\$ 37.095,00	19	\$ 704.805,00	58,00	\$ 2.151.510
12.037	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 28.102,00	19	\$ 533.938,00	58,00	\$ 1.629.916
12.038	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 28.776,00	19	\$ 546.744,00	58,00	\$ 1.669.008
12.039	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 33.723,00	19	\$ 640.737,00	58,00	\$ 1.955.934
					\$ 24.297.206,00		\$ 72.685.012
13.00	COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA						
	PROGRAMA DE INFORMACION						
13.001	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	\$ 113.378,00		\$ -	-	\$ -
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO		\$ -		\$ -	-	\$ -
13.002	IMPRESIÓN HOJA CARTA. A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	\$ 181,00	4	\$ 724,00	423,00	\$ 76.563
13.003	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	\$ 161,00		\$ -	303,00	\$ 48.783
13.004	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	\$ 808,00		\$ -	-	\$ -
13.005	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	\$ 1.512,00	4	\$ 6.048,00	49,00	\$ 74.088
13.006	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	\$ 395,00	2	\$ 790,00	584,00	\$ 230.680
13.007	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.	UN	\$ 963.122,00		\$ -	4,00	\$ 3.852.488
	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		\$ -		\$ -	-	\$ -
	ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO		\$ -		\$ -	-	\$ -
13.008	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	MES	\$ 83.543,00		\$ -	-	\$ -
13.009	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	\$ 643.610,00		\$ -	1,00	\$ 643.610

FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO						VERSIÓN	
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura					8	
13,010	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	\$ 237.866,00		\$ -	2,00	\$ 475.732
13,011	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	\$ 214.981,00		\$ -	2,00	\$ 429.962
13,012	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UNIMES	\$ 140.307,00	2	\$ 280.614,00	6,00	\$ 841.842
13,013	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2MES	\$ 58.358,00	12	\$ 700.296,00	72,00	\$ 4.201.776
13,014	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.	MES	\$ 32.254,00		\$ -	-	\$ -
13,015	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 lapsas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UNIMES	\$ 282.147,00		\$ -	-	\$ -
					\$ 988.472,00		\$ 10.875.524
14,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO						
	COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL						
14,001	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIMES	\$ 27.652,00		\$ -	-	\$ -
14,002	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIMES	\$ 22.006,00		\$ -	-	\$ -
	COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRANSITO						
14,003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UNIMES	\$ 10.399,00	47,36	\$ 492.497,00	97,86	\$ 1.017.646
14,004	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	\$ 29.236,00		\$ -	-	\$ -
14,005	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	\$ 430.634,00		\$ -	-	\$ -
14,006	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESvío" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UNIMES	\$ 83.875,00		\$ -	3,68	\$ 308.660
14,007	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UNIMES	\$ 264.512,00		\$ -	-	\$ -
14,008	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	\$ 22.704,00		\$ -	-	\$ -
					\$ 492.497,00		\$ 1.326.306,00



FORMATO							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							
CÓDIGO							VERSIÓN
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura						8
15,00	ITEMS NO PREVISTOS						
PRECIOS NO PREVISTOS							
NP-001	ROGERIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RETAMO LISO Y/O ESPINOSO (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, NO INCLUYE ERRADICACIÓN TOTAL) PARA EL CONTRATO 1502-2025 DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 0684 del 25 de abril de 2018	M2	\$ 162.258,00	2662,31	\$ 431.981.096,00	3.085,79	\$ 500.694.114
PRECIOS VISOR							
PV-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).		\$ 1.824.586,00	327,67	\$ 597.863.007,00	327,67	\$ 597.863.007
PV-002	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)		\$ 1.837.735,00	197,23	\$ 362.456.474,00	197,23	\$ 362.456.474
PV-003	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).		\$ 3.154.887,00		\$ -	-	\$ -
PV-004	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO		\$ 4.259.079,00		\$ -	-	\$ -
PV-005	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)		\$ 3.940,00	422,5	\$ 1.664.650,00	422,50	\$ 1.664.650
					\$ 1.393.965.227,00	\$ 1.462.678.245	
TOTALES					\$ 1.765.170.827	\$ 3.670.806.598	
OBSERVACIONES							
<i>Diligenciar en caso de aclaraciones y/o descuentos detallando las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.</i>							
Notas: Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones. Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente. Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.							



FORMATO				idU	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					
CÓDIGO		VERSIÓN			
FO-CI-50		Conservación de Infraestructura		8	

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)	OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN			
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO	\$ 492.635.520	\$ -	\$ 691.154.958
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19%)	\$ 93.600.749	\$ -	\$ 131.319.442
COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	\$ 95.913.633	\$ -	\$ -
COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)	\$ 18.223.590	\$ -	\$ -
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	\$ 700.373.492	\$ -	\$ 822.474.400
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. _____ anexa)	\$ 78.490.297	\$ -	\$ -
(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES	\$ 778.863.789	\$ -	\$ 822.474.400
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO			
COSTO DIRECTO ENSAYOS	\$ 2.201.098.509		
COSTO IVA ENSAYOS (19%)	\$ 418.208.717		
FACTOR MULTIPLICADOR 1,1			
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR	\$ 2.619.307.226		
OBRA EJECUTADA			
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 25.997.567.080	\$ 1.206.319.892	\$ 2.002.867.668
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 44,19%	\$ 11.488.324.892	\$ 533.072.760	\$ 885.067.223
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 44,19 %)	\$ 37.485.891.972	\$ 1.739.392.652	\$ 2.887.934.891
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA	\$ 685.856.451	\$ 19.972.221	\$ 59.746.838
COSTO INDIRECTO SG-SST Y SGA (AIU) 21,655%	\$ 148.522.214	\$ 4.324.984	\$ 12.938.177
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21,655 %)	\$ 834.378.665	\$ 24.297.205	\$ 72.685.015
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo: julio: 96,81%)	\$ 834.378.665	\$ 23.522.124	\$ 69.291.775
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL	\$ 242.689.698	\$ 812.521	\$ 8.939.645
COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU) 21,655%	\$ 52.554.454	\$ 175.951	\$ 1.935.679
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU= 21,655 %)	\$ 295.244.152	\$ 988.472	\$ 10.875.524
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo: julio: 98,29%)	\$ 295.244.152	\$ 971.569	\$ 10.685.403
COSTO DIRECTO PMT	\$ 121.880.219	\$ 404.831	\$ 1.090.219
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 21,655%	\$ 26.393.161	\$ 87.666	\$ 236.087
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU= 21,655 %)	\$ 148.273.380	\$ 492.497	\$ 1.326.306
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo: julio: 96,67%)	\$ 148.273.380	\$ 476.097	\$ 1.258.311
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)	\$ 38.763.788.169	\$ 1.764.362.442	\$ 2.969.170.380
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.4 anexa)	\$ 4.788.580.872	\$ 3.450.518	\$ 29.697.854
(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)	\$ 46.950.540.056	\$ 1.767.812.960	\$ 3.821.342.634
(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (29%)		\$ 512.665.758	\$ 1.108.189.363
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)	\$ 46.950.540.056	\$ 1.255.147.202	\$ 2.713.153.271
(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No.9	\$ -	\$ -	\$ -
(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)	\$ -	\$ -	\$ -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I X 3%)	\$ 1.408.516.202	\$ 53.034.389	\$ 114.640.279
(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I X 3%)	\$ 1.408.516.202	\$ 53.034.389	\$ 114.640.279
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 ACTAS 4	\$ 279.036.991	\$ 6.284.897	\$ 10.602.393
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)	\$ 47.229.577.047	\$ 1.155.363.321	\$ 2.494.475.106

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

SIETE (7) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Nombre) LIBARDO ALFONSO VARGAS COMBO REPRESENTANTE LEGAL Contratista

(Firma) (Nombre) MANUEL GONZÁLEZ GÓLEZ REPRESENTANTE LEGAL Interventor

Expediente Conecta IDU 202543519090000006E