



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO #06					 APSA <small>GRUPO CONSTRUCCION</small>	
Acta No.	06		Secretario:			
Fecha (DD/MM/AA)	15/09/2026		Lugar:	PLATAFORMA VIRTUAL		
Reunión/Nombre Proyecto:	Comité Técnico - ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMANDO DE REGIÓN No. 4 POPAYAN - CAUCA					
Objetivo	Comité Técnico - ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMANDO DE REGIÓN No. 4 POPAYAN - CAUCA					
Hora Inicio:	2:30 p. m.		Hora finalización:	4:00 p. m.		
Asistentes						
	Nombre	Cargo	Empresa Externa	Firma	Iniciales del nombre	
1	LEONARDO POLANCO GRANOBLES	Arquitecto - Director de Interventoria	APSA GRUPO		LP	
2	DIANA VANESSA MONTENEGRO SANCHEZ	Arquitecta - Coordinadora Interventoria	APSA GRUPO		DM	
3	LAURA VALENTINA CASTAÑEDA	Arquitecta - Esp. BIM Interventoria	APSA GRUPO		LVC	
4	DAVID GRANADA	Coordinador - Contratista Contracorriente Ingeniería SAS	CONTRACORRIENTE INGENIERIA		D.G	
5	OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ	Rep. Legal - Contratista Contracorriente Ingeniería SAS	CONTRACORRIENTE INGENIERIA		R.L. C	
6	CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN	Director de Consultoria	CONTRACORRIENTE INGENIERIA		C.A.G	
7	GERMAN ANDRES GUTIERREZ PINZON	Diseñador Arquitectonico	CONTRACORRIENTE INGENIERIA		G.G	
AGENDA DE LA REUNIÓN/PROYECTO						
1. Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Quinta Reunión Quincenal. 2. Cierre Segunda Entrega. 3. Desarrollo de la Etapa 3 – Servicios Generales y componentes técnicos. Radicación Licencia de Construcción Curaduría Urbana de Popayán. (Según Cronograma Aprobado) 4. Coordinación interdisciplinaria bajo metodología BIM. Verificación del avance de la coordinación de los modelos y disciplinas, conforme al BEP y a los protocolos establecidos, incluyendo la identificación y seguimiento de posibles interferencias, colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinación entre las diferentes especialidades. 5. Intervención de la Consultoría. Presentación de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas, programación de actividades y demás aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de los estudios y diseños en la Etapa 3 y Radicación de Licencia de Construcción en la Curaduría Urbana de Popayán. 6. Intervención de la Supervisión – Policía Nacional. Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que correspondan a la Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante la reunión. 7. Conclusiones y definición de compromisos. Consolidación de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento a los compromisos derivados de la reunión						
0.	COMPROMISOS ACTA #5					
No. Ítem	Tipo	Descripción	Responsable	Fecha Entrega de Compromiso (DD/MM/AA)		
1	C	Entregar y cargar en el CDE la información actualizada de arquitectura, estructura y geotecnia. Actualizar el informe geotécnico a versión 3. Consolidar y completar la documentación requerida para el trámite ante Curaduría.	CONSULTOR	31/08/2026		
2	C	Realizar mesa técnica para definir el alcance ambiental de la etapa de diseño.	SUPERVISIÓN INTERVENTORIA CONSULTORÍA	31/08/2026		
DESARROLLO DE LA AGENDA COMITÉ #06						
Tipo: I-información, D-decisión, C-compromiso (****)						
No. Ítem	Tipo (I,D,C)	Descripción	Responsable	Fecha Relevante o de Entrega Compromiso (DD/MM/AA)		
A	TEMAS TRATADOS					
1	I	Socialización e inicio de la Etapa 3. Se deja constancia de que el día jueves 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión con participación de la Supervisión, Interventoría y Consultoría, en la cual se dio inicio a la Etapa 3 y, posteriormente, se realizó la socialización de los aspectos correspondientes para el desarrollo de la misma.	INTEVENTORÍA	15/09/2026		
2	I	Revisión de compromisos del Comité No. 05. Se realiza la lectura y verificación de los compromisos establecidos en el comité anterior, evidenciando su cumplimiento total.	INTEVENTORÍA	15/09/2026		

3	I	<p>Estado de la Segunda Etapa.</p> <p>Se informa que, la interventoría dió aval a la entrega de la 2da etapa. Se aclara que, este componente se ira nutriendo a medida de la participación e integración de todos los componentes involucrados, logrando el 100% de esta etapa.</p> <p>El consultor manifiesta que el componente de urbanismo si se encuentra dentro de la entrega remitida a la supervisión, esto, en atención a la comunicación recibida por correo electrónico, en la cual se indicó lo contrario.</p>	INTERVENTORIA CONSULTORÍA	15/09/2026
4	I	<p>Participación de la supervisión.</p> <p>Se deja constancia de la ausencia de la supervisión en el presente comité, el cual fue debidamente convocada mediante comunicación APSA-INT-073-2026, De igual manera, se aclara que la Supervisión asistió a las Reuniones Quincenales No. 2, 3, 4 y 5, realizadas por medios virtuales, sin objeción alguna. La presente reunión se realizó conforme a la práctica consolidada del contrato y al Numeral B.4 de las Especificaciones Técnicas."</p>	INTERVENTORIA	15/09/2026
5	I - C	<p>Avance Tercera Etapa</p> <p>Atención de observaciones de supervisión: Se establece que, una vez recibidas las observaciones de la supervisión, se atenderán aquellas que puedan incorporarse de acuerdo con el estado de avance del proyecto, priorizando las correspondientes a los componentes arquitectura (envolvente y acabados).</p> <p>Programación de mesa técnica: Se acuerda programar una mesa técnica con la supervisión para el día jueves 17 septiembre, con el fin de revisar los avances del componente de arquitectura (envolvente, acabados y mobiliario) y sus observaciones.</p> <p>Cronograma de trabajo: Se determina la necesidad de realizar cronograma de actividades con los componentes para esta etapa: eléctricos, hidrosanitarios, voz y datos, entre otros, para articular sus respectivos avances y evitar reprocesos.</p>	CONSULTORÍA	15/09/2026
6	I - C	<p>Avance de los componentes técnicos</p> <p>El consultor informa que está avanzado en los componentes HVAC, Hidrosanitario y Eléctrico. Teniendo el componente HVAC con mayor desarrollo. Estos avances se revisarán en las mesas técnicas de cada componente.</p> <p>Se realizará seguimiento a los avances de los diferentes componentes y a los temas que serán objeto de revisión en la mesa técnica del día jueves, particularmente en lo relacionado con el componente de arquitectura. En este sentido, el consultor se compromete a realizar una entrega preliminar de avance a la interventoría entre los días viernes y sábado, con el fin de que la información pueda ser revisada previamente. Posteriormente, se programará una mesa técnica para la semana 21-26 de septiembre, orientada a la revisión y retroalimentación de los avances presentados.</p>	CONSULTORÍA	15/09/2026
7	I - C	<p>Radicación ante Curaduría</p> <p>Se estima realizar la radicación ante Curaduría el 16 de septiembre. Está pendiente el documento de estudio de títulos, cuya responsabilidad corresponde a la supervisión.</p> <p>Sin embargo, a pesar de este pendiente, el consultor realizará la radicación utilizando el número de matrícula contractual, con el propósito de continuar avanzando en el proceso.</p> <p>Se solicita al consultor dar prioridad y celeridad a la radicación.</p>	CONSULTORÍA	15/09/2026
8	I	<p>Información requerida a la supervisión</p> <p>Para continuar con el avance del proyecto, el consultor solicita especificaciones y/o detalles relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiliario. - Puertas y ventanas. - Iluminación y lámparas. <p>- El consultor elaborará un oficio solicitando formalmente la decisión de eliminar el componente de gas, dejando constancia escrita de una decisión que ya había sido comunicada verbalmente en comités previos.</p> <p>- Respecto al PMA, el consultor solicitará igualmente un oficio aclaratorio del alcance de este componente, con el fin de dejar formalizada la información correspondiente.</p>	CONSULTORÍA	15/09/2026

El registro que se evidencia en la presente acta es un extracto de los temas mas importantes discutidos en la reunión.

B. COMPROMISOS PRESENTE ACTA COMITÉ #06				
1	C	Programación de mesa técnica para el día jueves 17 de septiembre	SUPERVISIÓN INTERVENTORIA CONSULTORÍA	21/09/2026
2	C	Realizar cronograma de mesas técnicas con cada componente.	CONSULTORÍA	21/09/2026
3	C	Enviar a interventoría avance preliminar de los componentes HVAC, hidrosanitario y eléctrico. Programar mesa técnica de estos componentes para la semana 21 a 26 de septiembre.	INTERVENTORIA CONSULTORÍA	21/09/2026
4	C	El consultor debe enviar oficios solicitando detalles de: Mobiliario, puertas y ventanas, iluminación y lámparas.	CONSULTORÍA	21/09/2026
C. REGISTRO DE IMAGENES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL COMITÉ #06				

REUNION SEPT 10 2026

