

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROGRAMACION DE OBRA															
Frente	Orden	Vivienda (beneficiario)	Alcance (frentes de obra)	Dias programados (habiles)	Dia inicio	Dia fin	MES 1	MES 2				MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
								SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4				
PROCESOS CONTRACTUALES DE OBRA															
BENEFICIARIOS															
Frente 1	1	Ramiro Torres	Concretos Y Morteros, Acabados	8	1	8									
Frente 1	2	Arelis Quintero Barajas	Excavaciones Y Rellenos, Concretos Y Morteros, Instalaciones Hidraulica Y Sanitarias, Instalacion Electricas, Acabados, Carpinteria Metalica, Aparatos Sanitarios	5											
Frente 1	3	Rosa Sensayda Galvez Ariza	Preliminares, Cubiertas, Instalacion Electricas, Acabados	4	9	13									
Frente 1	4	Dianey Shirley Ariza Navarro	Cubiertas, Instalacion Electricas	3	14	17									
Frente 1	5	Jose Angel Perez Silva	Cubiertas	3	18	20									
Frente 2	1	Elizabeth Rojas Chiquillo	Concretos Y Morteros, Instalaciones Hidraulica Y Sanitarias, Concretos, Acabados, Aparatos Sanitarios	5	21	23									
Frente 2	2	Liyed Xiomara Camacho Pinzon	Preliminares, Acabados	5	1	5									
Frente 2	3	Magaly Caceros Julio	Cubiertas, Instalacion Electricas, Acabados	4	6	10									
Frente 2	4	Milton Beltran	Preliminares, Acabados, Cubiertas, Instalacion Electricas	4	11	14									
Frente 2	5	Darwin Galvis Duarte	Cubiertas, Instalacion Electricas	3	15	18									
Frente 2	6	Omaira Palomino Rios	Cubiertas, Instalacion Electricas	3	19	21									
Frente 3	1	Alvaro Mendoza Rodriguez	Cubiertas, Instalacion Electricas, Acabados	5	22	24									
Frente 3	2	Francellina Vera Mendoza	Excavaciones Y Rellenos, Concretos Y Morteros, Instalaciones Hidraulica Y Sanitarias, Instalacion Electricas, Acabados, Carpinteria Metalica, Aparatos Sanitarios	5	1	5									
Frente 3	3	Olga Nataly Caldas Castañeda	Preliminares, Cubiertas, Acabados	4	6	10									
Frente 3	4	Erika Ruiz Alarcon	Cubiertas, Instalacion Electricas, Acabados	4	11	14									
Frente 3	5	Maria Yolguay Tellez Vacca	Cubiertas, Instalacion Electricas	3	15	18									
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
LIQUIDACION DEL PROYECTO															
CIERRE DEL PROYECTO															

Vo. bo:  ERICA LIZETH CASADO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Realiza:  CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM