

Fecha de corte 2026-09-28 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-10-06 AA MM DD		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1553-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	9.96%
% EJECUTADO	7.19%
% VARIACIÓN	-2.77%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte, se continua con la ejecucion de actividades en los siguientes frentes de obra

-Actividades de conservación

Mantenimiento Periódico con concreto estampado

En los segmentos correspondientes a los tramo:

Kr 19 entre Cl 159 y Cl 161, KR 19 entre AC 147 y la CL 154 , KR 19 entre AC 134 y CL 136. KR 19 entre CL 114A y Cl 116, KR 19 entre CL 108 a la CL 109A.

Plazoleta del Chico (KR 15 entre Calles 96 y 97).

Mantenimiento Rutinario

Frente de obra de la kr 19 entre CL 135 y Cl 136 costado oriental y la carrera 19 entre CL 152A a CL 153

Actividades de emergencia: Andenes de atencion de daños puntuales en los andenes perimetrales parque de la 93:

- KR 13 entre CL 93 y 93B.

- CL 93A entre KR 11A y 13.

- KR 11 entre CL 93A y 93B

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,	Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1553-2025	Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 596.811.913,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03	Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03	Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	85	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

