

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 24

DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Ingeniero Fabian Ernesto Arango Pineda
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL N° 1986 DE 2024
Periodo:	Del 1 al 30 de Noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 040 de Julio 03/2024.


Respetado Director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	1771 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COOTRAHIGUERON	NIT:	824.001.859-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 7805: GUAMAL - EL BANCO, PRO+000 (GUAMAL) - PR36+320 (EL BANCO) LOTE 5".		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043371	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$972.902.881,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 24

VALOR ACTUAL:	\$972.902.881,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
170625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$230.499.877,00	\$33.739.440,00	\$196.760.437,00

1.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 16 MR. OCTUBRE 2025	\$33.166.563,00	\$572.877,00	\$0,00	\$33.739.440,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 17 del Administrador Vial, al final del mes de Noviembre/2025, se tiene un avance físico acumulado del 68.7%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
------	------------------	---

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 24

VALOR DEL CONTRATO	\$ 972.902.881,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 557.173.147,00	57.27
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 523.433.707,00	53.80
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 523.433.707,00	53.80

1.4.2. **ANTICIPO:** El contrato no contempla la entrega de anticipo

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 68.7%

Meta física ejecutada: 68.7%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 24

No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° Anexo N°	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 97,290,288.10	47-44-101027536 Anexo 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 194,580,576.20	47-44-101027536 Anexo 0	17/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$291,870,864.30	47-44-101027536 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUROS MUNDIAL. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$260.000.000,00	47-40-101008497 Anexo 0	17/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 24

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO N°	1800 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR	NIT:	806.012.038-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+000 (SANTANA) - PR67+650 (LA GLORIA), LOTE 3".		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043370	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$1.143.017.793,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.143.017.793,00		



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 24

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
217925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$270.803.512,00	\$ 39.638.825,00	\$231.164.686,00

2.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 16 MR. OCTUBRE 2025	\$38.965.780,00	\$673.045,00	N/A	\$ 39.638.825,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 17 del Administrador Vial, al final del mes de Noviembre/2025, se tiene un avance físico acumulado del 68.7%.

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.143.017.793,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 654.596.224,00	57.27
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 614.957.398,00	53.80

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 24

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 614.957.398,00	53.80

2.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 68.7%

Meta física ejecutada: 68.7%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 24

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 114,301,779.30	CG-1054854 Anexo 2	17/05/2024	17/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 228,603,558.60	CG-1054854 Anexo 2	17/05/2024	17/10/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 342,905,337.90	CG-1054854 Anexo 2	17/05/2024	17/04/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUROS MUNDIAL. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$520,000,000.00	CG-1012658 Anexo 2	17/05/2024	17/10/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 24

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
COOP-MAG-039-25	21/11/2025	Consorcio Administradores JAA 2024 – Ing. Nancy Burbano	Resp oficio CA-286-0437-1868- 25- Señalización temporal frente de trabajo


2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	1806 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI - COOTRAVAR	NIT:	819.004.293-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PRO+000 (SANTANA) - PR34+000. LOTE 6".		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024-VMAG-043406	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$852.983.181,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 24

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$852.983.181,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
184925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$201.114.816,00	\$29.500.909,00	\$171.613.907,00

3.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 16 MR. OCTUBRE 2025	\$29.000.000,00	\$500.909,00	N/A	\$29.500.909,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 17 del Administrador Vial, al final del mes de Noviembre/2025, se tiene un avance físico acumulado del 68.7%.

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 852.983.181,00	100,00

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 24

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 486.561.547,00	57.04
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 457.060.638,00	53.58
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 457.060.638,00	53.58

3.4.2. **ANTICIPO.** El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

3.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 68.7%

Meta física ejecutada: 68.7%

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

3.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

3.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 24

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024


MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 85,298,318.10	320-47- 994000028674 Anexo 0	20/05/2024	30/04/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 170,596,636.20	320-47- 994000028674 Anexo 0	20/05/2024	30/10/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 255,894,954.30	320-47- 994000028674 Anexo 0	20/05/2024	30/04/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUROS MUNDIAL. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$260,000,000.00	320-74- 994000013700 Anexo 2	20/05/2024	01/11/2026



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 24

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Sin Numero	19/11/2025	Invias DT Magdalena. Ing. Edgar Maiguel. Ing. Fabian Arango	Solicitud de reunión urgente temas ejecución contractual y accidentes

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

4. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO N°	1831 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - COOPIRAGUA	NIT:	800.039.336-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313 EL BANCO - SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PRO+0000 - PR 21+0000. LOTE 7".		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043404	DTMAG

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 24

VALOR INICIAL:	\$592.794.115,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$592.794.115,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
168425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$140.421.217,00	\$20.558.166,00	\$119.863.050,00


4.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 16 MR. OCTUBRE 2025	\$20.209.100,00	\$349.066,00	N/A	\$20.558.166,00

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 17 del Administrador Vial, al final del mes de Noviembre/2025, se tiene un avance físico acumulado del 68.7%.

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	24

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 592.794.115,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 339.458.272,00	57.26
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 318.900.105,00	53.80
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 318.900.105,00	53.80

4.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 68.7%

Meta física ejecutada: 68.7%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE
-------	------	---------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 24

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 59,279,411.50	65-44-101230402 Anexo 0	21/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 118,558,823.00	65-44-101230402 Anexo 0	21/05/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 177,838,234.50	65-44-101230402 Anexo 0	31/07/2026	30/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUROS MUNDIAL. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

EW

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	17	DE	24

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$260,000,000.00	65-40-101075876 Anexo 0	21/05/2024	31/07/2026
---	------------------	----------------------------	------------	------------

**4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

EWY

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		18	DE 24

5. CONTRATO DE CONSULTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA N°.	1986 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	NIT:	901838333-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA. (33.3%) ALDEIC SAS BIC (33.4%) JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN. (33.3%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2 LOTE 2. 80MG01: SANTANA – LA GLORIA , PRO+000 A PR67+650 7805: GUAMAL – EL BANCO , PRO+000 APR36+320 4313: EL BANCO – SAN JOSE , PRO+000 A PR21+000.		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024	2024S-VMAG-043440	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563724	2024	20	C-2401-0600-103-	\$39.505.591,00	\$39.505.591,00	\$ 0,00

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 24

			51102D-2401054-02			
93225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.565.412.513,00	\$51.801.819,00	\$1.513.610.694,00
TOTAL				\$1.604.918.104,00	\$91.307.410,00	\$1.513.610.694,00

5.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA N°16 - OCTUBRE 2025	\$76.728.916,00	\$ 14.578.494,00	N/A	\$91.307.410,00

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según lo verificado por el Supervisor el Administrador Vial realizó las actividades proyectadas, para el periodo de Noviembre/2025, en cada uno de los corredores a cargo y se reporta un avance en tiempo (físico) ejecutado acumulado del 68.7%.

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.528.799.405,00	38.36
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.435.651.391,00	36.03
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.435.651.391,00	36.03

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FISICO

Total inversión programada: 38.36 %

Total inversión ejecutada: 36.03 %

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 24

FECHA ACTA	ACTA No.
No se requirió en el presente período	

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No se presentaron suspensiones en el presente período				

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO


FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

5.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 398,503,641.90	21-44-101443393 Anexo 1	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 797,007,283.80	21-44-101443393 Anexo 1	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1,195,510,925.70	21-44-101443393 Anexo 1	31/07/2026	30/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 24

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Acta de aprobación de 09/07/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en trámite ningún proceso de sanción o multa al Consultor				

5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se recibió correspondencia concerniente a aspectos administrativos y de ejecución del contrato (Entrega de Informes y Actas) y reportes de actividades adicionales, la cual se detalla a continuación:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CA-286-0411-1735-25	03/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe ornato Oct. 2025
CA-286-0412-1744-25	03/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Reporte Inf SUKUBUN – Oct 2025
CA-286-0413-1753-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Acta de Costos N° 16 – Octubre 2025
CA-286-0414-1754-25	03/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Acta N° 16 – Cto 1806-2024
CA-286-0415-1755-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Acta N° 16 – Cto 1831-2024
CA-286-0416-1756-25	03/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Acta N° 16 – Cto 1771-2024
CA-286-0417-1757-25	03/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Acta N° 16 – Cto 1800-2024
CA-286-0418-1761-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe semanal N° 74
CA-286-0419-1762-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe mensual N° 16 – Oct 2025
CA-286-0420-1764-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Reporte Instalación señalización via 80MG01 - Glorieta
CA-286-0421-1765-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Reporte actividad tapahuecos via 4313
CA-286-0422-1766-25	04/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Reporte protección cuneta PR14+800 via 4313

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 24

CA-286-0423-1769-25	05/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Inventario señales verticales instaladas Cons BMC vía 7805
CA-286-0424-1789-25	08/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Entrega informe criterio técnico II semestre 2025
CA-286-0432-1828-25	12/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe estado postes SOS vía 7805
CA-286-0433-1836-25	12/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe señalización vertical vía 7805
CA-286-0434-1843-25	13/11/2025	Rep Legal COONTRATAR	Resp oficio COOP-MAG-028-25
CA-286-0438-1869-25	18/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe semanal N° 76
CA-286-0440-1911-25	20/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe visita Supertransporte
CA-286-0442-1929-25	21/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Inf Inspección instalación resaltos Villa Natalia vía 7805
CA-286-0443-1930-25	24/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe semanal N° 77
CA-286-0444-1951-25	25/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe accidentalidad Octubre/2025
CA-286-0450-2020-25	30/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Modelo plegable Seguridad Vial
CA-286-0451-2021-25	30/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Informe Ornato Diciembre 2025
CA-286-0452-2022-25	30/11/2025	INVIAS – D. T. Magdalena	Reporte Insumos tapahuecos vía 4313

5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación recibida de las dependencias de planta central o emitida por esta Dirección Territorial, en Noviembre/2025, esta archivada en la carpeta digital del contrato			

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL.

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 24

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo de Noviembre/2025 no hubo reportes de afectación ambiental, ni peticiones o quejas en el aspecto social en ninguno de los corredores a cargo de esta Administración Vial.

Las actividades de Mantenimiento Rutinario no han generado ni generan ningún tipo de afectación predial debido a que se ejecutan sobre los corredores existentes

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se programaron, ni realizaron comisiones en el presente período.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó el trámite de revisión y aval del informe del estado de las vías con criterio técnico y se envió a la SGI e igualmente se gestionaron las Actas de Recibo de cada una las Cooperativas de Trabajo Asociado y el Acta de Costos del Administrador Vial, correspondientes al mes de Octubre/2025.


Verificación de la información de accidentalidad de Octubre/2025, reportada por el Administrador Vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

- **Cooperativas:** Seguir con la ejecución del contrato de acuerdo con lo pactado.
- **Administrador Vial:** Seguir con la ejecución del contrato de acuerdo con lo pactado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO			MEPI-FR-1		
				VERSIÓN			1		
				PÁGINA			24	DE	24

Cordialmente,



EDGAR WILLIAM MAIGUEL
C.C 10.541.588
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL