

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 20

DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Ingeniero Fabian Ernesto Arango Pineda
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL N° 1968 DE 2024
Periodo:	Del 1 al 30 de abril de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 040 de Julio 03/2024.


Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	1766 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA - "COOSALAMINA"	NIT:	819.003.530-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992), LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043368	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$ 1.523.619.210,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 20

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 1.523.619.210,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
93625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 89.328.092,00	\$56.548.156,00	\$32.779.936,00

1.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO


DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 21 MR. MARZO 2026	\$55.588.000,00	\$960.156,00	\$0,00	\$ 56.548.156,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 22 del Administrador Vial, al final del mes de Abril/2025, se tiene un avance físico acumulado del 87,73%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.523.619.210,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.151.550.335,00	75,58



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 20

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.095.002.179,00	71,87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.095.002.179,00	71,87

1.4.2. **ANTICIPO:** El contrato no contempla la entrega de anticipo

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 87,73%

Meta física ejecutada: 87,73%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 20

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:


FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° Anexo N°	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 152.361.921,00	65-44-101230678 Anexo 0	16/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 304.723.842,00	65-44-101230678 Anexo 0	16/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$ 457.085.763,00	65-44-101230678 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$390.000.000,00	65-40-101076079 Anexo 0	16/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 20

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en curso ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	1770 DE 2024		
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	NIT:	901.242.851-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043373	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$ 1.723.419.834,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.723.419.834,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 20

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
117225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$101.111.089,00	\$ 63.950.442,00	\$37.160.647,00

2.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 21 MR. MARZO 2026	\$53.739.867,00	\$10.210.575,00	\$ 0,00	\$63.950.442,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 22 del Administrador Vial, al final del mes de Abril/2025, se tiene un avance físico acumulado del 87,73%.

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.723.419.834,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.302.556.537,00	75,58
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.238.606.095,00	71,87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.238.606.095,00	71,87

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 20

2.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 87,73%

Meta física ejecutada: 87,73%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 20

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 172,341,983.40	47-44-101027540 Anexo 1	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 344,683,966.80	47-44-101027540 Anexo 1	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 517,025,950.20	47-44-101027540 Anexo 1	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL				
EXTRA CONTRACTUAL				
SEGUROS DEL ESTADO S.R.				
Póliza RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$260,000,000.00	47-40-101008500 Anexo 1	17/05/2024	31/07/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 20

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en curso ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			

3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N°.	3784 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA - COOTRASIERRA	NIT:	900.325.428-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTORES VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764, VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 - PR100+0289 Y VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 20

	MARTIMO. PRO+0000 - PR7+0420, EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.		
FECHA DE INICIO:	3 de octubre de 2024.	2024-VMAG-071356	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$ 807.345.415,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 807.345.415,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTIUN (21) MESES Y VEINTIOCHO DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO


REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$222.043.021,00	\$37.549.834,00	\$184.493.187,00

3.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
RECIBO N° 18 MR. MARZO 2026	\$36.912.259,00	\$637.575,00	\$0,00	\$37.549.834,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Supervisión N° 22 del Administrador Vial, al final del mes de Abril/2026, se tiene un avance físico acumulado del 86,06%.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	20

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 807.345.415,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 660.402.062,00	81,80
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 622.852.228,00	77,15
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 622.852.228,00	77,15

3.4.2. ANTICIPO. El contrato no contempla la entrega de anticipo.

Otorgado	\$0,00
Amortizado	\$0,00
Saldo	\$0,00

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 86,06%

Meta física ejecutada: 86,06%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios	

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
No aplica por tratarse de un contrato de Prestación de Servicios		

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 20

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica en el presente mes debido a que no hubo necesidad de suspensión				

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No se tramitaron en el presente período			

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024


MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 80,734,541.50	65-44-101233296 Anexo 1	18/09/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 161,459,083.00	65-44-101233296 Anexo 1	18/09/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 242,203,424.50	65-44-101233296 Anexo 1	31/07/2026	31/01/2027

TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL				
EXTRA CONTRACTUAL				
SEGUROS DEL ESTADO S.R.				
Póliza RCE				



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	20

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$260,000,000.00	65-40-101077502 Anexo 0	18/09/2024	31/07/2026

**3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en curso ningún proceso de sanción o multa al Contratista				

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se recibió correspondencia de parte del contratista.

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación relacionada con este contrato durante el presente período, esta archivada en la carpeta digital del mismo			



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 20

4. CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N°	1968 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORPO 136	NIT:	901.836.825-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ (90%) RAMÓN IVÁN ORDÓÑEZ TEJADA (10%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 1 LOTE 1. 2701: PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992. 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA , SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289. 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA , SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420)		
FECHA DE INICIO:	4 de julio de 2024.	2024S-VMAG-043441	DTMAG
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.285.547,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.285.547,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses y Veintisiete (27) días		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	--------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

EMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 20

	REGISTRO					
91325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.020.614.529,00	\$115.239.024,00	\$905.375.505,00

4.3. ACTAS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°21 MARZO 2026	\$96.839.516,00	\$18.399.508,00	\$0,00	\$115.239.024,00

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según lo verificado por el Supervisor el Administrador Vial realizó las actividades proyectadas, para el periodo de Abril/2026, en cada uno de los corredores a cargo y se reporta un avance en tiempo (físico) ejecutado acumulado del 87,73%.

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.050.285.547,00	100,00
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.201.276.951,00	54,35
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.089.703.127,00	51,59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.089.703.127,00	51,59

4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total Inversión programada: 54.35 %
Total Inversión ejecutada: 51.59 %

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No hubo necesidad de este trámite en el presente mes	

4.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 20

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
No aplica por cuanto el contrato se encuentra en ejecución				

4.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
No hubo necesidad de este trámite en el presente mes			

4.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Acta de aprobación de 12/07/2024


FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.028.554,70	96-44-101190159 Anexo 6	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 810.057.109,40	96-44-101190159 Anexo 6	13/06/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o calidad de Obra	\$ 1.215.085.664,10	96-44-101190159 Anexo 6	31/07/2026	30/01/2029

4.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
-----	--------	---------------	--------	-------	---------------



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	20

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	Hasta la fecha del presente Informe no se ha tramitado, ni se encuentra en curso ningún proceso de sanción o multa				

4.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se recibió correspondencia concerniente a aspectos administrativos y de ejecución del contrato (Actas, requerimientos e Informes), la cual se detalla a continuación:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ORPO 136-276-2026	03/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Acta de Recibo N° 21 –Cto 1770-2024
ORPO 136-277-2026	03/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Acta de recibo N° 21 – Cto 1766-2024
ORPO 136-278-2026	03/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Acta de recibo N° 18 – Cto 3784-2024
ORPO 136-279-2026	03/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Acta de Costos N° 21 – Marzo/2026 - Cto 1968-2024
ORPO 136-280-2026	04/04/2026	Rep. Legal COOTRASIERRA	Entrega inventarios de señalización vertical
ORPO 136-285-2026	06/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte robo de señalización a Marzo/2026
ORPO 136-286-2026	13/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte estado de obras PR2+750 via 9007A.
ORPO 136-287-2026	14/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte estado de obras via 2701, Salamina - Piñon
ORPO 136-288-2026	13/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Entrega Informe trimestral N° 7 – Enero – Marzo /2026
ORPO 136-289-2026	27/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Necesidad poda de arboles en paso nacional por El Piñón
ORPO 136-290-2026	14/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte estado Puente Cerro de San Antonio
ORPO 136-291-2026	15/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Invasión zona de carretera via Fundación - Aracataca
ORPO 136-292-2026	21/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Invasión espacio publico PRO+250 VAP
ORPO 136-293-2026	22/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Invasión zona de carretera via

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 20

			4518 – PR43+630
ORPO 136-294-2026	21/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Personas vulnerables en PRO+000 VAP
ORPO 136-295-2026	23/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte estado crítico puente Cerro de san Antonio
ORPO 136-296-2026	24/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Presupuesto mantenimiento Pedraza- Cerro San Antonio
ORPO 136-293-2026	29/04/2026	INVIAS – Territorial Magdalena	Reporte seguimiento cierre puente Cerro de san Antonio

4.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Toda la documentación recibida de las dependencias de planta central o emitida por esta Dirección Territorial, en Abril/2026, esta archivada en la carpeta digital del contrato			

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL.

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.


5.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

5.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 20

Durante el periodo de Abril/2026 no hubo reportes de afectación ambiental, ni peticiones o quejas en el aspecto social en ninguno de los corredores a cargo de esta Administración Vial.

Las actividades de Mantenimiento Rutinario no han generado ni generan ningún tipo de afectación predial debido a que se ejecutan sobre los corredores existentes.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente período.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y traslado a la SS de la información cargada al aplicativo SUKUBUN correspondiente al trimestre 7 (Ene – Mzo /2026).


Revisión, aval y gestión ante la SGI del Acta de Costos de la Administración Vial y las Actas de recibo de las Cooperativas, correspondientes al mes de Marzo/2026 para su aprobación, radicación y posterior pago.

Elaboración y envío a la SGI del Informe ejecutivo de la Territorial Magdalena, correspondiente al trimestre Enero – Marzo /2026.

Verificación de la información de accidentalidad de Marzo /2026, reportada por el Administrador Vial.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO


- **Cooperativas:** Estar atentos a las solicitudes de apoyo de la Administración Vial para el adelantamiento de actividades de tapahuecos, reemplazo de señales y demás obras menores que mejoran las condiciones de seguridad de cada uno de los tramos.
- **Administrador Vial:** Seguir con la planeación, coordinación y realización oportuna de las actividades requeridas en cada uno de los corredores para garantizar su transitabilidad y seguridad.

Escriba el texto aquí


Cordialmente,

Escriba el texto aquí

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO			MEPI-FR-1		
				VERSIÓN			1		
				PÁGINA			20	DE	20



EDGAR WILLIAM MAIGUEL

C.C 10.541.588

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL