

Medellín, 1 de septiembre de 2026

721

1300 2629

Señor:
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Director de Desarrollo Físico Gobernación de
Antioquia

Radicado: R 2026010591163
Fecha: 02/09/2026 10:58:10.0
Tipo: INFORME
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega en físico del informe del componente Ambiental de Enero a Junio del 2026

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Respetado Ingeniero Juan Diego:

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por el apoyo Ambiental a la supervisión de RENTAN, el cual se detalla a continuación.

- Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Suroeste del mes de febrero de 2026. Página de la 1 a la 13 Tomo 1.
- Memoria USB 1. Anexos Informe Ambiental del mes de febrero página 13 A.
- Informe mensual Ambiental No. 2 correspondiente a la subregión Suroeste, del mes de marzo 2026. Página de la 14 a la 30 Tomo 1.
- Memoria USB 2. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 30 A.
- Informe mensual Ambiental No. 3 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de abril 2026. Página de la 31 a la 61 Tomo 1.
- Memoria USB 3. Anexos Informe Ambiental del mes de abril página 61 A.
- Informe mensual Ambiental No. 4 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de mayo 2026. Página de la 62 a la 113 Tomo 1.
- Memoria USB 4. Anexos Informe Ambiental del mes de mayo página 113 A.

- Informe mensual Ambiental No. 5 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de junio 2026. Página de la 114 a la 152 Tomo 1.
- Memoria USB 5. Anexos Informe Ambiental del mes de abril página 152 A.

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales ambientales de interventoría del Lote 5 – Suroeste- contrato No.20260029 de los meses de enero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo. Cordialmente,



CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ESTEFANIA BETANCUR JARAMILLO Profesional Ambiental Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		24/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Recibido
02/09/2026.
10:30am.
Verónica Martínez T.

Renting de Antioquia, RENTAN EICE



**CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 20260029**

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES
DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS
EN LA SUBREGIÓN SUROESTE
(LOTE 5) A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

**ABRIL
2026**

**INFORME AMBIENTAL No 3 DEL CORREDOR
VALPARAÍSO – TÁMESIS
CORRESPONDIENTE A LA SUBREGIÓN SUROESTE
LOTE 5**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

INFORME AMBIENTAL MENSUAL
(Versión 1- Periodo 1 al 30 de abril de 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entidad Contratante

Razón Social RENTAN

OBJETO



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA
LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
No. DE CONTRATO 4600018656 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATO No. 20260029

CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)
CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025

Firma:	Firma:	Firma:
 CAMAL DAVID CUESTA LONDOÑO Residente Ambiental de Interventoría Elaboró	 JONH FREDY HENAO LONDOÑO Director Interventoría Aprobó	 MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN Coordinador Ambiental RENTAN Aprobó

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	GENERALIDADES	6
2.1	Contrato de obra	6
2.2	Contrato de interventoría.....	7
2.3	Localización	8
2.4	Alcance del componente ambiental.....	9
3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.....	10
4	MANEJO AMBIENTAL.....	11
4.1	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.....	11
4.1.1	Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental	11
4.1.2	Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal vinculado al proyecto	11
4.1.3	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	12
4.2	PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	12
4.2.1	Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.	13
4.2.2	Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción.....	13
4.2.3	Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito -ZODME	14
4.2.4	Proyecto 4. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.....	14
4.2.5	Proyecto 5. Señalización de frente de obra y sitios temporales	16
4.3	PROGRAMA 3. PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA.....	16
4.3.1	Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales.....	16
4.3.2	Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.....	17
4.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.....	17
4.4.1	Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal	17
4.4.2	Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.....	18
4.4.3	Proyecto 3. Protección de fauna.	18
4.4.4	Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.....	19
4.5	PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	19
4.5.1	Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.....	19

4.5.2	Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y/o concreto	19
4.5.3	Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.....	20
4.5.4	Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.	20
4.6	Presupuesto ambiental.....	20
4.7	INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	21
5	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	29
6	ANEXOS	30

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Ficha del contrato de obra.....	6
Tabla 2.	Recurso humano contratista de Obra.....	7
Tabla 3.	Ficha del contrato de interventoría.....	7
Tabla 4.	Recurso humano interventoría.....	8
Tabla 5.	Grupo de la gestión ambiental	11
Tabla 6.	Consolidado de capacitaciones ambientales.....	11
Tabla 7.	Registro fotográfico de capacitaciones.....	12
Tabla 8.	Permisos ambientales.....	12
Tabla 12.	Registro fotográfico de actividades de inspección.....	13
Tabla 10.	Posibles fuentes de materiales	13
Tabla 11.	Posibles sitios para disposición final de RCD.....	14
Tabla 12.	Consolidado de RCD dispuestos.....	14
Tabla 13.	Información del gestor de residuos sólidos.....	15
Tabla 14.	Consolidado de residuos sólidos generados en el mes.....	15
Tabla 15.	Señalización de frente de obra.....	16
Tabla 16.	Registro fotográfico de Inspección para el inventario de áreas de drenaje.....	17
Tabla 17.	Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.....	18
Tabla 22.	Registro de documentos de vehículos.....	20
Tabla 23.	Tabla de indicadores ambientales.....	21

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Área de influencia de la ruta.....	9
----------------	------------------------------------	---

1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la gestión ambiental desarrollada por la Interventoría, se ejecutan actividades permanentes de acompañamiento, apoyo técnico, verificación y control sobre las acciones implementadas por el contratista, con el propósito de asegurar una adecuada gestión ambiental en la obra. Estas acciones están orientadas a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución del proyecto que tiene como objeto "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)". En el frente de obra Támesis -Valparaíso para un total de 22,5 km.

Ahora bien, la ejecución de cualquier proyecto, obra o actividad contempla una afectación determinada en los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales en el entorno donde se desarrollan, que, mediante la identificación, evaluación y valoración de los impactos, se hace posible el buen manejo de los mismos durante la ejecución de actividades.

De acuerdo con el ejercicio de identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales, se determina que el proyecto puede generar un impacto tipo II según la clasificación, indica, que su afectación no trasciende el área de influencia directa de la obra y que, con la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se puede prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales que se generan a partir de las actividades constructivas del contrato.

Con el propósito de dar cumplimiento al PMA, se presenta este informe para dar a conocer las inspecciones y controles necesarios, tendientes a garantizar el desarrollo normal de las actividades generales previstas en la obra civil, de forma equilibrada y armónica con el proyecto, de conformidad con los lineamientos ambientales establecidos por Rentan y la Gobernación de Antioquia, mediante la Guía de Manejo Socioambiental y SST, que deben ser aplicados a obras desarrolladas en su área de influencia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

2 GENERALIDADES

Como resultado del proceso de identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales, el proyecto fue clasificado con impactos Tipo II, caracterizados por generar afectaciones localizadas dentro del área de influencia directa y susceptibles de manejo mediante la aplicación de medidas de prevención, mitigación y control establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En este contexto, el presente informe consolida las actividades de seguimiento, inspección y control ambiental ejecutadas durante el periodo reportado, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos definidos por Rentan y la Gobernación de Antioquia en la Guía de Manejo Socioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la adecuada gestión ambiental del proyecto.

2.1 Contrato de obra

Contrato:	25OO111B2824 de 2025
Objeto:	"Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 5 suroeste)"
Razón Social Contratista:	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025
Dirección:	Calle 17 A sur No 44-170 interior 108 Edificio Natuzzi Living, Barrio Santa María de los Ángeles – Medellín.
Teléfono:	6043131726
Residente Ambiental:	Natalia Auzaque
Correo electrónico:	residente.viasantioquiamm2025@gmail.com
Teléfono de contacto:	31108548067

Tabla 1. Ficha del contrato de obra

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	05/02/2026	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	05/02/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION: N/A	
Plazo total del contrato	12 meses	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
Se firma acta de inicio de contrato de obra 25OO111B2824 de 2025			

Tabla 2. Recurso humano contratista de Obra

Listado personal contratista Valparaiso_Tamesis						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	Maricela Usuga	Ing Residente	42123035	CVAMM25	12-02-26	
2	Ricardo Martínez	Conductor	71330370	CVAMM25	24-02-26	
3	Yefferson Sepulveda	Topografo	1035857933	CVAMM25	02-03-26	
4	Uber Arley Álzate	Ayudante Obra	1041610847	CVAMM25	05-03-26	
5	Víctor Hugo Tascon	Ayudante Obra	1041610261	CVAMM25	05-03-26	
6	Diana Patricia Marín	Ayudante Obra	43792427	CVAMM25	09-03-26	
7	Alexander Quinchia	Ayudante Obra	1001772534	CVAMM25	09-03-26	
8	Guillermo Tascon	Ayudante Obra	1001772488	CVAMM25	09-03-26	
9	Erika Natalia Auzake García	Ing Residente Ambiental	1049632149	CVAMM25	23-04-26	

2.2 Contrato de interventoría

Contrato:	20260029
Objeto:	"Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión suroeste (lote 5) a cargo del departamento de Antioquia"
Razón Social Contratista:	SADING GROUP S.A.S
Dirección:	Calle 48B # 66-37 / Oficina 201. Medellín, Antioquia.
Teléfono:	604 358 18 59
Residente Ambiental:	Gamal David Cuesta Londoño
Teléfono de contacto:	3108517386
Correo electrónico:	i.sadingsuroestel5@gmail.com

Tabla 3. Ficha del contrato de interventoría

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	14/01/2026	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	14/01/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION: N/A	
Plazo total del contrato	13 MESES	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 20260029			

Tabla 4. Recurso humano interventoría

Listado personal de Interventoría						
CONTRATO No. 20260029						
No	Nombre	Cargo	Cedula	Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	John Fredy Henao Londoño	Director Interventoría	70.419.829	SADING GROUP S.A.S	6/02/2026	
2	Sandra Patricia García González	Residente Técnica	1.033.646.794	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
3	Henry Pineda Arango	Profesional Social	13.990.560	SADING GROUP SAS.	06/02/2026	
4	Javier Ernesto Rodríguez Díaz	Topógrafo	79.353.827	SADING GROUP SAS.	03/03/2026	
5	Saul Alonzo Vallejo Sepulveda	Conductor	71.698.544	SADING GROUP SAS.	26/03/2026	
6	Diego Andrés Suarez Arrubla	Tecnólogo Civil	1152187904	SADING GROUP SAS.	21/03/2026	
7	Gamal David Cuesta	Profesional Ambiental	8.026.052	SADING GROUP SAS.	14/03/2026	

2.3 Localización

Este tramo de vía es un corredor de 3º orden que comprende desde Valparaíso hasta Támesis para un total de 22,5 km. según información contractual.



Ilustración 1. Área de influencia de la ruta.

2.4 Alcance del componente ambiental

Durante el periodo de ejecución del proyecto, comprendido en sus diferentes etapas (preliminar y constructiva), se implementan diversas actividades de interés ambiental enfocadas en la conservación de un ambiente sano y sostenible, mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente, la Guía de Manejo Socioambiental y SST y el Plan de manejo ambiental (PMA).

El presente informe describe las acciones de gestión ambiental desarrolladas durante el mes de abril de 2026, en el marco del contrato cuyo objeto es “Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (lote 5 Suroeste)”. En el frente de obra Támesis - Valparaíso para un total de 22,5 km”.

Estas acciones se orientan a garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto, el fortalecimiento de la gestión ambiental en campo y la preservación de las condiciones ambientales de las zonas intervenidas, en articulación con las autoridades competentes y la comunidad del área de influencia.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

En este capítulo se detallan las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo, orientadas al control y mitigación de los impactos asociados tanto a las labores técnicas como a aquellas resultantes de la gestión de los distintos componentes del proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el periodo reportado por parte del contratista:

- Avance en la atención de observaciones generadas por interventoría del PMA.
- Gestión logística para la consecución de campamento, acopios temporales y demás instalaciones requeridas para la ejecución de las actividades.
- Gestión de documentación durante la consecución de zonas de depósitos
- Gestión de documentos ambientales que facilite el empleo de fuentes de materiales pétreos.
- Gestión para el adecuado manejo y disposición de Respel/Especiales.
- Elaboración de informe mensual ambiental.
- Desarrollo de inducciones y capacitaciones al personal profesional y operativo.
- Acompañamiento durante las actividades de limpieza de cunetas, disipadores, cajas y alcantarillas, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.
- Acompañamiento a las reuniones de inicio en los municipios de Valparaíso y Támesis

4 MANEJO AMBIENTAL

Este capítulo presenta las medidas de manejo ambiental aplicadas entre el 01 y el 30 de abril de 2026, en el marco de la ejecución del contrato de obra. El propósito principal es prevenir, mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos, así como potenciar los impactos positivos, evidenciando el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (actualmente en desarrollo para el tramo Támesis – Valparaíso), las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental y los requisitos de la guía de manejo socioambiental y SST de la Gobernación de Antioquia.

4.1 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

4.1.1 Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental

La gestión ambiental del proyecto está bajo la responsabilidad de un profesional ambiental con dedicación exclusiva al frente de obra ubicado en el corredor Támesis – Valparaíso. La profesional Natalia Auzaque, quien actualmente reemplaza a Jean Paul Retat, desarrolla actividades administrativas y operativas enfocadas al cumplimiento de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la normativa ambiental vigente, y los lineamientos contractuales definidos por Rentan y la Gobernación de Antioquia para el corredor Támesis – Valparaíso. Adicionalmente, responde a los requerimientos de la Interventoría, asegurando el desarrollo ambiental adecuado del proyecto.

Hasta la fecha de cierre del informe, el contratista no ha entregado el acta de conformación del grupo de gestión ambiental. No obstante, durante la elaboración del PMA, la Interventoría solicitó expresamente la presentación de dicha acta para la conformación del grupo de gestión ambiental.

Tabla 5. Grupo de la gestión ambiental

CARGO	PROFESIÓN	CANTIDAD
Profesional ambiental del contratista	Ingeniero Ambiental	1
Total:		1

4.1.2 Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal vinculado al proyecto

Durante el mes de abril de 2026, el contratista desarrolló 1 capacitación la cual se especifica a continuación:

Tabla 6. Consolidado de capacitaciones ambientales

FECHA	TEMA	LUGAR	No. ASISTENTES
29/04/2026	Separación de residuos sólidos- Punto Ecológico	Valparaíso-Támesis	10
TOTAL			10

Tabla 7. Registro fotográfico de capacitaciones.



4.1.3 Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales

Durante el periodo reportado, no está previsto gestionar permisos para el aprovechamiento de recursos naturales en la ejecución del contrato de obra correspondiente al corredor Valparaíso – Támesis. No obstante, una vez que el área del corredor se encuentre libre de maleza y debidamente limpia, se llevará a cabo un recorrido conjunto para evaluar si se requiere algún permiso relacionado con el uso de recursos naturales. En caso de identificar dicha necesidad, se informará a la supervisión e iniciará el trámite de los permisos ambientales pertinentes.

Tabla 8. Permisos ambientales

	PERMISO	VIGENCIA	AUTORIDAD	TRAMITE
1	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el periodo reportado, no se han iniciado aún las actividades constructivas; únicamente se han realizado labores administrativas, logística y trabajos de inspección en campo para el inventario de estructuras hidráulicas y drenajes existentes. Asimismo, se efectuó la limpieza de cunetas,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

disipadores, cajas y alcantarillas, garantizando una gestión eficiente de los residuos vegetales, que fueron aprovechados para el paisajismo en áreas próximas a la intervención.

Tabla 9. Registro fotográfico de actividades de inspección.

 28/04/2026 3:16:57pm Valparaiso - Tamesis	 28/04/2026 3:20:33 pm Valparaiso - Tamesis
Foto 1. Recorrido de verificación de puntos en campo.	Foto 2. Acompañamiento actividades contratista.

4.2.1 Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo para la limpieza de cunetas, disipadores, cajas y alcantarillas, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

4.2.2 Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción

En este momento, el contratista está llevando a cabo la gestión necesaria para identificar fuentes de materiales aprobadas por la autoridad ambiental competente y que resulten viables para el desarrollo del proyecto, considerando su ubicación, para el mes de abril el contratista realiza acercamiento y visita a la cantera los Guerreros esto con el fin de tener este proveedor como posible fuente de suministro de materiales para el proyecto.

Tabla 10. Posibles fuentes de materiales

Nombre de la Fuente de Material	Ubicación	Abscisa	Coordenadas Geográficas	No. Título Minero	No. Resolución Licencia ambiental
Los Guerreros	Municipio de La Pintada, Antioquia	N/A	5°45'17.8"N 75°37'22.8"W Este: 840720.00	No. HJBM-04 GAKF-04	Resolución 130CA-5096 2008, expediente CA3-08-1

4.2.3 Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME

El contratista se encuentra gestionando la documentación relacionada con las posibles zonas de depósito que podrían ser utilizadas durante el desarrollo del proyecto. Esta información será evaluada por la interventoría una vez definidos los sitios por parte del contratista, a fin de analizar la ubicación dentro del corredor. Entre las opciones consideradas para las áreas de depósito, el contratista está avanzando en la identificación de ubicaciones que cumplan con los requisitos técnicos y ambientales necesarios para su acondicionamiento como ZODME; este proceso exige verificación y autorización por la entidad competente:

Tabla 11. Posibles sitios para disposición final de RCD.

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MUNICIPIO	VÍA	ABSCISA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MATRICULA INMOBILIARIA N°
Identificación de áreas con la características técnicas y ambientales para la ubicación de ZODME	Valparaíso - Támesis	Valparaíso - Támesis	km 11 + 200, km 12 + 600	Valparaíso - Támesis	Actualmente se está realizando la gestión de ubicación de los propietarios para su posterior gestión.

Tabla 12. Consolidado de RCD dispuestos

PERIODO	IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VOLUMEN DEPOSITADO (m³)	TIPO DE MATERIAL
Febrero/26	N/A	0	N/A
Marzo/26	N/A	0	N/A
Abril/26	N/A	0	N/A
TOTAL		0	N/A

4.2.4 Proyecto 4. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades constructivas. Se llevaron a cabo labores de logística e inspección en campo orientadas a la limpieza de cunetas, disipadores, cajas y

alcantarillas. Adicionalmente, el contratista está gestionando en las áreas de influencia directa la identificación de puntos próximos que puedan proveer el servicio de recolección de residuos, con el fin de formalizar el convenio correspondiente. En abril, se realizó una gestión de acercamiento con la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valparaíso para coordinar la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos.

Tabla 13. Información del gestor de residuos sólidos.

CLASIFICACIÓN	USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN SU CLASIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	NIT
ORDINARIOS (No aprovechables)	NA	En consecución y firma de acuerdo por parte del contratista	NA
APROVECHABLES (Reciclable y/o reutilizable)	NA	En consecución y firma de acuerdo por parte del contratista	NA
ESPECIALES o PELIGROSOS	NA	En consecución y firma de acuerdo por parte del contratista	NA

Tabla 14. Consolidado de residuos sólidos generados en el mes

Período	Residuos Sólidos Ordinarios (Kg)	Residuos Aprovechables (Kg)	Residuos Sólidos Especiales o Peligrosos (Kg)	Total, Residuos Generados (Kg)
Feb/2026	0	0	0	0
Mar/2026	0	0,7	0	0.7
Abril/2026	0	0	0	0

4.2.5 Proyecto 5. Señalización de frente de obra y sitios temporales

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo labores administrativas, inspecciones de campo y limpieza de cunetas, disipadores, cajas y alcantarillas. Cabe destacar que, en el caso de la limpieza de cunetas, se implementó la señalización mínima requerida con el propósito de informar a los transeúntes sobre el inicio de las actividades en el sector, así como para mantener una zona libre de riesgos tanto para el personal colaborador como para la comunidad involucrada en el área de influencia del proyecto.

Tabla 15. Señalización de frente de obra

	
Foto 1. Señalización actividades en campo.	Foto 2. Señalización actividades en campo.

4.3 PROGRAMA 3. PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

4.3.1 Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales

Durante el mes de abril, la interventoría ha realizado el reconocimiento del corredor Támesis – Valparaíso. Se ha programado para el próximo mes un recorrido conjunto entre la interventoría y el contratista, una vez la vía se encuentre despejada y libre de maleza, con el objetivo de levantar o inventariar posibles interferencias ambientales presentes en el corredor a intervenir, las cuales deberán ser evaluadas para la gestión de los permisos ambientales correspondientes. Tal como se reportó en el informe del mes anterior, ya se cuenta con un avance consistente en un inventario de OC en el tramo comprendido entre el km 0 + 000 y el km 15 + 200, donde se identificaron 66 puntos de estructuras hidráulicas y áreas de drenaje existentes. En estos puntos se inició la limpieza y desobstrucción.

Tabla 16. Registro fotográfico de Inspección para el inventario de áreas de drenaje.

 27/4/2026 10:27 a.m. 5.610680398531258N 75.66652639749018W Valparaíso-Támesis / RD25-01-2	 28/04/2026 4:52:23 p.m. 5.61279314N 75.66933828W Valparaíso - Támesis R8-503
Foto 1. Limpieza y desobstrucción de transversales.	Foto 2. Limpieza y desobstrucción de transversales.

4.3.2 Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Actualmente, no se ha definido el proveedor de servicio para las unidades sanitarias portátiles asociadas a este proyecto. El contratista ha habilitado un campamento de oficinas en el kilómetro 2 aproximadamente de la vía Valparaíso - Támesis, donde se dispone de baños conectados a un sistema de pozo séptico.

4.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Debido a que las actividades constructivas aún no han iniciado, este programa no aplica para el periodo actual. No obstante, se ha planificado realizar un recorrido en campo una vez que el corredor esté libre de vegetación que interfiera con la vía, con el propósito de elaborar un inventario de posibles puntos que requieran solicitud de permisos ambientales. Asimismo, durante el mes de marzo se llevó a cabo un inventario de OC en el tramo Valparaíso - Támesis, desde el km 0 + 000 hasta el km 15 + 200, identificándose 66 puntos correspondientes a estructuras hidráulicas y áreas de drenaje existentes.

4.4.1 Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, rocería y limpieza de cunetas, disipadores, cajas y alcantarillas, los pocos materiales resultantes de estas limpiezas se han aprovechado y utilizado para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

Tabla 17. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de vegetación existente	Tipo de vegetación que será afectada	Actividad requerida	Permiso Ambiental Requerido.	No. Resolución que otorga el permiso ambiental	Requerimientos ambientales	Cumplimiento de requerimientos ambientales
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4.2 Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Para el periodo reportado no se ejecutó labores que requieran recuperar áreas afectadas dentro del marco del proyecto.

4.4.3 Proyecto 3. Protección de fauna.

En el periodo reportado no se evidenció fauna silvestre afectada durante los recorridos e inspecciones, pero dentro de las medidas de manejo se tiene contemplado:

- Verificación a través de inspección visual la presencia de nidos o madrigueras en las zonas de trabajo.
- Las especies que se rescaten que no reporten condiciones de salud que amerite su atención, serán reubicadas en el menor tiempo posible en los sitios seleccionados para ello.
- Cuando el individuo identificado no responda al ahuyentamiento y se requiera su captura, se establecerá un área de relocalización cercana en donde el animal no sufra ninguna afectación posterior.
- Se capacitará al personal en el manejo y protección de fauna.
- Realizar recorridos periódicos de inspección ambiental previos al inicio de actividades constructivas, con el fin de identificar posibles zonas de tránsito o refugio de fauna silvestre.
- Implementar señalización preventiva en los frentes de obra y vías de acceso, orientada a sensibilizar a conductores y operarios sobre la posible presencia de fauna silvestre y la necesidad de reducir la velocidad.
- Establecer límites de velocidad para la maquinaria y vehículos vinculados al proyecto, especialmente en zonas con cobertura vegetal o cercanas a cuerpos de agua.
- Evitar la remoción innecesaria de cobertura vegetal y realizar las actividades de desmonte de manera gradual, permitiendo el desplazamiento natural de la fauna hacia áreas seguras.

- Mantener las áreas de trabajo libres de residuos orgánicos y alimentos que puedan atraer fauna silvestre hacia zonas operativas.
- Prohibir expresamente la caza, captura, tenencia, comercialización o alimentación de fauna silvestre por parte del personal del proyecto, dejando esta disposición incluida dentro de las normas internas de obra.
- Contar con el contacto actualizado de autoridades ambientales y centros de atención de fauna silvestre para la atención oportuna de individuos heridos o en condición de vulnerabilidad.

4.4.4 Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Este programa no aplica para este proyecto, ya que no se encuentra en una zona de reserva natural o destinada a la conservación, por los ecosistemas frágiles que requieran de un manejo especial.

Con base en lo anterior, es importante mencionar que, en caso de llegar a observarse algún cambio en las condiciones del entorno, que altere considerablemente el estado ambiental del área de influencia directa de las obras, se realizará el debido reporte a la Entidad Contratante y Autoridad Ambiental Competente de ser necesario, para adoptar las medidas pertinentes frente al caso.

4.5 PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Para la implementación de este programa el contratista tiene contemplado acondicionar campamentos de obra, adecuar sitios de acopios de materiales, espacios para el parqueo de vehículos, equipos y maquinaria.

4.5.1 Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

El contratista ha habilitado un campamento de oficinas en el kilómetro 2 aproximadamente de la vía Valparaíso - Támesis, donde se dispone de baños conectados a un sistema de pozo séptico y parqueadero de vehículos y maquinaria.

4.5.2 Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y/o concreto

Según la información proporcionada por el contratista, no está prevista la instalación de plantas de trituración, asfalto ni concreto. Por consiguiente, el abastecimiento de materiales se efectuará a través de terceros, específicamente canteras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental y respaldadas con los respectivos soportes minero-ambientales, los cuales serán presentados ante la interventoría.

4.5.3 Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Hasta la fecha, no se han iniciado actividades en los frentes de obra que impliquen el movimiento o disposición de materiales. Asimismo, el contratista ha proporcionado información sobre las posibles volquetas que ingresarán a la obra una vez se inicie dicho movimiento; a continuación, se detallan dichas unidades.

Tabla 18. Registro de documentos de vehículos

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA DE SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
				Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
Volqueta	SIT331	2005	20/02/2027	23/02/2027	SUROESTE S.A.S	S
Volqueta	SNV676	2015	20/05/2026	25/06/2026	LOS BUCAROS	S
Volqueta	SXH939	2011	14/02/2027	11/08/2026	LOS BUCAROS	S
Volqueta	SXI015	2011	24/02/2027	24/02/2027	LOS BUCAROS	S
Volqueta	TNB274	1991	14/04/2027	21/04/2027	LOS BUCAROS	S
Volqueta	TSX579	2013	26/06/2026	02/07/2026	LOS BUCAROS	S
Volqueta	SPX253	2012	15/07/2026	22/11/2026	LOS BUCAROS	S
Volqueta	TJZ366	2015	19/05/2026	24/11/2026	LOS BUCAROS	S
Volqueta	TMJ218	1947	31/07/2026	03/12/2026	LOS BUCAROS	S
Camión	SNO236	2007	04/06/2026	07/07/2026	LOS BUCAROS	S

4.5.4 Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.

Este programa no aplica en el presente informe, toda vez que no se han ejecutado labores constructivas.

4.6 Presupuesto ambiental

El contratista aún debe presentar el presupuesto en el documento PMA, a fin de que la interventoría y la entidad contratante puedan llevar a cabo la revisión correspondiente y proceder con el proceso de aprobación.

4.7 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A la fecha no se cuenta con la aprobación del PMA y tampoco se han iniciado actividades constructivas, lo que conlleva a no poder calcular indicadores para el monitoreo y seguimiento en este periodo.

Tabla 19. Tabla de indicadores ambientales

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL						
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES	
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR				
		MES	INDICADOR			
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número de programas cumplidos / total de programas propuestos que aplican en el periodo) *100	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número profesionales vinculados /Número de profesionales requeridos) *100.	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) *100.	NA	NA	NA	NA	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL						
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES	
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR				
		MES	INDICADOR			
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de capacitaciones ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de inducciones ambientales realizadas/ Número de inducciones programadas) *100	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 3. de Cumplimiento requerimientos legales	(Número de permisos obtenidos/ Número de permisos requeridos) *100.	NA	NA	NA	NA	
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PROGRAMA AMBIENTAL	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)	
		MES	INDICADOR		
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción	(volumen de material aluvial y cantera adquirido con licencia en el periodo /Volumen total de material aluvial y de canteras requerido para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL						
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)		
		MES	INDICADOR			
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y de depósito.	(Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de RCD generados) *100.	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad de residuos no aprovechables dispuestos adecuadamente/Cantidad totales de residuos no aprovechables generados) *100.	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad residuos aprovechables/Total residuos aprovechables generados) *100.	NA	NA	NA	NA	

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL						
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)		
		MES	INDICADOR			
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad de RESPEL gestionados para tratamiento o disposición final/Cantidades totales de RESPEL generados) *100.	NA	NA	NA	NA	
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						
Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA	
Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	(No. De unidades sanitarias disponibles/ No. De unidades sanitarias requeridas) *100	NA	NA	NA	NA	

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
PROGRAMA AMBIENTAL	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)	
		MES	INDICADOR		
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua.	(Número de medidas para el uso eficiente del agua realizadas/ Número de medidas para el uso eficiente del agua proyectadas) *100	NA	NA	NA	NA
PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)	
		MES	INDICADOR		
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 3. Protección de fauna.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES					
Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR		(%)	
		MES	INDICADOR		
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	(Número de revisiones realizadas /Número de maquinaria, equipo y vehículos del proyecto) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido	(Cantidad vehículos con revisiones técnico-mecánicas vigente/ Cantidad vehículos vinculados a la obra) *100.	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento del PMA (%) = ∑ indicadores de los programas que conforman el PMA					Se realiza cumplimiento de los programas ambientales aplicados para el periodo.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

5 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- De manera general, esta interventoría determina que la gestión ejecutada hasta el momento cumple con los lineamientos ambientales estipulados para el proyecto.
- Actualmente el PMA del corredor Valparaíso – Támesis se encuentra en construcción para ser presentado a la interventoría para su revisión y aprobación.
- Se recomienda acelerar los trámites ambientales pertinentes, como ZODMES y empresas prestadoras de servicio de recolección de residuos sólidos.
- El contratista ha presentado la documentación relacionada con los vehículos que podrían ingresar para realizar actividades, una vez se inicien los trabajos.
- Se recomienda gestionar la elaboración de contratos o acuerdos necesarios para la adecuación de sitios de acopio temporal.
- En el mes de abril se realizan varios acercamientos con planeación y los acueductos veredales con el fin de establecer acuerdos para suministro de agua y consecución de ZODME en el corredor.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
		No. 3 PERIODO ABRIL DE 2026	
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

6 ANEXOS

Para el periodo reportado se anexan la siguiente información:

- Anexo 1. Documentación de posibles fuentes de suministro de materiales.
- Anexo 2. Vehículos a utilizar en el contrato.
- Anexo 3. Capacitación ambiental personal de obra.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO