

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 38

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO AMV 3 LOTE 3 Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ASOCIADOS
Periodo:	Del 1 al 31 de Mayo de 2026 (Informe No. 23)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2017 de 21 de mayo de 2026

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Sector	Tramo / Abscisado	Longitud	Contrato Mantenimiento
1002	Junín - Pedregal (PR 95+0000 Túquerres - PR 127+0600 Pedregal)	32.06 Km	CTA Labores del Sur (Cto 3713-2024)
2501B	Cebadal - Sandoná - Pasto (PR 32+0000 Consacá - PR 60+0000 Sta. Bárbara)	28.00 Km	CTA Servir (Cto 3720-2024)
1702	Túquerres - Samaniego (PR 0+0000 Túquerres - PR 44+0000 Samaniego)	44.00 Km	CTA Unión y Progreso (Cto 3733-2024)
2501B	Cebadal - Sandoná - Pasto (PR 0+0000 Cebadal - PR 32+0000 Consacá)	32.00 Km	CTA El Rosario (Cto 3745-2024)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 38

1. CONTRATO 3713-2024:

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	CONTRATO 3713-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRADORES DEL SUR	NIT:	900.063.687-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 95+0000 (TÚQUERRES) - PR 127+0600 (PEDREGAL). LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-071886
VALOR INICIAL:	1.152.250.097,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	1.152.250.097,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 38

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936924 DE 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	185.081.786,00	43.031.515,29	142.050.270,71
					46.270.446,55	95.779.824,16
					46.270.446,55	49.509.377,61
					49.509.377,61	-
136025 DE 07/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	597.239.597,00	260.588,84	596.979.008,16
					49.769.966,45	547.209.041,71
					49.769.966,45	497.439.075,26
					49.769.966,45	447.669.108,81
					49.769.966,45	397.899.142,36
					49.769.966,45	348.129.175,91
					49.769.966,45	298.359.209,46
					49.769.966,45	248.589.243,01
					49.769.966,45	198.819.276,56
					49.769.966,45	149.049.310,11
					49.769.966,45	99.279.343,66
					49.769.966,45	49.509.377,21
					49.509.377,21	-
349526 de 13/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	369.928.714,00	3.337.581,87	366.591.132,13
					52.846.959,08	313.744.173,05
					52.846.959,08	260.897.213,97
					52.846.959,08	208.050.254,89

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	4	DE	38

					52.846.959,08	155.203.295,81
TOTAL				1.152.250.097,00	997.046.801,19	155.203.295,81

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 1 Oct. 24	42.300.864,00	730.651,29		43.031.515,29
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 2 Nov.24	45.484.800,00	785.646,55		46.270.446,55
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 3 Dic.24	45.484.800,00	785.646,55		46.270.446,55
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 4 Ene.25	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 5 Feb.25	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 6 Mar.25	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 7 Abril 25	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 8 May. 25	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 9 Jun. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 10 Jul. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 11 Ago. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 12 Sept 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 13 Oct. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 14 Nov. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 15 Dic. 2025	48.924.900,00	845.066,45		49.769.966,45

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 38

Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 16 Ene. 2026	51.949.647,00	897.312,08		52.846.959,08
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 17 Feb. 2026	51.949.647,00	897.312,08		52.846.959,08
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 18 Mar. 2026	51.949.647,00	897.312,08		52.846.959,08
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 19 Abr. 2026	51.949.647,00	897.312,08		52.846.959,08
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 20 May. 2026	51.949.647,00	897.312,08		52.846.959,08

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 23 para el periodo de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.152.250.097,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	997.046.801,19	86,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	997.046.801,19	86,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	997.046.801,19	86,5%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86.5%

Meta física ejecutada %: 86.5%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 38

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 38

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio 03/10/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA:				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	115.225.009,70	41-44-101286245 Anexo 2	03/10/2024	07/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	230.450.019,40	41-44-101286245 Anexo 2	03/10/2024	04/09/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	345.675.029,10	41-44-101286245 Anexo 2	07/09/2026	10/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053546 Anexo 0	03/10/2024	04/09/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 38

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 38

2. CONTRATO 3720-2024:

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	CONTRATO 3720-2024		
CONTRATISTA:	OOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIR	NIT:	814.003.220-0)
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS D.T. NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR 32+0000 (CONSACÁ) - PR 60+0000 (SANTA BÁRBARA). LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-071887
VALOR INICIAL:	1.099.536.831,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	1.099.536.831,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		10	DE 38

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937224 DE 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	176.956.813,00	41.142.458,94	135.814.354,06
					44.239.203,16	91.575.150,90
					44.239.203,16	47.335.947,74
					47.335.947,74	-
132825 DE 07/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	568.032.233,00	71,64	568.032.161,36
					47.336.019,38	520.696.141,98
					47.336.019,38	473.360.122,60
					47.336.019,38	426.024.103,22
					47.336.019,38	378.688.083,84
					47.336.019,38	331.352.064,46
					47.336.019,38	284.016.045,08
					47.336.019,38	236.680.025,70
					47.336.019,38	189.344.006,32
					47.336.019,38	142.007.986,94
					47.336.019,38	94.671.967,56
					47.336.019,38	47.335.948,18
					47.335.948,18	-
348726 DE 13/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	354.547.785,00	3.313.735,38	351.234.049,62
					50.649.683,56	300.584.366,06
					50.649.683,56	249.934.682,50
					50.649.683,56	199.284.998,94

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	11	DE	38

					50.649.683,56	148.635.315,38
TOTAL				1.099.536.831,00	950.901.515,62	148.635.315,38

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 1 Oct. 24	40.443.882,78	698.576,16		41.142.458,94
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 2 Nov.24	43.488.046,00	751.157,16		44.239.203,16
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 3 Dic.24	43.488.046,00	751.157,16		44.239.203,16
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 4 Ene.25	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 5 Feb.25	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 6 Mar.25	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 7 Abril 25	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 8 May. 25	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 9 Jun. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 10 Jul. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 11 Ago. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 12 Sept 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 13 Oct. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 14 Nov. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 15 Dic. 2025	46.532.280,00	803.739,38		47.336.019,38
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 16 Ene. 2026	49.789.680,00	860.003,56		50.649.683,56

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 38

Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 17 Feb. 2026	49.789.680,00	860.003,56		50.649.683,56
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 18 Mar. 2026	49.789.680,00	860.003,56		50.649.683,56
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 19 Abr. 2026	49.789.680,00	860.003,56		50.649.683,56
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 20 May. 2026	49.789.680,00	860.003,56		50.649.683,56

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 23 para el periodo de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.099.536.831,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	950.901.515,62	86,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	950.901.515,62	86,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	950.901.515,62	86,5%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86.5%

Meta física ejecutada %: 86.5%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 38

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 38

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio 03/10/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	109.953.683,10	41-44-101286241 Anexo 2	03/10/2024	07/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	219.907.366,20	41-44-101286241 Anexo 2	03/10/2024	04/09/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	329.861.049,30	41-44-101286241 Anexo 2	07/09/2026	07/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053545 Anexo 2	03/10/2024	04/09/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	38

1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 38

3. CONTRATO 3745-2024:

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	CONTRATO 3745-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO	NIT:	830.507.893-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS D.T. NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR 0+0000 (CEBADAL) - PR 32+0000 (CONSACÁ). LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-071888
VALOR INICIAL:	1.115.298.145,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	1.115.298.145,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 38

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937124 DE 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	179.174.687,00	41.658.114,71	137.516.572,29
					44.793.671,73	92.722.900,56
					44.793.671,73	47.929.228,83
					47.929.228,83	-
130225 DE 07/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	576.048.993,00	74.853,90	575.974.139,10
					48.004.082,73	527.970.056,37
					48.004.082,73	479.965.973,64
					48.004.082,73	431.961.890,91
					48.004.082,73	383.957.808,18
					48.004.082,73	335.953.725,45
					48.004.082,73	287.949.642,72
					48.004.082,73	239.945.559,99
					48.004.082,73	191.941.477,26
					48.004.082,73	143.937.394,53
					48.004.082,73	95.933.311,80
					48.004.082,73	47.929.229,07
					47.929.229,07	-
344826 de 12/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	360.074.465,00	3.509.980,20	356.564.484,80
					51.439.209,27	305.125.275,53
					51.439.209,27	253.686.066,26
					51.439.209,27	202.246.856,99
					51.439.209,27	150.807.647,72
TOTAL				1.115.298.145,00	964.490.497,28	150.807.647,72

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 38

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 1 Oct. 24	40.950.783,00	707.331,71		41.658.114,71
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 2 Nov.24	44.033.100,00	760.571,73		44.793.671,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 3 Dic.24	44.033.100,00	760.571,73		44.793.671,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 4 Ene.25	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 5 Feb.25	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 6 Mar.25	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 7 Abril 25	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 8 May. 25	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 9 Jun. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 10 Jul. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 11 Ago. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 12 Sept 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 13 Oct. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 14 Nov. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 15 Dic. 2025	47.189.000,00	815.082,73		48.004.082,73
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 16 Ene. 2026	50.565.800,00	873.409,27		51.439.209,27
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 17 Feb. 2026	50.565.800,00	873.409,27		51.439.209,27
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 18 Mar. 2026	50.565.800,00	873.409,27		51.439.209,27
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 19 Abr. 2026	50.565.800,00	873.409,27		51.439.209,27
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 20 May. 2026	50.565.800,00	873.409,27		51.439.209,27

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 38

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 23 para el periodo de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.115.298.145,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	964.490.497,28	86,5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	964.490.497,28	86,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	964.490.497,28	86,5%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86.5%

Meta física ejecutada %: 86.5%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	38

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio 03/10/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 38

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	111.529.814,50	41-44-101286296 Anexo 2	03/10/2024	04/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	223.059.629,00	41-44-101286296 Anexo 2	03/10/2024	01/09/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	334.589.443,50	41-44-101286296 Anexo 2	01/09/2026	04/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053566 Anexo 2	03/10/2024	01/09/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	38

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 38

4. CONTRATO 3733-2024:

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	CONTRATO 3733-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIÓN Y PROGRESO	NIT:	817.004.370-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS D.T. NARIÑO SECTORES 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR 0+0000 - PR 44+0000. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-074463
VALOR INICIAL:	1.442.959.854,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	1.442.959.854,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		24	DE 38

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937024 DE 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	232.226.937,00	36.304.811,11	195.922.125,89
					58.056.734,18	137.865.391,71
					58.056.734,18	79.808.657,53
					62.120.852,66	17.687.804,87
					17.687.804,87	-
136125 DE 07/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	745.450.232,00	44.433.047,79	701.017.184,21
					62.120.852,66	638.896.331,55
					62.120.852,66	576.775.478,89
					62.120.852,66	514.654.626,23
					62.120.852,66	452.533.773,57
					62.120.852,66	390.412.920,91
					62.120.852,66	328.292.068,25
					62.120.852,66	266.171.215,59
					62.120.852,66	204.050.362,93
					62.120.852,66	141.929.510,27
					62.120.852,66	79.808.657,61
					66.468.955,03	13.339.702,58
					13.339.702,58	-
339526 DE 11/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	465.282.685,00	53.129.252,45	412.153.432,55
					66.468.955,03	345.684.477,52
					66.468.955,03	279.215.522,49
					66.468.955,03	212.746.567,46

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	25	DE	38

TOTAL				1.442.959.854,00	1.230.213.286,54	212.746.567,46

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 1 Oct. 24	35.688.375,53	616.435,58		36.304.811,11
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 2 Nov.24	57.070.963,00	985.771,18		58.056.734,18
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 3 Dic.24	57.070.963,00	985.771,18		58.056.734,18
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 4 Ene.25	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 5 Feb.25	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 6 Mar.25	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 7 Abril 25	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 8 May. 25	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 9 Jun. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 10 Jul. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 11 Ago. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 12 Sept 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 13 Oct. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 14 Nov. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 15 Dic. 2025	61.066.075,00	1.054.777,66		62.120.852,66
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 16 Ene. 2026	65.340.349,00	1.128.606,03		66.468.955,03

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 38

Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 17 Feb. 2026	65.340.349,00	1.128.606,03		66.468.955,03
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 18 Mar. 2026	65.340.349,00	1.128.606,03		66.468.955,03
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 19 Abr. 2026	65.340.349,00	1.128.606,03		66.468.955,03
Autorización de pago de Servicio de Mantenimiento Rutinario No. 20 May. 2026	65.340.349,00	1.128.606,03		66.468.955,03

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 23 para el periodo de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.442.959.854,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.230.213.286,54	85,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.230.213.286,54	85,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	1.230.213.286,54	85,3%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 85.3%

Meta física ejecutada %: 85.3%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	38

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 38

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio 11/10/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA:				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	144.295.986,00	435 47 994000057841 Anexo 2	11/10/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	288.591.972,00	435 47 994000057841 Anexo 2	11/10/2024	01/08/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	432.887.958,00	435 47 994000057841 Anexo 2	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	435 74 994000014543 Anexo 2	11/10/2024	31/07/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	38

1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 38

5. CONTRATO DE CONSULTORÍA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1956-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV MACA	NIT:	901.838.895-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CAG INGENIERÍA S.A.S. (10.00%) JOSÉ MARINO RENDÓN MUÑOZ (90.00%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-050602
VALOR INICIAL:	4.049.944.374,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	4.049.944.374,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	31	DE	38

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545024 de 2024-06-17	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.220.068,00	12.384.734,60	1.392.835.333,40
					78.207.990,00	1.314.627.343,40
					74.945.010,00	1.239.682.333,40
					81.339.641,60	1.158.342.691,80
					88.252.661,00	1.070.090.030,80
					85.291.941,00	984.798.089,80
					92.703.142,00	892.094.947,80
					88.944.646,00	803.150.301,80
					90.870.066,00	712.280.235,80
					91.637.532,70	620.642.703,10
					89.433.557,50	531.209.145,60
					90.586.608,00	440.622.537,60
					88.271.403,50	352.351.134,10
					88.161.150,00	264.189.984,10
					133.345.985,50	130.843.998,60
					129.409.525,00	1.434.473,60
					1.434.473,60	-
211125 de 2025-03-27	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.589.735.280,00	89.360.800,90	1.500.374.479,10
					87.683.662,50	1.412.690.816,60
					94.908.442,86	1.317.782.373,74
					96.968.749,36	1.220.813.624,38

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	32	DE	38

					102.978.606,36	1.117.835.018,02
					95.207.668,36	1.022.627.349,66
					95.037.379,36	927.589.970,30
TOTAL				2.994.955.348,00	2.067.365.377,70	927.589.970,30

5.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 1, Julio 2024	10.407.340,00	1.977.394,60		12.384.734,60
Acta de Costos No. 2, Agt. 2024	65.721.000,00	12.486.990,00		78.207.990,00
Acta de Costos No. 3, Spt. 2024	62.979.000,00	11.966.010,00		74.945.010,00
Acta de Costos No. 4, Oct. 2024	68.352.640,00	12.987.001,60		81.339.641,60
Acta de Costos No. 5, Nov. 2024	74.161.900,00	14.090.761,00		88.252.661,00
Acta de Costos No. 6, Dic. 2024	71.673.900,00	13.618.041,00		85.291.941,00
Acta de Costos No. 7, Ene. 2025	77.901.800,00	14.801.342,00		92.703.142,00
Acta de Costos No. 8, Feb. 2025	74.743.400,00	14.201.246,00		88.944.646,00
Acta de Costos No. 9, Marzo 2025	76.361.400,00	14.508.666,00		90.870.066,00
Acta de Costos No. 10, Abril 2025	77.006.330,00	14.631.202,70		91.637.532,70
Acta de Costos No. 11, Mayo 2025	75.154.250,00	14.279.307,50		89.433.557,50
Acta de Costos No. 12, Junio 2025	76.123.200,00	14.463.408,00		90.586.608,00
Acta de Costos No. 13, Julio 2025	74.177.650,00	14.093.753,50		88.271.403,50
Acta de Costos No. 14, agosto 2025	74.085.000,00	14.076.150,00		88.161.150,00
Acta de Costos No. 15, septiembre 2025	112.055.450,00	21.290.535,50		133.345.985,50
Acta de Costos No. 16, octubre 2025	108.747.500,00	20.662.025,00		129.409.525,00
Acta de Costos No. 17, noviembre 2025	76.298.550,00	14.496.724,50		90.795.274,50
Acta de Costos No. 18, diciembre 2025	73.683.750,00	13.999.912,50		87.683.662,50
Acta de Costos No. 19, enero 2026	79.754.994,00	15.153.448,86		94.908.442,86
Acta de Costos No. 20, febrero 2026	81.486.344,00	15.482.405,36		96.968.749,36

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 38

Acta de Costos No. 21, marzo 2026	86.536.644,00	16.441.962,36		102.978.606,36
Acta de Costos No. 22, abril 2026	80.006.444,00	15.201.224,36		95.207.668,36
Acta de Costos No. 23, mayo 2026	79.863.344,00	15.174.035,36		95.037.379,36

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta de costos No. 23 para el período mayo de 2026 el contrato reporta un avance financiero de 51.0%.

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.050.164.704,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.067.365.377,70	51,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.067.365.377,70	51,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	2.067.365.377,70	51,0%

Total inversión programada: \$ 2.067.365.377,70 51.0%

Total inversión ejecutada: \$ 2.067.365.377,70 51.0%

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 38

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-18-44-101098382 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$404,994,437.40	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo de anticipo				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$809,988,874.80	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$1,214,983,312.20	ACTA DE INICIO	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio 26/07/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		35	DE 38

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

5.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se genero correspondencia en el periodo, la supervisión se asumió desde el 21 de mayo de 2026

5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Ruta 2501B (PR66+500): Se identificó la obstrucción del encole de una alcantarilla por remanentes de estabilización de taludes. Se solicitó la canalización de aguas hacia la siguiente obra de drenaje transversal (ODT) para evitar filtraciones, desestimando la remoción mecánica agresiva para no afectar el concreto lanzado.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		36	DE 38

- Ruta 2501B (PR35+770): Pérdida de banca en el talud inferior. Se confirmó que el punto cuenta con estudios y diseños terminados dentro del contrato 4121-2024 y se garantizó la señalización preventiva de emergencia.
- Puente Azufral (PR28+600 - Ruta 2501B): Diagnóstico técnico que evidenció un desgaste crítico y corrosión alta en los apoyos móviles tipo rodillo del lado derecho, lo que genera riesgo estructural. Se estableció el compromiso de presentar un informe con la solución técnica de reposición elaborada por un especialista. Ruta 1002 (PR95+070): Socavación avanzada del relleno de una ODT tipo arco. Se determinó evaluar la ampliación de la sección hidráulica e implementar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- Ruta 1702 (PR14+770 y PR32+400): Pérdida de banca en talud inferior priorizada bajo el convenio con Findeter. Contrato 1956-2024 (Consorcio AMV MACA): Inspección del personal mínimo, equipos logísticos/de cómputo y de las instalaciones del Servicio de Atención al Usuario (SAU) en Túquerres.

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- Requisito de vecindad de las CTA: Verificación del origen y residencia local de los integrantes de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA Genoy, Servir, El Rosario, Labradores del Sur y Unión y Progreso) para garantizar la disponibilidad inmediata ante emergencias conforme al manual.
- Cumplimiento normativo ambiental y de vía: Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1228 de 2008 y los lineamientos del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) sobre la disposición de escombros e insumos únicamente en sitios autorizados.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Estado de pagos a CTA: Necesidad de sanear las cuentas de los meses de marzo y abril de 2026 para no comprometer la liquidez de las cooperativas. En el Grupo 3 de AMV los atrasos se encuentran dentro de los plazos contractuales permitidos.
- Certificación de indicadores: Verificación mensual del cumplimiento del 100% de los indicadores de mantenimiento rutinario como condición obligatoria previa a la autorización de pagos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		37	DE 38

- Legalización presupuestal de la comisión: Asignación y registro de viáticos por \$154.113 amparados en el CDP 94226 y el Registro Presupuestal No. 615526 de la plataforma SIIF Nación

6.4. Orden Público: Se menciona que las condiciones de orden público representan una problemática adicional para la gestión del corredor

6.5. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD Ninguno

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha de comisión: 27 de mayo de 2026.

Acto administrativo: Resolución No. 089 del 21 de mayo de 2026.

Ruta del desplazamiento: Pasto – Sandoná – Consacá – Yacuanquer – Pedregal – Túquerres – Samaniego – Pasto (122 km recorridos en un solo sentido).

Objeto: Supervisión en campo del contrato de Administración de Mantenimiento Vial No. 1956-2024 (Grupo 3) y No. 1983-2024 (Grupo 4), e inspección de las CTA asociadas (Nos. 3713, 3719, 3720, 3733 y 3745 de 2024).

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Jornadas de escucha activa y socialización: Reuniones en tramo con el personal operativo de las 5 cooperativas de trabajo asociado para revisar sus condiciones de trabajo.
- Verificación del SAU en Túquerres: Definición de canales de comunicación directa y gestión documental en tiempo real entre la Administración Vial y la Dirección Territorial Nariño.
- Revisión de planes de seguridad vial (PMT): Constatación de la instalación de maletines, cintas y señalización preventiva en los sitios de pérdida de banca

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Saneamiento de cuentas: Tramitar con oportunidad administrativa el pago de las cuentas pendientes de marzo y abril de 2026 para sostener el flujo de caja de las CTA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		38	DE 38

- Intervención en Puente Azufra (PR28+600): Priorizar la reparación/reposición de los apoyos de rodillo del puente para prevenir fallas o fracturas estructurales.
- Monitoreo de drenajes y puntos críticos: Mantener vigilancia constante sobre el punto de socavación en el PR95+070 y la alcantarilla del PR66+500.
- Tecnología y reporte (HERMES y Drones): Actualizar continuamente los inventarios de estado vial y siniestralidad en la plataforma HERMES e implementar el uso de drones para el registro fotográfico de sitios críticos.
- Disponibilidad 7 días a la semana: Garantizar la disponibilidad permanente de las cuadrillas de las CTA para la atención inmediata de emergencias viales

Cordialmente,



ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA

Matrícula profesional No.: 52202-164293 NRÑ

SUPERVISOR DE CONTRATO