

 Corporación Autónoma Regional del Tolima   	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	FT_001
		Versión:	01
			Pág.

LUGAR, CORTOLIMA – SEDE CENTRO

FECHA Y HORA DE INICIO: 25/09/2025 9:00 AM

ASUNTO: Comité técnico Convenio No. 0574 del 2023 “ANUAR ESFUERZOS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON POZOS SÉPTICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA”

ASISTENTES.

Ver listado de asistencia adjunto

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
2. SOLICITUD PRORROGA CONVENIO No 0573 DE 2023
3. COMPROMISOS

DESARROLLO Y ACUERDOS

1. Se saluda a los asistentes y se menciona el motivo de la reunión, el cual es el realizar seguimiento al convenio No. 0574 del 2023 denominado ANUAR ESFUERZOS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON POZOS SÉPTICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA. Se da la palabra al ingeniero JORGE ELIECER SIERRA ALARCON, Secretario de Planeación y obras publicas del Municipio de Venadillo, el cual informa que el avance general del proyecto con corte al 25 de septiembre de 2025, es del 36.85%.
2. Indica el secretario de Planeación del Municipio de Venadillo que se radico oficio No 3605 del 25 de septiembre de 2025 en el cual se allega documentación para la prorroga al convenio 0574 del 2023 con la finalidad de garantizar la continuidad del convenio, se adjunta el oficio suscrito por el señor WISNEY FERNANDO GUTIÉRREZ RAMIREZ representante legal del Consorcio Sanitario 2023, en el cual presenta justificación para la adición y prorroga, indicando lo siguiente: *El contrato de obra No 138 de fecha 29 de agosto de 2023, que tiene como objeto: “CONTRATAR EL SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON POZOS SÉPTICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA” EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 0574 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL*

	<p align="center">ACTA COPIA CONTROLADA</p>		Código:	FT_001
			Versión:	01
			Pág.	

TOLIMA "CORTOLIMA" Y MUNICIPIO DE VENADILLO POR UN VALOR DE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 1.644.443.681,70), ha avanzado en su ejecución conforme a lo establecido contractualmente. Sin embargo, tras una evaluación técnica y administrativa reciente, se identificó la necesidad de realizar una adición presupuestal y una prórroga de plazo, con el fin de garantizar la terminación integral y satisfactoria del proyecto. Justificación Técnica y Financiera: Con base en los análisis de las condiciones actuales de ejecución, y en virtud del contenido del acta Modificatoria No 1 y sus respectivos documentos anexos, los cuales detallan las actividades, cantidades adicionales, nuevas y modificadas necesarias para la correcta finalización de la obra, se concluye que: es indispensable realizar mayores y menores cantidades de obra no contempladas inicialmente. Estas actividades son técnicas y contractualmente necesarias para cumplir con los estándares de calidad, funcionalidad y seguridad exigidos en el proyecto. En este contexto, se había informado oportunamente a la Alcaldía de Venadillo – Tolima sobre la necesidad de adicionar al contrato un valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) M/CTE, con el fin de cubrir integralmente los costos de las actividades adicionales requeridas. Justificación del plazo: Adicionalmente, para ejecutar las actividades mencionadas, se hace necesaria una prórroga al plazo contractual de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de reinicio formal de la obra. Este tiempo permitirá desarrollar de manera adecuada los trabajos requeridos, cumpliendo con los principios de planeación, eficiencia, eficacia y responsabilidad del gasto público. Así mismo, el secretario de planeación informa que hace entrega de copia del Certificado de disponibilidad No CDP202507190001 del 19 de julio de 2025 por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) M/CTE para la adición al Contrato No 0138 del 29 de agosto de 2023, de igual manera se allega 18 actas de entrega de proyectos firmadas.

3. Compromisos:

1. Visita técnica al Municipio de Venadillo para el día 06 de octubre de 2025 a las 8:00 am.

Firmas responsables,

GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO
Subdirector Desarrollo Ambiental Sostenible

DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
SUPERVISORA

JORGE ELIECER SIERRA ALARCON
Secretario de Planeación y obras publicas
Municipio de Venadillo