



COMERCIALIZADORA ANDINA

NAHIR ASTRID CAMPUZANO PACHECO

Nit 40022868- 6

COTIZACION No. 7377

Dirección: Av Norte 56 - 16

Teléfono: 310 2497977

Correo electrónico: comercializadoraandina2018@gmail.com

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA			FECHA	SEPTIEMBRE/2026
NIT	891.801.061-1			VENCIMIENTO	30 días
DIRECCION	Carrera 7 No.6-64			FORMA DE PAGO	Contado
CIUDAD	Sotaquirá	TELEFONO	3213573957	VENDEDOR	
EMAIL	contactenos@sotaquira-boyaca.gov.co			EMERSON STYPHEN NUMPAQUE RODRIGUEZ	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNUTARIO	V. TOTAL
1	ALIVIADERO DE CAUDALES PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 9.879.721,64	\$ 9.879.721,64
2	ESTRUCTURA DE CRIBADO PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 10.979.432,77	\$ 10.979.432,77
3	ESTRUCTURA DESARENADOR PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 10.861.402,31	\$ 10.861.402,31
4	ESTRUCTURA REGULACION DE CAUDAL PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 9.640.852,94	\$ 9.640.852,94
5	UASB, Inc. Tratamiento H ₂ S. PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 50.241.864,40	\$ 50.241.864,40
6	ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 2.048.894,02	\$ 2.048.894,02
7	LECHO DE SECADO PRFV/HG, Según plano y especificaciones técnicas de diseño.	UN	1,00	\$ 12.864.488,45	\$ 12.864.488,45
8	GRAVAS PARA FILTRACION, Canto rodado, según especificaciones técnicas de diseño	M3	1,00	\$ 502.132,99	\$ 502.132,99
9	GEOTEXTIL NT 1600	M3	1,00	\$ 8.910,00	\$ 8.910,00
10	GEOMEMBRANA HDEP 40 MILS	M3	1,00	\$ 32.670,00	\$ 32.670,00
11	EQUIPO TERMOFUSIÓN	HR	4,00	\$ 41.596,64	\$ 166.386,55
12	GRAVA LIMPIA 1". Cantera	M3	1,00	\$ 181.440,38	\$ 181.440,38
13	ESPADAÑAS (aguas residuales)	UN	1,00	\$ 8.402,52	\$ 8.402,52

OBSERVACIONES:

ESTRUCTURAS, EQUIPOS Y MATERIALES PUESTOS EN OBRA,
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

COSTO DIRECTO	\$	107.416.598,97
IVA 19%	\$	20.409.153,80
COSTO TOTAL	\$	127.825.752,78

Firma Responsable _____

Recibido Por _____