

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																													
								29	31	noviembre 2026																diciembre 2026										
1			Inicio, reconocimiento, señalización y organización de frentes	2 días	lun 2/11/26	mar 3/11/26																														
2			Mantenimiento correctivo localizado de uniones en estructura metálica de cubierta	8 días	mié 4/11/26	vie 13/11/26	1																													
3			Canal en lámina galvanizada cal. 22 DS=50	5 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	2																													
4			Canal en lámina galvanizada cal. 22 DS=90	3 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26	2																													
5			Instalación de teja termoacústica trapezoidal A360	4 días	vie 13/11/26	mié 18/11/26	2																													
6			Bajantes de aguas lluvias PVC 4"	3 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26	3;4																													
7			Instalación de malla antiaves en estructura de cubierta	10 días	mar 24/11/26	sáb 5/12/26	6;3;4;5																													
8			Circuito ramal 2xNo.10 AWG Cu + tierra No.12 AWG, incluye EMT 1"	10 días	mié 4/11/26	lun 16/11/26	1																													
9			Salidas para lámpara/toma EMT completas	5 días	lun 16/11/26	lun 23/11/26	8																													
10			Instalación de luminarias LED High Bay 240 W	8 días	lun 23/11/26	mié 2/12/26	8;9																													
11			Desmante de aparatos sanitarios, incluido retiro	2 días	mié 4/11/26	jue 5/11/26	1																													
12			Demolición de baldosa de piso, incluido retiro	3 días	mié 4/11/26	vie 6/11/26	1																													
13			Demolición de pañete de muro, incluido retiro	2 días	mié 4/11/26	jue 5/11/26	1																													
14			Muro en bloque No. 4 e=0,10 m	4 días	sáb 7/11/26	jue 12/11/26	12;13																													
15			Puntos hidráulicos PVC-P/Paral 1/2"	4 días	vie 6/11/26	mié 11/11/26	11;13																													
16			Pañete liso de muros 1:4 e=1,5 cm	4 días	jue 12/11/26	mar 17/11/26	14																													
17			Acabado en granito, incluye dilatación y pulida	3 días	sáb 7/11/26	mié 11/11/26	12																													
18			Baldosa cerámica pared 20x20	5 días	mar 17/11/26	mar 24/11/26	15;16																													
19			Cielo raso en PVC e=7 mm, incluye estructura de apoyo	5 días	mar 24/11/26	lun 30/11/26	18																													
20			Suministro e instalación de lavamanos de empotrar con grifería	3 días	mar 24/11/26	vie 27/11/26	15;18																													
21			Suministro e instalación de sanitario tanque con grifería	3 días	mar 24/11/26	vie 27/11/26	15;18																													
22			Suministro e instalación de orinal de llave con grifería	3 días	mar 24/11/26	vie 27/11/26	18;15																													
23			Instalación de rejillas metálicas tradicionales 3x2 SOSCO	2 días	mar 24/11/26	jue 26/11/26	18																													
24			Aplicación de anticorrosivo sobre lámina llena	4 días	vie 13/11/26	mié 18/11/26	2																													
25			Aplicación de pintura epóxica	5 días	mar 24/11/26	lun 30/11/26	18																													
26			Recubrimiento sintético de cancha deportiva, incluye lavado, tratamiento de juntas y demarcación base	6 días	sáb 5/12/26	lun 14/12/26	7;25;10;19																													
27			Demarcación con pintura tipo tráfico e=0,10 m	2 días	lun 14/12/26	mié 16/12/26	26																													
28			Pruebas de funcionamiento, correcciones, limpieza general y entrega técnica	4 días	mié 16/12/26	lun 21/12/26	6;7;10;20;21;22;2																													
29			Hito de entrega final	0 días	lun 21/12/26	lun 21/12/26	28																													