

CRONOGRAMA DE OBRA RINCON SANTO

Duración: 60 días calendario | Programación por días relativos | Jornada: lunes a sábado

Ítem	Nombre de tarea	Und.	Cantidad	Duración	Inicio	Fin	MES 1												MES 2												
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
0	CRONOGRAMA DE OBRA			60 dc	D1	D60																									
1	PRELIMINARES			13 dc	D1	D13																									
1.1	Cerca en tela verde H=2.10 m (ICCU CONST 1.8)	ML	10.54	1 dc	D1	D1																									
1.2	Demolición de baldosa H=0.04 m, incluye retiro (1.11)	M2	28.00	2 dc	D3	D4																									
1.3	Demolición de pañete, incluye retiro (1.13)	M2	50.00	2 dc	D4	D5																									
1.4	Demolición de mampostería 0.15 m, incluye retiro (1.16)	M2	53.80	2 dc	D8	D9																									
1.5	Demolición de placa maciza 0.30 m, incluye retiro (1.24)	M2	17.24	3 dc	D4	D6																									
1.6	Demolición de placa de piso 0.10 m, incluye retiro (1.26)	M2	26.80	2 dc	D10	D11																									
1.7	Desmonte de cubierta de asbesto cemento, incluye retiro (1.34)	M2	16.26	2 dc	D2	D3																									
1.8	Desmonte de marcos y puertas, incluye retiro (1.38)	UN	1.00	1 dc	D2	D2																									
1.9	Desmonte de ventanas, incluye retiro (1.39)	M2	2.20	1 dc	D2	D2																									
1.10	Demolición de vigas y columnas, incluye retiro (1.29)	M3	4.03	2 dc	D10	D11																									
1.11	Demolición de cimiento enterrado, incluye retiro (2.4)	M3	1.20	1 dc	D12	D12																									
1.12	Localización y replanteo de cimientos con precisión (1.41)	M2	16.26	1 dc	D13	D13																									
2	CONCRETOS			25 dc	D15	D39																									
2.1	Excavación manual H=0.2 m, retiro a menos de 5 km (16.4)	M3	36.29	4 dc	D15	D18																									
2.2	Base en concreto pobre 1500 PSI (4.29)	M3	0.57	1 dc	D19	D19																									
2.3	Concreto ciclópeo 2500 PSI, 50% rajón (APU 1)	M3	3.22	1 dc	D20	D20																									
2.4	Zapatas en concreto 3500 PSI (2.8)	M3	2.57	1 dc	D22	D22																									
2.5	Viga de amarre en concreto 3500 PSI (2.7)	M3	3.22	2 dc	D23	D24																									
2.6	Subbase granular (ICCU INV 3.2)	M3	8.40	3 dc	D29	D31																									
2.7	Placa de contrapiso 3000 PSI E=0.10 m (APU 2)	M2	28.00	1 dc	D33	D33																									
2.8	Columnas en concreto 3500 PSI (4.3)	M3	2.74	2 dc	D25	D26																									
2.9	Muro en bloque No. 5 E=0.12 m (5.17)	M2	67.08	6 dc	D34	D39																									
2.10	Viga aérea en concreto 3500 PSI (4.26)	M3	4.43	4 dc	D27	D30																									
2.11	Entrepiso placa maciza 3500 PSI E=0.12 m (4.16)	M2	19.59	4 dc	D27	D30																									

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA DE OBRA RINCON SANTO

Duración: 60 días calendario | **Programación por días relativos** | **Jornada:** lunes a sábado

[illegible]