



BITÁCORA DE OBRA

NIT: 901978197-8

 grupofesosas@gmail.com

 +57 3205766471

 Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATANTE:	EMPRESA PAPA EL DESARROLLO TERBITOBIAL DEL BAGBE - EDTB
N.I.T:	901526561-7
CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
N.I.T:	901.978.197-8
CONTRATO OBRA No:	074 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$48.246.825,26) INCLUIDO EL A.U. Y DEMAS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO:	UN (01) MES




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se firma el acta de inicio en las instalaciones de la EDTB,• El Contratista de obra solicita visita técnica en los sectores donde se llevaran a cabo la construcción de los reductores de velocidad el día 16 de diciembre en el Corregimiento de Puerto Claver.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> Se lleva a cabo visita técnica en los seis sectores donde se realizará la construcción de los reductores de velocidad Se inicia demolición en losa del pavimento rígido 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continua con la demolición en losa del pavimento rígido en el sector 1 • Se inicia con el figurado del acero de refuerzo. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se finaliza con la demolición del pavimento rígido en el sector 1• Se continua con el figurado de acero de refuerzo	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se instala formaletas para reductor de velocidad • Se instala acero de refuerzo en reductor del sector 1. • Se funde costado derecho del reductor en el sector 1 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8

 grupofesosas@gmail.com


 +57 3205766471

 Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS	
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	
FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2026	
ESTADO DEL CLIMA:	SECO	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO		
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA	
OBSERVACIONES:		




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
 C.C.: 1.003.307.376
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO FE&SO SAS
 CONTRATISTA


DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
 DIRECTOR TÉCNICO
 EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	22 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Ingea El Dorado Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	23 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	24 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	25 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	26 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 9a 8h - 25 Ingea Elías Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	28 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Ingec Elicer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Ingea Filacer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	01 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	02 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	03 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8

 grupofesosas@gmail.com

 +57 3205766471

 Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	04 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 9a 8b - 25 Ingea Fillerer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	05 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 8a 8h - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	06 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 8a 8h - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	07 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	08 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	09 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	10 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 9a 2h - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	11 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

Doiver Nisperuza

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	12 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	13 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	14 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	15 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	16 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	17 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	18 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	19 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	20 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Inge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	21 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Ingec Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	22 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 9a 8h - 25 Ingea Elías Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	23 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	24 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	25 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	26 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	27 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 8a 8b - 25 Jorge Ellacor Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	28 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	29 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8




grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	30 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	31 DE ENERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	1 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471



Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	2 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	3 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	4 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	5 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	6 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliacer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	7 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	9 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8

 grupofesosas@gmail.com

 +57 3205766471

 Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	10 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Ingec Elmer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	11 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8

 grupofesosas@gmail.com

 +57 3205766471

 Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	13 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliacer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	15 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	16 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

- Cr 2a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	17 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	18 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
SUSPENSIÓN POR ORDEN PÚBLICO	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA




DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se instala formaleas para reductor de velocidad. • Se instala acero de refuerzo en reductor del sector 1. • Se funde costado izquierdo del reductor en el sector 1 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	LLUVIA TODO EL DÍA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
NO SE LABORÓ POR LLUVIA	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 8a 8b - 25 Jorge Elliger Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
NO SE LABORÓ	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se inicia demolición en pavimento rígido en el sector 2• Se inicia figurado del acero de refuerzo para los reductores	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Galtán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	24 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continua demolición en pavimento rígido en el sector 2 • Se continua con el figurado del acero de refuerzo para los reductores 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	25 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se finaliza demolición en pavimento rígido en el sector 2 • Se continua con el figurado del acero de refuerzo para los reductores. • Se instala formaleta para reductores y se instala acero de refuerzo transversal y longitudinal. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA




DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se instala concreto en reductor de velocidad en el sector 2 • Se continua con el figurado del acero de refuerzo 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA




DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se inicia demolición de pavimento rígido en el sector 3 • Se continua con el figurado del acero de refuerzo. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	LLUVIA TODA LA JORNADA LABORAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
NO SE LABORÓ	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	01 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
NO SE LABORÓ	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	01 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> Se continua con la demolición de pavimento rígido en el sector 3 Se continua con el figurado del acero de refuerzo. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
 C.C.: 1.003.307.376
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO FE&SO SAS
 CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
 DIRECTOR TÉCNICO
 EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	02 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se finaliza con la demolición de pavimento rígido en el sector 3 • Se continua con el figurado del acero de refuerzo. • Se instala formaleta para reductores de velocidad 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	03 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> Se funde concreto para reductores de velocidad en el sector 3. Se inicia demolición de pavimento rígido en el sector 4. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	04 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">Se continua con la demolición de pavimento rígido en el sector 4.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB





CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	05 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se finaliza con la demolición de pavimento rígido en el sector 4• Se instala formaleta para reductores de velocidad.• Se instala acero de refuerzo longitudinal y transversal.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8h - 25 Insa Eliecer Galtán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	06 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">Se continua con la demolición del pavimento rígido en el sector 5.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8



grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	07 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se finaliza con la demolición de pavimento rígido en el sector 5• Se instala formaleta para reductores de velocidad.• Se instala acero de refuerzo longitudinal y transversal.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

NIT: 901978197-8




grupofesosas@gmail.com




+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	08 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
NO SE LABORÓ	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	




HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	09 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se funde concreto para reductor de velocidad en el sector 5. • Se inicia con demolición de pavimento rígido en el sector 6. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA




DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	10 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> Se continua con demolición de pavimento rígido en el sector 6. Se realiza figurado de acero de refuerzo para reductor de velocidad. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB



CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	11 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se finaliza con la demolición del pavimento rígido• Se instala formaleta para reductor de velocidad• Se instala acero de refuerzo longitudinal y transversal.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C.: 1.003.307.376

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO FE&SO SAS

CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

DIRECTOR TÉCNICO

EDTB

NIT: 901978197-8




grupofesosas@gmail.com



+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliécer Gaitán

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	12 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se funde concreto en reductor ubicado en el sector 6. • Se instala señal vertical 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	13 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con la instalación de señal vertical • Se realiza demarcación horizontal en reductores de velocidad 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB




CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	14 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none">• Se continúa con la instalación de señal vertical• Se realiza demarcación horizontal en reductores de velocidad	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	15 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con la instalación de señal vertical • Se realiza demarcación horizontal en reductores de velocidad 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA


Doive Nisperuza

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB

CONTRATISTA:	GRUPO FE&SO SAS
SUPERVISOR:	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (director técnico)
PROYECTO	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO REFORZADO UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..
FECHA:	16 DE MARZO DE 2027
ESTADO DEL CLIMA:	SECO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Se finaliza con la instalación de señal vertical • Se finaliza demarcación horizontal en reductores de velocidad • Se lleva a cabo orden y aseo en los seis sectores donde se llevó a cabo la construcción de los reductores de velocidad. 	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
Residente de obra, cuadrilla de obra.	Herramientas Menores
OBSERVACIONES:	



HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
C.C.: 1.003.307.376
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FE&SO SAS
CONTRATISTA



DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
EDTB