

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (5 MESES / 20 SEMANAS)

OBJETO DEL PROYECTO:

El Mantenimiento de la infraestructura y impermeabilización de terrazas, cubiertas y pisos en edificio SEF

FECHA DE INICIO:

10/08/2026

UBICACIÓN:

Carrera 13 No. 65-10, Bogotá D.C.

FECHA DE TERMINACIÓN:

25/12/2026

DURACIÓN TOTAL:

5 Meses / 20 Semanas (2 Meses Contratación + 3 Meses Ejecución)

PRESUPUESTO OFICIAL:

\$297.000.000

ITEM	CAPÍTULO / ACTIVIDAD	PESO %	VALOR ESTIMADO	DUR. (SEM)	INICIO	FIN	MES 1 (AGO 2026)				MES 2 (SEP 2026)				MES 3 (OCT 2026)				MES 4 (NOV 2026)				MES 5 (DIC 2026)			
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
FASE I	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN	0,0%	\$0	8	Semana 1	Semana 8																				
CONTR-01	Elaboración de pliegos, estudios previos y CDP	0,0%	\$0	3	Semana 1	Semana 3																				
CONTR-02	Publicación, observaciones y recepción de propuestas	0,0%	\$0	3	Semana 3	Semana 5																				
CONTR-03	Evaluación, adjudicación, pólizas y Acta de Inicio	0,0%	\$0	3	Semana 6	Semana 8																				
FASE II	EJECUCIÓN DE OBRAS E IMPERMEABILIZACIÓN	100,0%		12	Semana 9	Semana 20																				
CAP 1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	619,2%	\$194.710.665	3	Semana 9	Semana 11																				
1.1	Cerramiento provisional, campamento y señalización	3,1%	\$982.080	2	Semana 9	Semana 10																				
1.2	Desmonte de carpas y pisos	9,9%	\$3.111.829	2	Semana 9	Semana 10																				
	Demolicion de enchape de piso	58,3%	\$18.324.688																							
	Instalacion de carpas	3,6%	\$1.137.396																							
1.3	Instalacion de pisos	6,3%	\$1.974.433	2	Semana 10	Semana 11																				
CAP 2	Pintura	541,1%	\$170.162.320	3	Semana 11	Semana 13																				
2.1	Vinilo sobre pañete dos manos	11,1%	\$3.478.732	2	Semana 11	Semana 12																				
3.1	Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E= 0.04	147,5%	\$46.387.887	4	Semana 13	Semana 16																				
3.2	Media caña en granito - Prefabricado	85,8%	\$26.985.512	3	Semana 14	Semana 16																				
3.3	Destronque pulida de plomo baldosa grano de mármol fundido en sitio	67,3%	\$21.154.183	3	Semana 15	Semana 17																				
3.4	Cerámica piso tráfico 5, calidad primera	319,1%	\$100.341.057	2	Semana 16	Semana 17																				
CAP 4	OBRAS DE ARTE	121,2%	\$38.117.815	4	Semana 15	Semana 18																				
4.1	Baranda metalica	33,5%	\$10.549.265	3	Semana 15	Semana 17																				
5.1	Retiro de escombros, aseo detallado	2,1%	\$671.491	2	Semana 18	Semana 19																				
TOTAL	TOTAL PROYECTO INVERSIÓN Y EJECUCIÓN	100,0%		20	Semana 19	Semana 20																				


CONVENCIONES DEL CRONOGRAMA:

Proceso de Contratación y Adjudicación (Semanas 1 - 8 / Mes 1 - Mes 2)

Ejecución de Obras e Impermeabilización (Semanas 9 - 20 / Mes 3 - Mes 5)

Entrega Final, (Semanas 19 - 20 / Mes 5)

Elaboro:



GILBERTO SALAZAR CANTOR
Infraestructura - Sena- CSF