

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1708-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sánchez Dueñas - Apoyo Principal, Alexander Cortes- Apoyo Principal 1, Jorge Luis Burgos Rosas - Apoyo Principal 2, Julián Andrés Daza Méndez - Especialista Social, Mónica Alejandra Granados Rodríguez - Especialista Ambiental, Johana Milena Casas Pérez - Especialista de SST.

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	21.0%
% EJECUTADO	14.0%
% VARIACIÓN	-7.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico del Contrato, Numeral 4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 4.1. Fase de ejecución, en donde se establece "Pasado veinte (20) días del plazo de ejecución del contrato a partir del acta de inicio, el contratista debe tener aprobado por la interventoría, mínimo el 50% de los diagnósticos de los puentes preseleccionados, e iniciará la ejecución de las obras para los elementos que, de acuerdo con los diagnósticos, requieran actividades de mantenimiento rutinario y/o periódico", se informa que cumplido el plazo el 16 de febrero de 2021 el Contratista no presentó la información correspondiente al 50% de los diagnósticos de los puentes preseleccionados, por lo tanto no tiene aprobado por la Interventoría los diagnósticos requeridos y no puede iniciar actividades de mantenimiento rutinario o periódico. Se presentó al Contratista oficio de Apremio por cumplimiento de obligaciones contractuales mediante comunicación 2-ACING-K35-51 del 19 de febrero de 2021 en la que solicita al Contratista subsanar con fecha máxima de entrega de documentos el 22 de febrero de 2021 y no se cumple con la entrega correcta y completa de la documentación en la fecha indicada. La Interventoría se encuentra preparando un informe de presunto incumplimiento, teniendo como precedente que a la fecha no ha recibido los informes completos de diagnóstico de ninguno de los puentes objeto del Contrato y a la fecha aún se encuentra documentación pendiente por ajustar y entregar por parte del Contratista y pendiente por aprobación por parte de la Interventoría.

A la fecha no se tiene aprobados informes mensuales.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTRUCTURAL	Contratista	ACINCO INGENIERIA SAS
Contrato No.	IDU-1710-2020	Contrato No.	IDU-1708-2020
Valor Inicial	\$ 9.414.877.124,00	Valor Inicial	\$ 1.284.779.751,00
Total Contrato	\$ 9.414.877.124,00	Total Contrato	\$ 1.284.779.751,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	330 días	Plazo Inicial	330 días
Plazo Actualizado	330 días	Plazo Actualizado	330 días
Fecha de Iniciación	2021-01-27	Fecha de Iniciación	2021-01-27
Fecha de Terminación Actual	2021-12-26	Fecha de Terminación Actual	2021-12-26
No. Empleos generados	11	No. Empleos generados	9

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO