

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ
---	---

PÁGINA:	1	DE:	2	ACTA No: 1 Sede Arauca.
----------------	---	------------	---	------------------------------------

CONTRATO:	00-133-2020
FECHA:	16-09-2020
HORA DE INICIO:	03:00 p.m.
HORA DE TERMINACIÓN:	04:00 p.m.
SITIO DE REUNIÓN:	Microsoft TEAMS.

TEMAS TRATADOS:

Se tratan temas generales del estado de avance de la Sede de Arauca:

- 1.) **Ing. Andres Alberto Ruiz Taborda:** Manifiesta que se consideran tratados en gran parte los temas referentes al avance de la Sede de Impuestos y Aduanas de Arauca con la propuesta de intervención de áreas y alcances, presentada por parte del BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

En la Sede Arauca se realizan las adecuaciones de acuerdo al contrato enunciado donde la empresa Broka Construcciones e Interventorías S.A.S. presenta inquietudes con respecto a la demolición de la pared, actividad que se encuentra contemplada en el presente contrato y en los planos de la obra.

Ing. Andrés Ruiz: Pregunta sobre la pertinencia del por qué no demoler la totalidad de la pared?

R/ Ing. Jose Gonzalez: Aclara que se debe a la viga, que al desmontar el cielo raso se encontraba justo allí, por temas estructurales, la pared servirá de soporte a la viga, informo que se debe dejar la pared hasta un punto de veinte (20) cms alejada de la viga.

- 2.) **Arq. Emperatriz Bonilla:** Manifiesta que se debe verificar la estructura, que se le envíen fotos para la ubicación del problema y así tomar una decisión, se le recalca al ingeniero realizar el Balance de la obra con las medidas reales y así aterrizar la obra.

R/ Ing. Jose Gonzalez: Manifiesta que es mejor dejar la pared como lo planteo anteriormente, cerrando el vano de la puerta una vez desmontada la puerta, el balance lo entregaría del 22 al 23 de septiembre de 2020.

- 3.) **Dr. Jose Rogelio Eslava:** Manifiesta que los temas de obra Civil sean tratados por



los Ingenieros y Arquitectos de la entidad, el Director solicita que las ventanas se dejen con sistema para abrirlas, explicando por qué se necesita que se instalen de esa forma en toda la sede, piso primer (1) y segundo (2) piso.

4.) **Supervisor. Pablo Hernandez:** Igualmente manifiesta que los temas de obras civiles dejarlos en opinión del ingeniero y arquitectos, quien toma atenta nota debido que es supervisor y debe estar enterado de las decisiones para hacerlas cumplir.

5.) **Ing. Javier Galeano:**

La supervisora de la DIAN Nivel Central y compañeros manifiestan que se estará atento a cualquier requerimiento que pueda manifestar el Contratista, referente al presente proceso y sus inquietudes en la adecuación de la Sede.

Los representantes de la DIAN, llaman la atención sobre la necesidad de presentar lo más pronto posible cada uno de los materiales que requieren de aprobación previa para su utilización dentro del contrato. Estos materiales deben venir acompañados de las respectivas fichas técnicas y muestras correspondientes. Se hace referencia específica a los paneles de cubierta – tejas las cuales deben tener color determinado y un espesor de 50 mm de acuerdo al compromiso del factor de ponderación asumido por el contratista dentro del proceso de adjudicación.

Se pregunta al contratista como considera que va con la obra, manifestando que va bien. Se consideran terminados los temas de la reunión y se espera la continuación de las actividades programadas.

ACTIVIDADES PENDIENTES:	RESPONSABLE:
Continuar con Avance de obra	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA
JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	Broka construcciones e Interventorias S.A.S	
EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	Supervisión Técnica Nivel Central DIAN	
ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA	Apoyo Técnica Nivel Central DIAN	
JAVIER GALEANO FERNANDEZ	Apoyo Técnico Nivel Central DIAN	
JOSE ROGELIO ESLAVA	Director Seccional Arauca	
PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR	Supervisor Seccional Arauca	