

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 1 DEL DÍA 03 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 06 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

|                                                                                                                                     |                   |                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                      |                   | <b>CONTRATO No.:</b>                   |                  |
| MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCION EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 14) |                   | 225 DE 2019                            |                  |
| Supervisor USPEC:                                                                                                                   |                   | Profesional de Apoyo a la Supervisión: |                  |
| LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO                                                                                                         |                   | ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARON     |                  |
| <b>Contrato de Obra:</b>                                                                                                            |                   | <b>Contrato de Interventoría:</b>      |                  |
| Valor Inicial                                                                                                                       | \$ 774.035.543,00 | Valor Inicial                          | \$ 88.290.491,00 |
| Valor Adicional                                                                                                                     | \$ -              | Valor Adicional                        | \$ -             |
| Valor Actualizado                                                                                                                   | \$ 774.035.543,00 | Valor Actualizado                      | \$ 88.290.491,00 |
| Plazo Inicial                                                                                                                       | 5 MESES           | Plazo Inicial                          | 5,5 MESES        |
| Plazo proroga                                                                                                                       |                   | Plazo Prorroga                         |                  |
| Plazo Actualizado                                                                                                                   |                   | Plazo Actualizado                      |                  |
| Fecha Inicio                                                                                                                        | 16/03/2020        | Fecha Inicio                           | 16/03/2020       |
| Fecha Terminación                                                                                                                   | 15/08/2020        | Fecha Terminación                      | 30/08/2020       |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

| PROGRAMADO                    |         |           | FACTURADO                     |         |           |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|---------|-----------|
| <b>TOTAL CONTRATO</b>         | MENSUAL | ACUMULADO | <b>TOTAL CONTRATO</b>         | MENSUAL | ACUMULADO |
| PAC Programado (%)            | 0,00%   | 0,00%     | PAC Programado (%)            | 0       |           |
| Valor del PAC Programado (\$) | \$ -    | \$ -      | Valor del PAC Programado (\$) | 0%      | \$ -      |

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

| PROGRAMADO                            |         |           | EJECUTADO                            |         |           |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|
| <b>TOTAL CONTRATO</b>                 | SEMANAL | ACUMULADO | <b>TOTAL CONTRATO</b>                | SEMANAL | ACUMULADO |
| Actividades Programadas (%)           | 0,00%   | 0,00%     | Actividades Ejecutadas (%)           | 0,00%   | 0,00%     |
| Valor de Actividades Programadas (\$) | \$ -    | \$ -      | Valor de Actividades Ejecutadas (\$) | \$ -    | \$ -      |
| <b>ETAPA DE</b>                       | SEMANAL | ACUMULADO | <b>ETAPA DE</b>                      | SEMANAL | ACUMULADO |
| Actividades Programadas (%)           |         |           | Actividades Ejecutadas (%)           |         |           |
| Valor de Actividades Programadas (\$) |         |           | Valor de Actividades Ejecutadas (\$) |         |           |
| <b>ETAPA DE</b>                       | SEMANAL | ACUMULADO | <b>ETAPA DE</b>                      | SEMANAL | ACUMULADO |
| Actividades Programadas (%)           |         |           | Actividades Ejecutadas (%)           |         |           |
| Valor de Actividades Programadas (\$) |         |           | Valor de Actividades Ejecutadas (\$) |         |           |

RESUMEN CRONOGRAMA

| Horas Trabajadas       |       |        |           |        |         |        |       |
|------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|-------|
| Establecimiento ERON   | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | TOTAL |
| BARRANCABERMEJA        |       |        |           |        |         |        | 0     |
| MALAGA                 |       |        |           |        |         |        | 0     |
| SAN VICENTE DE CHUCURI |       |        |           |        |         |        | 0     |
| SOCORRO                |       |        |           |        |         |        | 0     |
| VELEZ                  |       |        |           |        |         |        | 40    |
|                        |       |        |           |        |         |        |       |

SEMANA No.:  DEL DÍA   MES   AÑO     AL DÍA   MES   AÑO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:
 

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCION EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 14)

CONTRATO No.:
 

225 DE 2019

| Establecimiento - ERON / Actividad | % Programado (Físico) | % Ejecutado (Físico) | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado | % Variación | Observaciones |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| BARRANCABERMEJA                    |                       |                      |                      |                     |             |               |
| MALAGA                             |                       |                      |                      |                     |             |               |
| SAN VICENTE DE CHUCURI             |                       |                      |                      |                     |             |               |
| SOCORRO                            |                       |                      |                      |                     |             |               |
| VELEZ                              |                       |                      |                      |                     |             |               |
|                                    |                       |                      |                      |                     |             |               |


SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimiento al cronograma.

A la fecha se adelanta por parte del contratista el informe de preconstrucción del contrato de obra No. 225 de 2019.

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL



Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma