



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 8
DEL
DÍA 1 **9**
MES 1 0
AÑO 2 0 2 0
AL
DÍA 2 5
MES 1 0
AÑO 2 0 2 0

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:
MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:
225 DE 2019

Supervisor USPEC:
ING. LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO

Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARÓN

Contrato de Obra:

Valor Inicial	\$	774.036.543,00
Valor Adicional	\$	-
Valor Actualizado	\$	774.036.543,00

Plazo Inicial	3 MESES
Plazo prorroga	
Plazo Actualizado	3 MESES
Fecha Inicio	3/09/2020
Fecha Terminación Inicial	3/12/2020
Fecha Terminación Actual	3/12/2020

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	\$	88.290.491,00
Valor Adicional	\$	-
Valor Actualizado	\$	88.290.491,00

Plazo Inicial	5,5 MESES
Plazo Prorroga	0 MESES
Plazo Actualizado	5,5 MESES
Fecha Inicio	6/08/2019
Fecha Terminación Inicial	18/02/2020
Fecha Terminación Actual	18/02/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)		

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	19,12%	62,29%
Valor de Actividades Programadas (\$)	\$ 147.966.231,00	\$ 482.166.654,00

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas (\$)		

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas (\$)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	7,77%	40,98%
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)	\$ 60.162.096,00	\$ 317.232.163,00

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Establecimiento ERON	Horas Trabajadas						TOTAL
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
EPMSC Barrancabermeja	8	8	8	8	8	8	48
EPMSC Málaga	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC San Vicente del Chucurí	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC Socorro	8	8	8	8	8	4	44
EPMSC Vélez							0

M2-FO-41
Versión: 01

Vigencia: 03-03-2020

Página 1de2

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA																																										
SEMANA No.: 8 DEL DÍA 1 9 MES 1 0 AÑO 2 0 2 0 AL DÍA 2 5 MES 1 0 AÑO 2 0 2 0																																											
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)																																											
OBJETO: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-top: 10px; padding: 5px;"> MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14) </div>	CONTRATO No.: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-top: 10px; text-align: center; padding: 10px;"> 225 DE 2019 </div>																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 20%;">Establecimiento - ERON / Actividad</th> <th style="width: 10%;">% Programado (Físico)</th> <th style="width: 10%;">% Ejecutado (Físico)</th> <th style="width: 15%;">Programado Acumulado</th> <th style="width: 15%;">Ejecutado Acumulado</th> <th style="width: 10%;">% Variación</th> <th style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EPMSC Barrancabermeja</td> <td>75,41%</td> <td>35,86%</td> <td>\$ 131.425.581,00</td> <td>\$ 62.504.778,00</td> <td>-39,55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Málaga</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>\$ 69.696.840,00</td> <td>\$ 69.696.840,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC San Vicente del Chucurí</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>\$ 69.713.804,00</td> <td>\$ 69.713.804,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Socorro</td> <td>73,88%</td> <td>40,31%</td> <td>\$ 211.330.429,00</td> <td>\$ 115.316.741,00</td> <td>-33,57%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Vélez</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0,00%</td> <td>A la fecha el contratista no ha presentado balance de obra de este frente</td> </tr> </tbody> </table>		Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones	EPMSC Barrancabermeja	75,41%	35,86%	\$ 131.425.581,00	\$ 62.504.778,00	-39,55%		EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	\$ 69.696.840,00	\$ 69.696.840,00	0,00%		EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	\$ 69.713.804,00	\$ 69.713.804,00	0,00%		EPMSC Socorro	73,88%	40,31%	\$ 211.330.429,00	\$ 115.316.741,00	-33,57%		EPMSC Vélez	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	A la fecha el contratista no ha presentado balance de obra de este frente
Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones																																					
EPMSC Barrancabermeja	75,41%	35,86%	\$ 131.425.581,00	\$ 62.504.778,00	-39,55%																																						
EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	\$ 69.696.840,00	\$ 69.696.840,00	0,00%																																						
EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	\$ 69.713.804,00	\$ 69.713.804,00	0,00%																																						
EPMSC Socorro	73,88%	40,31%	\$ 211.330.429,00	\$ 115.316.741,00	-33,57%																																						
EPMSC Vélez	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	A la fecha el contratista no ha presentado balance de obra de este frente																																					
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA																																											
En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimiento al cronograma.																																											
Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha incrementado el personal en el sitio de obra, tampoco ha iniciado labores fuera del área de las aulas																																											
Frente EPSMC Málaga: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%																																											
Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%																																											
Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha ejecutado en su totalidad labores ya iniciadas, para poder realizar su cuantificación.																																											
Frente EPSMC Velez: El contratista no ha presentado balance ni programación ajustada para este frente de obra.																																											
En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.																																											
Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejecutadas en este frente																																											
Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejecutadas en este frente																																											
Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejecutadas en este frente																																											
Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación d elas obras ejecutadas en este frente																																											
Frente EPSMC Velez: A al fecha el contratista no ha terminado la cuantificación del alcance de este frente.																																											
ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/>	 <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/>																																										
Nombre - Director Interventoría / Obra	Firma																																										