



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, Abril de 2021

Señor (a)
MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **2205837**
Coordinador Académico Gestión
Articulación Con La Media
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes Abril del año 2021

Referencia: No 2205837 del año 2021

YAMIL ENRIQUE CASTRO FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.639.186 de Sabanalarga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Articulación Con La Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: c). un pago correspondiente al mes de Abril de 2021 por valor de (3.569.292). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No. 293181913 Banco de Bogota, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de Junio de 2021.

OBJETO:	
Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA - AREA:CONSTRUCCIÓN , participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad	

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Atender con oportunidad y eficiencia las sugerencias indicadas por el supervisor del Contrato para el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Asistir a reuniones convocadas por líder de articulación a través de plataforma zoom en el marco de la contingencia covid-19 . Apoyar a las I.E. con la recepción de documentación y seguimiento para matriculas grupos 2021. Demolición acondicionamiento del lote. Trazado y replantear. Excavaciones.	pantallazo de reuniones. Fotografías.



		Parrillas en hierro. Encofrados. Concretos de cimientos. Pisos y viga zócalo en concreto. Punto eléctrico. Puntos sanitario y de agua potable.	
--	--	--	--

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 4381840717 de la planilla, operador y periodo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en () folios

Cordialmente,

YAMIL ENRIQUE CASTRO FONTALVO
Contratista
C.C. No. 8.639.186

Recibí a satisfacción:

MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
Supervisor(a) Contrato 2205837 de 2021
Coordinador Académico Gestión



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ISLA DE
PROVIDENCIAS – MES DE ABRIL.

**TRABAJOS EJECUTADOS POR EL INSTRUCTOR YAMIL CASTRO.
CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER DE MAESTRO WILLY BY.
PRIMERA ETAPA**

- 01 – ADECUANCION DE TERRENO.
- 02 – TRAZADO Y REPLANTEO.
- 03 – EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS REFORZADO EN CONCRETO 1 – 2 – 3.
- 04 – ARMADO DE PARRILLAS PARA CIMIENTOS EN ACERO DE $\frac{1}{4}$ Y $\frac{3}{8}$ DE DIAMETRO.
- 05 – ARMADO DE ENCOFRADOS.
- 06 – INSTALACION DE ACERO DE REFUEZO Y FUNDICION DE LA CIMENTACION.
- 07 – LEVANTE DE MURO CON RELLENO DE MEZCLA $\frac{1}{4}$ Y ACERO DE REFUEZO $\frac{3}{8}$
- 08 – RELLENOS DE PISO Y NIVELACIONES DEL CASO
- 09 – COLOCACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y SALTARIOS.
- 10 – COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PISO SOPORTE DE VIVIENDA.
- 11 – FUNDICION DE PLACA EN CONCRETO 1 – 2 – 3 PISO SOPORTE DE VIVIENDA.

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS SEGUNDA ETAPA.

- 12 – ARMADO DE ENCOFRADO Y DEL HIERRO VIGA ZÓCALO
- 13 – COLOCACIÓN EN VIGA ZÓCALO VARILLAS ROSCADA DE $\frac{1}{2}$ - ANCLAJES DE LA CASA.
- 14 – VACIADO DE CONCRETO 123 EN VIGA SÓCALO.
- 15 – ARMADO DE PANELES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA.
- 16 - CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO
- 17 - CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO
- 18 – CONSTRUCCIÓN DE COCINA
- 19 – CONSTRUCCIÓN DE ALCOBAS
- 20 – CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA,
- 21 - CONSTRUCCIÓN DE PATIO.
- 22 – INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.



CONSTRUCCION DE LA VIGA ZOCALO – ELEMENTO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 1 2 3, REFOZADO CON HIERRO, QUE SERVIRA DE SOPORTE Y DE ANCLAJE A LA CASA DE MADERA DEL MAESTRO WILLY BY. AVANCE DE LA OBRA EN UN 30%.





