

FECHA:		12 3 21		RESIDENTE:													
PERSONAL DEL CONTRATISTA																	
RECURSOS EN OBRA																	
CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	0	1	4	2	12	1	1	0	3	6		17				48
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS			2									8					10
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA											1						1
ARMENTA CHAVARRO		2	0	4	2			2				19	21				50
CITY SERVICIOS-INTERPANEL			1									9					10
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			2									10					12
COLWINDOWS													0				0
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS								1				8					9
CONSTRUDAT			1	1								4	1				7
CSYL												1			0		1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS								1				1					2
DIMAR -ES METALS			1		1		1					4					7
EDILBERTO ARENAS					0			1				14	2				17
ENERGIA SOLAR					0		1			1	2						4
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS			1		1							8					10
FIJAR					1							3					4
HCB					1							1					2
HIDRINCO				1	1							7					9
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS					0												0
MEGAPROYECTOS			0					0				1					1
MONTAJES J9												2		6			8
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)												0			0		0
POLYUPROTEC SA			0		0						2		1		0		2
SERVIASEO																	1
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS								0				0					0
LAMM												0					0
MORA MORA															3		3
INDENPENDIENTE					1												1
TOPDICON														2			2
CONSTRUMONTI															11		11
KETMUN SAS						1											1
TOTAL	1	2	9	10	10	13	3	1	5	3	8	104	42	8	3	11	233
	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ								
						T	I	R									
Mortero 1:3	9.00	P/R	4	2	SI	2	1		SI								
			1	1	SI	1			SI								
			1	1	SI	1			SI								
			9	9	SI	3	6		SI								
			3	3	SI		2	1	SI								
			6	6	SI	2	4		SI								
			3	3	SI	3	0		SI								
			2	2	SI	0	2		SI								
			1	N/A	N/A	0	1		SI								
			2	N/A	N/A	1	1		SI								
			3	N/A	N/A	1	2		SI								
			3	N/A	N/A	3	0		SI								
			1	N/A	N/A	1	0		SI								
			1	N/A	N/A	1	0		SI								
			2	N/A	N/A	2	0		SI								
			1	N/A	N/A	0	1		SI								
			1	N/A	N/A	0	1		SI								
T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN																	
CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS																	
CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO													
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES														
LL	7:00	17:00		SECO													
				HUMEDO													
				SATURADO													
				INESTABLE													
				INUNDADO													
S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA LLF: LLUVIA FUERTE.																	
DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS																	
UBICACIÓN	EJE O ABCISA																
Sótano	Plazoleta	Continúa peinado de cable por bandeja e instalación a tableros ejes 29-30K-L															
		Recogida de circuitos a cuarto técnico ejes 29-30 K-L															
		Lijado y pintura de muro seco ejes 21-30 G-L															
		Peque de mampostería baño ejes 30F-G															
		Prolongación de tubería de piso EMT alambrado de circuito de toma regulada y normal ejes 21-30 G-L															
		Continúa remetes de dinteles y boca puerta ejes 14-17 H-I															
		Regatas sobre mampostería e instalación de tubería ventilación batería de baños ejes 14-17 H-I															
		Masillado lijado y pintura de muros secos ejes 11-1 H-L															
		Masillado, encintado, lijado y pintura de muros secos ejes 14-20 J-L															
		Alistado de sobre placa contrapiso para conectar escalera ejes 17-18 I-J															
Atrio		Continúa instalación y conexión de puntos a cajas de 30x30 malla a tierra ejes 12-30 A-F															
		Instalación de tubería red contra incendio de 6" ejes 26-28 D-E															
		Recogida de circuitos de alumbrado alambrado de tomas ejes 12-30 A-F															
		Instalación de tubería alumbrado y recogida de circuitos 12-30 C-D															

	Auditorio	<p>Prolongación de tubería de piso EMT y alambrado de circuitos de tomas normal y regulado ejes 1-11 A-H</p> <p>Continúa alistado y limpieza de puntales metálicos ameba N°1 ejes 1-7 H-K para aplicación de anticorrosivo y pintura intumescente</p> <p>Continúa instalación de ductos A/C eje 1-11 H-L</p> <p>Masillado lijado y pintura de muros secos ejes 11-1 H-L</p> <p>Recogida de circuitos a cuarto técnico ejes 1-11 H-L</p> <p>Continúa alistado y remate para placa de contrapiso contra fosos de ascensores ejes 6-7 G-H</p> <p>Pintura de puntales metálicos ejes 2-8 H-K</p> <p>Recogida de circuitos de alumbrado a tablero cuarto técnico ejes 1-11 F-H</p> <p>Masillado encintado estuco y pintura sobre muros secos 8-11 H-L</p> <p>Alambrado de circuitos para toma regulada y normales ejes 1-11 A-H</p> <p>Montaje de tableros y recogida de circuitos a tableros cuarto técnico ejes 6-7 F-G</p>
Piso 1	Atrio	<p>Instalación estructura de aluminio para muros secos 5-11 F-H</p> <p>Instalación estructura de cielo raso 5-11 F-H</p> <p>Prolongación de red incendio ejes 2-5 F-G-H</p> <p>Remates de mampostería ejes 5-11 F-H 5-8 B-F</p> <p>Instalación celosías para muros secos alojamientos ejes 5-11 F-H</p> <p>Estuco para rampa de acceso a iglesia ejes 2-5 F</p> <p>Mampostería pañete muros sacristía ejes 6-8 C-B</p> <p>Resane y remate de columnas ejes 5-11 C</p> <p>Instalaciones hidrosanitarias descolgadas ejes 5-11 B-F</p> <p>Prolongaciones hidrosanitarias 5-11 F-H 5-8 B-F</p> <p>Prolongaciones redes eléctricas ejes 5-11 F-H 5-8 B-F 2-6 F</p> <p>Tramo 1 garita eje 29/A-B</p> <p>Instalación de sello y silicona en ventanería eje B/12-30</p>
	Plazoleta	<p>Instalación y prolongación redes voz y datos ejes 12-14 F-H</p> <p>Prolongaciones eléctricas en muros ejes 12-14 F-H</p> <p>Instalación de estructura en cielo raso eje 12-14/F-H</p> <p>Instalación de red de incendio ejes 12-14 F-H</p> <p>Reparación y resanado de vigas y bordillos ejes 12-20 F-L</p> <p>Reparación y resanado de vigas y bordillos ejes 20-30 F-L</p>
	Auditorio	<p>Prolongaciones eléctricas muros secos ejes 12-18 B-F</p> <p>Instalación de red de incendios ejes 12-15 E-F</p> <p>Masillado muros secos ejes 23-30 B-D 20-30 E-F 19-25B-D 12-18 B-F</p> <p>Instalación perfiles metálicos muros secos 27-28 E-F 27-28 G-F 18-30B-D 24-30E-F 12-20B-G</p> <p>Armado de aceros para para garita ejes 29-A-B</p> <p>Instalación de red de incendio ejes 12-18 B-D 12-20 E-F</p> <p>Pintura muros secos ejes 12-18 B-D 18-30 B-D</p> <p>Pintura estuco muros en mampostería ejes 23-25 B-D</p> <p>Hechura de placa entrepiso garita ejes 2-3/A-B</p>
Piso 2	Auditorio	<p>Inicio de instalación de enchapes de pisos baños 3-5 F-H</p> <p>Pintura de estructura metálica de N+9.50 a N+12.00 ejes 2-5 F-H</p> <p>Instalación de láminas de fibrocemento tapas muro foso de ascensor</p> <p>Instalación de escaleras metálicas costado occidental de 2 a 3 piso ejes 2-5 F-G</p> <p>Afinado de pisos plaza de armas ejes 2-6/B-D</p> <p>Reinicio de instalación viga n+9.30 para cargadero superior ventanería</p>
	Atrio	<p>Detalles y correcciones de tubería presión polipropileno ejes 25-26 E-F</p> <p>Replanteo para puestos de trabajo ejes 12-13 B-G</p> <p>Puesta a tierra de bandejas y red incendio ejes 12-18 B-F</p> <p>Aplicación de masilla en muros secos dos caras ejes 14-B-C</p> <p>Pruebas de presión de boquillas de red incendio 12-30 B-G</p> <p>Alistado de cableado para tomas puestos de trabajo bajo placó piso 3 ejes 16-28 E-F</p> <p>Aplicación de estuco sobre muros mampostería ejes 25-28 E</p>
Piso 3	Atrio	<p>Instalación de celosías para mamparas y divisorios ejes 29-30 D-E</p> <p>Lijado y remate de columnas ejes 21-22 C</p> <p>Fachada sur hacen detalles de bloques en segunda piel ejes 12-24 G</p> <p>Detalles y correcciones de tubería presión polipropileno ejes 15-16 C-D</p> <p>Perforaciones para anclajes bordillo barandas ejes 13-16 D-E</p>
	Auditorio	<p>Instalación de tapa muros foso de ascensores</p> <p>Replanteo de muros placa de 3 piso</p> <p>Instalación de escaleras metálicas costado occidental de 2 a 3 piso ejes 2-5 F-G</p>
Piso 4	Atrio	<p>Instalación de cajas para puestos de trabajo circuitos normales ejes 18-22 B-E</p> <p>Armado de circuitos en tableros cuarto técnico N°2 ejes 24-25 F-G</p> <p>Instalación de anclajes bordillos barandas bordillos ejes 23-26 D-E</p>
Piso 5	Atrio	<p>Enchape de pisos en duchas ejes 29-30 F</p> <p>Instalación celosías para mamparas ejes 28D-28E 27D 27E 27D 28-D 18E 18D</p> <p>Anclajes para bordillos baranda vacíos eje 26/D-E, 25-26/D</p>
Piso 6	Atrio	<p>Remates sobre muros donde va tubería hidráulica ejes 12-13 B-D 19-21 E-F 26-27 C-D</p> <p>Instalación cuellos ductos aires ejes 29-D 29E</p> <p>Masillado de muros secos ejes 24-25 C-D 17D-17E C-D 23-24 E-F 27-28F 17-19E-F</p> <p>Enchape de muros de cocina ejes 12-14 D-E</p> <p>Instalación de cajas para cámaras ejes 12-13 E-F</p> <p>Instalación láminas fibrocemento cielo raso ejes 29-30 B-D 29-30 E-F</p> <p>Instalación corazas para terminales de seguridad red incendio ejes 12-30 B-D</p>
	Campanario	Retiro de formaleta
	Urbanismo Occ	<p>Excavación manual e instalación de tubería PVC ¾"</p> <p>Toma de densidades base granular zona ingreso a Iglesia ejes 1-F-G promedio 100%</p> <p>Continúa caja de paso 30x30</p> <p>Construcción de caja de paso 60x60 para voz y datos</p> <p>Se inicia instalación de gramoquin en zona acceso a capilla ejes 1-E-G</p>
	Urbanismo Nor	Termina desmonte de torre grúa en retiro a la fecha 85% del equipo.
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

FECHA:

13 3 21

RESIDENTE:

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE				TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	0	1	4	2	12	1	1	0	3	6		17							48
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS			2									7								9
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA										3										3
ARMENTA CHAVARRO		2	0	4	2			2				20	21							51
CITY SERVICIOS-INTERPANEL			1									2								3
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			2									11								13
COLWINDOWS													0							0
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS								1				8								9
CONSTRUDAT			1	1								4	1							7
CSYL												1			0					1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS								1				2								3
DIMAR -ES METALS			1		1		1					4								7
EDILBERTO ARENAS					0				1			14	2							17
ENERGIA SOLAR					0		1			1	2									4
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS			1		1							8								10
FIJAR					1							3								4
HCB					1							1								2
HIDRINCO				0	0							0								0
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS					0															0
MEGAPROYECTOS			0						0			2								2
MONTAJES J9												2		6						8
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)												0			0					0
POLYUPROTEC SA			0		0							2			0					2
SERVIASEO													0							0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS									0			0								0
LAMM												4								4
MORA MORA															3					3
INDENPENDIENTE					1															1
TOPDICON														2						2
CONSTRUMONTI																11				11
KETMUN SAS						1														1
TOTAL	1	2	9	9	9	13	3	1	5	3	10	97	41	8	3	11	0	0	0	225

		CUMPLE NORMA HSEO	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ
							T	I	R	
			Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3	9.00	P/R	Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores	9	9	SI	3	6		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	3	3	SI	2	1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO

I: INACTIVO

R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO			
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES	SECO			
S	7:00	12:00		HUMEDO	x		
				SATURADO			
				INESTABLE			
				INUNDADO			

S: SECO

A: AGUACERO

LL: LLOVIZNA

LLF: LLUVIA FUERTE

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continua peinado de cable por bandeja e instalación a tableros ejes 29-30K-L
		Recogida de circuitos a cuarto técnico ejes 29-30 K-L
		Pintura de muro seco ejes 21-30 G-L
		Peque de mampostería baño ejes 30F-G
		Continua remetes de dinteles y boca puerta ejes 14-17 H-I
		Regatas sobre mampostería e instalación de tubería reventación batería de baños ejes 14-17 H-I
		Masillado lijado y pintura de muros secos ejes 11-1 H-L
		Alistado de sobre placa contrapiso para conectar escalera ejes 17-18 I-J

	Atrio	Continúa instalación y conexión de puntos a cajas de 30x30 malla a tierra ejes 12-30 A-F Instalación de tubería red contra incendio de 6" ejes 26-28 D-E Instalación de tableros subestación alambrado y recogida de circuitos 12-30 C-D Instalación tubería EMT salidas de alumbrado ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Prolongación de tubería de piso EMT y alambrado de circuitos de tomas normal y regulado ejes 1-11 A-H Continúa alistado y limpieza de puntales metálicos ameba N°1 ejes 1-7 H-K para aplicación de anticorrosivo y pintura intumescente Continúa instalación de ductos A/C eje 1-11 H-L Masillado lijado y pintura de muros secos ejes 11-1 H-L Recogida de circuitos a cuarto técnico ejes 1-11 H-L Continúa alistado y remate para placa de contrapiso contra fosos de ascensores ejes 6-7 G-H Recogida de circuitos de alumbrado a tablero cuarto técnico ejes 1-11 F-H Masillado encintado estuco y pintura sobre muros secos 8-11 H-L Alambrado de circuitos para toma regulada y normales ejes 1-11 A-H Montaje de tableros y recogida de circuitos a tableros cuarto técnico ejes 6-7 F-G
Piso 1	Atrio	Instalación estructura de aluminio para muros secos 5-11 F-H Instalación estructura de cielo raso 5-11 F-H Prolongación de red Incendio ejes 2-5 F-G-H Remates de mampostería ejes 5-11 F-H 5-8 B-F Instalación celosías para muros secos alojamientos ejes 5-11 F-H Mampostería pañete muros sacristía ejes 6-8 C-B Resane y remate de columnas ejes 5-11 C Instalaciones hidrosanitarias descolgadas ejes 5-11 B-F Prolongaciones redes eléctricas ejes 5-11 F-H 5-8 B-F 2-6 F Tramo 1 garita eje 29/A-B Instalación de sello y silicona en ventanería eje B/12-30
	Piazoleta	Instalación y prolongación redes voz y datos ejes 12-14 F-H Prolongaciones eléctricas en muros ejes 12-14 F-H Instalación de estructura en cielo raso eje 12-14 F-H Reparación y resanado de vigas y bordillos ejes 12-20 F-L Reparación y resanado de vigas y bordillos ejes 20-30 F-L
	Auditorio	Prolongaciones eléctricas muros secos ejes 12-18 B-F Instalación de red de incendios ejes 12-15 E-F Masillado muros secos ejes 23-30 B-D 20-30 E-F 19-25B-D 12-18 B-F Instalación perfiles metálicos muros secos 27-28 E-F 27-28 G-F 18-30B-D 24-30E-F 12-20B-G Armado de aceros para para garita ejes 29-A-B Pintura muros secos ejes 12-18 B-D 18-30 B-D Pintura estuco muros en mampostería ejes 23-25 B-D Hechura de placa entrepiso garita ejes 2-3/A-B
Piso 2	Auditorio	Inicio de instalación de enchapes de pisos baños 3-5 F-H Instalación de láminas de fibrocemento tapas muro foso de ascensor Instalación de escaleras metálicas costado occidental de 2 a 3 piso ejes 2-5 F-G Afinado de pisos plaza de armas ejes 2-6/B-D Reinicio de instalación viga n+9.30 para cargadero superior ventanería
	Atrio	Detalles y correcciones de tubería presión polipropileno ejes 25-26 E-F Replanteo para puestos de trabajo ejes 12-13 B-G Puesta a tierra de bandejas y red incendio ejes 12-18 B-F Aplicación de masilla en muros secos dos caras ejes 14-B-C Alistado de cableado para tomas puestos de trabajo bajo plato piso 3 ejes 16-28 E-F Aplicación de estuco sobre muros mampostería ejes 25-28 E
Piso 3	Atrio	Instalación de celosías para mamparas y divisorios ejes 29-30 D-E Lijado y remate de columnas ejes 21-22 C Fachada sur hacen detalles de bloques en segunda piel ejes 12-24 G Detalles y correcciones de tubería presión polipropileno ejes 15-16 C-D Perforaciones para anclajes bordillo barandas ejes 13-16 D-E
	Auditorio	Instalación de tapa muros foso de ascensores Replanteo de muros placa de 3 piso Instalación de escaleras metálicas costado occidental de 2 a 3 piso ejes 2-5 F-G
Piso 4	Atrio	Instalación de cajas para puestos de trabajo circuitos normales ejes 18-22 B-E Armado de circuitos en tableros cuarto técnico N°2 ejes 24-25 F-G Instalación de anclajes bordillos barandas bordillos ejes 23-26 D-E
Piso 5	Atrio	Enchape de pisos en duchas ejes 29-30 F Instalación celosías para mamparas ejes 28D-28E 27D 27E 27D 28-D 18E 18D Anclajes para bordillos baranda vacíos eje 26/D-E, 25-26/D
Piso 6	Atrio	Remates sobre muros donde va tubería hidráulica ejes 12-13 B-D 19-21 E-F 26-27 C-D Instalación cuellos ductos aires ejes 29-D 29E Masillado de muros secos ejes 24-25 C-D 17D-17E C-D 23-24 E-F 27-28F 17-19E-F Enchape de muros de cocina ejes 12-14 D-E Instalación laminas fibrocemento cielo raso ejes 29-30 B-D 29-30 E-F Instalación corazas para terminales de seguridad red incendio ejes 12-30 B-D
Cubierta	Atrio	Aplicación anticorrosivo garitas N°1, 2, 3, 4. Mampostería suplemento en ducto ejes 27E-27F Presurización tubería cobre aire entre ejes 17-18 B-D
Exteriores	Tanque	Continúa llenado de tanque N°3 para prueba de estanqueidad Se desocupa tanque N°1 para revisión de membrana por filtración
	Campanario	Retiro de formaleta
	Urbanismo Occ	Excavación manual e instalación de tubería PVC ¾ Toma de densidades base granular zona ingreso a Iglesia ejes 1-F-G promedio 100%
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

FECHA:

15 3 21

RESIDENTE:

PERSONAL DEL CONTRATISTA																		TOTAL		
RECURSOS EN OBRA																				
CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE				
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	0	1	4	2	12	1	1	0	3	6		17							48
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS			2									8								10
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA											3									3
ARMENTA CHAVARRO		2	0	4	2			2				18	21							49
CITY SERVICIOS-INTERPANEL			1									4								5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			2									10								12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS								1				7								8
CONSTRUDAT			1	1								3	1							6
CSYL												2			0					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS								1				3								4
DIMAR --ES METALS			1		1		1					4								7
EDILBERTO ARENAS					0				1			15	2							18
ENERGIA SOLAR					0		1			1		2								4
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS			1		1							9								11
FIJAR					0							4								4
HCB					0							1								1
HIDRINCO				1	1							9								11
LAMM												3								3
MEGAPROYECTOS			0						0			2								2
MONTAJES J9												2								7
MORA MORA															5					3
POLYUPROTEC SA			0		0							1			0					1
SERVIASEO													0							0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS									0			0								0
INDENPENDIENTE					1															1
TOPDICON														2						2
CONSTRUMONTI																11				11
KETMUN SAS						1														1
																				0
																				0
																				0
TOTAL	1	2	9	10	8	13	3	1	5	3	10	107	41	2	8	11	0	0	0	234

		CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ
							T	I	R	
			Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3	9.00	P/R	Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores	9	9	SI	3	6		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	3	3	SI		2	1	SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO

I: INACTIVO

R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO			
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES				
S	7:00	13:30		SECO			
LLF	13:30	17:00		HUMEDO	x		
				SATURADO			
				INESTABLE			
				INUNDADO			

S: SECO

A: AGUACERO

LL: LLOVIZNA.

LLF: LLUVIA FUERTE.

Alc. J. F. L.
Ense. Cris.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continua alistado de carcamo vacío No 2 y alistado fundida eje 13-15/H-K
		Continua lijado y pintura muros secos eje 12-20/G-L
		Instalación de cajas de paso 60 x 60 cuarto técnico derivación de parcial a transformador eje 16-17/H-I
		Resanes de muros y regatas en batería de baños eje 14-17/H-I
		Amarre de acero y alistado de carcamo vacío No 4 eje 22-24/G-J
		Recogida de circuitos, alambrado de tomas normal y regulada eje 21-30/G-L
		Masillado y pintura muros secos ejes 21-30/G-L
		Instalación tubería hidráulica eje 21-30/G-L
		Armado de tableros de iluminación, tomas normal y regulado cuarto técnico eje 29-30/K-L
		Pañete de muros en batería de baños eje 30/F-G
	Atrio	Continúa intalación de tubería 6" red contra incendio eje 12-29/D-F
		Continua armado de ductos A/C
		Continua recogida de circuitos y armado de tableros subestación eje 12-30/A-F
	Auditorio	Armado de cama tarima capilla y malla para fundida de placa eje 1-2/C-E
		Continua armado cama de escalera capilla, acero de refuerzo qualaderas ejes 5-7/A-C
		Continua peinado de cables armado de tableros eje 6-7/G-H
		Lijado y pintura muros secos ejes 1-11/G-H
		Instalación de ductos A/C eje 1-11/H-L
Piso 1	Atrio	Lijado y pintura muros secos eje 1-11/H-L
		Masillado de muros secos ejes 29-30/B-D, 18-25/E-F
		Prolongaciones tuberías red de incendio ejes 19-25/B-D
		Instalación de láminas muros secos ejes 12-18/B-F
	Plazoleta	Remates de columnas eje 12-14/B-F
		Instalación de estructura cielo raso ejes 12-14/F-H
		Prolongaciones eléctricas sanitarias hidráulicas red de incendios y resanes de pañete eje 12-14/F-H
	Auditorio	Resanes de vigas y bordillos ejes 20-30/F-L
		Instalación de anclajes bordillo perimetral eje 30/F-G
		Instalación celosías muros secos eje 5-11/F-H
Piso 2	Auditorio	Instalación de perfilera estructura cielo raso eje 5-11/F-H
		Estuco y primera mano de pintura mampostería estructurales ejes 6-2/F, 2/F-G
		Sellado ventanería con silicona eje 2/B-H
		Prolongaciones eléctricas e hidrosanitarias eje 5-8/B-F
	Atrio	Instalación celosías muros secos ejes 5-8/B-F
		Instalación viga metálica n+9.30 para cargadero ventanería ejes 2-5/F-H
		Enchape pisos en batería de baños ejes 2-5/F-H
		Resanes de pañetes y muros batería de baños ejes 2-5/F-H
		Prueba de tinta viga metálica cargadero ventanería eje 2-5/F-h
		Cableado por bandejas para tomas reguladas y normal hacia puestos de trabajo eje 29-30/B-G
Piso 3	Atrio	Estuco sobre pañete muros ejes 28-29/F-G, 13-14/D-C
		Cableado para red de incendio 24-30/E-G
		Resanes de columnas eje 21-22/C
		Ponchado de cables para cmas ejes 12-24/B-G
	Auditorio	Instalación de celsias soporte mamparas eje 12-3/E-F
		Cableado por bandeja tomas reguladas hacia puestos de trabajo eje 12-30/B-G
		Repaso y detallados de elementos y silicona ventanería eje 2-30/B-G
		Instalación de escaleras metálicas eje 2-5/F-H
Piso 4	Atrio	Termina encofrado y fundida de bordillo baranda eje 23-26/D-E
		Cableado tomas reguladas puestos de trabajo eje 12-30/B-G
Piso 5	Atrio	Instalación de láminas cielo raso ejes 27-28/D-E, 12-13/C-F
		Instalación de ladrillos faltantes segunda piel fachada norte eje 23-24/B, 14-15/B
		Instalación de anclajes para bordillo baranda vacío eje 22-24/C-E
		Aterrizaje de bandejas voz y datos cuarto técnico ejes 13-14/B-C
		Sellado de juntas láminas cielo raso eje 16-9/E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de cajas para tomas en piso eje 27-28/D-E
		Remates de mampostería y pañetes por tubería hidráulica ejes 24-25/C-D
		Instalación de láminas para cielo raso eje 22-24/C-D
		Instalación celosías para mamparas ejes 21-22/D-E
		Enchapes de muros cocina ejes 13-14/D-E
		Anclajes para bordillo ejes 26-27/D-E
		Masillado de muros secos ejes 29-30/D-E
Cubierta	Atrio	Instalación de láminas rejillas louvers ejes 22-24/C-E
		Remates de pañetes punto fijo escalera ejes 28-29/E-F
Exteriores	Tanque	Llenado de tanques para pruebas de estanqueidad
	Campanario	Retiro de encofrado y resanes eje 1-2/A-B
Urbanismo Occ		Continua excavación manual e instalación de tubería 3/4 PVC para alumbrado espacio público eje 1/C-H
		Continua instalación de gramoquin acceso capilla, excavación manual y alistado para fundida bordillo confinamiento eje 1/E-G
Urbanismo Nor		Sin actividad
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		



 Ensayo Ensayo

FECHA:

16 3 21

RESIDENTE:

PERSONAL DEL CONTRATISTA																				TOTAL
RECURSOS EN OBRA																				
CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES		
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		15					36	
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12				2	8								12	
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												1	2						10	
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA					0														3	
ARMENTA CHAVARRO				4	4				3				20	19					50	
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1					1				4	1					7	
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			8						10	
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS											9								9	
CONSTRUDAT				1					1				1	1					4	
CS&L													2						2	
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS									1				3						4	
DIMAR --ES METALS					1		1		1				2	2					7	
EDILBERTO ARENAS					1				3				13	1					18	
ENERGIA SOLAR				1	1		1												4	
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1				1				2	7					11	
FIJAR					1				1		3								5	
HCB					1					1						2			3	
HIDRINCO				1	1							9							11	
LAMM														0	1				1	
MEGAPROYECTOS										1				1					2	
MONTAJES J9																6			7	
MORA MORA																3			3	
POLYUPROTEC																1			1	
SERVIASEO														1					1	
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			2	4					8	
TOPDICON															2				2	
INDENPENDIENTE					1														1	
KETMUN SAS				1															1	
COLWINDOWS									1					1					2	
PERSONAL FLOTANTE																	17		17	
MAF																	11		0	
GUARDIA										1									12	
																			0	
TOTAL	1	2	1	12	14	12	3	4	0	0	28	69	54	2	2	12	11	17	264	

		CUMPLE NORMA HSEO	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ
							T	I	R	
			Minicargadores	4	2	SI	3	1		SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3	8.10	P/R	Taladros demoledores	9	9	SI	3	6		SI
Concreto ocre 4000 mpa (m3)	3.00	P/R	Compresor con 3 martillos	3	3	SI	2	1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO

I: INACTIVO

R:

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO			
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES	SECO			
LLF	7:00	17:00			x		
				HUMEDO			
				SATURADO			
				INESTABLE			
				INUNDADO			

S: SECO

A: AGUACERO

LL: LLOVIZNA

LLF: LLUVIA FUERTE.

Gloria Fiel
Cuelva

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	<p>Continúa alistado de cárcamo vacío No 2 y alistado fundida eje 13-15/H-K</p> <p>Continúa lijado y pintura muro secos eje 12-20/G-L</p> <p>Instalación de cajas de paso 60 x 60 cuarto técnico derivación de parcial a transformador eje 16-17/H-I</p> <p>Resanes de muros y regatas en batería a de baños eje 14-17/H-I</p> <p>Amarre de acero y alistado de cárcamo vacío No 4 eje 22-24/G-J</p> <p>Recogida de circuitos, alambrado de tomas normal y regulada eje 21-30/G-L</p> <p>Masillado y pintura muros secos ejes 21-30/G-L</p> <p>Instalación tubería hidráulica eje 21-30/G-L</p> <p>Armada de tableros de iluminación, tomas normal y regulado cuarto técnico eje 29-30/K-L</p> <p>Pañete de muros en batería de baños eje 30/F-G</p>
	Atrio	<p>Continúa instalación de tubería 6" red contra incendio eje 12-29/D-F</p> <p>Continúa armado de ductos A/C</p> <p>Continúa recogida de circuitos y armado de tableros subestación eje 12-30/A-F</p>
	Auditorio	<p>Armado de cama tarima capilla y malla para fundida de placa eje 1-2/C-E</p> <p>Continúa armado cama de escalera capilla, acero de refuerzo qualderas ejes 5-7/A-C</p> <p>Continúa peinado de cables armado de tableros eje 6-7/G-H</p> <p>Lijado y pintura muros secos ejes 1-11/G-H</p> <p>Instalación de ductos A/C eje 1-11/H-L</p> <p>Lijado y pintura muros secos eje 1-11/H-L</p>
Piso 1	Atrio	<p>Masillado de muros secos ejes 29-30/B-D, 18-25/E-F</p> <p>Prolongaciones tubería a red de incendio ejes 19-25/B-D</p> <p>Instalación de laminas muros secos ejes 12-18/B-F</p> <p>Remates de columnas eje 12-14/B-F</p>
	Plazoleta	<p>Instalación de estructura cielo raso ejes 12-14/F-H</p> <p>Prolongaciones eléctricas sanitarias hidráulicas red de incendios y resanes de pañete eje 12-14/F-H</p> <p>Resanes de vigas y bordillos ejes 20-30/F-L</p> <p>Instalación de anclajes bordillo perimetral eje 30/F-G</p>
	Auditorio	<p>Instalación c celosías muros secos eje 5-11/F-H</p> <p>Instalación de perfilera estructura cielo raso eje 5-11/F-H</p> <p>Estuco y primera mano de pintura mampostería estructurales ejes 6-2/F, 2/F-G</p> <p>Sellado ventanería con silicona eje 2/B-H</p> <p>Prolongaciones eléctricas e hidrosanitarias eje 5-8/B-F</p> <p>Instalación celosías muros secos ejes 5-8/B-F</p>
Piso 2	Auditorio	<p>Instalación viga metálica n+9.30 para cargadero ventanería ejes 2-5/F-H</p> <p>Enchape pisos batería a de baños ejes 2-5/F-H</p> <p>Resanes de pañetes y muros batería de baños ejes 2-5/F-H</p> <p>Prueba de tinta viga metálica cargadero ventanería eje 2-5/F-h</p>
	Atrio	<p>Cableado por bandejas para tomas reguladas y normal hacia puestos de trabajo eje 29-30/B-G</p> <p>Estuco sobre pañete muros ejes 28-29/F-G, 13-14/D-C</p> <p>Cableado para red de incendio 24-30/E-G</p> <p>Resanes de columnas eje 21-22/C</p> <p>Ponchado de cables para camas ejes 12-24/B-G</p> <p>Instalación de celosías soporte mamparas eje 12-3/E-F</p>
Piso 3	Atrio	<p>Cableado por bandeja tomas reguladas hacia puestos de trabajo eje 12-30/B-G</p> <p>Repaso y detallados de elementos y silicona ventanería eje 2-30/B-G</p>
	Auditorio	Instalación de escaleras metálicas eje 2-5/F-H
Piso 4	Atrio	<p>Termina encofrad y fundida de bordillo baranda eje 23-26/D-E</p> <p>Cableado tomas reguladas puestos de trabajo eje 12-30/B-G</p>
Piso 5	Atrio	<p>Instalación de laminas cielo raso ejes 27-28/D-E, 12-13/C-F</p> <p>Instalación de ladrillos faltantes segunda piel fachada norte eje 23-24/B, 14-15/B</p> <p>Instalación de anclajes para bordillo baranda vacío eje 22-24/C-E</p> <p>Aterrizaje de bandejas voz y dato cuarto técnico ejes 13-14/B-C</p> <p>Sellado de juntas laminas cielo raso eje 16-9/E-F</p>
Piso 6	Atrio	<p>Instalación de cajas para tomas en piso eje 27-28/D-E</p> <p>Hechura de calado muros cortos A/C eje 15-18/C-D</p> <p>Instalación de laminas para cielo raso eje 22-24/C-D</p> <p>Instalación celosías para mamparas ejes 21-22/D-E</p> <p>Enchapes de muros cocina ejes 13-14/D-E</p> <p>Anclajes para bordillo ejes 26-27/D-E</p> <p>Masillado de muros secos ejes 29-30/D-E</p> <p>Instalación corazas de cableado eléctrico detección incendios ejes 14-15/B-C</p>
Cubierta	Atrio	<p>Instalación de laminas rejillas louver ejes 22-24/C-E</p> <p>Remates de pañetes punto fio escalera ejes 28-29/E-F</p>
Exteriores	Tanque	Llenado de tanques para pruebas de estanqueidad
	Campanario	Retiro de encofrado y resanes eje 1-2/A-B
	Urbanismo Occ	<p>Continúa excavación manual e instalación de tubería 3/4 PVC para alumbrado espacio público eje 1/C-H</p> <p>Continúa instalación de gramoquin acceso capilla, excavación manual uy alistado para fundida bordillo confinamiento eje 1/E-G</p>
	Urbanismo Nor	Sin actividad
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		

FECHA:

17 3 21

RESIDENTE:

PERSONAL DEL CONTRATISTA																	TOTAL	
RECURSOS EN OBRA																		
CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE		
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	0	1	4	2	12	1	1	0	3	6		17				48	
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS			2									6					8	
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA										3							3	
ARMENTA CHAVARRO		2	0	4	2			2				22	21				53	
CITY SERVICIOS-INTERPANEL												10					0	
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			2									7					12	
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS								1									8	
CONSTRUDAT																	0	
CSYL												1			0		1	
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS								1				1					2	
DIMAR --ES METALS			1		1		1					4					7	
EDILBERTO ARENAS					0			1				14	2				17	
ENERGIA SOLAR					1					1		5					7	
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS			1		1							9					11	
FIJAR					0							4					4	
HCB					0							1					1	
HIDRINCO				1	1							9					11	
LAMM												1					1	
MEGAPROYECTOS			0					0				1					1	
MONTAJES J9												3			5		8	
MORA MORA													3				3	
POLYUPROTEC SA			0		0							0			0		0	
SERVIASEO												2	0				2	
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS								2				5					7	
INDENPENDIENTE					1												1	
TOPDICON														2			2	
CONSTRUMONTI															11		11	
KETMUN SAS						1											1	
COLWINDOWS												2					2	
MAF												2					2	
TOTAL	1	2	7	9	9	13	2	1	7	3	10	109	40	2	8	11	0	234

	CUMPLE NORMA HSEO	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIP O	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEO
						T	I	R	
		Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
		Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Mortero 1:3	9.00	P/R	1	1	SI	1			SI
		Bomba estacionaria PS	1	1	SI	1			SI
		Taladros demoledores	9	9	SI	3	6		SI
		Compresor con 3 martillos neumáticos	3	3	SI		2	1	SI
		Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
		Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
		Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
		Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
		Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
		Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
		Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
		Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
		Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
		Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
		PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
		Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

CONTROL DEL TIEMPO				CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS			
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES	ESTADO DEL SUELO			
LLF	7:00	14:00		SECO			
S	14:00	17:00		HUMEDO	x		
				SATURADO			
				INESTABLE			
				INUNDADO			

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS			
S: SECO	A: AGUACERO	LL: LLOVIZNA.	LLF: LLUVIA FUERTE.

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continúa intalacion de tapas y remates de dinteles y bocapuestas con superboard eje 12-20/G-L, 21-28/G-L Prolongación de tuberías EMT, instalacion de cajas para circuito normal y regulado eje 17-20/G-L Prueba de presion en baño armerillo eje 17-20/G-H Recogida de circuitos, armado de tableros iluminación normal y regulado cuarto tecnico eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalacion tubería red contra incendio eje 12-28/D-C Armado de ductos A/C Instalacion de tubería lectrice EMT para aterrizaje cuarto tecnicos eje 12-20/A-D
	Auditorio	Intalacion de tubería red contra incendio jees 1-11/F-G Alistado e instalacion de malla para fundida de placa tarima Iglesia eje 1-2/c-F Continúa armado de acero de refuerzo, instalacion de testeros pasos escalera Iglesia eje 5-6/A-C
Piso 1	Atrio	Masillado muros secos eje 12-18/B-G Instalacion laminas muros secos eje 12-23/E-G Prolongacione lectrices muro sy cielos eje 12-25/E-G Sellado de ventanería con silicona eje 12-18/B Remates de pañete escaleras eje 13-14/B-C Intalacion red de incendio escaleras eje 28-29/E-F
	Plazoleta	Prolonagacione hidrosanitarias eje 12-16/F-H Prolongaciones red de ventilación eje 12-16/F-H Prolongacion red de datos y lectrices por cielo eje 12-16/F-H Estuco y pintura sobre pañete ejes 12-16/F-H Instalacion acero de refuerzo garitas eje A-B/29
	Auditorio	Instalacion sistema ventilación eje 5-11/F-H Limpieza de vigas metalicas para pintar eje 5-11/F-H Instañacion laminas muros secos eje 5-11/F-H Estuco y 1 mano de pintura sobre pañete eje 5-11/F-H Instalacion celosias muros secos eje 5-8/B-F Instalacion fibrocemento muros seos eje 5-8/B-F Prolonagaciones redes electricas, datos, hidrosanitarias eje 5-8/B-F
Piso 2	Auditorio	Tubería Red de incendio eje 29/E-F Pulida y limpieza de columnas tratadas por fisuras eje 20-21/D Maquillaje de columnas eje 12/C-F Instalaxcion de celosias soporte de mamaparas ejes 13-15/e-G
	Atrio	Afinado de pisos plaza de armas eje 2-5/E-F Enchape bateria de baños eje 2-5/F-h Replanteo para intalaci'n ventaneri aeje 2-5/F-H
Piso 3	Atrio	Tubería Red de incendio eje 29/E-F Cableado de tomas reguladas piso 4 ejes 24-30/B-G Cableado red contra incendio e intalacion de corazas ejes 12-28/B-G Detalles generales de fachada para segunda piel eje B/12-30 Instalacion de laminas en cielo raso eje 12-16/e-G Estuco sobre pañete jeje 26/D-E
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Cableado de circuito sregulado y normal eje 17-18/B-C Cabvleado tomas puesto de tablio regulado eje 12-30/B-G Remates de puntos lectrices en audiviosulaes eje 12-30/B-G Masillado de cielo raso eje 28-30/B-G Tubería Red de incendio eje 29/E-F
Piso 5	Atrio	Fundida de bordillo para baranda vacios eje 22-26/D-E
Piso 6	Atrio	Instalacion celosias mamparas eje 28-29/D-E Remates en muros por tuberí ahidraulica eje 24-26/C-D Masillado muros secos ejes 21-24/C-D Enchape de murps cocina eje 13-14/D-E Instalación de celosias muro secos ejes 12-13/E-F
Cubierta	Atrio	Hechura de caldos en muros ciarto de A/C eje 15-18/B-C Instaalcion de rejillas louvers marquesina eje 26/C Remates de marquesina eje 22-28/E, 14-19/E Apanatallamiento tubería PVC ejes 27-28/E-F
Exteriores	Tanque	Retiro de brosas, resanes de muro corto de bombas eje 30/C-D
	Campanario	Resanes eje 1-2/A-B
	Urbanismo Occ	Instalación tuberí aPVC 3/4, cajas de pasoo 30 x 30, 60 x 60 alum,brado publico eje 1/C-F Instalaciopn de testeros y alistadode fundida bordillo confinamiento gramoquin acceso capilla eje 1/F-G
	Urbanismo Nor	Sin actividad
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	