

|                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha</b><br>2021-02-22<br>AAAA MM DD | <br><b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</b> | <br><b>ALCALDIA MAYOR</b><br>BOGOTÁ D.C.<br>Instituto<br>DESARROLLO URBANO |
|                                          | <b>DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA</b>                                                                                            |                                                                                                                                                               |

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 2

**ALCANCE** Diagnóstico malla vial urbana y rural Vigencia 2020 Grupo 2

**CONTRATO No.** IDU-1285-2020

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Ivan Francisco Cabrales Rojas - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal

| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
|---------------------|--------------|
| % PLANEADO          | 6.1%         |
| % EJECUTADO         | 6.3%         |
| % VARIACIÓN         | 0.2%         |

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el mes de febrero de 2021 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa Preliminar del contrato:

El 04 de febrero se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades a realizar en la etapa preliminar se tiene lo siguiente:

Mediante radicado 20215260211242 el consultor remite el Cronograma de la etapa preliminar del contrato y el plan de caja anual, actualizados conforme a la fecha de suscripción del acta de inicio, del cual se da aprobación y recibo a satisfacción mediante la comunicación DTE 20212150267711.

Mediante radicados 20215260235122 y 20215260308912 el consultor remite el informe semanal de seguimiento N°1 y la atención de las observaciones presentadas por la supervisión, las cuales fueron remitidas mediante comunicación DTE 20212150267731. Mediante radicado 20212150335631 se recibe el documento.

Mediante radicado 20215260262132 el consultor remite el informe semanal de seguimiento N°2. Mediante radicado 20212150334671 se recibe el documento.

Mediante radicado 20215260292042 el consultor remite las pólizas de cumplimiento del contrato actualizadas conforme al inicio del contrato.

Mediante radicado 20215260268442 el consultor remite el plan de Calidad del contrato del cual la supervisión producto de la revisión de la documentación presenta observaciones mediante la comunicación DTE 20212150310911.

Mediante radicado 20215260251482 el consultor remite el plan detallado de trabajo para la etapa de desarrollo, del cual la supervisión producto de la revisión de la documentación presenta observaciones mediante la comunicación DTE 20212150320831.

Mediante radicado 20215260295112 el consultor remite Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo.

Mediante el radicado 20215260341752 el consultor remite la documentación contractual del personal del proyecto.

Mediante el Radicados 20215260261142 y 20215260261352 el consultor remite el Plan de Manejo de Tránsito.

Mediante el Radicado 20215260335652 el consultor remite el Informe de Patronamiento de equipos.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en las Actas N° 2, N° 5 y N° 7.

Se citan y desarrollan las actividades de sensibilización sobre el modelo de datos de diagnóstico y de calibración y patronamiento de equipos, como consta en las Actas N°3 y N°4.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento técnico con los especialistas y profesionales de la Consultoría, para tratar temas relacionados con el avance de las actividades a desarrollar en la etapa preliminar del contrato y el diligenciamiento de los informes de seguimiento semanal, como consta en las Actas N°1 y N°6.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL      |                     |                           |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA |                     | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                   |
| Contratista                  | CONSORCIO VGP 002   | Contratista               | Interventoría DTE |
| Contrato No.                 | IDU-1285-2020       | Contrato No.              | NO APLICA         |
| Valor Inicial                | \$ 1.221.784.474,00 | Valor Inicial             | \$ 0,00           |
| Total Contrato               | \$ 1.221.784.474,00 | Total Contrato            | \$ 0,00           |
| Valor Pagado                 | \$ 0,00             | Valor Pagado              | \$ 0,00           |
| Plazo Inicial                | 195 días            | Plazo Inicial             | 0 días            |
| Plazo Actualizado            | 195 días            | Plazo Actualizado         | 0 días            |

|                             |            |                             |       |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Fecha de Iniciación         | 2021-02-04 | Fecha de Iniciación         | False |
| Fecha de Terminación Actual | 2021-08-18 | Fecha de Terminación Actual | False |
| No. Empleos generados       | 13         | No. Empleos generados       | 0     |

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS |                               |                              |                                 |                                |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ETAPA DEL PROYECTO                     | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE                               |                       |                      |                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| FRENTE/COMPONENTE                                           | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
| Etapas Preliminares                                         | 69.6                  | 71.5                 | 1.9                  |                                           |
| Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo | 65.0                  | 65.0                 | 0.0                  |                                           |
| Plan de Calidad                                             | 65.0                  | 65.0                 | 0.0                  |                                           |
| Entrega de la meta física                                   | 100.0                 | 100.0                | 0.0                  |                                           |
| Programa detallado de la etapa de desarrollo                | 65.0                  | 65.0                 | 0.0                  |                                           |
| Validación y patronamiento de equipos                       | 95.3                  | 95.3                 | 0.0                  |                                           |
| Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)   | 75.0                  | 100.0                | 25.0                 |                                           |
| Informe Final Etapa Preliminar                              | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Etapa de Desarrollo                                         | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| socialización y transferencia de conocimiento               | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Informes ejecución de ensayos                               | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Informe final de consultoría                                | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Informe de avance N° 2                                      | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Informe de Avance N° 1                                      | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |
| Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo                            | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                  |                                           |

#### NOVEDADES

#### METAS FÍSICAS

| META FÍSICA | META PLANEADA | META EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------|---------------|----------------|------------------|
|-------------|---------------|----------------|------------------|

#### EN QUÉ SE TRABAJA

| TIPO DE ELEMENTO | EN QUÉ SE TRABAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calzada          | Se avanzó en la semana del 16 al 22 de febrero en las actividades que hacen parte de la etapa preliminar, relacionadas con: entrega del Plan de Calidad y del Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Avance en procesamiento de información correspondiente al Patronamiento de Equipos y elaboración del informe. |

#### ANUNCIOS A LA COMUNIDAD