

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02


II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO	CONTRATO No. 20002710	ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 1												
	OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE".													
	CONTRATISTA: ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S - APBAQ S.A.S													
	FECHA DE INICIO: 20 DE OCTUBRE DE 2020													
VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.	PERIODO: del 20 de Octubre al 20 de Noviembre de 2020													
SUPERVISOR: NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS	FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2020													
En Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2020, yo reunidos en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, en Bahía de Nari y Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisora designada y Carlos Saracho Múner, en representación legal de Alumbrao de Barranquilla S.A.S., para suscribir el acta de gerencia integral No. 01, hacemos el presente en el cuadro que se muestra a continuación:														
CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 01							
ITEM	CANT.	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MCTES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No. 01		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR	
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL
PERSONAL DIRECTIVO														
1	1	Director Proyecto	25%	9.000.000	27	60.750.000			1,00	2.250.000	1,00	2.250.000	26,00	58.500.000
2	1	Director Jurídico	30%	4.000.000	27	37.800.000			1,00	1.400.000	1,00	1.400.000	26,00	36.400.000
PERSONAL TECNICO														
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000			1,00	8.000.000	1,00	8.000.000	26,00	208.000.000
5	1	Ingeniero Especializado Electricidad	80%	3.500.000	27	80.325.000			1,00	2.975.000	1,00	2.975.000	26,00	77.350.000
6	1	Ingeniero Especializado Antenas	10%	3.500.000	27	14.175.000			1,00	826.000	1,00	826.000	26,00	13.349.000
7	1	Coordinador Diferentes	30%	3.500.000	27	28.350.000			1,00	1.050.000	1,00	1.050.000	26,00	27.300.000
FINANCIERO														
8	1	Analista Financiero Junior	80%	3.600.000	27	47.250.000			1,00	1.750.000	1,00	1.750.000	26,00	45.500.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								6,00				17.350.000		466.700.000
FACTORES MULTIPLICADORES								2,00				2,00		2,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL								0,00				34.700.000		935.400.000
OTROS COSTOS DIRECTOS								0,00				0,00		0,00
OTROS COSTOS DIRECTOS														
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	Ocupación o Alquiler Promedio / MES	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACTA PARCIAL No. 01	MES	ACUMULADO TOTAL	MES	SALDO POR FACTURAR
1	1	Gastos de oficina y papelería	6.400.000		27	172.800.000		0,00	1,00	6.400.000	1,00	6.400.000	26,00	166.400.000
2	1	Gastos de transporte y comunicación	6.252.330	1	27	168.812.910		0,00	1,00	6.252.330	1,00	6.252.330	26,00	162.560.580
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								0,00		12.652.330		12.652.330		328.960.580
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES								0,00		48.552.330		48.552.330		1.250.960.580
IVA 19%								0,00		9.225.332		9.225.332		239.874.222
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS								0,00		57.777.662		57.777.662		1.490.834.802

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No 1.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 22 días del mes de diciembre del 2020


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor



Punto: 002.000.000-7
44.400.000.000.000.000
Código: 0000.0000.0000

Calle 40 Carrera 40a. Barranquilla, Atlántico - Tel: 099.555.5555
Línea Gratuita 01.8000.910.307 - www.atlantico.org.co
Atlántico para la Gente